

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS

Juntos
podemos
Mas...!



Cuna del Yawar fiesta para el Perú y el mundo...!

“Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 026-2024-GM-MDC/C

Cotabambas, 29 de febrero del 2024

VISTOS:

La Carta N° 001-2024-RLVN-RLGV-MDC, la Carta N° 005-MDC-PAMPACCASA/R&SOTO-CG/JSV, Carta N° 002-2024-RLVN-RLGV-MDC, Carta N° 006-MDC-PAMPACCASA/R&SOTO-CG/JSV, Informe N° 055-2024-MDC-GM/OSLEP/HAP, el Informe N° 086-2024-MDC-GDTIP/HHD y la Opinión Legal N° 026-2024-MDC/OAL, sobre la solicitud de aprobación de los Cronogramas Actualizados, Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y Maquinarias, de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac”, y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, indica que las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, conforme lo establece el artículo 104° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 178-2024-A-MDC/C, se delega las facultades y atribuciones administrativas al Gerente Municipal, así como lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, el artículo 175.1 del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S N° 44-2018-EF, establece los Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, establecido en su numeral b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. Asimismo, en el numeral, c) Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente;

Que, en numeral 176.4. del artículo 176° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S N° 344-2018-EF, señala: Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) días de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COTABAMBAS

Juntos
podemos
Mas...!



Cuna del Nawar fiesta para el Perú y el mundo...!

la versión definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como válidas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la versión final de dichos documentos como máximo dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato;

Que, el numeral 202.1 del Artículo 202° del D.S. N° 344 -2018-EF. que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, prescribe: **Actualización del Programa de Ejecución de Obra:** "Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real el progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta -crítica", asimismo el inciso 202.3 del artículo en mención, establece que: "El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes".

Que, mediante Carta N° 001-2024-RLVN-RLGV-MDC, de fecha 26 de enero de 2024, el Sr. Ronald L. Vásquez Navarro, Representante Legal de Grupo Vana Contratistas y Consultores Generales Asunta S.A.C., remite el Informe N° 001-2023-HCH-RO.GV, que contiene los Cronogramas Actualizados Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y Maquinarias, de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac", para su revisión, evaluación y aprobación correspondiente;

Que, mediante Carta N° 005-MDC-PAMPACCASA/R&SOTO-CG/JSV, de fecha 31 de enero de 2024, el Ing. Jaime Soto Vilca, Gerente General, de R&SOTO Contratistas Generales S.R.L. remite el Informe N° 001-MDC-PAMPACCASA/R&SOTO-CG/JSV, del Supervisor de Obra, que contiene las Observaciones a los Cronogramas Actualizados Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y Maquinarias, de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac";

Que, mediante Carta N° 002-2024-RLVN-RLGV-MDC, de fecha 01 de febrero de 2024, el Sr. Ronald L. Vasquez Navarro, Representante Legal de Grupo Vana Contratistas y Consultores Generales Asunta S.A.C., remite el Informe N° 001-2023-HCH-RO.GV, del Residente de Obra, que contiene el levantamiento de las observaciones a los Cronogramas Actualizados Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS

Juntos
podemos
Mas...!



Cuna del Nawar fiesta para el Perú y el mundo...!

Maquinarias, de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac";

Que, mediante Carta N° 006-MDC-PAMPACCASA/R&SOTO-CG/JSV, de fecha 01 de febrero de 2024, el Ing. Jaime Soto Vilca, Gerente General de R&SOTO Contratistas Generales S.R.L. remite el Informe N° 002-MDC-PAMPACCASA/R&SOTO-CG/JSV, del Supervisor de Obra, que contiene la CONFORMIDAD y APROBACIÓN a los Cronogramas Actualizados, Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y Maquinarias, de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac", en el que señala, la obra inicia su ejecución su ejecución física el día 23 de enero del 2024, a partir del cual corre el plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, mediante Informe N° 055-2024-MDC-GM/OSLEP/HAP, de fecha 22 de febrero de 2024, el Jefe de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Evaluación de Proyectos, emite la APROBACIÓN de los Cronogramas Actualizados, Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y Maquinarias, de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac";

Que, mediante Informe N° 086-2024-MDC/GDTIP-HHD, de fecha 27 de febrero de 2024, del Ing. Huber Huaranca Delgado, Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura Pública, remite el Expediente con OPINION FAVORABLE, de los Cronogramas Actualizados Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y Maquinarias, de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac"; para su aprobación mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Opinión Legal N° 026-2024-MDC/OAJ, de fecha 28 de febrero del 2024, el Abog. Gred Alberto Portilla Dueñas, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, previa evaluación y análisis jurídico, opina por la PROCENDENCIA de la aprobación mediante Acto Resolutivo, el expediente de los Cronogramas Actualizados, Programación Gantt, Cronograma Valorizado, Cronograma de Materiales y Cronograma de Equipos y Maquinarias, de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac", con fecha de inicio a partir del 23 de enero de 2024 al 21 de mayo de 2024;

Por estas consideraciones, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, y las Resoluciones de Alcaldía N° 178-2024-A-MDC/C, delegación de facultades al Gerente Municipal;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS

Juntos
podemos
Mas...!



Cuna del Yawar fiesta para el Perú y el mundo...!

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR los CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS, PROGRAMACIÓN GANTT, CRONOGRAMA VALORIZADO, CRONOGRAMA DE MATERIALES Y CRONOGRAMA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento Básico Integral en los Anexos de Pampaccasa y Rakaykata del Centro Poblado de Colca del Distrito de Cotabambas, Provincia de Cotabambas, Departamento Apurímac", con Ciento Veinte (120) Días Calendarios Vigentes de Plazo Contractual, contados a partir del 23 de enero del 2024, con Termino de plazo contractual el día 21 de mayo del 2024, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Oficina de Supervisión, Liquidación y Evaluación de Proyectos y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, al contratista y/o supervisor obra, para su conocimiento y fines consiguientes conforme a ley.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informática la publicación y difusión de la presente resolución en el Portal institucional de Transparencia de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

C.C.:
G.D.T.I.P.
Supervisión.
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS
Abg. Fernando Dongo Cáceres
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 23894362