

Nombre de la entidad : MP HUARAZ-ANCASH
Departamento - Provincia - Dñ : ANCASH - HUARAZ - HUARAZ

Titular de la entidad : DAVID MANUEL ROSALES TINOCO
Cargo :
Periodo en el cargo : DEL 01/01/2023 AL CONTINUA EN EL CARGO
Fecha de corte : 31/12/2023

N°	Código Inforbrás	Código Único de Inversiones	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Monto contrato / Presupuesto analítico aprobado	Fecha de término programado	Fecha de término Real	Último período de avance	Monto Valorizado Acumulado Real (B)	Monto total pagado de la Obra	Costo Final de la Obra	Observaciones
1	505552	2552408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE LOMBA DO MAUTINO, EN EL SECTOR SEÑOR DE MAYO DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	Contrata	Finalizado	433,109.06	30/09/2023	31/09/2023	Set-23	340,885.29	340,885.29		
2	505511	2504304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN, EN EL(LA) PRIMERA, PENÚLTIMA Y ÚLTIMA CUADRA DE LA AV. PROLONGACIÓN LUZURIAGA DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	Contrata	Finalizado	907,218.60	06/07/2023	01/08/2023	Ago-23	884,308.82	834,308.82		
3	157494	2402482	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE TAJAMAR - PEDREGAL ALTO, DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Contrata	Finalizado	583,030.87	19/02/2023	31/10/2023	Oct-23	459,384.24	459,384.24		
4	504190	2593399	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; REMODELACION DE COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH	Contrata	Finalizado	582,145.31	23/10/2023	19/12/2023	Dic-23	637704.00	582,145.31		
5	511131	2324014	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SHUYU MONTE EN EL CASERIO DE SAN JUAN DE PISCO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Contrata	Finalizado	581,256.85	15/12/2023	30/11/2023	Nov-23	581,256.85	581,256.85		
6	505994	2122734	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL PASAJE A-1 URBANIZACION PUMACAYAN, DISTRITO DE HUARAZ-PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH	Contrata	Finalizado	211,428.76	24/12/2023	18/12/2023	Dic-23	201,085.10	201,085.10		
7	505997	2127220	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TAMBILLO LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	Contrata	Finalizado	1,074,887.32	07/01/2024	31/12/2023	Dic-23	1,055,805.79	1,055,805.79		
8	506559	2204779	CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ANGUSH-HUACHINGA-CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	Contrata	Paralizada	1,894,901.85	06/02/2024		Nov-23	388,537.33	368,537.33		
9	507083	2100883	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE) N° 86892 DE LA LOCALIDAD DE CHINCA Y DISTRITO INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Contrata	Paralizada	1,578,271.20	12/02/2024		Feb-24	815,153.84	815,153.84		
10	509021	2530279	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LAS LADERAS DE VERTIENTES, DISTRITO DE HUARAZ-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH	Contrata	Paralizada	908,456.82	10/02/2024		Feb-24	249,201.16	249,201.16		
11	505684	2222820	MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE JAUNA DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	Contrata	Finalizado	421,160.82	13/01/2024	13/01/2024	Ene-24	281,247.61	281,247.61		
12	143531	2244810	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL SECTOR YACURACA,CENTRO POBLADO DE LLUPA,DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	Contrata	Ejecucion	1,266,254.45	01/04/2024	25/04/2024	Abr-24	488,992.24	488,992.24		
13	508563	24825340	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR ARENALES, JR LOS LIBERTADORES Y PASAJE HUARAZ DEL BARRIO DE CHALLHUA DEL DISTRITO DE HUARAZ-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH	Contrata	Paralizada	2,976,403.88	30/03/2024		Feb-24	1,345,142.36	1,345,142.36		

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda

A.- Código autogenerado por la CGR para identificación única de obra

B.- Código del proyecto según Banco de Inversiones

C.- Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.

D.- Registrar por Contrato o por Administración Directa.

E.- Registrar lo que corresponde:

- a. En proceso de contratación, el ya se convocó.
- b. Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución
- c. En Ejecución, cuando inició el plazo contractual de ejecución.
- d. Paralizada, cuando se detiene la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.
- e. Culminada, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.
- f. Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción
- g. Con Liquidación, cuando se cuente con el documento aprobatorio y quede conciliada por las partes

F.- Monto contratista: Registrar el monto del contrato de ejecución de obra

Presupuesto analítico aprobado: registrar el monto acumulado aprobado para la ejecución por Administración Directa

G.- Registrar la fecha de término contrato de obra o en caso de administración directa la prevista en el expediente técnico.

H.- Registrar la fecha de término, aceptado por el Supervisor.

I.- Registrar el mes y año de la última valorización que se reporta

J.- Registrar el monto acumulado real de la última valorización, incluí los adicionales aprobados.

K.- Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluí todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros)

L.- Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución la obra.

M.- Registrar el saldo por pagar.

Comentario - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO



FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE, TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
Lic. Adm. Edo Juvén Garay Cornelio
GERENTE MUNICIPAL
CLAD N° 03862