

PRINCIPALES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS 2020								
Unidad Orgánica	N°	Indicador	Método de cálculo	Variables	Ejecución acumulada 2020			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
UGEO	1	Porcentaje de expedientes técnicos programados, aprobados con Resolución Jefatural	$X=A/B*100$ A= Expedientes técnicos aprobados con RJ. B= Expedientes técnicos programados.	A	6	9	25	28
				B	69	69	69	69
				Avance %	8.70%	13.04%	36.23%	40.58%
	2	Porcentaje de obras programadas que han sido culminadas.	$X=A/B*100$ A= Obras terminadas con acta de recepción. B= Obras programadas.	A	1	1	6	11
				B	18	18	18	18
				Avance %	5.56%	5.56%	33.33%	61.11%
	3	Porcentaje de solicitudes de liquidaciones aprobadas con Resolución Jefatural	$X=A/B*100$ A= Liquidaciones aprobadas con RJ. B= Liquidaciones solicitadas.	A	0	10	20	30
				B	60	60	60	60
				Avance %	0.00%	16.67%	33.33%	50.00%
UGME	4	Porcentaje de bienes de mobiliario y equipamiento programados, entregados (proyectos y actividades).	$X=A/B*100$ A= Bienes de mobiliario y equipamiento entregados. B= Bienes de mobiliario y equipamiento programados.	A	2,433	2,433	22,791	108,405
				B	143,424	143,424	143,424	143,424
				%	1.70%	1.70%	15.89%	75.58%
	5	Porcentaje de módulos prefabricados programados, instalados.	$X=A/B*100$ A= Módulos prefabricados instalados. B= Módulos prefabricados programados.	A	94	110	944	1,693
				B	2,465	2,465	2,465	2,465
				%	3.81%	4.46%	38.30%	68.68%
	6	Porcentaje de instituciones educativas programadas, atendidas con mobiliario y equipamiento (proyectos y actividades).	$X=A/B*100$ A= Instituciones educativas atendidas con mobiliario y equipamiento. B= Instituciones educativas programadas.	A	11	11	143	253
				B	300	300	300	300
				%	3.67%	3.67%	47.67%	84.33%
	7	Porcentaje de instituciones educativas programadas, atendidas con módulos prefabricados.	$X=A/B*100$ A= Instituciones educativas atendidas con módulos prefabricados. B= Instituciones educativas programadas.	A	49	60	350	547
				B	520	520	520	520
				%	9.42%	11.54%	67.31%	105.19%
	8	Porcentaje de proyectos con dotación oportuna de mobiliario y equipamiento (entre los tres meses de culminada la obra).	$X=A/B*100$ A= Proyectos con dotación oportuna de mobiliario y equipamiento (entre los tres meses de culminada la obra). B= Proyectos con dotación de mobiliario y equipamiento.	A	2	2	102	167
				B	177	177	177	177
				%	1.13%	1.13%	57.63%	94.35%
UGSC	9	Porcentaje de proyectos propuestos y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A= Numero de proyectos de inversion financiados . B=Numero de proyectos de inversion propuestos para financiamiento.	A	52	102	102	102
				B	102	102	102	102
				%	50.98%	100.00%	100.00%	100.00%
	10	Porcentaje de proyectos en ejecución y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A=Numero de proyectos de inversion en ejecucion financiados B=Numero de proyectos de inversion financiados.	A	32	61	61	61
				B	61	61	61	61
				%	52.46%	100.00%	100.00%	100.00%
	11	Porcentaje de proyectos culminados y financiados con transferencia de partidas	$X=A/B*100$ A=Numero de proyectos de inversion culmiandos financiados. B=Numero de proyectos de inversion financiados.	A	20	41	41	41
				B	41	41	41	41
				Avance %	48.78%	100.00%	100.00%	100.00%
	12	Porcentaje de Inspecciones a proyectos con convenio	$X=A/B*100$ A=Numero de inspecciones realizadas a instituciones educativas de proyectos de inversion con convenio. B=Numero de proyectos de inversion propuestos para inspeccion con convenio. (1)	A	625	625	741	1249
				B	2400	2400	2400	2400
				Avance %	26.04%	26.04%	30.88%	52.04%
	13	Porcentaje de locales escolares con transferencias de recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento.	$X=A/B*100$ A= Locales escolares con transferencia de recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento. B= Locales escolares.	A	50167	53568	54107	54114
				B	54453	54453	54453	54453
				Avance %	92.13%	98.37%	99.36%	99.38%
	14	Porcentaje de locales escolares con transferencias de recursos, que han retirado recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento.	$X=A/B*100$ A= Locales escolares que han retirado los recursos transferidos (2). B= Locales escolares con transferencias de recursos.	A (2)	s/n	s/n	s/n	s/n
				B	54114	54114	54114	54114
				Avance %	No se puede calcular. (2)			

UGM	15	Porcentaje de locales escolares que han retirado recursos y han declarado los gastos de la ejecución de las acciones de mantenimiento.	$X=A/B*100$ A= locales escolares que han declarado los gastos de la ejecución de las acciones de mantenimiento. B= Locales escolares que han retirado recursos para la ejecución de acciones de mantenimiento (2).	A	7	24	393	37,973
				B (2)	s/n	s/n	s/n	s/n
				Avance %	No se puede calcular. (2)			
	16	Locales escolares beneficiados con acciones de mantenimiento.	Sumatoria de locales escolares beneficiados con acciones de mantenimiento declaradas.	Ejecutado	7	24	393	37,973
	17	Porcentaje de locales escolares programados acondicionado.	$X=A/B*100$ A= locales escolares acondicionados. B= Locales escolares programados.	A	17	25	39	57
				B	100	100	100	100
				Avance %	17.00%	25.00%	39.00%	57.00%
	18	Porcentaje de baños instalados con contrato 2020. (4)	$X=A/B*100$ A= Cantidad de IE con baños instalados. B= Cantidad de IE con baños con contrato.	A	0	0	0	44
				B	45	45	45	45
				Avance %	0.00%	0.00%	0.00%	97.78%
	19	Porcentaje de contratos de MBR suscritos con financiamiento 2021 por parte de la ARCC. (5)	$X=A/B*100$ A= Cantidad de IE con intervenciones del tipo MBR con contrato. B= Cantidad de IE con intervenciones del tipo MBR con recursos priorizados para el 2021 por parte de la ARCC.	A	0	0	0	12
				B	15	15	15	15
				Avance %	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%
	20	Porcentaje de contratos de cercos perimétricos suscritos con financiamiento 2021 por parte de la ARCC. (6)	$X=A/B*100$ A= Cantidad de IE con intervenciones del tipo cerco perimétrico con contrato. B= Cantidad de IE con intervenciones del tipo cerco perimétrico con recursos priorizados para el 2021 por parte de la ARCC.	A	0	0	0	72
				B	87	87	87	87
				Avance %	0.00%	0.00%	0.00%	82.76%
	21	Porcentaje de contratos de cercos perimétricos suscritos con resolución de aprobación de expediente técnico. (6)	$X=A/B*100$ A= Cantidad de resoluciones de aprobación de expediente técnico. B= Cantidad de IE con intervenciones del tipo cerco perimétrico con contrato.	A	0	0	0	33
				B	72	72	72	72
				Avance %	0.00%	0.00%	0.00%	45.83%
OGA	22	Porcentaje de procedimientos incluidos en el PAC ejecutados.	$X=A/B*100$ A= Procedimientos incluidos en el PAC ejecutados. B= Total de procedimientos incluidos en el PAC.	A	61	64	146	223
				B	113	113	198	225
				%	53.98%	56.64%	73.74%	99.11%

Fuente: Unidades gerenciales y OGA del Pronied.

- NOTAS:
- UGM (General): Toda la información consignada es respecto al Programa de Mantenimiento regular (2020-1), al cual se le asignó un monto de S/ 365,000,000 para el periodo 2020. De acuerdo al padrón de cierre de fecha 27 de enero de 2021.
 - UGSC (1): En el 2° trimestre no se logro ejecutar ninguna inspeccion dedido al estado de emergencia y cuarenta impuesta. Hecho que continuo repercutiendo en el 3° y 4° trimestre.
 - UGM (2): A la fecha, no se cuenta con información precisa sobre "*los locales escolares que han retirado los recursos transferidos*" para el Programa de Mantenimiento regular. Esto debido a que para el 2020, se transfirió el recurso del Programa de Mantenimiento 2020 y el de kits de higiene 2020 en la misma cuenta de ahorros del responsable; ante esto, no es posible identificar si los retiros realizados de la cuenta corresponden a mantenimiento o a kits de higiene.
 - UGRD (3): Sobre los indicadores del 2019 "*Porcentaje de módulos tipo aula instalados en Instituciones Educativas*" y "*Porcentaje de bienes dotados a Instituciones Educativas*", cabe resaltar que en el periodo 2020, no se han instalado Módulos prefabricados tipo aula y tampoco se adquirieron bienes de mobiliario, razón por la cual estos indicadores han sido modificados, en virtud del cumplimiento del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
 - UGRD (4): Indicador de Bienes adquiridos en el periodo 2020. (Módulos prefabricados tipo baño de red con biodigestor)
 - UGRD (5): Nuevo Indicador respecto a Obras de Infraestructura como los Módulos básicos de Reconstrucción.
 - UGRD (6): Nuevo Indicador respecto a Obras de Construcción de Cercos Perimétricos.