

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIBLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	MULTIDISTRITAL			90,121,276.00	19,236,888.00	268,745.00		268,745.00			
		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GRI				1,417,064,161.00	2,023,326,446.17	141,087,341.00	161,015,736.00	55,085,616.00	34.2	903,902,303.07	44.7		
2	2026579	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5125 AA.HH. LAS CASUARINAS-VENTANILLA-CALLAO	29/04/2011	EDUCACION Y CULTURA	VENTANILLA	6,114,896.00	6,054,515.93	-	201,674.00	-	-	5,785,394.34	95.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA EJECUTADA AÑO 2012-2013 CON RESOLUCION DE CONTRATO POR NO LEV. OBSERVACIONES. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OFICIO. CUENTA CON CCP N° 0788 POR S/ 201,674, CORRESPONDE EMITIR ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DE LIQUIDACION POR OFICIO. CON INFORME 257-2024-GRC/GA-OC 24/05/2024 OF CONTABILIDAD REMITE EL CUADRO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADO DE LA OBRA Y CON INFORME 61-2024-GRC/OCV-ESV SE PRESENTA RECALCULO DE SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/ 179,665.34
3	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE- COSTANERA TRAMO-CALLAO	15/08/2012	TRANSPORTE	CALLAO	284,221,686.00	635,760,600.67	11,222,357.00	11,222,357.00	-	-	631,361,569.61	99.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA. EN ARBITRAJE. CON FECHA 16/01/2024 MEDIANTE MEMORANDO N° 000092-2024-GRC/PPR, EL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL REQUIERE INFORME TECNICO SOBRE PETICION ARBITRAL. CON FECHA 23/01/2024, MEDIANTE MEMORANDO N° 000149-2024-GRC/GRI LA GERENCIA REGIONAL REMITE EL INFORME TECNICO SUSTENTADO SOBRE DEMANDA Y PRUEBAS. PARA EJERCER LA DEFENSA FUE LA ENTIDAD. CONTINUA EN PROCESO ARBITRAL. CONSORCIO VIAL CALLAO- CONTRATO 054-2021 CON CARTA 06/05/24 MANIFIESTA VOLUNTAD DE SOLUCIONAR CONTROVERSIA. CON MEMORANDO 2914-2024-GRC/GRPPYAT 25/06/2024 APRUEBA CCP POR S/ 477,811.36 LIQUIDACION SALDO OBRA
4	2078337	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA, TRAMO JR VIGIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO	13/12/2010	TRANSPORTE	CALLAO	31,111,630.00	41,206,209.37	182,780.00	-	-	-	41,205,869.35	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA, LIQUIDADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 027-2014-GRI DE FECHA 30/05/2014, SU SALDO FUE CANCELADO EN EL AÑO 2023.
5	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	23/02/2010	SALUD	CALLAO	3,138,362.00	21,621,110.97	267,942.00	4,376,353.00	3,940,221.00	90.0	18,030,975.16	83.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA EL 29/06/2024 EN ETAPA DE EMISIÓN DE INFORME POR SUPERVISIÓN. CONTRATO N°024-2022-GRC DEL 17.SET.2023. MEDIANTE RG 131-2024-GA DE FECHA 04/04/2024 SE AMPLÍA EN 8 d.c. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIENDO EL NUEVO PLAZO DE 528 d.c. NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 9 FUE EL 26.ABRIL.2024, CON SUSPENSIÓN DE PLAZO DESDE EL 24/04/2024 HASTA EL 25/06/2024 POR INSTALACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO, PLAZO SE REINICIO EL 26/06/2024 HASTA SU CULMINACIÓN. LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS VINCULANTES Nros. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 SE ENCUENTRAN APROBADOS. REDUCCION OBRA 1 POR S/ 28.919.03 APROBADO CON RG181-2024-GRC/GA DE FECHA 08.05.2024. SUPERVISION DE OBRA: CON INFORME N° 0103-2024-OCV-BAS. SOLICITA LA HABILITACION DE RECURSOS Y CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACION ADICIONAL N°01 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DERIVADO DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°02 CONCEDIDA A LA EJECUCION DE LA OBRA.
6	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N°140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	06/03/2012	EDUCACIÓN	VENTANILLA	2,641,973.00	5,244,415.75	50,000.00	120,893.00	120,893.00	100.0	5,209,817.14	99.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA, LIQUIDADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 016-2014-GRI DE FECHA 06/05/2014.SALDO CANCELADO POR S/ 120,892.51
7	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	03/04/2012	TRANSPORTE	VENTANILLA	4,259,920.00	6,772,759.51	-	26,939.00	-	-	6,745,821.24	99.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADA. MEDIANTE CARTA N°000532-2023-GRC/OCV DE FECHA 10/10/2023 LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD SOLICITA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO DIAZ RAMIREZ INGENIEROS, GESTIONAR EL PAGO DEL SALDO A FAVOR DE LIQUIDACIÓN (RGR N° 017-2019-GRI DE FECHA 03/12/2019) DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE S/ 26,938.27 (VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 27/100 SOLES). INCLUIDO IGV. A FIN DE PROCEDER CON EL REGISTRO DE CIERRE CORRESPONDIENTE. CON INFORME 32-2024-GRC/OCV-MVR 10/04/2024 SE INDICA QUE LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO DIAZ RAMIREZ INGENIEROS REMITO CON CARTA 001-M1 CDR/FINAL LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN ART 4 DE RGR017-2019 Y CON CARTA CDR/VDG 1DG-2024 SOLICITA DEVOLUCION FONDO DE GARANTIA POR S/25,672.20 EL CUAL FUE DEVUELTO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO 2024-003649 POR OF TESORERIA.
8	2154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HUOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	04/04/2012	TRANSPORTE	VENTANILLA	1,575,606.00	3,959,086.78	492,768.00	2,489,986.00	2,372,348.00	95.3	3,350,649.89	84.6	E.T.: 100% OBRA: 99.90%	OBRA CULMINADA EL 27/02/2024 CONTRATO 15-2023 DEL 22/09/2023 POR EL MONTO S/ 3,136,097.74 CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS RASY EIRL. SE DESIGNÓ COMITÉ DE RECEPCIÓN EL 11/03/2024 PLIEGO DE OBSERVACIONES DE FECHA 02/04/2024, CON PENALIDAD. ; SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISION CYR
9	2159288	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. SUSANA HIGUSHI, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	25/06/2012	TRANSPORTE	VENTANILLA	1,516,603.00	1,516,603.00	1,513,978.00	-	-	-	2,625.00	0.2	E.T.: 0% OBRA: 0%	INVERSION CERRADA EN EL BANCO DE INVERSIONES EL 26/02/2024 POR DUPLICIDAD DE INVERSIONES CON PROYECTO DE MAYOR ENVERGADURA EN MUNICIPALIDAD
10	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	18/09/2012	EDUCACIÓN	VENTANILLA	3,992,406.00	4,489,660.76	1,332,237.00	332,237.00	-	-	124,683.74	2.8	E.T.: 20% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATO, EL 30.NOV.2023 SE APROBO EL PRIMER ENTREGABLE DEL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TECNICO. CONSULTOR PRESENTÓ LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES AL 2DO ENTREGABLE, CON INFORME 06-2024-GRC/OCV-C-IMP 13/05/2024 SE DERIVÓ A ESPECIALISTAS PARA REVISIÓN. SON CINCO (05) ENTREGABLES. CON INFORME 5-2024-GRC/OCV-GGR 03/06/2024 REVISOR ESP. TELECOMUNICACIONES INDICA PERSEISTEN OBSERVACIONES
11	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	10/12/2012	TRANSPORTE	VENTANILLA	14,788,388.00	17,008,560.43	489,164.00	489,164.00	-	-	15,856,494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 93.97%	OBRA EJECUTADA CON OBSERVACIONES EN RECEPCIÓN. EN MERITO AL LAUDO ARBITRAL SE RESOLVIO EL CONTRATO Y SE EFECTUO LA CONSTATACION FISICA EL 26/05/2023. SE REMITIERON CARTAS NOTARIALES ADJUNTANDO LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD Y OBSERVANDO LA LIQUIDACION DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ESTÁ EN DESACUERDO CON LIQUIDACION DE OBRA Y PRESENTÓ NUEVO ARBITRAJE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
12	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	04/01/2013	TRANSPORTE	VENTANILLA	11,663,023.00	19,797,338.33	826,149.00	186,849.00	186,786.00	100.0	19,167,398.92	96.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°003-2024-GRI DE FECHA 22.02.2024. LA SUPERVISION LIQUIDADADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°014-2024-GRI DE FECHA 15.04.2024. AMBAS LIQUIDACIONES FUERON CANCELADAS
13	2166457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	10/01/2013	TRANSPORTE	VENTANILLA	11,599,620.00	11,901,848.91	-	16,915.00	16,915.00	100.0	11,851,613.24	99.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°012-2018-GRI DE FECHA 07.07.2018. (PROYECTO AÑOS ANTERIORES) LA SUPERVISION LIQUIDADADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 026-2018- GRI DE FECHA 14.12.2018 NO LLEGÓ A CANCELAR, CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL n° 0013-2024-GRC/GRI del 10/04/2024 SE CONSIGNA UN MONTO DE S/ 16, 914.74 PARA SUPERVISIÓN y SE REALIZÓ EL PAGO EN EL MES DE MAYO 2024.
14	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	06/03/2013	SALUD	CALLAO	5,773,650.00	13,577,274.95	77,466.00	171,016.00	114,497.00	67.0	13,443,290.58	99.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CONCLUIDA. CON FECHA 22/02/2023 SE SUSCRIBE EL ACTA Y PLIEGO DE OBSERVACIONES. SE RECEPCIONÓ LA OBRA CON FECHA 25/04/2023 . A LA FECHA EL CONTRATISTA EN PROCESO ARBITRAL PARA RECONOCIMIENTO DE AMPL. DE PLAZO N° 3 POR 84DC. LA LIQUIDACIÓN DEBE EFECTUARSE LUEGO QUE SE RESUELVA EL LAUDO ARBITRAL EL CUAL SIGUE EN PROCESO
15	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	23/01/2013	SALUD	CALLAO	7,434,804.00	11,360,933.86	138,051.00	138,051.00	-	-	10,423,693.41	91.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CONCLUIDA. CON FECHA 11/07/2023 Y RECEPCIONADA EL 21/09/2022 EL CONTRATISTA PRESENTA LA DEMANDA ARBITRAL A LA ENTIDAD POR LA DISCREPANCIA DE RECONOCIMIENTO DEL MONTO EN NEGATIVO DE 37 EQUIPOS BIOMEDICOS QUE FUERON AFECTADOS POR LA DISTORSION DE PRECIOS, LA LIQUIDACION DE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LA EXISTENCIA DE LA CONTROVERSIA. A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACION Y FUNCIONAMIENTO A CARGO DE LA DIRESA CALLAO CON EL EQUIPAMIENTO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO. A LA ESPERA QUE SE CULMINE EL PROCESO ARBITRAL PARA CONTINUIDAD DE ACCIONES
16	2234719	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE CORBETA MANUEL CLAVERO MUGA DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	30/05/2014	EDUCACIÓN	VENTANILLA	57,987,936.85	58,143,057.85	500,000.00	-	-	-	155,122.00	0.3	OBRA: 0%	SE DEJO SIN EFECTO EL CONVENIO.
17	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	19/06/2020	EDUCACIÓN	VENTANILLA	13,379,212.41	13,645,376.45	854,153.00	754,153.00	-	-	439,725.38	3.2	E.T.: 70% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CON FECHA 21/12/2023, EN REVISIÓN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL CUARTO INFORME. CON CARTA MULTIPLE 46-2024-GRC/OCV 07/05/2024 SE DESIGNAN ESPECIALISTAS PARA REVISIÓN. CON CARTA 437-2024- GRC/OCV 22/05/2024 SE REMITE OFICIO 16-2024-CG/SCC2265042 20/05/2024 CON EVALUACION DE ACCIONES ADOPTADAS A SITUACIONES ADVERSAS DE HITO DE CONTROL. CON CARTA MULTIPLE 58-2024-GRC/OCV 27/06/2024 SE DESIGNAN ESPECIALISTA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
18	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	08/03/2016	EDUCACIÓN	LA PERLA	3,843,256.00	7,601,165.11	3,634,757.00	6,537,577.00	596,396.00	9.1	763,123.94	10.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA POR INICIAR CON CONTRATO N° 038-2024 DE FECHA 18.06.2024 (LP-SM-2-2024-GRC-CS-1) POR UN MONTO DE S/5,456,156.35; PLAZO EJECUCIÓN 210 DC, CONTRATISTA CORPORACION V&V CONTRATISTAS GENERALES SAC, ENTREGA DE TERRENO PROGRAMADA PARA EL 01/07/2024. SE OTORGÓ ADELANTO DIRECTO. SUPERVISION CON CONTRATO N° 014-2024-DE FECHA 11.04.2024 CON ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER POR EL MONTO DE S/ 403,180.00
19	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	27/12/2018	EDUCACIÓN	VENTANILLA	14,411,390.98	14,550,042.74	2,705,854.00	205,854.00	-	-	146,214.04	1.0	E.T.: 30% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, DEBIDO A RESOLUCION DE CONTRATO 015-2020-GRC CON CONSULTOR CONSORCIO MURARIA- RGR 010-2024-GRI 01/04/2024 LIQUIDACION DE CONTRATO MONTO AUTORIZADO S/ 153,191.25 MONTO PAGADO S/ 146,214.40. SALDO A FAVOR S/ 6,977.21. EL PROYECTO POR ADM DIRECTA ESTÁ EN REVISIÓN. DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ADECUACIÓN DE NUEVA NORMATIVA A-120. CON INFORME 44-2024- GRC/OCV-CMJ 27/6/2024 SE SOLICITA INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN CRONOGRAMA.
20	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	27/11/2018	EDUCACIÓN	VENTANILLA	12,081,363.23	12,947,943.49	209,562.00	180,449.00	75,862.00	42.0	507,146.21	3.9	E.T.: 70% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA CONTRATO N° 008-2022-GRC CON CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEC POR S/ 379,312.42. CON CARTA 392-2024-GRC/GRI DEL 05/06/2024 SE APRUEBA 3ER ENTREGABLE. CON CARTA 007-2024-CCPILMAIS/RC HR 32763 CONSULTOR REMITE 4TO ENTREGABLE PARA REVISIÓN. CON CARTA MULTIPLE 59-2024- GRC/OCV DEL 27/06/2024 SE ACTUALIZA DESIGNACIÓN REVISORES
21	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	21/10/2016	TRANSPORTE	MI PERÚ	9,336,445.00	16,663,096.53	-	4,309,372.00	3,388,000.00	78.6	15,617,267.10	93.7	E.T.: 100% OBRA:80.24%	OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 002-2024 DE FECHA 12.01.2024. MONTO S/ 3,833,669.48 PLAZO DE EJECUCION 120DC. INICIO DE OBRA 24/01/2024. CONTRATISTA: DEPAR CONSULTORES Y CONTRATISTAS EIRL. CON RGR N°132-2024 de fecha 13.06.2024 SE APROBÓ EL ADICIONAL 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 POR S/ -12,119.12. EN EVALUACIÓN AMPLIACI-ON PLAZO POR ADICIONAL. CON CARTA 61-VE-RLDCC-2024 30/05/2024 SOLICITA SUSPENSIÓN PLAZO EJECUCION POR HECHOS DE VIOLENCIA Y FALTA DE GARANTIAS NO ATTRIBUIBLES A LAS PARTES. SUSPENSIONES DE OBRA DEL 17/05/2024 AL 25/05/2024 Y DEL 30/05/2024 AL 09/06/2024. SE REINICIÓ LA EJECUCION DE LA OBRA EL 10.06.2024, AVANCE VAL MAYO 80.24% SUPERVISIÓN LUIS ENRIQUE ALVARADO SALAZAR. CONTRATO 001-2024- GRC 12/01/2024.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %						
22	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	14/12/2016	SANEAMIENTO	CALLAO	7,683,234.00	11,972,121.60	130,449.00	130,449.00	-	-	10,150,236.88	84.8	E.T.: 100% OBRA: 93.04%	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA. CON FECHA 28.12.DIC.2022 SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA. CON INFORME 7465-2023-GR/CI/CI. 20/10/23 SE REMITE ADENDA 5.6,7.8.9,10,11 POR APROBACION DE LAS VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS. LA CONTRATISTA PRESENTO FUERA DE FECHA LA LIQUIDACION DE OBRA, LA CUAL FUE OBSERVADA POR EL AREA DE LIQUIDACIONES DE LA ENTIDAD QUIÉN EFECTUÓ LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. CONTRATISTA NO ESTA DE ACUERDO CON LIQUIDACION DE LA ENTIDAD POR LO QUE ENTRÓ EN CONTROVERSI, PROCESO DE CONCILIACIÓN SIN ACUERDOS (SEGUN ACTA DE FECHA 20.JUL.2023). EL 25.SET.2023 EL CONTRATISTA INICIA PROCESO DE ARBITRAJE A LA ESPERA QUE CULMINE PARA ADOPTAR MEDIDAS. CON INFORME 362-2024-GR/CI/PPR 29/05/2024 SE COMUNICA LA RESOLUCION ARBITRAL " 11 QUE DECLARA LA FINALIZACION DEL PROCESO ARBITRAL. PROVEIDO 4554 OC/V CON CARTA 01-2024-HYS/OBRA CALLAO 26/06/2024 CONTRATISTA HYS SRL SOLICITA PAGO MAYORES METRADOS DERIVADO PARA EVALUACIÓN		
23	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	15/11/2016	TRANSPORTE	MI PERÚ	5,608,776.00	5,731,485.58	74,445.00	74,445.00	-	-	176,924.73	3.1	E.T.: 15% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (DERIVADA DE UNA RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GR-C, A CONSULTOR EXTERNO). TOPOGRAFIA CULMINADA. SE CUENTA CON ESTUDIO DE TRAFICO. CON INFORME 3294-2024-GR/CI/CI. 21/06/2024 SE NOTIFICA O/S 4626-2024 PARA ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIO. CON CARTA MULTIPLE 9-2024-GR-C/OCV 28/02/24 Y CARTA 302-2023-GR-C/OCV 05/04/2024 DESIGNA ESPECIALISTAS, CON CARTA MULTIPLE 50-2024-GR-C/OCV 14/05/2024 SE DESIGNÓ ESP METRADOS Y COSTOS PARA ELABORACIÓN. SEDAPAL DA RESPUESTA SOBRE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONA DEL PROYECTO A TRAVÉS DE CARTA N° 464-2024-EOMR-Ca 19/06/2024.		
24	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	19/12/2016	TRANSPORTE	MI PERÚ	5,283,941.00	20,158,198.91	7,492,333.00	16,639,247.00	12,339,665.00	74.2	15,141,034.42	75.1	E.T.: 100% OBRA: 78.60%	OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 018-2023 DE FECHA 24/10/2023. POR EL MONTO DE S/ 16,720,709.39 PLAZO DE EJECUCION 240DC. CONTRATISTA CONSORCIO VIAL ESCUDERO, INICIO DE OBRA 08/11/2023. EXISTE INTERFERENCIA DE POSTES DE ALUMBRADO Y POSTES DE MEDIA TENSION, ENEL TIENE PROGRAMADO TERMINAR EL 25/07/2024 LOS TRABAJOS, LO CUAL IMPOSIBILITARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACION DE OBRA. CON RG 204-2024-GR-C/GA 23/05/2024 SE DECLARA IMPROCEDENTE AMPLIACION PLAZO OBRA N° 01 POR 39DC. SUPERVISION CON CONTRATO 27-2023 DEL 12/12/2023 CONSORCIO ANDINO POR S/ 390,249.54. INFORME 1978-2024-GR-C/OPT 10/05/2024 SE SOLICITA S/ 100,021.00 PARA COMPONENTE INTERFERENCIA REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION ENEL.		
25	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	03/10/2017	EDUCACIÓN	VENTANILLA	19,908,734.00	37,908,345.36	5,688,263.00	5,688,263.00	-	-	1,093,244.51	2.9	SALDO E.T: 1.70 % OBRA: 2.24%	OBRA PARALIZADA POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON CARTA 99-2023-GR-C/GA 27/03/2023 Y CUENTA CONSTATAción FÍSICA. EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA SE ESTÁ ELABORANDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. CON INFORME 37-2024-GR-C/OCV-MTY SE HA REMITIDO EL PROYECTO DE INST SANITARIAS DEL EXP TECN ZDO SALDO OBRA. SE HA SOLICITADO LEVANTAMIENTO SITUACIONES ADVERSAS INDICADAS POR CONTROL CONCURRENTE. EN ARBITRAJE CASO 020-2023/CEPEGAC GORE CALLAO a INSTITUTO DE CONSULTORIA SA. (SUPERVISIÓN OBRA)		
26	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	20/09/2017	SANEAMIENTO	CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	9,823,241.00	15,639,166.07	-	1,112,500.00	-	-	14,183,073.97	90.7	E.T.: 100% OBRA: 85.78%	OBRA PARALIZADA. LA NOTIFICACION DE LAUDO ARBITRAL. CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024, DECLARA QUE LA TRANSACCIÓN CONSTITUYE EL LAUDO ARBITRAL. EN MERITO A LO INDICADO ES DE Estricto CUMPLIMIENTO REALIZAR LAS GESTIONES A LOS ACUERDOS ARRIBADOS EN LA TRANSACCIÓN DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2024 CELEBRADA ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y EL CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO, EN PRESTACIONES IMPAGAS ENTRE OTROS ASPECTOS. CON RESPECTO AL PI, POR LO QUE CON N° EXPEDIENTE 02422-2024 SE HA SOLICITADO LA INCORPORACIÓN DE LA INVERSIÓN COMO INVERSIÓN NO PREVISTA EN LA CARTERA DE INVERSIÓN 2024, ASI COMO LA HABILITACION DE RECURSOS Y CERTIFICACION DE CREDITO PRESUQUESTARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPAGAS. CON INFORME 71-2024-GR-C/RI-ROR 28/06/2024 SE INFORMA REGISTRO DE MODIFICACIONES EN EJECUCION CONTRACTUAL CON OFICIO 64-2024-GR-CR-LC/IE 28/06/2024 CONSEJERA SOLICITA INFORMACION SOBRE PAGOS REALIZADOS, PAGOS PENDIENTES Y PENALIDADES A CONTRATISTA		
27	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	17/05/2018	EDUCACIÓN	CALLAO	7,667,536.00	7,694,286.42	4,997,602.00	197,602.00	-	-	163,156.78	2.1	E.T.: 50% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA. CONTRATO N° 012-2020-GR-C, CON CARTA 020-2024-GADH DEL 21/05/2024 EL CONSULTOR REMITE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 3ER ENTREGABLE-ARO Y ESTRUCTURAS. CON INFORME 102-2024-GR-C/OCV-CDV 24/05/2024 SE SOLICITA REVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SE SOLICITÓ LICENCIA DE OBRA A LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO. SE RECEPCIONÓ NOTIFICACION 306-2024-MPC/GDU-SGOPR 18/06/2024 CON REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. CON CARTA MULTIPLE 57-2024-GR-C/OCV 27/06/2024 SE DESIGNAN ESPECIALISTAS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA		
28	2460643	REPARACION DE AULA, EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	06/09/2019	EDUCACIÓN	CALLAO	214,401.92	462,999.97	55,586.00	23,852.00	23,851.00	100.0	407,413.99	88.0	E.T.:100% OBRA: 100%	OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CON RGR N° 0035-2023-GR-C/RI del 06/DIC/2023. CON FECHA 15.MAYO.2023 SE SUSCRIBIO ACTA DE RECEPCION DE OBRA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL PARA USO Y MANTENIMIENTO		

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
29	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	03/12/2019	CULTURA Y DEPORTE	CALLAO	4,400,061.35	14,429,699.65	12,489,166.00	1,634,567.00	-	-	1,580,430.90	11.0	E.T.: 60% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA EN ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA LUEGO QUE SE PARALIZARA LA OBRA DEL IOARR POR NULIDAD DE CONTRATO. CON PLANOS DESARROLLADOS. CON CARTA MÚLTIPLE 92-2024-GR/OCV/15/05/2024 SE DESIGNA ESPECIALISTAS PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO SALDO OBRA. NUEVO COORDINADOR CON INFORME 10-2024-GR/OCV-RFSV/17/05/2024 SOLICITA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. CON CARTA 443-2024-GC/OCV/27/05/2024 SE SOLICITA A ESPECIALISTAS DIAGNÓSTICO. CON INFORME 2-2024-GRI-OCV-JCRS/31/5/2024 ING. JUAN CARLOS RIVAS SALLO ENTREGA ESPECIALIDAD INST. ELECTRICAS A COORDINADOR. INFORME 2-2024-GRI-OCV-EJRG/31/05/2024 ING. EDWARD RIVERO ENTREGA ESPECIALIDAD INST. COMUNICACIONES. CON INFORME 1309-2024-GR/IOARR/17/06/2024 GREYD SOLICITA INFORMACION SOBRE AVANCES DEL PROYECTO PARA IMPLEMENTAR PAA MEDIDAS REMEDIACION. RESPECTO A OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO 007-2022, CON INFORME 865-2024-GR/OT/28/06/2024 OF TESORERIA REMITE INFORME 369-2024-GR/OT-JCT/27/06/2024 CON OPINION SOBRE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.
30	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	19/12/2019	EDUCACIÓN	CALLAO	3,138,440.99	5,827,298.02	-	5,238,333.00	2,333,931.00	44.6	2,683,718.32	46.1	E.T.: 100%: OBRA: 44.84%	OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 004-2024 DE FECHA 26/01/2024. POR EL MONTO DE S/ 4,687,478.39. PLAZO DE EJECUCION 180DC. CONTRATISTA CONSTRUCTORA COPAO SAC. ENTREGA TERRENO: 10/02/2024. INICIO DE OBRA 11/02/2024. FECHA TERMINO 06/08/2024; SUPERVISION CON CONTRATO N° 009-2024 DE FECHA 18/03/2024 POR S/ 419,701.87 ROZAS LATORRE JOSÉ LUIS. AVANCE 44.84% (VAL MAYO 2024)
31	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	12/02/2020	SALUD	VENTANILLA	19,168,311.23	19,549,482.23	725,717.00	274,288.00	-	-	655,453.74	3.4	E.T.: 50% OBRA: 0 %	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONSORCIO ANGAMOS. 1ER Y 2DO ENTREGABLES APROBADOS; PROYECTISTA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL TERCER ENTREGABLE, Y PRESENTA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTROL CONCURRENTE EFECTUADA POR LA OCI HITOS 1.2.3.4-2023-OCI-5355-SCC. LA DIRESA APRUEBA NUEVO ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA; CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA CON CARTA 006-2024-CSSRHNCV/CR/21/05/2024 SOLICITA MESA TRABAJO PARA COORDINACIONES Y CON CARTA 012-2024-CA/JFF/RC/20/5/24 SOLICITA REMITIRLES APROB. NUEVO ANTEPROYECTO. OFICIO 207-2024-GR/OGP/31/5/2024 OGP SOLICITA A MDC INFORMACIÓN GRÁFICA DIGITAL, CERTIF ZONIFICACION Y VIAS Y COMUNICACION SOBRE PROYECTO VIAL FUTURO QUE PODRIA AFECTAR EL PREDIO P52007776
32	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	19/06/2020	EDUCACIÓN	CALLAO	5,953,761.68	5,953,761.68	861,636.00	40,064.00	24,500.00	61.2	92,126.36	1.5	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADM DIRECTA. HA FINALIZADO EL SERVICIO DEL ESPECIALISTA DE GEOTECNIA. ESTÁN EN DIGITALIZACIÓN LOS PLANOS DE LAS ESPECIALIDADES ARQUITECTURA, CON MEMORANDO 389-2024-GR/OCV/02/05/2024 SE DESIGNA NUEVO COORDINADOR Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE 20-2024-GR/OCV/07/05/2024 SE DESIGNAN ESPECIALISTAS PARA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.
33	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	8/04/2020	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	LA PERLA	1,517,199.57	1,773,568.43	210,930.00	210,930.00	-	-	1,097,372.37	61.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CONCLUIDA CON APLICACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE PENALIDADES POR MORA INJUSTIFICADA, SEGUN CONTRATO. TERMINO CONTRACTUAL 20/04/2022. TERMINO REAL 31/07/2023 SEGUN ASIENTO 347 COD DE RESIDENTE. EL SUPERVISOR EMITIÓ CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA. EL 16/08/2023, EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA SUSCRIBE EL 29/08/2023 ACTA DE OBSERVACIONES. CON FECHA 21/11/2023 SE RECEPCIÓN LA OBRA. CON RESOLUCION GERENCIAL 223-2024-GR/CGA/12/06/2024 SE AUTORIZA PAGO VAL 01 MAYOR METRADO 01 DE OBRA POR S/ 9,569.89. SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA. CON CARTA 119-2024-TRCE/GR/28/06/2024 REMITE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
34	2485889	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 76 MI AMIGO JESUS, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	19/06/2020	EDUCACIÓN	CALLAO	5,870,021.32	5,870,021.32	870,000.00	270,000.00	-	-	-	-	E.T.: 80% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADM DIRECTA. CON OFICIO N° 0032024MPC-GCU-SGOPR DEL 9/01/2024 SE REMITE RESOLUCION DE LICENCIA DE EDIFICACION AUTOMÁTICA N° 015-2023-MPC-GDU-SGOPR Y CARTA N° 675-2023-MPC-GDU-SGOPR DEL 7/11/2023
35	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	11/07/2020	CULTURA Y DEPORTE	MI PERU	32,887,562.13	33,612,700.35	935,000.00	590,109.00	-	-	1,305,517.78	3.9	E.T.: 70% OBRA: 0.00%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, CONSULTOR CONSORCIO MI PERU, CON CONFORMIDAD AL 2do. INFORME. CONSULTOR PRESENTO 3er ENTREGABLE DE METRADOS Y COSTOS, ESTUDIO CON SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL POR DEMORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. A LA ESPERA DE LA FACTIBILIDAD TRAMITADA POR LA MIMP (TITULAR DEL PREDIO) Y LICENCIA DE EDIFICACIÓN. COMUNICACION AL CONSULTOR PARA EL LEV. OBS DE UNA REEVALUACION DEL 1er Y 2do ENTREGABLE APROBADOS, ORIGINADOS POR HITOS DE CONTROL DEL OCI. EL 19.JUL.2023 SE INICIÓ ACCIONES DE APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, MEDIANTE CARTA N° 000396-2023-GR/CGA (CARTA NOTARIAL N° 477). SE ESTA SOLICITANDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE CORRECTO PROCEDIMIENTO ADM. PARA APERCIBIMIENTO Y EVITAR INCURRIR EN POSIBLE VICIO O VACÍO ADM., CON MEMORANDO MÚLTIPLE 015-2024-GR/OCV/29/04/2024 SE DESIGNA PROFESIONALES PARA REVISION, CON INFORME 75-2024-GR/OCV-KCQ/21/05/2024 SE RECOMIENDA DESIGNAR METRADOR EVALUADOR QUE CUMPLE TDR, INFORME 73-2024-GR/OCV-GOR/13/05/2024 SOBRE ESTADO SITUACIONAL HITO CONTROL. CARTA 006-2024-CMP/CEBN/RC/20/5/24 CONSULTOR INFORMA ACCIONES REALIZADAS ANTE MIMP, SANITADA.
36	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	3/08/2020	TRANSPORTE	LA PERLA	840,698.89	942,130.37	-	83,412.00	-	-	747,536.65	79.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°004-2024-GRI DE FECHA 21.02.2024. MONTO AUTORIZADO S/ 804,603.96. MONTO PAGADO S& 721,192.03, SALDO A FAVOR CONTRATISTA S/ 83,411.02, PENDIENTE DE PAGO. EN TRÁMITE ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE Y FICHA INFORMATIVA FINANCIERA PARA SU TRANSFERENCIA AL SECTOR.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIBLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
37	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	21/03/2021	EDUCACIÓN	VENTANILLA	3,649,831.76	3,777,801.01	1,152,331.00	294,185.00	-	-	169,416.35	4.5	E.T.: 30% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION, CONSULTOR: CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CONTRATO N°066-2022-GRC- LA UGEL VENTANILLA OTORGA LA CONFORMIDAD TECNICO NOMINATIVA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO, CON INFORME 111-2024-GRC/OCV-CDV 27/06/2024 COORDINADOR INFORMA QUE CONSULTOR CON CARTA 181-2024-COGMCM-GG 20/06/2024 PRESENTA 3ER LEV. OBSERVACIONES DEL 2DO ENTREGABLE
38	2496893	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 157 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	13/07/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	5,804,386.21	6,380,317.51	-	702,813.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, ENTREGA DE TERRENO EL 05.06.2024, CONTRATO N° 032-2024 23/05/2024 CON CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN integrado por: CORPORACION SANTIAGO S.A.C.- ICAMSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - ICAMSA POR UN MONTO DE S/ 450,937.19; PLAZO DE EJECUCION 135DC; CON AS-SM-28-2024 SE ADJUDICO SUPERVISION DE EXP TÉCNICO AL CONSORCIO SUPERVISORES integrado por: RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO - LLANOS ACERO JUAN MANUEL POR EL MONTO DE S/ 205,327.08. EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO.
39	2496894	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 156 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	02/06/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	4,648,178.63	5,290,482.91	2,916,193.00	792,915.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, ENTREGA DE TERRENO EL 31.05.2024 CONTRATO 028-2024 17/05/2024 CON CONSORCIO E I 156 VENTANILLA integrado por: AQUINO VARGAS EDWIN JOSE/ CHAVARRIA COTRINA JOEL EFRAIN POR EL MONTO DE S/ 454,589.99, PLAZO DE EJECUCION 135DC; SUPERVISIÓN DE EXP. TÉCNICO ADJUDICADA AL CONSORCIO SUPERVISOR 156 integrado por ALEGRIA ALVARON CIRO- RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO, POR EL MONTO DE S/ 240,893.46 (AS-SM-27-2024), EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO
40	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH. CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	01/12/2020	EDUCACIÓN	VENTANILLA	1,698,298.78	4,856,244.07	1,698,298.00	4,414,762.00	-	-	328,206.60	6.8	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA ADJUDICADA AL SEGUNDO POSTOR: NOSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. POR EL MONTO DE S/ 3,946,732.89 (LP-SM-1-2024-GRC-CS-1), CON BUENA PRO CONSENTIDA 13.06.2024, FIRMA DE CONTRATO PARA EL 03.07.2024. PLAZO DE EJECUCION 180DC. SUPERVISION DE OBRA CON CONTRATO N° 026-2024 DE FECHA 08.05.2024 POR S/ 369,724.86 CON CONSORCIO FENIX integrado por: TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO - GINES MILLA PILAR SHEILA. SOBRE LIQUIDACION EXP TECNICO CON MEMORANDO 2916-2024-GRC/GRPPYAT 25/06/2024 SE APRUEBA CCP POR S/ 28,110. CON INFORME 2724-2024-GRC/CI 23/05/2024 OF LOGISTICA NOTIFICA ORDEN SERVICIO 4144-2024 POR S/ 29,112.22 PARA HABILITACION ESPACIOS TEMPORALES PARA EL PROYECTO IEI 171
41	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	07/12/2020	EDUCACIÓN	VENTANILLA	2,844,966.21	3,065,631.72	126,513.00	126,513.00	-	-	126,512.75	4.1	E.T.: 50% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD. CONTINUA LA REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 3er ENTREGABLE CON CARTA MULTIPLE 47-2024-GRC/OCV DEL 07/05/2024 SE DESIGNA REVISORES.
42	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	28/12/2020	EDUCACIÓN	MI PERÚ	7,716,044.24	7,673,288.80	216,044.00	66,044.00	-	-	53,021.20	0.7	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO POR INICIAR ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEBIDO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON CONSULTOR: CONSORCIO DASOL. SE DEBERÁ EVALUAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS EXISTENTES, CON MEMORANDO 416-2024-GRC/OCV 7/5/2024 SE DESIGNA ESP ARQUITECTURA. PARA ELABORAR PROYECTO. CON INFORME 26-2024-GRC/OCV-JAO 23/05/2024 LA ARQ. JENIFER ARIMANA REMITE LA ENTREGA DE CARGO COMO ESPECIALISTA ARQ.
43	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/02/2021	EDUCACIÓN	CALLAO	3,019,776.44	7,436,856.76	104,057.00	6,602,520.00	2,926,299.00	44.3	3,273,148.20	44.0	E.T.: 100% OBRA: 27.71%	OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 008-2024 DE FECHA 29.02.2024 (AS-Ley 31728-3-2023-GRC-1) POR UN MONTO DE S/ 5,699,479.63 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 210 DC. CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO FEDERICO VILLAREAL. INICIO DE OBRA EL 20/03/2024, FECHA TERMINO 15/10/2024. SE OTORGÓ ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES; CON CARTA 026-2024-CFV-RC/GARR 28/96/2024 SUPERVISION RECOMIENDA APROBACIÓN AMPLIACIÓN PLAZO DE OBRA 01 POR 15 DC. SUPERVISION CON CONTRATO N° 016-2024 DE FECHA 18/04/2024 CON EL CONSORCIO FEDERICO VILLAREAL integrado por: RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO - ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER POR MONTO S/ 379,050.00; AVANCE OBRA A VAL MAYO 2024 : 27.71%
44	2510318	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	16/02/2021	TRANSPORTE	VENTANILLA	3,400,299.23	8,572,443.25	104,960.00	7,838,293.00	3,580,242.00	45.7	3,640,242.00	42.5	E.T.: 100% OBRA: 50.25%	OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 010-2024 DE FECHA 18/03/2024 (AS-Ley 31728- 4-2023-GRC-1) POR UN MONTO DE S/ 6,990,831.97 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 150 DC. CONTRATISTA: SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC. INICIO DE OBRA EL 02.04.2024. CON INFORME 00041-2024-OCV -ACA LA GESTORA DE OBRA SOLICITA LA HABILITACION DE RECURSOS PARA EL ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR EL MONTO DE S/ 28,329.74 EN ATENCION A LA CARTA N°025-2024-LEAS-SUP-ASM/LIMO DE FECHA 24.06.2024. SUPERVISION CONTRATO N° 029-2024-GRC 12/01/2024 ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE POR EL MONTO DE S/ 431,436.76; AVANCE FISICO OBRA A VAL MAYO 24 : 50.25%.
45	2510399	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	16/02/2021	TRANSPORTE	VENTANILLA	3,705,302.78	11,969,089.91	3,534,926.00	11,031,982.00	2,478,784.00	22.5	2,640,784.00	22.1	E.T.: 100% OBRA: 23.19%	OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 003-2024 DE FECHA 17/01/2024 (LP-SM 6-2023-GRC-CS-1) POR UN MONTO DE S/ 9,620,302.62 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DC. CONTRATISTA: VOLKER CONSTRUCTORA SAC. INICIO DE OBRA EL 06/02/2024. CON CARTA N° 092-2024/FISG/C EL SUPERVISOR DE LA OBRA PRESENTA EL ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DEL REFERIDO PI EL CUAL CUENTA CON LA CONFORMIDAD DEL MISMO POR EL MONTO DE S/ 533,511.50 Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE APROBACIÓN, CON CARTA 073-2024-GISG-C 13/06/2024 SUPERVISIÓN APRUEBA PLANES DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD. SUPERVISION CON CONTRATO N° 021-2024 DE FECHA 26.04.2024 CON FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL POR EL MONTO DE S/ 812,808.40. AVANCE FISICO OBRA A VAL MAYO 24 : 23.19%.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
46	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	09/02/2021	TRANSPORTE	VENTANILLA	10,295,248.47	34,971,718.28	4,108,650.00	8,942,630.00	-	-	32,000.00	0.1	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA ADJUDICADA CON BUENA PRO CONSENTIDA EL 20/06/2024 LP-SM-3-2024-GRC-CS-1 - A LA EMPRESA MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL POR LA OFERTA DE S/ 28,024,995.37 (90% VR). PLAZO EJECUCIÓN 300 DC, EN ETAPA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO ; SUPERVISION CONVOCADA CP-SM-3-2024-CS-1 POR VR S/ 1,893,818.38 EN ETAPA EVALUACIÓN OFERTAS. PROYECTO CUENTA CON CONFORMIDAD DE FICHA TECNICA SOCIO AMBIENTAL -FITSA-A TRAVÉS DE LA RESOLUCION DIRECTORAL 466-2024-MTC/16
47	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	16/02/2021	TRANSPORTE	VENTANILLA	2,532,667.56	2,534,645.00	-	107,100.00	-	-		-	E.T.: 90% OBRA: 0%	EXPEDIENTE EN ELABORACION POR CONTRATA POR CONSORCIO MONTE SION integrado por BARRETO VASQUEZ DENIS DAVID- CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO, CON CARTA NOTARIAL 7594 DEL 12/02/2024 LA GA COMUNICA LA RESOLUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 047-2021-GRC POR PENALIDAD MÁXIMA Y EL NOTARIO CERTIFICA QUE NO PUDO SER ENTREGADA PORQUE NO HABIA PORTERO Y NO CONSIGNAR. No DPTO. SE HA SOLICITADO LAS CORRECCIONES Y SOLICITAR DEL EXP. CONTRATACIÓN LA DIRECCIÓN CORRECTA, CON INFORME 25-2024-GRCIOCV-GA 15/05/2024 EL COORDINADOR SOLICITA OPINIÓN LEGAL, CON INFORME 62-2024-GRCIOCV-MCL 20/05/2024 SE RECOMIENDA QUE LA OF. LOGISTICA EMITA SU PRONUNCIAMIENTO SOBRE DIRECCIÓN CORRECTA. SEGUNDO ENTREGABLE APROBADO Y EN LEV. OBS 3ER ENTREGABLE
48	2510818	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N°4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	05/02/2021	EDUCACIÓN	CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	11,918,693.95	12,613,711.45	2,338,851.00	1,653,851.00	-	-	35,000.00	0.3	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO POR ELABORAR, EN 1RA INDAGACIÓN DE MERCADO NO HUBO PROPUESTAS, SE REALIZÓ UN SHOWROOM Y SE ESTÁN ADECUANDO LOS TDR EN BASE A LOS APORTES RECIBIDOS EN DICHO EVENTO. CON INFORME 1928-2024-GRCIOL 18/04/2024 SE REMITE PROPUESTA TECNICA DE ÚNICO POSTOR A EFECTOS DE VERIFICAR, SE ESTÁ EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA DREC A CONSULTA. CON INFORME 301-2024-GRCIGRI-UF 20/06/2024 SE EMITE RESPUESTA SOBRE CONSULTAS A LA DREC
49	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	09/02/2021	TRANSPORTE	VENTANILLA	15,764,786.79	41,625,607.80	24,123,127.00	26,698,396.00	19,590,799.00	73.4	34,646,469.32	83.2	E.T.: 100% OBRA: 89.72%	OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO N° 006-2023 DE FECHA 18/07/2023 (LP-SM 11-2022-GRC-CS-1) POR UN MONTO DE S/ 33,554,813.60 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 300 DC. CONTRATISTA: INGENIERIA MEDIO AMBIENTE & CONSTRUCCION SAC. INICIO DE OBRA EL 01/08/2023. AMPLI PLAZO 1 POR 18DC -RG119-2024-GRC/GA 19/03/2024. ADIC 1Y DEDUC 1 RGGR 305-2023-GRC-GGR 22/11/23. ADIC 2 Y DEDUC 2 RGGR 035-2024-GRC-GGR 05/02/2024. ADIC 3 Y DEDUC 3 RGGR 122-2024-GRC-GGR 17/05/2024. ADIC 4 RGGR 126-2024-GRC-GGR 05/06/2024. MONTO ACTUALIZADO CONTRATO: S/ 37,685,241.20 INC (GV) - SUPERVISION CON CONTRATO 17-2023 DE FECHA 23/10/2023 POR UN MONTO DE S/ 1,797,555.13 CON CONSORCIO SACO OLIVEROS. EN TRÁMITE SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO N° 2 POR TRES (03) DC. SUPERVISION OPINA NO PROCEDE. SE HA SOLICITADO HABILITACION DE RECURSOS PARA APROBACION DE MM 01-02-03 Y 04 POR EL MONTO TOTAL DE S/ 558,124.07. CON MEMORANDO 1941-2024-GRCIGA 27/05/2024 SE COMUNICA INICIO JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DEL CIP (ADMINISTRADOR JRD-RONALD VASCOÑEZ TELLO). CON CARTA 350-2024-CSO/SUPERVISION 27/06/2024 SE CONSULTA SOLICITUD VECINOS SOBRE EJECUCIÓN MURO CONTENCIÓN CALLE 09
50	2524171	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 139 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	08/05/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	3,983,254.06	4,577,294.98	3,028,452.00	777,129.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO HA SIDO CONVOCADO A TRAVES DE LA AS-SM-11-2024-GRC-CS-2 (2DA CONVOCATORIA) CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 441,481.63 CUYA BUENA PRO ESTA PROGRAMADA PARA JULI 2024. PLAZO DE EJECUCION 120 DC. CON AS-SM-26-2024-GRC-CS-1 SE CONVOKA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR S/ 239,637.35 DECLARADA DESIERTA EL 05.06.2024.
51	2524507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	26/11/2021	TRANSPORTE	VENTANILLA	8,057,896.27	8,309,724.12	2,321,362.00	2,168,643.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN. CON CONTRATO N° 015-2024 DE FECHA 11/04/2024 CON CONSORCIO NUEVO PACHACUTEC integrado por: ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO- FLORES RAZURI MARCO ANTONIO POR EL MONTO DE S/ 770,215.50 PLAZO EJECUCIÓN 120 DC. CON CARTA N°05-2024-CONSORCIO NUEVO PACHACUTEC 21/05/2024 CONSULTOR PRESENTA 1ER ENTREGABLE PARA REVISIÓN. CON MEMORANDO 1190-2024-GRCIGRTYC 13/06/2024 e INFORME 42-2024-GRC/GRTYC-JRT 13/06/2024 LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EMITE OPINIÓN TÉCNICA AL ANTEPROYECTO PARA SU CONSIDERACIÓN
52	2525002	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	02/08/2021	TRANSPORTE	VENTANILLA	24,295,553.40	58,815,363.21	400,000.00	12,565,302.00	11,000.00	0.1	179,632.61	0.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA CONVOCADA Y ADJUDICADA EL 18/06/2024 LP-SM-4-2024-GRC-CS-1 A CONSORCIO - LAS LOMAS integrado por: INOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.- CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L. POR MONTO OFERTADO DE S/ 46,889,524.41 (90% VR). PLAZO EJECUCIÓN 450 DC, EN ETAPA CONSENTIMIENTO BUENA PRO PARA FIRMA DE CONTRATO.; SUPERVISION DE OBRA CONVOCADA CP-SM-4-2024-GRC-CS-1 POR VALOR REFERENCIAL S/ 3,603,002.25 BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 16/07/2024

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
	2531661	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N° 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	19/04/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	3,179,851.83	4,134,705.43	-	148,963.00	148,962.00	100.0	404,840.28	9.8	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. A TRAVÉS DE LA RGR N° 018-2024 DE FECHA 14.03.2024, LA CUAL APRUEBA EL VALOR REFERENCIAL CON VALOR REFERENCIAL DE S/ 3,389,165.03 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 03/100 SOLES), CON PRECIOS AL MES DE ENERO DEL 2024 Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIOS, DICHO PI HA SIDO TRANSFERIDO A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMO UEI PARA EJECUCIÓN DE OBRA. A LA FECHA SE HA REQUERIDO LA HABILITACION DE RECURSOS (S/ 788'536.38) Y PREVISION PRESUPUESTAL 2025 (S/ 2,600,628.65) N° EXP. 01271 A EFECTO DE DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
53	2533770	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	3/11/2021	CULTURA Y DEPORTE	VENTANILLA	263,419.00	273,215.43	-	25,781.00	25,780.00	100.0	273,215.15	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y CON LIQUIDACIÓN APROBADA MEDIANTE RES.GER.REG. 6-2024-GRG/RI DEL 07/03/2024 CON MONTO AUTORIZADO DE S/ 273,215.43 Y SALDO A FAVOR CONTRATISTA S/ 25,780.28. SE DEVENGÓ SALDO A CONTRATISTA EN ABRIL 2024
54	2533995	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	3/11/2021	CULTURA Y DEPORTE	VENTANILLA	242,853.00	261,798.96	-	831.00	831.00	100.0	261,798.84	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y CON LIQUIDACIÓN APROBADA MEDIANTE RES.GER.REG. 1-2024-GRG/RI DEL 01/02/2024 CON MONTO AUTORIZADO DE S/ 261,798.80 Y SALDO A FAVOR CONTRATISTA S/ 830.96. SE DEVENGÓ SALDO A CONTRATISTA. CON MEMORANDO 1833-2024-GRG/RI 24/05/2024 SE SOLICITA VISADO Y FIRMA DE ACTAS Y FORMATOS DE TRANSFERENCIA PARA SU REMISIÓN A MUN. DIST. VENTANILLA.
55	2533996	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	5/11/2021	CULTURA Y DEPORTE	VENTANILLA	384,980.00	239,562.81	-	3,944.00	-	-	235,619.25	98.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°017-2024-GRJ DE FECHA 07/05/2024 INVERSION AUTORIZADA S/ 239,562.81. MONTO PAGADO S/ 235,619.25, SALDO A FAVOR CONTRATISTA S/ 3,943.56 PENDIENTE DE PAGO. CON MEMORANDO 317-2024-GRG/OC 18/06/2024 LA OFICINA DE CONTABILIDAD PROCEDE A LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS INFORMATIVAS FINANCIERAS Y ANEXA LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA CONTABLE DE LA OBRA.
56	2535508	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	08/05/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	4,639,185.12	5,368,141.68	166,606.00	750,606.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. ENTREGA DE TERRENO EL 05.06.2024. CONTRATO 030-2024-GRG DEL 23/05/2024 CON CONSORCIO BUENAVENTURA integrado por: ALVAREZ PATAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO- H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C POR S/ 418,467.06; PLAZO DE EJECUCION 135DC; SUPERVISION EXP TECNICO ADJUDICADO EL 04.06.2024 (AS-SM-32-2024 - GRG-CS-1) A CONSORCIO CONSULTORES Y EJECUTORES integrado por: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX - AUDITORES Y CONSULTORES JF S.A.C.POR S/ 205,327.08, EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO.
57	2536970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. DIVINO NIÑO DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	13/12/2021	EDUCACIÓN	VENTANILLA	4,603,209.06	6,466,976.99	603,209.00	642,759.00	299,591.00	46.6	411,037.28	6.4	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. A TRAVÉS DE LA RGR N°s. 021 Y 022-2024 DE FECHA 16.04.2024 Y 18.04.2024, RESPECTIVAMENTE LA CUAL APRUEBA EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO POR LA SUMA DE S/ 5,534,959.05 (CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES), CON PRECIOS AL MES DE MARZO DEL 2024, UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIOS, DICHO PI HA SIDO TRANSFERIDO A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMO UEI PARA EJECUCIÓN DE OBRA. A LA FECHA SE HA REQUERIDO LA HABILITACION DE RECURSOS (S/ 1'018'194.13) Y PREVISION PRESUPUESTAL 2025 (S/ 4'516'764.92) N° EXP. 01337 A EFECTO DE DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
58	2547937	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	03/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	3,651,358.13	5,664,526.33	167,962.00	301,746.00	301,746.00	100.0	414,179.94	7.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. MEDIANTE LA RGR N° 020-2024 DE FECHA 15.04.2024, CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 4,877,540.15 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 15/100 SOLES), CON PRECIOS AL MES DE MARZO 2024, UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIOS. TRANSFERIDA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMO UEI PARA EJECUCIÓN DE OBRA. A LA FECHA SE HA REQUERIDO LA HABILITACION DE RECURSOS (S/ 863,565.20) Y PREVISION PRESUPUESTAL 2025 (S/ 4'013'974.95) N° EXP. 01273 A EFECTO DE DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
59	2548790	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 29 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	9,079,000.14	9,079,000.14	500,000.00	-	-	#DIV/0!	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PRIORIZADA PARA OBRA POR IMPUESTO A SOLICITUD DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMO UEI
60	2549018	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 5135 LA SALLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	6,992,433.84	11,842,654.40	1,000,000.00	-	-	#DIV/0!	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PRIORIZADA PARA OBRA POR IMPUESTO EN ACUERDO DE CONSEJO 130-2022-GRG/CR 01/09/2022 Y ACUERDO DE CONSEJO 065-2023-GRG/CR 21/09/24 A SOLICITUD DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMO UEI A TRAVÉS DEL MEMORANDO 1030-2024- GRG/CRECYD 23/04/2024 PARA EJECUCIÓN DEEXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA. SOLICITA DESIGNAR PROFESIONAL PARA COORDINAVIONES SOBRE EMISION DE INFORME PREVIO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA COMO PARTE DEL PROCESO DE OBRAS POR IMPUESTO, DERIVADO CON PROVEJO 3937-2024-OCV 10/05/2024 PARA REVISIÓN
61	2549020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5130-1 LOS LICENCIADOS DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	3,864,923.93	3,864,923.93	3,864,924.00	-	-	#DIV/0!	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PRIORIZADA PARA OBRA POR IMPUESTO A SOLICITUD DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMO UEI

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
62	2552917	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10/06/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	4,996,275.11	5,198,903.60	480,000.00	480,000.00	143,620.00	29.9	143,620.00	2.8	E.T.: 30% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN CON CONTRATO 007-2024-GRC DEL 21/02/2024 POR EL MONTO DE S/478,734.49 CONSORCIO CONSULTOR AVIMAPA integrado por KTL PROYECTO AND CONSULTING GROUP SAC- JHOSEP MOISES HERRERA MAGUÑA. PLAZO 120 DC. (CP-SM-9-2023-GRC-CS-1) INICIO 29/02/2024. CON CARTA MULTIPLE 15-2024-GRC/OCV DEL 29/02/2024 SE DESIGNA EQUIPO EVALUADORES. CON OFICIO 098-2024-MDV-GDUI 19/03/2024 MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA DESIGNA COORDINADOR. PRIMER ENTREGABLE APROBADO Y PAGADO EN ABRIL.
63	2553374	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH LOS ALAMOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10/06/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	2,715,871.97	2,756,446.27	27,187.00	181,862.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. CON CONTRATO 27-2024 GRC DEL 15/05/2024 POR EL MONTO DE S/ 163,675.44 CONSORCIO JHKA CONSULTANG integrado por: HERRERA MAGUÑA JHOSEP MOISES - VICUÑA ARCE KATY LIZ. PLAZO DE EJECUCION 30 DC. CON CARTA 305-2024-GRC/OCV 05/04/2024 SE DESIGNÓ PARTE DE ESPECIALISTAS. FECHA ENTREGA TERRENO: 24/05/2024, FECHA INICIO CONSULTORIA: 25/05/2024, CON CARTA N° 009-2024-RC-NARM-CJC 04/06/2024 CONSULTOR REMITE 1ER ENTREGABLE. CON CARTA 476-2024-GRC/OCV 11/06/2024 SE DESIGNA A ABEL GENES TELLO COMO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA PARA REVISION. SE RECEPCIONÓ CARTA 475-2024-EOMR-Ca 10/06/2024 DE SEDAPAL CON INFORMACIÓN SOBRE UBICACIÓN DE REDES EN LA ZONA DEL PROYECTO
64	2553703	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH BRISAS I DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	16/06/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	1,895,642.19	1,864,891.40	189,560.00	189,560.00	44,097.00	23.3	44,097.00	2.4	E.T.: 30% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. CONTRATO N° 012-2024 DE FECHA 09.04.2024 CON EL CONSORCIO CONSULTOR BRISAS integrado por: ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - SANTIAGO FLORES HENRY WILDERL DE S/ 146,990.00. PLAZO DE EJECUCION 30DC. CONVENIO 002-2023-GRC CON OFICIO 002-2024MDV-GDUI-SGOP 16/05/2024 DESIGNAN A KEVIN ARNOLD LLACUA ESCOBAR COMO COORDINADOR POR PARTE DE MUNICIPALIDAD. CON CARTA352-2024-GRC/GRI 28/05/2024 SE OTORGA CONFORMIDAD A PRIMER ENTREGABLE
65	2554579	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	21/06/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	3,366,168.72	3,339,154.82	125,169.00	193,957.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO POR INICIAR ELABORACIÓN. CONTRATO n° 024-2024-GRC 08/05/2024 CON CONSORCIO MILAGROS integrado por: ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO - CIDESA S.A. POR DE S/ 184,258.77. PLAZO DE EJECUCION 30 DC. ENTREGA DE TERRENO EL 21.05.2024 CON CARTA 11-2024-CONSORCIO MILAGROS 20/06/2024. CONSULTOR ADJUNTA LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DEL 1ER ENTREGABLE
66	2555951	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/07/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	2,006,629.88	1,950,540.78	20,066.00	159,985.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO POR INICIAR ELABORACIÓN. CONTRATO 025-2024-GRC (GA) 08/05/2024 CON CONSORCIO MICAELA integrado por: ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO CIDESA S.A. POR S/ 156,784.71; PLAZO DE EJECUCION 45 DC. CONVENIO 018-2023-GRC CON OFICIO 003-2024MDV-GDUI-SGOP 16/05/2024 DESIGNAN A LEONARDO DANIEL SANCHEZ VIDAL COMO COORDINADOR POR PARTE DE MUNICIPALIDAD, CON CARTA 309-2024-GRC/OCV 05/04/2024 SE DESIGNA ESPECIALISTA PARA REVISIÓN. CON INF 16-2024-GRC/OCV-HVS 13/05/2024 SE SOLICITA INFORMACION REDES. ENTREGA DE TERRENO 21/05/2024 CON CARTA 10-2024-CONSORCIO MICAELA 19/06/2024. CONSULTOR ADJUNTA LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DEL 1ER ENTREGABLE
67	2556089	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH MIRAMAR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	05/07/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	1,674,417.81	1,676,337.51	16,741.00	217,994.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. CONTRATO 023-2024-GRC (GA) DE FECHA 08/05/2024 CON EL CONSORCIO INGENIERIA BK integrado por: BANCES SALBROSAS VICTOR MANUEL GRUPO EMPRESARIAL KAMILLA'S S.A.C. POR S/ 196,193.88. PLAZO DE EJECUCION 30 DC. CONVENIO 014-2023-GRC CON OFICIO 008-2024MDV-GDUI-SGOP 16/05/2024 DESIGNAN A KEVIN ARNOLD LLACUA ESCOBAR COMO COORDINADOR POR PARTE DE MUNICIPALIDAD CON CARTA 013-2024-CONSORCIO BK 20/06/2024. CONSULTOR ADJUNTA LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES DEL 1ER ENTREGABLE
68	2558726	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH 6 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12/08/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	13,235,868.06	14,275,413.31	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. CONTRATO N° 017-2024 DE FECHA 22/04/2024 CON EL CONSORCIO ROAD CONSUKTANG integrado por: MAC CONSULTORES E.I.R.L. - HERRERA MAGUÑA JHOSEP MOISES POR S/ 418,465.39. PLAZO DE EJECUCIÓN 75 DC. CONVENIO 019-2023-GRC CON OFICIO 004-2024MDV-GDUI-SGOP 16/05/2024 DESIGNAN A LEONARDO DANIEL SANCHEZ VIDAL COMO COORDINADOR POR PARTE DE MUNICIPALIDAD. CON CARTA 018-2024-RC-NARM-CRC 24/06/2024 CONSULTOR PRESENTA SUBSANACION A PRIMER ENTREGABLE. EN REVISIÓN
69	2558952	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH COSMOVISION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	12/08/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	13,814,295.79	14,889,850.95	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. CONTRATO N° 019-2024 DE FECHA 23.04.2024 CON EL CONSORCIO COSMOVISION integrado por: HORNA YALTA GENARO ROBERTO- MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L. POR S/ 413,201.44. PLAZO DE EJECUCION 75 DC. ENTREGA TERRENO: 09/05/2024. INICIO 10/05/2024. CARTA 009-2024-CONSORCIO COSMOVISION 17/06/2024 PRESENTA LEV. OBSERVACIONES 1ER ENTREGABLE.
70	2560099	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH GRUPO RESIDENCIAL D3 SECTOR D DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	02/09/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	14,466,319.63	15,484,325.84	700,020.00	700,020.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION. CON CONTRATO N° 033-2024 DE FECHA 27.05.2024 CON EL CONSORCIO RESIDENCIAL D3 integrado por: ALEGRIA ALVARON CIRO - BAZAN QUINONES MAELSON DANIEL. POR S/ 390,309.78. PLAZO DE EJECUCION 60 DC. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO EL 05.06.2024 CON CARTA 08-2024-CONSORCIO RESIDENCIAL D3 25/06/2024 CONSULTOR PRESENTA 1ER ENTREGABLE DEL EXP TECNICO.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
71	2562755	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE N°147 EN LA LOCALIDAD MARIA JESUS ESPINOZA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	19/10/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	7,629,168.31	8,227,767.43	381,458.00	630,563.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION. ENTREGA DE TERRENO EL 05.06.2024. CONTRATO 031-2024-GRC DEL 23/05/2024 (AS-21-2024-GRC) CON EL CONSORCIO CONSULTORIA EDUCATIVA integrado por: QUIÑONES TROYA LUIS RODOLFO - VICUÑA ARCE KATY LIZ. POR S/ 351,000.00. PLAZO DE EJECUCION 165 DC. SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUDICADA (AS-SM-29-2024-GRC-CS-1) EL 03.06.2024 AL CONSORCIO CONSULTORES Y EJECUTORES integrado por: AUDITORES Y CONSULTORES JF S.A.C.- VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX POR EL MONTO DE S/ 188,605.89 EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO.
72	2565776	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH INCA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/11/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	4,459,611.09	4,568,766.99	445,961.00	445,961.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, CON CONTRATO N° 036-2024 DE FECHA 14.06.2024 CON CONSORCIO INCA PACHACUTEC (10316830299 - GONZALEZ RISCO HENRRY FRANCISCO-10081573887 - MARTINEZ VARGAS ALBERTO JOSE) POR S/ 215,264.92 (AS-SM-5-2024-GRC-CS-1). PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DC. ENTREGA DE TERRENO EL 27/06/2024.
73	2566087	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	09/11/2022	SALUD	CALLAO	461,581,746.92	461,581,746.92	23,079,087.00	1,951,393.00	-	-	6,923,726.00	1.5	E.T.: 0% OBRA: 0%	PERFIL VIABLE EN ETAPA PARA EXPEDIENTE TÉCNICO. REQUIERE ACCIONES PARA DISPONIBILIDAD DEL PREDIO Y SE CONTINUAN GESTIONES ANTE MUN PROV. DEL CALLAO PARA CAMBIO DE ZONIFICACION Y CONTINUACIÓN DE TRÁMITES. CON INFORME 35-2024-PLPM 27/06/2024 SE EMITE INFORME SOBRE ACCIONES REALIZADAS SOBRE PREDIO
74	2566130	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH PEDRO ADOLFO LABARTHE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	08/11/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	4,845,185.90	4,885,075.80	242,259.00	248,090.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. CONTRATO 022-2024-GRC (GA) DEL 08/05/2024. CONSULTOR CONSORCIO INGENIERIA BK integrado por: BANCES SALIRROSAS VICTOR MANUEL- GRUPO EMPRESARIAL KAMILLA'S S.A.C.. POR S/ 223,280.19; PLAZO DE EJECUCION 45 DC. CONVENIO 010-2023-GRC CON OFICIO 005-2024MDV-GDUI-SGOP 16/05/2024 DESIGNAN A LEONARDO DANIEL SANCHEZ VIDAL COMO COORDINADOR POR PARTE DE MUNICIPALIDAD. ENTREGA DE TERRENO EL 21.05.2024 CON CARTA 014-2024-CONSORCIO BK 27/06/2024 CONSULTOR REMITE LEV. OBSR AL 1ER ENTREGABLE
75	2567674	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH CERRO CACHITO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	25/11/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	6,227,096.38	6,358,775.65	311,355.00	311,355.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO A TRAVES DE LA AS-SM-9-2024-GRC-CS (2da convocatoria) CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 286,456.80 PLAZO DE EJECUCION 45 DC. BUENA PRO PROGRAMADA EN JULIO 2024. CONVENIO 008-2023-GRC, CON OFICIO 009-2024MDV-GDUI-SGOP 16/05/2024 DESIGNAN A JOSEPH ERICK CHAMORRO CRUZ COMO COORDINADOR POR PARTE DE MUNICIPALIDAD
76	2568597	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH SOL Y MAR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	06/12/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	4,468,078.38	4,481,801.78	223,404.00	223,404.00	-	-	-	-	E.T.: 40% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. CON CONTRATO N° 020-2024 DE FECHA 24.04.2024 CON CONSORCIO SOL Y MAR integrado por: MARTINEZ VARGAS ALBERTO JOSE - GONZALEZ RISCO HENRRY FRANCISCO POR S/ 215,264.92 PLAZO DE EJECUCION 30 DC. INICIO 10/05/2024. CONCARTIA 517-2024-GRCIOCV 21/06/2024 SE EMITE CONFORMIDAD AL PRIMER ENTREGABLE. CON CARTA 015-2024-CONSORCIO SOL Y MAR 26/06/2024 CONSORCIO SOLICITA PAGO POR 1ER ENTREGABLE (40%) CON OFICIO 378-2024-GRC/GRI 20/05/2024 SE SOLICITA INFORMACIÓN A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA SOBRE PROYECTOS EN AAHH SOL Y MAR
77	2569552	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH LA UNION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	15/12/2022	TRANSPORTE	VENTANILLA	12,740,956.58	12,740,956.58	637,048.00	48.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO POR ELABORAR, CON OFICIO 603-2024-GRC/GGR 03/05/2024 SE HA REMITIDO EL CONVENIO ACTUALIZADO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (EXP 20473) PARA SU SUSCRIPCION
78	2571647	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL SECTOR PARQUE ZONAL 2 DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	29/12/2022	CULTURA Y DEPORTE	VENTANILLA	61,289,792.98	61,289,792.98	1,103,216.00	603,216.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TÉCNICO POR ELABORAR, MEDIANTE OFICIO 70-2024-MDV-PPM 18/06/2024 LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA INDICA QUE NO CUENTA CON INFORMACION SOBRE AUTORIZACION DE VIABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES INSTALADA EN LA ZONA DEL PROYECTO, REQUERIDA POR LA GRI PARA LA INTERVENCION TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
79	2602811	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	25/08/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	3,306,963.32	3,996,250.65	-	816,159.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO HA SIDO ADJUDICADA EL 29/05/2024 Y CONSENTIDA BUENA PRO EL 12.06.2024 TRAVES DEL CP-SM-1-2024-GRC-CS-1 AL CONSORCIO CONSULTORIA LUMAC (101669897267 - QUIÑONES TROYA LUIS RODOLFO - 20604859159 - MAC CONSULTORES E.I.R.L) POR EL MONTO DE S/ 475,214.79, EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO. PLAZO DE EJECUCION 135 DC. SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUDICADA EL 03.06.2024 (AS-SM-30-2024-GRC-CS-1) AL CONSORCIO VYN CONSULTORES integrado por: VASQUEZ CAMPOVERDE CARLOS ENRIQUE - NECIOSUP AZAN LUIS ALBERTO POR EL MONTO DE S/ 205,327.08 EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO.
80	2603236	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 152 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	01/09/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	6,399,063.72	7,099,997.59	-	707,761.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADA A TRAVES DE LA AS-SM-23-2024-GRC-CS-2 (2DA CONVOCATORIA) CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 475,618.82 PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DC. BPRO PROGRAMADA JUN 2024. SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUDICADA (AS-SM-34-2024-GRC-CS-1) EL 04.06.2024 AL CONSORCIO EBENEZER integrado por: DOMINGUEZ HURTADO NOE RUBEN - CORPORACION SANTIAGO S.A.C.POR EL MONTO DE S/ 205,327.08 EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIBLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
81	2606049	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 160 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	03/08/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	4,870,517.88	5,647,055.09	-	728,800.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN. ENTREGA DE TERRENO EL 31.05.2024. CONTRATO 034-2024-GRC DEL 29/05/2024 CON CONSORCIO ESCALON integrado por: FLORES RAZURI MARCO ANTONIO- BAZAN QUINONES MAELSON POR S/ 447, 124.31; PLAZO DE EJECUCION 135 DC. SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONVOCADA CON AS-SM-35-2024-GRC-CS-1 DECLARADA DESIERTA. CON INFORME 3436-2024-GRC/OL 28/6/2024 OF LOGISTICA SOLICITA INFORME SOBRE PERSISTENCIA DE NECESIDAD DE SERVICIO DE SUPERVISION DECLARADO DESIERTO.
		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD				83,186,063.83	104,840,610.38	74,803,821.00	79,380,373.00	4,003,815.00	5.0	8,894,647.13	8.5		
82	2507830	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	30/12/2020	EDUCACIÓN	MI PERÚ	1,566,184.98	1,938,684.98	1,825,185.00	1,825,185.00	-	-	113,500.00	5.9	E.T.: OBRA:	SE REMITO A LA OFICINA DE LOGISTICA PARA LA ETAPA DE CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
83	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	25/03/2021	EDUCACIÓN	VENTANILLA	6,462,396.71	13,667,860.50	4,952,889.00	4,952,889.00	-	-	247,347.50	1.8	E.T.: OBRA:	SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PLANOS DE EJECUCIÓN , COSTOS Y PRESUPUESTOS
84	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUENZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	30/03/2021	EDUCACIÓN	CALLAO	9,945,919.76	16,073,151.23	1,500,920.00	15,487,545.00	-	-	421,427.00	2.6	E.T.: OBRA:	SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PLANOS DE EJECUCIÓN , COSTOS Y PRESUPUESTOS
85	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	11/05/2021	CULTURA Y DEPORTE	BELLAVISTA	11,005,958.63	10,827,758.63	913,300.00	507,996.00	-	-	104,300.00	1.0	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO
86	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	24/05/2021	EDUCACIÓN	VENTANILLA	18,581,289.27	18,309,989.27	9,110,644.00	9,110,644.00	-	-	118,700.00	0.6	E.T.: OBRA:	SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PLANOS DE EJECUCIÓN , COSTOS Y PRESUPUESTOS
87	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	08/06/2021	CULTURA Y DEPORTE	BELLAVISTA	6,286,253.32	14,273,966.82	-	12,500,572.00	3,326,820.00	26.6	4,850,315.06	34.0	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN SE APROBO EL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, SE TIENE PREVISTO EL PLAZO HASTA EL MES DE SETIEMBRE
88	2525136	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	29/07/2021	EDUCACIÓN	VENTANILLA	1,931,108.45	2,126,342.79	1,781,108.00	2,028,862.00	6,305.00	0.3	45,905.00	2.2	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN EJECCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADO EN COMPARACIÓN A LOS ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL EXPEDIENTE TECNICO
89	2537217	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	09/12/2021	EDUCACIÓN	CALLAO	10,205,452.60	9,998,452.60	9,905,453.00	9,905,453.00	-	-	93,000.00	0.9	E.T.: OBRA:	SE REMITO A LA OFICINA DE LOGISTICA PARA LA ETAPA DE CONVOCATORIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
90	2548069	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	03/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	2,304,469.58	2,304,469.58	1,382,682.00	1,382,682.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
91	2548079	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 MARIA REICHE DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	03/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	2,575,502.79	2,679,963.36	1,545,302.00	1,545,302.00	73,606.00	4.8	147,211.81	5.5	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ULTIMO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
92	2548158	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. COPRODELI SAN MIGUEL EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	3,815,662.16	4,028,016.56	2,289,397.00	1,176,897.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO DEBIDO A QUE EL DIRECTOR INGRESO UN DOCUMENTO SOLICITANDO QUE NO SE EJECUTE NINGUN PROYECTO EN SU INSTITUCIÓN EDUCATVA
93	2548163	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO EN EL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	5,307,366.67	5,307,366.67	2,122,947.00	2,122,947.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA LA TRASNFERENCIA DE LA INVERSIÓN A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
94	2548167	MEJORAMIENTO LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5078 JOSE QUIÑONES GONZALES DEL DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA DE CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DEPARTAMENTO DE CALLAO ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LOS NIVELES DE PRIMARIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	04/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	3,198,498.91	3,304,587.39	3,198,499.00	3,198,499.00	55,644.00	1.7	129,835.86	3.9	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ULTIMO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
95	2548770	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5037 ALMIRANTE MIGUEL GRAU EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	4,225,714.41	4,225,714.41	2,535,428.00	2,535,428.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LA INVERSIÓN A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
96	2548771	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. COPRODELI SAN VICENTE EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	6,338,526.15	6,338,526.15	3,169,263.00	3,169,263.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO DEBIDO A QUE EL DIRECTOR INGRESO UN DOCUMENTO SOLICITANDO QUE NO SE EJECUTE NINGUN PROYECTO EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA
97	2548774	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5039 DIVINA PASTORA EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	CALLAO	3,797,264.32	3,797,264.32	3,797,264.00	2,644,667.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LA INVERSIÓN A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
98	2548802	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. COPRODELI SAN FRANCISCO SOLANO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	7,682,128.86	7,682,128.86	357,000.00	-	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO DEBIDO A QUE EL DIRECTOR INGRESO UN DOCUMENTO SOLICITANDO QUE NO SE EJECUTE NINGUN PROYECTO EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA
99	2549015	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. COPRODELI SAN MARTIN EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20/05/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	5,183,673.13	5,183,673.13	5,183,673.00	-	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO DEBIDO A QUE EL DIRECTOR INGRESO UN DOCUMENTO SOLICITANDO QUE NO SE EJECUTE NINGUN PROYECTO EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA
100	2553376	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESP SIMON BOLIVAR DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	09/06/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	93,135,970.00	93,363,970.00	18,630,641.00	4,644,016.00	541,440.00	11.7	2,367,635.49	2.5	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA PARA PRESENTACIÓN DEL CUARTO ENTREGABLE
101	2557625	CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	21/07/2022	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	BELLAVISTA	379,250.90	379,250.90	379,251.00	379,251.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	SE REALIZARA EL CIERRE DEL PROYECTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DESACTIVADA LA INVERSIÓN
102	2569480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	29/12/2022	EDUCACIÓN	VENTANILLA	4,459,508.63	4,784,315.63	222,975.00	262,275.00	-	-	255,469.41	5.3	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ULTIMO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - GRDE				5,648,014.08	5,648,014.08	282,400.00	12,426,100.00	724,049.00	5.8	724,049.00	12.8		
103	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD				-	-	-	1,039,318.00	431,425.00	41.5	431,425.00		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS 51 PLANES DE NEGOCIO DE PROCOMPITE 2023.
104	2533479	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRUADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	99,000.00	89,520.00	90.4	89,520.00		E.T.: OBRA:	FINALIZADO
105	2533486	MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIS SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	77,280.00	71,616.00	92.7	71,616.00		E.T.: OBRA:	FINALIZADO
106	2533490	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	60,000.00	50,040.00	83.4	50,040.00		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE EMISIÓN DE ADENDA PARA LA SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTADURIA PENDIENTE A EJECUTAR.
107	2533494	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	48,000.00	40,032.00	83.4	40,032.00		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE EMISIÓN DE ADENDA PARA LA SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTADURIA PENDIENTE A EJECUTAR.
108	2533497	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	43,896.00	41,416.00	94.4	41,416.00		E.T.: OBRA:	FINALIZADO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
109	2566501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN BARRIO CHUCUITO DE CENTRO POBLADO CALLAO DISTRITO DE CALLAO DE LA PROVINCIA DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO	21/03/2023	TURISMO	CALLAO	5,648,014.08	5,648,014.08	282,400.00	282,400.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	ESTADO SITUACIONAL DE CHUCUITO: MEDIANTE OFICIO N°00185-2024-SUNARP/ZR/XUREG/SBGR SE OBTUVO COMO RESPUESTAS DE LA SUNARP LA IDENTIFICACIÓN DE PARTIDAS ELECTRONICAS, ENCONTRÁNDOSE EL ÁREA DE INTERVENCIÓN INMENSAS EN DOS (2) PARTIDAS, LAS CUALES A LA FECHA, SE VIENE REALIZANDO LA CONSTATAción DEL ÁREA GRÁFICA DE LAS PARTIDAS CON EL ÁREA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN, PARA POSTERIOR A ELLO, REALIZAR UN CONVENIO ESPECÍFICO CON LAS ENTIDADES COMPETENTES (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLO Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES SBN).
110	2649218	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE FRIO EN LA ETAPA DE POST PRODUCCION PORCINA DEL AEO AGROPECUARIA SUN MI SAC DEL PARQUE PORCINO, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1.
111	2649219	MEJORAMIENTO GENETICO EN LA PRODUCCION DE CERDOS DE LA EMPRESA JEFF LEE CORPORATION SAC, EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CALLAO ,REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	247,130.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
112	2649220	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO GASTRONOMICO DE LA CORPORACION SETRACOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	343,197.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
113	2649222	AMPLUACION DEL AREA DE PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA CEBICHERIA PAPY RICKY S.A.C. DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA DE CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	LA PUNTA	-	-	-	155,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
114	2649224	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA INSERCCION DE UNA MAQUINA BORDADORA AL AEO LAS WARMICHOTAS S.A.C. DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	144,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
115	2649225	MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA VENTANILLA S.A.C. DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
116	2649226	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO GASTRONOMICO DE LA AEO FUSION A MI PERU S.A.C. DISTRITO MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	MI PERU	-	-	-	137,880.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
117	2649227	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LOS PROCESOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION DE LA AEO LAS DELICIAS DE MI PERU SAC, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	MI PERU	-	-	-	150,041.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
118	2649228	CREACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE VIGAS METALICAS DE LA AEO CYZCORP SAC DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
119	2649232	AMPLUACION EN LA COMERCIALIZACION DE PLATOS MARINOS DE LA EMPRESA INVERSIONES EFLOR S.A.C. DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	327,700.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
120	2649234	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE BEBIDA SALUDABLE DE AGUAYMANTO MEDIANTE INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS DALIA S.A.C. DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	173,060.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
121	2649237	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALICA DEL AEO ALPAIS METALS SAC DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
122	2649238	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS LINEAS DE PRODUCCION DE PANES MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA AEO PANADERIA Y PASTELERIA EVENITH S.A., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	148,976.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
123	2649285	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES EN LA ZONA DE MATERNIDAD Y RECRIA DEL AEO MUJERES EMPRENDEDORAS DEL VALLE 24 DE JUNIO S.A.C., DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
124	2649286	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL AEO NEGOCIACIONES KIN YU S.A.C., DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	262,881.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIBLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA		PRESUPUESTO MODIFICADO		TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
125	2649287	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ARTESANAL Y PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA ARTESANOS EN ACCION DE MI PERU SAC, DISTRITO MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	MI PERU	-	-	-		149,326.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
126	2649289	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIAL, DE LA EMPRESA KASMAR ACEROS PERU S.A.C., DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-		350,000.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
127	2649290	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES DEL AEO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CHILALO SRL DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-		350,000.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
128	2649291	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS DE LA EMPRESA METAL PROYECTOS IND. Y SERVICIOS S.R.L., EN EL DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	-	-	-		270,000.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
129	2649292	MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE MATRICERIA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE METAL MECANICA DE LA EMPRESA INDUSTRIA DEL MOLDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INDOMOLD SAC, DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-		350,000.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
130	2649294	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA J Y R HERMANOS EN CRISTO S.A.C., CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE RECEPCION DE COMENSALES, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-		308,500.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
131	2649295	MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE ELABORACION DE PLATOS PREPARADOS SALUDABLES, CASEROS Y NATURALES EN LOS CENTROS DE VENTAS AMBULATORIOS DEL AEO SABOR Y SAZON PACHACUTANO SAC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROV. CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-		151,680.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
132	2649299	AMPLIACION EN LA COMERCIALIZACION DE PLATOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA INVERSIONES Y VENTAS MAURITOMA S.A.C., DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	LA PUNTA	-	-	-		343,146.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
133	2649301	MEJORAMIENTO EN LA FABRICACION DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA LACTEA EN LA EMPRESA WINOX EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.C DEL DISTRITO MI PERU, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	MI PERU	-	-	-		350,000.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
134	2649302	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCCION DE NECTAR DE CAMU CAMU DE LA AEO HAMUQ SAJUNA S.A.C., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-		154,422.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
135	2649303	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE LAS PRENDAS DE VESTIR DE LA ASOCIACION CONFECIONES PUNTADA FINA MI PERU S.A.C., DISTRITO MI PERU, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	MI PERU	-	-	-		151,200.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
136	2649304	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LINEAS DE PRODUCCION TEXTIL DE LA EMPRESA MI PERU TEXTIL SAC, DISTRITO MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	MI PERU	-	-	-		150,718.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
137	2649305	MEJORAMIENTO EN EL AREA DE PRODUCCION MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MAQUINAS PARA LA FABRICACION DE CALZADO DE LA EMPRESA PACHACUTECA S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-		151,033.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
138	2649307	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA INSERCIÓN DE UNA MAQUINA CORTADORA LASER PARA EL AEO GRUPO RHA REPRESENTACIONES SAC, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-		350,000.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
139	2649309	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y AREA DE CONFECION DE PRENDAS DE VESTIR DE LA EMPRESA IMPERIO TEXTIL PACHACUTEC S.A.C., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-		138,488.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
140	2649310	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PRODUCCION E INNOVACION TEXTIL SOSTENIBLE MEDIANTE LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS TEXTILES DE LA AEO CORPORACION PACHACUTANA DARAS SAC, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-		147,030.00		-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
141	2649311	MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MAQUINAS TEXTILES DEL AEO CIRCULO TEXTIL PACHACUTEC S.A.C., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	151,557.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
142	2649312	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CONCHA DE ABANICO MEDIANTE EL CULTIVO MULTITROFICO ASOCIADO AL CULTIVO DE LA MACROALGA YUYO DE LA AEO CUMAC SAC, EN LA ZONA DE EL FRONTON, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	244,680.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
143	2649313	AMPLIACION Y MEJORA DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE EQUIPOS DESTILADORES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y COSMETICA DE LA EMPRESA DESTILATIG SA.C., UBICADA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	182,327.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
144	2649316	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXTRACTIVAS DE RECURSOS MARINOS DE PESCADORES Y MARISQUEROS EMBARCADOS, DE LA AEO EMPRESA PESQUERA ARTESANAL DE TRIPULANTES, MARISQUEROS Y PESQUERAS SAC, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
145	2649317	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA EMPRENDEDORAS DE PACHACUTEC S.A.C DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	155,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
146	2649318	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL EXPENDIO DE PLATOS PREPARADOS POR LA EMPRESA CHALACOS EMPRENDEDORES S.A.C, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	151,600.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
147	2649321	MEJORAMIENTO DEL AREA DE GESTACION Y MATERIDAD DE LA AEO ARCA DE NOE DE LOS PORCICULTORES S.A.C EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROV. DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	159,865.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
148	2649322	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS HEMBRAS REPRODUCTORAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL ESPACIO VITAL Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES DEL AEO GRANJA PORCICULTORES CHALACOS S.A.C. DEL DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
149	2649323	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EVENTOS CULTURALES DE LA EMPRESA ARTE CULTURAL MI PERU S.A.C., DISTRITO MI PERU, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	MI PERU	-	-	-	154,544.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
150	2649325	MEJORAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES ARTESANALES MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOTORES FUERA BORDA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EL AROMITO S.A.C EN LAS PLAYAS, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
151	2649326	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PORCINA EN LA EMPRESA CERDO MAS DEL PARQUE PORCINO S.A.C. EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DE CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	159,600.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
152	2649327	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ZAPATILLAS CON LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS EN LA EMPRESA CALZAMIL PACHACUTEC S.A.C., DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	151,760.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
153	2649328	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS AMBULATORIOS DE LA EMPRESA SABORES REGIONALES DEL PERU S.A.C., DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	150,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
154	2649329	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PORCINOS EN EL AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C. PPSU S.A.C. DISTRITO CALLAO PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	350,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
155	2649330	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE ENGORDE DE LA AEO GRANJA AGROPECUARIO CERDITO FELIZ S.A.C EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	159,865.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1
156	2649331	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EXTRACCION DE LOS RECURSOS MARINOS DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL ARMADORES Y MARINEROS DE CARPAYO S.A.C., DEL DISTRITO CALLAO DE LA PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	CALLAO	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSIÓN 2.1

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIBLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
157	2649380	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS ARTES Y APAREJOS DE PESCA DE LA AEO EMPRESA PESQUERA GERREROS DEL MAR SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSION 2.1
158	2649381	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA DE RECURSOS MARINOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL GEORGE S.A.C. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSION 2.1
159	2651980	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION DE LECHONES EN LA FASE DE MATERNIDAD Y DESTETE DEL AEO LAS DELICIAS DEL CERDO SAC DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSION 2.1
160	2651982	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EXTRACCION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL VANIA S.A.C., DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		PROCOMPITE	VENTANILLA	-	-	-	160,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	EN PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AL POI 2024 DEL APLICATIVO CEPLAN VERSION 2.1
		GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA - GRDNDCYSC				10,780,200.00	13,546,946.75	-	13,248,414.00	1,500,000.00	11.3	1,778,533.00	13.1		
161	2520406	ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN DIECISIETE COMISARIAS PNP TIPO A, COMISARIAS PNP TIPO B DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	31/05/2021	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	CALLAO	10,780,200.00	13,546,946.75	-	13,248,414.00	1,500,000.00	11.3	1,778,533.00	13.1	E.T.: 100 OBRA: 0	1.CON RESPECTO AL ÍTEM 1: 46 (CUARENTA Y SEIS) CAMIONETAS, SE ENCUENTRA CON PLAZOS PARA LA CONFORMIDAD DE PAGO. 2.CON RESPECTO EL ÍTEM 2: 85 (OCHENTA Y CINCO) MOTOCICLETAS, SE ENCUENTRA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES .
		GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - GRRNYGMA				17,778,040.23	17,778,040.23	45,561.00	45,561.00	-	-	-	-		
162	2532754	RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDALES COSTEROS EN EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	29/11/2021	AMBIENTE	VENTANILLA	17,778,040.23	17,778,040.23	45,561.00	45,561.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	REGISTRO DE CIERRE: NO CULMINADA MEDIANDE FORMATO 9 - SECCIÓN D.
		OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - OTIC				2,664,856.00	6,610,498.21	3,325,298.00	6,413,885.00	-	-	34,000.00	0.5		
163	2496959	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	20/10/2020	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	CALLAO	2,664,856.00	6,610,498.21	3,325,298.00	6,413,885.00	-	-	34,000.00	0.5	E.T.: OBRA:	A LA FECHA ESTA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES REMITIO AL COMITE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ENCONTRANDOSE EN INTEGRACION DE BASES.
		COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED				3,485,193.38	7,518,891.38	7,975,362.00	19,277,164.00	1,199,218.00	6.2	2,101,846.04	28.0		
164	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	MULTIDISTRITAL			7,975,362.00	7,975,362.00	-	-	-			
165	2478092	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5041 - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	23/01/2020	EDUCACIÓN	CARMEN DE LA LEGUA- REYNOSO	192,739.72	463,113.00	-	3,853.00	3,650.00	94.7	463,048.81	100.0	E.T.:100% OBRA:100%	AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, LA INVERSIÓN CUENTA CON RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N°082-2023-CAFEDYGG, SE APRUEBA LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LA AUTORIZACION PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N°05 , EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA INVERSION
166	2500983	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5036 R.BELAUDE DIEZ CANSECO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15/10/2020	EDUCACIÓN	CALLAO	480,995.07	598,112.00	-	579,212.00	576,211.00	99.5	595,111.00	99.5	E.T.:100% OBRA:100%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA; MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL COORDINADOR DE OBRA PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL
167	2586132	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) I.E. 5146 EN EL AA.HH OASIS - 1ER SECTOR DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	05/04/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	370,598.88	497,759.00	-	497,759.00	-	-	-	-	E.T.:100% OBRA:60.18%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSIÓN BAJO CONTRATO N°003-2024-CAFEDYGA, SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON AVANCE FISICO DEL 60.18 %.
168	2591593	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 5046 - JOSE GÁLVEZ EGUSQUIZA EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	10/05/2023	EDUCACIÓN	CALLAO	192,144.09	1,850,702.00	-	1,850,702.00	-	-	-	-	E.T.:100% OBRA:0%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN FASE DE ACTOS PREPARATORIOS.
169	2591603	CONSTRUCCION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD, AMBIENTE DE USOS MULTIPLES Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. HELEN KELLER (CEBE) DEL A.H. PROYECTO ESPECIAL PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15/08/2023	EDUCACIÓN	VENTANILLA	418,441.38	440,441.38	-	35,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA, ENCONTRANDOSE EN EL AREA DE LOGISTICA EN ESTUDIO DE MERCADO.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
170	2592492	REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; CONSTRUCCION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) I.E. 5095 JULIO RAMON RIBEYRO EN EL AA.HH. BOCANEGRA ZONA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	04/08/2023	EDUCACIÓN	CALLAO	658,305.10	1,838,608.00		1,838,607.00	-	-	-	-	E.T.:100% OBRA:0%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN FASE DE ACTOS PREPARATORIOS.
171	2593274	REMODELACION DE COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; REPARACION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) I.E. MARIA MADRE EN LA LOCALIDAD CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	31/05/2023	EDUCACIÓN	CALLAO	750,262.46	1,043,688.00	-	619,358.00	619,357.00	100.0	1,043,686.23	100.0	E.T.:100% OBRA:100%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA; MISMA QUE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL COORDINADOR DE OBRA PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL.
172	2608156	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) I.E. 5098 KUMAMOTO EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	18/08/2023	EDUCACIÓN	MI PERU	421,706.68	786,468.00	-	786,468.00	-	-	-	-	E.T.:100% OBRA:11.31%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSIÓN BAJO CONTRATO N°005-2024-CAFEDGA, SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON AVANCE FISICO DEL 11.31%.
173	2623197	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 154 RAYITO DE LUZ, EN EL CENTRO POBLADO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15/01/2024	EDUCACIÓN	VENTANILLA	503,096.70	1,615,522.00	-	1,615,521.00	-	-	-	-	E.T.:100% OBRA:0%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN FASE DE ACTOS PREPARATORIOS.
174	2626166	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE COBERTURA Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 43 EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15/01/2024	EDUCACIÓN	VENTANILLA	2,347,494.49	3,440,322.00	-	3,440,322.00	-	-	-	-	E.T.:100% OBRA:0%	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA EN FASE DE ACTOS PREPARATORIOS.
175	2626168	CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION TECNOLOGICA Y AULA; REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	13/02/2024	EDUCACIÓN	VENTANILLA	653,725.57	653,725.57	-	35,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	AL 30 DE JUNIO DEL 2024, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA, ENCONTRANDOSE EN EL AREA DE LOGISTICA EN ESTUDIO DE MERCADO.
		DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO - DIRESA				227,000.00	340,000.00	-	3,511,952.00	-	-	-	-		
176	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						-	382,000.00	-	-	-		E.T.: OBRA:	FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION, PUESTO DE SALUD PALMERAS DE OQUENDO CON PMF APROBADO, EN ELABORACION DE PA Y LAS DEMAS ETAPAS PUESTO DE SALUD HUOS DEL ALMIRANTE GRAU CON PMF APROBADO, EN ELABORACION DE PA Y LAS DEMAS ETAPAS, PUESTO DE SALUD LUIS FELIPE DE LAS CASAS CON ELABORACION DE PMF
177	2438400	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL(LA) EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22/02/2019	SALUD	CALLAO	227,000.00	340,000.00	-	340,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	MEDIANTE INFORME N° 141-2024-OEA-JATR SE SOLICITA EVALUACION Y VALIDACION DE COTIZACIONES PRESENTADAS PARA LA " ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL(LA) EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO" DEL IOARR CON CUI N° 2438400
178	2559716	ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, ASPIRADOR DE SEGRECIONES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	23/08/2022	SALUD	VENTANILLA	3,069,822.00	5,016,081.52	-	2,594,500.00	-	-	2,418,281.52	48.2	E.T.: OBRA:	MEDIANTE INFORME N° 119-2024, REALIZAR LA INDAGACION DE MERCADO IOARR 2559716 A LA OFICINA DE LOGISTICA DIRESA 30.05.2024 SE REALIZA LAS COORDINACION ENTRE BIOMEDICOS DE DIRESA Y DEL HOSPITAL DE VENTANILLA
179	2559739	ADQUISICION DE BICICLETA ERGONOMETRICA, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE TERAPIA LASER Y EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	23/08/2022	SALUD	BELLAVISTA	1,302,590.00	1,410,406.00	-	195,452.00	-	-	278,455.00	19.7	E.T.: OBRA:	MEDIANTE MEMORANDO N° 2739-2024-GRC/DIRESA/OEA, SE SOLICITA A LA OFICINA DE LOGISTICA EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DEL CUI 2559739 PARA EL ACTO RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE DUEDO PARA EL PAGO DE LA IOARR 2559739 POR EL MONTO DE SI. 195,452.00
		HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - HNDAC				19,074,697.00	41,758,496.60	-	21,723,780.00	6,450,000.00	29.7	26,149,411.64	62.6		
180	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	22/07/2016	SALUD	BELLAVISTA	19,074,697.00	41,758,496.60	-	21,723,780.00	6,450,000.00	29.7	26,149,411.64	62.6	E.T.: OBRA:	EL CONTRATISTA DENOMINADO STINVILLE CORPORATION SAC REMITE A LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION, EL INFORME MENSUAL DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO", DONDE INDICA UN AVANCE DEL PROYECTO DE UN 50%
		HOSPITAL SAN JOSÉ - HSJ				12,304,290.00	12,086,705.34	245,000.00	2,497,414.00	-	-	8,033,390.84	66.5		

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2024
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	VIABILIDAD	FUNCION	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2024	AVANCE FIN %				
181	2509172	ADQUISICION DE CALDERO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	05/01/2021	SALUD	CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO	75,000.00	179,535.00	245,000.00	245,000.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	CONTAMOS CON COTIZACIONES LIMITADAS, SE HA CONSEGUIDO UN NUEVO PROVEEDOR EL CUAL EL DÍA DE 15/07 ESTARÁ ENVIANDO SU COTIZACIÓN, POSTERIOR A ELLO SE VALIDARÁ Y SE PROCERÁ CON LA CERTIFICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO.
182	2509176	ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	05/01/2021	SALUD	CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO	11,075,000.00	8,858,390.84	-	825,000.00	-	-	8,033,390.84	90.7	E.T.: OBRA:	ACTUALMENTE, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA USUARIA/BIOMEDICA, A FIN DE QUE SE BRINDE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LRAYOS X REALIZADOAS POR LOS PROVEEDORES. POSTERIOR A ELLO SE CONTINUARÁ CON LA INDAGACIÓN.
183	2536234	ADQUISICION DE CUNA DE CALOR RADIANTE, LAMPARA CIALITICA, MESA DE PARTOS Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	31/12/2021	SALUD	CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO	1,154,290.00	3,048,779.50	-	1,427,414.00	-	-	-	-	E.T.: OBRA:	ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE MERCADO, UNA VEZ CULMINADA LA INDAGACION SE ESTARÁ HACIENDO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL.
		HOSPITAL DE VENTANILLA - HDV				3,669,346.12	3,670,246.12	-	599,554.00	-	-	-	-		
184	2600484	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	08/08/2023	SALUD	VENTANILLA	399,000.00	399,900.00	-	443,450.00	-	-	-	-	D.E.: 100 % EJECUCION FISICA: 0%	AL 30 DE JUNIO EL PROCESO DE SELECCIÓN AS-SM-2-2024-GRC-HV-1 SE ENCONTRABA EN INTEGRACION DE BASES, A LA FECHA EL PROCESO HA SIDO DECLARADO DESIERTO PUESTO QUE NO CUMPLE CON REGISTRO SANITARIO Y LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
185	2618967	ADQUISICION DE ESTERILIZADOR Y LAVADORA DESINFECTADORA; REMODELACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION; EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	28/12/2023	SALUD	VENTANILLA	2,113,920.94	2,113,920.94	-	52,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	AL 30 DE JUNIO NOS ENCONTRAMOS EN FASE DE INDAGACION DE MERCADO, EN ETAPA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
186	2624545	REMODELACION DE LAVANDERIA; ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE VENTANILLA EN EL CENTRO POBLADO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	26/12/2023	SALUD	VENTANILLA	1,156,425.18	1,156,425.18	-	64,104.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	AL 30 DE JUNIO NOS ENCONTRAMOS EN FASE DE INDAGACION DE MERCADO.
		TOTAL				1,575,881,861.64	2,237,124,895.26	317,886,059.00	339,336,821.00	69,231,443.00	20.4	951,886,925.72	42.5		