



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL N° 0238-2024-GIDT-MDM/LC

Camisea, 16 de agosto del 2024.

VISTOS:

El Informe N°149-2024-JLSM-RO-GIDT-MDM/LC, de 22 de julio del 2024, emitido por el Ing. Jorge Luis Serazo Miulilich en su condición de Residente de Obra, el Informe N° 971-2024-SGEP-GS-MDM-LC/RPO, de 06 de agosto de 2024, emitido por el Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez en su condición de Subgerente (e) de Evaluación de Proyectos, el Informe N° 03632-2024-RWMA-GS-MDM/LC, de 08 de agosto de 2024, emitido por el Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez en su condición de Gerente de Supervisión, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, mediante numeral 3 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: *"Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costo y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras"*;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", establece en el punto 4.8.3. sobre la Duración de Ejecución de la Obra, c) *"Revisar y aprobar los documentos técnicos que serán elevados a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, luego de su revisión, serán derivados a la Gerencia de Línea correspondiente y la Gerencia Municipal, para su aprobación mediante Acto Resolutivo"*;

Que, mediante el Informe N°149-2024-JLSM-RO-GIDT-MDM/LC, de 22 de julio del 2024, emitido por el Ing. Jorge Luis Serazo Miulilich en su condición de Residente de Obra, remite el calendario acelerado para el control y seguimiento de avance físico del proyecto con absolución de observaciones, a fin de ser evaluado y opinión favorable.

Que, mediante el Informe N° 971-2024-SGEP-GS-MDM-LC/RPO, de 06 de agosto de 2024, emitido por el Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez en su condición de Subgerente (e) de Evaluación de Proyectos, otorga la **CONFORMIDAD TÉCNICA** del Cronograma acelerado de ejecución del PIP con CUI N° 2564760, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 03632-2024-RWMA-GS-MDM/LC, de 08 de agosto de 2024, emitido por el Ing. Rolando Willy Miranda Álvarez en su condición de Gerente de Supervisión, solicita la **APROBACIÓN**, del Cronograma acelerado de ejecución del PIP con CUI N° 2564760;

Que, el Cronograma acelerado del PIP con CUI N° 2564760, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente del Proyecto, del Inspector del Proyecto, del Evaluador de Proyectos, de la Gerencia de Supervisión, en tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su VIABILIDAD Y PROCEDENCIA, recomendando su APROBACIÓN, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieran detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

documentos-CONTRARIO SENSU-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD;

ESTANDO A LO EXPUESTO, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial mediante Resolución de Alcaldía N° 214-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas a este despacho mediante Resolución de Alcaldía N° 316-2023-A-MDM/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Cronograma acelerado de ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E N°376 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"**, con CUI N° 2564760, de acuerdo al siguiente detalle:

MES	VALORIZACION PROGRAMADA (CD)				VALORIZACION REPROGRAMADA (CD)				VALORIZACION EJECUTADA (CD)			
	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	% DEL MES	% ACUM.	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	% DEL MES	% ACUM.	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	% DEL MES	% ACUM.
ENERO-2024												
FEBRERO-2024	614,564.07	614,564.07	8.09	8.09	102,113.01	102,113.01	1.34	1.34	102,113.01	102,113.01	1.34	1.34
MARZO-2024	520,640.26	1,135,213.33	6.85	14.93	50,190.54	152,303.55	0.66	2.00	50,190.54	152,303.55	0.66	2.00
ABRIL-2024	562,007.83	1,697,221.16	7.39	22.33	297,776.62	450,080.17	3.92	5.92	297,776.62	450,080.17	3.92	5.92
MAYO-2024	893,436.45	2,590,657.61	11.75	34.08	312,613.72	762,693.89	4.11	10.03	312,613.73	762,693.90	4.11	10.03
JUNIO-2024	1,038,697.34	3,629,354.95	13.66	47.75	247,559.39	1,010,253.28	3.26	13.29	247,559.39	1,010,253.29	3.26	13.29
JULIO-2024	1,033,201.50	4,662,556.45	13.59	61.34	819,055.26	1,829,308.54	10.78	24.07				
AGOSTO-2024	1,205,544.42	5,868,100.87	15.86	77.20	1,443,837.95	3,273,146.49	18.99	43.06				
SEPTIEMBRE-2024	1,366,880.69	7,234,981.56	17.98	95.18	3,447,252.60	6,720,399.09	45.35	88.41				
OCTUBRE-2024	366,187.26	7,601,168.82	4.82	100.00	880,769.73	7,601,168.82	11.59	100.00				
NOVIEMBRE-2024												
DICIEMBRE-2024												
TOTAL COSTO DIRECTO =	7,601,168.82				7,601,168.82							

NOTA: LA PRESENTE REPROGRAMACION ACCELERADA ES CON INFORMACION SINCERADA AL MES DE JUNIO DEL 2024, CUYA CULMINACION DEBERA REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO APROBADO BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Supervisión e Inspector verificar el cumplimiento del cronograma aprobado en el artículo precedente conforme a sus atribuciones.

ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente Resolución, son de entera responsabilidad de los servidores que elaboraron y dieron conformidad, para la aprobación del Cronograma acelerado de ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E N°376 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"**, con CUI N° 2564760.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, el presente acto resolutivo a las Áreas Estructuradas de la Municipalidad Distrital de Megantoni, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina General de Tecnologías de Información la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (<https://www.gob.pe/munimegantoni>).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

1/1
Resolución
Nº 040
2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
ING. WILBER LAPA BERRÓCAL
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni