

## FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

|                               |                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |                                            |                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO ÚNICO</b>           | 2404549                                                                                                                                                                                                                  | <b>CÓDIGO SNIP</b>       | 2404549               | <b>FECHA DE REGISTRO</b>                   | 17/01/2018                                                                             |
| <b>NOMBRE DE LA INVERSIÓN</b> | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DEL SERVICIOS DE ONCOLOGIA SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO, AV. LUIS GONZALES Y CALLE MARIA IZAGA - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE |                          |                       |                                            |                                                                                        |
| <b>ESTADO DE LA INVERSIÓN</b> | ACTIVO                                                                                                                                                                                                                   | <b>TIPO DE INVERSIÓN</b> | PROYECTO DE INVERSION | <b>¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?</b> | SI  |

## DATOS GENERALES

## I. INSTITUCIONALIDAD

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>OPMI</b>                                  | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE                   |
| <b>UNIDAD FORMULADORA (UF)</b>               | UF DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES- CHICLAYO |
| <b>UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)</b> | HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO       |

## II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

|                                                            |                                                                                          |                                                             |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SITUACIÓN</b>                                           | VIABLE  | <b>COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)</b>         | 1,270,771.64 |
| <b>FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN</b>                      | 19/01/2018                                                                               | <b>CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)</b>                         | 0.00         |
| <b>LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA</b> | NO                                                                                       | <b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)</b> | 1,270,771.64 |
| <b>CADENA FUNCIONAL</b>                                    | SALUD - SALUD INDIVIDUAL - SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO                        | <b>BENEFICIARIOS (HABITANTES)</b>                           | 29,385       |


## III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

|                                                           |                                                                                        |                                                |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?</b> | NO  | <b>COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)</b> | 2,443,191.55 |
| <b>¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?</b>                    | SI  | <b>CONTROL CONCURRENTE (S/) (b)</b>            | 0.00         |
| <b>REGISTRO DE CIERRE</b>                                 |                                                                                        | <b>SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)</b>      | 0.00         |
| <b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN</b>                       | 01/02/2018                                                                             | <b>MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)</b>          | 0.00         |
| <b>FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN</b>                          | 01/05/2018                                                                             | <b>COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)</b> | 2,443,191.55 |

## EJECUCION FINANCIERA

## I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

|                                          |              |                                      |            |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| <b>COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)</b>         | 2,443,191.55 | <b>PIM 2024 (c)</b>                  | 300,000.00 |
| <b>DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)</b>   | 981,306.59   | <b>DEVENGADO 2024 (d)</b>            | 0.00       |
| <b>AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)</b> | 40.2 %       | <b>AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)</b>  | 0 %        |
| <b>SALDO POR EJECUTAR (a-b)</b>          | 1,461,884.96 | <b>SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)</b> | 300,000.00 |

| EJECUCION FINANCIERA                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)                                                                                                               |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
| FECHA DEL PRIMER DEVENGADO                                                                                                                   |                                                                                                                                 | NOV-2020                    | FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO        |                      | SET-2022                    |                                                                                       |                                                                                       |
| II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)                                                                                              |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
| AÑO                                                                                                                                          | PIA                                                                                                                             | PIM                         | CERTIFICACIÓN                     | COMPROMISO ANUAL     | DEVENGADO                   |                                                                                       |                                                                                       |
| 2020                                                                                                                                         | 1,270,771.00                                                                                                                    | 1,268,183.00                | 1,170,479.32                      | 540,512.79           | 489,452.27                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 2021                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                            | 629,967.00                  | 590,697.37                        | 482,057.37           | 482,057.37                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 2022                                                                                                                                         | 603,832.00                                                                                                                      | 487,902.00                  | 32,656.5                          | 32,656.5             | 9,796.95                    |                                                                                       |                                                                                       |
| 2023                                                                                                                                         | 419,941.00                                                                                                                      | 49,702.00                   | 0.00                              | 0.00                 | 0.00                        |                                                                                       |                                                                                       |
| 2024                                                                                                                                         | 1,019,084.00                                                                                                                    | 300,000.00                  | 200,021.8                         | 0.00                 | 0.00                        |                                                                                       |                                                                                       |
| <div><div>EJECUCION FINANCIERA DE LA INVERSIÓN</div></div> |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
| III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS                                                                        |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
| ESPECÍFICA DE GASTO                                                                                                                          |                                                                                                                                 | 2020                        | 2021                              | 2022                 | 2023                        | 2024                                                                                  | TOTAL                                                                                 |
| 2.6.22.3 INSTALACIONES MEDICAS                                                                                                               |                                                                                                                                 | 26,083.18                   | 17,289.81                         | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 43,372.99                                                                             |
| 2.6.32.1 PARA OFICINA                                                                                                                        |                                                                                                                                 | 48,373.51                   | 11,701.9                          | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 60,075.41                                                                             |
| 2.6.32.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS                                                                                                       |                                                                                                                                 | 78,080.47                   | 0.00                              | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 78,080.47                                                                             |
| 2.6.32.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES                                                                             |                                                                                                                                 | 100,348.68                  | 0.00                              | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 100,348.68                                                                            |
| 2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS                                                                               |                                                                                                                                 | 106,412.44                  | 423,112.00                        | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 529,524.44                                                                            |
| 2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS                                                                                         |                                                                                                                                 | 130,153.99                  | 0.00                              | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 130,153.99                                                                            |
| 2.6.71.3 MEJORAMIENTO DE PROCESOS                                                                                                            |                                                                                                                                 | 0.00                        | 29,953.66                         | 0.00                 | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 29,953.66                                                                             |
| 2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                                 |                                                                                                                                 | 0.00                        | 0.00                              | 9,796.95             | 0.00                        | 0.00                                                                                  | 9,796.95                                                                              |
| IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)                                                                                           |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
| UNIDADES EJECUTORAS                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                             |                                   | DEVENGADO ACUMULADO  |                             | DETALLE                                                                               |                                                                                       |
| REGION LAMBAYEQUE-HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES-CHICLAYO                                                                            |                                                                                                                                 |                             |                                   | 981,306.59           |                             |  |  |
| CONTRATACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
| I. OBRA                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                             |                                   |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |
| N° DE ITEM                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN DE ITEM                                                                                                             | CONTRATISTA                 | N° CONTRATO                       | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/) | MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)                                                      | VER CONTRATO                                                                          |
| 1                                                                                                                                            | SERVICIOS DE OBRA - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 2DO Y 3ER PISO DEL DPTO DE ONCOLOGÍA EN LA EJECUCIÓN DEL PIP N 2404549. | CONSTRUCTORA G. MORI S.R.L. | CDPS N° 008-2020-GR.LAMB;HRDLM.CH | 20/10/2020           | 645,811.00                  | 645,811.00                                                                            |  |

## II. BIENES

| N° DE ITEM | DESCRIPCIÓN DE ITEM                                                                                                       | CONTRATISTA                                           | N° CONTRATO                          | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MONTO CONTRATADO TOTAL (S/) | MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/) | VER CONTRATO                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA DEL HRDLM.CH - EJECUCION DEL PIP 2404549                      | CORPORACION TECNOBIOMEDICA HEALTHCARE DEL PERU S.A.C. | CDPS N° 016-2021-GR.LAMB;HRDLM.CH/DE | 23/12/2021           | 112,000.00                  | 112,000.00                       |   |
| 1          | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO (ECOGRAFO) PARA EL DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA DEL HRDLM.CH - EJECUCION DEL PIP 2404549 | CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.                   | CDPS N° 015-2021GR.LAMB;HRDLM.CH/DE  | 22/12/2021           | 268,900.00                  | 268,900.00                       |   |
| 1          | COCHE DE PARO EQUIPADO PARA USO HOSPITALARIO                                                                              | CIA MEGA MEDIC S.A.C.                                 | ORDEN DE COMPRA N° 1025 Y 1026       | 16/12/2021           | 120,450.00                  | 89,490.00                        |   |
| 2          | LAMPARA PARA EXAMINACION TIPO CUELLO DE GANSO RODANTE                                                                     | CIA MEGA MEDIC S.A.C.                                 | ORDEN DE COMPRA N° 1025 Y 1026       | 16/12/2021           | 120,450.00                  | 30,960.00                        |  |

## INFOBRAS

## I. OBRA 1

## 1. DATOS GENERALES

|                                 |                                                                                                                                                                        |                         |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| CÓDIGO INFOBRAS                 | 127971                                                                                                                                                                 |                         |            |
| NOMBRE DE LA OBRA               | EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" |                         |            |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN          | Contrata                                                                                                                                                               |                         |            |
| UBICACIÓN DE LA OBRA            | AVENIDA SANTIAGO LUIS GONZALES N° 635-CHICLAYO-PERU                                                                                                                    |                         |            |
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES                                                                                                    |                         |            |
| ESTADO DE LA OBRA               |                                                                                                                                                                        |                         |            |
| MONTO DE CONTRATO EN S/.        | 1,270,772.00                                                                                                                                                           | FECHA DE INICIO DE OBRA | 17/11/2020 |

## II. OBRA 2

## 1. DATOS GENERALES

|                        |                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CÓDIGO INFOBRAS        | 147898                                                                                                                                                                                    |  |  |
| NOMBRE DE LA OBRA      | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | Contrata                                                                                                                                                                                  |  |  |
| UBICACIÓN DE LA OBRA   | Av. Luis Gonzáles 635                                                                                                                                                                     |  |  |

II. OBRA 2

|                                 |                                                                     |                         |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES |                         |  |
| ESTADO DE LA OBRA               |                                                                     |                         |  |
| MONTO DE CONTRATO EN S/.        | 1,270,772.00                                                        | FECHA DE INICIO DE OBRA |  |

CerrarImprimir