



Rumbo al desarrollo

Municipalidad Distrital

NINABAMBA - LA MAR

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

301

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 065-2024-MDN-LM/GM

Ninabamba, 29 de agosto de 2024

VISTO:

El Informe N° 455-2024-MDN-LM-GM-SGIDUR/MGP-SG, de fecha 29 de agosto de 2024, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Carta N° 025-2024/GDP-GG, de fecha 29 de agosto de 2024; Informe N° 001-2024-IOARR-I.E. VGA/MRN-SO, de fecha 28 de agosto de 2024; Carta N° 003-2024-IOARR-RCPVG-N-CV/OQGH-RO, de fecha 26 de agosto de 2024; Informe N° 00-2024-IOARR-RCPVGA-N-CV/OQGH-RO, de fecha 26 de agosto de 2024; solicitan la Aprobación del Cronograma Actualizado de Avance de Obra Valorizado, Diagrama de GANTT y el Cronograma Actualizado de Mano de Obra, Cronograma de Adquisición Materiales y Equipo del Proyecto IOARR "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DEL DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2630265, Y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194 de la constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 30305 en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; las municipalidades son órganos de Gobierno Local que emana de la voluntad popular con autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno; actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 20) del artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala como atribución del Alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal. Asimismo, del numeral 85.1 y 85.3 del artículo 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 108-2024-MDN/A, de fecha 19 de junio de 2024, se aprueba el Expediente Técnico del IOARR denominado "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2630265, por el importe total de S/ 712,625.75 (SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 75/100 SOLES) por un plazo de ejecución de 90 días (03 meses), bajo la modalidad de ejecución Administración Indirecta;

Que, mediante el Contrato N° 00025-2024-MDN-LM/A-GM, de fecha 16 de agosto de 2024, se suscribió entre la Municipalidad Distrital de Ninabamba y el CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN, se realizó la contratación para la Ejecución de la Obra IOARR "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO";

Que, mediante el Contrato N° 00026-2024-MDN-LM/A-GM, de fecha 16 de agosto de 2024, se suscribió entre la Municipalidad Distrital de Ninabamba y la EMPRESA "GRUPO DELTA PROYECTOS S.A.C se realizó la contratación para la Supervisión de la Obra IOARR "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO";

Que, mediante Informe N° 003-2024-IOARR-RCPVGA-N-CV/OQGH-RO, de fecha 26 de agosto de 2024, el Residente de Obra remite al Representante Común, los Cronogramas Actualizados de Ejecución de Obra del IOARR: "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para ser aprobados mediante Acto Resolutivo el cual se respetara





Rumbo al desarrollo

Municipalidad Distrital

NINABAMBA - LA MAR

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 065-2024-MDN-LM/GM

Ninabamba, 29 de agosto de 2024

durante toda la ejecución de la obra, cuyo plazo de inicio de obra de ejecución es a partir del 29/08/2024; para lo cual detalla los siguientes cronogramas:

- Cronograma Actualizado de Avance de Obra Valorizado.
- Diagrama de GANTT.
- Cronograma Actualizado de mano de obra.
- Cronograma Actualizado de Adquisición de Materiales.
- Cronograma Actualizado de Adquisición de equipos.

Que, mediante Carta N° 003-2024-IOARR-ECPVG-N-CV/OQGH-RO, de fecha 26 de agosto de 2024, el Representante Común, Remite al Representante legal del Grupo Delta Proyectos S.A.C, con atención del Supervisor los Cronogramas Actualizados de Ejecución de Obra del IOARR **"REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**;

Que, mediante Informe N° 001-2024-IOARR-I.A. VGA/MRN-SO, de fecha 28 de agosto de 2024, el Supervisor de Obra Remite al Gerente General de Grupo Delta proyectos S.A.C, los cronogramas Actualizados de la Obra IOARR **"REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**, en cumplimiento a las metas establecidas en el Expediente Técnico una vez que se iniciaron los trabajos con fecha de inicio de obra el 29/08/2024, tendrá una duración de ejecución de 3 meses (90 días calendarios, con fecha de culminación el 17/11/2024;

Que, mediante Carta N° 025-2024/GDP-GG, de fecha 29 de agosto de 2024, el Gerente General del "GRUPO DELTA PROYECTOS S.A.C." remite al Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Ninabamba los Cronogramas de ejecución de obra actualizado al inicio de ejecución de obra del IOARR **"REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**, para su conocimiento, evaluación y aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el informe N° 455-2024-MDN-LM-GM-SGIDUR/MGP-SG, de fecha 29 de agosto de 2024, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, remite a la Gerencia Municipal el CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, DIAGRAMA DE GANTT, CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE MANO DE OBRA, CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES y el CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE ADQUISICION DE EQUIPOS del IOARR **"REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala sobre el "Calendario de avance valorizado; El documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra, por periodos



"Rumbo al desarrollo"

Municipalidad Distrital

NINABAMBA - LA MAR

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 065-2024-MDN-LM/GM

Ninabamba, 29 de agosto de 2024



determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecución de Obra", de esta manera el calendario de obra permite a la Entidad identificar los atrasos en la ejecución de la obra con el propósito de poder controlarla, programar el presupuesto para el pago de valorizaciones y cuando correspondiera adoptar las decisiones necesarios para su culminación en el plazo previsto;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; y que mediante Resolución de Alcaldía N° 008-2023-MDN-LM/A, de fecha 04 de enero del 2023, en su artículo primero el despacho de alcaldía encarga funciones a la Gerencia Municipal; Las Atribuciones y facultades en materia Presupuestaria que corresponde al alcalde, en su calidad de titular de Pliego y las Acciones Administrativas de Gestión y de Resolución en materia Presupuestaria, que no sea privativas a su función de Alcalde, estando facultado para emitir directivas internas para la racionalización del gasto de manejo adecuado de los recursos asignados por toda la fuente de financiamiento.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Cronograma Actualizado de Avance de Obra Valorizado, Diagrama de GANTT, Cronograma Actualizado de Mano de Obra, Cronograma Actualizado de Adquisición de Materiales y Cronograma Actualizado de Adquisición de Equipos del Proyecto del IOARR "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) I.E N° 38372 VIRGINIA GALINDO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; con CUI N° 2630265, conforme a lo expuesto en las consideraciones precedentes y bajo el siguiente detalle:



"Rumbo al desarrollo"

Municipalidad Distrital

NINABAMBA - LA MAR

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 065-2024-MDN LM/GM

Ninabamba, 29 de agosto de 2024

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

PROYECTO: IOARR "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. N°38372 VIRGINIA GALINADO ALLCCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO CUCHOQUESERA

Fecha de
inicio
17/11/2024
Termino

RESIDENTE DE OBRA : Omar Quintín González Hinojosa
periodo de ejecución : 90 días

DESCRIPCION	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Ago-24		Set-24		Oct-24		Nov-24	
					12 días		30 días		31 días		17 días	
					%	S/	%	S/	%	S/	%	S/
REPARACION DE CERCO PERIMETRICO												
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES												
OBRAS PROVISIONALES												
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA	und	1.00	988.73	988.73	100.00%	988.73		0.00		0.00		0.00
CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	321.00	94.64	11,119.44	80.00%	8,895.55	20.00%	2,223.89		0.00		0.00
ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	3.00	250.00	750.00	100.00%	750.00		0.00		0.00		0.00
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION	mes	3.00	3,000.00	9,000.00	10.00%	900.00	30.00%	2,700.00	30.00%	2,700.00	30.00%	2,700.00
INSTALACIONES PROVISIONALES						0.00		0.00		0.00		0.00
ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION	mes	3.00	250.00	750.00	10.00%	75.00	30.00%	225.00	30.00%	225.00	30.00%	225.00
DEMOLICIONES						0.00		0.00		0.00		0.00
DEMOLICION DE MURO DE ADOBE	m3	66.00	31.30	2,065.80	20.00%	413.16	80.00%	1,652.64		0.00		0.00
ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CON	m3	82.50	26.23	2,163.98	20.00%	432.80	60.00%	1,298.39	20.00%	432.80		0.00
MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS						0.00		0.00		0.00		0.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	1,709.84	1,709.84	10.00%	170.98	70.00%	1,196.89	20.00%	341.97		0.00
FLETE TERRESTRE AYACUCHO- NINABAMBA	glb	1.00	20,677.97	20,677.97	5.00%	1,033.90	40.00%	8,271.19	40.00%	8,271.19	15.00%	3,101.70
REPINTADO DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE						0.00		0.00		0.00		0.00
TRABAJOS PRELIMINARES,						0.00		0.00		0.00		0.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	164.67	4.46	734.43	30.00%	220.33	60.00%	440.66	10.00%	73.44		0.00
RASQUETE, LLAJO Y DESMANCHADO DE MURO	m2	164.67	4.37	719.61		0.00	30.00%	215.88	50.00%	359.81	20.00%	143.92
ARQUITECTURA						0.00		0.00		0.00		0.00
PINTURAS						0.00		0.00		0.00		0.00
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	164.67	22.31	3,673.79		0.00		0.00	70.00%	2,571.65	30.00%	1,102.14
CERCO PERIMETRICO						0.00		0.00		0.00		0.00
TRABAJOS PRELIMINARES,						0.00		0.00		0.00		0.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	321.00	4.46	1,431.66	30.00%	429.50	60.00%	859.00	10.00%	143.17		0.00
ESTRUCTURAS						0.00		0.00		0.00		0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS						0.00		0.00		0.00		0.00
EXCAVACION MASIVA CEMENTO CERCO PERIMETRICO	m3	190.51	62.60	11,925.93	20.00%	2,385.19	30.00%	3,577.78	40.00%	4,770.37	10.00%	1,192.59
RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	85.80	75.36	6,465.89		0.00	40.00%	2,586.36	60.00%	3,879.53		0.00
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO	m2	137.96	5.97	823.62		0.00	40.00%	329.45	60.00%	494.17		0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**	m3	130.89	26.23	3,433.24		0.00	40.00%	1,373.30	50.00%	1,716.62	10.00%	343.32
CONCRETO SIMPLE						0.00		0.00		0.00		0.00
CONCRETO f _c =100 kg/cm ² PARA SOLADOS Y/O	m3	9.04	45.22	408.79		0.00	30.00%	122.64	40.00%	163.52	30.00%	122.64
CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 C-H+30%P.G	m3	63.95	242.37	15,499.56		0.00	30.00%	4,649.87	40.00%	6,199.82	30.00%	4,649.87
CONCRETO ARMADO						0.00		0.00		0.00		0.00
ZAPATAS						0.00		0.00		0.00		0.00
CONCRETO f _c =210 kg/cm ² PARA ZAPATAS	m3	36.16	454.03	16,417.72		0.00	20.00%	3,283.54	60.00%	9,850.63	20.00%	3,283.54
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm ² GRADO	kg	741.26	9.21	6,827.00		0.00	20.00%	1,365.40	60.00%	4,096.20	20.00%	1,365.40
SOBRECIMIENTO						0.00		0.00		0.00		0.00
CONCRETO f _c =175 kg/cm ² PARA SOBRECIMIENTO	m3	35.28	419.85	14,812.31		0.00	30.00%	4,443.69	50.00%	7,406.16	20.00%	2,962.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	352.80	66.67	23,521.18		0.00	30.00%	7,056.35	50.00%	11,760.59	20.00%	4,704.24
COLUMNAS						0.00		0.00		0.00		0.00
CONCRETO f _c =210 kg/cm ² EN COLUMNAS	m3	27.41	553.78	15,179.11		0.00	30.00%	4,553.73	60.00%	9,107.47	10.00%	1,517.91
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	129.00	81.00	10,449.00		0.00	30.00%	3,134.70	60.00%	6,269.40	10.00%	1,044.90
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm ² GRADO	kg	5,379.15	9.21	49,541.97		0.00	30.00%	14,862.59	60.00%	29,725.18	10.00%	4,954.20
VIGAS						0.00		0.00		0.00		0.00
CONCRETO f _c =210 kg/cm ² PARA VIGAS Y DINT	m3	5.93	608.99	3,611.31		0.00		0.00	60.00%	2,166.79	40.00%	1,444.52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	91.20	86.50	7,888.80		0.00		0.00	60.00%	4,733.28	40.00%	3,155.52
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm ² GRADO	kg	351.98	9.21	3,241.74		0.00		0.00	60.00%	1,945.04	40.00%	1,296.70



"Rumbo al desarrollo"

Municipalidad Distrital

NINABAMBA - LA MAR

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 065-2024-MDN-LM/GM

Ninabamba, 29 de agosto de 2024

01.03.02.04	ARQUITECTURA							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.03.02.04.01	MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.03.02.04.01	MURO DE SOGA DE LADRILLO KK 18 HUECOS	m2	646.80	111.46	72,082.33			0.00	20.00%	14,418.47	50.00%	36,046.17	30.00%	21,627.70		0.00
01.03.02.04.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.03.02.04.02	SOLAQUEO DE SOBRECIMENTOS Y MUROS	m2	352.80	23.95	8,449.56			0.00		0.00	50.00%	4,224.78	50.00%	4,224.78		0.00
01.03.02.04.02	SOLAQUEO DE COLUMNAS	m2	90.30	23.33	2,106.70			0.00		0.00	50.00%	1,053.35	50.00%	1,053.35		0.00
01.03.02.04.02	SOLAQUEO DE VIGAS	m2	92.40	24.08	2,224.99			0.00		0.00	50.00%	1,112.50	50.00%	1,112.50		0.00
01.04.02.03	PINTURAS							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.03	PINTURA LATEX EN SOBRECIMIENTO, COLUMNAS	m2	535.50	15.14	8,107.47			0.00		0.00	40.00%	3,242.99	60.00%	4,864.48		0.00
01.04.02.04	VARIOS							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.04	JUNTA SISMICA e=1"	m	136.00	19.00	2,584.00			0.00		0.00	40.00%	1,033.60	60.00%	1,550.40		0.00
01.04	MURO DE CONTENCIÓN							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	42.00	4.46	187.32			0.00	50.00%	93.66	50.00%	93.66		0.00		0.00
01.04.02	ESTRUCTURAS							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.01.01	EXCAVACION MASIVA CIMENTO CERCO PERIMETRO	m3	88.20	62.60	5,521.32			0.00	50.00%	2,760.66	50.00%	2,760.66		0.00		0.00
01.04.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.81	75.36	3,000.08			0.00	50.00%	1,500.04	50.00%	1,500.04		0.00		0.00
01.04.02.01.03	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO	m2	42.00	5.97	250.74			0.00	30.00%	75.22	60.00%	150.44	10.00%	25.07		0.00
01.04.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE**	m3	60.48	25.23	1,586.39			0.00	30.00%	475.92	60.00%	951.83	10.00%	158.64		0.00
01.04.02.02	CONCRETO SIMPLE							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.02.01	CONCRETO fc=100 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O	m3	42.00	45.22	1,899.24			0.00	40.00%	759.70	60.00%	1,139.54		0.00		0.00
01.04.02.03	CONCRETO ARMADO							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.03.01	ZAPATAS							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.03.01	CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS	m3	14.70	504.48	7,415.86			0.00	30.00%	2,224.76	60.00%	4,449.52	10.00%	741.59		0.00
01.04.02.03.01	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO	kg	898.50	9.21	8,275.19			0.00	30.00%	2,482.56	60.00%	4,965.11	10.00%	827.52		0.00
01.04.02.03.02	MURO DE CONTENCIÓN							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.03.02	CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	16.84	615.31	10,361.82			0.00	20.00%	2,072.36	70.00%	7,253.27	10.00%	1,036.18		0.00
01.04.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	122.50	90.00	11,025.00			0.00	20.00%	2,205.00	70.00%	7,717.50	10.00%	1,102.50		0.00
01.04.02.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO	kg	1,197.00	9.21	11,024.37			0.00	20.00%	2,204.87	70.00%	7,717.06	10.00%	1,102.44		0.00
01.04.02.03.03	VARIOS							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.04.02.03.03	JUNTA SISMICA e=1"	m	14.70	19.00	279.30			0.00	30.00%	83.79	70.00%	195.51		0.00		0.00
01.05	MITIGACION AMBIENTAL							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.05.01.01	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	und	1.00	240.00	240.00	10.00%	24.00	20.00%	48.00	30.00%	72.00	40.00%	96.00		0.00	0.00
01.05.01.02	EDUCACION AMBIENTAL	und	2.00	520.00	1,040.00	10.00%	104.00	20.00%	208.00	30.00%	312.00	40.00%	416.00		0.00	0.00
01.05.02	PLAN DE CIERRE DE OBRA							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.05.02.01	DESMONTAJE DE INSTALACIONES PROVISIONALES	gib	1.00	1,207.78	1,207.78			0.00		0.00		0.00	100.00%	1,207.78		0.00
01.05.02.02	LIMPIEZA FINAL DE LA CONSTRUCCION	m2	321.00	2.97	953.37			0.00		0.00		0.00	100.00%	953.37		0.00
01.06	SEGURIDAD Y SALUD							0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
01.06.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	2.00	3,800.00	7,600.00	10.00%	760.00	30.00%	2,280.00	30.00%	2,280.00	30.00%	2,280.00		0.00	0.00
01.06.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	1,900.00	1,900.00	10.00%	190.00	30.00%	570.00	30.00%	570.00	30.00%	570.00		0.00	0.00
01.06.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	1,450.00	1,450.00	10.00%	145.00	30.00%	435.00	30.00%	435.00	30.00%	435.00		0.00	0.00
01.06.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	1,220.00	1,220.00	10.00%	122.00	30.00%	366.00	30.00%	366.00	30.00%	366.00		0.00	0.00
01.06.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	gib	1.00	1,280.00	1,280.00	10.00%	128.00	30.00%	384.00	30.00%	384.00	30.00%	384.00		0.00	0.00
1	COSTO DIRECTO				419,116.25	4.33%	18,168.13	25.31%	106,070.93	49.97%	209,430.33	20.39%	85,445.86			
2	GASTOS GENERALES															
2.1	Gastos Fijos	0.00238			998.06		43.26		252.59		498.73		203.48			
2.2	Gastos Variables	0.14912			62,436.53		2,704.15		15,816.81		31,229.28		12,412.29			
	Total Gastos Generales (B)				63,434.59		2,752.41		16,069.40		31,728.01		12,944.77			
3	UTILIDAD (C)	0.02446			10,251.33		444.38		2,594.44		5,122.55		2,089.96			
	SUBTOTAL (A+B+C)				492,801.17		21,364.93		124,734.77		246,280.89		100,480.59			
4	IGV				88,715.01		3,845.69		22,452.26		44,330.56		18,086.51			
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				581,576.18		25,210.62		147,187.03		290,611.45		118,567.10			
	PORCENTAJE DE AVANCE (%)						4.33%		25.31%		49.97%		20.39%			
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)						4.33%		29.64%		79.61%		100.00%			



"Rumbo al desarrollo"

Municipalidad Distrital

NINABAMBA - LA MAR

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 065-2024-MDN-LM/GM

Ninabamba, 29 de agosto de 2024



CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS

PROYECTO: IOARR "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. N°38372 VIRGINIA GALINADO ALLOCA EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

LUGAR: AYACUCHO - LA MAR - NINABAMBA

PLAZO DE JECUCION: 90 días calendario

FECHA: AGOSTO DEL 2024

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATA

CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS

Orden	Descripción	Und.	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04	
						CANT.		CANT.		CANT.		CANT.	
1	CONO DE SEGURIDAD	und	10.00	29.66	296.60	12.86	0.43	75.06	2.53	148.21	5.00	60.47	2.04
2	ESTACION TOTAL	mes	3.00	1,200.00	3,600.00	156.06	0.13	911.10	0.76	1,798.91	1.50	733.94	0.61
3	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			6,841.00	296.65	-	1,731.34	-	3,418.42	-	1,394.69	-
4	REGLA DE ALUMINIO 3"x11/2"	und	6.72	59.32	339.10	14.70	0.25	85.82	1.45	169.45	2.86	69.13	1.17
5	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCH 4 HP	hm	269.22	12.71	3,421.74	148.33	11.67	865.98	68.13	1,708.83	134.53	697.60	54.89
6	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 100-115 HP 2.2.25 d3	hm	4.57	152.54	697.69	30.24	0.20	176.57	1.16	348.63	2.29	142.24	0.93
7	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	36.51	127.12	4,640.74	201.17	1.58	1,174.49	9.24	2,318.96	18.24	946.12	7.44
8	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.4"	hm	84.40	8.47	714.87	30.99	3.66	180.92	21.36	357.22	42.17	145.74	17.21
9	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3	hm	109.97	15.68	1,724.30	74.75	4.77	436.39	27.83	861.63	54.95	361.54	22.42
10	ANDAMIO METALICO	und	55.20	15.00	828.05	35.89	2.38	209.57	13.97	413.77	27.58	168.82	11.25
11	CONTENEDOR A COLORES	und	2.00	120.00	240.00	10.40	0.08	60.74	0.51	119.93	1.00	49.93	0.41
12	ARNES DE SEGURIDAD	und	6.00	240.20	1,441.20	62.47	0.26	364.74	1.52	720.16	3.00	293.82	1.22
COSTO DIRECTO					S/ 24,785.29	1,074.41	4.33%	6,272.73	25.31%	12,385.12	49.97%	5,053.03	20.39%
AVANCE TOTAL ACUMULADO DEL CALENDARIO DE MATERIALES						1,074.41	4.33%	7,347.15	29.64%	19,732.26	79.61%	24,785.29	100.00%

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, la Oficina de Presupuesto y Planeamiento el cumplimiento del presente acto resolutivo.

ARTICULO TERCERO. – NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y a las unidades orgánicas competentes de la Municipalidad Distrital de Ninabamba, para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA
LA MAR - AYACUCHO

Lic. Paul Bendezi Barrientos
GERENTE MUNICIPAL