

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE NO CULMINACIÓN DE OBRA

Obra: *Instalación de Reservorio y Canalización del Cerro Mashin –Distrito de Sinsicap, Provincia de Otuzco – La Libertad*

Con Resolución Jefatural N° 085-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UIR (16/10/2024), se conforma el comité de recepción de obra.

Siendo miercoles 30 de octubre de 2024, se constiuyeron al lugar de la obra los siguientes:

POR PARTE DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA

Angel Mandamiento Perez : Presidente de Comité de Recepcion

Antonio Quispe Chuquiyauri : Miembro de Comité de Recepcion

Wilder Martin CHancafe Rodriguez : Miembro de Comité de Recepcion

POR PARTE DEL CONSORCIO HIDRO TEC

Milton Cesar Custodio Rios : Representante Legal CONSORCIO HIDRO TEC

Ing. Julio Johan Agüero Injante : Residente de Obra Actual

POR PARTE DE LA SUPERVISION AGRO EXPORTADORA RUHUJA SAC.

Ivan Jhonatan Asencios Pajuelo : Gerente de AGRO EXPORTACIÓN RUHUJA SAC

Ing Joel Cleyver Granados Rivera : Jefe de Supervisión

VERIFICACION DE METAS Y FUNCIONAMIENTO

De la verificacion de campo de de los cumplimientos de las metas se concluye lo siguiente:

DESCRIPCION	UND	METAS EXP INICIAL	EXP REFORM ULADO	EXP SALDO DE OBRA	VERIFIC ACION DE CAMPO
Captacion (Bocatoma)	Und	1		1	
Mejoramiento de Bocatoma Mashin Alto	Und		1	0.25	Falta Concluir
Desareanador (mashin Bajo)	Und	1		2	Falta Construir 01 desarena dor



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y RiegoUnidad de Infraestructura
Rural

02

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Mejoramiento de desarenado Mashin alto				0.25	Falta Concluir
Revestimiento de canal de conduccion	M	5634.39			
Canal de concreto mashin bajo	M		1,200	1,700	
Mejorameinto de Canal Mashin alto	M		5,434	0	
Canal de distribucion con Tuberia PVC UF de 250 mm Mashin alto	M		705	0	
Alcantarilla vehicular	Und	6			
Puente Vehicular Mashin Bajo	Und		1	1	Falta Construir
Puente Peatonal Masin Bajo	Und			8	Falta Construir 02 Puentes
Canoas Mashin Bajo	Und		2	2	Falta Construir 01 Canoa
Canoas Mashin Alto	Und		6	3	Falta Construir 03 Canoas
Juntas de Dilatacion	M		3,555	3,220	Falta colocar 1,200 ml aproxima damente
Mejoramiento de Reservorio (2000 m3)	Und		1	1	
Tomas Laterales Mashin Bajo	Und			26	Falta contruir 02 tomas
Tomas Laterales Mashin Alto	Und		56	56	Falta construir 02 tomas
Tomas Laterales en canal de tuberia PVC UF Mashin Alto	Und		12	12	Falta Construir 12 Tomas
Reservorio de 2000 m3	Und	1			

Jiron Cahuide N°805-Jesus Maria-Lima
T.:(511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pe/midagri



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y RiegoUnidad de Infraestructura
Rural

01

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Tomas Laterales

Und

Se ha verificado el funcionamiento u operatividad y se advierte que la obra no está culminada, tal como se indica en el cuadro anterior en la columna de verificación de campo.

En concordancia al Artículo 208, numeral 208.14, donde indica que "Como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte que la obra no se encuentra culminada, dispone que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el contratista culmine la obra..."

Por lo tanto, este comité advierte que el supervisor en concordancia al numeral 208.14 anote en el cuaderno de obra la visita del comité de recepción y la no culminación de la obra, para que, una vez culminada con la ejecución de obra el contratista solicite nuevamente la recepción de la obra, mediante anotación en cuaderno de obra, lo cual es verificado por el supervisor e informado a la entidad.

Siendo las 16:00 horas del mismo día se suscribe la presente acta de no culminación de obra en 03 ejemplares.

ANGEL PANDARIENTO PEREZ
PRESIDENTE DE COMITE DE
RECEPCION DE OBRA

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRICULTURA FAMILIAR E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
Antonio Quispe Chuquiyauri
CIP 21074

JOEL C. GRANADOS RIVERA
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO HIDRO-TEC
Milton César Custodio Ríos
DNI 45019615
REPRESENTANTE COMUN

Apereo Imputa
Julio Julian
Residente de Obra

WILDER CHUSQUEA RODRIGUEZ