

INFORMACIÓN PROYECTOS 2024

PROYECTO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	EJECUCIÓN			ESTADO SITUACIONAL	MOD. PRESUPUESTAL	AMPLIACIÓN PLAZO	ESTADO
					COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	GRADO				
2112572: CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA JUÑAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLOQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,588,814.00	-	-	-	-	-	-	SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE R.G.G. N° 001-2022-GG-PERPG/GR.MOQ DESDE EL 6/01/2022. EL COSTO TOTAL ES DE S/ 31,825,015.45 Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 300 DÍAS. A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO QUE ASEGURE LA CULMINACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO			
2166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA	35,030,809.00	20,531,690.00	20,219,129.00	20,174,347.00	20,161,513.00	20,083,512.00	20,081,220.00				EN EJECUCIÓN
2166595: "PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION JAGUAY RINCONADA A RESERVOIRIO LOMAS DE ILO (63.29 KM), DISTRITO DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA"	-	3,413,914.00	3,413,713.00	3,411,474.00	3,409,872.00	3,392,816.00	3,391,968.00		MOD PPTAL N°01 R.G.G. N°041-2022-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°05 R.G.G. N°63-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°06 R.G.G. N°145-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°07 R.G.G. N°220-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°10 R.G.G. N°220-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: "EQUIPAMIENTO DE LAS CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION E INSTALACION DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION A NIVEL CABECERA DE PARCELA PROYECTO LOMAS DE ILO I ETAPA DEL DISTRITO DE ILO, MOQUEGUA"	-	5,185,378.00	4,916,757.00	4,891,228.00	4,890,737.00	4,880,549.00	4,880,203.00		MOD PPTAL N°11 R.G.G. N°204-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°02 R.G.G. N°72-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°10 R.G.G. N°72-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: "MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA"	-	6,743,573.00	6,699,877.00	6,699,632.00	6,694,226.00	6,684,425.00	6,683,924.00		MOD PPTAL N°03 R.G.G. N°274-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°02 R.G.G. N°172-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°01 R.G.G. N°09-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°01 R.G.G. N°172-2024-GG-PERPG/GR.MOQ AMP N°02 R.G.G. N°274-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: "AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA LINEA DE CONDUCCION Y FORMALIZACION DE PREDIOS LOMAS DE ILO, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA"	500,000.00	1,113,328.00	1,113,294.00	1,111,357.00	1,109,753.00	1,107,051.00	1,107,051.00	NOVIEMBRE 2024: EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA COMPONENTE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA CHILOTA PARA RIEGO LOMAS DE ILO, II ETAPA - II FASE, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA". LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE DA INICIO EL 02 DE SETIEMBRE DEL 2024, TENIENDO COMO FIN EL 31 DE MARZO DEL 2025. SE TIENE LOS SIGUIENTES LOGROS: SANEAMIENTO FISICO-LEGAL (AVANCE 12%): SE SOLICITÓ INFORMACIÓN A LAS DIVERSAS INSTITUCIONES RESPECTO A LA SUPERPOSICIÓN CON EL PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL. SE HAN RETOMADO LAS CONVERSACIONES CON AAQASA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER ACUERDO DE LA "LISTA DE LOS 26 ACUERDOS Y COMPROMISOS DE QUELLAVECO CON MOQUEGUA". SE HA RETOMADO LAS CONVERSACIONES CON LOS PROPIETARIOS DEL PREDIO "CULCO". ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (AVANCE 7%): SE REALIZÓ UNA REUNIÓN VIRTUAL CON LOS REPRESENTANTES DEL SENACE Y EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA ABSOLVER CONSULTAS CON RELACION EL EIA-D; ASIMISMO, SE REALIZÓ UNA VISITA TÉCNICA EL DÍA 30/11/2024 PARA CONOCER IN SITU LA ZONA DE PRESA Y EMBALSE DEL PROYECTO.	MOD PPTAL N°4 R.G.G. N°119-2024-GG-PERPG/GR.MOQ		EN EJECUCIÓN
2166595: "RECUPERACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN ZONA DE LOMAS DE ILO, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA"	-	545,771.00	545,770.00	533,219.00	532,653.00	531,732.00	531,136.00		MOD PPTAL N°10 R.G.G. N°183-2024-GRMPERPG/GR.MOQ	AMP N°8 R.G.G. N°183-2024-GRMPERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: MEDIOS DE CONTROVERSIAS	-	759,867.00	759,867.00	757,745.00	757,745.00	755,671.00	755,671.00			AMP N°01 R.G.G. N°011-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: ENTREGA DE TERRENOS	-	345,354.00	345,351.00	345,195.00	345,195.00	342,749.00	342,749.00		MOD PPTAL N°01 R.G.G. N°273-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°01 R.G.G. N°261-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: CONSTRUCCION PRESA CHILOTA PARA RIEGO LOMAS DE ILO, II ETAPA - II FASE, DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	5,096,476.00	118,267.00	118,266.00	118,266.00	118,266.00	116,065.00	116,065.00				
2166595: CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE CABECERA PARA LA TUBERIA DE LOMAS DE ILO EN EL SECTOR DESARENADOR JAGUAY RINCONADA, DISTRITO ILO, ILO, MOQUEGUA	29,434,333.00	1,487,563.00	1,487,559.00	1,487,555.00	1,484,393.00	1,483,088.00	1,483,088.00		MOD PPTAL N°11 R.G.G. N°52-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°15 R.G.G. N°52-2024-GG-PERPG/GR.MOQ APROBACION PLAN DE TRABAJO R.G.G. N°188-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	CULMINADO (CON LICUIDAD)
2166595: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION NRO. 2 JAGUAY - LOMAS DE ILO Y SISTEMA DE RIEGO II ETAPA - II FASE, DISTRITO DE ILO, ILO, MOQUEGUA	-	818,675.00	818,674.00	818,674.00	818,674.00	789,367.00	789,367.00				
2234657: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE RIEGO COALAQUE Y PAMPA DOLORES EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COALAQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	15,000,000.00	19,621,290.00	19,468,534.00	19,437,023.00	19,423,762.00	19,268,752.00	19,281,285.00	EN EL PRESENTE MES DE DICIEMBRE SE VIENE CULMINANDO LOS ACABADOS DEL RESERVOIRIO PALCAMAYO DE 2000 M3. EL RESERVOIRIO R3 COALAQUE HA CULMINADO ACTIVIDADES CON RESPECTO AL MOVIMIENTO DE TIERRAS, CAPTACION CAYERANTO Y COLINE SOBRE 4,500.00 MSNM A CONCLUIDO SUS PARTIDAS, ASIMISMO SE REALIZO LA APERTURA DE PLATAFORMA PARA LINEA DE CONDUCCION A RESERVOIRIO R4 CERRO BLANCO, RESERVOIRIO R2 CHACLACCA CONCLUYO LA PARTIDA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RESERVOIRIO R1 PAMPA DOLORES AUN CONTINUA CON EJECUCION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.	MOD PPTAL N°01 R.G.G. N°129-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°01 R.G.G. N°256-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2259692: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA PCBLACION DE QUERAPI PRESENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	-	565,737.00	553,548.00	536,597.00	536,597.00	442,965.00	442,965.00	ACTUALMENTE, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTALACION DE TUBERIA DE DERIVACION (BYPASS), CORRESPONDIENTE A LAS METAS DEL ADICIONAL N° 06. EL DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (TUBERIA HDPE) SERÁ CAJSAL PARA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO.	MOD PPTAL N°06 R.G.G. N°144-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°11 R.G.G. N°144-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2300576: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA	-	2,854,094.00	2,682,833.00	2,515,865.00	2,507,593.00	1,977,323.00	1,973,804.00	AL MES DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 1.47 % Y UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 78.41 %. 2. AL MES DE NOVIEMBRE SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DE 3.48 % Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE 74.05 % (SEGUN MOVIMIENTO DE OBRA O ALMACÉN). 3. SE REMITIERON REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS; ASIMISMO LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, PARA LA ADQUISICIÓN DE DICHSO SUMINISTROS. 4. LOS RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO HACE MAS QUE GENERAR A FUTURO GASTOS ADICIONALES EN COSTO DIRECTO Y GASTO EN DIRECCIÓN TÉCNICA. 5. LOS RETRASOS GENERADOS OBEDECEN A CIRCUNSTANCIAS QUE ESCAPAN LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, SIENDO ESTE ASPECTO VERIFICABLE. 6. TODA MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE TÉCNICO TIENE EL AVAL DEL INSPECTOR DE OBRA. 7. SE VIENE EJECUTANDO CON PREMURA LAS PARTIDAS CONTEMPLADAS EN LA COMPONENTE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL.	MOD PPTAL N°5 R.G.G. N°49-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°6 R.G.G. N°138-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°7 R.G.G. N°219-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°3 R.G.G. N°49-2024-GG-PERPG/GR.MOQ AMP N°4 R.G.G. N°219-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2457109: REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SIFÓN TUMILACA EN LA LOCALIDAD CHIRILO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	-	83,650.00	83,650.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	60,750.00	SE PROGRAMA LOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 2025.			EN EJECUCIÓN
2515344: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	-	3,404,934.00	3,402,120.00	3,391,653.00	3,391,653.00	3,380,154.00	3,380,154.00	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE TUVO COMPLICACIONES CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION N°04, MISMO QUE SE LOGRO SU APROBACION, ELLO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL PAGO DEL PERSONAL OBRERO Y ELLO PERMITA LA VALORIZACION DE METAS NUEVAS INCORPORADAS A CAUSA DE LA DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICA EN ALGUNAS PARTIDAS OMITIDAS.	MOD PPTAL N°02 R.G.G. N°210-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°04 (OBSERVACION ERROR MATERIAL) R.G.G. N°229-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD PPTAL N°04 R.G.G. N°260-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°4 R.G.G. N°229-2024-GG-PERPG/GR.MOQ AMP N°3 R.G.G. N°92-2024-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
(e) ING. FRANZ DIEGO FLORES FLORES
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA