

## INFORMACIÓN PROYECTOS 2025

PROYECTO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	EJECUCIÓN			ESTADO SITUACIONAL	MOD, PRESUPUESTAL	AMPLIACIÓN PLAZO	ESTADO
					COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	GIRADO				
2112972: CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA JUIÑAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLOQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA								SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE R.G.G. N° 001-2022-GG-PERPG/GR.MOQ DESDE EL 6/01/2022. EL COSTO TOTAL ES DE S/ 31.825.015.45 Y EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 300 DÍAS. A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO QUE ASEGURE LA CULMINACION INTEGRAL DEL PROYECTO			NO PROGRAMADO AL 2025
2166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA	5,587,044.00	6,773,247.00	3,267,669.00	2,180,431.00	2,126,931.00	1,221,200.00	1,125,449.00				EN EJECUCIÓN
2166595: *PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION JAGUAY RINCONADA A RESERVOIRIO LOMAS DE ILO (63.29 KM), DISTRITO DE MOQUEGUA E ILO. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA*		1,150,667.00	881,919.00	683,398.00	683,398.00	238,921.00	220,715.00		MOD N°08 R.G.G. N°48-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°11 R.G.G. N°48-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: *EQUIPAMIENTO DE LAS CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION E INSTALACION DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION A NIVEL CABECERA DE PARCELA-PROYECTO LOMAS DE ILO I ETAPA DEL DISTRITO DE ILO, MOQUEGUA*		1,322,787.00	917,767.00	701,296.00	701,296.00	358,885.00	331,211.00		MOD N°12 R.G.G. 083-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°12 R.G.G. 083-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: *MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO - MOQUEGUA*	5,587,044.00	2,744,249.00	701,679.00	392,067.00	392,067.00	256,023.00	239,952.00		MOD N°11 R.G.G. N° 025-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°09 R.G.G. N° 025-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: *AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA LINEA DE CONDUCCION Y FORMALIZACION DE PREDIOS LOMAS DE ILO, DISTRITO DE ILO, MOQUEGUA*		197,642.00	111,008.00	92,224.00	92,224.00	73,994.00	67,182.00	ET PRESA CHILOTA: ANTE LA FALTA DE RESPUESTA DEL MDAGRI, SE GESTIONÓ PRESUPUESTO CON EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA. AVANCE FISICO: 1.71%. AVANCE FINANCIERO: 4.07%. LINEA CONDUCCION 1: AVANCE FISICO FEBRERO - 2025: 0.80% (S/ 67.912.70). AVANCE FINANCIERO: 0.08% (S/ 13.344.85). SANEAMIENTO. EL CLIMA IMPIDIÓ LOS TRABAJOS CIVILES, SUSPENDIENDOLOS HASTA SU REANUDACIÓN. LA GEOGRAFIA IRREGULAR PROLONGA LA EJECUCIÓN POR LA DISTANCIA DE LOS HITOS, DEMORA EN TRÁMITES DE SBN Y SUNARP, EXCEDIENDO PLAZOS. ALGUNOS PROCEDIMIENTOS NO TIENEN CÓDIGO ÚNICO SINABIP (CUS), POR LO QUE SE GESTIONARÁ CON EL GOBIERNO REGIONAL. VENTA TERRENOS: EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEPENDE DE LA ENTREGA DE AGUA, CUYA SOLICITUD (INICIADA EN OCTUBRE 2024) AÚN ESTÁ EN TRÁMITE. NO SE PUEDE COBRAR EL 40% A COMPRADORES DE LAS LOMAS DE ILO DEBIDO A LA FALTA DE AGUA. EL PERPG SE ENFRENTA A TRES LAUDOS ARBITRALES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. ARQUEOLÓGICOS: TRABAJOS PARA EL TERCER LIBRO: CAPÍTULO 3.4. CONTEXTOS FUNERARIOS: 68% CAPÍTULO 3. CERÁMICA: 69% ANÁLISIS ÓSEO: 85% REVISIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL Y ANÁLISIS DE MATERIAL LÍTICO: 66% REVISIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL Y ANÁLISIS DE MATERIAL MALACOLÓGICO: 66%	MOD N°08 R.G.G. N° 008-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°04 R.G.G. N° 008-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: *RECUPERACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN ZONA DE LOMAS DE ILO, DISTRITO DE ILO, MOQUEGUA*		275,000.00	205,889.00	118,264.00	116,564.00	73,674.00	66,375.00				EN EJECUCIÓN
2166595: MEDIOS DE CONTROVERSIA		151,200.00	140,460.00	92,663.00	92,663.00	92,428.00	89,326.00			AMP N°01 R.G.G. N° 011-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2166595: ENTREGA DE TERRENOS		192,322.00	150,512.00	58,205.00	58,205.00	44,104.00	38,340.00		MOD N°01 R.G.G. N° 273-2024-GG-PERPG/GR.MOQ MOD N°02 R.G.G. N° 069-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	AMP N°02 R.G.G. N° 069-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
00001-1144: CONSTRUCCION DE PRESA CHILOTA PARA RIEGO LOMAS DE ILO. II ETAPA - II FASE. DISTRITO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA		427,405.00	35,000.00	34,467.00	34,467.00	34,467.00	31,982.00				
00002-1144: CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO DE CABECERA PARA LA TUBERIA DE LOMAS DE ILO EN EL SECTOR DESARENADOR JAGUAY RINCONADA DISTRITO ILO, MOQUEGUA		311,975.00	182,423.00	70,230.00	70,230.00	49,605.00	44,576.00				CUMPLIDO (NO LIQUIDADO)
2234657: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE RIEGO COALAQUE Y PAMPA DOLORES EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COALAQUE - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	13,788,636.00	11,288,636.00	2,980,835.00	744,115.00	744,115.00	338,287.00	318,268.00			AMP N°01 R.G.G. N° 053-2025-GG-PERPG/GR.MOQ	EN EJECUCIÓN
2256662: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN LAS PAMPA DE JAGUAY RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA		926,524.00	378,773.00	88,848.00	88,848.00	58,184.00	49,120.00	AVANCE FISICO AL MES DE FEBRERO 2025 DE 0.00 %, CON UN AVANCE ACUMULADO ALCANZADO ES DEL S/ 8,165,363.15 Y EL PORCENTAJE DEL 72.52 % SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO MÁS ADICIONALES APROBADOS. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2025 DE 0.25 %, QUE ASCIENDE A UN MONTO DE S/ 34,480.88 SOLES. EL ACUMULADO ALCANZADO ES DE S/ 10'513,844.53 EQUIVALENTE A 76.48 % SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO MÁS ADICIONALES APROBADOS. ACTUALMENTE, SE CUENTA CON LA INSTALACION DE TUBERIA DE DERIVACION (BYPASS), CORRESPONDIENTE A LAS METAS DEL ADICIONAL N° 06. SE PONE DE CONOCIMIENTO, FALTA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE CONCRETÓ ARMADO EN LA CÁMARA Y EN EL DADO "Y" PARA QUE LA LINEA BYPASS FUNCIONE CORRECTAMENTE.			EN EJECUCIÓN
2300576: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA PREVISION DE RECURSO HIDRICO DE LOS VALLES DE MOQUEGUA E ILO, PROVINCIA MARISCAL NIETO E ILO, REGION MOQUEGUA	174,571.00	440,823.00	246,626.00	182,674.00	182,674.00	144,489.00	137,813.00	LA OFERTA DE POSTORES, QUE GESTIONAN OFERTAS DE LOS REQUERIMIENTOS REMITIDOS, ES LIMITADA. ASI MISMO, DICHO TRÁMITE ADMINISTRATIVO NO SE GESTIONA CON PREMURA, TENIENDO EN CONSIDERACION TAMBIÉN QUE LOS POSTORES DESISTEN A SUS ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO SIN ANTES HABERLAS CUMPLIMADO FENECIENTEMENTE. • TARDÍA ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROLONGANDO LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, DEBIDO AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA EL MOVIMIENTO DE PRESUPUESTO ENTRE ESPECIFICAS Y/O CLASIFICADORES. • ACCESO LIMITADO AL PREDIO DE LOS AGRICULTORES, PREDIOS PRIVADOS EN LOS CUALES SE UBICAN LAS CASETAS DE BOMBEO. • PELIGRO ANTE INTENTO DE HURTO DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA SUBTERRANEA, POR PARTE DE FACINEROSOS.			EN EJECUCIÓN
2457109: REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL(LA) SIFON TUMILACA EN LA LOCALIDAD CHIRILO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		22,900.00						EL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100%. SE TIENE PENDIENTES DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, SE ESTÁ GESTIONANDO LA HABILITACION DE PRESUPUESTO.			EN EJECUCIÓN



  
 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE  
 (e) ING. FRANZ DIEGO FLORES FLORES  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

## INFORMACIÓN PROYECTOS 2025

PROYECTO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO	EJECUCIÓN			ESTADO SITUACIONAL	MOD. PRESUPUESTAL	AMPLIACIÓN PLAZO	ESTADO
					COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	GIRADO				
2515344: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE. CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA		588,618.00	325,672.00	175,472.00	175,472.00	122,471.00	112,727.00	EJECUCIÓN FÍSICA: 46.88% / EJECUCIÓN FINANCIERA ACUM: 90.29% PLAZO DE EJECUCIÓN: 1020 DE FECHA DE INICIO: 18.05.2022 / FECHA DE TÉRMINO: 02.03.2025 ESTADO SITUACIONAL TALLER DE MANTENIMIENTO (BLOQUE E-1, E-2 Y E-3); BLOQUE E-1: TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE PIQUE, AVANCE 100%, TRABAJOS DE POZO DE TIERRA Y CORTE E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES. BLOQUE E-2: TRABAJOS DE POZO DE TIERRA. TIENE AVANCE EN VACIADO DE LOSAS AL 70%, INSTALACIONES PLUVIALES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOMACORRIENTES Y ALBAÑILERÍA AL 90%. VACIADO DE PISO AL 35%. BLOQUE E-03: VACIADO DE ZAPATAS AL 100%, VACIADO DE COLUMNAS AL 60%. PATIO DE MANIOBRAS: ESTÁ PENDIENTE 03 CAPAS (20CM CAJ) PARA LOGRAR EL NIVEL DE RELLENO CON MATERIAL BASE Y COMPACTACIÓN SE TIENE UN AVANCE DE LOSAS DEL 50%. CERCO PERIMÉTRICO: CULMINADO TARRAJEO DEL BLOQUE M INTERIOR AL 100%. EXTERIOR: CULMINADO LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA AL INGRESO MEDIA TENSIÓN. CULMINADO RED PRIMARIA, TARRAJEO CULMINADO EN CASETA, COLOCADO DE TECHO PASTELERO AL 100%. EXPEDIENTE ADICIONAL N°05 (PARTIDAS NUEVAS, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, DEDUCTIVOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO); SE VIENE ELABORANDO EL PRESENTE ADICIONAL.			EN EJECUCIÓN
2675468: REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO; ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) REPRESA CHIRIMAYUNI DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA		460,534.00	189,079	117,515.00	117,515.00	28,751.00	24,948.00	EL PROYECTO EN LA ACTUALIDAD NO SE ENCUENTRA OPERANDO LAS DESCARGAS DEL PERIODO HIDROLÓGICO Y SON EVACUADAS POR EL ALIVIADERO DE DEMASÍAS Y POR LAS VÁLVULAS DE FONDO. EL EMBALSE DE CHIRIMAYUNI, TIENE UNA CUENCA DRENADA TOTAL DE 118 KM2 QUE CORRESPONDEN A LAS DOS CUENCAS DE LOS RÍOS CURO Y PARAMAYO, EL ESPEJO DEL VASO ESTA SOBRE LAS COTAS 4.338 A 4.365 M.S.N.M. CON UN ÁREA DE 0.38 KM2 DE FORMA ALARGADA, CON UNA PENDIENTE VARIABLE DEL CAUCE DE 1.2 A 2% EL VOLUMEN TOTAL ES DE 4.67 MMC Y VOLUMEN ÚTIL DE 4.33 MMC. LA CORONA TIENE UNA LONGITUD DE 127.725 METROS, ENCONTRÁNDOSE A 4368 MSNM. MIENTRAS QUE EL NAMO SE ENCUENTRA A 4366.5 MSNM. PRESENTA DEFORMACIONES Y DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CORONA. ASÍ COMO EN OBRAS CONEXAS, ADEMÁS DEL DETERIORO DE VÁLVULAS, NO SE CUENTA CON CAMPAMENTO DE CONTROL DE LA REPRESA NI TAMPOCO INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL CONTROL DE LA REPRESA.			EN EJECUCIÓN




**GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**  
 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE  
  
**(e) ING. FRANZ DIEGO FLORES FLORES**  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA