

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Resolución Gerencial N° 117-2025-GM-MPS

Chimbote, 01 de abril del 2025

DESE.

El Informe N° 140-2025-GI-MPS de fecha de recepción 01 de abril del 2025 de Gerencia de Infraestructura e Informe N° 0414-2025-SGOP-GI-MPS, de fecha 31 de marzo del 2025, sobre **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05** solicitada por el contratista **CONSORCIO CHANNEL**, respecto de la ejecución de obra **"REHABILITACION DEL CANAL SAN JOSE 8-RAMAL 5 EN EL SECTOR DE LA CAMPIÑA (PROGRESIVA TRAMO 1) DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- con C.U.I. N° 2486560**; y

CONSIDERANDO. -

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las actividades.

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las actividades.

Que, mediante **CARTA N°048-2025/CCH**, de fecha **17 de marzo del 2025**, el representante común de **CONSORCIO CHANNEL**, se dirige al supervisor solicitando **AMPLIACION DE PLAZO N°05 POR 14 DÍAS CALENDARIOS**, por ejecución de mayores metrados.

Que, mediante **CARTA N° 47-2025/FAAC-C**, de fecha **17 de marzo del 2025**, el Supervisor de la obra comunica a la entidad su opinión sobre la **AMPLIACION DE PLAZO N°05** de la obra **"REHABILITACION DEL CANAL SAN JOSE 8-RAMAL 5 EN EL SECTOR DE LA CAMPIÑA (PROGRESIVA TRAMO 1) DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- con C.U.I. N° 2486560** por 14 días calendario.

Que, mediante **INFORME N° 414-2025-SGOP-GI-MPS**, de fecha **31 de marzo del 2025**, el Subgerente de Obras Publicas **CONCLUYE**:



CONCLUYE: -

Que, mediante **CARTA N° 47-2025/FAAC-C**, de fecha **17 de marzo del 2025**, el Supervisor de la obra comunica a la entidad su opinión sobre la **AMPLIACION DE PLAZO N°05** de la obra **"REHABILITACION DEL CANAL SAN JOSE 8-RAMAL 5 EN EL SECTOR DE LA CAMPIÑA (PROGRESIVA TRAMO 1) DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- con C.U.I. N° 2486560** por 14 días calendario.

Que, mediante **INFORME N° 414-2025-SGOP-GI-MPS**, de fecha **31 de marzo del 2025**, el Subgerente de Obras Publicas **CONCLUYE**:

CONCLUYE: -

Que, mediante **CARTA N° 47-2025/FAAC-C**, de fecha **17 de marzo del 2025**, el Supervisor de la obra comunica a la entidad su opinión sobre la **AMPLIACION DE PLAZO N°05** de la obra **"REHABILITACION DEL CANAL SAN JOSE 8-RAMAL 5 EN EL SECTOR DE LA CAMPIÑA (PROGRESIVA TRAMO 1) DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"- con C.U.I. N° 2486560** por 14 días calendario.

Que, mediante **INFORME N° 414-2025-SGOP-GI-MPS**, de fecha **31 de marzo del 2025**, el Subgerente de Obras Publicas **CONCLUYE**:

Gerente Municipal

