

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 136-2025-GIYDURA/MDT

Torata, 25 de abril del 2025 **VISTOS**:

Con Proveído Nº 7665-GIyDURA/MDT; Informe Nº 058-2025-HEG-EL/GIyDURA/MDT; Proveído Nº 7265-GIyDURA/MDT; Informe Nº 0688-2025-GPP-GM/MDT, Informe Nº 001263-2025-EJTJ-SGPPRyCT-GPP/MDT; Informe Nº 0384-2024-WFAT-GIyDURA/GM/MDT; Informe Nº 550-2025-DVUC-GSEyO/GM/MDT; Informe N° 22-2025-MARCH/IO-GSEyO-GM-MDT; MEMORÁNDUM Nº 153-2025-CECJ-GSEyO/GM/MDT; Informe Nº 1811-2025-YJCC-SGOP-GIyDURA-GM/MDT; Informe Nº 036-2025-COMY-RO-SGOP-GIyDURA-GM/MDT: Solicita Modificación Presupuestal Nº 03 y Ampliación de Plazo Nº 04 del expediente técnico del proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032, y;

CONSIDERANDOS:

Que, de conformidad con los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, modificados por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y Nº 30305, señala que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; en concordancia con el Articulo II del Título Preliminar Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias, señala que la autonomía de la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 140-2021-A/MDT, de fecha 31 de marzo del 2021, se resuelve Delegar al Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental de la Municipalidad Distrital de Torata, la facultad administrativa y resolutiva de resolver los Expedientes Técnicos de Ampliación de Plazos, Expedientes Técnicos de Modificación Presupuestal (por adicionales, partidas nuevas, partidas complementarias, deductivos), referentes a Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversión e IOARRS de Infraestructura en la etapa de ejecución, que ejecuta la Municipalidad bajo la Modalidad de Administración Directa.

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 197-2023-A/MDT, de fecha 04 de Abril del 2023, en su Artículo Segundo indica: Delegar al Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental de la Municipalidad Distrital de Torata, la facultad administrativa y resolutiva de resolver lo siguiente: aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes de las modificaciones durante la ejecución física de proyectos de inversión y de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR) por administración directa previo informe técnico de conformidad emitido por la Gerencia de Supervisión de Estudios y Obras.

Que, en el numeral 17.1 del Artículo 17 del TUO de la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción".

Que, el Decreto Legislativo Nº 1252, crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y con Decreto Supremo N°284-2018-EF, aprueba su Reglamento.

Que, el 23 de enero del 2019 se publica la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene por objeto regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión.











RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 136-2025-GIYDURA/MDT

Torata, 25 de abril del 2025

Que, mediante la Resolución de Contraloría Nº 432-2023-CG, modificada con la Resolución de Contraloría Nº 183-2024-CG, deja sin efecto la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, y aprueba la Directiva Nº 017-2023-CG/GMPL. "EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA".

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 020-2012-A/MDT, se aprueba la Directiva N°001/2012-MDT "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA", la cual establece en el numeral 6.8. De las Modificaciones Presupuestales al expediente técnico, en el numeral 6.8.1. Ampliaciones Presupuestales (adicionales), Ejecución de Partidas Complementarias y en el numeral 6.8.3. De las ampliaciones de plazo. Excepcionalmente por causales justificadas debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva podrá modificarse el expediente técnico aprobado, para lo cual, requerirá la suscripción de la respectiva Resolución (...);

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 402-2022-A/MDT de fecha 13 de diciembre del 2022, se aprobó el Expediente técnico inicial del proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032. Con un presupuesto de S/ 1'638,679.67 soles y con plazo de ejecución de 120 días calendarios en la modalidad de administración directa. Que, con Resolución Gerencial Nº 076-2023-GlyDURA/MDT, de fecha 12 de julio del 2023, se aprobó el expediente de ampliación de Plazo Nº 01 por un plazo de 167 días calendarios. Resolución Gerencial Nº 113-2023-GlyDURA/MDT, de fecha 18 de septiembre del 2023, se aprobó la Modificación Presupuestal Nº 01, (Actualización de Precios, Partidas Nuevas, Mayores Metrados, Menores Metrados, Partidas no Ejecutadas) por un monto de S/. 1'261,388.42 soles. Que con Resolución Gerencial Nº 015-2024-GlyDURA/MDT, de fecha 19 de febrero del 2024, se aprueba el Expediente de ampliación de plazo Nº 02 por un plazo de 300 días calendarios de ejecución bajo la modalidad de administración directa del proyecto. Que, con Resolución Gerencial Nº 171-2024-GlyDURA/MDT, de fecha 10 de septiembre del 2024, se aprueba el Expediente de Modificación Presupuestal Nº 02 (Por Variación de Precios de Insumos, Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos de Partidas) por un monto de S/. 472,288.37 soles. Que, con Resolución Gerencial Nº 213-2024-GlyDURA/MDT, de fecha 25 de octubre del 2024, se aprobó la ampliación de plazo Nº 03 por un total de 156 días calendarios.

Que, mediante Informe Nº 036-2025-COMY-RO-SGOP-GlyDURA-GM/MDT, de fecha 19 de marzo del 2025, el Ing. Cristian O. Mamani Yana, Residente de Obra, remite al Ing. Yuri Johny Coayla Colana, Sub Gerente de Obras Públicas, el expediente de Modificación Presupuestal Nº 03 y Ampliación de Plazo Nº 04 del expediente técnico del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032.De la justificación de la Modificación Presupuestal se da por la variaciones y modificaciones del expediente contractual, con la finalidad de determinar la Modificación Presupuestaria N° 03 Por variación de precios, mayores metrados., partidas nueva, menores metrados, partidas o necesarias en la fase de inversión donde el incremento del expediente es de S/. 423,143.65 soles representando una incidencia del 25.82% con respecto al expediente técnico Inicial contractual, Polo que el presupuesto total modificado dele expediente técnico es de S/. 3'795,500.11 soles el cual representa una incidencia de I 13.62 % respecto al expediente técnico inicial contractual. Las causales de ampliación de plazo N° 04 Se da por las causales de desabastecimiento de materiales y casos fortuitos generados durante la ejecución física, por lo que se requiere un plazo de 110 días calendarios solicitados por las causales de paralización de obra, casos fortuitos como demoras en la asignación presupuestal y asignación de Resiente de obra. Por lo que se pide continúe con el trámite administrativo.

Que, mediante Informe Nº 1811-2025-YJCC-SGOP-GlyDURA-GM/MDT, de fecha 24 de Marzo del 2025, el Ing. Yuri Johny Coayla Colana, Sub Gerente de Obras Públicas, remite al Arq. Herles Nordell Dilver Zambrano Minaya, el expediente de Modificación Presupuestal Nº 03 y Ampliación de Plazo Nº 04 del expediente técnico del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL











TORATA

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 136-2025-GIyDURA/MDT

Torata, 25 de abril del 2025

NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032. Las causales de la Ampliación de Plazo N° 04 es acorde a las paralizaciones por desabastecimiento de materiales y casos fortuitos generados durante la ejecución física, por lo que se requiere un plazo de 110 días calendarios solicitados por las causales de Paralización de Obra por desabastecimiento de materiales con un total de 9 días calendarios, Casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos Climatológicos, vicios ocultos, etc.) como fenómenos climatológicos de acuerdo al informe técnico N°14-2024/SENAMHI-DMA-SPC, informe N° 2764-2024-JCOC/SGDURA/GlyDURA/GM/MDT y asignación de Residente de Obra con fecha 23.01.2025 y realizar los requerimientos pendientes de las metas físicas por ejecutar en mención en sustento técnico del componente I (Red Primaria) y componente II (Red Secundaria), todo esto dando un plazo de 78 días calendarios, asimismo, la obra tiene la finalidad de ser entregada a la concesionaria de Electrosur S.A. para la operación y mantenimiento mediante un convenio entre la entidad y la municipalidad distrital de Torata todo este proceso cuantifica un plazo de 23 días calendarios. Se recomienda continuar el tramite administrativo se la directiva vigente de la MDT y se derive a la Gerencia de Supervisión de Estudios y Obras, para su revisión, evaluación y aprobación por parte del Inspector de Obra.

AMBIENAL PORATA AREA

AREA CECCIA





Que, mediante MEMORÁNDUM Nº 153-2025-CECJ-GSEyO/GM/MDT, de fecha 25 de Marzo del 2025, el Ing. Carlos Enrique Cerpa Jiménez, Sub Gerente de Obras Públicas, remite al Ing. Marco Antonio Ramos Chicalla, Inspector de Obra, el expediente de Modificación Presupuestal Nº 03 y Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032.Confoerm a lo expuesto esta Gerencia de indica que la presente Modificación Presupuestal Nº 03 es por un monto de S/. 423,143.65 soles, y un 131.32 % de incidencia acumulado respecto al presupuesto inicial, así como la ampliación de plazo N° 04 es por 110 días calendarios, teniendo reprogramado de 853 días calendarios y una nueva fecha de término al 19 de julio del 2025. Según directiva se indica que en numeral 7.3. señala que la inspección la que otorga conformidad a los expedientes técnicos de modificación por lo que es la inspección la encargada de verificar de forma minuciosa los fundamentos de la presente modificación.

Que, con Informe N° 22-2025-MARCH/IO-GSEyO-GM-MDT, de fecha 31 de marzo del 2025, el Ing. Marco Antonio Ramos Chicalla , Inspector de obra remite al Ing. Carlos Enrique Cerpa Jimenez, Gerente de Supervisión de Estudios y Obras, Conformidad del Expediente de Modificación Presupuestal N°03 y Ampliación de Plazo N° 04 proyecto: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032. Después de evaluar la información Se recomienda se derive a la Gerencia de Supervisión de Estudios y Obras para su trámite de aprobación vía acto resolutivo a partir del 01 de abril del 2025. Según se detalla en los siguientes cuadros:

AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 04

TEM	PLAZOS	DETALLE	PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	
3	PLAZO CIONTRACTUAL (SA Nº 403-2003-A NOT)	Inicio de Obra (con Acta de Emrega de Temeno)	120	20/03/2023	17/07/2023	
寸	AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 R g Nº 114200289 y DUPA NIDT	Demora por desabasteo mento de Materiales y/o Insumos	74	18/07/2023	31/12/2023	
2		Ejecución de obres complementanas y/o modificaciones al expediente técnico aprobado.	93			
		AMPLIAGION DE PLAZO Nº 01	167			
3	AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 R G. Nº 018-2024-99 DURA MICTI	Demora por desabaste o miento de Materiales y/o Insumos	198		2200000000000	
		Eccupión de obras complementanas y/o modificaciones al expediente técnico aprobado	102	01/01/2024	26/10/2024	
		AMPLIACION DE PLAZO Nº 62	300			
	AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 REQUERDO	Paralización de Cibra por elaboración, aprobación de Exp. Téc. Modificación Piersupuestal N° 02 y asignación Persupuestal	28			
3		ZO N° 03 Demora por desabasseci mierro de materiales 110 Faita de ejecución de componentes 18		27/10/2024	31/03/2025	
		AMPLIACION DE PLAZO Nº 63	156			
3	AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 REQUERDO	Paralización de la obra (desabastecimento de materales).	9		19/07/2025	
		Casos fortatos o de fuerza mayor	78	01/04/2025		
		Falta de ejecucion de metas faicas	23			
		1 10				
6	TIE	853	20/03/2023	19/07/2025		



RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 136-2025-GIYDURA/MDT

Torata, 25 de abril del 2025

RESUMEN DE PRESUPUESTO

	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 03						
DESCRIPCIÓN	ADICIONALES				DEDUCTIVOS		MODIFICACIÓN
	%	VARIACIÓN DE PRECIOS	MAYORES METRADOS E	PARTIDAS NUEVAS F	MENORES METRADOS	PARTIDAS NO NECESARIAS	PRESUPUESTAL N° 03
MONTAJE ELECTROMECÁNICO		32,651,44	37 283 32	253 490.31	12,914 68	197.88	310,312.51
TRANSPORTE DE MATERIALES		-	1.255.18		450.17	200.35	604.66
TOTAL COSTO DIRECTO	1000	32,651.44	63,642.10	253,490.31	22,368.24	4,405.18	323,010.43
GASTOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA	25.00%	8,162.86	15,910.53	63,372.58	5,592.06	1,101.30	80,752.61
GASTOS DE D. T. DE EJECUCIÊN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.00%	326.51	636.42	2,534.90	223.68	44.06	3,230 10
GASTOS DE INSPECC., LIQUIDACIÓN Y SEGURIDAD							
GASTOS DE INSPECCION	3.50%	1,142.80	2,227.47	8,872 16	782.89	154.18	11,305.36
GASTOS DE EVALUACIÓN	0.00%				8		
GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD	1.50%	489.77	954 63	3 802 35	335.52	66.08	4,845.15
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.00%						
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00%	-					(30)
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
TOTAL COSTO INDIRECTO	200	10,121.94	19,729.05	78,581.99	6,934.15	1,365.61	100,133.22
TOTAL PREPUESTO (RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA)		42,773,38	83,371.15	332,072.30	29,302.39	5,770.79	423,143.65







Aragón Talavera, la conformidad de Modificación Presupuestal Nº 03 y Ampliación de Plazo Nº 04 del Expediente Técnico del Proyecto antes mencionado. Vistos los actuados, opiniones técnicas favorables y considerandos, la Gerencia de Supervisión de Estudios y Obras, precisa que las causales se dan, a) demora por desabastecimiento sostenido de materiales, b) ejecución de Obras Complementarias y/o modificaciones al expediente técnico aprobado sustentadas por la Paralización de la Obra (desabastecimiento de materiales), Casos fortuitos o de fuerza mayor. De la Modificación Presupuestal se justifica de acuerdo al replanteo final de la obra y sinceramiento de las metas físicas del expediente técnico contractual y requerimientos técnicos de obra con la finalidad de culminación y cierre de la ejecución de Obra. Todo esto generando la modificación Presupuestal Nº 03 por las causales adicionales (Por Variación de Precio, Mayores metrados, Partidas Nuevas) y Deductivo (Por menores metrados, Partidas no Necesarias). De la evaluación realizada por el Inspector se concluye que se da conformidad favorable al expediente técnico por un monto de S/. 423,143.65 soles, teniendo un total de prepuesto modificado de S/. 3'795,500.11 soles y una ampliación de 110 días calendarios teniendo un plazo reprogramado de 853 días calendarios y una nueva fecha de culminación al 19 de julio del 2025. Al respecto y vistos los actuados, opiniones técnicas favorables y considerandos se remite el expediente para continuar con su tramite correspondiente hasta lograr la emisión del acto resolutivo correspondiente.



Que, mediante Informe Nº 0384-2025-WFAT-GlyDURA/GM/MDT, de fecha 03 de abril del 2025, el Ing. Wildyn Fernando Aragón Talavera, Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental, solicita al CPCC. Jubencio Fernando Aragón Talavera, Gerente de Planeamiento y Presupuesto Opinión de Disponibilidad Presupuestal para la aprobación del expediente de Modificación Presupuestal Nº 03 del Proyecto de Inversión Pública denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032. Por los antecedentes antes descritos el expediente de modificación presupuestal del proyecto antes indicado cuanta con la aprobación por parte del inspector, por tanto, esta Gerencia concluye que continúe con la aprobación por parte del inspector, por tanto, esta Gerencia concluye que continúe con el trámite de APROBACIÓN la Modificación Presupuestal Nº 03 por el monto de S/. 423,143.65 soles y Ampliación de Plazo Nº 04 por un plazo de 110 días calendarios. Po estas consideraciones solicito la Opinión de disponibilidad Presupuestal y se derive el expediente al área según corresponda para que continúe con el trámite vía acto resolutivo.

Que, con Informe Nº 001263-2025-EJTJ-SGPPRyCT-GPP/MDT, de fecha 15 de abril del 2025, el CPC. Esteban Jesús Torres Jacho, Sub Gerente de Presupuesto, Planeamiento, Racionalización y CT, remite al CPCC. Jubencio Cleber Checalla Centeno, Gerente de Planeamiento y Presupuesto la Opinión de Modificación Presupuestal



RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 136-2025-GIYDURA/MDT

Torata, 25 de abril del 2025

Nº 03 y ampliación de plazo Nº 04 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032. Por lo expuesto, y de conformidad al marco normativo antes mencionado, se emite la OPINIÓN FAVORABLE se emite la OPINIÓN FAVORABLE para la aprobación bajo acto resolutivo por un monto de S/. 423,143.65 soles, teniendo un plazo de ejecución de 110 días calendarios, por lo antes mencionado se recomienda continuar con el trámite correspondiente.



Que, con Informe Nº 0688-2025-GPP-GM/MDT, de fecha 15 de abril del 2025, el CPCC. Jubencio Cleber Checalla Centeno, remite al Ing. Wildyn Fernando Aragón Talavera, Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental la Opinión de Modificación Presupuestal Nº 03 y ampliación de plazo Nº 04 del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública. Vistos los actuados, normatividad presupuestaria vigente, opiniones técnicas favorables y considerados, Que con la finalidad de cumplir las metas y su culminación física y financiera se requiere la aprobación de la modificación presupuestal N° 03 (por mayores metrados, por Partidas Nuevas, Variación de Precios y por Deductivos). Por lo expuesto y de conformidad al marco normativo se emite OPINIÓN FAVORABLE para la aprobación bajo acto resolutivo. Según detalle:



FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Determinados Modificación Presupuestal Nº 03 : S/. 423,143.65 soles Ampliación de Plazo Nº 04 : 110 días calendarios



Que, con Informe Nº 058-2024-HEG-EL/GlyDURA/MDT, de fecha 25 de abril del 2025, el Abg. Hector Elvis Gutierrez, Especialista Legal de la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental remite al Ing. Wildyn Fernando Aragón Talavera, Opinión Técnica Legal, que es procedente la Aprobación de Modificación Presupuestal Nº 03 y Ampliación de Plazo Nº 04 del expediente técnico del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032. Debido a que cumple con los requisitos establecido en la Directiva Nº 001/2012-MDT "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA", la cual establece en el numeral 6.8.1. De las Ampliaciones de presupuestales, que será por un monto presupuestal de S/. 423,143.65 soles y en el numeral 6.8.3. De las Ampliaciones de plazo, solicitando un plazo de 110 días calendarios para la ejecución del proyecto según los informes correspondientes emitidos por las áreas correspondientes.



Por los fundamentos expuestos al amparo de la Constitución Política del Perú, Texto Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Resolución de Contraloría Nº 432-2023-CG, modificada con la Resolución de Controlaría Nº 183-2024-CG, mediante Resolución de Alcaldía Nº 140-2021-A/MDT, de fecha 31 de marzo del 2021, con Resolución de Alcaldía N° 197-2023-A/MDT de fecha 04 de abril del 2023, sobre la base de sus fundamentos expuestos y contando con las visaciones correspondientes esta Gerencia dispone lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipada a partir del 01 de abril del 2025 la Modificación Presupuestal Nº 03 y ampliación de plazo Nº 04 del Expediente técnico del Proyecto denominado: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". con CUI Nº 2545032. Con un presupuesto de s/. 423,143.65 soles y una ampliación de





RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 136-2025-GIYDURA/MDT

Torata, 25 de abril del 2025

plazo de 110 Días Calendarios, forman parte del expediente 01 archivador con 647 folios + 01 CD + 01 CD e informes con 41 folios. Conforme al siguiente detalle:

ТЕМ	PLAZOS	DETALLE		FECHA INICIO	FECHA TERMINO
	PLAZO CONTRACTUAL (FA Nº 402202 A VIDT)	Inco de Obra (con Acta de Erbega de Terreno)	120	20:03/2023	17/07/2023
2	AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 PLO Nº 1142223 GVOLPAMOT	Demora por desabastecimiento de Materiales y/o insumos			
		Ejecución de obras complementarias y/o modificaciones al expediente técnico aprobadio	93	18/07/2023	31/12/2023
		AMPLIACION DE PLAZO № 81	167		
3	AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 RIGINIO (SECONDO PARIOTI)	Demora por desabasteo mento de Materiales y/o insumos	198		
		Ejecución de obles complementanas y/o modificaciones al expediente técnico aprobacio.	192	01/01/2024	26/10/2024
		AMPLIACION DE PLAZO Nº 02	300		
	AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 REQUERDO	Paralización de Obra por elaboración aprobación de Exp. Téc. Modificación Pessucuestal Nº 02 y asignación Pessicianta:	28		31/03/2025
3		Demora por desabacecimiento de materiales	110	27/10/2024	
- 1		Falta de ejecución de componentes	18		
		AMPLIACION DE PLAZO Nº 63	156		
3	AMPLIACION DE PLAZO Nº 04 REQUENDO	Paralización de la obra (desabastecimeinto de materiales)	5		19/07/2025
		Casos fortutos o de fuerza mayor	78	01/04/2025	
		Falta de ejecucion de metas fisicas	23		
		AMPLIACION DE PLAZO № 03	110		
6	TIEMPO TOTAL ACUMULADO			20/03/2023	19/07/2025









	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Nº 03						
DESCRIPCIÓN	ADICIONALES				DEDUCTIVOS		MODIFICACIÓN
	%	VARIACIÓN DE PRECIOS	MAYORES METRADOS E	PARTIDAS NUEVAS F	MENORES METRADOS	PARTIDAS NO NECESARIAS H	PRESUPUESTAL N° 03
SUMINISTRO DE MATERIALES		20	25, 103, 60	8	9 003 39	4,006.95	12,093.26
MONTAJE ELECTROMECÁNICO		32,651.44	37,283.32	253,490.31	12,914 68	197 88	310,312.51
TRANSPORTE DE MATERIALES			1,255.18	30	450.17	200.35	604.66
TOTAL COSTO DIRECTO		32,651.44	63,642.10	253,490.31	22,368.24	4,405.18	323,010.43
GASTOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA	25.00%	8, 162 86	15,910.53	63,372.58	5,592.06	1,101.30	80,752.61
GASTOS DE D. T. DE EJECUCIÉN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.00%	326.51	636.42	2 534 90	223 68	44 05	3,230 10
GASTOS DE INSPECC., LIQUIDACIÓN Y SEGURIDAD							
GASTOS DE INSPECCIÓN	3.50%	1,142.80	2,227.47	8,872.16	782 89	154 18	11,305.36
GASTOS DE EVALUACIÓN	0.00%		201	100		17	
GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD	1.50%	489.77	954 63	3,802,35	335 52	66 08	4,845 15
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	0.00%	*	1000	340	[4	54	-
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00%			12	12	2	2
GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
TOTAL COSTO INDIRECTO		10,121.94	19,729.05	78,581.99	6,934.15	1,365.61	100,133.22
TOTAL PREPUESTO (RED PRIMARIA + RED SECUNDARIA)		42,773.38	83,371.15	332,072.30	29,302.39	5,770.79	423,143.65

El presupuesto adicional a requerir de la Modificación Presupuestal N°03 asciende a S/ 423,143.65 soles.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas a la residencia, Gerencia de Supervisión de Estudios y Obras, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la ejecución de Modificación Presupuestal Nº 03 y Ampliación de Plazo Nº 04 con estricta observancia de las normas legales y reglamentarias aplicables y dentro de los plazos establecidos bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar, sobre la Modificación Presupuestal Nº 03 y la ampliación de plazo Nº 04 del expediente técnico del proyecto denominado: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE CAMPAYA - YARAL - VALLECITO Y PACHAS DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA". Por la demora en tramitar el presente expediente, habiendo excedido los plazos establecidos en el artículo 151° del TUO de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, remitir copias fedateadas a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos -PAD de la Municipalidad Distrital de Torata, para que conforme a sus atribuciones determine la apertura de Procedimiento Administrativo, ante las supuestas irregularidades o conductas.



RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 136-2025-GIYDURA/MDT

Torata, 25 de abril del 2025

ARTICULO CUARTO: DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas a la residencia, Gerencia de Supervisión de Estudios y Obras, la ejecución de la Modificación Presupuestal Nº 03 y la Ampliación de Plazo Nº 04 con estricta observancia de las normas legales y reglamentarias aplicables y dentro de los plazos establecidos bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Secretaria de Gerencia, la notificación y distribución de la presente resolución a las dependencias competentes que tengan injerencia en su contenido para su conocimiento y cumplimiento, así mismo a la Unidad de Informática realice la publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad. www.gob.pe/munitorata.









