

RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ENERO – MAYO 2025 INFRAESTRUCTURA

La Municipalidad Provincial de San Martín ha programado las siguientes obras que llevarán mejores condiciones de vida a los pobladores de la Provincia de San Martín. De esta manera presentamos el avance de los estudios de proyectos y ejecución de obras realizadas durante el periodo enero – mayo 2025 son:

Cuadro N° 01: NIVEL DE IDEA

Código de idea	Nombre de la idea	Tipo de formato	Monto total de la idea S/	Situación
367147	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. PERU C_04 A C_10, JR. ESPAÑA C-07 A C-10, JR. JUAN DE LA RIVA C-04 Y C-05, JR. TOMAS VILLACORTA C-04, JR. ELIAS LINEARES C-04 A C-07, EN EL BARRIO LA HOYADA, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO DE INVERSION	9,309,000.00	En proceso de formulación de perfil técnico
367702	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. PERU C-11 A C-16, JR. ESPAÑA C-11 A C-13, JR. SACHAPUQUIO C-04 A C-06, JR. INDEPENDENCIA C-06, JR. HUASCAR C-04 A 06, JR. ATAHUALPA C-04 Y 05 Y EL JR. ORIENTE C-03, EN EL BARRIO LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO DE INVERSION	9,679,000.00	En proceso de formulación de perfil técnico

Cuadro N° 02: NIVEL PROYECTOS DE INVERSIÓN

Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Monto total de la inversión S/	Situación	Estado
2687966	CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CUMBaza EN EL DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,121,323.01	PERFIL VIABLE	En proceso de formulación de Expediente Tco.
2687016	CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA CLASE "B" EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,938,104.64	PERFIL VIABLE	En proceso de formulación de Expediente Tco
2678766	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. CAPIRONA C_02 A C_05 EN EL BARRIO PARTIDO ALTO EN EL DISTRITO DE	3,028,624.22	PERFIL VIABLE	En proceso de formulación de

Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Monto total de la inversión S/	Situación	Estado
	TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN			Expediente Tco

Cuadro N° 03: NIVEL IOARRS

Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Monto total de la inversión S/	Situación	Estado
2692508	RENOVACION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SUB ESTRUCTURA DEL PUENTE ATUMPAMPA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	850,012.57	IOARR APROBADO	En proceso de formulación de Expediente Tco
2690533	RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y BUZON; EN EL(LA) ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN LOS JRS. URUGUAY C_01, PARAGUAY C_01, ULISES REATEGUI C_04, CHILE C_01 Y PASAJE LAS MALVINAS C_01, EN EL BARRIO SACHAPUQUIO EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	866,171.84	IOARR APROBADO	En proceso de formulación de Expediente Tco
2686840	REPARACION DE AREA VERDE; EN EL(LA) PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1,500,000.00	IOARR APROBADO	ACTIVO
2679036	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) SECTOR LOMAS DE SAN PEDRO EN EL	2,339,205.98	IOARR APROBADO	ACTIVO

Código único de inversiones	Nombre de la inversión	Monto total de la inversión S/	Situación	Estado
	DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN			

I. OBRAS EN EJECUCIÓN AÑO 2025

1.1.- "CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA ALAMEDA LA PERUANIDAD DISTRITO DE TARAPOTO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - II ETAPA". CUI N° 2599030

CONTRATISTA : CONSORCIO EJECUTOR ALAMEDA
 MONTO DE CONTRATO OBRA : S/ 4'570,722.18 (Sin IGV)
 FECHA DE INICIO : 07.03.2025
 FECHA DE CULMINACION : 01.11.2025
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 DIAS CALENDARIO
 % DE AVANCE AL MES DE ABRIL : 16.00%
 BENEFICIARIOS : 90,533 HABITANTES

1.2.- "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA: EN EL (LA) PASAJE BRASIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, SAN MARTIN" CUI N° 2501789

CONTRATISTA : CONSORCIO DK
 MONTO DE INVERSIÓN : S/. 652,913.35 (Sin IGV)
 FECHA ENTREGA DE TERRENO : 28.02.2025
 INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 01.03.2025
 FECHA PROGRAMADO DE CULMINACIÓN : 10.05.2025
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DIAS CALENDARIO
 % DE AVANCE AL MES DE ABRIL : 69.74%

1.3.- "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL PASAJE LAS ALMENDRAS CUADRAS 01 Y PROLONGACION LAS ALMENDRAS EN LA LOCALIDAD DE TARAPOTO, SAN MARTIN, SAN MARTIN". CUI N° 2576589

CONTRATISTA : CONSORCIO LAS ALMENDRAS
 MONTO DE CONTRATO OBRA : S/ 601,652.86 (Sin IGV)
 FECHA DE INICIO : 25.03.2025
 FECHA DE CULMINACION : 23.05.2025
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DIAS CALENDARIO
 % DE AVANCE AL MES DE ABRIL : 20.00%

II.- OBRAS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA

2.1.- "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3,250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A.- TARAPOTO". CUI N° 2167709

Contratista =CONSORCIO CACHIYACU II
 Costo Inicial =S/ 27,237,322.160
 Estado Situacional =EN FUNCIONAMIENTO Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRAS
 Modalidad de Ejecución = Por contrata
 Beneficiarios =80,917

2.2.- OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO – PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", CUI: 2324763.

CONTRATISTA : CONSORCIO TARAPOTO
 MONTO DE CONTRATO OBRA : S/. 11'383,419.00
 FECHA DE INICIO : 01.02.2024
 FECHA DE CULMINACION : 01.03.2025
 ESTADO ACTUAL : 100.00%
 BENEFICIARIOS : 4,475 habitantes

2.3.- "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y CELDAS PARA RESIDUOS, REPAARACION DE VIAS DE ACCESO, EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO DE JUAN GUERRA, SAN MARTIN, SAN MARTIN" CUI N° 2629371

CONTRATISTA : CONSORCIO YACUCATINA
 MONTO DE INVERSIÓN : S/. 3'821,454.26 (Sin IGV)
 INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA : 21.11.2025
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 20.03.2025
 TERMINO DE PLAZO + AMPL. : 26.04.2025
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 DIAS CALENDARIO
 % DE AVANCE AL MES DE ABRIL : 100%

III.- OBRAS CULMINADAS

3.1.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, CUNETA Y SARDINEL, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. EL EJERCITO CUADRAS 01 Y 02, DISTRITO DE TARAPOTO, SAN MARTIN, SAN MARTIN". CUI N° 2614589

CONTRATISTA : CONSORCIO EJERCITO
 MONTO DE CONTRATO OBRA : S/ 1,047,828.82 (Sin IGV)
 FECHA DE INICIO : 02.11.2024
 FECHA DE CULMINACION : 04.02.2025
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS CALENDARIO
 ESTADO ACTUAL : 100.00%

IV.- EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS Y/O CONSULTORIA DE OBRAS ENERO – MAYO 2025

N°	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO DE LIQUID. FINAL	SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					198,434.81	
1	2199262	SUPERVISIÓN: "MEJORAMIENTO DEL JR. JOSE PARDO CUADRAS 02 Y 03, EN EL SECTOR COMERCIO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN".	CULMINADA Y LIQUIDADADA	CONTRATA	56,466.67	MEDIANTE LA Q12, SE APRUEBA LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, POR UN TOTAL DE S/ 100,748.69 INICIO DE OBRA: 22/08/2007 FIN DE OBRA: 07/12/2007
2	2041088	EJECUCIÓN "RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE CRUCE JR. ORELLANA CUADRA 04 CON JR. ANDRÉS AVELINO CACERES, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN.	CULMINADA Y LIQUIDADADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	29,641.15	MEDIANTE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N°086-2025-GA-MPSM, DE FECHA 17.03.2025, SE APRUEBA LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. POR UN TOTAL DE S/ 29,645.15 INICIO DE OBRA: 28/02/2007 FIN DE OBRA: 16/04/2007
3	2037227	EJECUCIÓN: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS GIRASOLES, EN LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN.	CULMINADA Y LIQUIDADADA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	100,748.69	MEDIANTE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N°089-2025-GM-MPSM, DE FECHA 19.03.2025, SE APRUEBA LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, POR UN TOTAL DE S/ 100,748.69 INICIO DE OBRA: 22/08/2007 FIN DE OBRA: 07/12/2007
4	2578878	SUPERVISIÓN "CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVOIRIO, EN EL LA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA DE SAN MARTÍN , DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	CULMINADA Y LIQUIDADADA	CONTRATA	11,578.30	MEDIANTE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N°091-2025-GM-MPSM, DE FECHA 20.03.2025, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA INICIO DE OBRA: 01/08/2024 FIN DE OBRA: 30/08/2024 RECEPCIÓN DE OBRA: 17/09/2024.

MANTENIMIENTO VIAL DE PRINCIPALES CALLES DE TARAPOTO Y APOYO EN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS A DISTRITOS.

- ✓ Parchado de hueco con material de asfalto en:
 - Jr. Manuel Arévalo Orbe cdra.3
 - Jr. Bolognesi cdra.5
 - Jr. Cahuide cdra.1
 - Jr. Jorge Chávez cdra.8
- ✓ Parchado de hueco material de asfalto en:
 - Jr. Cahuide cruce con Jr. Lamas
 - Jr. Martínez de Compañon
 - Jr. Ramón Castilla Cdra.1

Jr. Alegría Arias de Morey cdra.5 y 6
- ✓ Parchado de hueco material de asfalto en:
 - Jr. San Pablo de la Cruz cdra. 3 y 4
 - Jr. Ramírez Hurtado cdra. 3
 - Jr. Manuela Morey cdra. 3
- ✓ Parchado de hueco con material de asfalto en:
 - Jr. Manuela Morey cdra.3
 - Jr. Ramírez Hurtado cdra.3
 - Jr. Antonio Raimondi cdra.2
 - Jr. Lima cdra.1
- ✓ Parchado de hueco con material de asfaltado en:
 - Jr. Orellana cdra.3 y 5
 - Jr. Manco Inca cdra.3 ,4 y 6
- ✓ Parchado de hueco con material de asfaltado en:
 - Jr. Grau cdra.2
 - Jr. Sucre con Jr. San Martín
 - Jr. Limatambo cruce Jr. Leguía.