

N°	META	NOMBRE DEL PROYECTO	PTO TOTAL	% EJECUCION FINANCIERA (COSTO TOTAL)	% EJECUCION FISICA (COSTO TOTAL)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION						
1	083	2596044: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERRUPTOR EN CENTRO POBLADO DE CHICHWA DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 3,444,121.53	65.46%	49.15%	15/01/2024	9/04/2024	MOD. N°01 POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 DIAS APROBADOS :71 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 POR AMPLIACION DE PLAZO N°02 DIAS APROBADOS :119 DIAS CALENDARIO	MOD. N°03 POR AMPLIACION DE PLAZO N°03 DIAS APROBADOS :126 DIAS CALENDARIO	MOD. N°04 POR AMPLIACION DE PLAZO N°04 DIAS APROBADOS :50 DIAS CALENDARIO	MOD. N°05 POR AMPLIACION DE PLAZO N°05 DIAS APROBADOS :70 DIAS CALENDARIO	MOD. N°06 POR AMPLIACION DE PLAZO N°06 DIAS APROBADOS :39 DIAS CALENDARIO
2	086	2604983: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURAC MAYO, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 1,453,507.03	77.67%	71.56%	12/02/2024	15/02/2025	MOD. N°01 EN FASE EJECUCION POR EXPEDIENTE MODIFICADO N°01 Y AMPLIACION DE PLAZO N°01 PRESUPUESTO APROBADO : 1,432,920.47 DIAS APROBADOS : 60 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 EN FASE DE EJECUCION FISICA POR AMPLIACION DE PLAZO N°02 DIAS APROBADOS : 70 DIAS CALENDARIO	MOD. N°03 EN FASE DE EJECUCION FISICA POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 PRESUPUESTO APROBADO : 1,453,507.03	MOD. N°04 EN FASE DE EJECUCION FISICA POR AMPLIACION DE PLAZO N°03 DIAS APROBADOS : 60 DIAS CALENDARIO	MOD. N°05 EN FASE DE EJECUCION FISICA POR AMPLIACION DE PLAZO N°04 DIAS APROBADOS : 74 DIAS CALENDARIO	MOD. N°06 EN FASE DE EJECUCION FISICA POR MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03 SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO APROBADO : 1,438,409.29
3	044	2617288: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE HUARA HUARA, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 1,835,514.19	70.64%	37.78%	12/02/2024	23/07/2025	MOD. N°01 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 Y AMPLIACION DE PLAZO N°01 PRESUPUESTO APROBADO : 1,835,514.19 DIAS APROBADOS : 39 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 POR AMPLIACION DE PLAZO N°02 DIAS APROBADOS : 126 DIAS CALENDARIO	MOD. N°3 POR AMPLIACION DE PLAZO N°03 DIAS APROBADOS : 306 DIAS CALENDARIO			
4	084	2600932: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 50490 LAS MERCEDES DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 3,177,140.91	61.51%	49.90%	4/12/2023	20/06/2025	MOD. N°01 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 Y AMPLIACION DE PLAZO N°01 PRESUPUESTO APROBADO : 2,460,528.32 DIAS APROBADOS : 98 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 Y AMPLIACION DE PLAZO N°02 PRESUPUESTO APROBADO : 2,839,637.72 DIAS APROBADOS : 115 DIAS CALENDARIO	MOD. N°03 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°03 Y AMPLIACION DE PLAZO N°03 PRESUPUESTO APROBADO : 3,177,140.90 DIAS APROBADOS : 171 DIAS CALENDARIO			
5	009	2618012: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPANA, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 2,734,146.65	98.95%	46.81%	4/03/2024	31/03/2025	MOD. N°01 POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 DIAS APROBADOS :92 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 POR AMPLIACION DE PLAZO N°02 DIAS APROBADOS :151 DIAS CALENDARIO	MOD. N°03 POR AMPLIACION DE PLAZO N°03 DIAS APROBADOS :183 DIAS CALENDARIO			
6	085	2551172: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 1189, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUQUERORA DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 2,021,561.51	84.91%	56.39%	20/02/2024	31/05/2025	MOD. N°01 POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 DIAS APROBADOS : 137 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 Y AMPLIACION DE PLAZO N°03 PRESUPUESTO APROBADO : 2,021,561.51 DIAS APROBADOS : 30 DIAS CALENDARIO	MOD. N°03 POR AMPLIACION DE PLAZO N°03 DIAS APROBADOS : 90 DIAS CALENDARIO			
7	020	2565119: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 7,297,426.74	62.99%	53.62%	22/06/2023	16/05/2025	MOD. N°1 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 PRESUPUESTO APROBADO : 6,721,043.61	MOD. N°2 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 PRESUPUESTO APROBADO : 7,297,426.73	MOD. N°03 POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 DIAS APROBADOS : 185 DIAS CALENDARIOS	MOD. N°04 POR AMPLIACION DE PLAZO N°02 DIAS APROBADOS : 183 DIAS CALENDARIOS		
8	081	2602592: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ATAPATA, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 3,135,192.63	65.09%	54.07%	6/11/2023	31/05/2025	MOD. N°1 POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 DIAS APROBADOS : 180 DIAS CALENDARIO	MOD. N°2 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 Y AMPLIACION DE PLAZO N°02 PRESUPUESTO APROBADO : 3,135,192.63 DIAS APROBADOS : 93 DIAS CALENDARIO	MOD. N°03 POR AMPLIACION DE PLAZO N°03 DIAS APROBADOS : 120 DIAS CALENDARIOS	MOD. N°4 POR AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 PRESUPUESTO APROBADO : 3,197.643,55		
9	082	2601805: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 50884 DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 6,777,494.79	46.61%	25.83%	6/11/2023	9/05/2025	MOD. N°01 POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 DIAS APROBADOS : 129 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 POR AMPLIACION DE PLAZO N°02 DIAS APROBADOS : 122 DIAS CALENDARIO				
10	45	2617526: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE QAYWA CCOPI, DISTRITO DE CCATCA DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/ 2,391,246.71	42.41%	28.20%	8/05/2024	1/04/2025	MOD. N°01 POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 DIAS APROBADOS :89 DIAS CALENDARIO	MOD. N°02 POR AMPLIACION DE PLAZO N°02 Y AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 DIAS APROBADOS :92 DIAS CALENDARIO PRESUPUESTO APROBADO : 2,419,508.71				

