



## Resolución Directoral N° 111 -2009-AG-PSI

Lima, 21 ABR 2009

### VISTO:

El Memorando N°337-2009-AG-PSI-DGR de fecha 13.04.2009, de la Dirección de Gestión del Riego, relacionado con la Liquidación Final del Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado N°002-2006-AG-PSI-J.ANTIGUA, suscrito con el Beneficiario: señor José Miguel Rivas Vizcarra; en el marco de ejecución del Proyecto "Transformación Agropecuaria en la Joya Antigua".

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°218-2006-AG-PSI de fecha 05.12.2006 se aprobó el Expediente Técnico del señor José Miguel Rivas Vizcarra, Beneficiario del proyecto "Transformación Agropecuaria en la Joya Antigua", para la ejecución de un Sistema de Riego Tecnificado por Goteo; cuyo valor referencial ascendió a US\$20,964.97, incluido Gastos Generales e Impuesto General a las Ventas, y un plazo de ejecución de 90 días calendario; siendo el área total del predio de 13.94 hectáreas y el área beneficiada con el proyecto comprende 12.00 hectáreas;

Que, con fecha 18.12.2006, se suscribió el Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado N°002-2006-AG-PSI-J.ANTIGUA entre el referido Beneficiario y el PSI, con el objeto de definir las obligaciones y atribuciones de las partes, así como establecer el monto del Incentivo para la Tecnificación de Riego que otorgará la Entidad, el mismo que ascendió a la suma de S/.39,600.00 equivalente al 57.24% del costo total del Sub Proyecto, ascendente a la suma de S/.69,184.40; estableciéndose además, como aporte propio del Beneficiario la suma de S/.29,584.40, equivalente al 42.76% del costo total del proyecto, y determinándose que la Instalación del Sistema de Riego por Goteo estará a cargo de un proveedor seleccionado por el Beneficiario, luego de la evaluación y calificación de por lo menos tres cotizaciones presentadas por empresas proveedoras;

Que, mediante Addendum N°01 al referido Convenio del mes de Marzo de 2007, se precisó la estructura de financiamiento del mismo, el cual quedó determinado de la siguiente forma: Expediente Técnico, Aporte del PSI: S/.120.00 por hectárea= S/.1,440.00; Sistemas de Riego, Aporte del PSI: S/.39,600.00 (57.24%), Aporte del Beneficiario: S/.29,584.40 (42.76%); Total: S/.70,624.40;

Que, con fecha 26.12.2006, se suscribió el Contrato entre el Beneficiario y la empresa seleccionada, Sistemas de Riego Ingenieros S.R.L, encargada de proveer, instalar, brindar el soporte técnico, y ejecutar la Instalación de los Equipos de Sistemas de Riego Tecnificado en el área beneficiada del proyecto, estipulándose que el monto por todo concepto asciende a la suma de S/.61,391.85;

Que, mediante Carta S/N de fecha 12.07.2007, el Beneficiario comunica que la ejecución de la obra en referencia ha culminado en su totalidad, solicitando se proceda con la recepción de la obra;

Que, en la misma fecha, con la Supervisión del PSI, luego de verificarse la culminación de los trabajos por parte de la empresa proveedora, de realizarse la Inspección Técnica del Sistema de Riego instalado en el área beneficiada del proyecto, de revisarse además los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva, se procedió a suscribir el Acta de Recepción de la Obra;

Que, mediante Informe N°15-2009-AG-PSI-OGZS/JLPV de fecha 26.03.2009, el Extensionista en Riego de la Oficina de Gestión Zonal Sur-Arequipa informa respecto a la Liquidación Final del referido Convenio, indicando que durante la ejecución del proyecto se generaron Presupuestos Adicionales y Deductivos de insumos por los montos de US\$ 950.70 y US\$827.80, respectivamente; la Liquidación Técnica está constituida por la Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados, Liquidación Técnica (según Formato N°04), con metrados indicados en el Expediente Técnico y los metrados realmente ejecutados, ficha de evaluación técnica y acta de recepción de obra, cartas de compromiso del agricultor para dar seguridad y adecuada operación y mantenimiento a los equipos instalados, carta notarial, y carta de compromiso del proveedor ofreciendo garantía y capacitación respectivamente, plano definitivo del sistema instalado, plan de negocios, y registro fotográfico; asimismo, la Liquidación Financiera está constituida por rendición de cuentas, con los respectivos comprobantes de pago, boletas de venta y guías de remisión, debidamente visadas por el agricultor y el representante de la Oficina de Gestión Zonal del PSI; el aporte de financiamiento del PSI ha sido de US\$12,000.00 (equivalente a S/.39,600.00), mientras que el Beneficiario fue de US\$6,726.49 (equivalente a S/. 22,197.42), lo que hace un total de US\$18,726.49 (equivalente a S/.61,797.42, al tipo de cambio de 3.30); concluyendo, que se debe aprobar la Liquidación Técnica y Financiera del referido Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado en la suma antes señalada; aprobar los Presupuestos Adicionales y Deductivos por los montos antes indicados; y aprobar la suma de US\$12,000.00 como Donación con Cargo a favor del Beneficiario, monto entregado durante el proceso de ejecución del proyecto y que fue respaldado por la Carta Fianza N°0011-0910-9800118616-76, que debe ser devuelta una vez aprobada la presente liquidación;

Que, mediante Memorando N°276-2009-AG-PSI-OGZS de fecha 31.03.2009, la Oficina de Gestión Zonal Sur-Arequipa otorga conformidad al Expediente de Liquidación Final del referido Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado, en mérito a la Resolución Directoral N°178-2008-AG-PSI;

Que, la Oficina de Administración y Finanzas mediante Memorandum N°166-2009-AG-PSI-OAF de fecha 08.04.2009 manifiesta que luego de la revisión y verificación de la rendición por parte del área de contabilidad del PSI en mérito al Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado N°002-2006-AG-PSI-J.ANTIGUA, otorga conformidad administrativa a dicha rendición;

Que, mediante el documento de Visto, la Dirección de Gestión del Riego solicita la aprobación de la Liquidación Técnica y Financiera del referido Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado suscrito con el señor José Miguel Rivas Vizcarra;

Con la conformidad de la Dirección de Gestión de Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de sus facultades que le corresponde a la Dirección Ejecutiva y a su Titular de acuerdo a la Resolución Ministerial N°0247-2005-AG;



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Programa Subsectorial de Irrigaciones




**Resolución Directoral N° 111 -2009-AG-PSI**

-2-

**SE RESUELVE:**



**Artículo 1.-** Aprobar el Presupuesto Deductivo N°01 de Cierre, al proyecto de Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado por Goteo del Beneficiario: Sr. José Miguel Rivas Vizcarra, ascendente a la suma de US\$827.80 (Ochocientos Veintisiete y 80/100 Dólares Americanos); generado como consecuencia de no haberse instalado algunos insumos al proyecto, y cuyo monto se deduce del monto final del proyecto Liquidado, manteniendo el PSI sin embargo inalterable su aporte de US\$1,000.00 dólares por hectárea de acuerdo con los lineamientos del proyecto.



**Artículo 2°.-** Aprobar el Presupuesto Adicional N°01 de cierre, al proyecto de Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado por Goteo del Beneficiario: Sr. José Miguel Rivas Vizcarra, ascendente a la suma de US\$950.70 (Novecientos Cincuenta y 70/100 Dólares Americanos), generado como consecuencia de haberse adicionado insumos al proyecto; monto asumido íntegramente por el Beneficiario, de acuerdo a la Cláusula Décimo Primera del Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado N°002-2006-AG-PSI-J.ANTIGUA.



**Artículo 3°.- Aprobar,** la Liquidación Técnica y Financiera del Convenio de Donación con Cargo para Riego Tecnificado N°002-2006-AG-PSI-J.ANTIGUA, suscrito con fecha 18.12.2006, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI, y el Beneficiario: señor José Miguel Rivas Vizcarra, que determina un costo total ascendente a la suma de US\$18,726.49 (Dieciocho Mil Setecientos Veintiséis y 49/100 Dólares Americanos), monto cubierto por el PSI y el Beneficiario, en las sumas de US\$12,000.00 y US\$6,726.49, respectivamente; en el marco de Ejecución del Proyecto "Transformación Agropecuaria en la Joya Antigua".

**Artículo 4°.- Aprobar,** el Incentivo para la Tecnificación de Riego otorgado como Donación con Cargo a favor del Beneficiario: señor José Miguel Rivas Vizcarra en la suma de US\$12,000.00; monto entregado durante la ejecución del proyecto.

**Artículo 5°.-** El Beneficiario, como consecuencia de la donación otorgada, asume las siguientes obligaciones:

- Garantizar el cuidado de los equipos instalados, comprometiéndose a reparar, en el plazo más inmediato, cualquier daño o pérdida como consecuencia de robos, malos manejos y operación de los mismos, y asumir las indemnizaciones que correspondan.

- Realizar el mantenimiento debido de los equipos y elementos componentes de riego, según lo recomendado por el fabricante o proveedor.
- No retirar de los predios o del sistema de regadío al cual beneficien o pertenecen, los bienes adquiridos con el incentivo, antes del vencimiento del plazo de 5 años contados a partir de la recepción final de la obra.
- Permitir las labores de supervisión por parte del PSI o de terceros, debidamente autorizados por éste, hasta por el plazo de 5 años contados a partir de la recepción final de la obra.

**Artículo 6°.-** Autorizar a la Oficina de Administración y Finanzas que proceda a devolver la Carta Fianza N° 011-0910-9800118616-76 emitida por el Banco Continental.

**Artículo 7°.-** Remitir copia de la presente Resolución al Beneficiario, a la Oficina de Gestión Zonal Sur-Arequipa, a la Oficina de Administración y Finanzas, a la Dirección de Gestión del Riego y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

**Artículo 8°.-** Insertar la presente Resolución Directoral en el Convenio N°002-2006-AG-PSI-J. ANTIGUA.

**Regístrese y Comuníquese.**



Programa Subsectorial de Irrigaciones  
PSI

*Jorge Zuriga Morgan*  
Jorge Zuriga Morgan  
DIRECTOR EJECUTIVO (e)