

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	129-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/09/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DEARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

4	DATOS DEL CONTRATISTA		RUC	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL LEIVA LAPA EDITH		10456741504	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N°
Contrato			N°	
Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general	X
	Locacion de servicio		Consultoria en general	
	Consultoria de Obra		Obra	
	Descripción del objeto del contrato SERVICIO DE PROGRAMA DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS EN LAS CALLES Y JIRONES DEL SECTOR II EXPANSION URBANA DE L-3+270.88 KM DEL D-STRITO KIMBIRI LA CONVENCIÓN CUSCO			
5	DATOS DEL CONTRATO			
	Monto del contrato		S/ 1,000.00	
	Expediente SIAF N°		7087	
	Plazo de entrega o prestación de servicio		5 Días Calendarios	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-GR-CMS	25/07/2025	Día	
	Fecha de inicio del contrato	26/07/2025	Día	
	Fecha de culminación del contrato	30/07/2025	Día	
	Forma de entrega	Única	X	Periodica


6	DATOS ADICIONALES					
	6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	26/07/2025		
			plazo máximo	30/07/2025		
			plazo	5		
			Documento que autoriza la subseñacion			
			Fecha de inicio del plazo adicional			
			Fecha de culminación de la subseñacion			
			Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	5/08/2025	Doc.	CARTA N.° 03-2025-ELL-G
			Conformidad del area usuaria / sustentos	INF.N°026-2025-MDK/GDT/DLC-RA.		

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
	PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto} \times \text{f} \times \text{retraso}$	
	MONTO	S/ 1,000.00	Donde f tiene los siguientes valores:	
	PLAZO	5	Para bienes y servicios: f = 0.40	
	FACTOR	0.4	Para obras:	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 50.00	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: f = 0.40.	
	RETRASO EN DIAS	6	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: f = 0.25	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 300.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: f = 0.15	
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 100.00	Para consultorias de obras:	
			a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: f = 0.40.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
7	Monto de la Penalidad	S/ 300.00
	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	

8	OBSERVACIONES
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 6 DIAS DOCUMENTO SUSTENTADOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD CARTA N.° 03-2025-ELL-G DIRECTIVA VICINTE

9	ALC. MIGUEL LOPEZ LLANUEVA AN. USUARIA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSAS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN
---	---

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES							
1	NÚMERO DE FORMATO		130-2026-MDK-OA/ABAST				
2	FECHA DE EMISIÓN DE		03/09/2025				
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIODIVERSIDAD				
DATOS DEL CONTRATISTA							
4	NOMBRE O RAZON SOCIAL			RUC			
	HUAMAN BENDEZU BRAYAN ERNESTO			10708675356			
5	DATOS DEL CONTRATO	Orden de Compra	N°				
		Perfeccionamiento del contrato	Contrato	X	N°	N°680-2023-MDK-GM/ABAST.	
		Objeto de la contratación	Bienes	Servicio en general			
			Locación de servicio	Consultoría en general			
			Consultoría de Obra	Obra			
		Descripción del objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA FERMENTACIÓN DE GRANOS DE CACAO A "ODO COS" O (0074) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN POST-COSECHA Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DE CACAO TIPO DE AROMA EN 24 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI: CE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN-CUSCO.				
		Monto del contrato	S/ 172,800.00				
		Expediente SIAP N°	11271				
		Plazo de entrega Total	60	Días Calendarios			
		Fecha de la suscripción del contrato	25/10/2023				
Fecha de inicio de la Entrega	26/10/2023	AL					
Fecha de Término de la Entrega	24/12/2023						
Ampliación de plazo N°01-RGM N°534-2024-MDK/GM (25 DIAS CALENDARIOS)	25/12/2023	AL					
	16/01/2024						
Ampliación de plazo N°02-RGM N°534-2024-MDK/GM (20 DIAS CALENDARIOS)	19/01/2024	AL					
	07/02/2024						
Fecha de presentación de carta	08/02/2024	Día					
Fecha de Notificación de primera observación	12/03/2024						
Fecha de inicio de la Entrega	12/03/2024	AL					
Fecha de Término de la Entrega	19/03/2024						
Fecha de presentación de carta	25/03/2024						
Forma de entrega	único	X	Periodica				
DATOS ADICIONALES							
6		Fecha de Entrega primera	08/02/2024	Doc.	CARTA N°004-2024-BEHB		
		Fecha de Entrega Segunda entrega	20/03/2024	Doc.	CARTA N°005-2024-BEHB		
		Conformidad del área usuaria	21/05/2024	Doc.	INF N°195-2024-MDK-GDEB/PROYECTO CACAO/FRCH-RP		
		FORMULA					
6.2	RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD	PORCENTAJE	10%				
		MONTÓ DEL CONTRATO	S/ 172,800.00				
		PLAZO	105				
		FACTOR	0.25				
		PENALIDAD DIARIA	S/ 659.29				
		RETRASO EN DIAS	2				
		PENALIDAD CALCULADO	S/ 1,316.57				
		MONTÓ MÁXIMO DE PENALIDAD	S/ 17,280.00				
Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$ F : a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 b.2) Para obras: F=0.15							
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO						
	Monto de la Penalidad	S/ 1,316.57	Causal:	Por retraso injustificado del contratista en el cumplimiento de la absolución de de las observaciones del proveedor			
7	SUSTENTO DE LA PENALIDAD (Marco Normativo)	Del plazo de entrega conforme al contrato N°680-2023-MDK-GM/ABAST, indica: "... 60 días calendarios a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Siendo iniciado el 26/10/2023 y término del plazo de entrega en fecha 24/12/2023, declarando con la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°284-2024-MDK/A, la nulidad de oficio de RESOLUCIÓN DE GERENCIAL MUNICIPAL N°165-2024/GM de fecha 02 de abril del 2024, Que mediante la RGM N°534-2024-MDK/GM, aprobado con fecha 20 de noviembre del 2024, RECONOCE LA AMPLIACIÓN N°01, por el intervalo de 25 días calendarios, el mismo que comprende desde el 25 de diciembre de 2023, hasta el 18 de enero del 2024 y LA AMPLIACIÓN N°02, por el intervalo de 20 días calendarios el mismo que comprende desde el 19 de enero del 2024, hasta el 07 de febrero del 2024. Se aplica la penalidad por lo siguiente. - Por incumpliendo de la primera entrega, con CARTA N°004-2024-BEHB, con fecha 08/02/2024, recepcionada con el sello de mesa de partes a las 4: 14 pm, verificado por el sistema Plataforma digital de la gestión documental de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, es recibido con código 248072 a las horas 18: 42 pm el usuario GERONIMO SUSANA, por ello se contabiliza la recepción con fecha 09/02/2024, y de acuerdo a la RGM N°534-2024-MDK/GM, como plazo máximo es el 07 de febrero del 2024. Por tanto, se aplica la penalidad por dos (02) días por retraso injustificado.					
9	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO D. S/ 1,316.57 (MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 57/100 SÓLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 02 DIAS. LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD: *RGM N°534-2024-MDK/GM *2024-MDK-GDEB/PROYECTO CACAO/FRCH-RP *DIRECTIVA VIGENTE *CARTA N°004- *CARTA N°005-2024-BEHB *INF.N°195-  A.G. JORGE PALOMINO VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI CPC JORGE MARTIN MUNDACA HUASO JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA TECNICA NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

04 SEP. 2025

N° Reg

Folio

02

FMA

1	NUMERO DE FORMATO	0132-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	03/09/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION DE INVERSIONES

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
	PALOMINO VARGAS CESAR VIVIANO	10434817035

	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°
		Orden de Servicio	X
		Contrato	N°
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general
		Locacion de servicio	Consultoria en general
		Consultoria de Obra	Obra

5 DATOS DEL CONTRATO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

4 SEP. 2025

EXP: 0128 FOLIO: 02

BA: 0128 FOLIO: 02

	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - ANARO SECTOR PISCIGRANJA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO'	
	Monto del pago según la conformidad	S/ 7,500.00	
	Expediente SIAF N°	5075	
	Plazo de entrega o prestación de servicio	31	DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	02/06/2025	Día LUNES
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 13	01/07/2025	Día MARTES
	Fecha término de valorización mensual N° 13	31/07/2025	Día JUEVES
	Forma de entrega	Única	Periodica X

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	01/07/2025
		plazo termina de valorización	31/07/2025
		plazo	31 DIAS CALENDARIO
		Documento que autoriza la subsanación	
		Fecha de inicio del plazo adicional	
		Fecha de culminación de la subsanación	
		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	05/08/2025 HORA 10:59:43
		Doc.	INFORME N° 058-2025-MDK-OGSE/CVPV-SO.
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 2453-2025-MDK-GM-OGSE/WFQT-D(e).

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2	PORCENTAJE	10%	FORMULA
	MONTO	S/ 7,500.00	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
	PLAZO	31	Donde F tiene los siguientes valores:
	FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: F = 0.40
	PENALIDAD DIARIA	S/ 60.48	Para obras:
	RETRASO EN DIAS	2	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 120.97	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 750.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
			Para consultorias de obras:
			a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
			b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

7	Monto de la Penalidad	S/ 120.97	Causal: Por retraso injustificado del proveedor
---	-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

8	DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. EL SUPERVISOR DE OBRA, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 03-08-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 05/08/2025 HORAS 10:59:43, SEGUN INFORME N° 058-2025-MDK-OGSE/CVPV-SO. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 02 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.
---	---

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 120.97 (CIENTO VEINTE CON 97/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN CON 02 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 1785

* INFORME N° 058-2025-MDK-OGSE/CVPV-SO. FECHA DE RECEPCION 05/08/2025 HORA 10:59:43.

* INFORME N° 2453-2025-MDK-GM-OGSE/WFQT-D(e). INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION DE INVERSIONES CON FECHA 29-08-2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

.....
A.DOS. JOSUE PALOMINO VILLANUEVA
ANALISTA DE CONTRATACIONES Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
CPC. JUAN MARIAN MURDACA HUAMANCA
JEFE DE LA OFICINA DE ADJUDICACION

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 03 CÁLCULO DE PENALIDADES						
1	NÚMERO DE FORMATO 139-2025-MDK-OA/ABAST					
2	FECHA DE EMISIÓN DE 04/09/2025					
3	DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					
DATOS DEL CONTRATISTA						
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA & CONSULTORA COMPANIG E.I.R.L.			RUC 20608773470		
5	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°			
		Contrato	X	N°	N°025-2025-MDK-GM/ABAST	
		Objeto de la contratación	Bienes Servicio en general Locación de servicio Consultoría en general Consultoría de Obra Obra			
		Objeto de la contratación Servicio en general Locación de servicio Consultoría en general Consultoría de Obra Obra				
		Objeto de la contratación Servicio en general Locación de servicio Consultoría en general Consultoría de Obra Obra				
Descripción del objeto del contrato CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS, CASETA DE LADRILLO TIPO I, TANQUE SÉPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCIÓN Y UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CASHIROVENI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION-CUSCO".						
6 DATOS DEL CONTRATO						
Monto del contrato		S/ 1,108,000.00				
Expediente SIAF N°		80				
Plazo de entrega Total		Días Catendanos				
Fecha de la suscripción del contrato		17/07/2025				
Fecha de inicio de la Entrega		18/07/2025				
Fecha de Término de la Entrega		05/10/2025				
Fecha de presentación de carta		15/08/2025				
Fecha de Notificación de primera observación						
Fecha de inicio de la Entrega						
Fecha de Término de la Entrega						
Fecha de presentación de carta						
Forma de entrega		único	Periodica	X		
DATOS ADICIONALES						
Fecha de Entrega primera		15/08/2025	Doc.	CARTA N°001-2025-CONSORCIOCOMPANING		
Fecha de Entrega Segunda entrega			Doc.			
Conformidad del área usuaria		20/08/2025	Doc.	INF.N°142-2025-MDK-GDT/INPF-RO		
RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD						
PORCENTAJE		10%				
MONTO DEL CONTRATO		S/ 83,510.34				
PLAZO		80				
FACTOR		8.4				
PENALIDAD DIARIA		S/ 198.47				
RETRASO EN DIAS		11				
PENALIDAD CALCULADO		S/ 2,183.17				
MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD		S/ 5,351.03				
7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO						
Monto de la Penalidad		S/ 2,183.17	Causal	Por retraso injustificado del contratista en el cumplimiento de la abstención de de las observaciones del proveedor		
SUSTENTO DE LA PENALIDAD (Marco Normativo)		DE ACUERDO A LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS - CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS N°001-2025-MDK-PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS, CASETA DE LADRILLO TIPO I, TANQUE SÉPTICO MEJORADO Y POZO DE ABSORCIÓN Y UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CASHIROVENI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI 2571119. La presentación consistió de forma normal el cual deberá ser emitido al residente de obra entre los primeros dos días hábiles siguientes al mes correspondiente. Del plazo de entrega conforme al contrato N°025-2025-MDK-GM/ABAST. Indica: 80 días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, siendo notificada en fecha 18/07/2025 y término del plazo de entrega en fecha 05/10/2025. De lo cual el proveedor CONTRATISTA & CONSULTORA COMPANIG E.I.R.L. presenta según CARTA N°001-2025-CONSORCIOCOMPANING con fecha y hora de emisión: 15/08/2025, el cual fue recepcionado por mesa de partes en fecha 15/08/2025 a la hora 03:39.				
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/2,183.17 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 17/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 11 DIAS. SUSTENTARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD *CONTRATO N°025-2025-MDK-GM/ABAST INF.N°142-2025-MDK-GDT/INPF-RO N°001-2025-CONSORCIOCOMPANING *DIRECTIVA VIGENTE						
ABG. ROBERTO PALOMINO VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES																																																																																																		
1	NUMERO DE FORMATO 142-2025-MDK																																																																																																	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO 11/09/2025																																																																																																	
3	DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.																																																																																																	
4	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DATOS DEL CONTRATISTA</th> </tr> <tr> <td>NOMBRE O RAZON SOCIAL QUISPE URBANO REBELINO</td> <td>RUC 10408038176</td> </tr> </table>	DATOS DEL CONTRATISTA		NOMBRE O RAZON SOCIAL QUISPE URBANO REBELINO	RUC 10408038176																																																																																													
DATOS DEL CONTRATISTA																																																																																																		
NOMBRE O RAZON SOCIAL QUISPE URBANO REBELINO	RUC 10408038176																																																																																																	
5	<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">DATOS DEL CONTRATO</td> <td>Orden de Compra</td> <td>X</td> <td>N°</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td>Orden de Servicio</td> <td></td> <td>N°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td></td> <td>N°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bienes</td> <td>X</td> <td>Servicio en general</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Locacion de servicio</td> <td></td> <td>Consultoria en general</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consultoria de Obra</td> <td></td> <td>Obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descripcion del objeto del contrato</td> <td colspan="3">ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CASHIROVEN DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO</td> </tr> <tr> <td>Monto del contrato</td> <td colspan="3">S/ 8,434.00</td> </tr> <tr> <td>Expediente SIAF N°</td> <td colspan="3">4784</td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega o prestacion de servicio</td> <td>7</td> <td colspan="2">Dias Calendarios</td> </tr> <tr> <td>Fecha de perfeccionamiento del Contrato-CIC-UIS</td> <td>26/05/2025</td> <td>Dia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio del contrato</td> <td>27/05/2025</td> <td>Dia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de culminacion del contrato</td> <td>2/06/2025</td> <td>Dia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma de entrega</td> <td>Única</td> <td>X</td> <td>Periodica</td> <td></td> </tr> </table>	DATOS DEL CONTRATO	Orden de Compra	X	N°	375	Orden de Servicio		N°		Contrato		N°		Bienes	X	Servicio en general		Locacion de servicio		Consultoria en general		Consultoria de Obra		Obra		Descripcion del objeto del contrato	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CASHIROVEN DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO			Monto del contrato	S/ 8,434.00			Expediente SIAF N°	4784			Plazo de entrega o prestacion de servicio	7	Dias Calendarios		Fecha de perfeccionamiento del Contrato-CIC-UIS	26/05/2025	Dia		Fecha de inicio del contrato	27/05/2025	Dia		Fecha de culminacion del contrato	2/06/2025	Dia		Forma de entrega	Única	X	Periodica																																								
DATOS DEL CONTRATO	Orden de Compra		X	N°	375																																																																																													
	Orden de Servicio			N°																																																																																														
	Contrato			N°																																																																																														
	Bienes		X	Servicio en general																																																																																														
	Locacion de servicio			Consultoria en general																																																																																														
	Consultoria de Obra			Obra																																																																																														
	Descripcion del objeto del contrato		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CASHIROVEN DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO																																																																																															
	Monto del contrato		S/ 8,434.00																																																																																															
	Expediente SIAF N°		4784																																																																																															
	Plazo de entrega o prestacion de servicio	7	Dias Calendarios																																																																																															
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-CIC-UIS	26/05/2025	Dia																																																																																																
Fecha de inicio del contrato	27/05/2025	Dia																																																																																																
Fecha de culminacion del contrato	2/06/2025	Dia																																																																																																
Forma de entrega	Única	X	Periodica																																																																																															
6	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DATOS ADICIONALES</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD</td> <td>Fecha de Inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD</td> <td colspan="3">27/05/2025</td> </tr> <tr> <td>plazo máximo</td> <td colspan="3">2/06/2025</td> </tr> <tr> <td>plazo</td> <td colspan="3">7</td> </tr> <tr> <td>Documento que autoriza la subsanacion</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio del plazo adicional</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Fecha de culminacion de la subsanacion</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)</td> <td>17/06/2025</td> <td>Doc.</td> <td>GUIA DE REMISION N.º EG07-00021</td> </tr> <tr> <td>Conformidad del area usuaria / sustentos</td> <td colspan="3">INFORME N.º 148-2025-MDK-GDT/INPF-RO.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD</th> <th colspan="2">FORMULA</th> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>10%</td> <td colspan="2">$penalidad\ diaria = 0.10 \times monto \times F \times I$</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td>S/ 8,434.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FACTOR</td> <td>0.4</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD DIARIA</td> <td>S/ 301.21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>RETRASO EN DIAS</td> <td>18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD A APLICAR</td> <td>S/ 4,518.21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MONTO MAXIMO DE PENALIDAD</td> <td>S/ 843.40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>7.1</td> <td>PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Monto de la Penalidad</td> <td>S/ 4,518.21</td> <td>Causal: Por retraso injustificado del proveedor</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>8</td> <td> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">OBSERVACIONES</td> <td>* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/843.40 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 44/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 15 DIAS.</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD</td> </tr> <tr> <td>GUIA DE REMISION N.º EG07-00021</td> </tr> <tr> <td>DIRECTIVA V.º ENTE</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>9</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>AB. JOSU PALO VILAVEGA</td> <td>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 18 SET. 2025 N° EXP.: FOLIO: HORA: 10:27a. FIRMA:</td> </tr> <tr> <td>ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	DATOS ADICIONALES		6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de Inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	27/05/2025			plazo máximo	2/06/2025			plazo	7			Documento que autoriza la subsanacion				Fecha de inicio del plazo adicional				Fecha de culminacion de la subsanacion				Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	17/06/2025	Doc.	GUIA DE REMISION N.º EG07-00021	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N.º 148-2025-MDK-GDT/INPF-RO.			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD</th> <th colspan="2">FORMULA</th> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>10%</td> <td colspan="2">$penalidad\ diaria = 0.10 \times monto \times F \times I$</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td>S/ 8,434.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FACTOR</td> <td>0.4</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD DIARIA</td> <td>S/ 301.21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>RETRASO EN DIAS</td> <td>18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD A APLICAR</td> <td>S/ 4,518.21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MONTO MAXIMO DE PENALIDAD</td> <td>S/ 843.40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA		PORCENTAJE	10%	$penalidad\ diaria = 0.10 \times monto \times F \times I$		MONTO	S/ 8,434.00			PLAZO	7			FACTOR	0.4			PENALIDAD DIARIA	S/ 301.21			RETRASO EN DIAS	18			PENALIDAD A APLICAR	S/ 4,518.21			MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 843.40			7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	7	<table border="1"> <tr> <td>Monto de la Penalidad</td> <td>S/ 4,518.21</td> <td>Causal: Por retraso injustificado del proveedor</td> </tr> </table>	Monto de la Penalidad	S/ 4,518.21	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	8	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">OBSERVACIONES</td> <td>* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/843.40 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 44/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 15 DIAS.</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD</td> </tr> <tr> <td>GUIA DE REMISION N.º EG07-00021</td> </tr> <tr> <td>DIRECTIVA V.º ENTE</td> </tr> </table>	OBSERVACIONES	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/843.40 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 44/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 15 DIAS.	DOCUMENTO SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	GUIA DE REMISION N.º EG07-00021	DIRECTIVA V.º ENTE	9	<table border="1"> <tr> <td>AB. JOSU PALO VILAVEGA</td> <td>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 18 SET. 2025 N° EXP.: FOLIO: HORA: 10:27a. FIRMA:</td> </tr> <tr> <td>ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN</td> </tr> </table>	AB. JOSU PALO VILAVEGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 18 SET. 2025 N° EXP.: FOLIO: HORA: 10:27a. FIRMA:	ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN	
DATOS ADICIONALES																																																																																																		
6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de Inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	27/05/2025																																																																																																
	plazo máximo	2/06/2025																																																																																																
	plazo	7																																																																																																
	Documento que autoriza la subsanacion																																																																																																	
	Fecha de inicio del plazo adicional																																																																																																	
	Fecha de culminacion de la subsanacion																																																																																																	
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	17/06/2025	Doc.		GUIA DE REMISION N.º EG07-00021																																																																																													
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N.º 148-2025-MDK-GDT/INPF-RO.																																																																																																
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD</th> <th colspan="2">FORMULA</th> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>10%</td> <td colspan="2">$penalidad\ diaria = 0.10 \times monto \times F \times I$</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td>S/ 8,434.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FACTOR</td> <td>0.4</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD DIARIA</td> <td>S/ 301.21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>RETRASO EN DIAS</td> <td>18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD A APLICAR</td> <td>S/ 4,518.21</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MONTO MAXIMO DE PENALIDAD</td> <td>S/ 843.40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA		PORCENTAJE	10%	$penalidad\ diaria = 0.10 \times monto \times F \times I$		MONTO	S/ 8,434.00			PLAZO	7			FACTOR	0.4			PENALIDAD DIARIA	S/ 301.21			RETRASO EN DIAS	18			PENALIDAD A APLICAR	S/ 4,518.21			MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 843.40																																																												
	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA																																																																																															
PORCENTAJE	10%	$penalidad\ diaria = 0.10 \times monto \times F \times I$																																																																																																
MONTO	S/ 8,434.00																																																																																																	
PLAZO	7																																																																																																	
FACTOR	0.4																																																																																																	
PENALIDAD DIARIA	S/ 301.21																																																																																																	
RETRASO EN DIAS	18																																																																																																	
PENALIDAD A APLICAR	S/ 4,518.21																																																																																																	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 843.40																																																																																																	
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO																																																																																																	
7	<table border="1"> <tr> <td>Monto de la Penalidad</td> <td>S/ 4,518.21</td> <td>Causal: Por retraso injustificado del proveedor</td> </tr> </table>	Monto de la Penalidad	S/ 4,518.21	Causal: Por retraso injustificado del proveedor																																																																																														
Monto de la Penalidad	S/ 4,518.21	Causal: Por retraso injustificado del proveedor																																																																																																
8	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">OBSERVACIONES</td> <td>* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/843.40 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 44/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 15 DIAS.</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTO SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD</td> </tr> <tr> <td>GUIA DE REMISION N.º EG07-00021</td> </tr> <tr> <td>DIRECTIVA V.º ENTE</td> </tr> </table>	OBSERVACIONES	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/843.40 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 44/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 15 DIAS.	DOCUMENTO SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	GUIA DE REMISION N.º EG07-00021	DIRECTIVA V.º ENTE																																																																																												
OBSERVACIONES	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/843.40 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 44/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 15 DIAS.																																																																																																	
	DOCUMENTO SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD																																																																																																	
	GUIA DE REMISION N.º EG07-00021																																																																																																	
	DIRECTIVA V.º ENTE																																																																																																	
9	<table border="1"> <tr> <td>AB. JOSU PALO VILAVEGA</td> <td>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 18 SET. 2025 N° EXP.: FOLIO: HORA: 10:27a. FIRMA:</td> </tr> <tr> <td>ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN</td> </tr> </table>	AB. JOSU PALO VILAVEGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 18 SET. 2025 N° EXP.: FOLIO: HORA: 10:27a. FIRMA:	ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN																																																																																												
AB. JOSU PALO VILAVEGA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 18 SET. 2025 N° EXP.: FOLIO: HORA: 10:27a. FIRMA:																																																																																																	
ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS																																																																																																		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN																																																																																																		

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES					
1	NUMERO DE FORMATO		143-2025-MDK		
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO		18/09/2025		
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL		
4	DATOS DEL CONTRATISTA				
	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
	LEIVA OCHOA DE AMLDONADO NORMA		10088198058		
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 25 SET. 2025 N° EXP: FOLIO: MORA: 11:31 FIRMA: [Firma]	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	443	N° X
			Orden de Servicio		N°
			Contrato		N°
Objeto de la contratacion		Bienes	X	Servicio en general	
	Locacion de servicio		Consultoria en general		
		Consultoria de Obra		Obra	
5	DATOS DEL CONTRATO				
	Descripción del objeto del contrato		ADQUISICION DE ROTAFONDA GIRAR VARILLA DE ACERO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL (UGM) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO		
	Monto del contrato		S/ 23,990.00		
	Expediente SIAF N°		5482		
	Plazo de entrega o prestación de servicio		30	Días Calendarios	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		12/08/2025	Día	
	Fecha de inicio del contrato		13/08/2025	Día	
	Fecha de culminación del contrato		12/07/2025	Día	
	Forma de entrega		Única	X Periodica	
6	DATOS ADICIONALES				
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD				
	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD		13/06/2025		
	plazo máximo		12/07/2025		
	plazo		30		
	Documento que autoriza la subsanación				
	Fecha de inicio del plazo adicional				
	Fecha de culminación de la subsanación				
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)		14/07/2025	Doc. GUIA DE REMISION N° EG07-00007	
	Conformidad del area usuaria / sustento		INFORME N.° 596-2025-MDK/GSMGA-PROY.UGM/ACLR.		
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA		
	PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$		
	MONTO	S/ 23,990.00	Donde F tiene los siguientes valores:		
	PLAZO	30	Para bienes y servicios: F = 0.40		
	FACTOR	0.4	Para obras:		
	PENALIDAD DIARIA	S/ 199.92	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.		
	RETRASO EN DIAS	2	b) Para plazos entre sesenta y uno e ciento veinte días: F = 0.25.		
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 399.83	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15		
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 2,399.00	Para consultorias de obras:		
			a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40		
			b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25		
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO				
7	Monto de la Penalidad		S/ 399.83	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	
8	OBSERVACIONES				
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/399.83 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 83/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 2 DIAS.				
	DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD				
	GUIA DE REMISION N.° EG07-0007				
	DIRECTIVA VIGENTE				
9	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN				

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES						
1	NUMERO DE FORMATO		144-2025-MDK			
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO		25/09/2025			
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
4	DATOS DEL CONTRATISTA					
	NOMBRE O RAZON SOCIAL SALVATIERRA HUAMAN JOEL			RUC 10444278398		
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°			
		Orden de Servicio	2536	N°	X	
		Contrato		N°		
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		X	
Locacion de servicio		Consultoria en general				
Consultoria de Obra		Obra				
5	DATOS DEL CONTRATO					
	Descripción del objeto del contrato		SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIDICO DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS EN LAS CALLES Y JIRONES DEL CP DE KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI.			
	Monto del contrato		S/ 12,700.00			
	Expediente SIAF N°		6207			
	Plazo de entrega o prestación de servicio		20	Días Calendarios		
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		1/07/2025	Día		
	Fecha de inicio del contrato		4/07/2025	Día		
	Fecha de culminación del contrato		23/07/2025	Día		
	Forma de entrega		Única	X	Periodica	
	DATOS ADICIONALES					
	6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD		Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD		
		4/07/2025				
		plazo maximo				
		23/07/2025				
		plazo				
		20				
		Documento que autoriza la subsanacion				
		Fecha de inicio del plazo adicional				
6.2			Fecha de culminacion de la subseanacion			
			Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)			
			31/07/2025	Doc.	CARTA N.° 001-2025-SHJ	
			Conformidad del area usuaria / sustentos			
			INFORME N.° 23-2025-MDK-GDT/KSMH-RA			
	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA			
	PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$			
	MONTO	S/ 12,700.00	Donde F tiene los siguientes valores:			
PLAZO	20	Para Bienes y servicios: F = 0.00				
FACTOR	0.4	Para obras:				
PENALIDAD DIARIA	S/ 186.75	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.				
RETRASO EN DIAS	8	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.				
PENALIDAD A APLICAR	S/ 1,270.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15.				
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 1,270.00	Para consultorias de obras:				
		a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.				
		b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.				
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO					
7	Monto de la Penalidad		S/ 1,270.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor		
8	OBSERVACIONES					
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 1,270.00 (MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 8 DIAS.					
	DOCUMENTOS SUSTENTARIO PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD					
	CARTA N.° 001-2025-SHJ					
	DIRECTIVA VIGENTE					
9	 					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN					

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES				
1	NUMERO DE FORMATO		145-2025-MDK	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO		25/09/2025	
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
4	DATOS DEL CONTRATISTA			
	NOMBRE O RAZON SOCIAL SALVATIERRA HUAMAN JOEL		RUC 10444278366	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	2580	N° X
		Control	N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general X	
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
6	DATOS DEL CONTRATO			
	Descripción del objeto del contrato		SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS EN LAS CALLES Y JIRONES DEL CP DE KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI	
	Monto del contrato		S/ 16,050.00	
	Expediente: SIAF N°		6266	
	Plazo de entrega o prestación de servicio		25	Días Calendarios
	Fecha de inicio del contrato		3/07/2025	Día
	Fecha de inicio del contrato		4/07/2025	Día
	Fecha de culminación del contrato		28/07/2025	Día
	Forma de entrega		Única	X Periodica
8	DATOS ADICIONALES			
	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	4/07/2025	
		plazo máximo	28/07/2025	
		plazo	25	
		Documento que autoriza la subsanación		
		Fecha de inicio del plazo adicional		
		Fecha de culminación de la subsanación		
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	31/07/2025	Doc.	CARTA N.° 002-2025-SHJ
	Conformidad del área usuaria / sustentos		INFORME N.° 20-2025-MDK-GDTAKSMH-RA	
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
	PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = 0.10 x monto	
	MONTO	S/ 16,050.00	F x plazo	
	PLAZO	25	Donde F tiene los siguientes valores:	
	FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: F = 0.40	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 160.50	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
	RETRASO EN DIAS	3	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 481.50	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 1,605.00	Para consultorías de obras:	
			a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40	
			b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO			
7	Monto de la Penalidad	S/ 481.50	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	
8	OBSERVACIONES			
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 481.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 3 DIAS.			
	DOCUMENTOS SUSTENTATORIO PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD			
	CARTA N.° 002-2025-SHJ			
	DIRECTIVA VIGENTE			
9	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN			

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES					
1	NUMERO DE FORMATO	146-2025-MDK			
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	30/09/2025			
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
DATOS DEL CONTRATISTA					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 02 OCT. 2025 N° EXP.: FOLIO: HORA: 12:12 PM FIRMA:		NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
		JUAN CARLOS MORALES LAPA		10765497511	
		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
			Orden de Servicio	1774	N° X
			Contrato		N°
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general			
	Locacion de servicio	X	Consultoria en general		
	Consultoria de Obra		Obra		
5	DATOS DEL CONTRATO	Description del objeto del contrato SERVICIO DE TOPOGRAFO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - ANARO SECTOR PISCIGRANJA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO CUSCO".			
		Monto del contrato	S/ 3,000.00		
		Expediente SIAF N°	5114		
		Plazo de entrega o prestacion de servicio	31	Días Calendarios	
		Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OC-OS	2/06/2025	Día	
		Fecha de inicio del contrato	1/07/2025	Día	
		Fecha de culminacion del contrato	31/07/2025	Día	
		Forma de entrega	Única	Periodica X	
DATOS ADICIONALES					
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	8/08/2025		
		plazo maximo	31/07/2025		
		plazo	31		
		Documento que autoriza la subsanacion			
		Fecha de inicio del plazo adicional			
		Fecha de culminacion de la subsanacion			
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	31/07/2025	Doc. CARTA N.° 001-2025/JCMLT.	
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N.° 105-2025-MDK-GDTI/WGYG-RO		
		FORMULA penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días F = 0.40 b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días F = 0.25 c) Para plazos mayores a ciento veinte días F = 0.15 Para consultorios de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta días F = 0.25.			
7.1		PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO			
7	Monto de la Penalidad	S/ 193.55	Causal: Por retraso injustificado del proveedor		
8	OBSERVACIONES * SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 193.55 (CIENTO NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CINCO (CENTAVOS O CENTÍSIMOS)) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 8 DIAS. DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD CARTA N.° 001-2025/JCMLT. DIRECTIVA VIGENTE				
9	ABE. JORGE PALMERO LLANUEVA ANALISTA DE CONTABILIDADES Y CONTRAVERSIAS 				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN					

2532861

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES																			
1	NUMERO DE FORMATO	0146-2025-MDK																	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/09/2025																	
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA																	
4	DATOS DEL CONTRATISTA NOMBRE O RAZON SOCIAL ESCOBAR BELLIDO ROCKY RUC 1042058775																		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 15 SET, 2025 N° EXP: FOLIO: HORA: 12:20 FIRMA:		Orden de Compra																	
		Orden de Servicio	X N° 1787																
		Contrato	N°																
		Bienes Locacion de servicio Consultoria de Obra		Servicio en general Consultoria en general Obra															
5	DATOS DEL CONTRATO Descripción del objeto del contrato monto del pago según la conformidad Expediente SIAF N° Plazo de entrega o prestación de servicio Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S Fecha de inicio de valorización mensual N° 19 Fecha término de valorización mensual N° 19 Forma de entrega																		
		SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO A KIMBIRI, KIMBIRI-ESTADIO-EMP. 28C Y EMP. 28C - SAMPANTUARI DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2522811 S/ 7,000.00 5069 31 DIAS CALENDARIO 02/06/2025 Día LUNES 01/07/2025 Día MARTES 31/07/2025 Día JUEVES Única Periódica X																	
DATOS ADICIONALES																			
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD Fecha de inicio de valorización según conformidad plazo termina de valorización plazo Documento que autoriza la subsanación Fecha de inicio del plazo adicional Fecha de culminación de la subsanación Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN) Conformidad del área usuaria / sustentos																		
		01/07/2025 31/07/2025 31 DIAS CALENDARIO CARTA N° 72-2025-MDK-GDTI-META 116/REB-RO INFORME N° 2063-2025-MDK-GDTI/MGP-G.																	
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD <table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td>S/ 7,000.00</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>FACTOR</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD DIARIA</td> <td>S/ 56.45</td> </tr> <tr> <td>RETRASO EN DIAS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD A APLICAR</td> <td>S/ 56.45</td> </tr> <tr> <td>MONTO MAXIMO DE PENALIDAD</td> <td>S/ 700.00</td> </tr> </table>			PORCENTAJE	10%	MONTO	S/ 7,000.00	PLAZO	31	FACTOR	0.4	PENALIDAD DIARIA	S/ 56.45	RETRASO EN DIAS	1	PENALIDAD A APLICAR	S/ 56.45	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 700.00
PORCENTAJE	10%																		
MONTO	S/ 7,000.00																		
PLAZO	31																		
FACTOR	0.4																		
PENALIDAD DIARIA	S/ 56.45																		
RETRASO EN DIAS	1																		
PENALIDAD A APLICAR	S/ 56.45																		
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 700.00																		
FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días. F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días. F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días. F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días. F = 0.25.																			
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO Monto de la Penalidad S/ 56.45 Causal: Por retraso injustificado del proveedor																		
8	OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. EL RESIDENTE DE PROYECTO, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-07-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 31/07/2025 HORAS 19:38:38, SEGUN LA CARTA N° 72-2025-MDK-GDTI-META 116/REB-RO CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE. * SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 56.45 (CINCUENTA Y SEIS CON 45/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN CON RETRASO INJUSTIFICADO. * DOCUMENTOS SUSTENTATORIO PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD * ORDEN DE SERVICIO N° 1787 * CARTA N° 72-2025-MDK-GDTI-META 116/REB-RO. FECHA DE RECEPCION 31-07-2025 HORAS 19:38:38 * INFORME N° 2063-2025-MDK-GDTI/MGP-G. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FECHA 26-08-2025 * TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.																		
9	Abo. JOSUE PAOLINO VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO CPC JUAN MARTIN MUNDACA HUARANGA JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																		




ANEXO N° 05
CÁLCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	146-2025-MDK				
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	30/09/2025				
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL				
4	DATOS DEL CONTRATISTA					
	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC			
	PRADO CORDERO RUSSELL		10424191553			
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		
			Orden de Servicio	2207	N°	
			Contrato	N°		
		Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		
			Locacion de servicio	Consultoria en general		
			Consultoria de Obra	Obra		
		Descripción del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTA DE CONSTITUCION EN REGISTROS PUBLICOS DEL PROYECTO RECUPERACION DE OJOS Y CAPTACION DE AGUA EN 28 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN CUSCO.			
			Monto del contrato	S/ 2,000.00		
			Expediente SIAF N°	5601		
			Plazo de entrega o prestación de servicio	60	Días Calendarios	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OfC-OfS	13/06/2025		Día			
Fecha de inicio del contrato	18/06/2025		Día			
Fecha de culminación del contrato	17/08/2025		Día			
Forma de entrega	Única	X	Periodica			
6	DATOS ADICIONALES					
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	18/06/2025			
		plazo máximo	17/08/2025			
		plazo	60			
		Documento que autoriza la subsanación				
		Fecha de inicio del plazo adicional				
		Fecha de culminación de la subsanación				
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	23/09/2025	Doc.	CARTA N.° 005-2025-ECPKIMBIRI/RPC	
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N.° 197-2025-MDK-GSMGA-PROCA/CJLLM-RO			
6.2	RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD		FORMULA			
	PORCENTAJE	10%	$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$			
	MONTO	S/ 2,000.00	Donde F tiene los siguientes valores:			
	PLAZO	26	Para bienes y servicios: F = 0.40			
	FACTOR	0.4	Para obras:			
	PENALIDAD DIARIA	S/ 20.00	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40			
	RETRASO EN DIAS	37	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.			
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 740.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15			
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO					
7	Monto de la Penalidad	S/ 200.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor			
8	OBSERVACIONES					
	* SE APLICÓ LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 3 DIAS. DOCUMENTOS SUSTENTARIO PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD CARTA N.° 005-2025-ECPKIMBIRI/RPC DIRECTIVA VIGENTE					
9	ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN					

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
CPC. JUAN MARTIN MUNDACA NUARANCA
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES						
1	NÚMERO DE FORMATO		147-2025-MDK-OA/ABAST			
2	FECHA DE EMISIÓN DE		15/09/2025			
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
DATOS DEL CONTRATISTA						
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO SEAL ENERGY E.I.R.L.			RUC 20609040204		
5	DATOS DEL CONTRATO	Orden de Servicio	N°	3158		
		Perfeccionamiento del contrato	Contrato	X	N°	N°0474-2024-MDK-GM/ABAST
		Objeto de la contratación	Bienes		Servicio en general	X
			Locación de servicio		Consultoría en general	
			Consultoría de Obra		Obra	
		Descripción del objeto del contrato		CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRAS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL (LA) HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO".		
		Monto del contrato		S/ 41,000.00		
		Expediente SIAP N°				
		Plazo de entrega Total		30	Días Calendarios	
		Fecha de la suscripción del contrato		07/08/2024		
Fecha de inicio de la Entrega		08/08/2024				
Fecha de Término de la Entrega		06/09/2024				
Fecha de presentación de carta (2DO PAQO 60% DEL MONTO CONTRACTUAL)		18/11/2024				
Fecha de Notificación de primera observación		13/08/2025				
Fecha de Inicio de la Entrega		14/08/2025				
Fecha de Término de la Entrega		25/08/2025				
Fecha de presentación de carta		18/08/2025				
Fecha de Notificación de segunda observación		05/08/2025				
Fecha de Inicio de la Entrega		06/08/2025				
Fecha de Término de la Entrega		07/08/2025				
Fecha de presentación de carta		07/08/2025				
Forma de entrega		único	Periodica	X		
DATOS ADICIONALES						
6	Fecha de Entrega primera		19/09/2025	Doc.	CARTA N°19-2025-GRUPO SEAL ENERGY E.I.R.L./Y.Z.G	
	Fecha de Entrega Segunda entrega		07/08/2025	Doc.	CARTA N°30-2025-GRUPO SEAL ENERGY E.I.R.L./Y.Z.G	
	Conformidad del área usuaria		12/09/2025	Doc.	INF N°1167-2025-MDK-OGEP/DGM-D	
RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD						
PORCENTAJE		10%				
MONTO DEL CONTRATO		S/ 20,500.00				
PLAZO		30				
6.2	FACTOR	0.4				
PENALIDAD DIARIA		S/ 170.83				
RETRASO EN DÍAS		2				
PENALIDAD CALCULADO		S/ 341.87				
MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD		S/ 2,050.00				
Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$						
F:						
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras; F=0.40.						
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:						
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25						
b.2) Para obras: F=0.25						
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO					
Monto de la Penalidad		S/ 341.87				
Causa:		Por retraso injustificado del contratista en el cumplimiento de la absolución de las observaciones del proveedor.				
7	SUSTENTO DE LA PENALIDAD (Marco Normativo) Del plazo de entrega conforme al CONTRATO N°0474-2024-MDK-GM/ABAST, indica: "30 días calendarios a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Según el INF N°1167-2025-MDK-OGEP/DGM-D de conformidad, de existir observaciones, de acuerdo al Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N°344-2018-EF, en el artículo 188.6, La Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de <u>consultorías</u>, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanaadas las observaciones dentro del <u>plazo</u> otorgado, no corre, <u>desde la</u> aplicación de <u>penalidades</u>." (*) Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, publicado el 30 de junio de 2020. 188.6. Si <u>se otorga el plazo</u> otorgado, el contratista no cumple a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corre <u>desde la</u> aplicación de <u>la penalidad por mora</u>, desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.					
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/341.87 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 67/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 02 DÍAS. PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD *CONTRATO N°0474-2024-MDK-GM/ABAST INF N°1167-2025-MDK-OGEP/DGM-D 2025-GRUPO SEAL ENERGY E.I.R.L./Y.Z.G GRUPO SEAL ENERGY E.I.R.L./Y.Z.G *DIRECTIVA VIGENTE						
ANEXOS ABG. JOSE PALOMINO VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

CPC. JUAN MARTÍN MUNDACA HUAYALTA
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

*CARTA N°19-
*CARTA N°30-2025-

CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO					
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	30/09/2025				
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENTE DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL				
4	DATOS DEL CONTRATISTA					
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC			
	PRADO CORDERO RUSSELL		10424191553			
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°			
		Orden de Servicio	2207	N°	X	
		Contrato		N°		
	Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general	X	
		Locacion de servicio		Consultoria en general		
		Consultoria de Obra		Obra		
	Descripcion del objeto del contrato		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTA DE CONSTITUCION EN REGISTROS PUBLICOS DEL PROYECTO RECUPERACION DE QUOS Y CAPTACION DE AGUA EN 28 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI LA CONVENCION CUSCO.			
	Monto del contrato		S/ 2,000.00			
Expediente SIAF N°		5601				
Plazo de entrega o prestacion de servicio		60	Días Calendarios			
Fecha de inicio del contrato		13/08/2025	Día			
Fecha de culminacion del contrato		18/08/2025	Día			
Fecha de cumplimiento del contrato		17/08/2025	Día			
Forma de entrega		Única	X	Periodica		
DATOS ADICIONALES						
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD		18/06/2025		
		plazo máximo		17/08/2025		
		plazo		60		
		Documento que autoriza la subsanación				
		Fecha de inicio del plazo adicional				
		Fecha de culminación de la subsanación				
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)		23/09/2025	Doc.	CARTA N.° 005-2025-ECPKIMBIRI/RPC
		Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N.° 197-2025-MDK-GSMGA-PROCA/CJLLM-RO		
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA			
	PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = 0.20 x monto			
	MONTO	S/ 2,000.00	Fx plazo			
	PLAZO	25	Dónde F tiene los siguientes valores:			
	FACTOR	0.4	Para bienes o servicios: F = 0.40			
	PENALIDAD DIARIA	S/ 20.00	Para obras: F = 0.25			
	RETRASO EN DIAS	37	Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.25			
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 740.00	Para plazos entre sesenta y noventa días: F = 0.25			
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 200.00				
7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO						
7	Monto de la Penalidad		S/ 740.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor		
OBSERVACIONES						
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 740.00 (SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 3 DIAS. DOCUMENTOS SUSCRITO PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD CARTA N.° 005-2025-ECPKIMBIRI/RPC DIRECTIVA VIGENTE						
ABG. JONATAN VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO CPC JUAN MARTIN MORALES JEFE DE OFICINA DE REGISTRO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

30 SET. 2025

N° EXP: FOLIO:
HORA: 12:52 FIRMA:


26 SEP 2025

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0148-2025-MDK																
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	25/09/2025																
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA																
4	DATOS DEL CONTRATISTA																	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC																
	YUCRA AGUILAR SAMUEL	10702133284																
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra N° Orden de Servicio ☒ N° 3131 Contrato N°																
	Objeto de la contratacion	Bienes Servicio en general ☒ Locacion de servicio Consultoria en general Consultoria de Obra Obra																
5	DATOS DEL CONTRATO																	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 26 SET. 2025 N° EXP. FOLIO: HORA: 8:15 FIRMA:																	
	Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA N° 38868 DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI N° 2313506																
	monto del pago según la conformidad	S/ 933.33																
	Expediente SIAF N°	7143																
	Plazo de entrega o prestación de servicio	5 DIAS CALENDARIO																
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	25/07/2025 Día VIERNES																
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 18	27/07/2025 Día DOMINGO																
	Fecha termina de valorización mensual N° 19	31/07/2025 Día JUEVES																
	Forma de entrega	Única Periódica ☒																
6	DATOS ADICIONALES																	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad 27/07/2025 plazo termina de valorización 31/07/2025 plazo 05 DIAS CALENDARIO Documento que autoriza la subsanación Fecha de inicio del plazo adicional Fecha de culminación de la subsanación Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN) 01/08/2025 HORA 10:03:44 Doc. CARTA N° 12-2025-MDK-GDT/ISYA-RO. Conformidad del área usuaria / sustentos INFORME N° 2042-2025-MDK-GDT/IMP-G.																
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	<table><tr><td>PORCENTAJE</td><td>10%</td></tr><tr><td>MONTO</td><td>S/ 933.33</td></tr><tr><td>PLAZO</td><td>5</td></tr><tr><td>FACTOR</td><td>0.4</td></tr><tr><td>PENALIDAD DIARIA</td><td>S/ 46.67</td></tr><tr><td>RETRASO EN DIAS</td><td>1</td></tr><tr><td>PENALIDAD A APLICAR</td><td>S/ 46.67</td></tr><tr><td>MONTO MAXIMO DE PENALIDAD</td><td>S/ 93.33</td></tr></table> FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25	PORCENTAJE	10%	MONTO	S/ 933.33	PLAZO	5	FACTOR	0.4	PENALIDAD DIARIA	S/ 46.67	RETRASO EN DIAS	1	PENALIDAD A APLICAR	S/ 46.67	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 93.33
PORCENTAJE	10%																	
MONTO	S/ 933.33																	
PLAZO	5																	
FACTOR	0.4																	
PENALIDAD DIARIA	S/ 46.67																	
RETRASO EN DIAS	1																	
PENALIDAD A APLICAR	S/ 46.67																	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 93.33																	
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO																	
7	Monto de la Penalidad	S/ 46.67 Causal: Por retraso injustificado del proveedor																
8	OBSERVACIONES DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. EL RESIDENTE DE PROYECTO, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-07-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 27 AL 31 DE JULIO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 01/08/2025 HORAS 10:03:44, SEGUN LA CARTA N° 12-2025-MDK-GDT/ISYA-RO. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE. * SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 46.67 (CUARENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN CON RETRASO INJUSTIFICADO. * DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD * ORDEN DE SERVICIO N° 3131 * CARTA N° 12-2025-MDK-GDT/ISYA-RO., FECHA DE RECEPCION 01-08-2025 HORAS 10:03:44 * INFORME N° 2042-2025-MDK-GDT/IMP-G. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA CON FECHA 05-09-2025 * TERMINOS DE REFERENCIA AJUNTOS.																	
8	Abog. JOSUE PALO MINO VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y																	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																		



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES



1	NUMERO DE FORMATO	0149-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	25/09/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E

4 DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
YUCRA AGUILAR SAMUEL	10702133284

Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°
	Orden de Servicio	X N° 2387
	Contrato	N°
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general X
	Locacion de servicio	Consultoria en general
	Consultoria de Obra	Obra

5	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA N° 38868 DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" CUI N° 2313006
	Monto del pago según la conformidad	S/ 6,066.67
	Expediente SIAF N°	5980
	Plazo de entrega o prestación de servicio	26 DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/S	27/06/2025 Día VIERNES
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 13	1/07/2025 Día MARTES
	Fecha término de valorización mensual N° 13	26/07/2025 Día SABADO
	Forma de entrega	Única Periódica X

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	1/07/2025
		plazo termina de valorización	26/07/2025
		plazo	26 DIAS CALENDARIO
		Documento que autoriza la subsanación	
		Fecha de inicio del plazo adicional	
		Fecha de culminación de la subsanación	
		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	04/08/2025 HORA 17:25:09 Doc. CARTA N° 13-2025-MDK-GDT/USY-RO.
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 2043-2025-MDK-GDT/MGP-G.

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	FORMULA
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 6,066.67
	PLAZO	26
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 58.33
	RETRASO EN DIAS	4
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 233.33
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 806.67
		Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO
	Monto de la Penalidad S/ 233.33 Causal: Por retraso injustificado del proveedor

8 OBSERVACIONES
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. EL RESIDENTE DE PROYECTO, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-07-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 01 AL 26 DE JULIO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 04/08/2025 HORAS 17:25:09, SEGUN LA CARTA N° 13-2025-MDK-GDT/USY-RO. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 233.33 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN CON RETRASO INJUSTIFICADO.
* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* ORDEN DE SERVICIO N° 2387
* CARTA N° 13-2025-MDK-GDT/USY-RO, FECHA DE RECEPCION 04-08-2025 HORAS 17:25:09
* INFORME N° 2043-2025-MDK-GDT/MGP-G, INFORME DE CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FECHA 05-09-2025
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUTOS.

9
Abog. JESSE PILLOMINO VILLANUEVA
ANALISTA DE CONTRATACIONES Y
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
CPC. JUAN MARTIN MUNDACA HUACANCA
JEFE DE LA OFICINA DE MANEJO DE DOCUMENTOS




ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES



1	NUMERO DE FORMATO	0150-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	25/09/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4	DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
ALEX PASCUAL VARGAS PEREZ		10422287188		
Objeto de la contratacion	Orden de Compra	N°		
	Orden de Servicio	N° 2537		
	Contrato	N°		
	Bienes		Servicio en general	X
Descripción del objeto del contrato	Locacion de servicio	Consultoría en general		
	Consultoría de Obra	Obra		
	SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS ILEE Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADEMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"			
Monto del pego según la conformidad		S/ 6,000.00		
Expediente StAF N°		6272		
Plazo de entrega o prestación de servicio		31	DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		1/07/2025	Día	MARTES
Fecha de inicio de valorización mensual N° 19		1/08/2025	Día	VIERNES
Fecha término de valorización mensual N° 19		31/08/2025	Día	DOMINGO
Forma de entrega		Única	Periodica	X



5	DATOS DEL CONTRATO			
VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD				
Fecha de inicio de valorización según conformidad		1/08/2025		
plazo término de valorización		31/08/2025		
plazo		31 DIAS CALENDARIO		
Documento que autoriza la subsanación				
Fecha de inicio del plazo adicional				
Fecha de culminación de la subsanación				
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)		01/09/2025 HORAS 18:14:41	Doc.	CARTA N° 361-2025-MDK-GDS/APVP RP.
Conformidad del área usuaria / sustentos		INFORME N° 692-2025-MDK-GDS/UHL-G.		

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE		10%
MONTO		S/ 6,000.00
PLAZO		31
FACTOR		0.4
PENALIDAD DIARIA		S/ 48.39
RETRASO EN DIAS		1
PENALIDAD A APLICAR		S/ 48.39
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 600.00

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO		
Monto de la Penalidad		S/ 48.39	Causa: Por retraso injustificado del proveedor

8	OBSERVACIONES	
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, EL RESIDENTE DE PROYECTO, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-08-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 01/09/2025 HORAS 18:14:41, SEGUN LA CARTA N°361-2025-MDK-GDS/APVP-RP. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.		
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 48.39 (CUARENTA Y OCHO CON 39/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN CON RETRASO INJUSTIFICADO.		
*DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD		
*ORDEN DE SERVICIO N° 253		
*CARTA N° 361-2025-MDK-GDS/APVP-RP. FECHA DE RECEPCION 01/09/2025 HORAS 18:14:41		
*INFORME N° INFORME N° 692-2025-MDK-GDS/UHL-G. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 24-09-2025		
*TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.		

9	Firma y sello del funcionario competente del órgano encargado de las contrataciones	
Abdo. JOSUE PALOMINO VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y		
NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		





ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES



1	NUMERO DE FORMATO	0151-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	26/09/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE SERVICIO MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL SOLER ESPINOZA HEBER GUILLERMO		RUC 10286024288	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 3295
		Contrato	N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general X	
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
Descripción del objeto del contrato		SERVICIO DE RESIDENTE PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE CANAL MUNICIPAL DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"		
monto del pago según la conformidad		S/ 5,500.00		
Expediente SIAF N°		7526		
Plazo de entrega o prestación de servicio		31	DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		31/07/2025	Día	JUEVES
Fecha de inicio de valorización mensual N° 18		1/08/2025	Día	VIERNES
Fecha término de valorización mensual N° 19		31/08/2025	Día	DOMINGO
Forma de entrega		Única	Periodica	X



DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	1/08/2025			
		plazo término de valorización	31/08/2025			
		plazo	31 DIAS CALENDARIO			
		Documento que autoriza la subseñación				
		Fecha de inicio del plazo adicional				
		Fecha de culminación de la subseñación				
		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	02/09/2025 HORAS 17:56:53	Doc.	CARTA N° 07-2025-MDK-GSMGA/HGSE-R.	
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 604-2025-MDK-GSMGA/MPAS-G.			

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2	PORCENTAJE	10%	FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25
	MONTO	S/ 5,500.00	
	PLAZO	31	
	FACTOR	0.4	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 44.35	
	RETRASO EN DIAS	2	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 88.71	
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 550.00	

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 88.71	Causa: Por retraso injustificado del proveedor
-----------------------	----------	--

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. EL RESIDENTE DE ACTIVIDAD, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-08-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 02/09/2025 HORAS 17:56:53, SEGUN LA CARTA N° 07-2025-MDK-GSMGA/HGSE-R. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 88.71 (OCHENTA Y OCHO CON TRES DÍGITOS SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN. ESTA INSTANCIA APLICA LA PENALIDAD DE 2 DIAS POR RETRASO INJUSTIFICADO.
* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* ORDEN DE SERVICIO N° 329
* CARTA N° 07-2025-MDK-GSMGA/HGSE-R. FECHA DE RECEPCION 02/09/2025 HORAS 17:56:53
* INFORME N° 604-2025-MDK-GSMGA/MPAS-G. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL CON FECHA 18-09-2025
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS

JOSE JOSUE PALOMINO VILLANUEVA
ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTROVERSIAS



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 01 CÁLCULO DE PENALIDADES			
1	NUMERO DE FORMATO	162-2025-MDK	
2	FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO	29/09/2025	
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
DATOS DEL CONTRATISTA			
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO SELVA ALTA	
	RUC	20611691648	
6 DATOS DEL CONTRATO		Orden de Compra	N°
		Orden de Servicio	N°
		Contrato	X N°
		CONTRATO N°0822-2023-MDK-GM/ABAST.	
Objeto de la contratación		Bienes	Servicio en general
		Locación de servicio	Consultoría en general
		Consultoría de Obra	Obra X
Descripción del objeto del contrato		VALORIZACIÓN N°19 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SELVA ALTA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA AOR DE LA RED DE SALUD KIMBRI-PICHARI CON SEDE EN KIMBRI DEL DISTRITO DE KIMBRI-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	
Monto del contrato		S/ 16,712,322.03	
Expediente SIAF N°		8802	
Plazo de entrega o prestación de servicio		540	Días Calendarios
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		14/12/2023	Día
Fecha de inicio del contrato		05/02/2024	Día
Fecha de culminación del contrato		28/05/2025	Día
Fecha de suspensión		28/12/2024	Día
Fecha de rescisión		14/01/2025	Día
Nueva fecha de culminación		14/08/2025	Día
Forma de entrega		Única	Periodica X
DATOS ADICIONALES			
6.1 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD		Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	05/02/2024
		plazo máximo	14/08/2025
		plazo	540
		Documento que autoriza la sube nación	
		Fecha de inicio del plazo adicional	
		Fecha de culminación de la sube nación	
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	31/08/2025
		Doc.	CARTA N°45-2025-CONSORCIO SELVA ALTA /YPC-RO
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INF N°2712-2025-MDKOGSEVRAQ-D
RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD			
PORCENTAJE		10%	
MONTO		S/ 16,712,322.03	
PLAZO		540	
FACTOR		0.15	
PENALIDAD DIARIA		S/ 20,632.60	
RETRASO EN DÍAS		17	
PENALIDAD A APLICAR		S/ 350,752.44	
MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD		S/ 1,871,232.20	
7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO			
Monto de la Penalidad		S/ 350,752.44	
		Causal: Por retraso injustificado del proveedor del 15 al 31 de agosto del 2025	
OBSERVACIONES			
De conformidad al CONTRATO N°0822-2023-MDK-GM/ABAST, se indica: "el plazo de ejecución del presente contrato es de quinientos cuarenta días (540) días calendario". Así mismo, dando inicio el 05 de febrero del 2024 con fecha de culminación del contrato el 28 de mayo del 2025, suspendido el 28 de diciembre del 2024 y notificado el reinicio con fecha el 14 de enero del 2025, con nueva fecha de culminación el 14 de agosto del 2025, por ello el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con Informe N° 2712-2025-MDK-GM/OGSEVRAQ-D, hace mención en el ítem 4.5; que a partir del 15 de agosto el contratista viene ejecutando bajo aplicación el numeral 162.1, artículo 162 penalidad por mora en ejecución de la prestación, cuya fecha de término del plazo vigente es hasta 14 de agosto del 2025.			
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 350,752.44 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 44/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 17 DÍAS.			
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
*CONTRATO N°0822-2023-MDK-GM/ABAST.			
*INF.N°2712-2025-MDKOGSEVRAQ-D			
*DIRECTIVA VIGENTE			
ABG. JOSÉ FAUCONIMO VILLANUEVA		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBRI LA CONVENCIÓN - CUSCO	
ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTRAVERSIAS		CPC JUAN MAR TEN MUNDACA HUARANCA JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN			

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA COMISIÓN
CPC JUAN MARTÍN MUNDACA RANCCA
JEFE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES									
1	NUMERO DE FORMATO		154-2025-MDK						
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO		30/09/2025						
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
4	DATOS DEL CONTRATISTA		NOMBRE O RAZON SOCIAL YURI ISAIAS HUAMANI CASAS				RUC 10740280789		
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra			N°			
			Orden de Servicio	2581		N°	X		
			Contrato			N°			
		Objeto de la contratacion	Bienes			Servicio en general			
			Locacion de servicio	X		Consultoria en general			
			Consultoria de Obra			Obra			
Descripcion del objeto del contrato		CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y CREACION DE CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE - TUQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VIA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO 1 DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVECCION - CUSCO.							
Monto del contrato		S/ 4,000.00							
Expediente SIAF N°		6301							
Plazo de entrega o prestacion de servicio		31		Días Calendarios					
Fecha de perfeccionamiento del Contrato OIC-OIS		3/07/2025		Día					
Fecha de inicio del contrato		1/08/2025		Día					
Fecha de culminacion del contrato		31/08/20025		Día					
Forma de entrega		Única		Periodica		X			
6	DATOS ADICIONALES		VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD						
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD		1/08/2025					
		plazo maximo		31/08/20025					
		plazo		31					
		Documento que autoriza la subsanacion							
		Fecha de inicio del plazo adicional							
		Fecha de culminacion de la subsanacion							
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)		2/09/2025		Doc		CARTA N.° 003-2025-MDK-GDTI-YIHC/AT.	
		Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N.°72-2025-MDK-GDTI/JSCF-RO.					
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	PORCENTAJE		10%		penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times 1920}$			
		MONTO		S/ 4,000.00		Donde F tiene los siguientes valores:			
		PLAZO		31		Para bienes y servicios F = 0.40			
		FACTOR		0.4		Para obras:			
		PENALIDAD DIARIA		S/ 32.26		a) Para plazos menores e iguales a sesenta días: F = 0.40			
		RETRASO EN DIAS		2		b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25			
		PENALIDAD A APLICAR		S/ 64.52		c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15			
		MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 400.00		Para consultorias de obras:			
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	a) Para plazos menores e iguales a sesenta días: F = 0.40							
		b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.							
7	Monto de la Penalidad		S/ 64.52		Causal: Por retraso injustificado del proveedor				
8	OBSERVACIONES								
8	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 64.52 (SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS (CENTAVOS O CENTÍSIMOS))POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 02 DIAS.								
	DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD CARTA N.° 003-2025-MDK-GDTI-YIHC/AT. DIRECTIVA VIGENTE								
9	 								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN									

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0155-2025-MDK		
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	6/10/2025		
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION DE INVERSIONES		
4	DATOS DEL CONTRATISTA			
	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 07 OCT. 2025		AFANEL PARRA BELLO 10282512758	
	Orden de Compra	N°		
	Orden de Servicio	X	N°	2591
	Contrato	N°		
	Bienes	Servicio en general		
	Locacion de servicio	Consultoria en general		X
	Consultoria de Obra	Obra		
5	DATOS DEL CONTRATO			
	Descripción del objeto del contrato		SERVICIO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS ALTA, VILLA ESMERALDA Y CAMONATTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"	
	Monto del pago según la conformidad		S/ 5,500.00	
	Expediente SIAF N°		6291	
	Plazo de entrega o prestación de servicio		22 DIAS CALENDARIO	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		4/07/2025 Día LUNES	
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 13		1/08/2025 Día MARTES	
	Fecha término de valorización mensual N° 13		22/08/2025 Día JUEVES	
	Forma de entrega		Única Periódica X	
6	DATOS ADICIONALES			
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD			
	Fecha de inicio de valorización según conformidad		1/08/2025	
	plazo término de valorización		22/08/2025	
	plazo		22 DIAS CALENDARIO	
	Documento que autoriza la subsanación			
	Fecha de inicio del plazo adicional			
	Fecha de culminación de la subsanación			
	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)		05/08/2025 HORAS 18:11:43	Doc. CARTA N° 028-2025-MDK-OGSE/IRPB-EXSO.
	Conformidad del área usuaria / sustentos		INFORME N° 2748-2025-MDK-GM-OGSE/IRAD-D.	
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
	PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$	
	MONTO	S/ 5,500.00	Donde F tiene los siguientes valores:	
	PLAZO	22	Para bienes y servicios: F = 0.40	
	FACTOR	0.4	Para obras:	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 62.50	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40	
	RETRASO EN DIAS	2	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 125.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 550.00	Para consultorías de obras:	
			a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
			b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO			
	Monto de la Penalidad	S/ 125.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	
8	OBSERVACIONES			
	DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. EL SUPERVISOR DE OBRA, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 03-08-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 01 AL 22 DE AGOSTO. SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 05/08/2025 HORAS 18:11:43, SEGUN INFORME N° 2748-2025-MDK-GM-OGSE/IRAD-D. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 02 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.			
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 125.00 (CIENTO VENTICINCO CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN CON 02 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.			
	*DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD			
	*ORDEN DE SERVICIO N° 2591			
	*CARTA N° 028-2025-MDK-OGSE/IRPB-EXSO. FECHA DE RECEPCION 05/08/2025 HORA 18:11:43.			
	*INFORME N°2748-2025-MDK-GM-OGSE/IRAD-D. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION DE INVERSIONES CON FECHA 02-10-2025			
	*TERMINOS DE REFERENCIA N° 001/2025			
9	Abog. JOSUE A. DOMINO VILLANUEVA ANALISTA DE CONTRATACIONES Y CONTROVERSIAS CPC. JUAN MARÍA INMUNDA MURANO JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA N° Reg. Hora. 10:57 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0156-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	6/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA																													
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 07 OCT. 2025 N° EXP:..... FOLIO:..... HORA:..... FIRMA:.....	<table><tr><td colspan="2">NOMBRE O RAZON SOCIAL</td><td colspan="2">RUC</td></tr><tr><td colspan="2">A MANDAMIENTOS EDUARDO MARTIN</td><td colspan="2">10427675306</td></tr><tr><td rowspan="3">Perfeccionamiento del contrato</td><td>Orden de Compra</td><td>N°</td><td></td></tr><tr><td>Orden de Servicio</td><td>X</td><td>N° 1755</td></tr><tr><td>Contrato</td><td>N°</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Objeto de la contratación</td><td>Bienes</td><td>Servicio en general</td><td>X</td></tr><tr><td>Locacion de servicio</td><td>Consultoría en general</td><td></td></tr><tr><td>Consultoría de Obra</td><td>Obra</td><td></td></tr></table>	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		A MANDAMIENTOS EDUARDO MARTIN		10427675306		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		Orden de Servicio	X	N° 1755	Contrato	N°		Objeto de la contratación	Bienes	Servicio en general	X	Locacion de servicio	Consultoría en general		Consultoría de Obra	Obra	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC																											
A MANDAMIENTOS EDUARDO MARTIN		10427675306																											
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°																											
	Orden de Servicio	X	N° 1755																										
	Contrato	N°																											
Objeto de la contratación	Bienes	Servicio en general	X																										
	Locacion de servicio	Consultoría en general																											
	Consultoría de Obra	Obra																											
6 DATOS DEL CONTRATO																													
Descripción del objeto del contrato																													
monto del pago según la conformidad																													
Expediente SIAF N°																													
Plazo de entrega o prestación de servicio																													
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S																													
Fecha de inicio de valorización mensual N° 19																													
Fecha término de valorización mensual N° 19																													
Forma de entrega																													

DATOS ADICIONALES	
6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad
	plazo término de valorización
	plazo
	Documento que autoriza la subseñación
	Fecha de inicio del plazo adicional
	Fecha de culminación de la subseñación
6	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)
	Conformidad del área usuaria / sustentos

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE	10%
MONTO	S/ 4,000.00
PLAZO	20
FACTOR	0.4
PENALIDAD DIARIA	S/ 50.00
RETRASO EN DIAS	1
PENALIDAD A APLICAR	S/ 50.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 400.00

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO
Monto de la Penalidad	S/ 50.00
Causal:	Por retraso injustificado del proveedor

8 OBSERVACIONES
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, EL RESIDENTE DE ACTIVIDAD, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-08-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 11 AL 30 DE JUNIO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 01/07/2025 HORAS 13:19:45, SEGUN LA CARTA N°001-2025-MDK/GDT/EMGM-RO. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN. ESTA INSTANCIA APLICA LA PENALIDAD DE UN DIA POR RETRASO INJUSTIFICADO.
* DOCUMENTOS ESTANTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* ORDEN DE SERVICIO N° 1755
* CARTA N° 001-2025-MDK/GDT/EMGM-RO. FECHA DE RECEPCION 01/07/2025 HORAS 13:19:45
* INFORME N° 2210-025-MDK-GDT/EMGM-RO. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FECHA 18-09-2026
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

9
Ausp. JOSÉ ALOMINO VILLANUEVA
ANALISTA DE CONTRATACIONES Y
CONTROVERSIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
CPC. JUAN MARTIN MULLER HUARANCCA
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA CONTINUIDAD DE LAS CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
07 OCT. 2025
N° Reg..... Folio: 01
Hora: 10:37
Firma:.....

2541798

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES				
1	NUMERO DE FORMATO	159-2025-MDK		
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025		
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIODIVERSIDAD		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 16 OCT. 2025 N° Reg. Fecha: Firma:				
DATOS DEL CONTRATISTA				
4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RONALD GOMEZ DIAZ		
	RUC	10471025459		
5	DATOS DEL CONTRATO	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X N° 003562	
		Contrato	N°	
		Bienes	Servicio en general	
		Locacion de servicio	X Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
		Objeto de la contratacion	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	
		Descripción del objeto del contrato		
		Monto del contrato	S/ 9.000,00	
		Expediente SUAF N°	7903	
Plazo de entrega o prestación de servicio	90	DIAS CALENDARIOS		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	21/08/2025	Día	JUEVES	
Fecha de inicio del contrato	01/09/2025	Día	LUNES	
Fecha de culminación del contrato	30/11/2025	Día	DOMINGO	
Fecha de suspensión	-			
Fecha de renicio	-			
Nueva fecha de culminación	-			
Forma de entrega	Única	Periódica	X	
DATOS ADICIONALES				
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	01/09/2025	
		Plazo máximo	30/09/2025	
		Plazo	30 DIAS CALENDARIOS	
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	01/10/2025	DOC.
	Conformidad del área usuaria / sustentos	INF.N° 231-2025/MDK-GDEB-PROYECTO CAFÉ/M.F.P.-R		
6.2	RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD	PORCENTAJE	10%	
		MONTO	S/ 3.000,00	
		PLAZO	30	
		FACTOR	0.40	
		PENALIDAD DIARIA	S/ 25,00	
		RETRASO EN DIAS	1	
		PENALIDAD A APLICAR	S/ 25,00	
		MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 300,00	
FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{\text{F} \times \text{plazo}}$ Donde F sigue los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15. Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.				
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO			
	Monto de la Penalidad	S/ 25,00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación del informe de actividades correspondiente al PRIMER ENTREGABLE	
8	OBSERVACIONES			
	Del plazo de entrega conforme a la Orden de Servicio N° 3562-2025, indica que a los 30 días calendario contabilizados desde el 01/09/2025 al 30/09/2025 el proveedor deberá presentar un informe de la prestación del servicio (Informe de Actividades); siendo el último día del mes el único día de presentación según los Términos de Referencia Item VIII. De lo cual el Proveedor RONALD GOMEZ DIAZ con RUC N° 10471025459, presenta según CARTA N°008-2025/MDK-GDEB-PROYECTO CAFÉ/R.G.D.-AA con fecha y hora de emisión: 01/10/2025 15:52:52 el cual fue recepcionado con fecha y hora por mesa de partes del proyecto el 01/10/2025 15:54:16. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 25,00 por 01 día de retraso injustificado en el cumplimiento de la presentación del producto CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE. * SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 25,00 (VEINTICINCO CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CÁLCULO DE PENALIDADES"			
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO  Econ. Eri Kendul Cáceres Flores JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 16 OCT. 2025 N° EXP: FOLIO: Hora: 5:24 FIRMA:			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN				

1	NUMERO DE FORMATO	160-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION

DATOS DEL CONTRATISTA		RUC			
NOMBRE O RAZON SOCIAL					
PINCO QUISPE REYNA NANCY		10439452663			
5 DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	X	N°	000390
		Orden de Servicio		N°	
		Contrato		N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	X	Servicio en general	
		Locacion de servicio		Consultoria en general	
		Consultoria de Obra		Obra	
	Descripcion del objeto del contrato	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CAMINO VECINAL ANARO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANARO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO CUI N° 2492861			
	Monto del contrato	S/ 1.058.00			
	Expediente SIAF N°	4842			
	Plazo de entrega o prestacion de servicio	03	DIAS CALENDARIOS		
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	30/05/2025	Dia	VIERNES	
	Fecha de inicio del contrato	31/05/2025	Dia	SABADO	
	Fecha de culminacion del contrato	02/06/2025	Dia	LUNES	
	Fecha de suspension	-			
	Fecha de reinicio	-			
Nueva fecha de culminacion	-				
Forma de entrega	Única	X	Periodica		

DATOS ADICIONALES		Única	X	Periodica	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	31/05/2025		
		Plazo máximo	02/06/2025		
		Plazo	3 DIAS CALENDARIOS		
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	03/06/2025	DOC.	GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG09-00000084
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 1799-2025-MDK-GM-OGSEI/RAQ-D		
RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD					

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA
6.2	PORCENTAJE	
	MONTO	10%
	PLAZO	S/ 1,056.00
	FACTOR	3
	PENALIDAD DIARIA	0.40
	RETRASO EN DIAS	S/ 88.00
	PENALIDAD A APLICAR	1
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 88.00
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	S/ 105.60

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO		S/ 105.60	b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25
	Monto de la Penalidad	S/ 88.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	
OBSERVACIONES:				

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega conforme a la Orden de Compra N° 0390-2025, indica a los 3 días calendario computados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, el cual fue mediante correo electrónico el día 30/05/2025, teniendo como plazo máximo de entrega el 02/06/2025 según la EE.TT. De lo cual el Proveedor PINCO QUISPE REYNA NANCY con RUC N° 10439452663, presenta la GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG09-00000084 con fecha de emisión: 03/06/2025 el cual fue recepcionado a la oficina de Almacén central el mismo día. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 88.00 por 01 día de retraso injustificado en el cumplimiento.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 88.00 (OCHENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL BIEN; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

- * INFORME N° 1799-2025-MDK-GM-OGSE/IRAQ-D
- * INFORME N° 003-025-MDK/OGSE/ENC-RO
- * DIRECTIVA VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBLE
LA CONVENCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBE
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
16 OCT. 2025
N° EXP.:
FOLIO:
ORA: *Siny* FIRMA: *[Signature]*

2541532



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1	NUMERO DE FORMATO	161-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

16 OCT. 2025

N° Reg. Folio.
Firma.

DATOS DEL CONTRATISTA

5	DATOS DEL CONTRATISTA	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	
	LAZARO PALOMINO YENIFER	
	RUC	
	10767735427	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra N°
		Orden de Servicio X N°
		Contrato N°
		003195
	Objeto de la contratacion	Bienes
	Locacion de servicio X	Consultoria en general
	Consultoria de Obra	Obra
Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES O MISIONALES INSTITUCIONALES DEN LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2654330	
Monto del contrato	S/ 7,000.00	
Expediente SIAP N°	7253	
Plazo de entrega o prestacion de servicio	60	DIAS CALENDARIOS
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-S	31/07/2025	Dia
Fecha de inicio del contrato	01/08/2025	Dia
Fecha de culminacion del contrato	30/09/2025	Dia
Fecha de suspension	-	
Fecha de reinicio	-	
Nueva fecha de culminacion	-	
Forma de entrega	Única	Periodica X

DATOS ADICIONALES

6	6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	01/09/2025
		Plazo maximo	30/09/2025	
		Plazo	30 DIAS CALENDARIO	
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	30/09/2025 18:29:41	
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 0935-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R	
	6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	FORMULA	
		PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
		MONTO	S/ 3,500.00	
		PLAZO	30	
		FACTOR	0.40	
PENALIDAD DIARIA		S/ 29.17		
RETRASO EN DIAS		1		
PENALIDAD A APLICAR	S/ 29.17			
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 350.00			

Donde F tiene los siguientes valores:
 Para bienes y servicios: F = 0.40
 Para obras:
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
 b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
 c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
 Para consultorias de obras:
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

7	Monto de la Penalidad	S/ 29.17	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentacion del informe de actividades correspondiente al SEGUNDO ENTREGABLE
---	-----------------------	----------	--

OBSERVACIONES

8	Del plazo de entrega conforme a la Orden de Servicio N° 3185-2025, indica que a los 30 dias calendario contabilizados desde el 01/09/2025 al 30/09/2025 el proveedor deberá presentar un Informe de la prestacion del servicio (Informe de Actividades), siendo el último día del mes el único día de presentación. De lo cual el Proveedor LAZARO PALOMINO YENIFER con RUC N° 10767735427, presenta según CARTA N°008-2025-YLP-AA con fecha y hora de emisión: 30/09/2025 17:58:52 el cual fue recepcionado con fecha y hora por mesa de partes del proyecto al 30/09/2025 a horas 18:29:41. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 29.17 por 01 día de retraso injustificado en el cumplimiento de la presentacion del producto CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE.
9	SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 29.17 (VEINTINUEVE CON 17/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"
	DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
	* INFORME N° 0935-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R
	* DIRECTIVA VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
9 de 06 de 2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

16 OCT. 2025

N° EXP. FOLIO.
Firma.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0162-2025-MDK			
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	15/10/2025			
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
4	DATOS DEL CONTRATISTA				
5	DATOS DEL CONTRATO		DATOS DEL CONTRATISTA		
	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
	CONSORCIO INDIGO		20609542111		
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°	
		Orden de Servicio	X	N°	4385
		Contrato		N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general	X
		Locacion de servicio		Consultoria en general	
		Consultoria de Obra		Obra	
	Descripcion del objeto del contrato		CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION DE POSTES DE LUZ Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA, NUEVA JERUSALEN Y MIGUEL GRAU DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMSIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO*		
MONTO DEL CONTRATO		S/ 99,076.00			
Expediente SIAF N°		7732			
Plazo de entrega o prestacion de Absolucion de Observaciones		23	DIAS CALENDARIO		
Fecha de emision de Orden de Servicio		12/07/2023	Dia	miercoles	
Fecha de notificacion mediante carta N° 357-2025-MDK-WOCH-GM.		16/08/2025	Dia	sabado	
Fecha de inicio de Absolucion de Observaciones		17/08/2025	Dia	domingo	
Fecha termino de Absolucion de Observaciones		8/09/2025	Dia	lunes	
Forma de entrega		Única	X	Periodica	
6	DATOS ADICIONALES				
	6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo según carta	17/08/2025		
		plazo maximo	8/09/2025		
		plazo de Absolucion de observaciones	23 DIAS CALENDARIO		
		Documento que autoriza la subsanacion			
		Fecha de inicio del plazo adicional			
	Fecha de culminacion de la subsanacion				
	Fecha de calculo de penalidad	15/10/2025	Doc.	INFORME N° 2197-2025-MDK-GDT/IMG-G.	
	Informa que solicita el calculo de la penalidad		INFORME N° 2197-2025-MDK-GDT/IMG-G.		
	6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
PORCENTAJE		10%	$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$ Donde F tendrá los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, días y ejecución de obras. $F = 0.40$. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes y servicios: $F = 0.25$. b.2) Para obras: $F = 0.15$.		
MONTO		S/ 99,076.00			
PLAZO		23			
FACTOR		0.4			
PENALIDAD DIARIA		S/ 1,076.91			
RETRASO EN DIAS		37			
PENALIDAD A APLICAR		S/ 39,845.78			
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 9,907.60				
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO				
Monto de la Penalidad		S/ 9,907.60	Causal: Por retraso injustificado del contratista		
8	OBSERVACIONES				
DE CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO, LA CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA ABSOLUCION DE OBSERVACION EL 08-09-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR EL SUBSANADO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR ELECTROCENTRO S.A. LAS INSTALACIONES DE POSTES DE LUZ Y ALUMBRADO PUBLICO. SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA NO PRESENTA LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. CONSEQUENTEMENTE LA CONTRATISTA INCURRIO EN 37 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO DE SUBSANAR LA OBSERVACION.					



* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 9,907.60 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE CON 60/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 37 DÍAS CALENDARIOS EN EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES A SU CARGO.

-DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*INFORME N° 2197-2025-MDK-GDTI/MGP-G

*CARTA N° 357-2025-MDK/VOCH-GM.

*INFORME N° 1102-2025-MDK-GDTI/MGP-G.

*CARTA N°0012-2025-O-4385-CONSORCIOINDIGO/KMB

9

Abog. JOSUE TALOMINO VILLANUEVA
ANALISTA DE CONTRATACIONES Y
CONTROVERSIAS

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN-CUSCO
Econ. E. K. Kendal Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0163-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

4 DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
YALLE GUILLEN WITHMAN GROVER	10078705842

Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°	
	Orden de Servicio	X	N°	3401
	Contrato		N°	
Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general	X
	Locacion de servicio		Consultoria en general	
	Consultoria de			
	Obra		Obra	

5	DATOS DEL CONTRATO			
	Descripcion del objeto del contrato		SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - ANARO SECTOR PISCIGRANJA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	
	monto del pago según la conformidad		S/ 4,064.52	
	Expediente SIAF N°		7812	
	Plazo de entrega o prestación de servicio		21	DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		8/08/2025	Dia MIERCOLES
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 15		11/08/2025	Dia MIERCOLES
	Fecha termino de valorización mensual N° 15		31/08/2025	Dia LUNES
	Forma de entrega		Única	Periodica

6 DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	11/08/2025		
	plazo termina de valorización	31/08/2025		
	plazo	20 DIAS CALENDARIO		
	Documento que autoriza la subsanación			
	Fecha de inicio del plazo adicional			
	Fecha de culminación de la subsanación			
	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	01/09/2025 HORAS 19:34:54	Doc.	INFORME N° 0107-2025-MDK/GDTI/WGYG-RO.
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 2303-2025-MDK-GDTI/MGP-G.		

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	PORCENTAJE		10%
	MONTO	S/ 4,064.52	
	PLAZO	20	
	FACTOR	0.4	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 50.81	
	RETRASO EN DIAS	1	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 50.81	
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 406.45	

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	FORMULA		
Monto de la Penalidad	S/ 50.81	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$	
Causal: Por retraso injustificado del proveedor			

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MDK. EL RESIDENTE DE OBRA, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-08-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 11 AL 31 DE AGOSTO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 01/09/2025 HORAS 19:34:54, SEGUN EL INFORME N° 0107-2025-MDK/GDTI/WGYG-RO. INCURRIENDO EN UN RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 50.81 (CINCUENTA CON 81/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN. ESTA INSTANCIA APLICA LA PENALIDAD DE UN DIA POR RETRASO INJUSTIFICADO.

*DOCUMENTOS SUBSTANTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N° 3401

*INFORME N° 0107-2025-MDK/GDTI/WGYG-RO. FECHA DE RECEPCION 01/09/2025 HORAS 19:34:54

*INFORME N° 2303-2025-MDK-GDTI/MGP-G. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FECHA 13-10-2025

*TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. *Elisaveth Cáceres Flores*
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEN. 181

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

16 OCT. 2025

N° EXP: FOLIO:
HORA: 11:20 FIRMA: *[Firma]*

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

16 OCT. 2025

N° Reg: Folio:
Hora: 11:21 Firm: *[Firma]*

2541545



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

16 OCT. 2025

1	NUMERO DE FORMATO	161-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PONCE MEZA MARYLI GISELA

RUC

10761664111

5 DATOS DEL CONTRATO

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

X

N°

003188

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

Servicio en general

Locacion de servicio

X

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

Descripcion del objeto del contrato

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES O MISIONALES INSTITUCIONALES DEN LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"

Monto del contrato

S/ 7,600.00

Expediente SIAP N°

7255

Plazo de entrega o prestacion de servicio

60

DIAS CALENDARIOS

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OC-OS

31/07/2025

Dia

JUEVES

Fecha de inicio del contrato

01/08/2025

Dia

VIERNES

Fecha de culminacion del contrato

30/09/2025

Dia

MARTES

Fecha de suspension

-

Fecha de renicio

-

Nueva fecha de culminacion

-

Forma de entrega

Única

Periodica

X

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

01/09/2025

Plazo maximo

30/09/2025

Plazo

30 DIAS CALENDARIO

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)

30/09/2025

DOC.

CARTA N°006-2025-MGPM

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N° 0914-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO

S/ 3,800.00

PLAZO

30

FACTOR

0.40

PENALIDAD DIARIA

S/ 31.67

RETRASO EN DIAS

1

PENALIDAD A APLICAR

S/ 31.67

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 380.00

FORMULA

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para otras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 31.67

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentacion del informe de actividades correspondiente al SEGUNDO ENTREGABLE

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega conforme a la Orden de Servicio N° 3188-2025, indica que a los 30 dias calendario contabilizados desde el 01/09/2025 al 30/09/2025 el proveedor deberá presentar un informe de la prestacion del servicio (Informe de Actividades), siendo el último día del mes el único día de presentación. De lo cual el Proveedor PONCE MEZA MARYLI GISELA con RUC N° 10761664111, presenta según CARTA N°006-2025-MGPM con fecha y hora de emisión: 30/09/2025 18:11:15 el cual fue recepcionado con fecha y hora por mesa de partes del proyecto el 30/09/2025 a horas 21:18:12. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 31.67 por 01 día de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE.

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 31.67 (TREINTA Y UNO CON 67/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 0914-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R

* DIRECTIVA VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Erik Kendal Caceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

16 OCT. 2025

N° EXP: 5124 FOLIO: 2

HORA: 5:24 FIRMA: P

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2541536



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	165-2025-MDK	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 16 OCT 2025
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025	
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	

DATOS DEL CONTRATISTA				
NOMBRE O RAZON SOCIAL ESPINO HUALLPA WENCESLAO				
10473768751				
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra N°	
			Orden de Servicio X N° 003192	
			Contrato N°	
		Objeto de la contratacion	Bienes Servicio en general	
			Locacion de servicio X Consultoria en general	
			Consultoria de Obra Obra	
		Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES O MISIONALES INSTITUCIONALES DEN LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2654330	
		Monto del contrato	S/ 7.000.00	
		Expediente SIAF N°	7258	
		Plazo de entrega o prestacion de servicio	60	DIAS CALENDARIOS
Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/C-O/S	31/07/2025	Dia	JUEVES	
Fecha de inicio del contrato	01/09/2025	Dia	VIERNES	
Fecha de culminacion del contrato	30/09/2025	Dia	MARTES	
Fecha de suspension	-			
Fecha de reinicio	-			
Nueva fecha de culminacion	-			
Forma de entrega	Única	Periodica	X	

DATOS ADICIONALES			
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	01/09/2025
		Plazo maximo	30/09/2025
		Plazo	30 DIAS CALENDARIO
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	30/09/2025 DOC. CARTA N°008-2025/EHQ-AT
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 0913-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	FORMULA	
		penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$	
		Donde F tiene los siguientes valores:	
		Para bienes y servicios: F = 0.40	
		Para obras:	
		a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
		b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
		c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
Para consultorias de obras:			
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40			
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25			
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	Monto de la Penalidad	S/ 29.17
		Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentacion del informe de actividades correspondiente al SEGUNDO ENTREGABLE	

7	Monto de la Penalidad	S/ 29.17	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentacion del informe de actividades correspondiente al SEGUNDO ENTREGABLE
---	-----------------------	----------	--

8	OBSERVACIONES	Del plazo de entrega conforme a la Orden de Servicio N° 3192-2025, indica que a los 30 dias calendario contabilizados desde el 01/09/2025 al 30/09/2025 el proveedor deberá presentar un Informe de la prestacion del servicio (Informe de Actividades), siendo el último día del mes el único día de presentación. De lo cual el Proveedor ESPINO HUALLPA WENCESLAO con RUC N° 10473768751, presenta según CARTA N°008-2025/EHQ-AT con fecha y hora de emisión: 30/09/2025 18:00:11 el cual fue recepcionado con fecha y hora cumplimiento de la prestación CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE.
		SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 29.17 (VEINTINUEVE CON 17/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"

9	DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
	* INFORME N° 0913-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R
	* DIRECTIVA VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Elik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
16 OCT. 2025
N° EXP: 514 FOLIO: 1
HORA: 5:44 FIRMA: [Firma]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

25 400 32



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

1 NUMERO DE FORMATO 166-2025-MDK
2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO 16/10/2025
3 DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

17 OCT. 2025

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL
HUAMANI CASAS YURI ISAIAS

RUC
10740280789

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

N°

002581

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

Servicio en general

Locacion de servicio

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

Descripcion del objeto del contrato

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA
"MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA
COMUNIDAD DE SANTA FE-TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VIA
CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO PROGRESO DEL DISTRITO DE
KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO" CON CUI N° 2495461

5 DATOS DEL CONTRATO

Monto del contrato

S/ 10,000.00

Expediente SIAF N°

6301

Plazo de entrega o prestacion de servicio

75

DIAS CALENDARIOS

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S

03/07/2025

Dia

JUEVES

Fecha de inicio del contrato

03/07/2025

Dia

JUEVES

Fecha de culminacion del contrato

15/09/2025

Dia

LUNES

Fecha de suspension

-

Fecha de reinicio

-

Nueva fecha de culminacion

-

Forma de entrega

Unica

Periodica

X

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGUN CONFORMIDAD

01/09/2025

Plazo maximo

15/09/2025

Plazo

15 DIAS CALENDARIO

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)

23/09/2025

DOC.

CARTA N°004-2025-MDK-GDTI-YIHC/AT.

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N° 102-2025-MDK-GDTI/SCF-RO

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO

S/ 2,133.00

PLAZO

15

FACTOR

0.40

PENALIDAD DIARIA

S/ 35.55

RETRASO EN DIAS

8

PENALIDAD A APLICAR

S/ 284.40

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 213.30

FORMULA

Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: $F = 0.40$

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: $F = 0.40$.b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: $F = 0.25$.c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: $F = 0.15$

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: $F = 0.40$.b) Para plazos mayores a sesenta dias: $F = 0.25$.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 213.30

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentacion del informe de actividades correspondiente al TERCER ENTREGABLE

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega conforme a la Orden de Servicio N° 2581-2025, indica que a los 15 dias calendario contabilizados desde el 01/09/2025 al 15/09/2025 el proveedor deberá presentar un informe de la prestacion del servicio (Informe de Actividades), siendo el 15/09/2025 el unico dia de presentacion. De lo cual el Proveedor HUAMANI CASAS YURI ISAIAS con RUC N° 10740280789, presenta según CARTA N°004-2025-MDK-GDTI-YIHC/AT. con fecha y hora de emision: 23/09/2025 17:35:50 el cual fue recepcionado con fecha y hora por mesa de la presentacion CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE.

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 213.30 (DOSCIENTOS TRECE CON 30/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 07 DIAS CALENDARIO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 102-2025-MDK-GDTI/SCF-RO

* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Erick Rendal Caceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION

253924



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1	NUMERO DE FORMATO	167-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
	URRIBURU AVENDAÑO HILDA		10429783289		
5	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		
		Orden de Servicio	X	N° 002584	
		Contrato		N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		
		Locacion de servicio	X	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra		Obra	
	Descripcion del objeto del contrato		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE-TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VIA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO PROGRESO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO* CON CUI N° 2495461		
	Monto del contrato		S/ 6,249.00		
	Expediente SIAF N°		5304		
	Plazo de entrega o prestacion de servicio		75	DIAS CALENDARIOS	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		03/07/2025	Dia	JUEVES	
Fecha de inicio del contrato		03/07/2025	Dia	JUEVES	
Fecha de culminacion del contrato		15/09/2025	Dia	LUNES	
Fecha de suspension		-			
Fecha de reinicio		-			
Nueva fecha de culminacion		-			
Forma de entrega		Única	Periodica	X	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
17 OCT. 2025
N° EX: FOLIO:
FIRMA:

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD		Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD		01/09/2025	
			Plazo maximo		15/09/2025	
			Plazo		15 DIAS CALENDARIO	
			Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)		16/09/2025 DOC. CARTA N° 004-2025-HUA-A	
			Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N° 80-2025-MDK-GDT/USCF-RO	
	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD					
	PORCENTAJE		10%			
	MONTO		S/ 1,249.80			
	PLAZO		15			
	FACTOR		0.40			
6.2	PENALIDAD DIARIA		S/ 20.83			
	RETRASO EN DIAS		1			
	PENALIDAD A APLICAR		S/ 20.83			
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 124.98			

FORMULA

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 20.83	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentacion del informe de actividades correspondiente al TERCER ENTREGABLE
-----------------------	----------	---

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega conforme a la Orden de Servicio N° 2594-2025, indica que a los 15 dias calendario contabilizados desde el 01/09/2025 al 15/09/2025 el proveedor deberá presentar un Informe de la prestacion del servicio (Informe de Actividades), siendo el 15/09/2025 el único día de presentación. De lo cual el Proveedor URRIBURU AVENDAÑO HILDA con RUC N° 10429783289, presenta según CARTA N° 004-2025-HUA-A con fecha y hora de emisión: 16/09/2025 17:27:48 el cual fue recepcionado con fecha y hora por mesa de partes de la MDK el 16/09/2025 a horas 17:42:34. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 20.83 por 01 día de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación CORRESPONDIENTE AL TERCER ENTREGABLE.

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 20.83 (VEINTE CON 83/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 80-2025-MDK-GDT/USCF-RO

* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2540325

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES						
1	NUMERO DE FORMATO	168-2025-MDK				
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	16/10/2025				
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 17 OCT. 2025						
Reg. Folio: Hora: Firma:						
4	DATOS DEL CONTRATISTA NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOTO HUAMAN REYDER RUC: 10453308231					
5	DATOS DEL CONTRATO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 17 OCT. 2025 N° EXP: FOLIO: HORA: 10:00 FIRMA:	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		
			Orden de Servicio	X	N°	001942
			Contrato		N°	
		Objeto de la contratación	Bienes		Servicio en general	
			Locación de servicio	X	Consultoría en general	
			Consultoría de Obra		Obra	
		Descripción del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE FUTBOL N°01 PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN ESCUELAS ABIERTAS EN LAS I.E. DE KIMBIRI CAPITAL Y CC.PP. DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2589368			
		Monto del contrato	S/ 3,000.00			
		Expediente SIAF N°	5236			
		Plazo de entrega o prestación de servicio	54	DIAS CALENDARIOS		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	05/06/2025	Día	JUEVES			
Fecha de inicio del contrato	06/06/2025	Día	VIERNES			
Fecha de culminación del contrato	29/07/2025	Día	MARTES			
Fecha de suspensión	-					
Fecha de renicio	-					
Nueva fecha de culminación	-					
Forma de entrega	Única	Periódica	X			
DATOS ADICIONALES						
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	03/07/2025			
		Plazo máximo	29/07/2025			
		Plazo	27 DIAS CALENDARIOS			
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	26/09/2025	DOC.	CARTA N° 002-2025-RSH-AF	
Conformidad del área usuaria / sustentos		INFORME N° 417-2025-MDK/GDS/PMSCPPICA/UHL-R				
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	PORCENTAJE	10%			
		MONTO	S/ 1,500.00			
		FACTOR	27			
		PENALIDAD DIARIA	0.40			
		RETRASO EN DIAS	S/ 13.89			
		PENALIDAD A APLICAR	S/ 819.44			
		MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 150.00			
		FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.				
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO					
Monto de la Penalidad		S/ 150.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación del informe de actividades correspondiente al SEGUNDO ENTREGABLE			
8	OBSERVACIONES Del plazo de entrega conforme a la Orden de Servicio N° 1942-2025, indica que a los 27 días calendario contabilizados desde el 03/07/2025 al 29/07/2025 el proveedor deberá presentar un informe de la prestación del servicio (Informe de Actividades), siendo el 29/07/2025 el único día de presentación. Del cual el Proveedor SOTO HUAMAN REYDER con RUC N° 10453308231, presenta según CARTA N° 002-2025-RSH-AF con fecha y hora de emisión. 26/09/2025 el cual fue recepcionado con fecha y hora por mesa de partes de la Gerencia de desarrollo Social el mismo día. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 150.00 por 59 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ENTREGABLE.					
SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 59 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"						
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD * INFORME N° 417-2025-MDK/GDS/PMSCPPICA/UHL-R * DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO Econ. Efraim Kendal Cortez Flores JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN						



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1	NUMERO DE FORMATO	169-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	17/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
	GARCIA CISNEROS ROSS MERY	10700862378

5 DATOS DEL CONTRATO

Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	X	N°	000795
	Orden de Servicio		N°	
	Contrato		N°	
Objeto de la contratacion	Bienes	X	Servicio en general	
	Locacion de servicio		Consultoria en general	
	Consultoria de Obra		Obra	
Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE-TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VIA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO PROGRESO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" CON CUI N° 2495461			
Monto del contrato	S/ 400.00			
Expediente SIAF N°	8132			
Plazo de entrega o prestacion de servicio	05	DIAS CALENDARIOS		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	28/08/2025	Dia	JUEVES	
Fecha de notificación del Contrato-O/C-O/S	01/09/2025	Dia	LUNES	
Fecha de inicio del contrato	02/09/2025	Dia	MARTES	
Fecha de culminación del contrato	06/09/2025	Dia	SABADO	
Fecha de suspensión	-			
Fecha de renicio	-			
Nueva fecha de culminación	-			
Forma de entrega	Unica	X	Periodica	

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	01/09/2025
Plazo maximo	06/09/2025
Plazo	5 DIAS CALENDARIO
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	10/09/2025
Conformidad del area usuaria / sustentos	DOC. GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000146
	INFORME N° 86-2025-MDK-GDTI/JSCF/RO

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE	10%
MONTO	S/ 400.00
PLAZO	5
FACTOR	0.40
PENALIDAD DIARIA	S/ 20.00
RETRASO EN DIAS	4
PENALIDAD A APLICAR	S/ 80.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 40.00

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.28.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 40.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la entrega del bien
-----------------------	----------	---

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega conforme a la Orden de Compra N° 0795-2025, indica que la entrega del bien se debe realizar a los 5 días calendario computados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, el cual fue mediante correo electrónico el día 01/09/2025, teniendo como plazo máximo de entrega el 06/09/2025 según la EE.TT. De manera que el Proveedor GARCIA CISNEROS ROSS MERY con RUC N° 10700862378, presenta la GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000146 con fecha de emisión: 10/09/2025 05:11 PM, la cual fue recepcionada el mismo día en la oficina de Almacén Central. En resumen SE APLICA la penalidad maxima por el importe de S/ 40.00 por 04 días de retraso injustificado en el cumplimiento.

SE APLICA LA PENALIDAD MAXIMA POR EL MONTO DE S/ 40.00 (CUARENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 04 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES".

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 86-2025-MDK-GDTI/JSCF/RO

* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. Ena Gaudal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Reg. CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2539567



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

1	NUMERO DE FORMATO	170-2025-MDK	20 OCT. 2025
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	17/10/2025	
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION DE INVERSIONES	

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
	GEO MMB INGENIEROS S.R.L.	20606015519

5 DATOS DEL CONTRATO

5	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 003759
		Contrato	N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
	Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA PARA PAVIMENTO BICAPA, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CAMINO VECINAL ANARO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANARO DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO". CON CUI 2492861		
	Monto del contrato	S/ 7,000.00		
	Expediente SIAF N°	8179		
	Plazo de entrega o prestacion de servicio	07	DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-Ord-Ord	29/08/2025	Dia	VIERNES	
Fecha de Notificación del Contrato-Ord-Ord	01/09/2025	Dia	LUNES	
Fecha de inicio del contrato	02/09/2025	Dia	MARTES	
Fecha de culminación del contrato	08/09/2025	Dia	LUNES	
Fecha de suspensión	-			
Fecha de renicio	-			
Nueva fecha de culminación	-			
Forma de entrega	Única	X	Periodica	

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	02/09/2025		
		Plazo máximo	08/09/2025		
		Plazo	07 DIAS CALENDARIO		
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	19/09/2025	DOC.	CARTA N° 002-2025-GEO MMB INGENIEROS S.R.L. JMPPI/GG
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 2772-2025-MDK-GM-OGSE/IRAQ-D		

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 7,000.00
	PLAZO	7
	FACTOR	0.40
	PENALIDAD DIARIA	S/ 250.00
	RETRASO EN DIAS	11
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 2,750.00
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 700.00

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para contrataciones de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 700.00	Causa: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación del informe de la prestación.
-----------------------	-----------	--

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 3759-2025, indica que a los 07 días calendario contabilizados desde el 02/09/2025 al 08/09/2025 el proveedor deberá presentar un informe de la prestación del servicio, siendo el 08/09/2025 el último día de presentación. De manera que, el Proveedor GEO MMB INGENIEROS S.R.L. con RUC N° 20606015519, presenta la CARTA N° 002-2025-GEO MMB INGENIEROS S.R.L. JMPPI/GG con fecha de emisión: 19/09/2025 el cual fue recepcionado el mismo día por mesa de partes de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura y derivado a la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones. En resumen SE APLICA la penalidad máxima por el importe de S/ 700.00 por 11 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la presentación.

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 700.00 (SETECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 11 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 2772-2025-MDK-GM-OGSE/IRAQ-D

* INFORME N° 025-2025-MDK-OGSE/DAAC-S.O.

* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erik Kendal Caceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

20 OCT. 2025

N° EXP: FOLIO:
HORA: 11:47 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

20 OCT 2025

1	NUMERO DE FORMATO	172-2025-MDK	N° Reg.....F.N.K.O.....
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	20/10/2025	Hora.....Firma.....
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
	WASILLARQ ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION S.R.L.	20610159029

5	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 003058
		Contrato		N°
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
	Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA INSTALACION Y CERTIFICACION DEL PUNTO GEODESICO, PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE NUEVA ESPERANZA, SANTA FE, SAN MIGUEL, PROGRESO, MALVINAS, VILLA FLORES Y MAPITUNARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2654324		

DATOS DEL CONTRATO



Monto del contrato	S/ 7,000.00		
Expediente SIAP N°	7041		
Plazo de entrega o prestación de servicio	30	DÍAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OfC-OfS	25/07/2025	Día	VIERNES
Fecha de inicio del contrato	26/07/2025	Día	SABADO
Fecha de culminación del contrato	24/08/2025	Día	DOMINGO
Fecha de suspensión	-		
Fecha de inicio	-		
Nueva fecha de culminación	-		
Forma de entrega	Única	X	Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	26/07/2025		
Plazo maximo	24/08/2025		
Plazo	30 DIAS CALENDARIO		
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	26/08/2025	DOC.	CARTA N° 30-2025-MDK-OGEP/RPQQ-FE
Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 1250-2025-MDK-OGEP/DGM-D		

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 7,000.00
	PLAZO	30
	FACTOR	0.40
	PENALIDAD DIARIA	S/ 58.33
	RETRASO EN DIAS	2
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 116.67
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 700.00

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15.

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 116.67	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación del informe de la prestación.
-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 3058-2025, indica: 30 días calendario a partir del día siguiente de la notificación al proveedor. Siendo notificada en fecha 25/07/2025 y termino del plazo de entrega en fecha 24/08/2025 (en caso de ser un día domingo o feriado se presenta el primer día hábil siguiente). De manera que el Proveedor WASILLARQ ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCION S.R.L. con RUC N° 20610159029, presenta según CARTA N° 30-2025-MDK-OGEP/RPQQ-FE con fecha y hora de emisión: 09/09/2025 18:05:59, el cual fue recepcionado por mesa de partes en fecha 08/09/2025. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 116.67 por 02 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación.

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 116.67 (CIENTO DIECISEIS CON 67/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 02 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES"

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 1250-2025-MDK-OGEP/DGM-D

* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Edm. Ricalde
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
Reg: CEA/01

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2540045



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

1 NUMERO DE FORMATO

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

173-2025-MDK

3 DEPENDENCIA USUARIA

20/10/2025

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

PAQUIYAURI LAURENTE FREDDY JAIR

RUC

10745905213

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

X

N°

002586

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

Servicio en general

Locacion de servicio

X

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

Descripcion del objeto del contrato

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE-TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VIA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO PROGRESO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO* CON CUI N° 2495461

5 DATOS DEL CONTRATO

Monto del contrato

S/ 7,500.00

Expediente SIAF N°

6306

Plazo de entrega o prestacion de servicio

75

DIAS CALENDARIO

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S

04/07/2025

Dia

VIERNES

Fecha de inicio del contrato

04/07/2025

Dia

VIERNES

Fecha de culminacion del contrato

15/09/2025

Dia

LUNES

Fecha de suspension

-

Fecha de reinicio

-

Nueva fecha de culminacion

-

Fecha de entrega

Única

Periodica

X

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

01/09/2025

Plazo máximo

15/09/2025

Plazo

15 DIAS CALENDARIO

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)

24/09/2025

DOC.

CARTA N° 004-2025-MDK-GDTI/FJPL/T

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N° 101-2025-MDK-GDTI/JSCF-RO

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO

S/ 1,500.00

PLAZO

15

FACTOR

0.40

PENALIDAD DIARIA

S/ 25.00

RETRASO EN DIAS

9

PENALIDAD A APLICAR

S/ 225.00

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 150.00

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times 320}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 150.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentacion del informe de la prestacion.

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 2586-2025, indica: 2 meses y 15 días calendario a partir de la notificación al proveedor. Siendo notificada en fecha 04/07/2025 y termino del plazo de entrega en fecha 15/09/2025. De manera que el Proveedor PAQUIYAURI LAURENTE FREDDY JAIR con RUC N° 10745905213, presenta segun CARTA N° 004-2025-MDK-GDTI/FJPL/T con fecha y hora de emision: 24/09/2025 08:34:50, el cual fue recepcionado por mesa de partes de la MDK el 24/09/2025. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 150.00 por 09 dias de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestacion.

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 150.00 (CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 09 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO.

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 101-2025-MDK-GDTI/JSCF-RO

* DIRECTIVA N° 001-2023-MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erika Kenda Cáceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
DISTRITO DE KIMBIRI - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

1	NUMERO DE FORMATO	174-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	20/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
	ESTACION DE SERVICIOS PETROSUR S.A.C.	20600871723

DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	X	N°	000139
		Orden de Servicio		N°	
		Contrato		N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	X	Servicio en general	
		Locacion de servicio		Consultoria en general	
		Consultoria de Obra		Obra	
	Descripcion del objeto del contrato	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO A KIMBIRI, KIMBIRI-ESTADIO-EMP. 28C Y EMP. 28C - SAMPANTUARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO" CON CUI N°2522811			
	Monto del contrato	S/ 89,650.00			
	Expediente SIAF N°	3123			
	Plazo de entrega o prestacion de servicio	80	DIAS CALENDARIOS		
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	14/04/2025	Dia	LUNES	
	Fecha de inicio del contrato	15/04/2025	Dia	MARTES	
	Fecha de culminacion del contrato	03/07/2025	Dia	JUEVES	
	Fecha de suspension	-			
	Fecha de reinicio	-			
	Nueva fecha de culminacion	-			
	Forma de entrega	Única	Periodica	X	

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	15/04/2025		
		Plazo máximo	03/07/2025		
		Plazo	80 DIAS CALENDARIO		
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	25/07/2025	DOC.	GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000786
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 133-2025-MDK-GDT/REB-RO		

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	PORCENTAJE	10%	FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15. Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.
		MONTO FACTURADO	S/ 4,564.00	
		PLAZO	80	
		FACTOR	0.40	
		PENALIDAD DIARIA	S/ 14.26	
		RETRASO EN DIAS	22	
		PENALIDAD A APLICAR	S/ 313.78	
		MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 456.40	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO		
	Monto de la Penalidad	S/ 313.78	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la entrega del bien

OBSERVACIONES
Del plazo de entrega conforme a la Orden de Compra N° 0139-2025, indica: - la entrega del bien se debe realizar a los 80 días calendario computados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, el cual fue mediante correo electrónico el día 01/09/2025, teniendo como plazo máximo de entrega el 06/09/2025 según la EE. TT. De manera que el Proveedor ESTACION DE SERVICIOS PETROSUR S.A.C. con RUC N° 20600871723, presenta la GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000786 con fecha de emisión: 25/07/2025 04:24 PM, recepcionado por el responsable de la oficina de Almacén Central el 25/07/2025. En resumen: SE APLICA la penalidad máxima por el importe de S/ 313.78 por 22 días de retraso injustificado en el cumplimiento.
SE APLICA LA PENALIDAD MAXIMA POR EL MONTO DE S/ 313.78 (TRESCIENTOS TRECE CON 78/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 22 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES".
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* INFORME N° 133-2025-MDK-GDT/REB-RO
* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

N° EXP: 384 FOLIO: 2
HORA: 3:54 PM FECHA: 20 OCT. 2025

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2543231



ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

175-2025-MDK

3 DEPENDENCIA USUARIA

21/10/2025

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

RUC

20418896915

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

X

N°

004050

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

Servicio en general

X

Locacion de servicio

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

Descripcion del objeto del contrato

CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA VEHICULO MENOR (HONDA EYO-143) ASIGNADO AL PROYECTO: "RECUPERACION DE OJOS DE CAPTACIONES DE AGUA EN 28 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2497325

Monto del contrato

S/ 290.00

Expediente SIAF N°

8788

Plazo de entrega o prestacion de servicio

10

DIAS CALENDARIOS

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S

26/09/2025

Dia

VIERNES

Fecha de inicio del contrato

27/09/2025

Dia

SABADO

Fecha de culminacion del contrato

08/10/2025

Dia

LUNES

Fecha de suspension

-

Fecha de renicio

-

Nueva fecha de culminacion

-

Forma de entrega

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

27/09/2025

Plazo maximo

08/10/2025

Plazo

10 DIAS CALENDARIO

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)

14/10/2025

DOC.

SOLICITUD DE COBRANZA

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N° 217-2025-MDK-GSMGA-PROCA/CJLLM-RO.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO FACTURADO

S/ 290.00

PLAZO

10

FACTOR

0.40

PENALIDAD DIARIA

S/ 7.25

RETRASO EN DIAS

8

PENALIDAD A APLICAR

S/ 58.00

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 29.00

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

F = a bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 29.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación.

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 4050-2025, indica: 10 días calendario a partir del día siguiente de la notificación al proveedor. Siendo notificada en fecha 26/09/2025 y termino del plazo de entrega en fecha 06/10/2025. De manera que el Proveedor MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS con RUC N° 20418896915, presenta la SOLICITUD DE COBRANZA con fecha de emisión: 13/10/2025, el cual fue recepcionado por mesa de partes de la MDK el día 14/10/2025. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 29.00 por 08 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación.

SE APLICA LA PENALIDAD MAXIMA POR EL MONTO DE S/ 29.00 (VEINTINUEVE CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 08 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CÁLCULO DE PENALIDADES"

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

INFORME N° 217-2025-MDK-GSMGA-PROCA/CJLLM-RO.

DIRECTIVA N° 001-2023-MDK-VIGENTE

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

21 OCT. 2025

N° Reg. Folio: 21
Hora: 10:59 Firma: [Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. E. I. Kenda, Caceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

21 OCT. 2025

N° EXP. FOLIO: [Firma]
HORA: 00:55 FIRMA: [Firma]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2525200



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	176-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	21/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL CONTRATISTA																																																							
4	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOMBRE O RAZON SOCIAL</td> <td colspan="2">RUC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ROJAS LUDENA JOEL</td> <td colspan="2">10282700421</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Perfeccionamiento del contrato</td> <td>Orden de Compra</td> <td>N°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orden de Servicio</td> <td>X</td> <td>N° 002212</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td></td> <td>N°</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Objeto de la contratacion</td> <td>Bienes</td> <td colspan="2">Servicio en general</td> </tr> <tr> <td>Locacion de servicio</td> <td>X</td> <td>Consultoria en general</td> </tr> <tr> <td>Consultoria de Obra</td> <td></td> <td>Obra</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Description del objeto del contrato</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE GESTOR EDUCATIVO RURAL Y URBANO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS I.I.E.E. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2598321</td> </tr> <tr> <td>Monto del contrato</td> <td>S/ 21,000.00</td> </tr> <tr> <td>Expediente SIAF N°</td> <td>5580</td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega o prestación de servicio</td> <td>60 DIAS CALENDARIOS</td> </tr> <tr> <td>Fecha de perfeccionamiento del Contrato-G/C-O/S</td> <td>16/06/2025 Dia LUNES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio del contrato</td> <td>17/06/2025 Dia MARTES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de culminación del contrato</td> <td>15/08/2025 Dia VIERNES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de suspension</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fecha de renicio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nueva fecha de culminación</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Forma de entrega</td> <td>Única Periodica X</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		ROJAS LUDENA JOEL		10282700421		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		Orden de Servicio	X	N° 002212	Contrato		N°	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		Locacion de servicio	X	Consultoria en general	Consultoria de Obra		Obra	5	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Description del objeto del contrato</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE GESTOR EDUCATIVO RURAL Y URBANO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS I.I.E.E. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2598321</td> </tr> <tr> <td>Monto del contrato</td> <td>S/ 21,000.00</td> </tr> <tr> <td>Expediente SIAF N°</td> <td>5580</td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega o prestación de servicio</td> <td>60 DIAS CALENDARIOS</td> </tr> <tr> <td>Fecha de perfeccionamiento del Contrato-G/C-O/S</td> <td>16/06/2025 Dia LUNES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio del contrato</td> <td>17/06/2025 Dia MARTES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de culminación del contrato</td> <td>15/08/2025 Dia VIERNES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de suspension</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fecha de renicio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nueva fecha de culminación</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Forma de entrega</td> <td>Única Periodica X</td> </tr> </table>	Description del objeto del contrato		SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE GESTOR EDUCATIVO RURAL Y URBANO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS I.I.E.E. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2598321		Monto del contrato	S/ 21,000.00	Expediente SIAF N°	5580	Plazo de entrega o prestación de servicio	60 DIAS CALENDARIOS	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-G/C-O/S	16/06/2025 Dia LUNES	Fecha de inicio del contrato	17/06/2025 Dia MARTES	Fecha de culminación del contrato	15/08/2025 Dia VIERNES	Fecha de suspension	-	Fecha de renicio	-	Nueva fecha de culminación	-	Forma de entrega	Única Periodica X
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC																																																					
ROJAS LUDENA JOEL		10282700421																																																					
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°																																																					
	Orden de Servicio	X	N° 002212																																																				
	Contrato		N°																																																				
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general																																																					
	Locacion de servicio	X	Consultoria en general																																																				
	Consultoria de Obra		Obra																																																				
5	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Description del objeto del contrato</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE GESTOR EDUCATIVO RURAL Y URBANO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS I.I.E.E. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2598321</td> </tr> <tr> <td>Monto del contrato</td> <td>S/ 21,000.00</td> </tr> <tr> <td>Expediente SIAF N°</td> <td>5580</td> </tr> <tr> <td>Plazo de entrega o prestación de servicio</td> <td>60 DIAS CALENDARIOS</td> </tr> <tr> <td>Fecha de perfeccionamiento del Contrato-G/C-O/S</td> <td>16/06/2025 Dia LUNES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio del contrato</td> <td>17/06/2025 Dia MARTES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de culminación del contrato</td> <td>15/08/2025 Dia VIERNES</td> </tr> <tr> <td>Fecha de suspension</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Fecha de renicio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nueva fecha de culminación</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Forma de entrega</td> <td>Única Periodica X</td> </tr> </table>	Description del objeto del contrato		SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE GESTOR EDUCATIVO RURAL Y URBANO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS I.I.E.E. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2598321		Monto del contrato	S/ 21,000.00	Expediente SIAF N°	5580	Plazo de entrega o prestación de servicio	60 DIAS CALENDARIOS	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-G/C-O/S	16/06/2025 Dia LUNES	Fecha de inicio del contrato	17/06/2025 Dia MARTES	Fecha de culminación del contrato	15/08/2025 Dia VIERNES	Fecha de suspension	-	Fecha de renicio	-	Nueva fecha de culminación	-	Forma de entrega	Única Periodica X																														
Description del objeto del contrato																																																							
SERVICIO DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE GESTOR EDUCATIVO RURAL Y URBANO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LAS I.I.E.E. Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS Y COMPETITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LOS CC.PP. DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2598321																																																							
Monto del contrato	S/ 21,000.00																																																						
Expediente SIAF N°	5580																																																						
Plazo de entrega o prestación de servicio	60 DIAS CALENDARIOS																																																						
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-G/C-O/S	16/06/2025 Dia LUNES																																																						
Fecha de inicio del contrato	17/06/2025 Dia MARTES																																																						
Fecha de culminación del contrato	15/08/2025 Dia VIERNES																																																						
Fecha de suspension	-																																																						
Fecha de renicio	-																																																						
Nueva fecha de culminación	-																																																						
Forma de entrega	Única Periodica X																																																						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
21 OCT. 2025
N° EXP. 10185 FOLIO 1

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	17/07/2025
Plazo maximo	15/08/2025
Plazo	30 DIAS CALENDARIO
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	19/08/2025 DOC. CARTA N° 03-2025/C-JOROLU/K.
Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 434-2025-MDK-GDS/APVP-R
6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE	10%
MONTO FACTURADO	S/ 7,000.00
PLAZO	30
FACTOR	0.40
PENALIDAD DIARIA	S/ 58.33
RETRASO EN DIAS	4
PENALIDAD A APLICAR	S/ 233.33
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 700.00

FORMULA
penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{\text{F} \times \text{plazo}}$
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
Para consultorias de obra:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO
Monto de la Penalidad	S/ 233.33
Causal:	Por retraso injustificado del proveedor a la presentación.

OBSERVACIONES
Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 2212-2025; indica: - 60 días calendario a partir del día siguiente de la notificación al proveedor. Siendo notificado en fecha 16/06/2025 y término del plazo de entrega en fecha 15/08/2025. De manera que el Proveedor ROJAS LUDENA JOEL con RUC N° 10282700421, presenta la CARTA N° 03-2025/C-JOROLU/K, con fecha de emisión: 19/08/2025, el cual fue recepcionado por mesa de partes de la MDK el día 19/08/2025. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 233.33 por 04 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación.
SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 233.33 (DOSCIENTO TREINTA Y TRES CON 33/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 04 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES".
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* INFORME N° 434-2025-MDK-GDS/APVP-R
* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. & Jk Rendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
21 OCT. 2025
N° Reg. 1054 Folio: 01
Mora: Firm:



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

177-2025-MDK

3 DEPENDENCIA USUARIA

21/10/2025

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

MULTISERVICIOS QUILLABAMBA E.I.R.L.

RUC

20494881650

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

X

N°

000783

Orden de Servicio

N°

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

X

Servicio en general

Locacion de servicio

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

Descripcion del objeto del contrato

ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL CONTROL Y MONITOREO DEL BARRIDO, RECOLECCION EN KIMBIRI CERCADO DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2654329

5 DATOS DEL CONTRATO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

21 OCT. 2025

N° EXP

FOLIO

Monto del contrato

S/ 2,257.50

Expediente SIAF N°

8062

Plazo de entrega o prestacion de servicio

05

DIAS CALENDARIOS

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S

26/08/2025

Dia

MARTES

Fecha de inicio del contrato

27/08/2025

Dia

MIERCOLES

Fecha de culminacion del contrato

31/08/2025

Dia

DOMINGO

Fecha de suspension

Fecha de reinicio

Nueva fecha de culminacion

Forma de entrega

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

27/08/2025

Plazo maximo

31/08/2025

Plazo

5 DIAS CALENDARIO

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)

04/09/2025

DOC.

GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000092

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N° 924-2025-MDK-GSMGA/CPV-R

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO FACTURADO

S/ 2,257.50

PLAZO

5

FACTOR

0.40

PENALIDAD DIARIA

S/ 112.88

RETRASO EN DIAS

4

PENALIDAD A APLICAR

S/ 451.50

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 225.75

FORMULA

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto} \times \text{F} \times \text{plazo}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25

c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 225.75

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la entrega del bien

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega conforme a la Orden de Compra N° 0783-2025, indica: la entrega del bien se realizará a los 05 días calendario computados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, el cual fue mediante 26/08/2025, teniendo como plazo máximo de entrega el 31/08/2025 según la EE.TT. De manera que el Proveedor MULTISERVICIOS QUILLABAMBA E.I.R.L. con RUC N° 20494881650, presenta la GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000092 con fecha de emisión: 04/09/2025, recepcionado por el responsable de la oficina de Almacen Central el 04/09/2025. En resumen SE APLICA la penalidad maxima por el importe de S/ 225.75 por 04 dias de retraso injustificado en el cumplimiento.

SE APLICA LA PENALIDAD MAXIMA POR EL MONTO DE S/ 225.75 (DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 75/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 04 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES".

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* INFORME N° 924-2025-MDK-GSMGA/CPV-R

* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. Erik Caceres Torres
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Eg: CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

22 OCT. 2025

N° Reg.

Folio

01

Hora

3:19

Firma

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2542431



ANEXO N° 05

CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

23 OCT, 2025

Reg. Folio:

Hora: Firma:

1 NUMERO DE FORMATO 178-2025-MDK

2 FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO 22/10/2025

3 DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

ZAMALLOA VILCA CARLOS HERNAN

RUC

10154222028

5 DATOS DEL CONTRATO

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

X

N°

3602-2025

Contrato

N°

Objeto de la contratación

Bienes

Servicio en general

Locación de servicio

X

Consultoría en general

Consultoría de Obra

Obra

Descripción del objeto del contrato

CONTRATACION DE SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" CON CUI N° 2570661

Monto del contrato

S/ 4,800.00

Expediente SIAF N°

8054

Plazo de entrega o prestación de servicio

30

DIAS CALENDARIO

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-D/C-O/S

21/08/2025

Día

JUEVES

Fecha de inicio del contrato

22/08/2025

Día

VIERNES

Fecha de culminación del contrato

20/09/2025

Día

SABADO

Fecha de suspensión

Fecha de reinicio

Nueva fecha de culminación

Forma de entrega

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

22/08/2025

Plazo máximo

20/09/2025

Plazo

30 DIAS CALENDARIO

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)

09/10/2025

DOC.

INFORME DE PRESTACION DE SERVICIO

S/N

Conformidad del área usuaria / sustentos

INFORME N° 371-2025-MDK-GDS/Proy. METAXENICAS-MME-R

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO FACTURADO

S/ 4,800.00

PLAZO

30

FACTOR

0.40

PENALIDAD DIARIA

S/ 40.00

RETRASO EN DIAS

19

PENALIDAD A APLICAR

S/ 760.00

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 480.00

FORMULA

$$\text{Penalidad a aplicar} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{\text{Plazo}}$$

Clase F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.60

b) Para plazos entre sesenta y noventa días: F = 0.25

c) Para plazos mayores a noventa días: F = 0.35

Para consultorías de obra:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.60

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 480.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación.

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 3602-2025, indica: 30 días calendario a partir del día siguiente de la notificación al proveedor. Siendo notificado en fecha 21/08/2025 y término del plazo de entrega en fecha 20/09/2025. De manera que el Proveedor ZAMALLOA VILCA CARLOS HERNAN con RUC N° 10154222028, presenta la INFORME DE PRESTACION DE SERVICIO S/N con fecha de emisión: 17/09/2025, el cual fue recepcionado por mesa de partes de la GERENCIA DE DESARROLLO el día 09/10/2025. En resumen SE APLICA la penalidad máxima por el importe de S/ 480.00 por 19 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación.

SE APLICA LA PENALIDAD MAXIMA POR EL MONTO DE S/ 480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 19 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 03 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES".

A LA APLICACION DE LA PENALIDAD

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS

* INFORME N° 371-2025-MDK-GDS/Proy. METAXENICAS-MME-R

* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

23 OCT, 2025

N° EXP: FOLIO:

HORA: 11:40 FIRMA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. Jefe DE *ik Kendal Cáceres Flores*
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

2540411

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
1	NÚMERO DE FORMATO	179-2025-MDK	
2	FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO	23/10/2025	
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	
DATOS DEL CONTRATISTA		N° Reg. Folio: UNIVERSIDAD Firma:	
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		RUC
OCHOA DE LA PEÑA ERVIN URIEL		10454411124	
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra N°
		Objeto de la contratación	Orden de Servicio X N° 003914
			Contrato N°
			Bienes Servicio en general X
		Descripción del objeto del contrato	Locación de servicio Consultoría en general
			Consultoría de Obra
			Obra
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESTRADO, ALFOMBRA 2 MESAS, 20 SILLA Y DECORACIÓN DE ESTAND CARPA MESAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN FERIAS AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES EN KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CIU N° 2593846	
		Monto del contrato	S/ 5.200.00
		Expediente SIAP N°	8441
Plazo de entrega o prestación de servicio	03 DIAS CALENDARIOS		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OC-OS	08/09/2025 Día LUNES		
Fecha de inicio del contrato	19/09/2025 Día VIERNES		
Fecha de culminación del contrato	21/09/2025 Día DOMINGO		
Fecha de suspensión	-		
Fecha de resciso	-		
Nueva fecha de culminación	-		
Forma de entrega	Única X Periódica		
DATOS ADICIONALES			
6.1	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	19/09/2025
		Plazo máximo	21/09/2025
		Plazo	03 DIAS CALENDARIO
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	26/09/2025 DOC. CARTA N° 00023-2025-EUOP
Conformidad del área usuaria / sustentos		INFORME N° 352-2025/MDK-GDEB/P. PROM.ART.COM/RTF-R	
6.2	RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD	FORMULA	
		Penalidad diaria = $\frac{10 \times \text{Monto Facturado}}{\text{Plazo}}$	
		Fórmula de cálculo de penalidad:	
		Para bienes y servicios: F = 0.40	
		Para obras: F = 0.40	
		Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40	
		Para plazos entre sesenta y noventa días: F = 0.25	
		Para plazos mayores a noventa días: F = 0.15	
Para consultoría de obras:			
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40			
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25			
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	Monto de la Penalidad	S/ 520.00
		Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación.	
OBSERVACIONES			
Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 3914-2025, indica: "el servicio se realizara los días 19, 20 y 21 de setiembre. El orden de servicio fue notificado en fecha 08/09/2025 y el término del servicio es el 21/09/2025. De manera que el Proveedor OCHOA DE LA PEÑA ERVIN URIEL con RUC N° 10454411124, presenta la CARTA N° 00023-2025-EUOP con fecha de emisión: 13/10/2025, el cual fue recepcionado por mesa de partes de la MDK el día 26/09/2025. En resumen SE APLICA la penalidad máxima por el importe de S/ 520.00 por 5 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación.			
SE APLICA LA PENALIDAD MAXIMA POR EL MONTO DE S/ 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 05 DIAS CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CÁLCULO DE PENALIDADES".			
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD			
* INFORME N° 352-2025/MDK-GDEB/P. PROM.ART.COM/RTF-R			
* DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD	
Econ. Erik Kendul Cáceres Flores JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO		23 OCT. 2025	
		N° EXP: FOLIO: HORA: 4:40 FIRMA:	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN			

2541579

ANEXO N° 05

CÁLCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1	NÚMERO DE FORMATO	180-2025-MDK	23 OCT. 2025
2	FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO	23/10/2025	N° Reg. FOLIO
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	HORA

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	QUISPE GUTIERREZ NILTON VASILY		
	RUC	10701723363		
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 003624
		Contrato	N°	
	Objeto de la contratación	Bienes	Servicio en general	
		Locación de servicio	X	Consultoría en general
		Consultoría de Obra		Obra
5	Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN ESCUELA ABIERTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE KIMBIRI CAPITAL Y CC.PP. DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" CON CUI N° 2589368		
	Monto del contrato	S/ 6,000.00		
	Expediente SIAP N°	7998		
	Plazo de entrega o prestación de servicio	60 días	DIAS CALENDARIOS	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/C/O/S	22/08/2025	Día	LUNES
	Fecha de inicio del contrato	22/08/2025	Día	MARTES
	Fecha de culminación del contrato	20/10/2025	Día	VIERNES
	Fecha de suspensión	-		
	Fecha de reinicio	-		
	Nueva fecha de culminación	-		
	Forma de entrega	Única	Periodica	X

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	01/09/2025		
Plazo máximo	30/09/2025		
Plazo	30 DIAS CALENDARIO		
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	30/09/2025	DOC.	CARTA N° 011-2025-NVOG/A.A.
Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 457-2025-MDK/GDS/PMSCPPICA/EJHZ-R		

6.2 RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE	10%
MONTO FACTURADO	S/ 3,000.00
PLAZO	30
FACTOR	0.40
PENALIDAD DIARIA	S/ 25.00
RETRASO EN DÍAS	1
PENALIDAD A APLICAR	S/ 25.00
MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD	S/ 300.00

FORMULA

$$Penalizacion\ diario = \frac{Monto\ a\ pagar}{Plazo\ en\ dias} \times Factor$$

Para bienes y servicios: $F = 0.40$
 Para obras:
 a) Para plazos menores o iguales a treinta días: $F = 0.40$
 b) Para plazos entre treinta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$
 c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$
 Para consultorías de obras:
 Para plazos menores o iguales a treinta días: $F = 0.40$
 Para plazos mayores a treinta días: $F = 0.25$

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad S/ 25.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación.

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 3824-2025, indica: 60 días calendario a partir del día siguiente de la notificación al proveedor. Siendo notificado en fecha 22/08/2025 y término del plazo de entrega en fecha 20/10/2025. De manera que el Proveedor QUISPE GUTIERREZ NILTON VASILY con RUC N° 10701723363, presenta la CARTA N° 011-2025-NVOG/A.A. con fecha y hora de emisión: 30/09/2025 19:22:44, el cual fue recepcionado por mesa de partes del proyecto el día 30/09/2025. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 25.00 por 01 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación.

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 25.00 (VEINTICINCO CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DÍA CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CÁLCULO DE PENALIDADES".

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD

- * INFORME N° 457-2025-MDK/GDS/PMSCPPICA/EJHZ-R
- * DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. E. K. Rendal Saceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 391

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

23 OCT. 2025

N° EXP. FOLIO: ...
HORA: 4:10 PM FIRMA: ...

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

27 OCT. 2025

1 NUMERO DE FORMATO
2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO
3 DEPENDENCIA USUARIA

0181-2025-MDK

24/10/2025

OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE INVERSIONES

DATOS DEL CONTRATISTA

4

NOMBRE O RAZON SOCIAL
HUAYHUALLA HUAMANI RAUL EDWIN

RUC
10402656757

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

Orden de Servicio

Contrato

N°

N°

N°

3295

Objeto de la contratacion

Bienes

Locacion de servicio

Consultoria de Obra

Servicio en general

Consultoria en general

X

Obra

5 DATOS DEL CONTRATO

Descripción del objeto del contrato

SERVICIO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VÍA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO PROGRESO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

monto del pago según la conformidad

S/ 1,166.65

Expediente SIAF N°

6816

Plazo de entrega o prestación de servicio

5

DIAS CALENDARIO

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S

26/09/2025

Día

JUEVES

Fecha de inicio de valorización mensual N° 19

26/09/2025

Día

VIERNES

Fecha término de valorización mensual N° 19

30/09/2025

Día

MARTES

Forma de entrega

Única

Periodica

X

DATOS ADICIONALES

6.1

VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valorización según conformidad

26/09/2025

plazo término de valorización

30/09/2025

plazo

05 DIAS CALENDARIO

Documento que autoriza la subsanación

Fecha de inicio del plazo adicional

Fecha de culminación de la subsanación

Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)

06/10/2025 HORAS 17:27:32

Doc.

INFORME N° 26-2025-MDK-OGSEI/REHH-SO.

Conformidad del área usuaria / sustentos

INFORME N° 3000-2025-MDK-GM-OGSEI/RAO-D.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

MONTO

10%

PLAZO

S/ 1,166.65

FACTOR

5

PENALIDAD DIARIA

0.4

RETRASO EN DIAS

S/ 68.33

PENALIDAD A APLICAR

3

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 175.00

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 116.67

FORMULA

penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$
 $F \times \text{plazo}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 116.67

Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, EL SUPERVISOR DE PROYECTO, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 03-10-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 26 AL 30 DE SETIEMBRE, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 06/10/2025 HORAS 17:27:32, SEGUN EL INFORME N° 26-2025-MDK-OGSEI/REHH-SO. LA VALORIZACION QUE PRESENTARON CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE POR 03 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 116.67 (CIENTO DIECISEIS CON 67/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN. ESTA INSTANCIA APLICA LA PENALIDAD DE 3 DIAS CALENDARIOS POR RETRASO INJUSTIFICADO *DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N° 4037

*INFORME N° 26-2025-MDK-OGSEI/REHH-SO. FECHA DE RECEPCION 06/10/2025 HORAS 17:27:32

*INFORME N° 3000-2025-MDK-GM-OGSEI/RAO-D. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES CON FECHA 02/10/2025

*TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

27 OCT. 2025

N° EXP:

FOLIO:

HORA:

FIRMA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Erik Kendal
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0182-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	24/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE INVERSIONES

4 DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
HUAYHUALLA HUAMANI RAUL EDWIN		10402656757	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
	Orden de Servicio	N°	3075
	Contrato	N°	
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	
	Locacion de servicio	Consultoria en general	
	Consultoria de Obra	Obra	
Descripcion del objeto del contrato		SERVICIO DE SUPERVISOR PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE-TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VIA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO PROGRESO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	
monto del pago según la conformidad		S/ 5,366.67	
Expediente SIAF N°		7161	
Plazo de entrega o prestación de servicio		25	DIAS CALENDARIO
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		25/07/2025	Día VIERNES
Fecha de inicio de valorización mensual N° 19		1/09/2025	Día LUNES
Fecha término de valorización mensual N° 19		25/09/2025	Día JUEVES
Forma de entrega		Única	Periodica X

6 DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	1/09/2025	
	plazo termina de valorización	25/09/2025	
	plazo	25 DIAS CALENDARIO	
	Documento que autoriza la subseñacion		
	Fecha de inicio del plazo adicional		
	Fecha de culminación de la subseñacion		
6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN)	06/10/2025 HORAS 11:27:48	Doc. INFORME N° 25-2025-MDK-OGSE/REHH-SO.
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 3001-2025-MDK-GM-OGSE/RAO-D.	

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE	10%
MONTO	S/ 5,366.67
PLAZO	25
FACTOR	0.4
PENALIDAD DIARIA	S/ 53.67
RETRASO EN DIAS	3
PENALIDAD A APLICAR	S/ 161.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 536.67

FORMULA
$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 161.00	Causa: Por retraso injustificado del proveedor
-----------------------	-----------	--

8 OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. EL SUPERVISOR DE PROYECTO, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 03-10-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DE VALORIZACION MENSUAL REALIZADAS DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 06/10/2025 HORAS 11:27:48, SEGUN EL INFORME N° 25-2025-MDK-OGSE/REHH-SO. LA VALORIZACION QUE PRESENTARON CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE POR 03 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 161.00 (CIENTO SESENTA Y UN CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE LA RECEPCION DE INFORME DE VALORIZACION MENSUAL EN LA PLATAFORMA DE SISADMIN. ESTA INSTANCIA APLICA LA PENALIDAD DE 3 DIAS CALENDARIOS POR RETRASO INJUSTIFICADO.

*DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N°3076

*INFORME N° 25-2025-MDK-OGSE/REHH-SO. FECHA DE RECEPCION 06/10/2025 HORAS 11:27:48

*INFORME N° 3001-2025-MDK-GM-OGSE/RAO-D. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE INVERSIONES CON FECHA 21-10-2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

28 OCT. 2025

N° Reg. Folio: ...
Hora: ... Firma: ...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Elik Kendal Flores Flores
JEFE DE OFICINA DE ASESORIA TECNICA
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

28 OCT. 2025

N° EXP. FOLIO: ...
HORA: ... FIRMA: ...

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
FOLIO: 01
28 OCT. 2025

1	NUMERO DE FORMATO	183-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	28/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA

DATOS DEL CONTRATISTA						
NOMBRE O RAZON SOCIAL AGUILAR MORALES WALTER						
RUC 10472106622						
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		
			Orden de Servicio	X	N° 003927	
			Contrato		N°	
		Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		
			Locacion de servicio	X	Consultoria en general	
			Consultoria de Obra		Obra	
		Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO: "CONTRATACION DE SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN - ANARO SECTOR PISCIGRANJA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" CON CUI N° 2537442			
		Monto del contrato	S/ 2,666.56			
		Expediente SIAF N°	8555			
		Plazo de entrega o prestacion de servicio	32	DIAS CALENDARIOS		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OIC-O/S	08/09/2025	Día	LUNES			
Fecha de inicio del contrato	08/09/2025	Día	LUNES			
Fecha de culminacion del contrato	09/10/2025	Día	JUEVES			
Fecha de suspension	-					
Fecha de reinicio	-					
Nueva fecha de culminacion	-					
Forma de entrega	Única		Periodica	X		

DATOS ADICIONALES						
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	08/09/2025			
		Plazo maximo	30/09/2025			
		Plazo	23 DIAS CALENDARIO			
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	30/09/2025 06:08 PM	DOC.	CARTA N° 01-2025/MDK/GDTI/WAM/AA	
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 130-2025-MDK-GDTI/WGYG-RO			

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA $Penalidad\ diaria = 0.10 \times monto \times F \times plazo$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores e iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores e iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.
	PORCENTAJE	10%	
	MONTO FACTURADO	S/ 1,916.56	
	PLAZO	23	
	FACTOR	0.40	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 20.83	
	RETRASO EN DIAS	1	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 20.83	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 191.66	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO		
7	Monto de la Penalidad	S/ 20.83	Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la presentación.

OBSERVACIONES	
Del plazo de entrega, conforme a la Orden de Servicio N° 3927-2025, indica: 32 días calendario a partir de la notificación al proveedor. Siendo notificado en fecha 08/09/2025 y término del plazo de entrega en fecha 20/10/2025. De manera que el Proveedor AGUILAR MORALES WALTER con RUC N° 10472106622, presenta la CARTA N° 01-2025/MDK/GDTI/WAM/AA, con fecha y hora de emisión: 30/09/2025, el cual fue recepcionado por mesa de partes de la MDK el día 30/09/2025 06:08 pm. (Para realizar el registro los horarios son los siguientes: LUNES A VIERNES de 8:00 am a 6:00 pm. Pasada las 18:00 horas se considera presentado el siguiente día hábil; SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS se considera presentado el primer día hábil. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 20.83 por 01 día de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación. SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 20.83 (VEINTE CON 83/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION; CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES". DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD * INFORME N° 130-2025-MDK-GDTI/WGYG-RO * DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 28 OCT. 2025 N° EXP: FOLIO: HORA: 12:27 FIRMA: [Firma] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO Econ. Erik Kendal Maceres Flores JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Reg: CEA: 501	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN	



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO
2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO
3 DEPENDENCIA USUARIA

184-2025-MDK
21/10/2025

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

SANCHEZ TORRES ELSA MARITZA

10477166704

DATOS DEL CONTRATO

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

X

N°

000628

Orden de Servicio

N°

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

X

Servicio en general

Locacion de servicio

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

Descripcion del objeto del contrato

ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB C450I PARA LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Monto del contrato

S/ 599.00

Expediente SIAF N°

6787

Plazo de entrega o prestacion de servicio

03

DIAS CALENDARIOS

Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/C-O/S

15/07/2025

Día

MARTES

Fecha de notificación del Contrato O/C-O/S

18/07/2025

Día

VIERNES

Fecha de inicio del contrato

19/07/2025

Día

SABADO

Fecha de culminación del contrato

21/07/2025

Día

LUNES

Fecha de suspension

-

Fecha de reinicio

-

Nueva fecha de culminación

-

Forma de entrega

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

19/07/2025

Plazo máximo

21/07/2025

Plazo

3 DIAS CALENDARIO

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)

22/07/2025

DOC.

GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000555

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N° 962-2025-MDK-OGPP/SJMR-DG

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO FACTURADO

S/ 599.00

PLAZO

3

FACTOR

0.40

PENALIDAD DIARIA

S/ 49.92

RETRASO EN DIAS

1

PENALIDAD A APLICAR

S/ 49.92

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 59.90

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15.

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 49.92

Causal: Por retraso injustificado del proveedor a la entrega del bien.

OBSERVACIONES

Del plazo de entrega conforme a la Orden de Compra N° 0628-2025, indica - la entrega del bien se realizará a los 03 días calendario computados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, el cual fue mediante correo electrónico el 18/07/2025, teniendo como plazo máximo de entrega el 21/07/2025 según la EE. TT. De manera que el proveedor SANCHEZ TORRES ELSA MARITZA con RUC N° 10477166704, presenta la GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07 - 00000555 con fecha de emisión: 22/07/2025, injustificado en el cumplimiento. En resumen SE APLICA la penalidad por el importe de S/ 49.92 por 01 día de retraso

SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 49.92 (CUARENTA Y NUEVE CON 92/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO AL CUMPLIMIENTO, CONFORME AL SUSTENTO DEL NUMERAL 08 DEL PRESENTE ANEXO N° 05 "CALCULO DE PENALIDADES".

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

• INFORME N° 962-2025-MDK-OGPP/SJMR-DG
• DIRECTIVA N° 001-2023/MDK VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. *Ik Kendal Cáceres Flores*
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Edu. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

28 OCT. 2025

N° EXP:

HORA: 12:27

FOLIO:

FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1	NUMERO DE FORMATO	186-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	30/10/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

30 OCT. 2025
N° Reg. Folio: 01
Hora: 5:02 PM

DATOS DEL CONTRATISTA

4		NOMBRE O RAZON SOCIAL		RAMOS POCRA GABRIELA		10477008271	
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°		
			Orden de Servicio	X	N°	002505	
			Contrato		N°		
		Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general		
			Locacion de servicio	X	Consultoria en general		
			Consultoria de Obra		Obra		
		Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI-LA CONVENCIÓN-CUSCO" CON CUI N° 2570661				
		Monto del contrato	S/ 6,000.00				
		Expediente SiAF N°	6150				
		Plazo de entrega o prestación de servicio	90	DIAS CALENDARIOS			
Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/C-O/S	30/06/2025	Día	LUNES				
Fecha de inicio del contrato	01/07/2025	Día	MARTES				
Fecha de culminación del contrato	30/09/2025	Día	MARTES				
Fecha de suspension	-						
Fecha de reinicio	-						
Nueva fecha de culminación	-						
Forma de entrega	Única		Periodica	X			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Jefe de Oficina de Abastecimiento
Reg: CEA: 301

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
30 OCT. 2025
N° EXP: FOLIO:
HORA: 5:02 PM FIR:

**ANEXO N° 05
CÁLCULO DE PENALIDADES**

1 NÚMERO DE FORMATO

2 FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO

187-2025-MDK

3 DEPENDENCIA USUARIA

12/11/2025

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SANCHEZ HUAYNAY JULIAN

RUC

10410097708

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

Orden de Servicio

Contrato

N°

N°

N°

6853

Objeto de la contratación

Bienes

Locación de

servicio

Consultoría de

Obras

Servicio en general

Consultoría en general

Obras

X

5 DATOS DEL CONTRATO

Descripción del objeto del contrato

SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE LA DIVISION DE MELANINE CON ALUMINIO MAS PUERTA A TODO COSTO, INC. ACCESORIOS SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE VIDRIO CON ALUMINIO DE 2.6 X 0.4 M. A TODO COSTO, INC. ACCESORIOS. PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, ALTO, SAMANIATO, PROGRESO Y MANITEA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

Monto del contrato

Expediente SIAF N°

Plazo de entrega o prestación de servicio

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OC-OS

Fecha de inicio del contrato

Fecha de culminación del contrato

Forma de entrega

S/ 7,520.00

11950

05 DIAS CALENDARIO

11/07/2024

11/07/2024

15/07/2024

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

plazo máximo

plazo

Documento que autoriza la subsanación

Fecha de inicio del plazo adicional

Fecha de culminación de la subsanación

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)

Conformidad del área usuaria / sustentos

11/07/2024

15/07/2024

05 DIAS CALENDARIO

11/07/2024

15/07/2024

15/07/2024

Única

X

Periodica

ANEXO 07 FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA

INFORME N°064-2025-MDK-GDTI/JRAL-RO

RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

MONTO

PLAZO

FACTOR

PENALIDAD DIARIA

RETRASO EN DÍAS

PENALIDAD A APLICAR

MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD

10%

S/ 7,520.00

3

0.4

S/ 375.00

4

S/ 1,504.00

S/ 752.00

FORMULA

penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$
 $F \times \text{plazo}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (ART. 182 DE LA LEY 30228)

Monto de la Penalidad

S/ 752.00

Por retraso injustificado del proveedor, SEGÚN EL ANEXO 07
Causa: FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA

OBSERVACIONES

CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA TENIA COMO ÚLTIMO DÍA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EL 05-07-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA LA ENTREGA CON FECHA 09-07-2025, INCURRIENDO EN 270 DÍAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 752.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 270 DÍAS CALENDARIOS.

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD

* INFORME N°064-2025-MDK-GDTI/JRAL-RO

* ANEXO 07 FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA

* CARTA N°03-2025-SHJ-G

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES					
1	NUMERO DE FORMATO		189-2025-MDK		
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO		14/11/2025		
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA		
4	DATOS DEL CONTRATISTA				
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
	SOUL PROJECT E.I.R.L		20611002778		
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		
		Orden de Servicio	X	N°	2835
		Contrato		N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		X
		Locacion de servicio	Consultoria en general		
		Consultoria de Obra	Obra		
	Descripcion del objeto del contrato		CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCE AEREO SAP LINEA DE ADUCCION, L=30 M EN CAMONIATO A TODO COSTO del proyecto " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS ALTA, VILLA ESMERALDA Y CAMONIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2522773		
	Monto del contrato		S/ 23,000.00		
Expediente SIAF N°		5637			
Plazo de entrega o prestacion de servicio		20 DIAS CALENDARIO			
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		11/07/2025	Dia	VIERNES	
Fecha de inicio del contrato		16/07/2025	Dia	MIÉRCOLES	
Fecha de culminacion del contrato		04/08/2025	Dia	LUNES	
Forma de entrega		Única	X	Periodica	
6	DATOS ADICIONALES				
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD				
	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD plazo maximo		16/07/2025		
	plazo		04/08/2025		
	Documento que autoriza la subsanacion		20 DIAS CALENDARIO		
	Fecha de inicio del plazo adicional				
Fecha de culminacion de la subsanacion					
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)		08/08/2025	Doc.	CARTA N°013-2025-SOULPROJECT/MGV-TG	
Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N°215-2025-MDK-GDT/EPSC/RO			
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD				
	PORCENTAJE	10%			
	MONTO	S/ 23,000.00			
	PLAZO	20			
	FACTOR	0.4			
	PENALIDAD DIARIA	S/ 287.50			
	RETRASO EN DIAS	4			
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 1,150.00			
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 2,300.00			
7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 162 DE LA LEY 30225)				
7	Monto de la Penalidad		S/ 1,150.00		
		Causal: Por retraso injustificado del proveedor, SEGÚN CARTA N°013-2025-SOULPROJECT/MGV-TG			
8	OBSERVACIONES				
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EL 04-08-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 08-08-2025, INCURRIENDO EN 04 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.					
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 04 DIAS CALENDARIOS.					
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD					
* INFORME N°215-2025-MDK-GDT/EPSC/RO					
* ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N°4951-2025					
* CARTA N°013-2025-SOULPROJECT/MGV-TG					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO Econ. Erik Kendal Cáceres Flores JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Pec: CEA: 561			
14 NOV. 2025 N° Reg. Folio: 1		14 NOV. 2025 N° EXP. FOLIO: ... HORA: 9:59 ... FIRMA: ...			
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN					



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	190-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	14/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

4	DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
CARPIO CAYETANO JHOWAN JONS		10483768945		
5	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 3851
		Contrato		N°
	Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general
		Locacion de servicio	X	Consultoria en general
		Consultoria de Obra		Obra
	Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"		
		Monto del contrato		
		Expediente SIAF N°		
		Plazo de entrega o prestación de servicio		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S				
Fecha de inicio del contrato				
Fecha de culminación del contrato		30/09/2025	Día	MARTES
Forma de entrega		Única	X	Periodica

6	DATOS ADICIONALES				
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	01/09/2025		
		plazo maximo	30/09/2025		
		plazo	30 DIAS CALENDARIO		
		Documento que autoriza la subsanacion			
		Fecha de inicio del plazo adicional			
		Fecha de culminacion de la subsanacion			
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	23/10/2025	Doc.	CARTA N°01-2025-CCJJ-STC
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N°965-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R		

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorios de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25
	PORCENTAJE	10%	
	MONTO	S/ 2,500.00	
	PLAZO	30	
	FACTOR	0.4	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 20.83	
	RETRASO EN DIAS	23	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 479.17	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 250.00		

7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 162 DE LA LEY 30225)	
7	Monto de la Penalidad	S/ 250.00
	Causal:	Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°01-2025-CCJJ-STC

8	OBSERVACIONES	
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EL 04-08-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 23-10-2025, INCURRIENDO EN 23 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.		
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 23 DIAS CALENDARIOS.		
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD		
*INFORME N°965-2025-MDK-GSMGA/FJAM-R		
*CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N°3851		
*CARTA N°01-2025-CCJJ-STC		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 14 NOV. 2025 N° Reg. 20559 Folio: 8 Hora: 10:59 Firma: [Firma] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO Econ. E. [Firma] Jefe de Oficina de Abastecimiento Reg. CEA: 501 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 14 NOV. 2025 N° EXP: 9159 Folio: [Firma] Hora: [Firma]		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN		

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	192-2025-MDK					
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	18/11/2025					
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIODIVERSIDAD					
4	DATOS DEL CONTRATISTA						
5	DATOS DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL CERRON INGA LESLY ZELENY		RUC 10750593505			
		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	X	N°	894	
			Orden de Servicio		N°		
			Contrato		N°		
		Objeto de la contratacion	Bienes	X	Servicio en general		
			Locacion de servicio		Consultoria en general		
			Consultoria de Obra		Obra		
			ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO para la Actividad				
		Descripcion del objeto del contrato	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROCESO PRODUCTIVO DE LA PISCIGRANJA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION -CUSCO"				
		Monto del contrato	S/ 1,392.40				
Expediente SIAF N°	8834						
Plazo de entrega o prestacion de servicio	10	DIAS CALENDARIO					
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	30/09/2025	Dia	MARTES				
Fecha de inicio del contrato	03/10/2025	Dia	VIERNES				
Fecha de culminacion del contrato	13/10/2025	Dia	LUNES				
Forma de entrega	Única	X	Periodica				

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	03/10/2025		
plazo maximo	13/10/2025		
plazo	10 DIAS CALENDARIO		
Documento que autoriza la subsanacion			
Fecha de inicio del plazo adicional			
Fecha de culminacion de la subsanacion			
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	14/10/2025	Doc.	GUIA DE REMISION ELECTRONICA REMITENTE N°EG07-00000731
Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N°148-2025-MDK-GDEB/A.PECES/FTP		

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 1,392.40
	PLAZO	30
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 11.60
	RETRASO EN DIAS	1
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 11.60
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 139.24

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:
 Para bienes y servicios: F = 0.40
 Para obras:
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40
 b) Para plazos entre sesenta y uno y ciento veinte días: F = 0.25
 c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
 Para consultorias de obras:
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40
 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 162 DE LA LEY 30225)

Monto de la Penalidad: S/ 11.60

Causa: Por retraso injustificado del proveedor, GUIA DE REMISION ELECTRONICA REMITENTE N°EG07-00000731

OBSERVACIONES

CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°894 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA LA ENTREGA EL 13-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 14-10-2025, INCURRIENDO EN 01 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 11.60 (ONCE CON 60/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIAS CALENDARIOS.

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*INFORME N°148-2025-MDK-GDEB/A.PECES/FTP

*GUIA DE REMISION ELECTRONICA REMITENTE N°EG07-00000731

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

19 NOV. 2025

N° Reg. Folio: 01
Hora: 12:51 Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO

Eco. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 591

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

19 NOV. 2025

N° EXP. FOLIO:
HORA: 8:28 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	193-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	18/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

4	DATOS DEL CONTRATISTA		
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL URBINA PALMA ALEXANDER KLAUS		
	RUC 10283156431		
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio Contrato	
	Objeto de la contratación	Bienes Locación de servicio Consultoría de Obra	
	Descripción del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CAMINO VECINAL ANARO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANARO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"	
	Monto del contrato	S/ 8,150.00	
	Expediente SIAF N°	9122	
	Plazo de entrega o prestación de servicio	10 DIAS CALENDARIO	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OIC-O/S	07/10/2025	Día
	Fecha de inicio del contrato	08/10/2025	Día
Fecha de culminación del contrato	17/10/2025	Día	
Forma de entrega	Única	X	
		Periodica	

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	08/10/2025
	plazo máximo	17/10/2025
	plazo	10 DIAS CALENDARIO
	Documento que autoriza la subsanación	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminación de la subsanación	
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	22/10/2025
Conformidad del área usuaria / sustentos	Doc. CARTA N°16-2025-MDK/UPAK/P	

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 8,150.00
	PLAZO	10
	FACTOR	30
	PENALIDAD DIARIA	0.4
	RETRASO EN DIAS	S/ 67.92
	PENALIDAD A APLICAR	5
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 339.58	

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 162 DE LA LEY 30225)	
7	Monto de la Penalidad	S/ 339.58
	Causal:	Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°16-2025-MDK/UPAK/P

8	OBSERVACIONES	
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°4371 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 17-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 22-10-2025, INCURRIENDO EN 05 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.		

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 339.58 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 58/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 05 DIAS CALENDARIOS.

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N°4371

*INFORME N°101-2025-MDK-GDT/RAC-RO

*ANEXO N°07 FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL

*ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N°5948-2025

*CARTA N°16-2025-MDK/UPAK/P

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

20 NOV. 2025

N° REP: Folio: 01

Re: W99

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO

ECOV. JEFF D

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

20 NOV. 2025

N° EXP: FOLIO:
HORA: 11:32 FIRMA: P

..... NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CÁLCULO DE PENALIDADES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1	NUMERO DE FORMATO	194-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	18/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO

N° Reg.....Folio.....
Firma.....

DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRE O RAZON SOCIAL MULTISERVICIOS QUILLABAMBA E.I.R.L.					
RUC 20494881650					
5	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	X	N°	883
	Objeto de la contratación	Orden de Servicio		N°	
		Contrato		N°	
Descripción del objeto del contrato		Bienes	X	Servicio en general	
	Locación de servicio		Consultoría en general		
	Consultoría de Obra		Obra		
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN POBLACION VULNERABLE MEDIANTE EDUCACION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI N°2594636					
Monto del contrato		S/ 1,198.00			
Expediente SIAF N°		8823			
Plazo de entrega o prestación de servicio		3 DIAS CALENDARIOS			
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		30/09/2025	Día	MARTES	
Fecha de inicio del contrato		01/10/2025	Día	MIÉRCOLES	
Fecha de culminación del contrato		03/10/2025	Día	VIERNES	
Forma de entrega		Única	X	Periodica	

DATOS ADICIONALES					
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD				
	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	01/10/2025			
	plazo maximo	03/10/2025			
	plazo	03 DIAS CALENDARIOS			
	Documento que autoriza la subsanación				
	Fecha de inicio del plazo adicional				
Fecha de culminación de la subsanación					
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)		06/10/2025	Doc.	GUIA DE REMISION ELECTRONICA REMITENTE N°EG07-00000109	
Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N°461-2025-MDK-GDS/LEALP-RP			

6.2	RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 1,198.00
	PLAZO	30
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 9.98
	RETRASO EN DÍAS	3
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 29.95
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 118.80

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 162 DE LA LEY 30225)	
7	Monto de la Penalidad	S/ 29.95
Causal:		Por retraso injustificado del proveedor, GUIA DE REMISION ELECTRONICA REMITENTE N°EG07-00000109

8	OBSERVACIONES
CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°883 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE ENTREGA EL 03-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 06-10-2025, INCURRIENDO EN 03 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.	
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 29.95 (VEINTINUEVE CON 95/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 03 DIAS CALENDARIOS.	
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	
*ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°883	
*INFORME N°461-2025-MDK-GDS/LEALP-RP	
*ANEXO N°07 FORMATO CONFORMIDAD BIENES O SUMINISTROS	
*GUIA DE REMISION ELECTRONICA REMITENTE N°EG07-00000109	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

19 NOV. 2025

N° EXP.....FOLIO.....
HORA: 8:28.....FIRMA.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

197-2025-MDK

3 DEPENDENCIA USUARIA

20/11/2025

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIODIVERSIDAD

4 DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL
GUEVARA SANCHEZ MARLON ELVIS

RUC
10422163048

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

Orden de Servicio

Contrato

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

Locacion de servicio

Consultoria de Obra

Obra

Servicio en general

Consultoria en general

X

5 DATOS DEL CONTRATO

Descripcion del objeto del contrato

CONTRATACION DEL SERVICIO DE BRANDING DE DISEÑO DESARROLLO DE MULTIPLARAFORMA VIRTUAL Y MARCA TERRITORIAL DEL DISEÑO DE KIMBIRI A TODO COSTO para la ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA CATARATA ESMERALDA MIRADOR HUAMAN PATA(C.P KIMBIRI ALTO);CATARATA DE IVANQUIRIARI PIEDRAS COLGANTES,ACCESO A PLAYAS DE C.P PROGRESO

Monto del contrato

S/ 40,000.00

Expediente SIAF N°

8726

Plazo de entrega o prestacion de servicio

10

DIAS CALENDARIO

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-GIC-OS

24/09/2025

Dia

MIERCOLES

Fecha de inicio del contrato

25/09/2025

Dia

JUEVES

Fecha de culminacion del contrato

17/10/2025

Dia

VIERNES

Forma de entrega

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD

25/09/2025

plazo maximo

17/10/2025

plazo

23 DIAS CALENDARIO

Documento que autoriza la subsanacion

Fecha de inicio del plazo adicional

Fecha de culminacion de la subsanacion

Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)

28/10/2025

Doc.

CARTA N°04-2025-MEGS

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N°031-2025-MDK/GDEB/URCHO-RA

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

MONTO

10%

PLAZO

S/ 40,000.00

FACTOR

23

PENALIDAD DIARIA

0.4

RETRASO EN DIAS

S/ 434.78

PENALIDAD A APLICAR

11

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 4,782.61

S/ 4,000.00

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)

Monto de la Penalidad

S/ 4,000.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor. CARTA N°16-2025-MDK/UPAK/P

OBSERVACIONES

CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°4020 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 17-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 28-10-2025, INCURRIENDO EN 11 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 4000.00(CUATRO MIL CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 11 DIAS CALENDARIOS.

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N° 020

*INFORME N°031-2025-MDK/GDEB/UR

*CARTA N°04-2025-MEGS

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

21 NOV. 2025

Reg. Folio: 01
para 03-20 Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

21 NOV. 2025

N° EXP. FOLIO:
HORA: 8:20 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	198-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	20/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL YUCRA FLORES ROCKMER	
RUC 10468296964	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra X N° 3918 Orden de Servicio N° Contrato N°
Objeto de la contratacion	Bienes Servicio en general X Locacion de servicio Consultoria en general Consultoria de Obra Obra
5 DATOS DEL CONTRATO	Descripcion del objeto del contrato CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO A TODO COSTO para el PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE INTEGRADA N°38868 DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO.DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
Monto del contrato	S/ 28,850.00
Expediente SIAF N°	8482
Plazo de entrega o prestacion de servicio	25 DIAS CALENDARIO
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	08/09/2025 Dia LUNES
Fecha de inicio del contrato	10/09/2025 Dia MIERCOLES
Fecha de culminacion del contrato	04/10/2025 Dia SABADO
Forma de entrega	Única X Periódica


DATOS ADICIONALES	
6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD plazo maximo 10/09/2025 plazo 04/10/2025 Documento que autoriza la subsanacion 25 DIAS CALENDARIO Fecha de inicio del plazo adicional Fecha de culminacion de la subsanacion Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio) 04/11/2025 Doc. CARTA N°007-2025/RYP-PS Conformidad del area usuaria / sustentos INFORME N°350-2025-MDK-GDT/SYA-RO

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE	10%
MONTO	S/ 28,850.00
PLAZO	25
FACTOR	0.4
PENALIDAD DIARIA	S/ 288.50
RETRASO EN DIAS	31
PENALIDAD A APLICAR	S/ 8,943.50
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 2,885.00
FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40 b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25 c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25	

7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 162 DE LA LEY 30225)		
Monto de la Penalidad	S/ 2,885.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°007-2025/RYP-PS

8 OBSERVACIONES
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3918 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA LA ENTREGA EL 04-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 04-11-2025, INCURRIENDO EN 31 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 2,885.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 31 DIAS CALENDARIOS.
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
*INFORME N°350-2025-MDK-GDT/SYA-RO



SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES			
1	NÚMERO DE FORMATO		
2	FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO		
3	DEPENDENCIA USUARIA		
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
DATOS DEL CONTRATISTA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		RUC	
CHAVEZ RUIZ ERASMO		10285062094	
5	DATOS DEL CONTRATO	Orden de Compra	N°
		Orden de Servicio	X N° 3976
		Contrato	N°
		Objeto de la contratación:	Bienes Servicio en general X Locación de servicio Consultoría en general Consultoría de Obra Obra
Descripción del objeto del contrato		SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASTA DE BANDERA A TODO COSTO para la meta 121 del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA N° 38868 DEL CENTRO POBALDO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"	
Monto del contrato		S/ 5,200.00	
Expediente SIAF N°		0610	
Plazo de entrega o prestación de servicio		10 DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		15/09/2025	Día
Fecha de inicio del contrato		17/09/2025	Día
Fecha de culminación del contrato		26/09/2025	Día
Forma de entrega		Única	X Periódica
DATOS ADICIONALES			
6.1	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	17/09/2025
		plazo máximo	26/09/2025
		plazo	10 DIAS CALENDARIO
		Documento que autoriza la subsanación	
Fecha de inicio del plazo adicional			
Fecha de culminación de la subsanación			
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)		18/10/2025	Doc. INFORME N°287-2025-MDK-GDT/USA-RO
Conformidad del área usuaria / usuarios		INFORME N°338-2025-MDK-GDT/USA-RO	
RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD			
6.2	PORCENTAJE	10%	FORMULA penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{\text{F} \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.50 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno y ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno y ciento veinte días: F = 0.25.
	MONTO	S/ 5,200.00	
	PLAZO	8	
	FACTOR	0.4	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 260.00	
	RETRASO EN DÍAS	22	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 5,720.00	
MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD	S/ 520.00		
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO (ART. 119 DEL LGCP)		
Monto de la Penalidad		S/ 520.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor, INFORME N°287-2025-MDK-GDT/USA-RO
OBSERVACIONES			
CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA TENIA COMO ÚLTIMO DÍA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EL 04-07-2024, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA LA ENTREGA CON FECHA 18-10-2024, INCURRIENDO EN 22 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.			
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 22 DIAS CALENDARIOS.			
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD			
*INFORME N°338-2025-MDK-GDT/USA-RO			
*INFORME TÉCNICO			
*CARTA N°403-2025-MDK-GDT-MGP/G			
*INFORME N°368-MDK-GDT/USA-RO			
*ACTA DE CONFORMIDAD N°5687-2025			
*ANEXO N°07 FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA			
*INFORME N°287-2025-MDK-GDT/USA-RO			
*CARTA N°005-2025-ECR-GG			
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN-CUSCO Econ. Erik Kendal Cáceres Flores JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA Reg. CEA: 501			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN			

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES					
1	NUMERO DE FORMATO				
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	188-2025-MDK			
3	DEPENDENCIA USUARIA	12/11/2025			
4	DATOS DEL CONTRATISTA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
5	DATOS DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CHAVEZ RUIZ ERASMO		
		RUC	10285962094		
		Orden de Compra	N°		
		Orden de Servicio	X		
		Contrato	N°		
		Objeto de la contratacion	N°		
		Bienes	Servicio en general	X	
		Locacion de servicio	Consultoria en general		
		Consultoria de Obra	Obra		
		Descripción del objeto del contrato	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA DE BANDERA A TODO COSTO para la meta 121 del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E INTEGRADA N 38888 DEL CENTRO POBALDO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"		
Monto del contrato	S/ 5,200.00				
Expediente SIAF N°	8610				
Plazo de entrega o prestación de servicio	10 DIAS CALENDARIO				
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	15/09/2025	Día	LUNES		
Fecha de inicio del contrato	17/09/2025	Día	MIÉRCOLES		
Fecha de culminación del contrato	26/09/2025	Día	VIERNES		
Forma de entrega	Única	X	Periodica		
6	DATOS ADICIONALES	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	17/09/2025		
		plazo máximo	26/09/2025		
		plazo	10 DIAS CALENDARIO		
		Documento que autoriza la subseñación			
		Fecha de inicio del plazo adicional			
		Fecha de culminación de la subseñación			
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	18/10/2025	Doc.	INFORME N°287-2025-MDK-GDT/ SYA-RO
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N°338-2025-MDK-GDT/ SYA-RO		
		RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD			
		PORCENTAJE	10%	FORMULA	
MONTO	S/ 5,200.00	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$			
PLAZO	5	Donde F tiene los siguientes valores:			
FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: F = 0.40			
PENALIDAD DIARIA	S/ 260.00	Para obras:			
RETRASO EN DIAS	22	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.			
PENALIDAD A APLICAR	S/ 5,720.00	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.			
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 520.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15			
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO (ART. 119 DEL LGCP)	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.			
	Monto de la Penalidad	S/ 520.00	b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.		
	Causa: Por retraso injustificado del proveedor, INFORME N°287-2025-MDK-GDT/ SYA-RO				
8	OBSERVACIONES				
	CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EL 06-07-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA LA ENTREGA CON FECHA 18-10-2025, INCURRIENDO EN 22 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.				
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 22 DIAS CALENDARIOS.				
	DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD				
	*INFORME N°338-2025-MDK-GDT/ SYA-RO				
	*INFORME TECNICO				
	*CARTA N°403-2025-MDK-GDTI-MGP/G				
	*INFORME N°308-MDK-GDT/ SYA-RO				
	*ACTA DE CONFORMIDAD N°5887-2025				
	*ANEXO N°07 FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA				
	*INFORME N°287-2025-MDK-GDT/ SYA-RO				
	*CARTA N°006-2025-ECR-GG				
 Econ. Erik Kendal Cáceres Flores JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Reg. CEA: 501					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN					

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES				
1	NUMERO DE FORMATO		187-2025-MDK	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO		12/11/2025	
3	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	
4	DATOS DEL CONTRATISTA			
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL SANCHEZ HUAYNAY JULIAN		RUC 10410097708	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 8853
		Contrato		N°
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general X	
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
	DATOS DEL CONTRATO	Descripción del objeto del contrato SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE LA DIVISION DE MELANINE CON ALUMNIO MAS PUERTA A TODO COSTO, INC. ACCESORIOS SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE VENTANAS DE VIDRIO CON ALUMNIO DE 2.6 X 0.4 M. A TODO COSTO, INC. ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI ALTO, SAMANIATO, PROGRESO Y MANITEA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"		
		Monto del contrato S/ 7,520.00		
		Expediente SIAF N° 11950		
Plazo de entrega o prestacion de servicio 05 DIAS CALENDARIO				
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OC-OS 10/07/2024 Día MIERCOLES				
Fecha de inicio del contrato 11/07/2024 Día JUEVES				
Fecha de culminacion del contrato 15/07/2024 Día LUNES				
Fecha de entrega Única X Periódica				
DATOS ADICIONALES				
6.1		VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD		
	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD 11/07/2024			
	plazo máximo 15/07/2024			
	plazo 05 DIAS CALENDARIO			
	Documento que autoriza la subsanacion			
	Fecha de inicio del plazo adicional			
	Fecha de culminacion de la subsanacion			
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio) 11/04/2025 Doc. ANEXO 07 FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA			
	Conformidad del area usuaria / sustentos INFORME N°064-2025-MDK-GDTI/JRAL-RO			
	6.2	RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD		
PORCENTAJE		10%		
MONTO		S/ 7,520.00		
PLAZO		3		
FACTOR		0.4		
PENALIDAD DIARIA		S/ 376.00		
RETRASO EN DIAS		4		
PENALIDAD A APLICAR		S/ 1,504.00		
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 752.00		
FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times 1000}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y una a ciento veinte días F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.				
7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 182 DE LA LEY 30225)			
7	Monto de la Penalidad S/ 752.00 Por retraso injustificado del proveedor, SEGÚN EL ANEXO 07 Causal: FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA			
8	OBSERVACIONES CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EL 06-07-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA LA ENTREGA CON FECHA 09-07-2025, INCURRIENDO EN 270 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO. * SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 752.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 270 DIAS CALENDARIOS. DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD *INFORME N°064-2025-MDK-GDTI/JRAL-RO *ANEXO 07 FORMATO CONFORMIDAD DE SERVICIO EN GENERAL, LOCADORES O CONSULTORIA *CARTA N°03-2025-SHJ-G			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	191-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	11/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
5	DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		MULTISERVICIOS QUILLABAMBA E.I.R.L.
RUC		20494881650
Perfeccionamiento del contrato		Orden de Compra X N° 636
		Orden de Servicio N°
		Contrato N°
Objeto de la contratacion		Bienes X Servicio en general
		Locacion de servicio Consultoria en general
		Consultoria de Obra Obra
Descripcion del objeto del contrato		ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE RR HH - META (51)
Monto del contrato		S/ 990.00
Expediente STAF N°		6791
Plazo de entrega o prestacion de servicio		05 DIAS CALENDARIO
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		18/07/2025 Dia VIERNES
Fecha de inicio del contrato		19/07/2025 Dia SABADO
Fecha de culminacion del contrato		23/07/2025 Dia MIERCOLES
Forma de entrega		Única X Periódica

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD		19/07/2025
plazo maximo		23/07/2025
plazo		05 DIAS CALENDARIO
Documento que autoriza la subsanacion		
Fecha de inicio del plazo adicional		
Fecha de culminacion de la subsanacion		
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)		24/07/2025 Doc. GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-00000080
Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N° 571-2025-MDK/OGA-ORH-MNIC-J(e)

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE		10%
MONTO		S/ 990.00
PLAZO		5
FACTOR		0.4
PENALIDAD DIARIA		S/ 49.50
RETRASO EN DIAS		1
PENALIDAD A APLICAR		S/ 49.50
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 99.00
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO (ART. 119 DEL LGCP)	
Monto de la Penalidad		S/ 49.50
FORMULA		penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
Donde: F tiene los siguientes valores:		
Para bienes y servicios: F = 0.40		
Para obras:		
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.		
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.		
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15		
Para consultorias de obras:		
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.		
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.		

7	OBSERVACIONES	
8	CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EL 23-07-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA LA ENTREGA CON FECHA 24-07-2025, INCURRIENDO EN 01 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.	
Causal: Por retraso injustificado del proveedor, SEGÚN LA GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-00000080		

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 49.50 (CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO.
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
*GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-00000080
*INFORME N° 0571-2025-MDK/OGA-ORH-MNIC-J(e)
*DIRECTIVA VIGENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUMBURA
LA CONVENCION - CUSCO
Eduardo Rendon Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 531

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	191-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	11/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MULTISERVICIOS QUILLABAMBA E.I.R.L.
	RUC	20494881650

5	DATOS DEL CONTRATO	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra X N° 636 Orden de Servicio N° Contrato N°
	Objeto de la contratacion	Bienes X Servicio en general Locacion de servicio Consultoria en general Consultoria de Obra Obra
	Descripción del objeto del contrato	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL AREA DE RR HH - META (51)
	Monto del contrato	S/ 990.00
	Expediente SIAF N°	6791
	Plazo de entrega o prestación de servicio	05 DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	18/07/2025 Día VIERNES
	Fecha de inicio del contrato	19/07/2025 Día SABADO
	Fecha de culminación del contrato	23/07/2025 Día MIERCOLES
	Forma de entrega	Única X Periodica

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	19/07/2025
	plazo maximo	23/07/2025
	plazo	05 DIAS CALENDARIO
	Documento que autoriza la subsanacion	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminación de la subsanacion	
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	24/07/2025 Doc. GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-00000080
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 671-2025-MDK/OGA-ORH-MNIC-J(e)

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 990.00
	PLAZO	5
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 49.50
	RETRASO EN DIAS	1
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 49.50
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 99.00
	FORMULA	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
	Donde F tiene los siguientes valores:	
	Para bienes y servicios: F = 0.40	
	Para obras:	
	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15.	
	Para consultorias de obras:	
	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40	
	b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO (ART. 119 DEL LGCP)	
	Monto de la Penalidad	S/ 49.50
	Causal:	Por retraso injustificado del proveedor. SEGÚN LA GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-00000080

8	OBSERVACIONES	
	CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EL 23-07-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA LA ENTREGA CON FECHA 24-07-2025, INCURRIENDO EN 01 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.	

	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 49.50 (CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIA CALENDARIO.	
	DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	
	*GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-00000080	
	*INFORME N° 671-2025-MDK/OGA-ORH-MNIC-J(e)	
	*DIRECTIVA VIGENTE	

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KUMBURI
LA CONVENCIÓN-CUSCO
Econ. Erik Kendal Caceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO		
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	0199-2025-MDK	
3	DEPENDENCIA USUARIA	24/11/2025	
4	DATOS DEL CONTRATISTA	OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
5	DATOS DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL PALOMINO GAMBOA SOCRATES	
		RUC 10108186793	
		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio Contrato
		Objeto de la contratacion	Bienes Locacion de servicio Consultoria de Obra
		Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO EN EVALUACION DE GESTION DE RIESGO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 501302 DEL CENTRO POBLADO DE MANQUARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"
		monto del pago según la conformidad	S/ 4,000.00
		Expediente SIAF N°	8442
		Plazo de entrega o prestacion de servicio	20 DIAS CALENDARIO
		Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	8/09/2025 Dia LUNES
		Fecha de inicio de valorizacion mensual N° 13	9/09/2025 Dia MARTES
Fecha termino de valorizacion mensual N° 13	28/09/2025 Dia DOMINGO		
Forma de entrega	Unica X Periodica		
6	DATOS ADICIONALES		
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorizacion según conformidad	9/09/2025
		plazo termina de valorizacion	28/09/2025
		plazo	20 DIAS CALENDARIO
		Documento que autoriza la subsanacion	
		Fecha de inicio del plazo adicional	
Fecha de culminacion de la subsanacion			
Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN)	02/10/2025 HORAS 17:49:55	Doc.	CARTA N° 057-2025-SPG/CONSULTOR.
Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 1426-2025-MDK-OGEP/DGM-D.		
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	PORCENTAJE	
		MONTO	10%
		PLAZO	S/ 4,000.00
		FACTOR	20
		PENALIDAD DIARIA	0.4
		RETRASO EN DIAS	S/ 50.00
		PENALIDAD A APLICAR	4
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 200.00		
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	S/ 400.00	
7	Monto de la Penalidad	S/ 200.00	
8	OBSERVACIONES	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	
		DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 3915 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 28-09-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO FINAL, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 02/10/2025 HORAS 17:49:55, CON CARTA N° 57-2025-SPG/CONSULTOR. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 04 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD	
9	COMENTARIOS	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO PARA EL PROYECTO. CON 04 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.	
		* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	
		* ORDEN DE SERVICIO N° 3915	
		* CARTA N° 057-2025-SPG/CONSULTOR. FECHA DE RECEPCION 02/10/2025 HORA 17:49:55	
		* INFORME N° 1426-2025-MDK-OGEP/DGM-D. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CON FECHA 12-11-2025	
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV. 2025
N° EXP. 810 FOLIO:
HORA: FIRMA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Rcon. L. R. Kenderi Caceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 901

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
26 NOV. 2025
N° Reg. 416 Folia: 01
Hora: FIRMA:



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	200-2025-MDK
3	DEPENDENCIA USUARIA	24/11/2025
4	DATOS DEL CONTRATISTA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA

5	DATOS DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
		CORPORACION SAID L & B		20611650052	
		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
			Orden de Servicio	X	3944
			Contrato	N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		X
		Locacion de servicio	Consultoria en general		
		Consultoria de Obra	Obra		
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA EN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE INTEGRADA N°38868 DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO DISTRITO DE KIMBIRI ALTO - LA CONVENCION -CUSCO "CUI N°2313806			
		Descripcion del objeto del contrato			
Monto del contrato		S/ 152,000.00			
Expediente SIAF N°		8614			
Plazo de entrega o prestacion de servicio		25			
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OC-OS		10/09/2025			
Fecha de inicio del contrato		11/09/2025			
Fecha de culminacion del contrato		06/10/2025			
Forma de entrega		Única			

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGUN CONFORMIDAD	11/09/2025	
		plazo maximo	06/10/2025	
		plazo	25 DIAS CALENDARIO	
		Documento que autoriza la subsanacion		
		Fecha de inicio del plazo adicional		
Fecha de culminacion de la subsanacion				
Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)		06/10/2025	Doc.	CARTA N°002-2025-CORPORACION SAID&B-LBT/G
Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N°091-2025-MDK/OGSEI-MBF-SO		

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.30 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.
	PORCENTAJE	10%	
	MONTO	S/ 152,000.00	
	PLAZO	25	
	FACTOR	0.4	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 1,520.00	
	RETRASO EN DIAS	1	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 1,520.00	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 15,200.00	

7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)	
	Monto de la Penalidad	S/ 1,520.00
	Causa: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°002-2025-CORPORACION SAID&B-LBT/G	

OBSERVACIONES
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3944 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 06-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 06-10-2025, INCURRIENDO EN 01 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 1520.00(MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIAS CALENDARIOS.
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
*ORDEN DE SERVICIO N°3944
N°002-2025-MDK/OGSEI-MBF-SO
N°002-2025-MDK/OGSEI-MBF-SO
N°002-2025-MDK/OGSEI-MBF-SO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
26 NOV. 2025

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erik Kendal
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
26 NOV. 2025
N° EXP: 81.15
FOLIO: 2
HORA: 8:15
FIRMA: [Firma]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	201-2025-MDK
3	DEPENDENCIA USUARIA	24/11/2025
		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL QUISPE HUAMAN VILMA	RUC 10282371788
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio X Contrato
	Objeto de la contratacion	Bienes Locacion de servicio Consultoria en general X Obra
5	DATOS DEL CONTRATO	
	Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
	Monto del contrato	S/ 10,000.00
	Expediente SIAF N°	9500
	Plazo de entrega o prestacion de servicio	60
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/C-O/S	15/10/2025
	Fecha de inicio del contrato	15/10/2025
	Fecha de culminación del contrato	14/12/2025
	Forma de entrega	Única

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de plazo SEGUN CONFORMIDAD	15/10/2025
	plazo maximo	31/10/2025
	plazo	2 MESES
	Documento que autoriza la subsanacion	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminación de la subsanacion	
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	03/11/2025
	Doc.	INFORME N°233-2025-MDK-GDS/VQH-RP
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N°3200-2025-MDK-GM-OGSE/RAQ-D

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 10,000.00
	PLAZO	60
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 41.67
	RETRASO EN DIAS	3
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 125.00
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 1,000.00

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32089)	
7	Monto de la Penalidad	S/ 125.00
	Causal:	Por retraso injustificado del proveedor, INFORME N°233-2025-MDK-GDS/VQH-RP

8 OBSERVACIONES

CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°4572 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 31-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 03-11-2025, INCURRIENDO EN 01 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 125.00(CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 03 DIAS CALENDARIOS.

DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N°4572

*INFORME N°3200-2025-MDK-GM-OGSE/RAQ-D

*INFORME N°233-2025-MDK-GDS/VQH-RP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

26 NOV. 2025

N° Reg.....Folio: 01

Hora.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. E. Kendal Cáceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Reg: CEA: 301



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

26 NOV. 2025

N° EXP.....FOLIO.....

HORA: 8:16.....FIRMA:.....

Hora.....NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION

ANEXO N° 05 CÁLCULO DE PENALIDADES																			
1	NÚMERO DE FORMATO	202-2025-MDK																	
2	FECHA DE EMISIÓN DE DOCUMENTO	26/11/2025																	
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIODIVERSIDAD																	
4	DATOS DEL CONTRATISTA																		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</td> <td colspan="2">RUC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTRERAS CHAMORRO PEDRO REMIGIO</td> <td colspan="2">10456184248</td> </tr> </table>		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		RUC		CONTRERAS CHAMORRO PEDRO REMIGIO		10456184248									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		RUC																	
CONTRERAS CHAMORRO PEDRO REMIGIO		10456184248																	
5	DATOS DEL CONTRATO	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="3">Perfeccionamiento del contrato</td> <td>Orden de Compra</td> <td>N°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orden de Servicio</td> <td>X</td> <td>N° 4743</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td></td> <td>N°</td> </tr> </table>		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		Orden de Servicio	X	N° 4743	Contrato		N°						
		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°														
			Orden de Servicio		X	N° 4743													
			Contrato		N°														
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="4">Objeto de la contratación</td> <td>Bienes</td> <td>Servicio en general</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Locación de servicio</td> <td>Consultoría en general</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consultoría de Obra</td> <td>Otra</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Objeto de la contratación	Bienes	Servicio en general	X	Locación de servicio	Consultoría en general		Consultoría de Obra	Otra							
		Objeto de la contratación	Bienes		Servicio en general	X													
Locación de servicio	Consultoría en general																		
Consultoría de Obra	Otra																		
Descripción del objeto del contrato CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DEL ACCESO A LOS RECURSOS TURISTICOS DE LA CATARATA ESMERALDA, MIRADOR HUAMAN PATA (C.P. KIMBIRI ALTO) CATARATA DE INANQUIRIARI PIEDRA COLGANTES, ACCESO A PLAYAS (C.P. PROGRESO Y KIMBIRI CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI PROVINCIA LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO)																			
Monto del contrato S/ 7,400.00																			
Expediente SIAP N° 9775																			
Plazo de entrega o prestación de servicio 15		DIAS CALENDARIO																	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OC-OS 22/10/2025		Día	MIÉRCOLES																
Fecha de inicio del contrato 24/10/2025		Día	VIERNES																
Fecha de culminación del contrato 07/11/2025		Día	VIERNES																
Forma de entrega Única		X	Periódica																
6	DATOS ADICIONALES																		
6.1	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL CÁLCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD plazo máximo plazo Documento que autoriza la subsanación Fecha de inicio del plazo adicional Fecha de culminación de la subsanación																	
		Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio) 10/11/2025																	
		Doc. CARTA N°001-2025/PRCC-C																	
		Conformidad del área usuaria / sustentos INFORME N°032-2025-MDK/GDEB/URCHQ-RA																	
6.2	RESULTADO DE CÁLCULO DE PENALIDAD	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td>S/ 7,400.00</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>FACTOR</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD DIARIA</td> <td>S/ 123.33</td> </tr> <tr> <td>RETRASO EN DÍAS</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD A APLICAR</td> <td>S/ 370.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD</td> <td>S/ 740.00</td> </tr> </table>		PORCENTAJE	10%	MONTO	S/ 7,400.00	PLAZO	15	FACTOR	0.4	PENALIDAD DIARIA	S/ 123.33	RETRASO EN DÍAS	3	PENALIDAD A APLICAR	S/ 370.00	MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD	S/ 740.00
		PORCENTAJE	10%																
		MONTO	S/ 7,400.00																
		PLAZO	15																
		FACTOR	0.4																
		PENALIDAD DIARIA	S/ 123.33																
RETRASO EN DÍAS	3																		
PENALIDAD A APLICAR	S/ 370.00																		
MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD	S/ 740.00																		
FORMULA Penalidad diaria = $\frac{P \times D}{P \times P}$																			
Donde P: Valor de las obligaciones contractuales Para retrasos o servicios: P = 0.40 Para otros: a) Para retrasos menores o iguales a sesenta días: P = 0.40 b) Para retrasos entre sesenta y uno a ciento veinte días: P = 0.25 c) Para retrasos mayores a ciento veinte días: P = 0.15 Para consultoría de obras: a) Para retrasos menores o iguales a sesenta días: P = 0.40 b) Para retrasos mayores a sesenta días: P = 0.25																			
7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (ART. 120 DE LA LEY 32089)																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Monto de la Penalidad</td> <td>S/ 370.00</td> <td>Causa: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°001-2025/PRCC-C</td> </tr> </table>		Monto de la Penalidad	S/ 370.00	Causa: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°001-2025/PRCC-C															
Monto de la Penalidad	S/ 370.00	Causa: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°001-2025/PRCC-C																	
OBSERVACIONES CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°4743 EL CONTRATISTA TENIA COMO ÚLTIMO DÍA DE PLAZO DE SERVICIO EL 07-11-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 10-11-2025, INCURRIENDO EN 03 DÍAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO. * SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 370.00 (TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 03 DÍAS CALENDARIOS. DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD * ORDEN DE SERVICIO N°4743 * INFORME N°032-2025-MDK/GDEB/URCHQ-RA * CARTA N°001-2025/PRCC-C																			
8	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO Econ. Jefe de Oficina de Abastecimiento Reg. CEA: 581  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 26 NOV. 2025 N° EXP: FOLIO: HORA: 11:09 FIRMA:																		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 26 NOV. 2025 N° Reg: Folio: 06 Hora: 4:16 Firma:																			

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES				
1	NUMERO DE FORMATO	203-2026-MDK		
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	26/11/2025		
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA		
4	DATOS DEL CONTRATISTA			
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL ASTOPILLO BALTAZAR SONIA		RUC 10250160394	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 3625
		Contrato		N°
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general X	
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
	Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA EN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA N°38868 DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI ALTO - LA CONVENCION -CUSCO "CUI N°2313806		
		Monto del contrato	S/ 1,160.00	
		Monto a pagar del plazo vigente - Por pagar	S/ 590.00	
Expediente SIAF N°		7964		
Plazo de entrega o prestacion de servicio		60 DIAS CALENDARIOS		
DATOS ADICIONALES	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S	22/08/2025	Dia	
	Fecha de inicio del contrato	22/09/2025	Dia	
	Fecha de culminacion del contrato	21/10/2025	Dia	
	Forma de entrega	Única	Periodica	
			X	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD			
	Fecha de inicio de plazo SEGUN CONFORMIDAD	22/09/2025		
	plazo maximo	21/10/2025		
	plazo	29 DIAS CALENDARIOS		
	Documento que autoriza la subsanacion	29		
6.2	Fecha de inicio del plazo adicional			
	Fecha de culminacion de la subsanacion			
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	27/10/2025	Doc. CARTA N°002-2025-MDK/ABS-PROV	
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N°118-2025-MDK-GDT/JSCF-RO		
	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD			
7.1	PORCENTAJE	10%		
	MONTO	S/ 590.00		
	PLAZO	29		
	FACTOR	0.4		
	PENALIDAD DIARIA	S/ 5.09		
	RETRASO EN DIAS	6		
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 30.52		
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 59.00		
	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32089)			
	Monto de la Penalidad	S/ 30.52	Causal: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°002-2025-MDK/ABS-PROV	
OBSERVACIONES				
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3625 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 21-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 27-10-2025, INCURRIENDO EN 06 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.				
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 30.52 (TREINTA CON 52/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 06 DIAS CALENDARIOS.				
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD				
* INFORME N°118-2025-MDK-GDT/JSCF-RO				
* CARTA N°002-2025-MDK/ABS-PROV				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 02 DIC. 2025 N° Reg. Folio: 01 Hora: 8:46 Firma:		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO UNIDAD DE CONTABILIDAD 28 NOV. 2025 N° EXP: FOLIO: HORA: 5:32 FIRMA:		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION				



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	204-2025-MDK
3	DEPENDENCIA USUARIA	27/11/2025
		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

5	NOMBRE O RAZON SOCIAL LAURA CHAVEZ MERY ROXANA		RUC 10480510726		
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		
		Orden de Servicio	X	N°	3264
		Contrato		N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		X
		Locacion de servicio	Consultoria en general		
		Consultoria de Obra	Obra		
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"			
	Descripcion del objeto del contrato				
	Monto del contrato		S/ 5,837.00		
Monto a pagar del plazo vigente		S/ 1,945.00			
Expediente SIAF N°		7198			
Plazo de entrega o prestacion de servicio		90	DIAS CALENDARIO		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		31/07/2025	Dia	JUEVES	
Fecha de inicio del contrato		01/08/2025	Dia	VIERNES	
Fecha de culminacion del contrato		31/10/2025	Dia	VIERNES	
Forma de entrega		Unica	Periodica		

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD		Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD		01/10/2025	
			plazo maximo		31/10/2025	
			plazo		90 DIAS CALENDARIO	
			Documento que autoriza la subsanacion			
			Fecha de inicio del plazo adicional			
			Fecha de culminacion de la subsanacion			
			Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)		03/11/2025	Doc. CARTA N°03-2025/MRLC
			Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N°421-2025-MDK-GDS/Proy METAXENICAS-MMB-R	

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
	PORCENTAJE	10%	penalidad diaria = 0.10 x monto	
	MONTO	S/ 1,945.00	F x plazo	
	PLAZO	30	Dónde F debe los siguientes valores:	
	FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: F = 0.40	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 16.21	Para obras:	
	RETRASO EN DIAS	3	a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 48.63	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 194.50	c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15		

7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)

Monto de la Penalidad	S/ 48.63	Causal: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°03-2025/MRLC
-----------------------	----------	---

OBSERVACIONES

CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3284 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO EL 31-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 03-11-2025, INCURRIENDO EN 03 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 48.63 (CUARENTA Y OCHO CON 63/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 03 DIAS CALENDARIOS.
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
*INFORME N°421-2025-MDK-GDS/Proy METAXENICAS-MMB-R
*CARTA N°03-2025/MRLC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
02 DIC. 2025
N° Reg. Folio: 01
Hora: 8:47 Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
28 NOV. 2025
N° EXP. FOLIO:
Hora: 3:32 Firma:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	205-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	28/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIODIVERSIDAD

4	DATOS DEL CONTRATISTA				
NOMBRE O RAZON SOCIAL HUALPA HUAMAN ELIZABETH		RUC 10702910671			
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
			Orden de Servicio	X	4000
			Contrato	N°	
		Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
			Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra		
	Descripcion del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL TECNICO A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"			
	Monto del contrato	S/ 15,000.00			
	Expediente SIAF N°	8592			
	Plazo de entrega o prestacion de servicio	15	DIAS CALENDARIO		
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-GC-OS	19/09/2025	Dia	VIERNES	
	Fecha de inicio del contrato	22/09/2025	Dia	LUNES	
	Fecha de culminacion del contrato	07/10/2025	Dia	MARTES	
	Forma de entrega	Única	X	Periodica	

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	22/09/2025		
		plazo maximo	07/10/2025		
		plazo	25 DIAS CALENDARIO		
		Documento que autoriza la subsanacion			
		Fecha de inicio del plazo adicional			
		Fecha de culminacion de la subsanacion			
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	08/10/2025	Doc.	CARTA N°003-2025-MDK/EHH-PROVEEDOR	
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N°265-2025-MDK-GDEB-PROYECTO CAFÉ/M.F.P-R			

8.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: $F = 0.40$ Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$ b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$ c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$ Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$ b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$
	PORCENTAJE	10%	
	MONTO	S/ 15,000.00	
	PLAZO	25	
	FACTOR	0.4	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 150.00	
	RETRASO EN DIAS	1	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 150.00	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 1,500.00		


7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)

7	Monto de la Penalidad	S/ 150.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°003-2025-MDK/EHH-PROVEEDOR
---	-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

8 CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°4000 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 07-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 08-10-2025, INCURRIENDO EN 01 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 71.40 (SETENTA Y UNO CON 40/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIAS CALENDARIOS.
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
*INFORME N°265-2025-MDK-GDEB-PROYECTO CAFÉ/M.F.P-R
*CARTA N°003-2025-MDK/EHH-PROVEEDOR



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN

ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES										
1	NUMERO DE FORMATO	0206-2025-MDK								
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025								
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES								
DATOS DEL CONTRATISTA										
4	NOMBRE O RAZON SOCIAL SALDAÑA SANCHEZ DAVID						RUC 10441563545			
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°						
		Orden de Servicio	X	N°	3502					
		Contrato		N°						
	Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general		X				
		Locacion de servicio		Consultoria en general						
		Consultoria de Obra		Obra						
	Descripcion del objeto del contrato						SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMEDOR COMUNAL A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: " MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES "			
	monto del pago según la conformidad						S/ 16,400.00			
Expediente SIAF N°						7797				
Plazo de entrega o prestacion de servicio						28 DIAS CALENDARIO				
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S						20/08/2025 Dia MIERCOLES				
Fecha de inicio de valorizacion mensual N° 13						21/08/2025 Dia JUEVES				
Fecha termino de valorizacion mensual N° 13						17/09/2025 Dia MIERCOLES				
Forma de entrega						Única X Periodica				
DATOS ADICIONALES										
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD		Fecha de inicio de valorizacion según conformidad				21/08/2025			
			plazo termina de valorizacion				17/09/2025			
			plazo				28 DIAS CALENDARIO			
			Documento que autoriza la subsanacion							
			Fecha de inicio del plazo adicional							
			Fecha de culminacion de la subsanacion							
			Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN)				18/09/2025 HORAS 05:17 PM		Doc. CARTA N° 007-2025-DSS.	
			Conformidad del area usuaria / sustentos				INFORME N° 610-2025-MDK/OGRO-MEC-J(E).			
RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD										
6.2	PORCENTAJE		10%		FORMULA penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25 c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.					
	MONTO		S/ 16,400.00							
	PLAZO		28							
	FACTOR		0.4							
	PENALIDAD DIARIA		S/ 146.43							
	RETRASO EN DIAS		1							
	PENALIDAD A APLICAR		S/ 146.43							
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 1,640.00							
7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO										
Monto de la Penalidad		S/ 146.43		Causal: Por retraso injustificado del proveedor						
OBSERVACIONES										
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 3502 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 17-09-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL UNICO PAGO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 18/09/2025 HORAS 17:17 PM, CON CARTA N° 007-2025-DSS. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 01 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.										
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/146.43 (CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 43/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL UNICO PAGO. CON 01 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.										
*DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD										
*ORDEN DE SERVICIO N° 3502										
*CARTA N° 007-2025-DSS. FECHA DE RECEPCION 18/09/2025 HORA 17:17:55										
*INFORME N°610-2025-MDK-OGRO-MEC-J(E) INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES CON FECHA 11-11-2025										
*TERMINOS DE REFERENCIA										
N° Reg. 9510 Folio 01 Hora 5:01 Firma:										
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0207-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4		DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
MARTINEZ PARIONA PHILLIPS ANDRE		10456016851		
5	DATOS DEL CONTRATO	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	N° 4751	
		Contrato	N°	
		Bienes	Servicio en general	X
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
Objeto de la contratacion		Consultoria de Obra	Obra	
Descripcion del objeto del contrato		SERVICIO DE MEDICO INTERNISTA I PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"		
Monto del pago según la conformidad		S/ 9,900.00		
Expediente SIAF N°		9825		
Plazo de entrega o prestación de servicio		12	DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/S		22/10/2025	Día	MIÉRCOLES
Fecha de inicio de valorización mensual N° 12		22/10/2025	Día	MIÉRCOLES
Fecha término de valorización mensual N° 13		2/11/2025	Día	DOMINGO
Forma de entrega		Única	X	Periódica

6		DATOS ADICIONALES			
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	22/10/2025		
		plazo termina de valorización	2/11/2025		
		plazo	12 DIAS CALENDARIO		
		Documento que autoriza la subsanación			
		Fecha de inicio del plazo adicional			
Fecha de culminación de la subsanación					
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)		12/11/2025	HORAS 12:00:05 PM	Doc.	CARTA N° 006-2025-PAMP.
Conformidad del área usuaria / sustentos		INFORME N° 434-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.			

6.2		RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE	10%	FORMULA	
MONTO	S/ 9,900.00	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$	
PLAZO	12	Donde F tiene los siguientes valores:	
FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: F = 0.40	
PENALIDAD DIARIA	S/ 187.50	Para obras:	
RETRASO EN DIAS	10	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
PENALIDAD A APLICAR	S/ 1,875.00	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 900.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
		Para consultorías de obras:	
		a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
		b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
Monto de la Penalidad	S/ 900.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES	
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4751 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 02-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO INTERNISTA I, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 12/11/2025 HORAS 12:00:05 PM, CON CARTA N° 006-2025-PAMP. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 10 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.	
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO INTERNISTA I. CON 10 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.	
* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	
* ORDEN DE SERVICIO N° 4751	
* CARTA N° 006-2025-PAMP. FECHA DE RECEPCION 12/11/2025 HORA 12:00:05	
* INFORME N° 434-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.	
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
03 DIC. 2025
N° Reg. 9210
Folio 01
Hora 9:10
Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. E. & Randal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
03 DIC. 2025
N° EXP. 8150
FOLIO
HORA 8:50
FIRMA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0208-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ZAMALLOA VILCA CARLOS HERNAN
	RUC	10154222028
	Orden de Compra	N°
	Orden de Servicio	X N° 4258
	Contrato	N°
	Objeto de la contratacion	Bienes
		Locacion de servicio
		Consultoria de Obra
		Servicio en general
		Consultoria en general
		Obra
5	DATOS DEL CONTRATO	
	Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VIGILANCIA DE CONTROL VECTORIAL, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
	monto del pago según la conformidad	S/ 4,800.00
	Expediente SIAF N°	9295
	Plazo de entrega o prestación de servicio	29 DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-OS	3/10/2025 Día VIERNES
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 13	3/10/2025 Día VIERNES
	Fecha término de valorización mensual N° 13	31/10/2025 Día VIERNES
	Forma de entrega	Única X Periódica

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de valorización según conformidad	3/10/2025
	plazo termina de valorización	31/10/2025
	plazo	29 DIAS CALENDARIO
	Documento que autoriza la subsanación	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminación de la subsanación	
	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	07/11/2025 HORAS 09:31:52 PM
	Conformidad del área usuaria / sustentos	Doc. CARTA N° 007-2025-CHZV.
		INFORME N° 427-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 4,800.00
	PLAZO	29
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 41.38
	RETRASO EN DIAS	7
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 289.66
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 480.00
	FORMULA	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
	Donde F tiene los siguientes valores:	
	Para bienes y servicios, F = 0.40	
	Para obras:	
	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
	Para consultorías de obras:	
	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
	b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
	Monto de la Penalidad	S/ 289.66
	Causal:	Por retraso injustificado del proveedor

8	OBSERVACIONES	
	DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4258 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-10-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 07/11/2025 HORAS 09:31:52 PM, CON CARTA N° 007-2025-CHZV. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 07 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.	
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/. 289.66 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 66/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL CON 07 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.	
	* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	
	* ORDEN DE SERVICIO N° 4258	
	* CARTA N° 007-2025-CHZV. FECHA DE RECEPCION 07/11/2025 HORA 09:31:52	
	* INFORME N° 427-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 27-11-2025	
	* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

03 DIC. 2025

N° leg. 9210
Folio: 01
Hora: 10:10
Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Erik Renaldi Laceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

03 DIC. 2025

N° EXP. 8180
FOLIO:
HORA: 11:50
FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0209-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4		DATOS DEL CONTRATISTA		GENÉRICA DE DESARROLLO SOCIAL			
5		NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC			
		SUCA INGA MAXIMILIANA		10108712461			
		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°		
			Orden de Servicio	X	N°	4753	
			Contrato		N°		
		Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general	X	
			Locacion de servicio		Consultoria en general		
			Consultoria de Obra		Obra		
		Descripcion del objeto del contrato		SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"			
		monto del pago según la conformidad		S/ 9,000.00			
Expediente SIAF N°		9827					
Plazo de entrega o prestación de servicio		12	DIAS CALENDARIO				
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		22/10/2025	Dia	MIERCOLES			
Fecha de inicio de valorización mensual N° 13		22/10/2025	Dia	MIERCOLES			
Fecha termino de valorización mensual N° 13		2/11/2025	Dia	DOMINGO			
Forma de entrega		Única		Periodica	X		
DATOS ADICIONALES							

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	22/10/2025	
		plazo termina de valorización	2/11/2025	
		plazo	12 DIAS CALENDARIO	
		Documento que autoriza la subsanación		
		Fecha de inicio del plazo adicional		
		Fecha de culminación de la subsanación		
		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	7/11/2025 HORAS 18:45:50 PM	Doc. CARTA N° 003-2025-MSI-SDPIE.
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 428-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.	

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
	PORCENTAJE	10%	Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$	
	MONTO	S/ 9,000.00	Donde f tiene los siguientes valores:	
	PLAZO		Para bienes y servicios: F = 0.40	
	FACTOR	12	Para obras:	
	PENALIDAD DIARIA	0.4	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
	RETRASO EN DIAS	S/ 187.50	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
	PENALIDAD A APLICAR	5	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 937.50	Para consultorias de obras:	
		S/ 900.00	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
			b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
Monto de la Penalidad		S/ 900.00
		Causal: Por retraso injustificado del proveedor

8	OBSERVACIONES	
	DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4753 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 02-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 07/11/2025 HORAS 16:45:50 PM, CON CARTA N° 003-2025-MSI-SDPIE, CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 05 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO, POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE	
	* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, CON 05 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.	
	* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD	
	* ORDEN DE SERVICIO N° 4753	
	* CARTA N° 003-2025-MSI-SDPIE FECHA DE RECEPCION 07/11/2025 HORA 16:45:50	
	* INFORME N° 428-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R, CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 18-11-2025	
	* REFERENCIA ADJUNTOS:	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
03 DIC. 2025
Reg. 9210 Folio: 01
Hora: 10:10 Firma: [Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erik Kendal Laceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
03 DIC. 2025
N° EXP: 8450 Folio: [Folio]
Hora: 10:50 Firma: [Firma]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO

0210-2025-MDK

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

2/12/2025

3 DEPENDENCIA USUARIA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

ENCINAS SARAVIA ALEJANDRO ALBERTO

RUC

10719945045

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

N°

4755

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

Servicio en general

X

Locacion de servicio

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

5 DATOS DEL CONTRATO

Descripcion del objeto del contrato

SERVICIO DE MEDICO GINECO OBSTETRA I. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"

monto del pago según la conformidad

S/ 9,000.00

Expediente SIAF N°

9829

Plazo de entrega o prestacion de servicio

12

DIAS CALENDARIO

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S

22/10/2025

Día

MIÉRCOLES

Fecha de inicio de valorización mensual N° 12

22/10/2025

Día

MIÉRCOLES

Fecha termino de valorización mensual N° 13

2/11/2025

Día

DOMINGO

Forma de entrega

Única

Periódica

X

DATOS ADICIONALES

6.1

VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valorización según conformidad

22/10/2025

plazo termina de valorización

2/11/2025

plazo

12 DIAS CALENDARIO

Documento que autoriza la subsanacion

Fecha de inicio del plazo adicional

Fecha de culminacion de la subsanacion

Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN)

13/11/2025

HORAS 12:25:48 PM

Doc.

CARTA N° 004-2025-MLOB.

Conformidad del area usuaria / sustentos

INFORME N° 433-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO

S/ 9,000.00

PLAZO

12

FACTOR

0.4

PENALIDAD DIARIA

S/ 187.50

RETRASO EN DIAS

11

PENALIDAD A APLICAR

S/ 2,062.50

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 900.00

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorios de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 900.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4755 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 02-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 07/11/2025 HORAS 12:25:48 PM, CON CARTA N° 004-2025-MLOB. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 11 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO, POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, CON 11 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 4755

* CARTA N° 004-2025-MLOB FECHA DE RECEPCION 13/11/2025 HORA 12:25:48 PM

* INFORME N° 433-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 15-11-2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

03 DIC. 2025

N° R 9.....Folio: 01
Hora 9:10.....Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. G. R. Rendón Cárdenas Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

03 DIC. 2025

N° EXP.....FOLIO:.....
HORA: 1:50.....FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	203-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	26/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL ASTOPILLO BALTAZAR SONIA	
RUC 10250160394	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio Contrato
	N° N° N°
	3825
Objeto de la contratacion	Bienes Locacion de servicio Consultoria de Obra
	Servicio en general Consultoria en general Obra
	X
5 DATOS DEL CONTRATO	Descripcion del objeto del contrato
	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA METALICA EN LOSA DEPORTIVA MULTIUSO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E INTEGRADA N°3886 DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI ALTO - LA CONVENCION -CUSCO "CUI N°2313806
	Monto del contrato
	S/ 1,180.00
	Monto a pagar del plazo vigente - Por pagar
	S/ 590.00
	Expediente SIAF N°
	7964
	Plazo de entrega o prestacion de servicio
	60
	DIAS CALENDARIOS
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-GC-GS
	22/08/2025
	Dia
	VIERNES
	Fecha de inicio del contrato
	22/09/2025
	Dia
	LUNES
	Fecha de culminacion del contrato
	21/10/2025
	Dia
	MARTES
	Forma de entrega
	Única
	Periodica
	X

DATOS ADICIONALES	
6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD
	22/09/2025
	plazo maximo
	21/10/2025
	plazo
	29
	DIAS CALENDARIOS
	Documento que autoriza la subseccion
	Fecha de inicio del plazo adicional
	Fecha de culminacion de la subseccion
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)
	27/10/2025
	Doc.
	CARTA N°002-2025-MDK/ABS-PROV
	Conformidad del area usuaria / sustentos
	INFORME N°118-2025-MDK-GDTI/JSCF-RO

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	FORMULA
PORCENTAJE	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
MONTO	
10%	
S/ 590.00	
PLAZO	
29	
FACTOR	
0.4	
PENALIDAD DIARIA	
S/ 5.09	
RETRASO EN DIAS	
6	
PENALIDAD A APLICAR	
S/ 30.52	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	
S/ 59.00	

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)
Monto de la Penalidad
S/ 30.52
Causal: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°002-2025-MDK/ABS-PROV

OBSERVACIONES
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3525 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 21-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 27-10-2025, INCURRIENDO EN 06 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 30.52 (TREINTA CON 52/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 06 DIAS CALENDARIOS.
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* INFORME N°118-2025-MDK-GDTI/JSCF-RO
* CARTA N°002-2025-MDK/ABS-PROV

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

02 DIC. 2025

N° Reg.....Folio.....
Hora.....Firma.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

28 NOV. 2025

N° EXP.....FOLIO.....
HORA.....FIRMA.....

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	204-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	27/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL LAURA CHAVEZ MERY ROXANA	
RUC 10480510726	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio Contrato
	N° N° N°
	3264
Objeto de la contratacion	Bienes Locacion de servicio Consultoria de Obra
	Servicio en general Consultoria en general Obra
	X
5 DATOS DEL CONTRATO	Descripcion del objeto del contrato CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
	Monto del contrato Monto a pagar del plazo vigente Expediente SIAF N° Plazo de entrega o prestacion de servicio Fecha de perfeccionamiento del Contrato-Ord-Ord/S Fecha de inicio del contrato Fecha de culminacion del contrato Forma de entrega
	S/ 5,837.00 S/ 1,945.00 7198 90 31/07/2025 01/08/2025 31/10/2025 Única
	DIAS CALENDARIO JUEVES VIERNES VIERNES
	Periodica X

DATOS ADICIONALES	
6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGUN CONFORMIDAD plazo maximo plazo Documento que autoriza la subsanacion Fecha de inicio del plazo adicional Fecha de culminacion de la subsanacion Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio) Conformidad del area usuaria / sustentos
	01/10/2025 31/10/2025 90 DIAS CALENDARIO 03/11/2025 Doc. CARTA N°03-2025/MRLC INFORME N°421-2025-MDK-GDS/Proy.METAXENICAS-MMB-R

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD
	PORCENTAJE MONTO PLAZO FACTOR PENALIDAD DIARIA RETRASO EN DIAS PENALIDAD A APLICAR MONTO MAXIMO DE PENALIDAD
	10% S/ 1,945.00 30 0.4 S/ 16.21 3 S/ 48.63 S/ 194.50
	FORMULA penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno y ciento veinte días: F = 0.25 c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)
	Monto de la Penalidad Causa: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°03-2025/MRLC
	S/ 48.63

OBSERVACIONES
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3264 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO EL 31-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 03-11-2025, INCURRIENDO EN 03 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 48.63 (CUARENTA Y OCHO CON 63/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 03 DIAS CALENDARIOS.
DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
*INFORME N°421-2025-MDK-GDS/Proy.METAXENICAS-MMB-R
*CARTA N°03-2025/MRLC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

02 DIC. 2025

N° Reg.....Folio:.....
Hora.....Firma:.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. E. E. Kendal Caceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

28 NOV. 2025

N° EXP.....FOLIO:.....
HORA: 5:32.....FIRMA:.....

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	205-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	28/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIODIVERSIDAD

4		DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
HUALLPA HUAMAN ELIZABETH		10702910671	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
	Orden de Servicio	X	4000
	Contrato	N°	
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
	Locacion de servicio	Consultoria en general	
	Consultoria de Obra	Obra	
5		DATOS DEL CONTRATO	
Descripcion del objeto del contrato		CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MANUAL TECNICO A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CAFE EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"	
Monto del contrato		S/ 15,000.00	
Expediente SIAF N°		8692	
Plazo de entrega o prestacion de servicio		15 DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-Ó/C-OS		19/09/2025 Dia VIERNES	
Fecha de inicio del contrato		22/09/2025 Dia LUNES	
Fecha de culminacion del contrato		07/10/2025 Dia MARTES	
Forma de entrega		Única X Periódica	

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de plazo SEGUN CONFORMIDAD	22/09/2025
	plazo máximo	07/10/2025
	plazo	25 DIAS CALENDARIO
	Documento que autoriza la subsanacion	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminacion de la subsanacion	
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio)	08/10/2025
	Doc.	CARTA N°003-2025-MDK/EHH-PROVEEDOR
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N°265-2025-MDK-GDEB-PROYECTO CAFE M.F.P-R

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 15,000.00
	PLAZO	25
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 150.00
	RETRASO EN DIAS	1
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 150.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 1,500.00

FORMULA

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.


7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)

7	Monto de la Penalidad	S/ 150.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°003-2025-MDK/EHH-PROVEEDOR
---	-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

8 CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°4000 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 07-10-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 08-10-2025, INCURRIENDO EN 01 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 71.40 (SETENTA Y UNO CON 40/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 01 DIAS CALENDARIOS, DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
*INFORME N°265-2025-MDK-GDEB-PROYECTO CAFE M.F.P-R
*CARTA N°003-2025-MDK/EHH-PROVEEDOR



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0206-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	SALDAÑA SANCHEZ DAVID
	RUC	10441563545

5	DATOS DEL CONTRATO	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio ☒ N° Contrato N° 3502
	Objeto de la contratacion	Bienes Locacion de servicio Consultoria de Obra Servicio en general ☒ Consultoria en general Obra
	Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMEDOR COMUNAL A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: " MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES "
	monto del pago según la conformidad	S/ 16,400.00
	Expediente SIAF N°	7797
	Plazo de entrega o prestacion de servicio	28 DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	20/08/2025 Dia MIERCOLES
	Fecha de inicio de valorizacion mensual N° 13	21/08/2025 Dia JUEVES
	Fecha termino de valorizacion mensual N° 13	17/09/2025 Dia MIERCOLES
	Forma de entrega	Única ☒ Periodica

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de valorizacion según conformidad	21/08/2025
	plazo termina de valorizacion	17/09/2025
	plazo	28 DIAS CALENDARIO
	Documento que autoriza la subsanacion	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminacion de la subsanacion	
	Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN)	18/09/2025 HORAS 05:17 PM Doc. CARTA N° 007-2025-DSS.
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 610-2025-MDK/OGRD-MEC-J(E).

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 16,400.00
	PLAZO	28
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 146.43
	RETRASO EN DIAS	1
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 146.43
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 1,840.00
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
	Montos de la Penalidad	S/ 146.43
	Causal:	Por retraso injustificado del proveedor

Monto de la Penalidad	S/ 146.43	
OBSERVACIONES		Causal: Por retraso injustificado del proveedor

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/146.43 (CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 43/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL UNICO PAGO, CON 01 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 3502

* CARTA N° 007-2025-DSS, FECHA DE RECEPCION 18/09/2025 HORA 17:17:55

* INFORME N° 610-2025-MDK-OGRD-MEC-J(E) INFORME DE CONFORMIDAD DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES CON FECHA 11-11-2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
03 DIC. 2025
N° Reg. Folio:
Hor. Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erik Kendal Cáceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
02 DIC. 2025
N° EXP. FOLIO:
HORA: FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CÁLCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0207-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
	MARTINEZ PARIONA PHILLIPS ANDRE	10456016851

5 DATOS DEL CONTRATO

Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
	Orden de Servicio	X	N° 4751
	Contrato	N°	
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
	Locacion de servicio	Consultoria en general	
	Consultoria de Obra	Obra	
Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE MEDICO INTERNISTA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"		
monto del pago según la conformidad	S/ 9,000.00		
Expediente SIAF N°	9825		
Plazo de entrega o prestación de servicio	12	DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-Ord	22/10/2025	Día	MIÉRCOLES
Fecha de inicio de valorización mensual N° 12	22/10/2025	Día	MIÉRCOLES
Fecha término de valorización mensual N° 13	2/11/2025	Día	DOMINGO
Forma de entrega	Única	X	Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valorización según conformidad	22/10/2025
plazo termina de valorización	2/11/2025
plazo	12 DIAS CALENDARIO
Documento que autoriza la subsanación	
Fecha de inicio del plazo adicional	
Fecha de culminación de la subsanación	
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	12/11/2025 HORAS 12:00:05 PM
Conformidad del área usuaria / sustentos	Doc. CARTA N° 006-2025-PAMP. INFORME N° 434-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE	10%
MONTO	S/ 9,000.00
PLAZO	12
FACTOR	0.4
PENALIDAD DIARIA	S/ 187.50
RETRASO EN DIAS	10
PENALIDAD A APLICAR	S/ 1,875.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 900.00

FORMULA

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 900.00
-----------------------	-----------

Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4751 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 02-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO INTERNISTA I SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 12/11/2025 HORAS 12:00:05 PM, CON CARTA N° 006-2025-PAMP, CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 10 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO INTERNISTA I, CON 10 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 4751

* CARTA N° 006-2025-PAMP, FECHA DE RECEPCION 12/11/2025 HORA 12:00:05

* INFORME N° 434-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 18-11-2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

03 DIC. 2025

N° Reg.....Folio.....
Hora.....Firma.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. y Finanzas
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

03 DIC. 2025

N° EXP.....FOLIO.....
HORA: 8:50.....FIRMA:.....

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CÁLCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	0208-2025-MDK
3	DEPENDENCIA USUARIA	2/12/2025
		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4	DATOS DEL CONTRATISTA					
	NOMBRE O RAZON SOCIAL ZAMALLOA VILCA CARLOS HERNAN					
	RUC 10154222028					
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°		
			Orden de Servicio	X	N°	4258
			Contrato		N°	
	Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general	X	
		Locacion de servicio		Consultoria en general		
		Consultoria de Obra		Obra		
	Descripcion del objeto del contrato		SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VIGILANCIA DE CONTROL VECTORIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO*			
	Monto del pago según la conformidad		S/ 4,800.00			
	Expediente SIAF N°		9295			
	Plazo de entrega o prestación de servicio		29 DIAS CALENDARIO			
Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/S		3/10/2025	Día	VIERNES		
Fecha de inicio de valorización mensual N° 13		3/10/2025	Día	VIERNES		
Fecha término de valorización mensual N° 13		31/10/2025	Día	VIERNES		
Forma de entrega		Única	X	Periodica		

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	3/10/2025	
		plazo termina de valorización	31/10/2025	
		plazo	29 DIAS CALENDARIO	
		Documento que autoriza la subsanación		
		Fecha de inicio del plazo adicional		
		Fecha de culminación de la subsanación		
		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	07/11/2025	
			HORAS 09:31:52 PM	Doc. CARTA N° 007-2025-CHZV.
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 427-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.	

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	FORMULA
	PORCENTAJE	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
	MONTO	10%
	PLAZO	S/ 4,800.00
	FACTOR	29
	PENALIDAD DIARIA	0.4
	RETRASO EN DIAS	S/ 41.38
	PENALIDAD A APLICAR	7
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 289.66
		S/ 480.00
7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	

7	Monto de la Penalidad	S/ 289.66	Causal: Por retraso injustificado del proveedor
---	-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4258 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 31-10-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 07/11/2025 HORAS 09:31:52 PM, CON CARTA N° 007-2025-CHZV. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 289.66 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 66/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL. CON 07 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 4258

* CARTA N° 007-2025-CHZV. FECHA DE RECEPCION 07/11/2025 HORA 09:31:52

* INFORME N° 427-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 27-11-2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

03 DIC. 2025

N° Reg.....Folio.....

Hora.....Firma.....

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. Erik Zenda Cáceres Flores

JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

03 DIC. 2025

N° EXP.....FOLIO.....

HORA: 8:50.....FIRMA:.....

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0209-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4		DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
SUCA INGA MAXIMILIANA		10108712461	
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra
			Orden de Servicio
			Contrato
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general
		Locacion de servicio	Consultoria en general
		Consultoria de Obra	Obra
	Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO	
	monto del pago según la conformidad	S/ 9,000.00	
	Expediente SIAF N°	9827	
	Plazo de entrega o prestación de servicio	12	DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	22/10/2025	Día
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 13	22/10/2025	Día
	Fecha término de valorización mensual N° 13	2/11/2025	Día
	Forma de entrega	Única	Periodica

6		DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	22/10/2025
		plazo término de valorización	2/11/2025
		plazo	12 DIAS CALENDARIO
		Documento que autoriza la subsanación	
		Fecha de inicio del plazo adicional	
		Fecha de culminación de la subsanación	
	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	07/11/2025 HORAS 16:45:50 PM	Doc.
	Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 428-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.	

6.2		RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE	10%	FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.30 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	
MONTO	S/ 9,000.00		
PLAZO	12		
FACTOR	0.4		
PENALIDAD DIARIA	S/ 187.50		
RETRASO EN DIAS	5		
PENALIDAD A APLICAR	S/ 937.50		
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 900.00		

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO
Monto de la Penalidad	S/ 900.00
Causal:	Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES	
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4753 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 02-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, SIN ENBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 07/11/2025 HORAS 16:45:50 PM, CON CARTA N° 003-2025-MSI-SDPIE, CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 05 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE. * SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO. CON 05 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. * DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD * ORDEN DE SERVICIO N° 4753 * CARTA N° 003-2025-MSI-SDPIE FECHA DE RECEPCION 07/11/2025 HORA 16:45:50 * INFORME N° 428-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 18-11-2025 * TERMINOS DE REFERENCIA AJOJUNTOS.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

03 DIC. 2025

Reg. Folio:

Hora: Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. Erik Kenia Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

03 DIC. 2025

N° EXP: FOLIO:
HORA: 2:50 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0210-2025-MDK				
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	2/12/2025				
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				
DATOS DEL CONTRATISTA						
4	NOMBRE O RAZON SOCIAL ENCINAS SARAVIA ALEJANDRO ALBERTO			RUC 10719945045		
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°	
			Orden de Servicio	X	N° 4755	
			Contrato		N°	
		Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		X
			Locacion de servicio	Consultoria en general		
			Consultoria de Obra	Obra		
		Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE MEDICO GINECO ONBSTETRA 1. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"			
		monto del pago según la conformidad	S/ 9.000.00			
		Expediente SIAF N°	9829			
		Plazo de entrega o prestacion de servicio	12	DIAS CALENDARIO		
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	22/10/2025	Dia	MIERCOLES			
Fecha de inicio de valorización mensual N° 13	22/10/2025	Dia	MIERCOLES			
Fecha termino de valorización mensual N° 13	2/11/2025	Dia	DOMINGO			
Forma de entrega	Única	Periodica		X		

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	22/10/2025			
		plazo termina de valorización	2/11/2025			
		plazo	12 DIAS CALENDARIO			
		Documento que autoriza la subsanacion				
		Fecha de inicio del plazo adicional				
		Fecha de culminacion de la subsanacion				
		Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN)	13/11/2025 HORAS 12:25:48 PM	Doc.	CARTA N° 004-2025-MLOB.	
		Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 433-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R.			

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE	10%	FORMULA
MONTO	S/ 9.000.00	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{f \times \text{plazo}}$
PLAZO	12	Donde f tiene los siguientes valores:
FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: f = 0.40
PENALIDAD DIARIA	S/ 187.50	Para obras:
RETRASO EN DIAS	11	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: f = 0.40.
PENALIDAD A APLICAR	S/ 2,062.50	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: f = 0.25.
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 900.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: f = 0.15

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 900.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor
-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IGARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4755 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 02-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 07/11/2025 HORAS 12:25:48 PM, CON CARTA N° 004-2025-MLOB. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 11 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE MEDICO RADIOLOGO, CON 11 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.
* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* ORDEN DE SERVICIO N° 4755
* CARTA N° 004-2025-MLOB FECHA DE RECEPCION 13/11/2025 HORA 12:25:48 PM
* INFORME N° 433-2025-MDK-GDS/PROY.METAXENICAS-MME-R. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 18-11-2025
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

03 DIC. 2025

N° Reg. Folio.
Hora. Firma.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
JEFE DE
Ik Kencal Luceres Flores
OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

03 DIC. 2025

N° EXP. FOLIO:
Hora: 8:50 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 03 CALCULO DE PENALIDADES				
1	NUMERO DE FORMATO	211-2025-MDK		
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	04/12/2025		
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA		
4	DATOS DEL CONTRATISTA			
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL PAQUIYURI PRADO FEDERICO		RUC 10285910108	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 3517
		Contrato		N°
	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
	Descripción del objeto del contrato	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE SANTA FE - TUNQUICHAYOC Y EL EMPALME A LA VIA CALIFORNIA DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN		
		Monto del contrato	S/ 4,540.00	
		Expediente SIAF N°	7834	
Plazo de entrega o prestación de servicio		47	DIAS CALENDARIO	
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C-O/S		20/08/2025	Día	
Fecha de inicio del contrato		21/08/2025	Día	
Fecha de culminación del contrato		06/10/2025	Día	
Forma de entrega		Única	X	Periodica
6	DATOS ADICIONALES			
6.1	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD	21/08/2025		
	plazo máximo	06/10/2025		
	plazo	47	DIAS CALENDARIOS	
	Documento que autoriza la subsanación			
	Fecha de inicio del plazo adicional			
	Fecha de culminación de la subsanación			
	Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestación de servicio)	16/10/2025	Doc.	CARTA N°001-2025-PPF-PROVEEDOR
Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N°134-2025-MDK-GDTIUSCF-RO			
6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
	PORCENTAJE	10%	$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F denota los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	
	MONTO	S/ 4,540.00		
	PLAZO	47		
	FACTOR	0.4		
	PENALIDAD DIARIA	S/ 24.15		
	RETRASO EN DIAS	10		
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 241.49		
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 454.00		
	7.1	PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)		
7	Monto de la Penalidad	S/ 241.49		Causal: Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°001-2025-PPF-PROVEEDOR
8	OBSERVACIONES			
CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3517-2025 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO EL 06-10-2025, NO OBTENIENDO ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 16-10-2025, INCURRIENDO EN 10 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.				
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 241.49 (DOSCIENTOS CUARENTIUNO CON 49/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 10 DIAS CALENDARIOS. DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD *INFORME N°134-2025-MDK-GDTIUSCF-RO * CARTA N°001-2025-PPF-PROVEEDOR				
N° Reg. Folio: 01 Hora: 11:48 Firma:				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN				



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0212-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	4/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION DE INVERSIONES

4		DATOS DEL CONTRATISTA		NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
				MENDOZA ALLPACCA URPI CLEMENCIA		10766978067	
5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°		
			Orden de Servicio	X	N°	3020	
			Contrato		N°		
		Objeto de la contratacion	Bienes		Servicio en general	X	
			Locacion de servicio		Consultoria en general		
			Consultoria de Obra		Obra		
		Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE EVALUACION DE LA ETAPA I DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LOS SECTORES PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI, LOS PINOS, LA MERCED, PALMA DE ORO, MOZOMBITH, SACSAYHUAMAN Y RESIDENCIA MARGARITA EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"				
			monto del pago según la conformidad				
		Expediente SIAF N°	S/ 3,900.00				
		Plazo de entrega o prestación de servicio	7130				
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	5	DIAS CALENDARIO					
Fecha de inicio de valorización mensual N° 13	24/07/2025	Día	JUEVES				
Fecha término de valorización mensual N° 13	25/07/2025	Día	VIERNES				
Forma de entrega	29/07/2025	Día	MARTES				
DATOS ADICIONALES		Única	X	Periódica			

DATOS ADICIONALES		Unica	X	Periodica
6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorizacion según conformidad	25/07/2025		
	plazo termina de valorizacion	29/07/2025		
	plazo	05 DIAS CALENDARIO		
	Documento que autoriza la subsanacion			
	Fecha de inicio del plazo adicional			
	Fecha de culminacion de la subsanacion			
	Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN)	01/08/2025 HORAS 17:30:13 PM	Doc.	CARTA N° 002-2025-UCMA- EVALUADOR.
	Conformidad del area usuaria / sustentos	INFORME N° 3409-2025-MDK-GM-OGSE/RAQ-D.		
RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD				

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 3,900.00
	PLAZO	5
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 195.00
	RETRASO EN DIAS	3
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 585.00
7.1	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 390.00

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
	Monto de la Penalidad	S/ 390.00
	Causal: Por retraso injustificado del proveedor	

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 3020 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 029-07-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA ETAPA I DEL EXPEDIENTE TECNICO, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 01/08/2025 HORAS 17:30:13 PM, CON CARTA N° 002-2025-UCMA-EVALUADOR, CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 3 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO, POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA AUTORA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 390.00 (TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE EVALUACION DE LA ETAPA I DEL EXPEDIENTE TECNICO, CON 3 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 3020

* CARTA N° 002-2025-UCMA-EVALUADOR. FECHA DE RECEPCION 01/08/2025 HORAS 17:30:13 PM

* INFORME N° 3409-2025-MDK-GM-OGSE/RAQ-D. CONFORMIDAD DE LA OFICINA GENERAL DE SUPERVISION Y EVALUACION DE INVERSIONES (E) CON FECHA 01-12-2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

11 DIC. 2025

N° Reg. Folio: 01
H. 11:45
Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. E. K Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

05 DIC. 2025

N° EXP. FOLIO:
HORA 10:35
FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0213-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	5/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

4 DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
RAMOS QUISPE WILLIAM JULIO		10283099712	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
	Orden de Servicio	X	N° 4028
	Contrato		N°
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general X	
	Locacion de servicio	Consultoria en general	
	Consultoria de	Obra	
	Obra		
Descripcion del objeto del contrato		SERVICIO COMO ESPECIALISTA DE SUELO Y PAVIMENTOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO A KIMBIRI KIMBIRI-ESTADIO-EMP. 28C Y EMP. 28C -SAMPANTUARI, DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	
Monto del pago según la conformidad		S/ 1,400.00	
Expediente SIAF N°		8757	
Plazo de entrega o prestación de servicio		7	DIAS CALENDARIO
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		24/09/2025	Día MIERCOLES
Fecha de inicio de valorización mensual N° 13		24/09/2025	Día MIERCOLES
Fecha término de valorización mensual N° 13		30/09/2025	Día MARTES
Forma de entrega		Única X	Periodica

5 DATOS DEL CONTRATO

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valorización según conformidad	24/09/2025		
plazo termina de valorización	30/09/2025		
plazo	07 DIAS CALENDARIO		
Documento que autoriza la subsanación			
Fecha de inicio del plazo adicional			
Fecha de culminación de la subsanación			
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	02/10/2025 HORAS 16:46:41 PM	Doc.	CARTA N° 001-2025-MDK-GDTI/WJRO-ESP
Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 240-2025-MDK-GDTI/REB-RO.		

6.2 RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE	10%
MONTO	S/ 1,400.00
PLAZO	7
FACTOR	0.4
PENALIDAD DIARIA	S/ 50.00
RETRASO EN DIAS	2
PENALIDAD A APLICAR	S/ 100.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 140.00

FORMULA

Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores o ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 100.00	Causal: Por retraso injustificado del proveedor
-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4028 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 30-09-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO COMO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 02/10/2025 HORAS 16:46:41 PM, CON CARTA N° 0001-2025-MDK-GDTI/WJRO-ESP. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 02 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 100.00 (CIEEN CON 001/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO COMO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS. CON 02 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 4028

* CARTA N° 001-2025-MDK-GDTI/WJRO-ESP. FECHA DE RECEPCION 02/10/2025 HORAS 16:46:41 PM

* INFORME N° 240-2025-MDK-GDTI/REB-RO. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FECHA 19-11-2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN
Econ. Erik Kendal Luceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN
UNIDAD DE CONTABILIDAD
10 DIC. 2025
N° EXP: FOLIO:
HORA: 2:24 PM FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
11 DIC. 2025
N° Reg. Folio: 01
Hora: 11:48 Firma:

**ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES**

1 NUMERO DE FORMATO

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

0222-2025-MDK

3 DEPENDENCIA USUARIA

17/12/2025

4 DATOS DEL CONTRATISTA

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONTRATISTAS GENERALES CHERITO M & F SAC.

RUC

20612916030

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

Orden de Servicio

Contrato

N°

N°

N°

10625

Objeto de la contratacion

Bienes

Locacion de

servicio

Consultoria de Obra

Servicio en general

Consultoria en general

Obra

5 DATOS DEL CONTRATO

Descripcion del objeto del contrato

SERVICIO

monto del pago según la conformidad

Expediente SIAP N°

Plazo de entrega o prestación de servicio

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S

Fecha de inicio

Fecha termino

Forma de entrega

S/ 1,938.00

2118

20

27/11/2024

28/11/2025

17/12/2025

Única

DIAS CALENDARIO

MIERCOLES

JUEVES

MARTES

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE
ANTECEDENTES PARA EL
CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valoración según conformidad

plazo termino de valoración

plazo

Documento que autoriza la subsanacion

Fecha de inicio del plazo adicional

Fecha de culminacion de la subsanacion

Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de
SISADMIN)

Conformidad del area usuaria / suslientos

28/11/2025

17/12/2025

20 DIAS CALENDARIO

15/04/2025

HORA 16:14:10

PM

Doc.

CARTA N° 004-2025/CHERITO-SAC.

INFORME N° 017-2025-MDK-GDT/URCA-R.YCQ.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

MONTO

PLAZO

FACTOR

PENALIDAD DIARIA

RETRASO EN DIAS

PENALIDAD A APLICAR

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

7.1

PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 193.80

Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 10625 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 17-12-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS PARA DISCAPACITADOS - SAMANIATO A TODO COSTO. FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 15/04/2025 HORAS 16:14:10 PM, CON CARTA N° 004-2025/CHERITO-SAC. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 119 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 193.80 (CIENTO NOVENTA Y TRES CON 80/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS PARA DISCAPACITADOS - SAMANIATO A TODO COSTO, CON 119 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 10625

* CARTA N° 004-2025/CHERITO-SAC. FECHA DE RECEPCION 15/04/2025 HORA 16:14:10 PM

* INFORME N° 017-2025-MDK-GDT/URCA-R.YCQ. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

17 DIC. 2025

N° Reg.

Hora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Econ. *Edik Kendal Cáceres Flores*
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

17 DIC. 2025

N° EXP.

FOLIO

HORA

FIRMA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0221-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	17/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CASTILLO PEREZ RAUL	
	RUC 10729037805	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio ☒ Contrato
	Objeto de la contratacion	Bienes Locacion de servicio Consultoria de Obra
	Servicio en general ☒ Consultoria en general Obra	
	Descripcion del objeto del contrato	
	monto del pago según la conformidad	
	Expediente SIAF N°	
	Plazo de entrega o prestación de servicio	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	
6		
DIAS CALENDARIO		
Fecha de inicio		
Fecha termino		
Forma de entrega		
Única		
Periodica		
☒		

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de valorización según conformidad	
	plazo termino de valorización	
	plazo	
	Documento que autoriza la subsanación	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminación de la subsanación	
	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	
	Conformidad del area usuaria / sustentos	
	INFORME N° 260-2025-MDK-GDT/INPF-RO.	

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE		10%
MONTO		S/ 1,000.00
PLAZO		6
FACTOR		0.4
PENALIDAD DIARIA		S/ 41.87
RETRASO EN DIAS		30
PENALIDAD A APLICAR		S/ 1,260.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD		S/ 100.00
FORMULA		penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
Donde F tiene los siguientes valores:		
Para bienes y servicios: F = 0.40		
Para obras:		
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40		
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25		
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15		
Para consultorias de obras:		
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40		
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25		

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
Monto de la Penalidad		S/ 100.00
Causal: Por retraso injustificado del proveedor		

8	OBSERVACIONES	
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 3583 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 06-10-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 08/11/2025 HORAS 17:58:42 PM, CON CARTA N° 008-2025-MDK-GDT/IDPR-AT. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 30 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.		
* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 100.00 (Cien con 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA. CON 30 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.		
* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD		
* ORDEN DE SERVICIO N° 3583		
* CARTA N° 008-2025-MDK-GDT/IDPR-AT. FECHA DE RECEPCION 08/11/2025 HORA 17:58:42 PM		
* INFORME N° 260-2025-MDK-GDT/INPF-RO. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FICHA 260-2025-MDK-GDT/INPF-RO.		
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

17 DIC. 2025

N° Reg. Folio: 01

Hora: 5:24 P.M. Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO

Econ. J. Kendal Caceres Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

17 DIC. 2025

N° EXP. FOLIO:

HORA: 5:24 P.M. FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0214-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	10/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EDMARCORP E.I.R.L.	RUC	20605594256
5	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
		Orden de Servicio	X	N° 11125
		Contrato	N°	
6	Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
		Locacion de servicio	Consultoria en general	
		Consultoria de Obra	Obra	
	Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO A KIMBIRI-ESTADIO-EMP. 28C Y EMP. 28C Y EMP. 28C SANPANTUARI, DISTRITO DE KIMBIRI-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO		
	monto del pago según la conformidad	S/ 9.911.00		
	Expediente SIAF N°	11011		
	Plazo de entrega o prestación de servicio	14	DIAS CALENDARIO	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	20/12/2024	Día	VIERNES
	Fecha de inicio de valorización mensual N° 13	10/04/2025	Día	JUEVES
	Fecha termino de valorización mensual N° 13	23/04/2025	Día	MIÉRCOLES
	Forma de entrega	Única	Periodica	X

DATOS ADICIONALES

6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	10/04/2025
		plazo termina de valorización	23/04/2025
		plazo	14 DIAS CALENDARIO
		Documento que autoriza la subsanación	
		Fecha de inicio del plazo adicional	
		Fecha de culminación de la subsanación	
		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	30/04/2025 HORAS 17:37:27
		Doc.	CARTA N° 006-2025-MRUPRO.SERV.
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 215-2025-MDK-GDTI/REB-RO.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2	PORCENTAJE	10%	FORMULA
	MONTO	S/ 9.911.00	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$
	PLAZO	14	Donde F tiene los siguientes valores:
	FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: F = 0.40
	PENALIDAD DIARIA	S/ 176.98	Para obras:
	RETRASO EN DIAS	7	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 1,238.88	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 991.10	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
			Para consultorías de obras:
			a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
			b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 991.10	Causal: Por retraso injustificado del proveedor
-----------------------	-----------	---

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 11125 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 23-04-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 30/04/2025 HORAS 17:37:27PM, CON CARTA N° 006-2025-MRL/PRO.SERV. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 07 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 991.10 (NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 10/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 M3, CON 07 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

*DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N° 11125

*CARTA N° 006-2025-MRL/PRO.SERV. FECHA DE RECEPCION 30/04/2025 HORAS 17:37:27 PM

*INFORME N° 215-2025-MDK-GDTI/REB-RO. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INF

*TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0215-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	10/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL

4		DATOS DEL CONTRATISTA		SERVICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL		
5		NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC		
		GRUPO HVV INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAC.		20604896356		
		Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra		N°	
			Orden de Servicio	X	N°	4596
			Contrato		N°	
		Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general		X
			Locacion de servicio	Consultoria en general		
			Consultoria de Obra	Obra		
			Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE INTERNET PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) PARA EL PROYECTO: "MEJORA MIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS COMUNICACIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL (UGM) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".		
		monto del pago según la conformidad		S/ 500.00		
Expediente SIAF N°		9524				
Plazo de entrega o prestación de servicio		20				
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		DIAS CALENDARIO				
Fecha de inicio de valorización mensual N° 13		15/10/2025	Dia	MIÉRCOLES		
Fecha término de valorización mensual N° 13		16/10/2025	Dia	JUEVES		
Forma de entrega		4/11/2025	Dia	MARTES		
DATOS ADICIONALES		Única	Periodica		X	

DATOS ADICIONALES		Única		MARTES		Periodica		X	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorización según conformidad	16/10/2025						
		plazo termina de valorización	4/11/2025						
		plazo	20 DIAS CALENDARIO						
		Documento que autoriza la subsanación							
		Fecha de inicio del plazo adicional							
		Fecha de culminación de la subsanación							
		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	07/11/2025 HORAS 17:54:54 PM	Doc.	CARTA N° 040-2025-GRUPO HVV INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAC.				
		Conformidad del área usuaria / sustentos	INFORME N° 747-2025-MDK-GSMGA-PROY.UGM/ACUR.						
RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD									

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD		FORMULA	
6.2	PORCENTAJE	10%	
	MONTO	S/ 500.00	
	PLAZO	20	
	FACTOR	0.4	
	PENALIDAD DIARIA	S/ 6.25	
	RETRASO EN DIAS	3	
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 18.75	
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 50.00	
		penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$	
		Donde F tiene los siguientes valores:	
		Para bienes y servicios: F = 0.40	
		Para obras:	
		a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
		b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
		c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
		Para consultoría de obras:	
		a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
		b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
Monto de la Penalidad		S/ 18.75
		Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4596 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 04-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA PLANTA DE PTAP. SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL INFORME CON FECHA 07/11/2025 HORAS 17:54:54 PM, CON CARTA N° 040-2025-GRUPO HVV INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAC. SIN RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 03 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO QUE ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 18.75 (DIECIOCHO CON 75/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE INTERNET, CON 03 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 4596

* CARTA N° 040-2025-GRUPO HVV INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAC. FECHA DE RECEPCION 07/11/2025 HORAS 17:54:54 PM

* INFORME N° 747-2025-MDK-GSMGA-PROY.UGM/AQLR. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL CON FECHA 11-11-2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

18 DIC. 2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. L. K Kendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
11 DIC. 2025
N° EXP: FOLIO:
FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	0216-2025-MDK
3	DEPENDENCIA USUARIA	10/12/2025
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA		

4		DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUC	
CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ISBE EIRL		20600040317	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
	Orden de Servicio	X	N° 2713
	Contrato	N°	
Objeto de la contratacion	Bienes	Servicio en general	X
	Locacion de servicio	Consultoria en general	
	Consultoria de Obra	Obra	
Descripción del objeto del contrato		SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCE AEREO SAP RED DE DISTRIBUCION L=15M EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ALTA A TODO COSTO. PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN LUIS ALTA, VILLA ESMERALDA Y CAMONATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	
Monto del pago según la conformidad		S/ 20,300.00	
Expediente SIAF N°		6403	
Plazo de entrega o prestación de servicio		20	DIAS CALENDARIO
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S		9/07/2025	Día MIERCOLES
Fecha de inicio de valorización mensual N° 13		10/07/2025	Día JUEVES
Fecha término de valorización mensual N° 13		29/07/2025	Día MARTES
Forma de entrega		Única	X Periodica

5		DATOS DEL CONTRATO	
6.1		VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
Fecha de inicio de valorización según conformidad		10/07/2025	
plazo termina de valorización		29/07/2025	
plazo		20 DIAS CALENDARIO	
Documento que autoriza la subsanación			
Fecha de inicio del plazo adicional			
Fecha de culminación de la subsanación			
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)		30/07/2025	Doc. CARTA N° 001-2025-CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ISBE EIRL
Horas 16:55:48 PM			
Conformidad del área usuaria / sustentos		INFORME N° 221-2025-MDK-GDT/EPSC-RO.	

6.2		RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE	10%	FORMULA	
MONTO	S/ 20,300.00	penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$	
PLAZO	20	Donde F tiene los siguientes valores:	
FACTOR	0.4	Para bienes y servicios: F = 0.40	
PENALIDAD DIARIA	S/ 253.75	Para obras:	
RETRASO EN DIAS	1	a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
PENALIDAD A APLICAR	S/ 253.75	b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.	
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 2,030.00	c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15	
		Para consultoría de obras:	
		a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.	
		b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
Monto de la Penalidad	S/ 253.75	Causa: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 2713 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 29-07-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCE AEREO SAP RED DE DISTRIBUCION L=15M, SIN EMBARGO, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 30/07/2025 HORAS 16:55:48 PM, CON CARTA N° 001-2025-CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ISBE EIRL, CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 01 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO, POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 253.75 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 75/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCE AEREO SAP RED DE DISTRIBUCION L=15M, CON 01 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 2713

* CARTA N° 001-2025-CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ISBE EIRL, FECHA DE RECEPCION 30/07/2025 HORAS 16:55:48 PM

* INFORME N° 221-2025-MDK-GDT/EPSC-RO, CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FECHA 12/11/2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Erik Kendal Flores Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

18 DIC. 2025

11 DIC. 2025

Hora: 12:35
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0218-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	15/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ORE QUISPE LIDIA
	RUC	10467420394

5	DATOS DEL CONTRATO	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra N° Orden de Servicio N° 898 Contrato N°
	Objeto de la contratacion	Bienes Servicio en general X Locacion de servicio Consultoria en general Consultoria de Obra Obra
	Descripcion del objeto del contrato	SERVICIO DE ESPECIALISTA DE VOLI Y N° 02 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN ESCUELA ABIERTA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE KIMBIRI CAPITAL Y CC.PP. DEL AMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
	monto del pago según la conformidad	S/ 400.00
	Expediente SIAF N°	3747
	Plazo de entrega o prestación de servicio	6 DIAS CALENDARIO
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	22/04/2025 Día MARTES
	Fecha de inicio	1/06/2025 Día DOMINGO
	Fecha termino	6/06/2025 Día VIERNES
	Forma de entrega	Única Periodica X

6	DATOS ADICIONALES	
6.1	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de valorizacion según conformidad 1/06/2025 plazo termina de valorizacion 6/06/2025 plazo 06 DIAS CALENDARIO Documento que autoriza la subsanacion Fecha de inicio del plazo adicional Fecha de culminacion de la subsanacion Fecha de recepcion (Mediante la plataforma de SISADMIN) 18/06/2025 HORAS 18:37:43 PM Doc. CARTA N° 003-2025-OGL-EV Conformidad del area usuaria / sustentos INFORME N° 499-2025-MDK-GDS/PMSCPPICA/EJHZ-R.

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 400.00
	PLAZO	6
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 16.67
	RETRASO EN DIAS	12
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 200.00
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 40.00

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
	Monto de la Penalidad	S/ 40.00
	Causal:	Por retraso injustificado del proveedor

	OBSERVACIONES	Causa: Por retraso injustificado del proveedor
	DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IDARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 898 EL PROVEEDOR TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 06-06-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN VOLLEY N° 02. FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 18/06/2025 HORAS 18:37:43 PM, CON CARTA N° 003-2025-OGL-EV. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN INCURRIENDO EN 12 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE	

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 40.00 (CUARENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN EL SERVICIO DE INGENIERO DE CALIDAD, CON 12 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.
* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* ORDEN DE SERVICIO N° 898
* CARTA N° 003-2025-OGL-EV. FECHA DE RECEPCION 18/06/2025 HORAS 18:37:43 PM
* INFORME N° 499-2025-MDK-GDS/PMSCPPICA/EJHZ-R. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON
* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
18 DIC. 2025
N° Reg. 1250 Folio: 01
Hora: 12:50 Firma: [Firma]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erik Mendel Flores
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

UNIDAD DE CONTABILIDAD
LA CONVENCION - CUSCO
FECHA 13/11/2025 5 DIC. 2025
N° EXP: FOLIO:
HALL: S.I.S. FIRMA: [Firma]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO

0219-2025-MDK

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

17/12/2025

3 DEPENDENCIA USUARIA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4 DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL
PENA MOREYRA KEVIN CRIS

RUC

10478726711

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

X

N°

5245

Contrato

N°

Objeto de la contratación

Bienes

Servicio en general

X

Locación de servicio

Consultoría en general

Consultoría de Obra

Obra

6 DATOS DEL CONTRATO

Descripción del objeto del contrato

SERVICIO

monto del pago según la conformidad

S/ 6,200.00

Expediente SIAF N°

10613

Plazo de entrega o prestación de servicio

10

DIAS CALENDARIO

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S

14/11/2025

Día

MARTES

Fecha de inicio

15/11/2025

Día

DOMINGO

Fecha término

24/11/2025

Día

VIERNES

Forma de entrega

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valoración según conformidad

15/11/2025

plazo término de valoración

24/11/2025

plazo

10 DIAS CALENDARIO

Documento que autoriza la subsanación

Fecha de inicio del plazo adicional

Fecha de culminación de la subsanación

Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)

25/11/2025

HORA 08:05:26 AM

Doc.

CARTA N° 001-2025-KCPM

Conformidad del área usuaria / sustentos

INFORME N° 484-2025-MDK-GDS/PROY. METAXENICAS-MME-R

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO

S/ 6,200.00

PLAZO

10

FACTOR

0.4

PENALIDAD DIARIA

S/ 155.00

RETRASO EN DIAS

1

PENALIDAD A APLICAR

S/ 155.00

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 620.00

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 155.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 5245 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 24-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE REMODELACION DEL AREA DE CONTROL VECINTORIAL, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 25/11/2025 HORAS 08:05:26 AM, CON CARTA N° 001-2025-KCPM, CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 155.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE REMODELACION DEL AREA DE CONTROL VECINTORIAL, CON 1 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 6245

* CARTA N° 001-2025-KCPM, FECHA DE RECEPCION 26/11/2025 HORAS 08:05:26 AM

* INFORME N° 484-2025-MDK-GDS/PROY. METAXENICAS-MME-R, CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 05/12/2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

18 DIC. 2025

Reg.

1251

Folio

01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO

Edm. Erik Mendoza Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 561

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

17 DIC. 2025

N° EXP.

1253

FOLIO

01

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0220-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	17/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL CONTRATISTA										
NOMBRE O RAZON SOCIAL PENA MOREYRA KEVIN CRIS										
RUC 10478726711										
5	<table border="1"> <tr> <td>Orden de Compra</td> <td>N°</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orden de Servicio</td> <td>X</td> <td>N° 5246</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td></td> <td>N°</td> </tr> </table>	Orden de Compra	N°		Orden de Servicio	X	N° 5246	Contrato		N°
	Orden de Compra	N°								
	Orden de Servicio	X	N° 5246							
	Contrato		N°							
<table border="1"> <tr> <td>Bienes</td> <td>Servicio en general</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Locacion de servicio</td> <td>Consultoria en general</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consultoria de Obra</td> <td>Obra</td> <td></td> </tr> </table>	Bienes	Servicio en general	X	Locacion de servicio	Consultoria en general		Consultoria de Obra	Obra		
Bienes	Servicio en general	X								
Locacion de servicio	Consultoria en general									
Consultoria de Obra	Obra									
Objeto de la contratacion										
Descripcion del objeto del contrato										
monto del pago según la conformidad										
Expediente SIAF N°										
Plazo de entrega o prestación de servicio										
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S										
Fecha de inicio										
Fecha termino										
Forma de entrega										

DATOS ADICIONALES																			
6	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de inicio de valorización según conformidad</td> <td>15/11/2025</td> </tr> <tr> <td>plazo termina de valorización</td> <td>24/11/2025</td> </tr> <tr> <td>plazo</td> <td>10 DIAS CALENDARIO</td> </tr> <tr> <td>Documento que autoriza la subseñacion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio del plazo adicional</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de culminación de la subseñacion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)</td> <td>26/11/2025 HORA 08:03:38 AM</td> </tr> <tr> <td>Conformidad del area usuaria / sustentos</td> <td>Doc. CARTA N° 001-2025-KCPM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INFORME N° 483-2025-MDK-GDS/PROY. METAXENICAS-MME-R.</td> </tr> </table>	Fecha de inicio de valorización según conformidad	15/11/2025	plazo termina de valorización	24/11/2025	plazo	10 DIAS CALENDARIO	Documento que autoriza la subseñacion		Fecha de inicio del plazo adicional		Fecha de culminación de la subseñacion		Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	26/11/2025 HORA 08:03:38 AM	Conformidad del area usuaria / sustentos	Doc. CARTA N° 001-2025-KCPM	INFORME N° 483-2025-MDK-GDS/PROY. METAXENICAS-MME-R.	
	Fecha de inicio de valorización según conformidad	15/11/2025																	
	plazo termina de valorización	24/11/2025																	
	plazo	10 DIAS CALENDARIO																	
	Documento que autoriza la subseñacion																		
	Fecha de inicio del plazo adicional																		
	Fecha de culminación de la subseñacion																		
	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	26/11/2025 HORA 08:03:38 AM																	
	Conformidad del area usuaria / sustentos	Doc. CARTA N° 001-2025-KCPM																	
	INFORME N° 483-2025-MDK-GDS/PROY. METAXENICAS-MME-R.																		
RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD																			
<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td>S/ 10,950.00</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>FACTOR</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD DIARIA</td> <td>S/ 273.75</td> </tr> <tr> <td>RETRASO EN DIAS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PENALIDAD A APLICAR</td> <td>S/ 273.75</td> </tr> <tr> <td>MONTO MAXIMO DE PENALIDAD</td> <td>S/ 1,095.00</td> </tr> </table>		PORCENTAJE	10%	MONTO	S/ 10,950.00	PLAZO	10	FACTOR	0.4	PENALIDAD DIARIA	S/ 273.75	RETRASO EN DIAS	1	PENALIDAD A APLICAR	S/ 273.75	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 1,095.00		
PORCENTAJE	10%																		
MONTO	S/ 10,950.00																		
PLAZO	10																		
FACTOR	0.4																		
PENALIDAD DIARIA	S/ 273.75																		
RETRASO EN DIAS	1																		
PENALIDAD A APLICAR	S/ 273.75																		
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 1,095.00																		
FORMULA $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obra: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.																			
7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO																			
Monto de la Penalidad S/ 273.75																			
Causal: Por retraso injustificado del proveedor																			

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK. Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 5246 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 24-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE REMODELACION DE ALMACEN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI, FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 26/11/2025 HORAS 08:03:38 AM, CON CARTA N° 001-2025-KCPM. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 273.75 (DOSCIENTO SETENTA Y TRES CON 75/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DEREMODELACION DE ALMACEN DE HOSPITAL SAN JUAN DE KIMBIRI CON 1 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

*DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N° 5246

*CARTA N° 001-2025-KCPM. FECHA DE RECEPCION 26/11/2025 HORAS 08:03:38 AM

*INFORME N° 483-2025-MDK-GDS/PROY. METAXENICAS-MME-R. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FEC

*TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	205-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	27/11/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL CHAVARRIA HUAMAN ANDERSON RONAL	
RUC 10708536232	
Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra Orden de Servicio Contrato
	N° N° N°
	3691
Objeto de la contratacion	Bienes Locacion de servicio Consultoria de Obra
	Servicio en general Consultoria en general Obra
	X
DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y GESTION TERRITORIAL DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION -CUSCO" CUI N°2566712	
Monto del contrato Expediente SIAF N° Plazo de entrega o prestacion de servicio Fecha de perfeccionamiento del Contrato O/C OS Fecha de inicio del contrato Fecha de culminacion del contrato Forma de entrega	
S/ 2,380.00 2380 25 26/08/2025 27/08/2025 20/09/2025 Única	
DIAS CALENDARIO MARTES MIÉRCOLES SABADO Periodica	

DATOS ADICIONALES	
6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	Fecha de inicio de plazo SEGÚN CONFORMIDAD plazo maximo plazo Documento que autoriza la subsanacion Fecha de inicio del plazo adicional Fecha de culminacion de la subsanacion Fecha de cumplimiento (Entrega de bien o prestacion de servicio) Conformidad del area usuaria / sustentos
	27/08/2025 20/09/2025 25 DIAS CALENDARIO CARTA N°0012-2025-MDK/CHAR-P

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
PORCENTAJE	10%
MONTO	S/ 2,380.00
PLAZO	25
FACTOR	0.4
PENALIDAD DIARIA	S/ 23.80
RETRASO EN DIAS	3
PENALIDAD A APLICAR	S/ 71.40
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 238.00

7.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION (ART. 120 DE LA LEY 32069)	FORMULA penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15 Para consultorias de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.
Monto de la Penalidad	S/ 71.40
Causa:	Por retraso injustificado del proveedor, CARTA N°0012-2025-MDK/CHAR-P

OBSERVACIONES	CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIO N°3891 EL CONTRATISTA TENIA COMO ULTIMO DIA DE PLAZO DE SERVICIO EL 20-09-2025, NO OBSTANTE ESTE HIZO EFECTIVA EL CUMPLIMIENTO CON FECHA 23-09-2025, INCURRIENDO EN 03 DIAS CALENDARIOS DE RETRASO INJUSTIFICADO.
---------------	---

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 71.40 (SETENTA Y UNO CON 40/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO DE 03 DIAS CALENDARIOS. DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD * INFORME N°091-2025-MDK/OGSEI-MBF-SO * CARTA N°002-2025-CORPORACION SAID&B-L T/G LA CONVENCION - CUSCO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	
--	--

19 DIC. 2025	
N° Reg.	Folio
1046	61
Hora	Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Erik Kendal Torres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg: CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
19 DIC. 2025
N° EXP: FOLIO:
HORA: 8:55 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACION



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0223-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	17/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

4	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC
	MARTINEZ CHAVEZ EDGAR YERSON	10774615780

5	DATOS DEL CONTRATO	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra	N°	
			Orden de Servicio	X	N° 4987
			Contrato	N°	
		Objeto de la contratación	Bienes	Servicio en general	X
			Locacion de servicio	Consultoria en general	
			Consultoria de Obra	Obra	
		Descripción del objeto del contrato	SERVICIO		
		monto del pago según la conformidad	S/ 6,000.00		
		Expediente SIAF N°	10101		
		Plazo de entrega o prestación de servicio	30	DIAS CALENDARIO	
		Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S	31/10/2025	Día	VIERNES
		Fecha de inicio	1/11/2025	Día	SABADO
		Fecha término	30/11/2025	Día	DOMINGO
		Forma de entrega	Única	Periódica	X

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valorización según conformidad	1/11/2025
plazo termina de valorización	30/11/2025
plazo	30 DIAS CALENDARIO
Documento que autoriza la subsanación	
Fecha de inicio del plazo adicional	
Fecha de culminación de la subsanación	
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	01/12/2025 HORA 18:05:50 PM
Conformidad del área usuaria / sustentos	Doc. CARTA N° 008-2025-MDK-GDT/EDUYCH-EMO.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 6,000.00
	PLAZO	30
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 50.00
	RETRASO EN DIAS	1
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 50.00
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 600.00

FORMULA
penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$
 $F \times \text{plazo}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: $F = 0.40$

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$

b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad	S/ 50.00	Causa: Por retraso injustificado del proveedor
-----------------------	----------	--

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4987 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 30-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS. FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 01/12/2025 HORAS 18:05:50 PM, CON CARTA N° 008-2025-MDK-GDT/EDUYCH-EMO, CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN, INCURRIENDO EN 1 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 50.00 (CINCUENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS, CON 1 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

*DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N° 4987

*CARTAS

*INFORME N° 008-2025-MDK-GDT/EDUYCH-EMO, FECHA DE RECEPCION 01/12/2025 HORA 18:05:50 PM

*TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS, CONFIRMA DA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INF

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

19 DIC. 2025

N° Reg. 01
Hora 10:46
Firma:

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ecón. tk Mandat Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
19 DIC. 2025
N° EXP. 531
FOLIO:
HORA: 9:31
FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO 0224-2025-MDK
2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO 22/12/2025
3 DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

4 NOMBRE O RAZON SOCIAL PALOMINO PACHECO WALTER RUC 10283171146
5 DATOS DEL CONTRATO
Perfeccionamiento del contrato Orden de Compra N°
Orden de Servicio X N° 4787
Contrato N°
Objeto de la contratacion Bienes Servicio en general X
Locacion de servicio Consultoria en general
Consultoria de Obra Obra
Descripcion del objeto del contrato SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA
Monto del pago según la conformidad S/ 20,000.00
Expediente SIAF N° 9925
Plazo de entrega o prestación de servicio 15 DIAS CALENDARIO
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S 3/11/2025 Día LUNES
Fecha de inicio (ACTA DE INICIO) 3/11/2025 Día LUNES
Fecha término 17/11/2025 Día LUNES
Forma de entrega Única X Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valorización según conformidad 3/11/2025
plazo termina de valorización 17/11/2025
plazo 15 DIAS CALENDARIO
Documento que autoriza la subsanación
Fecha de inicio del plazo adicional
Fecha de culminación de la subsanación
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN) 20/11/2025 HORA 09:04:50 AM Doc. CARTA N° 011-2025-PPW.
Conformidad del área usuaria / sustentos INFORME N° 039-2025-MDK-GDTI/WGYG.RA.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

6.2 PORCENTAJE 10%
MONTO S/ 20,000.00
PLAZO 15
FACTOR 0.4
PENALIDAD DIARIA S/ 333.33
RETRASO EN DIAS 3
PENALIDAD A APLICAR S/ 1,000.00
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD S/ 2,000.00

FORMULA
penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad S/ 1,000.00

Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

8 DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IOARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4787 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 17-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS. T/SECO PARA EXTRACCION Y AMPLIACION SECTOR MIGUEL GRAU. FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 20/11/2025 HORAS 09:04:50 AM, CON CARTA N° 011-2025-PPW. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 3 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 1,000.00 (MIL CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS. CON 3 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

*DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

*ORDEN DE SERVICIO N° 4787

*CARTA N° 11-2025-PPW. FECHA DE RECEPCION 20/11/2025 HORA 09:04:50 AM

*INFORME N° 0038-2025-MDK-GDTI/IAIC-RP. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

*TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Eduardo Rik Rendal Cáceres Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

22 DIC. 2025

N° EXP: FOLIO:
HORA: 12:41 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES

1	NUMERO DE FORMATO	0225-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	22/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

4	DATOS DEL CONTRATISTA	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL CHAVEZ MARISCAL WALTER	
	RUC 10282950117	
	Perfeccionamiento del contrato	Orden de Compra X N° 930 Orden de Servicio N° Contrato N°
	Objeto de la contratacion	Bienes X Servicio en general Locacion de servicio Consultoria en general Consultoria de Obra Obra
	Descripcion del objeto del contrato ADQUISICION DE RESETEADOR DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA EPSON	
	monto del pago según la conformidad Expediente SIAF N° S/ 459.00	
	Plazo de entrega o prestación de servicio 5 9457	
	Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C 15/10/2025 Día MIÉRCOLES	
	Fecha de inicio 16/10/2025 Día JUEVES	
Fecha termino 20/10/2025 Día LUNES		
Forma de entrega Única X Periódica		

6.1	DATOS ADICIONALES	
	VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD	
	Fecha de inicio de valorización según conformidad	16/10/2025
	Plazo tentativo de valorización	20/10/2025
	BZO	05 DIAS CALENDARIO
	Documento que autoriza la subsanación	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminación de la subsanación	
Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)	10/11/2025	Doc. GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-0031
Conformidad del area usuaria / sustentos		INFORME N° 0118-2025-MDK-GDS/PVL/NLLE.

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 459.00
	PLAZO	5
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 22.95
	RETRASO EN DIAS	21
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 481.95
MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 45.90	

Fórmula
penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$
 $F \times \text{plazo}$

Onde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: $F = 0.40$
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$
b) Para plazos entre sesenta y uno e ciento veinte días: $F = 0.25$
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$
Para consultorías de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$
b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO	
Monto de la Penalidad	S/ 45.90	Causa: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES
DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, IGARR Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 930 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 20-10-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR LA ADQUISICION DE RESETEADOR DE CAJA DE MANTENIMIENTO. FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 10/11/2025, CON GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-0031. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE ENTREGADO A ALMACEN CENTRAL INCURRIENDO EN 21 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 45.90 (CUARENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL BIEN. CON 21 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.
* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
* ORDEN DE COMPRA N° 930
* GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-0031. FECHA DE RECEPCION 10/11/2025
* INFORME N° 0118-2025-MDK-GDS/PVL/NLLE. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CON FECHA 04/12/2025
* EE TT ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
Econ. Rk Rendal Luceres Flores
JEFE DE OFICINA DE AGASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
22 DIC. 2025
N° EXP: FOLIO:
HORA: 12:41 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCION - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
22 DIC. 2025
N° EXP: 913 FOLIO: 01
HORA: 12:41 FIRMA:

**ANEXO N° 05
CALCULO DE PENALIDADES**

1	NUMERO DE FORMATO	0226-2025-MDK
2	FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO	22/12/2025
3	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

4	DATOS DEL CONTRATISTA		
	NOMBRE O RAZON SOCIAL FABRYL CONSTRUCTORES EIRL.		
	RUC 20605150463		
	Orden de Compra	X N° 976	
	Orden de Servicio	N°	
	Contrato	N°	
	Objeto de la contratación	Bienes	X Servicio en general
		Locación de servicio	Consultoría en general
		Consultoría de Obra	Obra
	5	DATOS DEL CONTRATO	
Descripción del objeto del contrato ADQUISICION DE ARENA GRUESA			
Monto del pago según la conformidad S/ 2,700.00			
Expediente SIAT N° 10046			
Plazo de entrega o prestación de servicio 1			
Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/C 29/10/2025 Día MIERCOLES			
Fecha de inicio 30/10/2025 Día JUEVES			
Fecha término 30/10/2025 Día JUEVES			
Forma de entrega Única X Periódica			

6	DATOS ADICIONALES	
	Fecha de inicio de valorización según conformidad 30/10/2025	
	Plazo término de valorización 30/10/2025	
	Plazo 01 DIAS CALENDARIO	
	Documento que autoriza la subsanación	
	Fecha de inicio del plazo adicional	
	Fecha de culminación de la subsanación	
	Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN) 4/11/2025 Doc. GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-0077	
	Conformidad del área usuaria / sustentos INFORME N° 0368-2025-MDK-GDTV/SYA-RO.	

6.2	RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD	
	PORCENTAJE	10%
	MONTO	S/ 2,700.00
	PLAZO	1
	FACTOR	0.4
	PENALIDAD DIARIA	S/ 875.00
	RETRASO EN DIAS	5
	PENALIDAD A APLICAR	S/ 3,375.00
	MONTO MAXIMO DE PENALIDAD	S/ 270.00
	FORMULA $\text{penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto} \times \text{plazo}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40 Para obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. b) Para plazos entre sesenta y uno o ciento veinte días: F = 0.25. c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15 Para consultorías de obras: a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.	

7.1	PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO
Monto de la Penalidad	S/ 270.00
Causa:	Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES
 DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 976 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 30-10-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA. FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 04/11/2025, CON GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-0077. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE ENTREGADO A ALMACEN CENTRAL, INCURRIENDO EN 5 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.


* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL BIEN. CON 5 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.
 * DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD
 * ORDEN DE COMPRA N° 976
 * GUIA DE REMISION ELECTRONICA N° EG07-0077. FECHA DE RECEPCION 04/11/2025
 * INFORME N° 0368-2025-MDK-GDTV/SYA-RO. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA. CON FECHA 22/12/2025
 * E.E.TT. ADJUNTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
 LA COMERCIAL - CUSCO
 Econ. **K Kendal Cáceres Flores**
 JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
 LA COMERCIAL - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
22 DIC. 2025
 N° EXP: FOLIO:
 HORA: 12:41 FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
 LA COMERCIAL - CUSCO
 Econ. **K Kendal Cáceres Flores**
 JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
 Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
 LA COMERCIAL - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
22 DIC. 2025
 N° Reg: FOLIO:
 Hora: 4:13 FIRMA:



ANEXO N° 05 CALCULO DE PENALIDADES

1 NUMERO DE FORMATO

2 FECHA DE EMISION DE DOCUMENTO

0227-2025-MDK

3 DEPENDENCIA USUARIA

22/12/2025

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

EMPRESA CONSTRUCTORA GUERRA EIRL.

RUC

20494927315

Perfeccionamiento del contrato

Orden de Compra

N°

Orden de Servicio

X

N°

4812

Contrato

N°

Objeto de la contratacion

Bienes

Servicio en general

X

Locacion de servicio

Consultoria en general

Consultoria de Obra

Obra

Descripcion del objeto del contrato

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULAR

monto del pago según la conformidad

S/ 42,760.00

Expediente SIAF N°

9957

Plazo de entrega o prestación de servicio

15

DIAS CALENDARIO

Fecha de perfeccionamiento del Contrato-O/S

31/10/2025

Día

VIERNES

Fecha de inicio (ACTA DE INICIO)

3/11/2025

Día

LUNES

Fecha término

17/11/2025

Día

LUNES

Forma de entrega

Única

X

Periodica

DATOS ADICIONALES

6.1 VERIFICACION DE ANTECEDENTES PARA EL CALCULO DE PENALIDAD

Fecha de inicio de valoración según conformidad

3/11/2025

plazo término de valoración

17/11/2025

plazo

15 DIAS CALENDARIO

Documento que autoriza la subsanación

Fecha de inicio del plazo adicional

Fecha de culminación de la subsanación

Fecha de recepción (Mediante la plataforma de SISADMIN)

18/11/2025
HORA 12:54:09 PM

Doc.

CARTA N° 0022-2025-EMPRESA CONSTRUCTORA GUERRA EIRL.

Conformidad del área usuaria / sustentos

INFORME N° 040-2025-MDK-GDTIWWGYG.RA.

RESULTADO DE CALCULO DE PENALIDAD

PORCENTAJE

10%

MONTO

S/ 42,760.00

PLAZO

15

FACTOR

0.4

PENALIDAD DIARIA

S/ 712.67

RETRASO EN DIAS

1

PENALIDAD A APLICAR

S/ 712.67

MONTO MAXIMO DE PENALIDAD

S/ 4,276.00

FORMULA

penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

7.1 PENALIDAD POR MORA O RETRASO INJUSTIFICADO

Monto de la Penalidad

S/ 712.67

Causal: Por retraso injustificado del proveedor

OBSERVACIONES

DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA PARA EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS Y/O ACTIVIDADES POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LA MDK, Y SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO N° 4812 EL PROVEEDOR, TENIA COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL 17-11-2025 A EFECTOS DE PRESENTAR SU INFORME DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULAR. FUE RECEPCIONADO EL PRODUCTO CON FECHA 18/11/2025 HORAS 12:54:09 PM, CON CARTA N° 0022-2025-EMPRESA CONSTRUCTORA GUERRA EIRL. CON RETRASO INJUSTIFICADO QUE FUE RECEPCIONADO MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SISADMIN. INCURRIENDO EN 1 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO. POR LO TANTO, ESTA INSTANCIA APLICARA LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.

* SE APLICA LA PENALIDAD POR EL MONTO DE S/ 712.67 (SETECIENTOS DOCE CON 67/100 SOLES) POR HABER INCURRIDO EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE SU INFORME DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULAR. CON 1 DIA CALENDARIO DE RETRASO INJUSTIFICADO.

* DOCUMENTOS SUSTENTARIOS PARA LA APLICACION DE LA PENALIDAD

* ORDEN DE SERVICIO N° 4812

* CARTA N° 0022-2025-EMPRESA CONSTRUCTORA GUERRA EIRL. FECHA DE RECEPCION 18/11/2025 HORA 12:54:09 PM

* INFORME N° 040-2025-MDK-GDTIWWGYG.RA. CONFORMIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA CON FECHA 18/12/2025

* TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Erik Wendel Lucero Flores
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Reg. CEA: 501

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

22 DIC. 2025

N° EXP:

FOLIO:

HORA: 12:44

FIRMA:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

22 DIC. 2025

N° Reg:

Folio:

Hora: 4:13

Firma: