



2026: "Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°036 -2026-MDCH/GM

### EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Challhuahuacho, 27 de enero del 2026.

**VISTO:** El Informe N°649-2025-OAF-OGA-MDCH/C, de fecha 29 de diciembre del 2025; la Carta N°011-2025-JCQR/CHALLHUAHUACHO, de fecha 18 de diciembre del 2025; el Informe N° 758-2025-COORD/PROCOMPITE-MDCH-C, de fecha 29 de diciembre del 2025; Informe N° 02248-2025-GDE-MDCH-CA/REA, de fecha 30 de diciembre del 2025; Opinión Legal N°046-2026-MDCH-OGA/JC-A, con fecha de ingreso 27 de enero del 2026; demás actuados que forman parte integrante de la presente Resolución, y;

#### CONSIDERANDO:

Que, es materia del presente la solicitud de aprobación de la **LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA** del proyecto denominado **"CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y MICRO TUNELES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA TIKARIY LAHUANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, REGION APURIMAC."**, con CUI N° 2621138. Siendo así es a lugar traer a colación lo siguiente:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 30305, señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...); lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante ley N° 31433, que especifica que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en mérito al inciso 17 del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es facultad del alcalde, designar, y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de este a los demás funcionarios, así mismo en el numeral 20 del mismo artículo dispone la facultad de delegar sus atribuciones **administrativas en el gerente municipal**; en esa línea el artículo 27°, establece que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, siendo responsable de la parte administrativa de la municipalidad le corresponde como tal, asumir sus funciones propias de su cargo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y las funciones de la municipalidad; y conforme lo prescribe el artículo 39°, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; por lo que a través de Resolución de Alcaldía N°0139-2025-MDCH-A, de fecha 12 de mayo del 2025, se designa al Abg. Luis Alfredo Calderon Jara identificado con DNI N°23914067, en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. Asimismo, mediante la Resolución de Alcaldía N°154-2025-MDCH/A, de fecha 21 de mayo del 2025, se realiza la delegación de funciones al Gerente Municipal, la misma que fue ratificada mediante Resolución de Alcaldía N° 009-2026-MDCH/A, de fecha 20 de enero del 2026;

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 29337, concerniente al financiamiento de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, establece que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, pueden destinar hasta un diez por ciento (10%) de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252 se creó el Sistema Nacional de Programación multianual y Gestión de Inversiones, derogándose la Ley N° 27993, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, estableciéndose en su Sexta Disposición Complementaria Final que, los procedimientos y metodología para la implementación, ejecución y evaluación de impacto de las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva reguladas por la Ley N° 29337, son emitidos por el Ministerio de la Producción; debiendo los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales informar a dicho Ministerio sobre las iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos o comités que dispongan para tales efectos. El Ministerio de la Producción realiza el seguimiento y las evaluaciones a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 29337;

Que, según Resolución de Alcaldía N° 208-2023-MDCH-A, de fecha 13 de Julio del 2023, se aprobó las bases del fondo concursable denominado PROCOMPITE CHALLHUAHUACHO - 2023, que cofinanciara planes de negocio de la Categoría A, B, y C; de las cadenas productivas de: papa nativa, hortalizas, cuyes, vacuno de carne, vacuno de leche, vacuno en pie, ovinos, alpaca, equino en pie, acuicultura, artesanía, hongos; de conformidad con el Artículo 18° del Decreto Supremo N° 01-2021 - PRODUCE;

Que, según Resolución de Alcaldía N° 285-2023-MDCH/A, de fecha 18 de octubre del 2023, se aprueba la relación de propuestas productivas ganadoras del Fondo Concursable PROCOMPITE Challhuahuacho 2023-1 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, hasta por un monto total de cofinanciamiento de S/4,274,752.59 (Cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil, setecientos cincuenta y dos con 59/100 soles), para las Categorías A, B y C; dentro de los cuales se adjudica como ganador al plan de negocio denominado "CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y MICRO TUNELES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA TIKARIY LAHUANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, REGION APURIMAC.", con CUI N° 2621138, de categoría A, por un monto de inversión total de S/. 127,623.32 (Ciento veintisiete seiscientos veintitrés con 32/100 soles), de los cuales S/ 100,769.32 (Cien mil setecientos sesenta y nueve con 32/100 soles) corresponde al monto cofinanciado por la Municipalidad de Challhuahuacho, y S/. 26,854.00 (Veintiséis mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles) corresponde a la contrapartida de la AEO.

Que, mediante acta de Acuerdo de Cofinanciamiento de PROCOMPITE Challhuahuacho N° 001-2023/MDCH, de fecha 07 de noviembre del 2023, se suscribieron los acuerdos de cofinanciamiento entre la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y el AEO beneficiario con el objetivo de establecer las obligaciones durante la ejecución y operación del plan de negocio relacionado con las metas, propósito y uso de bienes y servicios para el

*Kusi Kawsanapaq*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**Challhuahuacho**  
COTABAMBA - APURÍMAC



**2026: "Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"**

que fueron solicitados, así como las responsabilidades, las acciones legales que corresponde y otros en el marco del cumplimiento al Artículo 28 del Reglamento vigente de Ley Nro. 29337.

Que, la Resolución de Controlaría N° 195-88-CG - Normas que Regulan la ejecución de obras públicas por Administración Directa, establece en el art. 1°, inciso 11 que "Concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y/o inspector de la obra, que servirá de base de tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso";

Que, el Artículo 30° del reglamento vigente de Ley N° 29337, establece que "Una vez concluido el periodo de ejecución y operación del Plan de Negocio según lo dispuesto en el presente reglamento, la GDE del Gobierno Regional o Local designa personal y/o contrata un Operador Privado para realizar la liquidación, la cual consiste en, un conjunto de acciones conducentes a la formulación del expediente de liquidación sobre las inversiones realizadas en el Plan de Negocio con la finalidad de determinar el costo real de la ejecución en el cumplimiento de metas físicas, financieras y de actividades productivas y/o de gestión; (...) La liquidación se regirá por lo establecido en la normatividad de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Contraloría General de la República y normatividad vigente que resulte aplicable, complementariamente, se regirá por las disposiciones internas en materia de liquidación de cada Entidad"

Que, mediante Orden de Servicio N° 2759-2025, de fecha 03 de diciembre del 2025, la oficina de PROCOMPITE, contrata el servicio de elaboración de liquidación técnica financiera del Plan de Negocio denominado "CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO Y MICRO TÚNELES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA T'IKARIY - LAHUANI, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC.", con CUI N°2621138.

Que, mediante Informe N° 649-2025-OAF-OGA-MDCH/C, de fecha 29 de diciembre del 2025, el Cpc. Ernesto Moreano Blas, jefe de la Oficina de Administración Financiera, remite el Acta de Conciliación Contable de Liquidación Financiera, y, se determina el costo del plan de negocio denominado "CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO Y MICRO TÚNELES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA T'IKARIY - LAHUANI, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBA, REGIÓN APURÍMAC.", con CUI N°2621138, por un monto total de S/ 93,011.80 (Noventa y tres mil once con 80/100 soles), el mismo que se describe a continuación:

| Sección funcional / Cuenta                                                                        | Cuenta Contable | Detalle de gastos                                    | Especifica de gasto | Detalle                                                   | Importe (S/)     | Subtotal         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Correlativo Meta: 0171 - 2024</b>                                                              |                 |                                                      |                     |                                                           |                  |                  |
| <b>Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |                 |                                                      |                     |                                                           |                  |                  |
| 0171                                                                                              | 5301            | <b>CONSUMO DE BIENES</b>                             |                     |                                                           |                  |                  |
| 0171                                                                                              | 5301.9901       | Herramientas                                         | 2.6.3.2.9.5         | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION                        | 895.00           | 895.00           |
| 0171                                                                                              | 5301.9901       | Herramientas                                         | 2.6.3.2.9.99        | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 950.00           | 950.00           |
| 0171                                                                                              | 5301.050102     | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | 2.6.8.1.4.2         | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES                             | 205.00           | 205.00           |
| 0171                                                                                              | 5301.9901       | Herramientas                                         | 2.6.8.1.4.2         | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES                             | 1,903.00         | 1,903.00         |
| 0171                                                                                              | 5302            | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                     |                     |                                                           |                  |                  |
| 0171                                                                                              | 5302.040101     | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras             | 2.6.8.1.4.3         | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                    | 70,558.80        | 70,558.80        |
| 0171                                                                                              | 5302.070302     | Realizado Por Personas Naturales                     | 2.6.8.1.4.3         | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                    | 18,500.00        | 18,500.00        |
| <b>Total costo financiero de ejecución del plan de negocio</b>                                    |                 |                                                      |                     |                                                           | <b>93,011.80</b> | <b>93,011.80</b> |

Que, mediante Carta N° 011-2025-JCQR/CHALLHUAHUACHO, de fecha 18 de diciembre del 2025, el consultor de liquidación, remite el expediente de liquidación Técnica y financiera del plan de negocio denominado "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHOAQUERE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, REGION APURIMAC", con CUI 2621138, el cual se resume de acuerdo al siguiente detalle:

| Item    | Concepto / Descripción de actividad         | Unidad de medida | Presupuesto |             | Ejecutado    |           | % Avance  | Monto a pagar (S/) | Saldo a pagar (S/) |
|---------|---------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
|         |                                             |                  | Monto       | Presupuesto | Monto        | Ejecutado |           |                    |                    |
| 1       | Inversión Fija                              |                  |             |             |              |           |           |                    |                    |
| 1.1     | Inversión Fija Tangible                     |                  |             |             |              |           |           |                    |                    |
| 1.1.1   | Terreno y obras Civiles                     |                  |             |             |              |           |           |                    |                    |
| 1.1.1.1 | Construcción de invernadero y micro túneles | Global           | 1           | 75,688.40   | S/ 75,688.40 | 1         | 75,688.40 | 100%               | 0                  |
| 1.1.2   | Servicio de instalación de riego por goteo  | Global           | 3           | 24,000.00   | 24,000.00    | 3         | 24,000.00 | 100%               | 0                  |
| 1.1.3   | Instalación de cerco perimétrico            | Unidad           | 1           | 8,000.00    | 8,000.00     | 1         | 8,000.00  | 100%               | 0                  |
| 1.1.2.1 | Maquinarias                                 |                  |             |             |              |           |           |                    |                    |
| 1.1.2.1 | Balanza electrónica (Cap. 50Kg.)            | Unidad           | 1           | 250.00      | S/ 250.00    | 1         | 250.00    | 100%               | 0                  |
| 1.1.3   | Equipos                                     |                  |             |             |              |           |           |                    |                    |
| 1.1.3.1 | Mochila pulverizadora(25L)                  | Unidad           | 1           | 2,600.00    | S/ 2,600.00  | 1         | 2,600.00  | 100%               | 0                  |
| 1.1.3.2 | Rastrillo                                   | Unidad           | 1           | 30.00       | S/ 30.00     | 1         | 30.00     | 100%               | 0                  |
| 1.1.3.3 | Terminador de cables                        | Unidad           | 4           | 120.00      | S/ 480.00    | 4         | 480.00    | 100%               | 0                  |
| 1.1.3.4 | Jebe cosechera plegable                     | Unidad           | 4           | 65.00       | S/ 260.00    | 4         | 260.00    | 100%               | 0                  |



**2026: "Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"**

|         |                                                       |        |    |          |    |            |    |               |      |   |    |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|----|----------|----|------------|----|---------------|------|---|----|
| 1.1.3.5 | Pico                                                  | Unidad | 2  | 50.00    | S/ | 60.00      | 2  | 60.00         | 100% | 0 | 0% |
| 1.1.3.6 | Pala                                                  | Unidad | 1  | 20.00    | S/ | 20.00      | 1  | 20.00         | 100% | 0 | 0% |
| 1.2     | Inversión Intangible                                  |        |    |          |    |            |    |               |      |   |    |
| 1.1.3.1 | Asistencia Técnica en producción y comercialización   | Mes    | 4  | 3,000.00 | S/ | 11,000.00  | 4  | 11,000.00     | 100% | 0 | 0% |
| 1.1.3.2 | Derecho de pago a SENASA (Por autorización sanitaria) | Global | 1  | 370.60   | S/ | 370.60     | 1  | 370.60        | 100% | 0 | 0% |
| 2       | Capital de trabajo                                    |        |    |          |    |            |    |               |      |   |    |
| 2.1     | Materiales e Insumos                                  |        |    |          |    |            |    |               |      |   |    |
| 3       | Tierra negra                                          | m3     | 13 | 215.38   | S/ | 1,600.00   | 13 | 1,600.00      | 100% | 0 | 0% |
|         | Gastos Generales de Inversión                         |        |    |          | S/ | 5,268.95   |    | S/ 5,268.95   | 100% |   | 0% |
|         | Gastos de Supervisión                                 |        |    |          | S/ | 3,161.37   |    | S/ 3,161.37   | 100% |   | 0% |
|         | Presupuesto total valorizado - Cofinanciado por GR/GI |        |    |          | S/ | 100,769.32 |    | S/ 100,769.32 | 100% |   | 0% |

Que, mediante Informe N° 758-2025-COORD/PROCOMPITE-MDCH-C, de fecha 29 de diciembre del 2025; el Ing. José Luis Arenas Portugal, coordinador de PROCOMPITE, solicita opinión legal para resolución de aprobación de liquidación técnica financiera del plan de negocio con CUI N°2621138, quien concluye: "

- La ejecución del Plan de Negocio se formalizó con el Acta de Inicio de fecha 9 de febrero del 2024 y se dio por concluida con el Acta de Finalización de fecha 22 de agosto del 2024. El periodo de ejecución fue de 195 días calendario, conforme al Reglamento de la Ley N° 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva en el numeral 4.17 Periodo de Ejecución del Plan de Negocio el cual refiere que el periodo de ejecución del Plan de Negocio tiene un plazo no mayor a 12 meses contados a partir de la firma del Acta de Cofinanciamiento, En ese entender, la ejecución del Plan de Negocio se encuentra dentro de los plazos establecidos.
- La liquidación técnica y financiera, ha determinado el costo real de la ejecución en el cumplimiento de metas físicas, financieras y de actividades productivas y/o de gestión, de acuerdo con los lineamientos de la Directiva General N° 0001-2021-PRODUCE-DVMYPE-IDGDE.
- La Liquidación Financiera del Plan de Negocio denominado: "CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y MICRO TUNELES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA TIKARIY LAHUANI, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC", identificado con Código Único N° 2621138, ejecutado por Administración Directa, por un monto de inversión de S/93,011.80 (Noventa y tres mil once con 80/100 soles), que representa el 92.30% del presupuesto cofinanciado ejecutado por la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho asignado según plan de Negocio.
- La Liquidación Técnica del Plan de Negocio denominado: "CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y MICRO TUNELES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA TIKARIY LAHUANI, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC", identificado con Código Único N° 2621138, con una ejecución física valorizada de S/ 100,769.32 (Cien mil setecientos sesenta y nueve con 32/100 soles), que representa el 100% del presupuesto cofinanciado ejecutado por la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

Que, mediante Informe N° 2248-2025-GDE-MDCH-REA, de fecha 30 de diciembre del 2025, el Ing. Rosendo Echeverría Ayquipa, Gerente de Desarrollo Económico, solicita opinión legal para resolución de aprobación de liquidación técnica financiera del plan de negocio con CUI N°2621138.

Que, mediante Opinión Legal N°046-2026-MDCH-OGAJ/C-A, con fecha de ingreso el 27 de enero del 2026, el Abog. Wilder Escudero Sotelo, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, remite opinión legal sobre liquidación técnica financiera del Plan de Negocio y concluye: "Se declara legalmente VIABLE la aprobación del expediente de liquidación técnica financiera del Plan de Negocio denominado "CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y MICRO TUNELES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA TIKARIY LAHUANI, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC" con CUI N° 2621138, ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, llegando a tener un plazo de ejecución de 194 días calendarios, y teniendo el importe final de la liquidación financiera por y teniendo el importe final de la liquidación financiera por S/93,011.80 (Noventa y tres mil once con 80/100 soles); por otro lado, la liquidación técnica corresponde a un valor de S/ 100,769.32 (Cien mil setecientos sesenta y nueve con 32/100 soles), de conformidad a las consideraciones de la Carta N° 011-2025-JCQR / CHALLHUAHUACHO, el Reglamento de la Ley N° 29337 y la Directiva General N°001-2021-PRODUCE-DVMYPE-IDGDE."

Que, en razón de lo manifestado, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, mediante proveído, dispone se emita el acto resolutorio correspondiente, en atención a los informes técnicos favorables por las áreas usuarias, en alcance de sus conocimientos y funciones de acuerdo a ley, los mismos que sirven como antecedente, y como visto bueno, sin el cual no se emitiría el presente acto resolutorio.

Por lo tanto, estando a lo expuesto y uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en merito a la designación realizada mediante Resolución de Alcaldía N°0139-2025-MDCH-A, de fecha 12 de mayo del 2025;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la LIQUIDACIÓN TECNICA Y FINANCIERA del del Plan de Negocio denominado: "CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y MICRO TUNELES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA TIKARIY LAHUANI, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC.", con CUI N°2621138, ejecutado bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, en un plazo total de ejecución 194 días calendarios, a partir del 09 de febrero del 2024 al 22 de agosto del 2024; por un importe final de la LIQUIDACIÓN FINANCIERA a costo real incluido acciones y deducciones por S/ S/93,011.80 (Noventa y tres mil once con 80/100 soles); y, la LIQUIDACIÓN TÉCNICA corresponde a un valor de S/ 100,769.32 (Cien mil setecientos sesenta y nueve con 32/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:**

*Kusi Kawsanapaq*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
**Challhuahuacho**  
COTABAMBAS - APURÍMAC



2026: "Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

|                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nombre del plan de negocio                                                             |                                                                | CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO Y MICRO TÚNELES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS, DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA T'IKARIY - LAHUANI, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC. |            |
| Código único                                                                           | 2621138                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Fecha de asignación del código único                                                   | 14/11/2023                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Nombre del AEO                                                                         | ASOCIACIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS WARMIKUNA T'IKARIY - LAHUANI |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Categoría                                                                              | A                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Resolución de Aprobación N°                                                            | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 285-2023-MDCH-A                      | Fecha de emisión                                                                                                                                                                                                                       | 18/10/2023 |
| Acuerdo de Cofinanciamiento N°                                                         | N° 001-2023/MDCH                                               | Fecha de emisión                                                                                                                                                                                                                       | 07/11/2023 |
| Monto total de inversión                                                               | 127,623.32                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Cofinanciamiento del GR/GL                                                             | 100,769.32                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Contrapartida total del AEO                                                            | 26,854.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Contrapartida del AEO valorizado                                                       | 19,854.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Contrapartida en efectivo del AEO                                                      | 7,000.00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Ubicación                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Región                                                                                 | APURÍMAC                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Departamento                                                                           | APURÍMAC                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Provincia                                                                              | COTABAMBAS                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Distrito                                                                               | CHALLHUAHUACHO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Localidad                                                                              | COMUNIDAD LAHUANI                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Unidad ejecutora                                                                       | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO                               |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Modalidad de ejecución                                                                 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Presupuesto total del plan de negocio                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Activo fijo                                                                            | S/ 87,208.40                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Activo intangible                                                                      | S/ 18,170.60                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Capital de trabajo                                                                     | S/ 13,814.00                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Gastos generales                                                                       | S/ 5,268.95                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Supervisión                                                                            | S/ 3,161.37                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Total presupuesto                                                                      | S/ 127,623.32                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Monto cofinanciado por el GR/GL                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Activo fijo                                                                            | S/ 79,368.40                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Activo intangible                                                                      | S/ 12,970.60                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Capital de trabajo                                                                     | S/ 00.00                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Gastos generales                                                                       | S/ 5,268.95                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Supervisión                                                                            | S/ 3,161.37                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Total presupuesto                                                                      | S/ 100,769.32                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Plazos establecidos según Acuerdo de Cofinanciamiento                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Fecha de inicio de ejecución programado                                                | 07 de noviembre del 2023                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Fecha de término de ejecución programado                                               | 22 de mayo del 2024                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Plazo de ejecución en días calendario                                                  | 197 días                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Programación Actualizada                                                               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Fecha real de inicio de ejecución                                                      | 09 de febrero de 2024.                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Fecha real de término de ejecución                                                     | 22 de agosto de 2024.                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Plazo de ejecución en días calendario                                                  | 194 días                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Ampliaciones de plazo N° 01 (No se realizaron ampliaciones de plazo)                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Documento que autoriza la ampliación                                                   | _____                                                          | Fecha de emisión                                                                                                                                                                                                                       | _____      |
| Total de días calendario autorizados                                                   | _____                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Ampliaciones de plazo N° 02 (No se realizaron ampliaciones de plazo)                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Documento que autoriza la ampliación                                                   | _____                                                          | Fecha de emisión                                                                                                                                                                                                                       | _____      |
| Total de días calendario autorizados                                                   | _____                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Plazos establecidos con ampliación autorizada (No se realizaron ampliaciones de plazo) |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |            |



2026: "Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fecha real de inicio de ejecución                  | -----                                                |
| Fecha real de termino de ejecución                 | -----                                                |
| Plazo de ejecución en días calendario              | -----                                                |
| Días calendario de retraso o adelanto de ejecución | -----                                                |
| <b>Montos ejecutados</b>                           |                                                      |
| Monto total de inversión ejecutado                 | S/ 127,623.32                                        |
| Cofinanciamiento del GR/GL ejecutado               | S/ 100,769.32                                        |
| Contrapartida total del AEO ejecutada              | S/ 26,854.00                                         |
| <b>Metas ejecutadas</b>                            |                                                      |
| Meta - Año / Monto (S/)                            | 171-2024 PIA: S/. 100,769.32 PIM: S/. 93,012.00      |
| <b>Supervisión del plan de negocio</b>             |                                                      |
| Inspector/supervisor                               | JUAN C. ARÉVALO ZUMAETA Colegiatura N° 71933         |
| Documento de designación                           | Orden de Servicio N° 402 Fecha de emisión 04/03/2024 |
| <b>Residencia del plan de negocio</b>              |                                                      |
| Residente o coordinador                            | ALICIA ESTER CONDORI SACSÍ Colegiatura N° 25376      |
| Documento de designación                           | Orden de Servicio N° 687 Fecha de emisión 05/04/2024 |

| Sección funcional / Cuenta                                                                        | Cuenta Contable | Detalle de gastos                                    | Especifica de gasto | Detalle                                                   | Importe (S/)     | Subtotal         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Correlativo Meta: 0171 - 2024</b>                                                              |                 |                                                      |                     |                                                           |                  |                  |
| <b>Fuente de Financiamiento: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |                 |                                                      |                     |                                                           |                  |                  |
| 0171                                                                                              | 5301            | <b>CONSUMO DE BIENES</b>                             |                     |                                                           |                  |                  |
| 0171                                                                                              | 5301.9901       | Herramientas                                         | 2.6.3.2.9.5         | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION                        | 895.00           | 895.00           |
| 0171                                                                                              | 5301.9901       | Herramientas                                         | 2.6.3.2.9.99        | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 950.00           | 950.00           |
| 0171                                                                                              | 5301.050102     | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina | 2.6.8.1.4.2         | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES                             | 205.00           | 205.00           |
| 0171                                                                                              | 5301.9901       | Herramientas                                         | 2.6.8.1.4.2         | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES                             | 1,903.00         | 1,903.00         |
| 0171                                                                                              | 5302            | <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                     |                     |                                                           |                  |                  |
| 0171                                                                                              | 5302.040101     | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras             | 2.6.8.1.4.3         | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                    | 70,558.80        | 70,558.80        |
| 0171                                                                                              | 5302.070302     | Realizado Por Personas Naturales                     | 2.6.8.1.4.3         | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                    | 18,500.00        | 18,500.00        |
| <b>Total costo financiero de ejecución del plan de negocio</b>                                    |                 |                                                      |                     |                                                           | <b>93,011.80</b> | <b>93,011.80</b> |

**ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER**, a la Gerencia de Desarrollo Económico, gestione ante los órganos administrativos correspondientes la transferencia definitiva de los bienes otorgados, asimismo elabore adecuadamente el informe de Cierre, conforme a lo establecido en el reglamento y directiva vigente de la Ley 29337.

**ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR**, el tenor de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico y Oficina de Contabilidad para el conocimiento y cumplimiento de la presente dentro de las atribuciones conferidas y la normatividad que rige en la ejecución de Proyectos de inversión y demás normas conexas.

**ARTÍCULO CUARTO. - REMITIR**, el expediente Técnico de Liquidación Técnica y Financiera a la Gerencia de Desarrollo Económico, para la implementación de las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente para lo cual se adjunta el expediente original con un (01) archivador.

**ARTÍCULO QUINTO. - DAR**, cuenta al despacho de Alcaldía, sobre la emisión de la presente Resolución, y a la Oficina de Tecnologías de información y soporte informático para su publicación en el portal de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE;

G.M  
LACJ/vqh  
C.C  
Alcaldía  
OSO  
GDE  
OTSI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO  
COTABAMBAS - APURÍMAC  
Abog. Luis A. Calderon Jara  
GERENTE MUNICIPAL