



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 192-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, 22 OCT. 2019

VISTO: El Informe Nº 3203-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 22.10.2019, de la Oficina de Gestión de Proyectos y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19º de la Ley Nº 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio Nº 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial Nº 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 159-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 16 de mayo de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) 02 Unidades Productoras de los Sistemas de Riego Canal Pilanco – Quichiragra y Pachachaca, distrito de Paucas, provincia de Huari, departamento de Ancash”, con Código de Inversión Nº 2406331, y un monto de inversión ascendente a S/ 272,229.92;

Que, mediante Carta Nº 021-2019/(Anc1-2019-Q2)/RO/FVE, de fecha 30.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Flemin Vergara Espinoza presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha CARHUAQOCHA 3, indicando que durante la ejecución de la obra se han presentado precipitaciones pluviales y



heladas; además del envío e instalación de polylock; por lo que solicita la segunda ampliación por 15 días calendario;

Que, mediante Informe N° 30-2019-SIERRA AZUL-ANCASH/LSV-SO, de fecha 01.10.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Lorgio Solorzano Vidal, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 031-2019/JJAE/MR-ANCASH de fecha 02.10.2019, el Monitor Regional de Ancash, Ingeniero José Jesús Aquino Espinoza, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Carta N° 012-2019/Anc1-2019-Q4)/RO, de fecha 30.09.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Víctor Figueroa Jaramillo presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha CARHUAQOCHA, indicando que durante la ejecución de la obra se han presentado el desabastecimiento de la geomembrana, geotextil, así como su instalación, además de la falta de suministro e instalación de accesorios de tubería PVC; por lo que solicita la segunda ampliación por 15 días calendario;

Que, mediante Informe N° 31-2019-SIERRA AZUL-ANCASH/LSV-SO, de fecha 30.09.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Lorgio Solorzano Vidal, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 032-2019/JJAE/MR-ANCASH de fecha 02.10.2019, el Monitor Regional de Ancash, Ingeniero José Jesús Aquino Espinoza, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe N° 3203-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA/DE-OGP, de fecha 22.10.2019, el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, indica que respecto a la qocha CARHUAQOCHA, la causal generadora de la ampliación de plazo es: i) en el mercado local no hay material para la instalación de la geomembrana (15 días); haciendo un total de 15 días calendario; y con relación a la qocha CARHUAQOCHA 3, las causales generadoras de la ampliación de plazo son: i) en el mercado local no hay material para la instalación de la geomembrana (07 días); y ii) eventos climáticos como lluvia y nevadas dificultaron el avance de obra (08 días); los que hacen un total de 15 días calendario; finalmente, solicita la aprobación de la ampliación de plazo para la conclusión de los respectivos trabajos;

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, de fecha 21.06.2019, "Lineamientos para la Ejecución de Proyectos de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul bajo la modalidad de Administración Directa", la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica el desabastecimiento de materiales e insumos, y hechos fortuitos o fuerza mayor;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 1492-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 02, por el periodo de quince (15) días calendario, generado en la ejecución de las qochas CARHUAQOCHA y CARHUAQOCHA 3, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) 02 Unidades Productoras de los Sistemas de Riego Canal Pilanco – Quichiragra y Pachachaca, distrito de Paucas, provincia de Huari, departamento de Ancash", con Código de Inversión N° 2406331, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; siendo la nueva fecha de término el 19.10.2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar al Residente de Obra y Supervisor de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

.....
Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo



