



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 032 -2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, 10 ENE. 2020

VISTO: El Informe N° 057-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 08.01.2020, de la Oficina de Gestión de Proyectos y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 176-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 17 de mayo de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Proyecto de Irrigación de Chumbao en la localidad Lliupapuquio, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac", con Código de Inversión N° 2445685, y un monto de inversión ascendente a S/ 909,796.92;

Que, mediante Carta N° 010-2019/Apu6-2019-Q3/MGLS-RO, de fecha 08.10.2019, la Residente de Obra, Ingeniera Marisol Gumercinda León Silvera presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha SORACCOCHA I, indicando que durante la ejecución de la obra se han presentado



lluvias, vientos, los cuales han traído consigo polvareda dificultando la visión de los trabajadores y personal, y en consecuencia la ejecución de los trabajos; asimismo, los días domingos no laborados, los que hacen un total de 18 días de ampliación de plazo;

Que, mediante Carta N° 10-APU6-2019-Q3-2019/SUP, de fecha 08.10.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Félix Ccamsaya Huilca, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, mediante Carta N° 011-2019/Apu6-2019-Q3/MGLS-RO, de fecha 19.10.2019, la Residente de Obra, Ingeniera Marisol Gumerinda León Silvera presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de la qocha CHAQLLACCOCHA indicando que durante la ejecución de la obra se han presentado lluvias, vientos, los cuales han traído consigo polvareda dificultando la visión de los trabajadores y personal, y en consecuencia la ejecución de los trabajos; asimismo, los días domingos no laborados, los que hacen un total de 16 días de ampliación de plazo;

Que, mediante Carta N° 11-APU6-2019-Q2-2019/SUP, de fecha 19.10.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Félix Ccamsaya Huilca, presenta el Informe que sustenta la ampliación de plazo generado en la referida qocha, otorgando la conformidad a dicho Informe, y solicita su aprobación para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto;

Que, a través de la Carta N° 0018-2019/Apu6-2019-Q2/MO de fecha 19.10.2019, el Monitor Regional de Apurímac, Ingeniero Raúl Orellana Palomino, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe N° 057-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA/DE-OGP, de fecha 08.01.2020, el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, indica que respecto a la qocha CHAQLLACCOCHA, las causales generadoras de la ampliación de plazo son: i) sin disponibilidad de mano de obra no calificada en el ámbito de trabajo; ausencia de personal en días no laborables (04 días), ii) factores climáticos como lluvias, no favorecen las actividades programadas para su avance durante los días de trabajo (12 días); haciendo un total de 16 días calendario; con relación a la qocha SORACCOCHA I, las causales generadoras de la ampliación de plazo son: i) sin disponibilidad de mano de obra no calificada en el ámbito de trabajo; ausencia de personal en días no laborables (04 días); ii) factores climáticos como lluvias, no favorecen las actividades programadas para su avance durante los días de trabajo (12 días), los que hacen un total de 18 días calendario de ampliación; finalmente, solicita tramitar y aprobar las ampliaciones de plazo solicitadas;

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, de fecha 21.06.2019, "Lineamientos para la Ejecución de Proyectos de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul bajo la modalidad de Administración Directa", la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica el desabastecimiento de materiales e insumos, y hechos fortuitos o fuerza mayor;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° **032-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE**

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 02, por el periodo de dieciséis (16) días calendario, generado en la ejecución de la qocha CHAQLLACCOCHA, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Proyecto de Irrigación de Chumbao en la localidad Lliupapuquio, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac", con Código de Inversión N° 2445685, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; siendo la nueva fecha de término el 13.11.2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 02, por el periodo de dieciocho (18) días calendario, generado en la ejecución de la qocha SORACCOCHA I, correspondientes al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua; en el (la) Proyecto de Irrigación de Chumbao en la localidad Lliupapuquio, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac", con Código de Inversión N° 2445685, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución; siendo la nueva fecha de término el 31.10.2019.

ARTÍCULO TERCERO. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar al Residente de Obra y Supervisor de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.



ARTÍCULO QUINTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"
.....
Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo

CUT	12/28-2019
-----	------------