



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 037 -2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, 13 ENE. 2020

VISTO: El Informe N° 080-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 10.01.2020, de la Oficina de Gestión de Proyectos y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 203-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 25 de junio de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de agua, en el (la) 04 Proyecto Especial CHAVIMOCHIC Primera Etapa, distrito de Chao, provincia Virú, departamento La Libertad"; con Código de Inversión N° 2447559, y un monto de inversión ascendente a S/ 782,639.59;

Que, mediante Carta N° 010-2019/Anc5-2019-Q11/RO, de fecha 02.12.2019, el Residente de Obra, Ingeniero Wilder Roger Vargas Vásquez, presenta el Informe respecto a la sustentación de la ampliación de plazo de las gochas YULAC WANCA y CONDOR JITANQA, manifestando que durante la ejecución de la obra se ha presentado precipitaciones pluviales en horas de la tarde y en las primeras horas de la mañana



perjudicando el rendimiento de los trabajadores y retrasando el cumplimiento de las metras planificadas; por lo que solicita ampliación de plazo de 11 días calendario;

Que, mediante Carta N° 007-2019-Anc5-2019-Q11-Q12/SO de fecha 02.12.2019, el Supervisor de Obra, Ingeniero Rodrigo Teodoro Quiñones Rondán, presenta el Informe Técnico que sustentan la ampliación de plazo generados en las qochas antes citadas, ratificando los argumentos expresados por el Residente de Obra;

Que, mediante Carta N° 076-2019-ANCASH-MMR/GMTM, de fecha 09.12.2019, el Monitor Regional de Ancash, Ingeniero Gilbert Mauro Tello Macavilca, remite los Informes referidos en los considerandos precedentes, para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe N° 080-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA/DE-OGP, de fecha 10.01.2020, el Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos, indica que respecto a las qochas YULAC WANKA y CONDOR JITALQA la causal generadora de la ampliación de plazo es: i) factores climáticos como presencia de lluvias, no favorecen las actividades programadas, se generan retrasos en las obras (11 días); haciendo un total 11 días de ampliación de plazo; finalmente, solicita tramitar y otorgar la solicitud formulada;

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, de fecha 21.06.2019, "Lineamientos para la Ejecución de Proyectos de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul bajo la modalidad de Administración Directa", la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica el desabastecimiento de materiales e insumos, y casos fortuitos o fuerza mayor;

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten el Residente de Obra y el Supervisor de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 202-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de once (11) días calendario, generado en la ejecución de las qochas YULAC WANKA y CONDOR JITALQA, correspondiente al Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de "Construcción de Captación Superficial de agua, en el (la) Proyecto Especia





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

Nº 037 -2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

CHAVIMOCHIC Primera Etapa, distrito de Chao, provincia de Virú, departamento La Libertad"; con Código de Inversión Nº 2447559, siendo la nueva fecha de término de ejecución el 15.12.2019; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar al Residente de Obra e Inspector de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. - Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

.....
Ing. Max Alberto Saenz Carrillo
Director Ejecutivo

CUT 1448-2019



RECEIVED
MUSEI HISTORICIS
MUSEI HISTORICIS
MUSEI HISTORICIS

