



**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°320 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE**

Lima, 24 AGO. 2021

VISTO: El Informe N° 3517-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 20.08.2021, de la Oficina de Gestión de Proyectos y, relacionado con la ejecución del Proyecto identificado con CUI 2461396;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación “Fondo Sierra Azul”, en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 433-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 15 de diciembre de 2020 se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado “Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Distrito de Orcopampa y Salamanca, para la Unidad Productora del Sistema de Riego Andagua, Distrito de Andagua, Provincia Castilla, Departamento Arequipa”, con Código Único de Inversión N° 2461396, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/ 1,080,025.19 (Un Millón Ochenta Mil Veinticinco con 19/100 Soles), y un plazo de ejecución de la inversión de 105 días calendario;



Que, con fecha 22.04.2021, se suscribió el Acta de Entrega e Instalación de Terreno correspondiente a la ejecución de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua antes mencionado;

Que, el Residente de Obra, Ingeniero Rubén Aguilar Choque, mediante Informe N° 014-2021/Are8-2019-Q5/RDACH/RO, de fecha 06.2021, presentó el sustento de la ampliación de plazo de la Qocha Cehueillo 2, con Código de Obra ARE8-2019-Q5 identificando las siguientes causales: desabastecimiento de materiales, demora en la instalación de geosintéticos; y cuantifica su solicitud en 08 días calendario;

Que, mediante Carta N° 0021-2021/MIDAGRI-FONDO SIERRA AZUL/MCHN/SO, de fecha 25.06.2021, el Supervisor de Obra, Ingeniero Milvar Chino Navinco, aprobó la ampliación de plazo presentada por el Residente de Obra, finalmente, solicita se otorgue el trámite a la solicitud formulada;

Que, mediante Carta N° 421-2021-UEFSA/rluquem, de fecha 02.07.2021, el Coordinador Regional de Arequipa, Ingeniero Ramiro Luque Mamani, remite los sustentos del Residente y Supervisor de Obra, señalados en los considerandos precedentes para continuar con su trámite de aprobación;

Que, el Residente de Obra, Ingeniero Javier Capacoilla Coila, mediante Carta N° 016-JCC/RO/2021, de fecha 05.07.2021, presentó el sustento de la ampliación de plazo de la Qocha Juntuta 2 con Código de Obra ARE8-2019-Q7; y Qocha Chocopata 1 con Código de Obra ARE8-2019-Q8; identificando las siguientes causales: demora en la instalación de geosintéticos y bajo rendimiento de mano de obra; y cuantifica su solicitud en 07 días calendario;

Que, mediante Carta N° 048-2021-UEFSA/FCC-SO, de fecha 12.07.2021, el Supervisor de Obra, Ingeniero Francisco Curo Calsin, aprobó la ampliación de plazo presentada por el Residente de Obra, finalmente, solicita se otorgue el trámite a la solicitud formulada;

Que, mediante Carta N° 437-2021-UEFSA/rluquem, de fecha 03.07.2021, el Coordinador Regional de Arequipa, Ingeniero Ramiro Luque Mamani, remite los sustentos del Residente y Supervisor de Obra, señalados en los considerandos precedentes para continuar con su trámite de aprobación;

Que, mediante Informe N° 7468-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP-EO, de fecha 20.08.2021, el Especialista en Obras de la Oficina de Gestión de Proyectos, sustenta las causales generadoras de la ampliación de plazo de obra para la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2491329, para la Qocha Cehueillo 2, con Código de Obra ARE8-2019-Q5, identificando como causal desabastecimiento de materiales y situaciones de fuerza mayor o caso fortuito (falta de instalación de geosintéticos); contabilizando en 08 días calendario; y respecto a las Qocha Juntuta 2 con Código de Obra ARE8-2019-Q7; y Qocha Chocopata 1 con Código de Obra ARE8-2019-Q8, identifica como causal situaciones de fuerza mayor o caso fortuito (falta de instalación de geosintéticos); contabilizando en 08 días calendario la ampliación de plazo; finalmente, solicita expedir el acto resolutivo aprobando la ampliación de plazo de obra generado en la ejecución de la Inversión materia de la presente Resolución;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N°320 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Que, la Oficina de Gestión de Proyectos, mediante el Informe de visto, en base a los Informes detallados en los considerandos procedentes, recomienda otorgar la ampliación de plazo.

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse en lo señalado por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; y además por la Directiva General N° 003-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la ejecución de obras por Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-001634-Fondo Sierra Azul", aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 087-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE de fecha 10.03.2021 la cual establece en su Numeral XII Plazo de Ejecución de Obra, las causales para solicitar la ampliación de plazo, entre ellos se indica Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, por lo que resulta necesario que su causal esté justificada y debidamente probada, lo cual está sustentado en los Informes que emiten los Residentes de Obra y los Supervisores de Obra, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la ampliación de plazo es contar con un plazo adicional para culminar todos los componentes y partidas programadas en el expediente técnico; en consecuencia, resulta procedente otorgar la ampliación solicitada para la ejecución del proyecto materia de la presente Resolución;

Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 003-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 087-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de ocho (08) días calendario generado en la ejecución de la Qocha Cehueillo 2, con Código de Obra ARE8-2019-Q5; correspondientes a la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Distrito de Orcopampa y Salamanca, para la Unidad Productora del Sistema de Riego Andagua, Distrito de Andagua, Provincia Castilla, Departamento Arequipa", con Código Único de Inversión N° 2461396; siendo la nueva fecha de término de la ejecución el 10.07.2021, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO. - Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 01, por el periodo de ocho (08) días calendario generado en la ejecución de la Qocha Juntuta 2 con Código de Obra ARE8-2019-Q7; y Qocha Chocopata 1 con Código de Obra ARE8-2019-Q8; ; correspondientes a la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado “Construcción de Captación Superficial de Agua; En El(La) Distrito de Orcopampa y Salamanca, para la Unidad Productora del Sistema de Riego Andagua, Distrito de Andagua, Provincia Castilla, Departamento Arequipa”, con Código Único de Inversión N° 2461396; siendo la nueva fecha de término de la ejecución el 14.07.2021, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, para que cumpla con notificar a la Residente de Obra y Supervisora de Obra, y adopte las demás acciones que resulten correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. – Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL
.....
Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo

