

LISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2019-2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 CONCEPTO CONTRATO DE SUPERVISIONES DE OBRA

Item	Cod. Infobras	Cod. unificado	Descripción	Monto según Exp. Técnico	Plazo ejecución (días)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio de obra	Contrato de Supervisión de Obra	Monto de Supervisión	Nombre de Supervisión	Último avance publicado INFOBRAS	Estado de ejecución
1	140993	2480967	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y CENTRO DE COMPUTO; EN EL(LA) IE 20517 - SUPE DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	190,654.89	75	Adm. Directa	01/12/2020	SI	S/16,000.00	Ing. Clemente Joel Fernandez Florián	Periodo 07-2021 % Avance fis. 97,68%	Finalizada
2	130832	2481016	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 21585 - SUPE EN LA LOCALIDAD LLAMAHUACA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	178,823.48	60	Por Contrata	12/11/2020	SI	S/9,000.00	EMPRESA CONSULTORA EJOCH S.A.C.	Periodo 01-2021 % Avance fis. 100%	Finalizada
3	134052	2481052	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) IE 507 - SUPE EN LA LOCALIDAD CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	132,441.06	45	Adm. Directa	14/09/2020	SI	S/8,000.00	Ing. Jenner Amado Loyola Santillán	Periodo 10-2020 % Avance fis. 98,8%	Finalizada
4	127555	2480878	CONSTRUCCION DE NICHOS; EN EL(LA) DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SUPE EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	151,939.52	90	Adm. Directa	22/07/2020	SI	S/12,000.00	Ing. David Arturo Marcelo Paulino	Periodo 09-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada
5	123710	2384155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 21622 DEL CENTRO POBLADO LAS MINAS DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA, META I: CONSTRUCCION DE 187.27 ML DE CERCO PERIMETRICO	164,009.42	60	Por Contrata	20/01/2020	SI	S/8,000.00	Ing. Clemente Joel Fernandez Florián	Periodo 09-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada
6	120752	2458248	REHABILITACION DE LOS CANALES DE RIEGO DEL SECTOR DE CARAL, DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA	1,555,199.46	90	Adm. Directa	09/12/2019	SI	S/27,000.00	Ing. Eimer Rafael Cusma	Periodo 09-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada
7	113845	2457933	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRONOEI EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	153,033.56	45	Adm. Directa	10/09/2019	SI	S/7,000.00	Ing. Jose Luis León Cotrina	Periodo 11-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada
8	113598	2459181	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I.E. I. 865 DEL CERCO PERIMETRICO CIUDAD DEL AGRO (VICTOR RAUL) DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	72,337.25	30	Adm. Directa	09/09/2019	SI	S/5,000.00	Ing. Gulseila Janet Moreno Amancio	Periodo 09-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada
9	113312	2458049	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	104,506.85	45	Adm. Directa	16/09/2019	SI	S/8,300.00	Ing. Juvenal Martel Cortabrazo León	Periodo 12-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada
10	108277	2449692	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS HIGIENICOS EN INABIF EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	126,327.65	45	Adm. Directa	21/06/2019	SI	S/6,750.00	Ing. Ruben Dario Vasquez Valverde	Periodo 09-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada
11	108276	2449682	CREACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN I.E. VILLA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	127,499.05	45	Adm. Directa	21/06/2019	SI	S/6,750.00	Ing. Ruben Dario Vasquez Valverde	Periodo 08-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada
12	108275	2449024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONSTRUCCION UN AULA EN LA I.E. N° 20980 CESAR VALLEJO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	132,097.80	60	Adm. Directa	21/06/2019	SI	9,000.00	Ing. Jose Luis León Cotrina	Periodo 10-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada

