



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



70

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 356- 2012 - A/MDP.

Pangoa, 11 de Abril del 2012

VISTO: El informe N° 533/2012/SGDUR/MDP, de fecha 09 de abril del 2012, del Sub Gerente del Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N°042-LAMP/UDO/MDSMP/11. del Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe N°049-2012/VRM-RO-SANGARENI del Residente de Obra, solicitan la paralización de la obra “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Porvenir(San Ramón) Valle Sangareni-VRAE”, por tiempo indefinido.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. 194° de la Ley N° 27680 – Ley de reforma constitucional y el Art. II-Autonomía de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades son Órganos de Gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo establece el Art. 79°, numeral 4° de la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley 27972, las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o preveer la ejecución de las obras de infraestructura Urbana y rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario;

El D.S.N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D. Legislativo N° 1017, en su artículo 200°, especifica los mecanismos de paralización de obra;

Que, el numeral 5° del artículo primero de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, señala que: “en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de obra”, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de egreso e ingreso de materiales y Personal, las horas de trabajo de los equipos así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de obras.

Que, mediante Informe N°533-2012/SGDUR/MDP, de fecha 19 de abril del 2012, informa el pedido de paralización de la obra “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Porvenir(San Ramón) Valle Sangareni-VRAE”, por factores climatológicos constantes precipitaciones(lluvias torrenciales) y desabastecimiento de materiales de construcción, que no permiten continuar trabajando; conforme vierte en la información mediante Informe N°042-LAMP/UDO/MDSMP/11. del Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras y el Informe N°049-2012/VRM-RO-SANGARENI del Residente de Obra; la misma que permitirá a la Entidad y Residencia de Obra regularizar las deficiencias administrativas sobre la adquisición de materiales de construcción; por lo que la Sub Gerencia del DUR emite opinión favorable para la aprobación de la paralización de obra, por tiempo indefinido; toda vez que no generará mayores gastos generales, ni gastos de pagos a los Profesionales citados;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la PARALIZACION DE OBRA de su ejecución de “Mejoramiento de la Carretera Vecinal Porvenir(San Ramón) Valle Sangareni-VRAE”, distrito de Pangoa-Satipo-Junín”, por tiempo indefinido; de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento, efectuar las modificaciones y adendas contractuales que sean necesarios; asimismo encarga a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de DUR y a quienes corresponda, el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- A través de la Unidad de Personal y entes que corresponda, comuníquese al Ministerio de Trabajo lo dispuesto mediante acto resolutivo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PANGOA
ALCALDIA
Jorge F. Heriberto Quinones
ALCALDE

353 69



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2011-2014
SATIPO - JUNIN

INFORME N° 533 /2012/SGDUR/MDP.



A : Econ. Logan Manuel López Solís Gerente Municipal
DE : Ing. Jhony F. Quispe Riquelme Sub Gerencia de DUR
ASUNTO : PARALIZACION DE OBRA
REFERENCIA:

- a) MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PORVENIR (SAN RAMON) VALLE SANGARENI - VRAE
b) INFORME NRO.049-2012-SLLH/RO/MDP
c) INFORME NRO 51-LAPM/UDO/MDP/12

FECHA : 04 de Abril de 2012.

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo y al mismo tiempo informarle en referencia a los documentos b), c) y d), donde se solicita la paralización de obra por factores climatológicos en el Distrito que dificultan los trabajos de ejecución teniendo avances por debajo del programado.

Luego de revisar los antecedentes y los documentos presentados por la residencia y por el Ing. Luis Paucar jefe de la División de Supervisión de laMunicipalidad, esta Sub Gerencia es de opinión favorable para que se paralice la ejecución de la Obra por periodo de tiempo indefinido o que las condiciones climatológicas permitan el normal avance programado.

Asi mismo este periodo de tiempo permitirá a la entidad y ala residencia regularizar una serie de deficiencias administrativas que a la fecha se tiene básicamente en la adquisición de materiales entre otros.

Asi mismo es cierto que el Distrito de Pangoa viene sufriendo las inclemencias del tiempo propias de esta temporada en la zona, y que las lluvias son intensas e impiden la ejecución normal de trabajos para cualquier tipo de Obras por lo que la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, visto la carta c) remitida por el Supervisor de la Obra, Lo indicado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, en su Artículo 200°, Emite opinión favorable para la Aprobación de la paralización de Obra por un periodo de tiempo indefinido..

Por lo que solicito a su despacho se proceda a la Aprobación mediante acto resolutivo la paralización de Obra por Tiempo Indefinido, así mismo solicito también se formalice la adenda respectiva de ampliación de plazo al contrato suscrito con el Residente de Obra, lo cual no representara ni generara mayores Gastos generales ni gastos de pagos al Residente de la Obra.

Es cuanto informo a usted, para su atención respectiva

PROVEIDO Atentamente.
PASE A: SEC. GENERAL
PARA: Elaborar Resolución y derivar a UASA para la Adenda prospectiva.
FECHA: 09 ABR. 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Ing. Jhony F. Quispe Riquelme
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° REG. CIP 10888





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTIÓN 2011 – 2014
SATIPO – JUNIN



INFORME N° 42 -LAPM./UDO/MDP/12

A : ING. JHONY FELIPE QUISPE RIQUELME
SUB GERENCIA DE DUR
DE : LUIS ALBERTO PAUCAR MONTAÑO
SUPERVISIONES Y LIQUIDACIONES
ASUNTO : PARALIZACION DE OBRA
REF : Obra: Mejoramiento de la Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón)Valle Sangareni-VRAE

FECHA : 16 de Marzo del 2012

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y al mismo tiempo informarle lo siguiente:

Que habiendo Recepcionado el informe N°049-2012-VMR-RO-SANGARENI, del Ing. Residente de obra Ing. Vicente Rojas Morí, donde manifiesta que por la constante presencia de lluvias en la zona, dificulta cumplir con el cronograma de ejecución de la obra .por lo que paraliza la obra a partir de 01 de marzo del 2012

La Supervisión y liquidación de obras, APRUEBA la PARALIZACION de obra.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines

Atentamente.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Ing. Luis A. Paucar Montaña
DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
CIP. N° 132436

ADJUNTO:

INFORME: N°049-2012-VRM-RO-SANGARENI

INFORME N° 049 – 2012- VRM-RO-SANGARENI



A : ING. JHONY QUISPE RIQUELME
 Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural DUR

DE : ING. VICENTE ROJAS MORI
 Residente de obra

ASUNTO : Paralización de Obra

REFERENCIA : Obra. "Mejoramiento de la Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón) Valle Sangareni - VRAE"

Fecha : Pangoa, 29 de Febrero del 2012

Le saludo cordialmente y paso a sustentar la solicitud de paralización de la obra de la referencia:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA PRINCIPAL

1.1 Generalidades

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Obra : "Mejoramiento de la Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón) Valle Sangareni – VRAE"

Presupuesto Contratado : S/. 5'992,091.10 Nuevos soles

Modalidad : Ejecución Presupuestaria Directa

Plazo de Ejecución : 330 días naturales

Entrega de Terreno : 26 de Abril del 2011

Inicio de Plazo contractual : 02 de Mayo del 2011

Término de Plazo contractual : 21 de Marzo del 2011

Residente : Ing. Vicente Rojas Mori

Inspector : Ing. Luis Paucar Montaña

1.2 Ubicación del Proyecto

Región : Junín

Provincia : Satipo

Distrito : Pangoa

Localidad : Valle Sangareni

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL
 PORVENIR (SAN RAMON) SANGARENI - VRAE

ING. VICENTE ROJAS MORI
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 81970

1.3 Descripción del Proyecto

En el Sector del Valle de Sangareni que contempla los centros poblados de CC.NN El Porvenir, Leoncio Prado, Pampa Tigre, San Miguel de Miniaro, Ciudad de Dios, Jerusalén, Alto Señoría, San Juan de Sangareni, Santa Rosa de Sangareni, Libertad, Los Olivos, con el fin de asegurar la transitabilidad de la vía para mejorar el transporte de sus productos (café, cacao, piña, etc) hacia el centro y la costa del Perú, se propone mejorar y construir el tramo Porvenir, Los Olivos , en una longitud de 49.7 Km. En merito a un Expediente Técnico elaborado por la Municipalidad distrital de Pangoa, en la cual se procede ampliar la superficie de rodadura y dotarle de las características técnicas y geométricas con la capacidad suficiente de prestar un servicio seguro a los usuarios.

Afirmado

- Obras Preliminares
- Movimiento de Tierras
- Conformación de terraplenes
- Explanaciones en carreteras
- Mejoramiento de terreno a nivel de sub rasante
- Afirmado (0.15 cm)
- Carguío y transporte
- Señalización
- Flete

Obras de Arte y drenaje

- Alcantarillas y badenes

Pontones

- Pontones
- Puente de 42.00 ml.

Pruebas de laboratorio
 Mitigación y contingencia de Impacto Ambiental
 Defensa ribereña

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PARALIZACION DE OBRA

2.1 Origen de la Paralización

El origen está dado básicamente por la presencia de lluvias constantes que se iniciaron con mayor frecuencia e intensidad desde el día 15 de febrero del 2012,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
 MEJORAMIENTO DEL CARRI TERRESTRE TRONCAL
 PORVENIR (SAN RAMON) SANGARENI - TUMBES

ING. VICENTE ROJAS MORI
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 61970

originando la paralización de las labores y por consiguiente el retraso en la ejecución de la obra.

2.2 Descripción de las Partidas que afecta la Paralización

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Afirmado | 96,000.00 m2 |
| • Construcción de alcantarillas | 165.00 Und |
| • Construcción de Pontones | 15.00 Und |
| • Puente de 42.00 ml | 01.00 Und |

2.3 Fecha y Plazo de la Paralización

La fecha de la Paralización está fijada teniendo como inicio la culminación de los trabajos del Pontón de luz 10.00 ml, ubicado en la progresiva 14+980 ya que se cuenta con cemento en obra y los agregados para los trabajos a nivel de zapatas en ambos estribos, además de contar con una retroexcavadora para la excavación correspondiente y como fin la culminación de temporada de lluvias.

2.4 Justificación Técnica

2.4.1 Antecedentes:

A continuación se describen las principales ocurrencias que ha tenido la Obra, referidos principalmente a los hechos relacionados con la Paralización de la obra.

Con fecha miércoles 15/02/12, se informa que se procede paralizar la obra siendo las 10 am por intensa lluvia.

Se viene trabajando en el transporte de material de cantera para la cimentación de las alcantarillas con camioneta asignada a obra, debiendo ser mediante alquiler de maquinaria.

Con fecha miércoles 22/02/12, se informa que se procede paralizar la obra siendo las 8:00 am por intensa lluvia.

Se viene trabajando en la excavación de zapatas de pontón en el centro Poblado de Ciudad de Dios.

Se viene trabajando en la instalación de alcantarillas en el km 0+000 sector el Porvenir, Leoncio Prado y Pampa Tigre, traslado de agregados con camioneta asignada a obra.

Con fecha Viernes 24/02/12, se informa que se procede a paralizar la obra siendo las 7:45 am por intensa lluvia.

Con fecha 26, 27, 28 de Febrero del 2012, se informa que se procede paralizar la obra siendo las 8:00 am por lluvias durante las mañanas hasta medio día.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA LOCAL
PORVENIR (SAN RAMÓN) SANGARI - PANGA

ING. VICENTE ROJAS MORI
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 61970

El día 18 del presente se procedió a reducir el personal, quedando solo para los trabajos de encofrado y concreto en pontón.

2.5 Conclusiones y Recomendaciones

2.5.1 La paralización de la obra se debe a la causal de presencia de lluvias intensas en la zona.

2.5.2 El día de inicio de la paralización TEMPORAL es el día 01/03/12.

2.5.3 Se cuenta con materiales como son cemento, fierros madera y Triplay y la paralización es problemas meteorológicos en la zona y no por desabastecimiento de materiales.

2.5.4 La Residencia a optado por tener en obra el siguiente personal y materiales:

- Asistente Técnico
- Secretaria
- Almacenero
- 02 guardianes
- 06 peones para cuadrilla de emergencia
- 01 camioneta
- Materiales de oficina
- Herramientas menores
- Materiales de construcción y otros.
- Petróleo

2.5.5 En los casos de personal de oficina es para seguir con los trámites de los procesos a desarrollarse, seguimiento de pagos a proveedores de bienes y servicios y en los casos de la cuadrilla de emergencia serán tereados mientras suceda la emergencia así como la utilización de la camioneta.

2.5.6 por lo que se sugiere se derive el presente informe a la Supervisión para su revisión, conformidad y tramite que corresponda.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL
PORVENIR (SAN RAMON) SANGARENI - VRAE

ING. VICENTE ROJAS MORI
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 61970

“Mejoramiento de Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón) Valle Sangareni – VRAE - Pangoa – Satipo – Junín”



DERRUMBES EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA




Ing. Vicente Rojas Mori

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL
PORVENIR (SAN RAMON) SANGARENI - VRAE

ING. VICENTE ROJAS MORI
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 61970

“Mejoramiento de Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón) Valle Sangareni – VRAE - Pangoa – Satipo – Junín”



DERRUMBES EN DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA



Ing. Vicente Rojas Mori

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL
PORVENIR (SAN RAMÓN) SANGARENI - VRAE

ING. VICENTE ROJAS MORI
RESIDENTE DE OBRA
CIP. Nº 61970

“Mejoramiento de Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón) Valle Sangareni – VRAE - Pangoa – Satipo – Junín”



AVENIDA DE AGUAS MAXIMAS Y NO SE PUEDE FACILITAR EL TRABAJO DE ENCOFRADO



Ing. Vicente Rojas Mori

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL
PORVENIR (SAN RAMON) SANGARENI - VRAE

ING. VICENTE ROJAS MORI
RESIDENTE DE OBRA
CIP. Nº 61970

“Mejoramiento de Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón) Valle Sangareni – VRAE - Pangoa – Satipo – Junín”




VACEADO DE ESTRIBO DERECHO DE PONTON EN INTENSA LLUVIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL
PORVENIR (SAN RAMON) SANGARENI - VRAE

ING. VICENTE ROJAS MORI
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 61970

Ing. Vicente Rojas Mori

"Mejoramiento de Carretera Vecinal Porvenir (San Ramón) Valle Sangareni – VRAE - Pangoa – Satipo – Junín"



INSTALACION Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA EN LLUVIA



Ing. Vicente Rojas Mori

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL
PORVENIR (SAN RAMON) SANGARENI - VRAE

ING. VICENTE ROJAS MORI
RESIDENTE DE OBRA
CIP. Nº 61970