



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

"Huanta: La Esmeralda de los Andes, Cuna de la Pacificación"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANTA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0137-2021-MPH/GM

Huanta, 10 de mayo de 2021.

VISTO:

El INFORME N° 607-2021-MPH/GIDT-AAP-G, de fecha 10 de mayo de 2021, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, solicita la aprobación del Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado de Ejecución de obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS JIRONES LA FLORIDA 1RA.CDRA, BELLAVISTA 3RA.CDRA, SIMÓN ENRIQUE S. 4TA. Y 5TA. CDRA., LEONCIO PRADO 1RA.CDRA, SERGIO CANALES 1DRA.CDRA, 9 DE DICIEMBRE 1RA.CDRA, BASE SUR 1RA.CDRA Y CIRO VALENZUELA 1RA. A 5TA. CDRA., DEL BARRIO NUEVA JERUSALÉN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N°2321789, y:

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley de Orgánica de Municipalidades; establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. El mismo que en su segundo párrafo señala que "la autonomía que la constitución política del Perú establece que las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG "Normas que regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa", y de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-MPH/GM: "Normas y Procedimiento para Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Infraestructura y Obras Públicas por la Modalidad de Administración Directa";

Que, se cuenta con el INFORME N° 607-2021-MPH/GIDT-AAP-G, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, solicita aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado de Ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS JIRONES LA FLORIDA 1RA.CDRA, BELLAVISTA 3RA.CDRA, SIMÓN ENRIQUE S. 4TA. Y 5TA. CDRA., LEONCIO PRADO 1RA.CDRA, SERGIO CANALES 1DRA.CDRA, 9 DE DICIEMBRE 1RA.CDRA, BASE SUR 1RA.CDRA Y CIRO VALENZUELA 1RA. A 5TA. CDRA., DEL BARRIO NUEVA JERUSALÉN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Mes	Periodo		Avance Programado			
		Del - Al	N° días	Monto Valorizado	Monto Acumulado	% del Mes	% Acumulado
1	Febrero 2021	19 al 28/02/21		420.970.42	420.970.42	35.12%	35.12%
2	Marzo 2021	12 al 23/03/21	12	19.588.07	440.558.49	1.63%	36.76%
3	Abril 2021	05 al 30/04/21	26	400.550.61	841.10910	33.42%	70.18%
4	Mayo 2021	01 al 22/05/21	22	337.384.90	1.198.494.00	29.82%	100.00%
TOTAL			60			100.00%	

Que, se cuenta con el Informe N° 126-2021-MPH/HPPS-RO, de fecha 21 de abril de 2021, emitido por el Residente y Supervisor de Obra, realiza el análisis determinando que: Durante los meses de ejecución de la obra se presentaron lluvias propias de temporada en los meses de noviembre a marzo, suspendiendo de manera parcial las actividades constructivas en la obra, reportados en el cuaderno de obra. Actualmente se cuenta con condiciones climatológicas favorables con escasa presencia de lluvias, lo cual amerita continuar con los trabajos de conformación de la estructura del pavimento. La superficie de corte a nivel subrasante se encuentra en condiciones optimas, perfiladas y con mínima presencia de humedad lo que

Plaza de Armas
Jr. Razhuillca N° 183- Huanta

Central Telefónica (066) 322141 - 322316 - 322021 - 322508
www.munihuanta.gob.pe
E-mail: mph@munihuanta.gob.pe
Facebook.com/munihuanta
Twitter.com/munihuanta



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

"Huanta: La Esmeralda de los Andes, Cuna de la Pacificación"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANTA

hacen propicio el reinicio de actividades. Por tal motivo se reinicia las actividades del proyecto de la referencia a razón de contar con condiciones climáticas favorables para continuar con el desarrollo de partidas propias de conformación de la estructura del pavimento rígido. Por lo expuesto presentan el CRONOGRAMA REPROGRAMA REPROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEBIDO A SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 01.

Que, a través del Informe N° 476-2021-MPH-DSLO/NBU/J, de fecha 05 de mayo de 2021, el Jefe (e) de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, remite conformidad de cronograma reprogramado de ejecución y valorización de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS JIRONES LA FLORIDA 1RA.CDRA, BELLAVISTA 3RA.CDRA, SIMÓN ENRIQUE S. 4TA. Y 5TA. CDRA., LEONCIO PRADO 1RA.CDRA, SERGIO CANALES 1DRA.CDRA, 9 DE DICIEMBRE 1RA.CDRA, BASE SUR 1RA.CDRA Y CIRO VALENZUELA 1RA. A 5TA. CDRA., DEL BARRIO NUEVA JERUSALÉN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", en atención al documento emitido por el Residente y Supervisor de obra, sobre cronograma reprogramado de ejecución de obra hasta el 22 de mayo de 2021, causado por la Suspensión de Plazo de Ejecución N° 01, por lo que el 22 de mayo de 2021 será la nueva fecha de término de plazo de ejecución de obra;

Estando a la facultades conferidas por la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el TUO de la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo general y la Resolución de Alcaldía N° 100-2021-MPH/A, de delegación de facultades de fecha 03 de mayo de 2021;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado de Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS JIRONES LA FLORIDA 1RA.CDRA, BELLAVISTA 3RA.CDRA, SIMÓN ENRIQUE S. 4TA. Y 5TA. CDRA., LEONCIO PRADO 1RA.CDRA, SERGIO CANALES 1DRA.CDRA, 9 DE DICIEMBRE 1RA.CDRA, BASE SUR 1RA.CDRA Y CIRO VALENZUELA 1RA. A 5TA. CDRA., DEL BARRIO NUEVA JERUSALÉN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N° 2321789, de acuerdo al siguiente cuadro:

N°	Mes	Periodo		Avance Programado			
		Del – Al	N° días	Monto Valorizado	Monto Acumulado	% del Mes	% Acumulado
1	Febrero 2021	19 al 28/02/21		420.970.42	420.970.42	35.12%	35.12%
2	Marzo 2021	12 al 23/03/21	12	19.588.07	440.558.49	1.63%	36.76%
3	Abril 2021	05 al 30/04/21	26	400.550.61	841.10910	33.42%	70.18%
4	Mayo 2021	01 al 22/05/21	22	337.384.90	1.198.494.00	29.82%	100.00%
TOTAL			60			100.00%	

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia de infraestructura y Desarrollo Territorial, cumpla con la disposición del acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria de Gerencia Municipal la distribución del presente acto resolutivo a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Oficina de Administración y Finanzas, División de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Órganos competentes de la Municipalidad Provincial de Huanta, para su conocimiento y dar cumplimiento a la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

C.C.
-GIDT
-OAF
-DSLO
Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANTA

Abog. CIRO ALEGRIA LEÓN
GERENTE MUNICIPAL

Plaza de Armas
Jr. Razubuilca N° 183- Huanta

Teléfono (066) 322141 - 322316 - 322021 - 322508
www.munihuanta.gob.pe
E-mail: mph@municipihuanta.gob.pe
Facebook.com/munihuanta
Twitter.com/munihuanta