

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



## Resolución de Alcaldía N° 628-2018-MDT-A.

Tambogrande, 28 de Mayo del Año 2018.

**EL ALCALDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE**

**VISTO:**

El **INFORME N° 0454-2018-MDT-GM**, de fecha 25 de Mayo de 2018, procedente de Gerencia Municipal, **INFORME N° 0508-2018-MDT-GAJ**, de fecha 25 de Mayo de 2018, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, **INFORME N° 0358-2018-MDT/GSTI**, de fecha 25 de Mayo del 2018, de la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, **INFORME N° 0211-2018-MDT-SGIDUR**, de fecha 24 de Mayo del 2018, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, **CARTA N° 032-2018/CONSORCIO SHADAI-PASC**, de fecha 23 de Mayo de 2018, emitido por el Ing. **PERCY ALEXIS SAAVEDRA CISNEROS**, Ingeniero Supervisor- **CONSORCIO SHADAI**, **CARTA N° 034-2018/CONSORCIO SAN JUAN**, de fecha 06 de Abril de 2018, emitido por el señor **JUAN CARLOS ZAPATA DONAYRE**, Representante Legal Común de la Contratista **"CONSORCIO SAN JUAN"**, **Resolución de Alcaldía N° 435-2018-MDT-A**, de fecha 13 de Abril de 2018, **Resolución de Alcaldía N° 334-2018-MDT-A**, de fecha 20 de Marzo de 2018, **Resolución de Alcaldía N° 143-2018-MDT-A**, de fecha 05 de Febrero de 2018, **Resolución de Alcaldía N° 296-2017-MDT-A**, de fecha 27 de Febrero de 2017, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con lo que establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de la Reforma Constitucional N° 27680, en armonía con el Artículo II, del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 296-2017-MDT-A**, de fecha 27 de Febrero de 2017, se aprobó el Expediente Técnico **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI - ZONA DE VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**, con código **SNIP N° 156180**; por un Valor Referencial Total de **S/. 5'806,925.28** (Cinco Millones Ochocientos Seis Mil Novecientos Veinticinco con 28/100 Soles), con precios vigentes al mes de Diciembre del año 2016, con plazo de ejecución de 180 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestal indirecta, con los documentos que contiene;

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 143-2018-MDT-A**, de fecha 05 de Febrero de 2018, se resuelve: **APROBAR** la **AMPLIACIÓN de PLAZO definitiva N° 01** de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI - ZONA DE VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**, por el lapso de **Sesenta y Cinco (65) días calendario**, solicitada por el contratista **"CONSORCIO SAN JUAN"**, Ejecutor de la Obra;

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 334-2018-MDT-A**, de fecha 20 de Marzo de 2018, se **Declara IMPROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, por el lapso de **48 (Cuarenta y Ocho) días calendario** de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI - ZONA DE VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**, solicitada por el contratista **"CONSORCIO SAN JUAN"**, Ejecutor de la Obra;

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 435-2018-MDT-A**, de fecha 13 de Abril de 2018, se **APROBÓ** la **AMPLIACIÓN de PLAZO N° 03**, de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI - ZONA DE VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**, por el lapso de **Sesenta (60) días calendario**, para la ejecución del Adicional de Obra N° 01-Por Partidas Nuevas, solicitada por el contratista **"CONSORCIO SAN JUAN"**, Ejecutor de la Obra. Siendo su período desde el **02 de Abril de 2018, al 31 de Mayo de 2018**;

Que, mediante **CARTA N° 034-2018/CONSORCIO SAN JUAN**, de fecha 06 de Abril de 2018, el señor **JUAN CARLOS ZAPATA DONAYRE**, Representante Legal Común de la Contratista **"CONSORCIO SAN JUAN"**, Solicita **Ampliación de Plazo Parcial Pactado**, de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI - ZONA DE VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**, por 90 días naturales, el mismo que ha sido alcanzado al Supervisor de Obra, dentro de los plazos enmarcados



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



## Resolución de Alcaldía N° 628-2018-MDT-A.

Tambogrande, 28 de Mayo del Año 2018.

por la legislación vigente, por los fundamentos que expone en su documento, el mismo que forma parte de la presente Resolución;

Que, mediante **CARTA N° 032-2018/CONSORCIO SHADAI-PASC**, de fecha 23 de Mayo de 2018, el Ing. **PERCY ALEXIS SAAVEDRA CISNEROS**, Ingeniero Supervisor-**CONSORCIO SHADAI**, con relación a la **Ampliación de Plazo Parcial Pactado** de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI - ZONA DE VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**, solicitada por parte del Ejecutor de Obra **"CONSORCIO SAN JUAN"**, por 90 días calendarios, previo los fundamentos que detalla en su informe, el mismo que forma parte de la presente Resolución, **OPINA** que es **IMPROCEDENTE** aprobar la solicitud de **Ampliación de Plazo Parcial Pactado**, por **Noventa (90)** días calendario, asimismo indica que a la fecha el Contratista ha recepcionado en forma oportuna las Resoluciones de Alcaldía que aprueban las Ampliaciones de Plazo. Por otro lado la Supervisión manifiesta que los mayores metrados de las partidas contratadas se encuentran culminados, por lo que no amerita ampliación de plazo alguna, considerando además que existieron reducciones de algunas partidas contratadas;

Que, mediante **INFORME N° 0358-2018-MDT/GSTI**, de fecha 25 de Mayo del 2018, la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, visto el **INFORME N° 0211-2018-MDT-SGIDUR**, de fecha 24 de Mayo de 2018, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, en la cual la Sub Gerencia, previo los fundamentos que expone en su documento, y teniendo en cuenta lo opinado por el Supervisor, recomienda se declare **IMPROCEDENTE Ampliación de Plazo Parcial Pactado**, por **Noventa (90)** días calendario, solicitada por el **"CONSORCIO SAN JUAN"**. En ese sentido, la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, tomando en cuenta la opinión del Supervisor de Obra, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, recomienda declarar **IMPROCEDENTE Ampliación de Plazo Parcial Pactado**, por **Noventa (90)** días calendario, al **"CONSORCIO SAN JUAN"**, Ejecutor de la Obra, debiendo aprobarse mediante Acto Resolutivo, por el Titular de la Entidad;

Que, mediante **INFORME N° 0508-2018-MDT-GAJ**, de fecha 25 de Mayo de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, previo los **ANTECEDENTES, NORMATIVA APLICABLE**, que detalla en su informe, el mismo que forma parte de la presente Resolución, en el Punto N° **III.-ANÁLISIS JURÍDICO y RECOMENDACIONES**, señala lo siguiente:

- De acuerdo con diversas opiniones del OSCE como por ejemplo la Opinión 070-2015/DIN "Para que la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra resulte procedente, el contratista debe además de efectuar la solicitud dentro del plazo vigente de ejecución de la obra, cumplir con las condiciones y plazos señalados en el primer párrafo del Artículo 201° del Reglamento".
- En el presente caso, los órganos encargados de la gestión del contrato de obra, han determinado que la solicitud de de Ampliación de Plazo, ha sido presentada de manera extemporánea por el despacho de Asesoría Jurídica, por lo tanto **OPINA** que debe declararse su **Improcedencia** mediante Resolución de Alcaldía, la solicitud de Ampliación de Plazo.
- Se recomienda que los órganos encargados deben verificar el cumplimiento de los plazos contractuales, a efectos de evitar la generación de perjuicio a la entidad;

Que, en mérito a lo expuesto, a lo opinado por Gerencia Municipal, mediante **INFORME N° 0454-2018-MDT-GM**, de fecha 25 de Mayo de 2018 y al amparo de los Artículos 43° y 20°, Inciso 6), de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con las visaciones correspondientes;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-**Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial, por el lapso de **Noventa (90)** días calendario de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERÍOS DE AYAR AUCA, AYAR CACHI - ZONA DE VALLE DE LOS INCAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA"**, solicitada por el contratista **"CONSORCIO SAN JUAN"**, Ejecutor de la Obra. De conformidad con lo señalado por la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, mediante **INFORME N° 0358-2018-MDT/GSTI**, Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante **INFORME N° 0508-2018-MDT-GAJ**, y Gerencia Municipal, con **INFORME N° 0454-2018-MDT-GM**.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-**NOTIFICAR la presente Resolución al señor. **JUAN CARLOS ZAPATA DONAYRE**, Representante Legal Común del **CONSORCIO SAN JUAN**, en su domicilio sito en:

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"



## Resolución de Alcaldía N° 628-2018-MDT-A.

Tambogrande, 28 de Mayo del Año 2018.

**Calle Los Claveles Mz. I - Lote 1-Urbanización Jardín- Primera Etapa-Sullana, para conocimiento y fines correspondientes.**

**ARTÍCULO TERCERO.-NOTIFICAR** la presente Resolución al Ing. **PERCY ALEXIS SAAVEDRA CISNEROS**, Ingeniero Supervisor-**CONSORCIO SHADAI**, en su domicilio sito en: **Urbanización Sullana Mz. 9 -Lote 17- Sullana**, para conocimiento y fines correspondientes.

**ARTÍCULO CUARTO.-COMUNÍQUESE** a Gerencia Municipal, Gerencia Administración, Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Sub Gerencia de Abastecimientos y Control Patrimonial, Gerencia de Asesoría Jurídica, **CONSORCIO SAN JUAN, CONSORCIO SHADAI**, para su conocimiento y fines legales consiguientes

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



c. c.  
Archivo  
Alcaldía.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE  
Dr. Gabriel Antonio Madrid Orue  
ALCALDE

