



PERÚ

Municipalidad  
Distrital de Lince

Gerencia de  
Administración y  
Finanzas

Subgerencia de  
Logística y Control  
Patrimonial

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**MEMORANDO N° 00228-2022-MDL/GAF/SLCP**

A : **C.P.C BETTY ESTELA ALVARADO RÍOS**  
Subgerente de Contabilidad

DE : **C.P.C ELSA LOURDES AVILA LEYVA**  
Subgerente de Logística y Control Patrimonial

ASUNTO : **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR EL CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE LOS REAJUSTES DE FÓRMULA POLINÓMICA QUE DERIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N° 014-2021-MDL-GAF**

REFERENCIA: a) Memorando N° 00702-2022-MDL/GPP  
b) Informe N° 00820-2022-MDL/GAF/SLCP  
c) Conformidad de Servicios N° 00021-2022-MDL/GDU/SOPT  
d) Memorando N° 00135-2022-MDL/GDU/SOPT  
e) Registro N° E012205888  
f) Resolución de Gerencia N° 043-2022-MDL-GDU

FECHA : Lince, 06 de mayo del 2022

---

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva realizar el trámite correspondiente al Saldo a favor del Contratista por el concepto de reconocimiento de los reajustes de fórmula polinómica que deriva de la Liquidación del Contrato de Obra N° 014-2021-MDL-GAF, por la **Contratación de la Ejecución de Obra: “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en los Diversos Sectores del Distrito de Lince – Provincia de Lima – Departamento de Lima” con CUI N° 2495844 / Componente 1: Suficientes y Adecuados Ambientes para la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana**, de conformidad con el documento de referencia f).

Asimismo, es preciso señalar que la presente solicitud, ha sido analizado y aprobado por la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte en su calidad de área usuaria y técnica, otorgando la conformidad mediante documento de referencia c); asimismo esta se encuentra sujeto a **penalidad por mora** en la demora del levantamiento de observaciones por **tres (03) días calendario** que va desde el **19/10/2021** al **21/10/2021**, para lo cual se adjunta el cálculo correspondiente en el **Anexo 01**.

En consecuencia, el mencionado Saldo a favor del Contratista **TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C** con RUC N° 20538507661, asciende a la suma de **S/ 49,619.40 (Cuarenta y nueve mil seiscientos diecinueve con 40/100 soles)** incluido I.G.V, y el cual se encuentra sujeto a una penalidad que ascienda a la suma de **S/ 12,796.80 (Doce mil setecientos noventa y seis con 80/100 soles)** incluido I.G.V; se encuentra comprometido con **Registro SIAF N° 0000000969-2022**.

Siendo todo cuanto informo, quedo de usted

Atentamente

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE**

**C.P.C. Elsa Lourdes Ávila Leyva**  
Subgerente de Logística y Control Patrimonial  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE**



PERÚ

Municipalidad  
Distrital de Lince

Gerencia de  
Administración y  
Finanzas

Subgerencia de Logística y  
Control Patrimonial

### LIQUIDACION DE PENALIDAD - ANEXO 01

<b>PROVEEDOR :</b>	<b>TADEO CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. / RUC N° 20538507661</b>
<b>OBJETO:</b>	Contratación de la Ejecución de Obra: "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en los Diversos Sectores del Distrito de Lince – Provincia de Lima – Departamento de Lima" con CUI N° 2495844 / Componente 1: Suficientes y Adecuados Ambientes para la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana

**REFERENCIA:** CONTRATO N° 014-2021-MDL-GAF **MONTO DEL CONTRATO DE OBRA:** S/ 486,278.40  
**Exp. SIAF:** 0000000969

**FACTURA ELECTRÓNICA NRO E001-99**

<b>FECHA COMPUTO PLAZO:</b>	<b>22/06/2021</b>	<b>FECHA TERMINO PLAZO:</b>	<b>18/10/2021</b>	<b>FECHA TERMINO REAL:</b>	<b>21/10/2021</b>
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------

**CALCULO DE MORA POR:** 3 Se encuentra sujeto a penalidad por mora en la demora del levantamiento de observaciones por tres (03) días calendarios que va desde el 19/10/2021 al 21/10/2021

**FORMULA :**

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{PENALIDAD} & = & \frac{0.10 * M}{F * P} & = & \frac{0.10 * 486,278.40}{0.15 * 76} & = & \frac{48,627.84}{11.40} \\
 \text{DIARIA} & & & & & = & 4,265.60 \\
 & & & & & * & 3 \\
 & & & & & = & \underline{\underline{12,796.80}} \\
 & & & & & \text{DIARIO S/} & \text{DIAS} & \text{TOTAL S/}
 \end{array}$$

**RESUMEN :**

a) Monto Tope	10%	*	486,278.40	=	S/.	48,627.84
b) Monto Calculado	S/.		S/.		S/.	12,796.80

**Monto Total de Aplicacion de Penalidad por Mora** **S/.** **12,796.80** **Soles**

**OBSERVACIÓN:**

**Base Legal:** Artículo N° 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado