

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

N°	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
	2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		23,853,781	1,793,639	233,432	13.0%					
1	2055893	012346	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	582,207,840		74,383,216	1,265,163	1.7%	473,687,001	81.4%	89%	Saldo de obra en proceso de contratación directa.	61,698
2	2112478	007811	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	4,717,780		105,103		0.0%	4,180,788	88.6%		PIP con exp. Técnico en elaboración por el saldo de obra. 80% de avance	10,625
3	2112998	N.D	IMPLEMENTACION DE UNA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PARA LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2,732,925	109,258	109,258	0	0.0%	0.0%	0.0%		PIP viable para actualización de expediente técnico	482,451
4	2153330	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	3,669,474		3,545,821	330,854	9.3%	440,007	12.0%	0.0%	PIP en proceso de selección LP otorgada el 22/06/18. En espera de inicio de obra	810
5	2153348	N.D	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	1,600,016	1,555,015	1,555,015	0	0.0%	45,000	2.8%		PIP con expediente tecnico para actualizar	475



20

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

Nº	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
6	2154527	060432	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	6,601,244		3,348,964			3,252,281	49.3%	34.2%	PIP con obra suspendida por modificación de expediente técnico (avance expediente 100%).	2,736
7	2154528	N.D	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	1,318,796	1,253,306	1,253,306	0	0.0%	65,490	5.0%		PIP con expediente técnico para actualizar	980
8	2160870	N.D	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA, VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	12,263,369		2,979,557			0.0%	0.0%		PIP viable para elaboración de Expediente técnico.	44,993
9	2161945	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	3,992,406	3,627,981	368,840	0	0.0%	43,589	1.1%		PIP con proceso de convocatoria del expediente técnico	2,100
10	2165660	079510	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	17,024,378	3,233,292	16,753,561	8,139,981	48.6%	8,394,981	49.3%	22.4%	PIP en ejecución de obra	4,197
11	2166434	N.D	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	10,128,932	4,959,931	4,992,431	0	0.0%	199,000	2.0%		PIP con expediente técnico para actualización	3,258
	2166457	053709	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	11,884,935		18,302	7,901	43.2%	11,834,698	99.6%		PIP en ejecución de obras	2,312



61

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

Nº	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
13	2167026	037410	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	2,540,492		373,080			2,445,277	96.3%	98.0%	Obra concluida, liquidada con RGR 017-2016-GRC-GRI (05/08/16).	620
14	2167157	064166	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA-CALLAO	2,792,718		601,793	158,519	26.3%	2,456,902	88.0%	98.0%	Obra concluida y liquidada con RGR 014-2018-GRC_GRI (13/0618)	809
15	2167305	064163	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	2,462,325		518,580	41,548	8.0%	2,453,210	99.6%	98.0%	Obra concluida, liquidada con RGR 004-2018-GRC_GRI (09/04/18/, se envuena en proceso de transferencia a la UGEL Ventanilla.	626
16	2167306	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO	361,402		52,501		0.0%	282,264	78.1%	91%	PIP en ejecución	8,305
17	2167307	064463	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	3,023,379		333,761	64,620	19.4%	2,754,238	91.1%	98.0%	Obra concluida y liquidada con GGR 008-2018-GRC-GRI (01/01/18), se encuentra en proceso de transferencia a la UGEL Ventanilla	1,025



**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

N°	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
18	2173444	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	5,773,650	5,510,728	195,937	0	0.0%	66,984	1.2%		PIP con estudio definitivo en elaboración, con un avance de 40%	30,748
19	2176719	074111	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	3,973,083		245,659	26,887	10.9%	3,754,310	94.5%	98.0%	Obra concluida y liquidada con RGR 006-2018-GRC-GRI (30/04/2018), se encuentra en proceso de transferencia a la UGEL Ventanilla para ejecución componente de capacitación.	734
20	2263027	038987	EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYCTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3,268,113		3,333,069		0.0%	120,564	3.7%		Obra en proceso de convocatoria para ejecución	1,581
21	2263339	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,727,397	1,560,395	1,423,693	4,342	0.3%	4,342	0.3%		Expediente Técnico en elaboración (Adm. DIRECTA) con un avance del 60% al 30 09.	2,072
22	2263574	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3,062,366	2,842,855	0	0	0%	0.0%	0.0%		Expediente Técnico en elaboración por Adm. Directa - 60%	3,000



14

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

N°	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
23	2265042	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	7,632,550		224,215		%	0.0%	0.0%		PIP con expediente tecnico en tramite de convocatoria para su formulación	5,361
24	2265066	N,D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3,843,256		9,564			0.0%	0.0%		PIP con expedinete tecnico en elaboración, con 60% de avance.	3,500
25	2265630	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 136 NIÑOS DE MARIA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,996,898		191,968			0.0%	0.0%		PIP con pervial viable, que requiere actualización	1,174
26	2269578	038989	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3,309,406	52,016	3,179,368	0	0.0%	130,040	3.9%		Obra en proceso de convocatoria. Se encuentra en consentimiento de Buena Pro	1,233
27	2269984	N.D	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	2,417,745		2,055,793	524,601	25.5%	886,552	36.7%	29%	En ejecución	22,319



**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

N°	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
28	2270432	N.D	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	7,751,420	4,908,565	4,908,565	0	0.0%	0.0%	0.0%		PIP para actualización de los estudios de preinversión	3,094,528
29	2271603	039077	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3,148,738	62,796	3,037,031	4,031	0.1%	115,738	3.7%		PP por iniciar proceso de firma de contrato de obra.	1,069
30	2280218	043504	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	1,037,085	B	22,751		0.0%	996,178	96.1%	100.0%	Proyecto por liquidar	86,975
31	2280932	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	9,164,605	4,914,605	262,501	0	0.0%	0.0%	0.0%		Expediente Técnico con Buenapro programada para el 19/07/2018	2,903
	2285009	N.D	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	9,451,967	9,451,967	2,680,451	0	0.0%	0.0%	0.0%		Expediente Técnico en proceso de convocatoria	3,217



15

**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

Nº	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
33	2289267	075604	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	7,354,965	144,600	5,266,773	3,051,911	57.9%	5,936,988	80.7%	46.0%	Proyecto en ejecución	442,727
34	2307520	N.D	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	10,222,682	10,735,836	10,222,683	4,481,964	43.8%	5,359,261	52.4%	35%	PIP en ejecución	1,088,953
35	2313753	N.D	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	997,000		716,210		0.0%	280,790	28.2%	20%	Pendiente la adquisición de equipos	38,242
36	2317705	N.D	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO	3,627,973		1,632,453	463,040	28.4%	2,390,216	65.9%	70%	PIP en ejecución - componente de infraestructura	1,010,315
37	2319430	N.D	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	24,618,448		10,839,648	2,850,000	26.3%	4,350,000	17.7%	10%	PIP en ejecución de obra, pendiente equipamiento	31,349
	332392	N.D	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	9,336,445		155,476	62,000	39.9%	62,000	0.7%		PIP con estudios definitivo en elaboración, cn un avance de 40%.	8,617



**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

Nº	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
39	2333408	N.D	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	9,171,881	7,412,734	7,412,734	0	0.0%	173,120	1.9%		Expediente Técnico en elaboración, presentado a Sdapal la Buena pro otorgada el 26/07/2017.	6,578
40	2339718	N.D	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	8,052,982		182,564		0.0%	0.0%	0.0%		PIP para elaboración del expediente técnico	1,552,718
41	2340326	N.D	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Nº 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	19,908,734		337,320		0.0%	0.0%	0.0%		Expediente Técnico con buena pro programada para el 24/07/2018.	16,496
42	2409147	N.D	ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO, ELECTROENCEFALOGRAFO EEG O ACCESORIOS, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, ELECTROBISTURI, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE TERAPIA EQUIPO DE MAGNETATO, TANQUE DE COMPRESAS FRIAS, BAÑOS DE PARAFINA TERAPEUTICOS, O ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS Y SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO EN EL HOSITAL SAN JOSE - CALLAO	976,000		976,000	60,000	6.2%	60,000	6.2%	33.0%	Aprobado (Equipamiento)	



**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

Nº	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
43	2409460	N.D	ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS Y INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	61,000		61,000		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
44	2409504	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS C.S. ALTA MAR - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
45	2409561	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
46	2409568	N.D	ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	3,716,000		3,716,000		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento. Estudio de mercado en elaboración para adquisición de equipos biomedicos	



**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

N°	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
47	2409576	N.D	ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22,000		22,000		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
48	2409588	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y ; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	92,500		92,500		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
49	2409597	N.D	ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR; EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
50	2409619	N.D	ADQUISICION DE MICROSCOPIO BINOCULAR; EN EL(LA) EESS C.S.SESQUICENTENARIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500		0.0%	0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
51	2409627	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS VILLA SR. DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500			0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
	2409635	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS AEROPUERTO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500			0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	




**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

Nº	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
53	2409640	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS CALLAO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500			0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
54	2409643	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS FAUCETT - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500			0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
55	2409648	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS P.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	12,500		12,500			0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
56	2409654	N.D	ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	40,000		40,000			0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	
57	2409655	N.D	ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS; EN EL(LA) EESS SANIDAD AEREA INTERNACIONAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	21,250		21,250			0.0%	0.0%	-	Aprobado para equipamiento	



**SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018  
AL TERCER TRIMESTRE**

GRPPAT-OPMI.

16/10/2018

N°	COD. UNIFIC.	COD. INFOBRAS	PROYECTOS	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	PIA	PIM	EJECUCIÓN FINANCIERA 2018	% AVAN FINC. 2018	EJEC. FINANC. ACUMULADA	% AVANCE FINC. TOTAL	% AVANCE FISICO TOTAL	ESTADO SITUACION	POBLAC. BENEFIC.
58	2409660	N.D	ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS; EN EL(LA) EESS SANIDAD MARITIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	21,250		21,250			0.0%	0.0%		Aprobado para equipamiento	
59	2409663	N.D	ADQUISICION DE LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	107,338		107,338			0.0%	0.0%		Aprobado para equipamiento	
60	2409678	N.D	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPÓSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	563,000		563,000			0.0%	0.0%		Aprobado para equipamiento	
<b>TOTAL</b>					<b>86,189,661</b>	<b>177,355,992</b>	<b>21,770,794</b>	<b>12.3%</b>					



Ministerio de Economía y Finanzas: Consulta Amigable y Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).  
 Formas de Seguimiento de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI).