

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

PUEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/		
						PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %						
	231625	163370	Instalación de la Infraestructura Deportiva del A.H. Jose Olaya Balandra- Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	474,015.88	382,695.00	227,913.00					153,655.00	381,568.00	99.7	571,471.21	120.6	100.0	EN PROCESO DE LIQUIDACION.
7.	258480	177786	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,228,061.00	177,159.00	177,159.00					1,047.00	1,047.00	0.6	2,073,897.83	93.1	100.0	ENTREGA DE OBRA, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES CON CARTA NOTARIAL.
8.	264157	185184	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Pachacutec - Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	9,274,830.00	660,235.00	660,235.00					-	-	-	-	-	-	OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN INFORME.
9.	272807	186105	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Mi Perú Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,501,376.00	1,364,676.00	1,364,676.00					-	-	-	-	-	-	OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN INFORME.
			SALUD				28,619,303.00	5,798,073.00	7,851,908.00	348,279.00	-	-	-	159,193.00	507,472.00		16,184,111.93			
10.	232190	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	188,090.00	188,090.00					-	-	-	18,000.00	0.2	50.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
11.	237953	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I.2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,609,983.00	5,609,983.00					-	-	-	18,000.00	0.3	30.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	702,274.00						-	-	-	3,425,090.00	109.1		OBRA PARALIZADA, PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO.
	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00	473,712.00						-	-	-	4,434,614.24	119.7	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDAD CON RGR 007-2015-GRC-GRI.
	261291	183316	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	8,568,837.00	877,849.00	348,279.00					159,193.00	507,472.00	57.8	8,288,407.69	96.7	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION.
			TRANSPORTE				816,155,865.16	91,124,050.00	110,123,545.00	21,383,642.00	869,339.00	-	194,648.00	167,375.00	22,615,004.00		803,738,433.24			
12.	48520	055893	Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	88,730,000.00	90,731,262.00	21,344,989.00	869,339.00				22,214,328.00	24.5	155,133,661.55	54.6	1.13	Obra en ejecución.
38.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	2009 En ejec.	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904.00	-	16,871,806.00	38,653.00			194,648.00	123,720.00	357,021.00	2.1	635,029,940.08	123.6	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE. LUEGO LIQUIDACION DE OBRA.
	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de octubre, Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912.00	82,766.00						-	-	-	2,915,874.54	118.5	100.0	OBRA LIQUIDADADA CON RGR 022-2013-GRC-GRI, PENDIENTE LIQUIDACION DE SUPERVISION.
13.	213133	155761	Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	994,317.16	926,453.00	926,453.00					-	-	-	50,696.64	5.1		PROCESO DE CONVOCATORIA.
14.	207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	1,467,597.00	1,467,597.00					-	-	-	83,714.45	2.0		EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO Y APROBADO.
	235696	164509	Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredas de la Calle Amancaes, calle 2 y calle Los Geranios de la Urbanización Jardines Viru, Distrito de Bellavista - Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Bellavista	1,863,869.00	36,175.00						36,174.00	36,174.00	100.0	2,169,755.21	116.4	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 072-2014-GRC-GRI, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.
	245550	166220	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canada y Jirones Vigil y Arica, Provincia de Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	8,376,257.00	7,486.00						7,481.00	7,481.00	99.9	8,354,790.77	99.7	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 067-2014-GRC-GRI, EN PROCESO LIQUIDACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
			CAFED				664,811.60	-	12,000.00						12,000.00	100.0	414,380.32			
	195181	149520	Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La Perla - Callao	F 1 5	CAFED	Callao	193,493.40	6,000.00						6,000.00	6,000.00	100.0	192,701.39	99.6	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA. PAGO PENDIENTE DE LIQUIDACION DE SUPERVISION.
	221134	159300	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5026 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao	F 1 5	CAFED	Callao	471,318.20	6,000.00						6,000.00	6,000.00	100.0	221,678.93	47.0	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA. PAGO PENDIENTE DE LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO.

