

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SNP | * | PROYECTO | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO | | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES | | | | | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIER O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | ESTADO DE SITUACION 2/ | |
|-----|----------|--------|---|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | | | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2013 1/ | AVANCE FIN. % | | | | | |
| | | | EDUCACION | | | | | 105,725,531.00 | 47,212,517.00 | 46,029,730.00 | 5,858,619.00 | - | - | - | 4,536,772.00 | 10,395,391.00 | | 44,099,129.17 | | | | |
| 1. | | 001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | GRC-VARIOS | Multidistrital | | | 1,520,714.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 20942 | 026587 | Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 1,136,506.00 | - | 7,693.00 | - | | | | 7,693.00 | 7,693.00 | 100.0 | 1,202,840.17 | 105.8 | 100.0 | Obra concluída y liquidada, RGR N° 195-2010 GRC/GRI. | |
| 3. | 23235 | 026579 | Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 6,114,896.00 | | 799,842.00 | | | | | 510,432.00 | 510,432.00 | 63.8 | 5,785,394.00 | 94.6 | 82.0 | EN PROCESO DE ARBITRAJE. | |
| 4. | 22490 | 026563 | Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA. HH. Daniel A. Carrón - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 2,318,360.00 | | 11,255.00 | | | | | 529.00 | 529.00 | 4.7 | 2,244,673.00 | 96.8 | 100.0 | Obra concluída y terminada, RGR N° 506-2010-GRC/GRI. | |
| 5. | 22251 | 026590 | Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao | 2007 | En Ejec. | GRC-GRI | Ventanilla | 1,531,212.00 | - | 71,090.00 | | | | | 68,233.00 | 68,233.00 | 96.0 | 1,416,172.00 | 92.5 | 100.0 | Obra Terminada.TRANSFERIDA A UGEL - VENTANILLA (30 SETIEMBRE 2013) | |
| 6. | 24196 | 026583 | Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 3,270,919.00 | | 32,754.00 | | | | | - | - | | 2,621,230.00 | 80.1 | 100.0 | Obra Concluída, saldo de Liquidación. | |
| 7. | 155802 | 146927 | Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesus - Callao - Callao | 2007 | | GRC-GRI | Callao | 3,167,994.00 | 2,684,970.00 | 3,165,217.00 | 1,525,683.00 | | | | 197,030.00 | 1,722,713.00 | 54.4 | 1,800,273.00 | 56.8 | 35.0 | EN EJECUCION, SIN INFORME. | |
| 8. | 204000 | 153334 | Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 141, en el AA.HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao-Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,666,816.00 | 1,219,618.00 | 1,633,672.00 | 1,179,436.00 | | | | 312,239.00 | 1,491,675.00 | 91.3 | 1,491,675.00 | 89.5 | 99.0 | Obra Terminada. | |
| 9. | 24748 | 026997 | Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 2,491,173.00 | | 208,259.00 | | | | | 67,265.00 | 67,265.00 | 32.3 | 2,705,798.00 | 108.6 | 100.0 | Obra concluída en proceso de recepción. | |
| 10. | 119001 | 115777 | Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 8,362,945.00 | - | 5,012.00 | | | | | 5,011.00 | 5,011.00 | 100.0 | 9,457,618.00 | 113.1 | 100.0 | Obra concluída, en proceso de recepción de obra. | |
| 11. | 204418 | 153331 | Mejoramiento del servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 099 Corazón de María - Anexo, en el AA.HH. Hijos de Villa Los Reyes, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 3,265,371.00 | 3,777,810.00 | 3,970,810.00 | | | | | 2,852,190.00 | 2,852,190.00 | 71.8 | 2,852,190.00 | 87.3 | 74.2 | Obra en Ejecución. | |
| 12. | 23330 | 026594 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074-Los Proceres - Ventanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 558,026.00 | | 8,694.00 | | | | | - | - | | 569,121.00 | 102.0 | 100.0 | Obra concluída y liquidada, RGR N° 189-2010 GRC/GRI. | |
| 13. | 24902 | 026591 | Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. N° 138 AA.HH. San Carlos, Pachacutec-Ventanilla, Callao-Antes I.E.I. 129 Anexo San Carlos. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,197,686.00 | | 242,256.00 | | | | | 119,680.00 | 119,680.00 | 49.4 | 1,234,078.00 | 103.0 | 100.0 | Obra en proceso de liquidación. | |
| 14. | 203892 | 153333 | Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,789,645.00 | 1,221,159.00 | 1,221,159.00 | | | | | - | - | | - | - | - | SIN EJECUCION. | |
| 15. | 180344 | 150147 | Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao | 2007 | En Ejec. | GRC-GRI | Bellavista | 43,139,903.00 | 28,965,782.00 | 23,201,372.00 | 3,153,500.00 | | | | 168,381.00 | 3,321,881.00 | 14.3 | 3,973,981.00 | 9.2 | - | Expediente Técnico concluído, falta Equipamiento, sin informe. | |
| 16. | 250023 | 167026 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia, Ventanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 2,540,492.00 | | 40,000.00 | | | | | 39,711.00 | 39,711.00 | 99.3 | 39,711.00 | 1.6 | - | Elaboración de Expediente Técnico | |
| 17. | 22930 | 027537 | Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - Pachacutec - Ventanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 5,628,824.00 | | 10,904.00 | | | | | 10,904.00 | 10,904.00 | 100.0 | 6,488,092.00 | 115.3 | 100.0 | Obra concluída, Convenio de Cooperación Ley N° 29230 "Obra por Impuestos" Volcan Cia. Minera SAA. | |
| 18. | 182196 | 146240 | Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del A.H. Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao | 2011 | Elab. ET | GRC-GRI | Callao | 4,083,954.00 | 2,017,963.00 | 2,064,991.00 | | | | | - | - | | 19,795.00 | 0.5 | - | En elaboración de Expediente Técnico. | |
| 19. | 211623 | 159299 | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,495,632.00 | | 25,000.00 | | | | | 24,660.00 | 24,660.00 | 98.6 | 24,660.00 | 1.6 | | | |
| 20. | 204106 | 153330 | Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 140, en el A. H. El Gollo, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 2,641,973.00 | 2,532,820.00 | 2,587,397.00 | | | | | 54,576.00 | 54,576.00 | 2.1 | 54,576.00 | 2.1 | - | En elaboración de estudio, 2° Informe. | |
| 21. | 116745 | 149746 | Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. N° 4015 Augusto SalazarBondy - Carmen de La Legua Callao | | | GRC-GRI | C. La Legua | 5,744,691.00 | 2,681,310.00 | 5,059,739.00 | | | | | - | - | | 19,014.00 | 0.3 | - | En elaboración de estudio. | |
| 22. | 204572 | 155193 | Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 137 Federico Villarreal Villas de Oquendo I Etapa - Callao - callao | | | GRC-GRI | Callao | 2,247,876.00 | 2,111,085.00 | | | | | | - | - | #DIV/0! | - | - | - | | |
| 23. | 205227 | 155758 | Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Los Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provincia del Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Callao | 1,330,637.00 | | 141,900.00 | | | | | 98,238.00 | 98,238.00 | 69.2 | 98,238.00 | 7.4 | | SIN INFORME | |
| | | | CULTURA Y DEPORTE | | | | | 11,626,824.00 | - | 3,120,770.00 | - | - | - | 2,682,222.00 | 2,682,222.00 | | 9,322,612.99 | | | | | |
| 24. | 172947 | 132601 | Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de la Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao | | | GRC-GRI | Bellavista | 5,100,291.00 | | 241,373.00 | | | | | 241,372.00 | 241,372.00 | 100.0 | 4,854,789.00 | 95.2 | | SIN INFORME | |
| 25. | 194926 | 149517 | Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 312,835.00 | - | 178,501.00 | | | | | 178,500.00 | 178,500.00 | 100.0 | 339,000.00 | 108.4 | 100.0 | Obra terminada. | |
| 26. | 194924 | 149195 | Instalación de Area Deportiva en el Parque 11 del Sector F Barrio XIII Grupo Residencial 2 - A.H. San Carlos - del P.E.C.P. Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 236,422.00 | | 3,000.00 | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.0 | 236,421.72 | 100.0 | 100.0 | Obra terminada. | |

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SNP | * | PROYECTO | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO | | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES | | | | | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O % | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ | |
|-----|----------|--------|---|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2013 1/ | AVANCE FIN. % | | | | | |
| 27. | 189085 | 147375 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN EL LOTE PO 1 DEL AA.HH. SAN PABLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO. | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 193,330.00 | | 42,352.00 | | | | | | 42,352.00 | 42,352.00 | 100.0 | 192,516.00 | 99.6 | 100.0 | Obra terminada. |
| 28. | 186908 | 148050 | Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones de Chavez (Ex Parque Nro 2) Urb. Albino Herrera I Etapa - Callao-Callao. | | | GRC-GRI | Callao | 245,000.00 | | 43,463.00 | | | | | | 43,463.00 | 43,463.00 | 100.0 | 234,398.00 | 95.7 | 100.0 | Obra concluida. |
| 29. | 203668 | 151466 | Instalación de un Campo Deportivo en el A.H. Twinza Distrito Callao - Callao. | | Term. | GRC-GRI | Callao | 371,329.00 | | 215,344.00 | | | | | | 215,344.00 | 215,344.00 | 100.0 | 369,744.00 | 99.6 | 100.0 | Obra terminada. |
| 30. | 194923 | 149199 | Instalación de Área Deportiva en el Lote 25 Mz.H - Sector E2 del Proy. Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 264,839.00 | | 5,000.00 | | | | | | - | - | | 264,838.74 | 100.0 | 100.0 | Obra terminada. |
| 31. | 193791 | 152074 | Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 248,543.00 | | 242,043.00 | | | | | | 241,590.00 | 241,590.00 | 99.8 | 241,590.00 | 97.2 | 99.8 | Obra Concluida y en Proceso de Liquidación. |
| 32. | 189080 | 146902 | Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 03 del AA.HH. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 193,477.00 | | 192,978.00 | | | | | | 178,385.00 | 178,385.00 | 92.4 | 178,385.00 | 92.2 | 97.8 | Obra Concluida y en Proceso de Liquidación. |
| 33. | 189084 | 146903 | Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva Ubicada en la Mz. F Lote 15 del AA.HH. El Golfo, Distrito de Ventanilla, provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 267,811.00 | | 260,311.00 | | | | | | 240,363.00 | 240,363.00 | 92.3 | 250,863.00 | 93.7 | | Transferida a la Municipalidad de Ventanilla (23/09/2013). |
| 34. | 189091 | 147376 | Mejoramiento e implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva Ubicada en la Mz M Lote 01 del AA.HH. Monte Sion, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 257,884.00 | | 2,012.00 | | | | | | 2,012.00 | 2,012.00 | 100.0 | 2,012.00 | 0.8 | | |
| 35. | 206456 | 154526 | Mejoramiento del Área Deportiva La Bandera de la Urbanización Ex Zona Comercial de Ventanilla Distrito de Ventanilla - Provincia de Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 280,008.00 | | 295,624.00 | | | | | | 271,116.00 | 271,116.00 | 91.7 | 271,116.00 | 96.8 | 100.0 | Obra Terminada. |
| 36. | 205565 | 152322 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PARQUE 11 SECTOR D BARRIO IX GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A.H. INCA WASI DEL P.E.C.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO | | | GRC-GRI | Callao | 324,015.00 | | 64,594.00 | | | | | | 29,337.00 | 29,337.00 | 45.4 | 29,337.00 | 9.1 | | |
| 37. | 204739 | 152323 | MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 5, DEL SECTOR F, BARRIO XII, GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMA COVIPOL DEL P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 277,836.00 | | 142,281.00 | | | | | | 142,281.00 | 142,281.00 | 100.0 | 142,281.00 | 51.2 | 100.0 | Obra Concluida y en Proceso de Liquidación. |
| 38. | 202108 | 152324 | Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque N° 1 de la Urb. Albino Herrera II Etapa - Distrito Callao - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 244,832.00 | | 3,500.00 | | | | | | - | - | | 240,180.00 | 98.1 | 100.0 | Obra terminada. |
| 39. | 206824 | 155430 | Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 2 del Programa de Vivienda Techo Propio IV Etapa, El Mirador - Nuevo Pachacutec Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 308,196.00 | | 147,226.00 | | | | | | 147,225.00 | 147,225.00 | 100.0 | 302,073.00 | 98.0 | 100.0 | Obra terminada. |
| 40. | 213042 | 156139 | INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 1 MZ. H1 DEL SECTOR C-2 DEL PROYEC. PILOTO NUEVO PACHACUTEC-DISTRITO VENTANILLA-PROVINCIA DEL CALLAO-REGION CALLAO | | | GRC-GRI | Ventanilla | 494,857.00 | | 701,704.00 | | | | | | 467,403.00 | 467,403.00 | 66.6 | 467,403.00 | 94.5 | 100.0 | Obra Concluida y en Proceso de Liquidación. |
| 41. | 216403 | 156239 | Instalación de área Deportiva ubicada en el Parque Virgen de Guadalupe del A.H. Virgen de Guadalupe Proyecto Nuevo Pachacutec- Ventanilla- Provincia Callao - Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 442,600.00 | | - | | | | | | - | - | #DIV/0! | - | - | | |
| 42. | 218660 | 158679 | Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque Calle 20 - Ciudad Satélite - Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 456,468.00 | | 38,660.00 | | | | | | - | - | | - | - | | |
| 43. | 212859 | 156757 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Parque 8 del grupo Residencial 1 Sector G Barrio XIV, A.H. Los Pinos, P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao- Región Callao. | | Term. | CAFED | Ventanilla | 471,582.00 | | 237,411.00 | | | | | | 237,204.00 | 237,204.00 | 99.9 | 471,582.00 | 100.0 | 100.0 | OBRA RECEPCIONADA |
| 44. | 190920 | 150982 | Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque Aeropuerto, Provincia del Callao - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 243,263.00 | | 1,275.00 | | | | | | 1,275.00 | 1,275.00 | 100.0 | 234,083.53 | 96.2 | 100.0 | Obra Concluida y en Proceso de Liquidación. |
| 45. | 258605 | 177785 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DEL CALLAO - REGION CALLAO | | | GRC-GRECYD | Callao | 391,406.00 | | 62,118.00 | | | | | | - | - | | - | - | | ADS Contrato 004-2013. Otorgado a OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. |
| | | | SALUD | | | | | 67,178,886.95 | 26,294,434.00 | 38,460,366.00 | 10,622,440.00 | | | | | 3,073,774.00 | 13,696,214.00 | | 28,687,232.00 | | | |
| 46. | 151449 | 135027 | Mejoramiento del Sistema de Atención Prehospitalaria de la Región Callao - Diresa Callao | | | DIRESA | Callao | 1,189,893.00 | 1,185,894.00 | 2,371,788.00 | 1,179,999.00 | | | | | 1,179,999.00 | | 49.8 | 1,179,999.00 | 99.2 | 99.0 | Adquisición de Camionetas. |
| 47. | 117974 | 092521 | Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao | | | GRC-HNDAC | Callao | 6,062,366.00 | | | | | | | | - | - | #DIV/0! | 4,994,511.00 | 82.4 | 20.0 | OBRA EN EJECUCION, SIN INFORME. |

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SNP | * | PROYECTO | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO | | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES | | | | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | ESTADO DE SITUACION 2/ | |
|----------|-----------------|-------------------|---|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2013 1/ | | | | | AVANCE FIN. % |
| 48. | 14572 129534 | 027692 2112430 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao (Anterior S/ 1,991,857.00) | | | GRC-GRI | Callao | 4,146,713.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | | | | - | - | 77,750.00 | 1.9 | - | Para compra de Terreno. |
| 49. | 206881 | 160869 | Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de Ambulancias del Callao | | | DIRESA | Callao | 746,611.00 | 746,611.00 | 746,611.00 | | | | | | - | - | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 50. | 143140 | 112478 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 4,033,788.00 | 4,033,788.00 | 4,048,152.00 | 2,435,403.00 | | | | 159,651.00 | 2,595,054.00 | 64.1 | 2,675,182.00 | 66.3 | 13.5 | OBRA EN EJECUCION. |
| 51. | 143157 | 113110 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 4,807,967.44 | 4,015,329.00 | 1,977,087.00 | | | | 82,620.00 | 2,059,707.00 | 51.3 | 3,025,344.00 | 62.9 | 27.0 | OBRA EN EJECUCION. | |
| 52. | 63845 | 112319 | Implementación de un Electromiografo para los Procedimientos Medicos de Neurologia del Hospital San Jose del Callao | | | GRC-GRI | C. La Legua | 105,300.00 | 106,488.00 | 95,788.00 | | | | | | - | - | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 53. | 261291 | 183316 | Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 8,568,837.00 | | 7,940,479.00 | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 54. | 111571 | 091444 | Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta-Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao | | | GRC-GRI | LA PUNTA | 5,050,608.00 | | 793,329.00 | 121,459.00 | | | | 121,459.00 | 15.3 | 3,318,484.00 | 65.7 | 100.0 | Obra concluida. No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro proceso. | |
| 55. | 85435 | 112393 | Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San José del Callao | | | GRC-GRI | C. La Legua | 1,170,677.00 | 1,170,677.00 | 1,170,677.00 | | | | | | - | - | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 56. | 213667 | 163494 | Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Itinerante en la Provincia Constitucional del Callao, Región Callao | | | DIRESA | Callao | 2,545,652.00 | | 2,510,365.00 | | | | 2,510,365.00 | 2,510,365.00 | 100.0 | 2,510,365.00 | 98.6 | | | Sin informe. |
| 57. | 90551 | 086813 | Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vascular Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao | | | GRC-HNDAC | Callao | 1,552,001.00 | | 525,554.00 | | | | | | - | - | 1,015,258.00 | 65.4 | - | En ejecución por ítem. Sin informe. |
| 58. | 90481 | 112786 | Implementación de Equipamiento Médico para los Servicios de Cardiología, Densitometría y Urología del Hospital San José - Callao | | | GRC-GRI | C. La Legua | 1,891,838.00 | 1,891,838.00 | 1,891,838.00 | | | | | | - | - | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 59. | 144223 | 134686 | Equipamiento del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao | | | GRC-GRI | Bellavista | 4,211,454.00 | 4,232,302.00 | 4,232,302.00 | | | | | | - | - | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 60. | 212390 | 160870 | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro materno Infantil Pachacutec PERU-COREA, Ventanilla - Callao - Callao | | | DIRESA | Ventanilla | 8,194,326.00 | 7,706,680.00 | - | | | | | | - | #DIV/0! | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 61. | 111276 | 109094 | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Marquez de la Micro Red Marquez de la Red Ventanilla - Disa I - Región Callao | | | DIRESA | Ventanilla | 5,729,559.00 | | 2,154,463.00 | | | | 321,138.00 | 321,138.00 | 14.9 | 3,681,461.00 | 64.3 | 79.0 | Obra Terminada | |
| 62. | 206622 | 154813 | Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - Callao | 2008 | En ejec. | GRC-GRI | Ventanilla | 7,171,296.51 | 4,320,156.00 | 5,063,691.00 | 4,908,492.00 | | | 4,908,492.00 | 96.9 | 6,208,878.00 | 86.6 | - | - | - | Aprobación de Exp. Técnico en Dic. 2012. Inicio de Obra en Enero 2013. |
| | | | TRANSPORTE | | | | | 992,662,581.52 | 94,324,504.00 | 212,755,168.00 | 101,370,463.00 | - | - | 50,765,561.00 | 13,552,156.76 | 165,688,180.76 | | 562,125,737.34 | | | |
| 63. | 48520 | 055893 | Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 284,221,686.00 | 30,095,842.00 | 30,091,642.00 | 7,853,787.00 | | | | 7,853,787.00 | 26.1 | 7,853,787.00 | 2.8 | | | EN ELABORACION DE ESTUDIO. |
| 64. | 22386 | 025904 | Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas - Provincia de Callao, Callao | Tranf. | Term. | GRC-GRI | Callao | 4,266,844.85 | - | 1,746.00 | | | 1,745.37 | 1,745.37 | 100.0 | 4,264,449.37 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | Obra concluida y liquidada. | |
| 65. | 20860 | 023212 | Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Villa Los Reyes, Ventanilla. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 3,840,600.00 | | 817,074.00 | | | 771,319.00 | 771,319.00 | 94.4 | 4,561,933.00 | 118.8 | 100.0 | 100.0 | Obra concluida y recepcionada. | |
| 66. | 202664 | 150795 | Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Las Colinas, Provincia de Callao - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 3,644,904.00 | 1,400,000.00 | 3,766,705.00 | | | 3,536,729.00 | 3,536,729.00 | 93.9 | 3,536,729.00 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | Obra terminada. | |
| 67. | 48115 | 055912 | Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta | 2009 | En ejec. | GRC-GRI | Multidistrital | 562,289,870.44 | 57,405,631.00 | 146,722,462.00 | 75,207,286.00 | | 50,636,284.00 | 14,391.00 | 125,857,961.00 | 85.8 | 469,281,942.00 | 83.5 | 48.1 | 48.1 | Obra en ejecución. |
| 68. (b). | 83151 | 089796 | Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 3,319,075.00 | | 306,501.00 | | | | 306,500.00 | 306,500.00 | 100.0 | 3,918,228.00 | 118.1 | 100.0 | 100.0 | Transferida a la Municipalidad de Ventanilla (23/09/2013). |
| 69. | 126186 | 103452 | Mejoramiento de Pistas y Veredas de las calles 2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50,Lizardo Montero y Parqueadores C27,C31A,C28A,C41,C47,C50 Ciudad del Pescador Zona 2, Distrito de Bellavista- Callao- Callao. | | | GRC-GRI | Bellavista | 1,871,008.00 | - | 461,342.00 | | | 461,342.00 | 461,342.00 | 100.0 | 1,935,404.99 | 103.4 | 100.0 | 100.0 | Transferida a la Municipalidad de Bellavista (23/09/2013). S/ 1,940,804.83 | |
| 70. | 128067 | 111946 | Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Sarita Colonia - Callao | 2007 | | GRC-GRI | Callao | 3,150,937.00 | 2,600,000.00 | | | | | | | - | #DIV/0! | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 71. | 143970 | 121042 | Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao | Tranf. | Term. | GRC-GRI | Callao | 3,280,530.00 | - | 39,633.00 | | | 1,633.00 | 1,633.00 | 4.1 | 3,282,132.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Obra concluida y liquidada. | |
| 72. (d). | 147344 | 135112 | Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 4,612,424.00 | - | 2,328,037.00 | | | 1,977,303.00 | 1,977,303.00 | 84.9 | 4,832,099.00 | 104.8 | 100.0 | 100.0 | Obra Terminada. | |
| 73. | 17684 | 133623 | Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 8,208,010.00 | | 61,000.00 | | | | | | - | - | 8,205,667.97 | 100.0 | 100.0 | Obra Concluida y Terminada. Proyecto Cerrado con Informe de Cierre. |
| 74. (d). | 148201 | 135159 | Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 4,466,841.00 | | 704,769.00 | | | 562,354.00 | 562,354.00 | 79.8 | 5,008,816.00 | 112.1 | 100.0 | 100.0 | Obra Terminada. | |
| 75. | 183914 | 145269 | Remodelación de las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito de la Punta - Callao - Callao. | | | GRC-GRI | LA PUNTA | 1,985,820.00 | | 63,000.00 | | | 62,621.00 | 62,621.00 | 99.4 | 1,758,802.40 | 88.6 | 99.7 | 99.7 | Obra Terminada. | |

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SNP | * | PROYECTO | Pto. Part. | Estado (°) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES | | | | | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIER O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | ESTADO DE SITUACIÓN 2/ | |
|------|----------|--------|---|---|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2013 1/ | AVANCE FIN. % | | | | | |
| 76. | 187048 | 146611 | Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 193,314.00 | - | 11,579.00 | | | | | | 11,579.00 | 11,579.00 | 100.0 | 191,393.00 | 99.0 | 100.0 | Obra concluida y liquidada. |
| 77. | 189089 | 146962 | Creación de Escaleras en los Pasajes 3.5 y 6 del p.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 181,621.00 | | 291,822.00 | | | | | | 157,705.00 | 157,705.00 | 54.0 | 171,205.00 | 94.3 | 100.0 | Obra terminada. |
| 78. | 189279 | 147080 | Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencia Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao | 2007 | 2007 | Term. | GRC-GRI | Callao | 1,346,116.00 | - | 314,023.00 | | | | | 308,722.00 | 308,722.00 | 98.3 | 1,335,948.00 | 99.2 | 100.0 | Transferida a la Municipalidad del Callao (23/09/2013) S/ 1,355,231.14. |
| 79. | (d) | 189896 | 147829 | Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao | 2007 | 2007 | Term. | GRC-GRI | Callao | 3,590,809.00 | - | 926,466.00 | | | | 851,188.00 | 851,188.00 | 91.9 | 3,519,732.00 | 98.0 | 100.0 | Obra concluida, en proceso de liquidación. |
| 80. | 189093 | 147081 | Creación de Escaleras en los Pajs. S/N, entre las Mzs. Z1-Y2 Y X2-Y3 del A.H. Keiko Sofia Fujimori - I Etapa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 172,874.00 | | 2,073.00 | | | | | | 2,072.00 | 2,072.00 | 100.0 | 174,946.00 | 101.2 | 100.0 | Obra recepcionada en proceso de liquidación |
| 81. | 189899 | 147828 | Mejoramiento de calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao - Callao. | | | GRC-GRI | Callao | 4,830,402.00 | | 151,207.00 | | | | | | 57,044.00 | 57,044.00 | 37.7 | 4,833,971.00 | 100.1 | 100.0 | Obra recepcionada en proceso de liquidación |
| 82. | 189088 | 147117 | Creación de Escaleras en la Calle 4 y prof. Calle 1 del AA.HH. Ampliación Corazon de Jesus, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 206,233.00 | | 4,242.00 | | | | | | 4,240.00 | 4,240.00 | 100.0 | 210,473.00 | 102.1 | 100.0 | Obra recepcionada, contratista debe presentar su liquidación. |
| 83. | 189081 | 147118 | Creación de Escaleras en el Paj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del AA.HH. Asoc. De Pobladores de Ventanilla Alta - Sector Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 191,761.00 | | 1,100.00 | | | | | | 1,070.00 | 1,070.00 | 97.3 | 1,070.00 | 0.6 | | |
| 84. | 189090 | 147200 | Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle 21 del Sector Parcela C - Las Brisas - del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 189,641.00 | | 1,600.00 | | | | | | 1,585.00 | 1,585.00 | 99.1 | 177,725.76 | 93.7 | 100.0 | Obra Terminada. |
| 85. | 189902 | 147832 | Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencia Faucett, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao | 2007 | 2007 | Term. | GRC-GRI | Callao | 1,325,705.00 | - | 588,000.00 | | | | | 337,363.00 | 337,363.00 | 57.4 | 1,257,591.00 | 94.9 | 100.0 | Obra recepcionada en proceso de liquidación |
| 86. | 194921 | 149196 | Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle S/N y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazon de Jesus I, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao | 2007 | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 181,597.00 | - | 1,874.00 | | | | | 1,873.00 | 1,873.00 | 99.9 | 183,470.00 | 101.0 | 100.0 | Obra concluida en proceso de recepción. |
| 87. | 194917 | 149197 | Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao | 2007 | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 187,616.00 | - | 1,760.00 | | | | | 1,759.00 | 1,759.00 | 99.9 | 172,818.00 | 92.1 | 100.0 | Obra concluida en proceso de recepción. |
| 88. | 189898 | 148048 | Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión, Distrito del Callao, Provincia del Callao- Callao | | | GRC-GRI | Callao | 1,735,077.00 | | 17,800.00 | | | | | | 16,972.00 | 16,972.00 | 95.3 | 1,712,337.29 | 98.7 | 100.0 | Transferida a la Municipalidad del Callao (23/09/2013). |
| 89. | 194888 | 149198 | Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao | 2007 | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 174,730.00 | - | 1,800.00 | | | | | 1,799.00 | 1,799.00 | 99.9 | 176,529.00 | 101.0 | 100.0 | Obra concluida y liquidada. |
| 90. | 200779 | 150146 | Mejoramiento de Calles del AA.HH. Jose Carlos Mariategui- Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 971,335.00 | | 41,800.00 | | | | | | 41,800.00 | 41,800.00 | 100.0 | 41,800.00 | 4.3 | | |
| 91. | (b) | 28398 | 041946 | Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao | 2007 | 2007 | Term. | GRC-GRI | Ventanilla | 2,470,785.23 | | 474,118.00 | | | | 474,118.00 | 474,118.00 | 100.0 | 2,915,875.00 | 118.0 | 100.0 | Obra concluida en proceso de recepción. |
| 92. | 28645 | 078337 | Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao | | | GRC-GRI | Callao | 31,111,630.00 | - | 19,415,426.00 | 18,309,390.00 | | | | | 18,309,390.00 | 18,309,390.00 | 94.3 | 18,309,390.00 | 58.9 | - | Estudio Definitivo aprobado. Obra en Ejecución. |
| 93. | 185026 | 145827 | Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1 en el AA.HH. Anexo Kenji Fujimori Higushi Distrito dw Ventanilla, Povia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 176,378.00 | - | 815.00 | | | | | | 814.39 | 814.39 | 99.9 | 174,192.17 | 98.8 | 95.0 | Obra Terminada, sin Informe. |
| 94. | 207464 | 154527 | Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 4,259,920.00 | 2,161,564.00 | 856,785.00 | | | | | | 83,714.00 | 83,714.00 | 9.8 | 83,714.00 | 2.0 | | SIN EJECUCION. |
| 95. | 206487 | 154274 | Mejoramiento del Acceso Peatonal entre las Manzanas B y C del A. H. 12 de Diciembre - Pachacutec, Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 113,201.00 | | 111,664.00 | | | | | | 111,663.00 | 111,663.00 | 100.0 | 111,663.00 | 98.6 | 100.0 | Obra terminada. |
| 96. | 205566 | 153329 | Mejoramiento de Accesos Peatonales del pasaje Dos de Mayo, Distrito de la Punta - Callao - Callao. | | | GRC-GRI | LA PUNTA | 390,822.00 | | 14,000.00 | | | | | | 3,993.00 | 3,993.00 | 28.5 | 361,914.00 | 92.6 | 100.0 | Obra Concluida. |
| 97. | 211468 | 154926 | Mejoramiento de los Accesos Peatonales en la Calle 3, Pasajes 5 y 6 del A.H. Viñas de Angamos y los Pasajes 7,8 y 9 del A.H. Amp. Viñas de Angamos, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 204,896.00 | | 14,680.00 | | | | | | - | - | - | - | - | - | SIN EJECUCION. |
| 98. | 200802 | 150148 | Mejoramiento de Calles del AA. HH. Ampliación A - Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,105,453.00 | 661,467.00 | 574,123.00 | | | | | | - | - | - | 44,000.00 | 4.0 | | Expediente Terminado. |
| 99. | 213133 | 155761 | Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 994,317.00 | | 42,140.00 | | | | | | 10,139.00 | 10,139.00 | 24.1 | 30,418.00 | 3.1 | - | Expediente terminado en proceso de aprobación. |
| 100. | 207460 | 154528 | Mejoramiento de Calles de las Zonas 1,3,4 y 5 del A.H. Hijos de Ventanilla, Distrito de Ventanilla - Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,575,606.00 | | 65,490.00 | | | | | | 65,490.00 | 65,490.00 | 100.0 | 65,490.00 | 4.2 | | |
| 101. | 211449 | 155429 | Mejoramiento de los Accesos Peatonales del A.H. Las Brisas de Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 146,257.00 | | 130,802.00 | | | | | | 130,802.00 | 130,802.00 | 100.0 | 139,274.00 | 95.2 | 100.0 | Transferida a la Municipalidad de Ventanilla (23/09/2013). |
| 102. | 182097 | 145201 | Reconstrucción de Pistas y Veredas y Mejoramiento del Ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso-Callao-Callao | | | GRC-GRI | Callao | 1,187,880.00 | | 9,000.00 | | | | | | 8,960.00 | 8,960.00 | 99.6 | 1,324,620.39 | 111.5 | 100.0 | Obra Concluida y Terminada. Proyecto Cerrado con Informe de Cierre. |

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SNP | * | PROYECTO | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO | | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES | | | | | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | ESTADO DE SITUACION 2/ | | |
|------|----------|--------|---|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2013 1/ | AVANCE FIN. % | | | | | | |
| 103. | 212137 | 155734 | Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecón Pardo en el Distrito de la Punta - Callao - Callao | | | GRC-GRDS | LA PUNTA | 704,570.00 | | 148,006.00 | | | | | 125,284.00 | | 125,284.00 | 84.6 | 715,231.00 | 101.5 | 100.0 | Obra Terminada. | |
| 104. | 121307 | 103480 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 84, 84A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. D1,E1,F1- MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58, 72C Y 58A - DE LA 41 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO | | | GRC-GRI | Bellavista | 1,420,607.00 | | 1,017,539.00 | | | | | 1,017,539.00 | | 1,017,539.00 | 100.0 | 1,419,165.00 | 99.9 | 100.0 | Obra Terminada. | |
| 105. | 150274 | 141757 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO | | | GRC-GRI | Bellavista | 1,736,860.00 | | 25,600.00 | | | | | 25,340.00 | | 25,340.00 | 99.0 | 1,665,257.00 | 95.9 | 100.0 | Transferida a la Municipalidad de Bellavista (23/09/2013). | |
| 106. | 213789 | 155937 | Mejoramiento de Calles en la Urb. Los Portales del Aeropuerto, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRI | Callao | 2,142,907.00 | | 1,913,248.00 | | | | | 1,912,826.00 | | 1,912,826.00 | 100.0 | 1,946,491.00 | 90.8 | 100.0 | Obra Terminada. | |
| 107. | 216745 | 157854 | Mejoramiento de los Accesos Peatonales en las Prolongaciones de los Jirones de la Unión y General Varela del A.H. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 134,125.00 | | | | | | | | | | #DIV/0! | - | - | | | |
| 108. | 219206 | 158254 | MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MONTECARLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | | | GRC-GRI | Ventanilla | 975,752.00 | | 2,625.00 | | | | | 2,625.00 | | 2,625.00 | 100.0 | 2,625.00 | 0.3 | | | |
| 109. | 213969 | 158255 | Mejoramiento de las Calles del AA.HH. Luis Alberto Kouri Hannan, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 892,366.00 | | 2,625.00 | | | | | | | | - | - | - | - | SIN EJECUCION. | |
| 110. | 220233 | 159288 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. SUSANA HIGUSHI, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,516,603.00 | | 2,625.00 | | | | | 2,625.00 | | 2,625.00 | 100.0 | 2,625.00 | 0.2 | | | |
| 111. | 211792 | 165660 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | | | GRC-GRI | Ventanilla | 14,788,388.00 | | 102,000.00 | | | | | 102,000.00 | | 102,000.00 | 100.0 | 102,000.00 | 0.7 | - | Servicio Consultoría de Elaboración de Estudio Definitivo y Ejecución de Obra. | |
| 112. | 245550 | 166220 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO. | | | GRC-GRI | Callao | 8,376,257.00 | | 24,000.00 | | | | | 23,993.00 | | 23,993.00 | 100.0 | 23,993.00 | 0.3 | - | Servicio Supervisión de Elaboración de Estudio Definitivo y Ejecución de Obra. | |
| 113. | 211731 | 166457 | Mejoramiento de las Calles del A.H. Maria Jesus Espinoza, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 11,599,620.00 | | 86,800.00 | | | | | 86,800.00 | | 86,800.00 | 100.0 | 86,800.00 | 0.7 | | | |
| | | | SANEAMIENTO | | | | | 2,788,049.00 | | 524,215.00 | | | | | 524,214.00 | | 524,214.00 | | 524,214.00 | | | | |
| 114. | 250122 | 167156 | Mejoramiento de los Servicios de agua Potable y Desague en el Ovalo Canda y los Jirones Vigil y Arica, Distrito del Callao - Provincia Constitucional del Callao | | | GRC-GRI | Callao | 2,788,049.00 | | 524,215.00 | | | | | 524,214.00 | | 524,214.00 | 100.0 | 524,214.00 | 18.8 | | Obra en Ejecución. | |
| | | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | 3,934,016.49 | | 1,206,271.00 | | | | | 1,201,270.00 | | 1,201,270.00 | | 4,149,191.54 | | | | |
| 115. | 177562 | 133916 | Mejoramiento Urbano del Centro Histórico del Callao | Tem. | | GRC-GRI | Callao | 2,575,497.49 | | 24,874.00 | | | | | 24,873.00 | | 24,873.00 | 100.0 | 2,772,849.00 | 107.7 | 100.0 | Obra en proceso de liquidación. | |
| 116. | 192226 | 147833 | Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz O del A.H. 18 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. | | | GRC-GRDE | Ventanilla | 192,622.00 | | 10,500.00 | | | | | 10,500.00 | | 10,500.00 | 100.0 | 210,445.54 | 109.3 | | | |
| 117. | 230993 | 161853 | Mejoramiento y Estabilización de Taludes en el AA.HH. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao. | | | GRC-GRI | Ventanilla | 1,165,897.00 | | 1,170,897.00 | | | | | 1,165,897.00 | | 1,165,897.00 | 99.6 | 1,165,897.00 | 100.0 | 100.0 | Obra Terminada y Concluida. | |
| | | | INDUSTRIA | | | | | 963,008.00 | | 334,739.00 | | | | | 315,839.00 | | 315,839.00 | | 962,749.00 | | | | |
| 118. | 195659 | 149201 | Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao | Ej.ejec. | | GRC-GRDE | Multidistrital | 963,008.00 | | 334,739.00 | | | | | 315,839.00 | | 315,839.00 | 94.4 | 962,749.00 | 100.0 | 60.0 | Obra se encuentra en ejecución. | |
| | | | CAFED | | | | | 12,898,017.40 | | 6,847,950.00 | | | | | 3,851,566.00 | | 3,851,566.00 | | 8,951,647.39 | | | | |
| 119. | n.a. | 001621 | Estudios de Preinversión | | | CAFED | Callao | | | 2,548,429.00 | | | | | | | | - | - | #DIV/0! | | | |
| 120. | 202856 | 151467 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegría 4 Ventanilla - Callao | | | CAFED | Ventanilla | 253,011.00 | | 103,011.00 | | | | | 97,011.00 | | 97,011.00 | 94.2 | 253,011.00 | 100.0 | 100.0 | Obra Ejecutada. | |
| 121. | 195181 | 149520 | Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La perla - Callao | | | CAFED | LA PERLA | 193,401.00 | | 6,000.00 | | | | | | | | - | - | 186,701.39 | 96.5 | | Obra Terminada. |
| 122. | 204374 | 154275 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5086 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao | | | CAFED | Ventanilla | 307,162.00 | | 255,610.00 | | | | | 255,610.00 | | 255,610.00 | 100.0 | 255,610.00 | 83.2 | 100.0 | Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución | |
| 123. | 202885 | 151736 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegría 59 Ventanilla - Callao | | | CAFED | Ventanilla | 324,004.00 | | 168,004.00 | | | | | 162,004.00 | | 162,004.00 | 96.4 | 318,004.00 | 98.1 | 100.0 | Obra ejecutada. Contrato ADS 021-2012 | |
| 124. | 202872 | 151753 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor Ana de los Angeles - Callao - Callao. | | | CAFED | Callao | 256,995.00 | | 250,995.00 | | | | | 244,995.00 | | 244,995.00 | 97.6 | 250,995.00 | 97.7 | 100.0 | Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución | |
| 125. | 204435 | 155762 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053 Victor A. Belaunde - Ventanilla - Callao | | | CAFED | Ventanilla | 304,705.00 | | 303,706.00 | | | | | 292,705.00 | | 292,705.00 | 96.4 | 392,705.00 | 128.9 | 100.0 | Obra terminada, ADS N° 116-2012-CAFED | |
| 126. | 213465 | 155935 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5085 Ramiro Priale Priale - Callao - Callao | | | CAFED | Callao | 315,604.00 | | 465,822.00 | | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 21.5 | 100,000.00 | 31.7 | 100.0 | Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución | |

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SNP | * | PROYECTO | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO | | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES | | | | | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO 0 % | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ | | |
|------|----------|--------|--|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2013 1/ | AVANCE FIN. % | | | | | | |
| 127. | 213321 | 155934 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y recreativa en la I.E. Juan Linares Rojas - Callao - Callao | | | CAFED | Callao | 355,221.00 | | 143,221.00 | | | | | | 143,221.00 | 143,221.00 | 100.0 | 343,221.00 | 96.6 | 100.0 | Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución | |
| 128. | 213186 | 155936 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090 Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla - Callao. | | | CAFED | Ventanilla | 460,549.00 | | 235,527.00 | | | | | | 235,526.00 | 235,526.00 | 100.0 | 235,526.00 | 51.1 | 100.0 | Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución | |
| 129. | 226969 | 230437 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5024, Santa Marina Sur - Callao - Callao. | | | CAFED | Callao | 355,604.00 | | 355,604.00 | | | | | | 355,604.00 | 355,604.00 | 100.0 | 355,604.00 | 100.0 | 100.0 | Obra ejecutada | |
| 130. | 205194 | 158736 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva ubicada en la I.E. 5098 Kumamoto - Ventanilla - Callao | | | CAFED | Ventanilla | 715,116.00 | | 227,498.00 | | | | | | 227,492.00 | 227,492.00 | 100.0 | 227,492.00 | 31.8 | 100.0 | Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución | |
| 131. | 221134 | 159300 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5026 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao | | | CAFED | Callao | 472,443.40 | | 221,679.00 | | | | | | 215,679.00 | 215,679.00 | 97.3 | 215,679.00 | 45.7 | 100.0 | Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución | |
| 132. | 194904 | 150423 | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simon Bolívar - Bellavista - Callao | | | CAFED | Bellavista | 8,075,307.00 | | 1,290,656.00 | | | | | | 1,249,531.00 | 1,249,531.00 | 96.8 | 5,544,911.00 | 68.7 | 100.0 | Obra concluida y liquidada con RGG N° 566-2012-CAFED. El Equipamiento se considerara en otro proceso. | |
| 133. | 204326 | 165191 | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5084 Carlos Phillips - Callao - Callao | | | CAFED | Callao | 508,895.00 | | 272,188.00 | | | | | | 272,188.00 | 272,188.00 | 100.0 | 272,188.00 | 53.5 | 100.0 | Obra ejecutada | |
| | | | UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO | | | | | - | - | 75,000.00 | 35,847.00 | - | - | - | - | 35,847.00 | 35,847.00 | | | | | | |
| 134. | n.a. | 001621 | Estudios de Preinversión | | | GRC-VARIOS | Callao | | | 75,000.00 | 35,847.00 | | | | | 35,847.00 | 35,847.00 | 47.8 | 35,847.00 | | | | |
| | | | UE DIRESA | | | | | 12,221,905.00 | - | 2,410,924.00 | 1,354,035.00 | - | - | - | - | 1,354,035.00 | 1,354,035.00 | | 7,562,913.27 | | | | |
| 135 | 111571 | 091444 | Reconstrucción y Equipamiento del centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao | | | GRC-GRI | Callao | 5,050,608.00 | | 1,603,704.00 | 1,354,035.00 | | | | | 1,354,035.00 | 1,354,035.00 | 84.4 | 1,354,035.00 | 26.8 | | | |
| 136 | 206622 | 154813 | Mejoramiento de la Prestación del servicio de salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Venanilla - Callao | | | GRC-GRI | Ventanilla | 7,171,297.00 | | 807,220.00 | | | | | | - | - | | 6,208,878.27 | 86.6 | | OBRA EN EJECUCION. | |
| | | | UE HOSPITAL DANIEL A. CARRION | | | | | 8,559,152.00 | - | 1,075,895.00 | - | - | - | - | - | 265,578.00 | 265,578.00 | | 2,876,130.00 | | | | |
| 137. | 77382 | 078625 | Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrion. | | | GRC-HNDAC | Callao | 146,099.00 | | 2,601.00 | | | | | | - | - | | 122,608.00 | 83.9 | 100.0 | OBRA CONCLUIDA. | |
| 138. | 140239 | 115772 | Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao. | | | GRC-HNDAC | Callao | 288,973.00 | | 37,171.00 | | | | | | - | - | | 251,802.00 | 87.1 | 100.0 | OBRA CONCLUIDA | |
| 139. | 144058 | 115758 | Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao | | | GRC-HNDAC | Callao | 380,895.00 | | 2,938.00 | | | | | | - | - | | 377,957.00 | 99.2 | 100.0 | Obra concluida, en proceso de liquidación. | |
| 140. | 117974 | 092521 | Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao | | | GRC-HNDAC | Callao | 6,062,366.00 | | 398,655.00 | | | | | | 265,578.00 | 265,578.00 | 66.6 | 1,156,568.00 | 19.1 | 20.0 | OBRA EN EJECUCION. | |
| 141. | 142536 | 115786 | Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnostico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao. | | | GRC-HNDAC | Callao | 1,000,629.00 | | 134,597.00 | | | | | | - | - | | 870,985.00 | 87.0 | 100.0 | Obra concluida en proceso de liquidación. | |
| 142. | 169509 | 134809 | Acondicionamiento del Servicio de Consulta Externa Pediátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao. | | | GRC-HNDAC | Callao | 106,143.00 | | 8,933.00 | | | | | | - | - | | 96,210.00 | 90.6 | 100.0 | Obra concluida. | |
| 143. | 265003 | 184644 | Mejoramiento de los Servicios de salud en el Marco del Programa Presupuestal de Prevención y Control del cancer en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion de la Provincia Constitucional del Callao | | | GRC-HNDAC | Callao | 574,047.00 | | 491,000.00 | | | | | | - | - | | - | - | - | SIN EJECUCION. | |
| | | | UE 402-1318 HOSPITAL SAN JOSE | | | | | 1,197,272.00 | - | 11,640.00 | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | | | |
| 144. | 195400 | 149990 | Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital San Jose del Callao Gobierno Regional del Callao | | | GRC-HSJ | Callao | 1,197,272.00 | | 11,640.00 | | | | | | - | - | | 1,168,398.95 | 97.6 | 100.0 | OBRA CONCLUIDA | |
| | | | ORDEN PUBLICO | | | | | 157,793.00 | - | 7,523.00 | - | - | - | - | - | 7,523.00 | 7,523.00 | | 142,745.00 | | | | |
| 145. | 188910 | 146608 | Creación de Barrera de contención en el AA. HH. CANADA, Provincia del Callao | | | GRC-GRNGMA | Callao | 157,793.00 | | 7,523.00 | | | | | | 7,523.00 | 7,523.00 | 100.0 | 142,745.00 | 90.5 | | | |
| | | | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION | | | | | - | 14,291,575.00 | 1,437,105.00 | - | - | - | - | - | 1,096,831.00 | 1,096,831.00 | | 10,818,535.00 | | | | |
| 146. | n.a. | 001621 | Estudios de Preinversión | | | GRC-VARIOS | Multidistrital | | | 14,291,575.00 | 1,437,105.00 | | | | | 1,096,831.00 | 1,096,831.00 | 76.3 | 10,818,535.00 | #DIV/0! | - | | |
| | | | TOTAL | | | | | 1,215,927,715.36 | 182,123,030.00 | 314,297,296.00 | 119,241,404.00 | - | - | - | - | 50,765,561.00 | 30,583,531.76 | | 201,114,710.76 | | - | | |

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE

- (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
- (b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
- (d) Considerada en el D.U. 054-2011
- (e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)