

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %						
			EDUCACION				65,629,442	24,828,248	29,412,607	1,683,627.00	5.7	25,358,476.81	38.6				
1.	(*)	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra	2008	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,028		281,641	102,200.00	36.3	8,331,308.80	103.9	83.0	Contrato N°12-2011-RC, Expediente Técnico en revisión.	1,745
2.	RO	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392		3,496	-	-	2,553,852.61	95.2	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	116
3.	RO	10412	018519	Ampliación de la IEI. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	446,913		3,530	-	-	440,708.00	98.6	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	74
4.	OA	10280	018598	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229		1,507,998	666,186.00	44.2	2,073,944.39	114.6	17.0	Se tramito la 4ta Val del Adic 3 y la Valorización de obra N° 09.	207
5.	(*)	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506		212,842	-	-	1,164,094.17	102.4	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	1,614
6.	OA	21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037	3,096,562.00	3,111,081	-	-	76,416.50	2.3	-	En proceso de convocatoria, para ejecución de Obra, L.P. N°03-2011-RC, Fecha Programada de Buena Pro 5-5-2011	256
7.	RO	22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374		392,028	254,999.00	65.0	1,885,830.46	93.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción, se realizo la constatación física, Inaugurada el 10-03-2011	333
8.	RO	22251	026590	Sustitucion y Mejoramiento de la Institucion Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429		45,053	-	-	18,978.00	1.6	-	En elaboración del 3er Informe de Expediente Técnico.	2,100
9.	(*)	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	2,318,360		8,622	-	-	2,221,855.60	95.8	100.0	Obra recepcionada y Liquidada. (En convenio con MINEDU)	115
10.	RO	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	4,920,399	4,827,000.00	4,840,573	-	-	79,205.00	1.6	-	Expediente Técnico concluido, V.R. actualizado a Set-2010, se solicito cobertura a GRPPAT devuelta para priorización, con la Alta Dirección.	1,620
11.	RA	22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,192,306	3,081,735.00	3,081,735	-	-	53,271.00	1.7	-	En proceso de convocatoria, para ejecución de Obra, L.P. N°04-2011-RC, Buena pro programada 09-05-2011.	4,000
12.	OA	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,336,923	5,690,160.00	5,626,020	-	-	55,681.00	1.7	-	Proyecto deshabilitado, por que el Estudio Definitivo supero en mas del 30% el monto del Perfil, ORPI remito a GRI el Nuevo perfil observado con fecha 16-03-2011	928
13.	RO	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	558,026		12,152	-	-	563,862.58	101.0	100.0	Obra recepcionada y Liquidada.	219
14.	RO	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,455		1,585,261	-	-	77,684.00	4.5	-	Convocatoria de obra desierto. 3ra. Convocatoria	18
15.	RO	24196	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,548,597		791,440	658,035.00	83.1	2,487,254.00	97.6	98.5	Obra por Recepcionar. Pendiente de Liquidación de obra.	260
16.	RO	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685	2,568,000.00	2,589,535	-	-	37,220.00	1.4	-	Expediente en elaboración. Pendiente de aprobación 3er Informe	350
17.	(*)	24899	026577	Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,349		2,474	-	-	2,917,084.00	98.0	95.0	Esta en elaboración del expediente técnico del saldo de obra a cargo del Ing. F. Barberena y equipo técnico de la Oficina de construcción	20
18.	RO	24902	026591	Construcción de la Institucion Educativa Inicial N° 129 - Anexo San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	815,000	751,000.00	452,851	-	-	12,823.00	1.6	-	Expediente tecnico en elaboración (3er Inf.).	75
19.	RA	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	9,178,369	211,239.00	213,360	-	-	225,638.00	2.5	-	Expediente en elaboración. La obra será ejecutada por la OINFE del MINEDU.	1,763
20.	RA	132259	108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,425	3,611,552.00	3,611,552	-	-	79,558.70	2.2	-	En proceso de convocatoria, para ejecución de Obra, L.P. N°05-2011-RC, Buena pro Programada 09-05-2011.	521
21.	RA	3548	018548	Sustitución y Ampliación del C.N. N° 5124 en el AA.HH. Hiroshima - Ventanilla - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	3,301,075		39,979	-	-	-	-	100.0	Saldo de Liquidación de Obra.	1,600
22.	RO	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565		8,384	2,207.00	26.3	2,207.00	0.1	97.4	Liquidación consentida por el contratista, pendiente de pago el saldo a favor del contratista, Se ha presentado deductivos que han generado la no ejecución al 100%.	4,739
23.	RO	23315	026570	Ampliación de la Institución Educativa N° 2093 - Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao		GRC-GRI	Callao	-	991,000.00	991,000	-	-	-	-	-	En elaboración de nuevo perfil.	346

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %						
SALUD							53,781,489.00	15,208,766.00	19,619,356.00	2,208,091.00	11.3	36,322,854.21	67.5				
24.	RO	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039		13,434	-	-	2,629,816.00	96.3	100.0	Obra concluida y liquidada, con saldo a favor del contratista.	13,038
25.	RO	14532	026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	1,565,593		324,950	138,453.00	42.6	1,149,466.06	73.4	5.0	Saldo de obra inicia el 24/09/10. Se concedio ampliación de plazo 5, hasta el 12-02-2011, ha solicitado una ampliación de plazo 6, por amenazas de personas ajenas a la obra, en tramite de aprobación. Esta en proceso de recepción de obra.	3,486
26.	RO	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	Transferido	GRC-HSJ	C. La Legua	4,505,559		1,585,511	-	-	4,111,551.00	100.0	94.0	En ejecución con retraso sg. Informe de Seguimiento N°03	53,222
27.	RO	30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	Transferido	GRC-HSJ	C. La Legua	2,521,563		347,646	-	-	2,234,782.00	78.6	73.0	En ejecución con retraso sg. Informe de Seguimiento N°02	129,253
28.	RA	80730	064565	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	2008	GRC-OTIC	Callao	5,452,572	725,218.00	725,218	-	-	4,727,055.15	86.7	100.0	Proyecto Concluido. Informado mediante el Informe N° 288-2010-GRC/GGR/OTIC, en proceso de liquidación	855,465
29.	RO	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	2009	GRC-GRS	Ventanilla	12,508,880		2,069,638	2,069,638.00	100.0	12,348,012.00	98.7	-	En ejecución de inversión, modulos instalados.	315,729
30.	(***)	111255	092522	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I- Región Callao	2010	GRC-GRI	Callao	5,157,235		3,534	-	-	4,844,623.00	93.9	100.0	Obra concluida. Supervisión liquidada con saldo a favor.	21,019
31.	RA	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Region Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	5,250,856	5,250,856.00	5,266,185	-	-	3,000.00	0.1	-	Expediente técnico en elaboración por administración directa.	10,949
32.	OA	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	2009	GRC-GRI	Bellavista	4,220,381	4,101,418.00	4,152,521	-	-	67,860.00	1.6	-	Expediente Técnico en elaboración, el 20-01-2011 Consultor entrego el 3º informe, en revisión de costos.	11,740
33.	(***)	118976	092524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	5,319,578	5,131,274.00	5,129,507	-	-	3,500.00	0.1	-	Se desactivo el perfil, la actualización del perfil esta a cargo de la GR de Salud, actualmente en la ficha del Banco de proyectos aparece como en modificación.	47,529
34.	(***)	119247	092525	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	4,547,233		1,212	-	-	4,203,189.00	92.4	100.0	Obra concluida y liquidada, con saldo a favor del contratista.	19,575
MEDIO AMBIENTE							1,879,492	-	1,863,886	-	-	119,119.00	6.3				
35.	RO	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel Primario en la Region Callao	2010	GRC-GRRNYGMA	Multidistrital	1,879,492		1,863,886	-	-	119,119.00	-	-	En ejecución de Obra, no cuenta con Val. Con memo N° 144-2011 se solicito actualización de Valor Referencial para línea de base, Plan de negocios y capacitación.	66,101
TRANSPORTE							536,172,926	6,062,831	11,654,476	5,118,465.00	43.9	85,457,279.58	15.9				
36.	RA	2361	019117	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	2,083,126		424,542	424,541.00	100.0	1,881,586.00	90.3	100.0	Obra concluida, en proceso de Liquidación.	3,716
37.	RA	17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao		GRC-GRI	Callao	1,968,857		1,275,970	-	-	26,250.00	-	-	En logística para proceso de selección de ejecución de la Obra.	7,600
38.	RA	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,675,853	3,639,853.00	727,172	-	-	58,339.58	1.6	-	Con Oficio N°061-2011-GRC/GRI, se remite a VIVIENDA para el cofinanciamiento del 80% del costo de obra y supervisión.	6,276
39.	(*)	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912	2,422,978.00	2,039,444	-	-	976.00	0.0	-	Sin Informe, cuenta con Expediente Técnico, remitido al MVCS.	1,633
40.	RA	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	2009	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904		4,518,916	4,115,212.00	91.1	82,911,416.00	16.1	-	Contrato firmado el 20/08/2010. A la fecha no se han levantado las observaciones del 2do Informe, Se ha dado tramite a la Val. 1 del Contratista y Supervisor.	2,008,180
41.	RA	34414	038221	Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Nenufares, Callao, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	642,475		441,365	428,314.00	97.0	428,314.00	66.7	100.0	Obra concluida, CONVENIO N°02-2010-GRC.	22,155

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %						
42.	RA	147449	131660	Mejoramiento de la Berma Lateral e Iluminación Ornamental de la Av. Morales Duárez, tramo Av. Elmer Faucett y Av. Néstor Gambetta, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	1,147,579	-	1,126,579	150,398.00	13.3	150,398.00	13.1	-	La obra a disminuido su avance por problemas con delinquentes (por cupos), se presentan robos de cables, Avance en Movimiento de tierras 80% colocación de cables y relleno 45%, excavación de zanja 70%. CONVENIO N°02-2010-GRC.	97,445
43.	RA	22366	025904	Pavimentación de Pistas y veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas	Transferido	GRC-GRI	Callao	3,930,278	-	85,816	-	-	-	-	-	Se paso a Logística para determinación de Valor Referencial, Concurso Oferta.(E.T. y Obra). Convenio N°003-2010-GRC y MPC.	25,060
44.	RA	22661	025906	Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa	Transferido	GRC-GRI	Callao	1,873,436	-	24,677	-	-	-	-	-	Proceso para ejecución de Obra. LP N° 6-2011-RC; Fecha programada de buena Pro 16-05-2011. Convenio N°003-2010-GRC y MPC.	23,580
45.	RA	135611	109052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	414,721	-	448,894	-	-	-	-	-	Proceso para ejecución de Obra. ADS N° 14-2011-RC; Fecha programada de buena Pro 18-04-2011, Convenio N°003-2010-GRC y MPC.	96,102
46.	RA	135740	109053	Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas - Provincia del Callao - Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	612,479	-	464,508	-	-	-	-	-	Proceso para ejecución de Obra. ADS N° 13-2011-RC; Fecha programada de buena Pro 18-04-2011, Convenio N°003-2010-GRC y MPC.	51,227
47.	RA	143970	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	3,384,306	-	76,593	-	-	-	-	-	Se paso a Logística para determinación de Valor Referencial, Concurso Oferta. (E.T. y Obra). Convenio N°003-2010-GRC y MPC.	2,362
DESARROLLO URBANO								2,940,618	-	1,043,424	548,119.00	52.5	994,737.00	33.8			
48.	RA	86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	2009	GRC-GRI	Callao	1,573,266	-	280,601	280,525.00	100.0	387,856.00	24.7	21.0	Con fecha 30-03-2011 se termino el plazo de obra. Se espera tener los cronogramas actualizados con la ampliación de plazo N° 03, para verificar estado de avance.	3,452
49.	RA	140551	116730	Construcción de muro de contención y graderías en la Losa Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas -Ventanilla- Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	111,130	-	12,338	9,800.00	79.4	64,936.00	58.4	100.0	Obra culminada.	1,000
50.	RA	140389	116729	Construcción de muro de contención en la Mza W1 Grupo Residencial A4 Sector A del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec - Ventanilla- Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	143,367	-	34,625	12,700.00	36.7	65,123.00	45.4	98.0	En ejecución de Obra.	1,000
51.	RA	141037	116728	Construcción de Parque y losa deportiva en la MZ Pq4, en la calle E-27 A, en el sector E, Barrio XI - Grupo residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de pachacutec - Ventanilla - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	228,739	-	78,668	-	-	99,126.00	43.3	22.3	La obra esta paralizada por falta de cemento, en proceso de adquisición ADS N° 17-2011, Buena Pro programada 11-04-2011	1,315
52.	RA	140398	116727	Construcción de muro de contención en la asociación de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector III, PJE S/N MZ VIB, VIC, VID, VIE - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	162,783	-	40,251	14,800.00	36.8	68,281.00	41.9	98.0	Obra en ejecución.	220
53.	RA	140467	116726	Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria I Etapa - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Callao	133,745	-	14,193	10,190.00	71.8	89,311.00	66.8	100.0	Obra concluida.	480
54.	RA	167752	131706	Construcción de Parque Fraternidad AA.HH. Sarita Colonia, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	290,380	-	300,539	-	-	-	-	-	Proceso para ejecución de Obra. ADS N° 15-2011-RC; Fecha programada de buena Pro 18-04-2011, Convenio N°004-2010-GRC y MPC..	14,500
55.	RA	169560	131707	Construcción del Parque El Encuentro y Pistas en el AA.HH. Marquez, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	297,208	-	282,209	220,104.00	78.0	220,104.00	74.1	-	Obra concluida, CONVENIO N°02-2010-GRC.	9,500
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								10,863,765	1,224,579	4,695,317	2,258,850.00	48.1	2,258,850.00	20.8			
56.	RA	65406	055904	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	2008	GRC-GRDNYDC	Multidistrital	3,178,114	585,796.0	585,796	-	-	-	-	-	El Expediente Técnico se encuentra aprobado con Resol.	1,403,003
57.	RA	65390	063990	Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao		GRC-GRDNYDC	Multidistrital	3,840,454	638,783.0	638,783	-	-	-	-	-	El Expediente Técnico se encuentra aprobado con Resol.	327,680
58.	RA	172557	131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao		GRC-GRDNYDC	Multidistrital	3,845,197	-	3,470,738	2,258,850.00	65.1	2,258,850.00	58.7	-	En ejecución, se tramito el pago del 90% del contrato S/2,247,510, con O/C 12011001047.	661,807
PESCA								717,500	-	689,129	-	-	-	-	-		
59.	RA	172535	132602	Ampliación del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao		GRC-GRDE	Callao	717,500	-	689,129	-	-	-	-	-	Proceso para ejecución de adquisición. LP N° 2-2011-RC; Fecha programada de buena Pro 6-04-2011. Actualización de IGV	2,600
TURISMO								5,963,518	-	51,000	-	-	-	-	-		
60.	DT	21247	027699	Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada	Tranf. MINCETUR	GRC-GRDE	Multidistrital	5,963,518	-	51,000	-	-	-	-	-	Fte de Fto Donaciones y Transferencias, Resol. Ejecutiva Regional N°154 del 22-02-2011, Se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el ppto institucional.	
ESTUDIOS DE PREINVERSION								-	19,072,339	13,799,652	-	-	-	-	-		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
61.	S/C	001621	Estudios de Preinversión		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	19,072,339	13,799,652		-	-	-			
TOTAL							677,948,750	66,396,763	82,828,847	11,817,152.00	14.3	150,511,316.60	22.2			

FUENTES 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 01 DE ABRIL.

(*) Financiado mediante transferencia del Ministerio de Educación

(**) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(***) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040