

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009				AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %		
			EDUCACION			70,999,980	4,065,482	36,787,647	15,151,362.51	41.2		
1.	1813	021653	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. N° 5099 Ricardo Palma	GRI	Callao	1,966,018	-	5,308	-	-	100.0	Liquidación de obra
2.	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra	GRI	Ventanilla	8,021,028	-	7,884,768	5,750,651.00	72.9	30.0	Obra en ejecución. Se ha reubicado al alumnado a módulos temporales
3.	3162	018594	Construcción de la I.E. Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	GRI	Ventanilla	2,130,210	-	2,321,993	-	-	35.8	Obra paralizada en el 2006. Saldo de obra por convocar
4.	3548	018545	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	3,301,075	-	815	-	-	100.0	Liquidación de obra
5.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	GRI	Ventanilla	2,681,392	-	2,169,378	2,144,129.00	98.8	98.0	Obra en ejecución.
6.	10282	018463	Construcción I.E.I. N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	953,352	-	745,454	745,454.00	100.0	100.0	Obra concluida.
7.	10313	018485	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héros del Cenepa - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,502,763	-	674,505	449,729.61	66.7	63.8	Obra en ejecución. Se evalúa intervención económica o resolución de contrato por retraso de obra
8.	10417	018461	Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 120 - Las Casuarinas - Pachacutec	GRI	Ventanilla	1,388,863	-	1,161,413	1,121,508.00	96.6	100.0	Obra concluida.
9.	11362	018462	Construcción del Institución Educativa Inicial N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	1,139,799	-	10,470	10,469.31	100.0	100.0	Liquidación de obra
10.	11827	018544	Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla	GRI	Ventanilla	2,104,079	-	122,204	114,234.91	93.5	100.0	Obra concluida.
11.	17661	021596	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,564,627	1,539,144	1,564,627	15,532.26	1.0	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.
12.	19407	021597	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hijos de Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,275,850	-	1,000,579	972,908.00	97.2	100.0	Obra terminada. En proceso de recepción
13.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,138,229	-	34,892	15,530.17	44.5	-	Expediente concluido. Nueva evaluación aprobada. Formato F-15 registrado.
14.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	3,622,070	-	3,606,680	-	-	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.
15.	21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	GRI	Ventanilla	2,666,487	574,872	563,469	31,220.00	5.5	-	Expediente en elaboración (30%)
16.	22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,313,922	-	21,867	-	-	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.
17.	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	GRI	Ventanilla	1,650,917	-	1,635,089	-	-	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.
18.	22761	026598	Construcción de la I.E. N° 5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	GRI	Ventanilla	2,301,697	-	15,700	10,800.00	68.8	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.
19.	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	4,920,399	-	92,778	-	-	-	Expediente por convocar
20.	23157	027507	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	1,311,663	1,311,663	1,393,448	270,213.00	19.4	-	Obra adjudicada
21.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	GRI	Ventanilla	3,336,923	-	65,508	19,652.06	30.0	-	Expediente en elaboración (30%)
22.	23291	027548	Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao	GRI	Ventanilla	1,306,631	-	503,632	401,448.69	79.7	69.3	Obra en ejecución. Se evalúa intervención económica o resolución de contrato por retraso de obra
23.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	431,236	-	8,417	-	-	-	Expediente en elaboración (95%)
24.	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,516,885	639,803	1,543,802	32,070.50	2.1	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.
25.	23960	026576	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	3,306,656	-	3,420,821	694,587.00	20.3	-	Obra adjudicada. En trámite firma de contrato
26.	24196	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	GRI	Ventanilla	3,270,919	-	58,241	17,460.00	30.0	-	Expediente en elaboración (40%)
27.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	GRI	Ventanilla	2,662,685	-	58,755	17,610.00	30.0	-	Expediente en elaboración (40%)
28.	24899	026577	Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventanilla	GRI	Ventanilla	2,237,814	-	2,229,478	33,380.00	1.5	-	Expediente concluido. Nueva evaluación aprobada. Obra con Buena Pro consentida
29.	80325	063686	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao - Edu Callao	OTIC	Multidistrital	5,975,791	-	3,873,556	2,282,775.00	58.9	42.0	Proyecto en ejecución
			CULTURA Y DEPORTE			30,812,120	10,331,498	2,782,688	259,381.00	9.3		
30.	64291	057044	Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas del AA.HH. Pasaje Baquijano, Callao	GRDS	Callao	130,285	-	22,898	20,830.00	91.0	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
31.	65425	046505	Rehabilitación y Mejoramiento del Area Deportiva de la I.E. Dos de Mayo en el Distrito del Callao	GRDS	Callao	461,498	461,498	461,498	-	-	-	Pefil obsevado, en reformulación
32.	102320	087060	Construcción e Implementación del Area Deportiva en el AA.HH. 200 Millas - Callao	OPE	Callao	677,848	-	644,112	238,551.00	37.0	30.0	Obra en ejecución.
33.	103827	086905	Construcción y Equipamiento del Centro Cultural Regional del Callao	GRI	Bellavista	29,542,489	9,870,000	1,654,180	-	-	-	T.R. para formulación de Factibilidad en validación de valor referencial
			SALUD			70,995,901	7,127,344	50,274,718	8,146,885.17	16.2		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009				ESTADO DE SITUACIÓN	
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %		AVANCE FISICO %
34.	2544	017712	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	GRI	Callao	1,088,898	-	16,927	15,872.60	93.8	100.0	Liquidación de obra
35.	2952	018459	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao	GRI	Ventanilla	1,079,939	-	1,229,976	1,226,698.00	99.7	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción
36.	3516	022687	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	GRI	Bellavista	3,976,576	-	844,968	799,368.00	94.6	100.0	Obra concluida y recepcionada
37.	10306	022688	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	GRI	Bellavista	1,704,363	913,118	1,650,665	590,830.00	35.8	15.0	Obra en ejecución
38.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRI	Ventanilla	491,472	-	2,656,352	514,289.00	19.4	-	Obra adjudicada para firma de contrato
39.	14484	023211	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,952,567	-	133	-	-	100.0	Liquidación de obra
40.	14486	023210	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,752,783	-	13,562	13,560.57	100.0	100.0	Liquidación de obra
41.	14526	023151	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	GRI	Callao	1,416,968	-	20,450	20,449.00	100.0	100.0	Liquidación de obra
42.	14532	026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	GRI	Callao	1,150,162	-	32,677	-	-	50.0	Expediente de saldo de obra en convocatoria
43.	14572	027692	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRI	Callao	1,991,857	1,905,295	955,609	-	-	-	Se formula nuevo perfil por administración directa
44.	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,505,559	-	4,415,855	2,458,034.00	55.7	30.0	Saldo de Obra en ejecución.
45.	30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	1,138,581	-	1,063,070	2,856.00	0.3	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.
46.	54693	086371	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Boterín de la Microred Santa Fe, Red Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
47.	54706	086354	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud 200 Millas de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,354	-	43,354	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
48.	54748	086372	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Callao de la Microred Santa Fe, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	42,942	-	42,942	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
49.	54793	086357	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ramón Castilla de la Microred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
50.	54803	086370	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Bocanegra de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
51.	54838	086358	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Previ de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	Callao	42,450	-	42,450	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
52.	54841	086369	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud El Ayllu de la Microred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
53.	54856	086368	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Faucett de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
54.	54876	086359	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Playa Rimac de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
55.	54902	086360	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Palmeras de Oquendo de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
56.	54917	086356	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ventanilla Este de la Microred Márquez, Red Ventanilla, Disa I Callao	DISA I	Ventanilla	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
57.	54920	086355	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Villa Señor de los Milagros de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	C. La Legua	43,524	-	43,524	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
58.	54950	086367	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Gambetta Baja de la Microred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
59.	54959	086363	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud La Punta de la Microred Bonilla, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	La Punta	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
60.	54966	086362	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Luis Felipe de las Casas de la Microred Luis Felipe de las Casas, Red Ventanilla, Disa I Callao	DISA I	Ventanilla	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
61.	54972	086361	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Miguel Grau de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
62.	55086	086364	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Juan Pablo II de la Microred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
63.	55089	086365	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Olaya de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
64.	55140	086366	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Hijos del Almirante Grau de la Microred Angamos, Red Ventanilla, Disa I Callao	DISA I	Ventanilla	50,314	-	50,314	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
65.	55152	086373	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Aeropuerto de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca, Disa I Callao	DISA I	Callao	43,623	-	43,623	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009				ESTADO DE SITUACIÓN	
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %		AVANCE FISICO %
66.	77371	077919	Adecuación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao	GRI	Bellavista	227,689	-	230,374	-	-	-	Elaboracion de Expediente técnico 2da. Convocatoria desierta
67.	77382	078625	Remodelación de la Oficina de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrión	GRI	Bellavista	125,209	125,209	130,685	-	-	-	Elaboracion de Expediente técnico 2da. Convocatoria desierta
68.	80730	064565	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	OTIC	Multidistrital	5,938,250	2,378,477	4,331,049	2,504,928.00	57.8	70.0	Proyecto en ejecución. El componente Implementación del Sistema de Gestión de Servicios de Salud se encuentra en negociación directa por la OEI.
69.	84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel A. Carrión	GRI	Bellavista	270,854	270,854	273,619	-	-	-	Elaboracion de Expediente técnico en 2da. Convocatoria
70.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRDS	Ventanilla	9,996,447	-	8,387,552	-	-	-	En convocatoria
71.	90551	086813	Mejoramiento del Servicio de Cirugia Neurovascular Neurocirugia del Hospital Daniel A. Carrión	GRDS	Bellavista	1,552,001	1,534,391	1,534,391	-	-	-	Expediente técnico por convocar
72.	101941	087285	Fortalecimiento de las Actividades Preventivo Promocionales en el Servicio de Ginecología del Hospital de Apoyo San José - Callao	HSJ	C. La Legua	59,714	-	10,764	-	-	-	Expediente técnico por convocar
73.	111255	092522	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microrred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I-Región Callao	GRI	Callao	5,157,235	-	4,175,191	-	-	-	En convocatoria
74.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	GRI	Bellavista	4,220,381	-	118,963	-	-	-	En convocatoria
75.	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRI	Bellavista	5,699,492	-	4,333,894	-	-	-	En convocatoria
76.	118049	092523	Implementación del Servicio de Cirugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	GRI	Bellavista	4,752,042	-	4,581,299	-	-	-	En convocatoria
77.	118976	092524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRI	Bellavista	5,319,578	-	4,720,773	-	-	-	En convocatoria
78.	119247	092525	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRI	Bellavista	4,547,233	-	3,665,869	-	-	-	En convocatoria
			SANEAMIENTO			4,567,884	-	1,045,126	942,371.61			
79.	25635	033983	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Burnchar	GRI	Ventanilla	1,439,505	-	490,903	490,821.00	100.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
80.	37209	040029	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRI	Callao	3,128,379	-	554,223	451,550.61	81.5	96.0	Obra concluida en proceso de recepción. Falta empalmes e instalación de medidores por SEDAPAL
			MEDIO AMBIENTE			16,843,328	1,659,642	2,371,881	150,964.00	6.4		
81.	12218	019680	Rehabilitación de Parque N° 2 Urb. Sesquicentenario	GRDS	Callao	98,533	-	1,400	-	-	-	Liquidación de obra
82.	13840	022838	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	GRNMA	Ventanilla	1,059,916	-	483,536	93,310.00	19.3	75.0	Proyecto en ejecución
83.	24917	031533	Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao	GRNMA	Callao	13,933,932	1,659,642	1,659,642	-	-	-	Estudio de factibilidad en revisión
83.	30835	033422	Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao	GRDS	Callao	836,077	-	7,047	1,000.00	14.2	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
84.	62535	057043	Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao	GRDS	Callao	187,018	-	14,941	1,840.00	12.3	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
84.	65530	059647	Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	GRNMA	Multidistrital	145,583	-	65,321	54,814.00	83.9	80.0	Equipamiento 100%, Capacitación 100%, Implementación del sistema 90%
85.	68657	062089	Construcción de los Parques Ds, D3, D32 en el Sector III del AA.HH. Bocanegra, Provincia Constitucional del Callao	GRDS	Callao	292,279	-	124,994	-	-	-	Proyecto por ejecutar
85.	93155	086041	Arborización para el mejoramiento ambiental de la zonas urbano marginales de los distritos del Callao y Ventanilla	GRNMA	Multidistrital	289,990	-	15,000	-	-	-	Expediente técnico por formular

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009				ESTADO DE SITUACIÓN	
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %		AVANCE FISICO %
			TRANSPORTE			962,053,382	70,887,425	80,505,752	11,545,696.00	14.3		
86.	2361	019117	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRI	Callao	1,041,904	-	19,719	-	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.	
87.	3865	026853	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao	GRI	Callao	3,958,241	-	3,449,153	3,284,188.00	95.2	100.0	Obra concluida y recepcionada.
88.	17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRI	Callao	1,968,857.00	-	19,292	-	-		Expediente en elaboración.
89.	17691	021434	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	GRI	Callao	698,025	-	337,176	330,398.00	98.0	100.0	Obra concluida. El comité de recepción ha efectuado la constatación física de la obra con observaciones
90.	20288	023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector I	GRI	Ventanilla	1,998,566	-	1,395,495	-	-		En proceso de arbitraje por la Procuraduría del GRC
91.	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRI	Ventanilla	3,675,853	-	332	-	-		Expediente aprobado. Remitido al MVCS para su inclusión en el prog. Calles de Mi Barrio
92.	21359	023155	Construcción de Pistas y Veredas en las Urbs. Los Nogales y Praderas del Sol III Etapa - Callao	GRI	Callao	526,614	-	12,968	6,660.00	51.4		Expediente en elaboración (80%)
93.	27190	037052	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	GRI	Callao	4,040,587	-	7,930	7,929.00	100.0	100.0	Obra concluida, recepcionada, en liquidación.
94.	29167	041947	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas AA.HH. La Paz, I Etapa, Distrito de Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	892,358	-	893	893.00	100.0	100.0	Liquidación de obra
95.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRI	Multidistrital	917,096,363	61,500,000	61,500,000	-	-	-	Se deshabilitado la viabilidad del Estudio de Factibilidad para ser evaluado por el MTC por cambio de fuente de financiamiento
96.	56889	052393	Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte	GRNMA	Callao	3,013,872	2,715,618.00	2,805,981	-	-	-	En trámite 3era. convocatoria para elaborar Expediente
97.	57672	054679	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH. Marginal 3 de Octubre - Callao	GRDS	Callao	234,669	-	9,341	1,822.00	19.5	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
98.	63935	045728	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia	GRI	Callao	9,727,121	6,671,807	8,732,834	7,899,973.00	90.5	90.0	Obra en ejecución
99.	64428	062090	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta A.H. Ex Fundo Márquez, Callao	GRDS	Callao	133,605	-	134,655	6,768.00	5.0	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
100.	64431	062091	Mejoramiento Remodelación Av. Jirones A.H. Manuel C. Dulanto	GRDS	Callao	86,619	-	8,659	7,065.00	81.6	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
101.	64435	057097	Mejoramiento, Remodelación Avenidas y Jirones AA.HH. Miguel Grau	GRDS	Callao	118,181	-	484	-	-	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
102.	83093	092291	Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico - Callao	GRI	Callao	1,644,852	-	346,833	-	-		Expediente técnico terminado y aprobado. Se tramita convenio con el MVCS
103.	83151	089796	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes - Ventanilla	GRI	Ventanilla	3,833,872	-	118,093	-	-		Expediente técnico terminado. En revisión para convenio con el MVCS
104.	97241	092844	Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao- Provincia de Callao	OPE	Callao	5,955,813	-	298,879	-	-		Expediente en elaboración
105.	111451	092292	Ampliación de la Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett en la Intersección con la Av. Canta Callao - Callao	GRI	Callao	1,407,410	-	1,307,035	-	-		En convocatoria por la modalidad concurso oferta
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			15,515,808	2,081,037	3,304,893	1,123,114.77	34.0		
106.	2442	041942	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	2,648,738	-	1,125,584	1,044,084.00	92.8	100.0	Obra concluida.
107.	4578	027758	Proy. Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	GRI	Bellavista	6,556,408	-	83,779	79,030.77	94.3	100.0	Obra concluida, recepcionada, con liquidación. Equipamiento en proceso de ejecución. Pendiente de adquisición equipos de radiocomunicaciones, computadoras, camionetas y autos patrulleros y armamento
108.	65406	055904	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	ODNDC	Multidistrital	2,470,208	767,043	767,043	-	-	-	Perfil viable. Expediente técnico por formular
109.	86032	078271	Implementación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Bahía del Callao	GRDE	Callao	3,840,454	1,313,994	1,328,487	-	-	-	Se tramita convenio con la Marina de Guerra
			JUSTICIA			27,004,456	1,080,000	88,797	-	-		
110.	42864	057903	Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao	GRI	Bellavista	27,004,456	1,080,000	88,797	-	-	-	La DGPM ha opinado respecto a la no competencia del GRC para endeudarse ni ejecutar el proyecto
			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			1,741,801	-	29,445	13,441.00	45.6		
111.	64407	062092	Construcción del Anfiteatro Sector IV	GRDS	Callao	98,936	-	2,249	1,594.00	70.9	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
112.	64413	056915	Comedor de AA.HH. Gambetta Este	GRDS	Callao	124,515	-	15,696	11,847.00	75.5	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
113.	86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes del AA.HH. Puerto Nuevo, Provincia Constitucional del Callao	GRI	Callao	1,518,350	-	11,500	-	-		Expediente técnico para elaborar. En trámite licencia
			PESCA			282,405	282,405	312,463	304,150.00	-		
114.	82279	062299	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Artesanal del Callao	GRDE	Callao	282,405	282,405	312,463	304,150.00	97.3	100.0	Obras Civiles concluidas. Equipamiento 100%

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009				ESTADO DE SITUACION
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %	
			ESTUDIOS DE PREINVERSION				590,472	3,451,768	514,851.71	-	
115.	S/C	001621	Estudios de Preinversión	VARIOS	Multidistrital	-	590,472	612,415	340,082.71	-	
116.		001621	Estudio de Factibilidad: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia"	GRI	Callao	-	-	131,019	131,019.00	-	Liquidación del estudio de factibilidad
117.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP: "Construcción de la Vía Costanera tramo Jr. Vjil - Jr. Virú, La Perla, Callao"	GRI	La Perla	-	-	712,424	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación
118.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad PIP: "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao"	GRI	Multidistrital	-	-	1,636,633	-	-	Estudio de Factibilidad en convocatoria
119.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP: "Mejoramiento Ambiental del Río Rimac, tramo Callao"	GRNMA	Multidistrital	-	-	77,554	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación
120.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP: "Mejoramiento Ambiental del Río Chillón, tramo Callao"	GRNMA	Multidistrital	-	-	13,890	-	-	Estudio de prefactibilidad por formular
121.	S/C	001621	Estudio de Factibilidad del PIP: "Construcción de la Vía Costa Verde tramo Callao"	GRI	Callao	-	-	103,888	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación
122.	S/C	001621	Estudio de Factibilidad del PIP: "Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta, Callao"	GRI	Multidistrital	-	-	143,033	43,750.00	30.6	Liquidación del estudio de factibilidad
123.	S/C	001621	Estudios del PIP: "Construcción de Pistas y Veredas del AA.HH. Bocanegra Sector IV Callao"	GRI	Callao	-	-	20,912	-	-	Estudio de suelos y levantamiento topográfico
			GESTION DE PROYECTOS				4,205,569	2,235,897	904,354.00	40.4	
124.	S/C	000270	Gestión de Proyectos	VARIOS	Multidistrital	-	4,205,569	2,017,084	677,743.00	-	
125.	28398	041946	Liquidación del Estudio "Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas AA.H. 12 de Octubre - Ventanilla"	GRI	Ventanilla	-	-	977	976.00	99.9	Verificación de Viabilidad con observaciones por la DGPM
126.	86849	062464	Construcción de salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Provincia de Callao	OCTI	Callao	-	-	217,836	225,635.00	103.6	Liquidación de obra
			TOTAL			1,200,817,065	102,310,874	183,191,075	39,056,571.77	21.3	

FUENTE: Portal de Transparencias del MEF