

## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN

### SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

"Quillabamba Ciudad del Eterno Verano"

#### RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°757-2022-GM-MPLC

Quillabamba, 05 de octubre del 2022.

VISTOS: El Informe Legal N°853-2022/O.A.J-MPLC/LC, de fecha 04 de octubre del 2022 del Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica, el Informe N°1283-2022-MEIC/DPP-MPLC de fecha 03 octubre del 2022 del Director de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N°3423-2022/GIP/JCC/MPLC de fecha 03 de octubre 2022 del Gerente de Infraestructura, el Informe N°668-2022-DSP/MPLC-WOP de fecha 30 de setiembre del 2022 del Director de Supervisión de Proyectos; el Informe N°03-2022/MPLC/OSP-IO/IILV de fecha 30 de setiembre del 2022 del Inspector de Proyecto Ing. Iyea Ivette Lagunas Venero, el Informe N°313-2022-RO.JAPU-GIP-MPLC de fecha 28 de setiembre del 2022 del Residente de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO", y;

#### CONSIDERANDO:

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de La Convención, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldia; Que, mediante Resolución de Alcaldia N°806-2021-MPLC/A de fecha 31 de diciembre del 2021 en su Artículo Segundo se resuelve delegar al Gerente Municipal, funciones administrativas y resolutivas del Despacho de Alcaldía, siendo que en el numeral 1.27 indica: "aprobar mediante resolución las modificaciones de proyectos de inversión en la fase de ejecución, sea por administración directa o indirecta (ampliaciones de plazo y presupuesto), debiendo dar cuenta al Despacho de Alcaldía";

Que, de conformidad al numeral 2.1, del Articulo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, refiere que son funciones especificas compartidas de las municipalidades provinciales: "Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vias troncales, puentes, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional";

Que, el artículo 17° del Decreto Supremo N°284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones; mientras el numeral 17.8 señala que las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el articulo 33° prevé: "33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N°08-A registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión y Formato N°08-C: Registro en la Fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión";

Que, la Resolucion de Contraloría Nº195-88 CG sobre "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", dispone su artículo 1º numeral 1) que las entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el sonal técnico – administrativo y los equipos necesarios; luego en el numeral 5) señala que, en la etapa de construcción, la entidad dispondrá de un adderno de Obra en el cual anotara "(...) las modificaciones autorizadas (..), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los programas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°612-2011-A-SG-MPLC se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Provincial de La Convención, establece en su numeral 21, 22, y 23 del capítulo 10.3.0 "DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA" el procedimiento sobre las modificaciones del expediente técnico por adicionales, ampliación y de plazo y modificaciones presupuestales, asimismo establece que toda modificación debe ser aprobada por el titular de la entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N°302-2021-GM-MPLC de fecha 14 de mayo del 2021, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CUI N°2454498 con un presupuesto total de S/. 5,681,623.43 (Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Veintitrés con 43/100 Soles) y un plazo de ejecución de 330 días calendarios;

Que, con Informe N°313-2022-RO-JAPU-GIP-MPLC de fecha 28 de setiembre del 2022, el Residente de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO" Javier Américo Pozo Ugarte, solicita evaluación, verificación y aprobación del expediente técnico modificado N°01 por ampliación de plazo; sustentando que las causales de la ampliación de plazo son las siguientes:

ANÁLISIS Y SUSTENTO DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº03

PRIMERO: CAUSAL Nº01: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACION DE ACTIVIDAES DE OBRA (69 dias calendario): Por consecuencia de cierre del año fiscal 2021 se hace una paralización de obra el día 30/12/2021 por falta de asignación presupuestal con acta de paralización de obra, y se da reinicio de actividades de obra el 01/02/2022 por lo cual (32 dias); se realiza una segunda paralización de actividades de obra el día 11/04/2022 por falta de asignación presupuestal con acta de paralización de obra, y se da reinicio el día 03/05/2022 (22 dias).











## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN

### SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

"Quillabamba Ciudad del Eterno Verano"

#### RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°757-2022-GM-MPLC

SEGUNDO: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES (14 días calendario): Debido a los fenómenos climatológicos fortuitos que suceden durante la ejecución de obra como precipitación pluvial, el cual impide el avance programado de las actividades de obra.

TERCERO: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES EN CALENDARIO A NIVEL NACIONAL (02 días calendario): Por

presencia de días feriados en calendario a nivel nacional no considerados en la programación de obra del expediente.

De las causales a las que recurre la residencia de obra que se sustentan plenamente en el informe de sustento de modificaciones y el expediente técnico modificado de la obra en mención y documentación presentada, se concluye que las variaciones en el plazo de ejecución del proyecto son como se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro Resumen de causales de Ampliación de plazo

ITEM	CAUSAL	AMPLIACIÓN DE PLAZO	PARCIAL
A	PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO		330 días calendario
E	AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 = E1 + E2 + E3		85 días calendario
E1	CAUSAL № 01: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PARALIZACION DE ACTIVIDAES DE OBRA.	54 días calendario	69 días calendario
E2	CAUSAL Nº 02: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR PRECIPITACIONES PLUVIALES	14 días calendario	14 días calendario
E3	CAUSAL Nº 03: AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DIAS FERIADOS NO LABORABLES EN CALENDARIO A NIVEL NACIONAL	02 días calendario	02 dias calendario
039.000	TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE MODIFICADO Nº 01 = (A+E)		415 días calendarios

Con lo que el plazo de ejecución es como se detalla a continuación:

Cuadro de resumen de plazos de ejecución.

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN DE PLAZO 01	PLAZO MODIFICADO Nº 01 (SOLICITADO)
FECHA DE INICIO	08/11/2021	04/10/2022	08/11/2021
PERIODO DE EJECUCIÓN	330 dias calendario	85 días calendario	415 dias calendarios
FECHA DE TÉRMINO	03/10/2022	27/12/2022	27/12/2022

Que, con Informe N°033-2022/MPLC/OSP-IO/IILV de fecha 30 de setiembre del 2022, el Inspector de la Obra en referencia Ing. Iyea Ivette Lagunas Venero, emite el informe de conformidad al Expediente Técnico Modificado N°01 de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO" para su aprobación a la Dirección de Supervisión de Proyectos, precisando que las modificaciones en fase de ejecución del proyecto solicitadas en el presente expediente se tipifican como modificaciones no sustanciales, pues no modifican la concepción técnica del proyecto y/o consistencia, siendo necesario un incremento en la capacidad de producción del servicio, modificaciones que se enmarcan en lo establecido en el articulo 33. "ejecución física de las inversiones" de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, asimismo señala que las modificaciones no sustanciales registradas en el presente estudio cuentan con aprobación del inspector de obra tal como se verifica en los asientos de cuademo de obra, (...). Siendo así, la Dirección de Supervisión de Proyectos a través del Informe N°668-2022-DSP/MPLC-WOP, deriva el citado expediente a la Gerencia de Infraestructura para su evaluación y trámite correspondiente,

Que, mediante Informe N°3423-2022/GIP/JCC/MPLC de fecha 03 de octubre del 2022, la Gerencia de Infraestructura emite su informe Técnico N°0120-2022-GIP-JCC-MPLC con la conformidad y aprobación del expediente técnico modificado N°01 de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO" por ampliación de plazo N°01 por 85 días calendarios (inicio 04/10/2022 y concluye 27/12/2022), recomendando se prosiga con el trámite de aprobación mediante acto resolutivo, precisando que las modificaciones planteadas en el presente estudio no alteran los objetivos de la obra en mención dado que se mantienen las metas y objetivos planteados en el proyecto de inversión, asimismo se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Publica bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Entidad; por lo que recomienda proseguir con el trámite correspondiente;

Que, mediante el Informe N°1283-2022-MEIC/DPP-MPLC de fecha 03 de octubre de 2022, el Director de Planeamiento y Presupuesto Econ. Manuel Inocente Cahuana, en atención al informe emitido por el Jefe de la Unidad de Presupuesto, emite opinión favorable de disponibilidad presupuestal para aprobar expediente técnico modificado N°01 de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO" por ampliación de plazo N°01 por 85 días calendarios;

Que, con Informe Legal N°853-2022/O.A.J-MPLC/LC, del 04 de octubre del 2022 el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica Abog. Ricardo Enrique Caballero Ávila, previa revisión a los informes técnicos que contiene el presente expediente concluye que es procedente la aprobación del Expediente Técnico Modificado N°01 de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO" por ampliación de plazo N°01 por 85 días calendarios, haciendo un plazo de ejecución de 415 días calendarios, sin ampliación de presupuesto; asimismo, recomienda derivar copa del expediente a la secretaria técnica de procesos administrativos disciplinarios, para las acciones que corresponda por la presentación extemporánea de la solicitud de ampliación de plazo;

Que, mediante Memorandum Multiple N°037-2022-HDC/GM-MPLC de fecha 02 de marzo del 2022, la Gerencia Municipal emitio disposiciones respecto a las solicitudes de ampliación plazo y ampliación de presupuesto de proyectos/ obras y actividades, siendo una de ellas la siguiente: "Las solicitudes de ampliación de plazo y ampliaciones de presupuesto, deberán de presentarse conforme los procedimientos indicados en la directiva interna en concordancia con la normativa vigente, con una anticipación de 25 días calendarios antes de vencer su plazo, advirtiendo que la Gerencia Municipal no aprobara solicitudes con eficacia anticipada (fuera de plazo), bajo responsabilidad del Residente, Inspector/Supervisor y Gerente que corresponde, recomendándoles prever estas situaciones con la diligencia del caso (...)"; bajo esa atingencia el presente expediente técnico modificado N°03 de la obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA – SECTOR DE LUCMAPATA – SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN – DEPARTAMENTO DEL CUSCO", corresponde a una solicitud extemporánea; por lo que, la Gerencia Municipal no emitirá acto resolutivo con eficacia anticipada, bajo responsabilidad de los responsables de la ejecución de la citada actividad, debiendo asumir las responsabilidades que conlleve la aprobación extemporánea del presente expediente. El expediente será derivado a la secretaria técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para las acciones correspondientes;











# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN

### SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

"Quillabamba Ciudad del Eterno Verano"

#### RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°757-2022-GM-MPLC

Que, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el Articulo 51° de la misma Ley N° 27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman el presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del mismo texto legal señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de conformidad:

Ricardo E

Que, en atención al numeral 85.1), articulo 85º del TUO de la Ley Nº27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N°806-2021-MPLC/A de fecha 31 de diciembre del 2021, mediante el cual se delega funciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal;

#### SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico Modificado Nº01 de la Obra: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE URPIPATA ALTA - SECTOR DE LUCMAPATA - SECTOR DE YANAORCCO DEL DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA LA CONVENCIÓN -DEPARTAMENTO DEL CUSCO" con CUI N°2454498, por ampliación de plazo N°01 por 85 días calendarios, en merito a las consideraciones antes expuestas y al siguiente detalle:



DESCRIPCION	PARCIAL	
GATOS DIRECTO	S/. 5,121,121.14	
GASTOS GENERALES	S/. 299,512.81	
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 188,422.07	
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	\$1. 53,899.87	
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	S/. 18,667.54	
PRESUPUESTO APROBADO	S/. 5,681,623.43	
PLAZO DE EJECUCION EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	330 DIAS CALENDARIOS	
AMPLIACION DE PLAZO N°01	85 DIAS CALENDARIOS INICIO: 04/10/2022 CONCLUSION: 27/12/2022	
PLAZO DE EJECUCION EXP. MODIFICADO	DIAS CALENDARIOS	
MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA	



DE

PROVINC:

MLABA

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura como Unidad Ejecutora, bajo responsabilidad, adoptar las acciones pertinentes, para el registro en el Formato correspondiente (según corresponda), de igual forma, con esta última modificación asegure la culminación del PIP y posterior se efectúe el cierre respectivo, asimismo, conjuntamente con la Dirección de Supervisión de Proyectos, adopten las acciones pertinentes para realizar el eguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de las plazos señalados y conforme al cronograma establecido.

RTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Secretaria Técnica, proceda a realizar la pre calificación de faltas administrativas y disciplinarias en los que por la composición de proceda a realizar la precalificación de faltas administrativas y disciplinarias en los que por la composición de proceda a realizar la precalificación de faltas administrativas y disciplinarias en los que por la composición de proceda a realizar la precalificación de faltas administrativas y disciplinarias en los que por la composición de la convención.

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR que la presente resolución no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente las Gerencia de Linea y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Provincial de La Convención para su conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, a la Oficina de Tecnología de la Información de Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Provincial de la Convención.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Alcaldia GI (adj. exp) DA DSP DPP ST - PAD OTIC Archivo HCC/ycc

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN

Econ: Humberto Del Carpio Del Carpio GERENTE MUNICIPAL DNI: 40421273

Teléfono: (084) 282009