



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015- II SEMESTRE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MEMORANDUM Nº 1071-2016-MTC/20

CARGO

A: **ECO.TANIA GISELLA CHIANG MA**  
Directora General Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO: Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015

REF.: Memorando (M) N°109MTC/20


FECHA: 28 ABR 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto el Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2015, documento que contiene la Evaluación según la cadena de resultados<sup>1</sup> del Programa Presupuestal 0061 y los indicadores de desempeño de responsabilidad de Provías Nacional.

Atentamente,



**ORIGINAL FIRMADO**  
**Mag. Raúl Torres Trujillo**  
Director Ejecutivo  
Provías Nacional



<sup>1</sup> Meta presupuestaria, Actividad, productos/proyectos y resultado específico.

## RESUMEN EJECUTIVO

### Contexto

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 al II Semestre reportó la entrega a los usuarios directos de la red vial nacional de: 601 km de carreteras y 4 puentes (212m) rehabilitados y mejorados; así como, 27,280 Km<sup>1</sup> de carreteras con mantenimiento vial.

### Objetivos y Alcance

La evaluación debe proporcionar información útil para contribuir al proceso de rendición de cuentas, al aprendizaje corporativo, a la difusión de resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional, aportar información y conocimiento para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas, en el marco de los lineamientos estratégicos y de operación definidos.

### Principales resultados

Para ilustrar mejor los resultados alcanzados es importante comprender la idea de **Cadena de Valor Público**, como **valor creado por el Estado**, a través de servicios, leyes, regulaciones, y otros, para atender las demandas de los ciudadanos, garantizando sus derechos y prestándoles servicios de calidad.



En este contexto, los indicadores de Desempeño que se presentan, corresponden al Resultado Específico del Programa Presupuestal 061, al cual se aporta mediante la gestión de la Red Vial Nacional, a cargo de Provías Nacional.

### Evaluación de indicadores de Desempeño

| RESULTADO ESPECIFICO                                                                                                                                         | EJECUCIÓN 2015: II SEM                                        |              |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
|                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                  | Programación | Obtenido | Avance (%) |
| Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | 96           | 93       | 97         |
|                                                                                                                                                              | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | 73           | 70       | 95         |

Las metas obtenidas en los indicadores de desempeño son buenas, habiéndose alcanzado el 97% y 95% del valor programado. Estos logros se explican principalmente por:

- Rehabilitación y mejoramiento de carreteras terminadas: 601 Km, que corresponden a obras de 6 proyectos de inversión pública (264 Km), gestionados por Provías Nacional y 3 por los concesionarios (336 Km).

<sup>1</sup> Comprende mantenimiento por niveles de servicio, mantenimiento rutinario, periódico de la RVN total.

# Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al II semestre 2015

## RESUMEN EJECUTIVO

- Incremento de la RVN pavimentada (cambio de estándar), como resultado de la aplicación de solución básica (pavimento económico) de 683 Km.
- Mantenimiento periódico de la RVN pavimentada de 235 Km

### Indicadores de PRODUCTO: 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial

| PRODUCTO                                       | INDICADOR         |                                                                                                                       | MEDICION II SEMESTRE 2015 |          |          |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                                                | Tipo de Indicador | DENOMINACIÓN                                                                                                          | 2015 P                    | OBTENIDO | AVANCE % |
| 3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial | Desempeño         | Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial.                                       | 97                        | 97       | 100      |
|                                                | Producción Física | Kilómetros de carreteras con mantenimiento por niveles de servicio (Indicador de Producción Física -Dimensión física) | 21,084                    | 20,178   | 96       |

(\*) En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana ni los tramos en obra.

El producto está vinculado al mantenimiento de la RVN, por la importancia de las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones truncas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

### Indicador de producción física y financiera de ACTIVIDADES del Producto

El cumplimiento de los indicadores de producto, está directamente relacionado al logro de las metas de cada una de sus actividades; por ello los valores alcanzados en los indicadores de las actividades son de importancia. En el siguiente cuadro se muestra los resultados.

| Programa Presupuestal                                                                     | Producto/Actividad                                                          | Producción física al II semestre 2015 |           |          | Presupuesto (millones S./.) |        |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|--------|-----------------|------|
|                                                                                           |                                                                             | Programación                          | Ejecución | % avance | PIA                         | PIM    | Deveng. Ene-Dic | %    |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                                                                             |                                       |           |          |                             |        |                 |      |
| 3000131                                                                                   | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                      | 21,084                                | 20,178    | 96       |                             |        |                 |      |
| 5001433                                                                                   | Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada | 14,888                                | 14,060    | 94       | 954                         | 983    | 981             | 99.7 |
| 5001434                                                                                   | Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                 | 17                                    | 11.9      | 69       | 20                          | 13     | 13              | 100  |
| 5001435                                                                                   | Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                       | 1,525                                 | 2,659.7   | 174      | 9                           | 14     | 14              | 100  |
| 5001436                                                                                   | Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                    | 2,144                                 | 4,001.7   | 187      | 20                          | 26     | 26              | 100  |
| 5001437                                                                                   | Prevención y Atención de Emergencias Viales                                 | 526                                   | 160       | 30       | 155                         | 171    | 28              | 99   |
| 5001439                                                                                   | Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada            | 6,213                                 | 6,096     | 98       | 454                         | 515    | 515             | 100  |
| 5003240                                                                                   | Funcionamiento de Unidades de Peajes                                        | 6,529,047                             | 6,273,621 | 96       | 30,068                      | 20,025 | 16,802          | 84   |

### Indicador de producción física y financiera de PROYECTOS DE INVERSIÓN

La meta obtenida para obras viales de carreteras alcanzó el 84%, respecto a la programación del año. Este resultado se explica por el atraso en la ejecución de la carretera Pericos - San Ignacio

# Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al II semestre 2015

## RESUMEN EJECUTIVO

(54.6 Km.), que se encuentra con un 98% de avance, y la carretera Cochabamba – Chota (31.9 Km), programada culminar en 2015, que culminó el año 2014<sup>2</sup>.

La meta obtenida para obras viales de puentes alcanzó el 110%, respecto a la programación; explicado por la culminación del Puente Huanchuy (51 Km), no previsto terminar en este periodo. Ver tabla<sup>3</sup>:


**Indicador de Producción Física de Obras Terminadas**

|                                                                    | UM        | Meta 2015 II Sem |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----|
|                                                                    |           | Programación     | Logrado | %   |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada | Kilómetro | 318              | 267     | 84  |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes             | Metro     | 192              | 212     | 110 |

Nota: Sólo comprende las obras públicas (PIP) en la RVN administradas por PVN.  
Fuente: SIAF-SDB

Elaboración: OPEI

**Indicador de Gestión por Responsable**



En relación a los resultados del indicador de gestión, debemos indicar que, se logrará mejorar los resultados en la medida en que, Provias Nacional se organice para fortalecer la cooperación entre todos los niveles involucrados, para lograr que: i) Sus procesos permitan cerrar las brechas de infraestructura vial de su competencia, en condiciones de cantidad y calidad que demanda el país; ii) Mantenimiento vial oportuno y mayor número de proyectos ejecutados con calidad y plazos previstos; iii) Financiamiento oportuno con baja exposición a riesgos eventuales y menores costos de transacción; y, iv) Gestión del soporte administrativo, efectivo y solvente para facilitar el cumplimiento de las metas operativas y estratégicas.

<sup>2</sup> La programación de meta se realiza en el último trimestre del 2014.

<sup>3</sup> Para el cálculo del valor de los indicadores se considera la obra terminada.

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRESENTACIÓN .....                                                                            | 4         |
| 1. GENERALIDADES .....                                                                        | 6         |
| 2. AVANCES DEL POI 2015 AL SEGUNDO SEMESTRE.....                                              | 12        |
| 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).....                                     | 13        |
| <b>3.1. EVALUACIÓN DE RESULTADO ESPECÍFICO DEL PP 0061.....</b>                               | <b>13</b> |
| <b>3.2. EVALUACIÓN DE PRODUCTO Y ACTIVIDADES.....</b>                                         | <b>15</b> |
| <b>3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP 0061 .....</b>                            | <b>25</b> |
| <b>3.4. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE .....</b>                       | <b>28</b> |
| 4. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES .....                                        | 51        |
| <b>4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>                                                      | <b>51</b> |
| <b>4.2. FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS .....</b>                                                 | <b>51</b> |
| <b>4.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS .....</b>                                                      | <b>52</b> |
| <b>4.4. GASTO EJECUTADO .....</b>                                                             | <b>52</b> |
| IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS<br>CORRECTIVAS .....          | 54        |
| SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS .....                                                        | 60        |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS .....                                                         | 61        |
| EQUIPO DE EVALUACIÓN POI 2015- II SEMESTRE .....                                              | 65        |
| ANEXOS .....                                                                                  | 66        |
| Anexo N° 1A: Matriz de Indicadores de Desempeño del Resultado Programa Presupuestal 0061..... | 67        |
| Anexo N° 1B: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto.....       | 68        |
| Anexo N° 2A: Evaluación de Actividades .....                                                  | 69        |
| Anexo N° 2B: Evaluación de Proyectos.....                                                     | 74        |
| Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2015.....     | 106       |
| Anexo N° 3.a: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2015.....           | 107       |

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015             | 108 |
| Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015      | 113 |
| Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015   | 116 |
| Anexo 3.4: Mantenimiento Periódico de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015      | 119 |
| Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015 | 120 |
| Anexo 3.6: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Diciembre 2015                | 124 |
| Anexo 3.7: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Diciembre 2015    | 125 |
| Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015    | 126 |
| ANEXO 4: Indicador de Gestión según Unidad Orgánica al II Semestre 2015                                                     | 130 |
| Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACION INTERNA                                               | 131 |
| Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS                                            | 133 |
| Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS                                         | 143 |
| Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN                                     | 152 |
| Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES                                      | 166 |
| Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES                | 169 |

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo 4.6.1: Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2015                                             | 178 |
| Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA                          | 181 |
| Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES | 190 |
| Anexo 4.9 Programación de Metas Físicas-MTC - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                | 194 |
| Anexo 4.10: Programación y Ejecución de Meta Física - MTC - DGCF/CNSV/PROCURADURIA                         | 195 |
| Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados DICIEMBRE 2015                     | 196 |
| Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados DICIEMBRE 2015                                   | 197 |
| Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados DICIEMBRE 2015                                                    | 198 |
| Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados DICIEMBRE 2015                                              | 201 |
| Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados DICIEMBRE 2015                                                  | 202 |
| Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados DICIEMBRE 2015                                                | 204 |
| Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados DICIEMBRE 2015                                        | 205 |
| Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados DICIEMBRE 2015                                  | 206 |
| Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados DICIEMBRE 2015                                                        | 208 |
| Anexo 9: Avance de METAS FÍSICAS SIAF-MPP -2015                                                            | 209 |

## INDICE DE TABLAS

|           |                                                                     |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1:  | Conservación por niveles de servicio en RVN Concesionada .....      | 23 |
| Tabla 2:  | Presupuesto y Ejecución financiera según proyecto y actividad ..... | 25 |
| Tabla 3:  | Indicador de Producción Física de Obras Terminadas .....            | 26 |
| Tabla 4:  | Indicador de Producción Física de Estudios Terminados .....         | 27 |
| Tabla 5:  | Indicador de Gestión al Segundo Semestre, Según Responsable .....   | 28 |
| Tabla 6:  | Rango de Calificación de la producción física .....                 | 30 |
| Tabla 7:  | Presupuesto y Ejecución de Ingresos.....                            | 51 |
| Tabla 8:  | Flujo de Ingresos Vs Egresos .....                                  | 52 |
| Tabla 9:  | Modificación del Presupuesto de Egresos .....                       | 52 |
| Tabla 10: | Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento 2015 .....    | 52 |
| Tabla 11: | Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto .....                | 53 |
| Tabla 12: | Ejecución Presupuestal Según Intervención .....                     | 53 |

## INDICE DE GRÁFICOS

|               |                                                             |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico N° 1: | Evolución de la Red Vial Nacional .....                     | 14 |
| Gráfico N° 2: | Evolución del Estado Funcional de la RVN Pavimentada .....  | 14 |
| Gráfico N° 3: | Indicador de Producción Física del Producto 2012-2015 ..... | 17 |
| Gráfico N° 4: | Obras Terminadas 2000-2015 .....                            | 26 |
| Gráfico N° 5: | Estudios Programados y Ejecución (terminados) .....         | 28 |
| Gráfico N° 6: | Indicador de u por Unidad Orgánica .....                    | 30 |

## PRESENTACIÓN

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para controlar el avance de productos y proyectos en ejecución, para comparar con el POI y medir los resultados reales en función de los previstos. Evaluar los procesos y sus resultados permite mejorar la productividad de las organizaciones e instituciones públicas y por ende del Estado y el Gobierno.

En ese sentido, el seguimiento y la evaluación de los resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN) aporta información y conocimiento. Este conocimiento es útil para tomar decisiones sobre la continuidad, la modificación, la reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas. Por otra parte, la difusión de conocimiento sobre cómo funcionan y qué resultados se obtienen en cada una de las intervenciones permite dar mayor transparencia, al mismo tiempo que facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía y a las instituciones que la representan.

Asimismo, a partir del año 2012 se viene implementando el Presupuesto por Resultados (PpR) a través de: i) Los Programas Presupuestales (PP), que constituyen el eje de los instrumentos del PpR; ii) las acciones de seguimiento, sobre la base de los indicadores de desempeño y de producción física, iii) las evaluaciones independientes; y iv) los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que el MEF viene estableciendo.

En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando el Programa Presupuestal **0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre**, que incluye la gestión de la Red Vial Nacional (RVN). El principal objetivo de la incorporación de información de desempeño al proceso presupuestario es mejorar la asignación de recursos, ya que en este caso existe una relación directa y explícita entre recursos y mediciones de desempeño del producto (camino nacional con mantenimiento vial) de responsabilidad de Provías Nacional.

La vinculación de las actividades con su producto y de las acciones de inversión/Obra con su proyecto (PP en el SIAF-MPP) permiten obtener los indicadores de desempeño y de producción física que sólo son parte del proceso de evaluación; ello debido a que, por ahora, la información disponible del PP sólo da cuenta de los bienes o servicios entregados a los usuarios más no de sus **resultados**, los cuales se medirán mediante evaluaciones independientes del PP con recolección de información de campo de las intervenciones ejecutadas por PVN.

La medición del **impacto** sobre los beneficiarios es responsabilidad del MEF, ello implica realizar trabajos de campo (encuestas a beneficiarios y no beneficiarios), lo cual es necesario para construir la información que permita evaluar resultados específicos y finales (impactos), utilizando metodologías cuasi-experimentales y construyendo grupos de control y líneas de base.

Para elaborar este Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 al II Semestre, se recopiló información de las diferentes unidades orgánicas de PROVIAS NACIONAL que son necesarias para obtener los indicadores de desempeño y de producción física del PP 0061 Reducción del Costo,

Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre<sup>1</sup>; así también, utilizando la información del SIAF se procesa y reporta el avance financiero de las intervenciones según Tipo de Administración de la RVN (No Concesionada y Concesionada) y según tipos y niveles de Intervención (Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción y Mantenimiento vial).

Para la construcción de los indicadores de desempeño de PP se utiliza como herramienta el inventario vial de la RVN en la base de datos GIS donde, luego de registrar las intervenciones culminadas (bienes o servicios entregados a los usuarios), es posible programar, controlar y evaluar los Indicadores de Desempeño vinculado a la calidad (% RVN Pavimentada en buen estado) y cobertura (% RVN Pavimentada<sup>2</sup>) de los caminos nacionales o RVN.

Además, los anexos de este Informe contienen indicadores de gestión física y financiera por unidad orgánica responsable, los logros en el 2015, problemas presentados y propuestas de medidas correctivas para mejorar la gestión.

#### **Notas explicativas**

En los cuadros y anexos de la Evaluación del POI se han empleado los siguientes signos:

Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.

La coma (,) se usa para separar los miles.

El guion (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2013, indica que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

---

<sup>1</sup> Para el presente informe se considera solo los productos y proyectos de responsabilidad de Provías Nacional.

<sup>2</sup> Incluye pavimento económico y asfalto, para lo que se requiere de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) evaluar la rentabilidad social y económica.

## **1. GENERALIDADES**

### **1.1. Visión Institucional**

#### **Visión del MTC**

Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

#### **Visión de Provías Nacional**

Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

### **1.2. Misión Institucional**

#### **Misión del MTC**

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.

#### **Misión de Provías Nacional**

Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

### **1.3. Objetivo Estratégico General**

**OG1:** Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

### **1.4. Objetivo Estratégico Específico**

**OE1.1.** Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

**OE1.3.** Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

### **1.5. Metodología para Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)**

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Anual (POI) se realiza en las siguientes etapas:

**Etapa 1:** Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de las intervenciones, respecto de las metas programadas y de la ejecución. En esta etapa, los responsables de las intervenciones remiten a la OPEI/Programación Física la información de avance mensual obtenido, correspondiente al periodo de evaluación, en formatos predeterminados en hojas de cálculo; además, envían las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones así como la propuesta de medidas correctivas y/o adoptadas<sup>3</sup>. La responsabilidad de la entrega oportuna de la información son las gerencias a través un coordinador(a).

<sup>3</sup> Memorandum (c) N° 042-2015-MTC/20.4 y N° 002-2015-MTC/20.4

**Etapla 2:** Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta segunda etapa se revisa la consistencia de la información recibida y se consolida la información en una base de datos de intervenciones. Así también, se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; luego de lo cual, es posible obtener el grado de avance según productos y/o proyectos y responsables, respecto de sus metas programadas para el POI de Provías Nacional.

**Etapla 3:** Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, respecto a los avances físicos y financieros por meta a cargo de cada unidad orgánica; además, el análisis cualitativo identificando los niveles de calificación obtenidos y las causas de la variación de las metas programadas.

La Evaluación Cuantitativa se realiza de acuerdo a la Directiva N° 005-2012-EF/50.01<sup>4</sup> Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 2014, en cuyo artículo 5° literal b, señala que, el **indicador de gestión**: *muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional*. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

| Rango de Calificación |              |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango                 | Calificación | Concepto                                                                                        |
| 100% -95%             | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%-94%               | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%-89%               | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0-84%                 | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

La evaluación del POI se realiza en los siguientes aspectos:

Ejecución Técnica: con énfasis en el nivel de resultados esperados, y en los niveles de Producto, actividades y Proyectos;

Ejecución financiera: en relación con el presupuesto y, concretamente, con los costos previstos para alcanzar los resultados esperados y realizar las actividades.

## 1.6. Definiciones estratégicas

Las definiciones estratégicas son herramientas que entregan información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización; se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual de la institución. En el siguiente cuadro, se presenta las definiciones estratégicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, relacionadas a la gestión de la Red Vial Nacional, lo que es de utilidad para la evaluación del POI 2015.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pliego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC</b>                  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN</b> |
| <b>Norma de creación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002</b>            |
| <b>Visión del Plan al 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en |                                                                        |

<sup>4</sup> En cumplimiento a la RD N° 018-2014-EF/50.01, publicada el 22 de julio del 2014.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Pliego:</b> Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Norma de creación:</b> Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Misión de PVN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Objetivos Generales del Plan Bicentenario al 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional                                               |                                                                |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo |                                                                |
| <b>Objetivos Estratégicos del PESEM-MTC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Vinculación con Objetivos del Plan Bicentenario al 2021</b> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.                                      | N° 5                                                           |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, reservación del medio ambiente e inclusión social.                                                                                                                      | N° 4                                                           |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.                                                                                                                                                                                      | N° 4                                                           |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones auto sostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.                                                                       | N° 4                                                           |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.                                                                                                                | N° 5                                                           |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos                                                                                                                                                                                                          | N°3                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pliego:</b> Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC<br><b>Unidad Ejecutora:</b> Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN<br><b>Norma de creación:</b> Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del Ministerio.</p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivos Estratégico y específicos PVN</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>N°</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Vinculación con Objetivos Estratégicos del PESEM - MTC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Objetivo Estratégico General:</b> Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía                                             | N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento</li> </ul>                                                                           | N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes</li> </ul>                                                                                                                                      | N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Productos, usuarios/beneficiarios</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>N°</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Productos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Usuarios Beneficiarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Acciones Comunes</b><br>Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información, herramientas necesarias para mejorar la productividad del PVN | <b>Usuarios:</b> PVN,MTC,MEF,CR,CGR y ciudadanos y empresas que con sus impuestos financian la producción de bienes y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Camino nacional con mantenimiento vial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Usuarios/os:</b> Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización<br><b>Beneficiarias/os inmediatos/as:</b> Propietarios de las empresas, Empleados de las empresas, Productores, regionales y locales<br><b>Beneficiarias/os Mediatos:</b> Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Proyectos de inversión Pública infraestructura vial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Usuarios/os:</b> Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización<br><b>Beneficiarias/os inmediatos/as:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pliego:</b>            | <b>Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>  | <b>Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Norma de creación:</b> | <b>Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | Propietarios de las empresas,<br>Empleados de las empresas,<br>Productores, regionales y locales<br><b>Beneficiarios/ Mediatos:</b><br>Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales |

## 1.7. Principales logros

Los principales logros alcanzados en el 2015 Segundo semestre:

- En relación a la ejecución de proyectos de inversión pública se tiene: 601 Km de carreteras terminadas y puentes con una longitud de 212 m. En la siguiente tabla se muestra el detalle:

**Tabla N° 1: Obras Terminadas 2015, según proyecto de inversión pública**

| Proyecto de Inversión Pública/Obra                                                                                                                     | Meta Global |        |           |          |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                        | Cód. SNIP   | Meta   | UM Meta   | Inicio   | Fin      | Nro. Días |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Río Canchis                                                       |             |        |           |          |          |           |
| 0052497. Pericos San Ignacio (inc. Vía De Evitamiento)                                                                                                 | 8880        | 54.58  | Kilómetro | 15/01/13 | 08/08/15 | 935       |
| 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjuí, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar |             |        |           |          |          |           |
| 0063519. Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjuí, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-puente Pallar       | 15956       | 28.33  | Kilómetro | 01/04/13 | 13/01/15 | 652       |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotún - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún        |             |        |           |          |          |           |
| 0047986. Carretera Oyotún - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotún                             | 38965       | 4.04   | Kilómetro | 08/11/14 | 23/12/15 | 410       |
| 0047986. Carretera Oyotún - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotún                             | 38965       | 61.22  | Metro     | 08/11/14 | 23/12/15 | 410       |
| 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100                                                                |             |        |           |          |          |           |
| 0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                                                                            | 10699       | 2.97   | Kilómetro | 10/01/14 | 16/03/15 | 430       |
| 2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                                              |             |        |           |          |          |           |
| 0063514. Construcción Y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani                                | 3272        | 94.46  | Kilómetro | 04/05/13 | 07/11/15 | 917       |
| 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                                                                               |             |        |           |          |          |           |
| 0063498. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                                              | 57858       | 37.84  | Kilómetro | 10/01/14 | 30/11/15 | 689       |
| 2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta                                                     |             |        |           |          |          |           |
| 0063523. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta                                                   | 70107       | 27.54  | Kilómetro | 04/09/13 | 15/08/15 | 710       |
| 2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos                                                                                                    |             |        |           |          |          |           |
| 0048580 Construcción De La Vía De Evitamiento Urcos (*)                                                                                                | 15058       | 3.88   | Kilómetro | 05/05/14 | 30/04/15 | 360       |
| 2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Perú - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Perú                                             |             |        |           |          |          |           |
| 0063482 Construcción Del Puente Manuela Y Accesos.                                                                                                     | 32006       | 50.00  | Metro     | 16/01/15 | 13/07/15 | 178       |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito                                                 |             |        |           |          |          |           |
| 0050184. División La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                                                 | 108035      | 14.34  | Kilómetro | 15/10/14 | 02/07/15 | 260       |
| 2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos                                                                                                       |             |        |           |          |          |           |
| 0063494. Construcción Del Puente Canoas Y Accesos                                                                                                      | 120247      | 50.00  | Metro     | 25/03/13 | 07/09/15 | 896       |
| 2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos                                                                                                     |             |        |           |          |          |           |
| 0063515. Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos                                                                                                    | 124742      | 51.00  | Metro     | 21/04/14 | 23/02/15 | 308       |
| 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600                                                         |             |        |           |          |          |           |
| 073 Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)                                                                                                             |             |        |           |          |          |           |
| 0131531. Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000                                                                           | 279073      | 329.60 | Kilómetro | 01/05/14 | 27/11/15 | 575       |

| Proyecto de Inversión Pública/Obra                                               | Meta Global |      |           |          |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|----------|----------|-----------|
|                                                                                  | Cód. SNIP   | Meta | UM Meta   | Inicio   | Fin      | Nro. Días |
| Al Km. 886+600 (*)                                                               |             |      |           |          |          |           |
| 2196783 Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA Norte) |             |      |           |          |          |           |
| 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura (*)             | 250148      | 3.00 | Kilómetro | 26/11/14 | 29/10/15 | 337       |
|                                                                                  | Carreteras  | 601  | Kilómetro |          |          |           |
|                                                                                  |             | 212  | Metro     |          |          |           |

(\*) Ejecutada por el Concesionario.

- Conservación por niveles de servicio de 14,038.973 Km de carreteras no concesionadas lo que representa el 94% de la meta programada para el año. Asimismo, se ha realizado el mantenimiento de 301 Km del tramo Carretera Rosario - Sivia - Canayre y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel – Tambo, reclasificada temporalmente en la Ruta: PE-28H, PE-28I (RM 240-2012-MTC/02) con 11.74 Km y RVD AY-102 (Ex-PE-28I) con 15.919 Km (RM N° 378-2014-MTC/02) que corresponde al Tramo: San Miguel - Tambo.
- Pavimentación con solución básica (carreteras que eran afirmadas y actualmente están pavimentadas) de 683 Km. de carreteras y se culminó el mantenimiento periódico de 235 Km. en la RVN pavimentada.
- En los tramos de carretera que aún no cuentan con contratos de conservación vial por niveles de servicio, se ha realizado el mantenimiento rutinario de 2,659.7 Km. de RVN pavimentada y 4,001.7 Km. de RVN No Pavimentada, a través de las Unidades Zonales de Provías Nacional.
- Instalación y/o reemplazo 126 puentes modulares (3,326.76 metros), que permite superar la obsolescencia o baja capacidad de resistencia a la carga.
- Aprobación de 18 estudios definitivos (expediente técnico), para la rehabilitación y mejoramiento de 729 Km de carretera y 4 puentes (350 m).
- En el 2015, se ejecutaron 25 estudios definitivos de los cuales 18 terminaron (14 estudios para carreteras y 4 de puentes). Estos estudios definitivos permitirán, previo proceso de selección, posteriormente ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de 729 kilómetros de carreteras y de 4 puentes (350 m) de la RVN.
- Mantenimiento Periódico de la Carretera Capazo – Mazocruz. Longitud 50 Km.
- Aprobación de un estudio de Evaluación y Tratamiento de Taludes Puntos Críticos Carretera El Reposo - Saramiriza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74 700 Al Km. 74 800). Longitud 0.14 Km.
- Aprobación de 2 estudio de Factibilidad de la Carretera:
  - Chupaca - Pilcomayo (MD Chupaca) elaborado en el marco del convenio específico CE N° 01-2013-MTC/20 Mun. Prov. Chupaca (5.3 Km.)
  - Estudio de Factibilidad Carretera Santa Teresa- Puente Central Hidroeléctrica Machupicchu (31.10 Km.).
- Aprobación de 35 estudios en la etapa de perfil; i) 13 estudios de carretera (1,692.9 Km) para continuar con la fase de factibilidad; ii) 13 estudios de perfiles<sup>5</sup> para implementar pavimentos a nivel de soluciones básicas (4,740.8 Km.) y iii) 8 estudios de perfil para el reemplazo de puentes (3,279 m.)

<sup>5</sup> En aplicación de la RD N° 003-2012-EF/63.01, publicada el 23 mayo del 2013, que aprueba los contenidos específicos para estudios de pre-inversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas.

El detalle de estos logros referidos, según el ciclo del proyecto y unidad orgánica, se encuentran en los anexos del 3.1 al 3.9 y 5, 6, 7 y 8.

## 2. AVANCES DEL POI 2015 AL SEGUNDO SEMESTRE

En la siguiente tabla se muestra en resumen el avance de las principales intervenciones en la RVN:

**Tabla N° 2: Intervenciones en la Red Vial Nacional en el II Semestre**

| INTERVENCIONES                                  | Meta 2015     | EJEC. 2015 Ene - Dic | Avance (%) |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| <b>EN KILOMETROS</b>                            |               |                      |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                      | <b>18,933</b> | <b>18,405</b>        | <b>97</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 376           | 329                  | 88         |
| Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>                | 18,557        | 18,076               | 97         |
| Rutinario de la RVN pavimentada (*)             | 1,525         | 1,093                | 72         |
| Rutinario de la RVN no pavimentada (*)          | 2,144         | 3,212                | 150        |
| Periódico de la RVN pavimentada                 | 17            | 12                   | 70         |
| Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup> | 14,871        | 13,760               | 93         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                         | <b>6,266</b>  | <b>6,265</b>         | <b>100</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 53            | 170                  | 320        |
| Cofinanciada                                    | -             | 1                    | -          |
| Autofinanciadas                                 | 53            | 170                  |            |
| Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>                | 6,213         | 6,096                | 98         |
| Cofinanciada                                    | 4,653         | 4,652                | -          |
| Autofinanciadas                                 | 1,560         | 1,443                | 93         |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>             | <b>25,199</b> | <b>24,670</b>        | <b>98</b>  |
| <b>RVN EXISTENTE</b>                            | <b>25,789</b> | <b>26,436</b>        |            |
| DICIEMBRE 2015                                  | 98            | 93                   |            |
|                                                 |               |                      |            |
| TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN            | PIM 2015**    | EJEC. 2015 Ene - Dic | Avance (%) |
| <b>EN MILLONES DE S/. (%) "</b>                 |               |                      |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                      | <b>4,696</b>  | <b>4,750</b>         |            |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 3,361         | 3,456                | 101        |
| Mantenimiento Vial                              | 1,335         | 1,295                | 103        |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                         | <b>1,916</b>  | <b>1,918</b>         | <b>97</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 1,449         | 1,403                | 100        |
| Mantenimiento Vial                              | 467           | 515                  | 97         |
| <b>TOTAL GASTO</b>                              | <b>6,611</b>  | <b>6,668</b>         | <b>110</b> |

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

Elaboración: OPEI

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta contratar la conservación por niveles de servicio. (\*\*) Actualizado a la fecha del reporte según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Fuente: Unidades Gerenciales de Línea


Nota: Las ejecución física 2015 corresponde a intervenciones en la RVN Definitiva (No incluye RVN Temporal) y no incluye superposición de intervenciones (Mantenimiento rutinario y Conservación por Niveles de Servicio)

### 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Este esquema facilita la alineación de los procesos vinculados a la planificación estratégica y operativa, y a su seguimiento y evaluación; en concordancia, los Programas Presupuestales buscan que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía, por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano.

Estos cambios son los resultados e impactos que el MTC busca alcanzar.

#### Esquema para la evaluación del Programa Presupuestal



La medición del progreso del programa presupuestal se realiza con información cuantitativa y cualitativa de las intervenciones<sup>6</sup> que reportan las unidades de línea de PVN y además, de la información de RVN concesionada tomada de OSITRAN. Con esta información se realiza el cálculo de los indicadores de desempeño y de producción física.

#### 3.1. EVALUACIÓN DE RESULTADO ESPECÍFICO DEL PP 0061

**Tabla N° 3: Resultado Específico del PP: 0061**

| RESULTADO ESPECIFICO                                                                                                                                         | INDICADOR                                                     |      |            |      |      |      |      |       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|-------|------------|----------|
|                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                  | U.M. | LINEA BASE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015P | 2015 Ejec. | Avance % |
| Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | %    | 50         | 69   | 80   | 82   | 93   | 96    | 93         | 97       |
|                                                                                                                                                              | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | %    | 53         | 58   | 60   | 64   | 68   | 73    | 70         | 95       |

Fuente: Unidades orgánicas

Elaboración: OPEI

**Nota:** Incluye RVN Concesionada autofinanciadas y la ejecución por convenios. En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, y tramos con obras en marcha

<sup>6</sup> En el proceso de seguimiento de los indicadores, se había previsto que la DGCF a través de un aplicativo que procese, los formatos del inventario básico, presentados por las empresas en el proceso de liquidación de obra vial y mantenimiento periódico (incluye la solución básica), a la fecha este procedimiento no se ha implementado.

**Gráfico N° 1: Evolución de la Red Vial Nacional (Kilómetro)**





**Gráfico N° 2: Evolución del Estado Funcional de la RVN Pavimentada**



La meta obtenida en los indicadores de desempeño alcanza el 97% y 95% respectivamente, en el indicador de red pavimentada y en buen estado en relación al valor programado. Las intervenciones que han contribuido al buen estado e incremento de RVN pavimentada<sup>7</sup> son:

- Rehabilitación y mejoramiento de 325 Km. de carretera (Asfalto).
- Cambio de estándar por Mejoramiento de 683 Km. (Pavimento económico)
- Mantenimiento periódico de la RVN pavimentada de 385 Km

### 3.2. EVALUACIÓN DE PRODUCTO Y ACTIVIDADES

#### Producto: 3000001 Acciones Comunes

Esta actividad está vinculada principalmente al cumplimiento de la normatividad de los sistemas administrativos: Gestión de recursos humanos; Abastecimiento; Presupuesto público; Tesorería; Endeudamiento público; Contabilidad; Inversión pública; Planeamiento estratégico; Defensa judicial del estado; Control y Modernización de la gestión pública, así como la dirección institucional para el cumplimiento de la misión de PVN.

El indicador de producción física comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información, herramientas necesarias para mejorar el desempeño de nivel interno y externo de la organización:

**Tabla N° 4: Acciones Comunes y Actividad**

| PROGRAMA/PRODUCTO                                                                         | Unidad de Medida | Producción física |       |          | Presupuesto (Millones S/.) |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|----------|----------------------------|-----|---------|----------|
|                                                                                           |                  | Progra.           | Ejec. | % avance | PIA                        | PIM | Deveng. | % avance |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                  |                   |       |          |                            |     |         |          |
| 3000001 Acciones Comunes                                                                  |                  |                   |       |          |                            |     |         |          |
| 5000276 Gestión del Programa                                                              | Documento        | 98                | 89    | 91       | 80                         | 82  | 79      | 96       |

Fuente: SIAF-Unidades Orgánicas

Elaboración: OPEI

Actividad: 5000276 Gestión del Programa

**Dimensión Física:** Durante el 2015, se cumplió con el 91% de la meta programada.

El resultado se explica porque Plan de Eco eficiencia PVN (PEPVN) fue aprobado el 30 de diciembre 2015, lo que significó que no se dieron las condiciones para la elaboración de los informe de supervisión y monitoreo del citado Plan. De igual forma la contratación del consultor para la elaboración del Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG), por lo que no se realizó el Plan y por tanto los informes de supervisión y monitoreo no pudieron realizarse.

Asimismo, el estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales no se realizó porque en número de postores fue inferior al requerido.

<sup>7</sup> Sólo considera para el incremento de red pavimentada, los kilómetros que cambian de tipo de superficie de rodadura, de afirmado a pavimentado, respecto a la línea base.

El incremento de red en buen estado, se toma en cuenta la RVN rehabilitada y con mantenimiento periódico que de estado Regular y malo pasa bueno, respecto a la línea base.

**Tabla N° 5: Gestión del Programa- Metas Físicas Obtenidas**

| Detalle                          |                                                                          |  | Meta Programada |                  | Meta Obtenida |          | Observación                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sec SIAF                         | Finalidad de la Meta                                                     |  | POI 2015        | Unidad de Medida | Logrado 2015  | Avance % |                                                                                                |
| Gestión Administrativa           |                                                                          |  |                 |                  |               |          |                                                                                                |
| 0253                             | 0047173. Gestión Del Programa                                            |  | 98              | Documento        | 89            | 91       |                                                                                                |
| Documentos Contables             |                                                                          |  |                 |                  |               |          |                                                                                                |
| -                                | Estados financieros                                                      |  | 12              | Documento        | 12            | 100      |                                                                                                |
| -                                | Estados presupuestarios                                                  |  | 12              | Documento        | 12            | 100      |                                                                                                |
| -                                | Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)                               |  | 2               | Documento        | 2             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Planilla Electrónica PLAME                                               |  | 12              | Documento        | 12            | 100      |                                                                                                |
| -                                | Inventario Físico de la Infraestructura Vial                             |  | 1               | Documento        | 1             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Confrontación de Operaciones Auto declaradas - COA                       |  | 12              | Documento        | 12            | 100      |                                                                                                |
| -                                | Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617                     |  | 12              | Documento        | 12            | 100      |                                                                                                |
| Evaluación de Planes y Programas |                                                                          |  |                 |                  |               |          |                                                                                                |
| -                                | Estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales  |  | 1               | Documento        |               | -        | No se ejecutó por que no se contó con el número mínimo de postores para contratar el servicio. |
| -                                | Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional               |  | 2               | Documento        | 2             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Evaluación Semestral del PAC                                             |  | 2               | Documento        | 2             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Evaluación del Plan Anual de Capacitación                                |  | 1               | Documento        | 1             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional |  | 2               | Documento        | 2             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Informe Supervisión y Monitoreo, Evaluación PEPVN                        |  | 3               | Documento        |               | -        | No se realizó porque el plan se aprobó en diciembre.                                           |
| -                                | Informe Supervisión y Monitoreo, Evaluación PAIG                         |  | 3               | Documento        |               | -        | El Plan será entregado en marzo 2016, por lo que no es posible el informe programado.          |
| Planes y Programas               |                                                                          |  |                 |                  |               |          |                                                                                                |
| -                                | Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN           |  | 2               | Documento        | 2             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Plan Anual de Contrataciones (PAC)                                       |  | 1               | Documento        | 1             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Plan Anual de Capacitación                                               |  | 1               | Documento        | 1             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Memoria Institucional Anual                                              |  | 1               | Documento        | 1             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Plan Operativo Institucional                                             |  | 1               | Documento        | 1             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)                  |  | 1               | Documento        | 1             | 100      |                                                                                                |
| -                                | Informe de Gestión                                                       |  | 12              | Documento        | 12            | 100      |                                                                                                |
| -                                | Plan de Eco eficiencia PVN (PEPVN)                                       |  | 1               | Documento        | 1             | 100      | Aprobado por RD N° 1440-2015-MTC/20 (30.Dic.15).                                               |
| -                                | Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG)            |  | 1               | Documento        |               | -        | Se contrató al Consultor con O/S N° 2743-2015.                                                 |

Fuente y elaboración OPEI

**Dimensión Financiera.** El presupuesto de la actividad se redujo en 0.09% de S/.80 millones a S/ 79.9 millones al mes de diciembre, se ejecutó S/.76 millones, que representa el 96% del PIM.

**Producto: 3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial (Producto)**

El producto está vinculado al mantenimiento vial, lo cual es de gran importancia para las condiciones de la infraestructura vial por sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones trucas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

El indicador de desempeño y producción física a nivel de producto se muestra en la siguiente tabla, donde los valores alcanzados en el indicador de desempeño son buenos no obstante que en el indicador de producción física es bajo, explicado por el cambio en la normatividad que ha retrasado la contratación del servicio conjunto de mejoramiento y mantenimiento vial por niveles de servicio.


**Tabla N° 6: Evaluación de Indicadores de Producto del PP**

| PRODUCTO                                           | INDICADOR DE PRODUCTO                                                                                                 |                  | MEDICION II SEMESTRE 2015 |        |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|----------|
|                                                    | DENOMINACIÓN                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | PROG                      | OBTEN  | AVANCE % |
| 3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial (*) | Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial.                                       | Porcentaje       | 97                        | 97     | 100      |
|                                                    | Kilómetros de carreteras con mantenimiento por niveles de servicio (Indicador de Producción Física -Dimensión física) | Kilómetro/Año    | 21,084                    | 20,178 | 96       |

Fuente: UGC-OSITRAN

Elaboración: OPEI

(\*) Comprende la RVN Concesionada cofinanciada y autofinanciadas. En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana ni los tramos en obra.

**Gráfico N° 3: Indicador de Producción Física del Producto 2012-2015**

En relación al financiamiento para el producto, debemos indicar que al primer semestre se ha ejecutado el 36% del PIM correspondiente al año 2015, el mismo que no ha sido modificado.

En la siguiente tabla, se presenta el producto y las actividades y el indicador de producción física, así como la ejecución presupuestal para seguidamente evaluar cada actividad.

**Producto y indicador de producción física**

| Programa Pptal                                                                            | Producto/Actividad                                                          | Producción física al II semestre 2015 |           |          | Presupuesto (millones S/.) |        |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|--------|-----------------|------|
|                                                                                           |                                                                             | Programación                          | Ejecución | % avance | PIA                        | PIM    | Deveng. Ene-Dic | %    |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                                                                             |                                       |           |          |                            |        |                 |      |
| 3000131                                                                                   | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                      | 21,084                                | 20,178    | 96       |                            |        |                 |      |
| 5001433                                                                                   | Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada | 14,888                                | 14,060    | 94       | 954                        | 983    | 981             | 99.7 |
| 5001434                                                                                   | Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                 | 17                                    | 11.9      | 69       | 20                         | 13     | 13              | 100  |
| 5001435                                                                                   | Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                       | 1,525                                 | 2,659.7   | 174      | 9                          | 14     | 14              | 100  |
| 5001436                                                                                   | Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                    | 2,144                                 | 4,001.7   | 187      | 20                         | 26     | 26              | 100  |
| 5001437                                                                                   | Prevención y Atención de Emergencias Viales                                 | 526                                   | 160       | 30       | 155                        | 171    | 28              | 99   |
| 5001439                                                                                   | Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada            | 6,213                                 | 6,096     | 98       | 454                        | 515    | 515             | 100  |
| 5003240                                                                                   | Funcionamiento de Unidades de Peajes                                        | 6.529.047                             | 6.273.621 | 96       | 30.068                     | 20.025 | 16.802          | 84   |

**Actividad 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada**

| PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD                                                               | Unidad de Medida | Producción física |           |          | Presupuesto (Millones S/) |     |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------------|-----|------------|----------|
|                                                                                           |                  | Programación      | Ejecución | % avance | PIA                       | PIM | Deven-gado | % avance |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                  |                   |           |          |                           |     |            |          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |                  |                   |           |          |                           |     |            |          |
| 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada       | Kilómetro        | 14,888            | 14,060    | 94       | 954                       | 983 | 981        | 99.7     |

Nota:

- Otras Redes, incluye la meta 0071207. Conservación Carretera Rosario - Sivia – Canayre y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel – Tambo (296.36 Km.), RVN reclasificada temporalmente en la Ruta: PE-28H, PE-28I (RM 240-2012-MTC/02) con 11.74 Km y RVD AY-102 (Ex-PE-28I) con 15.919 Km (RM N° 378-2014-MTC/02) que corresponde al Tramo: San Miguel - Tambo.
- Los datos difieren del reporte Resumen de ejecución presupuestal de programas presupuestales por producto desagregado por actividad del SIAF-SP en la columna cantidad programada, debido a que en la fase ejecución se incluyeron las siguientes intervenciones: i) 0111006 Conservación de Carretera Emp. Pe-18a (puente Rancho)-Panay-Chaglla-Pozuzo-Oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo-codo Del Pozuzo-emp. Pe-5n (378.42Km.) ii) 0139718 Conservación de la Carretera Emp. Pe-34b (rosario) - Carlos Gutiérrez - Crucero - Quiscupuncu - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico (209.220 Km.); no programadas en el POI 2015, metas presupuestarias registradas durante la fase de ejecución.

Asimismo, se ha realizado la conservación por niveles de servicio en el marco del Convenio con el Gobierno Regional del Cusco N°0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13)

| Intervención                                                                                               | Meta     |                  | Avance Total |          | Presupuesto S/ |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|----------|----------------|-----|-----------|
|                                                                                                            | POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 | % Avance | PIA            | PIM | Devengado |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                        |          |                  |              |          |                |     |           |
| <b>Mantenimiento Vial</b>                                                                                  |          |                  |              |          |                |     |           |
| <b>Por Niveles de Servicio</b>                                                                             |          |                  |              |          |                |     |           |
| 058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13) GR Cusco                                                            |          |                  |              |          |                |     |           |
| Conservación Carretera Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuare (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati | 280.000  | Kilómetro        | 280.000      | 100      |                |     |           |

**Dimensión física (Avance 99.7%),** el indicador logrado al segundo semestre es muy bueno, no se logró el 100% de la programación a causa de:

- En Proceso de Selección CP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas): Andahuaylas (empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo (empalme Pe-30a) 180 Km. Dv. Humajalso - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz
- Con Contrato firmado, Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo.
- Con Contrato firmado, Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)

Asimismo, en algunos corredores, no se obtuvo el 100% de meta programada entre otras causas porque, parte de algunos corredores viales, se reclasificaron a la red departamental u vecinal, tramos en obra o entregado al concesionario

Por otro lado, como parte del servicio contratado para la conservación por niveles de servicio, durante el año, se terminaron las obras de mantenimiento periódico en 235 km, así como el cambio del tipo de superficie de rodadura con pavimento a nivel de solución básica en 683 Km. contribuyendo directamente al cumplimiento de los indicadores de desempeño de responsabilidad de PVN.

Un aspecto importante a considerar es el término de 5 contratos que comprenden 2,549 Km. En la siguiente tabla se muestra información respecto a los tramos entregados y terminados, la gerencia debe realizar los esfuerzos para cumplir con el mantenimiento vial, especialmente la red pavimentada.

| Finalidad de la Meta                                                                                                                                                               | Meta Global Financiera             |                |                    | Avance de la Meta Física |         |          |         |              | Observación                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | N° Contrato                        | Fecha Contrato | Costo Total Actual | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 |                                                                                |
| 0053693. Mantenimiento Vial: Ático - Dv. Quilca - La Repartición - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte. Camiara                                                           | 171-2010-MTC/20                    | nov/10         | 170,988,279        | 458                      | 458     | 458      | 143     | 458          | Entregado a la Concesión: Tramo I, Tramo II, Tramo III y Tramo IV (314.48 Km). |
| 0053698. Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac - Ollantaytambo - Alfamayo | 104-2010-MTC/20                    | jun/10         | 165,511,462        | 510                      | 510     | 510      |         | 510          | Contrato Terminado. Se tramita Contrato Complementario.                        |
| 0053699. Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Yauri                                                                                   | 081-2010-MTC/20                    | abr/10         | 176,737,225        | 456                      | 456     |          |         | 456          | Contrato terminado. En trámite Contrato Complementario.                        |
| 0055275. Conservación Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan-Huamachuco -Cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                                                | 010-2010-MTC/20                    | ene/10         | 104,197,512        | 279                      |         |          |         | 279          | Contrato Terminado.                                                            |
| 0053704. Mantenimiento Vial: Huánuco - La Unión - Huallanca - Dv Antamina                                                                                                          | 255-2008-MTC/20 // 021-2014-MTC/20 | feb/14         | 87,503,644         | 168                      | 168     |          |         | 168          | Contrato Complementario Concluido.                                             |

| Finalidad de la Meta                                                                                                                                                     | Meta Global Financiera |                |                    | Avance de la Meta Física |         |          |         |              | Observación                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | N° Contrato            | Fecha Contrato | Costo Total Actual | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 |                                                                                                                                                                                       |
| 0055271. Conservación Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte. Cumbil - Emp Pe-3n (Cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cruz- Pte. Cumbil | 034-2010-MTC/20        | feb/10         | 132,727,173        | 290                      |         |          |         | 290          | Contrato Terminado.                                                                                                                                                                   |
| 0053708. Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma                                                                         | 148-2009-MTC/20        | dic/09         | 149,465,843        | 96                       |         |          |         | 96           | Contrato Terminado.                                                                                                                                                                   |
| 0053710. Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                                                  | 146-2010-MTC/20        | sep/10         | 127,755,067        | 292                      | 292     | 292      | 292     | 292          | Contrato Concluido, no se ejecutará Contrato Complementario. El Tramo Checca - Mazocruz (73.186 Km) entregado al GR por reclasificación temporal de ruta de nacional a departamental. |

**Dimensión financiera (avance 39%):** El presupuesto de esta actividad se incrementó en 3% de S/954 millones a S/.983 millones y se ha ejecutado el 99.7%.

### 3.2.1.1. Actividad 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada

| Programa/producto/Actividad                                                               | Unidad de Medida | Producción física |       |          | Presupuesto (Millones S/.) |      |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|----------|----------------------------|------|---------|----------|
|                                                                                           |                  | Progra.           | Ejec. | % avance | PI A                       | PI M | Deveng. | % avance |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                  |                   |       |          |                            |      |         |          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |                  |                   |       |          |                            |      |         |          |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                       | Kilómetro        | 17                | 11.9  | 69       | 20                         | 13   | 13      | 100      |

**Dimensión física (avance 69%):** El bajo nivel de aprobación se explica porque los siguientes, mantenimientos periódicos programados no se ejecutaron.

0091070. Mantenimiento Periódico Puntos Críticos De La Carretera El Reposo-Samiriza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 800). En actualización del Valor Referencial para su convocatoria.

0053779 Obra Mantenimiento Periódico - Evaluación Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo II. En Aprobación la Actualización el Presupuesto de Obra para su convocatoria.

**Dimensión financiera (avance 21%):** El presupuesto se redujo en 5% de S/.20 millones a S/.19 millones ejecutándose el 21%.

**3.2.1.2. Actividad 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada**

| Programa/producto/Actividad                                                               | Unidad de Medida | Producción física |         |          | Presupuesto (Millones S/.) |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|----------|----------------------------|-----|---------|----------|
|                                                                                           |                  | Progra.           | Ejec.   | % avance | PIA                        | PIM | Deveng. | % avance |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                  |                   |         |          |                            |     |         |          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |                  |                   |         |          |                            |     |         |          |
| 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                             | Kilómetro        | 1,525             | 2,659.7 | 174      | 9                          | 14  | 14      | 100      |

**Dimensión física (avance 174%):** La meta física lograda fue superior en 74%, debido a la incorporación durante la fase de ejecución del POI 2015, de tramos no programados para el mantenimiento rutinario de la RVN pavimentada. Ver cuadro

| Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| 0159702 Mantenimiento Rutinario Carretera Rio Seco - El Ahorcado - Sayán, Región Lima                                                                  |          | Kilómetro        | 24.600          |
| 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                                                                                    |          | Kilómetro        | 50.980          |
| 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                     |          | Kilómetro        | 380.500         |
| 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zúñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental                                    |          | Kilómetro        | 271.760         |
| 0162318 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura Región Piura                                                           |          | Kilómetro        | 157.000         |
| 0161539 Mantenimiento Rutinario Carretera Huánuco - La Unión - Huallanca - Dv. Antamina Región Huánuco                                                 |          | Kilómetro        | 170.800         |
| 0172019 Mantenimiento Rutinario Carretera Juliaca - Lampa Región Puno                                                                                  |          | Kilómetro        | 31.900          |
| 0167962 Mantenimiento Rutinario Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte. Cumbil - Emp Pe-3n (Cochabamba) - Chota Y Pte. Cumbil - S |          | Kilómetro        | 319.090         |
| 0163275 Mantenimiento Rutinario Carretera Cajabamba - Huamachuco, Ruta Pe-3n Y Dv. Callacuyan - Dv. Otuzco, Ruta Pe-10a Región Cajamarca               |          | Kilómetro        | 122.240         |
| 0160582 Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Vilque - Mañazo - Huataquita Región Puno                                                              |          | Kilómetro        | 56.110          |
| 0164172 Mantenimiento Rutinario Carretera Jauja - Huancayo Y Jauja - Tarma Región Junín                                                                |          | Kilómetro        | 96.350          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                           |          | <b>Kilómetro</b> | <b>1,681.33</b> |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Dimensión Financiera: (avance 100%):** El presupuesto se incrementó en 65% de S/.9 millones a S/.14 millones ejecutándose el 97%.

**Actividad 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada**

| Programa/producto/Actividad                                                               | Unidad de Medida | Producción física |         |          | Presupuesto (Millones S/.) |     |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|----------|----------------------------|-----|---------|----------|
|                                                                                           |                  | Progra.           | Ejec.   | % avance | PIA                        | PIM | Deveng. | % avance |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                  |                   |         |          |                            |     |         |          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |                  |                   |         |          |                            |     |         |          |
| 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                          | Kilómetro        | 2,144             | 4,001.7 | 187      | 20                         | 26  | 26      | 100      |

**Dimensión física (avance 187%):** meta física lograda fue superior en 87%, debido a la incorporación durante la fase de ejecución, de tramos no programados en el POI 2015, para el mantenimiento rutinario de la RVN no pavimentada. Ver cuadro

La siguiente tabla muestra los principales tramos con mantenimiento rutinario ejecutado en RVN no pavimentada y no programados

| Intervenciones                                                                                                                                         | POI 2015 | Ejecutado Anual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 0113459 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-1s (dv. Aplao)-arma-Pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies-Cotahuasi-Charcana-Oyolo-Colta-Marcabamba-Pausa |          | 448.200         |
| 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache                                              |          | 146.200         |

| Intervenciones                                                                                                                                         | POI 2015 | Ejecutado Anual  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0143803 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzón - Carpa                                                                               |          | 133.600          |
| 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (Sausacocha) - Pte. Pallar - El Convento - Calemar                                                |          | 78.180           |
| 0160047 Mantenimiento Rutinario Carretera Yauri - Umachiri - Ayaviri, Región Puno                                                                      |          | 109.900          |
| 0161541 Mantenimiento Rutinario Carretera Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea Región San Martín                                                   |          | 12.610           |
| 0161540 Mantenimiento Rutinario Carretera San Rafael - Alcas - Pozuzo                                                                                  |          | 132.000          |
| 0168911 Mantenimiento Rutinario Carretera Niepos Bolívar Región Cajamarca                                                                              |          | 59.860           |
| 0179836 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Limbani - Abra Aricoma - Curupata - Limbani - Phara Región Puno                                          |          | 51.300           |
| 0179950 Mantenimiento Rutinario Tambogrande - Chulucanas - Morropón - Pacaipampa - Curilcas / El Cincuenta - Chulucanas / Dv. Puente Carrasquillo - Mo |          | 190.380          |
| 0182051 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Sajinos - Paimas Tondopa - Arreipite - Ayabaca Y Dv. La Tina - Surpampa - Cachaquito Región Piura        |          | 95.800           |
| <b>Total</b>                                                                                                                                           |          | <b>1,458.030</b> |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Dimensión financiera (avance 30%):** El presupuesto se incrementó en 28 % de S/.20 millones a S/.26 millones ejecutándose el 100%.

### 3.2.1.3. Actividad 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales

| PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD                                                               | Unidad de Medida | Producción física |       |          | Presupuesto (Millones S/.) |     |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|----------|----------------------------|-----|-----------|----------|
|                                                                                           |                  | Progra.           | Ejec. | % avance | PIA                        | PIM | Devengado | % avance |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                  |                   |       |          |                            |     |           |          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |                  |                   |       |          |                            |     |           |          |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales                                       | Intervención     | 526               | 160   | 30       | 155                        | 171 | 28        | 99       |

**Dimensión física (avance 30%):** Esta actividad tiene la particularidad de ser de previsión antes que de programación, ya que comprende principalmente la atención de emergencias que se presenten en la RVN, lo que no necesariamente es predecible. Lo más concreto en cuanto a programación son las acciones de prevención de emergencias y que son representadas por la instalación y reemplazo de puentes modulares en la RVN que alcanzó un avance del 52%.

| Intervenciones    | Unidad de Medida | Programado | Obtenido | Avance (%) |
|-------------------|------------------|------------|----------|------------|
| Puentes Modulares | Puente           | 243        | 126      | 52         |

**Dimensión financiera (avance 99%):** El presupuesto se incrementó en 11% de S/.155 millones a S/.171 millones, ejecutándose el 99%. Es preciso indicar que el gasto incluye 104, 677,120 por la compra de 140 Puentes Modulares (80 Puentes de 18.29m y 60 Puentes de 30.48m).

### 3.2.1.4. Actividad 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada<sup>8</sup>

| Programa/producto/Actividad                                                               | Unidad de Medida | Producción física |       |          | Presupuesto (Millones S/.) |     |         |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|----------|----------------------------|-----|---------|----------|--|
|                                                                                           |                  | Progra.           | Ejec. | % avance | PIA                        | PIM | Deveng. | % avance |  |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                  |                   |       |          |                            |     |         |          |  |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |                  |                   |       |          |                            |     |         |          |  |
| 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada                  | Kilómetro        | 6,213             | 6,096 | 98       | 454                        | 515 | 515     | 100      |  |

<sup>8</sup> En el siaf, solo se registra la producción física y ejecución financiera de la RVN Cofinanciada.

**Dimensión física (avance 99%):** El avance obtenido corresponde a la conservación vial de la RVN concesionada cofinanciada (4,653.051 Km) y auto sostenible (autofinanciada 1,486.395 Km), en cumplimiento de los contratos de concesión que prevé de parte del concesionario la responsabilidad del mantenimiento y operación de la vía.

La siguiente tabla muestra la producción física según modalidad de Concesión:

**Tabla 1: Conservación por niveles de servicio en RVN Concesionada**

| Detalle de Concesión                                                                                                                                                 | Meta         |                  |              | Presupuesto S/     |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                      | POI 2015     | Unidad de Medida | Logrado 2015 | PIA                | PIM                | Devengado          |
| <b>Cofinanciada</b>                                                                                                                                                  |              |                  |              |                    |                    |                    |
| IIRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas Norte (Paita - Yurimaguas)                                                                                                      | 955          | Kilómetro        | 955          | 48,110,000         | 73,021,807         | 73,021,807         |
| IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)                                                                                             | 758          | Kilómetro        | 758          | 39,620,000         | 47,353,018         | 47,353,018         |
| IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)                                                                                            | 300          | Kilómetro        | 300          | 31,130,000         | 28,841,157         | 28,841,157         |
| IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)                                                                                          | 403          | Kilómetro        | 403          | 35,375,000         | 44,644,153         | 44,644,153         |
| IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)                                                                                         | 306          | Kilómetro        | 305          | 39,620,000         | 41,369,417         | 41,369,416         |
| IIRSA Sur, Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Azángaro / Ilo - Juliaca)                                                                         | 855          | Kilómetro        | 855          | 13,369,877         |                    |                    |
| Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete - Emp. PE-3N (Concesión)                                   | 875          | Kilómetro        | 875          | 61,444,100         | 115,077,713        | 115,077,713        |
| Longitudinal de la Sierra, Tramo 4: Huancayo - Izcuchaca - Mayocc - Ayacucho; Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto y Dv. Pisco - Huaytará - Ayacucho (Concesión) |              | Kilómetro        |              | 112,129,405        |                    |                    |
| Longitudinal de la Sierra, Tramo 5: Urcos - Sicuani - Calapuja y Puno - Ilave - Desaguadero                                                                          |              | Kilómetro        |              | 25,126,495         |                    |                    |
| Tramo Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque (Programa Costa Sierra)                                                                                                  | 78           | Kilómetro        | 78           | 6,792,000          | 6,101,468          | 6,101,467          |
| Tramo Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún (Programa Costa Sierra)                                                                                                        | 47           | Kilómetro        | 47           | 7,547,619          |                    |                    |
| Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)                                                                                   | 77           | Kilómetro        | 77           | 10,595,789         |                    |                    |
| <b>Autofinanciada</b>                                                                                                                                                |              |                  |              |                    |                    |                    |
| Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)                                                                                                             | 475          | Kilómetro        | 475          |                    |                    |                    |
| IIRSA Centro, Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - Dv. Cerro de Pasco)                                                                     | 377          | Kilómetro        | 334          |                    |                    |                    |
| Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Chimbote - Trujillo                                                                                                                 | 356          | Kilómetro        | 273          |                    |                    |                    |
| Red Vial N° 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca                                                                                                                      | 130          | Kilómetro        | 139          |                    |                    |                    |
| Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica                                                                                                              | 222          | Kilómetro        | 222          |                    |                    |                    |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                         | <b>6,213</b> |                  | <b>6,096</b> | <b>430,860,285</b> | <b>356,408,733</b> | <b>356,408,730</b> |

Fuente: OSITRAN

Elaboración: OPEI

**Dimensión Financiera (avance 100%):** Durante el 2015, el presupuesto se incrementó en 16% de 431 millones a S/.515 millones, ejecutándose el 100%.

### 3.2.1.5. Actividad 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes

| Programa/producto/Actividad                                                               | Unidad de Medida    | Producción física I semestre |           |          | Presupuesto (Millones S/.) |        |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|----------|----------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                           |                     | Progra.                      | Ejec.     | % avance | PIA                        | PIM    | Deveng. | % avance |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                     |                              |           |          |                            |        |         |          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |                     |                              |           |          |                            |        |         |          |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes                                              | Vehículo controlado | 6.529.047                    | 6.273.621 | 96       | 30.068                     | 20.025 | 16.802  | 84       |

**Dimensión Física (avance 96%):** La actividad concentra el funcionamiento de las unidades de peaje en la RVN, que es un sistema para el cobro de la tasa de peaje por el uso de la infraestructura. El logro de la meta de producción física no depende completamente de PVN, sino más bien del crecimiento de la economía del país, por la demanda en el transporte de mercancías

y pasajeros. Un aspecto que hay que considerar que los estudios para la construcción de nuevas unidades de peaje, pasaron a ser responsabilidad de la unidad gerencial de estudios.

En relación a los estudios y servicios a usuarios de la RVN, las metas de producción obtenidas son las siguientes:

| Estudio para implementación de UP                                                            | Meta Global |                  | Meta     | Avance Total     |              | Observación                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Meta Física | Unidad de Medida | POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 |                                                                                                                     |
| 0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo                                        | 1.000       | Unidad           | 0.150    | Unidad           |              | EXCLUIDO (Pasará a la Concesión - Tramo 4).                                                                         |
| Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac                            | 1.000       | Unidad           | 0.700    | Unidad           |              | En Proceso de Selección ADS N° 005-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro).                                                   |
| Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac | 1.000       | Unidad           | 0.500    | Estudio          | 0.500        | RD N° 615-2015-MTC/20 (14.Jul.15).                                                                                  |
| 0053597. Implementación De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco                                 | 1.000       | Unidad           | 0.300    | Unidad           |              | RESUELTO (Jefatura Zonal anuló la O/S al Consultor, por incumplimiento del contrato).                               |
| 0053599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya                                            | 1.000       | Unidad           | 0.300    | Unidad           |              | Estará a cargo de UGE.                                                                                              |
| 0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo                                      | 1.000       | Unidad           | 0.150    | Unidad           |              | En proceso de Resolución de Contrato al Consultor, por incumplimiento del mismo.                                    |
| 0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras                                           | 1.000       | Unidad           | 0.150    | Unidad           |              | EXCLUIDO (La construcción de la UP será incluido en la Obra de la Carretera Cusco - Chincheros - Urubamba).         |
| 0053603. Implementación De La Unidad De Peaje Pampa Grande                                   | 1.000       | Unidad           | 0.150    | Unidad           |              | EXCLUIDO (Pasó a la Concesión CONVIAL Sierra Norte).                                                                |
| 0053605 Implementación De La Unidad De Peaje Pucayacu                                        | 1.000       | Unidad           | 0.150    | Unidad           |              | RESUELTO (Jefatura Zonal anuló la O/S al Consultor, por incumplimiento del contrato).                               |
| 0053607. Implementación De La Unidad De Peaje Shapaja                                        | 1.000       | Unidad           | 0.600    | Unidad           |              | Con RD N° 714-2015-MTC/20 se aprobó la 2da actualización presupuestal del Expediente Técnico.                       |
| Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan                            | 1.000       | Unidad           | 0.700    | Unidad           |              | En espera de la aprobación del Expediente Técnico.                                                                  |
| Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan | 1.000       | Unidad           | 0.500    | Estudio          | 0.100        | Consultor en proceso de levantamiento de observaciones del Expediente Técnico en UGE para su revisión y aprobación. |

| Servicios a terceros                                                                                   | Meta            |                   | Logrado      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
|                                                                                                        | Programado 2015 | Unidad de Medida  | Logrado 2015 | (%) 2015 |
| Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales  | 47,760.000      | Autorización      | 97,612.000   | 204      |
| Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales - CVE       | 48.000          | Resol. Notificada | 161.000      | 335      |
| Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos | 6,000.000       | Resol. Notificada | 7,665.000    | 128      |
| Autorizaciones Tarifa Diferenciada                                                                     | 368.000         | Resol. Notificada | 144.000      | 39       |
| Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales  | 47,760.000      | Autorización      | 97,612.000   | 204      |

Fuente: UGOP

Elaboración: OPEI

En relación a las metas de atención a los usuarios, los resultados han superado a la programación, a excepción de autorización para el uso del derecho de vía y tarifas especiales en el proceso se tiene las siguientes medidas correctivas:

El resultado se explica por la transferencia a los concesionarios de las Unidades de Peaje Mocce, Ciudad de Dios y Menocucho, en el año 2014, siendo los Peajes con más demanda en solicitudes de TDP. Asimismo teniendo en cuenta que las Unidades de Peaje Ambo y Chullqui, continúan suspendidas hasta la actualidad, el cual también suma la disminución de solicitudes por ende ha disminuido la emisión de Resoluciones de Gerencia en el año 2015.

**Dimensión financiera (avance 84%):** Al segundo semestre el presupuesto se redujo en 33% de S/.30 millones a S/.20 millones, ejecutándose el 84%.

### 3.2.2.7 Actividad 5005827 Atención Fenómeno del Niño

Esta actividad se creó para financiar las posibles emergencias ante el Fenómeno El Niño, para la Red no concesionada, para lo que Provías Nacional elaboró un Plan de Acción.

Al mes de diciembre, no se tiene avance físico y financiero.

## 3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP 0061

La ejecución de proyectos de Inversión, que representó el 73% del gasto de PVN, es de relevancia por los resultados inmediatos en los usuarios y beneficiarios y la magnitud de los recursos asignados. Los proyectos de inversión comprenden prioritariamente las obras de infraestructura vial para el transporte terrestre por carreteras, que es el soporte para estimular el desarrollo de las actividades privadas así como de promover la inversión y el crecimiento económico. Los niveles de intervención son: a) rehabilitación, b) mejoramiento y c) construcción; que previamente requieren contar con los estudios de pre inversión e inversión, aprobados en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes del Sistema de Inversión Pública (SNIP). En la siguiente tabla se detalla la asignación y ejecución de recursos por Productos y proyectos.

**Tabla 2: Presupuesto y Ejecución financiera según proyecto y actividad**

| Intervenciones                    | Presupuesto S/.      |                      |                      |                         |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                   | PIA                  | PIM                  | Devengado Ene-Dic    | Estructura de gasto (%) |
| Acciones Comunes                  | 80,000,000           | 79,927,810           | 76,545,456           | 1                       |
| Camino Nacional con Mantenimiento | 1,641,078,633        | 1,742,171,666        | 1,733,102,367        | 26                      |
| Proyecto                          | 4,346,700,820        | 4,894,981,864        | 4,858,775,883        | 73                      |
| <b>Total</b>                      | <b>6,067,779,453</b> | <b>6,717,081,340</b> | <b>6,668,423,706</b> | <b>100</b>              |

Fuente: SIAF-SDB

Elaboración: OPEI

## Indicadores de Proyectos de Inversión

### Obras Viales

La meta obtenida para obras viales de carreteras alcanzó el 84% respecto a la programación del año. Este resultado se explica por el atraso en la ejecución de la carretera Pericos San Ignacio (54.6 Km.) que se encuentra con un 98% de avance y la carretera Cochabamba – Chota (31.9 Km), programada culminar en 2015, que culminó el año 2014<sup>9</sup>.

La meta obtenida para obras viales de puentes alcanzó el 110% respecto a la programación; explicado por la culminación del Puente Huanchuy (51 Km) no previsto terminar. Ver tabla<sup>10</sup>:

<sup>9</sup> La programación de meta se realiza en el último trimestre del 2014.

<sup>10</sup> Para el cálculo del valor de los indicadores se considera la obra y estudio terminado.

**Tabla 3: Indicador de Producción Física de Obras Terminadas**

|                                                                    | UM        | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 II Sem |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------------------|---------|-----|
|                                                                    |           |      |      |      | Programación     | Logrado | %   |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada | Kilómetro | 320  | 437  | 537  | 318              | 267     | 84  |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes             | Metro     | 110  | 71   | 207  | 192              | 212     | 110 |


Nota: Sólo comprende las obras públicas (PIP) en la RVN administradas por PVN.

Fuente: SIAF-SDB

Elaboración: OPEI

En relación a las obras terminadas, debemos indicar que mejorar los resultados, implica que PVN, asuma los costos de transacción, referidos a todos aquellos costos que se incurre para planificar y ejecutar los concursos para obras viales, asegurar la calidad de los perfiles y expedientes técnicos considerada como una inversión que garantiza la calidad de todo el proceso y permite una mejor gestión de los riesgos vinculados a condiciones para el cumplimiento de los compromisos y acuerdos entre las partes (contratos dentro de los plazos razonables) saneamiento físico legal de terrenos, Etc.

Al respecto, la oportuna y efectiva realización o no de funciones de planificación y dirección tiene alta incidencia en la magnitud de los costos de transacción, tanto para PVN como para el proveedor.

**Gráfico N° 4: Obras Terminadas 2000-2015**


Incluye obras de PIP, ejecutadas por concesionarios.

Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: OPEI

Si bien no es parte del indicador de producción física, debemos indicar las obras ejecutadas en la RVN concesionada:

| Obra                                                                                        | Cod. SNIP | Meta Producción |                  |              |              |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                             |           | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Días |
| 0131531. Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600 | 279073    | 329.60          | Kilómetro        | 165.426      | 164.174      | 01/may/14 | 27/nov/15 | 575       |
| 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura                            | 250148    | 3.00            | Kilómetro        |              |              | 26/nov/14 | 29/oct/15 | 337       |

| Obra                                                | Cod. SNIP | Meta Producción |                  |              |              |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     |           | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Días |
| 0048580 Construcción De La Vía De Evitamiento Urcos | 15058     | 3.88            | Kilómetro        |              | 3.880        | 05/may/14 | 30/abr/15 | 360       |

## Estudios

El resultado del indicador en estudios de Perfil Terminados alcanzó el 152% respecto a la programación anual.

El resultado del indicador en estudios de Factibilidad Terminados alcanzó el 40% respecto a la programación, explicado porque los siguientes estudios no se terminaron.

| Finalidad de la Meta                                                                                                        | SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | N° Contrato      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------|
| 50514 Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa Inés - Empalme Ruta 24 A Vía Los Libertadores            | 66742  | 221.60      | Kilómetro        | ago/08 | 024-2007-MTC/20* |
| 0050520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Túnel Chotano | 133088 | 103.64      | Kilómetro        | mar/13 | 001-2012-MTC/20* |
| 0117092. Construcción De La Av. Costa Verde. Tramo Avenida Rafael Escardo-jirón Virú, Distrito De San Miguel-lima - Lima    |        | 1.80        | Kilómetro        | feb/15 |                  |

El resultado del indicador de estudios Definitivos Terminados alcanzó 76 % el respecto a la programación, lo cual es explicado el 24% de estudios definitivos presentaron atrasos en la ejecución y un contrato fue resuelto.


**Tabla 4: Indicador de Producción Física de Estudios Terminados**

| Tipo de Estudio                          | META 2015   |             |           | TERMINADOS  |             |           |            |                     |                 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------------|
|                                          | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | % Avance   | TOTAL (Km)          | TOTAL (m)       |
| <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA</b> | <b>19</b>   | <b>4</b>    | <b>23</b> | <b>32</b>   | <b>3</b>    | <b>35</b> | <b>152</b> | <b>6,470.09 Km.</b> | <b>3,279 m.</b> |
| <b>Perfil</b>                            | <b>18</b>   | <b>-</b>    | <b>18</b> | <b>32</b>   | <b>3</b>    | <b>35</b> | <b>194</b> | <b>6,433.69 Km.</b> | <b>3,279 m.</b> |
| Carreteras Pavimento definitivo          | 14          | -           | 14        | 12          | 1           | 13        | 93         | 1,692.90 Km.        | 3,279 m.        |
| Carreteras solución básica               | 14          | 1           | 15        | 11          | 2           | 13        | 87         | 4,740.79 Km.        |                 |
| Puentes                                  | 2           | -           | 2         | 8           | -           | 8         | 400        |                     |                 |
| Peajes                                   | 2           | -           | 2         | 1           | -           | 1         | 50         |                     |                 |
| <b>Factibilidad</b>                      | <b>1</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>  | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>  | <b>40</b>  | <b>36.40 Km.</b>    | <b>0 m.</b>     |
| Carreteras                               | 1           | 4           | 5         | 1           | 1           | 2         | 40         | 36.40 Km.           |                 |
| <b>ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA</b>     | <b>16</b>   | <b>9</b>    | <b>25</b> | <b>13</b>   | <b>6</b>    | <b>19</b> | <b>76</b>  | <b>767.43 Km.</b>   | <b>350 m.</b>   |
| <b>Estudio Definitivo</b>                | <b>16</b>   | <b>9</b>    | <b>25</b> | <b>13</b>   | <b>6</b>    | <b>19</b> | <b>76</b>  | <b>767.43 Km.</b>   | <b>350 m.</b>   |
| Carreteras                               | 9           | 8           | 17        | 10          | 5           | 15        | 88         | 767.43 Km.          | 350 m.          |
| Puentes                                  | 7           | 1           | 8         | 3           | 1           | 4         | 50         |                     |                 |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>35</b>   | <b>13</b>   | <b>48</b> | <b>45</b>   | <b>9</b>    | <b>54</b> | <b>113</b> | <b>7,237.52 Km.</b> | <b>3,629 m.</b> |

Nota: incluye estudios ejecutados por convenios interinstitucionales.

Fuente: SIAF-SDB

Elaboración: OPEI

**Gráfico N° 5: Estudios Programados y Ejecución (terminados)**


### 3.4. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

Lograr los resultados esperados para el programa 0061 *Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre*, respecto a la RVN, se sustenta en el desempeño de las unidades orgánicas de línea y el soporte administrativo; la gobernanza<sup>11</sup> supone el ejercicio de funciones administrativas como planificación, organización, dirección, coordinación y control por lo que el análisis se complementa con la visión del desempeño a nivel de responsable.

En este contexto, se ha determinado el Indicador de gestión según unidad orgánica. El grado de cumplimiento del avance físico se ha establecido sobre la base de la meta anual y presupuesto institucional modificado y monto ejecutado (devengado), en tanto que para el grado de avance financiero sólo se ha determinado sobre el presupuesto anual denominado PIM.

**Tabla 5: Indicador de Gestión al Segundo Semestre, Según Responsable**

| Unidad Orgánica Responsable                                   | II SEMESTRE 2015 |            |           |              | GASTO         |               |                 |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
|                                                               | META             | EJECUTADO  | INDICADOR | Calificación | PIA 2015      | PIM 2015      | DEVENG. ENE-DIC | AVANCE (%) |
| 07 MTC                                                        |                  |            |           |              | 21,571,835    |               |                 |            |
| 09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto        | 180              | 85         | 47        | Bajo         | 2,667,000     | 2,375,993     | 2,309,973       | 97         |
| 20.2.1 Administración Interna                                 | 9,516            | 8,640      | 91        | Bueno        | 102,202,541   | 82,334,177    | 78,836,595      | 96         |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                | 2,753            | 2,126      | 77        | Bajo         | 1,908,796,852 | 2,777,237,245 | 2,741,222,558   | 99         |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                             | 28               | 65         | 233       | Muy bueno    | 76,998,521    | 40,631,864    | 40,631,843      | 100        |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación                         | 342,181          | 305,891    | 89        | Regular      | 1,167,774,422 | 1,048,478,328 | 1,042,634,742   | 99         |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones                          | 26,100,972       | 24,870,200 | 95        | Muy bueno    | 32,068,333    | 20,096,623    | 16,872,709      | 84         |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales | 1,806            | 2,031      | 112       | Muy bueno    | 271,982,358   | 226,131,505   | 226,129,715     | 100        |
| 25 MTC - Dirección General de Concesiones                     | 126,420          | 126,467    | 100       | Muy bueno    | 2,381,988,187 | 2,336,234,939 | 2,336,231,670   | 100        |

<sup>11</sup> El término gobernanza viene utilizándose desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar" en la globalización del mundo posterior a la caída del muro de Berlín (1989).

| Unidad Orgánica Responsable              | II SEMESTRE 2015 |                |           |              | GASTO                |                      |                      |            |
|------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                                          | META             | EJECUTADO      | INDICADOR | Calificación | PIA 2015             | PIM 2015             | DEVENG. ENE-DIC      | AVANCE (%) |
| en Transporte                            |                  |                |           |              |                      |                      |                      |            |
| 20.15 Unidad Gerencial de Derecho de Via | 10,011           | 3,788          | 38        | Bajo         | 101,729,404          | 183,560,666          | 183,553,901          | 100        |
| <b>Total General</b>                     | <b>177,061</b>   | <b>167,299</b> | <b>94</b> | <b>Bueno</b> | <b>6,067,779,453</b> | <b>6,717,081,340</b> | <b>6,668,423,706</b> | <b>99</b>  |

Nota: El avance físico corresponde a valores agregados de cada finalidad ponderados por el PIM del periodo. El detalle del cálculo anual y avance se encuentra en el anexo 4.

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

En la fase de evaluación operativa se expone aquellos factores de diseño del programa presupuestal y desempeño institucional identificados en documentos y entrevistas, que son considerados clave para la medición de los resultados alcanzados en el 2015.

En el proceso se revisa ordenada y con una crítica constructiva, las herramientas y procedimientos utilizados y su aplicación en la perspectiva de la misión institucional. Para lo cual adquiere particular relevancia en el análisis los siguientes conceptos:

Cadena de valor: permite identificar, describir como diversas actividades institucionales aportan al esperado valor social<sup>12</sup>.

En el mismo sentido, adicional a la correcta implementación del soporte administrativo, los procesos más importantes son aquellos que están orientados a la tarea principal de la inversión en infraestructura vial y su mantenimiento, siendo el principal desafío el aporte para el cierre de la brecha, además de mejorar la competitividad del país, financiando así, el mayor número de proyectos y servicio de mantenimiento de calidad, que generen mejoras efectivas y sostenibles en la vida de los usuarios de la RVN. La cadena de valor se aproxima a la siguiente secuencia:

Necesidad → Identificación → Formulación → Ejecución → Producto/Proyecto → Resultado específico → Resultado final

Costos de transacción: Es aquel costo en el que se incurre, adicional a la producción misma del bien o servicio previsto, y que son necesarios para que la transacción se realice y concrete. Pueden ser asumidos por las partes intervinientes: i) PVN; ii) intermediario (si los hubiera) y iii) el consumidor o usuario final.

Problema de agencia: En la producción de productos y/o resultados, es usual que una organización el contratante (principal) delegue en un especialista (agente) contratado la autoridad para tomar decisiones vinculadas al quehacer organizacional. Por lo que, en general desde el mismo momento de la delegación existe la posibilidad de que los intereses del principal no sean asumidos necesariamente, de manera plena por el agente, que recibe el encargo y es responsable de la ejecución.

En esta relación de agencia, formal o implícita, existe la presunción que el agente opera de acuerdo a lo esperado interés del principal. El problema de agencia surge si el agente, amparado por su mayor nivel de información operativa con respecto del principal (información asimétrica) y un eventual conflicto de interés, muestre su carácter oportunista (riesgo moral). El principal tiene el poder de formular objetivos y metas pero el agente tiene el poder que le otorga el conocimiento acerca del proceso de producción (total o parcial). En ese sentido, toda acción organizacional enfrenta problemas de agencia cuando el principal no tiene información completa acerca de los verdaderos intereses del agente.

Por parte del principal, demanda la gestión de riesgos por tanto establecimientos de procedimientos y prácticas que mejoren el nivel de información con respecto al agente, así como mecanismos de control, a

<sup>12</sup> Valor social: Es el resultado generado cuando los recursos, procesos y políticas se combinan para generar mejoras en la vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Fuente [http://nittua.eu/wiki/index.php/Valor\\_social](http://nittua.eu/wiki/index.php/Valor_social)

la par de introducción de incentivos que promuevan una acción cooperativa y/o acciones coercitivas que desincentiven al agente del incumplimiento de las acciones esperadas.

De allí que, Provias Nacional, logrará mejorar sus resultados en la medida en que se organice para fortalecer la cooperación entre todos los niveles involucrados para que:

- i) Sus procesos permitan cerrar las brechas de infraestructura vial de competencia, en cantidad y calidad que demanda el país.
- ii) Mantenimiento vial oportuno y mayor número de proyectos ejecutados con calidad y plazos previstos.
- iii) Financiamiento oportuno con baja exposición a riesgos eventuales y menores costos de transacción.
- iv) Gestión del soporte administrativo, efectivo y solvente para facilitar el cumplimiento de las metas operativas y estratégicas.

**Gráfico N° 6: Indicador de u por Unidad Orgánica**




**Tabla 6: Rango de Calificación de la producción física**

| Rango     | Calificación | Concepto                                                                                        |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% -95% | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%-94%   | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%-89%   | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0 - 84%   | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

Para realizar el monitoreo y evaluación se requiere:

- a) La existencia de una buena planificación operativa de parte de las unidades orgánicas, que permita la comparación de lo ejecutado con los resultados esperados.
- b) Generar la información necesaria y oportuna para realizar la comparación y toma de decisiones.

El proceso de Evaluación consiste en comparar la información contenida en el POI (programación) al primer semestre con la ejecución física y presupuestaria, con el fin de detectar las desviaciones

presentadas, debiéndose enumerar los problemas presentados en la ejecución de las actividades y proyectos a nivel de intervención, así como la determinación de las medidas correctivas, según unidad orgánica responsable:

### MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de acuerdo a lo previsto en el Art. 4, de la Ley del Poder Ejecutivo LEY N° 29158, es responsable de la Política del Sector Transportes.

En ese sentido y en el marco del contrato de préstamo 1827/OC-PE, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, para el 2015, había previsto terminar los estudios: 1) Elaboración del Modelo de Transporte Terrestre Interurbano de Pasajeros del Perú (julio 15); y 2) Mejoramiento de la Logística de la Distribución Urbana de Mercancías en Lima y Callao (noviembre 15).

A diciembre, se terminó el Elaboración del Modelo de Transporte Terrestre Interurbano de Pasajeros del Perú (dic.15); el estudio de Mejoramiento de la Logística de la Distribución Urbana de Mercancías en Lima y Callao tiene un avance del 25%. No fue posible terminar el estudio debido a que fue observado el segundo entregable.

El indicador de gestión es 47, lo que le corresponde una calificación de bajo.

### Administración Interna<sup>13</sup>

Esta actividad está vinculada principalmente al cumplimiento de la normatividad de los sistemas administrativos: Gestión de recursos humanos; Abastecimiento; Presupuesto público; Tesorería; Endeudamiento público; Contabilidad; Inversión pública; Planeamiento estratégico; Defensa judicial del estado; Control y Modernización de la gestión pública, así como la dirección institucional para el cumplimiento de la misión de PVN.

Cada sistema administrativo tiene un ente rector, autoridad técnico-normativa a nivel nacional; que dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito. En las siguientes líneas se muestra el avance físico.

El avance físico alcanzó el 91 y le corresponde la calificación de Bueno, no se alcanzó el 100%, por que no se realizaron los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN) y Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG aprobados en el cuarto trimestre 2015. No se realizó Estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales, no se ejecutó, al no presentarse el número mínimo de postores para contratar el servicio.

En lo que corresponde a las actividades para fortalecer la gestión institucional de PVN y por tanto del Programa Presupuestal 0061, relacionado al desarrollo y mantenimiento de herramientas de tecnología de la información, para contribuir a mejorar la productividad de PVN, se tienen los siguientes resultados:

| Detalle                |                                                        | Meta Programada        |                  | Meta obtenida |          | Estado situacional                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|                        | Sistemas y mantenimiento                               | POI 2015 <sup>14</sup> | Unidad de Medida | Logrado 2015  | Avance % |                                                                |
| Proyectos Informáticos |                                                        |                        |                  |               |          |                                                                |
|                        | Indicador de gestión                                   | 56.39                  |                  | 1.12          | 2%       |                                                                |
| -                      | Sistema de Almacén de Puentes Modulares                | 1.00                   | Sistema          | 0.95          | 95       | Avance al 95% (Pendiente Servidor de Producción).              |
| -                      | Implantación del SGP en la UGE y la OPEI               | 0.14                   | Sistema          | 0.03          | 21       | Avance al 90% (En desarrollo Módulo de Programación Física).   |
| -                      | Implantación del SGP en la UGOB, UGC, UGOP, UGP y UGAD | 1.00                   | Sistema          |               | -        | Lo desarrollarán los Especialistas de Sistemas de Información. |
| -                      | Módulo de Derecho de Vía                               | 0.40                   | Sistema          |               | -        | Se elaborarán los TDRs.                                        |
| -                      | Sistema de Gestión Geográfica de la                    | 0.30                   | Sistema          |               |          | En Proceso de Selección CP N° 050-2015-                        |

<sup>13</sup> Órganos de Dirección, Asesoramiento y Apoyo

<sup>14</sup> La meta anual para los sistemas y módulos corresponden POI PVN y POI informático 2015.

| Detalle                                                                                   |  | Meta Programada        |                  | Meta obtenida |          | Estado situacional                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemas y mantenimiento                                                                  |  | POI 2015 <sup>14</sup> | Unidad de Medida | Logrado 2015  | Avance % |                                                                                                                                                                            |
| Red Vial                                                                                  |  |                        |                  |               | -        | MTC/20 (Fase: Aprobación de Expediente de Contratación); se cambió el nombre de la finalidad: "Integración del GIS con Sistema de Gerencia de Línea" (POI 2015: Ficha 63). |
| - Módulo Gestión de PACRIS                                                                |  | 0.30                   | Sistema          |               | -        | Se elaborarán los TdR.                                                                                                                                                     |
| - Módulo de Permisos de Bonificaciones (complementario)                                   |  | 1.00                   | Sistema          |               | -        | EXCLUIDO (Está incluido en el Servicio de Consultoría para la Integración de los Módulos de la Sede Central con SUNAT).                                                    |
| - Servicio de Consultoría para la Integración de los Módulos de la Sede Central con SUNAT |  | 1.00                   | Sistema          | 0.14          | 14       | En ejecución.                                                                                                                                                              |
| - Sistema de Seguridad de la Información                                                  |  | 1.00                   | Sistema          |               |          | En Proceso de Selección AMC N° 0102-2015-MTC/20 (Fase: Aprobación de Expediente de Contratación).                                                                          |
| - Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas                                               |  | 0.20                   | Sistema          |               |          | En Proceso de Selección ADP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones).                                                                            |
| - Implementación de la Intranet Institucional                                             |  | 1.00                   | Sistema          |               |          | En Proceso de Selección ADS N° 029-2015-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas).                                                                                         |
| - Sistema de Gestión Electrónica de la Información                                        |  | 50.00                  | Sistema          |               |          | En Proceso de Selección Comparación de Precios N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Designación de Comité Especial).                                                                  |
| - Módulo de Permisos de Bonificaciones                                                    |  | 0.05                   | Sistema          |               | -        | Avance al 95% (Sistema se encuentra en Calidad).                                                                                                                           |
| <b>Servicios Informáticos</b>                                                             |  |                        |                  |               |          |                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicador de gestión</b>                                                               |  | <b>6.00</b>            |                  | -             | -        |                                                                                                                                                                            |
| - Servicio de Mantenimiento Módulo de Contabilidad                                        |  | 1.00                   | Módulo           |               |          | Con Contrato firmado.                                                                                                                                                      |
| - Servicio de Mantenimiento Módulo de Tesorería                                           |  | 1.00                   | Módulo           |               |          | Excluido del PAC 2015 (Con Memorandum N° 335-2015-MTC/20.2.6).                                                                                                             |
| - Servicio de Mantenimiento Módulo de Proceso de Selección de RRHH                        |  | 1.00                   | Porcentaje       |               |          | Excluido del PAC 2015 (Con Memorandum N° 335-2015-MTC/20.2.6).                                                                                                             |
| - Servicio de Mantenimiento de Trámite Documentario                                       |  | 1.00                   | Módulo           |               |          | Será ejecutado por OPEI-SI.                                                                                                                                                |
| - Servicio para el Mantenimiento del Sistema de Peajes y Detracciones - SPD               |  | 1.00                   | Módulo           |               |          | Se ha reprogramado 2016                                                                                                                                                    |
| - Servicio de Mantenimiento del Sistema SIGA ZONAL                                        |  | 1.00                   | Módulo           |               |          | Presupuesto considerado para el 2016 ( N° 1179-2015-MTC/20.4)                                                                                                              |

**Unidad Gerencial de Obras (UGOB):** El avance físico alcanzó el 77 de la meta programada para el 2015, y le corresponde la calificación de bajo. Las causas que explican porque las intervenciones que presentaron avances inferiores a la programación, se muestra a continuación:

| Finalidad de la Meta                                                                    | Meta      |          | Logrado (Km.) |          | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Cód. SNIP | POI 2015 | Logrado 2015  | (%) 2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 044906550056271<br>Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100  | 10699     | 0.70     | 0.625         | 89       | El saldo por ejecutar fue superior al estimado para el 2015. Debemos considerar que el POI se realiza con los avances del año anterior al mes de octubre 2014. Durante la ejecución de la obra, no se cumplió con su cronograma, por las siguientes causas: interferencias de predios, interferencias eléctricas, telefonía, liberación de áreas para la ejecución de la vía, ejecución de estructuras hidráulicas y oposición de propietarios de canteras (Cantera Tres Tomas). Estos hechos han generado presupuestos adicionales y consecuentemente ampliaciones de plazo de ejecución de obra, e inclusive la suscripción de actas de paralización de obra de mutuo acuerdo. La paralización de los trabajos, se dio en dos oportunidades, del 09.01.2015 al 28.01.2015 y del 29.01.2015 al 09.02.2015, en estos periodos |

| Finalidad de la Meta                                                                                                | Meta      |          | Logrado (Km.) |          | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | Cód. SNIP | POI 2015 | Logrado 2015  | (%) 2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     |           |          |               |          | solo se realizó el mantenimiento de tránsito vehicular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish</b>                              |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 013809230047962. Canta - Huallay                                                                                    | 3271      | 32.22    | 19.432        | 60       | Inicialmente se tenía previsto el término de los trabajos para setiembre del 2016. Sin embargo, durante el periodo 2015, se han aprobado en total 05 presupuestos adicionales con las consecuentes ampliaciones de plazo a la ejecución de la obra. Estas prestaciones adicionales han sido producto de mayores metrados en transporte por el uso de nuevas áreas auxiliares, así como el uso de nuevas canteras no previstas en el expediente técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 013909280051369. Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                                                    | 3271      | 20.40    | 7.738         | 38       | El principal problema de retraso en la ejecución de las obras programadas es por los problemas sociales en el sector como: falta de liberación de predios, interferencias con redes eléctricas, obras de saneamiento a cargo de las municipalidades provinciales. También por la existencia de restos arqueológicos que deben ser evaluados antes de que el Contratista pueda intervenir en estos sectores. También se debe considerar la demora en la aprobación de prestaciones adicionales por parte del MTC, en virtud de las Opiniones 077-2015-DTN y la Opinión 080-2015 (OSCE). Así como la espera de pronunciamientos de la Contraloría General de la República (CGR) para la autorización previa al pago y ejecución de las prestaciones adicionales 09 y 10. |
| <b>2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca</b>                        |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007)</b>                                      |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 014509550048005. Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                     | 10447     | 20.90    | 18.335        | 88       | Demora en la aprobación de prestaciones adicionales, tramitadas a CGR, el término de la obra se prevé hasta julio 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010) - CE N° 024-2011-MTC/20 (26. Dic. 2011) con GR Cajamarca y Gold Fields</b> |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 044401460048009 Cochabamba - Chota                                                                                  | 10447     | 0.35     |               |          | Obra Concluida (con Acta de Recepción del 13.Feb.15). El saldo por ejecutar fue superior al estimado. Debemos considerar que el POI se realiza con los avances del año anterior al mes de octubre 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana</b>                                     |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 016205030063498. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                   | 57858     | 16.08    | 12.396        | 77       | Obra concluida. El saldo por ejecutar para el 2015, fue superior al estimado. Debemos considerar que el POI se realiza con los avances del año anterior al mes de octubre 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa</b>                                |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 017209670063521. Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                         | 4808      | 24.95    | 17.778        | 71       | El término de la obra estaba previsto para Diciembre 2015. Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, el término se está extendiendo hasta mayo 2016. El Contratista atribuye su atraso a las ampliaciones de plazo desestimadas por la Entidad para la ejecución de la obra, las mismas que procedió a reclamarlas por la vía arbitral. Aún está pendiente el laudo por las controversias planteadas por el Contratista contra PVN.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica</b>                                                    |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1556 Construcción de la Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550                                  | 73004     | 1.00     | 0.498         | 50       | A cargo del Gobierno Regional de Huancavelica, en el marco del convenio suscrito con PVN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica</b>                                                    |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayán - Churín</b>                                |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 018006710083806. Carretera Huaura - Sayán - Churín                                                                  | 34470     | 32.02    | 27.462        | 86       | Una de las razones de atraso, es el derrumbe de talud ocurrido en julio 2015, con los problemas sociales que este generó. El conflicto con la ejecución del proyecto Cheves que ha sido resuelto recientemente. Los presupuestos adicionales aprobados extemporáneamente, y la autorización previa al pago de adicionales por parte de la CGR La imposibilidad de intervenir en el sector toda vez que el CONTRATISTA a raíz del accidente ocurrido en un sector de la carretera que ocasionó pérdidas materiales y de vidas, no estuvo de acuerdo con las penalidades aplicadas por la Entidad procediendo a llevar el caso a la vía judicial. Para ello                                                                                                              |

| Finalidad de la Meta                                                                                                                                          | Meta      |          | Logrado (Km.) |          | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | Cód. SNIP | POI 2015 | Logrado 2015  | (%) 2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                               |           |          |               |          | la Corte puso una medida cautelar a fin de no intervenir en el lugar de los hechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2090567 Construcción del Túnel Yanango y Accesos</b>                                                                                                       |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 018912730053045. Túnel Yanango Y Accesos                                                                                                                      | 69524     | 660.00   | 156.275       | 24       | Una de las complicaciones presentadas fue la aprobación de la modificación de los diseños del portal de salida (Adicional de Obra N° 01) y del portal de entrada (Adicional de Obra N° 02), lo que ha generado ampliaciones de plazo y trasladado el término de obra hasta el 16.02.2017. Adicionalmente se están gestionando ante el Autoridad Local del Agua (ALA) la autorización de nuevas áreas para botaderos, debido a que el Depósitos de Material Excedente 03 del proyecto no se podrá utilizar. La empresa contratista realiza mensualmente tareas de monitoreo ambiental correspondientes al plan de mitigación. El PACRI aun viene realizado la liberación de los predios remanentes, reubicándolos fuera del ámbito de influencia directa de la obra. |
| <b>2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro</b>                                                                  |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 062709930102190<br>Rehabilitación Y<br>Mejoramiento Del Tramo<br>Puerto Bermúdez - Ciudad<br>Constitución                                                     | 3373      | 2.61     |               |          | El proceso de selección convocado en diciembre 2014, debido a la complejidad de consultas y observaciones así como a las elevaciones al OSCE a solicitud de los postores, prolongo el otorgamiento de la buena pro hasta octubre del 2015. Posterior a la firma de contrato, y a haber entregado el terreno para el inicio de las obras, este inicio se postergó debido a situaciones climáticas en el sector. Ha iniciado su ejecución el 01.03.2016. Tiene un plazo de ejecución de 720 días.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 062609960102189<br>Rehabilitación Y<br>Mejoramiento Del Tramo<br>Ciudad Constitución - Puerto<br>Súgaro                                                       | 3373      | 5.39     |               |          | El proceso de selección convocado en diciembre 2014, debido a la complejidad de consultas y observaciones así como a las elevaciones al OSCE a solicitud de los postores, prolongo el otorgamiento de la buena pro hasta octubre del 2015. Posterior a la firma de contrato, y a haber entregado el terreno para el inicio de las obras, este inicio se postergó debido a situaciones climáticas en el sector. Ha iniciado su ejecución el 01.03.2016. Tiene un plazo de ejecución de 720 días.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha</b>                                                                                  |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 020310010102177.<br>Mejoramiento Del Tramo San<br>Marcos - Cajabamba                                                                                          | 11432     | 19.18    | 14.295        | 75       | Problemas sociales para el reconocimiento del justiprecio por predios afectados. Además hay sectores en los que los pobladores están exigiendo se ejecuten obras que no están contempladas dentro de las obligaciones del Contratista.<br><br>La dilación de los plazos de ejecución de obra ha sido originada por las prestaciones adicionales aprobadas, estos a su vez son causados por deficiencias en el expediente técnico. Además, se están detectando por el Ministerio de Cultura, restos que aparentemente son caminos inca. Sin embargo la misma población indica que no lo son, esto no permite que el Contratista intervenga en la ejecución programada de obras de artes y pases vehiculares.                                                         |
| <b>2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del buen recuerdo</b>                     |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 022501000063529.<br>Construcción De La<br>Ampliación De La Segunda<br>Calzada Del Tramo Dv.<br>Aeropuerto Pucallpa-<br>cementerio Jardín Del Buen<br>Recuerdo | 128445    | 4.54     | 0.049         | 1        | Mejoramiento de suelos de soporte estructural, por evidencia de suelos inadecuados conformados por material orgánico y CBR inferiores a los valores considerados en el expediente técnico estos trabajos fueron incluidos en las prestaciones adicionales que la CGR estimo en parte, por lo cual se tuvo que presentar recursos de apelación, ya que reducir la profundidad del mejoramiento de suelos repercutiría desfavorablemente en la calidad de la obra. Las interferencias de obras de saneamiento tampoco han permitido la ejecución al ritmo programado.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada</b>            |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 022813230052879.<br>Rodríguez De Mendoza -<br>Empalme Ruta Pe-5n, Tramo                                                                                       | 107953    | 17.22    | 7.438         | 43       | Debido al constante incumplimiento del contratista en la ejecución de sus obligaciones contractuales, además de paralizar la obra unilateralmente, mediante carta notarial se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Finalidad de la Meta                                                                                  | Meta      |          | Logrado (Km.) |          | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | Cód. SNIP | POI 2015 | Logrado 2015  | (%) 2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                                                       |           |          |               |          | comunicó al contratista, la resolución de contrato de continuar el incumplimiento de sus obligaciones, acto que se concretó mediante resolución N° 169-2016-MTC/20 (22.03.2016) y Acta de constatación física de fecha 28.03.2016.<br>Para cumplir con los objetivos de la obra, se procederá a la convocatoria del segundo postor para la suscripción de un contrato de ejecución del saldo de obra.      |
| 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600        |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)                                                                |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 024517140131531. Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600   | 279073    | 212.00   | 164.174       | 77       | Obra concluida. El saldo por ejecutar fue superior al estimado. Debemos considerar que el POI se realiza con los avances del año anterior al mes de octubre 2014. La obras concluyeron en dos etapas (por tramos), el tramo 0 y I termino el 17.10.2015 y el Tramo II, culmino el 27.11.2015.                                                                                                              |
| 2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri |           |          |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 061215790115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri                        | 142861    | 4.77     | 1.691         | 35       | El proceso de selección del Contratista se demoró más de lo programado (desde dic.2014 hasta Jul.2015), debido a la complejidad de consultas y observaciones realizadas por los postores. Razón por la cual el contrato de obra se suscribió en Agosto.2015, dándose inicio a la ejecución de obra el 10.09.2015 a la fecha respecto a su programación la ejecución esta adelantada en 2% aproximadamente. |

### Problemas identificados

Sobrecostos en la ejecución de obras por presupuestos adicionales, incremento en gastos generales y pago de arbitrajes.

Por otro lado, se tiene contratos de obra y supervisión ya terminadas y en marcha, en proceso de arbitraje, que vienen siendo atendidos por la Procuraduría del MTC

### Medidas adoptadas y/o por implementar

- Se han introducido modificaciones a los TdR y los requisitos técnicos mínimos RTM de los contratos de obra y supervisión, en base a lecciones aprendidas
- De un total de 176 recomendaciones pendiente de implementar efectuadas por los Órganos del Sistema Nacional de Control (OCI-PVN, SOA, OCI-MTC y CGR), se han implementado 130 recomendaciones (74%); encontrando en proceso de implementación 31 (18%) y pendientes 15 (8%), tal como se muestra en el cuadro:

| Recomendaciones para implementación de la UGOB | Total | Situación actual al 30.12.2015 |            |            |
|------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|------------|
|                                                |       | Implementadas                  | En proceso | Pendientes |
| Total de recomendaciones de UGOB               | 176   | 130                            | 31         | 15         |

- En el año 2015, se ha incrementado el número de laudos favorables a la Entidad, producto de la contratación de profesionales especialistas en temas arbitrales; así como la capacitación de los administradores de contrato en el Curso de Especialización en procesos Arbitrales.
- Se ha efectuado la contratación de 08 especialistas, quienes se encargaran de la revisión, seguimiento, inspección de los informes de Ingeniería que elaboran los supervisores, a fin de mejorar la calidad la supervisión técnica externa.
- Minimizar los adicionales de obra incurridos por deficiencias u omisiones en el expediente técnico
- Minimizar los mayores gastos generales incurridos en Obras
- Evitar sobrecostos por Arbitrajes, identificando las causas para reducir el riesgo.
- Generar un ambiente de participación y control social, involucrando a las autoridades locales que coadyuvan en la mejor gestión de las obras.
- Elaborar una propuesta de modificación a la actual Directiva del SNIP; a fin de contar con procedimientos compatibles con la ley de contrataciones

- j) Uniformizar el análisis técnico a las ampliaciones de plazo y adicionales de obra.
- k) Evaluar los resultados de los laudos, a fin de notar las debilidades de la entidad y elevar la posibilidad de resultados positivos en los arbitrajes.
- l) Revisar las innumerables directivas e instructivos y priorizar las que ayudan a mejorar la gestión.

**Unidad Gerencial de Estudios (UGE):** el valor del indicador de gestión es de 233% y le corresponde un calificativo de muy bueno. El avance se explica principalmente porque las metas ejecutadas son superiores a la programación en los siguientes estudios.

| Finalidad de la Meta                                                                                                                                             | Meta Global Programada |             |                  |        |        | Meta     |                  | Logrado      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                                                  | Cód. SNIP              | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 | (%) 2015 |
| 0103433. Estudio De Factibilidad De La Carretera Dv. Cerro De Paso - Tingo María                                                                                 | 217922                 | 229.400     | Kilómetro        | jul/14 | dic/15 | 0.40     | Estudio          | 0.720        | 180      |
| 0154029. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -salitral - Canchaque - Emp. Pe 3n Huancabamba, Tramo Canchaque - Huancabamba | 245326                 | 65.600      | Kilómetro        | may/15 | dic/17 | 0.30     | Estudio          | 0.600        | 200      |
| 0050535. Estudio De Perfil De Carretera Acos-Huayllay                                                                                                            |                        | 87.700      | Kilómetro        | jun/14 | abr/15 | 0.50     | Estudio          | 0.600        | 120      |
| 0132475. Rehabilitación De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (pe-1n Y Pe-16) - Conococha - Catac - Huaraz - Caraz                                                |                        | 265.200     | Kilómetro        | dic/13 | may/15 | 0.20     | Estudio          | 0.300        | 150      |
| 0081526. Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) - Puente Copuma - Monzón - Puente Monzón - Emp. Pe-18 A (tingo María)                       |                        | 380.000     | Kilómetro        | ene/14 | ene/15 | 0.05     | Estudio          | 0.150        | 300      |
| 0159190 Construcción, Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Puente Chacanto - Dv. Leimebamba - Chachapoyas - Rodríguez De Mendoza Región Amazonas              |                        | 280.000     | Kilómetro        | abr/15 | feb/17 | 0.40     | Estudio          | 0.550        | 138      |
| 0154025. Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Zúñiga - Dv. Yauyos - Ronchas                                                                                   |                        | 210.000     | Kilómetro        | may/15 | mar/16 | 0.20     | Estudio          | 0.900        | 450      |
| 0141879. Rehabilitación De Carretera Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. Pe-28b Quimbiri, Incluye Puente Sobre El Rio Ene             |                        | 232.000     | Kilómetro        | feb/15 | ago/16 | 0.50     | Estudio          | 0.750        | 150      |
| Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo III:Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia)                                     | 1249                   | 41.220      | Kilómetro        | may/14 | may/15 | 0.30     | Estudio          | 0.500        | 167      |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                                                                          |                        |             |                  |        |        |          |                  |              |          |
| 0132474 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-la Polvora-Pizarrón-Perlamayo-campanilla                                                                      | 2794                   | 92.000      | Kilómetro        | abr/14 | mar/16 | 0.20     | Estudio          | 0.250        | 125      |
| Estudio Definitivo de la Carretera Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)                                                                              | 93142                  | 75.500      | Kilómetro        | may/14 | abr/15 | 0.30     | Estudio          | 0.400        | 133      |
| 2234355 Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo                                                                                                                 |                        |             |                  |        |        |          |                  |              |          |
| 0112708. Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Oyón - Ambo                                                                                             | 116051                 | 153.730     | Kilómetro        | jun/14 | abr/15 | 0.40     | Estudio          | 0.500        | 125      |
| 0146963 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Palla           | 86897                  | 30.000      | Kilómetro        | jun/15 | may/16 | 0.40     | Estudio          | 0.600        | 150      |

No obstante que el indicador es muy bueno, el tiempo de duración para la aprobación de los estudios es superior al plazo contractual. Las principales causas directas e indirectas identificadas por la gerencia son:

| Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indirecta                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incumplimiento por parte de los Consultores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atención de documentos que afectan nuestras metas (pedidos de asociaciones pro carreteras, Congresistas, Municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.) |
| La carga laboral genera demora para atender las revisiones, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia.                                                                                                                                                                                                                                                     | Falta de procedimientos establecidos en directivas y resumidos en formatos, para facilitar la Gestión.                                                |
| Desfase de la presentación del informe técnico como resultado de la verificación de las soluciones y diseños propuestos por el Projectista.                                                                                                                                                                                                                                         | No contar con suficiente personal profesional y de apoyo para las actividades de la UGE.                                                              |
| Contar con directiva específica en el sentido de uniformizar criterios demostrando que los especialistas de UGE son revisores de los informes de los estudios que elabora el Consultor para compatibilizar soluciones técnicas en campo más no una revisión minuciosa de supervisor en campo.                                                                                       | No contar con un archivo central para la UGE                                                                                                          |
| Los Convenios Interinstitucionales deben ser mejorados, debido a que las Entidades (Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales) contratan CONSULTORES con poca experiencia, lo cual conlleva a la demora en el cumplimiento de los entregables por las reiteradas deficiencias y omisiones en el producto presentado.                                                                 | Limitaciones en uso de servicios informáticos y ausencia de un sistema integrado de Información.                                                      |
| Proceso de trámite por el Consultor ante las autoridades y propietarios para la disponibilidad de terrenos, canteras, botaderos y fuente de agua,                                                                                                                                                                                                                                   | Inadecuado programa de capacitación en cuanto a lugar, horario, número de asistentes, etc.                                                            |
| Demora de la DGASA-MTC en revisar los informes de avance del componente ambiental elaborados por las empresas consultoras. Esta entidad tiene sus propios plazos en su tupa para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad. (Fijar plazos para revisar los informes) generando reclamo de los Consultores y solicitudes de ampliaciones de plazo por este motivo. | Ausencia de un sistema integrado de coordinación y comunicación con otras áreas de PVN                                                                |
| Demora del Ministerio de Cultura en revisar los informes de avance del componente arqueológico elaborado por las empresas consultoras. Esta entidad tiene sus propios plazos en su tupa para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad.                                                                                                                           | No se cuenta con un Sistema de Gestión de Carreteras que nos indique que carreteras deban entrar al ciclo de proyecto.                                |
| Las autorizaciones para el uso de Dmes, Canteras, Fuentes De Agua, etc. Por parte de los dueños y/o de las entidades privadas o públicas muchas veces generan demoras para su obtención, sea por falta de interés del titular o por el costo compensación entre otros.                                                                                                              | El tiempo de duración de los Estudios desde su ejecución hasta su aprobación es superior al plazo contractual                                         |
| Proceso de trámite en OPI, esta entidad a pesar de tener plazos de atención de los proyectos y documentos para su atención, no prioriza su atención ya que en muchos casos se toman más de los 30 días hábiles para la atención de documentos remitidos por esta Unidad Gerencial, conlleva al retraso de las metas previstas por la UGE.                                           |                                                                                                                                                       |

#### Medidas adoptadas y/o por implementar:

- Trabajar los proyectos divididos en tramos con un solo especialista, modificando en los TDR los plazos de revisión.
- Consultores que incumplen desde el inicio el desarrollo de los estudios, se debe resolver el Contrato debido a que conforme pasa el tiempo se torna más difícil y adquiere mayores derechos.
- Los estudios deben realizarse con los especialistas titulares de la Propuesta técnica.
- Mejorar los alcances y términos de las cláusulas del Contrato y Términos de Referencia.
- Inspecciones de campo inopinados y previo a la aprobación del Borrador del Informe Final
- Cumplimiento de los plazos de la Entidad para la atención de Informes
- Trabajar en coordinación con los especialistas de la UGE, con el fin de evitar demoras en la revisión y aprobación de los proyectos.
- Fortalecer la coordinación con la OPI – MTC, por la demora en la revisión ir conformidad a los perfiles, términos de referencia, etc.; a pesar de los memos reiterativos.
- Contratar dos especialistas Ambientales y uno en Tráfico, ya que los especialistas con que cuenta la Unidad no se dan abasto por la carga laboral.

- j) Mejorar la programación en el PAC, para evitar observaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica el MTC.
- k) Mejorar la programación de pagos, de los adelantos y valorizaciones de los estudios.

**Unidad Gerencial de Conservación (UGC):** El valor del indicador de gestión es 89%, y le corresponde un calificativo de Regular. El resultado se explica porque la meta de producción física es inferior a la programación. Ver cuadro.

| Intervención                                                                                                                                                                                                                                   | Progra<br>mado<br>POI<br>2015 | Unidad de<br>Medida | Logrado<br>2015 | (%)<br>2015 | Observación                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación                                                                                                                                                                                                          |                               |                     |                 |             |                                                                           |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversión                                                                                                                                                                                                              |                               |                     |                 |             |                                                                           |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                                                                                                                                                                                                   |                               |                     |                 |             |                                                                           |
| 060 CCI N° 001-2014-MTC/20 (31.Ene.14) Minera Xtrata Las Bambas S.A.                                                                                                                                                                           |                               |                     |                 |             |                                                                           |
| 062216080160759 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (concepción) - Comas - Emp. Pe-5s (Satipo)/emp. Pe-5s (Pto. Ocopa) - Atalaya/emp. Pe-5s (dv. Bajo Kim                                                                                  | 0.6                           | Estudio             |                 |             | Con Contrato firmado.                                                     |
| 062016090160553 Mejoramiento De La Carretera Emp Pe-1n L (dv Tambogrande)-Tambogrande-Chulucanas-Pacaipampa-emp Pe-3n(Cemp Pe-1n J(el Cincuenta)-emp                                                                                           | 0.5                           | Estudio             | 0.0             | 4           | Avance al 2% (Plan de Trabajo aprobado).                                  |
| 061916240160612 Mejoramiento De La Carretera Emp Pe-3n (la Cima)-Cono cancha-emp Pe-22 (chinchán) Región Junín                                                                                                                                 | 0.5                           | Estudio             | 0.2             | 34          | Avance al 17% (Plan de Trabajo aprobado).                                 |
| 005916510152381. Mejoramiento De La Carretera Casma-Huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo María - Monzón - Emp. Pe-18a (tingo María)                                                                                                   | 0.8                           | Estudio             | 0.5             | 61          | Avance al 70% (Informe N° 02 en revisión; Informe (EIA) aprobado).        |
| 006516570152390. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Huayllapampa)-la Quinua-san Francisco-puerto Ene-Tzomaveni-Cuantía Y Ramal Puente Alto Anapati-boca Sonoro-punta De Carretera                                                        | 0.8                           | Estudio             | 0.4             | 55          | Estudio Concluido con Informe Técnico N° 0970-2015-MTC/09.02 (01.Set.15). |
| 003917450118923. Mejoramiento De Carreteras - Pro Región - Puno                                                                                                                                                                                | 1.0                           | Estudio             | 0.2             | 24          | Avance al 24% (Informe N° 01 aprobado).                                   |
| 006318060152388. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1 S (i.v. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan De Viscas - San Lorenzo De Quinti - San Juan De Tantarache - Carhuapampa - Chiclapata - Chayanca - Yuracmayo - Emp. Pe-22 (rio Blanco) | 0.2                           | Estudio             |                 |             | En elaboración los TdR para su convocatoria.                              |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                                                                                                                                                                 |                               |                     |                 |             |                                                                           |
| 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada                                                                                                                                                            |                               |                     |                 |             |                                                                           |
| 058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13) GR Cusco                                                                                                                                                                                                |                               |                     |                 |             |                                                                           |
| 026703080055271. Conservación Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte. Cumbil - Emp Pe-3n (Cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cruz- Pte. Cumbil                                                               | 1,172.1                       | Kilómetro           | 869.5           | 74          | Contrato Terminado.                                                       |
| 027003110055275. Conservación Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco - Cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                                                                                                  | 558.5                         | Kilómetro           | 279.3           | 50          | Contrato Terminado.                                                       |
| 027203140055277. Conservación Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera                                                                                     | 5,156.3                       | Kilómetro           | 3,063.8         | 59          | Con Contrato Complementario al 004-2010-MTC/20.                           |
| 025903170053699. Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Yauri                                                                                                                                       | 5,018.5                       | Kilómetro           | 2,281.2         | 45          | Contrato terminado. En trámite Contrato Complementario.                   |
| 027803190055902. Conservación Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Ilrsa Norte Y Chamaya                                                                                                                                                   | 2,009.5                       | Kilómetro           | 1,476.1         | 73          | Con Contrato Complementario al 096-2010-MTC/20. (Tramo: Pericos -         |

| Intervención                                                                                                                                                                                                                | Progra<br>mado<br>POI<br>2015 | Unidad de<br>Medida | Logrado<br>2015 | (%)<br>2015 | Observación                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa                                                                                                                                                                                      |                               |                     |                 |             | San Ignacio entregado a UGC).                                                                                                                                                                            |
| 025603200053696. Mantenimiento Vial:<br>Chachapoyas - Molinopampa - Rodríguez De<br>Mendoza - Punta De Carretera                                                                                                            | 1,459.2                       | Kilómetro           | 795.9           | 55          | Se ejecuta Contrato<br>Complementario al Contrato N° 094-<br>2010-MTC/20.                                                                                                                                |
| 044104830054054 Variante Internacional Lado<br>Perú Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas<br>Verdes Y Sullana - Macara                                                                                             | 4,522.4                       | Kilómetro           | 3,201.9         | 71          | Con Contrato Complementario al<br>Contrato N° 049-2010-MTC/20.                                                                                                                                           |
| 026507980053709. Mantenimiento Vial:<br>Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                                                                                | 2,813.9                       | Kilómetro           | 2,506.8         | 89          | Obra: Pte. Chino - Aguaytia (Sectores<br>Críticos) (24.320 Km); sigue en<br>ejecución Dv. Aeropuerto - Pucallpa -<br>Cementerio Jardín Parque del Buen<br>Recuerdo (10.150 Km) ambas a<br>cargo de UGOB. |
| 026210380053703. Mantenimiento Vial:<br>Guadalupe - Ica - Palpa - Ático                                                                                                                                                     | 4,177.6                       | Kilómetro           | 2,983.7         | 71          | Con Contrato Complementario al<br>082-2010-MTC/20.                                                                                                                                                       |
| 025710820053697. Mantenimiento Vial: Ciudad<br>De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama<br>- Cascas                                                                                                               | 2,278.4                       | Kilómetro           | 1,290.7         | 57          | Se entregó al Concesionario<br>Longitudinal de la Sierra Norte, los<br>tramos: Dv. Chilete - Emp. PE-3N<br>(73.826Kme, el 04.Ago.15) y Tramo 2<br>(91.489 Km el 23/07/14).                               |
| 026010830053701. Mantenimiento Vial: Dv. Las<br>Vegas - Tarma - La Merced - Satipo                                                                                                                                          | 2,527.9                       | Kilómetro           | 915.2           | 36          | Contrato Terminado.                                                                                                                                                                                      |
| 026610920053710. Mantenimiento Vial: Puno -<br>Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                                                                                          | 3,499.8                       | Kilómetro           | 2,916.5         | 83          | Contrato Concluido, no se ejecutará<br>Contrato Complementario. El Tramo<br>Checa - Mazocruz (73.186 Km)<br>entregado al GR por reclasificación<br>temporal de ruta de nacional a<br>departamental.      |
| 025413090053693. Mantenimiento Vial: Ático -<br>Dv. Quilca - La Repartición - Dv. Matarani - Pte.<br>Montalvo - Dv. Ilo - Pte. Camiara                                                                                      | 5,493.8                       | Kilómetro           | 4,201.0         | 76          | Entregado a la Concesión: Tramo I,<br>Tramo II, Tramo III y Tramo IV<br>(314.48 Km).                                                                                                                     |
| 025813100053698. Mantenimiento Vial: Cusco<br>Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros<br>Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y<br>Huacarpay - Huambutio - Pisac - Ollantaytambo -<br>Alfamayo                      | 5,633.8                       | Kilómetro           | 3,570.9         | 63          | Contrato Terminado. Se tramita<br>Contrato Complementario.                                                                                                                                               |
| 028713140091077. Mantenimiento Vial: Dv.<br>Bayovar Bappo-Piura-Sechura -dv. Bayovar                                                                                                                                        | 1,730.3                       | Kilómetro           | 786.2           | 45          | Contrato Terminado. En trámite<br>Contrato Complementario.                                                                                                                                               |
| 028413340083931. Conservación Carretera Lima<br>- Canta - Emp 3n                                                                                                                                                            | 2,474.2                       | Kilómetro           | 363.0           | 15          | Tramos a cargo de UGOB: Lima -<br>Canta (79.467 Km) y Canta - Huayllay<br>(96.108 Km).                                                                                                                   |
| 028813790096395. Conservación Carretera<br>Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (Huayllapampa) Y<br>Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s<br>(puente Alcomachay)                                                    | 4,150.0                       | Kilómetro           | 3,398.2         | 82          | En Rehabilitación el tramo:<br>Huancavelica -Lircay (75.18 km).                                                                                                                                          |
| 029216150111000. Conservación De Carretera<br>Andahuaylas (empalme Pe-3s)-Pampachiri-<br>Negromayo (empalme Pe-30a)                                                                                                         | 900.0                         | Kilómetro           |                 |             | En Proceso de Selección CP N° 014-<br>2015-MTC/20 (Fase: Presentación de<br>Propuestas).                                                                                                                 |
| 029316160111001. Conservación De Carretera<br>Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas -<br>Chupaca-Huancayo-dv, Pampas                                                                                                    | 2,436.0                       | Kilómetro           | 687.8           | 28          | En ejecución.                                                                                                                                                                                            |
| 029416170111003. Conservación De Carretera<br>Dv Humajalso - Desaguadero Y Tacna-Tarata-<br>capazo-Mazocruz                                                                                                                 | 2,060.0                       | Kilómetro           |                 |             | Con Contrato firmado.                                                                                                                                                                                    |
| 031516500118973. Conservación Carretera Emp.<br>Ar-105( Acoy)-Andamayo-Viraco-dv. Machahuay-<br>Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-<br>vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)                                           | 1,640.0                       | Kilómetro           |                 |             | Con Contrato firmado.                                                                                                                                                                                    |
| 031416650118972. Conservación Carretera Emp.<br>Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-<br>cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-<br>pampachacra-ushua-oyolo-dv. Sequello-<br>marcabamba-emp-pe-32c (Pausa) -Maran | 1,470.0                       | Kilómetro           | 464.5           | 32          | Con Contrato firmado.                                                                                                                                                                                    |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial<br>Nacional Pavimentada                                                                                                                                                      |                               |                     |                 |             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1061Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo<br>Cajamarca (CONVENIO YANACOCHA)                                                                                                                                                   | 525.0                         | Kilómetro           | 450.0           | 86          | Con RD N° 688-2015-MTC/20<br>(24.Jul.15) se hace entrega a la<br>Concesión del tramo: Dv. Chilete -                                                                                                      |

| Intervención                                                                                                     | Progra<br>mado<br>POI<br>2015 | Unidad de<br>Medida | Logrado<br>2015 | (%)<br>2015 | Observación                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                               |                     |                 |             | Emp. PE-3N tramo2.                                                                                                                                    |
| 033413570054615. Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -Pte. Angostura                            | 68.5                          | Kilómetro           |                 |             | No se ejecutó en el 2015.                                                                                                                             |
| 14570134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache | 1,754.4                       | Kilómetro           |                 |             | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1361) corresponde a Red Vial No Pavimentada.                                                                                   |
| 034118230135169. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia                         | 1,392.1                       | Kilómetro           | 696.4           | 50          | Tramo entregado a la Concesión.                                                                                                                       |
| 064810360161850 Mantenimiento Rutinario Carretera Chiguata - Santa Lucia Región Arequipa                         | 2,448.0                       | Kilómetro           | 1,551.2         | 63          |                                                                                                                                                       |
| 055813250091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre                         | 396.0                         | Kilómetro           | 82.2            | 21          | Concluido.                                                                                                                                            |
| 034913390073752. Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                      | 1,320.0                       | Kilómetro           | 1,100.0         | 83          | Concluido.                                                                                                                                            |
| 035113730097133. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                               | 742.8                         | Kilómetro           | 619.0           | 83          | Concluido.                                                                                                                                            |
| 035313920106445. Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco                                         | 907.2                         | Kilómetro           | 738.8           | 81          | Longitud deduciendo las zonas urbanas.                                                                                                                |
| 034818130073472. Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene           | 1,440.0                       | Kilómetro           | 1,200.0         | 83          | .                                                                                                                                                     |
| 034318140054674. Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo                         | 1,440.0                       | Kilómetro           | 1,080.0         | 75          | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Pozuzo - Codo del Pozuzo - Santa Rosa de Yanayacu                                                  |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales (*)                                                          |                               |                     |                 |             |                                                                                                                                                       |
| 035805890053271. Atención De Emergencia En El Departamento De Amazonas                                           | 12.0                          | Intervención        |                 |             | 22 puntos critico atendidos con cargo a los contratos con terceros (CNS)                                                                              |
| 035905900053272. Atención De Emergencia En El Departamento De Ancash                                             | 12.0                          | Intervención        | 6.0             | 50          | Se atiende en el Sector Pomacocha (Km 96+200).                                                                                                        |
| 037305910074511. Atención De Emergencia Vial En El Departamento De Apurímac                                      | 10.0                          | Intervención        | 1.0             | 10          | Atendido con Mto. Rutinario: PE1SD; PE34C y PE1SD; puntos critico atendidos con cargo a los contratos con terceros (CNS).                             |
| 036005920053273. Atención De Emergencia En El Departamento De Arequipa                                           | 15.0                          | Intervención        | 2.0             | 13          | 8 puntos critico atendidos con cargo a los contratos con terceros (CNS).                                                                              |
| 036105930053274. Atención De Emergencia En El Departamento De Ayacucho                                           | 10.0                          | Intervención        | 1.0             | 10          | Peña Los Loros (Km. 128+400 - Km. 129+150).                                                                                                           |
| 036205940053275. Atención De Emergencia En El Departamento De Cajamarca                                          | 20.0                          | Intervención        | 12.0            | 60          | Pte. Lulichuco (Km. 1147+526); Cirribamba (Km. 157+220).                                                                                              |
| 036305950053276. Atención De Emergencia En El Departamento De Cusco                                              | 15.0                          | Intervención        | 8.0             | 53          | Se atiende en el sector: Pte. Huallpachaca (Km. 72+100); Cotabambas (Km. 94+600); Huamaneray (Km. 125+600 y Km. 128+400); Pte. Ahobamba (Km. 32+200). |
| 036505960053278. Atención De Emergencia En El Departamento De Huánuco                                            | 20.0                          | Intervención        | 8.0             | 40          | Se atiende en el Sector Rondos (Km 53+500) y en el Sector Inti (Km 57+800).                                                                           |
| 036605980053279. Atención De Emergencia En El Departamento De Junín                                              | 30.0                          | Intervención        | 21.0            | 70          | Se atiende en el Sector Chaclas (Km. 6+500); Pte. Rio Negro (Km. 83+400).                                                                             |
| 036705990053280. Atención De Emergencia En El Departamento De La Libertad                                        | 10.0                          | Intervención        | 4.0             | 40          | Se atiende en el Sector Retamas (Km 148+000).                                                                                                         |
| 036806010053281. Atención De Emergencia En El Departamento De Lima                                               | 10.0                          | Intervención        | 4.0             | 40          | Sector Vichaycocha (Km. 107+700).                                                                                                                     |
| 036906020053282. Atención De Emergencia En El Departamento De Piura                                              | 6.0                           | Intervención        | 5.0             | 83          | Sullana - El Alamor.                                                                                                                                  |
| 037006030053283. Atención De Emergencia En El Departamento De Puno                                               | 60.0                          | Intervención        | 1.0             | 2           | Se atiende en el sector: Iparo (Km. 257+140 al Km. 257+280).                                                                                          |
| 037106040053284. Atención De Emergencia En El Departamento De San Martin                                         | 10.0                          | Intervención        | 8.0             | 80          | Se atiende en el sector: Altamirano (Km. 35+500).                                                                                                     |
| 036411500053277. Atención De Emergencia En El Departamento De Huancavelica                                       | 75.0                          | Intervención        |                 |             | 3 tramos atendidos con Mto rutinario: PE18A; PE18 y PE18B; 15 puntos critico atendidos con cargo a los contratos con terceros (CNS)                   |

| Intervención                                                             | Progra<br>mado<br>POI<br>2015 | Unidad de<br>Medida | Logrado<br>2015 | (%)<br>2015 | Observación                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 037211510074510. Atención De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco | 6.0                           | Intervención        | 2.0             | 33          | Se atiende en el Sector Pozuzo (Km 33+910 – Km 51+200).                        |
| 037611530101808. Atención De Emergencias En El Departamento De Tacna     | 14.0                          | Intervención        |                 |             | 2 tramos atendidos con Mto rutinario: PE38 y PE40; 4 CNS (21 puntos críticos). |

(\*) Las emergencias son actividades no programables, se atiende cuando se presentan.

Los principales problemas identificados por la gerencia son:

Los procesos de bienes y servicios que se ejecutan en las Unidades Zonales no son oportunos y se realizan a destiempo.

No se cuenta con una logística adecuada para acudir a los eventos de emergencia, en tramos sin la participación de terceros.

No se ha contado con el número de profesionales necesarios para desarrollar los múltiples procesos dentro de la gerencia como son: Los perfiles, Contrato Crema y Programas Pro región.

Debemos considerar que la actividad que influye desfavorablemente en el indicador de gestión de la unidad gerencial es la Actividad 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales, en razón a La emergencia vial no es programable y requiere de recursos adicionales<sup>15</sup>.

Término de 5 contratos que comprenden 2,549 Km. la gerencia debe realizar los esfuerzos para cumplir con el mantenimiento vial, prioritariamente la red pavimentada

Medidas adoptadas y/o por implementar:

- Reestructurar las Unidades Zonales en función a los corredores logísticos.
- Mejorar el nivel de eficiencia obtenido los años anteriores a nivel de ejecución.
- Continuar con la conservación de los corredores Viales de contratos terminados.
- Atender con la conservación de los CXNS de la Red Vial Nacional que no se está atendiendo a la actualidad.
- Aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión de la Infraestructura Vial
- Implementación de tecnología actual (Drones, Gps, Software, etc.).
- Mejora en la interactividad con las zonales respecto a la información actualizada
- Realizar una post - evaluación a los contratos por niveles de servicio, con el fin de recoger lecciones aprendidas para la implementación en los nuevos contratos a programar.
- En relación a la Actividad 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales, siendo predecible la prevención, sólo deberían programarse estas.  
Las emergencias viales, cuyas consecuencias de cortes de la transitabilidad en la carretera, deben ser superadas a la brevedad posible, con recursos específicos y destinados provisoriamente en el presupuesto de la Entidad a nivel de la Red Vial total a su cargo y luego de ello en prevención, se deben efectuar trabajos puntuales de reparación o reconstrucción; estas actividades de acuerdo al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, Artículo 15 – Del Mantenimiento Vial, numeral 15.1 b), se tipifican como Mantenimiento Periódico (adaptado del Manual de Carreteras Mantenimiento vial-MTC)

<sup>15</sup> Manual de Carreteras Conservación Vial MTC.


- j) Programar oportunamente la atención del mantenimiento vial de los contratos de conservación por niveles de servicio terminados. Ver mapas (5).











**La Unidad Gerencial de Operaciones (UGOP):** Alcanzó el 95% de la meta obteniendo calificativo de Bueno. Estos resultados se explican porque el flujo de vehículos ha crecido conforme la dinámica de la economía según lo esperado. La gerencia realizar los esfuerzos para culminar los estudios para la implementación de nuevas unidades de peaje en la RVN no concesionada. Las intervenciones que mostraron avance inferior a la programación se detallan a continuación:

| Finalidad de la Meta                                                                                       | Meta     |                   | Logrado |     | Observación                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | POI 2015 | Unidad de Medida  | 2015    | (%) |                                                                                                                       |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversión                                                                          |          |                   |         |     |                                                                                                                       |
| 0140128. Construcción E Implementación De La Unidad De Peaje Ipoki                                         | 0.30     | Estudio           |         |     | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
| Estudio de Perfil para la Construcción, Implementación y Zona de Descanso de la Unidad de Peaje Las Palmas |          | Estudio           |         |     | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
| Estudio de Perfil para la Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyasbamba          | 1.00     | Estudio           | 0.15    | 15  | Avance al 15% (Se Resolvió el Contrato por mutuo acuerdo). Estará a cargo de UGE.                                     |
| 0140129. Construcción E Implementación De La Unidad De Peaje Talavera                                      | 0.30     | Estudio           |         |     | EXCLUIDO (Pasará a la Concesión).                                                                                     |
| 0140130. Construcción E Implementación De La Zona De Descanso Maras                                        | 0.20     | Estudio           |         |     | EXCLUIDO (Construcción de la UP incluido dentro del Estudio de Perfil de la Carretera Cusco - Chincheros - Urubamba). |
| 0140131. Construcción E Implementación De La Zona De Descanso Shorey                                       |          | Estudio           |         |     | EXCLUIDO (Pasó a la Concesión CONVIAL Sierra Norte).                                                                  |
| 0140134. Construcción E Implementación Y Zona De Descanso Unidad De Peaje Pucallpa                         | 0.20     | Estudio           |         |     | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
| Estudio de Perfil para la Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Chaquicocha                  |          | Estudio           |         |     | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                             |          |                   |         |     |                                                                                                                       |
| Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac               | 0.50     | Estudio           | 0.50    | 100 | RD N° 615-2015-MTC/20 (14.Jul.15).                                                                                    |
| 0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras                                                         | 0.15     | Unidad            |         |     | EXCLUIDO (La construcción de la UP será incluido en la Obra de la Carretera Cusco - Chincheros - Urubamba).           |
| 0053599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya                                                          | 0.30     | Unidad            |         |     | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
| 0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo                                                    | 0.15     | Unidad            |         |     | En proceso de Resolución de Contrato al Consultor, por incumplimiento del mismo.                                      |
| 0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo                                                      | 0.15     | Unidad            |         |     | EXCLUIDO (Pasará a la Concesión - Tramo 4).                                                                           |
| 0053597. Implementación De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco                                               | 0.30     | Unidad            |         |     | RESUELTO (Jefatura Zonal anuló la O/S al Consultor, por incumplimiento del contrato).                                 |
| 0053603. Implementación De La Unidad De Peaje Pampa Grande                                                 | 0.15     | Unidad            |         |     | EXCLUIDO (Pasó a la Concesión CONVIAL Sierra Norte).                                                                  |
| 0053605 Implementación De La Unidad De Peaje Pucayacu                                                      | 0.15     | Unidad            |         |     | RESUELTO (Jefatura Zonal anuló la O/S al Consultor, por incumplimiento del contrato).                                 |
| 0053607. Implementación De La Unidad De Peaje Shapaja                                                      | 0.60     | Unidad            |         |     | Con RD N° 714-2015-MTC/20 se aprobó la 2da actualización presupuestal del Expediente Técnico.                         |
| 53608 Implementación De La Unidad De Peaje Shorey                                                          |          | Unidad            |         |     | EXCLUIDO (Pasó a la Concesión CONVIAL Sierra Norte).                                                                  |
| Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan               | 0.50     | Estudio           | 0.10    | 20  | Consultor en proceso de levantamiento de observaciones del Expediente Técnico en UGE para su revisión y aprobación.   |
| Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac                                          | 0.70     | Unidad            |         |     | En Proceso de Selección ADS N° 005-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro).                                                     |
| Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan                                          | 0.70     | Unidad            |         |     | En espera de la aprobación del Expediente Técnico.                                                                    |
| Autorizaciones Tarifa Diferenciada                                                                         | 368      | Resol. Notificada | 144.00  | 39  |                                                                                                                       |
| Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyasbamba                                    |          |                   |         |     |                                                                                                                       |
| Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyasbamba                                    |          | Unidad            |         |     | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |

| Finalidad de la Meta                                             | Meta     |                  | Logrado |     | Observación                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | POI 2015 | Unidad de Medida | 2015    | (%) |                                                                                                                                                                      |
| Construcción e implementación de la Unidad de Peaje Punta Bombón |          |                  |         |     |                                                                                                                                                                      |
| Implementación de la Unidad de Peaje Punta Bombón                |          | Unidad           |         |     | EXCLUIDO (Construcción de la UP incluida en la ejecución de Obra Carretera Cumaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Tramo: Matarani -El Arenal - Punta Bombón). |

#### Identificación de problemas:

- No se aprobaron las Bases Administrativas de la Unidad de Peaje Shapaja, por observaciones de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal. Se viene gestionando la solución a través de la Oficina Zonal.
- El Expediente Técnico para la Implementación de Cobertura Metálica en la Unidad de Peaje Tunán, fue observado por la Unidad Gerencial de Estudios a dicho Expediente. Se ha gestionado la absolución de observaciones a través de la Oficina Zonal.
- El cobro de la tasa de peaje de la Unidad de Peaje Ambo, debido a que se encuentra en marcha la obra de mejoramiento de su infraestructura, y en proceso de implementación con nuevos equipos de control, así como la contratación de personal, programándose su reapertura para el primer trimestre del año 2016.
- La Unidad de Peaje Aguaytía, aún no se encuentra en operación debido a que no se ha terminado las obras de mejoramiento del tramo en mal estado de la carretera Tingo María – Aguaytía, sector Previsto y Boquerón del Padre Abad, estando a la espera que la Unidad Gerencial de Conservación informe sobre la culminación de los trabajos.
- Se ha gestionado la Resolución del Contrato de la Consultoría para la elaboración del Estudio de Ensanche y Acondicionamiento de la Unidad de Peaje Lomo Largo, a cargo de la Zonal Junín Pasco, por acumulación de máxima penalidad por mora en su ejecución.
- Anulación de las Órdenes de Servicio para la elaboración de los expedientes técnicos de “Ensanche y acondicionamiento de la Unidad de Peaje de Pucayacu y de la Unidad de Peaje Pasco”, por acumulación de máxima penalidad por mora en la ejecución.

Se ha solicitado la Resolución de Contrato de servicio para la elaboración del expediente técnico “Implementación de la U.P. Yungay (Mancos)”.

**Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (UGP):** La avance 112 es superior a la meta programada obteniendo un indicador de gestión muy bueno. El resultado se explica porque las metas logradas son superiores a la programación:

| Finalidad de la Meta                                                  | Meta                |                  | Logrado      |          | Observación                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 | (%) 2015 |                                                                         |
| 0112707. Estudio Definitivo De La Construcción Del Puente Allcomachay | 0.6                 | Estudio          | 0.900        | 150      | Avance al 95% (En espera de la aprobación por parte de OPI).            |
| 0063482 Construcción Del Puente Manuela Y Accesos.                    | 40.0                | Metro            | 50.000       | 125      | Obra concluida (En Proceso de Recepción de Obra RD N° 678-2015-MTC/20). |
| 0063484 Construcción Del Puente Pasamayito Y Accesos                  | 60.0                | Metro            | 105.630      | 176      | En ejecución.                                                           |
| 0094479. Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                | 40.0                | Metro            | 99.760       | 249      | En ejecución.                                                           |
| 0112047. Construcción Del                                             |                     | Metro            | 44.840       |          | Obra Concluida.                                                         |

| Finalidad de la Meta                     | Meta                |                  | Logrado      |          | Observación                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 | (%) 2015 |                                                                                                                                                                  |
| Puente Crisnejas                         | 40.0                |                  |              | 112      |                                                                                                                                                                  |
| 0090380 Instalación De Puentes Modulares | 7.0                 | Puente           | 8.000        | 114      | Se realizó la instalación de 08 Ptes. Modulares en los Dptos de Lima y Huancayo; Tramo: Emp. PE-1S (Dv. San Vicente) - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S (Tambo). |

En relación a la instalación de puentes modulares como una acción preventiva de emergencias. El avance alcanzo el 52%.

La instalación de puentes modulares en la Red Vial Nacional, se propició en el año 2015, la firma de 12 convenios con Gobiernos Locales, comprometiéndose a ejecutar los trabajos en la subestructura, asumiendo los costos de materiales, equipo mecánico, personal y transportar las estructuras modulares del puente, PVN se obligaba a entregar la nariz de lanzamiento y los equipos de montaje desde sus almacenes.

La entrega no de parte de PVN, no se realizó por cambios de las autoridades locales, que al no priorizar el apoyo en la RVN. Se ha procedido a resolver el convenio, por ejemplo con la MD de Echarti.

Para superar esta impase, PVN viene implementando contratos por departamentos o corredores viales, financiando todos los costos de instalación de los puentes modulares.

| Finalidad de la Meta                      | Meta     |                  | Logrado      |          | Observación                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 | (%) 2015 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0090380 Instalación De Puentes Modulares  | 8        | Puente           | 7            | 88       | Se instaló (07) Puentes: San José 2, Massiapo, Santo Tomas, Charuyo, Tuquinmayo, Arcopunco, Curva Alegre en el Dpto. de Puno en Convenio con el Ejército Peruano.                                                                                          |
| 0090380. Instalación De Puentes Modulares | 136      | Puente           | 35           | 26       | Se instalará 32 puentes modulares en el Tramo: Reposo - Sarameriza (Dpto. Amazonas), CP N° 031-2015 (Fase: Integración de Bases (16 Ptes)) en Huallpachaca - Cotabambas - Chalhuanahuah                                                                    |
| 0090380 Instalación De Puentes Modulares  | 11       | Puente           | 8            | 73       | Con Contrato firmado, se instalarán 09 Ptes. Modulares en el Tramo: Taraco - Mañazo - Vilque - Tiquillaca (Dpto. Puno).                                                                                                                                    |
| 0090380 Instalación De Puentes Modulares  | 3        | Puente           | 2            | 67       | CONCLUIDO (Instalación de 04 Ptes. Modul. en el Tramo: Chinchá Alta - Quilca - Izcuchaca).                                                                                                                                                                 |
| 0090380 Instalación De Puentes Modulares  | 9        | Puente           |              |          | En elaboración el Plan de Trabajo para la instalación de 09 Ptes. Modulares en el Dpto. de Lima; Tramo: Emp. PE-1S (I.V. Mala) - Calango - San Juan de Tantarache.                                                                                         |
| 0090380 Instalación De Puentes Modulares  | 7        | Puente           |              |          | Se realizará mediante Administración Directa (Instalación de 07 Puentes Modulares: Blanco, Mariscal Cáceres, Quichuas, Ccelloyacu, Pururo, 02 S/N en los Dptos de Lima y Huancavelica; Tramo: Repartición - La Oroya (PE-22) - Izcuchaca - Quichuas - Mayo |
| 0090380 Instalación De Puentes Modulares  | 4        | Puente           |              |          | En elaboración el Plan de Trabajo (Se instalarán 03 Puentes Modulares en el Tramo: Pte. Cumbil - Sta. Cruz - Emp. PE-3N) en Dpto. Cajamarca.                                                                                                               |

Asimismo, en lo que respecta al cumplimiento de construcción y/o rehabilitación de puentes la meta lograda es la siguiente:

| Intervenciones                | Unidad de Medida | Meta Física         |                 |          |
|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|
|                               |                  | Programado POI 2015 | Avance POI 2015 | % avance |
| Rehabilitación y Mejoramiento |                  |                     |                 |          |
| Puente                        | Metro            | 647                 | 375             | 58       |

**Unidad Gerencial de Derecho de Vía:** El valor del indicador de gestión es de 38 le corresponde la calificación de Bajo. Los principales problemas que afectan el desempeño y las medidas correctivas de la unidad gerencial se describen a continuación:

Demora en realizar las tasaciones de predios, para cumplir con el procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.

Realizar actividades de sensibilización con la población afectada por la ejecución de las obras viales e informar sobre los procedimientos y mecanismos de Provías Nacional para la afectación de predios de acuerdo al Decreto Legislativo 1192.

Mayor cantidad de proyectos de implementación de PACRI, requiere mayor número de Administradores de Contrato, de tres a cuatro proyectos por administrador.

Trasmitir información y difusión de las gestiones de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía a las diferentes gerencias de Provías Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Lograr que todos los expedientes PACRIS cuenten con programas sociales (proyectos de desarrollo productivo, talleres de capacitación, fortalecimiento de capacidades).

La falta de participación en las consultas Específicas durante la etapa de elaboración de expediente técnico, muchas veces dificulta las labores de implementación del PACRI.

La falta de consultoras especializadas en la implementación en saneamiento legal y físico.

Escases de profesionales y falta de espacio físico adecuado para el personal PACRI.

No se implementó el software que permitiría contar con la base de datos alfanumérica y gráfica de los predios afectados de los proyectos en implementación por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, lo cual nos hubiera permitido contar con la información consolidada y por lo tanto, realizar un adecuado monitoreo y seguimiento del estado situacional de los mismos.

En el año 2015 se presentaron un total de 17 arbitrajes, de los cuales 4 han concluido. El arbitraje referido a la resolución de contrato fue favorable a la entidad y en el caso de los arbitrajes de expropiación y justiprecio permitieron la disponibilidad del terreno.

**Arbitrajes de la UGDV**

| OBJETO DE ARBITRAJE                   | CANTIDAD  | ESTADO     |           |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                       |           | EN PROCESO | CONCLUIDO |
| Expropiación y justiprecio            | 8         | 5          | 3         |
| Cuestionamiento del valor de tasación | 6         | 6          |           |
| Resolución de Contrato                | 3         | 2          | 1         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>17</b> | <b>13</b>  | <b>4</b>  |

Medidas adoptadas y/o por implementar:

- Incrementar el personal de la UGDV, con una mejor distribución de la carga de proyectos de implementación de PACRI, para mejorar los resultados, así como incrementar y mejorar el espacio físico de la oficina.
- Contar con la sistematización de la información de tal forma que permita agilizar los trámites y centralizar la información de consulta.
- Contratación del personal necesario para culminar para la implementación de la UGDV.
- Continuar con las coordinaciones con las entidades externas con la finalidad de lograr el cumplimiento de lo establecido en el DL 1192 en lo correspondiente a plazos y actividades.

- e) La atención oportuna de consultas y /o reclamos de la población afectada es una actividad clave de la UGDV, porque permite dar información a los afectados y construir una relación de confianza con los mismos. Por ello se propone mejorar la gestión de la misma a través de procedimientos de atención a ser implementados tanto por personal de campo como el personal que labora en la sede central.
- f) Adquirir equipos GPS para mejor verificación de la ubicación de ejes de las vías y derechos de vía.
- g) Trabajar de manera conjunta con los especialistas de la Dirección General de Asuntos Socioambientales – DGASA, durante la revisión de los expedientes PACRI elaborados por los consultores, acción que permitiría reducir las diferencias encontradas durante la etapa de implementación del PACRI optimizando el tiempo de ejecución y los costos.

El detalle del indicador de gestión por unidad orgánica, están contenido en los Anexos 4 al 4.9.

## 4. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

### 4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos al mes de diciembre se ha incrementado en S/ 262 millones con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), explicado por la modificación del Presupuesto en la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que corresponde a Endeudamiento Interno-Colocación de Títulos y Valores Internos-Bonos del Tesoro Público (DS 099-2015- EF, RM 202-2015-MTC/01 y RM N° 350-2015-MTC/01 y los ingresos por la incorporación de los saldos de balance.

En relación a la recaudación o ejecución del ingreso versus el Presupuesto de Ingresos, por toda fuente de financiamiento, el monto recaudado ha superado al presupuesto en 20%.

**Tabla 7: Presupuesto y Ejecución de Ingresos  
(En nuevos soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESO-PIM<br>(2) | EJECUCION DEL INGRESO ENE-DIC<br>(3) | AVANCE (%)<br>(4)=(3)/(2) | ESTRUCT. (%)<br>(5) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 2.Recursos Directamente Recaudados                  | 120,000,000                                                  | 120,000,000                                                | 220,057,243                          | 183                       | 38                  |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*) | 98,521,700                                                   | 361,014,817                                                | 345,531,442                          | 96                        | 60                  |
| 4.Donaciones y Transferencias                       |                                                              |                                                            | 11,914,812                           |                           | 2                   |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>218,521,700</b>                                           | <b>481,014,817</b>                                         | <b>577,503,496</b>                   | <b>120</b>                | <b>100</b>          |

(\*) Los ingresos está integrado por financiamiento externo (BID) S/.28.7 millones y financiamiento interno (Bonos del Tesoro Público) S/109.5 millones

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

### 4.2. FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante, en la tabla se muestra un saldo financiero de S/ 114.9 millones; correspondiendo principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados el 77% (S/.112, 3 millones), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 14% (S/ 20.7 millones) y Donaciones y Transferencias 8% (S/ 11.9 millones).

**Tabla 8: Flujo de Ingresos Vs Egresos  
(En nuevos soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            | EJECUCION ENERO-DICIEMBRE |                    |                    | AVANCE<br>(%) | ESTRUCTURA<br>(5)<br>(%) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|                                                     | INGRESO<br>(1)            | EGRESO<br>(2)      | SALDO<br>(3)       |               |                          |
| 2.Recursos Directamente Recaudados                  | 220,057,243               | 107,740,059        | 112,317,184        | 49            | 77                       |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*) | 345,531,442               | 324,818,961        | 20,712,481         | 94            | 14                       |
| 4.Donaciones y Transferencias                       | 11,914,812                |                    | 11,914,812         | -             | 8                        |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>577,503,496</b>        | <b>432,559,019</b> | <b>144,944,477</b> | <b>75</b>     | <b>100</b>               |

(\*) Los ingresos está integrado por financiamiento externo (BID) S/28.7 millones y financiamiento interno (Bonos del Tesoro Público) S/109.5 millones

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

#### 4.3. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Presupuesto Institucional de Gasto en el 2015, fue de S/6, 717 millones lo que significó un incremento del 11% (S/649.3 millones) por toda fuente de financiamiento.

En la tabla se observan las modificaciones del presupuesto de gasto al mes de diciembre siendo lo más relevante el incremento neto de presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por S/ 386.8 millones y S/ 262.5 millones en Recursos por Operaciones de Crédito.

**Tabla 9: Modificación del Presupuesto de Egresos  
(En Nuevos Soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(2) | MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO<br>(3)=(2)-(1) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.Recursos Ordinarios                               | 5,849,257,753                                      | 6,236,066,523                                     | 386,808,770                                   |
| 2.Recursos Directamente Recaudados                  | 120,000,000                                        | 120,000,000                                       | -                                             |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*) | 98,521,700                                         | 361,014,817                                       | 262,493,117                                   |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>6,067,779,453</b>                               | <b>6,717,081,340</b>                              | <b>649,301,887</b>                            |
| <b>Incremento de presupuesto</b>                    | <b>11%</b>                                         | <b>649,301,887</b>                                |                                               |

(\*) Los ingresos está integrado por financiamiento externo (BID) S/28.7 millones y financiamiento interno (Bonos del Tesoro Público) S/109.5 millones

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

#### 4.4. GASTO EJECUTADO

La ejecución del gasto total en el año 2015 ascendió a S/ 6,668 millones, resultando una ejecución del 99% respecto al PIM. La estructura del gasto por fuente de financiamiento es 94% Recursos Ordinarios; 5% Operaciones Oficiales de Crédito y 2% Recursos Directamente Recaudados.

**Tabla 10: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento 2015  
(En nuevos soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(2) | EJECUCIÓN ENE-DIC<br>(Devengado)<br>(3) | AVANCE<br>%<br>(4)= (3)/(2) | ESTRUC.<br>GASTO %<br>(5) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.Recursos Ordinarios    | 5,849,257,753                                      | 6,236,066,523                                     | 6,235,864,686                           | 100                         | 94                        |

|                                                      |                      |                      |                      |           |            |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| 2. Recursos Directamente Recaudados                  | 120,000,000          | 120,000,000          | 107,740,059          | 90        | 2          |
| 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*) | 98,521,700           | 361,014,817          | 324,818,961          | 90        | 5          |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>6,067,779,453</b> | <b>6,717,081,340</b> | <b>6,668,423,706</b> | <b>99</b> | <b>100</b> |

(\*) Los ingresos está integrado por financiamiento externo (BID) S/.28.7 millones y financiamiento interno (Bonos del Tesoro Público) S/.109.5 millones

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

En la ejecución del presupuesto de egresos del semestre, según categoría y genérica, el mayor gasto corresponde a la categoría gastos de capital 76% y el 24% en gastos corrientes, explicado por el número de proyectos en marcha y culminados.

**Tabla 11: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto**  
(En nuevos soles)

| CATEGORIA GENÉRICA                         | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2) | EJECUCIÓN ENE-DIC ( Devengado ) (3) | AVANCE (%) (4)=(3)/(2) | ESTRUC. GASTO (5) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>5. Gastos Corrientes</b>                | <b>1,667,321,313</b>                            | <b>1,713,736,252</b>                           | <b>1,701,297,433</b>                | <b>99</b>              | <b>26</b>         |
| 1. Personal y obligaciones sociales        | 58,759,683                                      | 55,134,394                                     | 44,981,710                          | 82                     | 1                 |
| 2. Pensiones y otras prestaciones sociales | 3,953,247                                       | 3,374,840                                      | 3,374,823                           | 100                    | 0                 |
| 3. Bienes y servicios                      | 1,603,258,383                                   | 1,639,844,323                                  | 1,637,558,217                       | 100                    | 25                |
| 4. Donaciones y transferencias             |                                                 | 2,644,081                                      | 2,644,081                           | 100                    | 0                 |
| 5. Otros gastos                            | 1,350,000                                       | 12,738,614                                     | 12,738,602                          | 100                    | 0                 |
| <b>6. Gastos de Capital</b>                | <b>4,400,458,140</b>                            | <b>5,003,345,088</b>                           | <b>4,967,126,273</b>                | <b>99</b>              | <b>74</b>         |
| 6 Adquisición de Activos No Financieros    | 4,400,458,140                                   | 5,003,345,088                                  | 4,967,126,273                       | 99                     | 74                |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>6,067,779,453</b>                            | <b>6,717,081,340</b>                           | <b>6,668,423,706</b>                | <b>99</b>              | <b>100</b>        |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

En la siguiente tabla, se muestra la ejecución de recursos al cierre del 2015, según tipo de administración de la RVN, evidenciándose que el 71% del gasto se orientó a la RVN administrada por Provías Nacional y el 29% a la RVN concesionada.

El 52% del gasto se orientó a la Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de carreteras; 19% al mantenimiento de la Red no concesionada y el 29% a la Red Concesionada. Ver tabla siguiente:

**Tabla 12: Ejecución Presupuestal Según Intervención**  
(En nuevos soles)

| Tipo de Administración de la RVN/ Intervenciones   | Presupuesto          |                      |                       |                    |                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                                                    | PIA (1)              | PIM (2)              | Devengado Ene-Dic (3) | Avance (4)=(3)/(2) | Estructura Presupuestal del gasto |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                         | <b>4,023,307,672</b> | <b>4,799,105,362</b> | <b>4,750,451,011</b>  | <b>99%</b>         | <b>71%</b>                        |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción        | 2,709,287,948        | 3,487,258,150        | 3,451,236,674         | 99%                | 52%                               |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción        | 2,576,705,997        | 3,481,091,624        | 3,445,070,157         | 99%                | 52%                               |
| Mejoramiento con soluciones básicas                | 132,581,951          | 6,166,526            | 6,166,516             | 100%               | 0%                                |
| Mantenimiento Vial                                 | 1,314,019,724        | 1,311,847,212        | 1,299,214,337         | 99%                | 19%                               |
| Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas    | 8,717,343            | 14,426,878           | 14,048,021            | 97%                | 0%                                |
| Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas | 20,076,850           | 25,626,416           | 25,625,812            | 100%               | 0%                                |
| Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas | 18,611,374           | 12,600,226           | 12,600,223            | 100%               | 0%                                |

| Tipo de Administración de la RVN/ Intervenciones | Presupuesto          |                      |                             |                       |                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | PIA<br>(1)           | PIM<br>(2)           | Devengado<br>Ene-Dic<br>(3) | Avance<br>(4)=(3)/(2) | Estructura<br>Presupuestal<br>del gasto |
| Por Niveles de Servicio                          | 926,093,363          | 957,514,294          | 957,499,212                 | 100%                  |                                         |
| Emergencias                                      | 38,637,981           | 6,284,763            | 3,727,278                   | 59%                   | 0%                                      |
| Operación de Peajes                              | 28,533,513           | 20,025,823           | 16,801,909                  | 84%                   | 0%                                      |
| Habilitación de Peajes                           | 1,534,820            |                      | -                           |                       | 0%                                      |
| Operación Zonales                                | 27,585,649           | 25,920,571           | 23,029,025                  | 89%                   | 0%                                      |
| Operación Derecho de Vía                         |                      |                      | -                           |                       | 0%                                      |
| Puentes                                          | 117,787,455          | 164,738,071          | 164,736,290                 | 100%                  |                                         |
| Gestión                                          | 126,441,376          | 84,710,170           | 81,146,568                  | 96%                   | 1%                                      |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                          | <b>2,044,471,781</b> | <b>1,917,975,978</b> | <b>1,917,972,695</b>        | <b>100%</b>           | <b>29%</b>                              |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción      | 1,577,804,945        | 1,491,619,381        | 1,491,616,119               | 100%                  | 22%                                     |
| Cofinanciada                                     | 1,505,883,779        | 1,400,699,164        | 1,400,695,913               | 100%                  | 21%                                     |
| Autofinanciadas                                  | 71,921,166           | 90,920,217           | 90,920,206                  | 100%                  | 1%                                      |
| Mantenimiento Vial                               | 466,666,836          | 426,356,597          | 426,356,576                 | 100%                  | 6%                                      |
| Cofinanciada                                     | 466,666,836          | 426,356,597          | 426,356,576                 | 100%                  | 6%                                      |
| Autofinanciadas                                  |                      |                      | -                           |                       | 0%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>6,067,779,453</b> | <b>6,717,081,340</b> | <b>6,668,423,706</b>        | <b>99%</b>            | <b>100%</b>                             |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

## IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS

En relación a los problemas identificados y propuesta de medidas correctivas en la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2015, las unidades orgánicas deben asumir, que el proceso de seguimiento y evaluación es una forma de atender las necesidades de los usuarios, beneficiarios inmediatos y mediatos de la RVN, los que concurren a i) logro de objetivos institucionales, ii) rendición de cuentas de gestión iii) oportunidad de aprendizaje interno sobre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional y iv) implementación medidas correctivas en función a los resultados que se desean obtener.

Cada año, la OPEI realiza un trabajo conjunto con los coordinadores y coordinadoras de las unidades orgánicas principalmente de línea y apoyo; con el fin de lograr, que la programación de la producción física contenidas en el POI anual, sea acorde con los recursos disponibles, tomando en cuenta aquellos factores externos que podrían afectar su logro.

Posteriormente, ya en la fase de ejecución y seguimiento, se solicita además de los avances en la producción, la identificación de problemas y medidas adoptadas o propuestas para superarlas, lo que implicaría gestionar los riesgos antes que se conviertan en un problema. Sin embargo, a la luz de los resultados, el proceso de reflexión para identificar los problemas y su posible soluciones, no necesariamente se realiza, por ello no reportada en su oportunidad, sino a fin de año.


Dada esta realidad, los responsables de las unidades orgánicas, en base a la claridad conceptual en torno a la misión institucional y cohesión interna deben generar condiciones para gestionar los diferentes riesgos que se presentan en el proceso de producción. En ese contexto, se ha elaborado la matriz de problemas, medidas adoptadas o por adoptar y responsable:

**MATRIZ DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

| Identificación de Problema                                                                                                                 | Medidas Correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsable                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Necesidad de Implementar las medidas correctivas en las unidades orgánicas.</b>                                                         | <p>Los responsables en las unidades orgánicas deberán realizar el seguimiento de las medidas correctivas, contribuyendo a la eficiencia y mejora de la gestión.</p> <p>En esta etapa, la participación de los especialistas responsables de la administración de contratos y atención de los servicios a usuarios es valiosa, en la fase de ejecución y seguimiento del POI 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OPEI-<br>Unidades orgánicas                                                                                        |
| <b>Se requiere fortalecer las fases de ejecución y evaluación</b>                                                                          | La información de seguimiento mensual que es elaborada por las unidades orgánicas, debe ser parte del análisis para la toma de decisiones, para lograr la meta programada en el tiempo y costo previsto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidades orgánicas.                                                                                                |
| <b>Administración Interna</b><br><br>Bajo indicador de gestión en proyectos informáticos (2%), servicios informáticos no presenta avances. | <ul style="list-style-type: none"> <li>La programación de proyectos y servicios informáticos en POI PVN y POI Informático anual, debe realizarse sobre la base de la programación multianual actualizada, dimensionando las metas físicas y financieras, para minimizar el riesgo de incumplimiento. Asimismo, de encontrar diferencias sustanciales en el mediano plazo, siendo de importancia actualizar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)<sup>16</sup> evitando las divergencias. El PEGE es el documento de gestión que orienta el desarrollo de las TICs, las mismas que deben estar alineadas a la cadena de valor de Provias Nacional (Intervenciones de la Red Vial Nacional)<sup>17</sup>.</li> </ul> | Comité de seguridad y tecnología de información de Provias Nacional.<br><br>OGA, Sistemas y servicios informáticos |

<sup>16</sup> El PEGE se elabora en el marco de la RM 061-2011-PCM del 17 de febrero 2011

<sup>17</sup> Debemos indicar que el Reglamento y la Ley de Contrataciones Del Estado, publicado el 10 de diciembre 2015. En el Art.5° referido a la programación de bienes, servicios en general, consultorías y obras, sobre la base del Plan Operativo Institucional (POI). En el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de las Entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia de servicios en general y consultorías

| Identificación de Problema                                                                                                                                                                                                              | Medidas Correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>La programación multianual y anual de las metas físicas, debe responder a una priorización, previamente establecida, para lograr la entrega de los proyectos y/o servicios informáticos y su financiamiento, el grado de prioridad a seguir es:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1° Soporte y Mantenimiento de los bienes y servicios informáticos en producción</li> <li>2° Proyectos y servicios informáticos de años anteriores, no terminados, y productos TI para despliegue a producción. Debe tener prioridad cerrar los proyectos del portafolio de proyectos y POI informático.</li> <li>3° Proyectos Informáticos en ejecución</li> <li>4° Proyectos Informáticos con buena pro</li> <li>5° Proyectos informáticos en proceso de contratación</li> <li>6° Proyectos informáticos con TDR aprobadas</li> <li>7° Proyectos Informáticos nuevos</li> </ol> <p>No esta demás indicar la necesidad de disponer de un sistema de gestión integral de la información que comprenda como columna el Sistema de gestión de la infraestructura vial y mantenimiento vial. El sistema debe permitir almacenar, consultar y procesar gran cantidad de datos en forma segura y eficiente facilitará mantener los datos permanentes del inventario (físicos) como los variables en el tiempo (condición), además de la información complementaria para efectuar todos los procesos de análisis, evaluación, planificación, presupuesto, estimación del valor del indicador, etc.</p> |                                                             |
| <b>Unidad Gerencial de Obras</b><br><br>Indicador de gestión 77% (bajo) por incumplimiento de cronograma a causa de interferencias, liberación de áreas, uso de canteras, demora en la aprobación de adicionales en la CGR, entre otros | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inspección de los informes de Ingeniería que elaboran los supervisores, a fin de mejorar la calidad la supervisión técnica externa.</li> <li>▪ Continuar evitando sobrecostos por Arbitrajes, identificando las causas para reducir el riesgo.</li> <li>▪ Generar un ambiente de participación y control social, involucrando a las autoridades locales que</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UGOB,<br>-UGE en lo relacionado a mejora de los expedientes |

| Identificación de Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medidas Correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>que trae como consecuencia presupuestos adicionales.</p> <p>Contratos de obra y supervisión ya terminadas y en marcha, en proceso de arbitraje, que vienen siendo atendidos por la Procuraduría del MTC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>coadyuven en la mejor gestión de las obras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar una propuesta de modificación a la actual Directiva del SNIP; a fin de contar con procedimientos compatibles con la ley de contrataciones</li> <li>Uniformizar el análisis técnico a las ampliaciones de plazo y adicionales de obra.</li> <li>Revisar las innumerables directivas e instructivos y priorizar las que ayudan a mejorar la gestión.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>técnicos.</p>                     |
| <p><b>Unidad Gerencial de Estudios</b></p> <p>La carga laboral genera demora para atender las revisiones, de acuerdo a los plazos establecidos en los Términos de Referencia.</p> <p>Los Convenios Interinstitucionales deben ser mejorados, debido a que las Entidades (Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales) contratan CONSULTORES con poca experiencia, lo cual conlleva a la demora en el cumplimiento de los entregables por las reiteradas deficiencias y omisiones en el producto presentado.</p> <p>Proceso de trámite por el Consultor ante las autoridades y propietarios para la disponibilidad de terrenos, canteras, botaderos y fuente de agua,</p> <p>Demora de la DGASA-MTC en revisar los informes de avance del componente ambiental elaborados por las empresas consultoras. Esta entidad tiene sus propios plazos en su tupa para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad. (Fijar plazos para revisar los informes) generando reclamo de los Consultores y solicitudes de ampliaciones de plazo por este motivo.</p> <p>El tiempo de duración de los Estudios desde su ejecución hasta su aprobación es superior al plazo contractual</p> <p>Los Convenios Interinstitucionales deben ser mejorados, debido a que las Entidades (Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales) contratan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajar los proyectos divididos en tramos con un solo especialista, modificando en los TDR los plazos de revisión.</li> <li>Consultores que incumplen desde el inicio el desarrollo de los estudios, se debe resolver el Contrato debido a que conforme pasa el tiempo se torna más difícil y adquiere mayores derechos.</li> <li>Los estudios deben realizarse con los especialistas titulares de la Propuesta técnica.</li> <li>Mejorar los alcances y términos de las cláusulas del Contrato y Términos de Referencia.</li> <li>Inspecciones de campo inopinados y previo a la aprobación del Borrador del Informe Final</li> <li>Cumplimiento de los plazos de la Entidad para la atención de Informes</li> <li>Trabajar en coordinación con los especialistas de la UGE, con el fin de evitar demoras en la revisión y aprobación de los proyectos.</li> <li>Fortalecer la coordinación con la OPI – MTC, por la demora en la revisión ir conformidad a los perfiles, términos de referencia, etc.; a pesar de los memos reiterativos.</li> <li>Contratar dos especialistas Ambientales y uno en Tráfico, ya que los especialistas con que cuenta la Unidad no se dan abasto por la carga laboral.</li> <li>Mejorar la programación en el PAC, para evitar observaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica el MTC</li> <li>Continuar mejorando la gestión en la elaboración y aprobación estudios conforme a las normas del SNIP, con la finalidad que estos se aprueben con calidad y dentro de los plazos contractuales.</li> </ul> | <p>UGE-OGA-Proyecto informático.</p> |

| Identificación de Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medidas Correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>CONSULTORES con poca experiencia, lo cual conlleva a la demora en el cumplimiento de los entregables por las reiteradas deficiencias y omisiones en el producto presentado.</p> <p>Limitaciones en uso de servicios informáticos y ausencia de un sistema integrado de Información.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <p><b>Unidad Gerencial de Conservación</b></p> <p>Los procesos de bienes y servicios que se ejecutan en las Unidades Zonales no son oportunos y se realizan a destiempo.</p> <p>No se cuenta con una logística adecuada para acudir a los eventos de emergencia, en tramos sin la participación de terceros.</p> <p>No se ha contado con el número de profesionales necesarios para desarrollar los múltiples procesos dentro de la gerencia como son: Los perfiles, Contrato Crema y Programas Pro región.</p> <p>Contratos de conservación por niveles de servicio terminado.</p>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reestructurar las Unidades Zonales en función a los corredores logísticos.</li> <li>▪ Mejorar el nivel de eficiencia obtenido los años anteriores a nivel de ejecución.</li> <li>▪ Continuar con la conservación de los corredores Viales de contratos terminados.</li> <li>▪ Atender con la conservación de los CXNS de la Red Vial Nacional que no se está atendiendo a la actualidad.</li> <li>▪ Aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión de la Infraestructura Vial</li> <li>▪ Implementación de tecnología actual (Drones, Gps, Software, etc.).</li> <li>▪ Mejora en la interactividad con las zonales respecto a la información actualizada</li> <li>▪ Realizar una post - evaluación a los contratos por niveles de servicio, con el fin de recoger lecciones aprendidas para la implementación en los nuevos contratos a programar</li> <li>▪ Programar oportunamente, la atención del mantenimiento vial de la RVN de los contratos por niveles de servicio terminados o por terminar.</li> </ul> | <p><b>UGC</b></p>  |
| <p><b>Unidad Gerencial de Derecho de Vía</b></p> <p>Demora en realizar las tasaciones de predios, para cumplir con el procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.</p> <p>Realizar actividades de sensibilización con la población afectada por la ejecución de las obras viales e informar sobre los procedimientos y mecanismos de Provías Nacional para la afectación de predios de acuerdo al Decreto Legislativo 1192.</p> <p>Mayor cantidad de proyectos de implementación de PACRI, requiere mayor número de Administradores</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incrementar el personal de la UGDV, con una mejor distribución de la carga de proyectos de implementación de PACRI, para mejorar los resultados, así como incrementar y mejorar el espacio físico de la oficina.</li> <li>▪ Contar con la sistematización de la información de tal forma que permita agilizar los trámites y centralizar la información de consulta.</li> <li>▪ Contratación del personal necesario para culminar para la implementación de la UGDV.</li> <li>▪ Continuar con las coordinaciones con las entidades externas con la finalidad de lograr el cumplimiento de lo establecido en el DL 1192 en lo correspondiente a plazos y actividades.</li> <li>▪ La atención oportuna de consultas y /o reclamos de la población afectada es una actividad clave de la UGDV, porque permite dar información a los afectados y construir una relación de confianza con los mismos. Por ello se propone mejorar la gestión de la misma a través de procedimientos de atención a</li> </ul>                    | <p><b>UGDV</b></p> |

| Identificación de Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medidas Correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>de Contrato, de tres a cuatro proyectos por administrador.</p> <p>Trasmitir información y difusión de las gestiones de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía a las diferentes gerencias de Provías Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.</p> <p>Lograr que todos los expedientes PACRIS cuenten con programas sociales (proyectos de desarrollo productivo, talleres de capacitación, fortalecimiento de capacidades).</p> <p>La falta de participación en las consultas Específicas durante la etapa de elaboración de expediente técnico, muchas veces dificulta las labores de implementación del PACRI.</p> <p>La falta de consultoras especializadas en la implementación en saneamiento legal y físico.</p> <p>Escases de profesionales y falta de espacio físico adecuado para el personal PACRI.</p> <p>No se implementó el software que permitiría contar con la base de datos alfanumérica y gráfica de los predios afectados de los proyectos en implementación por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, lo cual nos hubiera permitido contar con la información consolidada y por lo tanto, realizar un adecuado monitoreo y seguimiento del estado situacional de los mismos.</p> | <p>ser implementados tanto por personal de campo como el personal que labora en la sede central.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adquirir equipos GPS para mejor verificación de la ubicación de ejes de las vías y derechos de vía.</li> <li>Trabajar de manera conjunta con los especialistas de la Dirección General de Asuntos Socioambientales – DGASA, durante la revisión de los expedientes PACRI elaborados por los consultores, acción que permitiría reducir las diferencias encontradas durante la etapa de implementación del PACRI optimizando el tiempo de ejecución y los costos.</li> </ul> |             |

**SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS**

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| BID              | Banco Interamericano de Desarrollo                          |
| CAF              | Corporación Andina de Fomento                               |
| CCNS             | Contrato de Conservación por Niveles de Servicio            |
| CIRA             | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos         |
| DS               | Decreto Supremo                                             |
| MEF              | Ministerio de Economía y Finanzas                           |
| MO               | Manual de Operaciones                                       |
| MTC              | Ministerio de Transportes y Comunicaciones                  |
| MIR              | Matriz de Indicadores para Resultados                       |
| OPE              | Oficina de Proyectos Especiales de PVN                      |
| OPEI             | Oficina de Programación, Evaluación e Información           |
| PACRI            | Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario          |
| PIA              | Presupuesto Institucional de Apertura                       |
| PIM              | Presupuesto Institucional Modificado                        |
| PIP              | Proyecto de Inversión Pública                               |
| PMA              | Plan de Monitoreo Arqueológico                              |
| PP               | Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE                      |
| PROVIAS NACIONAL | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional |
| PVN              | Provías Nacional                                            |
| RD               | Resolución Directoral de PVN                                |
| RENAC            | Registro Nacional de Carreteras                             |
| RM               | Resolución Ministerial                                      |
| RVN              | Red vial nacional                                           |
| SIAF             | Sistema Integrado de Administración Financiera              |
| SNIP             | Sistema Nacional de Inversión Pública                       |
| UGAD             | Unidad Gerencial de Administración de PVN                   |
| UGC              | Unidad Gerencial de Conservación de PVN                     |
| UGE              | Unidad Gerencial de Estudios de PVN                         |
| UGOB             | Unidad Gerencial de Obras de PVN                            |

## GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS

**Acciones Centrales:** Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

**Acciones Comunes:** Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

**Actividad:** Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable. Ejemplo. Mantenimiento rutinario.

**Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP):** Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

**Administración Interna:** Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

**Calidad:** Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

**Categoría Presupuestaria:** Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

**Definición del indicador:** Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

**Dimensión del indicador:** Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

**Economía del indicador:** Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

**Eficacia del indicador:** Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

**Eficiencia del indicador:** Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

**Escala de prioridades:** Es el orden de prioridad del gasto que establece el Titular del Pliego, en función de la misión, competencias, funciones y objetivos que persigue la entidad, de manera que garantice la provisión de los bienes y servicios que se entregan a la población, a fin de lograr los resultados esperados en el marco de una gestión orientada a resultados.

**Indicador:** Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los

resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

**Indicador estratégico:** Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

**Indicador de producción física:** Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.

**Indicador de desempeño:** es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía. Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados a la competencia de los entes públicos, facilitando el seguimiento y evaluación de los resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión

**Indicador de gestión:** Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquellos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

**Información<sup>18</sup>:** Son aquellas en las que los datos han sido interpretados o elaborados de alguna manera.

**Destinatarios:** usuario, beneficiarios directos, inmediatos y mediatos

Las organizaciones entregan sus productos a los terceros (productos externos) o a integrantes de la propia institución (productos internos). Los destinatarios más inmediatos de los productos son los usuarios, es decir, quienes los reciben o los utilizan de manera inmediata. Los beneficiarios son quienes satisfacen alguna necesidad mediante los resultados de los productos.

**Gestión para Resultados (GpR):** es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

**Línea base del Indicador:** Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

**Manual de Operaciones (MO):** Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

**Medios de Verificación:** Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

**Método de cálculo:** Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador

<sup>18</sup> Para referirnos tanto a los datos como a las informaciones elaboradas a partir de éstos y a la consecuente construcción de conocimiento.

**Meta:** Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

**Meta física:** Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las siguientes dimensiones:

- Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras.

La dimensión física tiene tres elementos (i) unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el producto, actividad/acciones de inversión y/u obras; ii) valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera alcanzar; iii) ubigeo: la identificación del lugar - departamento, provincia, distrito - donde se desarrolla el producto o realiza la actividad/acciones de inversión y/u obras.

- Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física a partir de la cuantificación de los insumos necesarios para su realización. Corresponde al nivel de actividad /acciones de inversión y/u obras

**Meta del indicador de desempeño:** es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

**Nombre del indicador:** Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

**Objetivos:** Son fines perseguidos por las organizaciones cuyo logro se espera realizar en el futuro, es decir, forman parte del ámbito de la planificación.

**Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte:** Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

**Procesos de gestión o procesos de trabajo:** Los productos son los resultados del uso de los recursos, los procesos de trabajo son las secuencias de actividades de uso de recursos, según determinadas tecnologías o métodos (los "como") mediante los cuales se logran los productos. Los procesos se definen por sus productos.

**Producto:** Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Son las consecuencias tangibles del uso de los recursos institucionales para lograr los objetivos (usaremos "output" como equivalente del término en inglés). Los objetivos son formulaciones político-estratégicas, los productos lo son operativos.

**Programa Presupuestal:** En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

**Proyecto:** En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

**Resultado Final:** Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la

serven, tanto del Sector Público como Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, así como un Programa Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final.

Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las metas del o los PP relacionado al mismo, su logro no es enteramente atribuible a éstos. Asimismo, el logro del resultado final puede estar afectado por factores externos.

**Resultado Específico:** Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un programa presupuestal sólo tiene un resultado específico.

**Unidad de medida:** Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

## EQUIPO DE EVALUACIÓN POI 2015- II SEMESTRE

|                                                                         |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                          | <b>Ministerio de Transportes y Comunicaciones</b>                                                          |
| Sector                                                                  | Transportes y Comunicaciones                                                                               |
| Órgano de Planeamiento Estratégico                                      | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto                                                              |
| Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico                      | Eco. Tania Guisella Chiang Ma                                                                              |
| Unidad Ejecutora                                                        | PROVIAS NACIONAL                                                                                           |
| Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico                      | Mag. Raúl Antonio Torres Trujillo                                                                          |
| Periodo Fiscal                                                          | 2015                                                                                                       |
| <b>EQUIPO DE TRABAJO</b>                                                |                                                                                                            |
| <b>OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN</b>                |                                                                                                            |
| <b>Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información</b>     | Dr. Ing. José Carlos Matías León                                                                           |
| <b>Jefa de Programación Física</b>                                      | N. Nérida Aucahuasi Dongo                                                                                  |
| Especialistas en Programación Física                                    | M. René Llapapasca Criollo<br>Juan Carlos Rubio Sandoval<br>Mauro M. Maita Franco<br>Lys N. Luján Meléndez |
| Practicante                                                             | Oscar Vera Rosales                                                                                         |
| <b>Jefe Sistemas de Información</b>                                     | Javier G. Herrera Rasmussen                                                                                |
| Especialista en Sistemas de Información para la gestión de Proyectos TI | Francisco S. Osorio Saldaña                                                                                |
| Especialista en Sistemas de Información Geográfica                      | Mayda Graciela Silva Atoche                                                                                |
| <b>GERENTES Y COORDINADORES DE UNIDAD ORGÁNICA</b>                      |                                                                                                            |
| <b>Unidad Gerencial de Administración</b>                               |                                                                                                            |
| Gerente                                                                 | Luis Held Ponce                                                                                            |
| Coordinador                                                             | Luis Alberto Lengua Cabrera                                                                                |
| <b>Unidad Gerencial de Estudios</b>                                     |                                                                                                            |
| Gerente                                                                 | Nelly Vargas Pasapera                                                                                      |
| Coordinador                                                             | Milagro Vía Cueva de Rubio                                                                                 |
| <b>Unidad Gerencial de Conservación</b>                                 |                                                                                                            |
| Gerente (e)                                                             | Patricia Cama Meza                                                                                         |
| Coordinadora                                                            | Blanca Gonzales Llenque                                                                                    |
| <b>Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales</b>          |                                                                                                            |
| Gerente                                                                 | Julio Palacios Garcia                                                                                      |
| Coordinador                                                             | Angel Ochoa Zamalloa                                                                                       |
| <b>Unidad Gerencial de Operaciones</b>                                  |                                                                                                            |
| Gerente                                                                 | Roberto Peralta Briceño                                                                                    |
| Coordinador                                                             | Arelys Meneses Jara                                                                                        |
| <b>Unidad Gerencial Derecho de Vía</b>                                  |                                                                                                            |
| Gerente                                                                 | Luis Chan Cardoso                                                                                          |
| Coordinadora                                                            | Mayra Grados Cerna                                                                                         |

# ANEXOS

**Anexo N° 1A: Matriz de Indicadores de Desempeño del Resultado Programa Presupuestal 0061**

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

| PROGRAMA<br>PRESUPUESTAL                                                                  | RESULTADO<br>ESPECIFICO                                                                                                                                      | INDICADOR                                                     |                     |               |      |      |      |      |       |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------|------|------|------|-------|---------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                  | UNIDAD DE<br>MEDIDA | LINEA<br>BASE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015P | 2015<br>IISem | Avance<br>% |
| 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre | Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | Porcentaje          | 50            | 69   | 80   | 82   | 93   | 93    | 93            | 100         |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | Porcentaje          | 53            | 58   | 60   | 64   | 68   | 73    | 70            | 95          |

**Notas:**

El seguimiento y Evaluación de los indicadores mediante un sistema de información corresponde a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. En tanto se elabore el procedimiento y el sistema de información, Proviás Nacional viene realizando el seguimiento para atender la demanda del Programa Presupuesta 0061

Valores del indicador sujeto a validación por la norma técnica que aprueba la metodología de cálculo; de responsabilidad de DGCF

La línea base, de acuerdo a la Medición de la Red Vial Nacional - DGCyF

### Anexo N° 1B: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

| PRODUCTO                                       | INDICADOR         |                                                                                                                        |                  |        |        |        | MEDICION al II SEMESTRE 2015 |          |          | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                            |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|
|                                                | Tipo de Indicador | DENOMINACIÓN                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | 2012   | 2013   | 2014   | Progra-mado                  | Obtenido | Avance % |                                                                  |
| 3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial | Desempeño         | Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial.                                        | Porcentaje       | 97     | 97     | 97     | 97                           | 97       | 100      | Reporte de estado por tipo de superficie rodadura (TSR) PVN/OPEI |
|                                                | Producción Física | Kilómetros de carreteras con mantenimiento por niveles de servicio (Indicador de Producción Física - Dimensión física) | Kilómetro / Año  | 17,540 | 17,321 | 18,068 | 21,084                       | 20,178   | 96       | Situación de la RVN, MTC/OGPP                                    |

# Anexo N° 2A: Evaluación de Actividades

| ACTIVIDAD, PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |               |           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|--|----------|------------------|--------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------------|--|--|--|--|---------------------|----|-----------|----|-----|-------------------------|----|-----------|----|-----|--------------------------------------------|---|-----------|---|-----|----------------------------|----|-----------|----|-----|----------------------------------------------|---|-----------|---|-----|----------------------------------------------------|----|-----------|----|-----|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| <b>3000001 ACCIONES COMUNES</b><br><b>5001499 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL</b><br><br>Esta actividad está vinculada principalmente al cumplimiento de la normatividad de los sistemas administrativos: Gestión de recursos humanos; Abastecimiento; Presupuesto público; Tesorería; Endeudamiento público; Contabilidad; Inversión pública; Planeamiento estratégico; Defensa judicial del estado; Control y Modernización de la gestión pública, así como la dirección institucional para el cumplimiento de la misión de PVN.<br><br>Cada sistema administrativo tiene un ente rector, autoridad técnico-normativa a nivel nacional; que dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito. En ese contexto, presentamos los principales resultados al segundo semestre.<br><br>El indicador de producción física comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información, herramientas necesarias para mejorar el desempeño de nivel interno y externo de la organización:<br><br><b>Meta Obtenida al Segundo Semestre 2015</b><br><i>Unidad de medida: Documento/Informe</i> |                 |                  |               |           | <p>Estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales, no se ejecutó por que no se contó con el número mínimo de postores para contratar el servicio.</p> <p>Informe Supervisión y Monitoreo, Evaluación PEPVN: No se pudo realizar porque el plan de ecoeficiencia fue aprobado en el mes de diciembre, no es aplicable el informe de supervisión y monitoreo.</p> <p>Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG): Inicio su elaboración en diciembre del 2015,</p> <p>Informe Supervisión y Monitoreo, Evaluación PAIG: No es aplicable, al no haberse aprobado el plan</p> <p>En relación a las herramientas de tecnología de la información de nuevas herramientas y mantenimiento de los servicios los resultados no alcanzaron el 100% de lo programado y/o no fueron ejecutados.</p> <p>En Tabla 1, se detalla los resultados al mes de diciembre.</p> | <p>Se realizará una nueva convocatoria en el 2016</p> <p>El informe se realizará a partir del 2016.</p> <p>Se estima terminar en el mes de marzo 16.</p> <p>El informe se realizará en el 2016.</p> <p>Se ha realizado las acciones para lograr los resultados esperados en el 2016. La UGAD, realizará el monitoreo del cumplimiento de las metas programadas en el POI 2016.</p> |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| <table><tr><th rowspan="2">Finalidad de la Meta</th><th colspan="2">Meta Programada</th><th colspan="2">Meta Obtenida</th></tr><tr><th>POI 2015</th><th>Unidad de Medida</th><th>Logrado 2015</th><th>Avance %</th></tr><tr><td>Gestión Administrativa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>0047173. Gestión Del Programa</b></td><td><b>98</b></td><td><b>Documento</b></td><td><b>89</b></td><td><b>91</b></td></tr><tr><td>Documentos Contables</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estados financieros</td><td>12</td><td>Documento</td><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>Estados presupuestarios</td><td>12</td><td>Documento</td><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)</td><td>2</td><td>Documento</td><td>2</td><td>100</td></tr><tr><td>Planilla Electrónica PLAME</td><td>12</td><td>Documento</td><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>Inventario Físico de la Infraestructura Vial</td><td>1</td><td>Documento</td><td>1</td><td>100</td></tr><tr><td>Confrontación de Operaciones Auto declaradas - COA</td><td>12</td><td>Documento</td><td>12</td><td>100</td></tr></table>                                       |                 |                  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalidad de la Meta | Meta Programada |  | Meta Obtenida |  | POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 | Avance % | Gestión Administrativa |  |  |  |  | <b>0047173. Gestión Del Programa</b> | <b>98</b> | <b>Documento</b> | <b>89</b> | <b>91</b> | Documentos Contables |  |  |  |  | Estados financieros | 12 | Documento | 12 | 100 | Estados presupuestarios | 12 | Documento | 12 | 100 | Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF) | 2 | Documento | 2 | 100 | Planilla Electrónica PLAME | 12 | Documento | 12 | 100 | Inventario Físico de la Infraestructura Vial | 1 | Documento | 1 | 100 | Confrontación de Operaciones Auto declaradas - COA | 12 | Documento | 12 | 100 |
| Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meta Programada |                  | Meta Obtenida |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POI 2015        | Unidad de Medida | Logrado 2015  | Avance %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Gestión Administrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| <b>0047173. Gestión Del Programa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98</b>       | <b>Documento</b> | <b>89</b>     | <b>91</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Documentos Contables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                  |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Estados financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12              | Documento        | 12            | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Estados presupuestarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12              | Documento        | 12            | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2               | Documento        | 2             | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Planilla Electrónica PLAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12              | Documento        | 12            | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Inventario Físico de la Infraestructura Vial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               | Documento        | 1             | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |
| Confrontación de Operaciones Auto declaradas - COA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12              | Documento        | 12            | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |  |               |  |          |                  |              |          |                        |  |  |  |  |                                      |           |                  |           |           |                      |  |  |  |  |                     |    |           |    |     |                         |    |           |    |     |                                            |   |           |   |     |                            |    |           |    |     |                                              |   |           |   |     |                                                    |    |           |    |     |

| ACTIVIDAD, PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                             |    |           |    |     |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|-----|--------------------------------------------|--|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                        |    |           |    |     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS |  |
| C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |    |           |    |     |                                            |  |
| Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617                       | 12 | Documento | 12 | 100 |                                            |  |
| Evaluación de Planes y Programas                                           |    |           |    |     |                                            |  |
| Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional                 | 2  | Documento | 2  | 100 |                                            |  |
| Evaluación Semestral del PAC                                               | 2  | Documento | 2  | 100 |                                            |  |
| Evaluación del Plan Anual de Capacitación                                  | 1  | Documento | 1  | 100 |                                            |  |
| Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional   | 2  | Documento | 2  | 100 |                                            |  |
| Planes                                                                     |    |           |    |     |                                            |  |
| Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN             | 2  | Documento | 2  | 100 |                                            |  |
| Plan Anual de Contrataciones (PAC)                                         | 1  | Documento | 1  | 100 |                                            |  |
| Plan Anual de Capacitación                                                 | 1  | Documento | 1  | 100 |                                            |  |
| Memoria Institucional Anual                                                | 1  | Documento | 1  | 100 |                                            |  |
| Plan Operativo Institucional                                               | 1  | Documento | 1  | 100 |                                            |  |
| Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)                    | 1  | Documento | 1  | 100 |                                            |  |
| Informe de Gestión                                                         | 12 | Documento | 12 | 100 |                                            |  |
| Plan de Eco eficiencia PVN (PEPVN)                                         | 1  | Documento | 1  | 100 |                                            |  |

| ACTIVIDAD, PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                  |
| <b>3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| <b>5001433 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA</b><br><br>Se logró atender con mantenimiento rutinario a 14,340.235Km, lo que representa el 94% de la meta anual.<br><br>Adicionalmente, se ha dado mantenimiento a la Carretera Rosario - Sivia - Canayre y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel – Tambo (301.260 Km.) RVN reclasificada temporalmente en la Ruta: PE-28H, PE-28I (RM 240-2012-MTC/02) con 11.74 Km y RVD AY-102 (Ex-PE-28I) con 15.919 Km (RM N° 378-2014-MTC/02)<br><br>Un aspecto a destacar, como parte de esta actividad, es el mantenimiento periódico de 11.95 km, así como el cambio del tipo de superficie de rodadura con pavimento a nivel de solución básica por 683 Km., ejecutados en el marco de los contratos para la conservación por niveles de servicio, contribuyendo directamente al cumplimiento de los indicadores de desempeño de responsabilidad de PVN. | No se ejecutaron el mantenimiento en los siguientes corredores:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Andahuaylas (empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo (empalme Pe-30a) 180 Km.</li> <li>Dv. Humajalso - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz 412 Km.</li> <li>Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo- Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane) 410 Km.</li> </ul> En algunos corredores, no se ejecutó el 100% de meta programada entre otras causas porque parte del corredor fue reclasificado como red departamental, vecinal o entregado al concesionario. En el anexo 3.5 se muestra en la observación las principales causas según corredor. | En Proceso de Selección CP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas).<br><br>Con Contrato firmado.<br><br>Con Contrato firmado. |
| <b>5001434 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| 0146708 Mantenimiento Periódico Carretera Pisco Playa – Paracas: Con RD N° 487-2015-MTC/20 se aprobó el Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo y se concluyó el 02.Nov.2015. Detalle en anexo 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En los últimos ejercicios fiscales, el número de obras de mantenimiento periódico se ha reducido debido a que la modalidad de contratación por niveles de servicio comprende la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario y periódico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| <b>5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA:</b><br>La meta física superó a la meta programada debido a que se incrementaron 11 tramos (1,681.3 Km.), para el mantenimiento debido al atraso en la aprobación de los perfiles de mejoramiento en el que se incorpora el mantenimiento vial. Detalle en anexo 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El atraso en la aprobación de los estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas, ha ocasionado el incremento de tramos para el mantenimiento rutinario previstos atender con la conservación por niveles de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se realizó las acciones previas para la ejecución del mantenimiento rutinario                                                               |
| <b>5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA:</b> La meta física superó a la meta programada debido a que se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El atraso en la aprobación de los estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se realizó las acciones previas para la ejecución del mantenimiento rutinario                                                               |

| incrementaron 8 tramos (1,809.6 Km.), para el mantenimiento debido al atraso en la aprobación de los perfiles de mejoramiento en el que se incorpora el mantenimiento vial. Detalle en anexo 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas, ha ocasionado el incremento de tramos para el mantenimiento rutinario previstos atender con la conservación por niveles de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |            |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--|----------|------------------|--------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|-----|------|----------------------------------------|----|-------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5001437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |            |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| Se realizó la atención de las emergencias e instalación de 126 puentes modulares, como actividades de prevención de emergencias y la atención de las emergencias no previstas en los contratos por niveles de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | Esta actividad tiene la particularidad de que la programación tiene características especiales, ya que comprende principalmente la atención de emergencias que se presenten en la RVN, lo que no necesariamente es predecible. Lo más concreto son las acciones de prevención de emergencias representados por la instalación o reemplazo de los puentes modulares.<br><br>Debemos indicar que las emergencias atendidas en esta actividad corresponden a las carreteras que no tienen contratos de mantenimiento por niveles de servicio, lo que implica que PVN debe atender las emergencias presentadas en esas áreas. |                   |              |            |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| <b>5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA:</b> Se ha realizado los pagos a concesionarios por reconocimiento de gastos de mantenimiento y operación en la Red Vial Nacional Concesionada Cofinanciada, que incluye el mantenimiento de las obras adicionales de las concesiones. La conservación de la RVN concesionada se realizó de acuerdo a las obligaciones previstas en los contratos de concesión y sus modificaciones. El reporte de logros en las metas físicas es informado por la OSITRAN. La supervisión del cumplimiento del contrato es de responsabilidad de OSITRAN. |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |            |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| <b>5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |            |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| Durante el año 2015, los vehículos controlados por las unidades de peaje gestionados por PVN, fue de 95%. El logro de la meta no depende directamente de la gestión de PVN, sino de crecimiento de la economía. Un logro importante en las actividades vinculadas a la operación de la RVN, son los siguientes resultados:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | No se cumplió la meta de las autorizaciones por tarifa diferenciada, porque la atención depende de la demanda de los usuarios...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |            |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">Servicios por el uso de infraestructura</th><th colspan="2">Meta</th><th colspan="2">Avance Total</th></tr><tr><th>POI 2015</th><th>Unidad de Medida</th><th>Logrado 2015</th><th>Avance (%)</th></tr><tr><td>2120</td><td>Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales</td><td>47,760</td><td>Autorización</td><td>97,612</td><td>204</td></tr><tr><td>2121</td><td>Otorgamiento de Autorizaciones para la</td><td>48</td><td>Resol. Notificada</td><td>161</td><td>335</td></tr></table>                             |                                                                                                       | Servicios por el uso de infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Meta         |            | Avance Total |  | POI 2015 | Unidad de Medida | Logrado 2015 | Avance (%) | 2120 | Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales | 47,760 | Autorización | 97,612 | 204 | 2121 | Otorgamiento de Autorizaciones para la | 48 | Resol. Notificada | 161 | 335 | En relación a la implementación de nuevas unidades de peaje, no se logró la meta programada |  | Se ha realizado las acciones previas para implementar las unidades de peaje en los próximos ejercicios fiscales. |
| Servicios por el uso de infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Meta         |            | Avance Total |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | POI 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad de Medida  | Logrado 2015 | Avance (%) |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| 2120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales | 47,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autorización      | 97,612       | 204        |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |
| 2121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Otorgamiento de Autorizaciones para la                                                                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resol. Notificada | 161          | 335        |              |  |          |                  |              |            |      |                                                                                                       |        |              |        |     |      |                                        |    |                   |     |     |                                                                                             |  |                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                    |       |                      |       |     |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|-----|--|--|--|
|      | Circulación de<br>Combinaciones Vehiculares<br>Especiales - CVE                                                    |       |                      |       |     |  |  |  |
| 2122 | Otorgamiento de<br>Bonificaciones para los<br>Vehículos con Suspensión<br>Neumática y/o Neumáticos<br>Extra Anchos | 6,000 | Resol.<br>Notificada | 7,665 | 128 |  |  |  |

### Anexo N° 2B: Evaluación de Proyectos

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                             |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                             |          |            |       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                               |           |          |
| 1. 2 000270 GESTION DE PROYECTOS                                                                                                                                                |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Se realizó la Auditoria Externa del Contrato BID del ejercicio 2014, del contrato de Préstamo N° 2769; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish. |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| 2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                                                            |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Aprobación de 22 estudios en la etapa de perfil: 14 de carretera y 8 puentes y 2 estudios en la etapa de factibilidad, que comprende 36 Km. Ver cuadro:                         |          |            |       | Los estudios de perfil para ser aprobados tienen un tiempo de duración en promedio de 555 días. Siendo el Estudio de Perfil Intercambio Vial Salaverry que más días ha requerido para su aprobación 1,134 en carretera y en puentes el Estudio de Perfil Reemplazo De 21 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos 637 días.<br><br>En la fase de factibilidad la aprobación del estudio Carretera: Chupaca - Pilcomayo (MD Chupaca) tomo 716 días.<br><br>El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.<br>El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo.<br><br>Para la aprobación de los Tras del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios. |        | Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos. |           |          |
| ETAPA - INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                         |          | TERMINADOS |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          | LONGITUD  |          |
|                                                                                                                                                                                 | N°       | N°         | TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          | Contrato  | Convenio |
|                                                                                                                                                                                 | Contrato | Convenio   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA                                                                                                                                               | 36       | 3          | 39    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Perfil                                                                                                                                                                          | 21       | 1          | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Carreteras                                                                                                                                                                      | 13       | 1          | 14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          | 1,713 Km. | 8 Km.    |
| Puentes                                                                                                                                                                         | 8        |            | 8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          | 3,278 m.  |          |
| Peajes                                                                                                                                                                          |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          | 1 unid.   |          |
| Perfil Solución Básica                                                                                                                                                          | 14       | 1          | 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Carreteras                                                                                                                                                                      | 14       | 1          | 15    | 5,423 Km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 573 Km |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Factibilidad                                                                                                                                                                    | 1        | 1          | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Carreteras                                                                                                                                                                      | 1        | 1          | 2     | 31 Km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Km.  |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Puentes                                                                                                                                                                         |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| 3. 2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA                                                                                        |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| Tr. Pte. Pumahuasi - Pte. Chino                                                                                                                                                 |          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                          |           |          |
| 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados) (3.33Km.): inicio de la obra agosto 2014. Avance físico acumulado 43%.                                             |          |            |       | Lluvia extraordinaria en la zona, que generan paralización de obra.<br>Ultima ampliación de plazo N° 9 RD N° 819-2015-MTC/20 (24.08.2015) por 46 dc.<br>En trámite la ampliación de plazo N° 14 por 12 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Ampliaciones de Plazo autorizadas con RD: N° 03 (60 días)<br>N° 4 (9 días)<br>N° 5 (60 días)<br>N° 9 (46 días)                                                           |           |          |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>0077844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytía - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino, inicio 2009. Avance físico acumulado 95%</p> <p>0115581 PACRI Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados). Inicio 2013. Avance físico acumulado 20%.</p> | <p>Se aprobó la prestación adicional de obra N° 7 con RM N°747-2015-MTC/01.02 (23.Dic.15) por el monto de S/ 15 606 915,81</p> <p>0077844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytía - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino</p> <p>El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tr. Aguaytía - San Alejandro</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>0012016. Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytía - Pucallpa Tramo Aguaytía San Alejandro: Inicio 2008. Avance físico acumulado 95%. Sin avance en el 2015.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,</p> <p>El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.</p> | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p> <p>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo N° 1192.</p> |
| <b>Tr. San Alejandro - Neshuya</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Obra en arbitraje.</p> <p>0012036. Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytía - Pucallpa Tramo San Alejandro-Neshuya. Inicio 2008. Avance físico acumulado 95%. Sin avance en el 2015.</p> <p>El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                        | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                     |
| <b>4. 2002207 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS</b><br><b>Tr. Ingenio-Chachapoyas</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <p>0067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440: Durante el 2015. Inicio 2007. Avance físico acumulado 90%. Sin avance en el 2015</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,</p> <p>Se obtuvieron tasaciones en la segunda mitad del año 2015, sin embargo, requieren ser actualizadas de acuerdo al DL 1192</p> <p>El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto.</p> | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p>  |
| <b>5. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS</b><br><b>Tr. Pericos - San Ignacio</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
| <p>0052497 Pericos San Ignacio (inc. Vía de Evitamiento): Inicio 2013. Obra concluida en agosto de 2015 en proceso de recepción.</p> <p>0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio: Inicio 2012. Avance físico acumulado 59%.</p> | <p>0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio: Inicio 2012.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,</p> <p>Demora en trámite de aprobación de tasaciones y la adecuación de los expedientes al DL 1192.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación,</p> |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               | Si bien la creación de la Gerencia de Derecho de Vía con sus respectivas jefaturas, se realizó en el mes de mayo, las jefaturas tienen responsables definidos desde diciembre del 2015 y por ello recién se podrá implementar los procedimientos en el año 2016.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tr. San Ignacio-Pte. Integración</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración: Inicio 2011. Avance físico acumulado 70%. | Demora en trámite de aprobación de tasaciones y la adecuación de los expedientes al DL 1192.<br>Si bien la creación de la Gerencia de Derecho de Vía con sus respectivas jefaturas, se realizó en el mes de mayo, las jefaturas tienen responsables definidos desde diciembre del 2015                                                                                                                                                                                                                                    | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6. 2 002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO – JUANJUI</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55864 Pacri Tarapoto - Juanjuí: Inicio 2008. Avance físico acumulado 98%.                     | Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.<br>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,<br><br>El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempo y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto. | Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo N° 1192.<br>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal. |
| <b>7. 2002603 REHABILITACION DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUEAN</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tr. Mojon - Chiquean</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | Obra terminada en el 2008. Gasto corresponde Laudo arbitral: RD N° 958.2014-MTC/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>8. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tr. Casma - Huaraz</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .                                                                                             | 55851 Pacri Casma Huaraz (meta 811 Predios): Avance acumulado 93% desde el 2006, se estima terminar en el 2017. Sin avance en el 2015.<br>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.<br><br>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,                                                                    | Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo<br>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía                                                                                                                                                               |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El saneamiento físico legal implica costos de transacción lo que implica el manejo de tiempos y procesos no necesariamente controlados por PVN, lo que significará mayor tiempo de ejecución del proyecto | el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal. |
| <b>Tr. II Pariacoto - Yupash</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0073007 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Casma-Pautan-Huaraz Tramo Pariacoto Yupash (CE N° 003-2007-MTC/20 (30.Nov.07) con Gobierno Regional de Ancash): En arbitraje                        |                                                                                                                                                      |
| <b>9. 2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA -LA PAZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| <b>Tramo I: Km 43+610 - Km 94+000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| Elaboración de estudios cumplimiento del convenio CC N° 004-2014-MTC/20 (03.Abr.2014) con Southern Perú Copper Corporación Sucursal del Perú<br>Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo I: Km 43+610 - Km 94+000: estudio aprobado RD N° 973-2015-MTC/20 (28.Set.15)<br><br>0165318 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Región Tacna: En Proceso de Selección LP N° 017-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).<br>0162150 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna: Avance físico acumulado 20% |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| <b>Tramo II: Km 94+000 - Km 146 +180 (Dv.Tripartito)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo II: Km 94+000 - Km 146 +180 (Dv.Tripartito): estudio aprobado RD N° 999-2015-MTC/20 (05.Oct.15)<br>0165319 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Región Tacna: LP 18-2015 (fase: formulación de observaciones)<br>0162147 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Región Tacna: Avance físico acumulado 20%.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| <b>Tramo III:Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo III: Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia): estudio aprobado RD N° 465-2015-MTC/20 (10.Jun.15).<br><br>0165317 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Región Tacna: LP 09-2015 (fase: consentimiento de Buena Pro)<br>0162340 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180-km 187+404 Región Tacna: Avance físico acumulado 20%.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| <b>10. 2 015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI – TOCACHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| <b>Tr. Juanjuí - Campanilla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                  |
| 0053030 Tramo Juanjuí Campanilla: Obra terminada diciembre 2014                                                                                                                                                                                                                                              | 0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjuí – Campanilla: Inicio 2012. Avance físico acumulado 61%. Sin avance en el 2015.<br>Se obtuvieron tasaciones en la segunda mitad del año, no se logró adquirir los predios porque se requiere la adecuación al DL 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tr. Campanilla - Perlamayo - La Polvora - Pizarrón - Pizana</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estudio-0132474 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla (92 Km): Avance: 65%                                                                                                                                                                                     | Estudio-0132474 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla. Pago de arbitraje de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0170410 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Juanjuí Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarrón - La Polvora- Pizana Región San Martín: Inicio julio 2011: Avance físico acumulado 98%.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tr. Pizana - Tocache</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0055748 Pacri Carretera Juanjuí-Tocache, Tr. Tocache – Pizana (Meta 193 Predios): Inicio 2012: Avance físico acumulado 61%.                                                                                                                                                                                  | 0055748 Pacri Carretera Juanjuí-Tocache, Tr. Tocache – Pizana (Meta 193 Predios): Inicio 2012. Avance físico acumulado 61%.<br>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.<br><br>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,<br><br>Se obtuvieron tasaciones en la segunda mitad del año, no se logró adquirir los predios porque se requiere la adecuación al DL 1192. | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales<br><br>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal. |
| <b>11. 2 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Puente Maranura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0110239 Construcción del Puente Maranura y Accesos: concluido y aprobado el estudio definitivo con RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15), en elaboración el Expediente Técnico para su convocatoria de la obra.<br>0167559 Pacri Construcción del Puente Maranura y Accesos: Inicio 2015. Avance acumulado 69%. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tr. Alfamayo - Chaullay - Quillabamba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52381 Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba: Inicio 2009: Avance físico 62%.                                                                                                                                                                                                                                   | Obra: 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba: En ARBITRAJE Vigente.<br>52381 Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba<br><br>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.                                                                                                    |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                  | <p>impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo,</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,</p> <p>Se concluyó con la elaboración de expedientes en el segundo semestre del año, sin embargo, requieren la adecuación al DL 1192 a fin de tramitarlos a la DC.</p> <p>Se reciben tasaciones entre el mes de julio y agosto, sin embargo, no se logró la adquisición porque requieren adecuación al DL 1192</p>                                                                                                                      | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p>                                                                                       |
| <b>12. 2 022937 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tr. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan: Inicio 2010: Avance físico acumulado del 46%.               | <p>Obra: 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan: Obra en ARBITRAJE Vigente.</p> <p>Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan: Inicio 2010. Avance físico acumulado del 46%.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Se requiere la adquisición del derecho de vía de la carretera porque pertenece a la Longitudinal de la Sierra, sin embargo, el expediente PACRI consideró afectaciones por proceso constructivo.</p> <p>Se requiere la adecuación de tasaciones al DL 1192.</p> | <p>Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales.</p> <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p> |
| <b>Tr. Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                  | <p>55716 Pacri Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco: Inicio 2007. Avance físico acumulado 76%. En el 2015 no hay avance.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,</p> <p>Demora en el proceso de contratación de servicios</p>                                                                                                                                                   | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p>                                                                                       |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                         | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Tr. Dv. Otuzco - Dv. Huamachuco                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         | Estudio Construcción del Cambio de Trazo de la Carretera Trujillo - Huamachuco; Tramo Km 160+700 (Dv. Otuzco) - Km 164+200 (Dv. Huamachuco), el Consultor contrato por Minera no levanta las observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se resolverá el Convenio.                                                                                                                                                                              |
| <b>13. 2 026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| Tr. Dv. Tocache - Pte. Pucayacu                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0055861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu –Porongo: Inicio 2009. Avance físico acumulado 95%. En el 2015, no hay avance.<br>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.<br><br>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal,<br><br>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal. |
| Tr. Pte. Pucayacu - Pte. Porongo                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0043649 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Tocache-Tocache Tramo Pte. Pucayacu - Pte. Porongo (63,94 km.).Obra en ARBITRAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>14. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. Obra Concluida; con Acta Final de Recepción de Obra del 26.Set.13.<br>0052404. Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500: Inicio 2010. Avance físico acumulado 34%. | Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.               |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------------|-------------|------------------|--------|-----|----------|----------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|-----|----|---------------------------------------|-----|-------------------|--------|--------|-------|----|----------------------------|-----|-------------------|--------|--------|--------|----|------------------------------------|-----|-------------------|--------|--------|------|----|---------------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |        | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                   |          | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                               |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |        | propiedad.<br><br>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal<br><br>Demora de consultores en la elaboración y subsanación de expedientes individuales. Las tasaciones para adquisición de predios requieren ser adecuadas al DL 1192. |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obra-52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (94.59 Km): Avance físico acumulado 87%.<br>Se suscribió Actas de Reunión entre le Contratistas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre seguridad para el Frente 02.<br>CCFFAA, viene brindando resguardo permanente en las zonas de trabajos de campo en los frentes 1 y 3, cuentan con campamentos militares fijos y también se movilizan a lo largo de la vía.<br><br>0052405. Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420: Inicio 2010 .Avance físico acumulado 49%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |        | 052405. Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420:<br>Las tasaciones para adquisición de predios requieren ser adecuadas al DL 1192.                                                                                                                          |          | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. 2 027620 CONCESIONES VIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se haga responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |        | Atraso en la información de avances de parte de OSITRAN. La información del mantenimiento vial no se incorpora en su reporte.                                                                                                                                                |          | Se ha realizado las coordinaciones con la DGCT, para superar estos inconvenientes.                                                                                                       |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca): se ha rehabilitado y mejorado 34 Km. Se espera lograr 54 Km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liberación y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <table><tr><th colspan="4">Meta Global</th><th colspan="2">Meta Anual</th></tr><tr><th>Finalidad de la Meta</th><th>Meta Física</th><th>Unidad de Medida</th><th>Inicio</th><th>Fin</th><th>POI 2015</th><th>% A 2015</th></tr><tr><td>6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0052383. Pacri Autopista El Sol - Trujillo</td><td>2,435</td><td>Predios Afectados</td><td>jun-09</td><td>dic-18</td><td>125</td><td>16</td></tr><tr><td>0052389. Pacri Buenos Aires Canchaque</td><td>224</td><td>Predios Afectados</td><td>sep-08</td><td>dic-15</td><td>39.75</td><td>65</td></tr><tr><td>0052394. Pacri Huaral Acos</td><td>507</td><td>Predios Afectados</td><td>oct-09</td><td>dic-17</td><td>180.25</td><td>13</td></tr><tr><td>0052395. Pacri Irlsa Sur, Tr 1 Y 5</td><td>101</td><td>Predios Afectados</td><td>mar-09</td><td>dic-16</td><td>7.25</td><td>89</td></tr><tr><td>0052396. Pacri Irlsa Sur, Tr 2, 3 Y 4</td><td>5,505</td><td>Predios Afectados</td><td>abr-07</td><td>dic-17</td><td>642.75</td><td>79</td></tr></table> |             |                   |        | Meta Global                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                          |  | Meta Anual |  | Finalidad de la Meta | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin | POI 2015 | % A 2015 | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |  |  |  |  |  |  | 0052383. Pacri Autopista El Sol - Trujillo | 2,435 | Predios Afectados | jun-09 | dic-18 | 125 | 16 | 0052389. Pacri Buenos Aires Canchaque | 224 | Predios Afectados | sep-08 | dic-15 | 39.75 | 65 | 0052394. Pacri Huaral Acos | 507 | Predios Afectados | oct-09 | dic-17 | 180.25 | 13 | 0052395. Pacri Irlsa Sur, Tr 1 Y 5 | 101 | Predios Afectados | mar-09 | dic-16 | 7.25 | 89 | 0052396. Pacri Irlsa Sur, Tr 2, 3 Y 4 | 5,505 | Predios Afectados | abr-07 | dic-17 | 642.75 | 79 | 052405. Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420:<br>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal.<br><br>Expedientes individuales requieren la adecuación al DL 1192 y resolver las contingencias legales de los predios afectados<br>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. |  | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.<br><br>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto |
| Meta Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   |        | Meta Anual                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meta Física | Unidad de Medida  | Inicio | Fin                                                                                                                                                                                                                                                                          | POI 2015 | % A 2015                                                                                                                                                                                 |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                          |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0052383. Pacri Autopista El Sol - Trujillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,435       | Predios Afectados | jun-09 | dic-18                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125      | 16                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0052389. Pacri Buenos Aires Canchaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 224         | Predios Afectados | sep-08 | dic-15                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39.75    | 65                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0052394. Pacri Huaral Acos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 507         | Predios Afectados | oct-09 | dic-17                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180.25   | 13                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0052395. Pacri Irlsa Sur, Tr 1 Y 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101         | Predios Afectados | mar-09 | dic-16                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.25     | 89                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0052396. Pacri Irlsa Sur, Tr 2, 3 Y 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,505       | Predios Afectados | abr-07 | dic-17                                                                                                                                                                                                                                                                       | 642.75   | 79                                                                                                                                                                                       |  |            |  |                      |             |                  |        |     |          |          |                                           |  |  |  |  |  |  |                                            |       |                   |        |        |     |    |                                       |     |                   |        |        |       |    |                            |     |                   |        |        |        |    |                                    |     |                   |        |        |      |    |                                       |       |                   |        |        |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                          |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------|--------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                          |     |                  |        |        |       |    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                             |  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                             |
| 0052399. Pacri Liberación del Área De Concesión Y Adquisición Del Derecho De Vía Red Vial 4                                                                                                                  | 778 | Pedios Afectados | jun-09 | dic-17 | 105   | 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Legislativo                                                                                                                                                                                            |
| 0052402. Pacri Nuevo Mocupe Cayalti                                                                                                                                                                          | 158 | Pedios Afectados | oct-09 | dic-16 | 31    | 49 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 0052406. Pacri Red Vial N° 06                                                                                                                                                                                | 852 | Pedios Afectados | mar-07 | dic-17 | 79.4  | 65 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 0052416. Pacri Tramo 2 de lirs Centro Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco                                                                                                             | 110 | Pedios Afectados | feb-12 | dic-17 | 72.5  | 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 0053818. Pacri lirs Norte                                                                                                                                                                                    | 936 | Pedios Afectados | jul-08 | dic-17 | 157.5 | 46 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 0106294. Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancón - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte                                                                                                             | 527 | Pedios Afectados | jun-13 | dic-17 | 15.75 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 0052403. Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile                                                                                                                                                    | 407 | Pedios Afectados | ago-12 | dic-19 | 25    | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 16. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI – SICUANI                                                                                                                      |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| Tr. Negromayo - Yauri - San Genaro                                                                                                                                                                           |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 0050581 Estudio Definitivo De Patahuasi-Yauri-Sicuani, Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro, (86 Kilómetro): concluido y aprobado con RD N° 1385-2015-MTC/20 (24.Dic.15)                                        |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| Tr. El Descanso - Langui                                                                                                                                                                                     |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                              |     |                  |        |        |       |    | 0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui: Inicio 2011. Avance acumulado 48%. Sin avance en el 2015.                                                                                                                                                                       |  | Se realizaron las coordinaciones para la verificación de viabilidad.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                              |     |                  |        |        |       |    | Proyecto sin viabilidad, proceso de verificación que concluyó en el último trimestre del año.                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                        |
| Tr. Colpahuayco - Langui                                                                                                                                                                                     |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| Estudio 0115286 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-Langui: En Proceso de Selección CP N° 047-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas a la OSCE). |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 17. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDIN – BALZAS                                                                                                                     |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| Tr. La Encañada (Km. 26) - Km. 52+000                                                                                                                                                                        |     |                  |        |        |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendín: Inicio 2012.Avance físico acumulado 30%.                                                                                                                |     |                  |        |        |       |    | 55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendín Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad. |  | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal. |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                 | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     | <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal</p> <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo</p>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tr. Km. 52+000 - Celendín</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Obra 0094785 Rehabilitación y mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín - Balsas, Tr. Km 52 – Celendín: Obra Concluida, con Acta de Recepción Final de Obra del 10.Dic.13.</p> | <p>0099111 Pacri Carretera Cajamarca-Celendín-Balsas Tramo Celendín Km 26+000 - Km 52+000: Inicio 2010. Avance físico acumulado 40%. 2015 sin avance físico.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal</p> <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p> <p>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo</p> |
| <b>18. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pte. Pacarán</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                     | <p>0073008 Pacri Carretera Lunahuana- Dv Yauyos-Chupaca -Tramo Puente Pacarán y Accesos: no hay avance en el 2015.</p> <p>Se cuenta con el 100% de predios liberados. Durante el proceso de saneamiento antes del DL 1192 se identificó un nuevo terreno afectado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Con personal de la oficina se elaboró expediente individual y se envió a tasación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tr. Ronchas - Chupaca</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                  | <p>0052414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca: No hay avance en el 2015.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal</p> <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>      | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p> <p>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo</p> |
| <b>19. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 63519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjuí, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-Puente Pallar 28.32 km: Obra Concluida, en proceso de recepción. | <p>77843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjuí Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar: Inicio 2012. Avance físico 2015.No hay avance en el 2015.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>La Dirección de Construcción se demoró en la entrega de tasaciones, y con la modificación de la ley se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales,</p> | <p>Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.</p> <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>20. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tr. Pte. Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                  | <p>52413 Pacri Tr. Puente Reither-Pte. Paucartambo-Villa Rica: Inicio 2009. Avance físico acumulado 32%. No hay avance en el 2015.</p> <p>Se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales para la tasación correspondiente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Se iniciaron las actividades de adecuación con personal de UGDV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>21. 2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO</b><br><b>Tr. Nasca - Puquio</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>0061383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio (meta 14 predios): Inicio 2009. Avance físico acumulado 79% desde el 2009. Sin avance en el 2015.</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal</p> <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN</p> | <p>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo</p>                                           |
| <b>22. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN.</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Puente Las Delicias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47986 Carretera Oyotún – Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (4.04 Km): inicio 08.Nov.2014; obra concluida el 23.Dic.2015.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tr. Oyotún-Las Delicias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0047986. Carretera Oyotún - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún Puente (61.22 metro): obra concluida el 23.Dic.2015<br>93974 Pacri carretera Oyotún – Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias: Inicio 2012. Avance físico acumulado de 17% | Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>23. 2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tr. Km. 00+000 - Km. 50+000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0052384. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000: Inicio 2009. Avance físico acumulado 62%.                                                                                                                                                                                                      | <p>0052384. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000</p> <p>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.</p> <p>Personal insuficiente para la carga laboral que exige el saneamiento físico legal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación del saneamiento físico legal.</p> <p>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba</p> |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                |
|                                                                                                                 | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN                                                                                                                                                                                                           | la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo                       |
| <b>Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                 | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800: ARBITRAJE Vigente.<br>0052385 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II- Km50 000 Km 98 800: Inicio 2010. Avance físico acumulado 27%.Sin avance en el 2015.<br>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000: Inicio 2011. Avance físico acumulado 22%. | 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000: En ARBITRAJE.<br><br>0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                               | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo IV: Km 154 000 - Km 210 000: Inicio 2009. Avance físico acumulado 65%. | 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000: En ARBITRAJE.<br>0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo IV: Km 154 000 - Km 210 000<br>Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                            | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0052388 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000: Inicio 2009.Avance físico acumulado 56%.   | 0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000. ARBITRAJE Vigente.<br>0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo IV: Km 154 000 - Km 210 000<br>Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0052382. Pacri Andahuaylas-Kishuara: Inicio 2009. Avance físico acumulado                                       | 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara: En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53%.                                                                                                                                                   | Arbitraje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0063500. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto: Inicio 2013. Obra terminada Dic.2014. | 0068864. Pacri Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto: Inicio 2012. Avance físico acumulado 23%. 2015 sin ejecución. Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>24. 2 043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tr. Pimentel - Chiclayo</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56271 Construcción de La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100 (3.15 Km): Obra terminada marzo 2015.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: (21 predios adquiridos) Inicio 2012. Avance físico acumulado 38%                                          | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN                                                                                                                | Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |
| <b>25. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU – ECUADOR</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                        | 63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor: Inicio 2009. Avance físico acumulado 57%. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN                           | Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |
| <b>26. 2043711 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pte. Matachico</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0147849 Mejoramiento Del Puente Matachico Y Accesos Región Junín. Obra Concluida octubre 2011.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                         | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>27. 2 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| <b>Pte. Puellas y accesos</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             | <p>0052663 Puente Puellas y Accesos- Contrato de Obra Resuelto (Según RD N° 038-2014-MTC/20 el % de Eje. Final = 5.99%;<br/>En ARBITRAJE vigente.<br/>0099109 Pacri Puente Puellas y Acceso: inicio 2012- Avance físico acumulado 20%. Sin avance físico 2015.</p> <p>Se obtuvo la tasación pero se requiere realizar la adecuación del expediente individual de acuerdo al DL 1192 y que la Junta Directiva de la Comunidad afectada regularice su condición legal.<br/>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN</p> |                                                                            |
| <b>28. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| <b>52655 Puente Chivis y Accesos (40 m):</b> Obra Concluida, y liquidada con RD N° 021-2015-MTC/20 (15.Ene.15).                                                                             | <p>99303 Pacri Puente Chivis y Accesos: inicio 2013. Avance físico acumulado 40%. Sin avance en el 2015.<br/>Se cuenta con el 100% de predios liberados pero aún no se ha realizado las adquisiciones por lo tanto el avance es de 20%, Se tiene un acumulado del 40% porque en el 2014 se reportaron 2 predios liberados y en el 2015 se actualizo la meta total a 1 predio.<br/>Se obtuvo la tasación pero el trámite de Resolución Ministerial se paralizó con la vigencia del DL 1192, por lo cual se requiere realizar la adecuación del expediente individual.</p>                                                                                                       |                                                                            |
| <b>29. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| <b>Construcción de Puentes</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| <b>52666 Puente Yunculmas y Accesos (25 m):</b> Obra concluida y liquidada con RD N° 045-2015-MTC/20 (26.Ene.15).                                                                           | <p>0099108 Pacri Puente Yunculmas y Accesos: Inicio 2012. Avance físico acumulado 20%. Sin avance en el 2015.<br/>Se obtuvo la tasación pero se requiere realizar la adecuación del expediente individual de acuerdo al DL 1192 y que la Junta Directiva de la Comunidad afectada regularice su condición legal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>30. 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| <b>Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 0118925 Mejoramiento Tramo III B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000): Avance acumulado 73%.<br>0158842 Pacri Mejoramiento De La Av. Néstor Gambetta – Callao: Inicio | Proceso de arbitraje con el afectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2015. Avance físico acumulado 20%.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>31. 2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tr. Santiago de Chuco - Shorey</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           | <p>0052911 Santiago De Chuco – Shorey: Se rescindió Contrato con RD N° 031-2013-MTC/20; solo se realizó la obra en 41.532Km. En Arbitraje</p> <p>0052407 Pacri Santiago de Chuco – Shorey: Inicio 2009. Avance físico acumulado 62%. Sin avance en el 2015.</p> <p>El proyecto no contó con PIA, asimismo se tuvo demora en el proceso de contrataciones de servicios. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> | <p>Defensa es responsabilidad de la Procuraduría del MTC.</p> <p>Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo</p> |
| <b>32. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tr. Molinos - Tambillo</b>                                                                                                                                                                             | <p>50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo (73,4): Inicio 2013. se inició la convocatoria CP N° 043-2012-MTC/20</p> <p>Se inició 2013. Avance físico acumulado 80%. En el 2015, no hay avance físico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>33. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH.</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Población beneficiada: 174,476 hab.</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 (79.467 Km): Avance de obra acumulada: 84%</p> <p>0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 (582 Predios): avance acumulado 31%.</p> | <p>0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000</p> <p>La CC de Yaso no permite la construcción de la vía que atraviesa el centro poblado porque en etapa de estudio se realizó el compromiso de la construcción de una variante que evitara el ingreso al centro poblado.</p> <p>Hay incremento de predios afectados debido a la reubicación de canales no contemplados en el estudio, los mismos que son parte de un adicional de Contraloría en noviembre 2015.</p> <p>Vigencia del DL 1192, requiere adecuación de los expedientes individuales.</p>             | <p>Se han realizado las coordinaciones con las áreas correspondientes para el cumplimiento de los compromisos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tr. Canta – Huallay</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>0047962 Canta – Huallay: Avance 21%</p> <p>0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay (119 Predios): avance acumulado 14%</p>                                                                                   | <p>0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay</p> <p>Solo se tiene replanteo del trazo hasta el Km. 40+000 y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>El personal de UGDV ha realizado un diagnóstico legal de la personería jurídica de 9 comunidades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | se cuenta con población sensibilizada negativamente por los antecedentes del proyecto Lima – Canta. La Comunidad de Yantac, está afectada aproximadamente en 10 km. del tramo de carretera, y como no tienen directiva regularizada no podían suscribir el acta de compromiso.                                              | que no fue considerado en el estudio, a fin de proceder a regularizar las deficiencias legales.                                                                                           |
| <b>34. 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Chongoyape - Llama</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0052390. Pacri Chongoyape – Llama: Avance 86%.                                                                                                                                                                                       | Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                                                                                         | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>Tr. Llama - Cochabamba</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0052401. Pacri Llama – Cochabamba: Inicio 2010. Avance físico acumulado 42%                                                                                                                                                          | Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                                                                                         | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>Tr. Cochabamba - Chota</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0048009 Cochabamba – Chota (31.86 Km): Obra concluida; acta de Recepción del 13.Feb.15.<br>0052412. Pacri Tr. Pacri Cochabamba-Chota: Inicio 2010. Avance físico acumulado 66%.                                                      | Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                                                                                         | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.)- CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010): Inicio 2012. Avance físico acumulado 89%.<br><br>0052408. Pacri Tr : Chota - Bambamarca – Hualgayoc: Inicio 2011.Avance físico acumulado 20% | 0052408. Pacri Tr : Chota - Bambamarca – Hualgayoc<br>Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales                                                                                                   | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>Tr. Hualgayoc - Yanacocha</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0052393. Pacri Hualgayoc-Dv Yanacocha: Inicio 2009. Avance físico acumulado 31%.                                                                                                                                                     | 0055848 Reh. y Mej. Tr. Hualgayoc-Yanacocha (51 Km): ARBITRAJE vigente.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>35. 2 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Dv. Quilca - Matarani</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 63514 Construcción y Mejoramiento, tramo: Dv. Quilca – Matarani: Obra concluida el 04.Nov.2015<br>0097418. Pacri Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani: Avance 25%.                           | . Pacri Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani<br>Se obtuvieron tasaciones antes de la modificación de la ley, pero con la vigencia de la misma, se requiere la adecuación al DL 1192 de los expedientes individuales. Los afectados no están de acuerdo con el monto de la tasación. | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>Tr. Matarani - Punta de Bombón</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 0110957. Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. De Bombón:Avance de obra acumulada: 41%                                                                                                | Se presenta oposición de los afectados, reclamando un mayor monto de tasación.                                                                                                                                                                                                                                              | Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del                                                                                      |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0109133. Pacri Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. De Bombón: Avance 13%                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo                                                                                                      |
| <b>Tr. Punta Bombón - Fundición - Ilo</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 0052409. Pacri Tr: Pta. De Bombón- Fundición Y Ciudad Jardín Ilo: Inicio 2009. Avance físico acumulado 24%. Sin avance 2015. .<br>Afectados no conformes con los valores de tasación se niegan a realizar el cobro respectivo, por lo cual se requerirá expropiar.                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |
| <b>36. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tr. Cañete - Lunahuana</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0063498 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Cañete – Lunahuana: Obra terminada en noviembre 2015.<br>0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana (105 Predios): Inicio 2013. Avance físico acumulado 20%      | 0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana (105 Predios):<br><br>Se cuenta con el 100% de predios liberados Servicio de monitoreo del PACRI que tenía también que elaborar expedientes individuales, debía culminar en junio pero los productos entregado fueron observados y después se desactualizaron dichos expedientes con la promulgación del DL 1192.<br><br>Se identificó problemas de georreferenciación de los predios, la realidad física no coincide con la gráfica, problema que no fue identificado en el estudio. | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>37. 2 062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gestión y Administración</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0047927. Auditoria Externa del BID: Se realizó el informe de Auditoria de los Estados Financieros y Examen especial a la información presupuestaria.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6000033 Elaboración de Planes</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú: estudio terminado.</li> <li>Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                        | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                |
| Área de Lima Metropolitana y Callao: Se firmó el contrato.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>6000034 Fortalecimiento Institucional</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio: avance al 90%                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>38. 2078036 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| 0181550 Pacri Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo Puente Calemar Km0+000 Al Km 2+560 Región La Libertad: Inicio 2014. Estudio aprobado con RD N° 564-2015-MTC/20 (03.Jul.15)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>39. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| 50597 Estudio Definitivo De Tramo Taucá (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,2 Km.): Estudio aprobado RD N° 1468-2015-MTC/20 (31.Dic.15).                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>40. 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Mala - Calango - la Capilla</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| 55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla (17 predios adquiridos): Avance acumulada 21%.                                                                                           | 55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla<br>Se tiene el 100% de predios liberados...<br>Se contaban con tasaciones pero tienen que ser adecuadas al DL 1192, en algunos casos retornó tasaciones con proyecto de RM a la UGDV para adecuación al DL 1192. | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>41. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pango - Pto.Ocoba</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| 63521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pango - Puerto Ocoba (65.7 Km): Avance acumulado de obra 89%<br>0093975. Pacri Carretera Satipo-Mazamari- Dv. Pango- Puerto Ocoba: Avance 19%. | Pacri Carretera Satipo-Mazamari- Dv. Pango- Puerto Ocoba<br>Se cuenta con el 100% de terreno liberado. Se contaban con tasaciones pero tienen que ser adecuadas al DL 1192.                                                                                                       | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>42. 2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS.</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| 55452 Estudio Definitivo del Puente Bocapán y Accesos (251,00 m.): Avance al 75%                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>43. 2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes y Accesos (60 m ):</b> Estudio aprobado RD N° 1482-2015-MTC/20 (31.Dic.15)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| <b>44. 2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                          | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>HUANCAMELICA - LIRCAY</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Construcción de la Carretera Huancavelica – Lircay- Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550 Avance 32%. Convenio N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 115285 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay (73.64 Km): Inicio 2015. Avance físico acumulado 35%. Se ejecuta en el marco del Convenio N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica. | 135812 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica – Lircay, tramo II Km 1+550 Demora en el proceso de contratación de personal de campo. Demora en la recepción de tasaciones por parte de la Dirección de Construcción.                                                                                                                                                    | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación,                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 135812 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica – Lircay, tramo II Km 1+550 – Lircay: avance acumulado 14%.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>45. 2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tr. Huaura - Sayán - Puente Tingo</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0083806 Carretera Huaura - Sayán – Churín (99.28 Km): Avance acumulado de obra 83%.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayán – Churín: Avance acumulado 18%.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tr. Puente Tingo - Churín</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0164140 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín: Avance acumulado 25%.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayán – Churín: Avance acumulado 13%                                                                                                                                                        | 0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayán – Churín Se contaban con tasaciones pero tienen que ser adecuadas al DL 1192, en algunos casos retornó tasaciones con proyecto de RM a la UGDV para adecuación al DL 1192.                                                                                                                                                                                 | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0159259 Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo Churín Región Lima: Avance acumulado 14%                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>46. 2 089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pte. Alcomachay y accesos</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0112707 Estudio Definitivo De La Construcción del Puente Allcomachay: Inicio 2014. Avance físico acumulado 95%.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tr. Mayooc - Huanta</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0063523 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayooc-Ayacucho, Tramo Mayooc-Huanta: Obra terminada en agosto 2015. 0096541                                                                                  | Pacri Carretera Imperial-Mayooc-Ayacucho Tramo Mayooc Huanta: Inicio 2012. Avance físico acumulado 20%. Sin avance 2015. La carretera se encuentra 100% liberada, Se contaban con tasaciones pero no se lograron pagar por la vigencia del DL 1192, en su aplicación corresponde la actualización de la condición jurídica de los afectados, por lo tanto, se requiere reformular las tasaciones. | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación, Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                      | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | tasaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>47. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS.</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Túnel Yanango</b><br>53045 Túnel Yanango y accesos (1.75 Km): Avance físico acumulado:9%<br>0143356 Pacri Construcción del Túnel Yanango Y Accesos: Inicio 2015.<br>Avance físico acumulado 68%.                      | 0143356 Pacri Construcción del Túnel Yanango Y Accesos<br>Se contaban con tasaciones pero no se lograron pagar por la vigencia del DL 1192, en su aplicación corresponde la actualización de la condición jurídica de los afectados, por lo tanto, se requiere reformular las tasaciones                                     | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>48. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tr. Ramiro Prialé - Las Torres - Carretera Central</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55859 Pacri Ramiro Prialé Y Carretera Central: Avance acumulado de 79%.                                                                                                                                                  | 55859 Pacri Ramiro Prialé Y Carretera Central<br>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br>Demora en el proceso de contratación para actividades de saneamiento. | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación, Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |
| <b>49. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tr. Via de Evitamiento Urcos</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0048580 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos (4 Km): ejecutado por el Concesionario (Empresa SURVIAL S.A) Avance físico 100%. Terminado en abril del 2015.<br>0093976 Pacri Via de Evitamiento Urcos: Avance 25%. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>50. 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pte. El Abejal</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                      | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                              | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                              |
| En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pte. Héroes del Cenepa</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pte. Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 0063482 Construcción del Puente Manuela Y Accesos: obra terminada en julio 2015                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pte. Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 0063484 Construcción del Puente Pasamayito y Accesos: Avance acumulado 53%.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Puentes</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura: En Proceso de Selección LP N° 011-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas). |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>51. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tr. Andahuaylas - Huancabamba</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto): Inicio 2015. Avance físico acumulado al 49%.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación, |
| 0142416 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas – Huancabamba: Avance 19%.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>52. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pte. Santa María de Nieva y accesos</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 0056477. Construcción del Puente Santa María De Nieva: Con Contrato firmado (Mediante Adenda N° 01 se solicitó la postergación del inicio de obra para Abr-16).                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 0166230 Pacri Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva y Accesos. Región Amazonas: Inicio 2014. Avance físico acumulado 20%.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>53. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| 0050184 División La Tina – La Tina – Surpampa – Chirinos – Cachaquito (15,3 Km): Obra terminada en julio 2015.                                                                                                           | 0147968 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito<br>Se contaba con tasaciones pero se requiere adecuación de los expedientes individuales elaborados de acuerdo al DL 1192. | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales                                                                                                                           |
| 0147968 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito: Avance acumulado 37%                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>54. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0102190 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.<br>0109131 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermúdez - Ciudad Constitución: Inicio 2014. Avance físico acumulado 15%.                                                                                                                                                           | 0109131 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermúdez - Ciudad Constitución<br>Se requiere adecuación de los expedientes individuales elaborados de acuerdo al DL 1192.<br>Demora en el proceso de contratación de servicios<br>Conflictividad social por la presencia de CCNN y autorizaciones no contempladas en el EIA. | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación, Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |
| <b>Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0102189 Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.<br><br>0109129 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Inicio 2013. Avance físico acumulado 18%. Sin avance 2015.                                                                                                                                         | 0164147 Pacri Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Tauca Pallasca Región Ancash<br><br>Se requiere adecuación de los expedientes individuales elaborados de acuerdo al DL 1192.<br>Demora en el proceso de contratación de servicios                                             | Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro: Estudio aprobado RD N° 034-2015-MTC/20 (21.Ene.15).<br><br>0102195. Rehabilitación y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro: Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.<br><br>0109130. Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro: Inicio 2015. Avance físico acumulado 55%. | Se requiere adecuación de los expedientes individuales elaborados de acuerdo al DL 1192.<br>Demora en el proceso de contratación de servicios                                                                                                                                                                                                       | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación, Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |
| <b>55. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - CAJABAMBA-SAUSACOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tr. San Marcos - Cajabamba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0102177. Mejoramiento del Tramo San Marcos – Cajabamba: Inicio 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se contaban con tasaciones pero no se lograron pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se iniciaron las actividades de actualización de los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                      | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                |
| Avance físico acumulado 88%.<br>a: Inicio 203. Avance físico acumulado 43%.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | por la vigencia del DL 1192, en su aplicación corresponde la actualización de la condición jurídica de los afectados, por lo tanto, se requiere reformular las tasaciones.                                                                                                                      | expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192.                                                      |
| <b>Tr. Cajabamba - Sausacocha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0050569 Estudio Definitivo de Cajabamba-Sausacocha: Contrato Resuelto con RD N° 102-2015-MTC/20 (24.Feb.15), con un avance al 80%.                                                                                                                                                              | Se volverá a convocar el Estudio Definitivo.                                                                                                                                              |
| <b>56. 2 110710 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pte. Canoas y accesos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>0063494 Construcción del Puente Canoas y Accesos:</b> Obra terminada setiembre 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>57. 2 110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>0063515 Construcción del Puente Huanchuy Y Accesos:</b> Obra terminada                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En arbitraje                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sea atendido por la Procuraduría del MTC                                                                                                                                                  |
| <b>58. 2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pte. Chacanto y accesos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 0050585 Estudio Definitivo de Puente Chacanto y Accesos (100 m.) se aprobó el estudio el 16 de abril 2015, RD N° 262-2015-MTC/20 (16.Abr.15).<br>0063480. Construcción Del Puente Chacanto Y Accesos: En Proceso de Selección LP N° 010-2015-MTC/20 En Proceso de Selección LP N° 010-2015-MTC/20 (Fase: Oficio por incorrecta implementación del pronunciamiento). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>59. 2 114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pte. Chacanto y accesos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 0094479. Puente Puerto Ocopa y Accesos: Inicio 2014. Avance físico acumulado 71%.<br>0136586 Pacri Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos: Inicio 2014. Avance físico acumulado 15%.                                                                                                                                                                        | 0136586 Pacri Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos<br>Se contaban con tasaciones pero no se lograron pagar por la vigencia del DL 1192, en su aplicación corresponde la actualización de la condición jurídica de los afectados, por lo tanto, se requiere reformular las tasaciones. | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales y se tramitó el 50% de adelanto de pago para los predios afectados, de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. |
| <b>60. 2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| MTC (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pte. Nalcas y accesos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| Puente Nalcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco): Expediente aprobado RD N° 194-2015-MTC/20 (24.Mar.15).<br><br>0052658 Puente Nalcas: En actualización el Valor Referencial para convocar.<br>0166229 Pacri Construcción Del Puente Nalcas Y Accesos Región Cajamarca: Inicio 2015. Avance físico acumulado 73%.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>61. 2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pte. Palca y accesos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |
| 0112050 Construcción Del Puente Palca Y Accesos (24 m): En Proceso de                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Selección LP N° 022-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0159258 Pacri Construcción Del Puente Palca Y Accesos Región Huancavelica: Inicio 201. Avance físico acumulado 17%.                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>62. 2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tr. Villa Rica - Pto. Bermúdez</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 95871 Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-Puerto Bermúdez (110,88 Km): inicio 2014. Avance Físico acumulado 70%                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0167182 Pacri Carretera Villarica-Puerto Bermúdez: Inicio 2015. Avance Físico acumulado 66%                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>63. 2132692 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pte. Pomachaca y Accesos</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0112054 Construcción del Puente Pomachaca y accesos (30 m): Contrato N° 112-2014-MTC/20 (27.Oct.2014)                                                                                   | Se Resolvió el Contrato (RD N° 216-2015-MTC/20 del 30.Mar.15) por encontrarse en zona arqueológica.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>64. 2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50579 Estudio Definitivo De Construcción Puente Tingo Y Accesos (99 m): Contrato N° 039-2012-MTC/20: Inicio 2012. Avance físico acumulado 85%.                                          | Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. | Se espera la presentación de sus respectivos informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>65. 2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pte. Criznejas</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0112047 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos (50 m): Obra Concluida. Diciembre 2015.                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>66. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tr. Dv. Las Vegas - Tarma</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55850 Reh. y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma (34.2 km): Avance acumulado de obra: Obra Concluida en julio 2014.<br>0055718 Pacri Dv Las Vegas-Tarma: Inicio 2012. Avance físico acumulado 21%. | 0055718 Pacri Dv Las Vegas-Tarma<br>Demora en la elaboración de expedientes individuales porque las autoridades locales no emitían la documentación necesaria.                     | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación, Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>67. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tr. Emp. PE-1N (Ov. Río Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayán)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0066068 Pacri Carretera Emp. R01n Río Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayán: Inicio 2012. Avance físico acumulado 21%.                                                                                                                                                                                                            | Se obtuvieron tasaciones pero se requiere realizar la actualización de acuerdo al DL 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>68. 2134881 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63510 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.7 Km: Avance físico acumulado 94%.<br>0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo – Negromayo (32 predios adquiridos): Inicio 2012. Avance físico acumulado 22% | S0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo – Negromayo<br>Se obtuvieron tasaciones con valores bajos que generarían conflictos con la población afectada por las expectativas económicas al ubicarse en zona de influencia minera.<br>Se requiere elaborar expedientes individuales adecuados al DL 1192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se actualizarán las tasaciones y expedientes individuales de acuerdo a lo indicado en el DL 1192. Gestionar la aprobación de normas que faciliten el saneamiento físico legal como: - Promulgación del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de los Capítulos I, II y III del Título III de la Ley N° 30230, Resolución N° 079-2015/SBN que aprueba la "Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo |
| <b>69. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO Dv. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km): Obra paralizada<br><br>0012005 Pacri Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo. Sin avance 2015.<br>Se encuentra en proceso la reubicación del cerco.<br>De acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional N°003-2009-MTC/20 suscrito entre PROVIAS NACIONAL y el Gobierno Regional de Ucayali, de fecha 20.03.2009, donde; este último se compromete a entregar la libre disponibilidad de los terrenos, a través de una comunicación formal indicando la relación de terrenos adquiridos, donados y la voluntad de los afectados en no interferir con la ejecución de la obra. A pesar de comunicaciones escritas aun el Gobierno Regional no responde. | En elaboración los adicionales N° 06 y 07.<br><br>Coordinación con la Unidad Gerencial de Obras y el Gobierno Regional.<br><br>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación,                                                                                                                                                                                                                                        |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                |
| <b>70. 2146292 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pte. Pisac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0056474 Construcción del Puente Pisac: Obra terminada noviembre 2014.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>71. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0052879 Rodriguez de Mendoza-empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta PE-5N (la Calzada) (27,4 Km): Inicio 2015. Avance físico acumulado: 27%.<br>0146015 Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada (Pacri): Inicio 2014. Avance físico acumulado 16%. | Se requiere la adecuación de los expedientes individuales al DL 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se iniciaron las actividades de actualización de los expedientes individuales.<br>Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación, |
| <b>72. 2158699 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. II Pucara - Pazos y Tr. III Pazos - Dv. Pampas</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0089044. Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos Y Tramo III Pazos - Dv. Pampas: Se retirará del PAC porque intervendrá Proyecto Perú.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>73. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79209 Estudio Definitivo Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay (10 km):Avance físico acumulado 65%                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>74. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pte. Cayara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79210 Estudio Definitivo Puente Cayara (60 m): Inicio 2014. Avance físico acumulado 85% (Informe N° 04 en revisión por PVN).                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>75. 2159402 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tr. Imperial - Pampas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0132838. Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Avance físico acumulado 65%<br>0133882. Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Avance físico acumulado 17%                                                                          | 0133882. Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas<br>Se contaban con tasaciones pero no se lograron pagar por la vigencia del DL 1192, en su aplicación corresponde la actualización de la condición jurídica de los afectados, por lo tanto, se requiere reformular las tasaciones.<br>Debido a derrumbes se incrementaron las áreas afectadas de los predios que se enviaron a tasación | Creación de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía el 15.05.15 con cuatro Jefaturas, a fin de llevar a cabo la mejora de procesos y procedimientos para la implementación de los planes de compensación,                                                                                   |
| <b>76. 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tr. Mazamari - Pangoa - Cubantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0104939 Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía: Estudio aprobado por RD N° 1108-2015-MTC/20 (30.Oct.15).<br>0166234 Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-Pangoa-Cubantía Región Junín: Avance físico acumulado 71%. Se ha iniciado la implementación en la segunda mitad del año 2015. | 0166234 Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-Pangoa-Cubantía Región Junín: Avance físico acumulado 71%. Se ha iniciado la implementación en la segunda mitad del año 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>77. 2173121 LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tr. Chota - Cutervo - Chiple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple (91 Km.): Avance 10%. Lo ejecuta el Concesionario.<br>0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo Santo Domingo De La Capilla -Chiple: Avance físico acumulado 16%.(Es concesión)  | 0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba- Cutervo Santo Domingo De La Capilla - Chiple: Avance físico acumulado 16%.(Es concesión)<br><br>Deficiencia en el componente PACRI del estudio del impacto ambiental, causa dificultades en la implementación del plan al no concordar con la realidad encontrada en campo, además de la rotación de la propiedad.<br><br>Trámite de 07 adecuaciones de trazo, que no permitan definir las afectaciones en los centros poblados. |                                                                            |
| <b>78. 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tr. Huánuco - La Unión - Huallanca (Ruta PE-3N)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta PE-3N (152 Km): Avance Físico acumulado 45%                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>79. 2177398 PTE. SANTA ROSA Y ACCESOS EN DISTRITO DE POZUZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Pte. Santa Rosa de Distrito de Pozuzo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0140099. Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Provincia De Oxapampa - Departamento De Pasco: TdR concluidos, será incluido en el PAC.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>80. 2179050 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tramo III: Limite Piura (Km. 886+600) - Sullana (Km. 1033+100)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0131531. Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600: Obra Concluida y Recepcionada con Acta de Observaciones del 27.Ago.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| <b>81. 2188747 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO II: KM. 557+000 AL KM. 886+600</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0131531. Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| 557+000 Al Km. 886+600: Obra terminada nov.2015                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>82. 2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYÓVAR KM. 0+000 - KM. 18+000</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ¿ Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-Bayóvar Km 0+000-km 18+000. En Proceso de Selección LP N° 013-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>83. 2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM.0+000 - KM. 59+200</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana Aguas Verdes Km. 221+000 ¿ Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000 ¿ Km. 52+900: Informe N° 01 observado por PVN. |                                                                            |
| <b>84. 2192666 Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tr. Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Estudio Definitivo para la Construcción Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Región Loreto: Estudio aprobado por RD N° 1164-2015-MTC/20 (Que aprueba el E. Definitivo elaborado por Provías Descentralizado). |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0183132 Construcción Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Región Loreto: En Proceso de Selección LP N° 021-2015-MTC/20 (Absolución de Consultas).                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>85. 2196783 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE PIURA (IIRSA NORTE)</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tr. Intercambio Vial Piura (IIRSA Norte)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0144507 Construcción de la Obra Adicional Intercambio Vial Piura: Obra Concluida (Fuente: Reporte de OSITRAN a Oct-15).                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tr. Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0132473 Construcción De La Vía De Evitamiento De Piura: Obra Concluida (Fuente: Ositran).                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tr. Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura: Obra Concluida 2014 (Fuente: Ositran).                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>86. 2233842 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0112725 Estudios Definitivos Autopista Juliaca – Puno. A cargo del Concesionario COVISUR: Estudio aprobado RD N° 002-2015-MTC/20 (05.Ene.15).                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0110915 Autopista Juliaca – Puno: Viene siendo ejecutado por el                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                            | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| Concesionario (Fuente: OSITRAN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                            |
| <b>87. 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                            |
| <b>Tr. Ayón - Ambo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                            |
| 0112708. Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Ayón – Ambo: Estudio aprobado RD N° 1311-2015-MTC/20 (15.Dic.2015).<br>0136123 Pacri Carretera Ayón – Ambo: Avance físico acumulado 19%.                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                            |
| <b>88. 2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                            |
| <b>Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |
| 0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Avance físico acumulado 2%.<br>0156211 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Inicio 2014. Avance físico acumulado 11%                                                                                              | Se requiere actualizar los expedientes individuales elaborados de acuerdo al DL 1192. |                                                                            |
| <b>89. 2234987 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                            |
| <b>Tr. Huallanca - Caraz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                            |
| 0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca – Caraz (37 Km): Inicio 2015. Avance físico acumulado 20% (Informe N° 01 aprobado por PVN).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                            |
| <b>90. 2234988 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |
| <b>Tr. Mollepata - Pallasca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                            |
| 0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco – Mollepata: Avance 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                            |
| 0146963 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata – Palla: Inicio 2014. Avance físico acumulado 60%.                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                            |
| <b>Tr. Santiago de Chuco - Cachicadan - Mollepata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                            |
| 0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco – Mollepata: Inicio enero 2014. Avance físico acumulado 65%.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                            |
| <b>91. 2234989 Construcción de la Carretera Puno - Desaguadero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                            |
| <b>Tr. Puno - Desaguadero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                            |
| 0102063. Estudio De Perfil De La Carretera Puno - Desaguadero (ampliación): Estudio aprobado por RD N° 1303-2015-MTC/20 (11.Dic.15).                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                            |
| <b>92. 2235630 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                            |
| <b>Tr. Piura - Paíta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                            |
| 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paíta Región Piura: Estudio terminado. Viene siendo elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.<br>0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paíta Región Piura: Lo ejecuta el Concesionario IIRSA Norte. Lo ejecuta el Concesionario IIRSA Norte. |                                                                                       |                                                                            |
| <b>93. 2235631 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 988+00 AL KM. 1001+924</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924</b>                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura: Estudio aprobado.                                             |                                            |                                                                            |
| 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura: Viene siendo elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A. |                                            |                                                                            |
| <b>2282760 Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu</b>                                                                                                            |                                            |                                                                            |
| <b>Tr. Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica</b>                                                                                                                                                         |                                            |                                                                            |
| 0169685 Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroeléctrica Machu Picchu Región Cusco: Estudio definitivo. En Proceso de Selección CP N° 071-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).    |                                            |                                                                            |

**Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2015**

| INTERVENCIONES                                  | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | Meta 2015     | EJEC. 2015 Ene - Dic | Avance (%)   |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>EN KILOMETROS</b>                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                      | <b>10,399</b> | <b>10,685</b> | <b>11,124</b> | <b>12,352</b> | <b>13,584</b> | <b>14,262</b> | <b>16,407</b> | <b>16,704</b> | <b>19,174</b> | <b>18,933</b> | <b>18,405</b>        | <b>97.2</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 290           | 219           | 249           | 455           | 354           | 422           | 350           | 496           | 419           | 376           | 329                  | 87.5         |
| Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>                | 10,109        | 10,466        | 10,875        | 11,897        | 13,230        | 13,840        | 16,057        | 16,208        | 18,755        | 18,557        | 18,076               | 97.4         |
| Rutinario de la RVN pavimentada (*)             | 7,532         | 7,615         | 6,078         | 5,838         | 1,414         | 859           | 1,309         | 1,876         | 2,287         | 1,525         | 1,093                | 71.7         |
| Rutinario de la RVN no pavimentada (*)          | 2,522         | 2,633         | 2,052         | 2,297         | 873           | 1,078         | 2,055         | 2,255         | 3,279         | 2,144         | 3,212                | 149.8        |
| Periódico de la RVN pavimentada                 | 55            | 219           | 407           | 530           | 585           | 278           |               | 2             | 53            | 17            | 12                   | 70.1         |
| Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup> |               |               | 2,338         | 3,232         | 10,358        | 11,624        | 12,693        | 12,075        | 13,137        | 14,871        | 13,760               | 92.5         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                         | <b>2,369</b>  | <b>2,369</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,511</b>  | <b>4,539</b>  | <b>5,013</b>  | <b>5,013</b>  | <b>5,013</b>  | <b>6,266</b>  | <b>6,265</b>         | <b>100.0</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 97            | 296           | 534           | 1,046         | 1,595         | 81            | 176           | 77            | 82            | 53            | 170                  | 319.8        |
| Cofinanciada                                    | 97            | 281           | 515           | 868           | 1,571         | 59            | 119           | 4             | 1             | -             | 1                    | 0.0          |
| Autofinanciadas                                 |               | 14            | 19            | 179           | 25            | 22            | 57            | 73            | 81            | 53            | 170                  |              |
| Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>                | 2,272         | 2,073         | 3,497         | 2,985         | 2,916         | 4,457         | 4,838         | 4,937         | 4,931         | 6,213         | 6,096                | 98.1         |
| Cofinanciada                                    | 1,867         | 1,683         | 3,112         | 2,759         | 2,180         | 3,719         | 3,659         | 3,774         | 3,777         | 4,653         | 4,652                | 0.0          |
| Autofinanciadas                                 | 404           | 390           | 385           | 226           | 736           | 739           | 1,178         | 1,163         | 1,155         | 1,560         | 1,443                | 92.5         |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>             | <b>12,767</b> | <b>13,054</b> | <b>15,155</b> | <b>16,384</b> | <b>18,095</b> | <b>18,800</b> | <b>21,420</b> | <b>21,717</b> | <b>24,187</b> | <b>25,199</b> | <b>24,670</b>        | <b>97.9</b>  |
| <b>RVN EXISTENTE</b>                            | <b>17,857</b> | <b>23,838</b> | <b>23,903</b> | <b>24,500</b> | <b>23,596</b> | <b>23,319</b> | <b>24,593</b> | <b>25,005</b> | <b>25,789</b> | <b>25,789</b> | <b>26,436</b>        |              |
| DICIEMBRE 2015                                  | 71            | 55            | 63            | 67            | 77            | 81            | 87            | 87            | 94            | 98            | 93                   |              |
|                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              |
| TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN            | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | PIM 2015**    | EJEC. 2015 Ene - Dic | Avance (%)   |
| <b>EN MILLONES DE S/.</b>                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                      |              |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                      | <b>765</b>    | <b>1,159</b>  | <b>1,059</b>  | <b>1,470</b>  | <b>2,626</b>  | <b>3,448</b>  | <b>3,367</b>  | <b>4,151</b>  | <b>4,415</b>  | <b>4,799</b>  | <b>4,750</b>         | <b>99.0</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 619           | 793           | 703           | 839           | 1,331         | 1,785         | 2,053         | 3,056         | 3,209         | 3,492         | 3,456                | 99.0         |
| Mantenimiento Vial                              | 146           | 366           | 357           | 631           | 1,295         | 1,662         | 1,313         | 1,095         | 1,205         | 1,307         | 1,295                | 99.0         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                         | <b>109</b>    | <b>196</b>    | <b>484</b>    | <b>1,990</b>  | <b>2,386</b>  | <b>2,096</b>  | <b>1,590</b>  | <b>1,973</b>  | <b>1,819</b>  | <b>1,918</b>  | <b>1,918</b>         | <b>100.0</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción     | 35            | 88            | 292           | 1,680         | 2,146         | 1,881         | 1,374         | 1,612         | 1,510         | 1,403         | 1,403                | 100.0        |
| Mantenimiento Vial                              | 74            | 108           | 192           | 310           | 240           | 215           | 216           | 361           | 310           | 515           | 515                  | 100.0        |
| <b>TOTAL GASTO</b>                              | <b>874</b>    | <b>1,355</b>  | <b>1,543</b>  | <b>3,460</b>  | <b>5,012</b>  | <b>5,544</b>  | <b>4,956</b>  | <b>6,124</b>  | <b>6,234</b>  | <b>6,717</b>  | <b>6,668</b>         | <b>99.3</b>  |

Fuente: Unidades Orgánicas

PROVIAS NACIONAL – OPEI

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta contratar la conservación por niveles de servicio. (\*\*) Actualizado a la fecha del reporte según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

### Anexo N° 3.a: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2015

| INTERVENCIONES                                            | Meta 2015  | Avance Físico |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Ene-Dic 2015           | Avance (%) |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|------------|
|                                                           |            | Ene           | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct    | Nov    | Dic    |                        |            |
| EN KILOMETROS                                             |            |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |            |
| RVN NO CONCESIONADA                                       | 18,933     | 13,167        | 14,037 | 14,265 | 13,201 | 13,697 | 13,310 | 13,133 | 13,022 | 13,324 | 13,910 | 14,807 | 15,480 | 18,405                 | 97         |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 376        | 19            | 24     | 23     | 20     | 27     | 35     | 38     | 30     | 35     | 31     | 32     | 13     | 329                    | 88         |
| Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>                          | 18,557     | 13,148        | 14,013 | 14,242 | 13,181 | 13,670 | 13,275 | 13,094 | 12,992 | 13,289 | 13,879 | 14,775 | 15,466 | 18,076                 | 97         |
| Rutinario de la RVN pavimentada (*)                       | 1,525      | 706           | 730    | 922    | 922    | 1,093  | 1,093  | 977    | 977    | 977    | 977    | 977    | 977    | 1,093                  | 72         |
| Rutinario de la RVN no pavimentada (*)                    | 2,144      | 1,637         | 1,697  | 2,186  | 2,159  | 2,836  | 2,836  | 2,896  | 2,898  | 2,898  | 3,088  | 3,184  | 3,184  | 3,212                  | 150        |
| Periódico de la RVN pavimentada                           | 17         |               |        |        |        |        |        | 8      | 1      | 1      |        | 2      |        | 12                     | 70         |
| Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup>           | 14,871     | 10,806        | 11,586 | 11,133 | 10,101 | 9,740  | 9,346  | 9,213  | 9,116  | 9,413  | 9,814  | 10,612 | 11,305 | 13,760                 | 93         |
| RVN CONCESIONADA                                          | 6,266      | 6,266         | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266  | 6,266                  | 100        |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción <sup>3/</sup> | 53         | 10            | 12     | 10     | 3      | 8      | 9      | 5      | -      | 39     | 33     | 18     | 22     | 170                    | 321        |
| Cofinanciada                                              |            |               | 1      | 0      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1                      | -          |
| Autofinanciadas                                           | 53         | 10            | 11     | 10     | 3      | 8      | 9      | 5      |        | 39     | 33     | 18     | 22     | 170                    | -          |
| Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>                          | 6,213      | 6,256         | 6,254  | 6,256  | 6,263  | 6,258  | 6,257  | 6,261  | 6,266  | 6,227  | 6,233  | 6,248  | 6,244  | 6,096                  | 98         |
| Cofinanciada                                              | 4,653      | 4,653         | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,653  | 4,652                  | -          |
| Autofinanciadas                                           | 1,560      | 1,602         | 1,602  | 1,603  | 1,610  | 1,605  | 1,604  | 1,608  | 1,613  | 1,574  | 1,580  | 1,595  | 1,590  | 1,443                  | 93         |
| TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN                              | 25,199     | 19,433        | 20,303 | 20,531 | 19,467 | 19,963 | 19,576 | 19,399 | 19,288 | 19,590 | 20,176 | 21,073 | 21,746 | 24,671                 | 98         |
| RVN EXISTENTE                                             | 25,789     | 25,789        | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 25,789 | 26,436                 |            |
| COBERTURA                                                 | 98         | 75            | 79     | 80     | 75     | 77     | 76     | 75     | 75     | 76     | 78     | 82     | 84     | 93                     |            |
|                                                           |            |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |            |
| TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN                      | PIM 2015** | Ene           | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct    | Nov    | Dic    | Devengado Ene-Dic 2015 | Avance (%) |
| EN MILLONES DE S/.                                        |            |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |            |
| RVN NO CONCESIONADA                                       | 4,799      | 332           | 245    | 294    | 213    | 307    | 363    | 301    | 327    | 494    | 681    | 502    | 691    | 4,750                  | 99.0       |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 3,492      | 212           | 159    | 221    | 152    | 243    | 310    | 220    | 254    | 358    | 451    | 343    | 533    | 3,456                  | 99.0       |
| Mantenimiento Vial                                        | 1,307      | 120           | 86     | 73     | 61     | 64     | 53     | 81     | 73     | 136    | 231    | 158    | 159    | 1,295                  | 99.0       |
| RVN CONCESIONADA                                          | 1,918      | 106           | 219    | 47     | 428    | 70     | 33     | 102    | 148    | 44     | 487    | 66     | 168    | 1,918                  | 100.0      |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 1,403      | 55            | 191    | 41     | 403    | 16     | 24     | 43     | 28     | 21     | 422    | 39     | 118    | 1,403                  | 100.0      |
| Mantenimiento Vial                                        | 515        | 50            | 28     | 6      | 25     | 53     | 9      | 59     | 120    | 23     | 65     | 26     | 50     | 515                    | 100.0      |
| TOTAL GASTO                                               | 6,717      | 437           | 464    | 341    | 642    | 377    | 396    | 404    | 475    | 538    | 1,168  | 567    | 859    | 6,668                  | 99.3       |

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio. (\*\*) Actualizado a la fecha del reporte, según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN                                                                                                                      | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo   | Conv/PINV | Meta Global          |       |             |                  |          | Avance Físico |                | Meta         |          | Avance de la Meta Física |        |         |          | Avance Total |              |           | Presupuesto s/. |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|-----------|----------------------|-------|-------------|------------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Interv.                                                                                                                       | CTC              | Cód. Fase    | Sec SIA   | Sec PFI |           | Finalidad de la Meta | SNIP  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin           | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim      | Logrado 2015 | A 2015    | % A 2015        | PIA           | PIM           | Devengado     |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                                           |                  |              |           |         |           |                      |       |             |                  |          |               |                |              |          |                          |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción                                                                                   |                  |              |           |         |           |                      |       |             |                  |          |               |                |              |          |                          |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción                                                                                   |                  |              |           |         |           |                      |       | 2,764.7     | Kilómetro        |          |               | 1,107.1        | 418.6        | 375.9    | Kilómetro                | 66.4   | 81.8    | 104.2    | 76.4         | 329          | 1,854.351 | 67              | 1,660,328,781 | 2,488,564,674 | 2,456,102,964 |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                                          |                  |              |           |         |           |                      | 2434  | 58.1        | Kilómetro        |          |               | 50.1           | 0.4          | 3.3      | Kilómetro                | 0.7    | 0.1     | 1.5      | 0.7          | 3            | 53.524    | 92              | 21,479,426    | 47,616,700    | 47,616,700    |
| Tr. Pte. Chino - Aguaytia                                                                                                     |                  |              |           |         |           |                      |       | 7.9         | Kilómetro        |          |               |                | 0.4          | 3.3      | Kilómetro                | 0.7    | 0.1     | 1.5      | 0.7          | 3            | 3.415     | 43              | 21,479,426    | 45,648,698    | 45,648,698    |
| 04 Obra 0068 0088 0083807. Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                               |                  |              |           |         |           |                      | 2434  | 7.9         | Kilómetro        | ago/2014 | nov/2016      |                | 0.4          | 3.3      | Kilómetro                | 0.7    | 0.1     | 1.5      | 0.7          | 3            | 3.415     | 43              | 21,479,426    | 45,648,698    | 45,648,698    |
| Tr. San Alejandro - Neshuya                                                                                                   |                  |              |           |         |           |                      |       | 50.1        | Kilómetro        |          |               | 50.1           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 50.109    | 100             |               | 1,968,002     | 1,968,002     |
| 04 Obra 0594 0002 0060981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya                               |                  |              |           |         |           |                      | 2434  | 50.1        | Kilómetro        | may/2008 | nov/2010      | 50.1           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 50.109    | 100             |               | 1,968,002     | 1,968,002     |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río C                                    |                  |              |           |         |           |                      | 8880  | 54.6        | Kilómetro        |          |               | 15.4           | 30.6         | 6.8      | Kilómetro                | 2.6    | 2.6     | 3.3      |              | 9            | 54.580    | 100             | 20,950,166    | 39,591,467    | 39,591,466    |
| Tr. Pericos - San Ignacio                                                                                                     |                  |              |           |         |           |                      |       | 54.6        | Kilómetro        |          |               | 15.4           | 30.6         | 6.8      | Kilómetro                | 2.6    | 2.6     | 3.3      |              | 9            | 54.580    | 100             | 20,950,166    | 39,591,467    | 39,591,466    |
| 04 Obra 0073 0116 0052497. Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento)                                                      |                  |              |           |         |           |                      | 8880  | 54.6        | Kilómetro        | ene/2013 | ago/2015      | 15.4           | 30.6         | 6.8      | Kilómetro                | 2.6    | 2.6     | 3.3      |              | 9            | 54.580    | 100             | 20,950,166    | 39,591,467    | 39,591,466    |
| 2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz                                                     |                  |              |           |         |           |                      | 3286  | 39.3        | Kilómetro        |          |               | 39.3           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 39.330    | 100             |               | 8,484,063     | 8,484,062     |
| Tr. II Pariacoto - Yupash                                                                                                     |                  |              |           |         |           |                      |       | 39.3        | Kilómetro        |          |               | 39.3           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 39.330    | 100             |               | 8,484,063     | 8,484,062     |
| 079 CE N° 003-2007-MTC/20 (30.Nov.07) con Gobierno Regional de Ancash                                                         |                  |              |           |         |           |                      |       | 39.3        | Kilómetro        |          |               | 39.3           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 39.330    | 100             |               | 8,484,063     | 8,484,062     |
| 04 Obra 0595 0149 0073007 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-huaraz Tramo Pariacoto Yupash            |                  |              |           |         |           |                      | 3286  | 39.3        | Kilómetro        | may/2009 | oct/2011      | 39.3           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 39.330    | 100             |               | 8,484,063     | 8,484,062     |
| 2015918 Integración Vial Tacna -La Paz                                                                                        |                  |              |           |         |           |                      | 1249  | 143.8       | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| Tramo I: Km 43+610 - Km 94+000                                                                                                |                  |              |           |         |           |                      |       | 50.4        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| 04 Obra 0729 2178 0165318 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna               |                  |              |           |         |           |                      | 1249  | 50.4        | Kilómetro        | mar/2016 | dic/2018      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| Tramo II: Km 94+000 - Km 146 +180 (Dv.Tripartito)                                                                             |                  |              |           |         |           |                      |       | 52.2        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| 04 Obra 0730 2179 0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna              |                  |              |           |         |           |                      | 1249  | 52.2        | Kilómetro        | mar/2016 | dic/2018      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| Tramo III:Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia)                                                     |                  |              |           |         |           |                      |       | 41.2        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| 04 Obra 0693 2180 0165317 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna             |                  |              |           |         |           |                      | 1249  | 41.2        | Kilómetro        | feb/2016 | oct/2017      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                                       |                  |              |           |         |           |                      | 2794  | 135.3       | Kilómetro        |          |               | 18.6           | 24.7         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 43.280    | 32              |               | 21,405,939    | 21,405,937    |
| Tr. Juanjui - Campanilla                                                                                                      |                  |              |           |         |           |                      |       | 43.3        | Kilómetro        |          |               | 18.6           | 24.7         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 43.280    | 100             |               | 21,388,275    | 21,388,274    |
| 04 Obra 0446 0221 0053030 Tramo Juanjui Campanilla                                                                            |                  |              |           |         |           |                      | 2794  | 43.3        | Kilómetro        | abr/2013 | dic/2014      | 18.6           | 24.7         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 43.280    | 100             |               | 21,388,275    | 21,388,274    |
| Tr. Campanilla - Perlamayo - La Polvora - Pizarrón - Pizana                                                                   |                  |              |           |         |           |                      |       | 92.0        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               | 17,664        | 17,663        |
| 04 Obra 0702 2376 0132474 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-la Polvora-pizarron-perlamayo-campanilla                 |                  |              |           |         |           |                      | 2794  | 92.0        | Kilómetro        | may/2007 | sep/2009      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 | 17,664        | 17,663        |               |
| 2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba                                             |                  |              |           |         |           |                      | 6655  | 54.1        | Kilómetro        |          |               | 54.1           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 54.086    | 100             |               | 28,533        | 28,533        |
| Tr. Alfamayo - Chaullay - Quillabamba                                                                                         |                  |              |           |         |           |                      |       | 54.1        | Kilómetro        |          |               | 54.1           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 54.086    | 100             |               | 28,533        | 28,533        |
| 04 Obra 0538 0230 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                       |                  |              |           |         |           |                      | 6655  | 54.1        | Kilómetro        | abr/2010 | ago/2013      | 54.1           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 54.086    | 100             |               | 28,533        | 28,533        |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco                                          |                  |              |           |         |           |                      | 3291  | 70.9        | Kilómetro        |          |               | 65.7           | 5.2          |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 70.899    | 100             |               | 18,994        | 18,994        |
| Tr. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                                               |                  |              |           |         |           |                      |       | 70.9        | Kilómetro        |          |               | 65.7           | 5.2          |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 70.899    | 100             |               | 18,994        | 18,994        |
| 04 Obra 0570 0233 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                         |                  |              |           |         |           |                      | 3291  | 70.9        | Kilómetro        | nov/2010 | mar/2014      | 65.7           | 5.2          |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 70.899    | 100             |               | 18,994        | 18,994        |
| 2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache                                                     |                  |              |           |         |           |                      | 17234 | 63.9        | Kilómetro        |          |               | 63.9           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 63.940    | 100             |               |               |               |
| Tr. Pte. Pucayacu - Pte. Porongo                                                                                              |                  |              |           |         |           |                      |       | 63.9        | Kilómetro        |          |               | 63.9           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 63.940    | 100             |               |               |               |
| 04 Obra 0452 0003 0043649 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Tocache-tocache Tramo Pte. Pucayacu - Pte. Porongo      |                  |              |           |         |           |                      | 17234 | 63.9        | Kilómetro        | ago/2008 | jul/2011      | 63.9           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 63.940    | 100             |               |               |               |
| 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco                                                    |                  |              |           |         |           |                      | 16256 | 145.5       | Kilómetro        |          |               | 100.2          | 4.6          | 28.6     | Kilómetro                | 4.2    | 5.1     | 12.4     | 6.9          | 29           | 133.468   | 92              | 170,697,982   | 205,113,128   | 205,113,125   |
| Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500                                                                                |                  |              |           |         |           |                      |       | 50.9        | Kilómetro        |          |               | 50.9           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 50.910    | 100             |               | 5,258,571     | 5,258,571     |
| 04 Obra 0782 0244 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                               |                  |              |           |         |           |                      | 16256 | 50.9        | Kilómetro        | abr/2011 | ago/2013      | 50.9           |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 50.910    | 100             |               | 5,258,571     | 5,258,571     |
| Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420                                                                               |                  |              |           |         |           |                      |       | 94.6        | Kilómetro        |          |               | 49.3           | 4.6          | 28.6     | Kilómetro                | 4.2    | 5.1     | 12.4     | 6.9          | 29           | 82.558    | 87              | 170,697,982   | 199,854,557   | 199,854,554   |
| 04 Obra 0080 0406 0052671. Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                       |                  |              |           |         |           |                      | 16256 | 94.6        | Kilómetro        | abr/2012 | nov/2016      | 49.3           | 4.6          | 28.6     | Kilómetro                | 4.2    | 5.1     | 12.4     | 6.9          | 29           | 82.558    | 87              | 170,697,982   | 199,854,557   | 199,854,554   |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani                                             |                  |              |           |         |           |                      | 3876  | 10.0        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               | 20,000        | 20,000        |
| Tr. Colpahuayco - Langui                                                                                                      |                  |              |           |         |           |                      |       | 10.0        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               | 20,000        | 20,000        |
| 04 Obra 0701 0241 0115286 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-langui |                  |              |           |         |           |                      | 3876  | 10.0        | Kilómetro        | ago/2018 | abr/2019      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 | 20,000        | 20,000        |               |
| 2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas                                               |                  |              |           |         |           |                      | 4653  | 68.8        | Kilómetro        |          |               | 63.1           | 5.7          |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 68.780    | 100             |               | 45,419        | 45,418        |

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo                          | Proy/Prod                                                 | Tramo     | Conv/PINV                                                                       | Meta Global                                                                                                                                     |       |             |                  |          | Avance Físico |                | Meta         |           | Avance de la Meta Física |           |         |          | Avance Total |              |        | Presupuesto s/. |             |             |             |             |
|----------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|----------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Interv.  | CTC              | Cód. Fase                             | Sec SIA                                                   | Sec PFI   |                                                                                 | Finalidad de la Meta                                                                                                                            | SNIP  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin           | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015  | Unidad de Medida         | I Trim    | II Trim | III Trim | IV Trim      | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015        | PIA         | PIM         | Devengado   |             |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. La Encañada (Km. 26) - Km. 52+000                                                                                                           |       | 26.0        | Kilómetro        |          |               | 20.3           | 5.7          |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              | 26.000 | 100             |             |             |             |             |
|          |                  | 04 Obra                               | 0642                                                      | 0464      |                                                                                 | 0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                   | 4653  | 26.0        | Kilómetro        | ene/2013 | jul/2014      | 20.3           | 5.7          |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              | 26.000 | 100             |             |             |             |             |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 |                                                                                                                                                 |       | 42.8        | Kilómetro        |          |               |                | 42.8         |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 42.780          | 100         |             | 45,419      | 45,418      |
|          |                  | 04 Obra                               | 0667                                                      | 0446      |                                                                                 | 0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin                                             | 4653  | 42.8        | Kilómetro        | dic/2011 | nov/2013      | 42.8           |              |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              |        | 42.780          | 100         |             | 45,419      | 45,418      |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente                                                           | 15956 | 28.3        | Kilómetro        |          |               | 7.9            | 17.4         | 1.5       | Kilómetro                | 3.0       |         |          |              |              | 3      | 28.325          | 100         | 2,616,190   | 9,216,562   | 9,216,560   |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar                                                                                                     |       | 28.3        | Kilómetro        |          |               | 7.9            | 17.4         | 1.5       | Kilómetro                | 3.0       |         |          |              |              | 3      | 28.325          | 100         | 2,616,190   | 9,216,562   | 9,216,560   |
|          |                  | 04 Obra                               | 0128                                                      | 0769      |                                                                                 | 0063519. Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar | 15956 | 28.3        | Kilómetro        | abr/2013 | ene/2015      | 7.9            | 17.4         | 1.5       | Kilómetro                | 3.0       |         |          |              |              | 3      | 28.325          | 100         | 2,616,190   | 9,216,562   | 9,216,560   |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y R                                                      | 38965 | 4.0         | Kilómetro        |          |               |                | 0.0          |           | 3.8                      | Kilómetro | 0.4     | 0.3      | 2.4          | 0.9          | 4      | 4.040           | 100         | 6,794,896   | 5,760,535   | 5,760,535   |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Oyotun - Las Delicias                                                                                                                       |       | 4.0         | Kilómetro        |          |               |                | 0.0          |           | 3.8                      | Kilómetro | 0.4     | 0.3      | 2.4          | 0.9          | 4      | 4.040           | 100         | 6,794,896   | 5,760,535   | 5,760,535   |
|          |                  | 04 Obra                               | 0129                                                      | 0786      |                                                                                 | 0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                      | 38965 | 4.0         | Kilómetro        | nov/2014 | dic/2015      |                | 0.0          | 3.8       | Kilómetro                | 0.4       | 0.3     | 2.4      | 0.9          | 4            | 4.040  | 100             | 6,794,896   | 5,760,535   | 5,760,535   |             |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | 2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay                                                                        | 13558 | 321.1       | Kilómetro        |          |               | 286.3          | 34.8         |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              |        | 321.120         | 100         | 32,692,292  | 26,557,117  | 26,557,114  |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800                                                                                                                     |       | 48.8        | Kilómetro        |          |               | 48.8           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 48.800          | 100         |             | 12,500      | 12,500      |
|          |                  | 04 Obra                               | 0633                                                      | 0811      |                                                                                 | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                                                                                                  | 13558 | 48.8        | Kilómetro        | abr/2012 | sep/2013      | 48.8           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 48.800          | 100         |             | 12,500      | 12,500      |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000                                                                                                                    |       | 55.2        | Kilómetro        |          |               | 48.3           | 6.9          |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 55.200          | 100         |             | 234,039     | 234,038     |
|          |                  | 04 Obra                               | 0610                                                      | 0837      |                                                                                 | 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                                                                                                 | 13558 | 55.2        | Kilómetro        | jul/2012 | ago/2014      | 48.3           | 6.9          |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              |        | 55.200          | 100         |             | 234,039     | 234,038     |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000                                                                                                                   |       | 42.0        | Kilómetro        |          |               | 42.0           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 41.970          | 100         |             | 9,708       | 9,708       |
|          |                  | 04 Obra                               | 0673                                                      | 0850      |                                                                                 | 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000                                                                                              | 13558 | 42.0        | Kilómetro        | may/2010 | oct/2012      | 42.0           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 41.970          | 100         |             | 9,708       | 9,708       |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500                                                                                                                   |       | 45.4        | Kilómetro        |          |               | 45.4           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 45.400          | 100         |             | 9,940       | 9,939       |
|          |                  | 04 Obra                               | 0635                                                      | 0874      |                                                                                 | 0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000                                                                                                | 13558 | 45.4        | Kilómetro        | abr/2010 | nov/2011      | 45.4           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 45.400          | 100         |             | 9,940       | 9,939       |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara                                                                                                                  |       | 53.3        | Kilómetro        |          |               | 53.3           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 53.300          | 100         |             |             |             |
|          |                  | 04 Obra                               | 0727                                                      | 0004      |                                                                                 | 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara                                                                                                | 13558 | 53.3        | Kilómetro        | sep/2009 | oct/2012      | 53.3           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 53.300          | 100         |             |             |             |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto                                                                                                                |       | 76.5        | Kilómetro        |          |               | 48.5           | 27.9         |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 76.450          | 100         | 32,692,292  | 26,290,930  | 26,290,929  |
|          |                  | 04 Obra                               | 0132                                                      | 0885      |                                                                                 | 0063500. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto                                 | 13558 | 76.5        | Kilómetro        | ene/2013 | dic/2014      | 48.5           | 27.9         |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 76.450          | 100         | 32,692,292  | 26,290,930  | 26,290,929  |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100                                                         | 10699 | 3.0         | Kilómetro        |          |               |                | 2.3          | 0.7       |                          | Kilómetro | 0.6     |          |              |              | 1      | 2.972           | 100         |             | 3,117,188   | 3,117,187   |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Tr. Pimentel - Chiclayo                                                                                                                         |       | 3.0         | Kilómetro        |          |               |                | 2.3          | 0.7       |                          | Kilómetro | 0.6     |          |              |              | 1      | 2.972           | 100         |             | 3,117,188   | 3,117,187   |
|          |                  | 04 Obra                               | 0449                                                      | 0655      |                                                                                 | 0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                                                                     | 10699 | 3.0         | Kilómetro        | feb/2014 | mar/2015      |                | 2.3          | 0.7       |                          | Kilómetro | 0.6     |          |              |              | 1      | 2.972           | 100         |             | 3,117,188   | 3,117,187   |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | 2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao                                                                                         | 48115 | 2.1         | Kilómetro        |          |               |                | 0.0          | 1.5       |                          | Kilómetro | 0.1     | 0.3      | 0.5          | 0.5          | 1      | 1.531           | 73          |             | 483,861,568 | 483,861,568 |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)                                                                                               |       | 2.1         | Kilómetro        |          |               |                | 0.0          | 1.5       |                          | Kilómetro | 0.1     | 0.3      | 0.5          | 0.5          | 1      | 1.531           | 73          |             | 483,861,568 | 483,861,568 |
|          |                  | 065                                   | CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13)                         | GR Callao |                                                                                 |                                                                                                                                                 |       | 2.1         | Kilómetro        |          |               |                | 0.0          | 1.5       |                          | Kilómetro | 0.1     | 0.3      | 0.5          | 0.5          | 1      | 1.531           | 73          |             | 483,861,568 | 483,861,568 |
|          |                  | 04 Obra                               | 0535                                                      | 1746      |                                                                                 | 0118925 Mejoramiento Tramo Ili B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)                                                     | 48115 | 2.1         | Kilómetro        | nov/2014 | abr/2016      |                | 0.0          | 1.5       |                          | Kilómetro | 0.1     | 0.3      | 0.5          | 0.5          | 1      | 1.531           | 73          |             | 483,861,568 | 483,861,568 |
|          |                  |                                       |                                                           |           |                                                                                 | 2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey                                                                  | 52842 | 37.3        | Kilómetro        |          |               | 37.3           |              |           |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        | 37.328          | 100         |             | 186,889     | 186,889     |
|          |                  |                                       |                                                           |           | Tr. Santiago de Chuco - Shorey                                                  |                                                                                                                                                 | 37.3  | Kilómetro   |                  |          | 37.3          |                |              |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              | 37.328 | 100             |             | 186,889     | 186,889     |             |
|          | 066              | CE N° 018-2009-MTC/20 (24. Jun. 2009) | Con Minera Barrick - Asoc. Civil Neoandina Fondo Social A |           |                                                                                 |                                                                                                                                                 | 37.3  | Kilómetro   |                  |          | 37.3          |                |              |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              | 37.328 | 100             |             | 186,889     | 186,889     |             |
|          | 04 Obra          | 0634                                  | 0907                                                      |           | 0052911 Santiago De Chuco - Shorey                                              | 52842                                                                                                                                           | 37.3  | Kilómetro   | feb/2011         | jun/2012 | 37.3          |                |              |           | Kilómetro                |           |         |          |              |              | 37.328 | 100             |             | 186,889     | 186,889     |             |
|          |                  |                                       |                                                           |           | 2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish | 3271                                                                                                                                            | 175.6 | Kilómetro   |                  |          | 42.2          | 17.0           | 52.6         | Kilómetro | 5.0                      | 7.9       | 6.7     | 7.6      | 27           | 86.357       | 49     | 184,399,973     | 146,143,814 | 113,699,755 |             |             |
|          |                  |                                       |                                                           |           | Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000                                       |                                                                                                                                                 | 79.5  | Kilómetro   |                  |          | 42.2          | 16.7           | 20.4         | Kilómetro | 3.3                      | 4.0       | 0.2     | 0.2      | 8            | 66.646       | 84     | 19,747,852      | 42,750,284  | 42,750,282  |             |             |
|          | 04 Obra          | 0139                                  | 0928                                                      |           | 0051369. Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                        | 3271                                                                                                                                            | 79.5  | Kilómetro   | may/2012         | ago/2016 | 42.2          | 16.7           | 20.4         | Kilómetro | 3.3                      | 4.0       | 0.2     | 0.2      | 8            | 66.646       | 84     | 19,747,852      | 42,750,284  | 42,750,282  |             |             |
|          |                  |                                       |                                                           |           | Tr. Canta - Huallay                                                             |                                                                                                                                                 | 96.1  | Kilómetro   |                  |          |               | 0.3            | 32.2         | Kilómetro | 1.7                      | 3.9       | 6.4     | 7.4      | 19           | 19.711       | 21     | 164,652,121     | 103,393,530 | 70,949,472  |             |             |
|          | 04 Obra          | 0138                                  | 0923                                                      |           | 0047962. Canta - Huallay                                                        | 3271                                                                                                                                            | 96.1  | Kilómetro   | sep/2014         | jun/2017 |               | 0.3            | 32.2         | Kilómetro | 1.7                      | 3.9       | 6.4     | 7.4      | 19           | 19.711       | 21     | 164,652,121     | 103,393,530 | 70,949,472  |             |             |

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo  | Conv/PINV                                                                                                                                              | Meta Global |             |                  |          |          | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |         |          | Presupuesto si. |             |             |
|----------|------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Interv.  | CTC              | Cód. Fas     | Sec SIA   | Sec PR | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | SNIP        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015  | % A 2015 | PIA             | PIM         | Devengado   |
|          |                  |              |           |        | 2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca                                                                  | 10447       | 202.2       | Kilómetro        |          |          | 152.3          | 24.9         | 21.3     | Kilómetro        | 3.7                      | 2.5     | 7.9      | 4.3     | 18           | 195.458 | 97       | 108,973,786     | 124,286,128 | 124,286,125 |
|          |                  |              |           |        | Tr. Llama - Cochabamba                                                                                                                                 |             | 60.5        | Kilómetro        |          |          | 60.5           |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 60.460  | 100      |                 | 188,441     | 188,440     |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0498 0947 0051382 Llama - Cochabamba                                                                                                           | 10447       | 60.5        | Kilómetro        | dic/2010 | dic/2013 | 60.5           |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 60.460  | 100      |                 | 188,441     | 188,440     |
|          |                  |              |           |        | Tr. Cochabamba - Chota                                                                                                                                 |             | 31.9        | Kilómetro        |          |          | 27.0           | 4.9          | 0.4      | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 31.860  | 100      |                 | 5,100,235   | 5,100,234   |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0444 0146 0048009 Cochabamba - Chota                                                                                                           | 10447       | 31.9        | Kilómetro        | dic/2011 | dic/2014 | 27.0           | 4.9          | 0.4      | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 31.860  | 100      |                 | 5,100,235   | 5,100,234   |
|          |                  |              |           |        | Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                                                     |             | 58.9        | Kilómetro        |          |          | 13.8           | 20.0         | 20.9     | Kilómetro        | 3.7                      | 2.5     | 7.9      | 4.3     | 18           | 52.138  | 89       | 108,973,786     | 115,100,665 | 115,100,664 |
|          |                  |              |           |        | 061 CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007)                                                                            |             | 58.9        | Kilómetro        |          |          | 13.8           | 20.0         | 20.9     | Kilómetro        | 3.7                      | 2.5     | 7.9      | 4.3     | 18           | 52.138  | 89       | 108,973,786     | 115,100,665 | 115,100,664 |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0145 0955 0048005. Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                              | 10447       | 58.9        | Kilómetro        | may/2012 | may/2016 | 13.8           | 20.0         | 20.9     | Kilómetro        | 3.7                      | 2.5     | 7.9      | 4.3     | 18           | 52.138  | 89       | 108,973,786     | 115,100,665 | 115,100,664 |
|          |                  |              |           |        | Tr. Hualgayoc - Yanacocha                                                                                                                              |             | 51.0        | Kilómetro        |          |          | 51.0           |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 51.000  | 100      |                 | 3,896,787   | 3,896,787   |
|          |                  |              |           |        | 067 CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010) - CE N° 024-2011-MTC/20 (26. Dic. 2011) con GR Cajamarca                                                     |             | 51.0        | Kilómetro        |          |          | 51.0           |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 51.000  | 100      |                 | 3,896,787   | 3,896,787   |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0448 0942 0055848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha                                                                                          | 10447       | 51.0        | Kilómetro        | may/2009 | feb/2012 | 51.0           |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 51.000  | 100      |                 | 3,896,787   | 3,896,787   |
|          |                  |              |           |        | 2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                                              | 3272        | 139.7       | Kilómetro        |          |          | 34.1           | 45.6         | 27.5     | Kilómetro        | 5.7                      | 5.2     | 9.6      | 12.6    | 33           | 112.813 | 81       | 258,239,571     | 234,563,060 | 234,563,060 |
|          |                  |              |           |        | Tr. Dv. Quilca - Matarani                                                                                                                              |             | 94.5        | Kilómetro        |          |          | 34.1           | 45.6         | 11.6     | Kilómetro        | 5.0                      | 1.9     | 1.2      | 6.7     | 15           | 94.458  | 100      | 42,984,797      | 24,465,542  | 24,465,542  |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0154 0959 0063514. Construcción Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani              | 3272        | 94.5        | Kilómetro        | may/2013 | nov/2015 | 34.1           | 45.6         | 11.6     | Kilómetro        | 5.0                      | 1.9     | 1.2      | 6.7     | 15           | 94.458  | 100      | 42,984,797      | 24,465,542  | 24,465,542  |
|          |                  |              |           |        | Tr. Matarani - Punta de Bombon                                                                                                                         |             | 45.2        | Kilómetro        |          |          |                |              | 15.9     | Kilómetro        | 0.6                      | 3.4     | 8.4      | 6.0     | 18           | 18.355  | 41       | 215,254,774     | 210,097,518 | 210,097,518 |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0155 1553 0110957. Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon                                | 3272        | 45.2        | Kilómetro        | ene/2015 | feb/2017 |                |              | 15.9     | Kilómetro        | 0.6                      | 3.4     | 8.4      | 6.0     | 18           | 18.355  | 41       | 215,254,774     | 210,097,518 | 210,097,518 |
|          |                  |              |           |        | 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                                                                               | 57858       | 37.8        | Kilómetro        |          |          | 25.4           | 16.1         | 16.1     | Kilómetro        | 3.6                      | 3.9     | 2.7      | 2.2     | 12           | 37.844  | 100      | 17,584,057      | 62,031,955  | 62,014,338  |
|          |                  |              |           |        | Tr. Cañete - Lunahuana                                                                                                                                 |             | 37.8        | Kilómetro        |          |          | 25.4           | 16.1         | 16.1     | Kilómetro        | 3.6                      | 3.9     | 2.7      | 2.2     | 12           | 37.844  | 100      | 17,584,057      | 62,031,955  | 62,014,338  |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0162 0503 0063498. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cañete Lunahuana                                                              | 57858       | 37.8        | Kilómetro        | ene/2014 | nov/2015 | 25.4           | 16.1         | 16.1     | Kilómetro        | 3.6                      | 3.9     | 2.7      | 2.2     | 12           | 37.844  | 100      | 17,584,057      | 62,031,955  | 62,014,338  |
|          |                  |              |           |        | 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huancavelica                                                        | 3543        | 56.2        | Kilómetro        |          |          |                |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |          |                 |             |             |
|          |                  |              |           |        | Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)                                                                                                           |             | 56.2        | Kilómetro        |          |          |                |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |          |                 |             |             |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0483 0963 0110959 Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tr. Taucá (km 145 000) - Pallasca (km 201 200) | 3543        | 56.2        | Kilómetro        | ene/2017 | jul/2019 |                |              |          | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |          |                 |             |             |
|          |                  |              |           |        | 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa                                                                          | 4808        | 65.8        | Kilómetro        |          |          | 9.4            | 31.1         | 25.0     | Kilómetro        | 5.0                      | 1.9     | 6.8      | 4.2     | 18           | 58.277  | 89       | 67,040,226      | 54,071,703  | 54,071,702  |
|          |                  |              |           |        | Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa                                                                                                         |             | 65.8        | Kilómetro        |          |          | 9.4            | 31.1         | 25.0     | Kilómetro        | 5.0                      | 1.9     | 6.8      | 4.2     | 18           | 58.277  | 89       | 67,040,226      | 54,071,703  | 54,071,702  |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0172 0967 0063521. Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                                  | 4808        | 65.8        | Kilómetro        | may/2013 | may/2016 | 9.4            | 31.1         | 25.0     | Kilómetro        | 5.0                      | 1.9     | 6.8      | 4.2     | 18           | 58.277  | 89       | 67,040,226      | 54,071,703  | 54,071,702  |
|          |                  |              |           |        | 2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay                                                                            | 73004       | 73.5        | Kilómetro        |          |          |                |              | 22.5     | Kilómetro        | 0.5                      | 5.9     | 10.7     | 8.7     | 26           | 25.828  | 35       | 122,331,027     | 124,957,680 | 124,957,679 |
|          |                  |              |           |        | Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55                                                                                                                |             | 1.6         | Kilómetro        |          |          |                |              | 1.0      | Kilómetro        |                          |         | 0.5      |         | 0            | 0.498   | 32       |                 |             |             |
|          |                  |              |           |        | 046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica                                                                                          |             | 1.6         | Kilómetro        |          |          |                |              | 1.0      | Kilómetro        |                          |         | 0.5      |         | 0            | 0.498   | 32       |                 |             |             |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra - 1556 Construcción de la Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550                                                           | 73004       | 1.6         | Kilómetro        | mar/2015 | mar/2017 |                |              | 1.0      | Kilómetro        |                          |         | 0.5      |         | 0            | 0.498   | 32       |                 |             |             |
|          |                  |              |           |        | Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay                                                                                                              |             | 72.0        | Kilómetro        |          |          |                |              | 21.5     | Kilómetro        | 0.5                      | 5.9     | 10.2     | 8.7     | 25           | 25.330  | 35       | 122,331,027     | 124,957,680 | 124,957,679 |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0177 1557 0115285. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay                                                         | 73004       | 72.0        | Kilómetro        | mar/2015 | ago/2017 |                |              | 21.5     | Kilómetro        | 0.5                      | 5.9     | 10.2     | 8.7     | 25           | 25.330  | 35       | 122,331,027     | 124,957,680 | 124,957,679 |
|          |                  |              |           |        | 2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                                          | 34470       | 104.4       | Kilómetro        |          |          | 8.3            | 46.2         | 32.0     | Kilómetro        | 9.3                      | 9.2     | 7.4      | 2.8     | 29           | 83.240  | 80       | 103,511,796     | 164,374,834 | 164,374,832 |
|          |                  |              |           |        | Tr. Huaura - Sayan - PuenteTingo                                                                                                                       |             | 99.3        | Kilómetro        |          |          | 8.3            | 46.2         | 32.0     | Kilómetro        | 9.3                      | 9.2     | 7.4      | 1.5     | 27           | 81.967  | 83       | 103,511,796     | 150,785,947 | 150,785,946 |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0180 0671 0083806. Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                                                           | 34470       | 99.3        | Kilómetro        | abr/2013 | ago/2016 | 8.3            | 46.2         | 32.0     | Kilómetro        | 9.3                      | 9.2     | 7.4      | 1.5     | 27           | 81.967  | 83       | 103,511,796     | 150,785,947 | 150,785,946 |
|          |                  |              |           |        | Tr. Puente Tingo - Churín                                                                                                                              |             | 5.1         | Kilómetro        |          |          |                |              |          | Kilómetro        |                          |         |          | 1.3     | 1            | 1.273   | 25       | 13,588,887      | 13,588,887  | 13,588,887  |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0674 1068 0164140 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churín Tramo Puente Tingo - Churín Region Lima                | 34470       | 5.1         | Kilómetro        | oct/2015 | ago/2016 |                |              |          | Kilómetro        |                          |         |          | 1.3     | 1            | 1.273   | 25       | 13,588,887      | 13,588,887  | 13,588,887  |
|          |                  |              |           |        | 2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo N                                                                 | 70107       | 27.5        | Kilómetro        |          |          | 1.2            | 13.6         | 12.3     | Kilómetro        | 4.1                      | 3.5     | 5.1      |         | 13           | 27.536  | 100      | 21,023,690      | 33,366,306  | 33,366,305  |
|          |                  |              |           |        | Tr. Mayocc - Huanta                                                                                                                                    |             | 27.5        | Kilómetro        |          |          | 1.2            | 13.6         | 12.3     | Kilómetro        | 4.1                      | 3.5     | 5.1      |         | 13           | 27.536  | 100      | 21,023,690      | 33,366,306  | 33,366,305  |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0184 0972 0063523. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                                 | 70107       | 27.5        | Kilómetro        | sep/2013 | ago/2015 | 1.2            | 13.6         | 12.3     | Kilómetro        | 4.1                      | 3.5     | 5.1      |         | 13           | 27.536  | 100      | 21,023,690      | 33,366,306  | 33,366,305  |
|          |                  |              |           |        | 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negrom                                                                | 5080        | 20.0        | Kilómetro        |          |          |                |              | 8.2      | Kilómetro        |                          | 0.1     | 5.3      | 4.4     | 10           | 9.755   | 49       | 8,729,907       | 63,253,327  | 63,253,327  |
|          |                  |              |           |        | Tr. Andahuaylas - Huancabamba                                                                                                                          |             | 20.0        | Kilómetro        |          |          |                |              | 8.2      | Kilómetro        |                          | 0.1     | 5.3      | 4.4     | 10           | 9.755   | 49       | 8,729,907       | 63,253,327  | 63,253,327  |
|          |                  |              |           |        | 04 Obra 0192 1559 0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)                                 | 5080        | 20.0        | Kilómetro        | jun/2015 | ago/2016 |                |              | 8.2      | Kilómetro        |                          | 0.1     | 5.3      | 4.4     | 10           | 9.755   | 49       | 8,729,907       | 63,253,327  | 63,253,327  |

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo   | Conv/PINV                                                                       | Meta Global                                                                                                               |                                                                               |  |  |        | Avance Fisico |             | Meta             |          | Avance de la Meta Fisica |                |              |           | Avance Total     |           |         | Presupuesto s/. |         |              |            |             |             |             |             |            |
|----------|------------------|--------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|---------------|-------------|------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Interv.  | TI               | Cód.         | Fase      | Sec SIA | Sec PFI                                                                         | Finalidad de la Meta                                                                                                      |                                                                               |  |  |        | SNIP          | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio   | Fin                      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim    | II Trim | III Trim        | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015     | % A 2015    | PIA         | PIM         | Devengado   |            |
|          |                  | 2109837      |           |         |                                                                                 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos                                       |                                                                               |  |  |        | 108035        | 14.3        | Kilómetro        |          |                          |                | 1.0          | 12.9      | Kilómetro        | 5.6       | 6.0     | 1.7             |         | 13           | 14.335     | 100         | 11,233,629  | 15,031,785  | 15,031,784  |            |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                              |                                                                               |  |  |        |               | 14.3        | Kilómetro        |          |                          |                | 1.0          | 12.9      | Kilómetro        | 5.6       | 6.0     | 1.7             |         | 13           | 14.335     | 100         | 11,233,629  | 15,031,785  | 15,031,784  |            |
|          |                  |              | 04        | 0198    | 0989                                                                            | 0050184.                                                                                                                  | Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                 |  |  |        | 108035        | 14.3        | Kilómetro        | oct/2014 | jul/2015                 |                | 1.0          | 12.9      | Kilómetro        | 5.6       | 6.0     | 1.7             |         | 13           | 14.335     | 100         | 11,233,629  | 15,031,785  | 15,031,784  |            |
|          |                  | 2110320      |           |         |                                                                                 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                                             |                                                                               |  |  |        | 3373          | 175.1       | Kilómetro        |          |                          |                |              | 8.0       | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 102,801,282 | 170,550,768 | 170,550,767 |            |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. Pto. Bermudez - Ciudad Constitucion                                                                                   |                                                                               |  |  |        |               | 57.2        | Kilómetro        |          |                          |                |              | 2.6       | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 29,626,915  |             | 29,626,915  |            |
|          |                  |              | 04        | 0627    | 0993                                                                            | 0102190                                                                                                                   | Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion |  |  |        | 3373          | 57.2        | Kilómetro        | mar/2016 | feb/2017                 |                |              | 2.6       | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 29,626,915  |             | 29,626,915  |            |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. Ciudad Constitucion - Pto. Sungaro                                                                                    |                                                                               |  |  |        |               | 55.0        | Kilómetro        |          |                          |                |              | 5.4       | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 63,582,985  |             | 63,582,985  |            |
|          |                  |              | 04        | 0626    | 0996                                                                            | 0102189                                                                                                                   | Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro  |  |  |        | 3373          | 55.0        | Kilómetro        | mar/2016 | feb/2017                 |                |              | 5.4       | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 63,582,985  |             | 63,582,985  |            |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro                                                                                      |                                                                               |  |  |        |               | 62.9        | Kilómetro        |          |                          |                |              |           | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 102,801,282 | 77,340,868  | 77,340,867  |            |
|          |                  |              | 04        | 0200    | 1562                                                                            | 0102195.                                                                                                                  | Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro        |  |  |        | 3373          | 62.9        | Kilómetro        | ene/2016 | dic/2017                 |                |              |           | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 102,801,282 | 77,340,868  | 77,340,867  |            |
|          |                  | 2110581      |           |         |                                                                                 | Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                                             |                                                                               |  |  |        | 11432         | 97.8        | Kilómetro        |          |                          |                | 7.1          | 30.2      | 19.2             | Kilómetro | 5.0     | 3.6             | 1.7     | 3.9          | 14         | 51.634      | 53          | 124,123,631 | 46,678,908  | 46,678,907 |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. San Marcos - Cajabamba                                                                                                |                                                                               |  |  |        |               | 58.8        | Kilómetro        |          |                          |                | 7.1          | 30.2      | 19.2             | Kilómetro | 5.0     | 3.6             | 1.7     | 3.9          | 14         | 51.634      | 88          | 124,123,631 | 46,678,908  | 46,678,907 |
|          |                  |              | 04        | 0203    | 1001                                                                            | 0102177.                                                                                                                  | Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                 |  |  |        | 11432         | 58.8        | Kilómetro        | sep/2013 | jun/2016                 | 7.1            | 30.2         | 19.2      | Kilómetro        | 5.0       | 3.6     | 1.7             | 3.9     | 14           | 51.634     | 88          | 124,123,631 | 46,678,908  | 46,678,907  |            |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. Cajabamba - Sausacocha                                                                                                |                                                                               |  |  |        |               | 39.0        | Kilómetro        |          |                          |                |              |           | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          |                  |              | 04        | 0485    | 1563                                                                            | 0110962                                                                                                                   | Carretera San Marcos -cajabamba-sausacocha Tramo Cajabamba -sausacocha        |  |  |        | 11432         | 39.0        | Kilómetro        | sep/2018 | mar/2020                 |                |              |           | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          |                  | 2132705      |           |         |                                                                                 | Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                                                                   |                                                                               |  |  |        | 169126        | 32.6        | Kilómetro        |          |                          |                | 19.2         | 13.4      |                  | Kilómetro |         |                 |         |              |            |             |             | 5,149,370   |             | 5,149,369  |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. Dv. Las Vegas - Tarma                                                                                                 |                                                                               |  |  |        |               | 32.6        | Kilómetro        |          |                          |                | 19.2         | 13.4      |                  | Kilómetro |         |                 |         |              |            |             |             | 5,149,370   |             | 5,149,369  |
|          |                  |              | 04        | 0453    | 2152                                                                            | 0055850                                                                                                                   | Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                               |  |  |        |               |             | Genérico         |          |                          |                |              |           | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          |                  |              |           | 0547    | 1088                                                                            | 0055850                                                                                                                   | Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                               |  |  |        | 169126        | 32.6        | Kilómetro        | sep/2012 | jul/2014                 | 19.2           | 13.4         |           | Kilómetro        |           |         |                 |         |              |            |             | 5,149,370   |             | 5,149,369   |            |
|          |                  | 2134846      |           |         |                                                                                 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado -                                          |                                                                               |  |  |        | 34473         | 42.6        | Kilómetro        |          |                          |                | 26.4         | 16.2      |                  | Kilómetro |         |                 |         |              |            |             |             | 109,880     |             | 109,879    |
|          |                  |              |           |         |                                                                                 | Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)                                          |                                                                               |  |  |        |               | 42.6        | Kilómetro        |          |                          |                | 26.4         | 16.2      |                  | Kilómetro |         |                 |         |              |            |             |             | 109,880     |             | 109,879    |
|          |                  | 04           | 0467      | 1053    | 0094790                                                                         | Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan)                      |                                                                               |  |  | 34473  | 42.6          | Kilómetro   | mar/2013         | ago/2014 | 26.4                     | 16.2           |              | Kilómetro |                  |           |         |                 |         |              |            | 109,880     |             | 109,879     |             |            |
|          | 2134881          |              |           |         | Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tr |                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 116092 | 67.7          | Kilómetro   |                  |          |                          | 4.8            | 24.6         | 26.7      | Kilómetro        | 4.5       | 10.8    | 11.0            | 7.9     | 34           | 63.540     | 94          | 73,092,244  | 106,421,213 | 106,421,212 |            |
|          |                  |              |           |         | Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo                                              |                                                                                                                           |                                                                               |  |  |        | 67.7          | Kilómetro   |                  |          |                          | 4.8            | 24.6         | 26.7      | Kilómetro        | 4.5       | 10.8    | 11.0            | 7.9     | 34           | 63.540     | 94          | 73,092,244  | 106,421,213 | 106,421,212 |            |
|          |                  | 04           | 0221      | 1048    | 0063510.                                                                        | Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo            |                                                                               |  |  | 116092 | 67.7          | Kilómetro   | abr/2013         | sep/2016 | 4.8                      | 24.6           | 26.7         | Kilómetro | 4.5              | 10.8      | 11.0    | 7.9             | 34      | 63.540       | 94         | 73,092,244  | 106,421,213 | 106,421,212 |             |            |
|          | 2146291          |              |           |         | Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto   |                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 128445 | 10.1          | Kilómetro   |                  |          |                          | 2.5            | 4.5          | Kilómetro | 0.0              | 0.0       |         |                 |         | 0            | 2.518      | 25          | 58,396,778  | 8,407,954   | 8,407,953   |            |
|          |                  |              |           |         | Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo               |                                                                                                                           |                                                                               |  |  |        | 10.1          | Kilómetro   |                  |          |                          | 2.5            | 4.5          | Kilómetro | 0.0              | 0.0       |         |                 |         | 0            | 2.518      | 25          | 58,396,778  | 8,407,954   | 8,407,953   |            |
|          |                  | 04           | 0225      | 0100    | 0063529.                                                                        | Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo |                                                                               |  |  | 128445 | 10.1          | Kilómetro   | may/2014         | feb/2017 | 2.5                      | 4.5            | Kilómetro    | 0.0       | 0.0              |           |         |                 |         | 0            | 2.518      | 25          | 58,396,778  | 8,407,954   | 8,407,953   |            |
|          | 2155808          |              |           |         | Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Cal   |                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 107953 | 27.4          | Kilómetro   |                  |          |                          |                | 17.2         | Kilómetro | 0.1              | 1.8       | 5.2     | 0.3             | 7       | 7.438        | 27         | 61,454,571  | 23,986,143  | 23,986,142  |             |            |
|          |                  |              |           |         | Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)                             |                                                                                                                           |                                                                               |  |  |        | 27.4          | Kilómetro   |                  |          |                          |                | 17.2         | Kilómetro | 0.1              | 1.8       | 5.2     | 0.3             | 7       | 7.438        | 27         | 61,454,571  | 23,986,143  | 23,986,142  |             |            |
|          |                  | 04           | 0228      | 1323    | 0052879.                                                                        | Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                          |                                                                               |  |  | 107953 | 27.4          | Kilómetro   | mar/2015         | jun/2016 |                          | 17.2           | Kilómetro    | 0.1       | 1.8              | 5.2       | 0.3     | 7               | 7.438   | 27           | 61,454,571 | 23,986,143  | 23,986,142  |             |             |            |
|          | 2159402          |              |           |         | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas                 |                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 73078  | 36.1          | Kilómetro   |                  |          |                          | 1.1            | 19.0         | Kilómetro | 2.8              | 10.8      | 2.2     | 6.7             | 23      | 23.664       | 65         | 82,161,661  | 129,394,335 | 129,394,335 |             |            |
|          |                  |              |           |         | Tr. Imperial - Pampas                                                           |                                                                                                                           |                                                                               |  |  |        | 36.1          | Kilómetro   |                  |          |                          | 1.1            | 19.0         | Kilómetro | 2.8              | 10.8      | 2.2     | 6.7             | 23      | 23.664       | 65         | 82,161,661  | 129,394,335 | 129,394,335 |             |            |
|          |                  | 04           | 0235      | 1591    | 0132838.                                                                        | Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas                                                             |                                                                               |  |  | 73078  | 36.1          | Kilómetro   | nov/2014         | nov/2016 | 1.1                      | 19.0           | Kilómetro    | 2.8       | 10.8             | 2.2       | 6.7     | 23              | 23.664  | 65           | 82,161,661 | 129,394,335 | 129,394,335 |             |             |            |
|          | 2167895          |              |           |         | Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía      |                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 8669   | 36.3          | Kilómetro   |                  |          |                          |                |              | Kilómetro |                  |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          |                  |              |           |         | Tr. Mazamari - Pangoa - Cubantía                                                |                                                                                                                           |                                                                               |  |  |        | 36.3          | Kilómetro   |                  |          |                          |                |              | Kilómetro |                  |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          |                  | 04           | 0755      | 1592    | 0115001                                                                         | Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía                                                |                                                                               |  |  | 8669   | 36.3          | Kilómetro   | sep/2016         | nov/2018 |                          |                | Kilómetro    |           |                  |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          | 2192666          |              |           |         | Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho        |                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 396    | 2.0           | Kilómetro   |                  |          |                          |                |              | Kilómetro |                  |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          |                  |              |           |         | Tr. Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho                                 |                                                                                                                           |                                                                               |  |  |        | 2.0           | Kilómetro   |                  |          |                          |                |              | Kilómetro |                  |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |
|          |                  | 04           | 0771      | 2379    | 0183132                                                                         | Construcción Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Region Loreto                        |                                                                               |  |  | 396    | 2.0           | Kilómetro   | nov/2016         | jun/2019 |                          |                | Kilómetro    |           |                  |           |         |                 |         |              |            |             |             |             |             |            |

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN                                          | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo   | Conv/PINV | Meta Global                                                                                                                                                              |         |             |                  |          | Avance Fisico |                | Meta         |          | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Avance Total |              |           | Presupuesto s/. |               |               |               |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|--|--|
| Interv.                                           | CTC              | Cód. Fase    | Sec SIA   | Sec PFI |           | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                     | SNIP    | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio   | Fin           | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim      | Logrado 2015 | A 2015    | % A 2015        | PIA           | PIM           | Devengado     |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata                                                                                | 142861  | 70.8        | Kilómetro        |          |               |                |              | 4.8      | Kilómetro                |        |         | 0.1      | 1.6          | 2            | 1.691     | 2               |               | 56,955,110    | 56,955,109    |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri                                                                                                                      |         | 70.8        | Kilómetro        |          |               |                |              | 4.8      | Kilómetro                |        |         | 0.1      | 1.6          | 2            | 1.691     | 2               |               | 56,955,110    | 56,955,109    |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0612 1579 0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri                                                                                 | 142861  | 70.8        | Kilómetro        | sep/2015 | ago/2017      |                |              | 4.8      | Kilómetro                |        |         | 0.1      | 1.6          | 2            | 1.691     | 2               |               | 56,955,110    | 56,955,109    |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2235631 Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924                                          | 286270  | 9.0         | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               | 67,806,299    | 67,806,299 |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924                                                                                                                            |         | 9.0         | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               | 67,806,299    | 67,806,299 |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0539 2142 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Region Piur | 286270  | 9.0         | Kilómetro        | sep/2015 | ene/2016      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               | 67,806,299    | 67,806,299 |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           |                                                                                                                                                                          |         |             |                  |          |               |                |              |          |                          |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           |                                                                                                                                                                          |         |             |                  |          |               |                |              |          |                          |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           |                                                                                                                                                                          |         |             |                  |          |               |                |              |          |                          |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           |                                                                                                                                                                          |         |             |                  |          |               |                |              |          |                          |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
| OTRAS INTERVENCIONES                              |                  |              |           |         |           |                                                                                                                                                                          |         |             |                  |          |               |                |              |          |                          |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción                                                                                                                              |         | 684.4       | Kilómetro        |          |               | 69.5           | 254.0        | 212.0    | Kilómetro                | 111.2  | 40.1    | 3.5      | 25.3         | 180          | 503.658   | 74              | 130,119,142   | 343,558,691   | 343,558,688   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos                                                                                                                      | 15058   | 3.9         | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                | 3.6    | 0.3     |          |              | 4            | 3.880     | 100             |               | 4,541,958     | 4,541,958     |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Vía de Evitamiento Urcos                                                                                                                                             |         | 3.9         | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                | 3.6    | 0.3     |          |              | 4            | 3.880     | 100             |               | 4,541,958     | 4,541,958     |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0507 0985 0048580 Construcción De La Vía De Evitamiento Urcos                                                                                                    | 15058   | 3.9         | Kilómetro        | may/2014 | abr/2015      |                |              |          | Kilómetro                | 3.6    | 0.3     |          |              | 4            | 3.880     | 100             |               | 4,541,958     | 4,541,958     |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La C                                                                            | 103730  | 91.4        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                | 9.1    |         |          |              | 9            | 9.140     | 10              |               | 171,147,276   | 171,147,275   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Chota - Cutervo - Chiple                                                                                                                                             |         | 91.4        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                | 9.1    |         |          |              | 9            | 9.140     | 10              |               | 171,147,276   | 171,147,275   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0517 1604 0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple                                                | 103730  | 91.4        | Kilómetro        | sep/2015 | ago/2016      |                |              |          | Kilómetro                | 9.1    |         |          |              | 9            | 9.140     | 10              |               | 171,147,276   | 171,147,275   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100                                                                            | 258061  | 146.5       | Kilómetro        |          |               | 69.5           | 77.0         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 146.500   | 100             |               | 76,731        | 76,731        |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tramo III: Limite Piura (Km. 886+600) - Sullana (Km. 1033+100)                                                                                                           |         | 146.5       | Kilómetro        |          |               | 69.5           | 77.0         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 146.500   | 100             |               | 76,731        | 76,731        |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 069 Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)                                                                                                                                |         | 146.5       | Kilómetro        |          |               | 69.5           | 77.0         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 146.500   | 100             |               | 76,731        | 76,731        |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0506 1712 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                                          | 258061  | 146.5       | Kilómetro        | sep/2013 | jul/2014      | 69.5           | 77.0         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              | 146.500   | 100             |               | 76,731        | 76,731        |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600                                                                           | 279073  | 329.6       | Kilómetro        |          |               | 165.4          | 212.0        | 212.0    | Kilómetro                | 98.5   | 39.8    | 3.5      | 22.3         | 164          | 329.600   | 100             | 130,119,142   | 138,803,924   | 138,803,924   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tramo II: Trujillo (Km. 557+000)- Limite Piura (Km. 886+600)                                                                                                             |         | 329.6       | Kilómetro        |          |               | 165.4          | 212.0        | 212.0    | Kilómetro                | 98.5   | 39.8    | 3.5      | 22.3         | 164          | 329.600   | 100             | 130,119,142   | 138,803,924   | 138,803,924   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 073 Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)                                                                                                                               |         | 329.6       | Kilómetro        |          |               | 165.4          | 212.0        | 212.0    | Kilómetro                | 98.5   | 39.8    | 3.5      | 22.3         | 164          | 329.600   | 100             | 130,119,142   | 138,803,924   | 138,803,924   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0245 1714 0131531 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600                                                             | 279073  | 329.6       | Kilómetro        | may/2014 | nov/2015      | 165.4          | 212.0        | 212.0    | Kilómetro                | 98.5   | 39.8    | 3.5      | 22.3         | 164          | 329.600   | 100             | 130,119,142   | 138,803,924   | 138,803,924   |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2196783 Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA Norte)                                                                                         | 250148  | 14.5        | Kilómetro        |          |               |                | 11.5         |          | Kilómetro                |        |         |          |              | 3.0          | 3         | 14.538          | 100           |               | 28,988,802    | 28,988,801 |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Intercambio Vial Piura (IIRSA Norte)                                                                                                                                 |         | 3.0         | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              | 3.0          | 3         | 3.000           | 100           |               | 26,234,783    | 26,234,783 |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0510 1735 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura                                                                                       | 250148  | 3.0         | Kilómetro        | nov/2014 | oct/2015      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              | 3.0          | 3         | 3.000           | 100           |               | 26,234,783    | 26,234,783 |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)                                                                                                                |         | 11.5        | Kilómetro        |          |               |                | 11.5         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           | 11.538          | 100           |               | 2,754,019     | 2,754,019  |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0572 2067 0132473 Construcción De La Vía De Evitamiento De Piura                                                                                                 | 250148  | 11.5        | Kilómetro        | mar/2014 | jul/2014      |                | 11.5         |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           | 11.538          | 100           |               | 2,754,019     | 2,754,019  |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca                                                                                                                      | 92806   | 48.5        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Autopista Juliaca - Puno                                                                                                                                             |         | 48.5        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0624 1595 0110915 Autopista Juliaca - Puno                                                                                                                       | 92806   | 48.5        | Kilómetro        | jun/2015 | dic/2016      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 2235630 Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita                                                                                                 | 299572  | 50.0        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | Tr. Piura - Paita                                                                                                                                                        |         | 50.0        | Kilómetro        |          |               |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
|                                                   |                  |              |           |         |           | 04 Obra 0653 2139 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura                                                                  | 299572  | 50.0        | Kilómetro        | nov/2015 | abr/2016      |                |              |          | Kilómetro                |        |         |          |              |              |           |                 |               |               |               |            |  |  |  |
| TOTAL Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción |                  |              |           |         |           |                                                                                                                                                                          | 3,449.0 | Kilómetro   |                  |          |               | 1,176.5        | 672.5        | 587.9    | Kilómetro                | 177.6  | 121.9   | 107.7    | 101.7        | 509          | 2,358,009 |                 | 1,790,447,923 | 2,832,123,365 | 2,799,661,653 |            |  |  |  |

## Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN                                                                                                                        | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo   | Conv/PINV            | M | Meta Global |                  |          |          | Avance Físico  |              | Meta      |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |        |           | Presupuesto s/. |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|---|-------------|------------------|----------|----------|----------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| Interv.                                                                                                                         | CT               | Cód. Fas     | Sec SIA   | Sec PFI | Finalidad de la Meta |   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015  | PIA             | PIM       | Devengado |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                                             |                  |              |           |         |                      |   |             |                  |          |          |                |              |           |                  |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| Mantenimiento Vial                                                                                                              |                  |              |           |         |                      |   |             |                  |          |          |                |              |           |                  |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| GI121 Mantenimiento Rutinario Pavimentado                                                                                       |                  |              |           |         |                      |   | 2,028.9     | Kilómetro        |          |          | 220            | 947          | 1,443.720 | Kilómetro        | 922                      | 1,093   | 977      | 977     | 1,093        | 1,093  | 54        | 8,226,612       | 8,775,602 | 8,541,969 |
| Casma - Huaraz                                                                                                                  |                  |              |           |         |                      |   | 143.3       | Kilómetro        |          |          | 146            | 146          | 145.960   | Kilómetro        | 146                      | 146     | 146      | 146     | 146          | 146    | 102       | 1,520,103       | 1,632,781 | 1,605,016 |
| 21 Mrp 0332 0178 0053682. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz                                                    |                  |              |           |         |                      |   | 143.3       | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 146            | 146          | 145.960   | Kilómetro        | 146                      | 146     | 146      | 146     | 146          | 146    | 102       | 1,520,103       | 1,632,781 | 1,605,016 |
| Tr. Río Seco - El Ahorcado - Sayán, Region Lima                                                                                 |                  |              |           |         |                      |   | 42.7        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        | 25                       | 25      | 25       | 25      | 25           | 25     | 58        |                 | 304,515   | 296,676   |
| 21 Mrp 0593 2167 0159702 Mantenimiento Rutinario Carretera Río Seco - El Ahorcado - Sayán, Region Lima                          |                  |              |           |         |                      |   | 42.7        | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        | 25                       | 25      | 25       | 25      | 25           | 25     | 58        |                 | 304,515   | 296,676   |
| Tr. Punta Bombon - Fundicion - Ilo                                                                                              |                  |              |           |         |                      |   | 94.1        | Kilómetro        |          |          | 145            | 93.700       | Kilómetro | 109              | 109                      | 109     | 109      | 109     | 109          | 116    | 961,325   | 495,329         | 480,570   |           |
| 21 Mrp 0336 1716 0113460. Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombon - Ilo                                               |                  |              |           |         |                      |   | 94.1        | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 145            | 93.700       | Kilómetro | 109              | 109                      | 109     | 109      | 109     | 109          | 116    | 961,325   | 495,329         | 480,570   |           |
| Av. Elmer Faucett (Pte. Corpac) Región Callao                                                                                   |                  |              |           |         |                      |   | 0.1         | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| 21 Mrp 0722 2391 0180357 Mantenimiento Rutinario Puente Corpac (faucett) Region Callao                                          |                  |              |           |         |                      |   | 0.1         | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| Av. Nestor Gambeta Región Callao.                                                                                               |                  |              |           |         |                      |   | 27.0        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           | 241,574         | 194,075   |           |
| 21 Mrp 0744 2404 0182054 Mantenimiento Rutinario Av. Nestor Gambeta Region Callao                                               |                  |              |           |         |                      |   | 27.0        | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           | 241,574         | 194,075   |           |
| Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaco                                         |                  |              |           |         |                      |   | 352.0       | Kilómetro        |          |          |                |              | 410.000   | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| 21 Mrp - 1994 Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)-Vizchane-Chivay-Cabanaconde- Huambo-Ayo-Andagua-Dv. Aplao                            |                  |              |           |         |                      |   | 352.0       | Kilómetro        |          |          |                |              | 410.000   | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv. Antamina                                                                                   |                  |              |           |         |                      |   | 172.0       | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          | 171     | 171      | 171     | 171          | 171    | 99        |                 | 2,377,011 | 2,377,009 |
| 21 Mrp 0640 2183 0161539 Mantenimiento Rutinario Carretera Huanuco - La Union - Huallanca - Dv. Antamina Region Huanuco         |                  |              |           |         |                      |   | 172.0       | Kilómetro        | may/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          | 171     | 171      | 171     | 171          | 171    | 99        |                 | 2,377,011 | 2,377,009 |
| Humajalco- Desaguadero                                                                                                          |                  |              |           |         |                      |   | 207.0       | Kilómetro        |          |          | 192            | 191.760      | Kilómetro | 192              | 192                      | 192     | 192      | 192     | 192          | 93     | 906,060   | 405,739         | 405,316   |           |
| 21 Mrp 0337 1719 0124377. Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalco - Desaguadero                                             |                  |              |           |         |                      |   | 207.0       | Kilómetro        | mar/2015 | dic/2015 |                | 192          | 191.760   | Kilómetro        | 192                      | 192     | 192      | 192     | 192          | 93     | 906,060   | 405,739         | 405,316   |           |
| Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache                                                              |                  |              |           |         |                      |   | 146.2       | Kilómetro        |          |          |                |              | 146.200   | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| 21 Mrp - 1457 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache      |                  |              |           |         |                      |   | 146.2       | Kilómetro        |          |          |                |              | 146.200   | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| Puno - Desaguadero, Calapuja - La Raya e Ilave - Mazocruz                                                                       |                  |              |           |         |                      |   | 291.6       | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           | 182,216         | 182,216   |           |
| 21 Mrp 0770 2504 0183066 Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Desaguadero, La Raya - Calapuja E Ilave - Checca Region Puno  |                  |              |           |         |                      |   | 291.6       | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           | 182,216         | 182,216   |           |
| Tacna - Ilo                                                                                                                     |                  |              |           |         |                      |   | 149.2       | Kilómetro        |          |          | 139            | 138.570      | Kilómetro | 139              | 139                      | 139     | 139      | 139     | 139          | 93     | 1,385,700 | 664,249         | 655,378   |           |
| 21 Mrp 0339 1824 0135167. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo                                                         |                  |              |           |         |                      |   | 149.2       | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 139            | 138.570      | Kilómetro | 139              | 139                      | 139     | 139      | 139     | 139          | 93     | 1,385,700 | 664,249         | 655,378   |           |
| Tacna - Palca                                                                                                                   |                  |              |           |         |                      |   | 55.5        | Kilómetro        |          |          | 44             | 43.600       | Kilómetro | 44               | 44                       | 44      | 44       | 44      | 44           | 79     | 486,078   | 441,093         | 424,333   |           |
| 21 Mrp 0338 1826 0135166. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca                                                       |                  |              |           |         |                      |   | 55.5        | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 |                | 44           | 43.600    | Kilómetro        | 44                       | 44      | 44       | 44      | 44           | 79     | 486,078   | 441,093         | 424,333   |           |
| Tacna - Tarata                                                                                                                  |                  |              |           |         |                      |   | 88.5        | Kilómetro        |          |          | 86             | 86.000       | Kilómetro | 86               | 86                       | 86      | 86       | 86      | 86           | 97     | 846,000   | 651,634         | 644,893   |           |
| 21 Mrp 0340 1825 0135168. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata                                                      |                  |              |           |         |                      |   | 88.5        | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 86             | 86.000       | Kilómetro | 86               | 86                       | 86      | 86       | 86      | 86           | 97     | 846,000   | 651,634         | 644,893   |           |
| Tr. Arequipa - Chiguata                                                                                                         |                  |              |           |         |                      |   | 26.2        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| 21 Mrp - 1717 Mantenimiento Rutinario Carretera Arequipa - Chiguata                                                             |                  |              |           |         |                      |   | 26.2        | Kilómetro        | feb/2016 | dic/2016 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - Dv. Otuzco                                                           |                  |              |           |         |                      |   |             | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| 21 Mrp 0654 2284 0162317 Mantenimiento Rutinario Carretera Cajabamba - Huamachuco Y Dv. Cayacuyan - Dv. Otuzco Region Cajamarca |                  |              |           |         |                      |   |             | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           |                 |           |           |
| Tr. Huaura - Sayan                                                                                                              |                  |              |           |         |                      |   | 44.9        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           | 144,237         | 109,468   |           |
| 21 Mrp 0733 2403 0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima                                                     |                  |              |           |         |                      |   | 44.9        | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |           | 144,237         | 109,468   |           |
| Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor                                                                                        |                  |              |           |         |                      |   | 68.0        | Kilómetro        |          |          | 68             | 66           | 66.210    | Kilómetro        | 66                       | 66      | 66       | 66      | 66           | 66     | 97        | 703,546         | 780,180   | 766,352   |
| 21 Mrp 0333 0859 0053692. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor                                               |                  |              |           |         |                      |   | 68.0        | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 68             | 66           | 66.210    | Kilómetro        | 66                       | 66      | 66       | 66      | 66           | 66     | 97        | 703,546         | 780,180   | 766,352   |

## Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo   | Conv/PINV            | M | Meta Global                             |                  |        |                                                                                                                | Avance Físico  |              | Meta      |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |           |           | Presupuesto s/. |     |           |     |     |         |           |           |           |           |         |  |  |  |  |
|----------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|---|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----|-----------|-----|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|
| Interv.  | CTC              | Cód. Fas     | Sec SIA   | Sec PFI | Finalidad de la Meta |   | Meta Física                             | Unidad de Medida | Inicio | Fin                                                                                                            | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015    | % A 2015  | PIA             | PIM | Devengado |     |     |         |           |           |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | Tr. Pte. Camiara - Tacna - La Concordia |                  |        |                                                                                                                |                |              | 115.1     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 122       | 116.010   | Kilómetro       | 116 | 116       |     | 116 | 116     | 101       | 1,217,800 | 455,044   | 400,668   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0341             | 1823   | 0135169. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia                               |                | 115.1        | Kilómetro | ene/2015         | jun/2015                 |         | 122      | 116.010 | Kilómetro    | 116       | 116       |                 |     |           | 116 | 116 | 101     | 1,217,800 | 455,044   | 400,668   |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        | Tr. Tica Tica - Puquin -Pte. Angostura                                                                         |                | 5.7          | Kilómetro |                  |                          |         | 6        | 8       | 5.710        | Kilómetro |           |                 |     |           |     |     |         |           |           | 200,000   |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0334             | 1357   | 0054615. Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin - pte. Angostura                                 |                | 5.7          | Kilómetro | ene/2015         | dic/2015                 | 6       | 8        | 5.710   | Kilómetro    |           |           |                 |     |           |     |     |         |           | 200,000   |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        | 0135168. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata                                                      |                | 88.5         | Kilómetro | ene/2015         | dic/2015                 |         | 86       | 86.000  | Kilómetro    | 86        | 86        | 86              | 86  | 86        | 86  | 97  | 846,000 | 651,634   | 644,893   |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | -                | 1717   | Mantenimiento Rutinario Carretera Arequipa - Chiguata                                                          |                | 26.2         | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              | Kilómetro |           |                 |     |           |     |     |         |           |           |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 26.2         | Kilómetro | feb/2016         | dic/2016                 |         |          |         |              |           |           |                 |     |           |     |     |         |           |           |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0654             | 2284   | 0162317 Mantenimiento Rutinario Carretera Cajabamba - Huamachuco Y Dv. Cayacuyan - Dv. Otuzco Region Cajamarca |                | 112.6        | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              | Kilómetro |           |                 |     | 122       | 113 | 122 | 122     | 109       |           | 1,134,639 | 1,118,578 |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 112.6        | Kilómetro | jun/2015         | dic/2015                 |         |          |         |              |           |           | 122             | 113 | 122       | 122 | 109 |         | 1,134,639 | 1,118,578 |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | -                | 1061   | Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo Cajamarca (CONVENIO YANACOCCHA)                                            |                | 126.0        | Kilómetro | ene/2015         | jun/2015                 |         |          |         |              | 75.000    | Kilómetro | 75              | 75  |           |     | 75  | 75      | 60        |           |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 126.0        | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              | 75.000    | Kilómetro | 75              | 75  |           |     | 75  | 75      | 60        |           |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0335             | 0499   | 0091073. Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s                          |                | 29.4         | Kilómetro | feb/2015         | sep/2015                 | 9       | 6        | 6.000   | Kilómetro    | 6         | 6         | 6               | 6   |           |     | 6   | 6       | 20        | 490,731   | 205,563   | 203,567   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 29.4         | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              | 6         | 6         | 6               | 6   |           |     | 6   | 6       | 20        | 490,731   | 205,563   | 203,567   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0621             | 2170   | 0160582 Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Vilque - Mañazo - Huataquita Region Puno                      |                | 56.1         | Kilómetro | ago/2015         | dic/2015                 |         |          |         |              |           | Kilómetro |                 |     | 56        | 56  | 56  | 56      | 100       | 433,809   | 408,031   |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 56.1         | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              |           |           | 56              | 56  |           |     | 56  | 56      | 100       | 433,809   | 408,031   |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0672             | 2169   | 0164172 Mantenimiento Rutinario Carretera Jauja - Huancayo Y Jauja - Tarma Region Junin                        |                | 96.4         | Kilómetro | jun/2015         | dic/2015                 |         |          |         |              |           | Kilómetro |                 | 96  | 96        | 96  | 96  | 96      | 96        | 100       | 326,839   | 308,680   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 96.4         | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              |           |           | 96              | 96  | 96        | 96  | 96  | 96      | 100       | 326,839   | 308,680   |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0733             | 2403   | 0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima                                                     |                | 44.9         | Kilómetro | oct/2015         | dic/2015                 |         |          |         |              |           | Kilómetro |                 |     |           |     |     |         |           | 144,237   | 109,468   |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 44.9         | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              |           |           |                 |     |           |     |     |         |           |           | 144,237   | 109,468   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0333             | 0859   | 0053692. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor                                               |                | 68.0         | Kilómetro | ene/2015         | dic/2015                 | 68      | 66       | 66.210  | Kilómetro    | 66        | 66        | 66              | 66  | 66        | 66  | 66  | 66      | 97        | 703,546   | 780,180   | 766,352   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 68.0         | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              | 66        | 66        | 66              | 66  |           |     | 66  | 66      | 97        | 703,546   | 780,180   | 766,352   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0341             | 1823   | 0135169. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia                               |                | 115.1        | Kilómetro | ene/2015         | jun/2015                 |         |          | 122     | 116.010      | Kilómetro | 116       | 116             |     |           |     | 116 | 116     | 101       | 1,217,800 | 455,044   | 400,668   |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 115.1        | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              | 122       | 116.010   | Kilómetro       | 116 | 116       |     |     | 116     | 116       | 101       | 1,217,800 | 455,044   | 400,668 |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   | 21 Mrp                                  | 0334             | 1357   | 0054615. Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura                                  |                | 5.7          | Kilómetro | ene/2015         | dic/2015                 | 6       | 8        | 5.710   | Kilómetro    |           |           |                 |     |           |     |     |         |           | 200,000   |           |           |         |  |  |  |  |
|          |                  |              |           |         |                      |   |                                         |                  |        |                                                                                                                |                | 5.7          | Kilómetro |                  |                          |         |          |         |              | 5.710     | Kilómetro |                 |     |           |     |     |         |           |           | 200,000   |           |         |  |  |  |  |

| OTRAS INTERVENCIONES |                                     |      |                                                                                                                   |  |  |       |           |           |          |     |     |     |           |           |     |     |         |         |         |         |         |         |           |           |
|----------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-----------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Mantenimiento Vial   |                                     |      |                                                                                                                   |  |  |       |           |           |          |     |     |     |           |           |     |     |         |         |         |         |         |         |           |           |
| GI121                | Mantenimiento Rutinario Pavimentado |      |                                                                                                                   |  |  |       | 1,580.6   | Kilómetro |          |     | 726 | 709 | 81.000    | Kilómetro | 784 | 657 | 1,080   | 1,096   | 1,567   | 1,567   | 99      | 490,731 | 5,651,276 | 5,506,052 |
| 21 Mrp               | 0608                                | 0944 | 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                                               |  |  | 51.0  | Kilómetro | ene/2015  | dic/2015 | 51  | 51  |     | Kilómetro | 51        | 51  | 51  | 51      | 51      | 51      | 100     | 987,487 | 975,659 |           |           |
|                      |                                     |      |                                                                                                                   |  |  | 51.0  | Kilómetro |           |          |     |     | 51  | 51        | 51        | 51  | 51  | 51      | 100     | 987,487 | 975,659 |         |         |           |           |
| 21 Mrp               | 0574                                | 1709 | 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                |  |  | 384.5 | Kilómetro | ene/2015  | feb/2015 | 385 | 381 |     | Kilómetro | 381       |     |     |         | 381     | 381     | 99      | 419,284 | 419,282 |           |           |
|                      |                                     |      |                                                                                                                   |  |  | 384.5 | Kilómetro |           |          |     |     | 381 |           |           |     | 381 | 381     | 99      | 419,284 | 419,282 |         |         |           |           |
| 21 Mrp               | 0554                                | 1710 | 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cafete - Lunahuana - Pacaran Zuñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental |  |  | 281.7 | Kilómetro | ene/2015  | oct/2015 | 282 | 272 |     | Kilómetro | 272       | 272 | 272 | 272     | 272     | 272     | 96      | 825,049 | 796,815 |           |           |
|                      |                                     |      |                                                                                                                   |  |  | 281.7 | Kilómetro |           |          |     |     | 272 | 272       | 272       | 272 | 96  | 825,049 | 796,815 |         |         |         |         |           |           |

### Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN                                      | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo   | Conv/PINV                                                                                                                                            | M | Meta Global |                  |          |          | Avance Fisico  |              | Meta      |                  | Avance de la Meta Fisica |         |          |         | Avance Total |        |          | Presupuesto s/. |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------|----------|----------|----------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|----------|-----------------|------------|------------|
| Interv                                        | CTC              | Cód. Fas     | Sec SIA   | Sec PFI | Finalidad de la Meta                                                                                                                                 |   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015 | PIA             | PIM        | Devengado  |
|                                               |                  |              |           |         | Dv. Bayovar - Bappo - Secura - Piura - Dv. Bayovar                                                                                                   |   | 90.8        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          | 157     | 157      | 157     | 157          | 157    | 173      |                 | 486,205    | 443,042    |
|                                               |                  | 21 Mrp       | 0656      | 2285    | 0162318 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Bayovar - Bappo - Secura - Piura Region Piura                                                          |   | 90.8        | Kilómetro        | may/2015 | oct/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          | 157     | 157      | 157     | 157          | 157    | 173      |                 | 486,205    | 443,042    |
|                                               |                  |              |           |         | Juliaca - Lampa                                                                                                                                      |   | 33.1        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          | 32      | 32           | 32     | 96       |                 | 190,806    | 190,804    |
|                                               |                  | 21 Mrp       | 0713      | 2377    | 0172019 Mantenimiento Rutinario Carretera Juliaca - Lampa Region Puno                                                                                |   | 33.1        | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          | 32      | 32           | 32     | 96       |                 | 190,806    | 190,804    |
|                                               |                  |              |           |         | Pimentel -Emp PE 1N/ Chiclayo - Chongoyape - Puente Cumbil - Emp PE 3N (Cochabamba) - Chota - Pt                                                     |   | 319.1       | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         | 319      | 319     | 319          | 319    | 100      |                 | 641,595    | 641,593    |
|                                               |                  | 21 Mrp       | 0691      | 2354    | 0167962 Mantenimiento Rutinario Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota Y Pte Cumbil - S |   | 319.1       | Kilómetro        | jul/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         | 319      | 319     | 319          | 319    | 100      |                 | 641,595    | 641,593    |
|                                               |                  |              |           |         | Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - Dv. Otuzco                                                                                |   | 112.6       | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         | 122      | 113     | 122          | 122    | 109      |                 | 1,134,639  | 1,118,578  |
|                                               |                  | 21 Mrp       | 0664      | 2283    | 0163275 Mantenimiento Rutinario Carretera Cajabamba - Huamachuco, Ruta Pe-3n Y Dv. Callacuyan - Dv. Otuzco, Ruta Pe-10a Region Cajamarca             |   | 112.6       | Kilómetro        | jun/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         | 122      | 113     | 122          | 122    | 109      |                 | 1,134,639  | 1,118,578  |
|                                               |                  |              |           |         | Tr. Chilete-San Pablo -Empalme Ruta PE03-N Km. 25                                                                                                    |   | 126.0       | Kilómetro        |          |          |                |              | 75.000    | Kilómetro        | 75                       | 75      |          |         | 75           | 75     | 60       |                 |            |            |
|                                               |                  | 21 Mrp       | -         | 1061    | Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo Cajamarca (CONVENIO YANACOCCHA)                                                                                  |   | 126.0       | Kilómetro        | ene/2015 | jun/2015 |                |              | 75.000    | Kilómetro        | 75                       | 75      |          |         | 75           | 75     | 60       |                 |            |            |
|                                               |                  |              |           |         | Tr. Chupaca - Pilcomayo                                                                                                                              |   | 29.4        | Kilómetro        |          |          | 9              | 6            | 6.000     | Kilómetro        | 6                        | 6       | 6        |         | 6            | 6      | 20       | 490,731         | 205,563    | 203,567    |
|                                               |                  | 21 Mrp       | 0335      | 0499    | 0091073. Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s                                                                |   | 29.4        | Kilómetro        | feb/2015 | sep/2015 | 9              | 6            | 6.000     | Kilómetro        | 6                        | 6       | 6        |         | 6            | 6      | 20       | 490,731         | 205,563    | 203,567    |
|                                               |                  |              |           |         | Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huataquita)                                                                                   |   | 56.1        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         | 56       | 56      | 56           | 56     | 100      |                 | 433,809    | 408,031    |
|                                               |                  | 21 Mrp       | 0621      | 2170    | 0160582 Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Vilque - Mañazo - Huataquita Region Puno                                                            |   | 56.1        | Kilómetro        | ago/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         | 56       | 56      | 56           | 56     | 100      |                 | 433,809    | 408,031    |
|                                               |                  |              |           |         | Tr. Huancayo - Jauja - Tarma                                                                                                                         |   | 96.4        | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          | 96      | 96       | 96      | 96           | 96     | 100      |                 | 326,839    | 308,680    |
|                                               |                  | 21 Mrp       | 0672      | 2169    | 0164172 Mantenimiento Rutinario Carretera Jauja - Huancayo Y Jauja - Tarma Region Junin                                                              |   | 96.4        | Kilómetro        | jun/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          | 96      | 96       | 96      | 96           | 96     | 100      |                 | 326,839    | 308,680    |
| TOTAL Mantenimiento Rutinario RVN Pavimentada |                  |              |           |         |                                                                                                                                                      |   | 3,609.6     | Kilómetro        |          |          | 946            | 1,656        | 1,524,720 | Kilómetro        | 1,706                    | 1,750   | 2,056    | 2,073   | 2,660        | 2,660  |          | 8,717,343       | 14,426,878 | 14,048,021 |

### Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Tipo Adm. RVN                                                                                                                                                                                        |   | Tipo y Niv. Int. |   | Item de Tipo |         | Proy/Prod | Tramo                | Conv/PINV | M | Meta Global |             |                  |          | Avance Físico |                | Meta         |          | Avance de la Meta Física |           |         |          | Avance Total |              |        | Presupuesto s/. |     |            |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|--------------|---------|-----------|----------------------|-----------|---|-------------|-------------|------------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|--------|-----------------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| Interv.                                                                                                                                                                                              | C | T                | C | Cód. Fase    | Sec SIA | Sec PFI   | Finalidad de la Meta |           |   |             | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin           | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim    | II Trim | III Trim | IV Trim      | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015        | PIA | PIM        | Devengado  |            |           |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                                                                                                                  |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             |             |                  |          |               |                |              |          |                          |           |         |          |              |              |        |                 |     |            |            |            |           |
| Mantenimiento Vial                                                                                                                                                                                   |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             |             |                  |          |               |                |              |          |                          |           |         |          |              |              |        |                 |     |            |            |            |           |
| Rutinario de la RVN No Pavimentada                                                                                                                                                                   |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             |             |                  |          |               |                |              |          |                          |           |         |          |              |              |        |                 |     |            |            |            |           |
| GI122 Mantenimiento Rutinario No Pavimentado                                                                                                                                                         |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 3,752       | Kilómetro        |          |               |                | 1,528        | 2,387    | 1,853.362                | Kilómetro | 2,186   | 2,836    | 2,898        | 3,184        | 3,212  | 3,212           | 86  | 16,378,183 | 21,063,395 | 21,062,838 |           |
| Tr. Dv. Sajinos - Paimas - Tondopa - Arreipite - Ayabaca y Dv. La Tina - Surpampa - Cachaquito                                                                                                       |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 120         | Kilómetro        |          |               |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              | 96     | 96              | 96  | 80         | 196,568    | 196,564    |           |
| 22 Mrnp 0748 2406 0182051 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Sajinos - Paimas Tondopa - Arreipite - Ayabaca Y Dv. La Tina - Surpampa - Cachaquito Region Piura                                    |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 120         | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015      |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              | 96     | 96              | 96  | 80         | 196,568    | 196,564    |           |
| Emp PE-1S- Chinchá - Armas - Plazapata                                                                                                                                                               |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 200         | Kilómetro        |          |               |                | 204          |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        |                 |     |            |            | 5,180      | 5,180     |
| 22 Mrnp 0666 1853 0136667 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s Chinchá - Armas - Plazapata                                                                                                   |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 200         | Kilómetro        | jul/2015 | dic/2015      |                | 204          |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        |                 |     |            | 5,180      | 5,180      |           |
| Emp PE-1SC - Pte. Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                                                                                                              |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 181         | Kilómetro        |          |               |                | 117          |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        |                 |     |            |            | 83,284     | 83,280    |
| 22 Mrnp 0682 1854 0136666 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1sc Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                                                 |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 181         | Kilómetro        | jul/2015 | dic/2015      |                | 117          |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        |                 |     |            | 83,284     | 83,280     |           |
| Emp PE-32A - Accomarca                                                                                                                                                                               |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 10          | Kilómetro        |          |               |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        |                 |     |            |            | 82,287     | 82,286    |
| 22 Mrnp 0708 1982 0170793 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe-32 A (cayara) - Accomarca Region Ayacucho                                                                                         |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 10          | Kilómetro        | jul/2015 | dic/2015      |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          |              |              |        |                 |     |            | 82,287     | 82,286     |           |
| Emp. AR-105 (Acoty) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde                                                                                                          |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 269         | Kilómetro        |          |               |                |              |          |                          | Kilómetro |         | 352      | 352          | 352          | 352    | 352             | 352 | 131        | 462,710    | 462,703    |           |
| 22 Mrnp 0649 2286 0161836 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe-34a - Vizcachane - Chivay - Cabanaconde - Andagua - Dv Aplao Region Arequipa                                                      |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 269         | Kilómetro        | may/2015 | dic/2015      |                |              |          |                          | Kilómetro |         | 352      | 352          | 352          | 352    | 352             | 352 | 131        | 462,710    | 462,703    |           |
| Emp. PE 3N - Emp. 10B (Puente Pallar) - Shiracpata - Chugay - Pampa de Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp. Pe-12a ( Pte. Mamahuaje)                                                |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 180         | Kilómetro        |          |               |                | 356          | 334      | 334.400                  | Kilómetro | 334     | 334      | 334          | 334          | 334    | 334             | 334 | 186        | 1,092,646  | 1,833,994  | 1,833,988 |
| 22 Mrnp 0350 0274 0091076. Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp. Pe-12a ( Pte. Mamahuaje) |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 180         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015      |                | 356          | 334      | 334.400                  | Kilómetro | 334     | 334      | 334          | 334          | 334    | 334             | 334 | 186        | 1,092,646  | 1,833,994  | 1,833,988 |
| Emp. PE-1N - Pamplona - San José - Cajatambo - Emp. PE-18                                                                                                                                            |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 212         | Kilómetro        |          |               |                | 213          | 213.000  |                          | Kilómetro | 213     | 213      | 213          | 213          | 213    | 213             | 213 | 101        | 3,144,154  | 1,150,859  | 1,150,852 |
| 22 Mrnp 0357 1812 0132472. Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon                                                                                                            |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 212         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015      |                | 213          | 213.000  |                          | Kilómetro | 213     | 213      | 213          | 213          | 213    | 213             | 213 | 101        | 3,144,154  | 1,150,859  | 1,150,852 |
| Emp. PE-1N L (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Plátillos - Paccha - Chulucanas - Morropón - Pacaipampa - Curilcas / El Cincuenta - Chulucanas / Dv. Puente Carrasquillo - Mo                         |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 79          | Kilómetro        |          |               |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          |              | 190          | 190    | 190             | 241 | 412,832    | 412,827    |            |           |
| 22 Mrnp 0717 2378 0179950 Mantenimiento Rutinario Tambogrande - Chulucanas - Morropón - Pacaipampa - Curilcas / El Cincuenta - Chulucanas / Dv. Puente Carrasquillo - Mo                             |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 79          | Kilómetro        | sep/2015 | dic/2015      |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          |              | 190          | 190    | 190             | 241 | 412,832    | 412,827    |            |           |
| Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache                                                                                                                                   |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 146         | Kilómetro        |          |               |                | 146          |          |                          | Kilómetro | 146     | 146      | 146          | 146          | 146    | 146             | 100 | 698,243    | 698,236    |            |           |
| 22 Mrnp 0556 1361 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache                                                                          |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 146         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015      |                | 146          |          |                          | Kilómetro | 146     | 146      | 146          | 146          | 146    | 146             | 100 | 698,243    | 698,236    |            |           |
| Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Río Ene                                                                                                                                                  |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 60          | Kilómetro        |          |               |                | 60           | 120      | 120.000                  | Kilómetro | 120     | 120      | 120          | 120          | 120    | 120             | 200 | 600,003    | 369,252    | 369,249    |           |
| 22 Mrnp 0348 1813 0073472. Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Río Ene                                                                                     |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 60          | Kilómetro        | mar/2015 | dic/2015      |                | 60           | 120      | 120.000                  | Kilómetro | 120     | 120      | 120          | 120          | 120    | 120             | 200 | 600,003    | 369,252    | 369,249    |           |
| Niepos - Bolívar                                                                                                                                                                                     |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 54          | Kilómetro        |          |               |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          | 60           | 60           | 60     | 60              | 111 | 860,167    | 860,162    |            |           |
| 22 Mrnp 0699 2355 0168911 Mantenimiento Rutinario Carretera Niepos Bolivar Region Cajamarca                                                                                                          |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 54          | Kilómetro        | jul/2015 | dic/2015      |                |              |          |                          | Kilómetro |         |          | 60           | 60           | 60     | 60              | 111 | 860,167    | 860,162    |            |           |
| Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                                                                                                                                                             |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 37          | Kilómetro        |          |               |                | 37           | 54       | 53.800                   | Kilómetro | 54      | 54       | 54           | 54           | 54     | 54              | 146 | 1,564,027  | 1,490,297  | 1,490,289  |           |
| 22 Mrnp 0355 1711 0117421. Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                                                                                                |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 37          | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015      |                | 37           | 54       | 53.800                   | Kilómetro | 54      | 54       | 54           | 54           | 54     | 54              | 146 | 1,564,027  | 1,490,297  | 1,490,289  |           |
| Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                                                                                                                                                             |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 40          | Kilómetro        |          |               |                | 40           | 110      | 110.000                  | Kilómetro | 110     | 110      | 110          | 110          | 110    | 110             | 275 | 440,002    | 321,512    | 321,507    |           |
| 22 Mrnp 0349 1339 0073752. Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                                                                                                |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 40          | Kilómetro        | mar/2015 | dic/2015      |                | 40           | 110      | 110.000                  | Kilómetro | 110     | 110      | 110          | 110          | 110    | 110             | 275 | 440,002    | 321,512    | 321,507    |           |
| Tr. Acos - Huayllay                                                                                                                                                                                  |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 79          | Kilómetro        |          |               |                | 79           | 81       | 80.970                   | Kilómetro | 81      | 81       | 81           | 81           | 81     | 81              | 102 | 1,048,224  | 730,599    | 730,590    |           |
| 22 Mrnp 0345 1333 0054684. Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Hualal                                                                                    |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 79          | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015      |                | 79           | 81       | 80.970                   | Kilómetro | 81      | 81       | 81           | 81           | 81     | 81              | 102 | 1,048,224  | 730,599    | 730,590    |           |
| Tr. Cascas - Contumaza - Chilete                                                                                                                                                                     |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 40          | Kilómetro        |          |               |                | 40           | 78       | 38.842                   | Kilómetro | 38      | 38       | 38           | 38           | 38     | 38              | 95  | 3,192,788  | 1,371,426  | 1,371,418  |           |
| 22 Mrnp 0344 1126 0054680. Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete                                                                                                            |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 40          | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015      |                | 40           | 78       | 38.842                   | Kilómetro | 38      | 38       | 38           | 38           | 38     | 38              | 95  | 3,192,788  | 1,371,426  | 1,371,418  |           |
| Tr. Chiguata - Santa Lucia                                                                                                                                                                           |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 189         | Kilómetro        |          |               |                |              |          | 204.000                  | Kilómetro |         | 194      | 194          | 194          | 194    | 194             | 194 | 103        | 383,621    | 383,614    |           |
| 22 Mrnp 0648 1036 0161850 Mantenimiento Rutinario Carretera Chiguata - Santa Lucia Region Arequipa                                                                                                   |   |                  |   |              |         |           |                      |           |   |             | 189         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015      |                |              |          | 204.000                  | Kilómetro |         | 194      | 194          | 194          | 194    | 194             | 194 | 103        | 383,621    | 383,614    |           |

### Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Tipo Adm. RVN |                                             | Tipo y Niv. Int. |         | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo                                                                                                         | Conv/PINV                                                                                                                                              | M  | Meta Global |                  |          |          | Avance Físico  |              | Meta      |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |        |          | Presupuesto s/. |           |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|---------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|----------|----------|----------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Interv        | C                                           | T                | C       | Cód. Fase    | Sec SIA   | Sec PFIS                                                                                                      | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |    | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015 | PIA             | PIM       | Devengado |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Churin - Oyon - Yanahuana - Ambo                                                                                                                   |    | 179         | Kilómetro        |          |          | 179            | 180          | 180.260   | Kilómetro        | 180                      | 180     | 180      | 180     | 180          | 180    | 101      | 2,206,433       | 950,512   | 950,506   |           |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0356      | 1720                                                                                                          | 0124171. Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuana - Ambo                                                                            |    | 179         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 179            | 180          | 180.260   | Kilómetro        | 180                      | 180     | 180      | 180     | 180          | 180    | 101      | 2,206,433       | 950,512   | 950,506   |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Cutervo Socota Pimpingos Emp. Pe 1 NL                                                                                                              |    | 142         | Kilómetro        |          |          | 142            | 136          | 135.700   | Kilómetro        | 136                      | 136     | 138      | 138     | 138          | 138    | 97       | 1,325,899       | 1,280,058 | 1,280,050 |           |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0352      | 1393                                                                                                          | 0102456. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe 3n (cutervo)       |    | 142         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 142            | 136          | 135.700   | Kilómetro        | 136                      | 136     | 138      | 138     | 138          | 138    | 97       | 1,325,899       | 1,280,058 | 1,280,050 |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Dv. Sihuas - Quiches - Pte. Santo Cristo                                                                                                           |    | 110         | Kilómetro        |          |          | 110            | 60           | 60.000    | Kilómetro        | 60                       | 60      | 60       | 60      | 60           | 60     | 55       | 450,001         | 481,396   | 481,390   |           |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0354      | 1390                                                                                                          | 0109135. Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condoorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo li                                                  |    | 110         | Kilómetro        | feb/2015 | dic/2015 | 110            | 60           | 60.000    | Kilómetro        | 60                       | 60      | 60       | 60      | 60           | 60     | 55       | 450,001         | 481,396   | 481,390   |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli                                                            |    | 513         | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |          |                 | 11,500    | 11,500    |           |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0736      | 2405                                                                                                          | 0181735 Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-5n (corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lon |    | 513         | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |          |                 | 11,500    | 11,500    |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuhahuacho                                                                                                           |    | 235         | Kilómetro        |          |          | 235            | 235          | 215.300   | Kilómetro        | 215                      | 215     | 215      | 215     | 215          | 215    | 92       | 414,000         | 874,850   | 874,846   |           |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0347      | 1356                                                                                                          | 0054686. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuhahuacho                                                                    |    | 235         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 235            | 235          | 215.300   | Kilómetro        | 215                      | 215     | 215      | 215     | 215          | 215    | 92       | 414,000         | 874,850   | 874,846   |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Pte. Corpac - Monzon - Carpa                                                                                                                       |    | 111         | Kilómetro        |          |          |                | 134          |           | Kilómetro        | 134                      | 134     | 134      | 134     | 134          | 134    | 120      |                 | 2,141,523 | 2,141,518 |           |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0576      | 1740                                                                                                          | 0143803 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa                                                                               |    | 111         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 |                | 134          |           | Kilómetro        | 134                      | 134     | 134      | 134     | 134          | 134    | 120      |                 | 2,141,523 | 2,141,518 |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. San Juan del Codo - Santa Rosa de Yanayacu                                                                                                         |    | 60          | Kilómetro        |          |          |                |              |           |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 |           | 97,442    | 97,033    |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0775      | 2524                                                                                                          | 0184644 Mantenimiento Rutinario Carretera San Juan Del Codo - Santa Rosa De Yanayacu Region Pasco                                                      |    | 60          | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |          |                 |           | 97,442    | 97,033    |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo                                                                                                                        |    | 132         | Kilómetro        |          |          |                |              |           |                  | Kilómetro                |         | 132      | 132     | 132          | 132    | 132      | 132             | 100       |           | 1,965,227 | 1,965,223 |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0639      | 2185                                                                                                          | 0161540 Mantenimiento Rutinario Carretera San Rafael - Alcas - Pozuzo Region Huanuco                                                                   |    | 132         | Kilómetro        | may/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          | 132     | 132      | 132     | 132          | 132    | 132      | 100             |           | 1,965,227 | 1,965,223 |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Sausacocha - Pte Pallar - El Convento - Calemarr                                                                                                   |    | 78          | Kilómetro        |          |          | 78             | 78           |           | Kilómetro        | 78                       | 78      | 78       | 78      | 78           | 78     | 78       | 100             |           | 887,341   | 887,333   |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0592      | 0275                                                                                                          | 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemarr                                                |    | 78          | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 78             | 78           |           | Kilómetro        | 78                       | 78      | 78       | 78      | 78           | 78     | 78       | 100             |           | 887,341   | 887,333   |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea                                                                                                           |    | 10          | Kilómetro        |          |          |                |              |           |                  | Kilómetro                | 13      | 13       | 13      | 13           | 13     | 13       | 122             |           | 482,511   | 482,507   |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0638      | 2184                                                                                                          | 0161541 Mantenimiento Rutinario Carretera Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea Region San Martin                                                   |    | 10          | Kilómetro        | mar/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        | 13                       | 13      | 13       | 13      | 13           | 13     | 122      |                 | 482,511   | 482,507   |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)                                                                                                    |    | 33          | Kilómetro        |          |          | 33             | 33           | 33.000    | Kilómetro        | 27                       |         |          |         |              | 27     | 27       | 83              |           | 82,115    | 82,113    |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0558      | 1325                                                                                                          | 0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor Selva Alegre                                                                        |    | 33          | Kilómetro        | ene/2015 | mar/2015 | 33             | 33           | 33.000    | Kilómetro        | 27                       |         |          |         |              | 27     | 27       | 83              |           | 82,115    | 82,113    |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Tarata - Mazocruz                                                                                                                                  |    | 139         | Kilómetro        |          |          | 139            | 74           | 74.090    | Kilómetro        | 137                      | 137     | 137      | 137     | 137          | 137    | 137      | 98              | 900,006   | 687,452   | 687,448   |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0342      | 0980                                                                                                          | 0053676. Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata                                                                   |    | 139         | Kilómetro        | mar/2015 | dic/2015 | 139            | 74           | 74.090    | Kilómetro        | 137                      | 137     | 137      | 137     | 137          | 137    | 98       | 900,006         | 687,452   | 687,448   |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Tr. Variante Lima - Santa Km 30+000 - Km. 35+200                                                                                                       |    | 5           | Kilómetro        |          |          |                |              |           |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 |           | 15,320    | 15,317    |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0719      | 2389                                                                                                          | 0180191 Mantenimiento Rutinario Variante Lima - Santa Km 30+000 - 35+200 Region Lima                                                                   |    | 5           | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        |          |                 |           | 15,320    | 15,317    |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Yauri - Hector Tejada - Umachiri - Ayaviri                                                                                                             |    | 110         | Kilómetro        |          |          |                |              |           |                  | Kilómetro                | 110     | 110      | 110     | 110          | 110    | 110      | 100             |           | 653,317   | 653,312   |           |
|               |                                             |                  |         | 22 Mrnp      | 0615      | 2008                                                                                                          | 0160047 Mantenimiento Rutinario Carretera Yauri - Umachiri - Ayaviri, Region Puno                                                                      |    | 110         | Kilómetro        | mar/2015 | dic/2015 |                |              |           | Kilómetro        | 110                      | 110     | 110      | 110     | 110          | 110    | 100      |                 | 653,317   | 653,312   |           |           |
|               | OTRAS INTERVENCIONES                        |                  |         |              |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                        |    |             |                  |          |          |                |              |           |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |           |           |           |           |
|               | Mantenimiento Vial                          |                  |         |              |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                        |    |             |                  |          |          |                |              |           |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |           |           |           |           |
|               | Rutinario de la RVN No Pavimentada          |                  |         |              |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                        |    |             |                  |          |          |                |              |           |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |           |           |           |           |
|               | G122 Mantenimiento Rutinario No Pavimentado |                  |         |              |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                        |    |             |                  |          |          |                |              |           |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |           |           |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)                                                     |    | 60          | Kilómetro        |          |          |                | 120          | 120.000   | Kilómetro        | 120                      | 120     | 120      | 120     | 120          | 120    | 200      | 1,100,002       | 1,397,401 | 1,397,385 |           |           |
|               |                                             |                  | 22 Mrnp | 0343         | 1814      | 0054674. Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo                              |                                                                                                                                                        | 60 | Kilómetro   | feb/2015         | oct/2015 |          | 120            | 120.000      | Kilómetro | 120              | 120                      | 120     | 120      | 120     | 120          | 120    | 200      | 1,100,002       | 1,397,401 | 1,397,385 |           |           |
|               |                                             |                  |         |              |           |                                                                                                               | Emp. PE-34 K (Dv. Limbani) - Abra Aricoma - Curupata - Limbani - Phara                                                                                 |    | 60          | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          | 51      | 51           | 51     | 85       |                 | 164,536   | 164,531   |           |           |
|               |                                             |                  | 22 Mrnp | 0715         | 1872      | 0179836 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Limbani - Abra Aricoma - Curupata - Limbani - Phara Region Puno |                                                                                                                                                        | 60 | Kilómetro   | oct/2015         | dic/2015 |          |                |              | Kilómetro |                  |                          |         | 51       | 51      | 51           | 85     |          | 164,536         | 164,531   |           |           |           |

### Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Tipo Adm. RVN                                    |   | Tipo y Niv. Int. |   | Item de Tipo |         | Proy/Prod |                                                                                                                                                        | Tramo |  | Conv/PINV |  | M |             | Meta Global      |          |          |                | Avance Fisico |           | Meta             |        | Avance de la Meta Fisica |          |         |              | Avance Total |          |            | Presupuesto s/. |            |  |
|--------------------------------------------------|---|------------------|---|--------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------|--|---|-------------|------------------|----------|----------|----------------|---------------|-----------|------------------|--------|--------------------------|----------|---------|--------------|--------------|----------|------------|-----------------|------------|--|
| Interv                                           | C | T                | C | Cód. Fase    | Sec SIA | Sec PFI   | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |       |  |           |  |   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014  | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim | II Trim                  | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015       | % A 2015 | PIA        | PIM             | Devengado  |  |
|                                                  |   |                  |   |              |         |           | Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. S                                                |       |  |           |  |   | 450         | Kilómetro        |          |          |                | 448           | Kilómetro |                  | 448    | 448                      | 448      | 448     | 448          | 448          | 100      |            | 786,847         | 786,837    |  |
|                                                  |   |                  |   | 22 Mmp       | 0523    | 2028      | 0113459 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi-charcana-oyolo-colta-marcabamba-paus |       |  |           |  |   | 450         | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 |                | 448           | Kilómetro |                  | 448    | 448                      | 448      | 448     | 448          | 448          | 100      |            | 786,847         | 786,837    |  |
|                                                  |   |                  |   |              |         |           | Tr. Puente Rancho - Panao - Chaglla                                                                                                                    |       |  |           |  |   | 62          | Kilómetro        |          |          | 62             | 62            | 61.900    | Kilómetro        | 62     | 62                       | 62       | 62      | 62           | 62           | 100      | 359,631    | 1,154,884       | 1,154,881  |  |
|                                                  |   |                  |   | 22 Mmp       | 0351    | 1373      | 0097133. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                                                                             |       |  |           |  |   | 62          | Kilómetro        | ene/2015 | oct/2015 | 62             | 62            | 61.900    | Kilómetro        | 62     | 62                       | 62       | 62      | 62           | 62           | 100      | 359,631    | 1,154,884       | 1,154,881  |  |
|                                                  |   |                  |   |              |         |           | Tr. Rosario - Quiscupunco                                                                                                                              |       |  |           |  |   | 76          | Kilómetro        |          |          | 76             | 76            | 75.600    | Kilómetro        | 76     | 76                       | 76       | 72      | 76           | 76           | 100      | 1,011,986  | 407,568         | 407,563    |  |
|                                                  |   |                  |   | 22 Mmp       | 0353    | 1392      | 0106445. Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco                                                                                       |       |  |           |  |   | 76          | Kilómetro        | mar/2015 | dic/2015 | 76             | 76            | 75.600    | Kilómetro        | 76     | 76                       | 76       | 72      | 76           | 76           | 100      | 1,011,986  | 407,568         | 407,563    |  |
|                                                  |   |                  |   |              |         |           | Tr. Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica                                                                                                |       |  |           |  |   | 43          | Kilómetro        |          |          | 43             | 33            | 33.200    | Kilómetro        | 33     | 33                       | 33       | 33      | 33           | 33           | 77       | 1,227,048  | 651,785         | 651,776    |  |
|                                                  |   |                  |   | 22 Mmp       | 0346    | 1134      | 0054685. Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica                                                         |       |  |           |  |   | 43          | Kilómetro        | ene/2015 | dic/2015 | 43             | 33            | 33.200    | Kilómetro        | 33     | 33                       | 33       | 33      | 33           | 33           | 77       | 1,227,048  | 651,785         | 651,776    |  |
| TOTAL Mantenimiento Rutinario RVN NO Pavimentado |   |                  |   |              |         |           |                                                                                                                                                        |       |  |           |  |   | 4,503       | Kilómetro        |          |          | 1,709          | 3,126         | 2,144.062 | Kilómetro        | 2,925  | 3,575                    | 3,637    | 3,971   | 4,002        | 4,002        |          | 20,076,850 | 25,626,416      | 25,625,812 |  |

### Anexo 3.4: Mantenimiento Periódico de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| m. RVN Tipo y Niv. Int.                                                                                                                                            |   |   |      |     |         | Item de Tipo | Proy/Prod            | Tramo | Conv/PINV | Meta Global |                  |          |          | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |        |          | Presupuesto s/. |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-----|---------|--------------|----------------------|-------|-----------|-------------|------------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|----------|-----------------|------------|------------|------------|
| Inter                                                                                                                                                              | C | T | Cód. | Fas | Sec SIA | Sec PFI      | Finalidad de la Meta |       |           | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015 | PIA             | PIM        | Devengado  |            |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                                                                                |   |   |      |     |         |              |                      |       |           |             |                  |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |            |            |            |
| Mantenimiento Vial                                                                                                                                                 |   |   |      |     |         |              |                      |       |           |             |                  |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |            |            |            |
| Periódico de la RVN Pavimentada                                                                                                                                    |   |   |      |     |         |              |                      |       |           |             |                  |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |            |            |            |
| GI130 Mantenimiento Periódico                                                                                                                                      |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 271.0       | Kilómetro        |          |          |                |              |          | 17.190           | Kilómetro                |         |          | 10.00   | 1.95         | 12     | 12       | 4               | 15,881,285 | 12,415,614 | 12,415,612 |
| El Reposo - Durán                                                                                                                                                  |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 0.1         | Kilómetro        |          |          |                |              |          | 0.140            | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 | 1,800,000  |            |            |
| 32 Mper 0328 0898 0091070. Mantenimiento Periodico Puntos Críticos De La Carretera El Reposo - Saramirza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 800)        |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 0.1         | Kilómetro        | abr/2016 | sep/2016 |                |              |          | 0.140            | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          | 1,800,000       |            |            |            |
| Tr. Capazo - Mazocruz                                                                                                                                              |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 50.0        | Kilómetro        |          |          |                |              |          |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 |            | 154,772    | 154,771    |
| 32 Mper 0705 0978 0054613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz                                                                                |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 50.0        | Kilómetro        | feb/2016 | sep/2017 |                |              |          |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 | 154,772    | 154,771    |            |
| Tr. Huánuco - Tingo Maria                                                                                                                                          |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 64.9        | Kilómetro        |          |          |                |              |          |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 |            |            |            |
| 32 Mper 0750 2402 0180867 Mantenimiento Periodico Huanuco - Tingo Maria (km 70+000 - Km 110+000) Region Huanuco                                                    |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 64.9        | Kilómetro        | jul/2016 | feb/2017 |                |              |          |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 |            |            |            |
| Tr. II: Dv. Marcona - Tanaka (Km 488 + 432 Km 583 + 000)                                                                                                           |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 4.9         | Kilómetro        |          |          |                |              |          | 4.880            | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 |            |            |            |
| 32 Mper - 1030 0053779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo Ii |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 4.9         | Kilómetro        | abr/2016 | sep/2016 |                |              |          | 4.880            | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 |            |            |            |
| Tr. Pisco Playa (Dv. Pisco)- Dv. Paracas                                                                                                                           |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 11.9        | Kilómetro        |          |          |                |              |          | 12.170           | Kilómetro                |         |          | 10.00   | 1.95         | 12     | 12       | 100             |            | 12,260,842 | 12,260,841 |
| 32 Mper 0618 1987 0146708 Mantenimiento Periodico Carretera Pisco Playa - Paracas Region Ica                                                                       |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 11.9        | Kilómetro        | abr/2015 | nov/2015 |                |              |          | 12.170           | Kilómetro                |         |          | 10.00   | 1.95         | 12     | 12       | 100             |            | 12,260,842 | 12,260,841 |
| Tr. Rumichaca - Ayacucho                                                                                                                                           |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 139.1       | Kilómetro        |          |          |                |              |          |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 | 14,081,285 |            |            |
| 32 Mper 0331 0282 0140814. Mantenimiento Periodico Rumichaca - Ayacucho                                                                                            |   |   |      |     |         |              |                      |       |           | 139.1       | Kilómetro        | mar/2016 | nov/2017 |                |              |          |                  | Kilómetro                |         |          |         |              |        |          |                 | 14,081,285 |            |            |

### Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| po                                                                                                                                                                                                  | Adm. | RVN | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo | Conv/PINV | Meta | Meta Global          |           |          |          | Avance Fisico |                  | Meta    |            | Avance de la Meta Fisica |              |          |                  | Avance Total |         |          | Presupuesto s/. |              |             |             |            |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|--------------|-----------|-------|-----------|------|----------------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|---------|------------|--------------------------|--------------|----------|------------------|--------------|---------|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|-----------|
| Inte                                                                                                                                                                                                | CT   | Co  | Cód.             | Fase         | Sec       | SIA   | Bec       | PFIS | Finalidad de la Meta |           |          |          | Meta Fisica   | Unidad de Medida | Inicio  | Fin        | Logrado a 2013           | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim       | II Trim | III Trim | IV Trim         | Logrado 2015 | A 2015      | % A 2015    | PIA        | PIM | Devengado |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                                                                                                                 |      |     |                  |              |           |       |           |      |                      |           |          |          |               |                  |         |            |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |             |             |            |     |           |
| Mantenimiento Vial                                                                                                                                                                                  |      |     |                  |              |           |       |           |      |                      |           |          |          |               |                  |         |            |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |             |             |            |     |           |
| Por Niveles de Servicio                                                                                                                                                                             |      |     |                  |              |           |       |           |      |                      |           |          |          |               |                  |         |            |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |             |             |            |     |           |
| G1140 Conservación por Niveles de Servicios                                                                                                                                                         |      |     |                  |              |           |       |           |      | 20,831               |           |          |          |               | 10,399           | 12,132  | 14,592.145 | Kilómetro                | 12,038       | 11,444   | 10,249           | 11,597       | 13,760  | 13,760   | 66              | 881,665,069  | 909,161,712 | 909,146,631 |            |     |           |
| Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Peru                                                                                                  |      |     |                  |              |           |       |           |      | 438                  | Kilómetro |          |          | 440           | 410              | 411.130 | Kilómetro  | 400                      | 400          | 400      | 401              | 401          | 401     | 92       |                 | 20,661,293   | 20,661,293  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0441 0483 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara                                                                 |      |     |                  |              |           |       |           |      | 438                  | Kilómetro | abr/2010 | feb/2017 | 440           | 410              | 411.130 | Kilómetro  | 400                      | 400          | 400      | 401              | 401          | 401     | 92       |                 | 20,661,293   | 20,661,293  |             |            |     |           |
| Andahuaylas(empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo(empalme Pe-30a)                                                                                                                                 |      |     |                  |              |           |       |           |      | 180                  | Kilómetro |          |          |               |                  | 180.000 | Kilómetro  |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |             |             | 11,696,288 |     |           |
| 23 Cxns 0292 1615 0111000. Conservacion De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)-pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)                                                                              |      |     |                  |              |           |       |           |      | 180                  | Kilómetro | feb/2016 | dic/2023 |               |                  | 180.000 | Kilómetro  |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |             |             | 11,696,288 |     |           |
| Atico - Dv.Quilca-La Reparticion, Dv.Matarani-Pte.Montalvo y Dv.Ilo-Pte.Camiara                                                                                                                     |      |     |                  |              |           |       |           |      | 458                  | Kilómetro |          |          | 458           | 458              | 457.820 | Kilómetro  | 458                      | 458          | 458      | 143              | 458          | 458     | 100      | 4,950,000       | 13,325,714   | 13,325,714  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0254 1309 0053693. Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara                                                           |      |     |                  |              |           |       |           |      | 458                  | Kilómetro | dic/2010 | dic/2015 | 458           | 458              | 457.820 | Kilómetro  | 458                      | 458          | 458      | 143              | 458          | 458     | 100      | 4,950,000       | 13,325,714   | 13,325,714  |             |            |     |           |
| Ayacucho - Tambillo - Ocos -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo - Carapo -Huancasancos-Ulauta                                                                                                     |      |     |                  |              |           |       |           |      | 341                  | Kilómetro |          |          | 341           | 329              | 328.860 | Kilómetro  | 329                      | 329          | 329      | 329              | 329          | 329     | 96       | 10,517,421      | 15,501,134   | 15,501,134  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0281 1365 0083924. Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos-Ulauta-palpa.                            |      |     |                  |              |           |       |           |      | 341                  | Kilómetro | mar/2013 | mar/2018 | 341           | 329              | 328.860 | Kilómetro  | 329                      | 329          | 329      | 329              | 329          | 329     | 96       | 10,517,421      | 15,501,134   | 15,501,134  |             |            |     |           |
| Ayacucho- Andahuaylas-Puente- Sahuinto                                                                                                                                                              |      |     |                  |              |           |       |           |      | 453                  | Kilómetro |          |          |               |                  | 452.500 | Kilómetro  | 453                      | 453          | 453      | 453              | 453          | 453     | 100      | 12,691,318      | 28,866,013   | 28,866,013  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0255 1859 0053694. Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                                                             |      |     |                  |              |           |       |           |      | 453                  | Kilómetro | feb/2015 | feb/2018 |               |                  | 452.500 | Kilómetro  | 453                      | 453          | 453      | 453              | 453          | 453     | 100      | 12,691,318      | 28,866,013   | 28,866,013  |             |            |     |           |
| Cajamarca- Celendin - Balsas - Chachapoyas y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                                                                                                           |      |     |                  |              |           |       |           |      | 367                  | Kilómetro |          |          | 367           | 363              | 318.090 | Kilómetro  | 363                      | 363          | 363      | 363              | 363          | 363     | 99       | 8,485,773       | 8,843,332    | 8,843,332   |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0276 1332 0055291. Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                                                        |      |     |                  |              |           |       |           |      | 367                  | Kilómetro | jun/2012 | jun/2017 | 367           | 363              | 318.090 | Kilómetro  | 363                      | 363          | 363      | 363              | 363          | 363     | 99       | 8,485,773       | 8,843,332    | 8,843,332   |             |            |     |           |
| Carretera Central - Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)                                                                                                                     |      |     |                  |              |           |       |           |      | 249                  | Kilómetro |          |          | 249           | 249              | 249.000 | Kilómetro  | 249                      | 249          | 249      | 249              | 249          | 249     | 100      | 24,794,977      | 87,629,415   | 87,629,415  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0316 1778 0135454. Mantenimiento Vial: Carretera Central Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria Y Emp. 5n (puente Pumahuasi)                                                                         |      |     |                  |              |           |       |           |      | 249                  | Kilómetro | abr/2014 | abr/2017 | 249           |                  | 249.000 | Kilómetro  | 249                      | 249          | 249      | 249              | 249          | 249     | 100      | 24,794,977      | 87,629,415   | 87,629,415  |             |            |     |           |
| Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas                                                                                                                         |      |     |                  |              |           |       |           |      | 344                  | Kilómetro |          |          |               |                  | 348.000 | Kilómetro  |                          |              |          |                  | 344          | 344     | 344      | 100             | 31,214,772   | 30,017,930  | 30,002,869  |            |     |           |
| 23 Cxns 0293 1616 0111001. Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv. Pampas                                                                        |      |     |                  |              |           |       |           |      | 344                  | Kilómetro | oct/2015 | oct/2020 |               |                  | 348.000 | Kilómetro  |                          |              |          |                  | 344          | 344     | 344      | 100             | 31,214,772   | 30,017,930  | 30,002,869  |            |     |           |
| Chachapoyas- Molinopampa-Rodriguez de Mendoza- Punta Carretera                                                                                                                                      |      |     |                  |              |           |       |           |      | 135                  | Kilómetro |          |          | 133           | 133              | 132.650 | Kilómetro  | 133                      | 133          |          |                  | 133          | 133     | 98       | 10,600,730      | 7,180,573    | 7,180,572   |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0256 0320 0053696. Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera                                                                                |      |     |                  |              |           |       |           |      | 135                  | Kilómetro | dic/2015 | jun/2017 | 133           | 133              | 132.650 | Kilómetro  | 133                      | 133          |          |                  | 133          | 133     | 98       | 10,600,730      | 7,180,573    | 7,180,572   |             |            |     |           |
| Ciudad de Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza y Chicama - Cascas                                                                                                                                  |      |     |                  |              |           |       |           |      | 286                  | Kilómetro |          |          | 244           | 244              | 189.869 | Kilómetro  | 108                      | 108          | 108      | 108              | 108          | 108     | 38       | 10,600,420      | 13,478,266   | 13,478,265  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0257 1082 0053697. Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas                                                                                   |      |     |                  |              |           |       |           |      | 286                  | Kilómetro | mar/2011 | mar/2016 | 244           | 244              | 189.869 | Kilómetro  | 108                      | 108          | 108      | 108              | 108          | 108     | 38       | 10,600,420      | 13,478,266   | 13,478,265  |             |            |     |           |
| Cusco Pisac-Urcos- La Raya- Urubamba Chincheros y Yauri- San Genaro- Sicuani y Huacarpay- Huambuto                                                                                                  |      |     |                  |              |           |       |           |      | 516                  | Kilómetro |          |          | 427           | 512              | 512.164 | Kilómetro  | 510                      | 510          | 510      |                  | 510          | 510     | 99       | 11,041,174      | 23,351,755   | 23,351,754  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0258 1310 0053698. Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambuto - Pisac - Ollantaytambo - Alfamayo |      |     |                  |              |           |       |           |      | 516                  | Kilómetro | jul/2010 | jul/2015 | 427           | 512              | 512.164 | Kilómetro  | 510                      | 510          | 510      |                  | 510          | 510     | 99       | 11,041,174      | 23,351,755   | 23,351,754  |             |            |     |           |
| Cutervo - Socota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                                                                                                     |      |     |                  |              |           |       |           |      | 138                  | Kilómetro |          |          |               |                  |         | Kilómetro  |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |             |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0671 1703 0132478 Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                                              |      |     |                  |              |           |       |           |      | 138                  | Kilómetro | ene/2016 | ene/2024 |               |                  |         | Kilómetro  |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |             |             |            |     |           |
| Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhualhuacho- Santo Tomas -Yauri                                                                                                                                      |      |     |                  |              |           |       |           |      | 436                  | Kilómetro |          |          | 457           | 456              | 456.230 | Kilómetro  | 456                      | 456          |          |                  | 456          | 456     | 105      | 8,084,916       | 8,679,268    | 8,679,267   |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0259 0317 0053699. Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhualhuacho - Santo Tomas - Yauri                                                                                  |      |     |                  |              |           |       |           |      | 436                  | Kilómetro | may/2010 | may/2015 | 457           | 456              | 456.230 | Kilómetro  | 456                      | 456          |          |                  | 456          | 456     | 105      | 8,084,916       | 8,679,268    | 8,679,267   |             |            |     |           |
| Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar                                                                                                                                                 |      |     |                  |              |           |       |           |      | 253                  | Kilómetro |          |          | 253           | 158              | 157.300 | Kilómetro  | 157                      |              |          | 157              | 157          | 157     | 62       | 4,792,707       | 7,657,084    | 7,657,084   |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0287 1314 0091077. Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar                                                                                                         |      |     |                  |              |           |       |           |      | 253                  | Kilómetro | nov/2015 | abr/2017 | 253           | 158              | 157.300 | Kilómetro  | 157                      |              |          |                  | 157          | 157     | 157      | 62              | 4,792,707    | 7,657,084   | 7,657,084   |            |     |           |
| Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)                                                                                                  |      |     |                  |              |           |       |           |      | 378                  | Kilómetro |          |          |               |                  |         | Kilómetro  |                          |              |          | 378              | 378          | 378     | 100      | 38,483,486      | 19,077,589   | 19,077,589  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0296 1618 0111006. Conservacion De Carretera Emp. Pe-18a (puente Rancho)-panao-chaglla-pozuzo-oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo-codo Del Pozuzo-emp. Pe-5n (puerto Inca)                 |      |     |                  |              |           |       |           |      | 378                  | Kilómetro | oct/2015 | oct/2020 |               |                  |         | Kilómetro  |                          |              |          | 378              | 378          | 378     | 100      | 38,483,486      | 19,077,589   | 19,077,589  |             |            |     |           |
| Dv. Cochabamba-Cutervo-Emp IIRSA Norte- Chamaya-Jaen- San Ignacio-Puente la Balsa                                                                                                                   |      |     |                  |              |           |       |           |      | 267                  | Kilómetro |          |          | 219           | 212              | 182.680 | Kilómetro  | 174                      | 174          | 177      | 177              | 177          | 177     | 66       | 11,811,929      | 16,150,225   | 16,150,224  |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0278 0319 0055902. Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa                                                       |      |     |                  |              |           |       |           |      | 267                  | Kilómetro | jun/2010 | ago/2016 | 219           | 212              | 182.680 | Kilómetro  | 174                      | 174          | 177      | 177              | 177          | 177     | 66       | 11,811,929      | 16,150,225   | 16,150,224  |             |            |     |           |
| Dv. Humajalco - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz                                                                                                                                 |      |     |                  |              |           |       |           |      | 421                  | Kilómetro |          |          |               |                  | 412.000 | Kilómetro  |                          |              |          |                  |              |         |          |                 | 28,101,223   |             |             |            |     |           |
| 23 Cxns 0294 1617 0111003. Conservacion De Carretera Dv Humajalco - Desaguadero Y Tacna-tarata-capazo-mazocruz                                                                                      |      |     |                  |              |           |       |           |      | 421                  | Kilómetro | feb/2016 | feb/2021 |               |                  | 412.000 | Kilómetro  |                          |              |          |                  |              |         |          |                 | 28,101,223   |             |             |            |     |           |
| Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo - Pto. Prado - Poyeni                                                                                                                                    |      |     |                  |              |           |       |           |      | 230                  | Kilómetro |          |          | 196           | 230              | 229.810 | Kilómetro  | 229                      |              |          | 229              | 229          | 229     | 99       | 4,157,086       | 12,184,798   | 12,184,797  |             |            |     |           |

### Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| po   | Adm. RVN | Tipo y Niv. Int.                                                                                          | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo                                                                                                                                                                                                                        | Conv/PINV | Meta | Meta Global          |           |           |          | Avance Físico |                  | Meta    |           | Avance de la Meta Física |              |          |                  | Avance Total |         |          | Presupuesto s/. |              |            |            |            |           |            |            |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------|---------|-----------|--------------------------|--------------|----------|------------------|--------------|---------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Inte | CT       | Cód.                                                                                                      | Fase         | Sec       | SIA                                                                                                                                                                                                                          | Bec       | PFI  | Finalidad de la Meta |           |           |          | Meta Física   | Unidad de Medida | Inicio  | Fin       | Logrado a 2013           | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim       | II Trim | III Trim | IV Trim         | Logrado 2015 | A 2015     | % A 2015   | PIA        | PIM       | Devengado  |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0260         | 1083      | 0053701. Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo                                                                                                                                                      |           |      |                      | 230       | Kilómetro | nov/2015 | may/2017      | 196              | 230     | 229.810   | Kilómetro                | 229          |          |                  |              | 229     |          |                 | 229          | 229        | 229        | 99         | 4,157,086 | 12,184,798 | 12,184,797 |
|      |          | Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Pte. Camlara - Tacna - La Concordia; Tacna - Palca; Emp. PE-1S - Dv. |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 537                  | Kilómetro |           |          |               |                  |         |           | Kilómetro                |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            |            | 38,761,894 |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0317         | 1471      | 0139716. Conservacion De La Carretera Dv.quilca-matarani-ilo - Tacna - Tacna - Tarata - Tacna - Palca                                                                                                                        |           |      |                      | 537       | Kilómetro | may/2017 | may/2022      |                  |         |           | Kilómetro                |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            |            | 38,761,894 |           |            |            |
|      |          | Emp 3S (Izuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirrey-Ticrapo-Pampano-Santa Ines-Pilpichaca y R           |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 290                  | Kilómetro |           |          | 287           | 287              | 286.920 | Kilómetro | 288                      | 287          | 287      | 287              | 288          | 288     | 99       | 14,381,090      | 24,659,463   | 24,659,463 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0282         | 0312      | 0083926. Conservacion Carretera Emp Pe 3s (Izuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirrey-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca - Rumichaca                                                                                 |           |      |                      | 290       | Kilómetro | mar/2010 | may/2016      | 287              | 287     | 286.920   | Kilómetro                | 288          | 287      | 287              | 287          | 288     | 288      | 99              | 14,381,090   | 24,659,463 | 24,659,463 |            |           |            |            |
|      |          | Emp 3S - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (Pto Ene) - Punta de Carretera                         |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 306                  | Kilómetro |           |          | 196           | 297              | 297.110 | Kilómetro |                          | 297          | 297      | 296              | 297          | 297     | 97       | 15,932,563      | 12,503,499   | 12,503,498 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0269         | 0313      | 0055273. Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera                                                                                                      |           |      |                      | 306       | Kilómetro | mar/2015 | sep/2016      | 196              | 297     | 297.110   | Kilómetro                |              | 297      | 297              | 296          | 297     | 297      | 97              | 15,932,563   | 12,503,499 | 12,503,498 |            |           |            |            |
|      |          | Emp 3s Comas. Satipo-Mazamari-Puerto Ocopa-Atalaya y Mazamari-San Martin de Pangoa-Punta de C             |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 472                  | Kilómetro |           |          | 469           | 402              | 468.751 | Kilómetro | 400                      | 333          | 333      | 333              | 400          | 400     | 85       | 15,022,834      | 27,381,676   | 27,381,675 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0272         | 0314      | 0055277. Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera                                                                           |           |      |                      | 472       | Kilómetro | may/2015 | may/2016      | 469              | 402     | 468.751   | Kilómetro                | 400          | 333      | 333              | 333          | 400     | 400      | 85              | 15,022,834   | 27,381,676 | 27,381,675 |            |           |            |            |
|      |          | Emp PE 18 A (Dv. Tingo Maria) Aucayacu-Nuevo Progreso Tocache- Juanui Picota- Tarapoto                    |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 458                  | Kilómetro |           |          | 419           | 459              | 415.410 | Kilómetro | 459                      | 459          | 459      | 459              | 459          | 459     | 100      | 14,563,185      | 20,163,676   | 20,163,675 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0277         | 0318      | 0055854. Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                                                                                             |           |      |                      | 458       | Kilómetro | abr/2010 | nov/2016      | 419              | 459     | 415.410   | Kilómetro                | 459          | 459      | 459              | 459          | 459     | 459      | 100             | 14,563,185   | 20,163,676 | 20,163,675 |            |           |            |            |
|      |          | Emp PE-3S (Huayllapampa) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantia y Ramal Pte. A     |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 475                  | Kilómetro |           |          |               |                  |         | Kilómetro |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0718         | 1659      | 0132480 Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3s (huayllapampa)-la Quinua-san Francisco-puerto Ene-tzomaveni-cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-boca                                                                        |           |      |                      | 475       | Kilómetro | feb/2016 | jul/2021      |                  |         |           | Kilómetro                |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            |            |            |           |            |            |
|      |          | Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                    |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 321                  | Kilómetro |           |          |               |                  | 321.000 | Kilómetro | 321                      | 321          | 321      | 309              | 321          | 321     | 100      | 14,291,474      | 26,700,591   | 26,700,591 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0289         | 1378      | 0096396. Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                                                                       |           |      |                      | 321       | Kilómetro | ene/2015 | ene/2020      |                  |         | 321.000   | Kilómetro                | 321          | 321      | 321              | 309          | 321     | 321      | 100             | 14,291,474   | 26,700,591 | 26,700,591 |            |           |            |            |
|      |          | Emp. 1N (Dv. Bayovar) - Bappo - Sechura - Piura; Dv. Lambayeque - Olmos; Sullana - Variante Internaci     |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 448                  | Kilómetro |           |          |               |                  |         | Kilómetro |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            | 52,895,217 |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0320         | 0331      | 0139719. Conservacion De La Carretera Emp 1n (dv.bayovar) Bappo-sechura-piura-dv.lambayeque-olmos-sullana-variante Internacional-sullana-macara-sullana-alamor                                                               |           |      |                      | 448       | Kilómetro | ago/2017 | ago/2022      |                  |         |           | Kilómetro                |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            | 52,895,217 |            |           |            |            |
|      |          | Emp. 1N Conochocha- Huaraz-Caraz-Molinopampa - y Emp. 3N-Chiquian- Aquia- Emp 3N                          |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 332                  | Kilómetro |           |          | 332           | 333              | 333.290 | Kilómetro | 333                      | 333          | 333      | 333              | 333          | 333     | 100      | 15,633,089      | 18,214,404   | 18,214,404 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0261         | 0309      | 0053702. Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conochocha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n                                                                                                        |           |      |                      | 332       | Kilómetro | may/2015 | may/2016      | 332              | 333     | 333.290   | Kilómetro                | 333          | 333      | 333              | 333          | 333     | 333      | 100             | 15,633,089   | 18,214,404 | 18,214,404 |            |           |            |            |
|      |          | Emp. AR-105 (Acayo) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - C           |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 390                  | Kilómetro |           |          |               |                  | 410.000 | Kilómetro |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              | 24,573,669 | 4,000,000  | 4,000,000  |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0315         | 1650      | 0118973. Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acayo)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)                                                              |           |      |                      | 390       | Kilómetro | ene/2016 | ene/2021      |                  |         | 410.000   | Kilómetro                |              |          |                  |              |         |          |                 |              | 24,573,669 | 4,000,000  | 4,000,000  |           |            |            |
|      |          | Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesta Vado Gra             |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 610                  | Kilómetro |           |          | 610           | 569              | 570.670 | Kilómetro | 569                      | 569          | 569      | 569              | 569          | 569     | 93       | 30,834,195      | 48,223,080   | 48,223,080 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0279         | 1358      | 0064442. Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Emp. Pe 5n (ambato) / Huancabamba - Canchaque Y Socchabamba - Ayabaca |           |      |                      | 610       | Kilómetro | oct/2012 | oct/2017      | 610              | 569     | 570.670   | Kilómetro                | 569          | 569      | 569              | 569          | 569     | 569      | 93              | 30,834,195   | 48,223,080 | 48,223,080 |            |           |            |            |
|      |          | Emp. PE 3N (Laguna Sausacocho) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los R         |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 615                  | Kilómetro |           |          |               |                  |         | Kilómetro |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              | 42,353,522 | 13,250,000 | 13,250,000 |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0295         | 1644      | 0111005. Conservacion De Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocho) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Pallar Calemar Y Tayabamba Quiches - Emp. Pe-12a (dv. Sihuas)              |           |      |                      | 615       | Kilómetro | ene/2016 | ene/2021      |                  |         |           | Kilómetro                |              |          |                  |              |         |          |                 |              | 42,353,522 | 13,250,000 | 13,250,000 |           |            |            |
|      |          | Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio                                                            |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 372                  | Kilómetro |           |          | 372           | 357              | 340.151 | Kilómetro | 321                      | 321          | 315      | 315              | 321          | 321     | 86       | 20,710,673      | 13,999,700   | 13,999,699 |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0275         | 0853      | 0055289. Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Toccto) - Querobamba - Puquio                                                                                                                                               |           |      |                      | 372       | Kilómetro | oct/2012 | oct/2017      | 372              | 357     | 340.151   | Kilómetro                | 321          | 321      | 315              | 315          | 321     | 321      | 86              | 20,710,673   | 13,999,700 | 13,999,699 |            |           |            |            |
|      |          | Emp. PE-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                          |              |           |                                                                                                                                                                                                                              |           |      | 362                  | Kilómetro |           |          |               |                  |         | Kilómetro |                          |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            |            |            |           |            |            |
|      |          | 23 Cxns                                                                                                   | 0560         | 2060      | 0132561 Conservación de la Carretera Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                                                                                          |           |      |                      | 362       | Kilómetro | ene/2016 | dic/2020      |                  |         |           | Kilómetro                |              |          |                  |              |         |          |                 |              |            |            |            |           |            |            |

### Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| po   | Adm. RVN | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo    | Conv/PINV                                                                                                                                                                                  | Meta | Meta Global                                                                                                                                                                          |     |           |          | Avance Fisico |                  | Meta   |     | Avance de la Meta Fisica |              |          |                  | Avance Total |           |          | Presupuesto s/. |              |        |          |            |            |            |            |            |
|------|----------|------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|------------------|--------|-----|--------------------------|--------------|----------|------------------|--------------|-----------|----------|-----------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Inte | CT       | Cód.             | Fase         | Sec       | SIA      | Bec                                                                                                                                                                                        | PFI  | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                 |     |           |          | Meta Fisica   | Unidad de Medida | Inicio | Fin | Logrado a 2013           | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim       | II Trim   | III Trim | IV Trim         | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015 | PIA        | PIM        | Devengado  |            |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Emp. PE-22B (Pte. Raither) - Pte. Paucartambo-Villa Rica - Pto Bermudez - Von Humbolt y Pte. Paucartambo-Villa Rica - Pto Bermudez - Von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa        | 365 | Kilómetro |          |               |                  |        |     | 327                      | 366          | 365.890  | Kilómetro        | 366          | 366       | 366      | 366             | 366          | 366    | 100      | 11,292,853 | 23,584,732 | 23,584,731 |            |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0283         | 0316      | 0083927. | Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Raither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa                                                      |      |                                                                                                                                                                                      | 365 | Kilómetro | mar/2010 | jun/2016      |                  |        |     | 327                      | 366          | 365.890  | Kilómetro        | 366          | 366       | 366      | 366             | 366          | 366    | 100      | 11,292,853 | 23,584,732 | 23,584,731 |            |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez - Crucero - Quiscupuncu - Oriental - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp. Pe-34i (coasia)                                                  | 209 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 | 209          | 209    | 209      | 100        | 16,590,107 | 18,140,845 | 18,140,844 |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0319         | 1647      | 0139718. | Conservacion De La Carretera Emp. Pe-34b (rosario) - Carlos Gutierrez - Crucero - Quiscupuncu - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp. Pe-34i (coasia)                          |      |                                                                                                                                                                                      | 209 | Kilómetro | nov/2015 | nov/2023      |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 | 209          | 209    | 209      | 100        | 16,590,107 | 18,140,845 | 18,140,844 |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhaucho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hecto                                                                                 | 569 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            |            |            |            |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0318         | 2062      | 0139717. | Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3s (dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhaucho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. Pe-3s (ayaviri)                           |      |                                                                                                                                                                                      | 569 | Kilómetro | ene/2016 | dic/2020      |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            |            |            |            |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Emp. PE-5N (El Reposo) - Puente Nieva - Saramiriza / Pte. Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Emp. Pe-5nc (nuevo Seasm)                   | 378 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 381          | 380.820  | 381              | 380.820      | Kilómetro | 379      | 379             | 379          | 379    | 379      | 379        | 100        | 27,571,987 | 55,508,969 | 55,508,969 |
|      |          | 23 Cxns          | 0290         | 1380      | 0096397. | Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza / puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Emp. Pe-5nc (nuevo Seasm)  |      |                                                                                                                                                                                      | 378 | Kilómetro | jul/2013 | jul/2018      |                  |        |     |                          | 381          | 380.820  | 381              | 380.820      | Kilómetro | 379      | 379             | 379          | 379    | 379      | 379        | 100        | 27,571,987 | 55,508,969 | 55,508,969 |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Chalhuhaucho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hecto                           | 464 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          |              |          | 490.000          | Kilómetro    |           |          |                 | 464          | 464    | 464      | 100        | 30,344,140 | 37,417,790 | 37,417,789 |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0314         | 1665      | 0118972. | Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv. Sequello-marcabamba-emp-pe-32c (pausa)-maran |      |                                                                                                                                                                                      | 464 | Kilómetro | dic/2015 | nov/2020      |                  |        |     |                          |              |          | 490.000          | Kilómetro    |           |          |                 | 464          | 464    | 464      | 100        | 30,344,140 | 37,417,790 | 37,417,789 |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhaucho                                                                                                    | 209 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            |            |            |            |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0286         | 1619      | 0083935. | Conservacion De Carretera Emp. Pe-3s (mollepuquio)-Chinchaypujio-cotabambas-tambobamba-chalhuhaucho                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                      | 209 | Kilómetro | abr/2016 | feb/2024      |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            |            |            |            |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Guadalupe- Ica- Palpa- atico                                                                                                                                                         | 380 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 380          | 373      | 379.780          | Kilómetro    | 373       | 373      |                 | 373          | 373    | 373      | 98         | 12,183,865 | 14,840,405 | 14,840,405 |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0262         | 1038      | 0053703. | Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                      | 380 | Kilómetro | sep/2015 | sep/2016      |                  |        |     |                          | 380          | 373      | 379.780          | Kilómetro    | 373       | 373      |                 | 373          | 373    | 373      | 98         | 12,183,865 | 14,840,405 | 14,840,405 |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Huancavelica- Ircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay) | 343 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 346          | 345.832  | 346              | 345.832      | Kilómetro | 346      | 271             | 271          | 271    | 346      | 346        | 101        | 24,471,840 | 20,429,433 | 20,429,433 |
|      |          | 23 Cxns          | 0288         | 1379      | 0096395. | Conservacion Carretera Huancavelica - Ircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)                                               |      |                                                                                                                                                                                      | 343 | Kilómetro | ago/2013 | ago/2018      |                  |        |     |                          | 346          | 345.832  | 346              | 345.832      | Kilómetro | 346      | 271             | 271          | 271    | 346      | 346        | 101        | 24,471,840 | 20,429,433 | 20,429,433 |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc                                                                                                                | 430 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 379          | 430      | 392.000          | Kilómetro    | 363       | 363      | 363             | 363          | 363    | 363      | 84         | 8,057,734  | 10,214,730 | 10,214,729 |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0274         | 1319      | 0055287. | Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                      | 430 | Kilómetro | oct/2012 | oct/2017      |                  |        |     |                          | 379          | 430      | 392.000          | Kilómetro    | 363       | 363      | 363             | 363          | 363    | 363      | 84         | 8,057,734  | 10,214,730 | 10,214,729 |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv. Antamina                                                                                                                                        | 172 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 168          | 171      | 170.800          | Kilómetro    | 168       | 168      |                 |              | 168    | 168      | 98         | 10,208,144 | 3,249,261  | 3,249,261  |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0263         | 0307      | 0053704. | Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                      | 172 | Kilómetro | feb/2014 | abr/2015      |                  |        |     |                          | 168          | 171      | 170.800          | Kilómetro    | 168       | 168      |                 |              | 168    | 168      | 98         | 10,208,144 | 3,249,261  | 3,249,261  |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | La Oroya-Chicrin- Huanuco- Tingo Maria-Emp 5N (DV. Tocache)                                                                                                                          | 367 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            | 20,586     | 20,585     |            |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0773         | 0310      | 0053706  | Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache)                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                      | 367 | Kilómetro | dic/2009 | dic/2012      |                  |        |     |                          |              |          |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            | 20,586     | 20,585     |            |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                                                                                | 207 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          |              |          | 206.180          | Kilómetro    | 31        | 31       | 31              | 30           | 31     | 31       | 15         | 7,590,777  | 17,320,463 | 17,320,462 |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0284         | 1334      | 0083931. | Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                      | 207 | Kilómetro | sep/2014 | jul/2022      |                  |        |     |                          |              |          | 206.180          | Kilómetro    | 31        | 31       | 31              | 30           | 31     | 31       | 15         | 7,590,777  | 17,320,463 | 17,320,462 |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Limite Regional Dv. Bayovar y Via Evitamiento Chiclayo - Lambayeque - Mocce - Dv Olmos                                                                                               | 262 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 262          | 222      |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            |            |            |            |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0599         | 1394      | 0053707  | Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                      | 262 | Kilómetro | oct/2009 | dic/2014      |                  |        |     |                          | 262          | 222      |                  | Kilómetro    |           |          |                 |              |        |          |            |            |            |            |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Pimentel -Emp PE 1N/ Chiclayo-Chongoyape-Puente Cumbil- Emp PE 3N (cochabamba)-Chota- Hualgayoc                                                                                      | 394 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 230          | 293      | 293.030          | Kilómetro    | 290       |          |                 |              | 290    | 290      | 74         | 14,932,299 | 3,642,219  | 3,642,219  |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0267         | 0308      | 0055271. | Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cruz- Pte Cumbil                              |      |                                                                                                                                                                                      | 394 | Kilómetro | abr/2010 | mar/2015      |                  |        |     |                          | 230          | 293      | 293.030          | Kilómetro    | 290       |          |                 |              | 290    | 290      | 74         | 14,932,299 | 3,642,219  | 3,642,219  |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Puente Chuquicara - Taucá - Cabana - Pallasca - Stgo. De Chuco - Shorey / Taucá - Corongo - Dv. Sihuas                                                                               | 408 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 394          | 397.650  | 394              | 397.650      | Kilómetro | 373      | 398             | 398          | 398    | 398      | 398        | 97         | 18,278,635 | 33,621,658 | 33,621,658 |
|      |          | 23 Cxns          | 0291         | 0964      | 0096538. | Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucá - Bambas - Dv. Sihuas                                                                    |      |                                                                                                                                                                                      | 408 | Kilómetro | jun/2013 | jun/2018      |                  |        |     |                          | 394          | 397.650  | 394              | 397.650      | Kilómetro | 373      | 398             | 398          | 398    | 398      | 398        | 97         | 18,278,635 | 33,621,658 | 33,621,658 |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Puente Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                                                                          | 234 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          |              |          | 234              | 234.493      | Kilómetro | 225      | 225             | 201          | 201    | 225      | 225        | 96         | 23,845,692 | 40,853,506 | 40,853,506 |
|      |          | 23 Cxns          | 0265         | 0798      | 0053709. | Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                      | 234 | Kilómetro | mar/2014 | mar/2019      |                  |        |     |                          |              |          | 234              | 234.493      | Kilómetro | 225      | 225             | 201          | 201    | 225      | 225        | 96         | 23,845,692 | 40,853,506 | 40,853,506 |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Puente Ricardo Palma-La Oroya- Huancayo-y jauja- Tarma                                                                                                                               | 349 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 349          | 96       | 96.350           | Kilómetro    | 96        |          |                 |              | 96     | 96       | 28         | 3,000,000  | 946,629    | 946,629    |            |
|      |          | 23 Cxns          | 0264         | 1109      | 0053708. | Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                      | 349 | Kilómetro | feb/2010 | feb/2015      |                  |        |     |                          | 349          | 96       | 96.350           | Kilómetro    | 96        |          |                 |              | 96     | 96       | 28         | 3,000,000  | 946,629    | 946,629    |            |
|      |          |                  |              |           |          |                                                                                                                                                                                            |      | Puno - Desaguadero, Calapuja - La Raya e Ilave - Mazocruz                                                                                                                            | 368 | Kilómetro |          |               |                  |        |     |                          | 296          | 292      | 291.647          | Kilómetro    | 292       | 292      | 292             | 292          | 292    | 292      | 79         | 17,001,086 | 7,781,995  | 7,781,995  |            |

### Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| po                                               |    | Adm. RVN | Tipo y Niv. Int.                                                                                                                   | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo                                                                                                                                                              | Conv/PINV | Meta        | Meta Global      |          |          |                | Avance Fisico |            | Meta             |           | Avance de la Meta Fisica |          |         |              | Avance Total |          |                 | Presupuesto s/. |                 |  |
|--------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------|----------|----------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|----------|---------|--------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Inte                                             | CT | Có       | Cód. Fase                                                                                                                          | Sec SIA      | Bec PFI   | Finalidad de la Meta                                                                                                                                               |           | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014  | POI 2015   | Unidad de Medida | I Trim    | II Trim                  | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015       | % A 2015 | PIA             | PIM             | Devengado       |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0266         | 1092      | 0053710. Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya El llave - Mazocruz                                                                           |           | 368         | Kilómetro        | oct/2010 | oct/2015 | 296            | 292           | 291.647    | Kilómetro        | 292       | 292                      | 292      | 292     | 292          | 292          | 79       | 17,001,086      | 7,781,995       | 7,781,995       |  |
|                                                  |    |          | Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho                                                                                               |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 366         | Kilómetro        |          |          | 366            | 365           | 365.160    | Kilómetro        | 365       | 365                      | 365      | 365     | 365          | 365          | 100      | 8,581,814       | 9,073,410       | 9,073,410       |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0268         | 1112      | 0055272. Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho                                                                                            |           | 366         | Kilómetro        | sep/2011 | nov/2017 | 366            | 365           | 365.160    | Kilómetro        | 365       | 365                      | 365      | 365     | 365          | 365          | 100      | 8,581,814       | 9,073,410       | 9,073,410       |  |
|                                                  |    |          | Puquio - Cora Cora - EMP. 1S (Chala)/Cora Cora - Yauca - EMP. PE 1S/EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa                                    |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 526         | Kilómetro        |          |          | 526            | 503           | 502.780    | Kilómetro        | 503       | 503                      | 503      | 503     | 503          | 503          | 96       | 32,003,233      | 35,148,166      | 35,148,165      |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0285         | 0854      | 0083933. Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa                          |           | 526         | Kilómetro        | oct/2012 | oct/2017 | 526            | 503           | 502.780    | Kilómetro        | 503       | 503                      | 503      | 503     | 503          | 503          | 96       | 32,003,233      | 35,148,166      | 35,148,165      |  |
|                                                  |    |          | Santa - Yuramarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 536         | Kilómetro        |          |          | 536            | 500           | 499.528    | Kilómetro        | 500       | 500                      | 500      | 500     | 500          | 500          | 93       | 33,884,111      | 26,229,912      | 26,229,911      |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0273         | 1336      | 0055284. Conservacion Carretera Santa - Yuramarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa |           | 536         | Kilómetro        | jun/2012 | jun/2017 | 536            | 500           | 499.528    | Kilómetro        | 500       | 500                      | 500      | 500     | 500          | 500          | 93       | 33,884,111      | 26,229,912      | 26,229,911      |  |
|                                                  |    |          | Tr. Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuates (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati                                           |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 280         | Kilómetro        |          |          | 280            | 280.000       | 280.000    | Kilómetro        | 280       | 280                      | 280      | 280     | 280          | 280          | 100      |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13) GR Cusco                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 280         | Kilómetro        |          |          | 280            | 280.000       | 280.000    | Kilómetro        | 280       | 280                      | 280      | 280     | 280          | 280          | 100      |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | -            | 1776      | Conservación Carretera Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuates (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati                                                        |           | 280         | Kilómetro        | jun/2013 | jun/2018 |                | 280           | 280.000    | Kilómetro        | 280       | 280                      | 280      | 280     | 280          | 280          | 100      |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | Tr. Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca                                                                                   |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 19          | Kilómetro        |          |          | 19             |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13) GR Cusco                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 19          | Kilómetro        |          |          | 19             |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | -            | 1777      | Conservación Carretera Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca                                                                                                |           | 19          | Kilómetro        | ene/2014 | abr/2014 | 19             |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | Tr. Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv. Antamina / Emp. PE-3N (Pte. Tingo) - Nuevas Flores - Llata - Er                           |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 240         | Kilómetro        |          |          |                |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | -            | 1871      | Conservación de la Carretera Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv Antamina / Emp. PE-3N (Pte. Tingo) - Nuevas Flores - Llata - Emp. AN-111 (Antamina)               |           | 240         | Kilómetro        | ene/2016 | ene/2019 |                |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | Tr: Juliaca - Huancané - Moho - Tilali - Frontera Bolivia Y Dv. Huancané - Putina - Sandia - San Ignacio                           |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 439         | Kilómetro        |          |          | 363            | 411           | 438.800    | Kilómetro        | 382       | 382                      | 344      | 374     | 382          | 382          | 87       | 10,493,745      | 29,436,525      | 29,436,524      |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0271         | 0315      | 0055276. Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali - frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio                                   |           | 439         | Kilómetro        | feb/2015 | feb/2016 | 363            | 411           | 438.800    | Kilómetro        | 382       | 382                      | 344      | 374     | 382          | 382          | 87       | 10,493,745      | 29,436,525      | 29,436,524      |  |
|                                                  |    |          | Tr: Juliaca - Putina - Oriental - Sandia - San Ignacio - Punta de Carretera y Dv. Putina - Moho - Conima                           |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 438         | Kilómetro        |          |          |                |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0749         | 1774      | 0132479 Conservacion De La Carretera Juliaca-putina-oriental-sandia-san Ignacio-punta De Carretera Y Dv. Putina-moho-conima-millilaya-frontera Con Boli            |           | 438         | Kilómetro        | jun/2016 | jun/2021 |                |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
| OTRAS INTERVENCIONES                             |    |          |                                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                    |           |             |                  |          |          |                |               |            |                  |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | Mantenimiento Vial                                                                                                                 |              |           |                                                                                                                                                                    |           |             |                  |          |          |                |               |            |                  |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | Por Niveles de Servicio                                                                                                            |              |           |                                                                                                                                                                    |           |             |                  |          |          |                |               |            |                  |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | GI140 Conservación por Niveles de Servicios                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 1,723       | Kilómetro        |          |          | 670            | 603           | 575.620    | Kilómetro        | 581       | 301                      | 301      | 301     | 581          | 581          | 34       | 44,428,294      | 48,352,582      | 48,352,581      |  |
|                                                  |    |          | Emp. PE-1N - Pamplona - San José - Cajatambo - Emp. PE-18                                                                          |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 214         | Kilómetro        |          |          |                |               |            |                  | Kilómetro |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | -            | 1662      | 0111004. Conservacion De Carretera Emp. Pe 1n - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe - 18                                                                     |           | 214         | Kilómetro        | abr/2016 | abr/2021 |                |               |            | Kilómetro        |           |                          |          |         |              |              |          |                 |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | Emp. Pe 1n - Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                             |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 334         | Kilómetro        |          |          | 346            | 279           | 279.260    | Kilómetro        | 279       |                          |          |         | 279          | 279          | 84       | 5,772,803       | 918,656         | 918,656         |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0270         | 0311      | 0055275. Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                               |           | 334         | Kilómetro        | feb/2010 | feb/2015 | 346            | 279           | 279.260    | Kilómetro        | 279       |                          |          |         | 279          | 279          | 84       | 5,772,803       | 918,656         | 918,656         |  |
|                                                  |    |          | Pro Región - Amazonas                                                                                                              |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 851         | Kilómetro        |          |          |                |               |            |                  | Kilómetro |                          |          |         |              |              |          | 13,689,015      |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0321         | 1876      | 0139720. Conservacion De La Carretera Pro Region Amazonas                                                                                                          |           | 851         | Kilómetro        |          |          |                |               |            |                  | Kilómetro |                          |          |         |              |              |          | 13,689,015      |                 |                 |  |
|                                                  |    |          | Rosario - Sivia - Canayre y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo                                                        |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 324         | Kilómetro        |          |          | 324            | 324           | 296.360    | Kilómetro        | 301       | 301                      | 301      | 301     | 301          | 301          | 93       | 24,966,476      | 47,433,926      | 47,433,925      |  |
|                                                  |    |          | 23 Cxns                                                                                                                            | 0280         | 1369      | 0071207. Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo                                                        |           | 324         | Kilómetro        | ene/2013 | ene/2018 | 324            | 324           | 296.360    | Kilómetro        | 301       | 301                      | 301      | 301     | 301          | 301          | 93       | 24,966,476      | 47,433,926      | 47,433,925      |  |
| TOTAL Mantenimiento Vial por Niveles de Servicio |    |          |                                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                    |           | 22,554      | Kilómetro        |          |          | 11,069         | 12,735        | 15,167.765 | Kilómetro        | 12,619    | 11,745                   | 10,550   | 11,898  | 14,340       | 14,340       | 100      | 926,093,363.000 | 957,514,294.000 | 957,499,211.950 |  |

### Anexo 3.6: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Adm. RVN                                                                                         |    |    |      | Tipo y Niv. Int. |         | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo                | Conv/PINV | Meta Global |                  |          |          | Avance Físico  |              | Meta      |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |        |          | Presupuesto s/. |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------------------|---------|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|------------------|----------|----------|----------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Inten                                                                                            | Cc | Tr | Cód. | Fase             | Sec SIA | Sec PFI      |           | Finalidad de la Meta |           | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015 | PIA             | PIM         | Devengado   |
| RVN CONCESIONADA                                                                                 |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 8,030.346   | Kilómetro        |          |          | 5,124.688      | 5,012.307    | 6,265.976 | Kilómetro        | 6,266                    | 6,266   | 6,266    | 6,298   | 6,298        | 6,298  | 78       | 430,860,285     | 356,408,733 | 356,408,730 |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción                                                      |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 1,087.520   | Kilómetro        |          |          | 184.201        | 81.010       | 53.000    | Kilómetro        | 32                       | 20      | 44       | 51      | 147          | 412    | 38       |                 |             |             |
| Autofinanciadas                                                                                  |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 1,087.520   | Kilómetro        |          |          | 184.201        | 81.010       | 53.000    | Kilómetro        | 32                       | 20      | 44       | 74      | 170          | 201    | 38       |                 |             |             |
| GI150 RVN Concesionada                                                                           |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 1,087.520   | Kilómetro        |          |          | 184.201        | 81.010       | 53.000    | Kilómetro        | 32                       | 20      | 44       | 74      | 170          | 201    | 38       |                 |             |             |
| Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)                                         |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 262.780     | Kilómetro        |          |          | 27.811         | 26.300       |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        | 54       | 21              |             |             |
| 04 Obra - 1020 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                             |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 262.780     | Kilómetro        | ago/2009 | ago/2034 | 27.811         | 26.300       |           | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |        | 54       | 21              |             |             |
| IIRSA Centro, Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - Dv. Cerro de Pasco) |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 377.370     | Kilómetro        |          |          |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          | 32      | 32           | 32     | 9        |                 |             |             |
| 04 Obra - 1927 IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco                            |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 377.370     | Kilómetro        | oct/2015 | dic/2019 |                |              |           | Kilómetro        |                          |         |          | 43      | 43           | 43     | 11       |                 |             |             |
| Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Chimbote - Trujillo                                             |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 356.210     | Kilómetro        |          |          | 122.490        | 54.710       |           | Kilómetro        | 17                       | 1       | 39       | 19      | 76           | 253    | 71       |                 |             |             |
| 04 Obra - 0781 0141886 REHABILITACION DE LA RED VIAL N° 04 PATIVILCA TRUJILLO                    |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 356.210     | Kilómetro        | feb/2009 | feb/2034 | 122.490        | 54.710       |           | Kilómetro        | 17                       | 1       | 39       | 26      | 83           | 26     | 73       |                 |             |             |
| Red Vial N° 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca                                                  |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 91.160      | Kilómetro        |          |          | 33.900         |              | 53.000    | Kilómetro        | 15                       | 19      | 5        |         | 39           | 73     | 80       |                 |             |             |
| 04 Obra - 0059 Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                  |    |    |      |                  |         |              |           |                      |           | 91.160      | Kilómetro        | ene/2003 | dic/2016 | 33.900         |              | 53.000    | Kilómetro        | 15                       | 19      | 5        | 4       | 43           | 77     | 85       |                 |             |             |

### Anexo 3.7: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Proy/Prod                                                                                                        |   |    |   | Meta      |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  | Avance Físico |     | Meta           |              | Avance de la Meta Física |                  |          |          | Avance Total |         |              | Presupuesto s/. |          |           |       |           |       |       |       |            |            |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-----------|-----|----|----|-----|----|----|----------------------|-------------|------------------|---------------|-----|----------------|--------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------------|---------|--------------|-----------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Interv                                                                                                           | C | Tr | C | Cód. Fase | Sec | SI | AF | Sec | PF | IS | Finalidad de la Meta | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio        | Fin | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015                 | Unidad de Medida | I Trim   | II Trim  | III Trim     | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015          | % A 2015 | PIA       | PIM   | Devengado |       |       |       |            |            |             |             |             |  |
| RVN CONCESIONADA                                                                                                 |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 8,030                    | Kilómetro        |          |          |              |         | 5,124.688    | 5,012           | 6,266    | Kilómetro | 6,266 | 6,266     | 6,266 | 6,298 | 6,298 | 6,298      | 78         | 430,860,285 | 356,408,733 | 356,408,730 |  |
| Mantenimiento Vial                                                                                               |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 7,653                    | Kilómetro        |          |          |              |         | 4,940.487    | 4,931           | 6,213    | Kilómetro | 6,234 | 6,246     | 6,222 | 6,247 | 6,151 | 5,886      | 77         | 430,860,285 | 356,408,733 | 356,408,730 |  |
| Cofinanciada                                                                                                     |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 6,040                    | Kilómetro        |          |          |              |         | 3,777.942    | 3,777           | 4,653    | Kilómetro | 4,653 | 4,653     | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653      | 77         | 430,860,285 | 356,408,733 | 356,408,730 |  |
| GI150 RVN Concesionada                                                                                           |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 6,040                    | Kilómetro        |          |          |              |         | 3,777.942    | 3,777           | 4,653    | Kilómetro | 4,653 | 4,653     | 4,653 | 4,653 | 4,653 | 4,653      | 77         | 430,860,285 | 356,408,733 | 356,408,730 |  |
| IIRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas Norte (Paíta - Yurimaguas)                                                  |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 955                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 955.100      | 955             | 955      | Kilómetro | 955   | 955       | 955   | 955   | 955   | 955        | 100        | 48,110,000  | 73,021,807  | 73,021,807  |  |
| 23 Cxns 0379 0025 0053825. Pamo Iirsa Norte                                                                      |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 955                      | Kilómetro        | jun/2005 | jun/2030 | 955.100      | 955     | 955          | Kilómetro       | 955      | 955       | 955   | 955       | 955   | 955   | 100   | 48,110,000 | 73,021,807 | 73,021,807  |             |             |  |
| IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)                                         |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 758                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 757.640      | 758             | 758      | Kilómetro | 758   | 758       | 758   | 758   | 758   | 758        | 100        | 39,620,000  | 47,353,018  | 47,353,018  |  |
| 23 Cxns 0380 0026 0053826. Pamo Iirsa Sur Tramo 1                                                                |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 758                      | Kilómetro        | oct/2007 | oct/2032 | 757.640      | 758     | 758          | Kilómetro       | 758      | 758       | 758   | 758       | 758   | 758   | 100   | 39,620,000 | 47,353,018 | 47,353,018  |             |             |  |
| IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)                                        |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 300                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 300.000      | 300             | 300      | Kilómetro | 300   | 300       | 300   | 300   | 300   | 300        | 100        | 31,130,000  | 28,841,157  | 28,841,157  |  |
| 23 Cxns 0381 0056 0053827. Pamo Iirsa Sur Tramo 2                                                                |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 300                      | Kilómetro        | ago/2005 | jun/2030 | 300.000      | 300     | 300          | Kilómetro       | 300      | 300       | 300   | 300       | 300   | 300   | 100   | 31,130,000 | 28,841,157 | 28,841,157  |             |             |  |
| IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)                                      |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 403                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 403.200      | 403             | 403      | Kilómetro | 403   | 403       | 403   | 403   | 403   | 403        | 100        | 35,375,000  | 44,644,153  | 44,644,153  |  |
| 23 Cxns 0382 0057 0053828. Pamo Iirsa Sur Tramo 3                                                                |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 403                      | Kilómetro        | ago/2005 | jun/2030 | 403.200      | 403     | 403          | Kilómetro       | 403      | 403       | 403   | 403       | 403   | 403   | 100   | 35,375,000 | 44,644,153 | 44,644,153  |             |             |  |
| IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)                                     |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 306                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 305.900      | 305             | 306      | Kilómetro | 306   | 306       | 306   | 306   | 306   | 306        | 100        | 39,620,000  | 41,369,417  | 41,369,416  |  |
| 23 Cxns 0383 0058 0053829. Pamo Iirsa Sur Tramo 4                                                                |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 306                      | Kilómetro        | ago/2005 | jun/2030 | 305.900      | 305     | 306          | Kilómetro       | 306      | 306       | 306   | 306       | 306   | 306   | 100   | 39,620,000 | 41,369,417 | 41,369,416  |             |             |  |
| IIRSA Sur, Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Azángaro / Ilo - Juliaca)                     |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 855                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 854.678      | 855             | 855      | Kilómetro | 855   | 855       | 855   | 855   | 855   | 855        | 100        | 13,369,877  |             |             |  |
| 23 Cxns 0384 0027 0053830. Pamo Iirsa Sur Tramo 5                                                                |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 855                      | Kilómetro        | oct/2007 | oct/2035 | 854.678      | 855     | 855          | Kilómetro       | 855      | 855       | 855   | 855       | 855   | 855   | 100   | 13,369,877 |            |             |             |             |  |
| Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete - Emp. |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 875                      | Kilómetro        |          |          |              |         |              |                 | 875      | Kilómetro | 875   | 875       | 875   | 875   | 875   | 875        | 100        | 61,444,100  | 115,077,713 | 115,077,713 |  |
| 23 Cxns 0388 1726 0141811. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 2                                              |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 875                      | Kilómetro        | ene/2015 | may/2039 |              |         |              |                 | 875      | Kilómetro | 875   | 875       | 875   | 875   | 875   | 100        | 61,444,100 | 115,077,713 | 115,077,713 |             |  |
| Longitudinal de la Sierra, Tramo 4: Huancayo - Izcuchaca - Mayoc - Ayacucho - Ayacucho - Andahuaylas - Puer      |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 965                      | Kilómetro        |          |          |              |         |              |                 |          | Kilómetro |       |           |       |       |       |            |            |             | 112,129,405 |             |  |
| 23 Cxns 0389 2079 0141812. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 4                                              |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 965                      | Kilómetro        | ago/2017 | dic/2042 |              |         |              |                 |          | Kilómetro |       |           |       |       |       |            |            | 112,129,405 |             |             |  |
| Longitudinal de la Sierra, Tramo 5: Urcos - Sicuani - Calapuja y Puno - Ilave - Desaguadero                      |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 422                      | Kilómetro        |          |          |              |         |              |                 |          | Kilómetro |       |           |       |       |       |            |            | 25,126,495  |             |             |  |
| 23 Cxns 0390 2080 0141813. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 5                                              |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 422                      | Kilómetro        | ago/2017 | dic/2042 |              |         |              |                 |          | Kilómetro |       |           |       |       |       |            |            | 25,126,495  |             |             |  |
| Tramo Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque (Programa Costa Sierra)                                              |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 78                       | Kilómetro        |          |          |              |         | 78.127       | 78              | 78       | Kilómetro | 78    | 78        | 78    | 78    | 78    | 78         | 100        | 6,792,000   | 6,101,468   | 6,101,467   |  |
| 23 Cxns 0378 0028 0053824. Pamo Buenos Aires Canchaque                                                           |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 78                       | Kilómetro        | feb/2007 | feb/2022 | 78.127       | 78      | 78           | Kilómetro       | 78       | 78        | 78    | 78        | 78    | 78    | 100   | 6,792,000  | 6,101,468  | 6,101,467   |             |             |  |
| Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun (Programa Costa Sierra)                                                    |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 47                       | Kilómetro        |          |          |              |         | 46.797       | 47              | 47       | Kilómetro | 47    | 47        | 47    | 47    | 47    | 47         | 100        | 7,547,619   |             |             |  |
| 23 Cxns 0385 0141 0053831. Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun                                                  |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 47                       | Kilómetro        | abr/2009 | abr/2024 | 46.797       | 47      | 47           | Kilómetro       | 47       | 47        | 47    | 47        | 47    | 47    | 100   | 7,547,619  |            |             |             |             |  |
| Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)                               |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 77                       | Kilómetro        |          |          |              |         | 76.500       | 77              | 77       | Kilómetro | 77    | 77        | 77    | 77    | 77    | 77         | 100        | 10,595,789  |             |             |  |
| 23 Cxns 0386 0140 0053832. Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                    |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 77                       | Kilómetro        | feb/2009 | feb/2024 | 76.500       | 77      | 77           | Kilómetro       | 77       | 77        | 77    | 77        | 77    | 77    | 100   | 10,595,789 |            |             |             |             |  |
| Autofinanciadas                                                                                                  |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 1,613                    | Kilómetro        |          |          |              |         | 1,162.545    | 1,155           | 1,560    | Kilómetro | 1,581 | 1,593     | 1,569 | 1,594 | 1,498 | 1,233      | 76         |             |             |             |  |
| GI150 RVN Concesionada                                                                                           |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 1,613                    | Kilómetro        |          |          |              |         | 1,162.545    | 1,155           | 1,560    | Kilómetro | 1,581 | 1,593     | 1,569 | 1,594 | 1,498 | 1,233      | 76         |             |             |             |  |
| Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)                                                         |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 475                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 458.180      | 449             | 475      | Kilómetro | 475   | 475       | 475   | 475   | 475   | 421        | 89         |             |             |             |  |
| 23 Cxns - 1021 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                             |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 475                      | Kilómetro        | ago/2009 | ago/2034 | 458.180      | 449     | 475          | Kilómetro       | 475      | 475       | 475   | 475       | 475   | 421   | 89    |            |            |             |             |             |  |
| IIRSA Centro, Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - Dv. Cerro de Pasco)                 |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 377                      | Kilómetro        |          |          |              |         |              |                 | 377      | Kilómetro | 377   | 377       | 377   | 377   | 377   | 377        | 100        |             |             |             |  |
| 23 Cxns - 1408 IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco                                            |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 377                      | Kilómetro        | jun/2015 | sep/2035 |              |         |              |                 | 377      | Kilómetro | 377   | 377       | 377   | 377   | 377   | 100        |            |             |             |             |  |
| Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Chimbote - Trujillo                                                             |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 356                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 300.010      | 302             | 356      | Kilómetro | 339   | 355       | 317   | 338   | 281   | 103        | 29         |             |             |             |  |
| 23 Cxns - 0142 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                                   |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 356                      | Kilómetro        | feb/2009 | feb/2034 | 300.010      | 302     | 356          | Kilómetro       | 339      | 355       | 317   | 338       | 281   | 103   | 29    |            |            |             |             |             |  |
| Red Vial N° 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca                                                                  |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 183                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 182.660      | 183             | 130      | Kilómetro | 168   | 163       | 178   | 183   | 144   | 110        | 60         |             |             |             |  |
| 23 Cxns - 0060 Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                                  |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 183                      | Kilómetro        | ene/2003 | ene/2028 | 182.660      | 183     | 130          | Kilómetro       | 168      | 163       | 178   | 183       | 144   | 110   | 60    |            |            |             |             |             |  |
| Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica                                                          |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 222                      | Kilómetro        |          |          |              |         | 221.695      | 222             | 222      | Kilómetro | 222   | 222       | 222   | 222   | 222   | 222        | 100        |             |             |             |  |
| 23 Cxns - 0061 Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)                                          |   |    |   |           |     |    |    |     |    |    |                      |             |                  |               |     |                |              | 222                      | Kilómetro        | sep/2005 | sep/2035 | 221.695      | 222     | 222          | Kilómetro       | 222      | 222       | 222   | 222       | 222   | 222   | 222   | 100        |            |             |             |             |  |

### Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Tipo Adm. RVN                                                                                                                                            |    |    |    | Tipo y Niv. Int. |      | Item de Tipo |      | Proy/Prod |      | Tramo                |     | Conv/PINV |          | Meta   |             | Meta Global |       |                |              | Avance Fisico |                  | Meta   |         | Avance de la Meta Fisica |         |              |        | Avance Total |     |     | Presupuesto s/. |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------|------|--------------|------|-----------|------|----------------------|-----|-----------|----------|--------|-------------|-------------|-------|----------------|--------------|---------------|------------------|--------|---------|--------------------------|---------|--------------|--------|--------------|-----|-----|-----------------|--|--|--|--|
| Inten                                                                                                                                                    | Ci | Tr | Ci | Cód.             | Fase | Sec          | SIAS | Sec       | PFIS | Finalidad de la Meta |     |           |          | SNIP   | Meta Fisica | Inicio      | Fin   | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim                 | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015     | PIA | PIM | Devengado       |  |  |  |  |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                                                                      |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción                                                                                                              |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción                                                                                                              |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba                                                                        |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Maranura                                                                                                                                            |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0076 1864 0110239. Construccion Del Puente Maranura Y Accesos                                                                                    |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 6655                 | 150 | jun/2016  | may/2018 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente                                           |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Las Delicias                                                                                                                                        |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra - 1411 0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 38965                | 61  | nov/2014  | dic/2015 | 0.044  | 61          | Metro       | 6.08  | 13.59          | 16.06        | 25.45         | 61               | 61     | 100     |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos                                                                                                        |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Bocapan y accesos                                                                                                                                   |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra - 1631 0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS                                                                                         |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 69323                | 251 | jul/2016  | jun/2018 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos                                                                                            |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Tumbes y accesos                                                                                                                                    |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0176 1184 0094480. Puente Tumbes Y Accesos                                                                                                       |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 71331                | 60  | jul/2016  | jun/2017 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru                                               |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. El Abejal                                                                                                                                           |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0425 1244 0063488 Construccion Del Puente Abejal Y Accesos                                                                                       |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 32006                | 50  | mar/2016  | dic/2016 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil                                                                                                       |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0424 0484 0063486 Construccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos                                                                             |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 32006                | 34  | mar/2016  | dic/2016 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Heroes del Cenepa                                                                                                                                   |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0426 1207 0063490 Construccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos                                                                            |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 32006                | 72  | mar/2016  | dic/2016 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                                                                                       |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0422 1203 0063482 Construccion Del Puente Manuela Y Accesos.                                                                                     |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 32006                | 50  | ene/2015  | jul/2015 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                                                                                    |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0423 1205 0063484 Construccion Del Puente Pasamayito Y Accesos                                                                                   |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 32006                | 200 | may/2015  | jul/2016 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Puentes                                                                                                                                                  |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra - 2282 0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 al Km. 1147+750) Región Piura |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 32006                | 973 | feb/2017  | may/2019 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2109832 Construcción del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos                                                                                           |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Santa Maria de Nieva y accesos                                                                                                                      |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador                                                        |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0195 1187 0056477. Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva                                                                                  |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 104063               | 150 | abr/2016  | may/2018 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos                                                                                                         |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Canoas y accesos                                                                                                                                    |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0206 1193 0063494. Construccion Del Puente Canoas Y Accesos                                                                                      |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 120247               | 50  | mar/2013  | sep/2015 | 34.700 | 11.953      |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos                                                                                                       |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Huanchuy y accesos                                                                                                                                  |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0207 1195 0063515. Construccion Del Puente Huanchuy Y Accesos                                                                                    |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 124742               | 51  | abr/2014  | feb/2015 |        | 41.181      |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos                                                                                                       |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Chacanto y accesos                                                                                                                                  |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0208 1197 0063480. Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos                                                                                    |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 124770               | 100 | abr/2016  | jul/2017 |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos                                                                                                   |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| Pte. Puerto Ocopa y accesos                                                                                                                              |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A.                                                               |    |    |    |                  |      |              |      |           |      |                      |     |           |          |        |             |             |       |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |
| 04 Obra 0210 1199 0094479. Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                                                                                 |    |    |    |                  |      |              |      |           |      | 124768               | 150 | sep/2014  | oct/2016 |        | 6.000       | 40          | Metro | 42.00          | 26.46        | 30.55         | 0.75             | 100    | 106     | 71                       |         |              |        |              |     |     |                 |  |  |  |  |

### Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Tipo Adm. RVN                                          |    |    |    | Tipo y Niv. Int.                                                                                                                |      | Item de Tipo |      | Proy/Prod |                                                                                                                                                                | Tramo                |  | Conv/PINV |        | Meta |             | Meta Global |     |                |              | Avance Fisico |                  | Meta   |         | Avance de la Meta Fisica |         |              |        | Avance Total |           |             | Presupuesto s/. |             |           |            |           |  |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----------|--------|------|-------------|-------------|-----|----------------|--------------|---------------|------------------|--------|---------|--------------------------|---------|--------------|--------|--------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|--|
| Interv                                                 | Ci | Tr | Ci | Cód.                                                                                                                            | Fase | Sec          | SIAS | Sec       | PFIS                                                                                                                                                           | Finalidad de la Meta |  |           |        | SNIP | Meta Fisica | Inicio      | Fin | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim                 | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015     | PIA       | PIM         | Devengado       |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2115627 Construcion del Puente Malcas y accesos                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. Malcas y accesos                                                                                                           |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0637 | 1201      | 0052658 PUENTE MALCAS                                                                                                                                          |                      |  |           | 74478  | 40   | jul/2016    | feb/2017    |     |                |              |               | 30               | Metro  |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2131923 Construcion del Puente Palca y Accesos                                                                                  |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. Palca y accesos                                                                                                            |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0432 | 1632      | 0112050 Construcion Del Puente Palca Y Accesos                                                                                                                 |                      |  |           | 150046 | 24   | jun/2016    | ene/2017    |     |                |              |               | 24               | Metro  |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2131924 Construcion del Puente Santa Rosa y Accesos                                                                             |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. Santa Rosa                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0435 | 1633      | 0112055 Construcion Del Puente Santa Rosa Y Accesos                                                                                                            |                      |  |           | 150044 | 25   | jul/2016    | feb/2017    |     |                |              |               | 25               | Metro  |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                                                             |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             | 2,229,533       |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. Pomachaca y Accesos                                                                                                        |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             | 2,229,533 |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0213 | 1043      | 0112054. Construcion Del Puente Pomachaca Y Accesos                                                                                                            |                      |  |           | 109748 | 21   | oct/2014    | mar/2015    |     |                |              |               | 21               | Metro  |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 | 1,887,090   |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2132703 Construcion del Puente Tingo y Accesos                                                                                  |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. El Tingo y accesos                                                                                                         |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           | 927,676    |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0216 | 1634      | 0112056. Construcion Del Puente Tingo Y Accesos                                                                                                                |                      |  |           | 155119 | 99   | jul/2016    | jun/2017    |     |                |              |               | 40               | Metro  |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             | 842,991   |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2132704 Construcion del Puente Crisnejas y Accesos                                                                              |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 | 4,579,273   | 2,490,000 | 2,489,998  |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. Crisnejas                                                                                                                  |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             | 4,579,273 | 2,490,000  | 2,489,998 |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0219 | 1060      | 0112047. Construcion Del Puente Crisnejas                                                                                                                      |                      |  |           | 134816 | 50   | sep/2014    | dic/2015    |     | 5,160          | 40           | Metro         | 9.97             | 6.25   | 13.64   | 14.99                    | 45      | 50           | 100    | 4,325,890    | 2,303,320 | 2,303,319   |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos                                                                                |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 | 2,818,820   | 205,374   | 205,373    |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. Cayara                                                                                                                     |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             | 2,818,820 | 205,374    | 205,373   |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0232 | 1680      | 0112045. Construcion Del Puente Cayara Y Accesos                                                                                                               |                      |  |           | 173541 | 60   | ago/2016    | abr/2017    |     |                | 15           | Metro         |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 | 2,523,000   |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2192511 Reemplazo de 13 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000 - Km. 219+600 y Piura - Se |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 | 14,228,908  |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Puentes                                                                                                                         |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           | 14,228,908 |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | -    | 1833      | 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA – AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000. |                      |  |           | 258264 | 554  | abr/2017    | ene/2019    |     |                |              | Metro         |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2192512 Remplazo de 12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho                                             |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Puentes                                                                                                                         |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | -    | 2198      | 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO                                                                           |                      |  |           | 280373 | 285  | may/2017    | jul/2018    |     |                |              | Metro         |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | 2233958 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces -                      |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    | Pte. Huallaga y Accesos                                                                                                         |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      | 04 Obra      | 0779 | 2520      | 0184879 Construcion Del Puente Huallaga Y Accesos Region San Martin                                                                                            |                      |  |           |        | 300  | may/2018    | nov/2019    |     |                |              | Metro         |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
| Mantenimiento Vial                                     |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           | 122,317,544 | 164,799,417     | 164,799,395 |           |            |           |  |
| Puentes                                                |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           | 117,787,455 | 164,738,071     | 164,738,050 |           |            |           |  |
| G1132 Mantenimiento de Puentes                         |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           | 116,005,955 | 164,738,071     | 164,738,050 |           |            |           |  |
| Instalación de Puentes Modulares                       |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           | 116,005,955 | 164,738,071     | 164,738,050 |           |            |           |  |
| 077 CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             | 1,768,469       | 1,768,468   |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |
|                                                        |    |    |    |                                                                                                                                 |      |              |      |           |                                                                                                                                                                |                      |  |           |        |      |             |             |     |                |              |               |                  |        |         |                          |         |              |        |              |           |             |                 |             |           |            |           |  |

### Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Tipo Adm. RVN |     |    |     | Tipo y Niv. Int. | Item de Tipo | Proy/Prod | Tramo | Conv/PINV | Meta                                                                               | Meta Global |             |          |          | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |        |          | Presupuesto s/. |             |             |
|---------------|-----|----|-----|------------------|--------------|-----------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Inten         | Cód | Tr | Cód | Fase             | Sec          | SIAS      | Sec   | PFI       | Finalidad de la Meta                                                               | SNIP        | Meta Física | Inicio   | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015 | PIA             | PIM         | Devengado   |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 082 CC N° 012-2015-MTC/20 (14.Abr.15) con Mancomunidad del Corredor Andino Central |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2359 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | abr/2015 | jun/2015 |                |              |          | Puente           |                          | 1.00    |          |         | 1            | 1      | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 083 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2344 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 084 CC N° 005-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2360 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 085 CC N° 006-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2361 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 086 CC N° 007-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2362 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 087 CC N° 008-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2363 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 088 CC N° 009-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2364 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 089 CC N° 010-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2365 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 090 CC N° 011-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2366 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 1           | mar/2015 | ago/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 091 CC N° 013-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MP de Pataz                              |             |             |          |          |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 2367 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 3           | abr/2015 | dic/2015 |                |              |          | Puente           |                          |         | 3.00     |         | 3            | 3      | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 98 Doc 0374 0708 0082700. Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares          |             | 1           | oct/2015 | jun/2016 | 1.000          | 1.000        |          | Acción           |                          |         |          |         |              |        |          | 45,000,000      | 104,677,120 | 104,677,120 |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 99 Otro - 1727 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                            |             | 13          | dic/2014 | oct/2015 |                |              | 13       | Puente           | 4.00                     | 9.00    |          |         | 13           | 13     | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 1816 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 14          | sep/2014 | abr/2015 |                | 4.000        | 10       | Puente           | 9.00                     | 1.00    |          |         | 10           | 14     | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 2091 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 6           | nov/2014 | oct/2015 |                |              | 6        | Puente           |                          | 6.00    |          |         | 6            | 6      | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 2093 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 9           | sep/2015 | mar/2016 |                |              | 9        | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 2096 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 8           | mar/2015 | nov/2015 |                |              | 7        | Puente           |                          | 7.00    | 1.00     |         | 8            | 8      | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 2118 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 1           | dic/2014 | feb/2015 |                |              | 1        | Puente           | 1.00                     |         |          |         | 1            | 1      | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 2161 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 1           | mar/2015 | ago/2015 |                |              |          | Puente           |                          |         | 1.00     |         | 1            | 1      | 100      |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 2162 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 3           | jun/2015 | mar/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | - 2502 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                    |             | 8           | dic/2015 | jul/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 |             |             |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 0375 1255 0090380. Instalacion De Puentes Modulares                                |             | 289         | dic/2012 | dic/2016 | 80.000         | 46.000       | 136      | Puente           | 3.00                     | 19.00   | 2.00     | 11.00   | 35           | 161    | 56       | 71,005,955      | 12,293,221  | 12,293,219  |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 0468 2090 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                 |             | 8           | dic/2014 | dic/2015 |                |              | 6        | Puente           |                          |         |          | 6.00    | 6            | 6      | 75       |                 | 4,551,258   | 4,551,257   |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 0469 1855 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                 |             | 25          | oct/2014 | ene/2015 |                |              |          | Puente           | 1.00                     |         |          |         | 1            | 1      | 4        |                 | 2,366,414   | 2,366,413   |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 0470 2158 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                 |             | 8           | oct/2015 | may/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 | 2,204,845   | 2,204,842   |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 0471 2094 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                 |             | 7           | abr/2015 | feb/2016 |                |              | 7        | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 | 207,780     | 207,780     |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 0472 2097 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                 |             | 5           | oct/2015 | mar/2016 |                |              | 4        | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 | 227,850     | 227,849     |
|               |     |    |     |                  |              |           |       |           | 0473 2157 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                 |             | 4           | oct/2014 | abr/2016 |                |              |          | Puente           |                          |         |          |         |              |        |          |                 | 859,037     | 859,030     |

### Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2015

| Tipo Adm.                                   |     | RVN | Tipo y Niv. Int. |      | Item de Tipo |      | Proy/Prod | Tramo | Conv/PINV            | Meta    | Meta Global                      |             |        |          | Avance Fisico  |              | Meta     |                  | Avance de la Meta Fisica |         |          |         | Avance Total |        |          | Presupuesto s/. |             |             |             |
|---------------------------------------------|-----|-----|------------------|------|--------------|------|-----------|-------|----------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------|----------|----------------|--------------|----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Interv                                      | Cód | Tr  | Cód              | Fase | Sec          | SIAR | Sec       | PFIS  | Finalidad de la Meta |         | SNIP                             | Meta Fisica | Inicio | Fin      | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | A 2015 | % A 2015 | PIA             | PIM         | Devengado   |             |
|                                             |     |     |                  |      |              |      |           | 0474  | 1856                 | 0090380 | Instalacion De Puentes Modulares |             | 4      | oct/2014 | mar/2015       |              | 2.000    | 3                | Puente                   | 2.00    |          |         |              | 2      | 4        | 100             |             | 1,829,893   | 1,829,892   |
|                                             |     |     |                  |      |              |      |           | 0475  | 1988                 | 0090380 | Instalacion De Puentes Modulares |             | 13     | may/2015 | feb/2016       |              |          | 13               | Puente                   |         |          |         | 12.00        | 12     | 12       | 92              |             | 7,990,585   | 7,990,585   |
|                                             |     |     |                  |      |              |      |           | 0477  | 2095                 | 0090380 | Instalacion De Puentes Modulares |             | 1      | nov/2015 | dic/2015       |              |          | 4                | Puente                   |         |          |         | 4.00         | 4      | 4        | 400             |             | 4,717,008   | 4,717,008   |
|                                             |     |     |                  |      |              |      |           | 0478  | 1818                 | 0090380 | Instalacion De Puentes Modulares |             | 8      | sep/2014 | ene/2016       | 1.000        |          | 3                | Puente                   | 3.00    |          |         |              | 3      | 4        | 50              |             | 6,906,515   | 6,906,514   |
|                                             |     |     |                  |      |              |      |           | 0480  | 2092                 | 0090380 | Instalacion De Puentes Modulares |             | 31     | nov/2015 | abr/2016       |              |          |                  | Puente                   |         |          |         |              |        |          |                 |             | 2,288,732   | 2,288,731   |
|                                             |     |     |                  |      |              |      |           | 0481  | 1817                 | 0090380 | Instalacion De Puentes Modulares |             | 20     | oct/2014 | jul/2016       | 3.000        |          | 11               | Puente                   | 8.00    |          |         |              | 8      | 11       | 55              |             | 10,729,176  | 10,729,175  |
|                                             |     |     |                  |      |              |      |           | 0482  | 1701                 | 0090380 | Instalacion De Puentes Modulares |             | 1      | ago/2015 | dic/2015       |              |          | 1                | Puente                   |         |          |         |              |        |          |                 |             | 466,585     | 466,585     |
| TOTAL MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES |     |     |                  |      |              |      |           |       |                      |         |                                  | 3,861       | Metro  |          |                | 34.700       | 64.338   | 647              | Metro                    | 90.43   | 82.66    | 158.37  | 43.11        | 375    | 474      | 623             | 213,966,807 | 189,280,863 | 189,280,844 |
| TOTAL INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES      |     |     |                  |      |              |      |           |       |                      |         |                                  | 556         | Puente |          |                | 80.000       | 56.000   | 242              | Puente                   | 31.00   | 46.00    | 10.00   | 40.00        | 126    | 263      | 1,832           | -           | 1,768,469   | 1,768,468   |

#### ANEXO 4: Indicador de Gestión según Unidad Orgánica al II Semestre 2015

| Unidad Orgánica Responsable                                   | II SEMESTRE 2015 |                |                      |              | GASTO                |                      |                      |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                                                               | META             | EJECUTADO      | INDICADOR DE GESTIÓN | CALIFICACIÓN | PIA 2015             | PIM 2015             | DEVENG. ENE-DIC      | AVANCE (%) |
| 07 MTC                                                        |                  |                |                      |              | 21,571,835           |                      |                      |            |
| 09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto        | 180              | 85             | 47                   | Bajo         | 2,667,000            | 2,375,993            | 2,309,973            | 97         |
| 20.2.1 Administración Interna                                 | 9,516            | 8,640          | 91                   | Bueno        | 102,202,541          | 82,334,177           | 78,836,595           | 96         |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                | 2,753            | 2,126          | 77                   | Bajo         | 1,908,796,852        | 2,777,237,245        | 2,741,222,558        | 99         |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                             | 28               | 65             | 233                  | Muy bueno    | 76,998,521           | 40,631,864           | 40,631,843           | 100        |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación                         | 342,181          | 305,891        | 89                   | Regular      | 1,167,774,422        | 1,048,478,328        | 1,042,634,742        | 99         |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones                          | 26,100,972       | 24,870,200     | 95                   | Muy bueno    | 32,068,333           | 20,096,623           | 16,872,709           | 84         |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales | 1,806            | 2,031          | 112                  | Muy bueno    | 271,982,358          | 226,131,505          | 226,129,715          | 100        |
| 25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte       | 126,420          | 126,467        | 100                  | Muy bueno    | 2,381,988,187        | 2,336,234,939        | 2,336,231,670        | 100        |
| 20.15 Unidad Gerencial de Derecho de Vía                      | 10,011           | 3,788          | 38                   | Bajo         | 101,729,404          | 183,560,666          | 183,553,901          | 100        |
| <b>Total General</b>                                          | <b>177,061</b>   | <b>167,299</b> | <b>94</b>            | <b>Bueno</b> | <b>6,067,779,453</b> | <b>6,717,081,340</b> | <b>6,668,423,706</b> | <b>99</b>  |

##### Para Administración interna

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\sum \% \text{ Avance de Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}{N^{\circ} \text{ de Metas Programadas}}$$

##### El resto de UO

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \left( \frac{\sum \text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{Grupo Metas}}} \right) / \left( \frac{\sum \text{Prog}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{Grupo Metas}}} \right) \times 100$$

$$PFIN = \frac{\text{Devengado}}{PIM} \times 100$$

$$\text{Avance FIS con respecto a FIN} = \frac{PFIS}{PFIN} \times 100$$

Donde grupo de metas podría ser: A nivel de finalidad, A nivel de componente, A nivel de proyecto, A nivel de responsable

## Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACION INTERNA

| Responsable                   | Pro      | Meta     |                                                                                           |                                                                          |                  |           |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Logrado      |          | Gasto       |            |            |          |
|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| Código D                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                      | Meta Física                                                              | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM        | Devengado  | (%) 2015 |
| 20.2.1 Administración Interna |          |          |                                                                                           |                                                                          |                  |           |        |                |              | 9,516.3             |                  |                          |         |          |         | 8,640.365    | 91       | 102,202,541 | 82,334,177 | 78,836,595 | 95.752   |
| 2000270                       |          |          | Gestion de Proyectos                                                                      |                                                                          |                  |           |        |                |              | 70.6                |                  |                          |         |          |         | 29.386       | 42       | 13,765,719  | 915,908    | 800,963    | 87.450   |
| 6000016                       |          |          | Gestión y Administración                                                                  |                                                                          |                  |           |        |                |              | 70.6                |                  |                          |         |          |         | 29.386       | 42       | 13,765,719  | 915,908    | 800,963    | 87.450   |
| 0002                          |          |          | 0559                                                                                      | 0051071 GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS                                 | 1                | Informe   | ene/15 | dic/15         | 72.0         | 1.0                 | 1.0              | Informe                  |         |          |         |              |          | 13,765,719  | 646,761    | 646,757    | 99.999   |
| 0563                          |          |          | 2168                                                                                      | 0047927 Auditoria Externa Del Bid                                        | 1                | Dictamen  |        |                |              |                     |                  | Dictamen                 |         | 1.0      |         | 1.000        |          |             | 269,147    | 154,206    | 57.294   |
| 2062599                       |          |          | Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional |                                                                          |                  |           |        |                |              | 108.7               |                  |                          |         |          |         | 8.664        | 8        | 8,436,822   | 1,490,459  | 1,490,176  | 99.981   |
| 6000016                       |          |          | Gestión y Administración                                                                  |                                                                          |                  |           |        |                |              | 200.0               |                  |                          |         |          |         | 100.000      | 50       | 147,291     | 129,133    | 129,132    | 99.999   |
| 0166                          |          |          | 0209                                                                                      | 0047927. Auditoria Externa Del Bid                                       | 13               | Dictamen  | ene/15 | dic/15         | 6.0          | 1.0                 | 2.0              | Dictamen                 |         | 1.0      |         | 1.000        | 50       | 147,291     | 129,133    | 129,132    | 99.999   |
| 6000034                       |          |          | Fortalecimiento Institucional                                                             |                                                                          |                  |           |        |                |              | 100.0               |                  |                          |         |          |         |              |          | 8,289,531   | 1,361,326  | 1,361,044  | 99.979   |
| 0168                          |          |          | 1142                                                                                      | 0044401. Asesoramiento Tecnico                                           | 1                | Informe   | ago/14 | jun/15         | 36.0         | 8.0                 | 1.0              | Informe                  |         |          |         |              |          | 8,289,531   | 1,361,326  | 1,361,044  | 99.979   |
|                               |          |          | 1743                                                                                      | Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio          | 1                | Sistema   | ago/14 | jun/15         |              | 0.4                 | 0.8              | Sistema                  | 0.3     | 0.1      | 0.1     | 0.500        | 63       |             |            |            |          |
| 3000001                       |          |          | Acciones Comunes                                                                          |                                                                          |                  |           |        |                |              | 9,800.0             |                  |                          |         |          |         | 8,900.000    | 91       | 80,000,000  | 79,927,810 | 76,545,456 | 95.768   |
| 5000276                       |          |          | Gestión del Programa                                                                      |                                                                          |                  |           |        |                |              | 9,800.0             |                  |                          |         |          |         | 8,900.000    | 91       | 80,000,000  | 79,927,810 | 76,545,456 | 95.768   |
|                               |          |          |                                                                                           |                                                                          |                  |           |        |                |              |                     |                  |                          |         |          |         |              |          | 80,000,000  | 79,927,810 | 76,545,456 | 95.768   |
|                               |          |          | 0280                                                                                      | Sistema de Almacen de Puentes Modulares                                  | 1                | Sistema   | mar/15 | dic/15         |              | 1.0                 | Sistema          | 0.3                      | 0.5     | 0.3      |         | 0.950        | 95       |             |            |            |          |
|                               |          |          | 1094                                                                                      | Estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales  | 1                | Informe   | ago/15 | dic/15         |              | 1.0                 | Documento        |                          |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
| 0253                          |          |          | 1147                                                                                      | 0047173. Gestion Del Programa                                            | 51               | Documento | ene/13 | dic/13         | 51.0         | 98.0                | Documento        | 23.0                     | 23.0    | 23.0     | 20.0    | 89.000       | 91       | 80,000,000  | 79,927,810 | 76,545,456 | 95.768   |
|                               |          |          | 1260                                                                                      | Implantación del SGP en la UGE y la OPEI                                 | 1                | Sistema   | feb/11 | dic/15         | 0.9          | 0.0                 | 0.1              | Sistema                  |         | 0.0      | 0.0     | 0.0          | 0.030    | 21          |            |            |          |
|                               |          |          | 1415                                                                                      | Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional               | 2                | Informe   | ene/15 | dic/15         |              | 2.0                 | 2.0              | Documento                | 1.0     |          | 1.0     |              | 2.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1416                                                                                      | Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN           | 2                | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 2.0                 | 2.0              | Documento                | 1.0     | 1.0      |         |              | 2.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1419                                                                                      | Plan Anual de Contrataciones (PAC)                                       | 1                | Documento | ene/15 | dic/15         | 1.0          | 1.0                 | 1.0              | Documento                | 1.0     |          |         |              | 1.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1420                                                                                      | Evaluación Semestral del PAC                                             | 2                | Informe   | ene/15 | dic/15         | 2.0          | 2.0                 | 2.0              | Documento                | 1.0     |          | 1.0     |              | 2.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1421                                                                                      | Plan Anual de Capacitación                                               | 1                | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 1.0                 | 1.0              | Documento                |         | 1.0      |         |              | 1.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1422                                                                                      | Evaluación del Plan Anual de Capacitación                                | 1                | Informe   | ene/15 | dic/15         | 1.0          | 1.0                 | 1.0              | Documento                | 1.0     |          |         |              | 1.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1423                                                                                      | Estados financieros                                                      | 12               | Documento | ene/15 | dic/15         | 12.0         | 12.0                | 12.0             | Documento                | 2.0     | 3.0      | 4.0     | 3.0          | 12.000   | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1424                                                                                      | Estados presupuestarios                                                  | 12               | Documento | ene/15 | dic/15         | 10.0         | 12.0                | 12.0             | Documento                | 2.0     | 3.0      | 4.0     | 3.0          | 12.000   | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1425                                                                                      | Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)                               | 3                | Documento | ene/15 | dic/15         | 3.0          | 1.0                 | 2.0              | Documento                |         | 2.0      |         |              | 2.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1742                                                                                      | Implantación del SGP en la UGOB, UGC, UGOP, UGPelE y UGAD                | 1                | Sistema   | ene/15 | dic/15         |              |                     | 1.0              | Sistema                  |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 1753                                                                                      | Módulo de Permisos de Bonificaciones                                     | 1                | Sistema   | feb/14 | mar/15         |              | 1.0                 | 0.1              | Sistema                  |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 1754                                                                                      | Módulo de Derecho de Via                                                 | 1                | Sistema   | abr/15 | sep/17         |              |                     | 0.4              | Sistema                  |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 1755                                                                                      | Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial                             | 1                | Sistema   | ago/15 | dic/16         |              |                     | 0.3              | Sistema                  |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 1756                                                                                      | Módulo Gestión de PACRIS                                                 | 1                | Sistema   | feb/15 | dic/16         |              |                     | 0.3              | Sistema                  |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 1770                                                                                      | Memoria Institucional Anual                                              | 1                | Documento | ene/15 | dic/15         | 2.0          | 1.0                 | 1.0              | Documento                |         | 1.0      |         |              | 1.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1771                                                                                      | Plan Operativo Institucional                                             | 1                | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 1.0                 | 1.0              | Documento                | 1.0     |          |         |              | 1.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1772                                                                                      | Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)                  | 1                | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 1.0                 | 1.0              | Documento                |         |          |         | 1.0          | 1.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1773                                                                                      | Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional | 2                | Informe   | ene/15 | dic/15         | 2.0          | 2.0                 | 2.0              | Documento                |         | 1.0      | 1.0     |              | 2.000    | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 1775                                                                                      | Informe de Gestión                                                       | 12               | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 12.0                | 12.0             | Documento                | 3.0     | 3.0      | 3.0     | 3.0          | 12.000   | 100         |            |            |          |
|                               |          |          | 2125                                                                                      | Módulo de Permisos de Bonificaciones (complementario)                    | 1                | Sistema   | jul/15 | dic/15         |              |                     | 1.0              | Sistema                  |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 2127                                                                                      | Informe Supervisión y Monitoreo, Evaluación PEPVN                        | 2                | Informe   | ene/15 | nov/15         |              |                     | 3.0              | Documento                |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 2128                                                                                      | Informe Supervisión y Monitoreo, Evaluación PAIG                         | 2                | Informe   | ene/15 | nov/15         |              |                     | 3.0              | Documento                |         |          |         |              |          |             |            |            |          |
|                               |          |          | 2129                                                                                      | Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)                                        | 1                | Documento | nov/14 | feb/15         |              |                     | 1.0              | Documento                |         |          | 1.0     | 1.000        | 100      |             |            |            |          |
|                               |          |          | 2130                                                                                      | Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG)            | 1                | Documento | ene/15 | jul/15         |              |                     | 1.0              | Documento                |         |          |         |              |          |             |            |            |          |

## Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACION INTERNA

| Responsable |          | Meta     |                      |                                                                                         |                  |           |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Logrado      |          | Gasto |     |           |          |
|-------------|----------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------|-----|-----------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta | Meta Física                                                                             | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA   | PIM | Devengado | (%) 2015 |
|             |          |          | 2131                 | Planilla Electrónica PLAME                                                              | 12               | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 12.0                | Documento        | 3.0                      | 3.0     | 3.0      | 3.0     | 12.000       | 100      |       |     |           |          |
|             |          |          | 2132                 | Inventario Físico de la Infraestructura Vial                                            | 1                | Documento | jul/14 | mar/15         |              | 1.0                 | Documento        | 1.0                      |         |          |         | 1.000        | 100      |       |     |           |          |
|             |          |          | 2133                 | Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA                                       | 12               | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 12.0                | Documento        | 3.0                      | 3.0     | 3.0      | 3.0     | 12.000       | 100      |       |     |           |          |
|             |          |          | 2134                 | Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617                                    | 12               | Documento | ene/15 | dic/15         |              | 12.0                | Documento        | 3.0                      | 3.0     | 3.0      | 3.0     | 12.000       | 100      |       |     |           |          |
|             |          |          | 2220                 | Servicio de Mantenimiento Módulo de Contabilidad                                        | 1                | Módulo    | ago/15 | nov/16         |              |                     | Módulo           |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2221                 | Servicio de Mantenimiento Módulo de Tesorería                                           | 4                | Módulo    | ago/15 | nov/16         |              |                     | Módulo           |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2222                 | Servicio de Mantenimiento Módulo de Proceso de Selección de RRHH                        | 1                | Módulo    | ago/15 | nov/16         |              |                     | Porcentaje       |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2224                 | Servicio de Mantenimiento de Trámite Documentario                                       | 3                | Módulo    | ago/15 | oct/17         |              |                     | Módulo           |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2225                 | Servicio para el Mantenimiento del Sistema de Peajes y Detracciones - SPD               | 4                | Módulo    | ago/15 | nov/18         |              |                     | Módulo           |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2226                 | Servicio de Mantenimiento del Sistema SIGA ZONAL                                        | 4                | Módulo    | ago/15 | nov/18         |              |                     | Módulo           |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2270                 | Servicio de Consultoría para la Integración de los Módulos de la Sede Central con SUNAT | 1                | Sistema   | abr/15 | nov/16         |              |                     | Sistema          |                          |         |          | 0.1     | 0.140        |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2271                 | Sistema de Seguridad de la Información                                                  | 1                | Sistema   | abr/15 | jul/15         |              |                     | Sistema          |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2272                 | Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas                                               | 1                | Sistema   | mar/15 | ago/15         |              |                     | Sistema          |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2273                 | Implementación de la Intranet Institucional                                             | 1                | Sistema   | abr/15 | jul/15         |              |                     | Sistema          |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |
|             |          |          | 2274                 | Sistema de Gestión Electrónica de la Información                                        | 1                | Sistema   | may/15 | nov/15         |              |                     | Sistema          |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| pd                                                                                                    | Obra/Activ | Meta     |                                                                   |                                                                                                                                       | Meta Global |            |                  |        | Avance de la Meta Fisica |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |               |               | Observacion   |          |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código DI                                                                                             | Sec SIAF   | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                              |                                                                                                                                       | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA           | PIM           | Devengado     | (%) 2015 |                                                                                    |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                        |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 2,126        | 77       | 1,908,796,852 | 2,777,237,245 | 2,741,222,558 | 99       |                                                                                    |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                  |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 265          | 88       | 23,866,028    | 51,623,492    | 51,623,491    | 100      |                                                                                    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 287          | 90       | 21,479,426    | 47,616,700    | 47,616,700    | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0594     | 0002                                                              | 0060981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya                                                         | 2434        | 50         | Kilómetro        | may/08 | nov/10                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |               | 1,968,002     | 1,968,002     | 100      | Obra concluida; en ARBITRAJE Vigente.                                              |
|                                                                                                       |            | 0068     | 0088                                                              | 0083807. Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                         | 2434        | 8          | Kilómetro        | ago/14 | oct/15                   | Kilómetro        | 0.7    | 0.1     | 1.5      | 0.7     | 3            | 90       | 21,479,426    | 45,648,698    | 45,648,698    | 100      |                                                                                    |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 2,386,602     | 4,006,792     | 4,006,792     | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0069     | 0089                                                              | 0095080. Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                             | 2434        | 8          | Kilómetro        | jun/14 | dic/15                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          | 2,386,602     | 4,006,792     | 4,006,792     | 100      |                                                                                    |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio                    |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 801          | 126      | 20,950,166    | 42,754,164    | 42,754,162    | 100      |                                                                                    |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                        |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 858          | 126      | 20,950,166    | 39,591,467    | 39,591,466    | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0073     | 0116                                                              | 0052497. Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)                                                                                 | 8880        | 55         | Kilómetro        | ene/13 | may/15                   | Kilómetro        | 2.6    | 2.6     | 3.3      |         | 9            | 126      | 20,950,166    | 39,591,467    | 39,591,466    | 100      | Obra Concluida (En Proceso de Recepción).                                          |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 100          | 100      |               | 3,162,697     | 3,162,696     | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0442     | 0117                                                              | 0052984 Supervision: Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)                                                                     | 8880        | 55         | Kilómetro        | dic/12 | jul/15                   | Supervisión      |        |         |          | 1.0     | 1            | 100      |               | 3,162,697     | 3,162,696     | 100      | Contrato Terminado                                                                 |
| 2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               | 226,842       | 226,841       | 100      |                                                                                    |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                        |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               | 226,842       | 226,841       | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0709     | 1374                                                              | 0155957. Mejoramiento De La Carretera Mojon - Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojon - Chiquian | 4659        | 17         | Kilómetro        | jun/07 | ago/08                   | Sentencia        |        |         |          |         |              |          |               | 226,842       | 226,841       | 100      | Laudado con RD N° 958.2014-MTC/20.                                                 |
| 2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz                             |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               | 8,582,710     | 8,582,708     | 100      |                                                                                    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               | 8,484,063     | 8,484,062     | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 079      | CE N° 003-2007-MTC/20 (30.Nov.07) con Gobierno Regional de Ancash |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               | 8,484,063     | 8,484,062     | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0595     | 0149                                                              | 0073007 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-huaraz Tramo Pariacoto Yupash                                      | 3286        | 39         | Kilómetro        | may/09 | oct/11                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |               | 8,484,063     | 8,484,062     | 100      | Obra concluida; en ARBITRAJE.                                                      |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               | 98,647        | 98,646        | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 079      | CE N° 003-2007-MTC/20 (30.Nov.07) con Gobierno Regional de Ancash |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               | 98,647        | 98,646        | 100      |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0679     | 0168                                                              | 0064447 Supervision Tramo Pariacoto Yupas                                                                                             | 3286        | 1          | Supervisión      |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |               | 98,647        | 98,646        | 100      | Contrato terminado y Liquidado con RD N° 417-2015-MTC/20.                          |
| 2015918 Integración Vial Tacna -La Paz                                                                |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               |               |               |          |                                                                                    |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                        |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               |               |               |          |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0729     | 2178                                                              | 0165318 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna                                         | 1249        | 50         | Kilómetro        |        |                          | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |               |               |               |          | En Proceso de Selección LP N° 017-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones). |
|                                                                                                       |            | 0730     | 2179                                                              | 0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna                                        | 1249        | 52         | Kilómetro        |        |                          | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |               |               |               |          | En Proceso de Selección LP N° 018-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones). |
|                                                                                                       |            | 0693     | 2180                                                              | 0165317 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna                                       | 1249        | 41         | Kilómetro        |        |                          | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |               |               |               |          | En Proceso de Selección LP N° 009-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro). |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |            |          |                                                                   |                                                                                                                                       |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |               |               |               |          |                                                                                    |
|                                                                                                       |            | 0731     | 2255                                                              | 0166401 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna                             | 1249        | 50         | Kilómetro        |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |               |               |               |          | En Proceso de Selección CP N° 073-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).     |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id                                                                                   | Obra/Activ |       | Meta |      |                                                                                                             | Meta Global |             |                  |        | Avance de la Meta Fisica |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |             |             | Observacion |          |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Di                                                                            | Sec        | SI AF | Sec  | PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                        | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015 |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0732 | 2256 | 0166402 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna  | 1249        | 52          | Kilómetro        |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          | En Proceso de Selección CP N° 072-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).     |
|                                                                                      |            |       | 0694 | 2257 | 0166400 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna | 1249        | 41          | Kilómetro        |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          | En Proceso de Selección CP N° 025-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro). |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache              |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 4            |          |             | 22,255,689  | 22,255,687  | 100      |                                                                                    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 21,405,939  | 21,405,937  | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0446 | 0221 | 0053030 Tramo Juanjui Campanille                                                                            | 2794        | 43          | Kilómetro        | abr/13 | dic/14                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             | 21,388,275  | 21,388,274  | 100      | Obra Concluida.                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0702 | 2376 | 0132474 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-la Polvora-pizarron-perlamayo-campanilla                 | 2794        | 92          | Kilómetro        | may/07 | sep/09                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             | 17,664      | 17,663      | 100      | Se apertura finalidad para pagar ARBITRAJE por Liquidación de Contrato de Obra.    |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 100          |          |             | 849,750     | 849,750     | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0447 | 0222 | 0053986 Supervision Tramo Juanjui Campanille                                                                | 2794        | 43          | Kilómetro        | abr/13 | mar/14                   | Supervisión      | 1.0    |         |          |         | 1            |          |             | 849,750     | 849,750     | 100      | Contrato Terminado.                                                                |
| 2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba    |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 44,310      | 44,309      | 100      |                                                                                    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 28,533      | 28,533      | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0538 | 0230 | 0047552 Alfamayo Chauilly Quillabamba                                                                       | 6655        | 54          | Kilómetro        | abr/10 | ago/13                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             | 28,533      | 28,533      | 100      | Obra Concluida y Recepcionada el 27.Set.13. En ARBITRAJE Vigente.                  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 15,777      | 15,777      | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0662 | 0231 | 0052956 Supervision: Alfamayo Chauilly Quillabamba                                                          | 6655        | 54          | Kilómetro        | abr/10 | nov/13                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             | 15,777      | 15,777      | 100      | Contrato Terminado y Liquidado con Penalidades RD N° 1380-2013-MTC/20 (11.Dic.13). |
| 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 28,097      | 28,097      | 100      |                                                                                    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 18,994      | 18,994      | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0570 | 0233 | 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                         | 3291        | 71          | Kilómetro        | nov/10 | mar/14                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             | 18,994      | 18,994      | 100      | Obra Concluida y Recepcionada. En ARBITRAJE Vigente.                               |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 9,103       | 9,103       | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0676 | 0234 | 0052979 Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan                                                              | 3291        | 1           | Supervisión      |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             | 9,103       | 9,103       | 100      | Contrato Terminado y Liquidado con RD N° 178-2014-MTC/20 (13.Mar.14).              |
| 2026654 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache            |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 114,964     | 114,963     | 100      |                                                                                    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0452 | 0003 | 0043649 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Tocache-tocache Tramo Pte. Pucayacu - Pte. Porongo      | 17234       | 64          | Kilómetro        | ago/08 | jul/11                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          | Obra Concluida con Acta de Recepción del 09.Set.11. En ARBITRAJE Vigente.          |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 114,964     | 114,963     | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0609 | 0170 | 0097504 Supervision Carretera Dv. Tocache-tocache Tramo Puente Pucayacu - Puente Porongo                    | 17234       | 64          | Kilómetro        | dic/08 | sep/11                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             | 114,964     | 114,963     | 100      | Contrato Terminando y Liquidado con penalidades.                                   |
| 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco           |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 2,650        | 100      | 173,004,556 | 215,910,912 | 215,910,909 | 100      |                                                                                    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 2,790        | 100      | 170,697,982 | 205,113,128 | 205,113,125 | 100      |                                                                                    |
|                                                                                      |            |       | 0782 | 0244 | 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                               | 16256       | 51          | Kilómetro        | abr/11 | ago/13                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             | 5,258,571   | 5,258,571   | 100      | Obra Concluida; con Acta Final de Recepción de Obra del 26.Set.13.                 |
|                                                                                      |            |       | 0080 | 0406 | 0052671. Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                       | 16256       | 95          | Kilómetro        | abr/12 | oct/16                   | Kilómetro        | 4.2    | 5.1     | 12.4     | 6.9     | 29           | 100      | 170,697,982 | 199,854,557 | 199,854,554 | 100      |                                                                                    |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |            |       |      |      |                                                                                                             |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 2,306,574   | 10,797,784  | 10,797,784  | 100      |                                                                                    |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id                                                                                | Obra/Activ |          | Meta                 |                                                                                                                                                |  | Meta Global |            |                  |             | Avance de la Meta Física |                  |             |         | Logrado  |         | Gasto        |          |            |            | Observacion |           |                                                                       |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Di                                                                         | Sec SIAF   | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio      | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim      | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM        | Devengado   | (%) 2015  |                                                                       |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0081     | 0407                 | 0052993. Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                                             |  |             | 16256      | 95               | Kilómetro   | abr/12                   | dic/16           | Supervisión |         |          |         |              |          | 2,306,574  | 10,797,784 | 10,797,784  | 100       | Se realiza remoción de derrumbes a causa de las lluvias torrenciales. |                                                                                         |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           |                                                                       |                                                                                         |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                     |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0701     | 0241                 | 0115286 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-langui                                    |  |             | 3876       | 10               | Kilómetro   |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            | 20,000     | 20,000      | 20,000    | 100                                                                   | En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: May-17). |
| 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas   |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                     |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0667     | 0446                 | 0094785 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin                                            |  |             | 4653       | 43               | Kilómetro   | dic/11                   | nov/13           | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 45,419     | 45,418      | 45,418    | 100                                                                   | Obra Concluida, con Acta de Recepción Final de Obra del 10.Dic.13.                      |
|                                                                                   |            | 0642     | 0464                 | 0063496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                  |  |             | 4653       | 26               | Kilómetro   | ene/13                   | jul/14           | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |             |           |                                                                       | Obra Concluida y Recepcionada.                                                          |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0537     | 0465                 | 0052963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo De Obra)                                                                   |  |             | 4653       | 1                | Supervisión | dic/12                   | oct/14           | Supervisión |         |          |         |              |          |            | 57,028     | 57,027      | 57,027    | 100                                                                   | Contrato terminado, en proceso de liquidación.                                          |
| 2031693 Mejoramiento y Construcion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco -     |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                     |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0128     | 0769                 | 0063519. Mejoramiento Y Construccon De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanji, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar |  |             | 15956      | 28               | Kilómetro   | abr/13                   | may/15           | Kilómetro   | 3.0     |          |         | 3            | 196      | 2,616,190  | 9,216,562  | 9,216,560   | 100       | Obra Concluida, en proceso de recepción.                              |                                                                                         |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0443     | 0770                 | 0063530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanji, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar                       |  |             | 15956      | 28               | Kilómetro   | abr/13                   | abr/15           | Supervisión | 1.0     |          |         | 1            | 100      |            | 793,673    | 793,672     | 793,672   | 100                                                                   | Contrato Terminado y Liquidado.                                                         |
| 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay          |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                     |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0727     | 0004                 | 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara                                                                                               |  |             | 13558      | 53               | Kilómetro   |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           |                                                                       | Obra Concluida; en ARBITRAJE Vigente.                                                   |
|                                                                                   |            | 0633     | 0811                 | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                                                                                                 |  |             | 13558      | 49               | Kilómetro   | abr/12                   | sep/13           | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 12,500     | 12,500      | 12,500    | 100                                                                   | Obra Concluida; en ARBITRAJE Vigente.                                                   |
|                                                                                   |            | 0610     | 0837                 | 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                                                                                                |  |             | 13558      | 55               | Kilómetro   | jul/12                   | ago/14           | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 234,039    | 234,038     | 234,038   | 100                                                                   | Obra concluida, en ARBITRAJE.                                                           |
|                                                                                   |            | 0673     | 0850                 | 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000                                                                                             |  |             | 13558      | 42               | Kilómetro   |                          |                  | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 9,708      | 9,708       | 9,708     | 100                                                                   | Obra concluida; en ARBITRAJE Vigente.                                                   |
|                                                                                   |            | 0635     | 0874                 | 0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000                                                                                               |  |             | 13558      | 45               | Kilómetro   | abr/10                   | nov/11           | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 9,940      | 9,939       | 9,939     | 100                                                                   | Obra concluida; en ARBITRAJE Vigente.                                                   |
|                                                                                   |            | 0132     | 0885                 | 0063500. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto                                |  |             | 13558      | 76               | Kilómetro   | ene/13                   | dic/14           | Kilómetro   |         |          |         |              |          | 32,692,292 | 26,290,930 | 26,290,929  | 100       | Obra concluida.                                                       |                                                                                         |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |            |          |                      |                                                                                                                                                |  |             |            |                  |             |                          |                  |             |         |          |         |              |          |            |            |             |           | 100                                                                   |                                                                                         |
|                                                                                   |            | 0728     | 0790                 | 0055712 Supervision Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara                                                                                               |  |             | 13558      | 53               | Kilómetro   |                          |                  | Supervisión |         |          |         |              |          |            | 4,011,072  | 4,011,071   | 4,011,071 | 100                                                                   | Contrato terminado                                                                      |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id                                                                                      | Obra/Activ                                      |          | Meta                                                                                        |                                                                                               |  |  | Meta Global |            |                  |           | Avance de la Meta Fisica |                  |             |         | Logrado  |         | Gasto        |          |     |             | Observacion |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|-------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-----|--|
| Código DI                                                                               | Sec SIAF                                        | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                        |                                                                                               |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio    | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim      | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM         | Devengado   | (%) 2015 |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
|                                                                                         |                                                 | 0575     | 0843                                                                                        | 0052962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000                                  |  |  |             | 13558      | 55               | Kilómetro | jul/12                   | nov/14           | Supervisión |         |          |         |              |          |     | 154,820     | 154,819     | 100      | Contrato Terminado.                                                                                         |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
|                                                                                         |                                                 | 0133     | 0886                                                                                        | 0063499. Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto |  |  |             | 13558      | 76               | Kilómetro | dic/12                   | may/15           | Supervisión |         | 1.0      |         |              | 1        | 100 | 358,637     | 399,505     | 399,504  | 100                                                                                                         | Contrato terminado. |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             | 67       | 91                                                                                                          |                     |  |  |  |  |  | 3,524,072   | 3,524,071   | 100 |  |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                            |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             | 63       | 89                                                                                                          |                     |  |  |  |  |  | 3,117,188   | 3,117,187   | 100 |  |
|                                                                                         | 0449                                            | 0655     | 0056271 Construcion De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                  |                                                                                               |  |  | 10699       | 3          | Kilómetro        | ene/14    | mar/15                   | Kilómetro        | 0.6         |         |          |         | 1            | 89       |     | 3,117,188   | 3,117,187   | 100      | Obra Concluida.                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                              |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             | 100      | 100                                                                                                         |                     |  |  |  |  |  | 406,884     | 406,884     | 100 |  |
|                                                                                         | 0450                                            | 0656     | 0063511 Supervision Construccon De La Autopista Pimentel - Chiclayo Km. 6+950 - Km. 10+100  |                                                                                               |  |  | 10699       | 3          | Kilómetro        | ene/14    | may/15                   | Supervisión      |             | 1.0     |          |         | 1            | 100      |     | 406,884     | 406,884     | 100      | Contrato Terminado.                                                                                         |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 2043711 Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos                                     |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 52,319      | 52,318      | 100 |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                           |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 52,319      | 52,318      | 100 |  |
|                                                                                         | 0663                                            | 1165     | 0147849 Mejoramiento Del Puente Matachico Y Accesos Region Junin                            |                                                                                               |  |  | 41890       | 59         | Metro            | dic/10    | oct/11                   | Metro            |             |         |          |         |              |          |     | 25,158      | 25,158      | 100      | Obra Concluida                                                                                              |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
|                                                                                         | 0652                                            | 2275     | 0147849 Mejoramiento Del Puente Matachico Y Accesos Region Junin                            |                                                                                               |  |  |             |            | Metro            |           |                          | Metro            |             |         |          |         |              |          |     | 27,161      | 27,160      | 100      | EXCLUIDO (PFIS VIGENTE 1165).                                                                               |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 2045032 Construcion del Puente Puellas y Accesos                                        |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 83,696      | 83,696      | 100 |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                         |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 83,696      | 83,696      | 100 |  |
|                                                                                         | 0650                                            | 1174     | 0052663 Puente Puellas Y Accesos                                                            |                                                                                               |  |  | 47997       | 40         | Metro            | may/13    | may/14                   | Metro            |             |         |          |         |              |          |     | 83,696      | 83,696      | 100      | Contrato de Obra Resuelto (Según RD N° 038-2014-MTC/20 el % de Ejec. Final = 5.99%; - En ARBITRAJE vigente. |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 2045033 Construcion del Puente Chivis y Accesos                                         |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 66,117      | 66,116      | 100 |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                         |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 9,718       | 9,717       | 100 |  |
|                                                                                         | 0625                                            | 1177     | 0052655 Puente Chivis Y Accesos                                                             |                                                                                               |  |  | 47998       | 40         | Metro            | may/13    | jul/14                   | Metro            |             |         |          |         |              |          |     | 9,718       | 9,717       | 100      | Obra Concluida y liquidada con RD N° 021-2015-MTC/20 (15.Ene.15).                                           |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                              |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 56,399      | 56,399      | 100 |  |
|                                                                                         | 0584                                            | 1178     | 0001424 Supervision De Obras                                                                |                                                                                               |  |  | 47998       | 40         | Metro            | abr/13    | sep/14                   | Supervisión      |             |         |          |         |              |          |     | 56,399      | 56,399      | 100      | Contrato terminado y liquidado con RD N° 083-2015-MTC/20 (13.Feb.15).                                       |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 2045034 Construcion del Puente Yunculmas y Accesos                                      |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 61,273      | 61,272      | 100 |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                         |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 5,243       | 5,243       | 100 |  |
|                                                                                         | 0586                                            | 1180     | 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos                                                          |                                                                                               |  |  | 47996       | 27         | Metro            | ago/13    | ago/14                   | Metro            |             |         |          |         |              |          |     | 5,243       | 5,243       | 100      | Obra concluida y liquidada con RD N° 045-2015-MTC/20 (26.Ene.15).                                           |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
|                                                                                         | 0585                                            | 2171     | 0001424 Supervision De Obras                                                                |                                                                                               |  |  |             |            | Genérico         |           |                          | Genérico         |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1181).                                                                               |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                              |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             |          |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  | 56,030      | 56,030      | 100 |  |
|                                                                                         | 0596                                            | 1181     | 0001424 Supervision De Obras                                                                |                                                                                               |  |  | 47996       | 27         | Metro            | sep/13    | oct/14                   | Supervisión      |             |         |          |         |              |          |     | 56,030      | 56,030      | 100      | Contrato terminado, en proceso de liquidación.                                                              |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
| 2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao                                 |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             | 143      | 100                                                                                                         |                     |  |  |  |  |  | 503,460,817 | 503,460,816 | 100 |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                           |                                                 |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |             |             | 149      | 100                                                                                                         |                     |  |  |  |  |  | 483,861,568 | 483,861,568 | 100 |  |
|                                                                                         | 065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao |          |                                                                                             |                                                                                               |  |  |             |            |                  |           |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     | 483,861,568 | 483,861,568 | 100      |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |
|                                                                                         | 0535                                            | 1746     | 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000) |                                                                                               |  |  | 48115       | 2          | Kilómetro        | nov/14    | mav/16                   | Kilómetro        | 0.1         | 0.3     | 0.5      | 0.5     | 1            | 100      |     | 483,861,568 | 483,861,568 | 100      |                                                                                                             |                     |  |  |  |  |  |             |             |     |  |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id      | Obra/Activ |                                                                           | Meta                            |                                                                                                                        |                                                                         | Meta Global                                                                                 |                                                                        |        |           | Avance de la Meta Física |        |             |             | Logrado |              | Gasto    |             |             |             | Observacion |                                                            |             |                               |                                                                                                     |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código  | DI         | Sec SIAF                                                                  | Sec PFIS                        | Finalidad de la Meta                                                                                                   | Cod. SNIP                                                               | Meta Física                                                                                 | Unidad de Medida                                                       | Inicio | Fin       | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim     | III Trim    | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015    |                                                            |             |                               |                                                                                                     |
| 2055993 | 6000002    | Supervisión y Liquidación de Obras                                        |                                 |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             | 19,599,249  | 19,599,248  | 100         |                                                            |             |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           | 065                             | CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13)                                                                                      | GR Callao                                                               |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             | 19,599,249  | 19,599,248  | 100                                                        |             |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 0536                                                                                                                   | 1885                                                                    | 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000) | 48115                                                                  | 2      | Kilómetro | nov/14                   | jul/16 | Supervisión |             |         |              |          |             |             |             | 19,599,249  | 19,599,248                                                 | 100         |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 0532                                                                                                                   | 1884                                                                    | 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000) |                                                                        |        | Kilómetro |                          |        | Supervisión |             |         |              |          |             |             |             |             |                                                            |             | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1885). |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 2055993                                                                                                                | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey  |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             |             | 186,889     | 186,889                                                    | 100         |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 4000178                                                                                                                | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                   |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             |             | 186,889     | 186,889                                                    | 100         |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 066                                                                                                                    | CE N° 018-2009-MTC/20 (24. Jun. 2009)                                   | Con Minera Barrick - Asoc. Civil Neoandina Fondo Social Alto Chicama                        |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             |             | 186,889     | 186,889                                                    | 100         |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             |             |             |                                                            |             |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0634                                                                    | 0907                                                                                        | 0052911 Santiago De Chuco - Shorey                                     | 52842  | 37        | Kilómetro                | feb/11 | jun/12      | Kilómetro   |         |              |          |             |             |             |             | 186,889                                                    | 186,889     | 100                           | Obra concluida (Se rescindió Contrato con RD N° 031-2013-MTC/20;long. total 41.532Km). En Arbitraje |
|         |            |                                                                           |                                 | 2057906                                                                                                                | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          | 1,446       | 56          | 198,221,587 | 161,856,629 | 125,859,811                                                | 78          |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 4000178                                                                                                                | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                   |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          | 1,601       | 56          | 184,399,973 | 146,143,814 | 113,699,755                                                | 78          |                               |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0138                                                                    | 0923                                                                                        | 0047962. Canta - Huallay                                               | 3271   | 96        | Kilómetro                | sep/14 | ago/17      | Kilómetro   | 1.7     | 3.9          | 6.4      | 7.4         | 19          | 60          | 164,652,121 | 103,393,530                                                | 70,949,472  | 69                            |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0139                                                                    | 0928                                                                                        | 0051369. Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102               | 3271   | 79        | Kilómetro                | may/12 | dic/15      | Kilómetro   | 3.3     | 4.0          | 0.2      | 0.2         | 8           | 38          | 19,747,852  | 42,750,284                                                 | 42,750,282  | 100                           |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 6000002                                                                                                                | Supervisión y Liquidación de Obras                                      |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             |             | 13,821,614  | 15,712,815                                                 | 12,160,056  | 77                            |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0141                                                                    | 0924                                                                                        | 0052964. Supervision: Canta - Huallay                                  | 3271   | 96        | Kilómetro                | sep/14 | nov/17      | Supervisión |         |              |          |             |             |             | 12,131,777  | 10,361,498                                                 | 6,808,740   | 66                            |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0140                                                                    | 0929                                                                                        | 0052955. Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 | 3271   | 79        | Kilómetro                | may/12 | feb/16      | Supervisión |         |              |          |             |             |             | 1,689,837   | 5,351,317                                                  | 5,351,316   | 100                           | Paralizada (En espera de la aprobación de Adicional N° 10).                                         |
|         |            |                                                                           |                                 | 2058698                                                                                                                | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-C   |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             | 1,636       | 88          | 115,876,041 | 129,031,189                                                | 129,031,183 | 100                           |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 4000178                                                                                                                | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                   |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             | 1,698       | 88          | 108,973,786 | 124,286,128                                                | 124,286,125 | 100                           |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 061                                                                                                                    | CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008)                                     | GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             |             | 108,973,786 | 115,100,665                                                | 115,100,664 | 100                           |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0145                                                                    | 0955                                                                                        | 0048005. Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                | 10447  | 59        | Kilómetro                | may/12 | may/16      | Kilómetro   | 3.7     | 2.5          | 7.9      | 4.3         | 18          | 88          | 108,973,786 | 115,100,665                                                | 115,100,664 | 100                           |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 | 067                                                                                                                    | CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010) - CE N° 024-2011-MTC/20 (26.0     |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             |             |             |             | 3,896,787                                                  | 3,896,787   | 100                           |                                                                                                     |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0448                                                                    | 0942                                                                                        | 0055848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha                            | 10447  | 51        | Kilómetro                | may/09 | feb/12      | Kilómetro   |         |              |          |             |             |             |             | 3,896,787                                                  | 3,896,787   | 100                           | Obra Concluida; en ARBITRAJE vigente.                                                               |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0444                                                                    | 0146                                                                                        | 0048009 Cochabamba - Chota                                             | 10447  | 32        | Kilómetro                | dic/11 | ene/15      | Kilómetro   |         |              |          |             |             |             |             | 5,100,235                                                  | 5,100,234   | 100                           | Obra Concluida (con Acta de Recepción del 13.Feb.15).                                               |
|         |            |                                                                           |                                 |                                                                                                                        | 0498                                                                    | 0947                                                                                        | 0051382 Llama - Cochabamba                                             | 10447  | 60        | Kilómetro                | dic/10 | nov/13      | Kilómetro   |         |              |          |             |             |             |             | 188,441                                                    | 188,440     | 100                           | Obra Concluida, se apertura para liquidación.                                                       |
|         |            |                                                                           |                                 | 6000002                                                                                                                | Supervisión y Liquidación de Obras                                      |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             | 17          | 100         | 6,902,255   | 4,745,061                                                  | 4,745,058   | 100                           |                                                                                                     |
|         | 061        | CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008)                                       | GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2 |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         |              |          |             | 6,902,255   | 3,865,068   | 3,865,067   | 100                                                        |             |                               |                                                                                                     |
|         |            | 0146                                                                      | 0956                            | 0052967. Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                   | 10447                                                                   | 59                                                                                          | Kilómetro                                                              | may/12 | may/16    | Supervisión              |        |             |             |         |              |          |             | 6,902,255   | 3,865,068   | 3,865,067   | 100                                                        |             |                               |                                                                                                     |
|         |            | 0445                                                                      | 0147                            | 0052954 Supervision : Cochabamba - Chota                                                                               | 10447                                                                   | 32                                                                                          | Kilómetro                                                              | dic/11 | mar/15    | Supervisión              | 1.0    |             |             |         | 1            | 100      |             | 811,617     | 811,617     | 100         | Contrato terminado; en proceso de liquidación.             |             |                               |                                                                                                     |
|         |            | 0660                                                                      | 0943                            | 0054337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc                                                                             | 10447                                                                   | 1                                                                                           | Supervisión                                                            | may/09 | dic/14    | Supervisión              |        |             |             |         |              |          |             | 45,308      | 45,308      | 100         | Contrato terminado y Liquidado con RD N° 1427-2014-MTC/20. |             |                               |                                                                                                     |
|         |            | 0555                                                                      | 0948                            | 0052981 Supervision: Llama - Cochabamba                                                                                | 10447                                                                   | 60                                                                                          | Kilómetro                                                              | dic/10 | dic/13    | Supervisión              |        |             |             |         |              |          |             | 23,068      | 23,067      | 100         | Contrato Terminado. En proceso de liquidación.             |             |                               |                                                                                                     |
|         | 2058733    | Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo |                                 |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         | 1,684        | 116      | 271,291,175 | 250,942,178 | 250,942,177 | 100         |                                                            |             |                               |                                                                                                     |
|         | 4000073    | Construcción de la Red Vial Nacional                                      |                                 |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                             |                                                                        |        |           |                          |        |             |             |         | 1,798        | 116      | 258,239,571 | 234,563,060 | 234,563,060 | 100         |                                                            |             |                               |                                                                                                     |
|         |            | 0154                                                                      | 0959                            | 0063514. Construcion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani | 3272                                                                    | 94                                                                                          | Kilómetro                                                              | may/13 | nov/15    | Kilómetro                | 5.0    | 1.9         | 1.2         | 6.7     | 15           | 128      | 42,984,797  | 24,465,542  | 24,465,542  | 100         | Obra Concluida.                                            |             |                               |                                                                                                     |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id        | Obra/Activ |       | Meta                                                                             |      |                                                                                                                                                        | Meta Global |            |                  |        | Avance de la Meta Fisica |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |             |             | Observacion |          |                                                                           |
|-----------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Código Di | Sec        | SI AF | Sec                                                                              | PI F | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015 |                                                                           |
|           |            |       | 0155                                                                             | 1553 | 0110957. Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon                                                  | 3272        | 45         | Kilómetro        | ene/15 | dic/16                   | Kilómetro        | 0.6    | 3.4     | 8.4      | 6.0     | 18           | 115      | 215,254,774 | 210,097,518 | 210,097,518 | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                       |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 48           |          | 13,051,604  | 16,379,118  | 16,379,117  | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 0156                                                                             | 0960 | 0063524. Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani                                                | 3272        | 94         | Kilómetro        | feb/13 | feb/16                   | Supervisión      |        |         |          | 1.0     | 1            |          | 4,936,318   | 7,843,965   | 7,843,964   | 100      | Contrato Terminado.                                                       |
|           |            |       | 0157                                                                             | 1956 | 0115400. Supervision De La Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo:matarani El Arenal Pta De Bombon                               | 3272        | 45         | Kilómetro        | ene/15 | feb/17                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          | 8,115,286   | 8,535,153   | 8,535,153   | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana         |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 1,192        | 77       | 20,114,982  | 64,715,333  | 64,697,715  | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                    |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 1,240        | 77       | 17,584,057  | 62,031,955  | 62,014,338  | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 0162                                                                             | 0503 | 0063498. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                                              | 57858       | 38         | Kilómetro        | ene/14 | mar/16                   | Kilómetro        | 3.6    | 3.9     | 2.7      | 2.2     | 12           | 77       | 17,584,057  | 62,031,955  | 62,014,338  | 100      | Obra concluida.                                                           |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                       |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 100          |          | 2,530,925   | 2,683,378   | 2,683,377   | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 0163                                                                             | 0504 | 0063497. Supervision De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                                                                | 57858       | 38         | Kilómetro        | ene/14 | may/16                   | Supervisión      |        |         |          | 1.0     | 1            |          | 2,530,925   | 2,683,378   | 2,683,377   | 100      | Contrato Terminado                                                        |
|           |            |       | 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                           |
|           |            |       | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                           |
|           |            |       | 0483                                                                             | 0963 | 0110959 Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tr. Taucá (km 145 000) - Pallasca (km 201 200)                   | 3543        | 56         | Kilómetro        | mar/16 | mar/18                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          | En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Dic-15). |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                       |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                           |
|           |            |       | 0484                                                                             | 2147 | 0115402 Supervision De La Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tr. Taucá (km 145 000) - Pallasca (km 201 200) | 3543        | 56         | Kilómetro        | ene/17 | ago/19                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          | En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Dic-15). |
|           |            |       | 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa    |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 1,616        | 71       | 68,886,293  | 59,486,828  | 59,486,827  | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                    |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 1,778        | 71       | 67,040,226  | 54,071,703  | 54,071,702  | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 0172                                                                             | 0967 | 0063521. Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                                                    | 4808        | 66         | Kilómetro        | may/13 | mar/16                   | Kilómetro        | 5.0    | 1.9     | 6.8      | 4.2     | 18           | 71       | 67,040,226  | 54,071,703  | 54,071,702  | 100      | En trámite el CAO por ampliación de plazo N° 13.                          |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                       |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 1,846,067   | 5,415,125   | 5,415,125   | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 0173                                                                             | 0968 | 0063520. Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                                                       | 4808        | 66         | Kilómetro        | abr/13 | may/16                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          | 1,846,067   | 5,415,125   | 5,415,125   | 100      | En trámite el CAO por ampliación de plazo N° 13.                          |
|           |            |       | 2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay      |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 2,432        | 118      | 132,373,248 | 130,147,833 | 130,147,831 | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                     |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                           |
|           |            |       | 046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica                    |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                           |
|           |            |       |                                                                                  | 1556 | Construcción de la Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550                                                                          | 73004       | 2          | Kilómetro        | jul/14 | mar/16                   | Kilómetro        |        |         | 0.5      |         | 0            | 50       |             |             |             |          | A cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.                            |
|           |            |       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                    |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 2,533        | 118      | 122,331,027 | 124,957,680 | 124,957,679 | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 0177                                                                             | 1557 | 0115285. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay                                                                           | 73004       | 72         | Kilómetro        | ene/15 | dic/16                   | Kilómetro        | 0.5    | 5.9     | 10.2     | 8.7     | 25           | 118      | 122,331,027 | 124,957,680 | 124,957,679 | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                       |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 10,042,221  | 5,190,153   | 5,190,152   | 100      |                                                                           |
|           |            |       | 046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica                    |      |                                                                                                                                                        |             |            |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                           |
|           |            |       |                                                                                  | 2016 | Supervisión Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550                                                                                 | 73004       | 2          | Kilómetro        | jul/14 | may/16                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             |             |             |          | A cargo del Gobierno Regional de Huancavelica.                            |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id        | Obra/Activ | Meta     |                                                                                                                                   |           |             | Meta Global      |        |        |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Logrado      |          | Gasto       |             |             |          | Observacion                                                                       |
|-----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|--------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Código DI | Sec SIAF   | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                              | Cod. SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015 |                                                                                   |
|           | 0178       | 2017     | 0115422. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay                                    | 73004     | 72          | Kilómetro        | nov/14 | oct/17 | Supervisión      |                          |         |          |         |              |          | 10,042,221  | 5,190,153   | 5,190,152   | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                     |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 2,385        | 86       | 110,085,150 | 174,383,166 | 174,383,163 | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                     |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 2,530        | 86       | 103,511,796 | 164,374,834 | 164,374,832 | 100      |                                                                                   |
|           | 0180       | 0671     | 0083806. Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                                                        | 34470     | 99          | Kilómetro        | abr/13 | may/16 | Kilómetro        | 9.3                      | 9.2     | 7.4      | 1.5     | 27           | 86       | 103,511,796 | 150,785,947 | 150,785,946 | 100      |                                                                                   |
|           | 0674       | 1068     | 0164140 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churín Tramo Puente Tingo - Churín Region Lima             | 34470     | 5           | Kilómetro        |        |        | Kilómetro        |                          |         |          | 1.3     | 1            |          |             | 13,588,887  | 13,588,887  | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                        |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         |              |          | 6,573,354   | 10,008,332  | 10,008,330  | 100      |                                                                                   |
|           | 0181       | 1067     | 0095079. Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                                            | 34470     | 99          | Kilómetro        | abr/13 | jul/16 | Supervisión      |                          |         |          |         |              |          | 6,573,354   | 9,008,352   | 9,008,351   | 100      | Se realizan labores de mantenimiento de tránsito y seguridad vial en el tramo II. |
|           | 0675       | 1723     | 0164141 Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churín Tramo Puente Tingo - Churín Region Lima | 34470     | 5           | Kilómetro        |        |        | Supervisión      |                          |         |          |         |              |          |             | 999,980     | 999,979     | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta                                |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 1,154        | 104      | 22,192,411  | 36,933,448  | 36,933,446  | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                     |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 1,267        | 103      | 21,023,690  | 33,366,306  | 33,366,305  | 100      |                                                                                   |
|           | 0184       | 0972     | 0063523. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                              | 70107     | 28          | Kilómetro        | sep/13 | mar/16 | Kilómetro        | 4.1                      | 3.5     | 5.1      |         | 13           | 103      | 21,023,690  | 33,366,306  | 33,366,305  | 100      | Obra Concluida (En Proceso de Recepción).                                         |
|           |            |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                        |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 100          |          | 1,168,721   | 3,567,142   | 3,567,141   | 100      |                                                                                   |
|           | 0186       | 0973     | 0063522. Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                                                      | 70107     | 28          | Kilómetro        | jun/13 | may/16 | Supervisión      |                          |         |          | 1.0     | 1            |          | 1,168,721   | 3,567,142   | 3,567,141   | 100      | Contrato terminado.                                                               |
|           |            |          | 2090567 Construcción del Tunel Yanango y Accesos                                                                                  |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 12,427       | 24       | 31,469,148  | 22,067,405  | 22,067,404  | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                                                      |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 15,628       | 24       | 26,607,434  | 17,548,692  | 17,548,691  | 100      |                                                                                   |
|           | 0189       | 1273     | 0053045. Tunel Yanango Y Accesos                                                                                                  | 69524     | 1,750       | Metro            | ene/15 | jun/16 | Metro            | 0.9                      | 13.0    | 62.1     | 80.3    | 156          | 24       | 26,607,434  | 17,548,692  | 17,548,691  | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                        |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         |              |          | 4,861,714   | 4,518,713   | 4,518,712   | 100      |                                                                                   |
|           | 0190       | 1274     | 0052995. Supervision: Tunel Yanango Y Accesos                                                                                     | 69524     | 1,750       | Metro            | ene/15 | ago/16 | Supervisión      |                          |         |          |         |              |          | 4,861,714   | 4,518,713   | 4,518,712   | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo                                        |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 899          | 119      | 12,188,603  | 68,621,171  | 68,621,170  | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                     |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 976          | 119      | 8,729,907   | 63,253,327  | 63,253,327  | 100      |                                                                                   |
|           | 0192       | 1559     | 0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)                              | 5080      | 20          | Kilómetro        | abr/15 | mar/16 | Kilómetro        |                          | 0.1     | 5.3      | 4.4     | 10           | 119      | 8,729,907   | 63,253,327  | 63,253,327  | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                        |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         |              |          | 3,458,696   | 5,367,844   | 5,367,843   | 100      |                                                                                   |
|           | 0194       | 1748     | 0115399. Supervision De La Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)           | 5080      | 20          | Kilómetro        | abr/15 | may/16 | Supervisión      |                          |         |          |         |              |          | 3,458,696   | 5,367,844   | 5,367,843   | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa                                                |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 1,227        | 103      | 12,190,199  | 16,494,128  | 16,493,940  | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                     |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 1,336        | 103      | 11,233,629  | 15,031,785  | 15,031,784  | 100      |                                                                                   |
|           | 0198       | 0989     | 0050184. Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                            | 108035    | 14          | Kilómetro        | oct/14 | oct/15 | Kilómetro        | 5.6                      | 6.0     | 1.7      |         | 13           | 103      | 11,233,629  | 15,031,785  | 15,031,784  | 100      | Obra Concluida.                                                                   |
|           |            |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                        |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         | 100          | 100      | 956,570     | 1,462,343   | 1,462,156   | 100      |                                                                                   |
|           | 0199       | 0990     | 0052978. Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                    | 108035    | 14          | Kilómetro        | oct/14 | oct/15 | Supervisión      |                          |         |          | 1.0     | 1            | 100      | 956,570     | 1,462,343   | 1,462,156   | 100      | Contrato Terminado                                                                |
|           |            |          | 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                                             |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         |              |          | 104,353,314 | 186,786,333 | 186,786,330 | 100      |                                                                                   |
|           |            |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                     |           |             |                  |        |        |                  |                          |         |          |         |              |          | 102,801,282 | 170,550,768 | 170,550,767 | 100      |                                                                                   |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id                                                                                                       | Obra/Activ |       | Meta |      |                                                                                                              | Meta Global |             |                  |        | Avance de la Meta Fisica |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |            |             |             | Observacion |           |                                                     |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Di                                                                                                | Sec        | SI AF | Sec  | PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                         | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015   | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015  |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0627 | 0993 | 0102190 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion                        | 3373        | 57          | Kilómetro        | ago/15 | jul/17                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |            |             | 29,626,915  | 29,626,915  | 100       | Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra. |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0626 | 0996 | 0102189 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro                         | 3373        | 55          | Kilómetro        | jul/15 | jun/17                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |            |             | 63,582,985  | 63,582,985  | 100       | Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra. |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0200 | 1562 | 0102195. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro                              | 3373        | 63          | Kilómetro        | ene/16 | ago/18                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |            | 102,801,282 | 77,340,868  | 77,340,867  | 100       | Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra. |                                                                                                             |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            | 1,552,032   | 16,235,565  | 16,235,563  | 100       |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0201 | 0373 | 0102211. Supervision Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro                                                | 3373        | 63          | Kilómetro        | ene/16 | oct/18                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |            |             | 1,552,032   | 4,107,972   | 4,107,971 | 100                                                 | Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra.                                                         |
|                                                                                                          |            |       | 0628 | 1848 | 0102215 Supervision Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro                                           | 3373        | 55          | Kilómetro        | jul/15 | ago/17                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |            |             | 6,848,505   | 6,848,505   | 100       | Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra. |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0629 | 1849 | 0102212 Supervision Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion                                          | 3373        | 57          | Kilómetro        | ago/15 | sep/17                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |            |             | 5,279,088   | 5,279,087   | 100       | Con Contrato firmado, en espera del inicio de Obra. |                                                                                                             |
| 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                    |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 1,236        | 75         | 129,093,107 | 53,995,270  | 53,995,268  | 100       |                                                     |                                                                                                             |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                            |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 1,430        | 75         | 124,123,631 | 46,678,908  | 46,678,907  | 100       |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0203 | 1001 | 0102177. Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                       | 11432       | 59          | Kilómetro        | sep/13 | feb/16                   | Kilómetro        | 5.0    | 3.6     | 1.7      | 3.9     | 14           | 75         | 124,123,631 | 46,678,908  | 46,678,907  | 100       |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0485 | 1563 | 0110962 Carretera San Marcos -cajabamba-sausacocha Tramo Cajabamba -sausacocha                               | 11432       | 39          | Kilómetro        | ene/16 | dic/18                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           | Se volverá a convocar el Estudio Definitivo.        |                                                                                                             |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            | 4,969,476   | 7,316,362   | 7,316,361   | 100       |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0204 | 1708 | 0102178. Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                        | 11432       | 59          | Kilómetro        | ago/13 | may/16                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |            |             | 4,969,476   | 7,316,362   | 7,316,361 | 100                                                 |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0486 | 2151 | 0115407 Supervision De La Carretera San Marcos -cajabamba-sausacocha Tramo Cajabamba -sausacocha             | 11432       | 39          | Kilómetro        | ene/16 | may/18                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           | Se volverá a convocar el Estudio Definitivo.        |                                                                                                             |
| 2110692 Construcción del Puente Cajabamba y Accesos                                                      |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           |                                                     |                                                                                                             |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                          |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       |      | 1189 | 0056475 Construcccion Del Puente Cajabamba                                                                   | 122151      | 30          | Metro            | dic/12 | sep/14                   | Metro            |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           |                                                     | Obra paralizada (Se acordó con Contratista la instalación de neoprenes del Puente y concluir con la obra ). |
|                                                                                                          |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           |                                                     |                                                                                                             |
| 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                                          |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            | 5,366,993   | 5,366,991   | 100         |           |                                                     |                                                                                                             |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                           |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             | 5,149,370   | 5,149,369   | 100       |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0547 | 1088 | 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                                                      | 169126      | 33          | Kilómetro        | sep/12 | jul/14                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |            |             | 5,149,370   | 5,149,369   | 100       | Obra Concluida y Recepcionada.                      |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0453 | 2152 | 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                                                      |             |             | Genérico         |        |                          | Kilómetro        |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1088)                        |                                                                                                             |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             | 217,623     | 217,623     | 100       |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0544 | 1089 | 0055713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma                                                                      | 169126      | 1           | Supervisión      | sep/12 | dic/14                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |            |             | 217,623     | 217,623     | 100       | Contrato terminado.                                 |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           |                                                     |                                                                                                             |
| 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            | 631,756     | 631,755     | 100         |           |                                                     |                                                                                                             |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                            |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             | 109,880     | 109,879     | 100       |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0467 | 1053 | 0094790 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan) | 34473       | 43          | Kilómetro        | mar/13 | ago/14                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |            |             | 109,880     | 109,879     | 100       | Obra Concluida, en etapa de Recepción de Obra.      |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           |                                                     |                                                                                                             |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            | 521,876     | 521,876     | 100         |           |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       | 0451 | 1054 | 0063503 Supervision De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan                       | 34473       | 43          | Kilómetro        | ene/13 | nov/14                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |            |             | 521,876     | 521,876     | 100       | Contrato terminado.                                 |                                                                                                             |
|                                                                                                          |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |            |             |             |             |           |                                                     |                                                                                                             |
| 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-im                         |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          | 3,256   | 128          | 74,634,381 | 111,757,204 | 111,757,202 | 100         |           |                                                     |                                                                                                             |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                            |            |       |      |      |                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 3,419        | 128        | 73,092,244  | 106,421,213 | 106,421,212 | 100       |                                                     |                                                                                                             |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id        | Obra/Activ |       | Meta                                                                                                               |      |                                                                                                                                   | Meta Global |             |                  |        | Avance de la Meta Fisica |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |            |             | Observacion |          |                                                                                                      |
|-----------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Di | Sec        | SI AF | Sec                                                                                                                | PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                              | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM         | Devengado   | (%) 2015 |                                                                                                      |
|           |            |       | 0221                                                                                                               | 1048 | 0063510. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo           | 116092      | 68          | Kilómetro        | abr/13 | ago/16                   | Kilómetro        | 4.5    | 10.8    | 11.0     | 7.9     | 34           | 128      | 73,092,244 | 106,421,213 | 106,421,212 | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                         |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 1,542,137  | 5,335,991   | 5,335,990   | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0222                                                                                                               | 1049 | 0063509. Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo                                   | 116092      | 68          | Kilómetro        | mar/13 | oct/16                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          | 1,542,137  | 5,335,991   | 5,335,990   | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 2146291 Construcion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin de |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 4            | 1        | 58,955,305 | 10,512,121  | 10,512,119  | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                      |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 5            | 1        | 58,396,778 | 8,407,954   | 8,407,953   | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0225                                                                                                               | 0100 | 0063529. Construcion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo | 128445      | 10          | Kilómetro        | may/14 | feb/16                   | Kilómetro        | 0.0    | 0.0     |          |         | 0            | 1        | 58,396,778 | 8,407,954   | 8,407,953   | 100      | Obra paralizada (en elaboración los adicionales N° 06 y 07).                                         |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                         |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 558,527    | 2,104,167   | 2,104,166   | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0226                                                                                                               | 0101 | 0063528. Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo | 128445      | 10          | Kilómetro        | abr/14 | oct/16                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          | 558,527    | 2,104,167   | 2,104,166   | 100      | Obra paralizada (en apelación la Resolución CGR N° 021-2015-CG/CGR por el Adicional N° 07).          |
|           |            |       | 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                                                              |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |            | 5,696       | 5,695       | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 4000179 Construcción de Puentes                                                                                    |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |            | 5,696       | 5,695       | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0711                                                                                                               | 1248 | 0056474 Construcccion Del Puente Pisac                                                                                            | 179429      | 50          | Metro            |        |                          | Metro            |        |         |          |         |              |          |            | 5,696       | 5,695       | 100      | Se culminó la obra mediante CxNS - Contrato N° 104-2010-MTC/20, que se encontraba al 80.070% (UGOB). |
|           |            |       | 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5                                      |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 659          | 43       | 64,328,445 | 27,082,373  | 27,082,372  | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                      |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 744          | 43       | 61,454,571 | 23,986,143  | 23,986,142  | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0228                                                                                                               | 1323 | 0052879. Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                         | 107953      | 27          | Kilómetro        | ene/15 | ene/16                   | Kilómetro        | 0.1    | 1.8     | 5.2      | 0.3     | 7            | 43       | 61,454,571 | 23,986,143  | 23,986,142  | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                         |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 2,873,874  | 3,096,230   | 3,096,230   | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0229                                                                                                               | 1324 | 0052968. Supervision De Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                | 107953      | 27          | Kilómetro        | ene/15 | mar/16                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          | 2,873,874  | 3,096,230   | 3,096,230   | 100      | Paralizada (En espera de la aprobación de Adicional N° 01).                                          |
|           |            |       | 2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas                                            |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 2,150        | 119      | 88,734,581 | 135,948,139 | 135,948,138 | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                      |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 2,259        | 119      | 82,161,661 | 129,394,335 | 129,394,335 | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0235                                                                                                               | 1591 | 0132838. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas                                                            | 73078       | 36          | Kilómetro        | nov/14 | may/16                   | Kilómetro        | 2.8    | 10.8    | 2.2      | 6.7     | 23           | 119      | 82,161,661 | 129,394,335 | 129,394,335 | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                         |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 6,572,920  | 6,553,804   | 6,553,803   | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 0236                                                                                                               | 1957 | 0115423. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas                                          | 73078       | 36          | Kilómetro        | oct/14 | jul/16                   | Supervisión      |        |         |          |         |              |          | 6,572,920  | 6,553,804   | 6,553,803   | 100      |                                                                                                      |
|           |            |       | 2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia                                 |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |            |             |             |          |                                                                                                      |
|           |            |       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                      |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |            |             |             |          |                                                                                                      |
|           |            |       | 0755                                                                                                               | 1592 | 0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia                                                | 8669        | 36          | Kilómetro        |        |                          | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |            |             |             |          | En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Fecha aprox: Dic-15).                            |
|           |            |       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                         |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |            |             |             |          |                                                                                                      |
|           |            |       | 0756                                                                                                               | 2019 | 0115405 Supervision De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia                                                                  | 8669        | 36          | Kilómetro        |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |            |             |             |          | En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Fecha aprox: Dic-15).                            |
|           |            |       | 2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100                      |      |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |            | 378,918     | 378,917     | 100      |                                                                                                      |

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Id                                                                                                    | Obra/Activ                                                                        |          | Meta                                                                             |                                                                                                                              | Meta Global |             |                  |        | Avance de la Meta Fisica |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |             |             | Observacion |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Código DI                                                                                             | Sec SIAF                                                                          | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                             |                                                                                                                              | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin                      | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015                                                         |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                    |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 76,731      | 76,731      | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   |          | 069 Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)                                        |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             | 76,731      | 76,731                                                           | 100                                                                    |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0506     | 1712                                                                             | 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                | 258061      | 147         | Kilómetro        | sep/13 | jul/14                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             | 76,731      | 76,731      | 100                                                              | Obra Concluida y Recepcionada con Acta de Observaciones del 27.Ago.14. |                                                                          |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 302,187     | 302,186     | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 069 Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)                                         |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 302,187     | 302,186     | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0725     | 1693                                                                             | 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                | 258061      | 147         | Kilómetro        |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             | 302,187     | 302,186     | 100                                                              | Contrato terminado, en proceso de liquidación.                         |                                                                          |
|                                                                                                       | 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 a |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 15,753       | 77       | 140,321,013 | 144,699,359 | 144,699,359 | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                    |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 16,417       | 77       | 130,119,142 | 138,803,924 | 138,803,924 | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 073 Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)                                        |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             | 130,119,142 | 138,803,924 | 138,803,924                                                      | 100                                                                    |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0245     | 1714                                                                             | 0131531. Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600                                  | 279073      | 330         | Kilómetro        | may/14 | mar/16                   | Kilómetro        | 98.5   | 39.8    | 3.5      | 22.3    | 164          | 77       | 130,119,142 | 138,803,924 | 138,803,924 | 100                                                              | Obra concluida.                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 100          |          | 10,201,871  | 5,895,435   | 5,895,435   | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0246     | 1851                                                                             | 0131532. Supervision Y Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600                    | 279073      | 330         | Kilómetro        | may/14 | may/16                   | Supervisión      |        |         |          | 1.0     | 1            |          | 10,201,871  | 5,895,435   | 5,895,435   | 100                                                              | Contrato Terminado.                                                    |                                                                          |
|                                                                                                       | 2192666 Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho  |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                      |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0771     | 2379                                                                             | 0183132 Construcción Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Region Loreto                   | 396         | 2           | Kilómetro        |        |                          | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             |             |             |                                                                  |                                                                        | En Proceso de Selección LP N° 021-2015-MTC/20 (Absolución de Consultas). |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0772     | 2519                                                                             | 0183133 Supervision De La Construcción Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Region Loreto | 396         | 2           | Kilómetro        |        |                          | Supervisión      |        |         |          |         |              |          |             |             |             |                                                                  |                                                                        | En revisión los TDRs para su convocatoria.                               |
|                                                                                                       | 2196783 Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA Norte)  |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 256          |          |             | 31,632,006  | 31,632,004  | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                      |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         | 271          |          |             | 28,988,802  | 28,988,801  | 100                                                              |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0510     | 1735                                                                             | 0144507 Construcion De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura                                                              | 250148      | 3           | Kilómetro        | jun/14 | dic/15                   | Kilómetro        |        |         |          | 3.0     | 3            |          |             | 26,234,783  | 26,234,783  | 100                                                              | Obra Concluida (Fuente: Reporte de OSITRAN a Oct-15).                  |                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                   | 0572     | 2067                                                                             | 0132473 Construcion De La Via De Evitamiento De Piura                                                                        | 250148      | 12          | Kilómetro        | mar/14 | jul/14                   | Kilómetro        |        |         |          |         |              |          |             | 2,754,019   | 2,754,019   | 100                                                              | Obra Concluida (Fuente: Ositran).                                      |                                                                          |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          | 84      |              |          | 2,643,204   | 2,643,203   | 100         |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 0573                                                                              | 1736     | 0144508 Supervision Via De Evitamiento De Piura                                  | 250148                                                                                                                       | 12          | Kilómetro   | mar/14           | sep/14 | Supervisión              |                  |        |         |          |         |              |          | 418,003     | 418,003     | 100         | Contrato terminado, en proceso de liquidación (Fuente: Ositran). |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 0509                                                                              | 1737     | 0144509 Supervision Obra Adicional Intercambio Vial Piura                        | 250148                                                                                                                       | 3           | Kilómetro   | jun/14           | dic/15 | Supervisión              |                  |        |         | 1.0      | 1       |              |          | 2,225,201   | 2,225,200   | 100         | Obra Concluida (Fuente: Reporte de OSITRAN a Oct-15).            |                                                                        |                                                                          |
| 2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri |                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          | 152     | 35           |          | 63,530,210  | 63,530,209  | 100         |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          | 169     | 35           |          | 56,955,110  | 56,955,109  | 100         |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 0612                                                                              | 1579     | 0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri           | 142861                                                                                                                       | 71          | Kilómetro   | jun/15           | mar/18 | Kilómetro                |                  |        | 0.1     | 1.6      | 2       | 35           |          | 56,955,110  | 56,955,109  | 100         |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                                                              |             |             |                  |        |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 6,575,100   | 6,575,100   | 100         |                                                                  |                                                                        |                                                                          |
|                                                                                                       | 0613                                                                              | 1852     | 0115397 Supervision De Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri | 142861                                                                                                                       | 71          | Kilómetro   | sep/15           | abr/18 | Supervisión              |                  |        |         |          |         |              |          | 6,575,100   | 6,575,100   | 100         |                                                                  |                                                                        |                                                                          |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Obra/Activ                                                                                                           |          |          | Meta                                                                                                                                                   |        |     |           |        | Meta Global |            |                  |        | Meta  |          | Avance de la Meta Física |        |         |           | Logrado   |              | Gasto    |            |            |            | Observacion |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|--------|-------------|------------|------------------|--------|-------|----------|--------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                                                             | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |        |     |           |        | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin   | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim  | IV Trim   | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2015    |                                                                                                                                                                                   |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       | 27.8     |                          |        |         |           |           | 65           | 233      | 76,998,521 | 40,631,864 | 40,631,843 | 100         |                                                                                                                                                                                   |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       | 47.6     |                          |        |         |           |           | 47           | 98       | 17,540,487 | 14,401,167 | 14,401,155 | 100         |                                                                                                                                                                                   |
| 6000013 Estudios de Factibilidad                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       | 49.9     |                          |        |         |           |           | 48           | 96       | 13,137,522 | 11,931,536 | 11,931,532 | 100         |                                                                                                                                                                                   |
| 027 CC N° 24-2007-MTC/20 (22.Nov.07) con GR Huancavelica                                                             |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |          | 0130     | 50514 Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores                                       | 66742  | 217 | Kilómetro | ago/08 | abr/15      | 0.3        | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | Avance al 80% (A la espera de la presentación del Informe Final).                                                                                                                 |
| 038 Convenio MINCETUR                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |          | 1349     | Estudio de Factibilidad de la Via de Evitamiento Ollantaytambo                                                                                         | 140818 | 3   | Kilómetro |        |             |            | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | CANCELADO (En proceso de desactivación y liquidación del Proyecto; se realizará un nuevo estudio de perfil que incluya un Tunel de 2.6Km. (Oficio N° 023-2015-MINCETUR/MT/DNDT)). |
| 040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco                                                                       |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |          | 1100     | Estudio de Factibilidad de la Via de Evitamiento Cusco                                                                                                 |        | 75  | Kilómetro |        |             |            | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | GR Cusco a conformado el Comité Especial para llevar a cabo el Proceso de Selección.                                                                                              |
| 048 CC N° 01-2012- MTC/20 (19.Ene.12) Mun. Prov. Santa Cruz - Minera La Zanja S.R.L. - ONG Facilitadores para el Des |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |          | 0644     | 0050520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano                             | 133088 | 104 | Kilómetro | mar/13 | dic/15      | 0.6        | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | Avance al 45% (Informe N° 03 observado por PVN; EIA en revisión por DGASA).                                                                                                       |
| 055 CE N° 01-2013-MTC/20 (10/01/2013) MP Chupaca                                                                     |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |          | 1667     | Estudio de Factibilidad de la Carretera: Chupaca - Pilcomayo (MD Chupaca)                                                                              | 227125 | 5   | Kilómetro | may/13 | feb/15      | 0.2        | Estudio          | 0.150  | 0.050 |          |                          | 0      | 100     |           |           |              |          |            |            |            |             | RD N° 283-2015-MTC/20 (24.Abr.15)                                                                                                                                                 |
| 056 CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati                    |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      |          | 1819     | Estudio de Factibilidad Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real                                                                                          | 259436 | 42  | Kilómetro | ene/15 | abr/16      | 0.5        | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | Convenio Resuelto (Oficio N° 964-2015-MTC/20). En el 2016 lo ejecutará PVN, se procederá a convocar.                                                                              |
| 059 CCI N° 019-2013-MTC/20 (31.Jul.13) Munic. Dist. de San Miguel                                                    |          |          |                                                                                                                                                        |        |     |           |        |             |            |                  |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          | 762,941    | 1,453,717  | 1,453,717  | 100         |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      | 0010     | 1706     | 0117092. Construccion De La Av Costa Verde.tramo Avenida Rafael Escardo-jiron Viru, Distrito De San Miguel-lima - Lima                                 |        | 2   | Kilómetro | feb/15 | sep/15      | 1.0        | Estudio          |        | 0.250 | 0.350    | 0.150                    | 1      | 75      | 762,941   | 1,453,717 | 1,453,717    | 100      |            |            |            |             | Avance al 75% (Informe N° 02 aprobado por PVN; Informe N° 01 aprobado por DGASA).                                                                                                 |
|                                                                                                                      | 0500     | 0036     | 0055303 Estudio Factibilidad Carretera San Marcos-cajabamba-huamachuco                                                                                 | 11432  | 59  | Kilómetro | oct/06 | sep/09      |            | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | Proyecto Viable con Informe N° 933-2009-MTC/09.02 (25.Set.2009).                                                                                                                  |
|                                                                                                                      |          | 0329     | Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Variante Huayllatupe                                                                                | 284867 | 1   | Kilómetro | oct/14 | jul/15      |            | Estudio          |        | 0.500 |          |                          | 1      |         |           |           |              |          |            |            |            |             | Avance al 50% (Estudio a cargo de DEVIANDES SAC.).                                                                                                                                |
|                                                                                                                      | 0004     | 0474     | 0089014. Estudio De Factibilidad Carretera Santa Teresa-puente Central Hidroeléctrica Machupicchu                                                      | 172973 | 31  | Kilómetro | oct/13 | sep/15      | 0.4        | Estudio          | 0.200  | 0.050 | 0.050    |                          | 0      | 75      | 483,398   | 383,587   | 383,586      | 100      |            |            |            |             | RD N° 629-2015-MTC/20 (15.Jul.15).                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      | 0007     | 0639     | 0103433. Estudio De Factibilidad De La Carretera Dv. Cerro De Paso - Tingo Maria                                                                       | 217922 | 229 | Kilómetro | jul/14 | dic/15      | 0.4        | Estudio          | 0.030  |       |          | 0.690                    | 1      | 180     | 4,575,584 | 3,039,530 | 3,039,530    | 100      |            |            |            |             | Avance al 85% (Informe N° 03 aprobado por PVN).                                                                                                                                   |
|                                                                                                                      | 0008     | 0641     | 0103434. Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente Ricardo Palma-la Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(rio Blanco)-emp. Ruta Pe-3s Km. 21+918 | 181086 | 78  | Kilómetro | abr/15 | jun/16      | 0.5        | Estudio          |        |       |          |                          |        |         | 535,193   | 816,157   | 816,157      | 100      |            |            |            |             | Con Contrato firmado, a la espera del inicio del estudio.                                                                                                                         |
|                                                                                                                      |          | 0643     | 0132477 Rehabilitación de Via de Evitamiento Tumbes                                                                                                    | 22422  | 15  | Kilómetro |        |             |            | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | En elaboración los TDRs para su convocatoria.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | 0589     | 0903     | 0103435 Estudio De Factibilidad De La Carretera El Reposo-saramiriza Tramo: Duran-puente Wawico-nieva-nuevo Seasme-saramiriza                          | 206108 | 198 | Kilómetro | may/15 | dic/16      | 0.4        | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | Se realizará la actualización del Estudio de Perfil y luego el Estudio de Factibilidad.                                                                                           |
|                                                                                                                      | 0013     | 0982     | 0150383. Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Central Tramo: Autopista Puente Los Angeles - Ricardo Palma                                       | 250356 | 28  | Kilómetro | jul/15 | may/16      | 0.3        | Estudio          |        |       |          |                          |        |         | 600,000   |           |              |          |            |            |            |             | En Proceso de Selección CP N° 074-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                                                                                    |
|                                                                                                                      |          | 1040     | 0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ                                       |        | 265 | Kilómetro | sep/15 | oct/18      | 0.2        | Estudio          |        |       |          |                          |        |         |           |           |              |          |            |            |            |             | Se solicitará su inclusión en el PAC 2015.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                      | 0009     | 1078     | 0103438. Estudio De Factibilidad De La Carretera Ruta N Pe-08, Emp. Pe-1n(ciudad De Dios) - Emp. Pe-3n(cajamarca)                                      | 191091 | 78  | Kilómetro | ene/15 | jun/16      | 0.6        | Estudio          |        | 0.200 | 0.200    |                          | 0      | 67      | 1,285,421 | 2,756,188 | 2,756,187    | 100      |            |            |            |             | Avance al 40% (Informe N° 02 aprobado por PVN y DGASA).                                                                                                                           |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Id                                                                                                |          | Obra/Activ |                                                                                                                                                  | Meta                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |           | Meta Global |           |                  |         | Meta    |          | Avance de la Meta Física |              |          |           | Logrado   |           | Gasto     |                                                                                               |                       |                                                                                      | Observacion                                                                                |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|---------|---------|----------|--------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                                          | Sec SIAF | Sec PFIS   | Finalidad de la Meta                                                                                                                             |                                                                                                        | Cod. SNIP                                                                                                                                                        | Meta Fisic                                                                                                                                                  | Unidad de Medida                                                                                                       | Inicio    | Fin         | POI 2015  | Unidad de Medida | I Trim  | II Trim | III Trim | IV Trim                  | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2015  |                                                                                               |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            | 1115                                                                                                                                             | 0132476 REHABILITACION DE CARRETERA CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO SANTA ROSA-EMPALME PE-28B (SAN FRANCISCO) |                                                                                                                                                                  | 132                                                                                                                                                         | Kilómetro                                                                                                              | ago/15    | dic/16      | 0.1       | Estudio          |         |         |          |                          |              |          |           |           |           |           | En elaboración los TDRs para su aprobación y convocatoria.                                    |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            | 0003                                                                                                                                             | 1124                                                                                                   | 0055305. Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca                                                                                    | 185240                                                                                                                                                      | 24                                                                                                                     | Kilómetro | jul/15      | jun/16    | 0.3              | Estudio |         |          |                          |              |          |           | 680,736   | 713,393   | 713,393   | 100                                                                                           | Con Contrato firmado. |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            | 0015                                                                                                                                             | 1276                                                                                                   | 0154029. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -salitral - Canchaque - Emp. Pe 3n Huancabamba, Tramo Canchaque - Huancabamba | 245326                                                                                                                                                      | 66                                                                                                                     | Kilómetro | may/15      | dic/17    | 0.3              | Estudio |         |          |                          | 0.600        |          | 1         | 200       | 661,248   | 2,012,206 | 2,012,205                                                                                     | 100                   | Avance al 60% (Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 03 en revisión por DGASA). |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            | 0006                                                                                                                                             | 1345                                                                                                   | 0089057. Estudio Factibilidad Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache                                                                                         | 215192                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                      | Kilómetro | jun/15      | mar/16    | 0.4              | Estudio |         |          |                          |              |          |           |           | 316,732   | 240,125   | 240,125                                                                                       | 100                   | Con Contrato firmado.                                                                |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            | 0005                                                                                                                                             | 1346                                                                                                   | 0089054. Estudio Factibilidad De Carretera Chíncha - Villa De Arma - Huancavelica Tramo Palca - Plazapata                                                        | 219223                                                                                                                                                      | 127                                                                                                                    | Kilómetro | jul/15      | dic/16    | 0.3              | Estudio |         |          |                          |              |          |           |           | 1,102,330 |           |                                                                                               |                       | Se solicitó su inclusión al PAC; TDRs en revisión para su aprobación y convocatoria. |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            | 0012                                                                                                                                             | 1901                                                                                                   | 0149270. Construcción De La Via De Evitamiento La Oroya                                                                                                          | 284611                                                                                                                                                      | 30                                                                                                                     | Kilómetro | jun/15      | may/16    | 0.3              | Estudio |         |          |                          |              |          |           |           | 369,360   | 516,633   | 516,632                                                                                       | 100                   | Con Contrato firmado.                                                                |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  | 1905                                                                                                   | 1530375 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)                                                           |                                                                                                                                                             | 92                                                                                                                     | Kilómetro | sep/15      | ene/17    | 0.1              | Estudio |         |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      | En espera de la culminación y aprobación del Estudio de Perfil (Término Estimado: Ene-16). |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  | 1918                                                                                                   | 1530370 REHABILITACIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)              |                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                      | Kilómetro | oct/15      | jun/16    | 0.2              | Estudio |         |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      | En espera de la culminación y aprobación del Estudio de Perfil (Término Estimado: Ene-16). |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            | 0598                                                                                                                                             | 1923                                                                                                   | 0159701 Mejoramiento Y Construcción De Las Carreteras: Ruta Pe-1sf, Pe-1sg (variante) Y Pe-1sh (variante). Pisco, Ica                                            | 277452                                                                                                                                                      | 28                                                                                                                     | Kilómetro | jul/15      | jun/17    | 0.3              | Estudio |         |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      | En elaboración los TDRs para su aprobación y convocatoria.                                 |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  | 1930                                                                                                   | 1530366 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Acos - Huallay                                                                                               |                                                                                                                                                             | 88                                                                                                                     | Kilómetro | ago/15      | mar/17    | 0.3              | Estudio |         |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      | En Proceso de Selección CP N° 064-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).             |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  | 0777                                                                                                   | 1934                                                                                                                                                             | 0184878 Construcción, Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Cusco - Chincheros - Urubamba Region Cusco                                              | 301371                                                                                                                 | 63        | Kilómetro   | ago/15    | nov/17           | 0.3     | Estudio |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      | En Proceso de Selección CP 078-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 1938                                                                                                                                                             | 1530369 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - PUENTE COPUMA -MONZON - PUENTE MONZON - EMP. RUTA PE 18A (TINGO MARIA) |                                                                                                                        | 380       | Kilómetro   | sep/15    | jun/17           | 0.3     | Estudio |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      | En elaboración de TDRs.                                                                    |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 0016                                                                                                                                                             | 1942                                                                                                                                                        | 0154030. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta 18a (pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca               | 7897      | 81          | Kilómetro | jun/15           | dic/16  | 0.4     | Estudio  |                          |              |          |           |           |           |           | 654,579                                                                                       |                       |                                                                                      |                                                                                            | En Proceso de Selección CP N° 048-2015-MTC/20 (Fase: Se retrotrae a Integración de Bases).              |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 0011                                                                                                                                                             | 1950                                                                                                                                                        | 0149269. Construcción De La Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Mochumi - Jayanca - Region Lamabayeque | 286069    | 24          | Kilómetro | jul/15           | jun/16  | 0.3     | Estudio  |                          |              |          |           |           |           |           | 384,000                                                                                       |                       |                                                                                      |                                                                                            | Lo ejecuta el Concesión IIRSA Norte (A la espera de la remisión del Informe Nro 01).                    |
|                                                                                                   |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        | 0014                                                                                                                                                             | 2087                                                                                                                                                        | 0152391. Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta Pe 1n - Santa Ana - Dv. Tambo Grande, Piura                            |           | 62          | Kilómetro | ago/15           | nov/17  |         | Estudio  |                          |              |          |           |           |           |           | 726,000                                                                                       |                       |                                                                                      |                                                                                            | Ruta reclasificada a vecinal, en espera de la respuesta de GR Piura para continuar con la Factibilidad. |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                                 |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |           |             |           |                  |         |         |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
| 044 CC N° 020-2012-MTC/20 GR Moquegua                                                             |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |           |             |           |                  |         |         |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          | 1387       | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento Chen Chen - Mama Rosa (Moquegua)                                              |                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                | Kilómetro                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |           |             | Estudio   | 0.150            | 0.100   |         |          |                          | 0            |          |           |           |           |           | RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15).                                                            |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                                                      |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |           |             | 36.8      |                  |         |         |          |                          | 41           | 110      | 4,402,965 | 2,469,631 | 2,469,623 | 100       |                                                                                               |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
| 056 CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati |          |            |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |           |             |           |                  |         |         |          |                          |              |          |           |           |           |           |                                                                                               |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   |          | 1670       | Estudio de Perfil de la Carretera Palma Real - Kiteni - Kumpirishuato                                                                            |                                                                                                        | 76                                                                                                                                                               | Kilómetro                                                                                                                                                   | mar/15                                                                                                                 | dic/16    | 0.1         | Estudio   |                  |         |         |          |                          |              |          |           |           |           |           | Convenio Resuelto (Oficio N° 964-2015-MTC/20); UGE actualizará los TDRs para su convocatoria. |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                   | 0665     | 0479       | 0141883 Rehabilitación De La Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas | 198686                                                                                                 | 27                                                                                                                                                               | Kilómetro                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |           |             | Estudio   |                  |         |         |          |                          |              |          |           | 6,600     | 6,600     | 100       | RD N° 123-2012-MTC/20 (24.02.2012)                                                            |                       |                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                         |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Obra/Activ |          | Meta     |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            | Meta Global      |        |        |          | Meta             |        | Avance de la Meta Física |          |         |              | Logrado  |           | Gasto   |           |          |                                                                                                                    | Observacion                                     |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                                       | Cod. SNIP | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim | II Trim                  | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM     | Devengado | (%) 2015 |                                                                                                                    |                                                 |
|            |          | 0765     | Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha)                                                                                                                                                                                          |           | 160        | Kilómetro        |        |        |          | Estudio          |        |                          |          |         |              |          |           |         |           |          | En elaboración los TDRs (SENARP requiere mayores características del Proyecto por encontrarse en zona intangible). |                                                 |
|            | 0018     | 0802     | 0050540. Estudio De Perfil De Construcción De La Carretera Puerto Ocopa-atlaya                                                                                                                                                                             | 10388     | 156        | Kilómetro        | feb/14 | feb/15 | 0.1      | Estudio          |        |                          |          | 0.100   | 0            | 100      | 201,271   | 44,907  | 44,906    | 100      | RD N° 1283-MTC/20 (09.Dic.2015).                                                                                   |                                                 |
|            |          | 0804     | 50552 Estudio De Perfil Via De Evitamiento Chao-viru                                                                                                                                                                                                       |           | 29         | Kilómetro        | mar/15 | dic/16 |          | Estudio          |        |                          |          |         |              |          |           |         |           |          | Viene siendo ejecutado por la Concesionaria Autopistas del Norte.                                                  |                                                 |
|            |          | 0805     | 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry                                                                                                                                                                                                         |           | 2          | Kilómetro        | mar/12 | ago/15 | 0.6      | Estudio          | 0.100  | 0.450                    |          |         | 1            | 100      |           |         |           |          | RD N° 296-2015-MTC/20 (28.Abr.15)                                                                                  |                                                 |
|            | 0026     | 0806     | 0089018. Estudio De Perfil Cusco - Urubamba                                                                                                                                                                                                                | 301371    | 63         | Kilómetro        | ene/14 | feb/15 | 0.1      | Estudio          |        | 0.100                    |          |         | 0            | 100      | 57,494    | 114,475 | 114,474   | 100      | RD N° 402-2015-MTC/20 (27.May.15).                                                                                 |                                                 |
|            | 0017     | 0824     | 0050535. Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay                                                                                                                                                                                                      |           | 88         | Kilómetro        | jun/14 | abr/15 | 0.5      | Estudio          | 0.550  | 0.050                    |          |         | 1            | 120      | 228,684   | 248,939 | 248,938   | 100      | RD N° 434-2015-MTC/20 (02.Jun.15).                                                                                 |                                                 |
|            | 0041     | 1039     | 0132475. Rehabilitación De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (pe-1n Y Pe-16) - Conococha - Catac - Huaraz - Caraz                                                                                                                                          |           | 265        | Kilómetro        | dic/13 | may/15 | 0.2      | Estudio          | 0.100  | 0.100                    | 0.100    |         | 0            | 150      | 149,129   | 107,878 | 107,878   | 100      | RD N° 697-2015-MTC/20 (30.Jul.15)                                                                                  |                                                 |
|            | 0030     | 1090     | 0102063. Estudio De Perfil De La Carretera Puno - Desaguadero (ampliación)                                                                                                                                                                                 | 16247     | 152        | Kilómetro        | dic/13 | ago/15 | 0.6      | Estudio          |        | 0.150                    | 0.150    | 0.100   | 0            | 73       | 92,119    | 149,922 | 149,922   | 100      | RD N° 1303-2015-MTC/20 (11.Dic.15).                                                                                |                                                 |
|            |          | 1099     | 0073470 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo: Pativilca - Puente Santa                                                                                                                                       |           | 358        | Kilómetro        | jul/14 | ago/15 | 0.5      | Estudio          | 0.500  |                          |          |         | 1            | 100      |           |         |           |          | RD N° 620-2015-MTC/20 con Viabilidad del 24.Mar.15.                                                                |                                                 |
|            | 0043     | 1110     | 0132477. Rehabilitación De Via De Evitamiento Tumbes                                                                                                                                                                                                       | 22422     | 15         | Kilómetro        | abr/14 | jun/15 | 0.6      | Estudio          | 0.250  | 0.100                    |          |         | 0            | 64       | 95,438    | 70,699  | 70,699    | 100      | RD N° 335-2015-MTC/20 (07.May.15).                                                                                 |                                                 |
|            | 0019     | 1113     | 0073478. Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-3s (lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla                                                                                                                        |           | 130        | Kilómetro        | abr/15 | nov/15 | 0.4      | Estudio          |        |                          |          |         |              |          | 262,232   |         |           |          | TDRs remitidos a OPI para su aprobación y próxima convocatoria.                                                    |                                                 |
|            | 0031     | 1123     | 0102064. Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancane                                                                                                                                                                                                |           | 57         | Kilómetro        | dic/13 | jun/15 | 0.5      | Estudio          | 0.150  | 0.200                    |          | 0.050   | 0            | 89       | 15,118    | 118,668 | 118,668   | 100      | RD N° 1046-2015-MTC/20 (16.Oct.15).                                                                                |                                                 |
|            | 0029     | 1341     | 0102062. Estudio De Perfil De La Carretera Putina-sandia-san Ignacio-frontera Con Bolivia                                                                                                                                                                  |           | 263        | Kilómetro        | jun/14 | feb/16 | 0.6      | Estudio          |        |                          | 0.150    | 0.150   | 0            | 50       | 172,852   | 224,652 | 224,652   | 100      | Avance al 90% (Informe N° 03 aprobado por PVN).                                                                    |                                                 |
|            | 0657     | 1364     | 0073477 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf: Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas) 15.40 Km.                                                                                                     | 277452    | 28         | Kilómetro        | feb/13 | jun/14 |          | Estudio          |        |                          |          |         |              |          |           |         |           |          | RD N° 495-2014-MTC/20 (03.Jun.14).                                                                                 |                                                 |
|            | 0658     | 1372     | 0154030 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta 18a (pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca                                                                                                                                                    | 7897      | 81         | Kilómetro        | dic/12 | abr/14 |          | Estudio          |        |                          |          |         |              |          |           | 5,694   | 5,694     |          | 100                                                                                                                | RD N° 286-2014-MTC/20 (14.Abr.14).              |
|            | 0024     | 1376     | 0081526. Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) - Puente Copuma - Monzon - Puente Monzon - Emp. Pe-18 A (tingo Maria)                                                                                                                 |           | 380        | Kilómetro        | ene/14 | ene/15 | 0.1      | Estudio          |        | 0.100                    | 0.050    |         | 0            | 300      | 119,378   | 168,781 | 168,781   | 100      | RD N° 0980-2015-MTC/20 (29.Set.15).                                                                                |                                                 |
|            | 0025     | 1377     | 0081528. Estudio Perfil Para La Construcción De La Via De Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s, Panamericana Sur)                                                                                   |           | 5          | Kilómetro        | jun/14 | may/15 | 0.5      | Estudio          |        | 0.250                    | 0.100    |         | 0            | 70       | 98,276    | 61,737  | 61,737    | 100      | Avance al 75% (Informe N° 03 observado por PVN).                                                                   |                                                 |
|            | 0588     | 1435     | 0159190 Construcción, Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Puente Chacanto - Dv. Leimebamba - Chachapoyas - Rodríguez De Mendoza Region Amazonas                                                                                                        |           | 280        | Kilómetro        | abr/15 | feb/17 | 0.4      | Estudio          |        |                          | 0.250    | 0.300   | 1            | 138      |           | 336,006 | 336,005   |          | 100                                                                                                                | Avance al 55% (Informe N° 02 aprobado por PVN). |
|            | 0042     | 1666     | 0132476. Rehabilitación De Carretera Chiquintirca San Antonio Santa Rosa-empalme Pe-28b (san Francisco)                                                                                                                                                    |           | 132        | Kilómetro        | mar/14 | ene/15 | 0.2      | Estudio          | 0.100  |                          |          |         | 0            | 67       | 174,422   | 44,940  | 44,939    | 100      | RD N° 144-2015-MTC/20 (10.Mar.15).                                                                                 |                                                 |
|            | 0034     | 1668     | 0107527. Estudio De Perfil Contrucción De La Segunda Calzada De La Carretera Pe- 1s "longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - Dv. Camana - Los Cerillos (pe-1sd), Incluyendo: Via De Evitamiento Ica, Via De Evitamiento Nazca, Via D |           | 650        | Kilómetro        | dic/16 | abr/19 |          | Estudio          |        |                          |          |         |              |          | 1,176,640 |         |           |          | En elaboración los TDRs; se incluyó en la modificatoria del PAC 2015 (RVM N° 229-2015-MTC/20).                     |                                                 |
|            | 0037     | 1669     | 0115103. Perfil Cusco - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo (inc. Variante Hancalle)                                                                                                                                                                          |           | 92         | Kilómetro        | feb/14 | abr/15 | 0.3      | Estudio          |        |                          | 0.100    |         | 0            | 33       | 183,981   | 114,633 | 114,633   | 100      | Avance al 80% (Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 03 observado por DGASA).                                |                                                 |
|            |          | 1696     | Construcción de la Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos                                                                                                                                                                                            |           | 3          | Kilómetro        |        |        |          | Estudio          |        |                          |          |         |              |          |           |         |           |          | En espera de la remisión de los entregables por DGCT.                                                              |                                                 |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Id       |          | Obra/Activ                                                                                                                                             |                      | Meta |                                                                                                                                                                              |             |                  | Meta Global |          |          |                  | Meta    |         | Avance de la Meta Física |         |              |          | Logrado |         | Gasto     |          |         |                                            | Observacion                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------|----------|------------------|---------|---------|--------------------------|---------|--------------|----------|---------|---------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D | Sec SIAF | Sec PFIS                                                                                                                                               | Finalidad de la Meta |      | Cod. SNIP                                                                                                                                                                    | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio      | Fin      | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim  | II Trim | III Trim                 | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA     | PIM     | Devengado | (%) 2015 |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0067                 | 1781 | 0154025. Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas                                                                                               |             | 210              | Kilómetro   | may/15   | mar/16   | 0.2              | Estudio |         | 0.500                    | 0.300   | 0.100        | 1        | 450     | 193,405 | 41,454    | 41,453   | 100     | Avance al 90% (En OPI para su aprobación). |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0724                 | 1800 | 0170688 Construcción Via De Evitamiento A La Ciudad De Juanjui Region San Martin                                                                                             |             | 12               | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            | Con Contrato firmado.                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0057                 | 2029 | 0141880. Rehabilitación De Carretera Empalme Pe-28 B (rosario) - Sivia - Llochegua - Canayre                                                                                 |             | 81               | Kilómetro   | may/15   | jul/16   | 0.4              | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         | 239,193   |          |         |                                            |                                                                             | Se elabora por Administración Directa, en revisión el Plan de Trabajo. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0056                 | 2031 | 0141879. Rehabilitación De Carretera Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. Pe-28b Quimbiri, Incluye Puente Sobre El Rio Ene                         |             | 232              | Kilómetro   | feb/15   | ago/16   | 0.5              | Estudio |         |                          | 0.400   | 0.200        | 0.150    |         | 1       | 150       | 363,120  | 426,297 | 426,297                                    | 100                                                                         | Avance al 75% (Informe N° 03 en revisión por PVN).                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0055                 | 2032 | 0141874. Rehabilitación Carretera Emp. Pe-1n (dv. Mochumi) - Mochumi - Illimo - Pte. La Leche - Pte. Salas - Pte. Anchovira - Pte. Chicoma - Pte. Motupe - Dv. Jaen (pe-04b) |             | 86               | Kilómetro   | abr/16   | feb/17   |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           | 338,731  |         |                                            |                                                                             |                                                                        | Lo ejecutará la Concesión IIRSA Norte.                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0774                 | 2033 | 0184253 Rehabilitación De La Carretera Ruta Nacional Pe-1n Calzada Actual De La Carretera Longitudinal De La Costa Tramo: Sullana-dv. Puente Internaci                       |             | 271              | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        | En Proceso de Selección CP N° 076-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                                                 |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0611                 | 2172 | 0159857 Rehabilitación De La Carretera Puente Raither-satipo, Ruta Pe-5s, Region Junin                                                                                       |             | 109              | Kilómetro   | may/15   | dic/16   |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          | 157,272 | 157,271                                    | 100                                                                         | Con Contrato firmado.                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0616                 | 2173 | 0160052 Rehabilitación De La Ruta Nacional Pe-04:emp. Pe-1n (el Cruce)-dv Sechura (pe-1n K-bayovar-terminal Bayovar-bapo, Region Piura                                       |             | 68               | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        | Con Contrato firmado.                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        |                      | 2230 | 0159189 Construcción y Mejoramiento de la Av. Santa Rosa Región Lima                                                                                                         |             | 5                | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | En proceso de reclasificación de ruta, para la elaboración de los TDRs.                                                                                  |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0712                 | 2231 | 0171755 Construcción De La Via De Evitamiento De Santiago De Chuco Region La Libertad                                                                                        |             | 2                | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        | En Proceso de Selección ADP N° 012-2015-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas).                                                             |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0645                 | 2232 | 0162145 Rehabilitación De La Ruta Nacional Pe-01n K - Emp. Pe 1n (dv. Catacaos)-vice-sechura-emp. Pe-04 (dv. Bayovar) Region Piura                                           |             | 91               | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        | TDRs aprobados por OPI, se procederá a convocar.                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0631                 | 2237 | 0161031 Rehabilitación De La Ruta Nacional Pe-01n L :sullana- puente Macará Region Piura                                                                                     |             | 128              | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        | En consolidación los TDRs. (Intervención: Calzada Actual de la Carretera Longitudinal de la Costa, tramo: Sullana - Dv. Puente Internacional). |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0659                 | 2278 | 0163033 Construcción Variante Ruta Nacional Pe - 1nk Sechura - Emp. Pe - 02 Region Piura                                                                                     |             | 42               | Kilómetro   | jul/15   | dic/16   |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          | 26,077  | 26,076                                     | 100                                                                         | En ejecución por los especialistas de UGE.                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|          |          |                                                                                                                                                        |                      | 2339 | Estudio de Perfil Construcción de la Variante Chiriguas                                                                                                                      |             | 1                | Kilómetro   | jun/15   | sep/15   |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | En elaboración de los TDRs; a cargo del Concesionario.                                                                                                   |
|          |          |                                                                                                                                                        |                      | 2340 | Estudio de Perfil Construcción del Periférico Vial Norte de Piura                                                                                                            | 323265      | 18               | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              | 1.000    |         | 1       |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | RD N° 1467-2015-MTC/20 (31.Dic.15).                                                                                                                      |
|          |          |                                                                                                                                                        |                      | 2345 | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Cutervo                                                                                                                 |             | 10               | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | TDRs aprobados por OPI y remitidos a DGCT para la elaboración del proyecto.                                                                              |
|          |          |                                                                                                                                                        |                      | 2346 | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe                                                                                                                |             | 2                | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | Para elaborar los TDRs, se solicitó pronunciamiento a UGAL sobre el arbitraje que se mantiene con el Contratista de Obra San Ignacio - Pte. Integración. |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0763                 | 2348 | 0182702 Construcción De La Via De Evitamiento En La Ciudad De Jaen Region Cajamarca                                                                                          |             | 10               | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | En Proceso Selección CP N° 069-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                                                              |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0710                 | 2380 | 0132477 Rehabilitación De Vía De Evitamiento Tumbes                                                                                                                          | 22422       | 15               | Kilómetro   |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              | 1.000    |         | 1       |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | Se realizó la Evaluación Preliminar antes del Estudio de Factibilidad mediante O/S.                                                                      |
|          |          |                                                                                                                                                        | 0723                 | 2386 | 0167852 Construcción Del Tunel La Veronica Region Cusco                                                                                                                      |             | 200              | Metro       |          |          |                  | Estudio |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            |                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                | En Proceso de Selección ADP N° 015-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro).                                                                                        |
| 0738     | 2396     | 0181547 Obras En Zonas Vulnerables Ante Fenomenos De Geodinamica Externa De La Red Vial Nacional Ruta Pe-22, Carretera Central Tramo Puente Los Angele |                      | 11   | Kilómetro                                                                                                                                                                    | feb/16      | may/17           |             | Estudio  |          |                  |         |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            | En Proceso de Selección CP N° 063-2015-MTC/20 (Fase: Integración de Bases). |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| 0707     | 2411     | 0170688 Construcción Vía De Evitamiento A La Ciudad De Juanjui Region San Martin                                                                       |                      |      | Genérico                                                                                                                                                                     |             |                  |             | Genérico |          |                  |         |         |                          |         |              |          |         |         |           |          |         |                                            | EXCLUIDO (PFIS VIGENTE 1800).                                               |                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Obra/Activ                                                                                                                |          |          | Meta                                                                                           |                                                                                                                                                        |  |  | Meta Global |            |                  |        | Meta      |          | Avance de la Meta Fisica |        |          |          | Logrado |              | Gasto    |         |     |           | Observacion |                                                                                |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|--------|-----------|----------|--------------------------|--------|----------|----------|---------|--------------|----------|---------|-----|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                                                                  | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                           |                                                                                                                                                        |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin       | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim  | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA     | PIM | Devengado | (%) 2015    |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          | 0768     | 2522                                                                                           | 0182762 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ruta Pe 28b: Emp. Pe-28c (puente San Francisco)-quimbiri-abra Cielo Punco-boca Santa Ana-kepashi |  |  |             |            |                  | 212    | Kilómetro |          | Estudio                  |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             | En Proceso de Selección CP N° 070-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas). |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          | 0045     | 2523                                                                                           | 0139832. Construcion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe-1n: Sullana - Desvio Talara - Tumbes - Puente Internacional (frontera Con Ecuador)       |  |  |             |            |                  |        |           |          | Estudio                  |        |          |          |         |              |          | 241,482 |     |           |             | EXCLUIDO (PFIS Vigente 2033).                                                  |                                                                                                                              |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                                      |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          |          | 0090                                                                                           | Expediente Técnico para Determinar las Fallas Ocurredas en la Carretera: Aguaytia - San Alejandro (Sectores Criticos)                                  |  |  |             | 2434       |                  | 1      | Kilómetro | jun/15   | may/16                   | 0.3    | Estudio  |          |         |              |          |         |     |           |             | No será ejecutado por UGE.                                                     |                                                                                                                              |
| 2015918 Integración Vial Tacna -La Paz                                                                                    |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          |          | 070 CC N° 004-2014-MTC/20 (03.Abr.2014) con Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          |          | 2034                                                                                           | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo I: Km 43+610 - Km 94+000                                                                      |  |  |             | 1249       |                  | 50     | Kilómetro | may/14   | may/15                   | 0.5    | Estudio  | 0.300    |         | 0.250        |          | 1       | 110 |           |             |                                                                                | RD N° 973-2015-MTC/20 (28.Set.15)                                                                                            |
|                                                                                                                           |          |          | 2035                                                                                           | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo II: Km 94+000 - Km 146 +180 (Dv.Tripartito)                                                   |  |  |             | 1249       |                  | 52     | Kilómetro | may/14   | may/15                   | 0.6    | Estudio  |          | 0.250   | 0.100        | 0.200    | 1       | 100 |           |             |                                                                                | RD N° 999-2015-MTC/20 (05.Oct.15).                                                                                           |
|                                                                                                                           |          |          | 2036                                                                                           | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo III:Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia)                           |  |  |             | 1249       |                  | 41     | Kilómetro | may/14   | may/15                   | 0.3    | Estudio  | 0.250    | 0.250   |              |          | 1       | 167 |           |             |                                                                                | RD N° 465-2015-MTC/20 (10.Jun.15).                                                                                           |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                                   |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           | 20.0     |                          |        |          |          |         |              | 25       | 125     |     | 1,123,496 | 1,123,496   | 100                                                                            |                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           | 20.0     |                          |        |          |          |         |              | 25       | 125     |     | 1,123,496 | 1,123,496   | 100                                                                            |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          | 0461     | 0226                                                                                           | 0132474 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-la Polvora-pizarron-perlamayo-campanilla                                                            |  |  |             | 2794       |                  | 92     | Kilómetro | abr/14   | mar/16                   | 0.2    | Estudio  | 0.100    |         | 0.150        | 0        | 125     |     | 1,123,496 | 1,123,496   | 100                                                                            | Avance al 65% (Informe N° 03 aprobado por PVN y DGASA). Tramo modificado Tr. Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla |
| 2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba                                         |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          | 0534     | 2143                                                                                           | 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                                                                  |  |  |             | 6655       |                  | 54     | Kilómetro | feb/08   | sep/09                   |        | Estudio  |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                | Estudio Concluido y Aprobado el 11.Feb.2008.                                                                                 |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco                                      |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          |          | 071 CC N° 012-2013-MTC/20 (13.May.2013) con Minera La Arena S.A                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          |          | 2037                                                                                           | Construcción del Cambio de Trazo de la Carretera Trujillo - Huamachuco; Tramo Km 160+700 (Dv. Otuzco) - Km 164+200 (Dv. Huamachuco)                    |  |  |             | 3291       |                  | 6      | Kilómetro | dic/13   | ene/16                   |        | Estudio  |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                | Avance al 0% (Consultor contrato por Minera no levanta las observaciones) - Se resolverá el Convenio.                        |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani                                         |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           | 30.0     |                          |        |          |          |         |              | 30       | 100     |     | 125,781   | 125,780     | 100                                                                            |                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           | 30.0     |                          |        |          |          |         |              | 30       | 100     |     | 125,781   | 125,780     | 100                                                                            |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          | 0458     | 0511                                                                                           | 0050581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo: Negromayo-yauri-san Genaro                                                               |  |  |             | 3876       |                  | 86     | Kilómetro | nov/10   | abr/15                   | 0.3    | Estudio  | 0.200    |         | 0.100        | 0        | 100     |     | 125,781   | 125,780     | 100                                                                            | RD N° 1385-2015-MTC/20 (24.Dic.15).                                                                                          |
|                                                                                                                           |          |          | 0697                                                                                           | 0115286 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-langui                                            |  |  |             | 3876       |                  | 10     | Kilómetro |          |                          |        | Estudio  |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                | En Proceso de Selección CP N° 047-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas a la OSCE).                                      |
|                                                                                                                           |          |          | 0678                                                                                           | 0115286 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-langui                                            |  |  |             |            |                  |        | Genérico  |          |                          |        | Genérico |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                | EXCLUIDO (PFIS VIGENTE 1984).                                                                                                |
| 2046177 Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa; Tramo MO-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Or |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                |          |          |                                                                                                |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          |          | 078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua                                    |                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |          |                          |        |          |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                |                                                                                                                              |
|                                                                                                                           |          |          | 0323                                                                                           | ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA                        |  |  |             | 50669      |                  | 209    | Kilómetro | jul/15   | dic/16                   |        | Estudio  |          |         |              |          |         |     |           |             |                                                                                | A cargo de GR Moquegua (Se remitió el cronograma para la Absolución de Observaciones).                                       |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Obra/Activ                                                                                              |          |          | Meta                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                           | Meta Global |             |                  | Meta      |           | Avance de la Meta Física |                  |         |         | Logrado  |         | Gasto        |          |     |            | Observacion |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|---------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                                                | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                           | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio    | Fin       | POI 2015                 | Unidad de Medida | I Trim  | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM        | Devengado   | (%) 2015 |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca                                  |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0904                                                                                              | 0050575 Estudio Definitivo De Chuquicara-huallanca                                  |                                                                                                                                                           |             | 3293        | 66               | Kilómetro | dic/13    | dic/17                   |                  | Estudio |         |          |         |              |          |     |            |             |          | Se solicitará su inclusión al PAC 2015 (Se volverá a convocar; CP N° 005-2011-MTC/20 cancelado con RD N° 218-2015-MTC/20 (01.Abr.15)). |                                                                                     |
| 2057739 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos                     |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0460                                                                                              | 0910                                                                                | 0050571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo                                                                                      |             |             | 6804             | 14        | Kilómetro | abr/13                   | mar/15           | 0.2     | Estudio |          |         |              |          |     |            | 92,118      | 92,117   | 100                                                                                                                                    | Avance al 80% (Informe N° 04 en revisión por PVN y aprobado por DGASA).             |
| 2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo                                       |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 072 CC N° 006-2014-MTC/20 (23.May.2014) con GR La Libertad                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 1596                                                                                              | Estudio Definitivo de la Carretera Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) |                                                                                                                                                           |             | 93142       | 76               | Kilómetro | may/14    | abr/15                   | 0.3              | Estudio |         | 0.300    | 0.100   |              | 0        | 133 |            |             |          |                                                                                                                                        | RD N° 564-2015-MTC/20 (03.Jul.15).                                                  |
| 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0170                                                                                              | 0155                                                                                | 0050597. Estudio Definitivo De Tramo Taucá (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200)                                                                         |             |             | 3543             | 56        | Kilómetro | may/12                   | mar/15           | 0.1     | Estudio |          |         | 0.100        | 0        | 100 | 49,711,638 | 455,263     | 455,263  | 100                                                                                                                                    | RD N° 1468-2015-MTC/20 (31.Dic.15).                                                 |
| 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos                                                       |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0464                                                                                              | 0157                                                                                | 0055452 Estudio Definitivo Del Puente Bocapan Y Accesos                                                                                                   |             |             | 69323            | 251       | Metro     | feb/10                   | mar/15           | 0.3     | Estudio |          |         |              |          |     |            | 6,814       | 6,814    | 100                                                                                                                                    | Avance al 75% (Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 03 observado por DGASA). |
| 2078481 Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos                                           |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0463                                                                                              | 0158                                                                                | 0050590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos                                                                                                     |             |             | 71331            | 60        | Metro     | ago/11                   | mar/15           | 0.2     | Estudio |          |         |              | 0.200    | 0   | 100        |             |          |                                                                                                                                        | RD N° 1482-2015-MTC/20 (31.Dic.15)                                                  |
| 2081615 Construcción y Mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Huancayo                                |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 2267                                                                                              | 1530690 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO            |                                                                                                                                                           |             | 87486       | 12               | Kilómetro |           |                          |                  | Estudio |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        | En elaboración los TDRs. Se solicitó su inclusión en el PAC.                        |
| 2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín                           |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 007 CE N° 043-2009-MTC/20 (12. Nov. 2009) con Mineras Buenaventura, Raura y Los Queñuales         |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 1628                                                                                              | Puente Tingo - Churín                                                               |                                                                                                                                                           |             | 34470       | 5                | Kilómetro | abr/13    | ene/15                   | 0.1              | Estudio | 0.050   |          |         |              | 0        | 50  |            |             |          |                                                                                                                                        | RD N° 027-2015-MTC/20 (19.Ene.15).                                                  |
| 2093846 Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo                       |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0510                                                                                              | 0050595 Estudio Definitivo De Tarata - Capazo                                       |                                                                                                                                                           |             | 108281      | 84               | Kilómetro | jun/10    | nov/14                   |                  | Estudio |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        | EN ARBITRAJE (Se resolvió el Contrato con un Avance al 10%)                         |
| 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0193                                                                                              | 1042                                                                                | 0073471. Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto ) |             |             | 5080             | 20        | Kilómetro | feb/13                   | jun/14           |         | Estudio |          |         |              |          |     | 71,567     |             |          |                                                                                                                                        | RD N° 584-2014-MTC/20 (24.Jun.14).                                                  |
| 2109832 Construcción del Puente Santa María de Nieva y Accesos                                          |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            | 2,449       |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0196                                                                                              | 0192                                                                                | 0050589. Estudio Definitivo De Puente Santa María De Nieva Y Accesos                                                                                      |             |             | 104063           | 150       | Metro     | ago/10                   | oct/14           |         | Estudio |          |         |              |          |     |            | 2,449       |          |                                                                                                                                        | RD N° 1092-2014-MTC/20 (28.Oct.14).                                                 |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito  |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |          |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                           |             |             |                  |           |           |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |            |             |          |                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                         |          |          | 0557                                                                                              | 0193                                                                                | 0050570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                          |             |             | 108035           | 14        | Kilómetro | nov/10                   | abr/14           |         | Estudio |          |         |              |          |     |            | 6,951       | 6,950    | 100                                                                                                                                    | Estudio Concluido con RD N° 351-2014-MTC/20 (30.Abr.14)                             |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Obra/Activ |          |          | Meta                                                                                |                                                                                                                                                 |  |  | Meta Global |            |                  |           | Meta   |          | Avance de la Meta Fisica |         |         |          | Logrado |              | Gasto    |           |           |           | Observacion |                                                                                                     |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|-----------|--------|----------|--------------------------|---------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                |                                                                                                                                                 |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim  | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2015    |                                                                                                     |
| 2110320    |          |          | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro       |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 10.0     |                          |         |         |          |         | 5            | 50       |           | 11,363    | 11,362    | 100         |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 10.0     |                          |         |         |          |         | 5            | 50       |           | 11,363    | 11,362    | 100         |                                                                                                     |
|            |          | 0456     | 0516                                                                                | 0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitution - Puerto Sungaro                                         |  |  |             | 3373       | 55               | Kilómetro | sep/11 | abr/14   |                          | Estudio |         |          |         |              |          |           |           |           |             | RD N° 321-2014-MTC/20 (24.Abr.14)                                                                   |
|            |          | 0457     | 0517                                                                                | 0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro                                               |  |  |             | 3373       | 63               | Kilómetro | oct/11 | feb/15   | 0.1                      | Estudio | 0.050   |          |         | 0            | 50       |           | 11,363    | 11,362    | 100         | RD N° 034-2015-MTC/20 (21.Ene.15)                                                                   |
| 2110581    |          |          | Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                       |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          | 0459     | 0519                                                                                | 0050569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocha                                                                                              |  |  |             | 11432      | 39               | Kilómetro | oct/11 | mar/15   | 0.2                      | Estudio |         |          |         |              |          |           |           |           |             | Contrato Resuelto con RD N° 102-2015-MTC/20 (24.Feb.15), con un avance al 80%.                      |
| 2112863    |          |          | Construccion del Puente Chacanto y Accesos                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 20.0     |                          |         |         |          |         | 20           | 100      |           | 97,997    | 97,996    | 100         |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 20.0     |                          |         |         |          |         | 20           | 100      |           | 97,997    | 97,996    | 100         |                                                                                                     |
|            |          | 0462     | 0524                                                                                | 0050585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos                                                                                         |  |  |             | 124770     | 100              | Metro     | ene/11 | mar/15   | 0.2                      | Estudio | 0.150   | 0.050    |         | 0            | 100      |           | 97,997    | 97,996    | 100         | RD N° 262-2015-MTC/20 (16.Abr.15).                                                                  |
| 2115627    |          |          | Construccion del Puente Malcas y accesos                                            |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          |          | 015 CMTc (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca                  |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          |          | 0072                                                                                | Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos Cajabamba-Huamachuco)                                                            |  |  |             | 74478      | 40               | Metro     | ago/09 | ene/15   | 0.1                      | Estudio | 0.100   |          |         | 0            | 100      |           |           |           |             | RD N° 194-2015-MTC/20 (24.Mar.15).                                                                  |
| 2131925    |          |          | Carretera Villarica - Puerto Bermudez                                               |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 45.0     |                          |         |         |          |         | 25           | 56       | 1,804,554 | 684,980   | 684,980   | 100         |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 45.0     |                          |         |         |          |         | 25           | 56       | 1,804,554 | 684,980   | 684,980   | 100         |                                                                                                     |
|            |          | 0212     | 1128                                                                                | 0089045. Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermudez                                                                                        |  |  |             | 3368       | 111              | Kilómetro | mar/14 | mar/16   | 0.5                      | Estudio | 0.200   | 0.050    |         | 0            | 56       | 1,804,554 | 684,980   | 684,980   | 100         | Avance al 70% (Borrador de Informe N° 03 en revisión por PVN; Informe N° 04 en revisión por DGASA). |
| 2132703    |          |          | Construccion del Puente Tingo y Accesos                                             |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 20.0     |                          |         |         |          |         | 5            | 25       | 130,878   | 8,620     | 8,620     | 100         |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 20.0     |                          |         |         |          |         | 5            | 25       | 130,878   | 8,620     | 8,620     | 100         |                                                                                                     |
|            |          | 0217     | 1219                                                                                | 0050579. Estudio Definitivo De Construccion Puente Tingo Y Accesos                                                                              |  |  |             | 155119     | 99               | Metro     | jun/12 | mar/15   | 0.2                      | Estudio |         | 0.050    |         | 0            | 25       | 130,878   | 8,620     | 8,620     | 100         | Avance al 85% (Informe N° 04 observado por PVN; Informe N° 03 en revisión por DGASA).               |
| 2158699    |          |          | Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: T |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          | 1,272,668 |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          | 1,272,668 |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          | 0230     | 1072                                                                                | 0089044. Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas |  |  |             | 198686     | 27               | Kilómetro | jun/15 | may/16   | 0.3                      | Estudio |         |          |         |              |          | 1,272,668 |           |           |             | Se retirará del PAC porque interviene Proyecto Perú.                                                |
| 2158700    |          |          | Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay                        |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 50.0     |                          |         |         |          |         | 25           | 50       | 1,492,387 | 428,636   | 428,636   | 100         |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 50.0     |                          |         |         |          |         | 25           | 50       | 1,492,387 | 428,636   | 428,636   | 100         |                                                                                                     |
|            |          | 0231     | 1344                                                                                | 0079209. Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay                                                                          |  |  |             | 108630     | 10               | Kilómetro | oct/13 | jun/15   | 0.5                      | Estudio |         | 0.250    |         | 0            | 50       | 1,492,387 | 428,636   | 428,636   | 100         | Avance al 65% (Informe N° 03 observado por PVN y aprobado por DGASA).                               |
| 2167895    |          |          | Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 45.0     |                          |         |         |          |         | 50           | 111      | 1,804,783 | 941,802   | 941,801   | 100         |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 45.0     |                          |         |         |          |         | 50           | 111      | 1,804,783 | 941,802   | 941,801   | 100         |                                                                                                     |
|            |          | 0239     | 1340                                                                                | 0104939. Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía                                                                              |  |  |             | 8669       | 36               | Kilómetro | ene/14 | jul/15   | 0.5                      | Estudio | 0.250   | 0.150    | 0.100   | 1            | 111      | 1,804,783 | 941,802   | 941,801   | 100         | RD N° 1108-2015-MTC/20 (30.Oct.15).                                                                 |
| 2177209    |          |          | Mejoramiento de la Carretera Huánuco - Conococha, Sector: Huánuco-La Unión-Hu       |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 50.0     |                          |         |         |          |         | 45           | 90       | 1,600,000 | 1,831,336 | 1,831,336 | 100         |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        | 50.0     |                          |         |         |          |         | 45           | 90       | 1,600,000 | 1,831,336 | 1,831,336 | 100         |                                                                                                     |
|            |          | 0243     | 1338                                                                                | 0107542. Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-conococha, Sector: Huanuco-la Union-huallanca, Ruta Pe-3n                            |  |  |             | 9615       | 152              | Kilómetro | oct/14 | jun/16   | 0.5                      | Estudio | 0.250   | 0.100    | 0.100   | 0            | 90       | 1,600,000 | 1,831,336 | 1,831,336 | 100         | Avance al 45% (Informe N° 03 en revisión por PVN; Informe N° 02 observado por DGASA).               |
| 2192666    |          |          | Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho            |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                          |                                                                                                                                                 |  |  |             |            |                  |           |        |          |                          |         |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                                     |
|            |          |          | 2531                                                                                | Estudio Definitivo para la Construcción Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Region Loreto                   |  |  |             | 396        | 2                | Kilómetro |        |          |                          | Estudio |         |          | 1.000   | 1            |          |           |           |           |             | RD N° 1164-2015-MTC/20 (Que aprueba el E. Definitivo elaborado por Provias Descentralizado).        |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Obra/Activ |          | Meta     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Meta Global |           |            |                  | Meta      |        | Avance de la Meta Física |                  |         |         | Logrado  |         | Gasto        |          |           |           | Observacion |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|------------------|---------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             | Cod. SNIP | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | POI 2015                 | Unidad de Medida | I Trim  | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado   | (%) 2015  |                                                                                                                          |                                                                                    |
| 2233958    |          |          | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypa                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0911                                                                                                                                         | 0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE |                                                                                                                                                        |             |           | 4588       | 87               | Kilómetro | jul/15 | dic/16                   | 0.3              | Estudio |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          | Se solicitó su inclusión en el PAC. En elaboración los TDRs.                       |
| 2234355    |          |          | Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        | 40.0                     |                  |         |         |          |         | 50           | 125      | 567,110   | 2,247,643 | 2,247,643   | 100       |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        | 40.0                     |                  |         |         |          |         | 50           | 125      | 567,110   | 2,247,643 | 2,247,643   | 100       |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0251                                                                                                                                         | 1574                                                                                                                                               | 0112708. Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo                                                                                   |             | 116051    | 154        | Kilómetro        | jun/14    | abr/15 | 0.4                      | Estudio          |         | 0.250   | 0.150    | 0.100   | 1            | 125      | 567,110   | 2,247,643 | 2,247,643   | 100       | RD N° 1311-2015-MTC/20 (15.Dic.2015).                                                                                    |                                                                                    |
| 2234905    |          |          | Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Pilcomayo (Emp. PE-3S) - Chupaca                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0677                                                                                                                                         | 1886                                                                                                                                               | 0112705 Estudio Definitivo Carretera Pilcomayo (emp. Pe - 3s) - Chupaca                                                                                |             | 227125    | 5          | Kilómetro        |           |        | 0.2                      | Estudio          |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           | En Proceso de Selección CP N° 049-2015-MTC/20 (Fase: Declarado Desierto). Se volverá a convocar.                         |                                                                                    |
| 2234982    |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huac                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0096                                                                                                                                         | Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachuco (Factibilidad-Definitivo)                                                                                     |                                                                                                                                                        | 108598      | 229       | Kilómetro  | jun/15           | dic/16    | 0.2    | Estudio                  |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           | En elaboración los TDRs para su aprobación y convocatoria. (Estudio se realizará en el Tramo: Chagual - Dv. Mina Marsa). |                                                                                    |
| 2234987    |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        | 50.0                     |                  |         |         |          |         | 20           | 40       | 1,000,000 | 1,037,618 | 1,037,618   | 100       |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        | 50.0                     |                  |         |         |          |         | 20           | 40       | 1,000,000 | 1,037,618 | 1,037,618   | 100       |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0252                                                                                                                                         | 1602                                                                                                                                               | 0112704. Estudio Definitivo Carretera Huallanca - Caraz                                                                                                |             | 101490    | 37         | Kilómetro        | abr/15    | mar/16 | 0.5                      | Estudio          |         |         |          | 0.200   | 0            | 40       | 1,000,000 | 1,037,618 | 1,037,618   | 100       | Avance al 20% (Informe N° 01 aprobado por PVN).                                                                          |                                                                                    |
| 2234988    |          |          | Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - S                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        | 51.1                     |                  |         |         |          |         | 52           | 102      | 1,573,620 | 1,573,619 | 1,573,619   | 100       |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        | 51.1                     |                  |         |         |          |         | 52           | 102      | 1,573,620 | 1,573,619 | 1,573,619   | 100       |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0465                                                                                                                                         | 0969                                                                                                                                               | 0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco - Mollepata                                                                                               |             | 86897     | 82         | Kilómetro        | jul/14    | oct/15 | 0.8                      | Estudio          | 0.250   | 0.100   |          |         | 0            | 47       |           | 500,344   | 500,343     | 500,343   | 100                                                                                                                      | Avance al 65% (Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 01 aprobado por DGASA). |
|            |          |          | 0466                                                                                                                                         | 1985                                                                                                                                               | 0146963 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Palla |             | 86897     | 30         | Kilómetro        | jun/15    | may/16 | 0.4                      | Estudio          |         |         |          | 0.600   | 1            | 150      |           | 1,073,276 | 1,073,276   | 1,073,276 | 100                                                                                                                      | Avance al 60% (Informe N° 02 aprobado por PVN).                                    |
| 2235630    |          |          | Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         | 100          |          |           | 9,472,503 | 9,472,502   | 9,472,502 | 100                                                                                                                      |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         | 100          |          |           | 9,472,503 | 9,472,502   | 9,472,502 | 100                                                                                                                      |                                                                                    |
|            |          |          | 0696                                                                                                                                         | 2138                                                                                                                                               | 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura                                                                  |             | 299572    | 50         | Kilómetro        | ene/15    | nov/16 |                          | Estudio          |         |         |          | 1.000   | 1            |          |           | 9,472,503 | 9,472,502   | 9,472,502 | 100                                                                                                                      | Concluido (fué elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.).                  |
| 2235631    |          |          | Construcción de la Segunda Calzada de la Via de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 988+000 - Km 1001+924 Region Piur |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         | 100          |          |           | 6,084,156 | 6,084,156   | 6,084,156 | 100                                                                                                                      |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         | 100          |          |           | 6,084,156 | 6,084,156   | 6,084,156 | 100                                                                                                                      |                                                                                    |
|            |          |          | 0531                                                                                                                                         | 2141                                                                                                                                               | 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Region Piur |             | 286270    | 9          | Kilómetro        | ene/15    | jun/15 |                          | Estudio          |         |         |          | 1.000   | 1            |          |           | 6,084,156 | 6,084,156   | 6,084,156 | 100                                                                                                                      | Concluido (fué elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.).                  |
| 2263613    |          |          | Rehabilitación de la Carretera Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv. Salaverry y Dv. Salaverry - Puerto Salav                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0784                                                                                                                                         | 1611                                                                                                                                               | 0166332 Rehabilitación De La Carretera Pativilca – Quebrada Seca – Pte Santa – Dv, Salaverry Y Dv. Salaverry – Puerto Salaverry                        |             |           | 358        | Kilómetro        | may/15    | mar/16 |                          | Estudio          |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           | Concluido la elaboración de los TDRs, será ejecutado por la Concesión (Autopistas del Sol).                              |                                                                                    |
| 2282760    |          |          | Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica Machu Picchu                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |          |          | 0769                                                                                                                                         | 1580                                                                                                                                               | 0169685 Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroeléctrica Machu Picchu Region Cusco                                            |             | 172973    | 31         | Kilómetro        |           |        |                          | Estudio          |         |         |          |         |              |          |           |           |             |           | En Proceso de Selección CP N° 071-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).                                       |                                                                                    |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Obra/Activ                                                                       |          | Meta     |                      |                                                                                                                                                        |  | Meta Global |           |            |                  | Meta      |        | Avance de la Meta Física |                  |         |         | Logrado  |         | Gasto        |          |     |     | Observacion |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|------------------|---------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-----|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                         | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                        |  |             | Cod. SNIP | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | POI 2015                 | Unidad de Medida | I Trim  | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM | Devengado   | (%) 2015 |                                                                  |                                                                                                                     |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                   |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada              |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 0419                 | 0053784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja                                                                            |  |             |           |            | 102              | Kilómetro | sep/14 | abr/16                   | 0.9              | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          | Contrato Resuelto con RD N° 1356-2014-MTC/20 por incumplimiento. |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 0458                 | 0054613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz                                                                                      |  |             |           |            | 50               | Kilómetro | feb/11 | mar/15                   | 0.2              | Estudio |         | 0.050    |         |              | 0        | 33  |     |             |          |                                                                  | RD N° 525-2015-MTC/20 (26.Jun.15).                                                                                  |
|                                                                                  |          |          | 1085                 | 0139189 Determinacion De Fallas Ocurridas Carretera Ayacucho Abancay Tramo: Km. 0+000 - Km. 50+000                                                     |  |             |           |            | 50               | Kilómetro | ago/14 | ago/15                   | 1.0              | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  | CONTRATO RESUELTO (Se volverá a convocar).                                                                          |
|                                                                                  |          |          | 1607                 | 0079456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero Tramo: llave - Desaguadero                                                                |  |             |           |            | 12               | Kilómetro | jul/14 | ene/16                   | 1.0              | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  | Contrato Resuelto.                                                                                                  |
|                                                                                  |          |          | 2347                 | Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera Ruta PE-5N; Tramo: Chamaya - Jaen - Perico                                                          |  |             |           |            |                  | Kilómetro |        |                          |                  | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  | EXCLUIDO (Tramo ha sido considerado en Estudio de Perfil de Conservación PP2).                                      |
|                                                                                  |          | 0761     | 2383                 | 0169378 Mantenimiento Periodico De La Ruta Pe-1n1 Tramo : Emp. Pe-1n (dv. Pte. Macara)-dv. Tambo Grande-pte. Las Lomas-las Lomas-dv. Suyo-pte. Suyo-dv |  |             |           |            | 128              | Kilómetro | nov/15 | mar/17                   |                  | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  | En Proceso de Selección CP N° 039-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                      |
| S/C Construcción de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca                            |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                       |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 039                  | CC N° 015-2012-MTC/20 (12.Set.12) Hudbay Perú SAC                                                                                                      |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 1889                 | Estudio Definitivo de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca (no snip)                                                                                      |  |             |           |            | 70               | Kilómetro | ene/14 | sep/15                   | 0.7              | Estudio |         | 0.150    |         |              | 0        | 23  |     |             |          |                                                                  | Avance al 50% (Informe N° 02 aprobado por PVN y DGASA). En Proceso de Resolución del Convenio                       |
| S/C Construcción de la Variante Antapacay                                        |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                       |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 035                  | CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                                                                                           |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 1384                 | Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Antapacay                                                                                       |  |             |           |            | 6                | Kilómetro | oct/12 | abr/15                   | 0.1              | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  | Convenio Resuelto (Oficio N° 024-15-MTC/20). Estudio Definitivo con un avance al 60%.                               |
| S/C Construcción de la Variante Nueva Fuerabamba                                 |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                       |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 042                  | CC N° 022-2012-MTC/20 (08.Nov.12) Minera Xstrata                                                                                                       |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 1386                 | Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Nueva Fuerabamba                                                                                |  |             |           |            | 3                | Kilómetro | nov/12 | mar/15                   | 0.1              | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  | Avance al 90% (La actualización del Expediente Técnico ha sido observado por PVN).                                  |
| S/C Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000 - Km 143+000 |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                       |          |          |                      |                                                                                                                                                        |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 033                  | CMTc (18.Ene.11) RM N° 24-2011-MTC/20 Chinalco/Deviandes                                                                                               |  |             |           |            |                  |           |        |                          |                  |         |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  |                                                                                                                     |
|                                                                                  |          |          | 0842                 | Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000-Km. 143+000                                                                            |  |             |           |            | 10               | Kilómetro | ago/13 | may/16                   | 0.4              | Estudio |         |          |         |              |          |     |     |             |          |                                                                  | Se evalua la Resolución del Convenio, ante la negativa de la minera Chinalco para firmar una Adenda de negociación. |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Código D | Sec SIAP | Sec PFIS | Meta                                                                                                                                                                                                          |           | Meta Global |                  |           |        | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Logrado      |          | Gasto      |         |           |          | Observacion                                                        |
|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|--------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|---------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|          |          |          | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                          | Cod. SNIP | Meta Fisic  | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM     | Devengado | (%) 2015 |                                                                    |
| 20.7     |          |          | Unidad Gerencial de Conservación                                                                                                                                                                              |           |             |                  |           |        |                     |                  |                          |         |          |         |              |          |            |         |           |          |                                                                    |
| 2001621  |          |          | Estudios de Pre-Inversion                                                                                                                                                                                     |           |             |                  |           |        |                     |                  |                          |         |          |         |              |          |            |         |           |          |                                                                    |
| 6000046  |          |          | Estudios de Perfiles                                                                                                                                                                                          |           |             |                  |           |        |                     |                  |                          |         |          |         |              |          |            |         |           |          |                                                                    |
| 060      |          |          | CCI N° 001-2014-MTC/20 (31.Ene.14) Minera Xtrata Las Bambas S.A.                                                                                                                                              |           |             |                  |           |        |                     |                  |                          |         |          |         |              |          |            |         |           |          |                                                                    |
|          |          | 1836     | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri) por Niveles de Servicio       |           | 2284485     | 546              | Kilómetro | sep/14 | jun/15              | 0.8              | Estudio                  | 0.400   | 0.320    | 0.050   | 1            | 100      |            |         |           |          | RD N° 612-2015-MTC/20 (13.Jul.15).                                 |
|          | 0022     | 0505     | 0076386. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas                                                                            |           | 279059      | 348              | Kilómetro | feb/13 | dic/14              |                  | Estudio                  |         |          |         |              |          | 17,862,466 | 19,448  | 19,448    | 100      | Aprobado con Informe Técnico N° 1122-2014-MTC/09.02 (03.Set.14).   |
|          | 0028     | 1304     | 0099088. Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-layabamba- puente Huacrachuco Y Los Rameles Puente Pallar-calemar Y Tayabamba-quiches-emp. Pe-12a (dv Sihuas) |           | 2287191     | 597              | Kilómetro | oct/13 | mar/15              | 0.3              | Estudio                  |         |          | 0.250   | 0            | 100      | 22,028,688 | 144,077 | 144,076   | 100      | Informe Técnico N° 841-2015-MTC/09.02 (24.Jul.15)                  |
|          | 0020     | 1363     | 0076311. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuanhuacho                                                                    |           | 2285730     | 250              | Kilómetro | ago/13 | mar/15              | 0.3              | Estudio                  |         |          | 0.280   | 0            | 100      | 12,103,008 | 109,064 | 109,063   | 100      | RD N° 640-2015-MTC/20 (17.Jul.15).                                 |
|          | 0023     | 1366     | 0076387. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalco - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz                                                                                       |           | 2283597     | 412              | Kilómetro | feb/13 | ene/15              | 0.1              | Estudio                  |         | 0.200    | 0.050   | 0            | 500      | 16,615,149 | 83,661  | 83,661    | 100      | RD N° 603-2015-MTC/20 (09.Jul.15).                                 |
|          | 0027     | 1367     | 0089019. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).                                                                                     |           | 2266061     | 180              | Kilómetro | feb/13 | ene/15              | 0.1              | Estudio                  |         | 0.250    |         | 0            | 500      | 18,912,600 | 84,790  | 84,789    | 100      | RD N° 0291-2015-MTC/20 (24.Abr.15).                                |
|          | 0021     | 1371     | 0076383. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo - Codo Del Pozuzo - Emp. Pe-5n                           |           | 303049      | 332              | Kilómetro | dic/12 | dic/14              |                  | Estudio                  |         |          |         |              |          | 19,095,399 | 24,078  | 24,077    | 100      | Aprobado con Informe Técnico N° 1108-2014-MTC/09.02                |
|          | 0622     | 1608     | 0160759 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (concepción) - Comas - Emp. Pe-5s (satipo)/emp. Pe-5s (pto. Ocopa) - Atalaya/emp. Pe-5s (dv. Bajo Kim                                                         |           |             | 493              | Kilómetro | mar/15 | jun/16              | 0.6              | Estudio                  |         |          |         |              |          |            |         |           |          | Con Contrato firmado.                                              |
|          | 0620     | 1609     | 0160553 Mejoramiento De La Carretera Emp Pe-1n L (dv Tambogrande)-tambogrande-chulucanas-pacaipampa-emp Pe-3n(curilcas),emp Pe-1n J(el Cincuenta)-emp                                                         |           |             | 190              | Kilómetro | mar/15 | ago/16              | 0.5              | Estudio                  |         |          | 0.020   | 0            | 4        |            | 221,861 | 221,861   | 100      | Avance al 2% (Plan de Trabajo aprobado).                           |
|          | 0619     | 1624     | 0160612 Mejoramiento De La Carretera Emp Pe-3n (la Cima)-conocancha-emp Pe-22 (chinchán) Region Junin                                                                                                         |           |             | 112              | Kilómetro | abr/15 | mar/17              | 0.5              | Estudio                  |         |          | 0.170   | 0            | 34       |            | 205,363 | 205,362   | 100      | Avance al 17% (Plan de Trabajo aprobado).                          |
|          | 0038     | 1645     | 0117258. Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-cruceiro-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)                                                         |           | 2269109     | 230              | Kilómetro | oct/13 | ene/15              | 0.1              | Estudio                  |         | 0.250    |         | 0            | 500      | 13,644,100 | 151,018 | 151,018   | 100      | RD N° 371-2015-MTC/20 (15.May.15).                                 |
|          | 0061     | 1648     | 0152386. Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)                                          |           | 2267190     | 410              | Kilómetro | feb/14 | mar/15              | 0.3              | Estudio                  |         | 0.250    |         | 0            | 100      | 702,342    | 190,854 | 190,854   | 100      | RD N° 0321-2015-MTC/20 (05.May.15).                                |
|          | 0059     | 1651     | 0152381. Mejoramiento De La Carretera Casma-huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo Maria - Monzon - Emp. Pe-18a (tingo Maria)                                                                          |           |             | 536              | Kilómetro | jun/14 | ago/15              | 0.8              | Estudio                  |         |          | 0.120   | 0            | 61       | 1,561,663  | 681,014 | 681,014   | 100      | Avance al 70% (Informe N° 02 en revisión; Informe (EIA) aprobado). |
|          | 0066     | 1654     | 0152395. Mejoramiento De La Carretera Juliaca-putina-oriental-sandia-san Ignacio-punta De Carretera Y Dv. Putina-moho-conima-millilaya-frontera Con Bolivia Y Dv. Millilaya-tilali-frontera Con Bolivia       |           |             | 439              | Kilómetro | abr/14 | jul/15              | 0.7              | Estudio                  |         |          | 0.650   | 1            | 100      | 499,343    | 798,501 | 798,501   | 100      | Aprobado con Informe Técnico N° 1116-2015-MTC/20 (14.Oct.15).      |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                                                                            |          |          | Meta                 |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Meta Global |            |                  |        | Meta      |                     | Avance de la Meta Fisica |        |         |           | Logrado |              | Gasto    |       |       |           | Observacion |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------------|--------|---------|-----------|---------|--------------|----------|-------|-------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                              | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin       | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim  | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA   | PIM   | Devengado | (%) 2015    |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0065     | 1657                 | 0152390. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (huayllapampa)-la Quinua-san Francisco-puerto Ene-tzomaveni-cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-boca Sonoro-punta De Carretera                                                       |  |  |             | 331273     |                  | 440    | Kilómetro | abr/14              | jul/15                   |        | 0.8     | Estudio   |         | 0.050        |          | 0.370 |       | 0         | 55          | 436,684 | 446,126   | 446,125   | 100       | Estudio Concluido con Informe Técnico N° 0970-2015-MTC/09.02 (01.Set.15). |                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0044     | 1660                 | 0136328. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n-pamplona-san Jose-cajatambo-emp Pe-18 Por Niveles De Servicio                                                                                                                         |  |  |             |            |                  | 214    | Kilómetro | sep/14              | sep/15                   |        | 0.8     | Estudio   |         | 0.200        |          | 0.350 | 0.420 | 1         | 126         | 475,300 | 377,774   | 377,773   | 100       | Aprobado con Informe Técnico 1342-2015-MTC/09/02 (10.Dic.15).             |                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0064     | 1663                 | 0152389. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv. Sequello-marcabamba-emp-pe-32c (pausa) -maran                             |  |  |             | 2278195    |                  | 490    | Kilómetro | dic/13              | abr/15                   |        | 0.3     | Estudio   |         |              | 0.250    |       |       | 0         | 100         | 240,793 | 162,698   | 162,697   | 100       | RD N° 537-2015-MTC/20 (30.Jun.15).                                        |                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0060     | 1704                 | 0152382. Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                                                                                                  |  |  |             | 2275904    |                  | 150    | Kilómetro | abr/14              | jul/15                   |        | 0.3     | Estudio   |         | 0.050        | 0.250    |       |       |           | 0           | 100     | 544,847   | 171,057   | 171,056   | 100                                                                       | RD N° 395-2015-MTC/20 (25.May.15).                                       |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0039     | 1745                 | 0118923. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Puno                                                                                                                                                                                |  |  |             |            |                  | 1,364  | Kilómetro | mar/15              | dic/15                   |        | 1.0     | Estudio   |         |              | 0.020    | 0.220 |       |           | 0           | 24      | 1,810,950 | 1,524,659 | 1,524,658 | 100                                                                       | Avance al 24% (Informe N° 01 aprobado).                                  |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0062     | 1798                 | 0152387. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04b - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                                                                                                                 |  |  |             | 2279767    |                  | 395    | Kilómetro | jul/14              | ago/15                   |        | 0.8     | Estudio   |         |              | 0.720    | 0.050 |       |           | 1           | 100     | 885,612   | 770,483   | 770,482   | 100                                                                       | RD N° 586-2015-MTC/20 (07.Jul.15).                                       |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0063     | 1806                 | 0152388. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1 S (i.v. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan De Viscas - San Lorenzo De Quinti - San Juan De Tantarache - Carhuapampa - Chiclapata - Chayanca - Yuracmayo - Emp. Pe-22 (rio Blanco) |  |  |             |            |                  | 200    | Kilómetro | ago/15              | ago/16                   |        | 0.2     | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         | 611,192   |           |           |                                                                           | En elaboración los TDRs para su convocatoria.                            |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0051     | 1875                 | 0140895. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Amazonas                                                                                                                                                                            |  |  |             |            |                  | 851    | Kilómetro | jun/16              | jul/17                   |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         | 1,743,460 |           |           |                                                                           | EXCLUIDO (PFIS Vigente 2397).                                            |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0054     | 2039                 | 0140950. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s - Comas - Satipo - Mazamari - Pto. Ocopa - Atalaya Y Mazamari - Cubantia Por Niveles De Servicio                                                                                      |  |  |             |            |                  | 472    | Kilómetro | jun/16              | jul/17                   |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         | 1,136,255 |           |           |                                                                           | EXCLUIDO (UGC indica que intervención ha sido incluida en el PFIS 1608). |                                                                                     |
|                                                                                       |          | 0053     | 2040                 | 0140949. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-22b (puente Raither) - Puente Paucartambo -villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt Y Pte Paucartambo - Oxapampa Por Niveles De Servicio                                               |  |  |             |            |                  | 365    | Kilómetro | jun/15              | dic/17                   |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         |           | 704,326   |           |                                                                           |                                                                          | EXCLUIDO, se ejecutará Estudio Básico de Ingeniera (PP1).                           |
|                                                                                       |          | 0052     | 2041                 | 0140947. Mejoramiento De La Carretera Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo - Puerto Prado - Poyeni Por Niveles De Servicio                                                                                                       |  |  |             |            |                  | 386    | Kilómetro | jun/16              | jul/17                   |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         |           | 967,774   |           |                                                                           |                                                                          | EXCLUIDO (Tramo incluido en el PFIS 1608).                                          |
|                                                                                       |          | 0767     | 2254                 | 0182761 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-28a(pampano) - Ticsapo - Castrovirreyna - Santa Ines - Plazapata - Emp. Pe-3s (izcuchaca)/emp. Pe-28a(num)                                                                                |  |  |             |            |                  | 430    | Kilómetro |                     |                          |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          | En elaboración los TDRs para su convocatoria.                                       |
|                                                                                       |          |          | 2281                 | Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuas (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati                                                                                                                                                     |  |  |             |            |                  | 280    | Kilómetro | ene/16              | dic/17                   |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          | No Programado.                                                                      |
|                                                                                       |          | 0714     | 2388                 | 0179535 Mejoramiento De La Carretera Chamaya (dv. Olmos) - Jaen - San Ignacio Puente Integracion (frontera Con Ecuador) / Sondor - Tabaconas - Dv. San                                                                                 |  |  |             |            |                  | 369    | Kilómetro |                     |                          |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          | En Proceso de Selección CP N° 057-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).      |
|                                                                                       |          | 0737     | 2397                 | 0181736 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-5n (corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan                                                                                  |  |  |             |            |                  | 495    | Kilómetro | may/16              | dic/17                   |        |         | Estudio   |         |              |          |       |       |           |             |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          | Expediente de Contratación en fase de aprobación (Reemplaza a Pro Región Amazonas). |
| 2201098 Mejoramiento de la Carretera Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Emp. 18B - Rio |          |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |                     |                          |        |         |           |         |              |          |       |       |           |             |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          |                                                                                     |
| 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                          |          |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |            |                  |        |           |                     |                          |        |         |           |         |              |          |       |       |           |             |         |           |           |           |                                                                           |                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                       |          |          | 1565                 | 1530898 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo-Oxapampa y Empalme PE-18B - Rio Codo-Codo del Pozuzo-Emp. PE-5N (Puerto Inca)                                                              |  |  |             | 303049     |                  | 242    | Kilómetro | nov/15              | dic/16                   |        |         | Kilómetro |         |              |          |       |       |           |             |         |           |           |           |                                                                           | Con Contrato firmado.                                                    |                                                                                     |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                                                                                                               |     |      |          | Meta                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Meta Global |            |                  |        | Meta   |                     | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |     |           | Observacion |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                                                                 | Sec | SIAP | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM | Devengado | (%) 2015    |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                               |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 2252     | 1530899 Supervisión del Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-18A (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo-Oxapampa y Empalme PE-18B - Río Codo-Codo del Pozuzo-Emp. PE-5N (Puerto Inca)                |  |  |  | 303049      | 242        | Kilómetro        | nov/15 | mar/17 |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En Proceso de Selección CP 055-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                      |
| 2201099 Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas por Niv  |     |      |          |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 1558     | 1530900 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS                                                                                          |  |  |  | 279059      | 149        | Kilómetro        | nov/15 | dic/16 |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | Con Contrato firmado.                                                                            |
|                                                                                                                          |     |      |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                               |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 2296     | 1530901 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS                                                                          |  |  |  | 279059      | 149        | Kilómetro        | dic/15 | dic/16 |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En Proceso de Selección CP 058-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                      |
| 2266061 Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas (Emp. PE-3S) - Pampachiri - Negromayo                                   |     |      |          |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 1401     | 1530896 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)                                                                                                     |  |  |  | 2266061     | 160        | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En Proceso de Selección CP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Declarado Desierto). Se volverá a convocar. |
|                                                                                                                          |     |      |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                               |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 2317     | 1530897 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)                                                                                     |  |  |  | 2266061     | 160        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En elaboración de TDRs para su convocatoria.                                                     |
| 2267190 Mejoramiento de la Carretera Emp. AR-105 (Acoty) - Andamayo - Viraco Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - C  |     |      |          |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 1649     | 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) - ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAACONDE - CHIVAY - VIZCACHANE - EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)                 |  |  |  | 2267190     | 219        | Kilómetro        | jul/16 | dic/17 |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | Con Contrato firmado.                                                                            |
|                                                                                                                          |     |      |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                               |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 2318     | 1530895 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) - ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAACONDE - CHIVAY - VIZCACHANE - EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) |  |  |  | 2267190     | 219        | Kilómetro        | jul/16 | dic/17 |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En Proceso de Selección CP N° 082-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                   |
| 2269109 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Crucero -                                |     |      |          |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 1646     | Mejoramiento Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez- Crucero Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias) - Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)                                 |  |  |  | 2269109     | 186        | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | Con Contrato firmado.                                                                            |
|                                                                                                                          |     |      |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                               |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 2368     | Supervisión del Mejoramiento Emp. PE-34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias) - Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34I (Coasia)                 |  |  |  | 2269109     | 186        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En Proceso de Selección CP 060-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                      |
| 2275904 Mejoramiento de la Carretera Cutervo - Socota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca por Niveles de Serv |     |      |          |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                                                  |
|                                                                                                                          |     |      | 1705     | Mejoramiento de la carretera Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                                                                             |  |  |  | 2275904     | 134        | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | Con Contrato firmado.                                                                            |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                                                                                                                 |     |      |          | Meta                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Meta Global |            |                  |        | Meta   |                     | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |     |           | Observacion |                                                                             |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                                                                   | Sec | SIAP | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM | Devengado | (%) 2015    |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                                               |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2369     | Supervisión al Mejoramiento de la Carretera Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                                                                                              |  |  |  | 2275904     | 134        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En Proceso de Selección CP 059-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas). |                                                                                                                                |
| 2278195 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba                                 |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 1664     | Mejoramiento Carretera Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán                 |  |  |  | 2278195     | 326        | Kilómetro        | ene/17 | nov/18 |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | Con Contrato firmado.                                                       |                                                                                                                                |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                 |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2370     | Supervisión del Mejoramiento Carretera Emp. PE-1S (Dv. Aplao) Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán |  |  |  | 2278195     | 326        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | En Proceso de Selección CP 061-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas). |                                                                                                                                |
| 2279767 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Sochabamba - Vado Grande por Niveles de Servicio               |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2049     | Mejoramiento de la Carretera Emp. Pe-04b - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                                                                                                                            |  |  |  | 2279767     | 184        | Kilómetro        | may/16 | sep/17 |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | Con Contrato firmado.                                                                                                          |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                 |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2371     | Supervisión al Mejoramiento de la Carretera Emp. Pe-04b - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                                                                                                             |  |  |  | 2279767     | 184        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | En Proceso de Selección CP 062-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).                                                |
| 2283597 Mejoramiento de la Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capa                                   |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 1560     | Mejoramiento carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz                                                                                                                                                  |  |  |  | 2283597     | 137        | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | Con Contrato firmado.                                                                                                          |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                 |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2372     | Supervisión del Mejoramiento carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz                                                                                                                                  |  |  |  | 2283597     | 137        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | En elaboración de TDRs para su convocatoria.                                                                                   |
| 2284485 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomas - Velill |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2051     | 1530808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)                                                                |  |  |  | 2284485     | 329        | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | En Proceso de Selección CP N° 40-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro).                                              |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                 |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2373     | SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)                                                        |  |  |  | 2284485     | 329        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | En elaboración de TDRs para su convocatoria.                                                                                   |
| 2285730 Mejoramiento de la Carretera Emp. Pe-3S(Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabamb                                    |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      |          | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                             |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 1594     | Mejoramiento Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhahuacho                                                                                                                                         |  |  |  | 2285730     | 202        | Kilómetro        | dic/15 | mar/17 |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | En Proceso de Selección CP N° 042-2015-MTC/20 (Fase: DENUNCIADA por incorrecta implementación del pronunciamiento de la OSCE). |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                 |     |      |          |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                                            |     |      | 2374     | Supervisión al Mejoramiento Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhahuacho                                                                                                                          |  |  |  | 2285730     | 202        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                                             | En elaboración de TDRs para su convocatoria.                                                                                   |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                             |      | Meta |     |          |                                                                                                                                                                                                              | Meta Global |            |                  |        | Meta   |                     | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |               |               |               | Observacion |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------|------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                               | Sec  | SIAP | Sec | PFIS     | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                         | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA           | PIM           | Devengado     | (%) 2015    |                                                                                                            |
| 2287191                                |      |      |     |          | Mejoramiento de la Carretera Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Hua                                                                                               |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                            |
| 4000082                                |      |      |     |          | Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                         |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                            |
|                                        |      |      |     | 1643     | Mejoramiento Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Rameles Puente Pallar – Calemar y Tayabamba – Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)                  | 2287191     | 362        | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             | Con Contrato firmado.                                                                                      |
| 6000002                                |      |      |     |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                           |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                            |
|                                        |      |      |     | 2375     | Supervisión al Mejoramiento Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Rameles Puente Pallar – Calemar y Tayabamba – Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas) | 2287191     | 362        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             | En elaboración de TDRs para su convocatoria.                                                               |
| 2289685                                |      |      |     |          | Mejoramiento de la Carretera EMP PE-3S (Huayllapampa) - La Quinua - San Franci                                                                                                                               |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                            |
| 4000082                                |      |      |     |          | Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                         |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                            |
|                                        |      |      |     | 1658     | Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (huayllapampa)-la Quinua-san Francisco-puerto Ene-tzomaveni-cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-boca Sonoro-punta De Carretera                                      | 331273      | 140        | Kilómetro        | ene/17 | dic/17 |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             | En Proceso de Selección CP N° 054-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro).                                           |
| 6000002                                |      |      |     |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                           |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                            |
|                                        |      |      |     | 2410     | Supervisión al Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (huayllapampa)-la Quinua-san Francisco-puerto Ene-tzomaveni-cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-boca Sonoro-punta De Carretera                       | 331273      | 140        | Kilómetro        |        |        |                     | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             | En elaboración de TDRs para su convocatoria.                                                               |
| 3000131                                |      |      |     |          | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                                                                                                                                       |             |            |                  |        |        | 344,205.0           |                          |        |         |          |         | 307,701      | 89       | 1,035,192,471 | 1,042,311,802 | 1,036,468,226 | 99          |                                                                                                            |
| 5001433                                |      |      |     |          | Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada                                                                                                                                  |             |            |                  |        |        | 361,519.1           |                          |        |         |          |         | 320,458      | 89       | 953,679,012   | 983,434,865   | 980,528,237   | 100         |                                                                                                            |
| 058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13) |      |      |     |          | GR Cusco                                                                                                                                                                                                     |             |            |                  |        |        |                     |                          |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                            |
|                                        |      |      |     | 1776     | Conservación Carretera Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati                                                                                                  |             | 280        | Kilómetro        | jun/13 | jun/18 | 3,360.0             | Kilómetro                | 280    | 280     | 280      | 280     | 3,360        | 100      |               |               |               |             | En ejecución.                                                                                              |
|                                        |      |      |     | 1777     | Conservación Carretera Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca- Yanaoca                                                                                                                                           |             | 19         | Kilómetro        | ene/16 | dic/20 |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             | El Contrato 192-2012-GR CUSCO/GGR fue resuelto por el GR Cusco, actualmente en conciliación extrajudicial. |
| 0263                                   | 0307 |      |     | 0053704. | Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina                                                                                                                                             |             | 172        | Kilómetro        | feb/14 | mar/15 | 512.4               | Kilómetro                | 168    | 168     |          |         | 671          | 131      | 10,208,144    | 3,249,261     | 3,249,261     | 100         | Contrato Complementario Concluido.                                                                         |
| 0267                                   | 0308 |      |     | 0055271. | Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba)- Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cruz- Pte Cumbil                                                 |             | 394        | Kilómetro        | abr/10 | abr/15 | 1,172.1             | Kilómetro                | 290    |         |          |         | 869          | 74       | 14,932,299    | 3,642,219     | 3,642,219     | 100         | Contrato Terminado.                                                                                        |
| 0261                                   | 0309 |      |     | 0053702. | Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n                                                                                                  |             | 332        | Kilómetro        | mar/10 | mar/15 | 3,666.2             | Kilómetro                | 333    | 333     | 333      | 333     | 3,331        | 91       | 15,633,089    | 18,214,404    | 18,214,404    | 100         | Se ejecuta Contrato Complementario al Contrato N° 013-2010-MTC/20.                                         |
| 0773                                   | 0310 |      |     | 0053706  | Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache)                                                                                                                             |             | 367        | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |               | 20,586        | 20,585        | 100         | Sin Contrato Complementario.                                                                               |
| 0270                                   | 0311 |      |     | 0055275. | Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                                                                                  |             | 334        | Kilómetro        | feb/10 | feb/15 | 558.5               | Kilómetro                | 279    |         |          |         | 279          | 50       | 5,772,803     | 918,656       | 918,656       | 100         | Contrato Términado.                                                                                        |
| 0282                                   | 0312 |      |     | 0083926. | Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirrey-na-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca - Rumichaca                                                                      |             | 290        | Kilómetro        | mar/10 | mar/15 | 3,156.1             | Kilómetro                | 288    | 287     | 287      | 287     | 2,872        | 91       | 14,381,090    | 24,659,463    | 24,659,463    | 100         | Con Contrato Complementario al Contrato 068-2010-MTC/20.                                                   |
| 0269                                   | 0313 |      |     | 0055273. | Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera                                                                                               |             | 306        | Kilómetro        | dic/09 | dic/14 | 2,971.1             | Kilómetro                |        | 297     | 297      | 296     | 2,669        | 90       | 15,932,563    | 12,503,499    | 12,503,498    | 100         | Contrato Términado . El Contrato Complementario se maneja con PFIS 1906.                                   |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ |          |          | Meta                 |                                                                                                                                                                |            |                  | Meta Global |        |                     |                  | Meta      |         | Avance de la Meta Fisica |         |              |          | Logrado |            | Gasto      |            |     |                                                                                                 | Observacion |
|------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|--------|---------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------|---------|--------------|----------|---------|------------|------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta | Cod. SNIP                                                                                                                                                      | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio      | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim    | II Trim | III Trim                 | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA     | PIM        | Devengado  | (%) 2015   |     |                                                                                                 |             |
|            |          | 0272     | 0314                 | 0055277. Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari - puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangao - Punta De Carretera            |            | 472              | Kilómetro   | feb/10 | feb/15              | 5,156.3          | Kilómetro | 400     | 333                      | 333     | 333          | 3,064    | 59      | 15,022,834 | 27,381,676 | 27,381,675 | 100 | Con Contrato Complementario al 004-2010-MTC/20.                                                 |             |
|            |          | 0271     | 0315                 | 0055276. Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio                                |            | 439              | Kilómetro   | nov/09 | feb/16              | 4,388.0          | Kilómetro | 382     | 382                      | 344     | 374          | 4,011    | 91      | 10,493,745 | 29,436,525 | 29,436,524 | 100 | Contrato Complementario al Contrato 109-2009-MTC/20.                                            |             |
|            |          | 0283     | 0316                 | 0083927. Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa                 |            | 365              | Kilómetro   | mar/10 | mar/15              | 4,024.8          | Kilómetro | 366     | 366                      | 366     | 366          | 3,658    | 91      | 11,292,853 | 23,584,732 | 23,584,731 | 100 | Se ejecuta Contrato Complementario al Contrato N° 042-2010-MTC/20.                              |             |
|            |          | 0259     | 0317                 | 0053699. Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Yauri                                                               |            | 436              | Kilómetro   | may/10 | may/15              | 5,018.5          | Kilómetro | 456     | 456                      |         |              | 2,281    | 45      | 8,084,916  | 8,679,268  | 8,679,267  | 100 | Contrato terminado. En trámite Contrato Complementario.                                         |             |
|            |          | 0277     | 0318                 | 0055854. Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                               |            | 458              | Kilómetro   | abr/10 | abr/15              | 4,569.5          | Kilómetro | 459     | 459                      | 459     | 459          | 4,128    | 90      | 14,563,185 | 20,163,676 | 20,163,675 | 100 | Se ejecuta Contrato Complementario al Contrato 057-2010-MTC/20.                                 |             |
|            |          | 0278     | 0319                 | 0055902. Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Irsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa                                     |            | 267              | Kilómetro   | jun/10 | jun/15              | 2,009.5          | Kilómetro | 174     | 174                      | 177     | 177          | 1,476    | 73      | 11,811,929 | 16,150,225 | 16,150,224 | 100 | Con Contrato Complementario al 096-2010-MTC/20. (Tramo: Pericos - San Ignacio entregado a UGC). |             |
|            |          | 0256     | 0320                 | 0053696. Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera                                                             |            | 135              | Kilómetro   | jul/10 | jul/15              | 1,459.2          | Kilómetro | 133     | 133                      |         |              | 796      | 55      | 10,600,730 | 7,180,573  | 7,180,572  | 100 | Se ejecuta Contrato Complementario al Contrato N° 094-2010-MTC/20.                              |             |
|            |          | 0320     | 0331                 | 0139719. Conservacion De La Carretera Emp 1n (dv.bayovar) Bappo-sechura-plura-dv.lambayeque-olmos-sullana-variante Internacional-sullana-macara-sullana-alamor |            | 448              | Kilómetro   | abr/16 | abr/21              |                  | Kilómetro |         |                          |         |              |          |         | 52,895,217 |            |            |     | En elaboración de TDRs.                                                                         |             |
|            |          | 0441     | 0483                 | 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara                                              |            | 438              | Kilómetro   | abr/10 | abr/15              | 4,522.4          | Kilómetro | 400     | 400                      | 400     | 401          | 3,202    | 71      |            | 20,661,293 | 20,661,293 | 100 | Con Contrato Complementario al Contrato N° 049-2010-MTC/20.                                     |             |
|            |          | 0297     | 0615                 | 0115426. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Amazonas                                                                                      |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,704,271  | 1,529,307  | 1,392,109  | 91  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0298     | 0616                 | 0115427. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ancash                                                                                        |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,787,602  | 1,575,747  | 1,318,626  | 84  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0299     | 0617                 | 0115428. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Arequipa                                                                                      |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,672,719  | 1,507,508  | 1,370,690  | 91  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0300     | 0618                 | 0115429. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ayacucho                                                                                      |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,647,299  | 1,534,966  | 1,432,510  | 93  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0301     | 0619                 | 0115430. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cajamarca                                                                                     |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,735,305  | 1,789,227  | 1,677,745  | 94  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0302     | 0620                 | 0115431. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cusco - Apurimac                                                                              |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 2,018,764  | 2,019,799  | 1,747,659  | 87  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0303     | 0621                 | 0115432. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huancavelica                                                                                  |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,261,344  | 1,095,791  | 875,077    | 80  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0304     | 0622                 | 0115433. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huanuco - Ucayali                                                                             |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,991,585  | 1,897,151  | 1,616,391  | 85  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0305     | 0623                 | 0115434. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ica                                                                                           |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,431,615  | 1,297,561  | 1,223,183  | 94  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0306     | 0624                 | 0115435. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Junin - Pasco                                                                                 |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,725,518  | 1,768,941  | 1,567,568  | 89  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0307     | 0625                 | 0115436. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - La Libertad                                                                                   |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,365,417  | 1,250,210  | 1,115,958  | 89  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0308     | 0626                 | 0115437. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lambayeque                                                                                    |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,317,688  | 1,522,057  | 1,402,208  | 92  | .                                                                                               |             |
|            |          | 0309     | 0627                 | 0115438. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lima                                                                                          |            | 12               | Informe     | ene/15 | dic/15              | 12.0             | Informe   | 3       | 3                        | 3       | 3            | 12       | 100     | 1,979,349  | 1,611,862  | 1,467,307  | 91  | .                                                                                               |             |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ |          |          | Meta                 |                                                                                                                                                                                   |  |  | Meta Global |            |                  |           | Meta   |                     | Avance de la Meta Fisica |           |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |            |            | Observacion |     |                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|------------|------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                                                   |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim    | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM        | Devengado  | (%) 2015    |     |                                                                                                                                                                                           |
|            |          | 0310     | 0628                 | 0115439. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Piura - Tumbes                                                                                                   |  |  |             |            | 12               | Informe   | ene/15 | dic/15              | 12.0                     | Informe   | 3       | 3        | 3       | 3            | 12       | 100 | 1,758,689  | 1,997,627  | 1,778,002   | 89  |                                                                                                                                                                                           |
|            |          | 0311     | 0629                 | 0115440. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Puno                                                                                                             |  |  |             |            | 12               | Informe   | ene/15 | dic/15              | 12.0                     | Informe   | 3       | 3        | 3       | 3            | 12       | 100 | 1,879,507  | 1,660,422  | 1,528,052   | 92  |                                                                                                                                                                                           |
|            |          | 0312     | 0630                 | 0115441. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - San Martin                                                                                                       |  |  |             |            | 12               | Informe   | ene/15 | dic/15              | 12.0                     | Informe   | 3       | 3        | 3       | 3            | 12       | 100 | 985,692    | 857,205    | 673,544     | 79  |                                                                                                                                                                                           |
|            |          | 0313     | 0631                 | 0115442. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Tacna - Moquegua                                                                                                 |  |  |             |            | 12               | Informe   | ene/15 | dic/15              | 12.0                     | Informe   | 3       | 3        | 3       | 3            | 12       | 100 | 1,323,285  | 1,005,190  | 842,395     | 84  |                                                                                                                                                                                           |
|            |          | 0265     | 0798                 | 0053709. Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                                                 |  |  |             |            | 234              | Kilómetro | feb/14 | mar/19              | 2,813.9                  | Kilómetro | 225     | 225      | 201     | 201          | 2,507    | 89  | 23,845,692 | 40,853,506 | 40,853,506  | 100 | Obra: Pte. Chino - Aguaytia (Sectores Críticos) (24.320 Km); sigue en ejecución Dv. Aeropuerto - Pucallpa - Cementerio Jardín Parque del Buen Recuerdo (10.150 Km) ambas a cargo de UGOB. |
|            |          | 0275     | 0853                 | 0055289. Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocco) - Querobamba - Puquio                                                                                                     |  |  |             |            | 372              | Kilómetro | ago/12 | oct/17              | 4,081.8                  | Kilómetro | 321     | 321      | 315     | 315          | 3,808    | 93  | 20,710,673 | 13,999,700 | 13,999,699  | 100 | El tramo: Abra Tocco - Condorcocha (16.360 Km) reclasificado a Ruta Departamental, lo atiende el GR Ayacucho . Asimismo hay existencia de badenes en un tramo de 3.017 Km.                |
|            |          | 0285     | 0854                 | 0083933. Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa                                         |  |  |             |            | 526              | Kilómetro | ago/12 | ago/17              | 6,033.4                  | Kilómetro | 503     | 503      | 503     | 503          | 6,033    | 100 | 32,003,233 | 35,148,166 | 35,148,165  | 100 | Longitud de Inventario Aprobado (502.78 Km).                                                                                                                                              |
|            |          | 0291     | 0964                 | 0096538. Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas                                                  |  |  |             |            | 408              | Kilómetro | may/13 | mar/19              | 4,771.8                  | Kilómetro | 373     | 398      | 398     | 398          | 4,650    | 97  | 18,278,635 | 33,621,658 | 33,621,658  | 100 | Tramo: Pallasca - Tablachaca (20.743 Km) a cargo de la GR Ancash.                                                                                                                         |
|            |          | 0262     | 1038                 | 0053703. Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico                                                                                                                      |  |  |             |            | 380              | Kilómetro | jul/10 | jun/15              | 4,177.6                  | Kilómetro | 373     | 373      |         | 373          | 2,984    | 71  | 12,183,865 | 14,840,405 | 14,840,405  | 100 | Con Contrato Complementario al 082-2010-MTC/20.                                                                                                                                           |
|            |          | 0257     | 1082                 | 0053697. Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas                                                                                   |  |  |             |            | 286              | Kilómetro | mar/11 | mar/16              | 2,278.4                  | Kilómetro | 108     | 108      | 108     | 108          | 1,291    | 57  | 10,600,420 | 13,478,266 | 13,478,265  | 100 | Se entregó al Concesionario Longitudinal de la Sierra Norte, los tramos: Dv. Chilete - Emp. PE-3N (73.826Kme, el 04.Ago.15) y Tramo 2 (91.489 Km el 23/07/14).                            |
|            |          | 0260     | 1083                 | 0053701. Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo                                                                                                           |  |  |             |            | 230              | Kilómetro | abr/10 | abr/15              | 2,527.9                  | Kilómetro | 229     |          |         | 229          | 915      | 36  | 4,157,086  | 12,184,798 | 12,184,797  | 100 | Contrato Terminado.                                                                                                                                                                       |
|            |          | 0266     | 1092                 | 0053710. Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                                                           |  |  |             |            | 368              | Kilómetro | oct/10 | oct/15              | 3,499.8                  | Kilómetro | 292     | 292      | 292     | 292          | 2,916    | 83  | 17,001,086 | 7,781,995  | 7,781,995   | 100 | Contrato Concluido, no se ejecutará Contrato Complementario. El Tramo Checca - Mazocruz (73.186 Km) entregado al GR por reclasificación temporal de ruta de nacional a departamental.     |
|            |          | 0264     | 1109                 | 0053708. Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma                                                                                  |  |  |             |            | 349              | Kilómetro | feb/10 | feb/15              | 192.7                    | Kilómetro | 96      |          |         |              | 193      | 100 | 3,000,000  | 946,629    | 946,629     | 100 | Contrato Terminado.                                                                                                                                                                       |
|            |          | 0268     | 1112                 | 0055272. Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho                                                                                                           |  |  |             |            | 366              | Kilómetro | sep/11 | sep/16              | 4,381.9                  | Kilómetro | 365     | 365      | 365     | 365          | 4,380    | 100 | 8,581,814  | 9,073,410  | 9,073,410   | 100 | Zona Urbana (0.15 mts).                                                                                                                                                                   |
|            |          | 0254     | 1309                 | 0053693. Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara                                                           |  |  |             |            | 458              | Kilómetro | dic/10 | dic/15              | 5,493.8                  | Kilómetro | 458     | 458      | 458     | 143          | 4,201    | 76  | 4,950,000  | 13,325,714 | 13,325,714  | 100 | Entregado a la Concesión: Tramo I, Tramo II, Tramo III y Tramo IV (314.48 Km).                                                                                                            |
|            |          | 0258     | 1310                 | 0053698. Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambuto - Pisac - Ollantaytambo - Alfamayo |  |  |             |            | 516              | Kilómetro | jul/10 | jul/15              | 5,633.8                  | Kilómetro | 510     | 510      | 510     |              | 3,571    | 63  | 11,041,174 | 23,351,755 | 23,351,754  | 100 | Contrato Terminado. Se tramita Contrato Complementario.                                                                                                                                   |
|            |          | 0287     | 1314                 | 0091077. Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura - dv. Bayovar                                                                                                        |  |  |             |            | 253              | Kilómetro | mar/10 | mar/15              | 1,730.3                  | Kilómetro | 157     |          |         | 157          | 786      | 45  | 4,792,707  | 7,657,084  | 7,657,084   | 100 | Contrato Terminado. En trámite Contrato Complementario.                                                                                                                                   |
|            |          | 0274     | 1319                 | 0055287. Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc                                                                             |  |  |             |            | 430              | Kilómetro | jun/12 | oct/17              | 4,704.0                  | Kilómetro | 363     | 363      | 363     | 363          | 4,350    | 92  | 8,057,734  | 10,214,730 | 10,214,729  | 100 | Tramos a cargo de UGOB: Dv. Imperial - Pampas (38.000 Km) y Mayocc - Huanta (29.50 Km).                                                                                                   |
|            |          | 0276     | 1332                 | 0055291. Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                                                          |  |  |             |            | 367              | Kilómetro | jun/12 | jun/17              | 3,817.1                  | Kilómetro | 363     | 363      | 363     | 363          | 4,354    | 114 | 8,485,773  | 8,843,332  | 8,843,332   | 100 |                                                                                                                                                                                           |
|            |          | 0284     | 1334                 | 0083931. Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                                             |  |  |             |            | 207              | Kilómetro | sep/14 | sep/22              | 2,474.2                  | Kilómetro | 31      | 31       | 31      | 30           | 363      | 15  | 7,590,777  | 17,320,463 | 17,320,462  | 100 | Tramos a cargo de UGOB: Lima - Canta (79.467 Km) y Canta - Huayllay (96.108 Km).                                                                                                          |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ |          |          | Meta                 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Meta Global |            |                  |           | Meta   |                     | Avance de la Meta Fisica |           |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |            |            | Observacion |     |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|------------|------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim    | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM        | Devengado  | (%) 2015    |     |                                                                                                                                                                                                           |
|            |          | 0273     | 1336                 | 0055284. Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa                                                          |  |  |             |            | 536              | Kilómetro | jun/12 | jun/17              | 5,994.3                  | Kilómetro | 500     | 500      | 500     | 500          | 5,994    | 100 | 33,884,111 | 26,229,912 | 26,229,911  | 100 | .                                                                                                                                                                                                         |
|            |          | 0279     | 1358                 | 0064442. Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Emp. Pe 5n (ambato) / Huancabamba - Canchaque Y Socchabamba - Ayabaca |  |  |             |            | 610              | Kilómetro | ago/12 | oct/17              | 6,848.0                  | Kilómetro | 569     | 569      | 569     | 569          | 6,826    | 100 | 30,834,195 | 48,223,080 | 48,223,080  | 100 | Los Sub Tramos: Pacaipampa - Curilcas -Huancabamba (Ruta Departamental) y San Jose El Alto - Dv. San Jose El Alto (Ruta Vecinal).                                                                         |
|            |          | 0280     | 1359                 | 0071207. Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo                                                                                                                  |  |  |             |            | 324              | Kilómetro | dic/12 | dic/17              | 3,556.3                  | Kilómetro | 301     | 301      | 301     | 301          | 3,615    | 102 | 24,966,476 | 47,433,926 | 47,433,925  | 100 | RVN reclasificada temporalmente en la Ruta: PE-28H, PE-28I (RM 240-2012-MTC/02) con 11.74 Km y RVD AY-102 (Ex-PE-28I) con 15.919 Km (RM N° 378-2014-MTC/02) que corresponde al Tramo: San Miguel - Tambo. |
|            |          | 0281     | 1365                 | 0083924. Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe 3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (challo) - Pampa Cangallo - Carapo - huanca Sancos-llauta-palpa.                                                                      |  |  |             |            | 341              | Kilómetro | feb/13 | mar/18              | 3,946.3                  | Kilómetro | 329     | 329      | 329     | 329          | 3,946    | 100 | 10,517,421 | 15,501,134 | 15,501,134  | 100 | GR Ayacucho ejecuta una variante de (12.14 Km).                                                                                                                                                           |
|            |          | 0289     | 1378                 | 0096396. Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                                                                       |  |  |             |            | 321              | Kilómetro | may/15 | may/20              | 2,568.0                  | Kilómetro | 321     | 321      | 321     | 309          | 3,496    | 136 | 14,291,474 | 26,700,591 | 26,700,591  | 100 | .                                                                                                                                                                                                         |
|            |          | 0288     | 1379                 | 0096395. Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)                                                                       |  |  |             |            | 343              | Kilómetro | jul/13 | ago/18              | 4,150.0                  | Kilómetro | 346     | 271      | 271     | 271          | 3,398    | 82  | 24,471,840 | 20,429,433 | 20,429,433  | 100 | En Rehabilitacion el tramo: Huancavelica -Lircay (75.18 km).                                                                                                                                              |
|            |          | 0290     | 1380                 | 0096397. Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Emp. Pe-5nc (nuevo Seasmí)                           |  |  |             |            | 378              | Kilómetro | jul/13 | jul/18              | 4,569.8                  | Kilómetro | 379     | 379      | 379     | 379          | 4,542    | 99  | 27,571,987 | 55,508,969 | 55,508,969  | 100 | Del tramo III ( Duran - Pte. Wawico)se excluyo 1 km zona urbana.                                                                                                                                          |
|            |          | 0599     | 1394                 | 0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo                                                                                                                      |  |  |             |            | 262              | Kilómetro | dic/09 | nov/14              |                          | Kilómetro |         |          |         |              |          |     |            |            |             |     | Culminó el Contrato de CxNS (Dic-14).                                                                                                                                                                     |
|            |          | 0317     | 1471                 | 0139716. Conservacion De La Carretera Dv.quilca-matarani-ilo - Tacna - Tacna - Tarata - Tacna - Palca                                                                                                                        |  |  |             |            | 537              | Kilómetro | ago/15 | ago/20              |                          | Kilómetro |         |          |         |              |          |     | 38,761,894 |            |             |     | En revisión los TDRs. Nombre correcto del Tramo (Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna/Pte. Camiara - Tacna - La Concordia/Tacna - Palca/Emp.PE-1S - Dv.Buenos Aires - Emp. PE-1SD).                         |
|            |          | 0292     | 1615                 | 0111000. Conservacion De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)-pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)                                                                                                                         |  |  |             |            | 180              | Kilómetro | ene/15 | dic/19              | 900.0                    | Kilómetro |         |          |         |              |          |     | 11,696,288 |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas).                                                                                                                         |
|            |          | 0293     | 1616                 | 0111001. Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv, Pampas                                                                                                                   |  |  |             |            | 344              | Kilómetro | oct/15 | oct/20              | 2,436.0                  | Kilómetro |         |          |         | 344          | 688      | 28  | 31,214,772 | 30,017,930 | 30,002,869  | 100 | En ejecución.                                                                                                                                                                                             |
|            |          | 0294     | 1617                 | 0111003. Conservacion De Carretera Dv Humajalco - Desaguadero Y Tacna-tarata-capazo-mazocruz                                                                                                                                 |  |  |             |            | 421              | Kilómetro | mar/16 | jun/20              | 2,060.0                  | Kilómetro |         |          |         |              |          |     | 28,101,223 |            |             |     | Con Contrato firmado.                                                                                                                                                                                     |
|            |          | 0296     | 1618                 | 0111006. Conservacion De Carretera Emp. Pe-18a (puente Rancho)-panao-chaglla-pozuzo-oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo-codo Del Pozuzo-emp. Pe-5n (puerto Inca)                                                            |  |  |             |            | 378              | Kilómetro | ene/16 | jun/20              |                          | Kilómetro |         |          |         | 378          | 757      |     | 38,483,486 | 19,077,589 | 19,077,589  | 100 | Con Contrato firmado.                                                                                                                                                                                     |
|            |          | 0286     | 1619                 | 0083935. Conservacion De Carretera Emp. Pe-3s (mollepuquio)-Chinchaypujio-cotabambas-tambobamba-chalhuanhuacho                                                                                                               |  |  |             |            | 209              | Kilómetro | ene/16 | sep/20              |                          | Kilómetro |         |          |         |              |          |     | 17,528,008 |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 042-2015-MTC/20 (Fase: DENUNCIADA por incorrecta implementación del pronunciamiento de la OSCE).                                                                            |
|            |          | 0295     | 1644                 | 0111005. Conservacion De Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Pallar Calemar Y Tayabamba Quiches - Emp. Pe-12a (dv. Sihuas)              |  |  |             |            | 615              | Kilómetro | ene/16 | dic/20              |                          | Kilómetro |         |          |         |              |          |     | 42,353,522 | 13,250,000 | 13,250,000  | 100 | Con Contrato firmado.                                                                                                                                                                                     |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ |          |          | Meta                                                        |                                                                                                                                                                                                      |  |  | Meta Global |            |                  |             | Meta   |                     | Avance de la Meta Fisica |             |         |          | Logrado |              | Gasto    |            |            |            | Observacion |     |                                                                                                                     |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|-------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                        |                                                                                                                                                                                                      |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio      | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim      | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2015    |     |                                                                                                                     |
|            |          | 0319     | 1647                                                        | 0139718. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-34b (rosario) - Carlos Gutierrez - Crucero - Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vlique Chico - Emp. Pe-34i (coasia)                           |  |  |             |            | 209              | Kilómetro   | ene/16 | oct/20              |                          | Kilómetro   |         |          |         | 209          | 418      |            | 16,590,107 | 18,140,845 | 18,140,844  | 100 | En ejecución.                                                                                                       |
|            |          | 0315     | 1650                                                        | 0118973. Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)                                       |  |  |             |            | 390              | Kilómetro   | sep/15 | dic/20              | 1,640.0                  | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 24,573,669 | 4,000,000  | 4,000,000   | 100 | Con Contrato firmado.                                                                                               |
|            |          | 0718     | 1659                                                        | 0132480 Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3s (huayllapampa)-la Quinoa-san Francisco-puerto Ene-tzomaveni-cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-boca                                                |  |  |             |            | 475              | Kilómetro   | sep/16 | ene/21              |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 054-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro).                                                    |
|            |          |          | 1662                                                        | 0111004. Conservacion De Carretera Emp. Pe 1n - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe - 18                                                                                                       |  |  |             |            | 214              | Kilómetro   | abr/16 | abr/21              |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 081-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                      |
|            |          | 0314     | 1665                                                        | 0118972. Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv. Sequello-marcabamba-emp-pe-32c (pausa) -maran |  |  |             |            | 464              | Kilómetro   | oct/15 | oct/20              | 1,470.0                  | Kilómetro   |         |          |         | 464          | 464      | 32         | 30,344,140 | 37,417,790 | 37,417,789  | 100 | Con Contrato firmado.                                                                                               |
|            |          | 0671     | 1703                                                        | 0132478 Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                                                                 |  |  |             |            | 138              | Kilómetro   |        |                     |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | Con Contrato firmado.                                                                                               |
|            |          | 0749     | 1774                                                        | 0132479 Conservacion De La Carretera Juliaca-putina-oriental-sandia-san Ignacio-punta De Carretera Y Dv. Putina-moho-conima-millaya-frontera Con Boli                                                |  |  |             |            | 438              | Kilómetro   |        |                     |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección CP 065-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).                                     |
|            |          | 0316     | 1778                                                        | 0135454. Mantenimiento Vial: Carretera Central Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria Y Emp. 5n (puente Pumahuasi)                                                                                            |  |  |             |            | 249              | Kilómetro   | mar/14 | feb/17              | 2,988.0                  | Kilómetro   | 249     | 249      | 249     | 249          | 2,988    | 100        | 24,794,977 | 87,629,415 | 87,629,415  | 100 | .                                                                                                                   |
|            |          | 0255     | 1859                                                        | 0053694. Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                                                                                |  |  |             |            | 453              | Kilómetro   | mar/15 | mar/20              | 4,525.0                  | Kilómetro   | 453     | 453      | 453     | 453          | 4,978    | 110        | 12,691,318 | 28,866,013 | 28,866,013  | 100 | .                                                                                                                   |
|            |          |          | 1871                                                        | Conservación de la Carretera Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv Antamina / Emp. PE-3N (Pte. Tingo) - Nuevas Flores - Llata - Emp. AN-111 (Antamina)                                                 |  |  |             |            | 240              | Kilómetro   | dic/15 | dic/20              |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 029-2015-MTC/20 (Fase: DENUNCIADA por incorrecta implementación del Pronunciamiento). |
|            |          | 0321     | 1876                                                        | 0139720. Conservacion De La Carretera Pro Region Amazonas                                                                                                                                            |  |  |             |            | 851              | Kilómetro   |        |                     |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 13,689,015 |            |             |     | Será Excluido cuando se reasigne presupuesto a la nueva finalidad con PFIS Vigente 2401.                            |
|            |          | 0560     | 2060                                                        | 0132561 Conservación de la Carretera Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                                                                  |  |  |             |            | 362              | Kilómetro   | ene/18 | dic/22              |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | Con Contrato firmado.                                                                                               |
|            |          | 0318     | 2062                                                        | 0139717. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3s (dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. Pe-3s (ayaviri)                          |  |  |             |            | 569              | Kilómetro   | ago/16 | ago/21              |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 21,827,374 |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 40-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro).                                   |
| 5001434    |          |          | Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |                                                                                                                                                                                                      |  |  |             |            |                  |             |        | 1,190.0             |                          |             |         |          |         | 1,168        | 98       | 14,081,285 | 12,538,880 | 12,538,878 | 100         |     |                                                                                                                     |
|            |          | 0331     | 0282                                                        | 0140814. Mantenimiento Periodico Rumichaca - Ayacucho                                                                                                                                                |  |  |             |            | 139              | Kilómetro   | jul/15 | nov/16              |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            | 14,081,285 |            |             |     | No programado para el 2015.                                                                                         |
|            |          | 0705     | 0978                                                        | 0054613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz                                                                                                                                    |  |  |             |            | 50               | Kilómetro   |        |                     |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            | 154,772    | 154,771     | 100 | No programado para el 2016.                                                                                         |
|            |          | 0559     | 1077                                                        | 0053973 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla                                                                                                                             |  |  |             |            | 1                | Supervisión |        |                     |                          | Supervisión |         |          |         |              |          |            |            | 123,266    | 123,266     | 100 | Contrato terminado.                                                                                                 |
|            |          | 0618     | 1987                                                        | 0146708 Mantenimiento Periodico Carretera Pisco Playa - Paracas Region Ica                                                                                                                           |  |  |             |            | 12               | Kilómetro   | ene/15 | abr/15              | 12.2                     | Kilómetro   |         |          | 10      | 2            | 12       | 98         |            | 12,260,842 | 12,260,841  | 100 | Concluido.                                                                                                          |
|            |          | 0721     | 2392                                                        | 0180356 Implementacion De Dispositivos De Seguridad Vial Y Mejora De La Señalizacion Integral De La Carretera Central: Lima - La Oroya Region Junin                                                  |  |  |             |            | 349              | Kilómetro   |        |                     |                          | Estudio     |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección ADP N° 017-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                     |
|            |          | 0750     | 2402                                                        | 0180867 Mantenimiento Periodico Huanuco - Tingo Maria (km 70+000 - Km 110+000) Region Huanuco                                                                                                        |  |  |             |            | 65               | Kilómetro   |        |                     |                          | Kilómetro   |         |          |         |              |          |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 067-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                      |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ | Meta     |          |                                                                                                                                          |           | Meta Global |                  |        |        | Meta                |                  | Avance de la Meta Fisica |         |          |         | Logrado      |          | Gasto     |            |            |          | Observacion                                                                                                                               |   |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|--------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                     | Cod. SNIP | Meta Fisic  | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM        | Devengado  | (%) 2015 |                                                                                                                                           |   |
| 5001435    |          |          | Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                                                                                    |           |             |                  |        |        | 49,027.5            |                  |                          |         |          |         | 114,796      | 234      | 8,717,343 | 14,426,878 | 14,048,021 | 97       |                                                                                                                                           |   |
|            | 0332     | 0178     | 0053682. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz                                                                              |           | 143         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,751.5             | Kilómetro        | 146                      | 146     | 146      | 146     | 1,752        | 100      | 1,520,103 | 1,632,781  | 1,605,016  | 98       | .                                                                                                                                         |   |
|            | 0335     | 0499     | 0091073. Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s                                                    |           | 29          | Kilómetro        | ene/15 | may/15 | 30.0                | Kilómetro        | 6                        | 6       | 6        |         | 48           | 160      | 490,731   | 205,563    | 203,567    | 99       | .                                                                                                                                         |   |
|            | 0333     | 0859     | 0053692. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamo                                                                          |           | 68          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 794.5               | Kilómetro        | 66                       | 66      | 66       | 66      | 795          | 100      | 703,546   | 780,180    | 766,352    | 98       | .                                                                                                                                         |   |
|            | 0608     | 0944     | 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                                                                      |           | 51          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 |                     | Kilómetro        | 51                       | 51      | 51       | 51      | 612          |          |           | 987,487    | 975,659    |          | 99                                                                                                                                        | . |
|            |          | 1061     | Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo Cajamarca (CONVENIO YANACOCCHA)                                                                      |           | 126         | Kilómetro        | ene/15 | jul/15 | 525.0               | Kilómetro        | 75                       | 75      |          |         | 450          | 86       |           |            |            |          | Con RD N° 688-2015-MTC/20 (24.Jul.15) se hace entrega a la Concesión del tramo: Dv. Chilete - Emp. PE-3N tramo2.                          |   |
|            | 0334     | 1357     | 0054615. Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin - pte. Angostura                                                           |           | 6           | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 68.5                | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          | 200,000   |            |            |          | No se ejecutó en el 2015.                                                                                                                 |   |
|            |          | 1457     | 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache                             |           | 146         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,754.4             | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |           |            |            |          | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1361) corresponde a Red Vial No Pavimentada.                                                                       |   |
|            | 0574     | 1709     | 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                       |           | 385         | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        | 381                      |         |          |         | 761          |          |           | 419,284    | 419,282    | 100      | CONCLUIDO.                                                                                                                                |   |
|            | 0554     | 1710     | 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana- Pacaran - Zúñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental                       |           | 282         | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        | 272                      | 272     | 272      | 272     | 2,718        |          |           | 825,049    | 796,815    |          | 97                                                                                                                                        | . |
|            | 0336     | 1716     | 0113460. Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombom - Ilo                                                                         |           | 94          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,124.4             | Kilómetro        | 109                      | 109     | 109      | 109     | 1,311        | 117      | 961,325   | 495,329    | 480,570    | 97       | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Matarani - Punta Bombom-Ilo y Emp. PE-1S - Ventilata - Dv. Buenos Aires - Emp. PE-1SD. |   |
|            |          | 1717     | Mantenimiento Rutinario Carretera Arequipa - Chiguata                                                                                    |           | 26          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |           |            |            |          | No se ejecutará en el 2015.                                                                                                               |   |
|            | 0337     | 1719     | 0124377. Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalco - Desaguadero                                                                       |           | 207         | Kilómetro        | ene/15 | may/15 | 958.8               | Kilómetro        | 192                      | 192     | 192      | 192     | 1,918        | 200      | 906,060   | 405,739    | 405,316    | 100      | .                                                                                                                                         |   |
|            | 0341     | 1823     | 0135169. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia                                                         |           | 115         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,392.1             | Kilómetro        | 116                      | 116     |          |         | 696          | 50       | 1,217,800 | 455,044    | 400,668    | 88       | Tramo entregado a la Concesión.                                                                                                           |   |
|            | 0339     | 1824     | 0135167. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo                                                                                   |           | 149         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,662.8             | Kilómetro        | 139                      | 139     | 139      | 139     | 1,663        | 100      | 1,385,700 | 664,249    | 655,378    | 99       | .                                                                                                                                         |   |
|            | 0340     | 1825     | 0135168. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata                                                                                |           | 89          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,032.0             | Kilómetro        | 86                       | 86      | 86       | 86      | 1,032        | 100      | 846,000   | 651,634    | 644,893    | 99       | .                                                                                                                                         |   |
|            | 0338     | 1826     | 0135166. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca                                                                                 |           | 55          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 523.2               | Kilómetro        | 44                       | 44      | 44       | 44      | 523          | 100      | 486,078   | 441,093    | 424,333    | 96       | .                                                                                                                                         |   |
|            |          | 1994     | Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)-Vizchane-Chivay-Cabanaconde-Huambo-Ayo-Andagua-Dv. Aplao                                                    |           | 352         | Kilómetro        | ene/15 | ago/15 | 3,280.0             | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |           |            |            |          | EXCLUIDO (PFIS Vigente 2286) corresponde a la Red Vial No Pavimentada.                                                                    |   |
|            | 0593     | 2167     | 0159702 Mantenimiento Rutinario Carretera Rio Seco - El Ahorcado - Sayán, Region Lima                                                    |           | 43          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        | 25                       | 25      | 25       | 25      | 271          |          |           | 304,515    | 296,676    |          | 97                                                                                                                                        | . |
|            | 0672     | 2169     | 0164172 Mantenimiento Rutinario Carretera Jauja - Huancayo Y Jauja - Tarma Region Junin                                                  |           | 96          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          | 96      | 96       | 96      | 674          |          |           | 326,839    | 308,680    |          | 94                                                                                                                                        | . |
|            | 0621     | 2170     | 0160582 Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Vilque - Mañazo - Huataquita Region Puno                                                |           | 56          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         | 56       | 56      | 281          |          |           | 433,809    | 408,031    |          | 94                                                                                                                                        | . |
|            | 0640     | 2183     | 0161539 Mantenimiento Rutinario Carretera Huanuco - La Union - Huallanca - Dv. Antamina Region Huanuco                                   |           | 172         | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          | 171     | 171      | 171     | 1,366        |          |           | 2,377,011  | 2,377,009  | 100      | .                                                                                                                                         |   |
|            | 0664     | 2283     | 0163275 Mantenimiento Rutinario Carretera Cajabamba - Huamachuco, Ruta Pe-3n Y Dv. Callacuyan - Dv. Otuzco, Ruta Pe-10a Region Cajamarca |           | 113         | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         | 122      | 113     | 685          |          |           | 1,134,639  | 1,118,578  |          | 99                                                                                                                                        | . |
|            | 0654     | 2284     | 0162317 Mantenimiento Rutinario Carretera Cajabamba - Huamachuco Y Dv. Cayacuyan - Dv. Otuzco Region Cajamarca                           |           |             | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |           |            |            |          | EXCLUIDO (PFIS VIGENTE 2283).                                                                                                             |   |
|            | 0656     | 2285     | 0162318 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura Region Piura                                             |           | 91          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          | 157     | 157      | 157     | 942          |          |           | 486,205    | 443,042    | 91       | Concluido.                                                                                                                                |   |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                                                       | Meta     |          |                                                                                                                                                                                    |           | Meta Global |                  |        |        | Meta                |                  | Avance de la Meta Fisica |         |          |         | Logrado      |          | Gasto      |            |            |          | Observacion                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|--------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                         | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                               | Cod. SNIP | Meta Fisic  | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2015 |                                                                       |
|                                                                  | 0691     | 2354     | 0167962 Mantenimiento Rutinario Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota Y Pte Cumbil - S                               |           | 319         | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         | 319      | 319     | 1,915        |          |            | 641,595    | 641,593    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0713     | 2377     | 0172019 Mantenimiento Rutinario Carretera Juliaca - Lampa Region Puno                                                                                                              |           | 33          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         |          | 32      | 96           |          |            | 190,806    | 190,804    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0722     | 2391     | 0180357 Mantenimiento Rutinario Puente Corpac (faucett) Region Callao                                                                                                              |           | 0           | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |            |            |            |          | No se ejecutó en el 2015.                                             |
|                                                                  | 0733     | 2403     | 0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima                                                                                                                         |           | 45          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |            | 144,237    | 109,468    | 76       | .                                                                     |
|                                                                  | 0744     | 2404     | 0182054 Mantenimiento Rutinario Av. Nestor Gambeta Region Callao                                                                                                                   |           | 27          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |            | 241,574    | 194,075    | 80       | .                                                                     |
|                                                                  | 0770     | 2504     | 0183066 Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Desaguadero, La Raya - Calapuja E llave - Checca Region Puno                                                                      |           | 292         | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |          |            | 182,216    | 182,216    | 100      | .                                                                     |
| 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada |          |          |                                                                                                                                                                                    |           |             |                  |        |        | 97,717.9            |                  |                          |         |          |         | 151,949      | 155      | 20,076,850 | 25,626,416 | 25,625,812 | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0350     | 0274     | 0091076. Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp. Pe-12a ( Pte. Mamahuaje) |           | 180         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 4,012.8             | Kilómetro        | 334                      | 334     | 334      | 334     | 4,013        | 100      | 1,092,646  | 1,833,994  | 1,833,988  | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0592     | 0275     | 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar                                                                             |           | 78          | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        | 78                       | 78      | 78       | 78      | 938          |          |            | 887,341    | 887,333    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0342     | 0980     | 0053676. Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo Challapalca - Tarata                                                                                                 |           | 139         | Kilómetro        | ene/15 | may/15 | 370.5               | Kilómetro        | 137                      | 137     | 137      | 137     | 1,368        | 369      | 900,006    | 687,452    | 687,448    | 100      | Longitud del Tramo a intervenir en el 2015 (136.81Km).                |
|                                                                  | 0648     | 1036     | 0161850 Mantenimiento Rutinario Carretera Chiguata - Santa Lucia Region Arequipa                                                                                                   |           | 189         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 2,448.0             | Kilómetro        |                          | 194     | 194      | 194     | 1,551        | 63       |            | 383,621    | 383,614    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0344     | 1126     | 0054680. Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete                                                                                                            |           | 40          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 466.1               | Kilómetro        | 38                       | 38      | 38       | 38      | 456          | 98       | 3,192,788  | 1,371,426  | 1,371,418  | 100      | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Casma - Contumazá. |
|                                                                  | 0346     | 1134     | 0054685. Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica                                                                                     |           | 43          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 398.4               | Kilómetro        | 33                       | 33      | 33       | 33      | 398          | 100      | 1,227,048  | 651,785    | 651,776    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0558     | 1325     | 0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre                                                                                                   |           | 33          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 396.0               | Kilómetro        | 27                       |         |          |         | 82           | 21       |            | 82,115     | 82,113     | 100      | CONCLUIDO                                                             |
|                                                                  | 0345     | 1333     | 0054684. Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Rmales Variante Pasamayo - Huaral                                                                                     |           | 79          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 971.6               | Kilómetro        | 81                       | 81      | 81       | 81      | 972          | 100      | 1,048,224  | 730,599    | 730,590    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0349     | 1339     | 0073752. Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                                                                                                |           | 40          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,320.0             | Kilómetro        | 110                      | 110     | 110      | 110     | 1,100        | 83       | 440,002    | 321,512    | 321,507    | 100      | Concluido.                                                            |
|                                                                  | 0347     | 1356     | 0054686. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuhachao                                                                                                  |           | 235         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 2,583.6             | Kilómetro        | 215                      | 215     | 215      | 215     | 2,584        | 100      | 414,000    | 874,850    | 874,846    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0556     | 1361     | 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache                                                                          |           | 146         | Kilómetro        |        |        |                     | Kilómetro        | 146                      | 146     | 146      | 146     | 1,754        |          |            | 698,243    | 698,236    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0351     | 1373     | 0097133. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                                                                                                         |           | 62          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 742.8               | Kilómetro        | 62                       | 62      | 62       | 62      | 619          | 83       | 359,631    | 1,154,884  | 1,154,881  | 100      | Concluido.                                                            |
|                                                                  | 0354     | 1390     | 0109135. Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo li                                                                               |           | 110         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 720.0               | Kilómetro        | 60                       | 60      | 60       | 60      | 660          | 92       | 450,001    | 481,396    | 481,390    | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0353     | 1392     | 0106445. Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco                                                                                                                   |           | 76          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 907.2               | Kilómetro        | 76                       | 76      | 76       | 72      | 739          | 81       | 1,011,966  | 407,568    | 407,563    | 100      | Longitud deduciendo las zonas urbanas.                                |
|                                                                  | 0352     | 1393     | 0102456. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo)                                   |           | 142         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 1,628.4             | Kilómetro        | 136                      | 136     | 138      | 138     | 1,637        | 101      | 1,325,899  | 1,280,058  | 1,280,050  | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0355     | 1711     | 0117421. Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos La Florida - Niepos                                                                                                  |           | 37          | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 645.6               | Kilómetro        | 54                       | 54      | 54       | 54      | 646          | 100      | 1,564,027  | 1,490,297  | 1,490,289  | 100      | .                                                                     |
|                                                                  | 0356     | 1720     | 0124171. Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                                                                                       |           | 179         | Kilómetro        | ene/15 | dic/15 | 2,163.1             | Kilómetro        | 180                      | 180     | 180      | 180     | 2,163        | 100      | 2,206,433  | 950,512    | 950,506    | 100      | .                                                                     |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                                          |     | Meta |     |      |                      | Meta Global |                                                                                                                                                 |                  |        | Meta         |                     | Avance de la Meta Fisica |         |              |          | Logrado |              | Gasto    |            |           |           | Observacion |           |                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----|------|-----|------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|---------------------|--------------------------|---------|--------------|----------|---------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                            | Sec | SIAP | Sec | PFIS | Finalidad de la Meta | Cod. SNIP   | Meta Fisic                                                                                                                                      | Unidad de Medida | Inicio | Fin          | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim  | II Trim      | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM       | Devengado | (%) 2015    |           |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0576 | 1740                 | 0143803     | Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa                                                                                |                  | 111    | Kilómetro    |                     |                          |         | 134          | 134      | 134     | 134          | 1,603    |            |           | 2,141,523 | 2,141,518   | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0357 | 1812                 | 0132472     | Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon                                                                                  |                  | 212    | Kilómetro    | ene/15              | dic/15                   | 2,556.0 | Kilómetro    | 213      | 213     | 213          | 213      | 2,556      | 100       | 3,144,154 | 1,150,859   | 1,150,852 | 100                                                             |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0348 | 1813                 | 0073472     | Mantenimiento Rutinario Carretera Mensoriani - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene                                                           |                  | 60     | Kilómetro    | ene/15              | dic/15                   | 1,440.0 | Kilómetro    | 120      | 120     | 120          | 120      | 1,200      | 83        | 600,003   | 369,252     | 369,249   | 100                                                             |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0343 | 1814                 | 0054674     | Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo                                                                         |                  | 60     | Kilómetro    | ene/15              | dic/15                   | 1,440.0 | Kilómetro    | 120      | 120     | 120          | 120      | 1,080      | 75        | 1,100,002 | 1,397,401   | 1,397,385 | 100                                                             | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Pozuzo - Codo del Pozuzo - Santa Rosa de Yanayacu |
|                                                     |     |      |     | 0666 | 1853                 | 0136667     | Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s Chinchá - Armas - Plazapata                                                                        |                  | 200    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         |              |          |            |           | 5,180     | 5,180       | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0682 | 1854                 | 0136666     | Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1sc Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                      |                  | 181    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         |              |          |            |           | 83,284    | 83,280      | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0715 | 1872                 | 0179836     | Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Limbani - Abra Aricoma - Curupata - Limbani - Phara Region Puno                                           |                  | 60     | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         | 51           | 154      |            |           | 164,536   | 164,531     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0708 | 1982                 | 0170793     | Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe-32 A (cayara) - Accomarca Region Ayacucho                                                              |                  | 10     | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         |              |          |            |           | 82,287    | 82,286      | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0615 | 2008                 | 0160047     | Mantenimiento Rutinario Carretera Yauri - Umachiri - Ayaviri, Region Puno                                                                       |                  | 110    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    | 110      | 110     | 110          | 110      | 1,099      |           | 653,317   | 653,312     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0523 | 2028                 | 0113459     | Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-1s (dv. Aplao)- arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi-charcana oyolo-colta-marcabamba-paus |                  | 450    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    | 448      | 448     | 448          | 448      | 5,378      |           | 786,847   | 786,837     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0638 | 2184                 | 0161541     | Mantenimiento Rutinario Carretera Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea Region San Martin                                                    |                  | 10     | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    | 13       | 13      | 13           | 13       | 126        |           | 482,511   | 482,507     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0639 | 2185                 | 0161540     | Mantenimiento Rutinario Carretera San Rafael - Alcas - Pozuzo Region Huanuco                                                                    |                  | 132    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          | 132     | 132          | 132      | 1,056      |           | 1,965,227 | 1,965,223   | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0649 | 2286                 | 0161836     | Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe-34a - Vizcachane - Chivay - Cabanaconde - Andagua - Dv Aplao Region Arequipa                           |                  | 269    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          | 352     | 352          | 352      | 2,813      |           | 462,710   | 462,703     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0699 | 2355                 | 0168911     | Mantenimiento Rutinario Carretera Niepos Bolivar Region Cajamarca                                                                               |                  | 54     | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         | 60           | 60       | 359        |           | 860,167   | 860,162     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0717 | 2378                 | 0179950     | Mantenimiento Rutinario Tambogrande - Chulucanas - Morropon - Pacaipampa - Curlicas / El Cincuenta - Chulucanas / Dv. Puente Carrasquillo - Mo  |                  | 79     | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         | 190          | 571      |            |           | 412,832   | 412,827     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0719 | 2389                 | 0180191     | Mantenimiento Rutinario Variante Lima - Santa Km 30+000 - 35+200 Region Lima                                                                    |                  | 5      | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         |              |          |            |           | 15,320    | 15,317      | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0736 | 2405                 | 0181735     | Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-5n (corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lon  |                  | 513    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         |              |          |            |           | 11,500    | 11,500      | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0748 | 2406                 | 0182051     | Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Sajinos - Paimas Tondopa - Arrepite - Ayabaca Y Dv. La Tina - Surpampa - Cachaquito Region Piura          |                  | 120    | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         | 96           | 192      |            |           | 196,568   | 196,564     | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0775 | 2524                 | 0184644     | Mantenimiento Rutinario Carretera San Juan Del Codo - Santa Rosa De Yanayacu Region Pasco                                                       |                  | 60     | Kilómetro    |                     |                          |         | Kilómetro    |          |         |              |          |            |           | 97,442    | 97,033      | 100       |                                                                 |                                                                                                      |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales |     |      |     |      |                      |             |                                                                                                                                                 |                  |        |              | 1,935.1             |                          |         |              |          |         | 907          | 47       | 38,637,981 | 6,214,912 | 3,727,278 | 60          |           |                                                                 |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0358 | 0589                 | 0053271     | Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas                                                                                           |                  | 12     | Intervención | ene/15              | dic/15                   | 12.0    | Intervención |          |         |              |          |            |           | 350,190   | 1,531       |           |                                                                 | 3 CxNS vigentes (22 puntos criticos).                                                                |
|                                                     |     |      |     | 0359 | 0590                 | 0053272     | Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash                                                                                             |                  | 12     | Intervención | ene/15              | dic/15                   | 12.0    | Intervención | 2        | 4       |              | 6        | 50         | 390,655   | 249,315   | 234,458     | 94        | Se atiende en el Sector Pomacocha (Km 96+200).                  |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0373 | 0591                 | 0074511     | Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac                                                                                      |                  | 10     | Intervención | ene/15              | dic/15                   | 10.0    | Intervención | 1        |         |              | 1        | 10         | 399,542   | 207,436   |             |           | 3 tramos MR: PE1SD; PE34C y PE1SD; 4 CxNS (10 puntos criticos). |                                                                                                      |
|                                                     |     |      |     | 0360 | 0592                 | 0053273     | Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa                                                                                           |                  | 15     | Intervención | ene/15              | dic/15                   | 15.0    | Intervención |          | 2       |              | 2        | 13         | 400,120   | 161,714   | 150,645     | 93        | 8 CxNS (4 puntos criticos).                                     |                                                                                                      |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                           |          |          | Meta                 |                                                                                      |            |                  | Meta Global  |        |                     |                  | Meta         |         | Avance de la Meta Fisica |         |              |          | Logrado |            | Gasto     |           |     |                                                                                                                                                       | Observacion |
|--------------------------------------|----------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|--------|---------------------|------------------|--------------|---------|--------------------------|---------|--------------|----------|---------|------------|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Código D                             | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta | Cod. SNIP                                                                            | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio       | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim       | II Trim | III Trim                 | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA     | PIM        | Devengado | (%) 2015  |     |                                                                                                                                                       |             |
|                                      |          | 0361     | 0593                 | 0053274. Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho                       |            | 10               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 10.0             | Intervención |         |                          |         | 1            | 1        | 10      | 489,690    | 4,847     |           |     | Peña Los Loros (Km. 128+400 - Km. 129+150).                                                                                                           |             |
|                                      |          | 0362     | 0594                 | 0053275. Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca                      |            | 20               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 20.0             | Intervención | 2       | 6                        | 2       | 2            | 12       | 60      | 400,120    | 601,154   | 594,187   | 99  | Pte. Luilichuco (Km. 1147+526); Cirribamba (Km. 157+220).                                                                                             |             |
|                                      |          | 0363     | 0595                 | 0053276. Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco                          |            | 15               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 15.0             | Intervención | 3       | 2                        |         | 3            | 8        | 53      | 400,120    | 212,687   | 47,629    | 22  | Se atiende en el sector: Pte. Huallpachaca (Km. 72+100); Cotabambas (Km. 94+600); Huamaneray (Km. 125+600 y Km. 128+400); Pte. Ahobamba (Km. 32+200). |             |
|                                      |          | 0365     | 0596                 | 0053278. Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco                        |            | 20               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 20.0             | Intervención | 4       | 3                        | 1       |              | 8        | 40      | 13,668,369 | 159,973   | 40,375    | 25  | Se atiende en el Ssector Rondos (Km 53+500) y en el Sector Inti (Km 57+800).                                                                          |             |
|                                      |          |          | 0597                 | Atención de Emergencia en El Dpto. de Ica                                            |            | 6                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          | 7       |              | 7        |         |            |           |           |     | .                                                                                                                                                     |             |
|                                      |          | 0366     | 0598                 | 0053279. Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin                          |            | 30               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 30.0             | Intervención | 4       | 13                       | 3       | 1            | 21       | 70      | 7,209,331  | 1,751,300 | 1,356,145 | 77  | Se atiende en el Sector Chacilas (Km. 6+500); Pte. Rio Negro (Km. 83+400).                                                                            |             |
|                                      |          | 0367     | 0599                 | 0053280. Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad                    |            | 10               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 10.0             | Intervención | 2       | 2                        |         |              | 4        | 40      | 430,439    | 220,686   | 13,250    | 6   | Se atiende en el Sector Retamas (Km 148+000).                                                                                                         |             |
|                                      |          | 0368     | 0601                 | 0053281. Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima                           |            | 10               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 10.0             | Intervención | 2       | 1                        |         | 1            | 4        | 40      | 11,956,571 | 539,988   | 377,718   | 70  | Sector Vichaycocha (Km. 107+700).                                                                                                                     |             |
|                                      |          | 0369     | 0602                 | 0053282. Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura                          |            | 6                | Intervención | ene/15 | dic/15              | 6.0              | Intervención |         | 4                        |         | 1            | 5        | 83      | 430,439    | 257,254   | 94,989    | 37  | Sullana - El Alamor.                                                                                                                                  |             |
|                                      |          | 0370     | 0603                 | 0053283. Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno                           |            | 60               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 60.0             | Intervención | 1       |                          |         |              | 1        | 2       | 430,439    | 205,166   |           |     | Se atiende en el sector: Iparo (Km. 257+140 al Km. 257+280).                                                                                          |             |
|                                      |          | 0371     | 0604                 | 0053284. Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin                     |            | 10               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 10.0             | Intervención | 1       | 1                        | 6       |              | 8        | 80      | 412,758    | 215,755   | 26,000    | 12  | Se atiende en el sector: Altamirano (Km. 35+500).                                                                                                     |             |
|                                      |          | 0568     | 0715                 | 0053289 Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma La Merced |            | 5                | Intervención |        |                     |                  | Intervención | 1       |                          |         |              | 1        |         |            | 671,562   | 671,552   | 100 | .                                                                                                                                                     |             |
|                                      |          | 0632     | 1096                 | 0000102 Adquisicion De Maquinaria Y Equipo                                           |            | 1                | Equipo       |        |                     |                  | Equipo       |         |                          |         |              |          |         |            | 112,100   | 112,100   | 100 | En Proceso de Selección LP N° 007-2015-MTC/20 (Fase: Pronunciamiento de OSCE).                                                                        |             |
|                                      |          | 0364     | 1150                 | 0053277. Atencion De Emergencia En El Departamento De Huancavelica                   |            | 75               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 75.0             | Intervención |         |                          |         |              |          |         | 400,120    | 177,117   |           |     | 3 tramos MR: PE18A; PE18 y PE18B; 4 CxNS (15 puntos criticos).                                                                                        |             |
|                                      |          | 0372     | 1151                 | 0074510. Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco                     |            | 6                | Intervención | ene/15 | dic/15              | 6.0              | Intervención | 2       |                          |         |              | 2        | 33      | 432,890    | 207,436   |           |     | Se atiende en el Sector Pozuzo (Km 33+910 – Km 51+200).                                                                                               |             |
|                                      |          | 0376     | 1153                 | 0101808. Atencion De Emergencias En El Departamento De Tacna                         |            | 14               | Intervención | ene/15 | dic/15              | 14.0             | Intervención |         |                          |         |              |          |         | 436,188    | 257,891   | 8,229     | 3   | 2 tramos MR: PE38 y PE40; 4 CxNS (21 puntos criticos).                                                                                                |             |
| 5005827 Atención de Fenomeno El Niño |          |          |                      |                                                                                      |            |                  |              |        |                     |                  |              |         |                          |         |              |          |         | 69,851     |           |           |     |                                                                                                                                                       |             |
|                                      |          | 0745     | 2407                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            | 1,000     |           |     | Atención FEN en el Dpto de Arequipa (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                         |             |
|                                      |          | 0746     | 2408                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            | 5,000     |           |     | Atención FEN en el Dpto. de Cajamarca. (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                      |             |
|                                      |          | 0747     | 2409                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            |           |           |     | Atención FEN en el Dpto. de La Libertad (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                     |             |
|                                      |          | 0751     | 2412                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            |           |           |     | Atención FEN en el Dpto. de Lima. (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                           |             |
|                                      |          | 0752     | 2525                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            | 3,000     |           |     | Atención FEN en el Dpto. de Piura. (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                          |             |
|                                      |          | 0753     | 2528                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            | 1,000     |           |     | Atención FEN en el Dpto. de Tumbes. (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                         |             |
|                                      |          | 0754     | 2529                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            |           |           |     | Atención FEN en el Dpto. de Ancash. (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                         |             |
|                                      |          | 0757     | 2530                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales                       |            | 1                | Intervención |        |                     |                  | Intervención |         |                          |         |              |          |         |            | 59,851    |           |     | Atención FEN en el Dpto. de Lambayeque. (No se realizaron atenciones en el 2015).                                                                     |             |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Obra/Activ                                    |          |          | Meta                 |                                                                |  |  | Meta Global |            |                  |        | Meta |                     | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |     |           | Observacion |                                                            |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Código D                                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisic | Unidad de Medida | Inicio | Fin  | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM | Devengado | (%) 2015    |                                                            |
| 3000133 Camino Vecinal con Mantenimiento Vial |          |          |                      |                                                                |  |  |             |            |                  |        |      |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                            |
| 5005827 Atención de Fenomeno El Niño          |          |          |                      |                                                                |  |  |             |            |                  |        |      |                     |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |                                                            |
|                                               |          | 0741     | 2413                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales |  |  |             |            |                  |        |      | Genérico            |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | EXCLUIDO (Mal asignado el Producto, no corresponde a PVN). |
|                                               |          | 0742     | 2414                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales |  |  |             |            |                  |        |      | Genérico            |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | EXCLUIDO (Mal asignado el Producto, no corresponde a PVN). |
|                                               |          | 0743     | 2415                 | 0180103 Mantenimiento De Vias Y Atencion De Emergencias Viales |  |  |             |            |                  |        |      | Genérico            |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             | EXCLUIDO (Mal asignado el Producto, no corresponde a PVN). |

## Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

| Obra/Activ                                     |          | Meta     |                                                                                                           |  |  | Meta |                        | Avance de la Meta Fisica |             |             |             | Logrado     |              | Gasto    |            |            |            | Observacion |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Códig                                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                      |  |  |      | Programado<br>POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim      | II Trim     | III Trim    | IV Trim     | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2015    |                                                                                                                       |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones           |          |          |                                                                                                           |  |  |      | 26,100,971.7           |                          |             |             |             |             | 24,870,200   | 95       | 32,068,333 | 20,096,623 | 16,872,709 | 84          |                                                                                                                       |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion              |          |          |                                                                                                           |  |  |      | 50.0                   |                          |             |             |             |             | 60           | 120      | 2,000,000  | 70,800     | 70,800     | 100         |                                                                                                                       |
| 6000046 Estudios de Perfiles                   |          |          |                                                                                                           |  |  |      | 50.0                   |                          |             |             |             |             | 60           | 120      | 2,000,000  | 70,800     | 70,800     | 100         |                                                                                                                       |
|                                                | 0046     | 1135     | 0140128. Construccin E Implementacion De La Unidad De Peaje Ipoki                                         |  |  |      | 0.3                    | Estudio                  |             |             |             |             |              |          | 400,000    |            |            |             | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
|                                                | 0587     | 1299     | 0102066 Estudio De Perfil Para La Construccin E Implementacion De La Unidad De Peaje Punta Bombon         |  |  |      | 0.5                    | Estudio                  | 0.050       | 0.450       |             | 0.100       | 1            | 120      |            | 70,800     | 70,800     | 100         | RD N° 1202-2015-MTC/20 (20.Nov.2015).                                                                                 |
|                                                |          | 1398     | Estudio de Perfil para la Construccin, Implementación y Zona de Descanso de la Unidad de Peaje Las Palmas |  |  |      |                        | Estudio                  |             |             |             |             |              |          |            |            |            |             | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
|                                                |          | 1959     | Estudio de Perfil para la Construccin e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyasbamba          |  |  |      | 1.0                    | Estudio                  | 0.150       |             |             |             | 0            | 15       |            |            |            |             | Avance al 15% (Se Resolvió el Contrato por mutuo acuerdo). Estará a cargo de UGE.                                     |
|                                                | 0047     | 2071     | 0140129. Construccin E Implementacion De La Unidad De Peaje Talavera                                      |  |  |      | 0.3                    | Estudio                  |             |             |             |             |              |          | 400,000    |            |            |             | EXCLUIDO (Pasará a la Concesión).                                                                                     |
|                                                | 0048     | 2072     | 0140130. Construccin E Implementacion De La Zona De Descanso Maras                                        |  |  |      | 0.2                    | Estudio                  |             |             |             |             |              |          | 400,000    |            |            |             | EXCLUIDO (Construcción de la UP incluido dentro del Estudio de Perfil de la Carretera Cusco - Chincheros - Urubamba). |
|                                                | 0049     | 2073     | 0140131. Construccin E Implementacion De La Zona De Descanso Shorey                                       |  |  |      |                        | Estudio                  |             |             |             |             |              |          | 400,000    |            |            |             | EXCLUIDO (Pasó a la Concesión CONVIAL Sierra Norte).                                                                  |
|                                                | 0050     | 2074     | 0140134. Construccin E Implementacion Y Zona De Descanso Unidad De Peaje Pucallpa                         |  |  |      | 0.2                    | Estudio                  |             |             |             |             |              |          | 400,000    |            |            |             | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
|                                                |          | 2186     | Estudio de Perfil para la Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Chaquicocha                 |  |  |      |                        | Estudio                  |             |             |             |             |              |          |            |            |            |             | Estará a cargo de UGE.                                                                                                |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial |          |          |                                                                                                           |  |  |      | 26,193,249.8           |                          |             |             |             |             | 24,958,126   | 95       | 30,068,333 | 20,025,823 | 16,801,909 | 84          |                                                                                                                       |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes   |          |          |                                                                                                           |  |  |      | 26,193,249.8           |                          |             |             |             |             | 24,958,126   | 95       | 30,068,333 | 20,025,823 | 16,801,909 | 84          |                                                                                                                       |
|                                                |          | 0298     | Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac              |  |  |      | 0.5                    | Estudio                  | 0.250       |             | 0.250       |             | 1            | 100      |            |            |            |             | RD N° 615-2015-MTC/20 (14.Jul.15).                                                                                    |
|                                                | 0394     | 0335     | 0054005. Unidad De Peaje Aguas Calientes                                                                  |  |  |      | 189,370.0              | Vehículo controlado      | 48,225.000  | 45,464.000  | 54,918.000  | 51,800.000  | 200,407      | 106      | 632,157    | 736,149    | 680,287    | 92          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0395     | 0336     | 0054006. Unidad De Peaje Ambo                                                                             |  |  |      |                        | Vehículo controlado      |             |             |             |             |              |          | 682,954    | 738,846    | 376,265    | 51          | EXCLUIDO (UP Cerrado).                                                                                                |
|                                                | 0396     | 0337     | 0054007. Unidad De Peaje Atico                                                                            |  |  |      | 315,500.0              | Vehículo controlado      | 79,324.000  | 73,269.000  | 78,541.000  | 79,774.000  | 310,908      | 99       | 610,927    | 719,548    | 678,549    | 94          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0397     | 0338     | 0054008. Unidad De Peaje Ayaviri                                                                          |  |  |      | 283,400.0              | Vehículo controlado      | 65,921.000  | 63,016.000  | 75,363.000  | 73,006.000  | 277,306      | 98       | 665,957    | 703,077    | 669,778    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0402     | 0340     | 0054014. Unidad De Peaje De Cancas                                                                        |  |  |      | 344,000.0              | Vehículo controlado      | 84,061.000  | 65,730.000  | 73,322.000  | 74,689.000  | 297,802      | 87       | 708,223    | 867,020    | 824,891    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0403     | 0342     | 0054015. Unidad De Peaje De Catac                                                                         |  |  |      | 242,900.0              | Vehículo controlado      | 47,147.000  | 51,306.000  | 59,913.000  | 54,523.000  | 212,889      | 88       | 738,185    | 871,957    | 828,946    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0398     | 0343     | 0054010. Unidad De Peaje Challhuapuquio                                                                   |  |  |      | 336,600.0              | Vehículo controlado      | 79,327.000  | 90,530.000  | 106,797.000 | 101,294.000 | 377,948      | 112      | 649,342    | 718,209    | 679,695    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0399     | 0344     | 0054011. Unidad De Peaje Chullqui                                                                         |  |  |      |                        | Vehículo controlado      |             |             |             |             |              |          | 588,282    | 369,429    | 168,779    | 46          | EXCLUIDO (UP Cerrado Definitivamente) - Se reubicó al Peaje Las Palmas.                                               |
|                                                | 0400     | 0345     | 0054012. Unidad De Peaje Ciudad De Dios                                                                   |  |  |      |                        | Vehículo controlado      |             |             |             |             |              |          | 701,047    | 228,900    |            |             | EXCLUIDO (UP Concesionada).                                                                                           |
|                                                | 0401     | 0347     | 0054013. Unidad De Peaje Cuculi                                                                           |  |  |      | 375,200.0              | Vehículo controlado      | 50,384.000  | 51,271.000  | 58,165.000  | 59,634.000  | 219,454      | 58       | 1,194,983  | 803,093    | 759,540    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0404     | 0348     | 0054016. Unidad De Peaje Dv. Talara                                                                       |  |  |      | 502,600.0              | Vehículo controlado      | 132,862.000 | 114,128.000 | 122,968.000 | 131,054.000 | 501,012      | 100      | 826,638    | 824,984    | 788,895    | 96          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0405     | 0351     | 0054019. Unidad De Peaje Ilave                                                                            |  |  |      | 488,600.0              | Vehículo controlado      | 90,206.000  | 89,987.000  | 94,191.000  | 82,650.000  | 357,034      | 73       | 705,848    | 805,632    | 733,160    | 91          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0406     | 0352     | 0054021. Unidad De Peaje Lunahuana                                                                        |  |  |      | 214,700.0              | Vehículo controlado      | 71,947.000  | 72,948.000  | 75,767.000  | 70,366.000  | 291,028      | 136      | 592,024    | 705,568    | 669,487    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0407     | 0353     | 0054022. Unidad De Peaje Mocce                                                                            |  |  |      |                        | Vehículo controlado      |             |             |             |             |              |          | 3,232,064  | 396,504    | 65         | 0           | EXCUIDO (UP Concesionado).                                                                                            |
|                                                | 0408     | 0355     | 0054024. Unidad De Peaje Nazca                                                                            |  |  |      | 704,200.0              | Vehículo controlado      | 162,445.000 | 157,537.000 | 170,975.000 | 168,309.000 | 659,266      | 94       | 2,636,470  | 1,069,121  | 993,457    | 93          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0409     | 0357     | 0054025. Unidad De Peaje Pacra                                                                            |  |  |      | 159,300.0              | Vehículo controlado      | 47,848.000  | 49,128.000  | 53,709.000  | 50,843.000  | 201,528      | 127      | 2,343,881  | 713,679    | 678,811    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0410     | 0358     | 0054026. Unidad De Peaje Pozo Redondo                                                                     |  |  |      | 177,800.0              | Vehículo controlado      | 47,183.000  | 39,228.000  | 43,837.000  | 49,847.000  | 180,095      | 101      | 2,655,042  | 803,764    | 762,210    | 95          | .                                                                                                                     |
|                                                | 0411     | 0359     | 0054027. Unidad De Peaje Punta Perdida                                                                    |  |  |      | 43,500.0               | Vehículo controlado      | 10,346.000  | 9,501.000   | 11,444.000  | 11,127.000  | 42,418       | 98       | 738,171    | 753,090    | 718,972    | 95          | .                                                                                                                     |

## Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

| Obra/Activ |          | Meta     |                                    |                                                                                                        | Meta              |                     | Avance de la Meta Fisica |            |             |              | Logrado  |     | Gasto     |           |          |     | Observacion                                                                                                                           |
|------------|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|----------|-----|-----------|-----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Códig      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta               | Programado POI 2015                                                                                    | Unidad de Medida  | I Trim              | II Trim                  | III Trim   | IV Trim     | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM       | Devengado | (%) 2015 |     |                                                                                                                                       |
|            |          | 0412     | 0361                               | 0054028. Unidad De Peaje Rumichaca                                                                     | 104,400.0         | Vehículo controlado | 35,744.000               | 37,534.000 | 40,936.000  | 37,670.000   | 151,884  | 145 | 948,195   | 858,157   | 825,024  | 96  | .                                                                                                                                     |
|            |          | 0413     | 0362                               | 0054029. Unidad De Peaje Saylla                                                                        | 349,800.0         | Vehículo controlado | 88,149.000               | 88,841.000 | 102,032.000 | 100,524.000  | 379,546  | 109 | 633,750   | 664,095   | 624,253  | 94  | .                                                                                                                                     |
|            |          | 0414     | 0363                               | 0054030. Unidad De Peaje Sicuyani                                                                      | 58,200.0          | Vehículo controlado | 24,477.000               | 13,546.000 | 16,320.000  | 15,501.000   | 69,844   | 120 | 712,002   | 718,311   | 682,006  | 95  | .                                                                                                                                     |
|            |          | 0415     | 0364                               | 0054031. Unidad De Peaje Socos                                                                         | 161,300.0         | Vehículo controlado | 51,867.000               | 55,193.000 | 58,482.000  | 56,900.000   | 222,442  | 138 | 701,587   | 773,582   | 718,976  | 93  | .                                                                                                                                     |
|            |          | 0416     | 0365                               | 0054032. Unidad De Peaje Tambogrande                                                                   | 334,200.0         | Vehículo controlado | 87,108.000               | 74,768.000 | 82,268.000  | 97,416.000   | 341,560  | 102 | 710,920   | 802,061   | 759,166  | 95  | .                                                                                                                                     |
|            |          | 0417     | 0367                               | 0054034. Unidad De Peaje Tunan                                                                         | 255,100.0         | Vehículo controlado | 61,997.000               | 69,175.000 | 77,561.000  | 70,680.000   | 279,413  | 110 | 798,861   | 767,678   | 728,558  | 95  | .                                                                                                                                     |
|            |          | 0418     | 0368                               | 0054035. Unidad De Peaje Yauca                                                                         | 344,200.0         | Vehículo controlado | 85,783.000               | 80,215.000 | 86,987.000  | 88,302.000   | 341,287  | 99  | 608,671   | 634,380   | 606,431  | 96  | .                                                                                                                                     |
|            |          |          | 0398                               | 0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras                                                     | 0.2               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | EXCLUIDO (La construcción de la UP será incluido en la Obra de la Carretera Cusco - Chincheros - Urubamba).                           |
|            |          |          | 0399                               | 0053599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya                                                      | 0.3               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | Estará a cargo de UGE.                                                                                                                |
|            |          |          | 0527                               | 0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo                                                | 0.2               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | En proceso de Resolución de Contrato al Consultor, por incumplimiento del mismo.                                                      |
|            |          |          | 1280                               | 0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo                                                  | 0.2               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | EXCLUIDO (Pasará a la Concesión - Tramo 4).                                                                                           |
|            |          | 0391     | 1285                               | 0053597. Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco                                           | 0.3               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     | 10,500    |           |          |     | RESUELTO (Jefatura Zonal anuló la O/S al Consultor, por incumplimiento del contrato).                                                 |
|            |          | 0392     | 1288                               | 0053603. Implementacion De La Unidad De Peaje Pampa Grande                                             | 0.2               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     | 337,920   |           |          |     | EXCLUIDO (Pasó a la Concesión CONVIAL Sierra Norte).                                                                                  |
|            |          |          | 1289                               | 0053605 Implementación De La Unidad De Peaje Pucayacu                                                  | 0.2               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | RESUELTO (Jefatura Zonal anuló la O/S al Consultor, por incumplimiento del contrato).                                                 |
|            |          | 0393     | 1291                               | 0053607. Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja                                                  | 0.6               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     | 1,186,400 |           |          |     | Con RD N° 714-2015-MTC/20 se aprobó la 2da actualización presupuestal del Expediente Técnico.                                         |
|            |          |          | 1293                               | 53608 Implementación De La Unidad De Peaje Shorey                                                      |                   | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | EXCLUIDO (Pasó a la Concesión CONVIAL Sierra Norte).                                                                                  |
|            |          | 0419     | 1298                               | 0095202. Unidad De Peaje Menocucho                                                                     |                   | Vehículo controlado |                          |            |             |              |          |     | 1,696,143 | 1,094,039 |          |     | EXCLUIDO (UP Concesionada)                                                                                                            |
|            |          | 0420     | 1329                               | 0105639. Unidad De Peaje Aguaytia                                                                      |                   | Vehículo controlado |                          |            |             |              |          |     | 74,084    | 50,816    | 50,815   | 100 | Suspendido el cobro de peaje hasta la culminación de obra de doble vía y rehabilitación de tramos colapsados (Fecha Estimada: Dic-17) |
|            |          | 0421     | 2066                               | 0143997. Unidad De Peaje Chacapampa                                                                    | 544,177.0         | Vehículo controlado | 81,495.000               | 69,477.000 | 95,765.000  | 111,813.000  | 358,550  | 66  | 747,105   | 834,134   | 794,893  | 95  | Antes denominado UP Huacrapuquio, se reubicó 20Km.                                                                                    |
|            |          |          | 2113                               | Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan           | 0.5               | Estudio             | 0.100                    |            |             |              | 0        | 20  |           |           |          |     | Consultor en proceso de levantamiento de observaciones del Expediente Técnico en UGE para su revisión y aprobación.                   |
|            |          |          | 2114                               | Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac                                      | 0.7               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | En Proceso de Selección ADS N° 005-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro).                                                                     |
|            |          |          | 2115                               | Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan                                      | 0.7               | Unidad              |                          |            |             |              |          |     |           |           |          |     | En espera de la aprobación del Expediente Técnico.                                                                                    |
|            |          |          | 2120                               | Autorizaciones para la Circulación de Vehiculos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales  | 47,760.0          | Autorización        | 24,120.000               | 25,095.000 | 24,421.000  | 23,976.000   | 97,612   | 204 |           |           |          |     | .                                                                                                                                     |
|            |          |          | 2121                               | Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales - CVE       | 48.0              | Resol. Notificada   | 19.000                   | 26.000     | 51.000      | 65.000       | 161      | 335 |           |           |          |     | .                                                                                                                                     |
|            |          |          | 2122                               | Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumaticos Extra Anchos | 6,000.0           | Resol. Notificada   | 1,680.000                | 1,460.000  | 2,065.000   | 2,460.000    | 7,665    | 128 |           |           |          |     | .                                                                                                                                     |
|            |          | 2123     | Autorizaciones Tarifa Diferenciada | 368.0                                                                                                  | Resol. Notificada | 37.000              | 31.000                   | 28.000     | 48.000      | 144          | 39       |     |           |           |          | .   |                                                                                                                                       |

## Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

| Obra/Activ |                                                                         |                                      | Meta                                                                    |  | Meta                   |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Logrado      |          | Gasto |     |           |          | Observacion                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Códig      | Sec SIAF                                                                | Sec PFIS                             | Finalidad de la Meta                                                    |  | Programado<br>POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA   | PIM | Devengado | (%) 2015 |                                                                                                                                                                      |
| S/C        | Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyasbamba |                                      |                                                                         |  |                        |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |                                                                                                                                                                      |
|            | 4000082                                                                 | Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                                                         |  |                        |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                         | 2191                                 | Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyasbamba |  |                        | Unidad           |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          | Estará a cargo de UGE.                                                                                                                                               |
| S/C        | Construcción e implementación de la Unidad de Peaje Punta Bombón        |                                      |                                                                         |  |                        |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |                                                                                                                                                                      |
|            | 4000082                                                                 | Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                                                         |  |                        |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                         | 2116                                 | Implementación de la Unidad de Peaje Punta Bombón                       |  |                        | Unidad           |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          | EXCLUIDO (Construcción de la UP incluida en la ejecución de Obra Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Tramo: Matarani -El Arenal - Punta Bombon). |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| d Obra/Activ                                                                                           |          |          | Meta                                                  |                                                                                                                                                                                 |  |  | Meta Global |             |                  |           | Meta    |          | Avance de la Meta Fisica |             |         |          | Logrado |              | Gasto    |             |             |             | Observacion |                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------------|-----------|---------|----------|--------------------------|-------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Código D                                                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                  |                                                                                                                                                                                 |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio    | Fin     | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim      | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015    |                                                                                                    |                                                     |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales                                          |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           | 1,805.8 |          |                          |             |         |          |         | 2,031.06     | 112      | 271,982,358 | 226,131,505 | 226,129,715 | 100         |                                                                                                    |                                                     |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                      |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         |          |                          |             |         |          |         | 6.32         |          | 61,042,781  | 29,900      | 29,900      | 100         |                                                                                                    |                                                     |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                                      |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         |          |                          |             |         |          |         |              |          |             |             |             |             |                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                        |          |          | 1974                                                  | 0107526 Estudio De Perfil Reemplazo De 22 Puentes Ubicados En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque - Olmos                                                       |  |  |             | 303303      | 176              | Metro     | ago/14  | feb/15   | Estudio                  | 0.05        | 0.05    |          |         | 0.10         |          |             |             |             |             |                                                                                                    | Aprobado con Informe Técnico N° 509-2015-MTC/09.02. |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                                                           |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         |          |                          |             |         |          |         | 6.32         |          | 61,042,781  | 29,900      | 29,900      | 100         |                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                        | 0597     | 0731     | 0112045                                               | Construccion Del Puente Cayara Y Accesos                                                                                                                                        |  |  |             | 173541      | 60               | Metro     | feb/10  | may/12   | Estudio                  |             |         |          |         |              |          |             | 11,000      | 11,000      | 100         | Elab. por la DGCyF y Aprobado con Memo N° 928-2012-MTC/09.02. PVN ejecuta la verif. de viabilidad. |                                                     |
|                                                                                                        |          |          | 1215                                                  | 0076378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco)                                                                                   |  |  |             |             | 238              | Metro     | dic/14  | feb/15   | 1.0                      | Estudio     | 0.08    | 0.02     |         | 0.10         | 10       |             |             |             |             | Avance al 10% (Se elabora el Perfil por Administración Directa.)                                   |                                                     |
|                                                                                                        | 0040     | 1761     | 0129558                                               | Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Y Pe-14: Casma - Huaraz                                                   |  |  |             | 292899      | 312              | Metro     | sep/14  | dic/14   | Estudio                  | 0.05        |         | 0.05     |         | 0.10         |          | 1,986,948   |             |             |             | Aprobado con Informe Técnico N° 1063-2015-MTC/09.02 (24.Set.15).                                   |                                                     |
|                                                                                                        | 0685     | 1965     | 0107517                                               | Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos -                                   |  |  |             | 303240      | 799              | Metro     | oct/13  | dic/14   | Estudio                  | 0.05        |         | 0.05     |         | 0.10         |          |             | 9,450       | 9,450       | 100         | Aprobado con Informe Técnico N° 716-2015-MTC/09.02 (01.Jul.15).                                    |                                                     |
|                                                                                                        | 0032     | 1970     | 0107522                                               | Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sausal - Cascas Km. 46+869 - 58+054 |  |  |             | 294315      | 442              | Metro     | jul/14  | dic/14   | Estudio                  | 0.05        | 0.05    |          |         | 0.10         |          | 2,828,673   |             |             |             | Aprobado con Informe Técnico N° 455-2015-MTC/09.02.                                                |                                                     |
|                                                                                                        | 0033     | 1971     | 0107523                                               | Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En El Corredor Viales Nacional Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967                                                    |  |  |             | 296278      | 333              | Metro     | jul/14  | dic/14   | Estudio                  | 0.05        | 0.05    |          |         | 0.10         |          | 23,366,772  |             |             |             | Aprobado con Informe Técnico N° 459-2015-MTC/09.02.                                                |                                                     |
|                                                                                                        | 0700     | 1973     | 0107525                                               | Estudio De Perfil Reemplazo De 20 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 5s: Puente Raither - Satipo, Ruta 3sb: Chupaca - H                                  |  |  |             | 290964      | 354              | Metro     | jun/14  | dic/14   | Estudio                  | 0.05        |         | 0.05     |         | 0.10         |          |             | 9,450       | 9,450       | 100         | Aprobado con Informe Técnico N° 964-2015-MTC/09.02 (31.Ago.15).                                    |                                                     |
|                                                                                                        | 0035     | 1975     | 0107529                                               | Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 3s: Km. 1151+095 - Km. 1261+500                                                                     |  |  |             | 303148      | 518              | Metro     | abr/14  | dic/14   | Estudio                  | 0.05        |         | 0.05     |         | 0.10         |          | 4,656,145   |             |             |             | Aprobado con Informe Técnico N° 736-2015-MTC/20 (03.Jul.15).                                       |                                                     |
|                                                                                                        | 0036     | 1976     | 0107532                                               | Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo                                  |  |  |             | 303218      | 345              | Metro     | ene/14  | dic/14   | Estudio                  | 0.05        | 0.05    |          |         | 0.10         |          | 28,204,243  |             |             |             | Aprobado con Informe Técnico N° 610-2015-MTC/09.02                                                 |                                                     |
|                                                                                                        |          | 2109     | Estudio de Perfil del Puente Los Pescadores y Accesos |                                                                                                                                                                                 |  |  |             | 100         | Metro            | dic/14    | feb/15  | 1.0      | Estudio                  | 0.05        | 0.05    |          |         | 0.10         | 10       |             |             |             |             | Avance al 10% (Se elabora el Perfil por Administración Directa.)                                   |                                                     |
| 2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba                      |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           | 25.0    |          |                          |             |         |          |         | 25.00        | 100      | 7,323,801   | 276,004     | 276,004     | 100         |                                                                                                    |                                                     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                          |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         |          |                          |             |         |          |         |              |          | 6,284,975   |             |             |             |                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                        | 0076     | 1864     | 0110239                                               | Construccion Del Puente Maranura Y Accesos                                                                                                                                      |  |  |             | 6655        | 150              | Metro     | ago/15  | jul/17   | 30.0                     | Metro       |         |          |         |              |          | 6,284,975   |             |             |             | En elaboración el Expediente Técnico para su convocatoria.                                         |                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                             |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         | 25.0     |                          |             |         |          |         | 25.00        | 100      | 473,178     | 276,004     | 276,004     | 100         |                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                        | 0077     | 1724     | 0110239                                               | Construccion Del Puente Maranura Y Accesos                                                                                                                                      |  |  |             | 6655        | 150              | Metro     | abr/14  | feb/15   | 0.3                      | Estudio     | 0.10    |          | 0.15    | 0.25         | 100      | 473,178     | 276,004     | 276,004     | 100         | RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15)                                                                 |                                                     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                             |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         |          |                          |             |         |          |         |              |          | 565,648     |             |             |             |                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                        | 0078     | 2075     | 0110240                                               | Supervision De La Construccion Del Puente Maranura Y Accesos                                                                                                                    |  |  |             | 6655        | 150              | Metro     | ago/15  | jun/17   | 1.0                      | Supervisión |         |          |         |              |          | 565,648     |             |             |             | En elaboración el Expediente Técnico para su convocatoria.                                         |                                                     |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion d |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         | 351.8    |                          |             |         |          |         | 359.38       | 102      | 6,969,348   | 6,405,290   | 6,405,289   | 100         |                                                                                                    |                                                     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                          |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         | 380.0    |                          |             |         |          |         | 399.60       | 105      | 6,794,896   | 5,760,535   | 5,760,535   | 100         |                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                        | 0129     | 0786     | 0047986                                               | Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                                                               |  |  |             | 38965       | 4                | Kilómetro | nov/14  | jul/15   | 3.8                      | Kilómetro   | 0.36    | 0.30     | 2.44    | 0.90         | 4.00     | 105         | 6,794,896   | 5,760,535   | 5,760,535   | 100                                                                                                | Obra Concluida.                                     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                        |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         |          |                          |             |         |          |         |              |          |             |             |             |             |                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                        |          |          | 1411                                                  | 0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                                                      |  |  |             | 38965       | 61               | Metro     | nov/14  | jul/15   | 61.2                     | Metro       | 6.08    | 13.59    | 16.06   | 25.45        | 61.18    | 100         |             |             |             |                                                                                                    | Obra Concluida.                                     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                             |          |          |                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |             |                  |           |         | 100.0    |                          |             |         |          |         |              |          |             | 174,452     | 644,755     | 644,755     | 100                                                                                                |                                                     |
|                                                                                                        | 0130     | 0787     | 0001424                                               | Supervision De Obras                                                                                                                                                            |  |  |             | 38965       | 4                | Kilómetro | nov/14  | sep/15   | 1.0                      | Supervisión |         |          |         |              |          | 174,452     | 644,755     | 644,755     | 100         | Obra Concluida, en proceso de recepción.                                                           |                                                     |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Obra/Activ                                                                                               |                                                                                                 |          | Meta                 |                                                                                                                                           |  |  |  | Meta Global |             |                  | Meta   |        | Avance de la Meta Fisica |                  |             |         | Logrado  |         | Gasto        |          |     |           | Observacion |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|--------------------------|------------------|-------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Di                                                                                                | Sec SIAF                                                                                        | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                           |  |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015                 | Unidad de Medida | I Trim      | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM       | Devengado   | (%) 2015  |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos                                                        |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                            |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 |          | 1631                 | 0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS                                                                                         |  |  |  |             | 69323       | 251              | Metro  | jun/15 | dic/17                   | 30.0             | Metro       |         |          |         |              |          |     |           |             |           | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Feb-16).                   |                                                                                                  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 |          | 1751                 | 0063518. Supervision Puente Bocapan Y Accesos                                                                                             |  |  |  |             | 69323       | 251              | Metro  | jun/15 | ene/18                   | 1.0              | Supervisión |         |          |         |              |          |     |           |             |           | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Feb-16).                   |                                                                                                  |
| 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos                                            |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                            |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0176     | 1184                 | 0094480. Puente Tumbes Y Accesos                                                                                                          |  |  |  |             | 71331       | 60               | Metro  | jun/15 | may/16                   | 30.0             | Metro       |         |          |         |              |          |     | 1,541,355 |             |           |                                                                                                  | Culminó el Estudio Definitivo, en espera de la remisión del Expediente Técnico por parte de UGE. |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 |          | 1185                 | 0095090 Supervision Puente Tumbes Y Accesos                                                                                               |  |  |  |             | 71331       | 60               | Metro  | jun/15 | jul/16                   | 1.0              | Supervisión |         |          |         |              |          |     |           |             |           | Culminó el Estudio Definitivo, en espera de la remisión del Expediente Técnico por parte de UGE. |                                                                                                  |
| 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayoccc-Ayacuchu Tramo Mayoccc-Huanta     |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0185     | 1674                 | 0112707. Estudio Definitivo De La Construcccion Del Puente Allicomachay                                                                   |  |  |  |             | 70107       | 150              | Metro  | jul/14 | sep/15                   | 0.6              | Estudio     | 0.30    |          | 0.10    | 0.50         | 0.90     | 150 | 345,581   | 705,013     | 705,012   | 100                                                                                              | Avance al 95% (En espera de la aprobación por parte de OPI).                                     |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Pe |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                          |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0424     | 0484                 | 0063486 Construcccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos                                                                               |  |  |  |             | 32006       | 34               | Metro  | abr/15 | nov/15                   | 10.0             | Metro       |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).            |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0422     | 1203                 | 0063482 Construcccion Del Puente Manuela Y Accesos.                                                                                       |  |  |  |             | 32006       | 50               | Metro  | feb/15 | ene/16                   | 40.0             | Metro       | 21.50   | 26.76    | 1.74    |              | 50.00    | 125 |           | 8,502,092   | 8,502,092 | 100                                                                                              | Obra concluida (En Proceso de Recepción de Obra RD N° 678-2015-MTC/20).                          |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0423     | 1205                 | 0063484 Construcccion Del Puente Pasamayito Y Accesos                                                                                     |  |  |  |             | 32006       | 200              | Metro  | feb/15 | mar/17                   | 60.0             | Metro       |         | 9.32     | 94.39   | 1.92         | 105.63   | 176 |           | 9,071,674   | 9,071,673 | 100                                                                                              | En ejecución.                                                                                    |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0426     | 1207                 | 0063490 Construcccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos                                                                              |  |  |  |             | 32006       | 72               | Metro  | abr/15 | mar/16                   | 50.0             | Metro       |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).            |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0425     | 1244                 | 0063488 Construcccion Del Puente Abejal Y Accesos                                                                                         |  |  |  |             | 32006       | 50               | Metro  | abr/15 | feb/16                   | 30.0             | Metro       |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En Proceso de Selección LP N° 001-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).            |
|                                                                                                          |                                                                                                 |          | 2282                 | 0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 al Km. 1147+750) Región Piura |  |  |  |             | 32006       | 973              | Metro  |        |                          |                  | Metro       |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En espera del inicio y la culminación del Estudio Definitivo (May-17).                           |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0651     | 2280                 | 0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura |  |  |  |             | 32006       | 973              | Metro  |        |                          |                  | Estudio     |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En Proceso de Selección LP N° 011-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                   |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0429     | 0485                 | 0063485 Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos                                                                                 |  |  |  |             | 32006       | 34               | Metro  | abr/15 | ene/16                   |                  | Supervisión |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En Proceso de Selección CP N° 027-2015-MTC/20 (Fase: Declarado Desierto).                        |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0427     | 1204                 | 0063481 Supervision Puente Manuela Y Accesos.                                                                                             |  |  |  |             | 32006       | 50               | Metro  | feb/15 | mar/16                   | 1.0              | Supervisión |         |          |         | 1.00         | 1.00     | 100 |           | 393,824     | 393,824   | 100                                                                                              | Contrato Terminado.                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0428     | 1206                 | 0063483 Supervision Puente Pasamayito Y Accesos                                                                                           |  |  |  |             | 32006       | 200              | Metro  | feb/15 | may/17                   | 1.0              | Supervisión |         |          |         |              |          |     |           | 542,964     | 542,964   | 100                                                                                              |                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0431     | 1208                 | 0063489 Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos                                                                                    |  |  |  |             | 32006       | 72               | Metro  | abr/15 | may/16                   | 1.0              | Supervisión |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En Proceso de Selección CP N° 027-2015-MTC/20 (Fase: Declarado Desierto).                        |
|                                                                                                          |                                                                                                 | 0430     | 1245                 | 0063487 Supervision Puente Abejal Y Accesos                                                                                               |  |  |  |             | 32006       | 50               | Metro  | abr/15 | abr/16                   | 1.0              | Supervisión |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En Proceso de Selección CP N° 027-2015-MTC/20 (Fase: Declarado Desierto).                        |
|                                                                                                          |                                                                                                 |          | 2287                 | 0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 al Km. 1147+750) Región Piura |  |  |  |             | 32006       | 973              | Metro  |        |                          |                  | Supervisión |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  | En actualización el Valor Referencial.                                                           |
| 2109832 Construcción del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos                                           |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                          |                                                                                                 |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     |           |             |           |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                          | 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuad |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          | 4,000.0          |             |         |          |         |              |          |     | 9,102,292 | 4,035,416   | 4,035,415 | 100                                                                                              |                                                                                                  |
|                                                                                                          | 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuad |          |                      |                                                                                                                                           |  |  |  |             |             |                  |        |        |                          |                  |             |         |          |         |              |          |     | 9,102,292 | 4,035,416   | 4,035,415 | 100                                                                                              |                                                                                                  |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| d Obra/Activ                                                                                      |          |          | Meta                 |                                                                         |  |  |  |  |  |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |          | Avance de la Meta Fisica |             |         |          | Logrado |              | Gasto      |            |            |            | Observacion |     |                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|--------------------------|-------------|---------|----------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Código D                                                                                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                         |  |  |  |  |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim      | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015   | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2015    |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0195     | 1187                 | 0056477. Construcccion Del Puente Santa Maria De Nieva                  |  |  |  |  |  |  |             | 104063      | 150              | Metro  | jun/15 | ene/17   | 40.0                     | Metro       |         |          |         |              |            |            | 9,102,292  | 4,035,416  | 4,035,415   | 100 | Con Contrato firmado (Mediante Adenda N° 01 se solicitó la postergación del inicio de obra para Abr-16).        |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            | 1,236,173  |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
| 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            | 1,236,173  |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0197     | 1188                 | 0063506. Supervision Construcccion Del Puente Santa Maria De Nieva      |  |  |  |  |  |  |             | 104063      | 150              | Metro  | jun/15 | mar/17   |                          | Supervisión |         |          |         |              |            |            | 1,236,173  |            |             |     | Con Contrato firmado (Mediante Adenda N° 01 se solicitó la postergación del inicio de obra para Abr-16).        |  |  |
| 2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos                                                  |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              | 334.70     |            | 605,767    | 1,057,068  | 1,057,067   | 100 |                                                                                                                 |  |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              | 334.70     |            | 605,767    | 1,057,068  | 1,057,067   | 100 |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0206     | 1193                 | 0063494. Construcccion Del Puente Canoas Y Accesos                      |  |  |  |  |  |  |             | 120247      | 50               | Metro  | mar/13 | dic/14   |                          | Metro       | 1.07    | 0.29     | 1.99    |              | 3.35       |            | 605,767    | 1,057,068  | 1,057,067   | 100 | Obra Concluida.                                                                                                 |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          |          | 1194                 | 0063493 Supervision Puente Canoas Y Accesos                             |  |  |  |  |  |  |             | 120247      | 50               | Metro  | may/13 | jul/14   |                          | Supervisión |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     | En proceso de Recepción de Obra.                                                                                |  |  |
| 2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos                                                |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        | 14.0     |                          |             |         |          |         | 858.31       | 6,125      | 121,093    | 1,491,344  | 1,491,343  | 100         |     |                                                                                                                 |  |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              | 981.90     |            | 121,093    | 1,282,345  | 1,282,345   | 100 |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0207     | 1195                 | 0063515. Construcccion Del Puente Huanchuy Y Accesos                    |  |  |  |  |  |  |             | 124742      | 51               | Metro  | abr/14 | dic/14   |                          | Metro       | 9.82    |          |         |              | 9.82       |            | 121,093    | 1,282,345  | 1,282,345   | 100 | Obra Concluida; en ARBITRAJE vigente.                                                                           |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        | 100.0    |                          |             |         |          |         | 100.00       | 100        |            |            | 208,999    | 208,998     | 100 |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0434     | 1196                 | 0063495 Supervision Puente Huanchuy Y Accesos                           |  |  |  |  |  |  |             | 124742      | 51               | Metro  | abr/14 | feb/15   | 1.0                      | Supervisión |         | 1.00     |         |              | 1.00       | 100        |            | 208,999    | 208,998     | 100 | Contrato Terminado.                                                                                             |  |  |
| 2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos                                                |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            | 11,144,479 |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            | 10,457,435 |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0208     | 1197                 | 0063480. Construcccion Del Puente Chacanto Y Accesos                    |  |  |  |  |  |  |             | 124770      | 100              | Metro  | sep/14 | nov/16   | 30.0                     | Metro       |         |          |         |              |            |            | 10,457,435 |            |             |     | En Proceso de Selección LP N° 010-2015-MTC/20 (Fase: Oficio por incorrecta implementación del pronunciamiento). |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            | 687,044    |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0209     | 1198                 | 0063479. Supervision Puente Chacanto Y Accesos                          |  |  |  |  |  |  |             | 124770      | 100              | Metro  | jun/15 | ene/17   |                          | Supervisión |         |          |         |              |            |            | 687,044    |            |             |     | En Proceso de Selección CP N° 037-2015-MTC/20 (Fase: Declarado Desierto el Proceso).                            |  |  |
| 2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos                                            |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        | 3,845.7  |                          |             |         |          |         | 9,591.24     | 249        | 16,261,402 | 24,729,062 | 24,729,061 | 100         |     |                                                                                                                 |  |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        | 4,000.0  |                          |             |         |          |         | 9,976.00     | 249        | 14,686,782 | 23,775,303 | 23,775,303 | 100         |     |                                                                                                                 |  |  |
| 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A         |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              | 14,686,782 | 23,775,303 | 23,775,303 | 100        |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0210     | 1199                 | 0094479. Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                  |  |  |  |  |  |  |             | 124768      | 150              | Metro  | sep/14 | ago/16   | 40.0                     | Metro       | 42.00   | 26.46    | 30.55   | 0.75         | 99.76      | 249        | 14,686,782 | 23,775,303 | 23,775,303  | 100 | En ejecución.                                                                                                   |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            | 1,574,620  | 953,759    | 953,759     | 100 |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0211     | 1200                 | 0095089. Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos                      |  |  |  |  |  |  |             | 124768      | 150              | Metro  | sep/14 | dic/16   |                          | Supervisión |         |          |         |              |            |            | 1,574,620  | 953,759    | 953,759     | 100 | En ejecución.                                                                                                   |  |  |
| 2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos                                                  |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0637     | 1201                 | 0052658 PUENTE MALCAS                                                   |  |  |  |  |  |  |             | 74478       | 40               | Metro  | oct/15 | ago/16   | 30.0                     | Metro       |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     | En actualización el Valor Referencial para convocar.                                                            |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          |          | 1202                 | 0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS                |  |  |  |  |  |  |             | 74478       | 40               | Metro  | oct/15 | oct/16   | 1.0                      | Supervisión |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     | En actualización el Valor Referencial para convocar.                                                            |  |  |
| 2131923 Construcción del Puente Palca y Accesos                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0432     | 1632                 | 0112050 Construcccion Del Puente Palca Y Accesos                        |  |  |  |  |  |  |             | 150046      | 24               | Metro  | may/15 | dic/15   | 24.0                     | Metro       |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección LP N° 022-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                  |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0433     | 1685                 | 0115413 Supervision De La Construcccion Del Puente Palca Y Accesos      |  |  |  |  |  |  |             | 150046      | 24               | Metro  | may/15 | feb/16   | 1.0                      | Supervisión |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     | En Proceso de Selección AMC N° 0190-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                                |  |  |
| 2131924 Construcción del Puente Santa Rosa y Accesos                                              |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                   |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0435     | 1633                 | 0112055 Construcccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos                   |  |  |  |  |  |  |             | 150044      | 25               | Metro  | sep/15 | dic/15   | 25.0                     | Metro       |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     | En elaboración los TDRs.                                                                                        |  |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |          |                      |                                                                         |  |  |  |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |             |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     |                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                                   |          | 0436     | 1750                 | 0115415 Supervision De La Construcccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos |  |  |  |  |  |  |             | 150044      | 25               | Metro  | sep/15 | feb/16   | 1.0                      | Supervisión |         |          |         |              |            |            |            |            |             |     | En elaboración los TDRs.                                                                                        |  |  |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| d Obra/Activ                                                                                                                     |          |          |  | Meta                                                                                                                                                            |  |  |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |          | Avance de la Meta Física |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |            |           |           | Observacion |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                                                                                                         | Sec SIAF | Sec PFIS |  | Finalidad de la Meta                                                                                                                                            |  |  |  | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM       | Devengado | (%) 2015    |                                                                                                     |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                                                              |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 2,229,533  |           |           |             |                                                                                                     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 1,887,090  |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0213     | 1043     |  | 0112054. Construccion Del Puente Pomachaca Y Accesos                                                                                                            |  |  |  | 109748      | 21          | Metro            | abr/15 | nov/15 | 21.4     | Metro                    |        |         |          |         |              |          | 1,887,090  |           |           |             | Se Resolvió el Contrato (RD N° 216-2015-MTC/20 del 30.Mar.15) por encontrarse en zona arqueológica. |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 342,443    |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0214     | 1747     |  | 0115414. Supervision De La Construccion Del Puente Pomachaca Y Accesos                                                                                          |  |  |  | 109748      | 21          | Metro            | abr/15 | dic/15 | 1.0      | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 342,443    |           |           |             | Se Resolvió el Contrato (RD N° 520-2015-MTC/20 del 25.Jun.15) por encontrarse en zona arqueológica. |
| 2132703 Construcción del Puente Tingo y Accesos                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 927,676    |           |           |             |                                                                                                     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 842,991    |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0216     | 1634     |  | 0112056. Construccion Del Puente Tingo Y Accesos                                                                                                                |  |  |  | 155119      | 99          | Metro            | sep/15 | may/17 | 40.0     | Metro                    |        |         |          |         |              |          | 842,991    |           |           |             | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Feb-16).                      |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 84,685     |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0218     | 1749     |  | 0115416. Supervision De La Construccion Del Puente Tingo Y Accesos                                                                                              |  |  |  | 155119      | 99          | Metro            | sep/15 | jul/17 |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 84,685     |           |           |             | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Feb-16).                      |
| 2132704 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos                                                                              |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        | 3,707.6  |                          |        |         |          |         | 4,155.32     | 112      | 4,579,273  | 2,490,000 | 2,489,998 | 100         |                                                                                                     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        | 4,000.0  |                          |        |         |          |         | 4,484.00     | 112      | 4,325,890  | 2,303,320 | 2,303,319 | 100         |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0219     | 1060     |  | 0112047. Construccion Del Puente Crisnejas                                                                                                                      |  |  |  | 134816      | 50          | Metro            | sep/14 | may/15 | 40.0     | Metro                    | 9.97   | 6.25    | 13.64    | 14.99   | 44.84        | 112      | 4,325,890  | 2,303,320 | 2,303,319 | 100         | Obra Concluida.                                                                                     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        | 100.0    |                          |        |         |          |         | 100.00       | 100      | 253,383    | 186,680   | 186,679   | 100         |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0220     | 1689     |  | 0115411. Supervision De La Construccion Del Puente Crisnejas                                                                                                    |  |  |  | 134816      | 50          | Metro            | sep/14 | jul/15 | 1.0      | Supervisión              |        |         |          | 1.00    | 1.00         | 100      | 253,383    | 186,680   | 186,679   | 100         | Contrato Terminado.                                                                                 |
| 2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos                                                                                 |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        | 20.0     |                          |        |         |          |         | 10.00        | 50       | 2,818,820  | 194,374   | 194,373   | 100         |                                                                                                     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 2,523,000  |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0232     | 1680     |  | 0112045. Construccion Del Puente Cayara Y Accesos                                                                                                               |  |  |  | 173541      | 60          | Metro            | sep/15 | sep/16 | 15.0     | Metro                    |        |         |          |         |              |          | 2,523,000  |           |           |             | En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: Feb-16)                         |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        | 20.0     |                          |        |         |          |         | 10.00        | 50       | 70,314     | 194,374   | 194,373   | 100         |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0233     | 1161     |  | 0079210. Estudio Definitivo Puente Cayara                                                                                                                       |  |  |  | 173541      | 60          | Metro            | jun/14 | mar/15 | 0.2      | Estudio                  | 0.10   |         |          |         | 0.10         | 50       | 70,314     | 194,374   | 194,373   | 100         | Avance al 85% (Informe N° 04 en revisión por PVN).                                                  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 225,506    |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0234     | 1681     |  | 0115410. Supervision De La Construccion Del Puente Cayara Y Accesos                                                                                             |  |  |  | 173541      | 60          | Metro            | sep/15 | oct/16 |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 225,506    |           |           |             | En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: Feb-16)                         |
| 2177398 Pte. Santa Rosa y accesos en distrito de Pozuzo                                                                          |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 133,757    |           |           |             |                                                                                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 133,757    |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0244     | 1682     |  | 0140099. Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Provincia De Oxapampa - Departamento De Pasco                                  |  |  |  | 247719      | 100         | Metro            | abr/15 | mar/16 | 0.7      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 133,757    |           |           |             | TDRs concluidos, será incluido en el PAC.                                                           |
| 2192511 Reemplazo de 13 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000 - Km. 219+600 y Piura - Sec |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 14,228,908 |           |           |             |                                                                                                     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |          | 1833     |  | 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.  |  |  |  | 258264      | 554         | Metro            |        |        |          | Metro                    |        |         |          |         |              |          |            |           |           |             | En Proceso de Selección LP N° 013-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas)                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 12,266,300 |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0247     | 1832     |  | 0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ¿ Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-bayovar Km 0+000-km 18+000. |  |  |  | 258264      | 554         | Metro            | abr/15 | mar/16 | 0.8      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 12,266,300 |           |           |             | En Proceso de Selección LP N° 013-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).                      |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                       |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 1,962,608  |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  | 0248     | 2077     |  | 0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ¿ Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-bayovar Km 0+000-km 18+000. |  |  |  | 258264      | 554         | Metro            | sep/16 | dic/17 |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 1,962,608  |           |           |             | A al espera de determinar el Valor Referencial.                                                     |
| 2192512 Remplazo de 12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho                                              |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |           |           |             |                                                                                                     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                                  |          |          |  |                                                                                                                                                                 |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |           |           |             |                                                                                                     |
|                                                                                                                                  |          | 2198     |  | 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO                                                                            |  |  |  | 280373      | 285         | Metro            | sep/16 | sep/17 |          | Metro                    |        |         |          |         |              |          |            |           |           |             | En Proceso de Selección LP N° 015-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).                  |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| d Obra/Activ                                                                                                                     |          |          | Meta                                                                                                                                                                                       |  |  |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |          | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |           |           |           | Observacion |                                                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Código D                                                                                                                         | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                       |  |  |  | Cod. SNIP   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2015    |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000001  |          | Expediente Técnico                                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 0644     | 2098     | 0137601 Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28a San Clemente - Ayacucho                                                                                                       |  |  |  | 280373      | 285         | Metro            | abr/15 |        | 0.7      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En Proceso de Selección LP N° 015-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).     |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000002  |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  |          | 2199     | 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO                                                                                                       |  |  |  | 280373      | 285         | Metro            | sep/16 | dic/17 |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En Proceso de Selección CP N° 079-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).         |  |  |  |
| 2192514 Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 y Sullana - |          |          |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |             |                  |        |        | 80.0     |                          |        |         |          |         |              |          | 9,052,775 | 1,408,063 | 1,408,062 | 100         |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000001  |          | Expediente Técnico                                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        | 80.0     |                          |        |         |          |         |              |          | 5,707,553 | 1,408,063 | 1,408,062 | 100         |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 0249     | 1830     | 0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ¿ Aguas Verdes Km. 221+000 ¿ Km. 273+800 Y Sullana ¿ El Alamor Km. 0+000 ¿ Km. 52+900¿                        |  |  |  | 266574      | 783         | Metro            | feb/15 | mar/16 | 0.8      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 5,707,553 | 1,408,063 | 1,408,062 | 100         | Avance al 0% (Informe N° 01 observado por PVN).                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000002  |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          | 3,345,222 |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 0250     | 2078     | 0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ¿ Aguas Verdes Km. 221+000 ¿ Km. 273+800 Y Sullana ¿ El Alamor Km. 0+000 ¿ Km. 52+900¿                        |  |  |  | 266574      | 783         | Metro            | sep/16 | jul/17 |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 3,345,222 |           |           |             | En Proceso de Selección CP N° 035-2015-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).  |  |  |  |
| 2233899 Pte. La Otra Banda y accesos                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000001  |          | Expediente Técnico                                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  |          | 1677     | 0112048 Construcción Del Puente La Otra Banda Y Accesos                                                                                                                                    |  |  |  | 165616      | 52          | Metro            | jul/15 | jun/16 | 0.8      | Estudio                  | 0.02   |         |          |         | 0.02         | 3        |           |           |           |             | Avance al 2% (Se elabora por Administración Directa).                                  |  |  |  |
| 2233958 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres                                |          |          |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 4000179  |          | Construcción de Puentes                                                                                                                                                                    |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 0779     | 2520     | 0184879 Construcción Del Puente Huallaga Y Accesos Region San Martin                                                                                                                       |  |  |  |             | 300         | Metro            |        |        |          | Metro                    |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Dic-2017). |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000001  |          | Expediente Técnico                                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 0778     | 2521     | 0184879 Construcción Del Puente Huallaga Y Accesos Region San Martin                                                                                                                       |  |  |  |             | 300         | Metro            |        |        |          | Estudio                  |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En Proceso de Selección CP N° 077-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).         |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000002  |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 0780     | 2527     | 0184880 Supervisión Construcción Del Puente Huallaga Y Accesos Region San Martin                                                                                                           |  |  |  |             | 300         | Metro            |        |        |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Dic-2017). |  |  |  |
| 2250860 Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta; 3S: Cusco - Abra La Raya,                              |          |          |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000001  |          | Expediente Técnico                                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  |          | 2099     | 1531200 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO – ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA – CHINCHEROS – CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI               |  |  |  | 285117      | 510         | Metro            | oct/15 | jul/16 | 0.8      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En Proceso de Selección LP N° 012-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).     |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000002  |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  |          | 2201     | 1531200 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO – ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA – CHINCHEROS – CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI               |  |  |  | 285117      | 510         | Metro            | nov/15 | dic/17 |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En determinación del Valor Referencial.                                                |  |  |  |
| 2252788 Reemplazo de 14 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ciudad de Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama  |          |          |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000001  |          | Expediente Técnico                                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  |          | 2101     | Estudio Definitivo para el Reemplazo de 14 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ciudad de Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama Sausal - Cascas Km. 46+869 - Km. 58+054 |  |  |  | 294315      | 442         | Metro            | sep/15 | abr/16 | 0.7      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En Proceso de Selección LP N° 016-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).         |  |  |  |
| 2270698 Remplazo de 12 Puentes en el Corredor Vial Nacional Ciudad de Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967                  |          |          |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  | 6000001  |          | Expediente Técnico                                                                                                                                                                         |  |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             |                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                  |          | 2102     | Estudio Definitivo para el Remplazo de 12 Puentes en el Corredor Vial Nacional Ciudad de Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967                                                         |  |  |  | 296278      | 333         | Metro            | mar/15 | abr/16 | 0.7      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          |           |           |           |             | En Proceso de Selección LP N° 016-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).         |  |  |  |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| d Obra/Activ |                                                    |          | Meta                                                                                                                                                                              |  |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |          | Avance de la Meta Física |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |             |             |             | Observacion |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D     | Sec SIAF                                           | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                              |  |  | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3000131      |                                                    |          | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                                                                                                            |  |  |             |             |                  |        |        | 1,194.8  |                          |        |         |          |         | 420.97       | 35       | 122,317,544 | 164,799,417 | 164,797,635 | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5001434      |                                                    |          | Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                                                                                                                       |  |  |             |             |                  |        |        | 20.0     |                          |        |         |          |         | 10.00        | 50       | 6,311,589   | 61,346      | 61,346      | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 0322                                               | 0812     | 0053483. Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177                                 |  |  |             | 45          | Kilómetro        | may/15 | mar/16 | 0.7      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 200,000     |             |             |             | TDRs concluidos, será incluido en el PAC.                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 0326                                               | 0816     | 0089050. Estudio Evaluacion Y Tratamiento De Taludes Puntos Criticos Carretera El Reposo - Saramirza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74 700 Al Km. 74 800)                          |  |  |             | 0           | Kilómetro        | sep/13 | feb/15 | 0.2      | Estudio                  | 0.10   |         |          |         | 0.10         | 50       | 90,089      | 61,346      | 61,346      | 100         | RD N° 022-2015-MTC/20 (15.Ene.15).                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 0324                                               | 0818     | 0053491. Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440                                                            |  |  |             | 22          | Kilómetro        | may/15 | abr/16 | 0.7      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 360,000     |             |             |             | TDRs concluidos, será incluido en el PAC.                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 0328                                               | 0898     | 0091070. Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramirza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 800)                                         |  |  |             | 0           | Kilómetro        | ago/15 | dic/15 | 0.1      | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          | 1,800,000   |             |             |             | En actualización del Valor Referencial para su convocatoria.                                                                                                                                                                                               |
|              | 0329                                               | 0899     | 0095086. Supervision Del Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramirza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 800)                         |  |  |             | 0           | Kilómetro        | ago/15 | ene/16 | 1.0      | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 180,000     |             |             |             | En actualización del Valor Referencial para su convocatoria.                                                                                                                                                                                               |
|              | 1030                                               |          | 0053779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li                               |  |  |             | 5           | Kilómetro        | jul/15 | oct/15 | 4.9      | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | En Aprobación la Actualización el Presupuesto de Obra para su convocatoria.                                                                                                                                                                                |
|              | 0323                                               | 1031     | 0053485. Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Mancora - Tanaka (km. 488 432 - Km. 583 000) |  |  |             | 5           | Kilómetro        | ene/13 | abr/14 |          | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 1,400,000   |             |             |             | RD N° 306-2014-MTC/20 (16.Abr.14).                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                                    | 1032     | 53966 Supervision Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Marcona - Tanaka                               |  |  |             | 5           | Kilómetro        | jul/15 | nov/15 | 4.0      | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | En Aprobación la Actualización el Presupuesto de Obra para su convocatoria.                                                                                                                                                                                |
|              | 0325                                               | 1237     | 0054676. Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carriluchayoc Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)                                         |  |  |             |             | Genérico         |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          | 1,781,500   |             |             |             | Lo ejecuta Provias Descentralizado (por reclasificación de ruta a Departamental).                                                                                                                                                                          |
|              | 0330                                               | 1721     | 0112712. Estudio Para La Evaluacion Del Punto Critico Acostambo Km. 171 000 De La Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca                                                       |  |  |             | 1           | Kilómetro        | may/15 | jul/16 | 0.5      | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 250,000     |             |             |             | TDRs concluidos, será incluido en el PAC.                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 0692                                               | 2352     | 0167961 Mantenimiento Periodico Del Puente Moche Region La Libertad                                                                                                               |  |  |             | 35          | Metro            |        |        |          | Metro                    |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | Se actualizó el Presupuesto de Obra.                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                    | 2353     | SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE MOCHE REGION LA LIBERTAD                                                                                                           |  |  |             | 35          | Metro            |        |        |          | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | En elaboración los TDRs para su convocatoria.                                                                                                                                                                                                              |
|              | 0327                                               | 2503     | 0089085. Estudios Y Expedientes Tecnicos - Determinacion De Causas De Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La Merced - Puente Reither                                      |  |  |             | 84          | Kilómetro        | may/16 | dic/17 |          | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 250,000     |             |             |             | En elaboración los TDRs (nueva convocatoria).                                                                                                                                                                                                              |
| 5001437      |                                                    |          | Prevención y Atención de Emergencias Viales                                                                                                                                       |  |  |             |             |                  |        |        | 1,195.2  |                          |        |         |          |         | 421.12       | 35       | 116,005,955 | 164,738,071 | 164,736,290 | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 077          | CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejército Peruano |          |                                                                                                                                                                                   |  |  |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |             | 1,768,469   | 1,768,468   | 100         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 0476                                               | 2159     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                                                                                                                          |  |  |             | 40          | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         | 1.00     | 4.00    | 5.00         |          |             | 1,768,469   | 1,768,468   | 100         | Se realizará la instalación de 40 Puentes Modulares en Junín y Ayacucho en Convenio con el Ejército Peruano en los tramos: PE-28C - San Francisco - Pichari - Cubantia; PE-5S - Pto. Ocopa - Atalaya; PE-28C - Ramal; PE-24A - Concepcion - Comas - Satipo |
|              | 0479                                               | 2160     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                                                                                                                          |  |  |             | 8           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | Se realizó la instalación de 04 Ptes. Modulares en el Dpto de Moquegua y Puno; Tramo: Emp. PE-34B(Rosario) - C. Gutierrez - Crucero - Dv. Limbari - Quispucunco.                                                                                           |
|              |                                                    | 2387     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                                                                                                                          |  |  |             | 8           | Puente           | abr/15 | nov/15 | 8.0      | Puente                   |        | 2.00    | 2.00     | 3.00    | 7.00         | 88       |             |             |             |             | Se instaló (07) Puentes: San José 2, Massiapo, Santo Tomas, Charuyo, Tuquinmayo, Arcopunco, Curva Alegre en el Dpto de Puno en Convenio con el Ejército Peruano.                                                                                           |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Obra/Activ |          |          | Meta                                                                               |                                          | Meta Global |             |                  |        | Meta   |          | Avance de la Meta Física |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |            |             |             | Observacion |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                               |                                          | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM         | Devengado   | (%) 2015    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 081 CC N° 003-2015-MTC/20 (05.Feb.15) con MD de Pacaipampa                         |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2357                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        | 1.00    |          |         | 1.00         |          |            |             |             |             | CONCLUIDO (Se realizó la instalación del Puente Vilcas en el Tramo: Morropon - Pacaipampa - Emp. PE-3N)                                                                                                                               |
|            |          |          | 082 CC N° 012-2015-MTC/20 (14.Abr.15) con Mancomunidad del Corredor Andino Central |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2359                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        | 1.00    |          |         | 1.00         |          |            |             |             |             | CONCLUIDO (Se realizó la instalación del Puente San Miguel Chalaco en el Tramo: Dv. Tambo Grande - Chulucanas - Morropon - Pacaipampa - Emp. PE-3N)                                                                                   |
|            |          |          | 083 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2344                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Talankato 1).                                                                                                                                      |
|            |          |          | 084 CC N° 005-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2360                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Mejía 2).                                                                                                                                          |
|            |          |          | 085 CC N° 006-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2361                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Kinkuri).                                                                                                                                          |
|            |          |          | 086 CC N° 007-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2362                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Mejía 1).                                                                                                                                          |
|            |          |          | 087 CC N° 008-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2363                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Quellomayo).                                                                                                                                       |
|            |          |          | 088 CC N° 009-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2364                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Talakanto 2).                                                                                                                                      |
|            |          |          | 089 CC N° 010-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2365                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Ozonampiato).                                                                                                                                      |
|            |          |          | 090 CC N° 011-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati                           |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2366                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             | Plan de Trabajo en elaboración (Se realizará la Instalación del Puente Provisional Santa Martha).                                                                                                                                     |
|            |          |          | 091 CC N° 013-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MP de Pataz                              |                                          |             |             |                  |        |        |          |                          |        |         |          |         |              |          |            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |          |          | 2367                                                                               | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 3           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         | 3.00     |         | 3.00         |          |            |             |             |             | Se realizó la instalación de los puentes: Huinchispuquio, Recreo y Urpaycito.                                                                                                                                                         |
|            | 0681     | 0377     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                           |                                          |             | 3           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          | 653,583    | 653,582     | 100         |             | Con Contrato firmado; se instalará (03) Ptes Modulares en el Tramo: Las Delicias - Niepos - Bolivar - Pta. Carretera.                                                                                                                 |
|            | 0374     | 0708     | 0082700. Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares                           |                                          |             | 1           | Acción           | dic/13 | oct/14 |          | Acción                   |        |         |          |         |              |          | 45,000,000 | 104,677,120 | 104,677,120 | 100         | Culminó la Recepción de los 140 Puentes Modulares (80 Puentes (18.29m) y 60 Puentes (30.48)).                                                                                                                                         |
|            | 0375     | 1255     | 0090380. Instalacion De Puentes Modulares                                          |                                          |             | 289         | Puente           | dic/12 | jul/16 | 136.0    | Puente                   | 3.00   | 19.00   | 2.00     | 11.00   | 35.00        | 26       | 71,005,955 | 12,293,221  | 12,293,219  | 100         | Se instalará 32 puentes modulares en el Tramo: Reposo - Sarameriza (Dpto. Amazonas), CP N° 031-2015 (Fase: Integración de Bases (16 Ptes)) en Hualpachaca - cotabambas - chalhuahuaho                                                 |
|            | 0482     | 1701     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                           |                                          |             | 1           | Puente           | mar/15 | jun/15 | 1.0      | Puente                   |        |         |          |         |              |          |            | 466,585     | 466,585     | 100         | Se firmó el Contrato para el Servicio de Reforzamiento de los cables principales del Puente colgante Santa Martha.                                                                                                                    |
|            |          | 1727     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                           |                                          |             | 13          | Puente           | dic/14 | oct/15 | 13.0     | Puente                   | 4.00   | 9.00    |          |         | 13.00        | 100      |            |             |             |             | CONCLUIDO (se realizó la instalación de 13 Puentes del Paquete II Dpto de Amazonas: Kayamaz I, Kayamaz II, Kayamaz III, Kayanza II, Kayanza III, Leyva, Miyantza, Trompis, Urakusa III, Pajuy, Shushunga, Wawico III, Nueva Alianza). |
|            |          | 1816     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                           |                                          |             | 14          | Puente           | ago/14 | may/15 | 10.0     | Puente                   | 9.00   | 1.00    |          |         | 10.00        | 100      |            |             |             |             | CONCLUIDO (Se realizó la instalación de 14 Ptes. Modulares en Amazonas (Wawico, Nva. Esperanza, Nva.                                                                                                                                  |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| d        |          | Obra/Activ | Meta                 |                                          | Meta Global |             |                  |        | Meta   |          | Avance de la Meta Física |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |            |            | Observacion |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------|------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D | Sec SIAF | Sec PFIS   | Finalidad de la Meta |                                          | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM        | Devengado  | (%) 2015    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |          | 0481       | 1817                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 20          | Puente           | ago/14 | feb/15 | 11.0     | Puente                   | 8.00   |         |          |         | 8.00         | 73       |     | 10,729,176 | 10,729,175 | 100         | Con Contrato firmado, se instalarán 09 Ptes. Modulares en el Tramo: Taraco - Mañazo - Vilque - Tiquillaca (Dpto. Puno).                                                                                                                                    |
|          |          | 0478       | 1818                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 8           | Puente           | sep/14 | abr/15 | 3.0      | Puente                   | 3.00   |         |          |         | 3.00         | 100      |     | 6,906,515  | 6,904,754  | 100         | Con Contrato firmado; se instalará 03 Ptes. Modulares en el Tramo: Acos - Antajirca - Hualay (Dpto. Lima)                                                                                                                                                  |
|          |          | 0469       | 1855                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 25          | Puente           | oct/14 | mar/15 |          | Puente                   | 1.00   |         |          |         | 1.00         |          |     | 2,366,414  | 2,366,413  | 100         | Concluido 01 Puente, se instaló Pte.Huallpacha en Dpto. Apurímac.                                                                                                                                                                                          |
|          |          | 0474       | 1856                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 4           | Puente           | oct/14 | may/15 | 3.0      | Puente                   | 2.00   |         |          |         | 2.00         | 67       |     | 1,829,893  | 1,829,892  | 100         | CONCLUIDO (Instalación de 04 Ptes. Modul. en el Tramo: Chinchá Alta - Quilca - Izcuchaca).                                                                                                                                                                 |
|          |          | 0475       | 1988                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 13          | Puente           | dic/14 | oct/15 | 13.0     | Puente                   |        |         |          | 12.00   | 12.00        | 92       |     | 7,990,585  | 7,990,585  | 100         | Se realizó la instalación de 12 Ptes. Modulares en Huánuco, en el Tramo: Codo del Pozuzo - Yanayacu.                                                                                                                                                       |
|          |          | 0468       | 2090                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 8           | Puente           | dic/14 | oct/15 | 6.0      | Puente                   |        |         |          | 6.00    | 6.00         | 100      |     | 4,551,258  | 4,551,257  | 100         | Se realizó la instalación de 06 Puentes Modulares en el Dpto de Ancash; Tramo: Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco Uchiza).                                                                                                                   |
|          |          |            | 2091                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 6           | Puente           | nov/14 | oct/15 | 6.0      | Puente                   |        | 6.00    |          |         | 6.00         | 100      |     |            |            |             | CONCLUIDO (Se realizó la instalación de 06 Puentes Modulares entre los Dptos de Tacna y Puno; Tramo:                                                                                                                                                       |
|          |          | 0480       | 2092                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 31          | Puente           | abr/15 | nov/15 |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     | 2,288,732  | 2,288,731  | 100         | En Proceso de Selección: CP N° 19-2015(Fase: Observaciones en OSCE (17 Puentes)); CP N° 41-2015(Fase: Consentimiento de Buena Pro) en Dpto Piura.                                                                                                          |
|          |          |            | 2093                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 9           | Puente           | abr/15 | nov/15 | 9.0      | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     |            |            |             | En elaboración el Plan de Trabajo para la instalación de 09 Ptes. Modulares en el Dpto de Lima; Tramo: Emp. PE-1S (I.V. Mala) - Calango - San Juan de Tantarache.                                                                                          |
|          |          | 0471       | 2094                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 7           | Puente           | abr/15 | nov/15 | 7.0      | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     | 207,780    | 207,780    | 100         | Se realizará mediante Administración Directa (Instalación de 07 Puentes Modulares: Blanco, Mariscal Cáceres, Quichuas, Coelloyacu, Pururo, 02 S/N en los Dptos de Lima y Huancavelica; Tramo: Repartición - La Oroya (PE-22) - izcuchaca - Quichuas - Mayo |
|          |          | 0477       | 2095                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           | may/15 | may/16 | 4.0      | Puente                   |        |         |          | 4.00    | 4.00         | 100      |     | 4,717,008  | 4,717,008  | 100         | Se realizó la instalación de 04 Ptes. Modulares en el tramo: Sausacocha - Pte. Pallar - Calembar                                                                                                                                                           |
|          |          |            | 2096                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 8           | Puente           | abr/15 | nov/15 | 7.0      | Puente                   |        | 7.00    | 1.00     |         | 8.00         | 114      |     |            |            |             | Se realizó la instalación de 08 Ptes. Modulares en los Dptos de Lima y Huancayo; Tramo: Emp. PE-1S (Dv. San Vicente) - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S (Tambo).                                                                                           |
|          |          | 0472       | 2097                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 5           | Puente           | abr/15 | nov/15 | 4.0      | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     | 227,850    | 227,849    | 100         | En elaboración el Plan de Trabajo (Se instalarán 03 Puentes Modulares en el Tramo: Pte. Cumbil - Sta. Cruz - Emp. PE-3N) en Dpto. Cajamarca.                                                                                                               |
|          |          |            | 2118                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           | dic/14 | nov/15 | 1.0      | Puente                   | 1.00   |         |          |         | 1.00         | 100      |     |            |            |             | Concluido (Se realizó la instalación del Puente Miraflores en el Dpto. de Piura).                                                                                                                                                                          |
|          |          | 0473       | 2157                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 4           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     | 859,037    | 859,030    | 100         | En Proceso de Selección CP N° 024-2015 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE); se instalará 03 Ptes. Modulares en el Tramo: Sta María - Sta. Teresa - Macchupicchu (Dpto. Cusco).                                                                          |
|          |          | 0470       | 2158                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 8           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     | 2,204,845  | 2,204,842  | 100         | En elaboración el Plan de Trabajo para la instalación de 08 Ptes. Modulares en el Dpto de Arequipa; Tramo: Chiguata - Santa Lucía.                                                                                                                         |
|          |          |            | 2161                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 1           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         | 1.00     |         | 1.00         |          |     |            |            |             | En ejecución el desmontaje del Puente Huachipa II.                                                                                                                                                                                                         |
|          |          |            | 2162                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 3           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     |            |            |             | Se realizará la instalación de Puentes Modulares en Cajamarca.                                                                                                                                                                                             |
|          |          |            | 2502                 | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares |             | 8           | Puente           |        |        |          | Puente                   |        |         |          |         |              |          |     |            |            |             | Se realizará la instalación de (08) Ptes. Modulares en el tramo: Inquilpata - Huallpachaca en el Dpto Apurímac.                                                                                                                                            |

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| d        |     | Obra/Activ |    | Meta |    |    |                                 | Meta Global                                            |  |  |           | Meta        |                  | Avance de la Meta Física |        |          |                  | Logrado |         | Gasto    |         |              |          | Observacion |     |           |          |  |  |                                                                               |
|----------|-----|------------|----|------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----------|-------------|------------------|--------------------------|--------|----------|------------------|---------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-----|-----------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| Código D | Sec | SI         | AF | Sec  | PF | IS | Finalidad de la Meta            |                                                        |  |  | Cod. SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio                   | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim  | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM | Devengado | (%) 2015 |  |  |                                                                               |
|          | S/C |            |    |      |    |    | Puente Los Pescadores y Accesos |                                                        |  |  |           |             |                  |                          |        |          |                  |         |         |          |         |              |          |             |     |           |          |  |  |                                                                               |
|          |     |            |    |      |    |    | 6000001 Expediente Técnico      |                                                        |  |  |           |             |                  |                          |        |          |                  |         |         |          |         |              |          |             |     |           |          |  |  |                                                                               |
|          |     |            |    |      |    |    | 2110                            | Estudio Definitivo del Puente Los Pescadores y Accesos |  |  |           |             | 100              | Metro                    | jun/15 | may/16   | 0.8              | Estudio |         |          |         |              |          |             |     |           |          |  |  | En espera de la culminación del Estudio de Perfil (Término Estimado: Dic-16). |

## Anexo 4.6.1: Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2015

| Item                                                   | Descripción                                                                                               | Longitud       | Unidad Medida | Logrado 2015 Ene-Dic | Ubicación    | Ruta   | Fecha Instalac. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------|-----------------|
| <b>(PFIS: 1255) Instalación del Puente Modular</b>     |                                                                                                           |                |               |                      |              |        |                 |
| 1                                                      | Puente Chucusvalle I (Tramo: Repartición - La Oroya (PE-22) - Pte. Hurochiri (PE-3NA) - Vado Grande       | 12.190         | Metros        | 1                    | Ancash       | PE-3N  | ene-15          |
| 2                                                      | Puente Quebrada Esperanza (Tramo: Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza)                                  | 30.480         | Metros        | 1                    | Huánuco      | PE-12A | mar-15          |
| 3                                                      | Puente Pucayacu (Tramo: Tarapoto - Juanjui)                                                               | 33.530         | Metros        | 1                    | San Martín   | PE-5N  | mar-15          |
| 4                                                      | Puente Nueva Unida 2 (Tramo: Pte. Wawico - Pte. Nieva - Nuevo Seasmé - Saramiriza).                       | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | abr-15          |
| 5                                                      | Puente Totorilla (Tramo: Tricapo - Huancavelica)                                                          | 27.430         | Metros        | 1                    | Huancavelica | PE-3S  | abr-15          |
| 6                                                      | Puente Tinco (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. 3S (El Tambo)).                              | 12.190         | Metros        | 1                    | Lima         | PE-24  | abr-15          |
| 7                                                      | Puente Parcelación (Tramo: El Reposo - Saramiriza)                                                        | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | abr-15          |
| 8                                                      | Puente Santiago 2 (Tramo: Pte. Wawico - Pte. Nieva - Nuevo Seasmé - Saramiriza).                          | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | may-15          |
| 9                                                      | Puente Yesoracra (Tramo: Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza).                                          | 15.240         | Metros        | 1                    | Ancash       | PE-14A | may-15          |
| 10                                                     | Puente Santa Clara (Tramo: Dv. Huayllabamba - Quiches - Tayabamba).                                       | 27.430         | Metros        | 1                    | Ancash       | PE-12B | may-15          |
| 11                                                     | Puente Palca 2 (Tramo: Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza).                                            | 12.170         | Metros        | 1                    | Ancash       | PE-14A | may-15          |
| 12                                                     | Puente Culluchaca (Tramo: Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza).                                         | 15.240         | Metros        | 1                    | Ancash       | PE-14A | may-15          |
| 13                                                     | Puente Pajacuzta (Tramo: Pte. Wawico - Pte. Nieva - Nuevo Seasmé - Saramiriza).                           | 27.430         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | may-15          |
| 14                                                     | Puente Aobamba (Tramo: Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica).                              | 60.960         | Metros        | 1                    | Cusco        | PE-3SJ | may-15          |
| 15                                                     | Puente Huacucani I (Tramo: Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Pte. Molles - Cotahuasi).                             | 15.240         | Metros        | 1                    | Arequipa     | PE-1SL | may-15          |
| 16                                                     | Puente Huacucani II (Tramo: Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Pte. Molles - Cotahuasi).                            | 15.240         | Metros        | 1                    | Arequipa     | PE-1SL | may-15          |
| 17                                                     | Puente Aguas Turbias I (Tramo: El Reposo - Saramiriza)                                                    | 30.480         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | may-15          |
| 18                                                     | Puente La Perla (Tramo: El Reposo - Saramiriza)                                                           | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | may-15          |
| 19                                                     | Puente San Juan (Tramo: El Reposo - Saramiriza)                                                           | 30.480         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | may-15          |
| 20                                                     | Puente Qda. Santillan (Tramo: Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza)                                      | 36.580         | Metros        | 1                    | Huánuco      | PE-12A | may-15          |
| 21                                                     | Puente Chapana (Tramo: El Reposo - Saramiriza)                                                            | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | jun-15          |
| 22                                                     | Puente Kuzu (Tramo: El Reposo - Saramiriza)                                                               | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | jun-15          |
| 23                                                     | Puente Pajacuzta II (Tramo: El Reposo - Saramiriza)                                                       | 27.430         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | jul-15          |
| 24                                                     | Puente Rio Negro (Tramo: Vado Grande - Huancabamba - La Oroya)                                            | 15.240         | Metros        | 1                    | Cajamarca    | PE-3N  | jul-15          |
| 25                                                     | Puente Lulichuco (Tramo: Repartición - La Oroya (PE-22) - Pte. Hurochiri (PE-3NA) - Vado Grande)          | 15.240         | Metros        | 1                    | Cajamarca    | PE-3N  | oct-15          |
| 26                                                     | Puente Chucusvalle II (Tramo: Repartición - La Oroya (PE-22) - Pte. Hurochiri (PE-3NA) - Vado Grande)     | 12.190         | Metros        | 1                    | Ancash       | PE-3N  | oct-15          |
| 27                                                     | Puente La Perdiz (Tramo: Pte. Wawico - Pte. Nieva - Nuevo Seasmé - Saramiriza)                            | 36.580         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | oct-15          |
| 28                                                     | Puente Arma (Tramo: Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Pte. Molles - Cotahuasi)                                     | 15.240         | Metros        | 1                    | Arequipa     | PE-1SL | oct-15          |
| 29                                                     | Puente Susto (Tramo: Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza)                                               | 30.480         | Metros        | 1                    | Huánuco      | PE-12A | oct-15          |
| 30                                                     | Puente Siasme 1 (Tramo: Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasmé - Saramiriza) | 33.530         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | oct-15          |
| 31                                                     | Puente Siasme 2 (Tramo: Emp. PE-5N (El Reposo) - El Milagro - Dv. Bagua Chica - Nvo. Seasmé - Saramiriza) | 39.620         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | oct-15          |
| 32                                                     | Puente Aragón (Tramo: Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza)                                              | 36.580         | Metros        | 1                    | Huánuco      | PE-12A | nov-15          |
| 33                                                     | Puente Leymebamba (Tramo: Cajamarca - Celendín - Leymebamba - Chachapoyas)                                | 12.190         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-8B  | nov-15          |
| 34                                                     | Puente Hornopampa (Tramo: Chachapoyas - Balsas)                                                           | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-8B  | dic-15          |
| 35                                                     | Puente Pedregal (Chosica)                                                                                 | 27.430         | Metros        | 1                    | Lima         | PE-22  | dic-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                 |                                                                                                           | <b>838.190</b> | <b>Metros</b> | <b>35</b>            |              |        |                 |
| <b>(PFIS: 1727) Paquete II: Depto. De Amazonas</b>     |                                                                                                           |                |               |                      |              |        |                 |
| 1                                                      | Puente Shushunga (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                     | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | abr-15          |
| 2                                                      | Puente Pajuy (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                         | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 3                                                      | Puente Wawico III (Tramo: Wawico - Saramiriza)                                                            | 15.240         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | may-15          |
| 4                                                      | Puente Nueva Alianza (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                 | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 5                                                      | Puente Kayamaz I (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                     | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 6                                                      | Puente Kayamaz II (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                    | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 7                                                      | Puente Kayamaz III (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                   | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 8                                                      | Puente Kayanza II (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                    | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 9                                                      | Puente Kayanza III (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                   | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 10                                                     | Puente Leyva (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                         | 51.820         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 11                                                     | Puente Miyantza (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                      | 27.430         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 12                                                     | Puente Trompis (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                       | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| 13                                                     | Puente Urakusa III (Tramo: Wawico - Saramiriza - Santa María de Nieva).                                   | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | may-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                 |                                                                                                           | <b>286.540</b> | <b>Metros</b> | <b>13</b>            |              |        |                 |
| <b>(PFIS: 1816) Paquete: Departamento de Amazonas.</b> |                                                                                                           |                |               |                      |              |        |                 |
| 1                                                      | Puente Tupac Amaru I (Tramo: Wawico - Saramiriza)                                                         | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5NC | ene-15          |
| 2                                                      | Puente Tupac Amaru II (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                              | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | ene-15          |
| 3                                                      | Puente Nuevo Huancabamba (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                           | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | ene-15          |
| 4                                                      | Puente Truquito (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                                    | 18.290         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | ene-15          |
| 5                                                      | Puente Tunanza (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                                     | 27.430         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | ene-15          |
| 6                                                      | Puente Wawico (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                                      | 27.430         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | ene-15          |
| 7                                                      | Puente Nueva Esperanza (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                             | 21.340         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | feb-15          |
| 8                                                      | Puente Nueva Esperanza 2 (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                           | 24.380         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | feb-15          |
| 9                                                      | Puente Cusumatac 1 (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                                 | 27.430         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | feb-15          |
| 10                                                     | Puente Cusumatac 2 (Tramo: Wawico - Santa María de Nieva)                                                 | 33.530         | Metros        | 1                    | Amazonas     | PE-5ND | abr-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                 |                                                                                                           | <b>240.800</b> | <b>Metros</b> | <b>10</b>            |              |        |                 |

## Anexo 4.6.1: Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2015

| Item                                                                                              | Descripción                                                                                                  | Longitud       | Unidad Medida | Logrado 2015 Ene-Dic | Ubicación   | Ruta   | Fecha Instalac. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|--------|-----------------|
| <b>(PFIS: 1817) Paquete: Ruta Nacional 34H - Puno.</b>                                            |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente Asalaya (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                    | 24.380         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | ene-15          |
| 2                                                                                                 | Puente Quebrada (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                   | 51.820         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | ene-15          |
| 3                                                                                                 | Puente Iparo 1 (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                    | 30.480         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | ene-15          |
| 4                                                                                                 | Puente Sojayoc (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                    | 18.290         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | ene-15          |
| 5                                                                                                 | Puente Huancaluque (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                | 18.290         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | ene-15          |
| 6                                                                                                 | Puente Iparo 2 (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                    | 42.670         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | ene-15          |
| 7                                                                                                 | Puente Lifon (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                      | 21.340         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | feb-15          |
| 8                                                                                                 | Puente San José (Tramo: Huancané - Sandia)                                                                   | 39.620         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-34H | feb-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>246.890</b> | <b>Metros</b> | <b>8</b>             |             |        |                 |
| <b>(PFIS: 1818) Paquete: Emp. PE-1N - Huayto - Cahua - Cajatambo - Emp. PE-18</b>                 |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente Cahua (Tramo: Emp. PE-1N - Huayto - Cahua - Cajatambo - Emp. PE-18)                                   | 51.820         | Metros        | 1                    | Lima        | PE-1NR | ene-15          |
| 2                                                                                                 | Puente Pamplona (Tramo: Emp. PE-1N - Huayto - Cahua - Cajatambo - Emp. PE-18)                                | 27.430         | Metros        | 1                    | Lima        | PE-1NR | ene-15          |
| 3                                                                                                 | Puente San José (Emp. PE-1N - Huayto - Cahua - Cajatambo - Emp. PE-18)                                       | 39.620         | Metros        | 1                    | Lima        | PE-1NR | ene-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>118.870</b> | <b>Metros</b> | <b>3</b>             |             |        |                 |
| <b>(PFIS: 1855) Paquete: Instalación del Puente Huallpachaca</b>                                  |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente Huallpachaca (Tramo: Inquilpata - Cotabambas)                                                         | 88.390         | Metros        | 1                    | Apurimac    | PE-3SF | ene-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>88.390</b>  | <b>Metros</b> | <b>1</b>             |             |        |                 |
| <b>(PFIS: 1856) Paquete: Emp. PE-1S (Dv. Chíncha Alta) - Quilca - Emp. PE-3S (Izcuchaca)</b>      |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente Huachinga (Tramo: Emp. PE-1S (Dv. Chíncha Alta) - Quilca - Emp. PE-3S (Izcuchaca)).                   | 51.820         | Metros        | 1                    | Ica         | PE-26  | mar-15          |
| 2                                                                                                 | Puente Huancho (Tramo: Emp. PE-1S (Dv. Chíncha Alta) - Quilca - Emp. PE-3S (Izcuchaca)).                     | 33.530         | Metros        | 1                    | Ica         | PE-26  | mar-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>85.350</b>  | <b>Metros</b> | <b>2</b>             |             |        |                 |
| <b>(PFIS: 1988) Paquete: Codo del Pozuzo - Yanayacu</b>                                           |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente Alto Yanayacu (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                     | 21.340         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 2                                                                                                 | Puente Bendelin Geshtir (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                  | 15.240         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 3                                                                                                 | Puente Nicolas Geshtir (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                   | 15.240         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 4                                                                                                 | Puente Nueva York 1 (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                      | 30.480         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 5                                                                                                 | Puente Nueva York 2 (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                      | 15.240         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 6                                                                                                 | Puente Peripicia (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                         | 48.770         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 7                                                                                                 | Puente San Cristobal (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                     | 24.380         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 8                                                                                                 | Puente Sandia (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                            | 24.380         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 9                                                                                                 | Puente Tambo (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                             | 30.480         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 10                                                                                                | Puente Vista Alegre 1 (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                    | 21.340         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 11                                                                                                | Puente Vista Alegre 2 (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                    | 15.240         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| 12                                                                                                | Puente Albis (Tramo:Codo del Pozuzo - Yanayacu).                                                             | 15.240         | Metros        | 1                    | Huánuco     | PE-5NF | dic-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>277.370</b> | <b>Metros</b> | <b>12</b>            |             |        |                 |
| <b>(PFIS: 2090) Tramo: Dv. Sihuas - Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco - Uchiza</b> |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente Quebrada Aji (Tramo: Dv. Sihuas - Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco - Uchiza).         | 21.340         | Metros        | 1                    | Huanuco     | PE-38  | oct-15          |
| 2                                                                                                 | Puente Ollas (Tramo: Dv. Sihuas - Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco - Uchiza).                | 30.480         | Metros        | 1                    | Huanuco     | PE-38  | oct-15          |
| 3                                                                                                 | Puente Quebrada San Antonio (Tramo: Dv. Sihuas - Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco - Uchiza). | 27.430         | Metros        | 1                    | Huanuco     | PE-38  | oct-15          |
| 4                                                                                                 | Puente Quebrada Santa Ana (Tramo: Dv. Sihuas - Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco - Uchiza).   | 27.430         | Metros        | 1                    | Huanuco     | PE-38  | oct-15          |
| 5                                                                                                 | Puente Quebrada Rio Blanco (Tramo: Dv. Sihuas - Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco - Uchiza).  | 12.290         | Metros        | 1                    | Huanuco     | PE-38  | oct-15          |
| 6                                                                                                 | Puente Quebrada El Amor (Tramo: Dv. Sihuas - Yanac - Tarica - Sihuas - Suchiman - Huacrachuco - Uchiza).     | 60.960         | Metros        | 1                    | Huanuco     | PE-38  | oct-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>179.930</b> | <b>Metros</b> | <b>6</b>             |             |        |                 |
| <b>(PFIS: 2091) Paquete II Puno: Emp PE-1S - Tacna - Tarata - Capazo - Emp PE-36A - Mazocruz</b>  |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente Challapalca (Tramo: Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz).                                              | 48.770         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-38  | abr-15          |
| 2                                                                                                 | Puente Chilliculco (Tramo: Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz).                                              | 27.430         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-38  | abr-15          |
| 3                                                                                                 | Puente Humalso (Tramo: Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz).                                                  | 18.290         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-38  | abr-15          |
| 4                                                                                                 | Puente Rosario (Tramo: Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz).                                                  | 27.430         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-38  | abr-15          |
| 5                                                                                                 | Puente Calalequeña (Tramo: Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz).                                              | 70.104         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-38  | abr-15          |
| 6                                                                                                 | Puente Santa Rosa (Tramo: Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz).                                               | 42.670         | Metros        | 1                    | Puno        | PE-38  | abr-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>234.694</b> | <b>Metros</b> | <b>6</b>             |             |        |                 |
| <b>(PFIS: 2095) Tramo: Sausacocha - Pte. Pallar - Calemar</b>                                     |                                                                                                              |                |               |                      |             |        |                 |
| 1                                                                                                 | Puente La Ramada (Tramo: Sausacocha - Pte. Pallar - Calemar).                                                | 33.530         | Metros        | 1                    | La Libertad | PE-10C | oct-15          |
| 2                                                                                                 | Puente Paccha (Tramo: Sausacocha - Pte. Pallar - Calemar).                                                   | 39.620         | Metros        | 1                    | La Libertad | PE-10C | oct-15          |
| 3                                                                                                 | Puente Santa Elena (Tramo: Sausacocha - Pte. Pallar - Calemar).                                              | 54.860         | Metros        | 1                    | La Libertad | PE-10C | oct-15          |
| 4                                                                                                 | Puente Urpayaco (Tramo: Sausacocha - Pte. Pallar - Calemar).                                                 | 45.720         | Metros        | 1                    | La Libertad | PE-10C | oct-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                            |                                                                                                              | <b>173.730</b> | <b>Metros</b> | <b>4</b>             |             |        |                 |

## Anexo 4.6.1: Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2015

| Item                                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                 | Longitud       | Unidad Medida | Logrado 2015 Ene-Dic | Ubicación      | Ruta   | Fecha Instalac. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>(PFIS: 2096) Emp. PE-1S (Dv. San Vicente) - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S (El Tambo)</b>                                                                                                        |                                                                                                                             |                |               |                      |                |        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Puente Alis I (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S).                                                       | 12.190         | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | abr-15          |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Puente Huancachi I (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S).                                                  | 12.190         | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | abr-15          |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Puente S/N (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S).                                                          | 21.340         | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | abr-15          |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Puente S/N I (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S).                                                        | 9.140          | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | abr-15          |
| 5                                                                                                                                                                                                     | Puente S/N I (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S).                                                        | 9.140          | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | abr-15          |
| 6                                                                                                                                                                                                     | Puente S/N I (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S).                                                        | 9.140          | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | abr-15          |
| 7                                                                                                                                                                                                     | Puente Tinco de Yauricocha I (Tramo: Morropon - Pacaypampa - Emp. PE-3N).                                                   | 21.340         | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | may-15          |
| 8                                                                                                                                                                                                     | Puente Tinco (Tramo: Morropon - Pacaypampa - Emp. PE-3N).                                                                   | 12.190         | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | ago-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>106.670</b> | <b>Metros</b> | <b>8</b>             |                |        |                 |
| <b>(PFIS: 2118) Instalación del Puente Modular Miraflores</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                |               |                      |                |        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Puente Modular Miraflores (Tram: Puira - Santa Ana - Tambogrande)                                                           | 30.370         | Metros        | 1                    | Piura          | PE-1NP | feb-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>30.370</b>  | <b>Metros</b> | <b>1</b>             |                |        |                 |
| <b>(PFIS: 2159) Convenio con el Ejército Peruano para la Instalación de Puentes Modulares en el Tramo: PE-24A - Concepción - Comas - Satipo</b>                                                       |                                                                                                                             |                |               |                      |                |        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Puente Modular Ricardo Palma (Tramo: PE-24A - Concepción - Comas - Satipo)                                                  | 36.580         | Metros        | 1                    | Junín          | PE-24A | set-15          |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Puente Modular Carrizales (Tramo: PE-24A - Concepción - Comas - Satipo)                                                     | 9.140          | Metros        | 1                    | Junín          | PE-24A | nov-15          |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Puente Modular Manzanilla (Tramo: PE-24A - Concepción - Comas - Satipo)                                                     | 9.140          | Metros        | 1                    | Junín          | PE-24A | nov-15          |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Puente Modular Yungurplaya (Tramo: PE-24A - Concepción - Comas - Satipo)                                                    | 30.480         | Metros        | 1                    | Junín          | PE-24A | nov-15          |
| 5                                                                                                                                                                                                     | Puente Modular San José (Tramo: PE-24A - Concepción - Comas - Satipo)                                                       | 24.380         | Metros        | 1                    | Junín          | PE-24A | nov-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>109.720</b> | <b>Metros</b> | <b>5</b>             |                |        |                 |
| <b>(PFIS: 2357) Convenio con la MD de Pacaypampa</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                |               |                      |                |        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Puente Vilcas (Tramo: Emp. PE-1S - Lunahuana - Chupaca - Emp. PE-3S).                                                       | 12.190         | Metros        | 1                    | Lima           | PE-24  | abr-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>12.190</b>  | <b>Metros</b> | <b>1</b>             |                |        |                 |
| <b>(PFIS: 2359) Convenio con la Municipalidad Distrital de Patate (Tramo: Emp. PE-10B (Pte. Pallar) - Buldibuyo - Huaylillas - Tayabamba - (PE-12B) - Huancaspata - Emp. PE-12A (Pte. Mamahuaje).</b> |                                                                                                                             |                |               |                      |                |        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Puente San Miguel de Chalaco (Tramo: Dv. Tambo Grande - Chulucunas - Morropon - Pacaypampa - Emp. PE-3N).                   | 21.340         | Metros        | 1                    | Piura          | PE-1NL | jun-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>21.340</b>  | <b>Metros</b> | <b>1</b>             |                |        |                 |
| <b>(PFIS: 2367) Convenio con Ejército Peruano para la Instalación de Ptes Modulares en el Tramo: Emp. PE-34 (San José) - Massiapo - Isulluma - Boca Limbani - Pta. Carretera</b>                      |                                                                                                                             |                |               |                      |                |        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Puente Urpaycito (Tramo: Emp. PE-10B - Buldibuyo - Huaylillas - Tayabamba -Huancaspata - Emp. PE-12A (Pte. Mamahuaje).      | 15.240         | Metros        | 1                    | La Libertad    | PE-10C | set-15          |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Puente Huinchispuquio (Tramo: Emp. PE-10B - Buldibuyo - Huaylillas - Tayabamba -Huancaspata - Emp. PE-12A (Pte. Mamahuaje). | 15.240         | Metros        | 1                    | La Libertad    | PE-34P | set-15          |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Puente Recreo (Tramo: Emp. PE-10B - Buldibuyo - Huaylillas - Tayabamba -Huancaspata - Emp. PE-12A (Pte. Mamahuaje).         | 15.240         | Metros        | 1                    | La Libertad    | PE-34P | set-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>45.720</b>  | <b>Metros</b> | <b>3</b>             |                |        |                 |
| <b>(PFIS: 2387) Convenio con Ejército Peruano para la Instalación de Ptes Modulares en el Tramo: Emp. PE-34 (San José) - Massiapo - Isulluma - Boca Limbani - Pta. Carretera</b>                      |                                                                                                                             |                |               |                      |                |        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Puente San José 2 (Tramo: Emp. PE-34H - Massiapo - Isulluma - Boca Limbani - Pta. Carretera).                               | 18.000         | Metros        | 1                    | Puno           | PE-34P | jun-15          |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Puente Massiapo (Tramo: Emp. PE-34H - Massiapo - Isulluma - Boca Limbani - Pta. Carretera).                                 | 37.000         | Metros        | 1                    | Puno           | PE-34P | jun-15          |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Puente Santo Tomás (Tramo: Sandia - San Juan de Oro - Frontera con Bolivia).                                                | 34.000         | Metros        | 1                    | Puno           | PE-34P | set-15          |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Puente Charuyo (Tramo: Sandia - San Juan de Oro - Frontera con Bolivia).                                                    | 34.000         | Metros        | 1                    | Puno           | PE-34P | set-15          |
| 5                                                                                                                                                                                                     | Puente Arcopunco (Tramo: Sandia - San Juan de Oro - Frontera Bolivia).                                                      | 37.000         | Metros        | 1                    | Puno           | PE-34P | nov-15          |
| 6                                                                                                                                                                                                     | Puente Tunquimayo (Tramo: Sandia - San Juan de Oro - Frontera Bolivia).                                                     | 40.000         | Metros        | 1                    | Puno           | PE-34P | nov-15          |
| 7                                                                                                                                                                                                     | Puente Curva Alegre (Tramo: Sandia - San Juan de Oro - Frontera Bolivia).                                                   | 30.000         | Metros        | 1                    | Puno           | PE-34P | nov-15          |
| <b>SUB TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>230.000</b> | <b>Metros</b> | <b>7</b>             |                |        |                 |
| <b>TOTAL DE PUENTES INSTALADOS</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                |               | <b>126</b>           | <b>Puentes</b> |        |                 |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                |               | <b>3,326.76</b>      | <b>mts</b>     |        |                 |

## Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ |                                    |      |      | Meta                                                                                                                                                  |                      |  |     |              |                  | Meta   |       | Avance de la Meta Fisica |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |           |             | Observacion |                                    |           |     |  |
|------------|------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-----|--------------|------------------|--------|-------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----|--|
| Códig      | Sec                                | SIAP | Sec  | PFIS                                                                                                                                                  | Finalidad de la Meta |  |     | Meta Fisica  | Unidad de Medida | Inicio | Fin   | POI 2015                 | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM         | Devengado   | (%) 2015                           |           |     |  |
| 15         | Unidad Gerencial de Derecho de Via |      |      |                                                                                                                                                       |                      |  |     |              |                  |        |       | 10,010.8                 |                  |        |         |          |         |              | 3,788    | 38        | 101,729,404 | 183,560,666 | 183,553,901                        | 100       |     |  |
| 2002060    |                                    |      |      | Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                                                                          |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 156.9   |          |         |              |          | 55        | 35          | 399,161     | 150,194                            | 150,190   | 100 |  |
| 6000043    |                                    |      |      | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 156.9   |          |         |              |          | 55        | 35          | 399,161     | 150,194                            | 150,190   | 100 |  |
|            |                                    | 0071 | 0076 | 0012036. Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo San Alejandro-neshuya                                                                |                      |  | 10  | Predios Afec | sep/08           | dic/16 | 0.3   | Predios Equivalentes     |                  |        |         |          |         |              |          | 150,529   |             |             |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0072 | 0085 | 0115581. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -aguaytia (sectores Dañados)                                                          |                      |  | 32  | Predios Afec | jun/13           | dic/15 | 8.7   | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 1.6      | 2       | 18           | 228,259  | 20,831    | 20,830      | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0561 | 0087 | 0147864 Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -aguaytia (sectores Dañados)                                                             |                      |  | 1   | Plan         | oct/14           | dic/16 | 0.2   | Plan                     |                  |        | 0.1     |          | 0       | 75           |          | 80,296    | 80,296      | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0070 | 0091 | 0012016. Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Aguaytia San Alejandro                                                               |                      |  | 34  | Predios Afec | feb/09           | dic/16 | 0.3   | Predios Equivalentes     |                  |        |         |          |         |              | 20,373   | 306       | 306         | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0489 | 0801 | 0077844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino                                                       |                      |  | 2   | Predios Afec | feb/09           | dic/15 | 0.9   | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 0.8      | 1       | 88           |          | 45,038    | 45,037      | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0661 | 2279 | 0163030 Cira Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Chino -aguaytia (sectores Dañados) Region Ucayali |                      |  | 2   | Certificado  | jul/15           | dic/16 |       | Certificado              |                  |        |         | 1.0      | 1       |              |          | 3,723     | 3,722       | 100         |                                    |           |     |  |
| 2002207    |                                    |      |      | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 1,200.0 |          |         |              |          |           |             |             | 14,496                             | 14,496    | 100 |  |
| 6000043    |                                    |      |      | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 1,200.0 |          |         |              |          |           |             |             | 14,496                             | 14,496    | 100 |  |
|            |                                    | 0680 | 0023 | 0067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440                                                                           |                      |  | 92  | Predios Afec | feb/07           |        | 12.0  | Predios Equivalentes     |                  |        |         |          |         |              |          |           | 14,496      | 14,496      | 100                                |           |     |  |
| 2002210    |                                    |      |      | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Rio Canchis                                                              |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 3,978.3 |          |         |              |          | 2,718     | 68          | 1,000,000   | 1,299,896                          | 1,299,894 | 100 |  |
| 6000043    |                                    |      |      | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 3,978.3 |          |         |              |          | 2,718     | 68          | 1,000,000   | 1,299,896                          | 1,299,894 | 100 |  |
|            |                                    | 0074 | 0105 | 0052415. Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion                                                                                                   |                      |  | 336 | Predios Afec | jul/11           | dic/15 | 113.2 | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 2.3      | 2       | 2            | 500,000  | 182,181   | 182,181     | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0075 | 0114 | 0061422. Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio                                                                                                  |                      |  | 194 | Predios Afec | mar/12           | dic/15 | 28.5  | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 32.0     | 32      | 112          | 500,000  | 1,091,075 | 1,091,074   | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0577 | 0115 | 0055745 Pma Perico San Ignacio                                                                                                                        |                      |  | 1   | Plan         | mar/12           | mar/15 | 0.2   | Plan                     |                  |        | 0.1     |          | 0       | 67           |          | 26,640    | 26,640      | 100         | RD N° 115-2015-MTC/20 (03.Jul.15). |           |     |  |
| 2002213    |                                    |      |      | Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 250.0   |          |         |              |          | 20        | 8           |             | 21,262                             | 21,262    | 100 |  |
| 6000043    |                                    |      |      | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 250.0   |          |         |              |          | 20        | 8           |             | 21,262                             | 21,262    | 100 |  |
|            |                                    | 0515 | 0122 | 0055864 Pacri Tarapoto - Juanjui                                                                                                                      |                      |  | 32  | Predios Afec | feb/08           | dic/15 | 2.5   | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 0.2      | 0       | 8            |          | 21,262    | 21,262      | 100         |                                    |           |     |  |
| 2002604    |                                    |      |      | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 2,250.0 |          |         |              |          | 300       | 13          |             | 55,458                             | 55,457    | 100 |  |
| 6000043    |                                    |      |      | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 2,250.0 |          |         |              |          | 300       | 13          |             | 55,458                             | 55,457    | 100 |  |
|            |                                    | 0488 | 0007 | 0055851 Pacri Casma Huaraz                                                                                                                            |                      |  | 811 | Predios Afec | feb/06           | mar/15 | 22.5  | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 3.0      | 3       | 13           |          | 55,458    | 55,457      | 100         |                                    |           |     |  |
| 2015918    |                                    |      |      | Integración Vial Tacna -La Paz                                                                                                                        |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 187       |             |             | 101,115                            | 101,112   | 100 |  |
| 6000043    |                                    |      |      | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        |         |          |         |              |          | 187       |             |             | 101,115                            | 101,112   | 100 |  |
|            |                                    | 0647 | 2261 | 0162147 Pacri Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Region Tacna                                               |                      |  | 5   | Predios Afec | ene/16           | dic/17 |       | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 1.0      | 1       |              |          | 29,053    | 29,052      | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0646 | 2262 | 0162150 Pacri Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Region Tacna                                                |                      |  | 8   | Predios Afec | ene/16           | dic/17 |       | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 1.6      | 2       |              |          | 34,460    | 34,459      | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0655 | 2276 | 0162340 Pacri Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180-km 187+404 Region Tacna                                                |                      |  | 14  | Predios Afec | ene/16           | dic/17 |       | Predios Equivalentes     |                  |        |         | 2.8      | 3       |              |          | 37,602    | 37,601      | 100         |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0734 | 2398 | 0181551 Pma Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180-km 187+404 Region Tacna                                                  |                      |  | 1   | Plan         | ene/16           | dic/17 |       | Plan                     |                  |        |         |          |         |              |          |           |             |             |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0783 | 2427 | 0184645 Pma Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Region Tacna                                                 |                      |  | 1   | Plan         |                  |        |       | Plan                     |                  |        |         |          |         |              |          |           |             |             |                                    |           |     |  |
|            |                                    | 0776 | 2518 | 0184645 Pma Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Region Tacna                                                 |                      |  |     | Plan         |                  |        |       | Plan                     |                  |        |         |          |         |              |          |           |             |             | EXCLUIDO (PFIS Vigente 2518).      |           |     |  |
| 2015973    |                                    |      |      | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                                                                       |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 5,759.0 |          |         |              |          | 2,018     | 35          |             | 615,608                            | 615,604   | 100 |  |
| 6000043    |                                    |      |      | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                     |                      |  |     |              |                  |        |       |                          |                  |        | 5,759.0 |          |         |              |          | 2,018     | 35          |             | 615,608                            | 615,604   | 100 |  |
|            |                                    | 0439 | 0211 | 0055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana                                                                                         |                      |  | 207 | Predios Afec | mar/12           | dic/15 | 54.0  | Predios Equivalentes     |                  |        |         |          | 30.6    | 31           | 57       |           | 385,571     | 385,570     | 100                                |           |     |  |
|            |                                    | 0516 | 0219 | 0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla                                                                                                    |                      |  | 141 | Predios Afec | mar/12           | dic/15 | 105.8 | Predios Equivalentes     |                  |        |         |          |         |              |          |           | 138,365     | 138,363     | 100                                |           |     |  |
|            |                                    | 0220 |      | 0055744 Pma Tr. Campanilla Juanjui                                                                                                                    |                      |  | 1   | Plan         | abr/12           | dic/14 |       | Plan                     |                  |        |         |          |         |              |          |           |             |             | CONCLUIDO.                         |           |     |  |

## Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ |     |      |     | Meta |                      |             |                  |        |     | Meta     |                  | Avance de la Meta Fisica |         |          |         | Logrado      |          | Gasto |     |           |          | Observacion |
|------------|-----|------|-----|------|----------------------|-------------|------------------|--------|-----|----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------|-----|-----------|----------|-------------|
| Códig      | Sec | SIAP | Sec | PFIS | Finalidad de la Meta | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA   | PIM | Devengado | (%) 2015 |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |
|            |     |      |     |      |                      |             |                  |        |     |          |                  |                          |         |          |         |              |          |       |     |           |          |             |

## Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ                                                                                                                                      |     | Meta |      |         |                                                                                                                         |             |                   | Meta   |        | Avance de la Meta Fisica |                      |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |           |           | Observacion |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------------------------|----------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Códig                                                                                                                                           | Sec | SIAP | Sec  | PFIS    | Finalidad de la Meta                                                                                                    | Meta Fisica | Unidad de Medida  | Inicio | Fin    | POI 2015                 | Unidad de Medida     | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado   | (%) 2015 |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     |      | 0604 | 0450    | 0076379 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000   | 1           | Plan              | may/12 | dic/15 | 0.3                      | Plan                 |        | 0.1     |          |         | 0            | 33       |           | 121,242   | 121,241     | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028946 Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador                                           |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     |      | 0011 | 0056154 | Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En Frontera (ceba)                                                       | 46          | Predios Afectados | dic/06 | dic/15 | 0.1                      | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |            | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029342 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca                                                               |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 20,265.6                 |                      |        |         |          |         |              |          |           | 61,800    | 61,799      | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 20,265.6                 |                      |        |         |          |         |              |          |           | 61,800    | 61,799      | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0522 | 0486 | 0052414 | Pacri Tr. Ronchas Chupaca                                                                                               | 661         | Predios Afectados | sep/09 | dic/15 | 213.0                    | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 58,798    | 58,798      | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0569 | 0506 | 0073008 | Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo Puente Pacaran Y Accesos                                              | 2           | Predios Afectados | mar/12 | dic/16 | 0.1                      | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 3,002     | 3,002       | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui                                          |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 8,099.8                  |                      |        |         |          |         | 0            |          |           | 1,798,286 | 1,798,285   | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 8,099.8                  |                      |        |         |          |         | 0            |          |           | 1,798,286 | 1,798,285   | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0438 | 0514 | 0077843 | Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar      | 489         | Predios Afectados | jul/12 | dic/15 | 81.0                     | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 1,798,233 | 1,798,232   | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0617 | 0768 | 0102214 | Pma Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar        | 1           | Plan              | abr/13 | dic/15 | 0.6                      | Plan                 |        |         |          | 0.3     | 0            | 42       |           | 53        | 52          | 98       | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica                                     |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 9,500.0                  |                      |        |         |          |         |              |          |           | 52,472    | 52,472      | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 9,500.0                  |                      |        |         |          |         |              |          |           | 52,472    | 52,472      | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0636 | 0772 | 0052413 | Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica                                                                     | 339         | Predios Afectados | dic/09 | dic/15 | 95.0                     | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 52,472    | 52,472      | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2041941 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 260.0                    |                      |        |         |          |         |              |          |           | 16,535    | 16,534      | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 260.0                    |                      |        |         |          |         |              |          |           | 16,535    | 16,534      | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0606 | 1063 | 0061383 | Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio                                                                             | 14          | Predios Afectados | ago/09 | dic/15 | 2.6                      | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 16,535    | 16,534      | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 1,685.4                  |                      |        |         |          |         | 57           | 3        | 671,673   | 485,371   | 485,369     | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 1,685.4                  |                      |        |         |          |         | 57           | 3        | 671,673   | 485,371   | 485,369     | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0131 | 0782 | 0093974 | Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun | 40          | Predios Afectados | oct/12 | dic/16 | 19.9                     | Predios Equivalentes |        | 0.4     |          | 0.2     | 1            | 3        | 671,673   | 409,563   | 409,562     | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0497 | 0784 | 0102216 | Pma Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0+000 - Km. 4+042) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun    | 1           | Plan              | oct/12 | may/16 | 0.4                      | Plan                 |        | 0.1     |          | 0.3     | 0            | 100      |           | 75,808    | 75,807      | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay                                                                        |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 12,782.8                 |                      |        |         |          |         | 1,847        | 14       | 1,277,611 | 5,994,528 | 5,994,520   | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                       |     |      |      |         |                                                                                                                         |             |                   |        |        | 12,782.8                 |                      |        |         |          |         | 1,847        | 14       | 1,277,611 | 5,994,528 | 5,994,520   | 100      |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0134 | 0788 | 0052382 | Pacri Andahuaylas-kishuara                                                                                              | 320         | Predios Afectados | feb/09 | dic/15 | 92.3                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 36.0    | 36           | 39       | 500,000   | 384,243   | 384,242     | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0135 | 0791 | 0052384 | Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000                                                                 | 130         | Predios Afectados | nov/09 | dic/15 | 31.2                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 4.5     | 5            | 14       | 677,611   | 219,608   | 219,607     | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0512 | 0808 | 0052385 | Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800                                                                 | 191         | Predios Afectados | mar/10 | dic/15 | 75.0                     | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 111,351   | 111,350     | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0513 | 0829 | 0052386 | Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000                                                            | 347         | Predios Afectados | feb/11 | dic/15 | 101.3                    | Predios Equivalentes |        |         |          | 7.5     | 8            | 7        |           | 728,675   | 728,674     | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0831 |      | 0055907 | Pma Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000                                                                                   | 1           | Plan              | mar/12 | dic/15 | 0.7                      | Plan                 |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          | CONCLUIDO. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0440 | 0846 | 0052387 | Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000                                                            | 498         | Predios Afectados | nov/09 | dic/15 | 77.5                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 39.8    | 40           | 51       |           | 1,444,291 | 1,444,290   | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0514 | 0869 | 0052388 | Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000                                                             | 448         | Predios Afectados | nov/09 | dic/15 | 204.6                    | Predios Equivalentes |        |         |          | 27.0    | 27           | 13       |           | 1,222,724 | 1,222,723   | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0136 | 0883 | 0068864 | Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara- puente Sahuinto                                                   | 410         | Predios Afectados | abr/12 | dic/15 | 150.0                    | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          | 100,000   | 1,864,866 | 1,864,865   | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |     | 0520 | 0884 | 0078333 | Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara Puente Sahuinto                                                      | 1           | Plan              | jul/12 | dic/15 | 0.4                      | Plan                 |        | 0.1     |          | 0.1     | 0            | 50       |           | 18,770    | 18,769      | 100      | .          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ |     |      |      | Meta                                                                                                      |                                                                                                                              |  |  |             |                   | Meta   |        | Avance de la Meta Fisica |                      |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |           |            | Observacion |            |                                                                                    |  |
|------------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|--------|--------|--------------------------|----------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Códig      | Sec | SIAP | Sec  | PFIS                                                                                                      | Finalidad de la Meta                                                                                                         |  |  | Meta Fisica | Unidad de Medida  | Inicio | Fin    | POI 2015                 | Unidad de Medida     | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM        | Devengado   | (%) 2015   |                                                                                    |  |
|            |     | 0437 | 2166 |                                                                                                           | 0052387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv. Km 154 000 - Km 210 000                                                         |  |  |             | Genérico          |        |        |                          | Genérico             |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            | EXCLUIDO (Asignación de Categoría Presupuestal No corresponde) - PFIS Vigente 0846 |  |
|            |     |      |      | 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100                   |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 1,236.9                  |                      |        |         |          |         | 99           | 8        |           | 1,450,291  | 1,450,290   | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 1,236.9                  |                      |        |         |          |         | 99           | 8        |           | 1,450,291  | 1,450,290   | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0519 | 0887 |                                                                                                           | 0059852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo                                                                                  |  |  | 21          | Predios Afec      | ene/12 | dic/15 | 12.5                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 1.0     | 1            | 8        |           | 1,434,853  | 1,434,852   | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0580 | 0888 |                                                                                                           | 0101457 Pma Autopista Pimentel - Chiclayo                                                                                    |  |  | 1           | Plan              | ene/13 | dic/15 | 0.2                      | Plan                 |        | 0.1     |          | 0.3     | 0            | 200      |           | 15,438     | 15,438      | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2043363 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconex |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 1,735.0                  |                      |        |         |          |         |              |          | 1,000,000 | 41,647     | 41,646      | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 1,735.0                  |                      |        |         |          |         |              |          | 1,000,000 | 41,647     | 41,646      | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0137 | 0891 |                                                                                                           | 0063513. Pacri Carretera Sullana - El Alamor                                                                                 |  |  | 47          | Predios Afec      | nov/09 | dic/16 | 17.4                     | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          | 1,000,000 | 41,647     | 41,646      | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2045032 Construcion del Puente Puellas y Accesos                                                          |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 155.0                    |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 30          | 30         | 100                                                                                |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 155.0                    |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 30          | 30         | 100                                                                                |  |
|            |     | 0605 | 1173 |                                                                                                           | 0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso                                                                                        |  |  | 2           | Predios Afec      | nov/09 | mar/15 | 1.6                      | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 30         | 30          | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2045033 Construcion del Puente Chivis y Accesos                                                           |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 155.0                    |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 7,067       | 7,066      | 100                                                                                |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 155.0                    |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 7,067       | 7,066      | 100                                                                                |  |
|            |     | 0600 | 1176 |                                                                                                           | 0099303 Pacri Puente Chivis Y Accesos                                                                                        |  |  | 1           | Predios Afec      | nov/09 | mar/15 | 1.6                      | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 7,067      | 7,066       | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2045034 Construcion del Puente Yunculmas y Accesos                                                        |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     | 0601 | 1179 |                                                                                                           | 0099108 Pacri Puente Yunculmas Y Accesos                                                                                     |  |  | 2           | Predios Afec      | sep/12 | dic/17 | 1.6                      | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2055260 Mejoramiento y Construcion de la Carretera Reposo Saramirza, Sector Reposo Duran del Eje V        |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 0012                                                                                                      | 0011961 Pacri Carretera Reposo Saramirza, Sector: Reposo Duran                                                               |  |  | 69          | Predios Afec      | nov/09 | dic/16 | 0.3                      | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao                                                   |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              | 20       |           |            | 38,996,865  | 38,996,864 | 100                                                                                |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              | 20       |           |            | 38,996,865  | 38,996,864 | 100                                                                                |  |
|            |     | 0553 | 1413 |                                                                                                           | 0158842 Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta - Callao                                                                |  |  | 1           | Predios Afec      | dic/14 | dic/16 |                          | Predios Equivalentes |        |         |          | 0.2     | 0            |          |           | 38,996,865 | 38,996,864  | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0533 | 2144 |                                                                                                           | 0118925 Mejoramiento Tramo Ili B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)                                  |  |  |             | Predios Afectados |        |        |                          | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            | Excluido (PFIS Vigente 1413).                                                      |  |
|            |     |      |      | 2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey                            |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 3,750.0                  |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 27,080      | 27,080     | 100                                                                                |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 3,750.0                  |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 27,080      | 27,080     | 100                                                                                |  |
|            |     | 0502 | 0905 |                                                                                                           | 0052407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey                                                                                     |  |  | 168         | Predios Afec      | feb/09 | mar/16 | 37.5                     | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 27,080     | 27,080      | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2057739 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos                       |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 7,259       | 7,259      | 100                                                                                |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            | 7,259       | 7,259      | 100                                                                                |  |
|            |     | 0698 | 2350 |                                                                                                           | 0168866 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Region Ica                         |  |  | 1           | Predios Afectados |        |        |                          | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 7,259      | 7,259       | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish                           |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 10,447.3                 |                      |        |         |          |         | 7,995        | 77       | 5,950,056 | 9,894,751  | 9,894,745   | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                             |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     | 0542 | 1472 |                                                                                                           | 0052528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000                                                                     |  |  |             | Genérico          |        |        |                          | Genérico             |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            | EXCLUIDO (PFIS Vigente 0926).                                                      |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        | 10,447.3                 |                      |        |         |          |         | 7,995        | 77       | 5,950,056 | 9,894,751  | 9,894,745   | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0143 | 0921 |                                                                                                           | 0052410. Pacri Tr. Canta - Huallay                                                                                           |  |  | 119         | Predios Afec      | jun/12 | dic/15 | 32.5                     | Predios Equivalentes |        | 3.0     |          | 1.8     | 5            | 15       | 3,038,471 | 446,039    | 446,038     | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0144 | 0922 |                                                                                                           | 0052526. Pma Tr. Canta - Huallay                                                                                             |  |  | 1           | Plan              | feb/11 | dic/16 | 0.4                      | Plan                 |        | 0.1     |          |         | 0            | 25       | 100,000   | 149,733    | 149,732     | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0142 | 0925 |                                                                                                           | 0052400. Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000                                                                       |  |  | 582         | Predios Afec      | jul/10 | dic/15 | 114.0                    | Predios Equivalentes |        | 20.0    |          | 68.3    | 88           | 77       | 2,811,585 | 8,939,412  | 8,939,410   | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0546 | 0926 |                                                                                                           | 0052528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000                                                                     |  |  | 1           | Plan              | jun/11 | dic/15 | 0.3                      | Plan                 |        | 0.2     |          |         | 0            | 60       |           | 357,085    | 357,084     | 100        |                                                                                    |  |
|            |     | 0543 | 2145 |                                                                                                           | 0159925 CIRA Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Lima - Canta - La Viuda Unish Tramo Km 21+500 - Km 102+000, Región Lima |  |  | 2           | Certificado       |        |        |                          | Certificado          |        |         |          | 1.0     | 1            |          |           | 2,482      | 2,481       | 100        |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                                    |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     |      |      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                 |                                                                                                                              |  |  |             |                   |        |        |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |
|            |     | 0591 | 0935 |                                                                                                           | 0055863 Pacri Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote                                                                    |  |  | 180         | Predios Afec      | may/10 | dic/15 | 65.0                     | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |            |             |            |                                                                                    |  |

## Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ                                                                                              |      |      |         | Meta                                                                                                                                       |                                                 |  |                       |             |                  | Meta   |                      | Avance de la Meta Fisica |                      |        |         | Logrado  |         | Gasto        |           |           |           | Observacion |            |        |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------|------------------|--------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----|--|
| Códig                                                                                                   | Sec  | SIAP | Sec     | PFIS                                                                                                                                       | Finalidad de la Meta                            |  |                       | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin                  | POI 2015                 | Unidad de Medida     | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015  | PIA       | PIM       | Devengado   | (%) 2015   |        |     |  |
|                                                                                                         |      |      | 0936    | 0055751                                                                                                                                    | Pma Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote |  |                       | 1 Plan      |                  | abr/12 | dic/15               | 0.2                      | Plan                 |        |         |          |         |              |           |           |           |             |            |        |     |  |
| 2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca                   |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 14,615.4                 |                      |        |         |          |         |              | 3,711     | 25        | 8,295,000 | 13,711,561  | 13,707,719 | 100    |     |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                               |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 14,615.4                 |                      |        |         |          |         |              | 3,711     | 25        | 8,295,000 | 13,711,561  | 13,707,719 | 100    |     |  |
|                                                                                                         |      |      | 0145    | 0052520                                                                                                                                    | Pma Chongoyape-Illama                           |  |                       | 2 Plan      |                  | mar/11 | dic/15               | 0.3                      | Plan                 |        |         |          |         |              |           |           |           |             |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0151 | 0148 | 0052412 | Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota                                                                                                           |                                                 |  | 503 Predios Afec      | feb/10      | dic/16           | 82.6   | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 67.7    |          | 68      | 82           | 1,695,000 | 3,190,297 | 3,190,295 | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0150 | 0830 | 0052408 | Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                                  |                                                 |  | 1,753 Predios Afec    | ago/11      | dic/15           | 175.0  | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 30.7    |          | 31      | 18           | 2,400,000 | 9,338,035 | 9,338,008 | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0148 | 0940 | 0052393 | Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha                                                                                                               |                                                 |  | 234 Predios Afec      | may/09      | dic/15           | 70.2   | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 2.6     |          | 3       | 4            | 1,000,000 | 139,618   | 135,807   | 97          |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0149 | 0945 | 0052401 | Pacri Llama - Cochabamba                                                                                                                   |                                                 |  | 489 Predios Afec      | feb/10      | dic/16           | 127.5  | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 5.3     |          | 5       | 4            | 1,500,000 | 639,331   | 639,330   | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0152 | 0946 | 0052523 | Pma Llama - Cochabamba                                                                                                                     |                                                 |  | 1 Plan                | mar/12      | dic/16           | 0.9    | Plan                 |                          |                      |        |         |          |         |              | 20,000    |           |           |             |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0147 | 0949 | 0052390 | Pacri Chongoyape - Llama                                                                                                                   |                                                 |  | 422 Predios Afec      | mar/10      | dic/15           | 38.7   | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 6.5     |          | 6       | 17           | 1,500,000 | 387,783   | 387,782   | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0703 | 0953 | 0052521 | Pma Cochabamba-chota                                                                                                                       |                                                 |  | 1 Plan                | abr/12      | dic/15           | 0.2    | Plan                 |                          |                      |        |         |          |         |              |           | 7,250     | 7,250     | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0153 | 0954 | 0055750 | Pma Chota Bambamarca -hualgayo                                                                                                             |                                                 |  | 1 Plan                | abr/12      | dic/16           | 0.2    | Plan                 |                          |                      |        | 0.5     |          | 0       | 205          | 180,000   | 9,247     | 9,246     | 100         |            |        |     |  |
| 2058733 Construcion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 1,314.7                  |                      |        |         |          |         |              | 595       | 45        | 1,943,543 | 572,104     | 572,101    | 100    |     |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                               |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 1,314.7                  |                      |        |         |          |         |              | 595       | 45        | 1,943,543 | 572,104     | 572,101    | 100    |     |  |
|                                                                                                         | 0158 | 0152 | 0052409 | Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo                                                                                     |                                                 |  | 59 Predios Afec       | oct/09      | dic/15           | 9.8    | Predios Equivalentes |                          |                      |        |         |          |         |              |           | 448,133   | 39,263    | 39,263      | 100        |        |     |  |
|                                                                                                         | 0160 | 0957 | 0097418 | Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani                                                          |                                                 |  | 32 Predios Afec       | sep/12      | dic/16           | 15.8   | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 1.5     |          | 2       | 9            | 845,410   | 257,022   | 257,021   | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0159 | 0958 | 0078332 | Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani                                                            |                                                 |  | 1 Plan                | abr/12      | dic/16           | 0.5    | Plan                 |                          |                      |        | 0.4     |          | 0       | 80           | 150,000   | 46,908    | 46,907    | 100         | CONCLUIDO  |        |     |  |
|                                                                                                         | 0161 | 0962 | 0109133 | Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon                                         |                                                 |  | 200 Predios Afec      | jun/13      | dic/16           | 18.0   | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 17.6    |          | 18      | 98           | 500,000   | 169,687   | 169,686   | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0578 | 1986 | 0146825 | Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon                                           |                                                 |  | 1 Plan                | mar/15      | dic/17           |        | Plan                 |                          |                      |        | 0.2     |          | 0       |              |           | 59,224    | 59,224    | 100         |            |        |     |  |
| 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cafete - Lunahuana                                |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 3,049.6                  |                      |        |         |          |         |              | 630       | 21        | 20,000    | 245,866     | 245,865    | 100    |     |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                               |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 3,049.6                  |                      |        |         |          |         |              | 630       | 21        | 20,000    | 245,866     | 245,865    | 100    |     |  |
|                                                                                                         | 0630 | 0154 | 0161027 | Cira Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cafete - Lunahuana Region Lima                                                          |                                                 |  | 2 Certificado         |             |                  |        |                      |                          | Certificado          |        |         | 1.0      | 1       |              |           |           | 11,500    | 11,500      | 100        |        |     |  |
|                                                                                                         | 0164 | 0501 | 0093973 | Pacri Carretera Cafete - Lunahuana                                                                                                         |                                                 |  | 139 Predios Afec      | ene/13      | dic/16           | 51.4   | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 10.4    |          | 10      | 20           | 10,000    | 145,354   | 145,353   | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0165 | 0502 | 0102205 | Pma Carretera Cafete - Lunahuana                                                                                                           |                                                 |  | 1 Plan                | mar/13      | dic/15           | 0.3    | Plan                 |                          |                      |        | 0.3     |          | 0       | 100          | 10,000    | 89,012    | 89,012    | 100         |            |        |     |  |
| 2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo                                       |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      |                          |                      |        |         |          |         |              | 340       |           |           |             | 20,000     | 20,000 | 100 |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                               |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      |                          |                      |        |         |          |         |              | 340       |           |           |             | 20,000     | 20,000 | 100 |  |
|                                                                                                         | 0735 | 2337 | 0181550 | Pacri Construcion De La Carretera Calemar - Abra El Naranjillo Puente Calemar Km0+000 Al Km 2+560 Region La Libertad                       |                                                 |  | 17 Predios Afectados  |             |                  |        |                      |                          | Predios Equivalentes |        |         | 3.4      | 3       |              |           |           | 20,000    | 20,000      | 100        |        |     |  |
| 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      |                          |                      |        |         |          |         |              | 3,400     |           |           |             | 45,012     | 45,011 | 100 |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                               |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      |                          |                      |        |         |          |         |              | 3,400     |           |           |             | 45,012     | 45,011 | 100 |  |
|                                                                                                         | 0668 | 2266 | 0164147 | Pacri Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Taucá Pallasca Region Ancash |                                                 |  | 737 Predios Afectados |             |                  |        |                      |                          | Predios Equivalentes |        |         | 34.0     | 34      |              |           |           | 45,012    | 45,011      | 100        |        |     |  |
| 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla                                        |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 15,540.0                 |                      |        |         |          |         |              | 2,825     | 18        | 2,121,376 | 1,065,956   | 1,063,934  | 100    |     |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                               |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 15,540.0                 |                      |        |         |          |         |              | 2,825     | 18        | 2,121,376 | 1,065,956   | 1,063,934  | 100    |     |  |
|                                                                                                         | 0171 | 0863 | 0055852 | Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la Capilla                                                                                 |                                                 |  | 499 Predios Afec      | jul/11      | dic/15           | 155.4  | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 28.3    |          | 28      | 18           | 2,121,376 | 1,065,956 | 1,063,934 | 100         |            |        |     |  |
| 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa                           |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 9,108.9                  |                      |        |         |          |         |              | 2,303     | 25        | 1,540,904 | 2,016,491   | 2,016,489  | 100    |     |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                               |      |      |         |                                                                                                                                            |                                                 |  |                       |             |                  |        |                      | 9,108.9                  |                      |        |         |          |         |              | 2,303     | 25        | 1,540,904 | 2,016,491   | 2,016,489  | 100    |     |  |
|                                                                                                         | 0174 | 0965 | 0093975 | Pacri Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa                                                                                   |                                                 |  | 530 Predios Afec      | sep/12      | dic/16           | 95.0   | Predios Equivalentes |                          |                      |        | 24.0    |          | 24      | 25           | 1,500,000 | 1,933,119 | 1,933,118 | 100         |            |        |     |  |
|                                                                                                         | 0175 | 0966 | 0102207 | Pma Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa                                                                                     |                                                 |  | 1 Plan                | sep/12      | dic/15           | 0.4    | Plan                 |                          |                      |        | 0.4     |          | 0.3     | 1            | 163       | 40,904    | 83,372    | 83,371      | 100        |        |     |  |

## Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ |      |      |     | Meta                                                                                                          |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  | Meta   |     | Avance de la Meta Fisica |                      |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |           |         | Observacion |          |                      |
|------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|------------------|--------|-----|--------------------------|----------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|----------------------|
| Códig      | Sec  | SIAP | Sec | PFIS                                                                                                          | Finalidad de la Meta                                                                                                                              |     |              | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin | POI 2015                 | Unidad de Medida     | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM     | Devengado   | (%) 2015 |                      |
| 2078608    |      |      |     | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay                                           |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 3,788.6                  |                      |        |         |          |         | 3,439        | 91       | 1,610,920 | 187,869 | 187,868     | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 3,788.6                  |                      |        |         |          |         | 3,439        | 91       | 1,610,920 | 187,869 | 187,868     | 100      |                      |
|            | 0179 | 1847 |     |                                                                                                               | 0135812. Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo Ii Km 1+550 (av Los Chancas) - lircay                   | 351 | Predios Afec | dic/14      | dic/17           |        |     | 45.0                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 40.9    | 41           | 91       | 1,610,920 | 158,006 | 158,006     | 100      |                      |
|            | 0540 | 1881 |     |                                                                                                               | 0136942 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay                                            | 1   | Plan         | ago/14      | abr/17           |        |     | 0.3                      | Plan                 |        | 0.2     |          | 0.1     | 0            | 83       |           | 24,363  | 24,362      | 100      |                      |
|            | 0706 | 1907 |     |                                                                                                               | 0170690 Cira Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo Ii Km 1+550 (av Los Chancas) - lircay Region Huancavelica | 1   | Certificado  |             |                  |        |     |                          | Certificado          |        |         |          |         |              |          |           | 5,500   | 5,500       | 100      |                      |
| 2088774    |      |      |     | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin                                         |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 7,821.9                  |                      |        |         |          |         | 1,448        | 19       | 1,500,563 | 809,191 | 809,189     | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 7,821.9                  |                      |        |         |          |         | 1,448        | 19       | 1,500,563 | 809,191 | 809,189     | 100      |                      |
|            | 0182 | 1065 |     |                                                                                                               | 0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin                                                                                                  | 303 | Predios Afec | oct/12      | dic/16           |        |     | 88.4                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 16.0    | 16           | 18       | 1,400,000 | 715,829 | 715,828     | 100      |                      |
|            | 0183 | 1066 |     |                                                                                                               | 0109394. Pma Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Huaura Sayan - Puente Tingo                                                                  | 1   | Plan         | abr/13      | dic/15           |        |     | 0.3                      | Plan                 |        | 0.2     |          | 0.1     | 0            | 100      | 100,563   | 50,646  | 50,646      | 100      |                      |
|            | 0552 | 2148 |     |                                                                                                               | 0159259 Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo Churin Region Lima                                                             | 44  | Predios Afec | ene/15      | dic/16           |        |     |                          | Predios Equivalentes |        | 0.6     |          | 5.4     | 6            |          |           | 40,783  | 40,783      | 100      |                      |
|            | 0758 | 2422 |     |                                                                                                               | 0182315 Pma Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo - Churin Region Lima                                                             | 1   | Plan         |             |                  |        |     |                          | Plan                 |        |         |          | 0.1     | 0            |          |           | 1,933   | 1,933       | 100      |                      |
| 2089761    |      |      |     | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta                    |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 4,193.0                  |                      |        |         |          |         | 6            | 0        | 1,998,029 | 292,902 | 292,901     | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 4,193.0                  |                      |        |         |          |         | 6            | 0        | 1,998,029 | 292,902 | 292,901     | 100      |                      |
|            | 0187 | 0970 |     |                                                                                                               | 0096541. Pacri Carretera Imperial-mayocc-ayacucho Tramo Mayocc Huanta                                                                             | 297 | Predios Afec | sep/12      | dic/15           |        |     | 60.8                     | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          | 1,918,000 | 201,639 | 201,638     | 100      |                      |
|            | 0188 | 0971 |     |                                                                                                               | 0102213. Pma Tramo Mayocc Huanta                                                                                                                  | 1   | Plan         | ene/13      | dic/16           |        |     | 0.4                      | Plan                 |        | 0.1     |          | 0.1     | 0            | 57       | 80,029    | 91,263  | 91,263      | 100      |                      |
| 2090567    |      |      |     | Construcción del Túnel Yanango y Accesos                                                                      |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 440.2                    |                      |        |         |          |         | 17           | 4        |           | 152,176 | 152,175     | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 440.2                    |                      |        |         |          |         | 17           | 4        |           | 152,176 | 152,175     | 100      |                      |
|            | 0564 | 1732 |     |                                                                                                               | 0143356 Pacri Construcción Del Túnel Yanango Y Accesos                                                                                            | 29  | Predios Afec | jun/14      | dic/15           |        |     | 5.2                      | Predios Equivalentes |        |         |          | 0.2     | 0            | 4        |           | 128,818 | 128,818     | 100      |                      |
|            | 0614 | 2174 |     |                                                                                                               | 0160100 Pma Contruccion Del Túnel Yanango Y Accesos, Region Junin                                                                                 | 1   | Plan         |             |                  |        |     |                          | Plan                 |        |         |          |         |              |          |           | 23,358  | 23,358      | 100      |                      |
| 2094428    |      |      |     | Construccion de Pasos a Densivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torre |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 150.0                    |                      |        |         |          |         | 75           | 50       | 2,800,000 | 635,855 | 635,855     | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 150.0                    |                      |        |         |          |         | 75           | 50       | 2,800,000 | 635,855 | 635,855     | 100      |                      |
|            | 0191 | 0166 |     |                                                                                                               | 0055859. Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central                                                                                                  | 43  | Predios Afec | nov/09      | dic/15           |        |     | 1.5                      | Predios Equivalentes |        |         |          | 0.8     | 1            | 50       | 2,800,000 | 635,855 | 635,855     | 100      |                      |
| 2094591    |      |      |     | Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos                                                                   |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 1,540.0                  |                      |        |         |          |         | 115          | 7        |           | 645,102 | 645,100     | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 1,540.0                  |                      |        |         |          |         | 115          | 7        |           | 645,102 | 645,100     | 100      |                      |
|            | 0518 | 1300 |     |                                                                                                               | 0093976 Pacri Vía De Evitamiento Urcos                                                                                                            | 29  | Predios Afec | feb/13      | dic/15           |        |     | 15.4                     | Predios Equivalentes |        | 0.8     |          | 0.4     | 1            | 7        |           | 645,102 | 645,100     | 100      |                      |
| 2106854    |      |      |     | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo                            |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 4,425.7                  |                      |        |         |          |         | 1,003        | 23       |           | 298,733 | 298,732     | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 4,425.7                  |                      |        |         |          |         | 1,003        | 23       |           | 298,733 | 298,732     | 100      |                      |
|            | 0499 | 0330 |     |                                                                                                               | 0142416 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba                                                                       | 123 | Predios Afec | oct/14      | nov/17           |        |     | 49.5                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 11.2    | 11           | 23       |           | 267,090 | 267,090     | 100      |                      |
|            | 0550 | 2150 |     |                                                                                                               | 0159260 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba                                                                         | 1   | Plan         | ene/15      | dic/17           |        |     |                          | Plan                 |        | 0.1     |          | 0.2     | 0            |          |           | 31,643  | 31,643      | 100      |                      |
| 2109832    |      |      |     | Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos                                                        |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 1,425.0                  |                      |        |         |          |         | 300          | 21       |           | 24,840  | 24,840      | 100      |                      |
| 6000043    |      |      |     | Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                             |                                                                                                                                                   |     |              |             |                  |        |     | 1,425.0                  |                      |        |         |          |         | 300          | 21       |           | 24,840  | 24,840      | 100      |                      |
|            | 0687 | 1962 |     |                                                                                                               | 0166230 Pacri Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos. Region Amazonas                                                             | 15  | Predios Afec | ene/15      | dic/17           |        |     | 14.3                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 3.0     | 3            | 21       |           | 24,840  | 24,840      | 100      | Por definir la meta. |
|            | 0765 | 2420 |     |                                                                                                               | 0182700 Pma Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos Region Amazonas                                                                | 1   | Plan         |             |                  |        |     |                          | Plan                 |        |         |          |         |              |          |           |         |             |          |                      |
|            | 0766 | 2421 |     |                                                                                                               | 0182699 Cira Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos Region Amazonas                                                               | 1   | Certificado  |             |                  |        |     |                          | Certificado          |        |         |          |         |              |          |           |         |             |          |                      |

### Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ                                                                                             |      |      |                                                                                                                  | Meta |                      |       |                   |             |                  | Meta   |                      | Avance de la Meta Física |                  |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |           |           | Observacion |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|--|
| Códig                                                                                                  | Sec  | SIAP | Sec                                                                                                              | PFIS | Finalidad de la Meta |       |                   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                  | POI 2015                 | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado   | (%) 2015 |  |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0491 | 0987 | 0147968 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-surpampa-chirinos-cachaquito     |      |                      | 23    | Predios Afectados | feb/13      | dic/15           | 10.5   | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         |          | 4.6     | 5            | 44       |           | 129,832   | 129,832     | 100      |  |
|                                                                                                        | 0490 | 0988 | 0147852 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-surpampa-chirinos-cachaquito       |      |                      | 2     | Plan              | jun/13      | dic/15           | 0.6    | Plan                 |                          |                  | 0.5    |         | 0.5      |         | 1            | 167      |           | 22,925    | 22,925      | 100      |  |
| 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                  |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0567 | 0991 | 0109131 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermudez - Ciudad Constitución             |      |                      | 255   | Predios Afectados | feb/13      | dic/16           | 63.0   | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         |          | 26.8    | 27           | 43       |           | 175,588   | 175,587     | 100      |  |
|                                                                                                        | 0549 | 0992 | 0135483 Pma Carretera Puerto Bermudez-san Alejandro Tramo Puerto Bermudez-ciudad Constitución                    |      |                      | 1     | Plan              | jun/13      | mar/16           | 0.2    | Plan                 |                          |                  | 0.1    |         | 0.1      |         | 0            | 100      |           | 11,825    | 11,825      | 100      |  |
|                                                                                                        | 0548 | 0994 | 0109129 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro               |      |                      | 150   | Predios Afectados | feb/13      | oct/16           |        | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           | 154,485   | 154,485     | 100      |  |
|                                                                                                        |      | 0995 | Pma Ciudad Constitución - Puerto Sungaro                                                                         |      |                      | 1     | Plan              | jun/13      | sep/14           |        | Plan                 |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0202 | 0997 | 0109130. Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro               |      |                      | 1     | Predios Afectados | feb/13      | dic/15           |        | Predios Equivalentes |                          |                  | 16.0   |         | 11.6     |         | 28           |          | 600,000   | 54,677    | 54,543      | 100      |  |
|                                                                                                        | 0760 | 0998 | 0182311 Pma Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto Sungaro - Desvío San Alejandro Region Huanuco |      |                      | 1     | Plan              |             |                  |        | Plan                 |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                  |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0205 | 0999 | 0103580. Pacri Carretera San Marcos -cajabamba-sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba                           |      |                      | 1,137 | Predios Afectados | ene/13      | dic/16           | 231.5  | Predios Equivalentes |                          |                  | 46.2   |         | 183.3    |         | 229          | 99       | 2,702,754 | 5,383,621 | 5,382,946   | 100      |  |
|                                                                                                        | 0603 | 1000 | 0136585 Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-cajabamba-sausacocha, Tramo San Marcos Cajabamba             |      |                      | 1     | Plan              | jun/13      | dic/15           | 0.7    | Plan                 |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           | 26,593    | 26,593      | 100      |  |
|                                                                                                        | 0521 | 1002 | 0147313 Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-cajabamba-sausacocha Tramo Cajabamba - Sausacocha          |      |                      | 961   | Predios Afectados | jun/13      | nov/16           | 30.0   | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           | 176,115   | 176,115     | 100      |  |
| 2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos                                                     |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0590 | 2026 | 0137646 Pacri Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos                                                         |      |                      | 2     | Predios Afectados | sep/14      | dic/16           | 1.8    | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos                                                     |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0688 | 1898 | 0166232 Pacri Contruccion Del Puente Chacanto Y Accesos Region Cajamarca                                         |      |                      | 6     | Predios Afectados | ene/15      | dic/17           | 4.8    | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         | 1.2      |         | 1            | 25       |           | 10,172    | 10,172      | 100      |  |
|                                                                                                        | 0764 | 2418 | 0182701 Pma Construcción Del Puente Chacanto Y Accesos Region Cajamarca                                          |      |                      | 1     | Plan              |             |                  |        | Plan                 |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos                                                 |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0583 | 2025 | 0136586 Pacri Construcción Del Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                                     |      |                      | 4     | Predios Afectados | ago/14      | mar/16           | 2.1    | Predios Equivalentes |                          |                  | 0.6    |         |          |         | 1            | 29       |           | 32,885    | 32,884      | 100      |  |
| 2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos                                                       |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0690 | 2319 | 0166229 Pacri Construcción Del Puente Malcas Y Accesos Region Cajamarca                                          |      |                      | 22    | Predios Afectados |             |                  |        | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         | 4.4      |         | 4            |          |           | 22,315    | 22,315      | 100      |  |
| 2131923 Construcción del Puente Palca y Accesos                                                        |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                              |      |      |                                                                                                                  |      |                      |       |                   |             |                  |        |                      |                          |                  |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                        | 0551 | 2117 | 0159258 Pacri Construcción Del Puente Palca Y Accesos Region Huancavelica                                        |      |                      | 12    | Predios Afectados | ene/15      | dic/17           | 2.4    | Predios Equivalentes |                          |                  |        |         | 2.0      |         | 2            | 83       |           | 23,173    | 23,172      | 100      |  |

## Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ                                                                                                                                                                                                    |     |      |     | Meta |                      |  |             |                  |        | Meta |          | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |     |           | Observacion |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|----------------------|--|-------------|------------------|--------|------|----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|--|
| Códig                                                                                                                                                                                                         | Sec | SIAP | Sec | PFIS | Finalidad de la Meta |  | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin  | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM | Devengado | (%) 2015    |  |
| 2131925 Carretera Villarica - Puerto Bermudez                                                                                                                                                                 |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                                                                    |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0683 2356 0167182 Pacri Carretera Villarica-puerto Bermudez Genérico Genérico                                                                                                                                 |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 2,100 18,409 18,409 100                                                                                                                                             |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0684 2288 0167182 Pacri Carretera Villarica-puerto Bermudez 32 Predios Afectados Predios Equivalentes 21.0 21 18,409 18,409 100                                                                               |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos 40.0 10 25 50,100 5,543 5,543 100                                                                                                                         |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 40.0 10 25 50,100 5,543 5,543 100                                                                                                                                   |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0501 1733 0143804 Pacri Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos 1 Predios Afectados sep/14 sep/15 1.0 Predios Equivalentes                                                                                |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0215 1734 0141830. Pma Puente Pomachaca Y Accesos 1 Plan jun/14 dic/16 0.4 Plan 0.1 0 25 50,100 5,543 5,543 100                                                                                               |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 5,810.0 750 13 183,893 183,893 100                                                                                                            |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 5,810.0 750 13 183,893 183,893 100                                                                                                                                  |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0492 1086 0055718 Pacri Dv Las Vegas-tarma 52 Predios Afectados ene/12 dic/15 58.1 Predios Equivalentes 7.5 8 13 183,893 183,893 100                                                                          |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0602 1087 0076312 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 1 Plan ene/12 dic/16 0.3 Plan                                                                                       |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan 5,660.3 69 1 125,716 125,715 100                                                                     |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 5,660.3 69 1 125,716 125,715 100                                                                                                                                    |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0565 1052 0066068 Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan 91 Predios Afectados feb/12 dic/15 92.6 Predios Equivalentes 0.8 1 1 76,527 76,527 100                                  |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0582 1055 0102206 Pma Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan 1 Plan jun/12 dic/15 0.6 Plan 0.5 0.1 1 100 49,189 49,188 100                                                             |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 1,687.8 69 4 579,900 161,121 161,120 100                                               |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,687.8 69 4 579,900 161,121 161,120 100                                                                                                                            |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0223 1046 0077842. Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Osoollo - Imata Tramo Dv. Imata - Osoollo - Negromayo 29 Predios Afectados jul/12 dic/16 25.8 Predios Equivalentes 1.0 1 4 500,000 104,857 104,856 100 |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0224 1047 0099112. Pma Carretera Yauri - Negromayo - Osoollo - Imata Tramo Dv. Imata - Osoollo - Negromayo 1 Plan oct/12 dic/15 0.3 Plan 0.1 0 40 79,900 56,264 56,264 100                                    |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo 652.5 43,340 3,459 3,458 100                                               |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 652.5 43,340 3,459 3,458 100                                                                                                                                        |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0695 0102 0012005 Pacri Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo 7 Predios Afectados ene/13 dic/15 6.7 Predios Equivalentes 3,394 3,393 100     |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0581 0103 0102208 Pma Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo 1 Plan dic/14 dic/17 0.5 Plan                                                    |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0227 1809 0102208. Pma Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo Genérico Genérico 43,340 65 65 100 Excluido (PFIS Vigente 0103).                |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                                                                                                                                                         |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                     |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0607 1247 0099350 Pma Puente Pisac Y Accesos 1 Plan oct/12 dic/15 0.2 Plan                                                                                                                                    |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo 249.3 221 89 210,817 210,816 100                                                                             |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 249.3 221 89 210,817 210,816 100                                                                                                                                    |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0487 1321 0146015 Mejoramiento De La Carretera Rodríguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada 65 Predios Afectados may/13 oct/16 4.0 Predios Equivalentes 3.4 3 85 127,223 127,222 100                  |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0541 1322 0147394 Pma Mejoramiento De La Carretera Rodríguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada 1 Plan feb/13 dic/16 0.2 Plan 0.4 0.1 0 200 83,594 83,593 100                                         |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas 1,531.3 473 31 1,180,306 150,803 150,803 100                                                                                          |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,531.3 473 31 1,180,306 150,803 150,803 100                                                                                                                        |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0237 1811 0133042. Pma Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas 1 Plan dic/14 dic/17 0.3 Plan 0.2 0 67 880,306 65,367 65,367 100                                                               |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |
| 0238 1820 0133882. Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas 116 Predios Afectados dic/14 dic/17 26.8 Predios Equivalentes 8.2 8 31 300,000 85,436 85,436 100                             |     |      |     |      |                      |  |             |                  |        |      |          |                          |        |         |          |         |              |          |     |     |           |             |  |

### Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA

| Obra/Activ                                                                                                       |      |      |      | Meta |                                                                                                             |  |  |             |                   | Meta   |          | Avance de la Meta Física |                      |        |         | Logrado  |         | Gasto        |          |           |           | Observacion |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|--------|----------|--------------------------|----------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|--|
| Códig                                                                                                            | Sec  | SIAP | Sec  | PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                        |  |  | Meta Física | Unidad de Medida  | Inicio | Fin      | POI 2015                 | Unidad de Medida     | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado   | (%) 2015 |  |
| 2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia                               |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         | 1,000        |          |           | 33,478    | 33,478      | 100      |  |
|                                                                                                                  | 0689 |      | 2291 |      | 0166234 Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-pangoa-cubantia Region Junin                     |  |  | 83          | Predios Afectados |        |          |                          | Predios Equivalentes |        |         |          | 10.0    | 10           |          |           | 33,478    | 33,478      | 100      |  |
|                                                                                                                  | 0759 |      | 2423 |      | 0182313 Pma Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia Region Junin                                             |  |  | 1           | Plan              |        |          |                          | Plan                 |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple       |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        | 13,500.0 |                          |                      |        |         |          |         | 4,840        | 36       | 3,956,179 | 4,867,363 | 4,867,362   | 100      |  |
|                                                                                                                  | 0242 |      | 1850 |      | 0135482 Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-cutervo Santo Domingo De La Capilla -chiple |  |  | 1,434       | Predios Afectados | dic/14 | dic/17   | 135.0                    | Predios Equivalentes |        | 10.0    |          | 38.4    | 48           | 36       | 3,956,179 | 4,867,363 | 4,867,362   | 100      |  |
| 2192666 Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho                                 |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           | 5,994     | 5,993       | 100      |  |
|                                                                                                                  | 0739 |      | 2400 |      | 0181941 Pacri Puente Nanay Y Viaducto De Accesos Iquitos                                                    |  |  | 38          | Predios Afectados |        |          |                          | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           | 5,994     | 5,993       | 100      |  |
| 2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca                                                              |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                                  | 0762 |      | 2294 |      | 0181940 Pacri Segunda Calzada De La Autopista Puno - Juliaca                                                |  |  | 1           | Predios Afectados |        |          |                          | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 2233958 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihua |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                                  | 0781 |      | 2526 |      | 0184881 Pacri Construccion Del Puente Huallaga Y Accesos Region San Martin                                  |  |  | 1           | Predios Afectados |        |          |                          | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 2234355 Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo                                                                 |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        | 2,000.0  |                          |                      |        |         |          |         | 3,000        | 150      |           | 302,944   | 302,944     | 100      |  |
|                                                                                                                  | 0562 |      | 2027 |      | 0136123 Pacri Carretera Oyon - Ambo                                                                         |  |  | 185         | Predios Afectados | ago/14 | oct/16   | 20.0                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 30.0    | 30           | 150      |           | 302,944   | 302,944     | 100      |  |
| 2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri            |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        | 3,049.3  |                          |                      |        |         |          |         | 585          | 19       |           | 207,727   | 207,726     | 100      |  |
|                                                                                                                  | 0579 |      | 2064 |      | 0147312 Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri   |  |  | 1           | Plan              | oct/14 | sep/16   | 0.1                      | Plan                 |        | 0.1     |          | 0.1     | 0            | 200      |           | 34,993    | 34,993      | 100      |  |
|                                                                                                                  | 0566 |      | 2068 |      | 0156211 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri       |  |  | 91          | Predios Afectados | dic/14 | may/17   | 36.7                     | Predios Equivalentes |        |         |          | 7.0     | 7            | 19       |           | 172,734   | 172,733     | 100      |  |
| 2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollebamba - Santiago de Chuco                  |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                                  | 0716 |      | 2390 |      | 0179617 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Santiago De Chuco-cachicadan-mollepata Region La Libertad |  |  | 1,061       | Predios Afectados |        |          |                          | Predios Equivalentes |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                                   |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                             |  |  |             |                   |        |          |                          |                      |        |         |          |         |              |          |           |           |             |          |  |
|                                                                                                                  |      |      | 2119 |      | Autorización y Supervisión para el Uso del Derecho de Vía                                                   |  |  | 126         | Resol. Notificada | ene/15 | dic/15   | 126.0                    | Resol. Notificada    | 16.0   | 13.0    | 21.0     |         | 50           | 40       |           |           |             |          |  |

## Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Obra/Activ                                 | Meta                                                 |          |                                                                                                                                                 |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |           | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |               |               |               | Observacion |                                                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código D                                   | Sec SIAF                                             | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                            |  | od. SN      | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015  | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA           | PIM           | Devengado     | (%) 2015    |                                                                                                         |
| 25                                         | MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        | 126,420.0 |                          |        |         |          |         | 126,467      | 100      | 2,381,988,187 | 2,336,234,939 | 2,336,231,670 | 100         |                                                                                                         |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion          |                                                      |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          | 171,652       |               |               |             |                                                                                                         |
| 6000046 Estudios de Perfiles               |                                                      |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          | 171,652       |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0058                                                 | 2030     | 0141888. Rehabilitacion De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Lajas                                                                           |  |             | 5           | Kilómetro        | mar/16 | oct/16 | 1.0       | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 171,652       |               |               |             | Será ejecutado por el Concesionario (incluido en el Tramo 2: Longitudinal de la Sierra). No Programado. |
| 2027620 Concesiones Viales                 |                                                      |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        | 11.6      |                          |        |         |          |         |              |          | 1,539,452,393 | 1,318,945,953 | 1,318,942,714 | 100         |                                                                                                         |
| 6000001 Expediente Técnico                 |                                                      |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          |               | 23,517,120    | 23,517,119    | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0571                                                 | 1154     | 0000711 Elaboracion De Estudios Definitivos                                                                                                     |  |             | 1           | Estudio          |        |        |           | Estudio                  |        |         |          |         |              |          | 23,517,120    | 23,517,119    | 100           |             |                                                                                                         |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |                                                      |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        | 24.6      |                          |        |         |          |         |              |          | 73,631,200    | 10,684,608    | 10,684,605    | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0084                                                 | 0437     | 0052976. Supervision Definitiva Tramo 2 Irsa Sur                                                                                                |  |             | 168         | Kilómetro        | ene/06 | dic/13 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 5,488,000     |               |               |             | Contrato terminado.                                                                                     |
|                                            | 0087                                                 | 0438     | 0055313. Supervision Definitiva Irsa Sur, Tramo Iii                                                                                             |  |             | 12          | Supervisión      | ago/05 | jul/30 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 7,678,551     |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0085                                                 | 0439     | 0052977. Supervision Definitiva Tramo 4 Irsa Sur                                                                                                |  |             | 302         | Kilómetro        | ene/06 | dic/13 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 25,108,793    | 2,127,037     | 2,127,037     | 100         | Contrato vigente.                                                                                       |
|                                            | 0090                                                 | 1005     | 0141958. Supervision Buenos Aires Canchaque                                                                                                     |  |             | 1           | Supervisión      |        |        |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 980,000       |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0086                                                 | 1007     | 0052983. Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra                                |  |             | 77          | Kilómetro        | dic/12 | dic/13 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 1,873,368     |               |               |             | Contrato terminado.                                                                                     |
|                                            | 0088                                                 | 1025     | 0055906. Supervision Obras Adicionales Irsa Norte                                                                                               |  |             | 15          | Supervisión      | jun/05 | dic/13 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 15,288,000    | 1,804,624     | 1,804,623     | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0505                                                 | 1272     | 0082459 Seguimiento Y Control De Supervision - Ositrán                                                                                          |  |             | 1           | Supervisión      | ene/15 | dic/15 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0093                                                 | 1730     | 0141979. Supervision Definitiva Tramo 1 Irsa Sur                                                                                                |  |             | 750         | Kilómetro        | jun/14 | dic/14 | 1.0       | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 1,473,713     | 2,625,328     | 2,625,327     | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0094                                                 | 1731     | 0141980. Supervision Definitiva Tramo 5 Irsa Sur                                                                                                |  |             | 30          | Kilómetro        | jun/14 | dic/14 | 1.0       | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 10,448,670    |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0089                                                 | 1802     | 0132798. Supervision Obras Adicionales Irsa Sur                                                                                                 |  |             | 55          | Kilómetro        |        |        |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 2,650,414     | 4,127,619     | 4,127,618     | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0091                                                 | 2082     | 0141975. Supervision De Obras Adicionales De Autopista El Sol                                                                                   |  |             | 1           | Supervisión      | mar/15 | ago/34 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 1,162,000     |               |               |             | .                                                                                                       |
|                                            | 0092                                                 | 2084     | 0141977. Supervision De Obras Adicionales De Tramo 2 Del Irsa Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y La Oroya - Dv Cerro De Pasco |  |             | 1           | Supervisión      | ene/16 | dic/19 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 700,000       |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0095                                                 | 2085     | 0141982. Supervision Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa Sierra                                                                  |  |             | 1           | Supervisión      | ene/11 | dic/12 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 201,491       |               |               |             | .                                                                                                       |
|                                            | 0096                                                 | 2086     | 0141976 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES DE RED VIAL N° 04 - PATIVILCA - TRUJILLO                                                               |  |             | 1           | Supervisión      | feb/09 | feb/34 |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          | 578,200       |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0527                                                 | 2163     | 0159183 Pagos De Las Valorizaciones De La Supervisión De Las Obras De La Etapa 2 Y 3 De La Red Vial N° 6 Multidepartamental                     |  |             | 1           | Supervisión      |        |        |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0528                                                 | 2164     | 0159184 Supervisión Obras Nuevas De La Red Vial N° 06 Multidepartamental                                                                        |  |             | 1           | Supervisión      |        |        |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0529                                                 | 2165     | 0159185 Seguimiento Y Control De La Supervisión Por Ositrán De La Etapa N° 3 De La Red Vial N° 06 Multidepartamental                            |  |             | 1           | Supervisión      |        |        |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                         |
| 6000016 Gestión y Administración           |                                                      |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          | 400,000       | 1,736,353     | 1,736,352     | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0097                                                 | 1155     | 0051071. Gestion Y Monitoreo De Proyectos                                                                                                       |  |             | 1           | Informe          | ene/14 | dic/14 |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          | 400,000       | 1,736,353     | 1,736,352     | 100         | .                                                                                                       |
| 6000020 Pago Anual por Obras - Pao         |                                                      |          |                                                                                                                                                 |  |             |             |                  |        |        | 12.5      |                          |        |         |          |         |              |          | 816,965,988   | 781,642,211   | 781,642,203   | 100         |                                                                                                         |
|                                            |                                                      | 0059     | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                                                                                |  |             | 91          | Kilómetro        | ene/03 | dic/16 | 53.0      | Kilómetro                | 15.1   | 19.3    | 4.5      | 4.4     | 43           | 82       | 816,965,988   | 781,642,211   | 781,642,203   | 100         | .                                                                                                       |
|                                            | 0098                                                 | 0080     | 0052419. Pao Buenos Aires Canchaque                                                                                                             |  |             | 4           | Cuota            | ago/08 | sep/09 |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 19,959,890    | 22,481,768    | 22,481,764    | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0104                                                 | 1016     | 0052425. Pao Irsa Sur Tramo 5                                                                                                                   |  |             | 2           | Cuota            | abr/09 | dic/13 |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 75,657,084    | 78,986,063    | 78,986,062    | 100         |                                                                                                         |
|                                            |                                                      | 1020     | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                                                                           |  |             | 263         | Kilómetro        | ago/09 | ago/34 |           | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |               |               |               |             |                                                                                                         |
|                                            | 0099                                                 | 1022     | 0052420. Pao Irsa Norte                                                                                                                         |  |             | 2           | Cuota            | mar/06 | feb/11 |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 109,885,572   | 125,845,010   | 125,845,009   | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0105                                                 | 1506     | 0052426. Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun                                                                                                    |  |             | 1           | Cuota            | ene/12 | dic/15 |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 70,332,736    |               |               |             | Obra concluida; se apertura meta para pago de cuotas.                                                   |
|                                            | 0101                                                 | 1763     | 0052422. Pao Irsa Sur Tramo 2                                                                                                                   |  |             | 2           | Cuota            | may/06 | nov/08 |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 130,943,108   | 149,960,877   | 149,960,876   | 100         | Pago de Obra Concluida.                                                                                 |
|                                            | 0100                                                 | 1764     | 0052421. Pao Irsa Sur Tramo 1                                                                                                                   |  |             | 1           | Cuota            | ene/09 | dic/16 | 2.0       | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 43,201,637    | 48,786,724    | 48,786,724    | 100         | .                                                                                                       |
|                                            | 0102                                                 | 1765     | 0052423. Pao Irsa Sur Tramo 3                                                                                                                   |  |             | 4           | Cuota            | ene/12 | dic/14 |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 169,679,800   | 194,323,565   | 194,323,564   | 100         |                                                                                                         |
|                                            | 0103                                                 | 1766     | 0052424. Pao Irsa Sur Tramo 4                                                                                                                   |  |             | 2           | Cuota            | ene/11 | dic/14 |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 132,906,161   | 151,979,153   | 151,979,152   | 100         | Se efectuan pagos semestrales.                                                                          |
|                                            | 0106                                                 | 1767     | 0052427. Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                                                                      |  |             | 2           | Cuota            |        |        |           | Cuota                    |        |         |          |         |              |          | 64,400,000    | 9,279,051     | 9,279,050     | 100         |                                                                                                         |

## Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Id                                                                                    |     | Obra/Activ |     | Meta |                                                                                                                                                                      |        |             | Meta Global      |        |        |          | Meta             |        | Avance de la Meta Fisica |          |         |              | Logrado  |             | Gasto       |             |          |                                                                                     | Observacion |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Código D                                                                              | Sec | SIAP       | Sec | PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                 | od. SN | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim | II Trim                  | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015 |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 1927 | IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco                                                                                                               |        | 377         | Kilómetro        |        |        |          | Kilómetro        |        |                          |          | 43.0    | 43           |          |             |             |             |          |                                                                                     |             |  |
| 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones                                    |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         |              |          | 307,587,373 | 448,344,949 | 448,341,723 | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         |              |          | 307,587,373 | 448,344,949 | 448,341,723 | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0108 | 0425 0052363. Obras Adicionales Iirsa Sur                                                                                                                            |        | 45          | Obra             | ene/09 | dic/13 |          | Obra             |        |                          |          |         |              |          | 175,147,373 | 375,005,073 | 375,001,849 | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0781 | 0141886 REHABILITACION DE LA RED VIAL N° 04 PATIVILCA TRUJILLO                                                                                                       |        | 356         | Kilómetro        | feb/09 | feb/34 |          | Kilómetro        | 16.9   | 0.7                      | 39.4     | 26.2    | 83           |          |             |             |             |          |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0110 | 1004 0141770. Obras Adicionales Empalme 1b-buenos Aires - canchaque Del Programa Costa Sierra                                                                        |        | 1           | Obra             | dic/12 | dic/13 |          | Obra             |        |                          |          |         |              |          | 14,000,000  | 103,107     | 103,107     | 100      | .                                                                                   |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0726 | 1006 0052364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra                                                             |        | 1           | Obra             |        |        |          | Genérico         |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          | .                                                                                   |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0107 | 1024 0052362. Obras Adicionales Iirsa Norte                                                                                                                          |        | 13          | Obra             | ene/09 | dic/12 |          | Obra             |        |                          |          |         |              |          | 81,200,000  | 55,429,666  | 55,429,665  | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0109 | 2081 0141769. Obras Adicionales De Autopista El Sol                                                                                                                  |        | 1           | Obra             | mar/15 | ago/34 |          | Obra             |        |                          |          |         |              |          | 23,240,000  |             |             |          | .                                                                                   |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0111 | 2083 0141773. Obras Adicionales Tramo 2 De Iirsa Centro                                                                                                              |        | 1           | Obra             | ene/16 | dic/19 |          | Obra             |        |                          |          |         |              |          | 14,000,000  |             |             |          |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0720 | 2394 0141772 Obras Adicionales Red Vial N° 04-pativilca - Trujillo                                                                                                   |        | 1           | Obra             |        |        |          | Obra             |        |                          |          |         |              |          |             | 17,807,103  | 17,807,103  | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0740 | 2399 0181910 Obras Adicionales Red Vial N° 5 Ancon - Huacho - Pativilca                                                                                              |        | 1           | Obra             |        |        |          | Obra             |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                                     |             |  |
| 6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones                                      |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        | 100.0    |                  |        |                          |          |         |              |          | 340,867,832 | 53,020,712  | 53,020,711  | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0434 | 0052375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur                                                                                                                            |        | 120         | Kilómetro        | may/10 | oct/17 |          | Kilómetro        | 0.8    |                          |          |         | 1            |          |             |             |             |          | Comprende también la ejecución de Sectores Críticos.                                |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0112 | 1267 0052375. Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur                                                                                                                      |        | 1           | Obra             | may/10 | oct/17 | 1.0      | Obra             |        |                          |          |         |              |          | 340,867,832 | 53,020,712  | 53,020,711  | 100      | .                                                                                   |             |  |
| 2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos                                   |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         | 365          |          |             | 4,822,710   | 4,822,709   | 100      |                                                                                     |             |  |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                          |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         | 388          |          |             | 4,541,958   | 4,541,958   | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0507 | 0985 0048580 Construcción De La Vía De Evitamiento Urcos                                                                                                             | 15058  | 4           | Kilómetro        | may/14 | nov/14 |          | Kilómetro        | 3.6    | 0.3                      |          |         | 4            |          |             | 4,541,958   | 4,541,958   | 100      | CONCLUIDO (Fuente: OSITRAN (Avance Físico de Carreteras a Abr-15)).                 |             |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                            |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         |              |          |             | 280,752     | 280,751     | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0623 | 0986 0144510 Supervision De La Vía De Evitamiento Urcos                                                                                                              | 15058  | 4           | Kilómetro        | may/14 | dic/14 |          | Supervisión      |        |                          |          |         |              |          |             | 280,752     | 280,751     | 100      | Viene siendo ejecutado por el Concesionaria (Empresa SURVIAL S.A.).                 |             |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                             |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0508 | 2181 0144510 Supervision De La Vía De Evitamiento Urcos                                                                                                              |        |             | Genérico         |        |        |          | Genérico         |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          | EXCLUIDO (PFIS Vigente 0986)                                                        |             |  |
| 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         | 914          |          | 388,863,857 | 171,147,276 | 171,147,275 | 100      |                                                                                     |             |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                         |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         | 914          |          | 352,982,405 | 171,147,276 | 171,147,275 | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0517 | 1604 0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple                                                         | 103730 | 91          | Kilómetro        | sep/15 | nov/16 |          | Kilómetro        | 9.1    |                          |          |         | 9            |          |             | 171,147,276 | 171,147,275 | 100      | Lo ejecuta el Concesionario.                                                        |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0240 | 2153 0154024. Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Longitudinal De La Sierra Tramo 2:ciudad De Dios-cajamarca-chiple, Cajamarca-trujillo Y Dv. Chilete-emp. Pe-3n |        |             | Genérico         |        |        |          | Genérico         |        |                          |          |         |              |          | 352,982,405 |             |             |          | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1604).                                                       |             |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                            |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         |              |          | 35,881,452  |             |             |          |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0241 | 2076 0001437. Supervision Y Liquidación De Obras                                                                                                                     | 103730 | 91          | Kilómetro        | sep/15 | dic/16 |          | Supervisión      |        |                          |          |         |              |          | 35,881,452  |             |             |          | Será monitoreada por DGCT-MTC e indica, que en 2015 la Concesionaria avanzaría 90Km |             |  |
| 2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca                                   |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         | 100          |          |             | 1,249,708   | 1,249,708   | 100      |                                                                                     |             |  |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                          |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0624 | 1595 0110915 Autopista Juliaca - Puno                                                                                                                                | 92806  | 48          | Kilómetro        | oct/15 | dic/16 |          | Kilómetro        |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          | Viene siendo ejecutado por el Concesionario (Fuente: OSITRAN).                      |             |  |
| 6000001 Expediente Técnico                                                            |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         | 100          |          |             | 1,249,708   | 1,249,708   | 100      |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0511 | 1122 0112725 Estudios Definitivos Autopista Juliaca - Puno                                                                                                           | 92806  | 48          | Kilómetro        | ene/16 | oct/16 |          | Estudio          | 1.0    |                          |          |         | 1            |          |             | 1,249,708   | 1,249,708   | 100      | RD N° 002-2015-MTC/20 (05.Ene.15).                                                  |             |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                            |     |            |     |      |                                                                                                                                                                      |        |             |                  |        |        |          |                  |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          |                                                                                     |             |  |
|                                                                                       |     |            |     | 0641 | 2182 0115398 Supervision De La Autopista Juliaca - Puno                                                                                                              | 92806  | 48          | Kilómetro        | oct/15 | dic/16 |          | Supervisión      |        |                          |          |         |              |          |             |             |             |          | Viene siendo ejecutada por el Concesionario (Fuente: OSITRAN).                      |             |  |

## Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Obra/Activ | Meta                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |  | Meta Global |             |                  |        | Meta   |           | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |             |             |             | Observacion |                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF                                                                                         | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                    |  | od. SN      | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | POI 2015  | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2015    |                                                               |
| 2235630    | Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita                                 |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          |             | 257,228,369 | 257,228,368 | 100         |                                                               |
| 4000073    | Construcción de la Red Vial Nacional                                                             |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          |             | 257,228,369 | 257,228,368 | 100         |                                                               |
|            | 0653                                                                                             | 2139     | 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura                                                                   |  | 299572      | 50          | Kilómetro        | ago/15 | jun/16 |           | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | Lo ejecuta el Concesionario IIRSA Norte.                      |
|            | 0530                                                                                             | 2277     | 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura                                                                   |  |             |             | Genérico         |        |        |           | Genérico                 |        |         |          |         |              |          |             | 257,228,369 | 257,228,368 | 100         | EXCLUIDO (PFIS VIGENTE 2139).                                 |
| 6000002    | Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             |                                                               |
|            | 0670                                                                                             | 2304     | 0164139 Supervision De La Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura                                                 |  | 299572      | 48          | Kilómetro        |        |        |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | Lo ejecutará el Concesionario IIRSA Norte.                    |
| 2235631    | Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          |             | 67,806,299  | 67,806,299  | 100         |                                                               |
| 4000073    | Construcción de la Red Vial Nacional                                                             |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          |             | 67,806,299  | 67,806,299  | 100         |                                                               |
|            | 0539                                                                                             | 2142     | 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Region Piura |  | 286270      | 9           | Kilómetro        | sep/15 | jul/16 |           | Kilómetro                |        |         |          |         |              |          |             | 67,806,299  | 67,806,299  | 100         | Viene siendo elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A. |
| 6000002    | Supervisión y Liquidación de Obras                                                               |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             |                                                               |
|            | 0669                                                                                             | 2314     | 0164138 Supervision De La Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura, Region Piura                                            |  | 286270      | 14          | Kilómetro        |        |        |           | Supervisión              |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             | Será elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.         |
| 3000131    | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                           |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        | 573,420.9 |                          |        |         |          |         | 573,355      | 100      | 453,500,285 | 515,034,624 | 515,034,597 | 100         |                                                               |
| 5001439    | Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada                                 |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        | 573,420.9 |                          |        |         |          |         | 573,355      | 100      | 453,500,285 | 515,034,624 | 515,034,597 | 100         |                                                               |
|            |                                                                                                  |          |                                                                                                                                                         |  |             |             |                  |        |        |           |                          |        |         |          |         |              |          | 453,500,285 | 515,034,624 | 515,034,597 | 100         |                                                               |
|            | 0379                                                                                             | 0025     | 0053825. Pamo Iirsa Norte                                                                                                                               |  |             | 955         | Kilómetro        | jun/05 | abr/31 | 11,461.2  | Kilómetro                | 955.1  | 955.1   | 955.1    | 955.1   | 11,461       | 100      | 48,110,000  | 73,021,807  | 73,021,807  | 100         |                                                               |
|            | 0380                                                                                             | 0026     | 0053826. Pamo Iirsa Sur Tramo 1                                                                                                                         |  |             | 758         | Kilómetro        | oct/07 | oct/32 | 9,091.7   | Kilómetro                | 757.6  | 757.6   | 757.6    | 757.6   | 9,092        | 100      | 39,620,000  | 47,353,018  | 47,353,018  | 100         |                                                               |
|            | 0384                                                                                             | 0027     | 0053830. Pamo Iirsa Sur Tramo 5                                                                                                                         |  |             | 855         | Kilómetro        | oct/07 | oct/35 | 10,256.1  | Kilómetro                | 854.7  | 854.7   | 854.7    | 854.7   | 10,256       | 100      | 13,369,877  |             |             |             |                                                               |
|            | 0378                                                                                             | 0028     | 0053824. Pamo Buenos Aires Canchaque                                                                                                                    |  |             | 78          | Kilómetro        | feb/07 | feb/22 | 937.5     | Kilómetro                | 78.1   | 78.1    | 78.1     | 78.1    | 938          | 100      | 6,792,000   | 6,101,468   | 6,101,467   | 100         |                                                               |
|            | 0381                                                                                             | 0056     | 0053827. Pamo Iirsa Sur Tramo 2                                                                                                                         |  |             | 300         | Kilómetro        | ago/05 | jul/30 | 3,600.0   | Kilómetro                | 300.0  | 300.0   | 300.0    | 300.0   | 3,600        | 100      | 31,130,000  | 28,841,157  | 28,841,157  | 100         |                                                               |
|            | 0382                                                                                             | 0057     | 0053828. Pamo Iirsa Sur Tramo 3                                                                                                                         |  |             | 403         | Kilómetro        | ago/05 | dic/36 | 4,838.4   | Kilómetro                | 403.2  | 403.2   | 403.2    | 403.2   | 4,838        | 100      | 35,375,000  | 44,644,153  | 44,644,153  | 100         |                                                               |
|            | 0383                                                                                             | 0058     | 0053829. Pamo Iirsa Sur Tramo 4                                                                                                                         |  |             | 306         | Kilómetro        | ago/05 | jun/30 | 3,670.8   | Kilómetro                | 305.1  | 305.9   | 305.9    | 305.9   | 3,663        | 100      | 39,620,000  | 41,369,417  | 41,369,416  | 100         |                                                               |
|            |                                                                                                  | 0060     | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                                                                                        |  |             | 183         | Kilómetro        | ene/03 | ene/28 | 2,138.9   | Kilómetro                | 167.6  | 163.3   | 178.2    | 178.3   | 1,854        | 87       |             |             |             |             |                                                               |
|            |                                                                                                  | 0061     | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)                                                                                                |  |             | 222         | Kilómetro        | sep/05 | sep/35 | 2,660.3   | Kilómetro                | 221.7  | 221.7   | 221.7    | 221.7   | 2,660        | 100      |             |             |             |             |                                                               |
|            | 0386                                                                                             | 0140     | 0053832. Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                                                                             |  |             | 77          | Kilómetro        | feb/09 | sep/27 | 918.0     | Kilómetro                | 76.5   | 76.5    | 76.5     | 76.5    | 918          | 100      | 10,595,789  |             |             |             |                                                               |
|            | 0385                                                                                             | 0141     | 0053831. Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun                                                                                                           |  |             | 47          | Kilómetro        | abr/09 | sep/27 | 561.6     | Kilómetro                | 46.8   | 46.8    | 46.8     | 46.8    | 562          | 100      | 7,547,619   |             |             |             |                                                               |
|            |                                                                                                  | 0142     | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                                                                                         |  |             | 356         | Kilómetro        | feb/09 | feb/34 | 4,274.5   | Kilómetro                | 339.3  | 355.5   | 316.8    | 330.1   | 3,862        | 90       |             |             |             |             |                                                               |
|            | 0503                                                                                             | 0441     | 0053638 Itm - Iirsa Norte                                                                                                                               |  |             | 1           | Informe          |        |        |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          |             |             |             |             |                                                               |
|            | 0494                                                                                             | 0840     | 0055866 Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (itm) De La Concesion Iirsa Norte                                                              |  |             | 1           | Informe          |        |        |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          |             | 605,074     | 605,073     | 100         |                                                               |
|            | 0643                                                                                             | 0876     | 0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2                                                                                                                         |  |             | 1           | Informe          | may/15 | dic/15 |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          |             | 3,327,831   | 3,327,831   | 100         |                                                               |
|            | 0377                                                                                             | 1011     | 0053656. Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 2                                                                                                |  |             | 12          | Informe          |        |        |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          | 11,320,000  | 11,434,811  | 11,434,811  | 100         |                                                               |
|            | 0454                                                                                             | 1012     | 0053657 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 3                                                                                                 |  |             | 14          | Informe          |        |        |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          |             | 4,934,565   | 4,934,565   | 100         |                                                               |
|            | 0493                                                                                             | 1013     | 0078330 Itm - Iirsa Sur Tramo 3                                                                                                                         |  |             | 1           | Informe          |        |        |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          |             | 8,806,084   | 8,806,084   | 100         |                                                               |
|            | 0455                                                                                             | 1014     | 0053658 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 4                                                                                                 |  |             | 22          | Informe          |        |        |           | Informe                  |        |         |          |         |              |          |             | 112,195,147 | 112,195,141 | 100         |                                                               |

## Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Id Obra/Activ |          |                                                                                          | Meta                 |                                                                                          |  |  | Meta Global |             |                  |              | Meta   |          | Avance de la Meta Fisica |              |         |          | Logrado |              | Gasto    |     |             |             | Observacion |     |   |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------------|--------------|--------|----------|--------------------------|--------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----|-------------|-------------|-------------|-----|---|
| Código D      | Sec SIAP | Sec PFIS                                                                                 | Finalidad de la Meta |                                                                                          |  |  | bd. SN      | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio       | Fin    | POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim       | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA | PIM         | Devengado   | (%) 2015    |     |   |
|               |          | 0504                                                                                     | 1015                 | 0075546 Informe Tecnico De Mantenimiento - IIRSA Sur Tramo 4                             |  |  |             |             | 1                | Informe      |        |          | Informe                  |              |         |          |         |              |          |     | 11,671,390  | 11,671,389  | 100         | .   |   |
|               |          |                                                                                          | 1021                 | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                    |  |  |             |             | 475              | Kilómetro    | ago/09 | ago/34   | 5,699.9                  | Kilómetro    | 475.0   | 475.0    | 475.0   | 475.0        | 5,700    | 100 |             |             |             |     |   |
|               |          | 0387                                                                                     | 1026                 | 0101901. Mantenimiento De Emergencia - IIRSA Norte                                       |  |  |             |             | 1                | Intervención |        |          |                          | Intervención |         |          |         |              |          |     | 11,320,000  | 5,650,989   | 5,650,974   | 100 |   |
|               |          |                                                                                          | 1408                 | IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco                                   |  |  |             |             | 377              | Kilómetro    | jun/15 | sep/35   | 4,528.4                  | Kilómetro    | 377.4   | 377.4    | 377.4   | 334.4        | 4,430    | 98  |             |             |             |     |   |
|               |          | 0388                                                                                     | 1726                 | 0141811. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 2                                        |  |  |             |             | 875              | Kilómetro    | jun/16 | may/39   | 10,501.3                 | Kilómetro    | 875.1   | 875.1    | 875.1   | 875.1        | 10,501   | 100 | 61,444,100  | 115,077,713 | 115,077,713 | 100 | . |
|               |          | 0389                                                                                     | 2079                 | 0141812. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 4                                        |  |  |             |             | 965              | Kilómetro    | ago/17 | dic/42   |                          | Kilómetro    |         |          |         |              |          |     | 112,129,405 |             |             |     |   |
|               |          | 0390                                                                                     | 2080                 | 0141813. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 5                                        |  |  |             |             | 422              | Kilómetro    | ago/17 | dic/42   |                          | Kilómetro    |         |          |         |              |          |     | 25,126,495  |             |             |     |   |
|               |          | 0526                                                                                     | 2154                 | 0159188 Supervision Informe Tecnico Mantenimiento - IIRSA Sur Tramo 4 Multidepartamental |  |  |             |             | 1                | Informe      |        |          |                          | Informe      |         |          |         |              |          |     |             |             |             |     | . |
|               |          | 0525                                                                                     | 2155                 | 0159182 Supervision Informe Tecnico Mantenimiento - IIRSA Sur Tramo 3 Multidepartamental |  |  |             |             | 1                | Informe      |        |          |                          | Informe      |         |          |         |              |          |     |             |             |             |     | . |
| 0524          | 2156     | 0159181 Supervision Informe Tecnico Mantenimiento - IIRSA Sur Tramo 2 Multidepartamental |                      |                                                                                          |  |  | 1           | Informe     |                  |              |        | Informe  |                          |              |         |          |         |              |          |     |             |             | .           |     |   |

## Anexo 4.9 Programación de Metas Físicas-MTC - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| Obra/Activ |          | Meta     |                                                                                            |             |                  |        |        | Meta                |                  | Avance de la Meta Fisica |         |          |         | Logrado      |          | Gasto     |           |           |          | Observacion                             |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| Código D   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                       | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Programado POI 2015 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2015 |                                         |
| 09         | MTC      |          | Oficina General de Planeamiento y Presupuesto                                              |             |                  |        |        | 180.0               |                  |                          |         |          |         | 85           | 47       | 2,667,000 | 2,375,993 | 2,309,973 | 97       |                                         |
| 2062599    |          |          | Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial           |             |                  |        |        | 180.0               |                  |                          |         |          |         | 85           | 47       | 2,667,000 | 2,375,993 | 2,309,973 | 97       |                                         |
|            |          |          | 6000033 Elaboración de Planes                                                              |             |                  |        |        | 180.0               |                  |                          |         |          |         | 85           | 47       | 2,667,000 | 2,375,993 | 2,309,973 | 97       |                                         |
|            |          | 0167     | 1555 0117759. Planificacion En Transporte En La Red Vial Nacional                          | 2           | Plan             | sep/14 | nov/15 | 1.8                 | Plan             | 0.250                    | 0.250   | 0.150    | 0.200   | 1            | 47       | 2,667,000 | 2,375,993 | 2,309,973 | 97       | (01) Plan terminado; (01) en Ejecución. |
|            |          |          | 2020 Elaboración del Modelo de Transporte Terrestre Interurbano de Pasajeros del Perú      | 1           | Plan             | sep/14 | jul/15 | 0.8                 | Plan             | 0.250                    | 0.250   |          | 0.100   | 1            | 75       |           |           |           |          | Informe Final Aprobado.                 |
|            |          |          | 2021 Mejoramiento de la Logistica de la Distribución Urbana de Mercancías en Lima y Callao | 1           | Plan             | ene/15 | nov/15 | 1.0                 | Plan             |                          |         | 0.150    | 0.100   | 0            | 25       |           |           |           |          | Observado el 2do entregable.            |

## Anexo 4.10: Programacion y Ejecución de Meta Física - MTC - DGCF/CNSV/PROCURADURIA

| d        | Obra/Activ |          | Meta                                                                                              |      |                                                      |             |                  |             | Avance Fisico |                | Meta         |                     | Avance de la Meta Fisica |        |         |          | Logrado |              | Gasto    |            |     |           | Observacion |                                               |
|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|--------------|----------|------------|-----|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| Código D | Sec SIAF   | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                              |      |                                                      | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio      | Fin           | Logrado a 2013 | Logrado 2014 | Programado POI 2015 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2015 | (%) 2015 | PIA        | PIM | Devengado | (%) 2015    |                                               |
| 07       | MTC        |          |                                                                                                   |      |                                                      |             |                  |             |               |                |              |                     |                          |        |         |          |         |              |          | 21,571,835 |     |           |             |                                               |
|          |            |          | 2000270 Gestion de Proyectos                                                                      |      |                                                      |             |                  |             |               |                |              |                     |                          |        |         |          |         |              |          | 1,500,000  |     |           |             |                                               |
|          |            |          | 6000016 Gestión y Administración                                                                  |      |                                                      |             |                  |             |               |                |              |                     |                          |        |         |          |         |              |          | 1,500,000  |     |           |             |                                               |
|          |            |          | 0001                                                                                              | 0632 | 0000024. Acciones Juridico-administrativos           |             |                  | 1 Documento | ene/14        | dic/14         |              | Documento           |                          |        |         |          |         |              |          | 1,500,000  |     |           |             |                                               |
|          |            |          | 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional |      |                                                      |             |                  |             |               |                |              |                     |                          |        |         |          |         |              |          | 20,071,835 |     |           |             |                                               |
|          |            |          | 6000034 Fortalecimiento Institucional                                                             |      |                                                      |             |                  |             |               |                |              |                     |                          |        |         |          |         |              |          | 20,071,835 |     |           |             |                                               |
|          |            |          | 0169                                                                                              | 1256 | 0051361 Inventario De La Red Vial Nacional Asfaltada |             |                  | 1 Documento | mar/13        | abr/14         |              | 1                   | Documento                |        |         |          |         |              |          | 20,071,835 |     |           |             | Aprobado con RD N° 09-2014-MTC/14 (03.Abr.14) |

## Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados DICIEMBRE 2015

| Tipo de Estudio                           | META 2015   |             |           | LONGITUD  |          |                  |               |                | TERMINADOS  |             |           | LONGITUD   |          |                     |                 |                |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|
|                                           | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | Contrato  | Convenio | TOTAL (Km)       | TOTAL (m)     | TOTAL (unid)   | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | Contrato   | Convenio | TOTAL (Km)          | TOTAL (m)       | TOTAL (unid)   |
| <b>ESTUDIOS DE CONSERVACION</b>           | <b>1</b>    | <b>-</b>    | <b>1</b>  |           |          | <b>50 Km.</b>    | <b>0 m.</b>   |                | <b>2</b>    | <b>-</b>    | <b>2</b>  |            |          | <b>50.14 Km.</b>    | <b>0 m.</b>     | <b>0 unid.</b> |
| <b>Estudio de Mantenimiento Periódico</b> | <b>1</b>    | <b>-</b>    | <b>1</b>  |           |          | <b>50 Km.</b>    | <b>0 m.</b>   |                | <b>2</b>    | <b>-</b>    | <b>2</b>  |            |          | <b>50.14 Km.</b>    | <b>0 m.</b>     |                |
| Carreteras                                | 1           | -           | 1         | 50 Km.    | 0 Km.    | 50 Km.           |               |                | 2           | -           | 2         | 50.14 Km.  | 0 Km.    | 50.14 Km.           |                 |                |
| Puentes                                   | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.          |                | -           | -           | -         | 0 m.       | 0 m.     |                     | 0 m.            |                |
| <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA</b>  | <b>19</b>   | <b>4</b>    | <b>23</b> |           |          | <b>2,275 Km.</b> | <b>338 m.</b> | <b>2 unid.</b> | <b>32</b>   | <b>3</b>    | <b>35</b> |            |          | <b>6,470.09 Km.</b> | <b>3,279 m.</b> | <b>1 unid.</b> |
| <b>Perfil</b>                             | <b>18</b>   | <b>-</b>    | <b>18</b> |           |          | <b>1,912 Km.</b> | <b>338 m.</b> | <b>2 unid.</b> | <b>32</b>   | <b>3</b>    | <b>35</b> |            |          | <b>6,433.69 Km.</b> | <b>3,279 m.</b> | <b>1 unid.</b> |
| Carreteras solución definitiva            | 14          | -           | 14        | 1,912 Km. | 0 Km.    | 1,912 Km.        |               |                | 12          | 1           | 13        | 1,685 Km.  | 8 Km.    | 1,692.90 Km.        |                 |                |
| Carreteras solución básica                | 14          | 1           | 15        | 6,049 Km. | 573 Km.  | 6,622 Km.        |               |                | 11          | 2           | 13        | 3,756 Km.  | 985 Km.  | 4,740.79 Km.        |                 |                |
| Puentes                                   | 2           | -           | 2         | 338 m.    | 0 m.     |                  | 338 m.        |                | 8           | -           | 8         | 3,279 m.   |          |                     | 3,279 m.        |                |
| Peajes                                    | 2           | -           | 2         | 2 unid.   |          |                  |               | 2 unid.        | 1           | -           | 1         | 1 unid.    |          |                     |                 | 1 unid.        |
| <b>Factibilidad</b>                       | <b>1</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>  |           |          | <b>363 Km.</b>   | <b>0 m.</b>   |                | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>  |            |          | <b>36.40 Km.</b>    | <b>0 m.</b>     |                |
| Carreteras                                | 1           | 4           | 5         | 31 Km.    | 332 Km.  | 363 Km.          |               |                | 1           | 1           | 2         | 0 Km.      | 36 Km.   | 36.40 Km.           |                 |                |
| Puentes                                   | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.          |                | -           | -           | -         | 0 m.       | 0 m.     |                     |                 |                |
| <b>ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA</b>      | <b>16</b>   | <b>9</b>    | <b>25</b> |           |          | <b>318 Km.</b>   | <b>192 m.</b> |                | <b>13</b>   | <b>6</b>    | <b>19</b> |            |          | <b>767.43 Km.</b>   | <b>350 m.</b>   |                |
| <b>Estudio Definitivo</b>                 | <b>16</b>   | <b>9</b>    | <b>25</b> |           |          | <b>318 Km.</b>   | <b>192 m.</b> |                | <b>13</b>   | <b>6</b>    | <b>19</b> |            |          | <b>767.43 Km.</b>   | <b>350 m.</b>   |                |
| Carreteras                                | 9           | 8           | 17        | 318 Km.   | 0 Km.    | 318 Km.          |               |                | 10          | 5           | 15        | 543.00 Km. | 224 Km.  | 767.43 Km.          |                 |                |
| Puentes                                   | 7           | 1           | 8         | 192 m.    | 0 m.     |                  | 192 m.        |                | 3           | 1           | 4         | 310 m.     | 40 m.    |                     | 350 m.          |                |
| Tunel                                     | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.          |                | -           | -           |           | 0 m.       | 0 m.     |                     |                 |                |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>36</b>   | <b>13</b>   | <b>49</b> |           |          | <b>2,643 Km.</b> | <b>530 m.</b> | <b>2 unid.</b> | <b>47</b>   | <b>9</b>    | <b>56</b> |            |          | <b>7,287.66 Km.</b> | <b>3,629 m.</b> | <b>1 unid.</b> |

## Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                             |           |           |                      | Meta Global                                                                                                                                               |                 | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           |           | Documento de Finalización          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Código Desc                                                         | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta | Meta                                                                                                                                                      | UM Meta         | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias |                                    |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                      |           |           |                      |                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |           |           |                      |                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                     | PFIS      |           |                      |                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                     |           | 0326      | 0816                 | 0089050. Estudio Evaluacion Y Tratamiento De Taludes Puntos Criticos Carretera El Reposo - Saramiriza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74 700 Al Km. 74 800) | 0.14 Kilómetro  | 1               | Estudio          | 0.200        | 0.700        | 0.100        | 15/sep/13 | 15/ene/15 | 487       | RD N° 022-2015-MTC/20 (15.Ene.15). |
|                                                                     |           |           | 0458                 | 0054613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz                                                                                         | 50.00 Kilómetro | 1               | Estudio          | 0.150        | 0.200        | 0.050        | 01/feb/11 | 26/jun/15 | 1,606     | RD N° 525-2015-MTC/20 (26.Jun.15). |

|            |       |      |
|------------|-------|------|
| Carreteras | 50.14 | Km.  |
| Puentes    | 0.00  | mts. |

## Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy                                                             |           |           | Componente                                                                                                                                                                                              | Finalidad | Conv/Pfis | Meta Global |         |           | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           | Documento de Finalización |                                                     |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                   | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                    |           |           | Cod. SNIP   | Meta    | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       |                           |                                                     | Nro. Dias                                                     |
|                                                                      | UGE       |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                    |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                    |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
| 044 CC N° 020-2012-MTC/20 GR Moquegua                                |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
|                                                                      |           | 1387      | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento Chen Chen - Mama Rosa (Moquegua)                                                                                                     |           |           |             | 8       | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.75         | 0.25         | 28/dic/13 | 18/jun/15 | 537                       | RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15).                  |                                                               |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                         |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
| PFIS                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
|                                                                      |           | 0805      | 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry                                                                                                                                                      |           |           |             | 2       | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.25         | 0.55         | 20/mar/12 | 28/abr/15 | 1,134                     | RD N° 296-2015-MTC/20 (28.Abr.15)                   |                                                               |
|                                                                      |           | 1099      | 0073470 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo: Pativilca - Puente Santa                                                                                    |           |           |             | 358     | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.50         | 0.50         | 23/jul/14 | 24/mar/15 | 244                       | RD N° 620-2015-MTC/20 con Viabilidad del 24.Mar.15. |                                                               |
|                                                                      | 0017      | 0824      | 0050535. Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay                                                                                                                                                   |           |           |             | 88      | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.40         | 0.60         | 25/jul/14 | 02/jun/15 | 312                       | RD N° 434-2015-MTC/20 (02.Jun.15).                  |                                                               |
|                                                                      | 0024      | 1376      | 0081526. Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) - Puente Copuma - Monzon - Puente Monzon - Emp. Pe-18 A (tingo Maria)                                                              |           |           |             | 380     | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.85         | 0.15         | 15/ene/14 | 29/sep/15 | 622                       | RD N° 0980-2015-MTC/20 (29.Set.15).                 |                                                               |
|                                                                      | 0026      | 0806      | 0089018. Estudio De Perfil Cusco - Urubamba                                                                                                                                                             |           |           |             | 63      | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.90         | 0.10         | 15/ene/14 | 27/may/15 | 497                       | RD N° 402-2015-MTC/20 (27.May.15).                  |                                                               |
|                                                                      | 0041      | 1039      | 0132475. Rehabilitacion De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (pe-1n Y Pe-16) - Conococha - Catac - Huaraz - Caraz                                                                                       |           |           |             | 265     | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.70         | 0.30         | 01/dic/13 | 30/jul/15 | 606                       | RD N° 697-2015-MTC/20 (30.Jul.15)                   |                                                               |
|                                                                      | 0042      | 1666      | 0132476. Rehabilitacion De Carretera Chiquintirca San Antonio Santa Rosa-empalme Pe-28b (san Francisco)                                                                                                 |           |           |             | 132     | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.90         | 0.10         | 01/mar/14 | 10/mar/15 | 374                       | RD N° 144-2015-MTC/20 (10.Mar.15).                  |                                                               |
|                                                                      | 0043      | 1110      | 0132477. Rehabilitacion De Via De Evitamiento Tumbes                                                                                                                                                    |           |           |             | 22422   | 15        | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      |              | 0.65         | 0.35      | 20/feb/14 | 07/may/15                 | 441                                                 | RD N° 335-2015-MTC/20 (07.May.15).                            |
|                                                                      |           | 0031      | 0102064. Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancane                                                                                                                                             |           |           |             |         | 57        | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      |              | 0.60         | 0.40      | 02/dic/13 | 16/oct/15                 | 683                                                 | RD N° 1046-2015-MTC/20 (16.Oct.15).                           |
|                                                                      |           | 2340      | Estudio de Perfil Construcción del Periférico Vial Norte de Piura                                                                                                                                       |           |           |             | 323265  | 18        | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      |              | 1.00         | 18/may/15 | 31/dic/15 | 227                       | RD N° 1467-2015-MTC/20 (31.Dic.15).                 |                                                               |
|                                                                      | 0018      | 0802      | 0050540. Estudio De Perfil De Construcción De La Carretera Puerto Ocopa-atalaya                                                                                                                         |           |           |             | 10388   | 156       | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      |              | 0.90         | 0.10      | 19/feb/14 | 09/dic/15                 | 658                                                 | RD N° 1283-MTC/20 (09.Dic.2015).                              |
|                                                                      | 0030      | 1090      | 0102063. Estudio De Perfil De La Carretera Puno - Desaguadero (ampliacion)                                                                                                                              |           |           |             | 16247   | 152       | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      |              | 0.60         | 0.40      | 02/dic/13 | 11/dic/15                 | 739                                                 | RD N° 1303-2015-MTC/20 (11.Dic.15).                           |
|                                                                      | UGC       |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                         |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
| 060 CCI N° 001-2014-MTC/20 (31.Ene.14) Minera Xtrata Las Bambas S.A. |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
|                                                                      |           | 1836      | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri) por Niveles de Servicio |           |           |             | 2284485 | 546       | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      |              | 0.23         | 0.77      | 23/abr/14 | 13/jul/15                 | 446                                                 | RD N° 612-2015-MTC/20 (13.Jul.15).                            |
| 060 CCI N° 001-2014-MTC/20 (31.Ene.14) Minera Xtrata Las Bambas S.A. |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
|                                                                      | 0066      | 1654      | 0152395. Mejoramiento De La Carretera Juliaca-putina-oriental-sandia-san Ignacio-punta De Carretera Y Dv. Putina-moho-conima-mililaya-frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-tilali-frontera Con Bolivia   |           |           |             |         | 439       | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      |              | 0.35         | 0.65      | 27/mar/14 | 14/oct/15                 | 566                                                 | Aprobado con Informe Técnico N° 1116-2015-MTC/20 (14.Oct.15). |
| PFIS                                                                 |           |           |                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                     |                                                               |
|                                                                      | 0020      | 1363      | 0076311. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuanhuacho                                                              |           |           |             | 2285730 | 250       | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      | 0.22         | 0.50         | 0.28      | 16/ago/13 | 17/jul/15                 | 700                                                 | RD N° 640-2015-MTC/20 (17.Jul.15).                            |
|                                                                      | 0023      | 1366      | 0076387. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalco - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz                                                                                 |           |           |             | 2283597 | 412       | Kilómetro       | 1.00             | Estudio      | 0.42         | 0.33         | 0.25      | 08/feb/13 | 09/jul/15                 | 881                                                 | RD N° 603-2015-MTC/20 (09.Jul.15).                            |

## Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy                          |           |           | Componente           | Finalidad                                                                                                                 | Conv/Pfis                                                                                                                                                                                                    | Meta Global |        |         | Meta Producción |                  |              |              |              |        |           | Documento de Finalización |           |                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              | Cod. SNIP   | Meta   | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio | Fin       |                           |           | Nro. Dias                                           |                                                                           |
|                                   |           |           | 0027                 | 1367                                                                                                                      | 0089019. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).                                                                                    |             |        | 2266061 | 180             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      | 0.32         | 0.43   | 0.25      | 11/feb/13                 | 24/abr/15 | 802                                                 | RD N° 0291-2015-MTC/20 (24.Abr.15).                                       |
|                                   |           |           | 0028                 | 1304                                                                                                                      | 0099088. Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Pallar-calemar Y Tayabamba-quiches-emp. Pe-12a (dv Sihuas) |             |        | 2287191 | 597             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      | 0.32         | 0.43   | 0.25      | 28/oct/13                 | 24/jul/15 | 634                                                 | Informe Técnico N° 841-2015-MTC/09.02 (24.Jul.15)                         |
|                                   |           |           | 0038                 | 1645                                                                                                                      | 0117258. Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)                                                         |             |        | 2269109 | 230             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      | 0.23         | 0.52   | 0.25      | 14/oct/13                 | 15/may/15 | 578                                                 | RD N° 371-2015-MTC/20 (15.May.15).                                        |
|                                   |           |           | 0060                 | 1704                                                                                                                      | 0152382. Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                                                                        |             |        | 2275904 | 138             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      |              | 0.70   | 0.30      | 01/abr/14                 | 25/may/15 | 419                                                 | RD N° 395-2015-MTC/20 (25.May.15).                                        |
|                                   |           |           | 0061                 | 1648                                                                                                                      | 0152386. Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)                                         |             |        | 2267190 | 410             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      |              | 0.75   | 0.25      | 01/feb/14                 | 05/may/15 | 458                                                 | RD N° 0321-2015-MTC/20 (05.May.15).                                       |
|                                   |           |           | 0062                 | 1798                                                                                                                      | 0152387. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04b - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                                                                                       |             |        | 2279767 | 395             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      |              | 0.23   | 0.77      | 15/jul/14                 | 05/jul/15 | 355                                                 | RD N° 586-2015-MTC/20 (07.Jul.15).                                        |
|                                   |           |           | 0064                 | 1663                                                                                                                      | 0152389. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv. Sequello-marcabamba-emp-pe-32c (pausa) -maran   |             |        | 2278195 | 490             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      |              | 0.75   | 0.25      | 23/dic/13                 | 30/jun/15 | 554                                                 | RD N° 537-2015-MTC/20 (30.Jun.15).                                        |
|                                   |           |           | 0065                 | 1657                                                                                                                      | 0152390. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (huayllapampa)-la Quinua-san Francisco-puerto Ene-tzomaveni-cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-boca Sonoro-punta De Carretera                             |             |        | 331273  | 440             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      |              | 0.58   | 0.42      | 31/mar/14                 | 01/sep/15 | 519                                                 | Estudio Concluido con Informe Técnico N° 0970-2015-MTC/09.02 (01.Set.15). |
|                                   |           |           | 0044                 | 1660                                                                                                                      | 0136328. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n-pamplona-san Jose-cajatambo-emp Pe-18 Por Niveles De Servicio                                                                                               |             |        |         | 214             | Kilómetro        | 1.00         | Estudio      |              | 0.03   | 0.97      | 29/sep/14                 | 10/dic/15 | 437                                                 | Aprobado con Informe Técnico 1342-2015-MTC/09/02 (10.Dic.15).             |
| UGPeIE                            |           |           |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |             |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |                           |           |                                                     |                                                                           |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión |           |           |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |             |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |                           |           |                                                     |                                                                           |
|                                   |           |           | 1974                 | 0107526 Estudio De Perfil Reemplazo De 22 Puentes Ubicados En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque - Olmos |                                                                                                                                                                                                              |             | 303303 | 176     | Metro           | 1.00             | Estudio      |              | 0.90         | 0.10   | 02/ago/14 | 11/may/15                 | 282       | Aprobado con Informe Técnico N° 509-2015-MTC/09.02. |                                                                           |
| 6000046 Estudios de Perfiles      |           |           |                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |             |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |                           |           |                                                     |                                                                           |
|                                   |           |           | 0032                 | 1970                                                                                                                      | 0107522. Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sausal Cascas Km. 46+869 - 58+054                       |             |        | 294315  | 442             | Metro            | 1.00         | Estudio      |              | 0.90   | 0.10      | 02/jul/14                 | 28/abr/15 | 300                                                 | Aprobado con Informe Técnico N° 455-2015-MTC/09.02.                       |
|                                   |           |           | 0033                 | 1971                                                                                                                      | 0107523. Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En El Corredor Viales Nacional Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967                                                                        |             |        | 296278  | 333             | Metro            | 1.00         | Estudio      |              | 0.90   | 0.10      | 02/jul/14                 | 29/abr/15 | 301                                                 | Aprobado con Informe Técnico N° 459-2015-MTC/09.02.                       |
|                                   |           |           | 0035                 | 1975                                                                                                                      | 0107529. Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 3s: Km. 1151+095 - Km. 1261+500                                                                                         |             |        | 303148  | 518             | Metro            | 1.00         | Estudio      |              | 0.90   | 0.10      | 02/abr/14                 | 03/jul/15 | 457                                                 | Aprobado con Informe Técnico N° 736-2015-MTC/20 (03.Jul.15).              |
|                                   |           |           | 0036                 | 1976                                                                                                                      | 0107532. Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo                                                      |             |        | 303218  | 345             | Metro            | 1.00         | Estudio      |              | 0.90   | 0.10      | 10/feb/14                 | 05/jun/15 | 480                                                 | Aprobado con Informe Técnico N° 610-2015-MTC/09.02                        |
|                                   |           |           | 0040                 | 1761                                                                                                                      | 0129558. Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Y Pe-14: Casma - Huaraz                                                                       |             |        | 292899  | 312             | Metro            | 1.00         | Estudio      |              | 0.90   | 0.10      | 02/sep/14                 | 24/sep/15 | 387                                                 | Aprobado con Informe Técnico N° 1063-2015-MTC/09.02 (24.Set.15).          |

## Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis |           |           |                                                                                                                                                        | Meta Global |      |         | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           |           | Documento de Finalización                                       |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                      | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | Cod. SNIP   | Meta | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias |                                                                 |
|                                         | 0685      | 1965      | 0107517 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos -  | 303240      | 799  | Metro   |                 |                  |              | 0.90         | 0.10         | 02/oct/13 | 01/jul/15 | 637       | Aprobado con Informe Técnico N° 716-2015-MTC/09.02 (01.Jul.15). |
|                                         | 0700      | 1973      | 0107525 Estudio De Perfil Reemplazo De 20 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 5s: Puente Raither - Satipo, Ruta 3sb: Chupaca - H | 290964      | 354  | Metro   | 1.00            | Estudio          |              | 0.90         | 0.10         | 04/oct/14 | 31/ago/15 | 331       | Aprobado con Informe Técnico N° 964-2015-MTC/09.02 (31.Ago.15). |
| UGOP                                    |           |           |                                                                                                                                                        |             |      |         |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                                                 |
| 6000046 Estudios de Perfiles            |           |           |                                                                                                                                                        |             |      |         |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                                                 |
|                                         | 0587      | 1299      | 0102066 Estudio De Perfil Para La Construcción E Implementación De La Unidad De Peaje Punta Bombon                                                     |             | 1    | Unidad  | 1.00            | Estudio          |              | 0.40         | 0.60         | 01/ago/13 | 20/nov/15 | 841       | RD N° 1202-2015-MTC/20 (20.Nov.2015).                           |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Carreteras | 6,434 | Kilómetro |
| Puentes    | 3,279 | Metro     |
| Peajes     | 1     | Unidad    |

### Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis          |          |           |                                                                                                   | Meta Global |      |           | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           |           | Documento de Finalización          |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Código Des                                       | Sec. SIA | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                              | Cod. SNIP   | Meta | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias |                                    |
| 2001621                                          |          |           | Estudios de Pre-Inversion                                                                         |             |      |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 6000013                                          |          |           | Estudios de Factibilidad                                                                          |             |      |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 055 CE N° 01-2013-MTC/20 (10/01/2013) MP Chupaca |          |           |                                                                                                   |             |      |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                  |          | 1667      | Estudio de Factibilidad de la Carretera: Chupaca - Pilcomayo (MD Chupaca)                         | 227125      | 5    | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.350        | 0.450        | 0.200        | 08/may/13 | 24/abr/15 | 716       | RD N° 283-2015-MTC/20 (24.Abr.15)  |
| PFIS                                             |          |           |                                                                                                   |             |      |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                  | 0004     | 0474      | 0089014. Estudio De Factibilidad Carretera Santa Teresa-puente Central Hidroelectrica Machupicchu | 172973      | 31   | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.700        | 0.300        | 30/oct/13 | 15/jul/15 | 623       | RD N° 629-2015-MTC/20 (15.Jul.15). |

Carreteras **36.40** Km

## Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                                 |          |           |                      |                                                                                                                              | Meta Global |       |           | Meta Producción |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Código Des                                                                                              | Sec. SIA | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                              | Cod. SNIF   | Meta  | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización                                                      |
| 2015918 Integración Vial Tacna -La Paz                                                                  |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 070 CC N° 004-2014-MTC/20 (03.Abr.2014) con Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú          |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          |           | 2034                 | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo I: Km 43+610 - Km 94+000                                            | 1249        | 50.4  | Kilómetro | 1               | Estudio          |                |              | 0.450        | 0.550        | 15/may/14 | 28/sep/15 | 501       | RD N° 973-2015-MTC/20 (28.Set.15)                                              |
|                                                                                                         |          |           | 2035                 | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo II: Km 94+000 - Km 146+180 (Dv.Tripartito)                          | 1249        | 52.2  | Kilómetro | 1               | Estudio          |                |              | 0.450        | 0.550        | 15/may/14 | 05/oct/15 | 508       | RD N° 999-2015-MTC/20 (05.Oct.15).                                             |
|                                                                                                         |          |           | 2036                 | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo III:Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia) | 1249        | 41.2  | Kilómetro | 1               | Estudio          |                |              | 0.500        | 0.500        | 16/may/14 | 10/jun/15 | 390       | RD N° 465-2015-MTC/20 (10.Jun.15).                                             |
| 2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba                       |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          | 0077      | 1724                 | 0110239. Construcción Del Puente Maranura Y Accesos                                                                          | 6655        | 150.0 | Metro     | 1               | Estudio          |                |              | 0.750        | 0.250        | 11/abr/14 | 29/dic/15 | 627       | RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15)                                             |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani                       |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          | 0458      | 0511                 | 0050581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo: Negromayo-yauri-san Genaro                                     | 3876        | 86.0  | Kilómetro | 1               | Estudio          | 0.550          | 0.050        | 0.100        | 0.300        | 04/nov/10 | 24/dic/15 | 1,876     | RD N° 1385-2015-MTC/20 (24.Dic.15).                                            |
| 2078036 Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo                                       |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 072 CC N° 006-2014-MTC/20 (23.May.2014) con GR La Libertad                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          |           | 1596                 | Estudio Definitivo de la Carretera Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)                                          | 93142       | 75.5  | Kilómetro | 1               | Estudio          |                |              | 0.600        | 0.400        | 24/may/14 | 03/jul/15 | 405       | RD N° 564-2015-MTC/20 (03.Jul.15).                                             |
| 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          | 0170      | 0155                 | 0050597. Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200)                                            | 3543        | 56.2  | Kilómetro | 1               | Estudio          | 0.750          | 0.050        | 0.100        | 0.100        | 02/may/12 | 31/dic/15 | 1,338     | RD N° 1468-2015-MTC/20 (31.Dic.15).                                            |
| 2078481 Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos                                           |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          | 0463      | 0158                 | 0050590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos                                                                        | 71331       | 60.0  | Metro     | 1               | Estudio          | 0.550          | 0.250        |              | 0.200        | 22/ago/11 | 31/dic/15 | 1,592     | RD N° 1482-2015-MTC/20 (31.Dic.15)                                             |
| 2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín                           |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 007 CE N° 043-2009-MTC/20 (12. Nov. 2009) con Mineras Buenaventura, Raura y Los Queñuales               |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          |           | 1628                 | Puente Tingo - Churín                                                                                                        | 34470       | 5.1   | Kilómetro | 1               | Estudio          |                | 0.400        | 0.550        | 0.050        | 08/jun/13 | 19/ene/15 | 590       | RD N° 027-2015-MTC/20 (19.Ene.15).                                             |
| 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                   |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          | 0457      | 0517                 | 0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro                            | 3373        | 62.9  | Kilómetro | 1               | Estudio          | 0.800          |              | 0.150        | 0.050        | 17/oct/11 | 21/ene/15 | 1,192     | RD N° 034-2015-MTC/20 (21.Ene.15)                                              |
| 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                   |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                              |          |           |                      |                                                                                                                              |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                |
|                                                                                                         |          | 0459      | 0519                 | 0050569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocha                                                                           | 11432       | 39.0  | Kilómetro | 1               | Estudio          | 0.800          |              |              |              | 01/oct/11 | 24/feb/15 | 1,242     | Contrato Resuelto con RD N° 102-2015-MTC/20 (24.Feb.15), con un avance al 80%. |

## Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                                                                   |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | Meta Global |        |         | Meta Producción |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Código Des                                                                                                                                | Sec. SIA | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | Cod. SNIF   | Meta   | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización                                                                    |                                     |
| 2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos                                                                                        |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          | 0462      | 0524                 | 0050585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos                                                                                                |                                                                                                                               |             | 124770 | 100.0   | Metro           | 1                | Estudio        | 0.550        | 0.250        |              | 0.200     | 29/ene/11 | 16/abr/15 | 1,538                                                                                        | RD N° 262-2015-MTC/20 (16.Abr.15).  |
| 2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos                                                                                          |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo                                                                                                   |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 015 CMTC (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca                                                                        |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          |           | 0072                 | Puente Malcas (Cruce del Río Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)                                                                   |                                                                                                                               |             | 74478  | 40.0    | Metro           | 1                | Estudio        | 0.900        |              |              | 0.100     | 25/ago/09 | 24/mar/15 | 2,037                                                                                        | RD N° 194-2015-MTC/20 (24.Mar.15).  |
| 2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía                                                        |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          |           | 0239                 | 1340                                                                                                                                                   | 0104939. Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía                                                            |             |        | 8669    | 36.3            | Kilómetro        | 1              | Estudio      |              | 0.500        | 0.500     | 10/ene/14 | 30/oct/15 | 658                                                                                          | RD N° 1108-2015-MTC/20 (30.Oct.15). |
| 2192666 Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho                                                          |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          |           |                      | 2531                                                                                                                                                   | Estudio Definitivo para la Construcción Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Region Loreto |             |        | 396     | 2.0             | Kilómetro        | 1              | Estudio      |              | 1.000        | 30/may/15 | 11/nov/15 | 165       | RD N° 1164-2015-MTC/20 (Que aprueba el E. Definitivo elaborado por Provias Descentralizado). |                                     |
| 2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca                                                                                       |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          | 0511      | 1122                 | 0112725 Estudios Definitivos Autopista Juliaca - Puno                                                                                                  |                                                                                                                               |             | 92806  | 48.5    | Kilómetro       | 1                | Estudio        |              |              | 1.000        | 11/abr/14 | 05/ene/15 | 269       | RD N° 002-2015-MTC/20 (05.Ene.15).                                                           |                                     |
| 2234355 Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo                                                                                          |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          | 0251      | 1574                 | 0112708. Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo                                                                                   |                                                                                                                               |             | 116051 | 153.7   | Kilómetro       | 1                | Estudio        |              | 0.500        | 0.500        | 21/mar/14 | 15/dic/15 | 634       | RD N° 1311-2015-MTC/20 (15.Dic.2015).                                                        |                                     |
| 2235630 Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita                                                                  |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          | 0696      | 2138                 | 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura                                                                  |                                                                                                                               |             | 299572 | 50.0    | Kilómetro       | 1                | Estudio        |              |              | 1.000        | 03/ene/15 | 25/nov/15 | 326       | Concluido (fué elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.).                            |                                     |
| 2235631 Construcción de la Segunda Calzada de la Via de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 988+00 al Km. 1001+924 |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                |          |           |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |             |        |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                                              |                                     |
|                                                                                                                                           |          | 0531      | 2141                 | 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Region Piur |                                                                                                                               |             | 286270 | 9.0     | Kilómetro       | 1                | Estudio        |              |              | 1.000        | 10/ene/15 | 10/nov/15 | 304       | Concluido (fué elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.).                            |                                     |

**Carreteras**  
**Puentes**  
**Túnel**

|       |     |
|-------|-----|
| 767.9 | Km  |
| 350.0 | mts |
| -     | mts |

## Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy                                                                      |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | Componente | Finalidad | Conv/Pfis | Meta Global |           |               | Meta Producción  |                |              |              |              |           |           | Documento de Finalización |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Código Descripción                                                            | Sec SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |            |           | Cod. SNIP | Meta        | UM Meta   | Logrado Total | Unidad de Medida | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       |                           | Nro. Dias                          |                                    |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                             |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                             |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 044 CC N° 020-2012-MTC/20 GR Moquegua                                                               |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          | 1387      | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento Chen Chen - Mama Rosa (Moquegua) |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             | 8.00      | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        |              |              | 0.750        | 0.250     | 28/dic/13 | 18/jun/15                 | 537                                | RD N° 496-2015-MTC/20 (18.Jun.15). |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                                  |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 060 CCI N° 001-2014-MTC/20 (31.Ene.14) Minera Xtrata Las Bambas S.A.                                |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 1836                                                                                                | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri) por Niveles de Servicio |            |           |           | 2284485     | 546.00    | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        |              |              | 0.230        | 0.770     | 23/abr/14 | 13/jul/15                 | 446                                | RD N° 612-2015-MTC/20 (13.Jul.15). |
| 6000013 Estudios de Factibilidad                                              |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 055 CE N° 01-2013-MTC/20 (10/01/2013) MP Chupaca                                                    |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          | 1667      | Estudio de Factibilidad de la Carretera: Chupaca - Pilcomayo (MD Chupaca)                           |                                                                                                                                                                                                         |            |           | 227125    | 5.30        | Kilómetro | 1.00          | Estudio          |                | 0.350        | 0.450        | 0.200        | 08/may/13 | 24/abr/15 | 716                       | RD N° 283-2015-MTC/20 (24.Abr.15)  |                                    |
| 2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
| 6000001 Expediente Técnico                                                    |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 007 CE N° 043-2009-MTC/20 (12. Nov. 2009) con Mineras Buenaventura, Raura y Los Queñuales           |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          | 1628      | Puente Tingo - Churín                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |            |           | 34470     | 5.14        | Kilómetro | 1.00          | Estudio          |                | 0.400        | 0.550        | 0.050        | 08/jun/13 | 19/ene/15 | 590                       | RD N° 027-2015-MTC/20 (19.Ene.15). |                                    |
| 2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos                              |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
| 6000001 Expediente Técnico                                                    |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 00706 Elaboracion de estudio definitivo                                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 015 CMT (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca                                   |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          | 0072      | Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos- Cajabamba-Huamachuco)               |                                                                                                                                                                                                         |            |           | 74478     | 40.00       | Metro     | 1.00          | Estudio          | 0.900          |              |              | 0.100        | 25/ago/09 | 24/mar/15 | 2,037                     | RD N° 194-2015-MTC/20 (24.Mar.15). |                                    |
| 2015918 Integración Vial Tacna -La Paz                                        |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
| 6000001 Expediente Técnico                                                    |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 070 CC N° 004-2014-MTC/20 (03.Abr.2014) con Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú      |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 2034                                                                                                | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo I: Km 43+610 - Km 94+000                                                                                                                       |            |           |           | 1249        | 50.39     | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        |              |              | 0.450        | 0.550     | 15/may/14 | 28/sep/15                 | 501                                | RD N° 973-2015-MTC/20 (28.Set.15)  |
|                                                                               |          |           | 2036                                                                                                | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo III:Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera con Bolivia)                                                                            |            |           |           | 1249        | 41.22     | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        |              |              | 0.500        | 0.500     | 16/may/14 | 10/jun/15                 | 390                                | RD N° 465-2015-MTC/20 (10.Jun.15). |
| 2015918 Integración Vial Tacna -La Paz                                        |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
| 6000001 Expediente Técnico                                                    |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 070 CC N° 004-2014-MTC/20 (03.Abr.2014) con Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú      |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                    |                                    |
|                                                                               |          |           | 2035                                                                                                | Estudio Definitivo de la Carretera Tacna - La Paz; Tramo II: Km 94+000 - Km 146 +180 (Dv.Tripartito)                                                                                                    |            |           |           | 1249        | 52.18     | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        |              |              | 0.450        | 0.550     | 15/may/14 | 05/oct/15                 | 508                                | RD N° 999-2015-MTC/20 (05.Oct.15). |

|            |               |     |
|------------|---------------|-----|
| Carreteras | <b>708.23</b> | Km  |
| Puentes    | <b>40.00</b>  | mts |

## Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados DICIEMBRE 2015

| ente        | Final                                                       | Meta      |                      |                                                       |       | Meta Producción |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Código Desc | Sec. SIA                                                    | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |                                                       | Meta  | UM Meta         | Logrado Total | Unidad de Medida | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización |
| 3000131     | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                      |           |                      |                                                       |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
| 5001434     | Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |           |                      |                                                       |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|             | PFIS                                                        |           |                      |                                                       |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|             |                                                             | 0618      | 1987                 | 0146708 Mantenimiento Periódico Carretera Pisco Playa | 11.95 | Kilómetro       | 11.95         | Kilómetro        |                |              |              | 11.945       | 07/abr/15 | 02/nov/15 | 209       | Concluido.                |

11.95 Kms.  
0.00 Mts.

## Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                                                               |           |           |                      | Meta Global                                                                                                                                      |        |         | Meta Producción |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Código De                                                                                                                             | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta | Cod. SNIP                                                                                                                                        | Meta   | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización |                                                                     |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis                                      |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                                                        |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0073      | 0116                 | 0052497. Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)                                                                                            | 8880   | 54.58   | Kilómetro       | 54.58            | Kilómetro    | 15.402       | 30.603       | 8.575  | 15/ene/13 | 08/ago/15 | 935                       | Obra Concluida (En Proceso de Recepción).                           |
| 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacs      |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                         |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0128      | 0769                 | 0063519. Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar | 15956  | 28.33   | Kilómetro       | 28.33            | Kilómetro    | 7.931        | 17.409       | 2.985  | 01/abr/13 | 13/ene/15 | 652                       | Obra Concluida, en proceso de recepción.                            |
| 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100                                               |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                                                          |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0449      | 0655                 | 0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                                                                      | 10699  | 2.97    | Kilómetro       | 2.97             | Kilómetro    |              | 2.347        | 0.625  | 10/ene/14 | 16/mar/15 | 430                       | Obra Concluida.                                                     |
| 2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta                                    |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                         |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0184      | 0972                 | 0063523. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                                             | 70107  | 27.54   | Kilómetro       | 27.54            | Kilómetro    | 1.244        | 13.620       | 12.672 | 04/sep/13 | 15/ago/15 | 710                       | Obra Concluida (En Proceso de Recepción).                           |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito                                |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                         |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0198      | 0989                 | 0050184. Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                                           | 108035 | 14.34   | Kilómetro       | 14.34            | Kilómetro    |              | 0.974        | 13.361 | 15/oct/14 | 02/jul/15 | 260                       | Obra Concluida.                                                     |
| 2196783 Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA Norte)                                                      |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                                                          |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0510      | 1735                 | 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura                                                                                 | 250148 | 3.00    | Kilómetro       | 3.00             | Kilómetro    |              |              | 3.000  | 26/nov/14 | 29/oct/15 | 337                       | Obra Concluida (Fuente: Reporte de OSITRAN a Oct-15).               |
| 2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                             |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                                                          |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0154      | 0959                 | 0063514. Construcción Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani                          | 3272   | 94.46   | Kilómetro       | 94.46            | Kilómetro    | 34.052       | 45.615       | 14.791 | 04/may/13 | 07/nov/15 | 917                       | Obra Concluida.                                                     |
| 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                                                              |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                         |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0162      | 0503                 | 0063498. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                                        | 57858  | 37.84   | Kilómetro       | 37.85            | Kilómetro    |              | 25.448       | 12.396 | 10/ene/14 | 30/nov/15 | 689                       | Obra concluida.                                                     |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                         |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0129      | 0786                 | 0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                       | 38965  | 4.04    | Kilómetro       | 4.04             | Kilómetro    |              | 0.044        | 3.996  | 08/nov/14 | 23/dic/15 | 410                       | Obra Concluida.                                                     |
| 2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos                                                                                   |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                                                          |           |           |                      |                                                                                                                                                  |        |         |                 |                  |              |              |              |        |           |           |                           |                                                                     |
|                                                                                                                                       |           | 0507      | 0985                 | 0048580 Construcción De La Vía De Evitamiento Urcos                                                                                              | 15058  | 3.88    | Kilómetro       | 3.88             | Kilómetro    |              |              | 3.880  | 05/may/14 | 30/abr/15 | 360                       | CONCLUIDO (Fuente: OSITRAN (Avance Físico de Carreteras a Abr-15)). |

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento

**270.97** Kms.

### CONVENIOS

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                        |           |           |                                                                                             | Meta Global |        |           | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           |           | Documento de Finalización |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Código Descripción                                                                             | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                        | Cod. SNIP   | Meta   | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias |                           |
| 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600 |           |           |                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                           |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                 |           |           |                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                           |
| 073 Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)                                                     |           |           |                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                           |
|                                                                                                | 0245      | 1714      | 0131531. Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600 | 279073      | 329.60 | Kilómetro | 329.60          | Kilómetro        |              | 165.426      | 164.174      | 01/may/14 | 27/nov/15 | 575       | Obra concluida.           |

## Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy    Componente    Finalidad    Conv/Pfis |           |           |                      |  | Meta Global |      |         | Meta Producción |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|--|-------------|------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------|---------------------------|
| Código De                                        | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |  | Cod. SNII   | Meta | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio | Fin | Nro. Dias | Documento de Finalización |

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento por  
Convenio

329.60

Kms.

## Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados DICIEMBRE 2015

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                                        |           |           |                                                                                                                                 | Meta Global |       |         | Meta Producción |                  |              |              |           |           |           | Documento de Finalización                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                             | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                            | Cod. SNIP   | Meta  | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2014 | Logrado 2015 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias |                                                                         |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru     |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
|                                                                                                                |           |           | 0422 1203 0063482 Construccin Del Puente Manuela Y Accesos.                                                                     | 32006       | 50.00 | Metro   | 50.00           | Metro            |              | 50.000       | 16/ene/15 | 13/jul/15 | 178       | Obra concluida (En Proceso de Recepción de Obra RD N° 678-2015-MTC/20). |
| 2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos                                                               |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
|                                                                                                                |           |           | 0206 1193 0063494. Construccin Del Puente Canoas Y Accesos                                                                      | 120247      | 50.00 | Metro   | 50.00           | Metro            | 11.953       | 3.347        | 25/mar/13 | 07/sep/15 | 896       | Obra Concluida.                                                         |
| 2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos                                                             |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
|                                                                                                                |           |           | 0207 1195 0063515. Construccin Del Puente Huanchuy Y Accesos                                                                    | 124742      | 51.00 | Metro   | 51.00           | Metro            | 41.181       | 9.819        | 21/abr/14 | 23/feb/15 | 308       | Obra Concluida; en ARBITRAJE vigente.                                   |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                                |           |           |                                                                                                                                 |             |       |         |                 |                  |              |              |           |           |           |                                                                         |
|                                                                                                                |           |           | 1411 0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun | 38965       | 61.22 | Metro   | 61.22           | Metro            | 0.044        | 61.176       | 08/nov/14 | 23/dic/15 | 410       | Obra Concluida.                                                         |

Puentes

212.22

Mts.

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                             | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0001 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, BRENA                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0000024 ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | DOCUMENTO        | 0.001          | DOCUMENTO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0002 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS                                                                                                              | INFORME          | 1.000          | INFORME          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0003 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA                                                                          | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0004 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00002, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0089014 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA SANTA TERESA-PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU                                                      | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.400          | 0.250         | 125.00 | 0.300 | 75.00  |
| 0005 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00003, HUANCAMELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAMELICA TRAMO PALCA - PLAZAPATA                                              | ESTUDIO          | 0.800          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0006 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE                                                                               | ESTUDIO          | 0.900          | ESTUDIO          |                    | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0007 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00005, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0103433 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASO - TINGO MARIA                                                                       | ESTUDIO          | 0.060          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.400          | 0.030         | 15.00  | 0.720 | 180.00 |
| 0008 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00006, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0009 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N(CAJAMARCA)                                      | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.600          | 0.200         | 66.67  | 0.400 | 66.67  |
| 0010 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00008, LIMA, LIMA, SAN MIGUEL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0117092 CONSTRUCCION DE LA AV COSTA VERDE. TRAMO AVENIDAD RAFAEL ESCARDO-JIRON VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA - LIMA                               | ESTUDIO          | 0.800          | ESTUDIO          | 0.700              | 1.000          | 0.250         | 35.71  | 0.750 | 75.00  |
| 0011 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00009, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0149269 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, MOCHUMI - JAYANCA - REGION LAMABAYEQUE                                 | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0012 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00010, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA                                                                                                | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|          |                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0013     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL                        | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0014     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152391 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA                   | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | - DV. TAMBO GRANDE, PIURA                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0015     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00013, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1                    | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.600 | 200.00 |
|          | NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA,                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0016     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00014, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA                    | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0017     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS-HUAYLLAY                               | ESTUDIO          | 0.700          | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.600         | 120.00 | 0.600 | 120.00 |
| 0018     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA                          | ESTUDIO          | 0.100          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.100 | 100.00 |
|          | PUERTO OCOPA-ATALAYA                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0019     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00003, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA                  | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | HUANCAMELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0020     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00004, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0076311 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.                        | ESTUDIO          | 0.280          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.280          | 0.000         | 0.00   | 0.280 | 100.00 |
|          | PE-3S(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA -                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | CHALHUACHACHO                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0021     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00005, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0076383 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0022     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00006, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0076386 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE -                    | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0023     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00007, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0076387 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.                         | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.050              | 0.050          | 0.200         | 400.00 | 0.250 | 500.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                                                                             | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|--|
|                           |                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |  |
|                           | HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO - MAZOCRUZ                                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0024                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00008, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0081526 ESTUDIO PERFIL DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - PUENTE COPUMA - MONZON - PUENTE MONZON - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)                                                                   | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          | 0.050              | 0.050          | 0.100         | 200.00 | 0.150 | 300.00 |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00009, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE                                                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0025                      | 0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00010, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA                                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0026                      | 0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO - URUBAMBA                                                                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00011, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0027                      | 0089019 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A ( NEGROMAYO).                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00012, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0028                      | 0099088 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA)-PUENTE PALLAR-CHAGUAL-TAYABAMBA-PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR-CALEMAR Y TAYABAMBA-QUICHES-EMP. PE-12A (DV SIHUAS) |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00013, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0029                      | 0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00014, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0030                      | 0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00015, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0031                      | 0102064 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE                                                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00016, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0032                      | 0107522 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
|                           | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00017, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |
| 0033                      | 0107523 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN EL CORREDOR VIALES NACIONAL CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 -                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                                                          |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| KM. 173+967               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0034                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00018, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI | ESTUDIO        | 0.600            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0035                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00019, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0107529 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500                                                                                                                                                | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.050          | 0.050         | 100.00 | 0.100 | 200.00 |
| 0036                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00020, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0107532 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO                                                                                                             | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.100          | 0.100         | 100.00 | 0.100 | 100.00 |
| 0037                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00021, CUSCO, CALCA, TARAY                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)                                                                                                                                                                                   | ESTUDIO        | 0.300            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.100 | 33.33  |
| 0038                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00022, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                             |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)                                                                                                                | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.050          | 0.250         | 500.00 | 0.250 | 500.00 |
| 0039                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00023, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO                                                                                                                                                                                                             | ESTUDIO        | 0.800            | ESTUDIO            | 0.240          | 0.020         | 8.33   | 0.240 | 24.00  |
| 0040                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00024, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0129558 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ                                                                                                                              | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.050          | 0.050         | 100.00 | 0.100 | 200.00 |
| 0041                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00025, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ                                                                                                                                                   | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.200         | 100.00 | 0.300 | 150.00 |
| 0042                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00026, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                           |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0132476 REHABILITACION DE CARRETERA CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO SANTA ROSA-EMPALME PE-28B (SAN FRANCISCO)                                                                                                                                                             | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            | 0.150          | 0.100         | 66.67  | 0.100 | 66.67  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL | %      |
| 0043     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00027, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0132477 REHABILITACION DE VIA DE EVITAMIENTO TUMBES                                                                                                                                     | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          | 0.550              | 0.550          | 0.350         | 63.64 | 0.350 | 63.64  |
| 0044     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00028, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO                                                                           | ESTUDIO          | 0.800          | ESTUDIO          | 0.520              | 0.770          | 0.200         | 38.46 | 0.970 | 125.97 |
| 0045     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00029, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0139832 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1N: SULLANA - DESVIO TALARA - TUMBES - PUENTE INTERNACIONAL (FRONTERA CON ECUADOR)                                        | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0046     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00030, JUNIN, SATIPO, SATIPO                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140128 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE IPOKI                                                                                                                       | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0047     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00031, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140129 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE TALAVERA                                                                                                                    | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0048     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00032, CUSCO, URUBAMBA, MARAS                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140130 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ZONA DE DESCANSO MARAS                                                                                                                      | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0049     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00033, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140131 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ZONA DE DESCANSO SHOREY                                                                                                                     | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0050     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00034, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140134 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION Y ZONA DE DESCANSO UNIDAD DE PEAJE PUCALLPA                                                                                                       | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0051     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00035, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140895 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - AMAZONAS                                                                                                                              | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0052     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00036, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140947 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO - PUERTO PRADO - POYENI POR NIVELES DE SERVICIO                                                         | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |
| 0053     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00037, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |
|          | 0140949 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (PUENTE RAITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO -VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA POR NIVELES DE SERVICIO | ESTUDIO          | 0.200          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                            | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0054     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00038, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0140950 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S - COMAS - SATIPO - MAZAMARI ¿ PTO. OCOPIA - ATALAYA Y MAZAMARI - CUBANTIA POR NIVELES DE SERVICIO                           | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0055     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00039, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0141874 REHABILITACION CARRETERA EMP. PE-1N (DV. MOCHUMI) - MOCHUMI - ILLIMO - PTE. LA LECHE - PTE. SALAS - PTE. ANCHOVIRA - PTE. CHICOMA - PTE. MOTUPE - DV. JAEN (PE-04B) | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0056     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00040, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE                         | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.500          | 0.400         | 133.33 | 0.750 | 150.00 |
| 0057     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00041, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0141880 REHABILITACION DE CARRETERA EMPALME PE-28 B (ROSARIO) - SIVIA - LLOCHEGUA - CANAYRE                                                                                 | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0058     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00042, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0141888 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE LAJAS                                                                                                        | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0059     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00043, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)                                         | ESTUDIO          | 0.770          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.770          | 0.000         | 0.00   | 0.470 | 61.04  |
| 0060     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00044, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA                                                                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.250              | 0.300          | 0.300         | 120.00 | 0.300 | 100.00 |
| 0061     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00045, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.250              | 0.250          | 0.250         | 100.00 | 0.250 | 100.00 |
| 0062     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00046, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE                                                                                       | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          | 0.720              | 0.770          | 0.720         | 100.00 | 0.770 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0063     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00047, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO) | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0064     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00048, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCO PAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN                             | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.250              | 0.250          | 0.250         | 100.00 | 0.250 | 100.00 |
| 0065     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00049, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA                                                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.720              | 0.770          | 0.050         | 6.94   | 0.420 | 54.55  |
| 0066     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00050, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA                                   | ESTUDIO          | 0.650          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.650          | 0.000         | 0.00   | 0.650 | 100.00 |
| 0067     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00051, LIMA, YAUYS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYS - RONCHAS                                                                                                                                                           | ESTUDIO          | 0.200          | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.500         | 100.00 | 0.900 | 180.00 |
| 0068     | 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                                                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                                                                                                                                           | KILOMETRO        | 11.000         | KILOMETRO        | 0.253              | 3.329          | 0.789         | 311.86 | 2.994 | 89.94  |
| 0069     | 0061.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                                                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                                                                                                                               | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0070     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO                                                                                                                                                 | PORCENTAJE       | 0.250          | UNIDAD           |                    | 0.250          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0071     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA                                                                                                                                                  | PORCENTAJE       | 0.250          | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |         |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|---------|--------|
|          |                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL   | %      |
| 0072     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                         |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                     | PORCENTAJE       | 8.700          | UNIDAD           | 0.001              | 8.700          | 0.000         | 0.00  | 1.600   | 18.39  |
| 0073     | 0061.2002210.4000091.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)                                                           | KILOMETRO        | 15.178         | KILOMETRO        | 6.785              | 6.785          | 5.235         | 77.16 | 8.575   | 126.38 |
| 0074     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                                              | PORCENTAJE       | 0.010          | UNIDAD           |                    | 113.150        | 0.000         | 0.00  | 2.250   | 1.99   |
| 0075     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO                                                             | PORCENTAJE       | 28.500         | UNIDAD           |                    | 28.500         | 0.000         | 0.00  | 32.000  | 112.28 |
| 0076     | 0061.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA                                          |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS                                                              | METRO            | 0.010          | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0077     | 0061.2022221.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA                                          |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS                                                              | ESTUDIO          | 0.250          | ESTUDIO          | 0.250              | 0.250          | 0.100         | 40.00 | 0.250   | 100.00 |
| 0078     | 0061.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA                                          |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS                                            | SUPERVISION      | 0.010          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0079     | 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA                                                                     | PORCENTAJE       | 113.450        | UNIDAD           | 0.001              | 113.450        | 0.000         | 0.00  | 28.100  | 24.77  |
| 0080     | 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420                                                            | KILOMETRO        | 17.780         | KILOMETRO        | 10.090             | 28.620         | 9.384         | 93.00 | 28.633  | 100.05 |
| 0081     | 0061.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420                                               | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000   | 100.00 |
| 0082     | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500                                                         | PORCENTAJE       | 141.000        | UNIDAD           | 0.001              | 141.000        | 0.000         | 0.00  | 3.000   | 2.13   |
| 0083     | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420                                                | PORCENTAJE       | 214.800        | UNIDAD           | 0.001              | 214.800        | 0.000         | 0.00  | 107.750 | 50.16  |
| 0084     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052976 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 2 IIRSA SUR                                                                | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000   | 0.00   |
| 0085     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00002, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                         |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR                                                                | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000   | 100.00 |
| 0086     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |       |         |        |
|          | 0052983 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000   | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                         |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %      |
| 0087                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00004, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0055313 SUPERVISION DEFINITIVA IIRSA SUR, TRAMO III                               | SUPERVISION    |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0088                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00005, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE                                 | SUPERVISION    |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0089                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00006, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR                                   | SUPERVISION    |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0090                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00007, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0141958 SUPERVISION BUENOS AIRES CANCHAQUE                                        | SUPERVISION    |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0091                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00008, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL     |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0141975 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES DE AUTOPISTA EL SOL                      | SUPERVISION    |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0092                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0141977 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES DE TRAMO 2 DEL IIRSA                     | SUPERVISION    |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                           | CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y LA OROYA - DV CERRO DE PASCO |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0093                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00010, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL         |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0141979 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 1 IIRSA SUR                                  | SUPERVISION    |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0094                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00011, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL            |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0141980 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 5 IIRSA SUR                                  | SUPERVISION    |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0095                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00012, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL      |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0141982 SUPERVISION NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA SIERRA     | SUPERVISION    |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0096                      | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00013, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL             |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0147130 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES DE RED VIAL N°                              | SUPERVISION    |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                           | 04-PATIVILCA-TRUJILLO                                                             |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0097                      | 0061.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                          |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS                                          | ACCION         |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0098                      | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                | CUOTA          |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0099                      | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL     |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0052420 PAO IIRSA NORTE                                                           | CUOTA          |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0100                      | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL         |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                           | 0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1                                                     | CUOTA          |                  |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00 | 2.000 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|--------|--------|
|                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL  | %      |
| 0101 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2                                                          | CUOTA            | 0.001          | CUOTA            |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0102 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3                                                          | CUOTA            | 0.001          | CUOTA            |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0103 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4                                                          | CUOTA            | 0.001          | CUOTA            |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0104 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5                                                          | CUOTA            | 0.001          | CUOTA            |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0105 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN                                            | KILOMETRO        | 0.001          | CUOTA            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0106 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS                                              | KILOMETRO        | 0.001          | CUOTA            |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0107 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN                 |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE                                                  | KILOMETRO        | 0.001          | OBRA             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0108 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR                                                    | KILOMETRO        | 0.001          | OBRA             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0109 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0141769 OBRAS ADICIONALES DE AUTOPISTA EL SOL                                          | KILOMETRO        | 1.000          | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0110 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00004, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0141770 OBRAS ADICIONALES EMPALME 1B-BUENOS AIRES -CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA SIERRA | KILOMETRO        | 0.001          | OBRA             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0111 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00005, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0141773 OBRAS ADICIONALES TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO                                      | KILOMETRO        | 1.000          | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0112 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR                                              | KILOMETRO        | 1.000          | OBRA             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000  | 100.00 |
| 0113 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO                                              | PORCENTAJE       | 12.000         | UNIDAD           | 50.000             | 125.000        | 38.200        | 76.40 | 97.850 | 78.28  |
| 0114 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                   | PORCENTAJE       | 39.750         | UNIDAD           | 0.001              | 39.750         | 0.000         | 0.00  | 0.000  | 0.00   |
| 0115 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052394 PACRI HUARAL ACOS                                                              | PORCENTAJE       | 17.000         | UNIDAD           | 72.100             | 180.250        | 29.650        | 41.12 | 30.250 | 16.78  |
| 0116 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |       |        |        |
| 0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5                                                      | PORCENTAJE       | 7.250          | UNIDAD           | 0.001              | 7.250          | 0.000         | 0.00  | 0.400  | 5.52   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0117     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4                                                                                                             | PORCENTAJE       | 5.000          | UNIDAD           | 128.550            | 642.750        | 13.750        | 10.70  | 166.700 | 25.94  |
| 0118     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052398 PACRI LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR                                                                                             | PORCENTAJE       | 40.000         | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0119     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00007, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4                                                       | PORCENTAJE       | 20.000         | UNIDAD           | 42.000             | 105.000        | 1.600         | 3.81   | 13.400  | 12.76  |
| 0120     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI                                                                                                               | PORCENTAJE       | 11.000         | UNIDAD           | 12.400             | 31.000         | 2.250         | 18.15  | 2.250   | 7.26   |
| 0121     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00009, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE                                                                                         | PORCENTAJE       | 25.000         | UNIDAD           | 0.001              | 25.000         | 0.000         | 0.00   | 11.600  | 46.40  |
| 0122     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052406 PACRI RED VIAL N° 06                                                                                                                     | PORCENTAJE       | 10.000         | UNIDAD           | 31.760             | 79.400         | 10.150        | 31.96  | 13.900  | 17.51  |
| 0123     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO                                                | PORCENTAJE       | 30.000         | UNIDAD           | 25.375             | 72.500         | 7.150         | 28.18  | 16.150  | 22.28  |
| 0124     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00012, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053818 PACRI IIRSA NORTE                                                                                                                        | PORCENTAJE       | 15.000         | UNIDAD           | 55.125             | 157.500        | 1.200         | 2.18   | 8.050   | 5.11   |
| 0125     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE                                                  | PORCENTAJE       | 30.000         | UNIDAD           | 6.300              | 15.750         | 1.500         | 23.81  | 2.250   | 14.29  |
| 0126     | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN                                                                                            | PORCENTAJE       | 184.000        | UNIDAD           | 0.001              | 184.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0127     | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000                                                           | PORCENTAJE       | 150.000        | UNIDAD           | 0.001              | 150.000        | 0.000         | 0.00   | 45.750  | 30.50  |
| 0128     | 0061.2031693.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCCHA-PUENTE PALLAR | KILOMETRO        | 2.524          | KILOMETRO        | 1.520              | 1.520          | 2.985         | 196.38 | 2.985   | 196.38 |
| 0129     | 0061.2041965.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN                        | KILOMETRO        | 3.800          | KILOMETRO        | 0.661              | 3.800          | 0.661         | 100.00 | 3.996   | 105.16 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0130     | 0061.2041965.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                  | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0131     | 0061.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 )        | PORCENTAJE       | 40.000         | UNIDAD           | 7.960              | 19.900         | 0.400         | 5.03   | 0.600  | 3.02   |
|          | Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0132     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO                | KILOMETRO        | 23.830         | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
|          | - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0133     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063499 SUPERVISION DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO                 | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
|          | DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0134     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA                                            | PORCENTAJE       | 92.250         | UNIDAD           | 0.001              | 92.250         | 0.000         | 0.00   | 36.000 | 39.02  |
| 0135     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000               | PORCENTAJE       | 31.200         | UNIDAD           | 0.001              | 31.200         | 0.000         | 0.00   | 4.500  | 14.42  |
| 0136     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV.                           | PORCENTAJE       | 150.000        | UNIDAD           | 0.001              | 150.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
|          | KISHUARA-PUENTE SAHUINTO                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0137     | 0061.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR                                   | PORCENTAJE       | 17.350         | UNIDAD           | 0.001              | 17.350         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0138     | 0061.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0047962 CANTA - HUALLAY                                                       | KILOMETRO        | 32.000         | KILOMETRO        | 13.100             | 32.220         | 5.584         | 42.63  | 19.432 | 60.31  |
| 0139     | 0061.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102                       | KILOMETRO        | 6.568          | KILOMETRO        | 8.470              | 20.397         | 7.304         | 86.23  | 7.738  | 37.94  |
| 0140     | 0061.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052955 SUPERVISION : LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102         | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0141     | 0061.2057906.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY                                          | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0142     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000                         | PORCENTAJE       | 30.000         | UNIDAD           | 28.500             | 114.000        | 20.000        | 70.18  | 88.250 | 77.41  |
| 0143     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY                                             | PORCENTAJE       | 30.000         | UNIDAD           | 13.000             | 32.500         | 3.000         | 23.08  | 4.800  | 14.77  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                               | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0144 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY                                                                                         | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.160              | 0.400          | 0.100         | 62.50  | 0.100  | 25.00  |
| 0145 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                                                  | KILOMETRO        | 23.830         | KILOMETRO        | 7.640              | 20.900         | 6.163         | 80.67  | 18.335 | 87.73  |
| 0146 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                                     | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0147 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA                                                                                        | PORCENTAJE       | 38.700         | UNIDAD           | 0.001              | 38.700         | 0.000         | 0.00   | 6.450  | 16.67  |
| 0148 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOA                                                                                      | PORCENTAJE       | 70.150         | UNIDAD           | 0.001              | 70.150         | 0.000         | 0.00   | 2.600  | 3.71   |
| 0149 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA                                                                                        | PORCENTAJE       | 127.500        | UNIDAD           | 0.001              | 127.500        | 0.000         | 0.00   | 5.250  | 4.12   |
| 0150 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                                       | PORCENTAJE       | 175.000        | UNIDAD           | 0.001              | 175.000        | 0.000         | 0.00   | 30.700 | 17.54  |
| 0151 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA                                                                                | PORCENTAJE       | 82.600         | UNIDAD           | 0.001              | 82.600         | 0.000         | 0.00   | 67.700 | 81.96  |
| 0152 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052523 PMA LLAMA - COCHABAMBA                                                                                          | PLAN             | 0.900          | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0153 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO                                                                                  | PLAN             | 0.220          | PLAN             | 0.001              | 0.220          | 0.000         | 0.00   | 0.450  | 204.55 |
| 0154 0061.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI  | KILOMETRO        | 28.000         | KILOMETRO        | 5.980              | 11.553         | 6.894         | 115.28 | 14.791 | 128.03 |
| 0155 0061.2058733.4000073.15.033.0064.00002, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON                    | KILOMETRO        | 16.860         | KILOMETRO        | 4.070              | 15.940         | 4.028         | 98.97  | 18.355 | 115.15 |
| 0156 0061.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI                  | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0157 0061.2058733.6000002.15.033.0064.00002, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0158     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO                   | PORCENTAJE       | 9.750          | UNIDAD           | 0.001              | 9.750          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0159     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0078332 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA                | PLAN             | 0.500          | PLAN             | 0.001              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.400  | 80.00  |
|          | TRAMO QUILCA MATARANI                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0160     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA              | PORCENTAJE       | 15.800         | UNIDAD           | 0.001              | 15.800         | 0.000         | 0.00   | 1.500  | 9.49   |
|          | TRAMO QUILCA MATARANI                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0161     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00004, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA              | PORCENTAJE       | 18.000         | UNIDAD           | 0.001              | 18.000         | 0.000         | 0.00   | 17.600 | 97.78  |
|          | TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0162     | 0061.2062374.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA         | KILOMETRO        | 18.000         | KILOMETRO        | 7.800              | 16.080         | 7.499         | 96.14  | 12.396 | 77.09  |
| 0163     | 0061.2062374.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                           | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0164     | 0061.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                       | PORCENTAJE       | 51.400         | UNIDAD           | 0.001              | 51.400         | 0.000         | 0.00   | 10.400 | 20.23  |
| 0165     | 0061.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                         | PLAN             | 0.300          | PLAN             | 0.001              | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.300  | 100.00 |
| 0166     | 0061.2062599.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID                                                | INFORME          | 0.001          | DICTAMEN         | 1.000              | 2.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000  | 50.00  |
| 0167     | 0061.2062599.6000033.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0117759 PLANIFICACION EN TRANSPORTE EN LA RED VIAL NACIONAL                      | PLAN             | 1.800          | PLAN             | 0.001              | 1.800          | 0.000         | 0.00   | 0.850  | 47.22  |
| 0168     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO                                                    | INFORME          | 1.000          | INFORME          | 0.001              | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0169     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0051361 INVENTARIO DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA                             | PLAN             | 1.000          | DOCUMENTO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0170     | 0061.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200) | ESTUDIO          | 0.100          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.100  | 100.00 |
| 0171     | 0061.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA                       | PORCENTAJE       | 155.400        | UNIDAD           | 0.001              | 155.400        | 0.000         | 0.00   | 28.250 | 18.18  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|                           |                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
|                           | CAPILLA                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0172                      | 0061.2078371.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA                                           | KILOMETRO        | 25.000         | KILOMETRO        | 7.750              | 24.950         | 6.839         | 88.25  | 17.778 | 71.25  |
| 0173                      | 0061.2078371.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA                                            | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0174                      | 0061.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA                                                             | PORCENTAJE       | 95.000         | UNIDAD           | 0.001              | 95.000         | 0.000         | 0.00   | 24.000 | 25.26  |
| 0175                      | 0061.2078371.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0102207 PMA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA                                                               | PLAN             | 0.150          | PLAN             | 0.160              | 0.400          | 0.400         | 250.00 | 0.650  | 162.50 |
| 0176                      | 0061.2078481.4000178.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS                                                                                              | METRO            | 12.000         | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0177                      | 0061.2078608.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY                                                   | KILOMETRO        | 17.710         | KILOMETRO        | 5.320              | 21.520         | 6.391         | 120.13 | 25.330 | 117.70 |
| 0178                      | 0061.2078608.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY                                 | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0179                      | 0061.2078608.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY | PORCENTAJE       | 45.000         | UNIDAD           | 0.001              | 45.000         | 0.000         | 0.00   | 40.850 | 90.78  |
| 0180                      | 0061.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                                                    | KILOMETRO        | 35.000         | KILOMETRO        | 14.000             | 32.020         | 18.515        | 132.25 | 27.462 | 85.77  |
| 0181                      | 0061.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                                        | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0182                      | 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                                              | PORCENTAJE       | 88.400         | UNIDAD           | 0.001              | 88.400         | 0.000         | 0.00   | 16.000 | 18.10  |
| 0183                      | 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0109394 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO                                            | PLAN             | 0.300          | PLAN             | 0.120              | 0.300          | 0.200         | 166.67 | 0.300  | 100.00 |
| 0184                      | 0061.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                           | 0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA                                                                        | KILOMETRO        | 3.586          | KILOMETRO        | 3.400              | 12.280         | 7.575         | 222.79 | 12.672 | 103.19 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                          | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|                           |                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
|                           | IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0185                      | 0061.2089761.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0112707 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY                                                                                    | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.600          | 0.300         | 100.00 | 0.900   | 150.00 |
| 0186                      | 0061.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0063522 SUPERVISION CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA                                                                              | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0187                      | 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA                                                                                     | PORCENTAJE       | 60.750         | UNIDAD           | 0.001              | 60.750         | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0188                      | 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0102213 PMA TRAMO MAYOCC HUANTA                                                                                                                          | PLAN             | 0.001          | PLAN             | 0.140              | 0.350          | 0.100         | 71.43  | 0.200   | 57.14  |
| 0189                      | 0061.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                                                                                                          | METRO            | 0.660          | METRO            | 240.000            | 660.000        | 13.825        | 5.76   | 156.275 | 23.68  |
| 0190                      | 0061.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                                                                                             | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0191                      | 0061.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL                                                                                                          | PORCENTAJE       | 1.500          | UNIDAD           | 0.001              | 1.500          | 0.000         | 0.00   | 0.750   | 50.00  |
| 0192                      | 0061.2106854.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)                                                      | KILOMETRO        | 4.140          | KILOMETRO        | 0.350              | 8.220          | 0.075         | 21.43  | 9.755   | 118.67 |
| 0193                      | 0061.2106854.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0073471 ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGRO MAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO ) | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0194                      | 0061.2106854.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0115399 SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)                                   | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0195                      | 0061.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA                                                                                                     | METRO            | 60.000         | METRO            |                    | 40.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0196                      | 0061.2109832.6000001.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0050589 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS                                                                                      | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0197     | 0061.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA                                  | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0198     | 0061.2109837.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0050184 DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                             | KILOMETRO        | 10.300         | KILOMETRO        | 4.810              | 12.910         | 11.671        | 242.64 | 13.361  | 103.49 |
| 0199     | 0061.2109837.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0052978 SUPERVISION: DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                     | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0200     | 0061.2110320.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO                    | KILOMETRO        | 7.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0201     | 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO                                      | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0202     | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO | PORCENTAJE       | 0.001          | UNIDAD           | 16.000             | 16.000         | 16.000        | 100.00 | 27.600  | 172.50 |
| 0203     | 0061.2110581.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA                                             | KILOMETRO        | 29.193         | KILOMETRO        | 6.140              | 19.180         | 8.674         | 141.27 | 14.295  | 74.53  |
| 0204     | 0061.2110581.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA                                              | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0205     | 0061.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACocha                                          | PORCENTAJE       | 30.000         | UNIDAD           | 92.600             | 231.500        | 46.150        | 49.84  | 229.400 | 99.09  |
| 0206     | 0061.2110710.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0063494 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS                                                  | METRO            | 1.355          | METRO            | 1.355              | 3.347          | 1.355         | 100.00 | 3.347   | 100.00 |
| 0207     | 0061.2110759.4000179.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, CHURCAMP, LOCROJA                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                                | METRO            | 0.001          | METRO            | 9.819              | 9.819          | 9.819         | 100.00 | 9.819   | 100.00 |
| 0208     | 0061.2112863.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                                | METRO            | 60.000         | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0209     | 0061.2112863.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                                     | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0210     | 0061.2114280.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                                                             | METRO            | 68.460         | METRO            | 68.460             | 99.010         | 68.460        | 100.00 | 99.760  | 100.76 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0211     | 0061.2114280.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0095089 SUPERVISION PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                                                                       | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0212     | 0061.2131925.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0089045 ESTUDIO DEFINITIVO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ                                                                 | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.450          | 0.250         | 125.00 | 0.250  | 55.56  |
| 0213     | 0061.2132692.4000179.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0112054 CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                                     | METRO            | 24.000         | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0214     | 0061.2132692.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0115414 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                   | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0215     | 0061.2132692.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0141830 PMA PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                                                  | PLAN             | 0.400          | PLAN             | 0.120              | 0.400          | 0.100         | 83.33  | 0.100  | 25.00  |
| 0216     | 0061.2132703.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS                                                                         | METRO            | 39.000         | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0217     | 0061.2132703.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050579 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE TINGO Y ACCESOS                                                       | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.200          | 0.050         | 25.00  | 0.050  | 25.00  |
| 0218     | 0061.2132703.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS                                                       | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0219     | 0061.2132704.4000179.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0112047 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS                                                                               | METRO            | 25.000         | METRO            | 40.000             | 40.000         | 16.215        | 40.54  | 44.840 | 112.10 |
| 0220     | 0061.2132704.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0115411 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS                                                             | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0221     | 0061.2134881.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUARI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO | KILOMETRO        | 25.000         | KILOMETRO        | 9.220              | 26.650         | 15.240        | 165.29 | 34.193 | 128.30 |
| 0222     | 0061.2134881.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063509 SUPERVISION CARRETERA YAUARI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO                         | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0223     | 0061.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0077842 PACRI CARRETERA YAUARI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO                      | PORCENTAJE       | 25.800         | UNIDAD           | 0.001              | 25.800         | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 3.88   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |       |        |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------|--------|--|
|                           |                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL | %      |  |
| 0224                      | 0061.2134881.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0099112 PMA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO                                                | PLAN             | 0.250          | PLAN             | 0.001              | 0.250          | 0.000         | 0.00  | 0.100 | 40.00  |  |
| 0225                      | 0061.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO              | KILOMETRO        | 3.000          | KILOMETRO        | 2.358              | 4.538          | 0.049         | 2.08  | 0.049 | 1.08   |  |
| 0226                      | 0061.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO               | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000 | 100.00 |  |
| 0227                      | 0061.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO                             | PORCENTAJE       | 0.500          | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |  |
| 0228                      | 0061.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                                                       | KILOMETRO        | 15.000         | KILOMETRO        | 3.320              | 17.220         | 1.898         | 57.17 | 7.438 | 43.19  |  |
| 0229                      | 0061.2155808.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                              | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 1.000 | 100.00 |  |
| 0230                      | 0061.2158699.6000001.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0089044 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |  |
| 0231                      | 0061.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY                                                                          | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.500          | 0.000         | 0.00  | 0.250 | 50.00  |  |
| 0232                      | 0061.2158701.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS                                                                                               | METRO            | 40.000         | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |  |
| 0233                      | 0061.2158701.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA                                                                                                       | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.200          | 0.100         | 50.00 | 0.100 | 50.00  |  |
| 0234                      | 0061.2158701.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |        |  |
|                           | 0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS                                                                             | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00   |  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                               | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0235     | 0061.2159402.4000178.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0132838 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS                                                                                          | KILOMETRO        | 14.494         | KILOMETRO        | 4.390              | 18.990         | 13.642        | 310.75 | 22.588  | 118.95 |
| 0236     | 0061.2159402.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0115423 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS                                                                        | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0237     | 0061.2159402.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS                                                                                            | PLAN             | 0.001          | PLAN             | 0.120              | 0.300          | 0.200         | 166.67 | 0.200   | 66.67  |
| 0238     | 0061.2159402.6000043.15.033.0064.00002, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS                                                                                          | PORCENTAJE       | 26.800         | UNIDAD           | 0.001              | 26.800         | 0.000         | 0.00   | 8.200   | 30.60  |
| 0239     | 0061.2167895.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0104939 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA                                                                                              | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          | 0.450              | 0.450          | 0.400         | 88.89  | 0.500   | 111.11 |
| 0240     | 0061.2173121.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0154024 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2:CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV. CHILETE-EMP. PE-3N | KILOMETRO        | 0.100          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0241     | 0061.2173121.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0001437 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS                                                                                                                     | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0242     | 0061.2173121.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE                                                    | PORCENTAJE       | 0.200          | UNIDAD           | 54.000             | 135.000        | 10.000        | 18.52  | 48.400  | 35.85  |
| 0243     | 0061.2177209.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N                                            | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.500          | 0.350         | 175.00 | 0.450   | 90.00  |
| 0244     | 0061.2177398.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO                                                               | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0245     | 0061.2188747.4000091.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0131531 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600                                                                     | KILOMETRO        | 126.900        | KILOMETRO        | 92.000             | 212.000        | 138.300       | 150.33 | 164.174 | 77.44  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0246     | 0061.2188747.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0131532 SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA                                                                   | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
|          | PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0247     | 0061.2192511.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES                                                               | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
|          | NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0248     | 0061.2192511.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES                                                               | SUPERVISION      | 0.010          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
|          | NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0249     | 0061.2192514.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES                                                               | ESTUDIO          | 0.010          | ESTUDIO          |                    | 0.800          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
|          | NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 221+000 ¿ KM. 273+800 Y SULLANA ¿ EL ALAMOR KM. 0+000 ¿ KM. 52+900¿              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0250     | 0061.2192514.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES                                                               | SUPERVISION      | 0.010          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
|          | NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 221+000 ¿ KM. 273+800 Y SULLANA ¿ EL ALAMOR KM. 0+000 ¿ KM. 52+900¿              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0251     | 0061.2234355.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, DANIEL A. CARRION, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0112708 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO                                                    | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          | 0.400              | 0.400          | 0.250         | 62.50  | 0.500   | 125.00 |
| 0252     | 0061.2234987.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ                                                                 | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          | 0.001              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.200   | 40.00  |
| 0253     | 0061.3000001.5000276.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                           | INFORME          | 49.000         | INFORME          | 49.000             | 98.000         | 45.000        | 91.84  | 89.000  | 90.82  |
| 0254     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA | KILOMETRO        | 457.820        | KILOMETRO        | 457.820            | 457.820        | 457.822       | 100.00 | 457.822 | 100.00 |
| 0255     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO                                                   | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 452.500            | 452.500        | 452.500       | 100.00 | 452.500 | 100.00 |
| 0256     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA -                                                                | KILOMETRO        | 135.000        | KILOMETRO        | 132.650            | 132.650        | 132.650       | 100.00 | 132.650 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                         | FORMULADO                                                                                                                                                                          |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |         |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|--------|----------------|
|                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %       | ANUAL  | %              |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA                                         |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
| 0257                                                                              | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS                                                                                     | KILOMETRO      | 285.000          | KILOMETRO          | 189.869        | 189.869       | 107.560 | 56.65  | 107.560 56.65  |
| 0258 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00005, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL       |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO | KILOMETRO      | 515.880          | KILOMETRO          | 512.164        | 512.164       | 510.200 | 99.62  | 510.200 99.62  |
| 0259 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00006, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL    |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUURI                                                                                    | KILOMETRO      | 456.706          | KILOMETRO          | 456.230        | 456.230       | 456.230 | 100.00 | 456.230 100.00 |
| 0260 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00007, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL   |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO                                                                                                             | KILOMETRO      | 230.400          | KILOMETRO          | 229.810        | 229.810       | 228.800 | 99.56  | 228.800 99.56  |
| 0261 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00008, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL       |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N                                                                | KILOMETRO      | 332.000          | KILOMETRO          | 333.290        | 333.290       | 333.319 | 100.01 | 333.319 100.01 |
| 0262 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00009, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL           |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO                                                                                                                        | KILOMETRO      | 379.780          | KILOMETRO          | 379.780        | 379.780       | 372.960 | 98.20  | 372.960 98.20  |
| 0263 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00010, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA                                                                                                           | KILOMETRO      | 167.830          | KILOMETRO          | 170.800        | 170.800       | 167.830 | 98.26  | 167.830 98.26  |
| 0264 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00011, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL     |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053708 MANTENIMIENTO VIAL: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y EMP. PE 3S JAUJA TARMA                                                                                    | KILOMETRO      | 96.350           | KILOMETRO          | 96.350         | 96.350        | 96.350  | 100.00 | 96.350 100.00  |
| 0265 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00012, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL  |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA                                                                                                                                   | KILOMETRO      | 234.493          | KILOMETRO          | 234.493        | 234.493       | 225.182 | 96.03  | 225.182 96.03  |
| 0266 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00013, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL       |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ                                                                                             | KILOMETRO      | 295.500          | KILOMETRO          | 291.647        | 291.647       | 291.650 | 100.00 | 291.650 100.00 |
| 0267 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00014, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |        |                |
|                                                                                   | 0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL              | KILOMETRO      | 394.000          | KILOMETRO          | 293.030        | 293.030       | 289.830 | 98.91  | 289.830 98.91  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0268     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00015, HUANCVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO                                                                                             | KILOMETRO        | 365.560        | KILOMETRO        | 365.160            | 365.160        | 365.010       | 99.96  | 365.010 | 99.96  |
| 0269     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00016, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA                                             | KILOMETRO        | 306.000        | KILOMETRO        | 297.110            | 297.110        | 297.109       | 100.00 | 297.109 | 100.00 |
| 0270     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00017, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055275 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 1N DV. OTUZCO - DV. CAYACUYAN- HUAMACHUCO -CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA                                               | KILOMETRO        | 334.000        | KILOMETRO        | 279.260            | 279.260        | 279.260       | 100.00 | 279.260 | 100.00 |
| 0271     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00018, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO                                     | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 438.800            | 438.800        | 381.855       | 87.02  | 381.855 | 87.02  |
| 0272     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00019, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA                  | KILOMETRO        | 466.330        | KILOMETRO        | 468.751            | 468.751        | 399.860       | 85.30  | 399.860 | 85.30  |
| 0273     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00020, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA | KILOMETRO        | 536.000        | KILOMETRO        | 499.528            | 499.528        | 499.528       | 100.00 | 499.528 | 100.00 |
| 0274     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00021, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC                                                               | KILOMETRO        | 430.000        | KILOMETRO        | 392.000            | 392.000        | 362.500       | 92.47  | 362.500 | 92.47  |
| 0275     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00022, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO                                                                                       | KILOMETRO        | 372.000        | KILOMETRO        | 340.151            | 340.151        | 320.770       | 94.30  | 320.770 | 94.30  |
| 0276     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00023, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ                                                          | KILOMETRO        | 367.000        | KILOMETRO        | 318.090            | 318.090        | 362.800       | 114.06 | 362.800 | 114.06 |
| 0277     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00024, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO                                    | KILOMETRO        | 458.000        | KILOMETRO        | 415.410            | 415.410        | 458.690       | 110.42 | 458.690 | 110.42 |
| 0278     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00025, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP                                                                                                      | KILOMETRO        | 363.800        | KILOMETRO        | 182.680            | 182.680        | 174.390       | 95.46  | 177.016 | 96.90  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                    | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                   |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|---------|--------|
|                                                              | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %       | ANUAL   | %      |
| IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA |                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
| 0279                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00026, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                      |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA | KILOMETRO      |                  | 610.000            | KILOMETRO      | 570.670       | 570.670 | 568.840 | 99.68  |
| 0280                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00027, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO                                                                                                                  | KILOMETRO      |                  | 324.000            | KILOMETRO      | 296.360       | 296.360 | 301.262 | 101.65 |
| 0281                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00028, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP. PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.                                                                      | KILOMETRO      |                  | 341.000            | KILOMETRO      | 328.860       | 328.860 | 328.860 | 100.00 |
| 0282                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00029, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAM PANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA                                                                              | KILOMETRO      |                  | 290.000            | KILOMETRO      | 286.920       | 286.920 | 287.920 | 100.35 |
| 0283                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00030, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                     |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0083927 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PTE. REITHER)-PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLDT Y PTE. PAUCARTAMBO-OXAPAMPA                                                                               | KILOMETRO      |                  | 365.000            | KILOMETRO      | 365.890       | 365.890 | 365.890 | 100.03 |
| 0284                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00031, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                         |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N                                                                                                                                                                        | KILOMETRO      |                  | 207.000            | KILOMETRO      | 206.180       | 206.180 | 30.600  | 14.84  |
| 0285                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00032, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA                                                                                    | KILOMETRO      |                  | 526.000            | KILOMETRO      | 502.780       | 502.780 | 502.780 | 100.00 |
| 0286                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00033, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                 |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO                                                                                                                | KILOMETRO      |                  | 0.001              | KILOMETRO      |               | 0.001   | 0.000   | 0.00   |
| 0287                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00034, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |         |        |
|                                                              | 0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR                                                                                                                                                    | KILOMETRO      |                  | 253.000            | KILOMETRO      | 157.300       | 157.300 | 157.300 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                               | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0288     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00035, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)                                                          | KILOMETRO        | 343.000        | KILOMETRO        | 345.832            | 345.832        | 345.832       | 100.00 | 345.832 | 100.00 |
| 0289     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00036, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA                                                                                          | KILOMETRO        | 321.000        | KILOMETRO        | 321.000            | 321.000        | 321.000       | 100.00 | 321.000 | 100.00 |
| 0290     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00037, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA / PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)             | KILOMETRO        | 378.000        | KILOMETRO        | 380.820            | 380.820        | 378.820       | 99.47  | 378.820 | 99.47  |
| 0291     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00038, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS                                                                                | KILOMETRO        | 408.000        | KILOMETRO        | 397.650            | 397.650        | 397.650       | 100.00 | 397.650 | 100.00 |
| 0292     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00039, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)                                                                                                            | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0293     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00040, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUAYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS                                                                                                     | KILOMETRO        | 348.000        | KILOMETRO        | 348.000            | 348.000        | 0.000         | 0.00   | 343.910 | 98.82  |
| 0294     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00041, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ                                                                                                                    | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0295     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00042, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0296     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00043, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAOC-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)                                              | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 378.420        | 0.000         | 0.00   | 378.420 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|
|          |                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL |
| 0297     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00044, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0298     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00045, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0299     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00046, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0300     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00047, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0301     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00048, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA            | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0302     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00049, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC     | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0303     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00050, HUANCANELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCANELICA         | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0304     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00051, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI    | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0305     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00052, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA                  | KILOMETRO        | 0.010          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0306     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00053, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO        | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0307     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00054, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD          | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   |
| 0308     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00055, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE                                                                                                                           | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001   |
| 0309     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00056, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA                                                                                                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001   |
| 0310     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00057, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES                                                                                                                       | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001   |
| 0311     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00058, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO                                                                                                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001   |
| 0312     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00059, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN                                                                                                                           | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001   |
| 0313     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00060, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA                                                                                                                     | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001   |
| 0314     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00061, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCO PAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 490.000        | 0.000      | 0.00   | 464.460 |
| 0315     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00062, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)                                       | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 410.000        | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0316     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00063, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)                                                                                             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 249.000            | 249.000        | 249.000    | 100.00 | 249.000 |
| 0317     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00064, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0139716 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV.QUILCA-MATARANI-ILO - TACNA - TACNA - TARATA - TACNA - PALCA                                                                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL   | %      |
| 0318     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00065, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)          | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0319     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00066, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)          | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 209.220        | 0.000         | 0.00 | 209.220 | 100.00 |
| 0320     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00067, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0139719 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP 1N (DV.BAYOVAR) BAPPO-SECHURA-PIURA-DV.LAMBAYEQUE-OLMOS-SULLANA-VARIANTE INTERNACIONAL-SULLANA-MACARA-SULLANA-ALAMOR                      | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0321     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00068, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0139720 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION AMAZONAS                                                                                                                           | KILOMETRO        | 0.010          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0322     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0053483 ESTUDIO PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177                                   | KILOMETRO        | 0.700          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0323     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00002, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0053485 ESTUDIOS - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000) | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0324     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440                                                              | KILOMETRO        | 0.700          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0325     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00004, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0054676 MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DEL CUSCO (CARRILLUCHAYOC RUTA 3SJ, SANTA MARIA RUTA 3SJ, CHAULLAY RUTA 3SJ Y COCABAMBILLA RUTA 28B)                                          | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0326     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00005, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|          | 0089050 ESTUDIO EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES PUNTOS CRITICOS CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 AL KM. 74 800)                           | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 0.001              | 0.200          | 0.000         | 0.00 | 0.100   | 50.00  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                          | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0327     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00006, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0089085 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - DETERMINACION DE CAUSAS DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA CARRETERA: TARMA - LA MERCED - PUENTE REITHER               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0328     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00007, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0329     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00008, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0095086 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800) | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0330     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00009, HUANCANELICA, TAYACAJA, ACOSTAMBO                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0112712 ESTUDIO PARA LA EVALUACION DEL PUNTO CRITICO ACOSTAMBO KM. 171 000 DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA                                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0331     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00010, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0140814 MANTENIMIENTO PERIODICO RUMICHACA - AYACUCHO                                                                                                      | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0332     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00001, ANCASH, CASHA, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASHA - HUARAZ                                                                                                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 145.960            | 145.960        | 145.960       | 100.00 | 145.960 | 100.00 |
| 0333     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR                                                                                           | KILOMETRO        | 68.000         | KILOMETRO        | 66.210             | 66.210         | 66.210        | 100.00 | 66.210  | 100.00 |
| 0334     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00003, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN -PTE. ANGOSTURA                                                                              | KILOMETRO        | 5.710          | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0335     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00004, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0091073 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURO - EMP- PE 3S                                                                      | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 6.000              | 6.000          | 6.000         | 100.00 | 6.000   | 100.00 |
| 0336     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00005, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0113460 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBOM - ILO                                                                                           | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 93.700             | 93.700         | 109.210       | 116.55 | 109.210 | 116.55 |
| 0337     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00006, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0124377 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUMAJALSO - DESAGUADERO                                                                                         | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 191.760            | 191.760        | 191.760       | 100.00 | 191.760 | 100.00 |
| 0338     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00007, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA                                                                                                   | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 43.600             | 43.600         | 43.600        | 100.00 | 43.600  | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0339     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00008, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO                                                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 138.570            | 138.570        | 138.570       | 100.00 | 138.570 | 100.00 |
| 0340     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00009, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0135168 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - TARATA                                                                              | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 86.000             | 86.000         | 86.000        | 100.00 | 86.000  | 100.00 |
| 0341     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00010, TACNA, JORGE BASADRE, MULTIDISTRITAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0135169 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA                                                       | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 116.010            | 116.010        | 116.070       | 100.05 | 116.070 | 100.05 |
| 0342     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA                                                   | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 74.090             | 74.090         | 136.810       | 184.65 | 136.810 | 184.65 |
| 0343     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00002, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0054674 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POZUZO - SANTA ROSA - CODO DEL POZUZO                                                       | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 120.000            | 120.000        | 120.000       | 100.00 | 120.000 | 100.00 |
| 0344     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE                                                                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 38.842             | 38.842         | 38.040        | 97.94  | 38.040  | 97.94  |
| 0345     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00004, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL                                        | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 80.970             | 80.970         | 80.970        | 100.00 | 80.970  | 100.00 |
| 0346     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00005, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA                                         | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 33.200             | 33.200         | 33.200        | 100.00 | 33.200  | 100.00 |
| 0347     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00006, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBA - CHALHUAHUACHO                                                      | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 215.300            | 215.300        | 215.300       | 100.00 | 215.300 | 100.00 |
| 0348     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00007, JUNIN, SATIPO, PANGOA                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0073472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORIARI - BOCA - SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE                                         | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 120.000            | 120.000        | 120.000       | 100.00 | 120.000 | 100.00 |
| 0349     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI                                                    | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 110.000            | 110.000        | 110.000       | 100.00 | 110.000 | 100.00 |
| 0350     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00009, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0091076 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N - EMP. 10B (PTE. PALLAR) - SHIRACPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 334.400            | 334.400        | 334.400       | 100.00 | 334.400 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|                           |                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
|                           | HUANCASPATA - EMP. PE-12A ( PTE. MAMAHUAJE)                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0351                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00010, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA                                                                       | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 61.900             | 61.900         | 61.900        | 100.00 | 61.900  | 100.00 |
|                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0352                      | 0102456 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-04C (CUYCA) - PIMPINGOS - SANTO TOMAS - SAN ANDRES DE CUTERVO - SOCOTA - EMP. PE-3N (CUTERVO) | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 135.700            | 135.700        | 135.700       | 100.00 | 137.500 | 101.33 |
|                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00012, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0353                      | 0106445 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ROSARIO - QUISCUPUNCO                                                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 75.600             | 75.600         | 75.600        | 100.00 | 75.600  | 100.00 |
|                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00013, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0354                      | 0109135 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TONGANGA - CONDORCERRO - QUICHES - PUENTE SANTO CRISTO II                                             | KILOMETRO        | 110.000        | KILOMETRO        | 60.000             | 60.000         | 60.000        | 100.00 | 60.000  | 100.00 |
|                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00014, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0355                      | 0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS                                                              | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 53.800             | 53.800         | 53.800        | 100.00 | 53.800  | 100.00 |
|                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00015, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0356                      | 0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO                                                                     | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 180.260            | 180.260        | 180.260       | 100.00 | 180.260 | 100.00 |
|                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00016, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0357                      | 0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON                                                                          | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        | 213.000            | 213.000        | 213.000       | 100.00 | 213.000 | 100.00 |
|                           | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0358                      | 0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                   | INTERVENCION     | 12.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
|                           | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0359                      | 0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                     | INTERVENCION     | 40.000         | INTERVENCION     | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 6.000   | 50.00  |
|                           | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0360                      | 0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                                                                                   | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 7.000              | 15.000         | 2.000         | 28.57  | 2.000   | 13.33  |
|                           | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0361                      | 0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                   | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.001   | 100.00 |
|                           | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0362                      | 0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                  | INTERVENCION     | 85.000         | INTERVENCION     | 10.000             | 20.000         | 8.000         | 80.00  | 12.000  | 60.00  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|------------|
|          |                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %          |
| 0363     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO                         | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 7.000              | 15.000         | 5.000         | 71.43  | 8.000  | 53.33      |
| 0364     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA                  | INTERVENCION     | 75.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.001  | 100.00     |
| 0365     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO                       | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 10.000             | 20.000         | 7.000         | 70.00  | 8.000  | 40.00      |
| 0366     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN                         | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 15.000             | 30.000         | 17.000        | 113.33 | 21.000 | 70.00      |
| 0367     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                   | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 5.000              | 10.000         | 4.000         | 80.00  | 4.000  | 40.00      |
| 0368     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA                          | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 5.000              | 10.000         | 3.000         | 60.00  | 4.000  | 40.00      |
| 0369     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA                         | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 3.000              | 6.000          | 4.000         | 133.33 | 5.000  | 83.33      |
| 0370     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO                          | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 0.001  | 100.00     |
| 0371     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                    | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 5.000              | 10.000         | 2.000         | 40.00  | 8.000  | 80.00      |
| 0372     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00015, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO                    | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 2.000  | 200,000.00 |
| 0373     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00016, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC                 | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 1.000  | 100,000.00 |
| 0374     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00017, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES                            | INTERVENCION     | 0.001          | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0375     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00018, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                           | INTERVENCION     | 136.000        | INTERVENCION     | 22.000             | 136.000        | 22.000        | 100.00 | 35.000 | 25.74      |
| 0376     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00019, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA                        | INTERVENCION     | 14.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 14.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0377     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, CUSCO                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2                          | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0378     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE                                              | KILOMETRO        | 78.127         | KILOMETRO        | 78.127             | 78.127         | 78.127        | 100.00 | 78.127  | 100.00 |
| 0379     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053825 PAMO IIRSA NORTE                                                         | KILOMETRO        | 964.500        | KILOMETRO        | 955.100            | 955.100        | 955.100       | 100.00 | 955.100 | 100.00 |
| 0380     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00004, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1                                                   | KILOMETRO        | 753.640        | KILOMETRO        | 757.640            | 757.640        | 757.640       | 100.00 | 757.640 | 100.00 |
| 0381     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00005, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2                                                   | KILOMETRO        | 300.000        | KILOMETRO        | 300.000            | 300.000        | 300.000       | 100.00 | 300.000 | 100.00 |
| 0382     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00006, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3                                                   | KILOMETRO        | 403.200        | KILOMETRO        | 403.200            | 403.200        | 403.200       | 100.00 | 403.200 | 100.00 |
| 0383     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00007, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4                                                   | KILOMETRO        | 304.900        | KILOMETRO        | 305.900            | 305.900        | 305.900       | 100.00 | 305.900 | 100.00 |
| 0384     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00008, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5                                                   | KILOMETRO        | 854.678        | KILOMETRO        | 0.001              | 854.678        | 0.001         | 100.00 | 854.678 | 100.00 |
| 0385     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00009, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN                                     | KILOMETRO        | 46.797         | KILOMETRO        | 0.001              | 46.797         | 0.001         | 100.00 | 46.797  | 100.00 |
| 0386     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00010, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS                                       | KILOMETRO        | 76.500         | KILOMETRO        | 0.001              | 76.500         | 0.001         | 100.00 | 76.500  | 100.00 |
| 0387     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00011, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE                                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0388     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00012, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2                                 | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        | 875.100            | 875.100        | 875.100       | 100.00 | 875.109 | 100.00 |
| 0389     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00013, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4                                 | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0390     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00014, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0141813 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 5                                 | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0391     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00001, PASCO, PASCO, TINYAHUARCO                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053597 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CERRO DE PASCO                      | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
|          |                                                                                  | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |         |        |
| 0392     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053603 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PAMPA GRANDE                        | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|          |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0393     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO        |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053607 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA                            | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0394     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00004, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI               |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES                                         | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         | 90,897.600         | 189,370.000    | 93,689.000    | 103.07 | 200,407.000 | 105.83 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0395     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00005, HUANUCO, AMBO, AMBO                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO                                                    | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0396     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00006, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO               |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO                                                   | VEHICULO         | 315,500.000    | VEHICULO         | 157,119.000        | 315,500.000    | 152,593.000   | 97.12  | 310,908.000 | 98.54  |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0397     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00007, PUNO, MELGAR, AYAVIRI                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI                                                 | VEHICULO         | 283,400.000    | VEHICULO         | 135,465.200        | 283,400.000    | 128,937.000   | 95.18  | 277,306.000 | 97.85  |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0398     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00008, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON           |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO                                          | VEHICULO         | 336,600.000    | VEHICULO         | 158,538.600        | 336,600.000    | 169,857.000   | 107.14 | 377,948.000 | 112.28 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0399     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00009, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA            |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI                                                | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0400     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, PACASMAYO, GUADALUPE       |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054012 UNIDAD DE PEAJE CIUDAD DE DIOS                                          | VEHICULO         | 411,200.000    | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0401     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00011, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE        |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI                                                  | VEHICULO         | 182,652.000    | VEHICULO         | 183,472.800        | 375,200.000    | 101,655.000   | 55.41  | 219,454.000 | 58.49  |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0402     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00012, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS                                               | VEHICULO         | 344,000.000    | VEHICULO         | 170,624.000        | 344,000.000    | 149,791.000   | 87.79  | 297,802.000 | 86.57  |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0403     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00013, ANCASH, RECUAY, CATAC                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC                                                | VEHICULO         | 242,900.000    | VEHICULO         | 114,405.900        | 242,900.000    | 98,453.000    | 86.06  | 212,889.000 | 87.64  |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                         | FORMULADO           |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
| 0404 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00014, PIURA, TALARA, PARINAS<br>0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA         | VEHICULO CONTROLADO | 502,600.000    | VEHICULO CONTROLADO | 248,284.400        | 502,600.000    | 246,990.000   | 99.48  | 501,012.000 | 99.68  |
| 0405 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00015, PUNO, EL COLLAO, ILAVE<br>0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE              | VEHICULO CONTROLADO | 488,600.000    | VEHICULO CONTROLADO | 245,765.800        | 488,600.000    | 180,193.000   | 73.32  | 357,034.000 | 73.07  |
| 0406 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00016, LIMA, CANETE, LUNAHUANA<br>0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA         | VEHICULO CONTROLADO | 214,700.000    | VEHICULO CONTROLADO | 103,914.800        | 214,700.000    | 144,895.000   | 139.44 | 291,028.000 | 135.55 |
| 0407 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE<br>0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE  | VEHICULO CONTROLADO | 1,016,900.000  | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0408 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00018, ICA, NAZCA, NAZCA<br>0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA                   | VEHICULO CONTROLADO | 704,200.000    | VEHICULO CONTROLADO | 346,466.400        | 704,200.000    | 319,982.000   | 92.36  | 659,266.000 | 93.62  |
| 0409 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00019, ICA, PISCO, PISCO<br>0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA                   | VEHICULO CONTROLADO | 159,300.000    | VEHICULO CONTROLADO | 79,012.800         | 159,300.000    | 96,976.000    | 122.73 | 201,528.000 | 126.51 |
| 0410 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00020, TACNA, TACNA, SAMA<br>0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO           | VEHICULO CONTROLADO | 177,800.000    | VEHICULO CONTROLADO | 89,433.400         | 177,800.000    | 86,411.000    | 96.62  | 180,095.000 | 101.29 |
| 0411 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00021, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA<br>0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA | VEHICULO CONTROLADO | 43,500.000     | VEHICULO CONTROLADO | 21,054.000         | 43,500.000     | 19,847.000    | 94.27  | 42,418.000  | 97.51  |
| 0412 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00022, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS<br>0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA       | VEHICULO CONTROLADO | 104,400.000    | VEHICULO CONTROLADO | 51,678.000         | 104,400.000    | 73,278.000    | 141.80 | 151,884.000 | 145.48 |
| 0413 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00023, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA<br>0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA     | VEHICULO CONTROLADO | 349,800.000    | VEHICULO CONTROLADO | 167,204.400        | 349,800.000    | 176,990.000   | 105.85 | 379,546.000 | 108.50 |
| 0414 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00024, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO<br>0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI      | VEHICULO CONTROLADO | 58,200.000     | VEHICULO CONTROLADO | 28,343.400         | 58,200.000     | 38,023.000    | 134.15 | 69,844.000  | 120.01 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                | FORMULADO           |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|          |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
| 0415     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00025, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS               |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS                                                   | VEHICULO CONTROLADO | 161,300.000    | VEHICULO CONTROLADO | 79,037.000         | 161,300.000    | 107,060.000   | 135.46 | 222,442.000 | 137.91 |
| 0416     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00026, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE              |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE                                             | VEHICULO CONTROLADO | 334,200.000    | VEHICULO CONTROLADO | 161,084.400        | 334,200.000    | 161,876.000   | 100.49 | 341,560.000 | 102.20 |
| 0417     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00027, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA               |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN                                                   | VEHICULO CONTROLADO | 255,100.000    | VEHICULO CONTROLADO | 121,427.600        | 255,100.000    | 131,172.000   | 108.02 | 279,413.000 | 109.53 |
| 0418     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00028, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA               |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA                                                   | VEHICULO CONTROLADO | 344,200.000    | VEHICULO CONTROLADO | 171,755.800        | 344,200.000    | 165,998.000   | 96.65  | 341,287.000 | 99.15  |
| 0419     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00029, LA LIBERTAD, TRUJILLO, LAREDO           |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0095202 UNIDAD DE PEAJE MENOCUCHO                                               | VEHICULO CONTROLADO | 476,300.000    | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0420     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00030, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD         |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA                                                | VEHICULO CONTROLADO | 408,483.000    | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0421     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00031, JUNIN, HUANCAYO, CHACAPAMPA             |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA                                              | VEHICULO CONTROLADO | 408,483.000    | VEHICULO CONTROLADO | 232,246.000        | 544,177.000    | 150,972.000   | 65.01  | 358,550.000 | 65.89  |
| 0422     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO        |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0063482 CONSTRUCCION DEL PUENTE MANUELA Y ACCESOS.                              |                     |                | METRO               | 48.260             | 48.260         | 48.260        | 100.00 | 50.000      | 103.61 |
| 0423     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO        |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS                            |                     |                | METRO               | 9.320              | 60.000         | 9.320         | 100.00 | 105.630     | 176.05 |
| 0424     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS                      |                     |                | METRO               |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0425     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00004, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS                                |                     |                | METRO               |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0426     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00005, TUMBES, TUMBES, TUMBES                  |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS                      |                     |                | METRO               |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0427     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO        |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0063481 SUPERVISION PUENTE MANUELA Y ACCESOS.                                   |                     |                | SUPERVISION         |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000       | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0428 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0063483 SUPERVISION PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS                                                                            |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100.00 |
| 0429 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS                                                                  |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0430 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00004, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS                                                                                |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0431 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00005, TUMBES, TUMBES, TUMBES                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS                                                                      |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0432 0061.2131923.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS                                                                            |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0433 0061.2131923.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS                                                          |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0434 0061.2110759.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0063495 SUPERVISION PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                                                              |                  |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000   | 100.00 |
| 0435 0061.2131924.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS                                                                       |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0436 0061.2131924.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS                                                     |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0437 9002.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000                                                       |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0438 0061.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 81.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0439 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA                                                              |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 54.000         | 0.000         | 0.00   | 30.550  | 56.57  |
| 0440 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00004, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000                                                       |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 77.500         | 0.000         | 0.00   | 39.750  | 51.29  |
| 0441 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00069, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV.                                                            |                  |                | KILOMETRO        | 411.130            | 411.130        | 399.740       | 97.23  | 401.080 | 97.56  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                         | FORMULADO                                                                                                                 |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                          | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA |                                                                                                                           |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0442                                              | 0061.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                                            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)                                                        |                | SUPERVISION      | 0.001              | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0443                                              | 0061.2031693.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0063530 SUPERVISION CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0444                                              | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0048009 COCHABAMBA - CHOTA                                                                                                |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.351          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0445                                              | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA                                                                                  |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0446                                              | 0061.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA                                                                                          |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0447                                              | 0061.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0053986 SUPERVISION TRAMO JUANJUI CAMPANILLA                                                                              |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0448                                              | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0055848 REH. Y MEJ. TR. HUALGAYOC-YANACOCOA                                                                               |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0449                                              | 0061.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL                                                    |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100                                               |                | KILOMETRO        | 0.702              | 0.702          | 0.625         | 89.03  | 0.625 | 89.03  |
| 0450                                              | 0061.2043324.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL                                                    |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0063511 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 6+950 - KM. 10+100                               |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0451                                              | 0061.2134846.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0063503 SUPERVISION DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYAN                                    |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0452                                              | 0061.2026654.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL                                            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0043649 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE TRAMO PTE. PUCAYACU - PTE. PORONGO                    |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0453                                              | 0061.2132705.4000091.15.033.0065.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA                                                                                   |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0454                                              | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00015, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL                                          |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                   | 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3                                                                   |                | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|-------|
|          |                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL |
| 0455     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00016, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4                                                                                                         | KILOMETRO        |                |                  | 1.000              |                | 0.000      | 0.00   | 1.000 |
| 0456     | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0050591 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO;<br>TR: CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                                                      | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0457     | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00002, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO,<br>TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO                                                            | ESTUDIO          |                |                  | 0.100              | 0.100          | 0.050      | 50.00  | 0.050 |
| 0458     | 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0050581 ESTUDIO DEFINITIVO DE PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO:<br>NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO                                                                     | ESTUDIO          |                |                  | 0.300              | 0.300          | 0.200      | 66.67  | 0.300 |
| 0459     | 0061.2110581.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0050569 ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACocha                                                                                                              | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0460     | 0061.2057739.6000001.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS -<br>TAMBILLO                                                                                         | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              | 0.200          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0461     | 0061.2015973.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA<br>POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA                                                                  | ESTUDIO          |                |                  | 0.100              | 0.200          | 0.100      | 100.00 | 0.250 |
| 0462     | 0061.2112863.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0050585 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                                                                                         | ESTUDIO          |                |                  | 0.200              | 0.200          | 0.200      | 100.00 | 0.200 |
| 0463     | 0061.2078481.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0050590 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE TUMBES Y ACCESOS                                                                                                           | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001 |
| 0464     | 0061.2078442.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS                                                                                                         | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              | 0.250          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0465     | 0061.2234988.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA                                                                                                        | ESTUDIO          |                |                  | 0.550              | 0.750          | 0.350      | 63.64  | 0.350 |
| 0466     | 0061.2234988.6000001.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA -<br>MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10<br>TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA | ESTUDIO          |                |                  |                    | 0.400          | 0.000      | 0.00   | 0.600 |
| 0467     | 0061.2134846.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N<br>RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)                                                 | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0468     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00020, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 6.000          | 0.000      | 0.00   | 6.000  |
| 0469     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00021, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL                                                            |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000  |
| 0470     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00022, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0471     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00023, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 7.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0472     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00024, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 4.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0473     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00025, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0474     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00026, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     | 2.000              | 3.000          | 2.000      | 100.00 | 2.000  |
| 0475     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00027, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                             |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 13.000         | 0.000      | 0.00   | 12.000 |
| 0476     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00028, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                                                              |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 5.000  |
| 0477     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00029, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 4.000          | 0.000      | 0.00   | 4.000  |
| 0478     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00030, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     | 3.000              | 3.000          | 3.000      | 100.00 | 3.000  |
| 0479     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00031, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0480     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00032, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.001      | 100.00 | 0.000  |
| 0481     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00033, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     | 11.000             | 11.000         | 8.000      | 72.73  | 8.000  |
| 0482     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00034, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                             |                  |                | INTERVENCION     | 0.001              | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0483     | 0061.2078363.4000082.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0110959 CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200) |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                             |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                      | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0484                      | 0061.2078363.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA                    |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0115402 SUPERVISION DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ -                      |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                           | TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) -                       |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | PALLASCA (KM 201 200)                                                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0485                      | 0061.2110581.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0110962 CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACocha TRAMO                              |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                           | CAJABAMBA -SAUSACocha                                                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0486                      | 0061.2110581.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0115407 SUPERVISION DE LA CARRETERA SAN MARCOS                                        |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                           | -CAJABAMBA-SAUSACocha TRAMO CAJABAMBA -SAUSACocha                                     |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0487                      | 0061.2155808.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL         |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA                             |                | UNIDAD           | 0.001              | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 3.400 | 85.00  |
|                           | TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0488                      | 0061.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0055851 PACRI CASMA HUARAZ                                                            |                | UNIDAD           | 0.001              | 22.500         | 0.000         | 0.00   | 3.000 | 13.33  |
| 0489                      | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00004, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO                       |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.850          | 0.000         | 0.00   | 0.750 | 88.24  |
|                           | PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0490                      | 0061.2109837.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0147852 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA                      |                | PLAN             | 0.180              | 0.600          | 0.500         | 277.78 | 1.000 | 166.67 |
|                           | TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO                                             |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0491                      | 0061.2109837.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.                       |                | UNIDAD           | 0.001              | 10.450         | 0.000         | 0.00   | 4.600 | 44.02  |
|                           | LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO                                          |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0492                      | 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA                                                      |                | UNIDAD           | 0.001              | 58.100         | 0.000         | 0.00   | 7.500 | 12.91  |
| 0493                      | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00017, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0494                      | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00018, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL         |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0055866 SUPERVISION DEL INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO (ITM) DE                     |                | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
|                           | LA CONCESION IIRSA NORTE                                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0495                      | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN                                                 |                | UNIDAD           | 0.001              | 113.250        | 0.000         | 0.00   | 9.750 | 8.61   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                             | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0496     | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO                                                                         | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 27.100         | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0497     | 0061.2041965.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0102216 PMA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN | PLAN             |                |                  | 0.160              | 0.400          | 0.100      | 62.50  | 0.400  |
| 0498     | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA                                                              |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0051382 LLAMA - COCHABAMBA                                                                                                   | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0499     | 0061.2106854.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA                                                  | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 49.500         | 0.000      | 0.00   | 11.200 |
| 0500     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00015, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0055303 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-HUAMACHUCO                                                       | ESTUDIO          |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0501     | 0061.2132692.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARI, CAJAY                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0143804 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                                    | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0502     | 0061.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY                                                                                     | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 37.500         | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0503     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00019, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0053638 ITM - IIRSA NORTE                                                                                                    | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0504     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00020, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0075546 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO - IIRSA SUR TRAMO 4                                                                 | KILOMETRO        |                |                  |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  |
| 0505     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00014, LIMA, LIMA, LIMA                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0082459 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION - OSITRAN                                                                       | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0506     | 0061.2179050.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100                                | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0507     | 0061.2094591.4000073.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                          | KILOMETRO        |                |                  | 3.880              | 3.880          | 3.880      | 100.00 | 3.880  |
| 0508     | 0061.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0144510 SUPERVISION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                           | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0509     | 0061.2196783.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0144509 SUPERVISION OBRA ADICIONAL INTERCAMBIO VIAL PIURA                                                                    | SUPERVISION      |                |                  |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|
|          |                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   |
| 0510     | 0061.2196783.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0144507 CONSTRUCCION DE LA OBRA ADICIONAL INTERCAMBIO VIAL PIURA                                        | KILOMETRO        |                |                  |                    | 3.000          | 0.000      | 0.00   | 3.000   |
| 0511     | 0061.2233842.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                      |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0112725 ESTUDIOS DEFINITIVOS AUTOPISTA JULIACA - PUNO                                                   | ESTUDIO          |                |                  | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000   |
| 0512     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00005, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                              |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800                                         | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 75.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0513     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00006, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                              |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000                                    | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 101.250        | 0.000      | 0.00   | 7.500   |
| 0514     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00007, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000                                     | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 204.600        | 0.000      | 0.00   | 27.000  |
| 0515     | 0061.2002213.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI                                                                        | UNIDAD           |                |                  |                    | 2.500          | 0.000      | 0.00   | 0.200   |
| 0516     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA                                                      | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 105.750        | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0517     | 0061.2173121.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE | KILOMETRO        |                |                  | 9.140              | 9.140          | 9.140      | 100.00 | 9.140   |
| 0518     | 0061.2094591.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                  | UNIDAD           |                |                  | 6.160              | 15.400         | 0.750      | 12.18  | 1.150   |
| 0519     | 0061.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL                                  |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO                                                             | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 12.500         | 0.000      | 0.00   | 1.000   |
| 0520     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00008, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0078333 PMA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                            | PLAN             |                |                  | 0.160              | 0.400          | 0.100      | 62.50  | 0.200   |
| 0521     | 0061.2110581.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACocha TRAMO CAJABAMBA - SAUSACocha | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 30.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0522     | 0061.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA                                                                       | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 213.000        | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0523     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00017, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL                              |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0113459 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-1S (DV. APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- | KILOMETRO        |                |                  | 448.200            | 448.200        | 448.200    | 100.00 | 448.200 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                       | FORMULADO                                                                        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|--------|
|                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                                                                 | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %      |
| COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA |                                                                                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0524                                            | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00021, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL             |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159181 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - IIRSA SUR                    |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | TRAMO 2 MULTIDEPARTAMENTAL                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0525                                            | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00022, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159182 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - IIRSA SUR                    |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | TRAMO 3 MULTIDEPARTAMENTAL                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0526                                            | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00023, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159188 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - IIRSA SUR                    |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | TRAMO 4 MULTIDEPARTAMENTAL                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0527                                            | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00015, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159183 PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE LAS                     |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | OBRA DE LA ETAPA 2 Y 3 DE LA RED VIAL N° 6 MULTIDEPARTAMENTAL                    |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0528                                            | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00016, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159184 SUPERVISION OBRAS NUEVAS DE LA RED VIAL N° 06                            |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | MULTIDEPARTAMENTAL                                                               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0529                                            | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00017, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159185 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUPERVISION POR OSITRAN DE                   |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | LA ETAPA N°3 DE LA RED VIAL N° 06 MULTIDEPARTAMENTAL                             |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0530                                            | 0061.2235630.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL             |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | PIURA - PAITA REGION PIURA                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0531                                            | 0061.2235631.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL             |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE                          |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
|                                                 | EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM                     |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA                                               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0532                                            | 0061.2055912.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A                 |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | SARITA COLONIA (KM 22+000)                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0533                                            | 0061.2055912.6000043.15.033.0065.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A                 |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                                 | SARITA COLONIA (KM 22+000)                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0534                                            | 0061.2022221.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                                 | 0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA                                            |                | ESTUDIO          | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|-------|
|          |                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL |
| 0535     | 0061.2055912.4000178.15.033.0065.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)                                                             | KILOMETRO        |                |                  | 0.409              | 1.489          | 0.466      | 113.94 | 1.488 |
| 0536     | 0061.2055912.6000002.15.033.0065.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)                                                             | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000 |
| 0537     | 0061.2028339.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                             |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0052963 SUPERVISION: CAJAMARCA CELENDIN BALZAS : KM.26 AL 52 (SALDO DE OBRA)                                                                            | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0538     | 0061.2022221.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA                                                                                                                   | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0539     | 0061.2235631.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0540     | 0061.2078608.6000043.15.033.0064.00002, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY                                                  | PLAN             |                |                  | 0.120              | 0.300          | 0.150      | 125.00 | 0.250 |
| 0541     | 0061.2155808.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0147394 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA                                                           | PLAN             |                |                  | 0.080              | 0.200          | 0.350      | 437.50 | 0.400 |
| 0542     | 0061.2057906.4000178.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000                                                                                                | PLAN             |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0543     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, CANTA                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0159925 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LIMA - CANTA - LA VIUDA UNISH TRAMO KM 21+500 - KM 102+000, REGION LIMA                            | CERTIFICADO      |                |                  | 0.001              | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000 |
| 0544     | 0061.2132705.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA                                                                                                                 | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |
| 0545     | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420                                                                                          | PLAN             |                |                  | 0.040              | 0.100          | 0.050      | 125.00 | 0.050 |
| 0546     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00005, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000                                                                                                | PLAN             |                |                  | 0.100              | 0.250          | 0.150      | 150.00 | 0.150 |
| 0547     | 0061.2132705.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |       |
|          | 0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA                                                                                                                 | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                    | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %         |
| 0548     | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                  | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |
| 0549     | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION                       | PLAN             |                |                  | 0.080              | 0.200          | 0.100         | 125.00 | 0.200   | 100.00    |
| 0550     | 0061.2106854.6000043.15.033.0064.00002, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0159260 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA                                           | PLAN             |                |                  | 0.050              | 0.050          | 0.050         | 100.00 | 0.200   | 400.00    |
| 0551     | 0061.2131923.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, PALCA                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCAMELICA                                           | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 2.400          | 0.000         | 0.00   | 2.000   | 83.33     |
| 0552     | 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, OYON, PACHANGARA                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA                               | UNIDAD           |                |                  | 0.600              | 0.600          | 0.600         | 100.00 | 6.000   | 1,000.00  |
| 0553     | 0061.2055912.6000043.15.033.0065.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO                                                       | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.200   | 20,000.00 |
| 0554     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00011, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0117441 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - PACARAN - ZUÑIGA - DV. YAUYOS - LIMITE DEPARTAMENTAL | KILOMETRO        |                |                  | 271.760            | 271.760        | 271.760       | 100.00 | 271.760 | 100.00    |
| 0555     | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA                                                                             | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |
| 0556     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00018, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0134358 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE           | KILOMETRO        |                |                  | 146.200            | 146.200        | 146.200       | 100.00 | 146.200 | 100.00    |
| 0557     | 0061.2109837.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0050570 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                    | ESTUDIO          |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |
| 0558     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00019, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)- SORITOR-SELVA ALEGRE                                     | KILOMETRO        |                |                  | 33.000             | 33.000         | 27.390        | 83.00  | 27.390  | 83.00     |
| 0559     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00011, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA                                            | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0560     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00070, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE                 |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0561     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00005, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)             |                  |                | PLAN             | 0.080              | 0.200          | 0.050      | 62.50  | 0.150  |
| 0562     | 0061.2234355.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO                                                                   |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 20.000         | 0.000      | 0.00   | 30.000 |
| 0563     | 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID                                                                     |                  |                | INFORME          | 1.000              | 1.000          | 1.000      | 100.00 | 1.000  |
| 0564     | 0061.2090567.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                                |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 5.200          | 0.000      | 0.00   | 0.200  |
| 0565     | 0061.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN                           |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 92.600         | 0.000      | 0.00   | 0.750  |
| 0566     | 0061.2234984.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 36.650         | 0.000      | 0.00   | 7.000  |
| 0567     | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00004, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION  |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 63.000         | 0.000      | 0.00   | 26.800 |
| 0568     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00035, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED                  |                  |                | INTERVENCION     | 0.001              | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  |
| 0569     | 0061.2029342.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS                    |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.050          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0570     | 0061.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN                                                                   |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0571     | 0061.2027620.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS                                                           |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  |
| 0572     | 0061.2196783.4000073.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0132473 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA                                                |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|-----------|
|          |                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %         |
| 0573     | 0061.2196783.6000002.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0144508 SUPERVISION VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA                                                                    |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |
| 0574     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00012, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO                                 |                  |                | KILOMETRO        | 380.500            | 380.500        | 380.500       | 100.00 | 380.500 | 100.00    |
| 0575     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0052962 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000                                                       |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |
| 0576     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00020, HUANUCO, HUAMALIES, MONZON                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA                                           |                  |                | KILOMETRO        | 133.600            | 133.600        | 133.600       | 100.00 | 133.600 | 100.00    |
| 0577     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0055745 PMA PERICO SAN IGNACIO                                                                                     |                  |                | PLAN             | 0.045              | 0.150          | 0.050         | 111.11 | 0.100   | 66.67     |
| 0578     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00005, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON           |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.240   | 24,000.00 |
| 0579     | 0061.2234984.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0147312 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI          |                  |                | PLAN             | 0.040              | 0.100          | 0.100         | 250.00 | 0.200   | 200.00    |
| 0580     | 0061.2043324.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0101457 PMA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO                                                                          |                  |                | PLAN             | 0.060              | 0.200          | 0.100         | 166.67 | 0.400   | 200.00    |
| 0581     | 0061.2146291.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |
| 0582     | 0061.2134846.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0102206 PMA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN                                          |                  |                | PLAN             | 0.240              | 0.600          | 0.500         | 208.33 | 0.600   | 100.00    |
| 0583     | 0061.2114280.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                                                       |                  |                | UNIDAD           | 0.840              | 2.100          | 0.600         | 71.43  | 0.600   | 28.57     |
| 0584     | 0061.2045033.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                                                       |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |
| 0585     | 0061.2045034.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |           |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                                                       |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00      |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                           | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0586 0061.2045034.4000179.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0052666 PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS                                                                                                                  |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0587 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00052, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0102066 ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUNTA BOMBON                                                  |                  |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.500         | 100.00 | 0.600  | 120.00 |
| 0588 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00053, AMAZONAS, RODRIGUEZ DE MENDOZA, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.550  | 137.50 |
| 0589 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00016, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA                       |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0590 0061.2110759.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                                                                            |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0591 0061.2058560.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0055863 PACRI VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE                                                                                           |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0592 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00021, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0053672 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACOCOA) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR                                              |                  |                | KILOMETRO        | 78.180             | 78.180         | 78.180        | 100.00 | 78.180 | 100.00 |
| 0593 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00013, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA                                                               |                  |                | KILOMETRO        | 24.600             | 24.600         | 24.600        | 100.00 | 24.600 | 100.00 |
| 0594 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0060981 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO SAN ALEJANDRO - NESHUYA                                                                       |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0595 0061.2002604.4000178.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0073007 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ TRAMO PARIACOTO YUPASH                                                    |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0596 0061.2045034.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                                                                                        |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0597 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00054, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS                                                                                                    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0598     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00017, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0599     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00071, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0053707 MANTENIMIENTO VIAL: LAMBAYEQUE - OLMOS, LIM. REG. LAMB. - DV. BAYOVAR; VIA EVITAMIENTO CHICLAYO               |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0600     | 0061.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                                                 |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 1.550          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0601     | 0061.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS                                                                              |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0602     | 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0076312 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA                                       |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0603     | 0061.2110581.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0136585 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACocha, TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA                  |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.680          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0604     | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000 |                  |                | PLAN             | 0.120              | 0.300          | 0.100         | 83.33  | 0.100  | 33.33  |
| 0605     | 0061.2045032.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO                                                                                 |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0606     | 0061.2041941.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO                                                                   |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 2.600          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0607     | 0061.2146292.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0099350 PMA PUENTE PISAC Y ACCESOS                                                                                    |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0608     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00014, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACocha - HUALGAYOC                                                   |                  |                | KILOMETRO        | 50.980             | 50.980         | 50.980        | 100.00 | 50.980 | 100.00 |
| 0609     | 0061.2026654.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0097504 SUPERVISION CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE TRAMO PUENTE PUCAYACU - PUENTE PORONGO                              |                  |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0610     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000                                                                       |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                           | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   |
| 0611     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00055, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN                                                                                                                                                                     |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0612     | 0061.2234984.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI                                                                                                                                                                                     |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 4.770          | 0.000      | 0.00   | 1.691   |
| 0613     | 0061.2234984.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI                                                                                                                                                                           |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000   |
| 0614     | 0061.2090567.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0160100 PMA CONTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS, REGION JUNIN                                                                                                                                                                                          |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0615     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00022, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0160047 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA YAURI - UMACHIRI - AYAVIRI, REGION PUNO                                                                                                                                                                          |                  |                | KILOMETRO        | 109.900            | 109.900        | 109.900    | 100.00 | 109.900 |
| 0616     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00056, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA                                                                                                                     |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0617     | 0061.2031693.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0102214 PMA CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR                                                                                                                                   |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.600          | 0.000      | 0.00   | 0.250   |
| 0618     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00012, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0146708 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA                                                                                                                                                                                 |                  |                | KILOMETRO        | 12.170             | 12.170         | 0.000      | 0.00   | 11.945  |
| 0619     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00057, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN                                                                                                                                                      |                  |                | ESTUDIO          | 0.001              | 0.500          | 0.000      | 0.00   | 0.170   |
| 0620     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00058, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA |                  |                | ESTUDIO          | 0.001              | 0.500          | 0.000      | 0.00   | 0.020   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |        |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|--------|------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL  | %          |
| 0621                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00015, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL<br>0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO                                                                                                                                        |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 56.110         | 0.000      | 0.00 | 56.110 | 100.00     |
| 0622                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00059, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL<br>0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN |                  |                | ESTUDIO          | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0623                      | 0061.2094591.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS<br>0144510 SUPERVISION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                                                                                                                                   |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 1.000  | 100.00     |
| 0624                      | 0061.2233842.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL<br>0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO                                                                                                                                                                                                      |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0625                      | 0061.2045033.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0052655 PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                                                                                                                                                                  |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0626                      | 0061.2110320.4000178.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                                                                                                                                             |                  |                | KILOMETRO        |                    | 5.390          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0627                      | 0061.2110320.4000178.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION                                                                                                                                            |                  |                | KILOMETRO        |                    | 2.610          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0628                      | 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                                                                                                                                                               |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0629                      | 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION                                                                                                                                                              |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0630                      | 0061.2062374.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL<br>0161027 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA REGION LIMA                                                                                                                                           |                  |                | CERTIFICADO      | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 1.000  | 100,000.00 |
| 0631                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00060, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>0161031 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-01N L :SULLANA-PUENTE MACARA REGION PIURA                                                                                                                                           |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0632                      | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00036, LIMA, LIMA, ANCON<br>0000102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                     |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000  | 0.00       |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|---------|
|          |                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL   |
| 0633     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800                                                                                     | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0634     | 0061.2055993.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY                                                                                                 | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0635     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00004, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000                                                                                   | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0636     | 0061.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA                                                                        | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 95.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0637     | 0061.2115627.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0159150 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS REGION CAJAMARCA                                                                            | METRO            |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
|          | PROVINCIA CAJABAMBA DISTRITO CONDEBAMBA                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
| 0638     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00023, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                      |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN                               | KILOMETRO        |                |                  | 12.610             | 12.610         | 12.610     | 100.00 | 12.610  |
| 0639     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00024, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL                                                              |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO                                               | KILOMETRO        |                |                  | 132.000            | 132.000        | 132.000    | 100.00 | 132.000 |
| 0640     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00016, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO                             | KILOMETRO        |                |                  | 170.800            | 170.800        | 170.800    | 100.00 | 170.800 |
| 0641     | 0061.2233842.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO                                                                                 | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0642     | 0061.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)      | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0643     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00024, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2                                                                                                    | KILOMETRO        |                |                  | 1.000              |                | 0.000      | 0.00   | 1.000   |
| 0644     | 0061.2192512.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO                                               | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |
| 0645     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00061, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL                                                             |                  |                |                  |                    |                |            |        |         |
|          | 0162145 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-01N K - EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-VICE-SECHURA-EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) REGION PIURA | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %          |
| 0646 0061.2015918.6000043.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, PALCA<br>0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA<br>COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA                                                  |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.600   | 160,000.00 |
| 0647 0061.2015918.6000043.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, PALCA<br>0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA<br>COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA                                                 |                  |                | UNIDAD           | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.000   | 100,000.00 |
| 0648 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00025, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA<br>REGION AREQUIPA                                                         |                  |                | KILOMETRO        | 204.000            | 204.000        | 193.900       | 95.05  | 193.900 | 95.05      |
| 0649 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00026, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL<br>0161836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-34A -<br>VIZCACHANE - CHIVAY - CABANACONDE - ANDAGUA - DV APLAO REGION<br>AREQUIPA         |                  |                | KILOMETRO        | 351.600            | 351.600        | 351.600       | 100.00 | 351.600 | 100.00     |
| 0650 0061.2045032.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0052663 PUENTE PUELLAS Y ACCESOS                                                                                                               |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00       |
| 0651 0061.2094971.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL<br>RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)<br>REGION PIURA |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00       |
| 0652 0061.2043711.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, JAUIJA, MULTIDISTRITAL<br>0147849 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS REGION<br>JUNIN                                                                              |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00       |
| 0653 0061.2235630.4000073.15.033.0064.00002, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL<br>0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA<br>PIURA - PAITA REGION PIURA                                                          |                  |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00       |
| 0654 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00017, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0162317 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA -<br>HUAMACHUCO Y DV. CAYACUYAN - DV. OTUZCO REGION CAJAMARCA                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00       |
| 0655 0061.2015918.6000043.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, PALCA<br>0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA<br>COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA                                                  |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 2.800   | 280,000.00 |
| 0656 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00018, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>0162318 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. BAYOVAR - BAPPO -<br>SECHURA - PIURA REGION PIURA                                                   |                  |                | KILOMETRO        | 314.000            | 314.000        | 157.000       | 50.00  | 157.000 | 50.00      |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                                                          |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |         |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|---------|------------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL   | %          |
| 0657                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00062, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28 (DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) - EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV. |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0658                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00063, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                          |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA                                                                                                                                                            |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0659                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00064, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                             |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0163033 CONSTRUCCION VARIANTE RUTA NACIONAL PE - 1NK SECHURA - EMP. PE - 02 REGION PIURA                                                                                                                                                                           |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0660                      | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC                                                                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0054337 SUPERVISION DV YANACOCCHA-HUALGAYOC                                                                                                                                                                                                                        |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0661                      | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00006, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0163030 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS) REGION UCAYALI                                                                                                             |                | CERTIFICADO      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 1.000   | 100,000.00 |
| 0662                      | 0061.2022221.6000002.15.033.0064.00002, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA                                                                                                                                                                                                                 |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0663                      | 0061.2043711.4000178.15.033.0064.00002, JUNIN, JAUJA, JAUJA                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0147849 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS REGION JUNIN                                                                                                                                                                                                   |                | METRO            | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0664                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00019, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION CAJAMARCA                                                                                                                           |                | KILOMETRO        | 0.001              | 122.610        | 0.000         | 0.00 | 122.240 | 99.70      |
| 0665                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00065, HUANCANELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                     |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0141883 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS                                                                                                                   |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0666                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00027, HUANCANELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
|                           | 0136667 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1S CHINCHA - ARMAS - PLAZAPATA                                                                                                                                                                                   |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0667     | 0061.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN                                                | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0668     | 0061.2078363.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH | UNIDAD           |                |                  |                    | 34.000         | 0.000      | 0.00   | 34.000 |
| 0669     | 0061.2235631.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0164138 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA                                       | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.001  |
| 0670     | 0061.2235630.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA                                            | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0671     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00072, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA                                               | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0672     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00020, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0164172 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JAUJA - HUANCAYO Y JAUJA - TARMA REGION JUNIN                                                            | KILOMETRO        |                |                  | 96.350             | 96.350         | 96.350     | 100.00 | 96.350 |
| 0673     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00005, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000                                                                                                 | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0674     | 0061.2088774.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA                              | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 1.273  |
| 0675     | 0061.2088774.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0164141 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA                  | SUPERVISION      |                |                  |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00   | 1.000  |
| 0676     | 0061.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN                                                                                                     | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0677     | 0061.2234905.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA                                                                            | ESTUDIO          |                |                  |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %          |
| 0678                      | 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI<br>- YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI                                                                                                                  |                  |                | DOCUMENTO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0679                      | 0061.2002604.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL<br>0064447 SUPERVISION TRAMO PARIACOTO YUPAS                                                                                                                                                                                       |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0680                      | 0061.2002207.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 -<br>KM 39+440                                                                                                                                           |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0681                      | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00037, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL<br>0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                                                                                                                  |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0682                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00028, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL<br>0136666 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1SC PUENTE<br>LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA                                                                                                                   |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0683                      | 0061.2131925.6000001.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ                                                                                                                                                                              |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0684                      | 0061.2131925.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ                                                                                                                                                                              |                  |                | UNIDAD           |                    | 21.000         | 0.000         | 0.00   | 21.000 | 100.00     |
| 0685                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00066, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL<br>0107517 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS<br>CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA, RUTA<br>1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE-38:<br>TRAMO TACNA - TARATA |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.050          | 0.050         | 100.00 | 0.100  | 100.00     |
| 0686                      | 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA<br>0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS                                                                                                                                                                        |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 6.200  | 620,000.00 |
| 0687                      | 0061.2109832.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA<br>0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y<br>ACCESOS. REGION AMAZONAS                                                                                                                                         |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 3.000  | 21.05      |
| 0688                      | 0061.2112863.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>0166232 PACRI CONTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS<br>REGION CAJAMARCA                                                                                                                                                |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.200  | 25.26      |
| 0689                      | 0061.2167895.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL<br>0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO<br>MAZAMARI-PANGO-A-CUBANTIA REGION JUNIN                                                                                                                                      |                  |                | UNIDAD           |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 10.000 | 100.00     |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|---------|------------|
|                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL   | %          |
| 0690 0061.2115627.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA                                                                                                | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 4.400   | 440,000.00 |
| 0691 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00021, CAJAMARCA, SANTA CRUZ, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0167962 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N | KILOMETRO        |                |                  |                    | 319.090        | 0.000         | 0.00 | 319.090 | 100.00     |
| 0692 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00013, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MOCHE                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0167961 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE MOCHE REGION LA LIBERTAD                                                                                                    | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0693 0061.2015918.4000091.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA                                                                        | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0694 0061.2015918.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA                                                            | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0695 0061.2146291.6000043.15.033.0064.00003, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO                                                   | UNIDAD           |                |                  | 0.001              | 6.650          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0696 0061.2235630.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA                                                                                  | ESTUDIO          |                |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000   | 100.00     |
| 0697 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00003, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI                                                            | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0698 0061.2057739.6000043.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA                                                                   | UNIDAD           |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00       |
| 0699 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00029, CAJAMARCA, SAN MIGUEL, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0168911 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NIEPOS BOLIVAR REGION CAJAMARCA                                                                                              | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 59.860         | 0.000         | 0.00 | 59.860  | 100.00     |
| 0700 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00067, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |      |         |            |
| 0107525 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 20 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 5S: PUENTE RAITHER -                                               | ESTUDIO          |                |                  |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.100   | 100.00     |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL            | FORMULADO                                                                          |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|--------|
|                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %      |
| SATIPO, RUTA 3SB: CHUPACA - HUANCAYO |                                                                                    |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0701                                 | 0061.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI                   |                | ACCION           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                      | - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI                                         |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0702                                 | 0061.2015973.4000178.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA                              |                | ACCION           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                      | POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA                                              |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0703                                 | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00008, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                    |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA                                                       |                | ACCION           |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0704                                 | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA                        |                | UNIDAD           |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 7.000 | 700.00 |
|                                      | JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA                       |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN                                                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0705                                 | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00014, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL            |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0054613 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAPAZO -                           |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                      | MAZOCRUZ                                                                           |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0706                                 | 0061.2078608.6000043.15.033.0064.00003, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0170690 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA                         |                | CERTIFICADO      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                      | HUANCAMELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | REGION HUANCAMELICA                                                                |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0707                                 | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00068, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI      |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI                     |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                      | REGION SAN MARTIN                                                                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0708                                 | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00030, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL     |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) -                   |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                      | ACCOMARCA REGION AYACUCHO                                                          |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0709                                 | 0061.2002603.4000091.15.033.0064.00001, ANCASH, BOLOGNESI, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0155957 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOJON - CHIQUIAN - AQUIA -                    |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
|                                      | EMPALME NUEVA CARRETERA CONOCOCHA - HUALLANCA TRAMO MOJON -                        |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | CHIQUIAN                                                                           |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0710                                 | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00069, TUMBES, TUMBES, TUMBES                     |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0132477 REHABILITACION DE VIA DE EVITAMIENTO TUMBES                                |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.001 | 100.00 |
| 0711                                 | 0061.2146292.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, PISAC                        |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|                                      | 0056474 CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC                                              |                | ACCION           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL   |
| 0712     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00070, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, SANTIAGO DE CHUCO                                                                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0171755 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD                                                                                                                                                                            | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   |
| 0713     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00022, PUNO, LAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO                                                                                                                                                                                            | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 31.900         | 0.000      | 0.00 | 31.900  |
| 0714     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00071, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   |
| 0715     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00031, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO                                                                                                                                                    | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 51.300         | 0.000      | 0.00 | 51.300  |
| 0716     | 0061.2234988.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, SANTIAGO DE CHUCO                                                                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA REGION LA LIBERTAD                                                                                                                                                      | UNIDAD           |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   |
| 0717     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00032, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA                                                                                        | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 190.380        | 0.000      | 0.00 | 190.380 |
| 0718     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00073, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA                                                                                  | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000   |
| 0719     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00033, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0180191 MANTENIMIENTO RUTINARIO VARIANTE LIMA - CANTA KM 30+000 - 35+200 REGION LIMA                                                                                                                                                                             | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000   |
| 0720     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00006, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0141772 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 04-PATIVILCA - TRUJILLO                                                                                                                                                                                                    | OBRA             |                |                  |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 1.000   |
| 0721     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00015, JUNIN, YAULI, LA OROYA                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |      |         |
|          | 0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y                                                                                                                                                                                                       | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                   | FORMULADO                                                                                                  |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                           | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA<br>- LA OROYA REGION JUNIN |                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0722                                                                                        | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00023, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO          |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0180357 MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE CORPAC (FAUCETT) REGION CALLAO                                      |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0723                                                                                        | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00072, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL                                    |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0167852 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA REGION CUSCO                                                    |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0724                                                                                        | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00073, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL                             |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN                           |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0725                                                                                        | 0061.2179050.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100              |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0726                                                                                        | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00007, LIMA, LIMA, LIMA                                                   |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0052364 OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA        |                | OBRA             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0727                                                                                        | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO                                |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0055849 REH. Y MEJ. TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA                                                           |                | ACCION           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0728                                                                                        | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO                                |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0055712 SUPERVISION TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA                                                           |                | ACCION           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0729                                                                                        | 0061.2015918.4000091.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA              |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0730                                                                                        | 0061.2015918.4000091.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA             |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0731                                                                                        | 0061.2015918.6000002.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0732                                                                                        | 0061.2015918.6000002.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0166402 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0733                                                                                        | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00024, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                                                                             | 0181495 MANTENIMIENTO RUTINARIO HUAURA - SAYAN REGION LIMA                                                 |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|----------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %        |
| 0734                      | 0061.2015918.6000043.15.033.0064.00004, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA                                                                                                                                                              |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0735                      | 0061.2078036.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD                                                                                                                                     |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00 | 3.400 | 1,700.00 |
| 0736                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00034, AMAZONAS, LUYA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS                                                          |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0737                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00074, AMAZONAS, LUYA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR -EMP. |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0738                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00075, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA                                                                        |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0739                      | 0061.2192666.6000043.15.033.0064.00001, LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS                                                                                                                                                                                                          |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0740                      | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00008, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA                                                                                                                                                                                                |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0741                      | 0061.3000133.5005827.15.033.0066.00001, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA                                                                                                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                                                                                    |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0742                      | 0061.3000133.5005827.15.033.0066.00002, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                                                                                    |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0743                      | 0061.3000133.5005827.15.033.0066.00003, CAJAMARCA, SAN MIGUEL, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                                                                                    |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |
| 0744                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00025, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |          |
|                           | 0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION                                                                                                                                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00     |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                                                            |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |        |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|--------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL  | %      |
| CALLAO                    |                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0745                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00001, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL                                                                                                                              |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0746                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0747                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                          |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0748                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00035, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0182051 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA Y DV. LA TINA - SURPAMPA - CACHAQUITO REGION PIURA                                                      |                | KILOMETRO        | 0.001              | 95.800         | 0.000         | 0.00 | 95.800 | 100.00 |
| 0749                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00074, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                                                                                                              |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0750                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00016, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO                                                                                                        |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0751                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0752                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00005, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                 |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0753                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00006, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0754                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00007, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0755                      | 0061.2167895.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA                                                                                                                   |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0756                      | 0061.2167895.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA                                                                                                                                     |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0757                      | 0061.3000131.5005827.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                         |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|                           | 0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES                                                                                                                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                    | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|
|          |                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL |
| 0758     | 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, OYON, PACHANGARA                      |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182315 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE                          |                  |                | ACCION           |                    | 0.200          | 0.000      | 0.00 | 0.050 |
|          | TINGO - CHURIN REGION LIMA                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |      | 25.00 |
| 0759     | 0061.2167895.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA REGION JUNIN                     |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0760     | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO                         |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO                                |                  |                |                  |                    |                |            |      | 0.00  |
| 0761     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00017, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP.                      |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS                         |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N                  |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA                                  |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
| 0762     | 0061.2233842.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                  |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0181940 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA                        |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0763     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00076, CAJAMARCA, JAEN, JAEN                       |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182702 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE                       |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | JAEN REGION CAJAMARCA                                                               |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
| 0764     | 0061.2112863.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182701 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION                       |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | CAJAMARCA                                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
| 0765     | 0061.2109832.6000043.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182700 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y                          |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | ACCESOS REGION AMAZONAS                                                             |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
| 0766     | 0061.2109832.6000043.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA               |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182699 CIRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y                         |                  |                | CERTIFICADO      |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | ACCESOS REGION AMAZONAS                                                             |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
| 0767     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00077, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182761 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28A(PAMPANO) -                         |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INES - PLAZAPATA - EMP. PE-3S                      |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | (IZCUCHACA)/EMP. PE-28A(RUMICHACA) - EMP. PE-28D(SANTA INES)/EMP. PE                |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | -26(TOYOC) - HUACHOS - PAURANGA - MOLLEPAMPA REGION HUANCVELICA                     |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
| 0768     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00078, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0182762 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA                          |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.000 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO<br>PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA<br>REAL REGION CUSCO                                |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0769 0061.2282760.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE<br>CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO                                                                   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0770 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00026, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO,<br>LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO                                                                 |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0771 0061.2192666.4000073.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0183132 CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS<br>PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO                                                                    |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0772 0061.2192666.6000002.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I BELLAVISTA -<br>SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO                                                  |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0773 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00075, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0053706 MANTENIMIENTO VIAL: LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO<br>MARIA - EMP-5N(TOCACHE)                                                                                      |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0774 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00079, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184253 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE-1N<br>CALZADA ACTUAL DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA TRAMO:<br>SULLANA-DV. PUENTE INTERNACIONAL - REGION TUMBES |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0775 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00036, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184644 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN DEL CODO -<br>SANTA ROSA DE YANAYACU REGION PASCO                                                                             |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0776 0061.2015918.6000043.15.033.0064.00005, TACNA, TACNA, PALCA                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA<br>KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA                                                                         |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0777 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00018, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184878 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA<br>CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA REGION CUSCO                                                                |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0778 0061.2233958.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION<br>SAN MARTIN                                                                                                          |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2015

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| 0779 0061.2233958.4000179.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN                                                           |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0780 0061.2233958.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184880 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN                                               |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0781 0061.2233958.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184881 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN                                                     |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0782 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.                                                                                   |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0783 0061.2015918.6000043.15.033.0064.00006, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA                           |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0784 0061.2263613.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA – QUEBRADA SECA – PTE SANTA – DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY – PUERTO SALAVERRY |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |