



**PERÚ**

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional



REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY  
TRAMO: DESVÍO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO

# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE

# 2014



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**MEMORANDUM N° 2079-2014-MTC/20**

A: **ING. CARLOS EDUARDO LOZADA CONTRERAS**  
Director General Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO: Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, al primer semestre

REF.: a) Memorandum N°074-2014-MTC/20  
b) Manual de Funciones PVN  
c) Memorando (M) N°074-2014-MTC/09.03

FECHA: Lima, 17 SEP 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y referencia, para remitir adjunto, el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, al primer semestre.

El Informe, contiene la medición de los indicadores de desempeño y producción física del Programa Presupuestal del Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre; así como el análisis de las metas de gobierno de responsabilidad de Provías Nacional; éste, sobre la base de la información reportada por las Unidades Orgánicas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO  
M.º Raul Torres Trujillo  
Director Ejecutivo  
Provías Nacional

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PRESENTACIÓN .....                                                                                                                                                | 4  |
| 1. GENERALIDADES .....                                                                                                                                            | 6  |
| <b>Acciones Comunes</b> .....                                                                                                                                     | 9  |
| 2. AVANCES DEL POI 2014 AL PRIMER SEMESTRE .....                                                                                                                  | 10 |
| 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) .....                                                                                                        | 13 |
| <b>3.1. EVALUACIÓN DE RESULTADO ESPECÍFICO DEL PP 0061</b> .....                                                                                                  | 14 |
| <b>3.2. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DEL PP 0061</b> .....                                                                                                             | 15 |
| 3.2.1. Producto 3000001 Acciones Comunes .....                                                                                                                    | 15 |
| 3.2.2. Producto 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial .....                                                                                             | 15 |
| 3.2.3. Evaluación de actividades de los Productos .....                                                                                                           | 15 |
| <b>3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP 0061</b> .....                                                                                                | 21 |
| <b>3.4. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE</b> .....                                                                                           | 23 |
| <b>3.5. SITUACIÓN DE METAS DE GOBIERNO 2011-2016</b> .....                                                                                                        | 24 |
| 4. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES .....                                                                                                            | 26 |
| 4.1. Presupuesto de Ingresos .....                                                                                                                                | 26 |
| 4.2. Flujo de Ingresos y Egresos .....                                                                                                                            | 27 |
| 4.3. Presupuesto de Egresos .....                                                                                                                                 | 27 |
| 4.4. Gasto ejecutado .....                                                                                                                                        | 27 |
| 5. PRINCIPALES DIFICULTADES .....                                                                                                                                 | 28 |
| RECOMENDACIONES .....                                                                                                                                             | 29 |
| SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS .....                                                                                                                            | 31 |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS .....                                                                                                                             | 32 |
| EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL POI 2014 .....                                                                                                                           | 36 |
| ANEXOS .....                                                                                                                                                      | 37 |
| Anexo N° 1a: Matriz de Indicadores de Desempeño del Resultado Programa Presupuestal 0061 .....                                                                    | 38 |
| Anexo N° 1b: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto .....                                                                          | 39 |
| Anexo N° 2A: Evaluación de Actividades .....                                                                                                                      | 40 |
| Anexo N° 2B: Evaluación de Proyectos .....                                                                                                                        | 43 |
| Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2014 .....                                                                        | 84 |
| Anexo N° 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada – Rehabilitación y Mejoramiento .....                                               | 85 |
| Anexo N° 3.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada .....                                     | 88 |
| Anexo N° 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento rutinario Red no pavimentada .....                                  | 89 |
| Anexo N° 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento periódico Red Pavimentada .....                                     | 91 |
| Anexo N° 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles de servicio .....                                   | 92 |
| Anexo N° 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes ..... | 95 |
| Anexo N° 3.7: Programación y Ejecución de Meta Física RVN Concesionada- Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción .....                                         | 96 |

|                 |                                                                                                                  |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo N° 3.8:   | Programación y Ejecución de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y Mantenimiento .....        | 97  |
| Anexo 4:        | Indicador de gestión física y financiera, según Unidad Orgánica .....                                            | 99  |
| Anexo N° 4.1:   | Indicador de gestión física y financiera - ADMINISTRACIÓN INTERNA .....                                          | 100 |
| Anexo N° 4.2:   | Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS .....                                       | 102 |
| Anexo N° 4.3:   | Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS .....                                    | 112 |
| Anexo N° 4.3.1: | Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS – LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS ..... | 126 |
| Anexo N° 4.4:   | Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN .....                                | 137 |
| Anexo N° 4.5:   | Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES .....                                 | 152 |
| Anexo N° 4.6:   | Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES .....              | 154 |
| Anexo N° 4.6.1: | Instalación de Puentes Modulares - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES .....                      | 165 |
| Anexo N° 4.7:   | Indicador de gestión física y financiera - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO .....             | 166 |
| Anexo N° 4.8:   | Indicador de gestión física y financiera- MTC – DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES .....                              | 167 |
| Anexo N° 4.9:   | Indicador de gestión física y financiera – MRTC-DGCF-PROCURADURIA .....                                          | 170 |
| Anexo N° 5:     | Programación y Ejecución de Metas Físicas ESTUDIOS Terminados en el periodo .....                                | 171 |
| Anexo N° 5.1:   | Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados en el periodo .....                                               | 172 |
| Anexo N° 5.2:   | Estudios de PERFIL Terminados en el periodo .....                                                                | 173 |
| Anexo N° 5.3:   | Estudios de FACTIBILIDAD Terminados en el periodo .....                                                          | 174 |
| Anexo N° 5.4:   | Estudios DEFINITIVOS Terminados en el periodo .....                                                              | 175 |
| Anexo N° 5.5:   | Estudios por CONVENIOS Terminados en el periodo .....                                                            | 176 |
| Anexo N° 6:     | Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados en el periodo .....                                                  | 177 |
| Anexo N° 7:     | Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados en el periodo .....                                            | 178 |
| Anexo N° 8:     | Obras de PUENTES Terminados en el periodo .....                                                                  | 179 |
| Anexo N° 9:     | Reporte de Avance de metas físicas semestre-SIAF-MPP .....                                                       | 180 |

## INDICE DE TABLAS

|           |                                                                                                   |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1:  | Intervenciones en la Red Vial Nacional .....                                                      | 10 |
| Tabla 2:  | Obras Viales de Carreteras Terminadas - RNV No Concesionada .....                                 | 11 |
| Tabla 3:  | Obras Viales de Puentes Terminadas-RVN no Concesionada .....                                      | 11 |
| Tabla 4:  | Avance de Obras de Carreteras al Primer Semestre 2014 .....                                       | 11 |
| Tabla 5:  | Avance de Físico de Puentes en Ejecución .....                                                    | 11 |
| Tabla 6:  | Instalación de Puentes Modulares .....                                                            | 12 |
| Tabla 7:  | Estudios Definitivos Terminados .....                                                             | 12 |
| Tabla 8:  | Resultado Específico del PP .....                                                                 | 14 |
| Tabla 9:  | Ejecución física y financiera del Producto según Actividad .....                                  | 15 |
| Tabla 10: | Evaluación de Indicadores de Producto - Físico .....                                              | 15 |
| Tabla 11: | Evaluación de Indicadores de Producto - Financiero .....                                          | 15 |
| Tabla 12: | Actividades de los Producto .....                                                                 | 16 |
| Tabla 13: | Proyectos Institucionales .....                                                                   | 16 |
| Tabla 14: | Corredores Programados sin Ejecución .....                                                        | 17 |
| Tabla 15: | Mantenimiento Periódico (Km) .....                                                                | 18 |
| Tabla 16: | Aplicación de Solución Básica 2013 .....                                                          | 18 |
| Tabla 17: | Mantenimiento rutinario ejecutado en RVN pavimentada y no programado en I Semestre 2014 .....     | 19 |
| Tabla 18: | Mantenimiento rutinario ejecutado en RVN no pavimentada y no programados en I Semestre 2014 ..... | 19 |
| Tabla 19: | Conservación por niveles de servicio en RVN Concesionada .....                                    | 20 |
| Tabla 20: | Avance físico en las Unidades de Peaje .....                                                      | 21 |
| Tabla 21: | Presupuesto y Ejecución financiera según Tipo de Administración .....                             | 22 |
| Tabla 22: | Indicador de Producción Física PIPs Terminados - I Semestre 2014 .....                            | 22 |
| Tabla 23: | Indicador de Producción Física PIPs de obras en Proceso .....                                     | 22 |
| Tabla 24: | Indicador de Producción Física de Estudios .....                                                  | 22 |
| Tabla 25: | Ejecución Financiera de los proyectos de Inversión del Programa Presupuestal .....                | 23 |
| Tabla 26: | Indicador de Gestión y de eficiencia según Responsable .....                                      | 23 |
| Tabla 27: | Rango de Calificación de la producción física .....                                               | 23 |
| Tabla 28: | PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016, ejecutado a Jun 2016 .....                                | 26 |
| Tabla 29: | Presupuesto y Ejecución de Ingresos .....                                                         | 26 |
| Tabla 30: | Flujo de Ingresos Vs Egresos .....                                                                | 27 |
| Tabla 31: | Modificación del Presupuesto de Egresos a junio 2014 .....                                        | 27 |
| Tabla 32: | Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento en I Semestre 2014 .....                    | 27 |
| Tabla 33: | Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto .....                                              | 28 |
| Tabla 34: | Ejecución Presupuestal Según Intervención .....                                                   | 28 |

## PRESENTACIÓN

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para alcanzar una gestión pública eficiente y eficaz. Evaluar los procesos y sus resultados permite mejorar la productividad de las organizaciones e instituciones públicas y por ende del Estado y el Gobierno.

En ese sentido, el seguimiento y la evaluación de los resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN), aporta información y conocimiento. Este conocimiento es útil para tomar decisiones sobre la continuidad, la modificación, la reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas. Por otra parte, la difusión de conocimiento sobre cómo funcionan y qué resultados se obtienen en cada una de las intervenciones permite dar mayor transparencia, al mismo tiempo que facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía y a las instituciones que la representan.

Asimismo, a partir del año 2007 se viene implementando el Presupuesto por Resultados (PpR) a través de: i) los Programas Presupuestales, que constituyen el eje de los instrumentos del PpR; ii) las acciones de seguimiento, sobre la base de los indicadores de desempeño y producción física, iii) las evaluaciones independientes; y iv) los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que el MEF viene estableciendo.

En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando el Programa Presupuestal **0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre**, que incorpora la gestión de la Red Vial Nacional (RVN). El principal objetivo de la incorporación de información de desempeño al proceso presupuestario es mejorar la asignación de recursos, ya que en este caso, existe una relación directa y explícita entre recursos y mediciones de desempeño del producto (camino nacional con mantenimiento vial), que son de responsabilidad de Provías Nacional.

La vinculación de las actividades y proyectos (en el sistema de evaluación y control del PP, en el SIAF-MPP) con su producto medido a través de sus indicadores de desempeño y de producción física, ha sido implementado como dato complementario; ello debido a que, por ahora la información disponible del PP sólo da cuenta de la entrega de los bienes o servicios (productos) más no de resultados del PP, los cuales se desarrollarán con evaluaciones independientes con recolección de información de campo.

En relación a la medición del impacto sobre los beneficiarios es de responsabilidad del MEF; ello implica realizar trabajos de campo (encuestas a beneficiarios y no beneficiarios), lo cual es necesario para construir la información que permita evaluar resultados intermedios y finales, utilizando metodologías cuasi-experimentales y construyendo grupos de control y líneas de base.

Para el caso de la elaboración de este Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 al I Semestre, se recopiló información de las diferentes unidades orgánicas de PROVIAS NACIONAL, lo que permite a su vez, reportar el progreso de los indicadores de desempeño y producción física del Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte

Terrestre<sup>1</sup>. También es posible verificar el avance de la ejecución física y financiera de las intervenciones en la RVN según Tipo de Administración de la RVN (No Concesionada y Concesionada) y según tipos y niveles de Intervención (Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción, y Mantenimiento vial). Asimismo, los anexos de este Informe contienen indicadores de gestión física y financiera por unidad orgánica responsable, además para efectos comparativos, los logros en el 2013, los retos y dificultades así como recomendaciones para mejorar la gestión.

Finalmente, en este Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 al II Semestre, se ha considerado oportuno incluir una breve evaluación y situación de las Metas de Gobierno al 2016, en lo correspondiente a la participación de Provías Nacional con el Pavimentado del 85% de la RVN, identificando las intervenciones que incidirán directamente en la consecución de estas metas, dado que a la fecha restan aproximadamente 759 días para la culminación del periodo de gobierno, lo cual es importante en contraste con los tiempos que insumen la ejecución y culminación de las obras de infraestructura vial.

---

<sup>1</sup> Para el presente informe se considera solo los productos y proyectos de responsabilidad de Provías Nacional.

## Informe de Evaluación del Plan de Operativo Institucional 2014- I semestre

# RESUMEN EJECUTIVO

### Contexto

El presente Resumen Ejecutivo, es resultado del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 primer semestre, en el que se reporta la entrega a los usuarios el 63% (16,148 Km) de la red vial nacional pavimentada y de esta el 93% (13,909 Km) en buen estado.

### Objetivos y Alcance

La evaluación tiene como objetivos proporcionar una apreciación útil de los avances y logros para contribuir al proceso de rendición de cuentas, al aprendizaje corporativo, a la difusión de resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN); y aportar información y conocimiento para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas; además de proveer recomendaciones que puedan servir de insumo para el próximo PESEM y POI.

### Medición de indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal

| EJECUCIÓN                                                     |      |      |      |      |      | 2014 I SEMESTRE |      |        |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|--------|
| DENOMINACIÓN                                                  | U.M. | L.B. | 2011 | 2012 | 2013 | META            |      | AVANCE |
|                                                               |      |      |      |      |      | Prog.           | Obt. | %      |
| Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | %    | 50   | 69   | 80   | 82   | 93              | 86   | 93     |
| Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | %    | 53   | 58   | 60   | 64   | 70              | 63   | 91     |

Los avances durante el primer semestre respecto de la RVN pavimentada en buen estado, se explican principalmente por el incremento de la RVN pavimentada (cambio de estándar), como resultado de la aplicación de solución básica de 144.9 Km. y asfaltado con el PIP 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran – Huamachuco- Tramo: Dv.Otuzco - Dv.Callacuyan (70.90 Km), y además, por el mantenimiento periódico de la RVN pavimentada de 30.1 Km., en el marco de los contratos y convenios para la conservación por niveles de servicio.

Es importante precisar que, la reducción en un punto porcentual en el segundo indicador, en relación al valor logrado en el 2013 (64%), se explica por el incremento de la RVN existente en 473 Km (de 25,005 a 25,478 km), según lo reportado al primer semestre 2014.

### Medición de Indicadores del PRODUCTO: 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial

| NOMBRE DEL INDICADOR                                                            | UM     | META 2014 |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------------|
|                                                                                 |        | PRGRAMADA | OBTENIDA | AVANCE (%) |
| Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial. | %      | 97        | 97       | 100        |
| Indicador de Producción Física                                                  | Km/año | 20,706    | 18,039   | 87         |

(\*) En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana, ni los tramos en obra.

Sí bien el indicador de desempeño es muy bueno, el indicador de producción física es bajo, explicado por el cambio en la normatividad<sup>1</sup> que ha retrasado la contratación del servicio conjunto de mejoramiento y mantenimiento vial por niveles de servicio

<sup>1</sup> Mediante la cual ahora se exige la elaboración de perfiles.

# Informe de Evaluación del Plan de Operativo Institucional 2014- I semestre

## RESUMEN EJECUTIVO

### Indicador de Producción Física de las ACTIVIDADES del Producto

El cumplimiento de los indicadores de producto, está directamente relacionado al cumplimiento de cada una de sus actividades. Por ello, los valores alcanzados en los indicadores de las actividades son de importancia.

| Producto /Actividad                                                                 | Unidad Medida | Meta      |           | Ejecutado | % Avance Meta |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
|                                                                                     |               | Anual     | I Sem.    | I Sem.    | I Sem         | Anual |
| <b>3000001 Acciones Comunes</b>                                                     |               |           |           |           |               |       |
| 5000276 Gestión del Programa                                                        | Informe       | 51        | 26        | 24        | 92            | 47    |
| <b>3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial</b>                               |               |           |           |           |               |       |
| 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada | Kilómetro/año | 15,688    | 15,160    | 13,040    | 86            | 83    |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                 | Kilómetro/año | 26        | 25        | 25        | 100           | 94    |
| 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                       | Kilómetro/año | 643       | 643       | 2,244     | 349           | 349   |
| 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                    | Kilómetro/año | 1564      | 1,564     | 2,694     | 172           | 172   |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales                                 | Intervención  | 130       | 20        | 11        | 55            | 8     |
| 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada            | Kilómetro/año | 5,018     | 5,023     | 4,999     | 100           | 100   |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes                                        | Vehículo      | 7,937,124 | 3,776,672 | 3,679,117 | 97            | 46    |

Si bien hay actividades que tienen como logro avances superiores al 100%, no necesariamente son *buenos*, lo que explican es que al haber atraso en la ejecución de los contratos por niveles de servicio se ha retornado la ejecución del mantenimiento rutinario por administración directa, a través de las Oficinas Zonales, para no afectar o minimizar la sostenibilidad de la vía, debido a que el nivel de intervención se focaliza en los puntos vulnerables, explicado por el costo.

### Indicador de Producción Física PIPs Terminados - I Semestre 2014

| Tipo de Proyecto                                                   | I Semestre 2014  |      |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|----------|
|                                                                    | Unidad de Medida | Meta | Logrado | Avance % |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada | Kilómetro        | 93   | 71      | 77       |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes             | Metro            | 60   | 60      | 100      |

Nota: Sólo comprende las obras públicas (PIP)

### SITUACIÓN DE METAS DE GOBIERNO 2011-2016

Situación actual y evaluación de estas intervenciones:

- La mayor contribución a la Meta de Gobierno, en el periodo Julio 2014 – Jul 2016, recae sobre pavimentos económicos (solución básica) a cargo de la UGC (75%), en tanto del saldo está a cargo de la UGOB (25%).
- A Jun 2014, el 73% de la Meta de Gobierno tiene Contratos suscritos, tanto para obras viales en carpeta asfáltica (22%) y como para pavimentos a nivel de solución básica (52%).
- A Jun 2014, el **27%** de la Meta de Gobierno aún no tiene contratos de obras para pavimentar, dado que una parte está en estudios definitivos (3%), otra en CCNS sin perfil por contratar (7%) y el saldo, en Perfiles de Mejoramiento por Niveles de Servicio en ejecución (17%).

El principal riesgo de incumplimiento, radica en este 27% de la meta que, por diversas razones, aun no se han contratado las obras para pavimentar la RVN.

### 1000 PUENTES EN LA RED VIAL NACIONAL

A Jun 2014, el Programa presenta un modesto avance de 18%. En este contexto, es necesario coordinar las acciones pertinentes para dar celeridad a los trabajos en curso y las intervenciones que están aún

# Informe de Evaluación del Plan de Operativo Institucional 2014- I semestre

## RESUMEN EJECUTIVO

programadas. Estas acciones deben incluir las coordinaciones con la OPI-OGPP-MTC y el MEF para optimizar los plazos del ciclo de proyecto de inversión de perfiles simplificados<sup>2</sup> y paquetes de intervenciones afines, de tal manera que se pueda tener avances significativos para el cumplimiento de metas.

### PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016, ejecutado a Jun 2016

| COMPONENTES                                       | META          |              |            | EJECUCION |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
|                                                   | UNIDAD MEDIDA | CANT.        | PVN        | 2012      | 2013       | Ene-Jun 2014 | A Jun 2014 | Avance (%) |
| <b>1. CONSERVACION DE PUENTES</b>                 | Puente        | <b>394</b>   | <b>512</b> | <b>24</b> | <b>66</b>  | <b>11</b>    | <b>101</b> | <b>26</b>  |
| 1.1. Emergencia de puentes                        | Puente        | <b>20</b>    | <b>20</b>  | <b>0</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>     | <b>10</b>  | <b>50</b>  |
| Puente modular de una vía (51 m.)                 | Puente        | 10           | 10         |           | 5          |              | 5          | 50         |
| Puente modular de doble vía (51 m.)               | Puente        | 10           | 10         |           | 5          |              | 5          | 50         |
| 1.2 Instalación de Puentes modulares de una vía   | Puente        | <b>374</b>   | <b>492</b> | <b>24</b> | <b>56</b>  | <b>11</b>    | <b>91</b>  | <b>24</b>  |
| Instalación de puente modular                     | Puente        | 374          | 492        | 24        | 56         | 11           | 91         | 24         |
| <b>2. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS</b>     | Puente        | <b>429</b>   | <b>175</b> | <b>23</b> | <b>46</b>  | <b>0</b>     | <b>69</b>  | <b>16</b>  |
| 2.1. Construcc. puentes definitivos individuales  | Puente        | 253          | 20         | 1         | 2          |              | 3          | 1          |
| 2.2. Construcc. puentes definitivos en carreteras | Puente        | 176          | 155        | 22        | 44         |              | 66         | 38         |
| <b>3. REINSTALACION DE PUENTES DE SEGUNDO USO</b> | Puente        | <b>100</b>   | <b>50</b>  | <b>1</b>  | <b>5</b>   |              | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| <b>4. CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCESIONES</b>  | Puente        | <b>77</b>    | <b>13</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>   |              | <b>7</b>   | <b>9</b>   |
| <b>TOTAL PUENTES</b>                              |               | <b>1,000</b> | <b>750</b> | <b>51</b> | <b>121</b> | <b>11</b>    | <b>183</b> | <b>18</b>  |

Fuente: PVN/UGPIE

Elaboración: OPEI

### PRINCIPALES DIFICULTADES

Entre los principales problemas identificados<sup>3</sup> que han afectado las actividades en el semestre, tenemos las siguientes:

- Generación de adicionales por deficiencias u omisiones en el expediente técnico.
- No contar con la libre disponibilidad del terreno antes del inicio de la obra.
- Demora en la liberación de terreno por reubicación de redes de servicios (redes eléctricas, de telefonía y otros).
- No contar con libre disponibilidad de canteras, DME (a pesar de tener compromisos suscritos de autoridades) y falta de autorizaciones de uso de fuentes de agua
- No contar con un ambiente de participación y control social durante la ejecución de obras
- Paralizaciones de obra por factores climáticos
- Generación de ampliaciones de plazo por no contar con disponibilidad de terreno (por trabajos de redes agua y desagüe en zona urbanas ejecutadas por Gobiernos locales).
- Demora en los pagos del sistema de PACRI que no permiten trabajar en zonas con afectación de predios.
- No se cuenta con plazos para la revisión y aprobación de verificaciones de viabilidad en la Directiva del SNIP; por lo que actualmente existe demora en la aprobación por parte de OPI.
- La demora en la aprobación de los estudios para la implementación de nuevas unidades de peaje, especialmente en la RVN pavimentada en los últimos años, afecta la sostenibilidad de los proyectos y los ingresos para el financiamiento del mantenimiento vial de la RVN.
- Retraso para el oportuno otorgamiento de viabilidad, de parte del MTC-OGPP, de los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento por niveles de servicio.
- Al primer semestre, el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la Ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.

<sup>2</sup> RD N° 02-2013-EF/63.01, Contenidos mínimos específicos para estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública de remplazo de puentes en la red vial nacional

<sup>3</sup> Reportados por las UOs

# RESUMEN EJECUTIVO

---

### RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones y sugerencias para concretar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, acordes a la Misión de Provías Nacional, se tienen las siguientes:

- Dar celeridad a la implementación de los procesos de selección para contratar las obras viales cuyo estudio definitivo ha sido aprobado.
- Dar seguimiento para la culminación y aprobación de los estudios definitivos en ejecución y gestionar la aprobación oportuna de la verificación de viabilidad, según corresponda, por parte de OPI-MTC, de tal manera que pueda contratarse y ejecutarse las obras programadas.
- Coordinar el otorgamiento oportuno, de parte de la OGPP-MTC, de la viabilidad a los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento por niveles de servicio, de tal manera que pueda contratarse las obras de mejoramiento (solución básica).
- Coordinar de manera oportuna la verificación de viabilidad, según corresponda, a fin de tener las disponibilidades presupuestarias en los proyectos de inversión pública y evitar retrasos y demoras en la ejecución del gasto. Establecer plazos para que la OPI apruebe las verificaciones de viabilidad, acorde a los plazos que CGR exige para la presentación de Adicionales
- Identificación de las causas recurrentes e inicio del deslinde de responsabilidades por deficiencias u omisiones en el expediente técnico.
- Los procedimientos y actividades de liberación de terreno deberán realizarse antes del inicio de la obra.
- Involucrar a las autoridades locales y pobladores que coadyuven en la gestión de obras y se minimice el riesgo de conflictos sociales durante la ejecución de la obra.
- Los Gerentes-Lideres deben tomar en cuenta que Provías Nacional depende de sus clientes (usuarios y/o beneficiarios directos de sus productos), y por lo tanto, deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus demandas y esforzarse en exceder sus expectativas. Por lo que, identificar, entender y gestionar procesos interrelacionados como un *sistema*, contribuye a la eficacia y eficiencia de PVN en el logro de sus objetivos.
- Detrás de la decisión por mejorar la calidad de los productos de PVN, no basta con cumplir con las normas de un nivel más alto de Gobierno o de un ente regulador, sino que debe existir un convencimiento de las ventajas para PVN, de adoptar un Sistema de Gestión moderno, sometido a mejora continua, y que provea un lenguaje común con contrapartes, ciudadanos, proveedores y otras organizaciones.

## **1. GENERALIDADES**

### **1.1. Visión Institucional**

#### **Visión del MTC**

Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

#### **Visión de Provías Nacional**

Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

### **1.2. Misión Institucional**

#### **Misión del MTC**

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.

#### **Misión de Provías Nacional**

Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

### **1.3. Objetivo Estratégico General**

**OG1:** Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

### **1.4. Objetivo Estratégico Específico**

**OE1.1.** Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

**OE1.3.** Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

### **1.5. Metodología para Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)**

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Anual (POI) se realiza en las siguientes etapas:

**Etapas 1:** Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de la ejecución de metas. En esta etapa, los responsables remiten la información mensual de sus metas, correspondiente al periodo de evaluación, a la OPEI/Programación Física, en formatos predeterminados en hojas de cálculo; además, envían las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones.

**Etapas 2:** Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta segunda etapa se centraliza, revisa la consistencia y se consolida la información en una base de datos semi automatizada. Además, se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; luego de lo cual, es posible obtener el grado de avance de productos y/o proyectos y por responsable, respecto de sus metas formuladas.

**Etapas 3:** Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, respecto a los avances físicos y financieros por meta, a cargo de cada unidad orgánica; además, el análisis cualitativo identificando los niveles de calificación obtenidos y las causas que impidieron alcanzar las metas programadas, para estos casos.

La Evaluación Cuantitativa se realizó de acuerdo a la Directiva N° 005 -2012-EF/50.01<sup>2</sup> Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 2013, en cuyo artículo 5° literal b, señala que, el **indicador de gestión: muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional**. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

| Rango de Calificación |              |                                                                                                 |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango                 | Calificación | Concepto                                                                                        |
| 100% -95%             | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%-94%               | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%-89%               | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0-84%                 | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

## 1.6. Definiciones estratégicas

Las definiciones estratégicas corresponden a una herramienta que entrega información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización; se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual de la institución. En el siguiente cuadro, se presenta las definiciones estratégicas para la evaluación del POI 2014.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pliego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC</b>                  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN</b> |
| <b>Norma de creación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002</b>            |
| <b>Visión del Plan al 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
| Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. |                                                                        |
| <b>Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |
| <b>Misión de PVN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| <b>Objetivos Generales del Plan Bicentenario al 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |

<sup>2</sup> En cumplimiento a la RD N° 018-2014-EF/50.01, publicada el 22 de julio del 2014.

| <b>Pliego:</b> Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidad Ejecutora:</b> Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| <b>Norma de creación:</b> Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| N°                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                                          | <div>1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas</div> <div>2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos</div> <div>3. Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional</div> <div>4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad</div> <div>5. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada</div> <div>6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo</div> |                                                         |
| Objetivos Estratégicos del PESEM-MTC                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| N°                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vinculación con Objetivos del Plan Bicentenario al 2021 |
| 1.                                                                                       | Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N° 5                                                    |
| 2.                                                                                       | Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, reservación del medio ambiente e inclusión social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N° 4                                                    |
| 3.                                                                                       | Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N° 4                                                    |
| 4.                                                                                       | Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones autosostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N° 4                                                    |
| 5.                                                                                       | Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° 5                                                    |
| 6.                                                                                       | Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del Ministerio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N°3                                                     |
| Objetivos Estratégico y específicos PVN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| N°                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vinculación con Objetivos Estratégicos del PESEM - MTC  |
| 1                                                                                        | <b>Objetivo Estratégico General:</b> Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° 1                                                    |
|                                                                                          | <div>• Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° 1                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pliego:</b> Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC<br><b>Unidad Ejecutora:</b> Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN<br><b>Norma de creación:</b> Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento</li> <li>Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes</li> </ul> | N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Productos, usuarios/beneficiarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>N°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Productos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Usuarios Beneficiarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Acciones Comunes</b><br>Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información, herramientas necesarias para mejorar la productividad del PVN | <b>Usuarios:</b><br>PVN,MTC,MEF,CR,CGR y ciudadanos y empresas que con sus impuestos financian la producción de bienes y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Camino nacional con mantenimiento vial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Usuaris/os:</b> Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización<br><b>Beneficiarios/os inmediatos/as:</b> Propietarios de las empresas, Empleados de las empresas, Productores, regionales y locales<br><b>Beneficiarios/os Mediatos:</b> Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Proyectos de inversión Pública infraestructura vial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Usuaris/os:</b> Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización<br><b>Beneficiarios/os inmediatos/as:</b> Propietarios de las empresas, Empleados de las empresas, Productores, regionales y locales<br><b>Beneficiarios/os Mediatos:</b> Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales |

## 2. AVANCES DEL POI 2014 AL PRIMER SEMESTRE

En la siguiente tabla se muestra en resumen los avances físicos en la ejecución obras viales de proyectos de inversión y actividades de mantenimiento vial según administración de la RVN.

**Tabla 1: Intervenciones en la Red Vial Nacional**

| INTERVENCIONES                                            | Meta<br>Ene-Jun<br>2014 | Avance Físico |               |               |               |               |               | Ene - Jun<br>2014 | Avance<br>(%) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                           |                         | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           |                   |               |
| <b>EN KILOMETROS</b>                                      |                         |               |               |               |               |               |               |                   |               |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                                | <b>17,558</b>           | <b>15,755</b> | <b>16,622</b> | <b>16,603</b> | <b>17,288</b> | <b>16,999</b> | <b>16,956</b> | <b>18,198</b>     | <b>104</b>    |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 191                     | 23            | 32            | 31            | 35            | 26            | 46            | 194               | 102           |
| Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>                          | <b>17,367</b>           | <b>15,732</b> | <b>16,590</b> | <b>16,572</b> | <b>17,252</b> | <b>16,973</b> | <b>16,910</b> | <b>18,003</b>     | <b>104</b>    |
| Rutinario de la RVN pavimentada (*)                       | 643                     | 1,652         | 1,844         | 1,844         | 1,844         | 1,775         | 1,775         | 2,244             | 349           |
| Rutinario de la RVN no pavimentada (*)                    | 1,564                   | 1,704         | 2,375         | 2,374         | 2,691         | 2,691         | 2,693         | 2,694             | 172           |
| Periódico de la RVN pavimentada                           | 25                      | 6             | 5             | 6             | 6             | 1             | 1             | 25                | 100           |
| Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup>           | 15,160                  | 12,370        | 12,367        | 12,348        | 12,712        | 12,506        | 12,441        | 13,040            | 86            |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                                   | <b>5,023</b>            | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>      | <b>100</b>    |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción <sup>3/</sup> | -                       | 8             | 8             | 4             | -             | 3             |               | 24                |               |
| Cofinanciada                                              |                         | -             | -             | -             | -             | 1             |               | 1                 |               |
| Autofinanciadas                                           | -                       | 8             | 8             | 4             | -             | 2             | 1             | 23                | -             |
| Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>                          | <b>5,023</b>            | <b>5,015</b>  | <b>5,015</b>  | <b>5,019</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,020</b>  | <b>5,022</b>  | <b>4,999</b>      | <b>100</b>    |
| Cofinanciada                                              | 3,787                   | 3,787         | 3,787         | 3,787         | 3,787         | 3,786         | 3,787         | 3,786             | 100           |
| Autofinanciadas                                           | 1,236                   | 1,228         | 1,227         | 1,232         | 1,236         | 1,234         | 1,234         | 1,213             | 98            |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>                       | <b>22,581</b>           | <b>20,778</b> | <b>21,645</b> | <b>21,625</b> | <b>22,310</b> | <b>22,021</b> | <b>21,979</b> | <b>23,221</b>     | <b>103</b>    |
| <b>LONGITUD RVN existente</b>                             | <b>24,991</b>           | <b>24,991</b> | <b>24,991</b> | <b>24,991</b> | <b>24,991</b> | <b>24,991</b> | <b>24,991</b> | <b>24,991</b>     |               |
| COBERTURA                                                 | 90                      | 83            | 87            | 87            | 89            | 88            | 88            | 93                |               |

Con información disponible al 30 de julio 2014

Nota: El registro se realiza a registra a nivel de avance físico de producto. Incluye producción física de mantenimiento vial por convenio (meta no registrada en aplicativo del SIAF-MPP). Longitud de RVN corresponde a la planificada en POI 2014

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizar hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP 4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Fuente: Unidades Gerenciales de Línea

Elaboración: OPEI

Los principales logros alcanzados en el primer semestre son:

- Se culminó dos obras de proyectos de inversión pública de Rehabilitación y Mejoramiento, correspondientes a la carretera Trujillo - Shirán - Huamachuco 70.29 Km y al puente Suyacuna con una longitud de 60 metros.
- Se ejecutó Mantenimiento vial de 18,039 Km. de carreteras de la RVN, de los cuales 13,040 Km a través de 39 Contratos de Conservación por Niveles de Servicio por periodos de 5 años (12,741 Km por PVN y 299 Km por Convenio N° 003-2013-MTC/20 con GR del Cusco) y 4,999 Km a través de 13 Contratos de Concesión por periodos de más de 25 años.
- En los tramos de carretera que aún no cuentan con contratos de conservación vial por niveles de servicio, se ha realizado el mantenimiento rutinario de 2,244 Km de RVN pavimentada y 3,142 Km, a través de las Unidades Zonales de Provías Nacional.
- Se terminaron 10 estudios definitivos, 1 estudio de factibilidad y 10 estudios de perfil.
- Así también, dentro de los contratos de conservación por niveles de servicio, se realizó el cambio de estándar de 144.9 Km. de carreteras (que eran afirmadas y actualmente son pavimentadas) y culminó el mantenimiento periódico de 30.1 km. de RVN pavimentada.

**Tabla 2: Obras Viales de Carreteras Terminadas - RNV No Concesionada**

| Proyecto de Inversión Pública/finalidad de la meta presupuestaria                    | Meta Producción |               |               |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                      | SNIP            | Logrado Total | Unidad Medida | Inicio    | Fin       | Nro. Días |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco |                 |               |               |           |           |           |
| 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                  | 3291            | 70.90         | Kilómetro     | 04/nov/10 | 28/mar/14 | 1,240     |

Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: OPEI/pfísica

**Tabla 3: Obras Viales de Puentes Terminadas-RVN no Concesionada**

| Proyecto de Inversión Pública/finalidad de la meta presupuestaria | Meta Producción |               |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   | Cod. SNIP       | Logrado Total | Unidad de Medida | Inicio    | Fin       | Nro. Días |
| 2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos               |                 |               |                  |           |           |           |
| 0052665 Puente Suyacuna                                           | 44146           | 60.00         | Metro            | 20/oct/13 | 15/ene/14 | 87        |

Fecha de corte de avance físico 30 de julio 2014

Fuente: Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales

Elaboración: OPEI

**Tabla 4: Avance de Obras de Carreteras al Primer Semestre 2014**

| Intervenciones                                                                                                                                  | Meta Global |                  |          |                | Avance físico     |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                 | SNIP        | Meta Física (Km) | Inicio   | Fin (estimado) | Ene-Jun 2014 (Km) | A Jun-2014 (Km) | % A Jun-2014 |
| 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                                                                                                 | 13558       | 55.20            | jul/2012 | jul/2014       | 6.76              | 55.09           | 100          |
| 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100 (*)                                               | 258061      | 146.50           | sep/2013 | jun/2014       | 75.27             | 144.74          | 99           |
| 0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                   | 4653        | 26.00            | ene/2013 | jul/2014       | 5.03              | 25.37           | 98           |
| 0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-In Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (Sayán)                                    | 34473       | 42.60            | mar/2013 | jul/2014       | 15.04             | 41.48           | 97           |
| 0048009 Cochabamba - Chota                                                                                                                      | 10447       | 31.86            | dic/2011 | sep/2014       | 1.73              | 28.68           | 90           |
| 0055850 Reh. y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma                                                                                                         | 169126      | 32.62            | sep/2012 | sep/2014       | 9.52              | 28.74           | 88           |
| 0063500 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto                                  | 13558       | 76.45            | ene/2013 | may/2015       | 13.30             | 61.83           | 81           |
| 0053030 Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                                | 2794        | 43.28            | abr/2013 | mar/2015       | 14.02             | 32.57           | 75           |
| 0063514 Construcción Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani                          | 3272        | 94.46            | may/2013 | may/2016       | 31.97             | 66.03           | 70           |
| 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                                                                                         | 3271        | 79.47            | may/2012 | feb/2015       | 10.53             | 52.72           | 66           |
| 0052497 Pericos San Ignacio (inc Vía De Evitamiento)                                                                                            | 8880        | 54.58            | ene/2013 | may/2015       | 13.05             | 28.45           | 52           |
| 0063519 Mejoramiento y construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-puente Pallar | 15956       | 28.33            | abr/2013 | feb/2015       | 5.39              | 13.32           | 47           |
| 0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                                                                     | 10699       | 3.15             | ene/2014 | abr/2015       | 1.20              | 1.20            | 38           |
| 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                                          | 10447       | 58.86            | may/2012 | may/2015       | 7.60              | 21.44           | 36           |
| 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                                                           | 11432       | 58.80            | sep/2013 | dic/2015       | 13.23             | 20.36           | 35           |
| 0083806 Carretera Huaura - Sayán - Churín                                                                                                       | 34470       | 99.28            | abr/2013 | abr/2016       | 19.13             | 27.46           | 28           |
| 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                                              | 4808        | 65.82            | may/2013 | feb/2016       | 7.45              | 16.82           | 26           |
| 0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                                             | 70107       | 27.95            | sep/2013 | jul/2015       | 3.97              | 5.22            | 19           |
| 0063510 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo                          | 116092      | 67.73            | abr/2013 | may/2015       | 7.40              | 12.16           | 18           |
| 0063498 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                                        | 57858       | 37.44            | ene/2014 | mar/2016       | 2.70              | 2.70            | 7            |
| 0131531 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600                                                      | 279073      | 329.60           | may/2014 | jul/2015       | 11.97             | 11.97           | 4            |
| 0063529 Construcción de la Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo               | 128445      | 10.20            | may/2014 | jul/2015       | 0.08              | 0.08            | 1            |

(\*) Red Concesionada, obra ejecutada por Acuerdo Proceso Arbitral

Fecha de corte de avance físico 30 de julio 2014

Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: OPEI

**Tabla 5: Avance de Físico de Puentes en Ejecución**

| Intervenciones                                        | Meta Global |                  |          |                | Avance Físico     |                 |              |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                                       | SNIP        | Meta Física (Km) | Inicio   | Fin (estimado) | Ene-Jun 2014 (Km) | A Jun-2014 (Km) | % A Jun-2014 |
| 0063494 Construcción Del Puente Canoas y Accesos      | 120247      | 50.00            | mar/2013 | dic/2014       | 9.30              | 44.00           | 88           |
| 0063492 Construcción Del Puente Caleta Grau y Accesos | 120255      | 30.00            | mar/2013 | sep/2014       | 8.27              | 25.91           | 86           |
| 0052655 Puente Chivis y Accesos                       | 47998       | 40.00            | may/2013 | ago/2014       | 5.50              | 34.20           | 86           |
| 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos                    | 47996       | 27.00            | ago/2013 | jun/2014       | 12.43             | 22.53           | 83           |

| Intervenciones                                     | Meta Global |                  |          |                | Avance Físico     |                 |              |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                                    | SNIP        | Meta Física (Km) | Inicio   | Fin (estimado) | Ene-Jun 2014 (Km) | A Jun-2014 (Km) | % A Jun-2014 |
| 0056475 Construcción del Puente Cajabamba          | 122151      | 30.00            | dic/2012 | sep/2014       | 6.91              | 24.43           | 81           |
| 0063515 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos | 124742      | 51.00            | abr/2014 | abr/2015       | 4.32              | 4.32            | 8            |

Fecha de corte de avance físico 30 de julio 2014

Fuente: Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales

Elaboración: OPEI

La instalación de puentes modulares, por emergencia y en remplazo de los inapropiados (artesanales, estructuras antiguas) que representan un riesgo al usuario, por su obsolescencia o baja capacidad resistente de carga.

**Tabla 6: Instalación de Puentes Modulares**

| Item                               | Descripción                                                                                  | Longitud       | Cant.     | Ubicación        | Ruta   | Fecha Instalación |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|--------|-------------------|
| <b>ESTRUCTURAS MODULARES ACROW</b> |                                                                                              |                |           |                  |        |                   |
| 1                                  | Puente Aurej (Carretera Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza) (*)                           | 15.240         | 1         | Ancash           | PE-12A | febrero-14        |
| 2                                  | Puente Japaime 3 (El Reposo - Pte- Huahuico - Saramiriza) (*)                                | 24.380         | 1         | La Libertad      | PE-5NC | marzo-14          |
| 3                                  | Puente Achupas (Carretera Empalme PE-3N - Dv. Baños de Inca - Tingo - Empalme PE-5N) (*)     | 21.340         | 1         | Cajamarca        | PE-08B | marzo-14          |
| 4                                  | Puente Urubamba (Carretera Urubamba - Chincheros - Cachimayo) (*)                            | 70.000         | 1         | Cusco            | PE-28F | marzo-14          |
| 5                                  | Puente Cajas (Carretera Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza) (*)                           | 42.670         | 1         | Ancash - Huánuco | PE-12A | abril-14          |
| 6                                  | Puente Aray (Carretera Huaraz - Puente Pomachaca - Huacaybamba - Monzon - Tingo Maria) (*)   | 24.380         | 1         | Huanuco          | PE-14A | abril-14          |
| 7                                  | Puente Nieva (El Reposo - Pte- Huahuico - Saramiriza) (*)                                    | 18.290         | 1         | Amazonas         | PE-5NC | abril-14          |
| 8                                  | Puente Marco Ortiz (El Reposo - Pte- Huahuico - Saramiriza) (*)                              | 24.380         | 1         | Amazonas         | PE-5NC | abril-14          |
| 9                                  | Puente Huacan (Carretera Huaraz - Puente Pomachaca - Huacaybamba - Monzon - Tingo Maria) (*) | 24.380         | 1         | Ancash - Huánuco | PE-12A | mayo-14           |
| 10                                 | Puente Koribeni ( San Francisco-Quillabamab-Urubamba-Pisac) (*)                              | 24.380         | 1         | Cusco            | PE-28B | mayo-14           |
| 11                                 | Puente Rhata (Carretera Emp. PE-1S - Aplao - Chuquibamba - Cotahuasi- Pausa) (**)            | 30.480         | 1         | Arequipa         | PE-1SL | junio-14          |
| <b>TOTAL</b>                       |                                                                                              | <b>319.920</b> | <b>11</b> |                  |        |                   |

(\*) Puentes que han sido Instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC).

(\*\*) Puentes que han sido Instalados mediante convenio.

Fuente: Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales

Elaboración: OPEI/pf

**Tabla 7: Estudios Definitivos Terminados**

| Proyecto/Estudio                                                                                                                                        | SNIP   | Meta global | UM Meta   | Logro Total | Unidad de Medida | Inicio    | Fin       | Nro. Días | Documento de Finalización          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                                              |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo                                                                                                                 |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 011 CMTC (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay                    |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recaqueo)                                                                                                         | 3272   | 51.3        | Kilómetro | 1           | Estudio          | 01-oct-11 | 26-feb-14 | 879       | RD N° 134-2014-MTC/20 (26.Feb.14). |
| 2090567 Construcción del Túnel Yanango y Accesos                                                                                                        |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 0050600 Estudio Definitivo De Túnel Yanango                                                                                                             | 69524  | 1,300       | Metro     | 1           | Estudio          | 11-sep-10 | 21-abr-14 | 1,318     | RD N° 310-2014-MTC/20 (21.Abr.14). |
| 2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru                                              |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 00706 Elaboración de estudio definitivo                                                                                                                 |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional                                                                                                     |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| Puente Heroés del Cenepa                                                                                                                                | 32006  | 72          | Metro     | 1           | Estudio          | 03-dic-10 | 14-ene-14 | 1,138     | RD N° 28-2014-MTC/20 (14.Ene.14)   |
| Definitivo Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil                                                                                             | 32006  | 10          | Metro     | 1           | Estudio          | 21-jul-11 | 07-abr-14 | 991       | RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14). |
| Definitivo Puente El Abegal                                                                                                                             | 32006  | 45          | Metro     | 1           | Estudio          | 18-jul-11 | 09-may-14 | 1,026     | RD N° 396-2014-MTC/20 (09.May.14). |
| 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo                                                              |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 0073471 Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) | 5080   | 20          | Kilómetro | 1           | Estudio          | 04-feb-13 | 24-jun-14 | 505       | RD N° 584-2014-MTC/20 (24.Jun.14). |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito                                                  |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 0050570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                        | 108035 | 15.3        | Kilómetro | 1           | Estudio          | 05-nov-10 | 30-abr-14 | 1,272     | RD N° 351-2014-MTC/20 (30.Abr.14)  |
| 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                                                                   |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro                                                 | 3373   | 55          | Kilómetro | 1           | Estudio          | 05-sep-11 | 24-abr-14 | 962       | RD N° 321-2014-MTC/20 (24.Abr.14)  |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                                                                                     |        |             |           |             |                  |           |           |           |                                    |
| 0050587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos                                                                                                | 109748 | 30          | Metro     | 1           | Estudio          | 23-mar-12 | 28-may-14 | 796       | RD N° 468-2014-MTC/20 (28.May.14). |

| Proyecto/Estudio                                                                                                                                       | SNIP   | Meta global | UM Meta   | Logro Total | Unidad de Medida | Inicio    | Fin       | Nro. Días | Documento de Finalización  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada            |        |             |           |             |                  |           |           |           |                            |
| 0073469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodríguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Ca | 107953 | 27.4        | Kilómetro | 1           | Estudio          | 09-jun-12 | 31-mar-14 | 660       | RD N° 243-2014 (31.Mar.14) |

Fuente: Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales

Elaboración: OPEI


El detalle de estos logros referidos, según EL ciclo del proyecto y unidad orgánica, se encuentran en los anexos del 3.1 al 3.9 y 5, 6, 7 y 8.

### 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Este esquema facilita la alineación de los procesos vinculados a la planificación estratégica y operativa, y a su seguimiento y evaluación; en concordancia, los Programas Presupuestales buscan que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía, por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano.

Estos cambios son los resultados e impactos que el MTC busca alcanzar.

#### Esquema para la evaluación del Programa Presupuestal



La medición del progreso del programa presupuestal se realiza con información cuantitativa y cualitativa de las intervenciones<sup>3</sup> que reportan las unidades de línea de PVN, y además, de la información de RVN concesionada tomada de OSITRAN. Con esta información se realiza el cálculo de los indicadores de desempeño y de producción física.

Respecto a la medición de resultados, si bien no se tienen valores directos, en relación a estos resultados derivados de la contribución del accionar de PVN, es importante mencionar que de acuerdo a la medición del resultado de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2013 (ENAPRES – INEI), se tiene la siguiente información referencial:

- **Indicador 19:** Del total de hogares rurales cuya población se desplaza habitualmente por carretera, el 68.2% percibe que el estado de mantenimiento de esta vía se encuentra en buen estado; siendo en costa 74.4%, en sierra 65.3% y en selva 75%. El Departamento con mayor percepción es Madre de Dios con 89.9% y con menor Huánuco.
- **Indicador 20:** Del total de hogares rurales que se desplazan habitualmente por la red de caminos (herradura, vecinal y carretera), el 65.7% de su población percibe que el estado de conservación por donde se desplaza se encuentra en buen estado.

Estos resultados sólo corresponden al área rural (36% de la muestra de viviendas). El MTC, viene realizando las coordinaciones con el MEF y el INEI para incorporar -en la encuesta 2014- a hogares urbanos para medir la percepción del estado de la red vial.

<sup>3</sup> En el proceso de seguimiento de los indicadores, se había previsto que la DGCF a través de un aplicativo que procese, los formatos del inventario básico, presentados por las empresas en el proceso de liquidación de obra vial y mantenimiento periódico (incluye la solución básica), a la fecha este procedimiento no se ha implementado.

### 3.1. EVALUACIÓN DE RESULTADO ESPECÍFICO DEL PP 0061

Los avances durante el primer semestre respecto de la *RVN pavimentada en buen estado*; se explican principalmente por el incremento de la RVN pavimentada (cambio de estándar) como resultado de la aplicación de solución básica de 144.9 Km. y asfaltado con el PIP 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran – Huamachuco- Tramo: Dv.Otuzco - Dv.Callacuyan (70.90 Km), y además, por el mantenimiento periódico de la RVN pavimentada de 30.1 Km. en el marco de los contratos y convenios<sup>4</sup> para la conservación por niveles de servicio.

**Tabla 8: Resultado Específico del PP**

| RESULTADO ESPECÍFICO                                                                                                                                         | INDICADOR                                                     |                  |            |      |      |      |                |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|------|------|----------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                              | EJECUCIÓN                                                     |                  |            |      |      |      | MONITOREO 2014 |            |            |
|                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | 2011 | 2012 | 2013 | META 2014      | A JUN 2014 | AVANCE (%) |
| Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | Porcentaje       | 50         | 69   | 80   | 82   | 93             | <b>86</b>  | 93         |
|                                                                                                                                                              | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | Porcentaje       | 53         | 58   | 60   | 64   | 70             | <b>63</b>  | 91         |

Nota: Incluye RVN Concesionada autofinanciadas y la ejecución por convenios.

En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, y tramos con obras en marcha.

Fuente: Unidades orgánicas

Elaboración: OPEI

Es importante precisar que, la reducción en un punto porcentual en el actual indicador en relación al indicador logrado en el 2013 (64%), se explica por el incremento de la RVN existente en 473 Km (25,005 a 25,478) según lo reportado en el Inventario Vial al primer semestre 2014.

Las intervenciones culminadas que contribuyeron al logro del indicador son las siguientes:

#### Proyectos de Inversión Pública

| CARRETERA – TRAMO           | SNIP | REH. Y MEJ. (Km) | REH. (Km) | MEJ. (Km) | INICIO | FIN    | CONTRATO        |
|-----------------------------|------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan | 3291 | 70.90            | 16.3      | 54.6      | nov/10 | mar/14 | 157-2010-MTC/20 |

Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: PEI

#### Contratos por Niveles de Servicio – Solución Básica

| CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO | 2014 Ene-Jun |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>010-2010-MTC/20</b>                                   | <b>1.1</b>   |
| Cruce a Jesús (1309 km) - Cajamarca                      | 1.1          |
| <b>013-2010-MTC/20</b>                                   | -            |
| Emp. 3N-Chiquian - Aquia - Emp 3N                        |              |
| <b>015-2013-MTC/20</b>                                   | <b>103.7</b> |
| Dv. Carapo - Pomabamba                                   | 48.9         |
| Palpa - Llauta                                           | 54.8         |
| <b>070-2012-MTC/20</b>                                   | <b>40.0</b>  |
| Morochuco - Huancapi                                     | 40.0         |
| <b>SOLUCIÓN BASICA (Km)</b>                              | <b>144.9</b> |

#### Contratos por Niveles de Servicio – Mantenimiento Periódico

| CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO | 2014 Ene-Jun |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>033-2012-MTC/20</b>                                   | <b>26.1</b>  |
| Cajamarca - La Encañada                                  | 26.1         |
| <b>055-2011-MTC/20</b>                                   | <b>0.1</b>   |
| Pte. Choclococha - Ayacucho                              | 0.1          |
| <b>145-2009-MTC/20-Term</b>                              | <b>4.0</b>   |
| Chicrin _ Huan-co                                        | 2.2          |
| Huánuco _ Pte. Rancho                                    | 1.8          |
| <b>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Km)</b>                      | <b>30.1</b>  |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

<sup>4</sup> Ejecutado en el marco del convenio N° 009-2012-MTC/20 del 02.Jul.12 con la Municipalidad Distrital de Echarati

### 3.2. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DEL PP 0061

#### 3.2.1. Producto 3000001 Acciones Comunes

Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Este indicador de producción física comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información, herramientas necesarias para mejorar el desempeño de nivel interno y externo de la organización. En la siguiente tabla se muestra el indicador de producción física de la actividad y la ejecución financiera:

**Tabla 9: Ejecución física y financiera del Producto según Actividad**

| Producto                        | Unidad de Medida | Producción Física I Sem |         |            | Ejecución Financiera |                   |                       |                      |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                                 |                  | Programado              | Logrado | Avance (%) | PIA (S/.)            | PIM (S/.)         | Monto Devengado (S/.) | Avance Acumulado (%) |
| <b>3000001 Acciones Comunes</b> |                  |                         |         |            | <b>32,500,000</b>    | <b>32,500,000</b> | <b>14,875,908</b>     | <b>46</b>            |
| 5000276 Gestión del Programa    | Informe          | 26                      | 24      | 92         | 32,500,000           | 32,500,000        | 14,875,908            | 46                   |

Fuente: SIAF-Unidades Orgánicas

Elaboración: OPEI

#### 3.2.2. Producto 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial

El producto está vinculado al mantenimiento vial, lo cual es de gran importancia para las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones trucas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

El indicador de desempeño y producción física a nivel de producto se muestra en la siguiente tabla, donde los valores alcanzados en el indicador de desempeño son buenos no obstante que en el indicador de producción física es bajo, explicado por el cambio en la normatividad que ha retrasado la contratación del servicio conjunto de mejoramiento y mantenimiento vial por niveles de servicio.

**Tabla 10: Evaluación de Indicadores de Producto - Físico**

| PRODUCTO                                        | INDICADOR 2014                                                                                                         |                  |        |          |            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|------------|
|                                                 | DENOMINACIÓN (*)                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META   | OBTENIDO | AVANCE (%) |
| 3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial | Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial.                                        | Porcentaje       | 97     | 97       | 100        |
|                                                 | Kilómetros de carreteras con mantenimiento por niveles de servicio (Indicador de Producción Física - Dimensión física) | Kilómetro/Año    | 20,706 | 18,039   | 87         |

Fuente: UGC-OSITRAN

Elaboración: OPEI

(\*) Comprende la RVN Concesionada cofinanciada y autofinanciadas. En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana ni los tramos en obra.

En relación al financiamiento para el producto en el primer semestre, debemos indicar que el presupuesto se ha incrementado 7% (S/.112.7 millones), ejecutándose el 43%.

**Tabla 11: Evaluación de Indicadores de Producto - Financiero**

| PRODUCTO                                       | Ejecución Financiera |               |                       |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
|                                                | PIA (S/.)            | PIM (S/.)     | Monto Devengado (S/.) | Avance Acumulado (%) |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial | 1,434,374,533        | 1,547,075,686 | 670,192,792           | 43                   |

Fuente: SIAF-SP

Elaboración: OPEI

#### 3.2.3. Evaluación de actividades de los Productos

Para el monitoreo y evaluación de los productos y actividades, en la siguiente tabla se muestra el producto y sus actividades, además del indicador de producción física programado y ejecutado, para seguidamente evaluar cada una de las actividades de los productos:

**Tabla 12: Actividades de los Producto**

| Producto /Actividad                                                                 | Unidad Medida | Meta      |           | Ejecutado | % Avance Meta |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
|                                                                                     |               | Anual     | I Sem.    | I Sem.    | I Sem.        | Anual |
| <b>3000001 Acciones Comunes</b>                                                     |               |           |           |           |               |       |
| 5000276 Gestión del Programa                                                        | Informe       | 51        | 26        | 24        | 92            | 47    |
| <b>3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial</b>                               |               |           |           |           |               |       |
| 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada | Kilómetro/año | 15,688    | 15,160    | 13,040    | 86            | 83    |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                 | Kilómetro/año | 26        | 25        | 25        | 100           | 94    |
| 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                       | Kilómetro/año | 643       | 643       | 2,244     | 349           | 349   |
| 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                    | Kilómetro/año | 1564      | 1,564     | 2,694     | 172           | 172   |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales                                 | Intervención  | 130       | 20        | 11        | 55            | 8     |
| 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada            | Kilómetro/año | 5,018     | 5,023     | 4,999     | 100           | 100   |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes                                        | Vehículo      | 7,937,124 | 3,776,672 | 3,679,117 | 97            | 46    |

**Nota.** Los datos difieren del reporte Resumen de ejecución presupuestal de programas presupuestales por producto desagregado por actividad del SIAF-SP, debido a que la evaluación corresponde al POI incluye convenios y RVN concesionada autofinanciada.  
Con información disponible al 30 de julio 2014

Fuente: Unidades Gerenciales de PVN

Elaboración: OPEI

### 3.2.3.1. Actividad 5000276 Gestión del Programa

**Dimensión Física:** La meta física del primer semestre tiene un **avance de 92%** principalmente por los documentos de gestión como: (i) Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional, (ii) Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN, (iii) Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC), (iv) Evaluación Semestral del PAC, (v) Plan Anual de Capacitación, (vi) Evaluación del Plan Anual de Capacitación, (vii) Estados financieros y Estados presupuestarios, (viii) Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF), (ix) Memoria Institucional 2013, (x) Plan Operativo Institucional, (xi) Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013 y (xii) Informes y reportes de Gestión.

Asimismo, para fortalecer la gestión institucional en el Programa Presupuestal 0061, respecto a “*Suficiente información articulada entre los sistemas de información*”, Provías Nacional viene desarrollando tecnologías de la información cuyas herramientas están programadas en el Plan Operativo Informático (POI – Informático) y en el Plan Operativo Institucional (POI), y se muestran en la siguiente tabla:

**Tabla 13: Proyectos Institucionales**

| Proyectos Institucionales                                       |             |                  |        |        |              | Avance al I Sem. 2014 |       |         | Estado                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre de Herramienta                                           | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Meta Ene-Jun | Logrado Ene-Jun       | A Jun | % A Jun |                                                                       |
| Implantación del SGP en la UGE y la OPEI                        | 1           | Sistema          | feb/11 | dic/14 | 0.15         |                       | 0.850 | 85      | Se estima culminar en Dic-14.                                         |
| Sistema de Administración de Puentes                            | 1           | Sistema          | mar/15 | dic/15 | 0.40         |                       |       |         | En el 2014 solo se trabajarán los TDRs.                               |
| Implantación del SGP en la UGOB, UGC, UGOP, UGPelE y UGAD       | 1           | Sistema          | ene/14 | dic/14 | 1.00         |                       |       |         | Se estima culminar en Dic-14.                                         |
| Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio | 1           | Sistema          | jul/14 | mar/15 | 0.40         |                       |       |         | Se otorgó la Buena Pro; en firma de Contrato (financiado por el BID). |
| Módulo de Permisos de Bonificaciones                            | 1           | Sistema          | feb/14 | dic/14 | 0.40         |                       |       |         | Avance al 70%.                                                        |
| Módulo de Derecho de Vía                                        | 1           | Sistema          | mar/15 | dic/15 | 0.40         |                       |       |         | En el 2014 solo se trabajarán los TDRs.                               |
| Integración del GIS con Sistema de la Gerencia de Línea         | 1           | Sistema          | may/14 | dic/14 | 0.40         |                       |       |         | Incluido en la Modificatoria del PAC 2014.                            |
| Modulo Gestión de PACRIS                                        | 1           | Sistema          | mar/15 | dic/15 | 0.40         |                       |       |         | En el 2014 solo se trabajarán los TDRs.                               |

Fuente y elaboración OPEI

Respecto de la meta anual, en el primer semestre se registra **avance físico de 47%**, lo cual es posible contrastar con el avance financiero en el SIAF, respecto del PIM.

**Dimensión Financiera (46%).** El presupuesto de la actividad asciende a S/.32.5 millones y hasta el primer semestre se ha ejecutado S/.14.8 millones, que representa el 46% del PIM.

### 3.2.3.2. Actividad 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada

**Dimensión física:** La meta física del primer semestre tiene un **avance de 86%**. Al respecto, es necesario realizar los esfuerzos internos y externos, para lograr ejecutar la meta programada principalmente para el año, pues así contribuiremos directamente al cumplimiento de los objetivos del PP (indicador de desempeño y producción física del producto).

El 14% de producción física aún no ejecutada (2,120 Km) en el primer semestre, se explica por un lado principalmente por aplicación de la Resolución Directoral N° 003-2012-EF/63.01, que aprueba los contenidos específicos para estudios de pre-inversión a nivel de perfil; de los proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la RVN con pavimentos a nivel de soluciones básicas; cuyo monto de inversión promedio por kilómetro no sea mayor a los S/.600 mil y cuya sostenibilidad, estarían garantizadas con el mantenimiento por niveles de servicio de 1,283 Km de carreteras.

**Tabla 14: Corredores Programados sin Ejecución**

| Corredor                                                                                                                                               | Longitud | Causas                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0111003 Conservación de Carretera Dv. Humajalco - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz                                                     | 412      | Contrato Concluido.                                                                                                                                                                                                |
| 0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas                                                         | 42       | Tramo: Chilete - Contumaza (37.658 Km) no se han entregado al Contratista.                                                                                                                                         |
| 0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac | 4        | El Tramo Huaran - Ollantaytambo - Alfamayo (2.330 KM) no se interviene por ser una zona arqueológica.                                                                                                              |
| 0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo                                                                                 | 34       | El tramo Dv. Las Vegas - Tarma (34 Km) en Rehabilitación.                                                                                                                                                          |
| 0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico                                                                                            | 7        | Tramo: Guadalupe - Nazca (Km. 6.82) no se interviene por ser Ruta Departamental (RM N° 220-2012-MTC/20 del 07.May.12).                                                                                             |
| 0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan                                                                            | 343      | Sin Contrato Complementario - Se atiende por Administración Directa.                                                                                                                                               |
| 0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Vía Evitamiento Chiclayo                                                | 39       | El 20.May.14 se entregó a la Concesión (Contratista CASA) 136.84Km; reduciéndose los tramos I y II de esta Conservación.                                                                                           |
| 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                                 | 76       | El Tramo Checca - Mazocruz (73.186 Km) entregado al GR por reclasificación temporal de ruta de nacional a departamental.                                                                                           |
| 0053891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo- Tacna ( La Costanera)                                               | -2       | Culminó Contrato Complementario; se atiende por Administración Directa con PFIS 1823                                                                                                                               |
| 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paíta - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara                                      | 28       | No se interviene en los siguientes tramos: Tramo Concesionado a la Ruta del Sol, Sullana - Piura ( 28.445 Km); Tramo Reclasificado Vía Departamental: Sullana - Aguas Verdes (11.4 Km).                            |
| 0055271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa C | 101      | UGOB viene interviniendo en el Tramo I: Chota - Bambamarca - Hualgayoc (58.86 km) y el Tramo II: Cochabamba - Chota (31.86 Km) desde el 2012 y en el Tramo V: Chiclayo-Pimentel (3.15 Km) desde Ene-14.            |
| 0055275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                    | 55       | Tramos en Obras: Dv. Otuzco - Dv Cayacuyan (71.03 Km); Huamachuco - Laguna Sausacocha (10 Km); Tayabamba - San Marcos (57.16 Km).                                                                                  |
| 0055276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane - moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio                        | 27       | En Conservación el tramo de Moho-Tilali; lo atendía el GR Puno.                                                                                                                                                    |
| 0055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera      | 70       | Tramo en Obra: Satipo - Mazamari - Puerto Ocopa (68.5 Km).                                                                                                                                                         |
| 0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio                                                                           | 15       | El tramo: Abra Toccto - Condorcocha (16.360 Km) reclasificado a Ruta Departamental, lo atiende el GR Ayacucho .                                                                                                    |
| 0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                        | 44       | En Rehabilitación el Tramo: Juanjui - Campanilla (43.28 Km) por UGOB.                                                                                                                                              |
| 0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa                             | 55       | En Rehabilitación el Tramo: Perico - San Ignacio (54.58 Km) por UGOB.                                                                                                                                              |
| 0064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -  | 53       | No se ejecuta en los siguientes tramos: Socchabamba - Ayabaca (14 Km) Ruta Departamental; Sub Tramo: Pacaipampa - Curitas (Ruta Departamental); Sub Tramo: San Jose El Alto - Dv. San Jose El Alto (Ruta Vecinal). |
| 0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar                                                                               | 96       | Tramo Concesionado: 95.5 Km (Autopista del Sol).                                                                                                                                                                   |

| Corredor                                                                                                                        | Longitud     | Causas                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucu - Bambas - Dv. Sihuas | 21           | Tramo: Pallasca - Tablachaca (20.743 Km) a cargo de la GR Ancash.        |
| 0111000 Conservacion De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)-pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)                             | 180          | A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Ago-14). |
| 0111001 Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv, Pampas                       | 348          | A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Ago-14). |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                    | <b>2,048</b> |                                                                          |

Además, debemos mencionar que el logro más importante en esta actividad y que contribuye directamente al cumplimiento de los indicadores de desempeño, es el mantenimiento periódico de 30.1 km de RVN pavimentada, así como, el cambio del tipo de superficie de rodadura con pavimento a nivel de solución básica por 144.9 Km, cuyo detalle es el siguiente.

**Tabla 15: Mantenimiento Periódico (Km)**

| CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO | 2014<br>Ene-Jun |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>033-2012-MTC/20</b>                                   | <b>26.1</b>     |
| Cajamarca - La Encañada                                  | 26.1            |
| <b>055-2011-MTC/20</b>                                   | <b>0.1</b>      |
| Pte. Choclococha - Ayacucho                              | 0.1             |
| San Clemente - Pte. Choclococha                          |                 |
| <b>145-2009-MTC/20-Term</b>                              | <b>4.0</b>      |
| Chicrin - Huanuco                                        | 2.2             |
| Huánuco - Pte. Rancho                                    | 1.8             |
| <b>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Km)</b>                      | <b>30.1</b>     |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Tabla 16: Aplicación de Solución Básica 2013**

| CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO | 2014<br>Ene-Jun |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>010-2010-MTC/20</b>                                   | <b>1.1</b>      |
| Cruce a Jesús (1309 km) - Cajamarca                      | 1.1             |
| <b>015-2013-MTC/20</b>                                   | <b>103.7</b>    |
| Dv. Carapo - Pomabamba                                   | 48.9            |
| Palpa - Llauta                                           | 54.8            |
| <b>070-2012-MTC/20</b>                                   | <b>40.0</b>     |
| Morochuco - Huancapi                                     | 40.0            |
| <b>SOLUCIÓN BASICA (Km)</b>                              | <b>144.9</b>    |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

Respecto de la meta anual, en el primer semestre se registra **avance físico de 83%**.

**Dimensión financiera:** El presupuesto de la actividad, se incrementó en 1% de S/.916 millones a S/.926 millones; ejecutándose el 52% del PIM.

### 3.2.3.3. Actividad 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada

**Dimensión física (Avance 100 %):** Para el cumplimiento del indicador de producción física, se había programado la ejecución obra en la Carretera Piura - La Obrilla (24.5 Km). En el primer semestre se tiene avance físico de 25 Km lo que representa el 100% de la meta programada.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad se incrementó en 41%, pasando de S/. 13.9 a S/.23.8 millones y ejecutándose el 71%

### 3.2.3.4. Actividad 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada

**Dimensión Física (avance 349%):** El valor alcanzado supera la meta programada para el primer semestre, inclusive supera a la meta anual. Esto se explica principalmente, porque se ha cubierto la conservación vial de carreteras pavimentadas cuyo contrato de conservación por niveles de servicio con terceros está pendiente de contratar.

Estas intervenciones son implementadas por la UGC con la participación de las Oficinas Zonales. El siguiente cuadro muestra los tramos con mantenimiento rutinario ejecutado en RVN pavimentada y no programados en este primer semestre:

**Tabla 17: Mantenimiento rutinario ejecutado en RVN pavimentada y no programado en I Semestre 2014**

| Detalle del Mantenimiento Rutinario                                                                                 | Unidad de Medida | Logrado Ene-Jun 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 0053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa                                                    | Kilómetro        | 238.500              |
| 0054682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional                              | Kilómetro        | 167.500              |
| 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                  | Kilómetro        | 380.500              |
| 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental | Kilómetro        | 213.000              |
| 0124377 Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalso - Desaguadero                                                   | Kilómetro        | 191.760              |
| 0135169 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia                                     | Kilómetro        | 121.780              |
| 0135167 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo                                                               | Kilómetro        | 138.570              |
| 0135168 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata                                                            | Kilómetro        | 84.600               |
| 0135166 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca                                                             | Kilómetro        | 55.400               |
| <b>Total</b>                                                                                                        |                  | <b>1,592</b>         |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad se incrementó en 70%, pasando de S/. 8.4 a S/.27.7 millones y ejecutándose el 18%.

### 3.2.3.5. Actividad 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada

**Dimensión Física:** La meta física del primer semestre tiene un **avance físico de 172%**. El mayor avance alcanzado se explica principalmente, porque se ha cubierto la conservación vial de carreteras no pavimentadas cuyo contrato de conservación por niveles de servicio con terceros está pendiente de contratar.

La siguiente tabla muestra los principales tramos con mantenimiento rutinario ejecutado en RVN no pavimentada y no programados en este primer semestre:

**Tabla 18: Mantenimiento rutinario ejecutado en RVN no pavimentada y no programados en I Semestre 2014**

| Sec SIAF | CARRETERA                                                                                                    | Meta Física | Unidad Medida | Observación                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0515     | 0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                  | 180.3       | Kilómetro     |                                                                                                                  |
| 0516     | 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                           | 53.8        | Kilómetro     |                                                                                                                  |
| 0538     | 0132472 Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon                                       | 213.0       | Kilómetro     | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Emp.PE 1N-Pativilca-Cajatambo-Oyon.                           |
| 0542     | 0102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n                                       | 142.0       | Kilómetro     |                                                                                                                  |
| 0568     | 0109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo Ii          | 60.0        | Kilómetro     | Se ejecuta Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Purhuay - Puente Santo Cristo II |
| 0569     | 0053676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata                          | 74.1        | Kilómetro     |                                                                                                                  |
| 0585     | 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache | 146.2       | Kilómetro     |                                                                                                                  |
| 0587     | 0054674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo                              | 120.0       | Kilómetro     | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Pozuzo - Codo del Pozuzo - Santa Rosa de Yanayacu.            |
| 0600     | 0133883 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Chinche - Maranura - Uchumayo                               | 2.5         | Kilómetro     | .                                                                                                                |
| 0644     | 0136667 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s Chinchá - Armas - Plazapata                             | 200.0       | Kilómetro     |                                                                                                                  |

| Sec SIAF | CARRETERA                                                                                          | Meta Física | Unidad Medida | Observación |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 0645     | 0136666 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1sc Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara | 117.0       | Kilómetro     |             |
|          |                                                                                                    | 1,308.9     | Kilómetro     |             |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Dimensión financiera:** El presupuesto de la actividad se incrementó en 68%, pasando de S/.9.9 a 31.2 millones y ejecutándose el 24%.

### 3.2.3.6. Actividad 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales

**Dimensión física:** La meta física del primer semestre alcanza un **avance físico de 55%**; lo cual corresponde a puentes modulares instalados por emergencia y reemplazo de los puentes inapropiados (artesanales, estructuras antiguas) que representaban un riesgo al usuario, por su obsolescencia o baja capacidad de resistencia de carga.

En relación a la atención de emergencia por daño imprevisto en la vía a causa de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana y que obstaculiza o impide la circulación de los usuarios de la vía, la UGC viene recopilando los avances en la atención y su financiamiento se realiza a través de las oficinas zonales quienes registrarán la información.

Respecto de la meta anual, en el primer semestre se registra **avance físico de 8%**, lo cual es posible contrastar con el avance financiero en el SIAF respecto del PIM.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad se incrementó en 46%, pasando de S/. 143 a S/.266 millones y ejecutándose 4% del PIM.

### 3.2.3.7. Actividad 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada<sup>5</sup>

**Dimensión física (avance 100%):** El avance obtenido corresponde a la conservación vial de la red concesionada cofinanciada y sostenible (autofinanciada), en cumplimiento de los contratos de concesión que prevé de parte del concesionario la responsabilidad del mantenimiento y operación de la vía.

La siguiente tabla muestra la producción física según modalidad de Concesión:

**Tabla 19: Conservación por niveles de servicio en RVN Concesionada**

| Producto /Actividad                                                      | Unidad Medida  | Meta  |        | Ejecutado | % Avance Meta |       | Avance Financiero |             |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|---------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|
|                                                                          |                | Anual | I Sem. | I Sem.    | I Sem         | Anual | PIA (S/.)         | PIM (S/.)   | Devengado (S/.) | Dev./ PIM |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                           |                |       |        |           |               |       |                   |             |                 |           |
| 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada | Kilómetro /año | 5,018 | 5,023  | 4,999     | 100           | 100   | 315,502,335       | 243,732,376 | 141,056,685     | 58%       |
| Concesión Cofinanciada                                                   | Kilómetro /año | 3,782 | 3,787  | 3,786     | 100           | 100   | 315,502,335       | 243,732,376 | 141,056,685     | 58%       |
| Concesión Autofinanciadas                                                | Kilómetro año  | 1,236 | 1,236  | 1,213     | 100           | 100   |                   |             |                 |           |

Fuente: OSITRAN

Elaboración: OPEI

**Dimensión Financiera:** El presupuesto disminuyó en 29% de S/.315,5 a S/.243,7 millones, ejecutándose el 58% del PIM. Es de precisar que la ejecución financiera corresponde sólo a la RVN Concesionada Cofinanciada la cual financia PVN.

El incremento se explica por el incremento del presupuesto principalmente de las siguientes acciones:

- 0053654 Mantenimiento de Emergencia - Empalme 1b - Buenos Aires - Canchaque del Programa Costa - Sierra
- 0053656 Mantenimiento de Emergencia - IIRSA Sur Tramo 2

<sup>5</sup> En el siaf, solo se registra la producción física y ejecución financiera de la RVN Cofinanciada.

- 0053657 Mantenimiento de Emergencia - IIRSA Sur Tramo 3
- 0053658 Mantenimiento de Emergencia - IIRSA Sur Tramo 4
- 0101901 Mantenimiento de Emergencia - IIRSA Norte
- 0078330 ITM - IIRSA Sur Tramo 3

### 3.2.3.8. Actividad 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes

**Dimensión Física.** La meta del primer semestre presenta un **avance físico de 97%**. Esta meta sobre vehículos controlados en los peajes, es una variable vinculada a la dinámica de la economía y en este caso PVN sólo registra el flujo vehicular.

Por otro lado, en esta actividad se incluye a las unidades de Peaje. En relación a la implementación de nuevas unidades de peaje, la demora en la ejecución de los estudios dificulta la implementación de dichos peajes. El avance en las metas de peajes y su estado en el primer semestre se presenta a continuación.

**Tabla 20: Avance físico en las Unidades de Peaje**

| Sec SIAF | Finalidad de la Meta                                                                               | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Estado                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0501     | 0102066 Estudio de Perfil Para la Construcción e Implementación de la Unidad De Peaje Punta Bombón | 1           | Unidad           | sep/13 | jul/15 | En UGE para la revisión del levantamiento de observaciones.                      |
|          | 0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo                                            | 1           | Unidad           | mar/14 | dic/16 | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.                       |
|          | 0053597 Implementación De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco                                        | 1           | Unidad           | oct/12 | oct/15 | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.                       |
|          | 53608 Implementación De La Unidad De Peaje Shorey                                                  | 1           | Unidad           | jun/15 | nov/17 | En programación para el 2015.                                                    |
|          | 53611 Implementación De La Unidad De Peaje Tayabamba                                               | 1           | Unidad           | ago/14 | oct/15 | En programación.                                                                 |
|          | Reubicación de la UP. Chullqui (Las Palmas)                                                        | 1           | Unidad           | ago/14 | oct/16 | En programación.                                                                 |
| 0425     | 0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo                                              | 1           | Unidad           | mar/14 | ago/15 | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.                       |
| 0426     | 0053598 Implementación De La Unidad De Peaje Chaquicocha                                           | 1           | Unidad           | ago/14 | jun/16 | En programación.                                                                 |
| 0427     | 0053599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya                                                  | 1           | Unidad           | oct/14 | nov/17 | PACRIS no ha efectuado la liberación de los terrenos.                            |
| 0428     | 0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras                                                 | 1           | Unidad           | oct/15 | dic/17 | PACRIS no ha efectuado la liberación de los terrenos.                            |
| 0429     | 0053605 Implementación De La Unidad De Peaje Pucayacu                                              | 1           | Unidad           | mar/14 | jun/16 | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.                       |
| 0431     | 0053610 Implementación De La Unidad De Peaje Talavera                                              | 1           | Unidad           | ago/14 | oct/16 | En programación.                                                                 |
| 0432     | 0053612 Implementación De La Unidad De Peaje Yungay                                                | 1           | Unidad           | dic/13 | mar/15 | Retrasado la elaboración de los Expedientes Técnicos y de Contratación.          |
| 0463     | 0063512 Implementación De La Unidad De Peaje Ipoki                                                 | 1           | Unidad           | mar/14 | oct/17 | Existen demoras en la elaboración de los Expedientes Técnicos y de Contratación. |

Fuente: UGOP

Elaboración: OPEI

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad se incrementó en 4%, pasando de S/. 27.1 a S/.28.1 millones y ejecutándose el 28%.

## 3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP 0061

El 74% del Presupuesto Institucional vigente, se orienta principalmente al financiamiento de proyectos de inversión pública de la RVN no concesionada<sup>6</sup> en el que se incluye los Estudios en las fases de pre

<sup>6</sup> Incluye los siguientes PIPs 2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100; 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600; 2196783 Rehabilitación y

inversión e inversión. Los proyectos de inversión comprenden prioritariamente la infraestructura vial para el transporte terrestre, que es el soporte para estimular el desarrollo de las actividades privadas, promover la inversión y el crecimiento económico. En la siguiente tabla se detalla la asignación y ejecución de recursos por tipo de administración.

**Tabla 21: Presupuesto y Ejecución financiera según Tipo de Administración**

| TIPO DE ADMINISTRACIÓN    |                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                      |                             |                        |                                |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                           | NIVEL DE INTERVENCIÓN                       | PIA 2014             | PIM Ene-Jun 2014     | Estructura Presupuestal (%) | Devengado Ene-Jun 2014 | Estructura de la ejecución (%) |
| RVN NO CONCESIONADA       |                                             | 4,552,222,427        | 4,487,600,153        | 75                          | 1,652,027,547          | 67                             |
|                           | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 3,400,850,229        | 3,151,756,843        | 53                          | 1,108,015,533          | 45                             |
|                           | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 3,400,850,229        | 3,151,756,843        | 53                          | 1,108,015,533          | 45                             |
|                           | Mantenimiento Vial                          | 1,151,372,198        | 1,335,843,310        | 22                          | 544,012,013            | 22                             |
| RVN CONCESIONADA          |                                             | 1,493,879,234        | 1,487,860,172        | 25                          | 802,870,858            | 33                             |
|                           | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 1,178,376,899        | 1,244,127,796        | 21                          | 661,814,173            | 27                             |
|                           | Cofinanciada                                | 978,882,410          | 1,208,260,194        | 20                          | 642,927,802            | 26                             |
|                           | Autofinanciadas                             | 199,494,489          | 35,867,602           | 1                           | 18,886,370             | 1                              |
|                           | Mantenimiento Vial                          | 315,502,335          | 243,732,376          | 4                           | 141,056,684            | 6                              |
|                           | Cofinanciada                                | 315,502,335          | 243,732,376          | 4                           | 141,056,684            | 6                              |
|                           | Autofinanciadas                             | -                    | -                    | -                           | -                      | -                              |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN</b> |                                             | <b>6,046,101,661</b> | <b>5,975,460,325</b> | <b>100</b>                  | <b>2,454,898,405</b>   | <b>100</b>                     |

Fuente: SIAF-SDB

Elaboración: OPEI

Los niveles de intervención de los PIPs son: a) rehabilitación, b) mejoramiento y c) construcción o combinación de éstos. En la siguiente tabla se muestra la evaluación del indicador de producción física de los proyectos terminados.

En el primer semestre 2014, se ha cumplido con el 77% de Kilómetros de carreteras programadas y el 100% de metros de puentes programados.

**Tabla 22: Indicador de Producción Física PIPs Terminados - I Semestre 2014**

| Tipo de Proyecto                                                   | I Semestre 2014  |      |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|----------|
|                                                                    | Unidad de Medida | Meta | Logrado | Avance % |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada | Kilómetro        | 93   | 71      | 77       |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes             | Metro            | 60   | 60      | 100      |

Nota: Sólo comprende las obras públicas (PIP)

En cuanto al indicador de producción física de los PIP de carreteras en marcha, muestra un buen avance en contraste con el indicador de PIP de puentes que tiene bajo avance explicado por la paralización de los puentes Puellas, Chivis, Yunculmas por resolución de contrato y en espera de la verificación de la viabilidad.

**Tabla 23: Indicador de Producción Física PIPs de obras en Proceso**

| Tipo de Proyecto                                                   | I semestre 2014  |      |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|----------|
|                                                                    | Unidad de Medida | META | Logrado | Avance % |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada | Kilómetro        | 293  | 278     | 95       |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes             | Metro            | 122  | 52      | 42       |

Nota: Sólo comprende las obras públicas (PIP)

**Tabla 24: Indicador de Producción Física de Estudios**

| Fase del PIP       | I Semestre 2014  |      |         |          |
|--------------------|------------------|------|---------|----------|
|                    | Unidad de Medida | META | Logrado | Avance % |
| Estudios de Perfil | Estudio          | 21   | 10      | 48       |

| Fase del PIP             | I Semestre 2014  |      |         |          |
|--------------------------|------------------|------|---------|----------|
|                          | Unidad de Medida | META | Logrado | Avance % |
| Estudios de Factibilidad | Estudio          | 2    | 1       | 50       |
| Estudios Definitivos     | Estudio          | 8    | 10      | 125      |

Nota: incluye estudios ejecutados por convenios interinstitucionales.

La ejecución financiera de los proyectos de inversión del Programa que incluye la ejecución de obras a cargo de los concesionarios es el siguiente:

**Tabla 25: Ejecución Financiera de los proyectos de Inversión del Programa Presupuestal**

| Tipo de Administración/nivel de intervención | Programado S/.       |                      | Ejecución              |            |                |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------|
|                                              | PIA 2014             | PIM 2014             | Devengado Ene-Jun 2014 | Avance (%) | Estructura (%) |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                   | 3,400,850,229        | 3,151,756,843        | 1,108,015,533          | 35         | 63             |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción  | 3,400,850,229        | 3,151,756,843        | 1,108,015,533          | 35         | 63             |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción  | 3,400,850,229        | 3,151,756,843        | 1,108,015,533          | 35         | 63             |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                      | 1,178,376,899        | 1,244,127,796        | 661,814,173            | 53         | 37             |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción  | 1,178,376,899        | 1,244,127,796        | 661,814,173            | 53         | 37             |
| Cofinanciada                                 | 978,882,410          | 1,208,260,194        | 642,927,802            | 53         | 36             |
| Autofinanciadas                              | 199,494,489          | 35,867,602           | 18,886,370             | 53         | 1              |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN</b>                    | <b>4,579,227,128</b> | <b>4,395,884,639</b> | <b>1,769,829,706</b>   | <b>40</b>  | <b>100</b>     |

Fuente: SIAF-SP

Elaboración: OPEI

### 3.4. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

Para el logro de resultados del programa 0061 *Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre*, se requiere hacer el seguimiento y evaluación por responsables de los indicadores de proceso, que permitan evaluar la entrega de bienes y servicios a los beneficiarios de la RVN.

En este contexto, se ha determinado el Indicador de avance físico y avance financiero según unidad orgánica. El grado de cumplimiento del avance físico se ha establecido sobre la base de la meta anual y de la meta del primer semestre, en tanto que para el grado de avance financiero sólo se ha determinado sobre el presupuesto anual denominado PIM.

**Tabla 26: Indicador de Gestión y de eficiencia según Responsable**

| Unidad Orgánica Responsable                                            | Avance Físico (%) |                 | Ejecución Financiera |                      |                         |              | Eficiencia (%) Ene-Jun 2014 [C=A/B] |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                                        | Meta Anual        | Meta I Semestre | PIA (S/.)            | PIM (S/.)            | Devengado Ene-Jun (S/.) | % Avance [B] |                                     |
| 20.2.1 Administración Interna                                          | 46                | 92              | 71,337,485           | 68,967,057           | 30,792,983              | 45           | 103                                 |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                         | 40                | 111             | 2,818,057,105        | 2,889,732,107        | 1,053,418,674           | 36           | 110                                 |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                      | 89                | 248             | 45,798,863           | 60,141,345           | 19,161,093              | 32           | 278                                 |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos | 7                 | 13              | 103,000,000          | 110,016,986          | 30,866,579              | 28           | 23                                  |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación                                  | 44                | 93              | 1,234,389,793        | 1,182,650,147        | 518,886,346             | 44           | 100                                 |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones                                   | 48                | 100             | 27,108,008           | 28,253,585           | 7,975,145               | 28           | 171                                 |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales          | 5                 | 29              | 271,739,293          | 184,545,265          | 9,817,664               | 5            | 97                                  |
| 07 MTC-Procuraduría y DGCF                                             | 21                |                 | 3,174,601            | 3,469,487            | 2,177,166               | 63           | 34                                  |
| 09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto                 |                   |                 | 22,707,896           | 11,761,805           | 397,885                 | 3            |                                     |
| 25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte                | 50                | 100             | 1,448,788,617        | 1,435,922,541        | 781,404,871             | 54           | 92                                  |
| <b>Total General</b>                                                   | <b>47</b>         | <b>98</b>       | <b>6,046,101,661</b> | <b>5,975,460,325</b> | <b>2,454,898,405</b>    | <b>41</b>    | <b>115</b>                          |

Nota: El detalle del cálculo anual y avance se encuentra en el anexo 4.

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

**Tabla 27: Rango de Calificación de la producción física**

| Rango    | Calificación | Concepto                                                                                        |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100%-95% | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%-94%  | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%-89%  | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0 - 84%  | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

Para realizar verificar el grado de avance físico de la meta del primer semestre, utilizamos la tabla de calificación emitida por la DGPP-MEF. Así también, para aproximarnos a verificar la **eficiencia** de las

unidades orgánicas responsables utilizamos el grado de avance al primer semestre respecto de la meta anual; con lo cual, es posible contrastar los avances físicos y financieros.

Al respecto tenemos los siguientes comentarios:

- **Administración Interna** (Órganos de Dirección, Asesoramiento y Apoyo): Alcanzó el 92% de la meta del primer semestre y le corresponde la calificación de Bueno; sin embargo, debe monitorearse el avance de los proyectos institucionales destinados a ordenar la gestión institucional y acrecentar la confianza del ciudadano y beneficiarios de los bienes y servicios que en cumplimiento de su misión realiza PVN. En cuanto al indicador de eficiencia, con 86% tiene una calificación de regular, dado que avance financiero ha sido mayor al avance físico.
- **Unidad Gerencial de Obras (UGOB):** Alcanzó el 111% de la meta del primer semestre y le corresponde la calificación de muy bueno, principalmente por el mayor avance de obras viales. En relación al indicador de eficiencia, su calificación es Muy Bueno y considerando además que, el mayor avance financiero sería en el segundo trimestre del año.
- **Unidad Gerencial de Estudios (UGE):** Alcanzó el 248% de la meta del primer semestre y le corresponde la calificación de Muy Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que el mayor avance se dio porque en este periodo culminaron estudios que debieron terminar el año pasado. En relación al indicador de eficiencia es igualmente positivo, dado el gran avance físico respecto del avance en el gasto devengado.
- **Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos:** Alcanzó el 13% de la meta del primer semestre y le corresponde la calificación de Bajo. En relación al indicador de eficiencia este es Bajo, por la poca producción física respecto del gasto ejecutado. En el primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628 y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la Ley 30230 (Artículo 27) del 12 de julio 2014, a fin de aplicar el trato directo y no necesariamente la expropiación de predios afectados. Por otro lado, debe precisarse que el saneamiento físico legal involucra una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.
- **Unidad Gerencial de Conservación (UGC):** Alcanzó el 93% de la meta del primer semestre obteniendo un calificativo de Bueno. El indicador de eficiencia es Muy Bueno dado que el avance físico y financiero son equivalentes. Para los perfiles de mejoramiento por niveles de servicio se espera que en los próximos meses se apruebe la viabilidad de los perfiles mejorados en el marco de la RDN°003-2012-EF/63.01 y RD N° 008-2013-EF/63.01, para que aprobado el plan de mejoramiento se ejecuten las obras y la conservación por niveles de servicio, lo que favorecerá el logro del indicador de producción física del producto.
- **La Unidad Gerencial de Operaciones (UGOP):** Alcanzó el 100% de la meta del primer semestre obteniendo calificativo de Bueno. En relación al indicador de eficiencia se obtiene calificativo de Bueno. Estos resultados se explican porque el flujo de vehículos ha crecido conforme la dinámica de la economía según lo esperado.
- **Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (UGPIE):** Alcanza 29% de la meta física del primer semestre. Si bien el indicador de eficiencia está calificado como Bueno, hay que tener en cuenta el bajo avance físico que se tiene hasta el momento, lo cual reduce las posibilidades de cumplimiento de la meta anual.

El detalle del indicador de gestión por unidad orgánica, están contenido en los Anexos 4 al 4.9

### 3.5. SITUACIÓN DE METAS DE GOBIERNO 2011-2016

- **85% DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA**

Provías Nacional tiene programado diversas intervenciones que son las siguientes:

- (i) Carpeta Asfáltica (Solución Definitiva), a través de obras viales de rehabilitación, mejoramiento y construcción, que son ejecutadas por: (1) Contrata directa y administrado por Provías Nacional, (2)

Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Regionales y Empresas y (3) Contratos de Concesión.

- (ii) Pavimento Económico (Solución Básica), a través de obras de mejoramiento para carreteras de bajo tránsito (flujo vehicular), incluidas en Contratos de Conservación por Niveles de Servicio – CCNS de mediano plazo y las que se ejecutarán a partir de estudios de perfil de mejoramiento por niveles de servicio

Para alcanzar y cumplir la Meta de Gobierno, es necesario que las intervenciones previstas estén concluidas y operativas. De la cartera de intervenciones, que realmente incidirán en el cumplimiento de la Meta de Gobierno, parte está contratada y en ejecución y otra parte está programada contratarse a la que debe prestarse mucha atención.

Situación actual y evaluación de estas intervenciones:

- a) La mayor contribución a la Meta de Gobierno, en el periodo Julio 2014 – Jul 2016, recae sobre pavimentos económicos (solución básica) a cargo de la UGC (75%) en tanto del saldo está a cargo de la UGOB (25%).
- b) A Jun 2014 el 73% de la Meta de Gobierno tiene Contratos suscritos, tanto para obras viales en carpeta asfáltica (22%) y como para pavimentos a nivel de solución básica (52%).
- c) A Jun 2014 el 27% de la Meta de Gobierno aún no tiene contratos de obras para pavimentar, dado que parte está en estudios definitivos (3%), en CCNS sin perfil por contratar (7%) y el saldo en Perfiles de Mejoramiento por Niveles de Servicio en ejecución (17%).

El principal riesgo de incumplimiento, radica en este 27% de la meta que, por diversas razones, aun no se han contratado las obras para pavimentar la RVN.

### **CARPETA ASFÁLTICA**

A Jun 2014, se tienen contratadas 24 Obras Viales por 1.661 Km de las cuales 868 km corresponden a cambio de estándar. Estas obras tienen un avance de 45% y terminarían antes de Julio 2016. Además, 8 Estudios Definitivos para Obras Viales tienen avance de 73% y se hace necesario culminen a la brevedad posible (hasta finales del 2014), dado que luego debe contratarse la ejecución de sus obras por 299 Km de los cuales 155 Km corresponderán a cambio de estándar.

### **PAVIMENTO ECONÓMICO (SOLUCIÓN BÁSICA)**

- A Jun 2014, se tienen suscritos 12 Contratos de Conservación por Niveles de Servicio por 5.271 Km que incluyen trabajos de cambio de estándar a través de pavimentos económicos (solución básica) por 2,146 Km. Debe afianzarse la ejecución y culminación de obras de los contratos suscritos antes del 2012 y prever que se inicien oportunamente los trabajos en los contratos suscritos el 2013, a fin de que estas obras con solución básica se ejecuten y culminen antes de Julio 2016.
- A Jun 2014, se tiene programado contratar la Conservación por Niveles de Servicio para cambio de estándar por 288 km de un Corredor Vial. Es necesario hacer seguimiento a los procesos de contratación de estos servicios, revisar si los corredores programados efectivamente serán contratados o disponer los ajustes correspondientes, de tal manera que estos contratos se hagan efectivos este 2014 y pueda culminarse el pavimentado según corresponda antes de Julio 2016.
- A Jun 2014, se tiene contratado la elaboración de 4 perfiles para mejoramiento por niveles de servicio cuyo avance alcanza el 85%. Es necesario culminar estos estudios y obtener la viabilidad, indefectiblemente este 2014, a fin de contratarse las obras de mejoramiento a través de pavimentos económicos (solución básica) por 707 Km y culminarse antes de Julio 2016.

### **1000 PUENTES EN LA RED VIAL NACIONAL INTERVENIDOS**

El “Programa Nacional de Puentes 2012-2016”, aprobado mediante RD N° 054-2013-MTC/20 del 30 de Enero del 2013, tiene como objetivo asegurar la conectividad oportuna y segura, desarrollando la infraestructura de puentes del País, que permita mejorar y asegurar la transitabilidad permanente del transporte de pasajeros y carga en condiciones de competitividad, continuidad, fluidez y seguridad en la RVN.

Para lograr este objetivo, se tiene una meta de intervenir 1000 puentes a través de, (i) atención de emergencias, (ii) instalación de puentes modulares, (iii) construcción de puentes definitivos en PIP de

puentes, (iv) construcción de puentes definitivos en PIP de carreteras, (v) reinstalación de puentes de segundo uso y (vi) construcción de puentes en Concesiones.

A Jun 2014, el Programa presenta un modesto avance de 18%. En este contexto, es necesario coordinar las acciones pertinentes para dar celeridad a los trabajos en curso y las intervenciones que están aún programadas. Estas acciones deben incluir las coordinaciones con la OPÍ-OGPP-MTC y el MEF para optimizar los plazos del ciclo de proyecto de inversión de perfiles simplificados<sup>7</sup> y paquetes de intervenciones afines de tal manera que se pueda tener avances significativos para el cumplimiento de metas.

**Tabla 28: PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016, ejecutado a Jun 2016**

| COMPONENTES                                       | META          |              |            | EJECUCION |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
|                                                   | UNIDAD MEDIDA | CANT.        | PVN        | 2012      | 2013       | Ene-Jun 2014 | A Jun 2014 | Avance (%) |
| <b>1. CONSERVACION DE PUENTES</b>                 | Puente        | <b>394</b>   | <b>512</b> | <b>24</b> | <b>66</b>  | <b>11</b>    | <b>101</b> | <b>26</b>  |
| 1.1. Emergencia de puentes                        | Puente        | 20           | 20         | 0         | 10         | 0            | 10         | 50         |
| Puente modular de una via (51 m.)                 | Puente        | 10           | 10         |           | 5          |              | 5          | 50         |
| Puente modular de doble via (51 m.)               | Puente        | 10           | 10         |           | 5          |              | 5          | 50         |
| 1.2 Instalación de Puentes modulares de una vía   | Puente        | 374          | 492        | 24        | 56         | 11           | 91         | 24         |
| Instalación de puente modular                     | Puente        | 374          | 492        | 24        | 56         | 11           | 91         | 24         |
| <b>2. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS</b>     | Puente        | <b>429</b>   | <b>175</b> | <b>23</b> | <b>46</b>  | <b>0</b>     | <b>69</b>  | <b>16</b>  |
| 2.1. Construcc. puentes definitivos individuales  | Puente        | 253          | 20         | 1         | 2          |              | 3          | 1          |
| 2.2. Construcc. puentes definitivos en carreteras | Puente        | 176          | 155        | 22        | 44         |              | 66         | 38         |
| <b>3. REINSTALACION DE PUENTES DE SEGUNDO USO</b> | Puente        | <b>100</b>   | <b>50</b>  | <b>1</b>  | <b>5</b>   |              | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| <b>4. CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCESIONES</b>  | Puente        | <b>77</b>    | <b>13</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>   |              | <b>7</b>   | <b>9</b>   |
| <b>TOTAL PUENTES</b>                              |               | <b>1,000</b> | <b>750</b> | <b>51</b> | <b>121</b> | <b>11</b>    | <b>183</b> | <b>18</b>  |

Fuente: PVN/UGPIE

Elaboración: OPEI

## 4. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

### 4.1. Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos al primer semestre se ha incrementado en S/. 980 mil, con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), a consecuencia de la incorporación de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.

En relación a la recaudación o ejecución del ingreso versus el Presupuesto de Ingresos, por toda fuente de financiamiento, el monto recaudado tiene un avance del 83%, explicado principalmente por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que muestra una recaudación de S/.13 millones, y la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados que tiene una recaudación superior

**Tabla 29: Presupuesto y Ejecución de Ingresos**  
(En nuevos soles)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESO-PIM (2) | EJECUCION DEL INGRESO ENE-JUN (3) | AVANCE (%) (4)=(3)/(2) | ESTRUCTURA (%) (5) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 120,000,000                                               | 120,000,000                                             | 142,813,500                       | 119                    | 79                 |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 96,597,369                                                | 96,597,369                                              | 24,950,388                        | 26                     | 14                 |
| 4.Donaciones y Transferencias                   |                                                           | 980,377                                                 | 13,005,457                        | 1,327                  | 7                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>216,597,369</b>                                        | <b>217,577,746</b>                                      | <b>180,769,344</b>                | <b>83</b>              | <b>100</b>         |
|                                                 | Variación                                                 | 0%                                                      |                                   |                        |                    |

Fuente: SIAF

Fecha de corte de información 30 de junio 2014.

Elaboración: OPEI

<sup>7</sup> RD N° 02-2013-EF/63.01, Contenidos mínimos específicos para estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública de remplazo de puentes en la red vial nacional

#### 4.2. Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante, en la tabla se muestra un saldo financiero de S/.139 millones, correspondiendo principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 105.4 millones, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/.21.2 millones y Donaciones y Transferencias con 12.4 millones)

**Tabla 30: Flujo de Ingresos Vs Egresos**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | EJECUCION ENERO-DICIEMBRE |                   |                    | AVANCE<br>(%)<br>(4)=(2)/(1) | ESTRUCT.<br>EGRESOS<br>(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                 | INGRESO<br>(1)            | EGRESO<br>(2)     | SALDO<br>(3)       |                              |                            |
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 142,813,500               | 37,412,431        | 105,401,069        | 26                           | 90                         |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 24,950,388                | 3,772,450         | 21,177,937         | 15                           | 9                          |
| 4.Donaciones y Transferencias                   | 13,005,457                | 555,513           | 12,449,943         | 4                            | 1                          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>180,769,344</b>        | <b>41,740,395</b> | <b>139,028,950</b> | <b>23</b>                    | <b>100</b>                 |

Fuente: SIAF

Fecha de corte de información 30 de junio 2014.

Elaboración: OPEI

#### 4.3. Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional Modificado de Gasto asciende a S/. 5,975 millones al mes de junio 2014. En la tabla se observan la modificación según fuente de financiamiento.

**Tabla 31: Modificación del Presupuesto de Egresos a junio 2014**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(2) | VARIACION ENE-JUN (Devengado)<br>(3) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.Recursos Ordinarios                           | 5,829,504,292                                      | 5,757,882,579                                     | -71,621,713                          |
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 120,000,000                                        | 120,000,000                                       | -                                    |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 96,597,369                                         | 96,597,369                                        | -                                    |
| 4.Donaciones y Transferencias                   |                                                    | 980,377                                           | 980,377                              |
| <b>TOTAL (S/.)</b>                              | <b>6,046,101,661</b>                               | <b>5,975,460,325</b>                              | <b>-70,641,336</b>                   |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

#### 4.4. Gasto ejecutado

La ejecución del gasto total en el año 2013 ascendió a S/. 6,124 millones, resultando una ejecución de 99% respecto al PIM; según fuentes de financiamiento, Recursos Ordinarios con 100%, Recursos Directamente Recaudado con 93%, Operaciones Oficiales de Crédito con 80% y Donaciones y Transferencias con 81%.

**Tabla 32: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento en I Semestre 2014  
(En nuevos soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(2) | EJECUCIÓN ENE-JUN (Devengado)<br>(3) | AVANCE %<br>(4)=(3)/(2) | ESTRUC. GASTO %<br>(5) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.Recursos Ordinarios                           | 5,829,504,292                                      | 5,757,882,579                                     | 2,413,158,011                        | 42                      | 98                     |
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 120,000,000                                        | 120,000,000                                       | 37,412,431                           | 31                      | 2                      |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 96,597,369                                         | 96,597,369                                        | 3,772,450                            | 4                       | 0                      |
| 4.Donaciones y Transferencias                   |                                                    | 980,377                                           | 555,513                              | 57                      | 0                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6,046,101,661</b>                               | <b>5,975,460,325</b>                              | <b>2,454,898,405</b>                 | <b>41</b>               | <b>100</b>             |
| <b>Incremento de presupuesto</b>                | <b>-1%</b>                                         |                                                   | <b>-70,641,336</b>                   |                         |                        |

Fuente: SIAF-MPP.

Fecha de corte de información 30 de junio 2014.

Elaboración: OPEI

En la siguiente tabla, se muestra la ejecución del presupuesto, según genérica de gasto, evidenciándose la ejecución homogénea de recursos tanto para gasto corriente como para gasto de inversión, siendo éste último el de mayor peso relativo en el gasto total de la Unidad Ejecutora.

**Tabla 33: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto  
(En nuevos soles)**

| CATEGORIA GENÉRICA                            | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2) | EJECUCIÓN ENE-MAR (Devengado) (3) | AVANCE (%) (4)= (3)/(2) | ESTRUC. GASTO % (5) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>5. Gastos Corrientes</b>                   | <b>1,369,150,833</b>                            | <b>1,481,851,986</b>                           | <b>683,196,844</b>                | <b>46</b>               | <b>28</b>           |
| 5-21: Personal Y Obligaciones Sociales        | 43,071,059                                      | 43,071,059                                     | 17,904,964                        | 42                      | 1                   |
| 5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales | 2,884,769                                       | 2,884,769                                      | 847,331                           | 29                      | 0                   |
| 5-23: Bienes Y Servicios                      | 1,321,845,005                                   | 1,434,546,158                                  | 663,511,230                       | 46                      | 27                  |
| 5-25: Otros Gastos                            | 1,350,000                                       | 1,350,000                                      | 933,318                           | 69                      | 0                   |
| <b>6. Gastos de Capital</b>                   | <b>4,676,950,828</b>                            | <b>4,493,608,339</b>                           | <b>1,771,701,562</b>              | <b>39</b>               | <b>72</b>           |
| 6-26: Adquisición de Activos No Financieros   | 4,676,950,828                                   | 4,493,608,339                                  | 1,771,701,562                     | 39                      | 72                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>6,046,101,661</b>                            | <b>5,975,460,325</b>                           | <b>2,454,898,405</b>              | <b>41</b>               | <b>100</b>          |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

Fecha de corte de información 30 de junio 2014.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de recursos, según tipo de administración de la RVN, donde el 67% del gasto financió las intervenciones en la RVN No Concesionada y el 33% en la RVN Concesionada.

**Tabla 34: Ejecución Presupuestal Según Intervención  
(En nuevos soles)**

| TIPO DE ADMINISTRACIÓN     |                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                      |                             |                        |                                |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                            | NIVEL DE INTERVENCIÓN                       | PIA 2014             | PIM Ene-Jun 2014     | Estructura Presupuestal (%) | Devengado Ene-Jun 2014 | Estructura de la ejecución (%) |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b> |                                             | <b>4,552,222,427</b> | <b>4,487,600,153</b> | <b>75</b>                   | <b>1,652,027,547</b>   | <b>67</b>                      |
|                            | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 3,400,850,229        | 3,151,756,843        | 53                          | 1,108,015,533          | 45                             |
|                            | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 3,400,850,229        | 3,151,756,843        | 53                          | 1,108,015,533          | 45                             |
|                            | Mantenimiento Vial                          | 1,151,372,198        | 1,335,843,310        | 22                          | 544,012,013            | 22                             |
|                            | Rutinario de la RVN Pavimentada             | 8,360,347            | 27,700,287           | 0                           | 5,061,125              | 0                              |
|                            | Rutinario de la RVN No Pavimentada          | 9,934,694            | 31,223,408           | 1                           | 7,460,608              | 0                              |
|                            | Periódico de la RVN Pavimentada             | 13,992,463           | 23,828,310           | 0                           | 17,007,182             | 1                              |
|                            | Por Niveles de Servicio                     | 891,457,962          | 900,450,213          | 15                          | 470,257,343            | 19                             |
|                            | Emergencias                                 | 12,537,005           | 137,229,587          | 2                           | 7,107,986              | 0                              |
|                            | Operación de Peajes                         | 22,771,108           | 23,863,067           | 0                           | 7,716,740              | 0                              |
|                            | Habilitación de Peajes                      | 4,336,900            | 4,318,465            | 0                           | 258,404                | 0                              |
|                            | Operación Zonales                           | 24,951,233           | 25,421,089           | 0                           | 9,799,938              | 0                              |
|                            | Puentes                                     | 130,530,486          | 129,308,884          | 2                           | 4,466,774              | 0                              |
|                            | Gestión                                     | 32,500,000           | 32,500,000           | 1                           | 14,875,907             | 1                              |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>    |                                             | <b>1,493,879,234</b> | <b>1,487,860,172</b> | <b>25</b>                   | <b>802,870,858</b>     | <b>33</b>                      |
|                            | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 1,178,376,899        | 1,244,127,796        | 21                          | 661,814,173            | 27                             |
|                            | Cofinanciada                                | 978,882,410          | 1,208,260,194        | 20                          | 642,927,802            | 26                             |
|                            | Autofinanciadas                             | 199,494,489          | 35,867,602           | 1                           | 18,886,370             | 1                              |
|                            | Mantenimiento Vial                          | 315,502,335          | 243,732,376          | 4                           | 141,056,684            | 6                              |
|                            | Cofinanciada                                | 315,502,335          | 243,732,376          | 4                           | 141,056,684            | 6                              |
|                            | Autofinanciadas                             | -                    | -                    | -                           | -                      | -                              |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN</b>  |                                             | <b>6,046,101,661</b> | <b>5,975,460,325</b> | <b>100</b>                  | <b>2,454,898,405</b>   | <b>100</b>                     |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

## 5. PRINCIPALES DIFICULTADES

Entre los principales problemas identificados que han afectado las actividades en el semestre, tenemos las siguientes:

- Generación de adicionales por deficiencias u omisiones en el expediente técnico.

- No contar con la libre disponibilidad del terreno antes del inicio de la obra.
- Demora en la liberación de terreno por reubicación de redes de servicios (redes eléctricas, de telefonía y otros).
- No contar con libre disponibilidad de canteras, DME.s, (a pesar de tener compromisos suscritos de autoridades) y falta de autorizaciones de uso de fuentes de agua
- No contar con un ambiente de participación y control social durante la ejecución de obras
- Paralizaciones de obra por factores climáticos
- Generación de ampliaciones de plazo por no contar con disponibilidad de terreno (por trabajos de redes agua y desagüe en zona urbanas ejecutadas por Gobiernos locales).
- Demora en los pagos del sistema de PACRI que no permiten trabajar en zonas con afectación de predios.
- No se cuenta con plazos para la revisión y aprobación de verificaciones de viabilidad en la Directiva del SNIP; por lo que actualmente existe demora en la aprobación por parte de OPI.
- La demora en la aprobación de los estudios para la implementación de nuevas unidades de peaje, especialmente en la RVN pavimentada en los últimos años, afecta la sostenibilidad de los proyectos y los ingresos para el financiamiento del mantenimiento vial de la RVN<sup>8</sup>.
- Retraso para el oportuno otorgamiento de viabilidad, de parte del MTC-OGPP, de los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento por niveles de servicio.
- Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la Ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados

## RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones y sugerencias para concretar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, en cumplimiento de la Misión de Provías Nacional, se tienen las siguientes:

- Dar celeridad a la implementación de los procesos de selección para contratar las obras viales cuyo estudio definitivo ha sido aprobado.
- Dar seguimiento para la culminación y aprobación de los estudios definitivos en ejecución y gestionar la aprobación oportuna de la verificación de viabilidad, según corresponda, por parte de OPI-MTC, de tal manera que pueda contratarse y ejecutarse las obras programadas.
- Coordinar el otorgamiento oportuno, de parte de la OGPP-MTC, de la viabilidad a los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento por niveles de servicio, de tal manera que pueda contratarse las obras de mejoramiento (solución básica).
- Coordinar de manera oportuna la verificación de viabilidad, según corresponda, a fin de tener las disponibilidades presupuestarias en los proyectos de inversión pública y evitar retrasos y demoras en la ejecución del gasto. Establecer plazos para que la OPI apruebe las verificaciones de viabilidad, acorde a los plazos que CGR exige para la presentación de Adicionales
- Identificación de las causas recurrentes e inicio del deslinde de responsabilidades por deficiencias u omisiones en el expediente técnico.

<sup>8</sup> Aplicable obras terminadas que no contemplaron unidades de peaje en el PIP

- Los procedimientos y actividades de liberación de terreno deberán realizarse antes del inicio de la obra.
- Involucrar a las autoridades locales y pobladores que coadyuven en la gestión de obras y se minimice el riesgo de conflictos sociales durante la ejecución de la obra.

Los Gerentes-Lideres deben tomar en cuenta que PVN depende de sus clientes (usuarios y/o beneficiarios de sus productos), y por lo tanto deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus demandas y esforzarse en exceder las expectativas sus expectativas. Por lo que identificar, entender y gestionar procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de PVN en el logro de sus objetivos.

- Detrás de la decisión por mejorar la calidad de los productos de PVN, no basta con cumplir con las normas de un nivel más alto de Gobierno o de un ente regulador sino que debe existir un convencimiento de las ventajas para PVN, de adoptar un Sistema de Gestión moderno, sometido a mejora continua, y que provee un lenguaje común con contrapartes, ciudadanos, proveedores y otras organizaciones.

## SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| BID              | Banco Interamericano de Desarrollo                          |
| CAF              | Corporación Andina de Fomento                               |
| CCNS             | Contrato de Conservación por Niveles de Servicio            |
| CIRA             | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos         |
| DS               | Decreto Supremo                                             |
| MEF              | Ministerio de Economía y Finanzas                           |
| MO               | Manual de Operaciones                                       |
| MTC              | Ministerio de Transportes y Comunicaciones                  |
| MIR              | Matriz de Indicadores para Resultados                       |
| OPE              | Oficina de Proyectos Especiales de PVN                      |
| OPEI             | Oficina de Programación, Evaluación e Información           |
| PACRI            | Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario          |
| PIA              | Presupuesto Institucional de Apertura                       |
| PIM              | Presupuesto Institucional Modificado                        |
| PIP              | Proyecto de Inversión Pública                               |
| PMA              | Plan de Monitoreo Arqueológico                              |
| PP               | Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE                      |
| PROVIAS NACIONAL | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional |
| PVN              | Provías Nacional                                            |
| RD               | Resolución Directoral de PVN                                |
| RENAC            | Registro Nacional de Carreteras                             |
| RM               | Resolución Ministerial                                      |
| RVN              | Red vial nacional                                           |
| SIAF             | Sistema Integrado de Administración Financiera              |
| SNIP             | Sistema Nacional de Inversión Pública                       |
| UGAD             | Unidad Gerencial de Administración de PVN                   |
| UGC              | Unidad Gerencial de Conservación de PVN                     |
| UGE              | Unidad Gerencial de Estudios de PVN                         |
| UGOB             | Unidad Gerencial de Obras de PVN                            |

## GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS

**Acciones Centrales:** Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

**Acciones Comunes:** Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

**Actividad:** Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable. Ejemplo. Mantenimiento rutinario.

**Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP):** Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

**Administración Interna:** Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

**Calidad:** Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

**Categoría Presupuestaria:** Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

**Definición del indicador:** Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

**Dimensión del indicador:** Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

**Economía del indicador:** Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

**Eficacia del indicador:** Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

**Eficiencia del indicador:** Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

**Escala de prioridades:** Es el orden de prioridad del gasto que establece el Titular del Pliego, en función de la misión, competencias, funciones y objetivos que persigue la entidad, de manera que garantice la provisión de los bienes y servicios que se entregan a la población, a fin de lograr los resultados esperados en el marco de una gestión orientada a resultados.

**Indicador:** Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

**Indicador estratégico:** Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

**Indicador de producción física:** Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.

**Indicador de desempeño:** es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía. Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados a la competencia de los entes públicos, facilitando el seguimiento y evaluación de los resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión

**Indicador de gestión:** Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

**Información<sup>9</sup>:** Son aquellas en las que los datos han sido interpretados o elaborados de alguna manera.

**Destinatarios:** usuario, beneficiarios directos, inmediatos y mediatos

Las organizaciones entregan sus productos a los terceros (productos externos) o a integrantes de la propia institución (productos internos). Los destinatarios más inmediatos de los productos son los usuarios, es decir, quienes los reciben o los utilizan de manera inmediata. Los beneficiarios son quienes satisfacen alguna necesidad mediante los resultados de los productos.

**Gestión para Resultados (GpR):** es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

**Línea base del Indicador:** Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

**Manual de Operaciones (MO):** Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

**Medios de Verificación:** Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

**Método de cálculo:** Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador

**Meta:** Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

<sup>9</sup> Para referirnos tanto a los datos como a las informaciones elaboradas a partir de éstos y a la consecuente construcción de conocimiento.

**Meta física:** Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las siguientes dimensiones:

- Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras.

La dimensión física tiene tres elementos (i) unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el producto, actividad/acciones de inversión y/u obras; ii) valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera alcanzar; iii) ubigeo: la identificación del lugar - departamento, provincia, distrito - donde se desarrolla el producto o realiza la actividad/acciones de inversión y/u obras.

- Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física a partir de la cuantificación de los insumos necesarios para su realización. Corresponde al nivel de actividad /acciones de inversión y/u obras

**Meta del indicador de desempeño:** es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

**Nombre del indicador:** Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

**Objetivos:** Son fines perseguidos por las organizaciones cuyo logro se espera realizar en el futuro, es decir, forman parte del ámbito de la planificación.

**Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte:** Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

**Procesos de gestión o procesos de trabajo:** Los productos son los resultados del uso de los recursos, los procesos de trabajo son las secuencias de actividades de uso de recursos, según determinadas tecnologías o métodos (los "como") mediante los cuales se logran los productos. Los procesos se definen por sus productos.

**Producto:** Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Son las consecuencias tangibles del uso de los recursos institucionales para lograr los objetivos (usaremos "output" como equivalente del término en inglés). Los objetivos son formulaciones político-estratégicas, los productos lo son operativas.

**Programa Presupuestal:** En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

**Proyecto:** En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

**Resultado Final:** Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del Sector Público como Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, así como un Programa Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final.

Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las metas del o los PP relacionado al mismo, su logro no es enteramente atribuible a éstos. Asimismo, el logro del resultado final puede estar afectado por factores externos.

**Resultado Específico:** Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un programa presupuestal sólo tiene un resultado específico.

**Unidad de medida:** Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

## EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL POI 2014

| QUIPO DE TRABAJO                                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>OPEI</b>                                                                          |                             |
| Jefe de la OPEI                                                                      | José Carlos Matías León     |
| Jefa Programación Física                                                             | N. Nérída Aucahuasi Dongo   |
| Especialista en Programación Física                                                  | M. René Llapapasca Criollo  |
| Especialista en Programación Física                                                  | Juan Carlos Rubio Sandoval  |
| Especialista en Programación Física                                                  | Mauro M. Maita Franco       |
| Especialista en Información GIS                                                      | Mayda Silva Atoche          |
| Especialista en Sistemas de Información para la gestión de Tecnología de Información | Francisco S. Osorio Saldaña |
| Asistente en Datos Básicos                                                           | Lys N. Luján Meléndez       |

| GERENTES Y COORDINADORES DE UNIDAD ORGÁNICA                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidad Gerencial de Administración</b>                      |                                                      |
| Gerente de la Unidad Gerencial de Administración               | Santiago Chau Novoa                                  |
| Coordinadora                                                   | Gladys Bertha Perona Butler                          |
| <b>Unidad Gerencial de Estudios</b>                            |                                                      |
| Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios                     | Amaru López Benavides                                |
| Coordinador                                                    | Milagro Vía Cueva de Rubio                           |
| Jefe de Proyectos PACRI                                        | Luis Chan Cardoso                                    |
| Coordinadora                                                   | Katherine Holguin Perales                            |
| <b>Unidad Gerencial de Obras</b>                               |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Obras                                  | Marco Antonio Garnica Arenas                         |
| Coordinadora                                                   | Rocío Mejía Izquierdo                                |
| Coordinadora                                                   | Mariel Lizeth Gamarra Florian                        |
| <b>Unidad Gerencial de Conservación</b>                        |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Conservación                           | Alfonso Peña Claros                                  |
| Coordinadores                                                  | José E. Medianero Padilla<br>Blanca Gonzales Llenque |
| <b>Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales</b> |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales    | Rodo Napoleón Díaz Saldaña (e)                       |
| Coordinador                                                    | Julio Palacios García                                |
| <b>Unidad Gerencial de Operaciones</b>                         |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Operaciones                            | Roberto Peralta Briceño                              |
| Coordinadora                                                   | Gleny Tisoc de Portugal                              |

## **ANEXOS**

# Anexo N° 1a: Matriz de Indicadores de Desempeño del Resultado Programa Presupuestal 0061

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

| PROGRAMA<br>PRESUPUESTAL                                                                                 | RESULTADO<br>ESPECIFICO                                                                                                                                                              | INDICADOR 1/                                                           |                                                                                                                                                  |                     |                  |      |      |      |        |               |             | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                           | FUENTE                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------|------|--------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | DENOMINACIÓN                                                           | FORMA DE CALCULO                                                                                                                                 | UNIDAD DE<br>MEDIDA | LINEA<br>BASE 2/ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 P | 2014<br>I Sem | Avance<br>% |                                                                                    |                                                         |
| 0061 Reducción<br>del costo, tiempo e<br>inseguridad vial en<br>el Sistema de<br>Transporte<br>Terrestre | Contribuir a la<br>reducción del costo,<br>tiempo y mejorar la<br>seguridad vial en el<br>desplazamiento de<br>personas y<br>mercancías en el<br>sistema de<br>transporte terrestre. | Porcentaje de la red<br>vial nacional<br>pavimentada en buen<br>estado | (Kilómetro de la red<br>vial nacional<br>pavimentada en buen<br>estado / total de<br>kilómetros de la red<br>vial nacional<br>pavimentada) * 100 | Porcentaje          | 50               | 69   | 80   | 82   | 93     | 86            | 93          | Reporte de<br>estado por<br>tipo de<br>superficie<br>rodadura<br>(TSR)<br>PVN/OPEI | Acta de<br>recepción de<br>obra. Informe<br>de UGC, OPE |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de la red<br>vial nacional<br>pavimentada                   | (Kilómetro de la red<br>vial nacional<br>pavimentada / total<br>de kilómetros de la<br>red vial nacional) *<br>100                               | Porcentaje          | 53               | 58   | 60   | 64   | 70     | 63            | 91          | Situación de<br>la RVN,<br>MTC/OGPP                                                | Acta de<br>recepción de<br>obra. Informe<br>de UGC, OPE |

## Notas:

El seguimiento y Evaluación de los indicadores mediante un sistema de información corresponde a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. En tanto se elabore el procedimiento y el sistema de información, Provías Nacional viene realizando el seguimiento para atender la demanda del Programa Presupuesta 0061

Valores del indicador sujeto a validación por la norma técnica que aprueba la metodología de cálculo; de responsabilidad de DGCF

La línea base, de acuerdo a la Medición de la Red Vial Nacional - DGCyF

# Anexo N° 1b: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

| PRODUCTO                                       | INDICADOR 2014    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                  |             |          |        | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                            | FUENTE                                         |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                | Tipo de Indicador | DENOMINACIÓN                                                                    | FORMA DE CALCULO                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRA-MADO | OBTENIDO | AVANCE |                                                                  |                                                |
| 3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial | Desempeño         | Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial. | N° de kilómetros de la RVN pavimentada no concesionada con mantenimiento rutinario + N°de kilómetros de la RVN pavimentada concesionada con mantenimiento rutinario/ Total de la RVN pavimentada. | Porcentaje       | 97          | 97       | 100    | Reporte de estado por tipo de superficie rodadura (TSR) PVN/OPEI | Acta de recepción de obra. Informe de UGC, OPE |
|                                                | Producción Física | Indicador de Producción Física (Dimensión física)                               | Red Vial pavimentada y no pavimentada con mantenimiento vial                                                                                                                                      | Kilómetro/Año    | 20,706      | 18,039   | 87     | Situación de la RVN, MTC/OGPP                                    | Acta de recepción de obra. Informe de UGC, OPE |

Anexo N° 2A: Evaluación de Actividades

| PRODUCTO/ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3000001 ACCIONES COMUNES</b><br><b>5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA</b><br>Se cumplió con la elaboración de los documentos de gestión, instrumentos necesarios para la gestión institucional: Plan Anual de Contrataciones (PAC)<br>Evaluación Semestral del PAC; Plan Anual de Capacitación; Evaluación del Plan Anual de Capacitación<br>Estados financieros; Estados presupuestarios; Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF); Memoria Institucional 2013; Plan Operativo Institucional; Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013; Informe de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para el cumplimiento de las metas se requiere fortalecer el monitoreo; las gerencias deben concentrarse en identificar si se avanza por el camino indicado, si vamos a la velocidad correcta, si los recursos que están invirtiendo son los apropiados en esencia, si todo parece indicar que se logrará lo que se había propuesto. Esta, verificación es indelegable y está asociada profundamente a las 4 dimensiones de la gerencia i. Planeamiento ii. Organización iii. Dirección y iv. Control. |
| <b>3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL</b><br><b>5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA</b><br>Mantenimiento vial de 18,031 Km. de carreteras de la Red Vial Nacional; a través de 12,741 Km mediante 38 Contratos de Conservación por Niveles de Servicio con períodos de 5 años; 299 Km ejecutados por Convenio de Cooperación N° 0003-2013-MTC/20 con el Gobierno Regional del Cusco<br>Los citados logros, contribuyen a la reducción del costo de operación vehicular y tiempo de desplazamiento<br>Se ha intervenido 144.9 Km. de carreteras con cambio de estándar (que eran afirmadas y actualmente pavimentadas), alcanzando un total de 2,337.5 Km. de igual forma se ha culminado el mantenimiento periódico de 31.1 km. de red pavimentada haciendo un total de 3,420 Km para el periodo agosto 2011 a junio 2014<br>Es importante indicar que los contratos para la ejecución de la conservación por niveles de servicio, tienen plazos de 3 a 5 años. El principal logro en la ejecución de los contratos es el haber aplicado de conformidad con el Art.° 14.4 soluciones técnicas y económicas que permitan estabilizar las superficies de rodadura a fin de que no sufran deterioro prematuro.<br>La aplicación de pavimento de económico y el mantenimiento periódico de la red pavimentada realizadas en el marco de los contratos por niveles de servicio, ha contribuido sustancialmente al cumplimiento de dos indicadores del Resultado Específico:<br>i) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | No se logró el indicador de producción física de acuerdo a lo planeado en razón a que dos contratos terminaron y se viene realizando los perfiles para suscribir el contrato de mejoramiento y conservación por niveles de servicio.<br>Los estudios de perfil que se encuentran en la OPI tienen 95% de avance <ul style="list-style-type: none"> <li>0076383 Estudio de Perfil Mejoramiento de la Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo - (332 Km)</li> <li>0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas (348 Km.)</li> </ul> Asimismo, parte algunos tramos de corredores se encuentran en obra. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| PRODUCTO/ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| ii) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>5001434 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA:</b><br><br>0053778 Obra Mantenimiento Periódico - Carretera Piura - La Obrilla. Obra se inició el 30 de octubre 2013, al mes de junio se tiene un avance del 26%. Se estima su término para el mes de octubre del 2014.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA:</b> Se han mantenido a través de las Unidades zonales 2,244 Kilómetros de red pavimentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La red comprendida en este componente debe incorporarse al mantenimiento bajo la estrategia de conservación por niveles de servicio.<br>La demora se debe a que los contratos para la conservación por niveles de servicio nuevos se sujetan al sistema de inversión pública, lo que toma más tiempo.                                                                              |                                                                            |
| <b>5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA:</b> Durante el año se realizó el mantenimiento de 3,143 Km. a través de las Unidades zonales                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La red comprendida en este componente debe incorporarse al mantenimiento bajo la estrategia de conservación por niveles de servicio.<br><br>El cambio, de pasar por el SNIP el mejoramiento de la RVN y conservación por niveles tiene como consecuencia el asumir los tiempos de elaboración de los expedientes que puede exceder el año, no previsto en la fase de programación. |                                                                            |
| <b>5001437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES</b><br>Se atendieron los diferentes eventos de emergencias viales ocurridas durante el semestre. Asimismo, como una acción preventiva se instalaron 11 puentes modulares.<br>La atención de emergencias viales por sus características de imprevistas, es referencial. Una efectiva gestión vial implica que las carreteras deben minimizar de interrupción de paso, siendo su atención una prioridad. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |

| PRODUCTO/ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES</b></p> <p>En las 25 unidades de peaje se logrado el control del 97% de vehículos controlados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>La implementación de las nuevas unidades de peaje están en la fase de levantamiento de observaciones por parte del consultor; retraso la elaboración de los Expedientes Técnicos y de Contratación, interferencias con la obra; no se realiza la liberación de terrenos. Entre otros.</p> | <p>Se debe impulsar la implementación de nuevas unidades de peaje, especialmente en aquellas carreteras incorporadas a la red pavimentada.</p> <p>Se debe asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para la implementación de unidades de peaje, informar a la dirección ejecutiva sobre los avances y de cualquier necesidad de mejora, y asegurar que se promueva la toma de conciencia de la importancia de la implementación de las nuevas unidades de peaje en todos los niveles de la organización</p> |
| <p><b>5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA:</b> Se ha realizado los pagos a concesionarios por reconocimiento de gastos de mantenimiento y operación en la Red Vial Nacional Concesionada Cofinanciada, que incluye el mantenimiento de las obras adicionales de las concesiones. La conservación de la RVN concesionada se realizó de acuerdo a las obligaciones previstas en los contratos de concesión y sus modificaciones. El reporte de logros en las metas físicas es informado por la OSITRAN. La supervisión del cumplimiento del contrato es de responsabilidad de OSITRAN.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Anexo N° 2B: Evaluación de Proyectos

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |       |          |          |            |           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                               |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|--|----------|--|--|--|-------------|-------------|-------|----------|----------|------------|-----------|--------|---|---|----|--|--|---------|----------|------------|---|---|---|---------|---------|---------|--|---------|---|--|---|----------|------|--|----------|--------------|---|---|---|-----|---|---------|------|------------|---|--|---|---------|-------|---------|--|-------|---|---|----|--|--|---------|----------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| 1. 2 000270 GESTION DE PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Se realizó la auditoría del año 2013 al Programa financiado en el marco del contrato de préstamo 1827-OC-PE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| 2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| La fase de pre inversión del ciclo del proyecto, tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.<br>Los estudios terminados se muestra en el siguiente cuadro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |       |          |          |            |           | El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.<br>El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo.<br>Para la aprobación de los Tdrs del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios.<br>. | Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos. |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| <table><tr><th rowspan="2">Tipo de Estudio</th><th colspan="3">TERMINADOS</th><th colspan="4">LONGITUD</th></tr><tr><th>N° Contrato</th><th>N° Convenio</th><th>TOTAL</th><th>Contrato</th><th>Convenio</th><th>TOTAL (Km)</th><th>TOTAL (m)</th></tr><tr><td>Perfil</td><td>7</td><td>3</td><td>10</td><td></td><td></td><td>357 Km.</td><td>1,009 m.</td></tr><tr><td>Carreteras</td><td>5</td><td>3</td><td>8</td><td>160 Km.</td><td>197 Km.</td><td>357 Km.</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>1,009 m.</td><td>0 m.</td><td></td><td>1,009 m.</td></tr><tr><td>Factibilidad</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td><td>154</td><td>0</td><td>154 Km.</td><td>0 m.</td></tr><tr><td>Carreteras</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>154 Km.</td><td>0 Km.</td><td>154 Km.</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>8</td><td>3</td><td>11</td><td></td><td></td><td>511 Km.</td><td>1,009 m.</td></tr></table> |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | Tipo de Estudio | TERMINADOS |  |  | LONGITUD |  |  |  | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL | Contrato | Convenio | TOTAL (Km) | TOTAL (m) | Perfil | 7 | 3 | 10 |  |  | 357 Km. | 1,009 m. | Carreteras | 5 | 3 | 8 | 160 Km. | 197 Km. | 357 Km. |  | Puentes | 2 |  | 2 | 1,009 m. | 0 m. |  | 1,009 m. | Factibilidad | 1 | - | 1 | 154 | 0 | 154 Km. | 0 m. | Carreteras | 1 |  | 1 | 154 Km. | 0 Km. | 154 Km. |  | TOTAL | 8 | 3 | 11 |  |  | 511 Km. | 1,009 m. |
| Tipo de Estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERMINADOS  |             |       | LONGITUD |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL | Contrato | Convenio | TOTAL (Km) | TOTAL (m) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7           | 3           | 10    |          |          | 357 Km.    | 1,009 m.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Carreteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5           | 3           | 8     | 160 Km.  | 197 Km.  | 357 Km.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Puentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           |             | 2     | 1,009 m. | 0 m.     |            | 1,009 m.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Factibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | -           | 1     | 154      | 0        | 154 Km.    | 0 m.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Carreteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |             | 1     | 154 Km.  | 0 Km.    | 154 Km.    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           | 3           | 11    |          |          | 511 Km.    | 1,009 m.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| 3. 2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| 50573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados): Se aprobó el estudio mediante RD N° 748-2013-MTC/20 (13-Ago-13).<br>Estudio Definitivo de la Carretera: Aguaytia - San Alejandro (Sectores Críticos): Programada la convocatoria para el 2do Semestre del 2014 (en elaboración de TDRs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |       |          |          |            |           | El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos. |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |       |          |          |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                 |            |  |  |          |  |  |  |             |             |       |          |          |            |           |        |   |   |    |  |  |         |          |            |   |   |   |         |         |         |  |         |   |  |   |          |      |  |          |              |   |   |   |     |   |         |      |            |   |  |   |         |       |         |  |       |   |   |    |  |  |         |          |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>Tramo Aguaytía -San Alejandro (50,47 Km.):</b> Los trabajos se iniciaron el 16.Nov.05. Obra concluida el 03.Mar.08. La recepción de obra se llevó a cabo el 06.Mar.08. Se aprobó la liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>Tramo Puente Pumahuasi - Pte. Chino (36,35 Km.):</b> Obra culminada en enero del 2011. Liquidación de contrato de supervisión RD 1158-2011-MTC/20 del 29.12.11, por S/. 14 024 969.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contrato de Obra en arbitraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proceso vigente                                                            |
| <b>60981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro – Neshuya (50,11 Km.):</b> Los trabajos se iniciaron el 28.May.08, obra se terminó el 5/11/2010 la recepción de la obra fue el 2 de diciembre 2010. Superv. Tr. San Alejandro-Neshuya Contrato Liquidado con RD N° 010-2012-MTC/20 (06.01.2012)                                                                                                                                                                                                                           | Contrato de Obra en arbitraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proceso vigente                                                            |
| <b>Centro Comercial San Alejandro:</b> Recepción de Obra efectuada el 12.Set.11. La Liquidación de contrato de obra se encuentra aprobada mediante RD N° 1047-2011-MTC/20 del 04.11.11. Costo Final de Obra es de S/. 19,703,227.64 Liquidación de supervisión del Centro Comercial San Alejandro aprobada por RD N° 004-2012-MTC/20 (05.01.2012)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>65507 Construcción del Puente Huacamayo (60 m):</b> Obra concluida en noviembre 2011. Liquidación final de obra aprobada mediante RD N° 161-2012-MTC/20, del 16.03.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| 0077844 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino (2 Predios adquiridos) avance acumulado 96%<br>0012036 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo San Alejandro-neshuya (10 Predios adquiridos) avance acumulado 95%<br>0012016 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo Aguaytía San Alejandro avance acumulado 75% (34 Predios adquiridos)<br>0115581 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (sectores Dañados) (5 Predios adquiridos) | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. | Se prevé una mejora para los próximos meses                                |
| <b>4. 2002207 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>67648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440</b> (Meta 88 Predios adquiridos) fecha de inicio feb/07-oct/13, avance al 81%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se prevé una mejora para los próximos meses                                |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> |                                                                                                                     |
| <b>5. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| <b>Estudio definitivo: San Ignacio - Pte. Integración</b> aprobado con RD N° 057-2011-MTC/20 25/ene/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| <b>55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio:</b> Estudio aprobado con RD N° 069-2012-MTC/20 (07.02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| <b>52497 Pericos San Ignacio (inc. Vía de Evitamiento):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Carpeta asfáltica en caliente, e=0.088 m.<br>Contrato de ejecución de obra N° 126-2012-MTC/20 del 07.12.2012. Monto contratado S/. 183 275 073.05. Incl. IGV. Precios setiembre 2011. Plazo de ejecución 540 d.c.<br>Supervisión: Contrato N° 082-2012-MTC/20, del 21.09.12. Monto contratado S/. 7 988 010.95. Incl. IGV. Precios a feb.12. Plazo 630 d.c.<br><b>Entrega del terreno:</b> 14.01.13<br><b>Inicio de obra:</b> 15.01.13;<br><b>Avance de obra:</b> 52%<br><b>Termino estimado:</b> Junio 2015 | A la fecha se tiene aprobado 11 presupuestos adicionales, estando en revisión el Presupuesto adicional N°12, con el cual el porcentaje de incidencia superará el 15%, la aprobación previa a la ejecución y pago por la Contraloría General con las consecuentes demoras en el pronunciamiento de la CGR.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Las canteras Zurunde, Clavo y Santa Margarita tienen autorización de sus propietarios para hacer uso de las mismas. |
| <b>55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integración (47 Km.):</b> Estudio Definitivo se inició en diciembre 2008, estudio definitivo aprobado por RD N° 057-2011-MTC/20 (25.Ene.2011).<br><b>Beneficiarios:</b> 7,355 habitantes (en el tramo)<br><b>Entrega de terreno:</b> 15.Mar.12, <b>Inicio de obra</b> 16.Mar.12.<br><b>Avance de obra:</b> 100%.                                                                                                                                                                                                                                              | Debido a la aprobación de los deductivos, la meta física programada ha disminuido, siendo la meta real ejecutada ascendente a 45.99 km,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se ha suscrito el acta de recepción de obra el 27/031/2014                                                          |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <p>Termino Contractual 21.Dic.2013 (RD. 1446-2013-MTC/20 del 20.12.13)</p> <p><b>Tiempos de viaje</b><br/>Antes: 2 horas, Después: 1 h. 15 mín.</p>                                                                                                                                                 | <p>generada por la permanente oposición de los pobladores de Namballe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <p>0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración , tiene un avance acumulado del 24% (581 predios adquiridos)</p> <p>0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio, tiene avance acumulado del 29%. (94 predios adquiridos)</p>                                                          | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 ( artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> | <p>Se prevé una mejora para los próximos meses</p>                         |
| <b>6. 2 002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO – JUANJUI</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>50599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto López Y Puerto López - Picota (48 Km.)</b> Se modificará el tipo de estudios por corresponder a un estudio especial al cierre del mes de diciembre, se encuentra en elaboración del TDR.                                                 | No se realizará el estudio definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se realizará un estudio especial.                                          |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Tramo Km. 1+000 - Km. 11+000 (10 Km.):</b> Recepción de Obra efectuada el 10.03.04. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Tramo Km. 11+000 - Km.34+000 (23 Km.):</b> Recepción de la Obra efectuada el 15.11.07                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Tramo Km. 34+000 - Km. 59+000(25.02 Km.):</b> Recepción de Obra efectuada el 13.01.09. Liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Tramo Caspizapa - Picota (11.35 Km.):</b> Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional - Proyecto Piloto: Recepción de obra efectuada el 09.10.08.La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. Tramo atendido por contrato por niveles de Servicio. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                              |
| <b>Tramo Caspizapa - Juanjuí (61,94Km.):</b> La obra se inició el 20.May.08 se culminó el 20 de mayo y el 11 de diciembre 10 se ha efectuado la recepción de obra aprobada por RD 457-2012-MTC/20, del 10.07.12. costo final: S/. 172 521 278.54                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>55864 Pacrí Tarapoto - Juanjuí (29 predios).</b> Se tiene un avance acumulado del 90%, al periodo de evaluación.                                                                                                                                                                                    | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                                                |
| <b>7. 2002603 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN-AQUIA-EMPALME NUEVA CARRETERA CONOCOCHA-HUALLANCA</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 76800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojón - Chiquian - Aquía - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojón – Chiquian.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | Con fecha 21/01/2014 se declarara consentido al laudo arbitral de derecho. Favorable en parte a la entidad.                                                                                                             |
| <b>8. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tramo I Casma - Pariacoto, Sector Cruz Punta - Pariacoto Sector 2: Cruz Punta – Pariacoto (28,5 Km.):</b> Recepción de obra efectuada el 22.02.07<br>La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. R.D. 674-2011-MTC/20, del 24.10.2011<br>Costo Total de la Obra S/. 31,401,864.81    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tramo Yupash-Huaraz Km 120-Km 140 (20 Km.):</b> La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. R.D. 1068-2010-MTC/20 del 14.10.2010.Costo Total de la Obra S/. 61,577,383.98                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tramo: Yupash-Huaraz Km95+400-Km 120/Km 140-Km146 (30,56 Km.):</b> La obra se inició el 15.may.09.<br>Los trabajos se concluyeron con fecha 29.may.11.Recepción de obra efectuada el 26.jun.11<br>Obra concluida - Recepción de obra 26/06/11                                                       |                                                                                                                                                                                                    | En arbitraje, proceso vigente.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tramo Pariacoto Yupash (39,33 Km.):</b> Se suscribió un Convenio entre el Gobierno Regional de Ancash y Provías Nacional (Convenio Específico N° 003-2007-MTC/20) quien aportará el 50% del costo total de la obra. La obra se inició el 02.May.09. Los trabajos se concluyeron con fecha 08.oct.11 |                                                                                                                                                                                                    | Con fecha 26/03/2014 declaran improcedente el laudo formulado por la entidad. S/. 1'567,178.32 a favor del contratista de la obra.<br>Con fecha 23/01/2014 se concluye arbitraje con el supervisor. Favorable en parte. |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>55851 Pacrí Casma Huaraz (meta 888 Predios adquiridos):</b> avance físico global del 73%. Se ha cuenta con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) del tramo Casma - Yautan - Huaraz.                                                                                         | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal                                                                                                                                        | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                                                                                                                                             |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> |                                                                                  |
| <b>9. 2 015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI – TOCACHE</b><br><b>Población beneficiada: 123,504 hab</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| <b>55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla - Juanjui (44km):</b> estudio aprobado mediante RD. 158-2012-MTC/20 (15 Marzo)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| <b>50596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarrón - Perlamayo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Excluido (Se ha incluido dentro del Est. Def. Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| <b>Est. Def. Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla:</b> En Proceso de Selección CP N° 030-2013-MTC/20 (Fase:Presentación de Consultas).                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| <b>55676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana (41 Km.):</b> Estudio Definitivo aprobado por RD N° 463-2010-MTC/20 del 19.May.2010 mediante R.D. N° 619-2011-MTC/20 de fecha 10.jun.11.<br>El 15 de mayo del 2012, se suscribió el contrato N° 036-2012-MTC/20 para la ejecución de obra.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| <b>52662 Puente Pizana Tocache (37.7Kilómetro):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente.<br>Puentes incluidos dentro de la obra: Pte. Canutillo, Pte. Shiruy, Pte. Jergon. Mantenimiento de puentes: Pucayacu y Challuayacu.<br>Entrega de Terreno: 30.May.12- Inicio de obra: 06.06.2012.<br>Avance de obra acumulado: 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En fecha 07.Ene.2014, se suscribe el Acta de Recepción de Obra sin observaciones |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                |
| <p>Los tiempos de viaje aproximados son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes: 1 h. 15 mín.</li> <li>• Después: 36 mín.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <p><b>53030 Tramo Juanjui Campanilla (43.4 km):</b><br/> <b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente<br/>           Se firmó contrato para la ejecución de la obra con el Consorcio Huallaga (Construcción y Administración S.A. Hidalgo E Hidalgo S.A. y Aramayo SAC, Contratistas Generales. Contrato N° 090-2012-MTC/20 del 26.10.12. Monto contratado S/. 169 782 756.62. Incl. IGV. Precios a Set.11. Plazo de ejecución 480 d.c.<br/>           Supervisor: Consorcio Supervisor Juanjui (HOB Consultores S.A. - CPS de Ingeniería S.A.C.). Contrato N° 103-2012-MTC/20 del 16.11.12. Monto contratado S/. 9 969 896.43. Incl. IGV. Precios Abr.12. Plazo del servicio 570 d.c.<br/>           Entrega de Terreno: - Inicio de obra: 05.Abr.13<br/>           Avance de obra acumulado: 75%</p> | <p>En la ciudad de Juanjui, zona urbana de Juanjuicillo, se realizó una huelga que afectó la continuidad en la ejecución de los trabajos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>El contratista y supervisor sostiene reuniones a fin de estos sucesos no afecten considerablemente la continuidad de los trabajos.</p> |
| <p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <p>0055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache – Pizana (Meta 109 Predios adquiridos): Avance acumulado 43%<br/>           0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui – Campanilla (31 Predios adquiridos):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> | <p>Se prevé una mejora para los próximos meses</p>                                                                                        |
| <p><b>10. 2022178 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <p>0109154 Laudo Arbitral De La Construcción Del Tramo Afectado Del Puente Reither</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En Arbitraje                                                                                                                              |
| <p><b>11. 2 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| <p><b>47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba:</b> Fecha de entrega de terreno 08.Abr.10 y el 09.Abr.10 inicio la ejecución de la obra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Durante el proceso de ejecución de obra, se han aprobado 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Respecto a la aprobación de ampliaciones de plazo, se</p>                                                                              |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                     |
| Beneficiarios: 155,082 habitantes<br>Fecha de entrega de terreno: 08.abr.10.<br>Fecha de inicio de obra: 09.abr.10.<br>Termino Real: 27.Agosto 2013<br><b>Construcción de Puentes en el Proyecto:</b> Alfamayo, Lucumayo, Incatambo, Huamamarca, Amaybamba, Sicre, Ipai, Huyro, Chontamayo, Huayopata, Chaullay.                                                                                                                                                                                    | Presupuestos Adicionales, siendo la incidencia acumulada ascendente a 45.99% de incidencia acumulada respecto al Contrato principal de Obra.                                                                                                                                                              | otorgaron 697 días calendarios a la ejecución de la Obra, trasladándose el término contractual al 27.Ago.2013. |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| <b>52381 Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba (457 Predios adquiridos)</b><br>En el Saneamiento físico legal, PACRI Alfamayo-Chaullay - Quillabamba. Avance acumulado del 39%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                                                                                                        |                                                                                                                |
| <b>12. 2 022937 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO</b><br><b>Beneficiarios: 459,302 habitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| <b>Tramo: Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco (37,04 km.):</b> La obra inició el 16.Jun.07 y concluyó el 04.May.09. Recepción de obra efectuada el 04.Jun.09. Con R.D. N° 1173-2009-MTC/20 de fecha 25.Set.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión, siendo el costo final de los servicios ascendente a S/. 7 182 339, 57. Se viene realizando el saneamiento físico de la zona.<br>Recepción de obra efectuada el 04.06.09                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En arbitraje, proceso vigente.                                                                                 |
| <b>Tramo Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan (70.972 km Km.):</b> Firma de contrato de obra el 07.oct.10. Contrato de supervisión suscrito con fecha 06.set.10.<br>Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 04.nov.10.<br>Puentes considerados dentro de la Obra: Pte. Moche Bajo (35 m.), Pte. Moche Medio (35.00 m.), Pte. Constancia (26 m.), Pte. Shorey Bajo (12 m.), Shorey Alto (12 m.).<br>Avance de obra: 100%                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En fecha 30/04/2014 se suscribe el Acta de Recepción de Obra                                                   |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| <b>52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan:</b> Meta 642. Predios adquiridos, tiene un avance acumulado del 42%. Aún continúan las gestiones para la indemnización o compensación a los propietarios afectados con la ejecución de la obra, quienes ahora, no solo exigen la compensación por daños sino además cupos para puestos de trabajo para sus familiares.<br><b>55716 Pacri Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco:</b> Meta 344 Predios adquiridos. Se tiene un avance el acumulado del 76 %. | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                                    |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.                                                                                                         |                                                                            |
| <b>13. 2 026654 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Tramo: Tocache- Caserío Porongo (30 Km.):</b> La obra se inició el 04.Abr.07 y concluyó el 09.Ene.09. El 10.Feb.09. Recepción de obra; el 12.Mar.09 mediante R.D. N° 623-2009-MTC/20 de 10.Jun.09 se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra y con R.D. N° 783-2009-MTC/20 de 10.Jul.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Tramo: Tocache- Puente Pucayacu (61,17 km.):</b> La obra se inició el 20.Jun.08 y concluyó el 30.Nov.09.Recepción de obra efectuada el 15.Dic.09.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Tramo: Puente Pucayacu - Puente Porongo (63,94 km.):</b><br>La obra se inició el 09.ago.08.<br>Nro. Adicionales de obra aprobados 11,14.99%<br>Nro. Ampliaciones de obra aprobadas 34. Por un total de 404 d.c.<br>Los trabajos se concluyeron con fecha 15.jul.11.<br>Recepción de obra efectuada el 09.set.11.                                               | En arbitraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Proceso vigente.                                                           |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>PACRI Dv. Tocache - Pucayacu – Porongo,</b> tiene como meta (206 Predios adquiridos): avance acumulado 79%                                                                                                                                                                                                                                                     | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta | Se prevé una mejora para los próximos meses                                |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>14. 2 026767 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO.</b><br><b>Beneficiarios directos: 26,044 personas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500 (50.9 km.)</b><br>Firma de contrato de obra el 03.dic.10.<br>Contrato de supervisión suscrito con fecha para el 20.ene.11.<br>Entrega de terreno con fecha 31.Mar.11<br>Inicio de obra: 01.Abr.11.<br>Término Real: 19 Agosto 2013<br>Ejecución de puentes: Puente Acco (15 m. Longitud), Puente Calccachaca (15 m. Longitud)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durante el periodo de ejecución de la obra se han aprobado 10 Presupuestos Adicionales y 9 Presupuestos Deductivos Vinculantes, alcanzándose un 14.872% de incidencia acumulada respecto al Contrato Principal de obra                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (94.59 Km):</b><br>La elaboración del estudio se inició el 05.Ene.2009. Estudio aprobado mediante la RD N° 172-2011-MTC/20 28.Feb.2011.<br>Inicio de obra: abr/12<br>Avance de obra acumulada: 52%<br><br>Puentes a ejecutar dentro del proyecto: Yanamonte (km 115+272) de 20 m. longitud, Tutumbaro (km 127+035) de 25 m. longitud, Puente Ocho (km 130+035) de 13 m. longitud en alineamiento curvo, Puente Machente (km 139+660) de 20 m. longitud, Puente Ccentabamba (km 146+170) de 20 m. longitud, Puente Aurora (km 147+750), Puente Santa Patricia (km 130+035) de 19 m. longitud. | Obra Paralizada, en ejecución de Mantenimiento y Conservación.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se ha presentado ante Contraloría General de la República el recurso de apelación del Presupuesto Adicional N° 03 y deductivo N° 02 vinculante al adicional N° 03.<br>Se estima el reinicio de ejecución de obra hasta Agosto del 2014 |
| <b>Saneamiento Físico Legal:</b><br><b>52404 Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500</b> (411 predios liberados):<br>El proceso se encuentra al 32% de avance acumulado.<br><b>52405 Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420.</b> (720 predios liberados).<br>El proceso tiene un avance del 28%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                                                                                                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. |                                                                                           |
| <b>15. 2 027620 CONCESIONES VIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| <p>El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se haga responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras.</p> <p>Suscripción del Contrato de Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N. El 28 de mayo, la empresa Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suscribieron el Contrato de Concesión por un plazo de 25 años. Esta infraestructura tiene una longitud aproximada de 875 kilómetros, la cual unirá las regiones de La Libertad y Cajamarca. El compromiso de inversión estimado asciende a US\$ 552 millones</p> <p>A junio, se registra un avance físico de 60% de la obra correspondiente a la calzada (01) de la Vía de Evitamiento de Piura (cuya inversión asciende a US\$ 17.9 millones). El objetivo de la obra es brindar fluidez al transporte del Tramo Paíta-Yurimaguas, de tal forma que no atraviese por la ciudad de Piura, para así evitar la congestión y el caos vehicular dentro de la ciudad</p> <p>Avance en la Construcción de la Vía de Evitamiento de Piura en IIRSA Norte: Inicio de Obras en la Vía de Evitamiento de Urcos en IIRSA Sur Tramo 1: El 5 de mayo, la empresa Survial S.A. inició obras en la Vía de Evitamiento Urcos, en el distrito de Urcos de la Región Cusco. A junio, se registra un avance físico de 10% de la obra, con una inversión estimada de S/. 26.7 millones. Esta obra tiene el objetivo de evitar el paso del tránsito pesado por la zona urbana del citado distrito, así como permitir el enlace directo con el Tramo 5 de la IIRSA Sur.</p> <p>Avance del Túnel Wayrasencca en IIRSA SUR Tramo 4: A junio, se registra un avance promedio de 60% en la obra del Túnel Wayrasencca, localizado en el Km. 237 de la Carretera Azángaro-Inambari. Esta obra busca mejorar los niveles de servicio en esta zona considerada crítica por los frecuentes derrumbes de Talud que se presente en el área.</p> <p>Acceso al Puerto Manoa en IIRSA SUR Tramo 4: En abril se culminaron las obras del Acceso a Centros Poblados del Puerto Manoa, ubicado en el Km. 310, en el distrito de San Gabán de la Región Puno, el cual permitirá mejorar la conectividad entre la municipalidad con otras poblaciones y la Carretera Interoceánica</p> <p>Culminación de Obras en IIRSA Sur Tramo N° 5: En junio se culminaron las obras de Rehabilitación del Sector de San Camilo, para la rehabilitación de este sector crítico, ubicado en el Km. 100 del tramo de la Carretera Matarani-Arequipa (el presupuesto de la obra asciende a US\$ 7.6 millones). También se culminaron las obras de Adecuación de Niveles de Servicio del Sector 9, para completar la Puesta a Punto (el presupuesto de la obra asciende a S/. 6.4 millones), ubicado en Repartición-Dv. Moquegua, entre el Km. 1,146+763 al Km. 1,184+683.</p> | <p>Atraso en la información de avances de parte de OSITRAN. La información del mantenimiento vial no se incorpora en su reporte.</p>                                                                                                                                                          | <p>Se ha realizado las coordinaciones con la DGCT, para superar estos inconvenientes.</p> |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                 | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <p>Avance del EDI en IIRSA Sur Tramo N° 5: A junio, se registra un avance de 90% del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) para la construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Puno-Juliaca (longitud aproximada de 58 km).</p> <p>Avance en la Construcción de la Segunda Calzada de la Red Vial N° 4: En mayo, la empresa Autopista del Norte S.A.C. culminó la construcción de la Segunda Calzada del Tramo 4, de la autopista Pativilca-Trujillo, ubicada entre el Km. 292+137 y Km. 206+700. También se ha completado la entrega de terrenos en el Tramo 4: Pativilca-Huarmey, lo que permitirá la continuación de la construcción de la Segunda Calzada.</p> <p>Avance de Obras en el Tramo 2: Casma- Chimbote de la Red Vial N° 4: A junio, se registra un avance de 50% en la ejecución de obras de 20 km en el Tramo 2: Casma - Chimbote, cuyo presupuesto de obra asciende a US\$ 54 millones</p> <p>Inicio de Obras en la Segunda Etapa de la Red Vial N° 5: El 1 de abril, la empresa Norvial S.A. inició las obras de la Segunda Etapa en el tramo de Huacho-Pativilca, con una longitud de 57.26 km, de conformidad con lo establecido al Contrato de Concesión. A junio, se registra un avance de 8% en la ejecución de la obra. El plazo de construcción es de 2 años.</p> <p>Construcción de la Unidad de Peaje en Mocupe-Cayaltí: A junio, se registra un avance del 50% en la construcción de la Unidad de Peaje, ubicado en el Km. 7 de la Carretera Mocupe-Cayaltí. El presupuesto de la obra asciende a US\$ 500,000.</p> <p>Construcción del Puente Mataka en Huaral-Acos: A junio, se registra un avance de 95% en la construcción del Puente Mataka en el Km. 52 de la Carretera Huaral-Acos. Se espera la culminación de la obra para julio.</p> |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| Liberación y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Física (Predios adquiridos ) | Inicio | Fin    | Logrado 2014 (%) | % de avance al 2014 | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.<br><br>En la Autopista El Sol-Trujillo, pago de fibra óptica y redes eléctricas.<br><br>En la liberación del área de Concesión y adquisición del derecho de vía red Vial 4, pago de fibra óptica (100% concluido) |                                                                            |
| 0052396 Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,505                             | abr/07 | dic/16 |                  | 74                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052395 Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135                               | mar/09 | dic/15 |                  | 82                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayaltí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161                               | oct/09 | dic/14 |                  | 52                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213                               | sep/08 | dic/14 |                  | 92                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052394 Pacri Huaral Acos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507                               | oct/09 | dic/18 |                  | 9                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052398 Pacri Liberación De Interferencias Iirsa Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | abr/09 | dic/14 |                  | 2                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052399 Pacri Liberación Del Área De Concesión Y Adquisición Del Derecho De Vía Red Vial 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 778                               | jun/09 | dic/18 |                  | 20                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,814                             | jun/09 | dic/19 |                  | 43                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0053818 Pacri Iirsa Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 780                               | jul/08 | dic/16 |                  | 50                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0052406 Pacri Red Vial N° 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 852                               | mar/07 | dic/16 |                  | 61                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |  |    |  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centro Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124 | feb/12 | dic/16 |  | 15 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 | sep/11 | dic/16 |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0106294 Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancón - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 | jun/13 | dic/16 |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 16. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI – SICUANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Tramo Colpahuayco - Langui (10 Km.): Ejecución por concurso oferta (Estudio definitivo - obra). Se aprobó el expediente técnico mediante RD N° 1176-2009-MTC/20 (25.Set.2009).                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |  |    |  | El contratista con Carta N° 016-2010-CV-SIERRA SUR recibida el 25.may.10 ha comunicado la resolución del contrato de ejecución de obra. Arbitraje en proceso                                       | Al respecto, con Mem. N° 1683-2010-MTC/20 del 27.may.10 se enviaron los antecedentes a la Procuraduría MTC a fin de que procedan a iniciar las acciones legales correspondientes. |
| 0050581 Estudio Definitivo de Patahuasi-Yauri-Sicuani, (86 Kilómetro): Avance acumulado 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Tramo: San Genaro - El Descanso (31,76 Km.): Recepción de Obra el 25.07.08; liquidación del Contrato aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Tramo El Descanso - Langui (22 Km.): La elaboración del estudio definitivo se inició el 24 de Mar.08 el estudio fue aprobado por RD N° 1610-2010-MTC/20 (01.Mar.2010). Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 29.oct.10. Al 31.03.12, se cuenta con un avance físico de 100% ejecutado. Liquidación de obra aprobada mediante RD N° 769-2012-MTC/20 del 27.09.12. Costo final de la obra S/. 84 993 418.85. |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    | En arbitraje, la liquidación de la obra, proceso vigente.                                                                                                                         |
| Liberación y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 55860 Pacri Colpahuayco - Langui (40 Predios adquiridos): Avance acumulado 62%<br>0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui (37 Predios adquiridos): Avance acumulado 21%                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |  |    |  | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                          |
| 17. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDIN – BALZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Beneficiarios: 270,000 habitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0094785 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin; longitud 42.775 Km:<br>Beneficiarios: 270,000 habitantes (Carretera Cajamarca - Celendín – Balsas)                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                  |
| <p>Firma de contrato de obra el 23.set.11. Inicio de obra 06.Dic.11<br/>Obra terminada el nov/13<br/>Acta de Recepción de fecha 10.Dic.2013<br/>Los tiempos de viaje aproximados son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes : 1 h. 45 mín.</li> <li>• Después : 1 h</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| <p><b>63496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín – Balzas; Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra) longitud 25.98 Km:</b><br/><b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente</p> <p>Monto contratado S/. 67 885 470.19. Incl. IGV. Precios a Oct.2011 y plazo de ejecución 360 d.c.<br/>En fecha 11 de enero del 2013 se firmó el Acta de Entrega de Terreno, dándose inicio a la obra el 12.01.13.<br/>Avance acumulado:97%</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mediante RD N° 698-2014-MTC/20 del 22.Jul.2014, se designó al comité de recepción, estimándose la fecha de recepción para la primera semana de Agosto 2014. |
| <p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b><br/><b>55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendín:</b> Avance acumulado: 42%. (400 predios adquiridos)<br/><b>0099111 Pacri Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000:</b> Avance 8% (132 predios adquiridos)</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 ( artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                                                                                 |
| <b>18. 2 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| <b>Variante Internacional Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil, inc. la explanación de la edificación del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) - Perú</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| Obra se inició el 17-02-07 y termino el 26-05-09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laudo arbitral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se realizó el pago.                                                                                                                                         |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                          | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| Recepción final de obra efectuada el 17.08.11 (luego de los 2 años siguientes).                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| <b>El Saneamiento físico legal:</b> se tiene un avance acumulado del 97%. (46 predios adquiridos)                                                                                                                                                            | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> | Se prevé una mejora para los próximos meses                                |
| <b>19. 2 029342 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| <b>Tramo Zúñiga Desvió Yauyes y Yauyes Ronchas (210 Km.) Proyecto Perú:</b> Avance 100%. Se realizó el cambio de superficie de rodadura a pavimento económico en 204 km. de acuerdo a lo previsto en el contrato por niveles de servicios N° 288-2007-MTC/20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| <b>70928 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv Yauyes - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca (16,6 Km.):</b> La obra se inició el 30.jun.10. Avance 100%<br>Liquidación de obra aprobada mediante RD N°222-2012-MTC/20 del 17.04.12        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| <b>52659 Puente Pacarán Y Accesos (50 m):</b> Expediente Técnico aprobado por RD N° 271-2010-MTC/20 (26.Mar.2010)<br>Entrega de Terreno 06.Feb.12<br>Inicio de obra: 10.Feb.12.<br>Obra terminada: 22 de feb.13<br>Obra se recepcionó el 30.Oct.2013,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| 52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca (661 predios adquiridos): Avance acumulado del 32%                                                                                                                                                                           | El saneamiento físico legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se prevé una mejora para los                                               |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                      |
| 0073008 Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo Puente Pacaran Y Accesos: Avance acumulado 35% (5 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> | próximos meses                                                                                  |
| <b>20. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR</b><br><b>Población Beneficiada:</b> 71,310 hab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <b>55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco - Pte. Pallar-Juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar (28.32 km):</b><br>Estudio aprobado por RD 242-2012-MTC/20 (27.Abr.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <b>63519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-puente Pallar 28.32 km:</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Construcción a nivel de carpeta asfáltica en caliente.<br>Se firmó el Contrato N° 003-2013-MTC/20 del 14.01.13. Monto Contratado S/. 81 944 103.180. Incl. IGV. Precios a Dic.2011. Plazo de ejecución de 330 d.c. y de supervisión Contrato N° 125-2012-MTC/20 del 07.12.12. Monto contratado S/. 4 687 066.31. Incl. IGV. Precios a junio 2012. Plazo de servicio 420 d.c.<br>Inicio de obra: abr-13; Avance de obra acumulado: 47% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se ha concluido con la imprimación con MC-30, en el tramo de prueba del km 27+150 al km 27+290. |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <b>77843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar (290 Predios adquiridos):</b> El avance acumulado 24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                     |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> |                                                                                                                                                                 |
| <b>21. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Estudio definitivo: Tr : Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica:</b> inicio abr/2008-Aprobación del estudio RD N° 173-2010-MTC/20 (04.03.2010)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica (39.401 km.):</b> Obra concluida<br>Beneficiarios: 55,442 habitantes<br>Entrega de terreno con fecha 31.Mar.11<br>Inicio de obra: 01.Abr.11<br>Termino Real: 12.Ago.2013<br>Acta de Recepción de Obra del 10.Set.2013<br>Los tiempos de viaje aproximados son:<br>Antes : 1hra. 45 min.<br>Después : 1 h | Durante el proceso de ejecución de la obra, se han aprobado 8 presupuesto adicionales y 6 presupuesto deductivos vinculantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La incidencia acumulada asciende a 15.96% Respecto a las ampliaciones de plazo al contrato de ejecución de obra, se otorgó al Contratista 350 días calendarios. |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>52413 Pacri Tr. Puente Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica (339 Predios adquiridos):</b> Se tiene un avance acumulado de 14%.                                                                                                                                                                                                                                   | En el 1er semestre del 2014, no se produjeron avances físicos relevantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes                                                                                         |
| <b>22. 2 041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO.</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Zona Urbana de Puquio:</b> La obra se inició el 10.Set.09 se terminó el 05.Abr.10. Con fecha 06.May.10 se ha efectuado la recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                             | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                             |
| <b>61383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio (14 predios adquiridos):</b> Proceso tiene un avance del 78%.                                                                                                                                                                                                                                                                         | En el 1er semestre del 2014,, no se produjeron avances físicos relevantes.                                                                                                             | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                               |
| <b>23. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN.</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| 55450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (60,96 m.): inicio sep.10 aprobado por RD N° 791-2013-MTC/20 (23-Ago-13).                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| <b>24. 2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| <b>Beneficiarios: 154,281 habitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| <b>47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 (50km.):</b><br>Inicio: abr/2010 fecha de término oct/2011<br>Liquidación de obra mediante RD 035-2012-MTC/20 del 20.01.12. Costo final asciende a S/. 148 493 231.78                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| <b>47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 (48.80 km):</b><br>Entrega de terreno 13.01.12<br>Inicio de obra 01.Abril 2012<br>Avance de obra acumulado:100%<br>Fecha de término 20.sep.2013<br>Recepción de obra del 17.oct.2013                                                                                                                                                       | En Arbitraje.                                                                                                                                                                          | proceso vigente                                                                                                                                        |
| <b>47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 (55.20 Km):</b><br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente, e=0.075 m<br><b>Puentes incluidos en el proyecto:</b> Puente Pampas. Longitud de 54.90 ml. (18 paneles de 3.05 mt. c/u)<br>Entrega de terreno 12.07.12<br>Inicio de obra 13.07.12<br>Avance de obra acumulado:99% | Queda pendiente zonas puntuales, trabajos de señalización.                                                                                                                             | El supervisor deberá pronunciarse respecto al término de los trabajos el 11. Agos. 14                                                                  |
| <b>47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 (42 Kilómetro):</b><br>Fecha de inicio de obra: 21.may.10.<br>Termino real: 04.Oct.12<br>Acta de observaciones: 25.Oct.12<br>Recepción de Obra: 15.Nov.2012<br>Acta de Recepción final 15.Nov.12.                                                                                                                                      | El costo de obra es superior en 41% respecto al contrato principal. La supervisión se incrementó en 29% respecto al contrato inicial. Información previa a la liquidación              | Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos.                                                                               |
| <b>47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000 (45.4 Km.):</b><br>Fecha de entrega de terreno: 06.abr.10.<br>Fecha de inicio de obra: 07.abr.10.<br>Los trabajos se concluyeron con fecha 17.nov.11<br>Recepción de Obra con fecha 28.nov.11.<br>Liquidación contrato de supervisión de obra: RD N° 218-2012-MTC/20 del 13.04.12. Costo final de Supervisión S/. 6,932,107.55.          | El costo de la obra es superior en 14% respecto al contrato inicial.<br>El costo de supervisión es superior en 1% respecto al contrato inicial. Pendiente la liquidación del contrato. | Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos<br>Contrato de ejecución de obra en proceso arbitral por ampliaciones de plazo |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | Contrato de ejecución de obra en proceso arbitral por ampliaciones de plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>63500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto (74.21 km.):</b><br><br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente<br>Se suscribió el Contrato N° 118-2012-MTC/20, del 06.12.12. Monto contratado S/. 414 707 786.51. Precios a Oct.11. Plazo de ejecución 720 d.c.<br>Se contrató al Supervisor: Consorcio Kishuara II (CESEL S.A. - COPREX S.A.). Contrato N° 104-2012-MTC/20, del 16.11.12. Monto contratado S/.14 930 910.01. Incl. IGV. Precios Abril.12. Plazo 822 d.c<br>Entrega de terreno: 08.Ene.13<br>Inicio de obra: 09.Ene.13<br>Avance de obra acumulado:80% |  |  |  |  | Se ha comunicado al Contratista respecto a daños ocasionados a pases de agua, tuberías de agua potable en la Localidad de Los Angeles y Unión de San Jose de Arcahua,                                                                                                                                                                                                                                                   | Mediante INFORME ESPECIAL TP-129100.047.2014-JS, de fecha 17 de Junio del 2014, se ha emitido Información Complementaria del Presupuesto Adicional N° 09 a Solicitud de la Contraloría General de la República, referido a la propuesta de solución por parte del Contratista en el sector crítico Sotapa Km. 352+700 al Km. 353+170 |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0052382 Pacri Andahuaylas-kishuara (282 Predios) avance acumulado 48%<br>0052384 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000 (130 Predios) avance acumulado 57%<br>0052385 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800 (81 Predios) avance acumulado 62%<br>0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000 (186 Predios) avance acumulado 28%<br>0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000 (387 Predios) avance acumulado 67%<br>0052388 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000 ( 326 Predios) avance acumulado 28%<br>0068864 Pacri Dv. Kishuara-puente Sahuinto (302 Predios) avance acumulado 26%  |  |  |  |  | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                                                                                                                                                                                                                      | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avance promedio del saneamiento físico legal de áreas 15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                      | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>25. 2 043324 CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                            |
| <b>50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-Chiclayo:</b> El Estudio se inició el 22.feb.10.<br>Estudio Definitivo aprobado por RD N° 481-2012-MTC/20 (17.07.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                            |
| <b>56271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100:</b><br><b>Nivel de intervención (3.15 Km):</b> ampliación de calzada<br>Contrato de Ejecución Obra N° 141-2013-MTC/20 del 18.Dic.2013, por el monto de S/. 17'139,636.25, precios a marzo 2013. Plazo de 180 d.c.<br>Adenda N° 01, del 26.Dic.2013, por Postergación de inicio de plazo contractual hasta el 17.ene.2014.<br>Adenda N° 02, 16.Ene.2014, postergación de inicio de plazo contractual hasta el 31.Ene.2014, debido a interferencia con redes eléctricas en el sector de la obra.<br>Inicio de Obra: 01 de febrero 2014<br>Avance acumulado: 38% |                                                                 |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                            |
| 0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: Avance acumulado 3% (25 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                            |
| <b>26. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERÚ – ECUADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                            |
| <b>67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamo Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Perú – Ecuador; Tramo Marcavilca - Dv. Poechos (66,21 km.):</b><br>Entrega de terreno efectuada el 18.dic.09. Inicio de obra: 19.dic.09.<br>Los trabajos se concluyeron con fecha 08.jul.11.<br>Acta de observaciones a la obra suscrita con fecha 09.ago.11.<br>Recepción de obra efectuada el 26.set.11.                                                                                                                                                                                                                | Contrato de Ejecución de Obra en Arbitraje                      |                                                                            |
| <b>Saneamiento físico legal:</b><br><b>63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamo (47 predios adquiridos):</b> avance acumulado del 55%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En el presente año, no se ha tenido avances físicos relevantes. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>27. 2 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                            |
| <b>Puente Suyacuna (60m):</b> Estudio definitivo se inició el 05 de marzo 08<br>Expediente técnico se aprobó por RD N° 016-2011-MTC/20 (10.Ene.2011)<br>Se aprobó la actualización del Estudio.<br>Se gestiona la aprobación del Expediente de Contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                            |
| <b>Construcción de Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                            |
| <b>0052665 Puente Suyacuna:</b><br>Inicio de obra: 20.10.2013<br>Avance acumulado: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28. 2 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS                                                                                                                                                                                                                            |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas y Accesos (40 m): El Estudio se inició el 24.nov.09, Estudio aprobado por RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012).                                                                                                                               |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52663 Puente Puellas y Accesos (40 m):<br>Tipo de Intervención: Construcción nueva.<br>Contrato de Ejecución de obra n° 094-2012-MTC/20 del 31.Oct.2012. Monto contratado S/. 4 397 576.29, Incl. IGV. Precios a Dic.2011. Plazo de ejecución de 180 d.c.<br>Avance de obra:5.99% |                        |                      | Debido al continuo atraso en la ejecución de la obra, la Entidad Resolvió de pleno derecho el contrato de Ejecución N°094-2012-MTC/20, mediante RD N° 038-2014-MTC/20 del 17.Ene.2014<br>Contrato de Obra Resuelto por causas imputables al Contratista-En arbitraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En dicha resolución se determinó que el Avance ejecutado alcanzado por el Contratista asciende a 5.99%. Por otro lado, se indica además, que según los presupuestos adicionales aprobados por la Entidad, la incidencia acumulada respecto al contrato de ejecución de obra asciende a 1.01% |
| Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso                                                                                                                                                                                                                                             | (2 Predios adquiridos) | Avance acumulado 40% | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 ( artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                                                                                                                                                                                             |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52655 Puente Chivis y Accesos (40 m): El estudio definitivo, aprobado por RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)                                                                                                                                                                      |                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>52655 Puente Chivis y Accesos (40 m):</b><br><b>Tipo de Intervención:</b> Construcción nueva<br>Contrato para ejecución de obra N° 093-2012-MTC/20, del 31.Oct.2012. Monto Contratado S/. 3 814 029.55. Incl. IGV, precios a Dic.2011. Plazo de ejecución 180 d.c.<br><b>0052655 Puente Chivis Y Accesos:</b> Avance de obra acumulado: 85% | Obra Paralizada por no contar con verificación de viabilidad                                                                                                                                       | Se reiniciarán los trabajos en julio 2014                                  |
| <b>99303 Pacrí Puente Chivis y Accesos:</b> Avance el 40% (1 predio adquirido)                                                                                                                                                                                                                                                                 | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>30. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos):</b> El estudio definitivo, se inició en nov.09 estudio aprobado mediante la RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Construcción de Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>52666 Puente Yunculmas y Accesos (25 m):</b><br><b>Nivel de Intervención:</b> Construcción<br>Entrega de Terreno el 15.Ago.2013<br>Inicio de obra el 16.Ago.2013<br>Avance de obra acumulado: 83%                                                                                                                                           | Obra paralizada, por no contar con verificación de viabilidad                                                                                                                                      | Se reiniciara los trabajos en julio 2014                                   |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>0099108 Pacrí Puente Yunculmas Y Accesos:</b> Avance acumulado 30% (1 predio adquirido)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>31. 2 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO - DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tramo Reposo - Duran (89,24 km.):</b><br>Inicio: oct/2007 - Término: dic/2010<br>Liquidación de obra aprobada por RD 055-2012-MTC/20 del 31.01.12                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>0011961 Pacrí Carretera Reposo Saramiriza, Sector: Reposo Duran:</b> Avance 95% (69 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                     | Durante el 1er semestre del 2014,, no se tiene avance física relevante                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>32. 2 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>50575 Estudio Definitivo de Chuquicara-Huallanca (67,5 km.):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suspendido el Concurso Público por disposición del                                                                                                                                                 | Se solicitó al Nuevo Tribunal Arbitral opinión del proceso.                |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tribunal Arbitral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| <b>33. 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| La obra se ejecutará en el marco del convenio específico N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao, que autoriza a PVN ejecutar la fase de inversión (estudio/obra) del tramo III B:Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000), sector donde la Concesionaria Lap, construirá la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.<br>Avance de expediente técnico 20%.<br>Expediente por concurso oferta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>34. 2 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>52911 Santiago De Chuco - Shorey (41,50Km):</b><br>El contrato implica la elaboración del Estudio Definitivo y Obra (concurso oferta). Estudio definitivo aprobado por RD N° 099-2011-MTC/20 (08.Feb.2011).<br><b>La entrega de terreno</b> fue realizada con fecha 11.feb.11.<br><b>Inicio de obra:</b> 12.02.11<br><b>Avance de obra acumulada:</b> 90%                                                                                  | Debido al continuo retraso en la ejecución de la obra, la Entidad hizo un apercibimiento para la resolución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mediante RD 031-2013-MTC/20 del 17.01.13, se resuelve de pleno derecho el contrato de ejecución de obra N° 111-2008-MTC/20, debido al constante atraso en la ejecución de las obra. |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>52407 Pacri Santiago De Chuco – Shorey:</b> Avance acumulado: 64% (168 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. | Se prevé una mejora para los próximos meses                                                                                                                                         |
| <b>35. 2056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA SANTA INES EMPALME RUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                           | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                            |
| <b>24A LOS LIBERTADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Convenio de Cooperación N° 24-2007-MTC/20 (22.Nov.07) con GR Huancavelica, a la fecha se encuentra en la fase de factibilidad: 70%.                                                  |                                                                                                                       |
| <b>36. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo (73,4):</b> Con fecha 28.Dic.12 se inició la convocatoria CP N° 043-2012-MTC/20<br>Se inició el estudio en abril del 2013. Avance al 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Informe N° 03 observado por PVN, Informe N° 02 observado por DGASA).                                                                                                                |                                                                                                                       |
| <b>37. 2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Estudio Definitivo Tramo Ilave - San Antonio De Checas (10 km.):</b> Estudio definitivo aprobado RD N°997-2011-MTC/20 (11.10.2011) - RD. N°176-2012-MTC/20(23.03.12).O/S423-2012 (Est carp asfáltica).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>63508 Construcción y Mejoramiento de La Carretera Ilave-Mazocruz, Tramo Ilave-Checca 10.03 km:</b><br><b>Tipo de intervención:</b> Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente<br><b>Beneficiarios:</b> 6,089 personas (tramo)<br><b>Entrega de terreno:</b> 07.Ago.12, <b>Inicio contractual de obra:</b> 18.Ago.12<br><b>Termino real:</b> 05.Ago.2013<br><b>Acta de recepción final de obra:</b> 03.Oct.2013<br><b>Liquidación de Obra Mediante</b> RD N° 1392-2013-MTC/20, del 12.12.2013 | Durante el proceso de ejecución se han aprobado (09) nueve presupuestos adicionales y (06) seis presupuestos deductivos vinculantes alcanzándose una incidencia acumulada de 12.20%. |                                                                                                                       |
| <b>38. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Población beneficiada: 174,476 hab.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>Tramo Cochamarca – Vicco - Emp. R3n (13,30 Km.):</b> La obra se inició el 14.May.09<br>La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. RD 789-2010-MTC/20 del 11.08.10<br>Costo Total de la Obra S/. 28,183,639.80                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>47962 Canta – Huallay ( 96.11 Km.):</b> Estudio aprobado por RD N° 441-2012-MTC/20 (03.07.2012)<br><b>Nivel de Intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica<br>En Proceso de Selección LPI 002-2013-MTC-20 (Fase: Absolución de Consultas).                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| <b>51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 (79.467 Km):</b> Estudio Definitivo aprobado por RD N° 880-2011-MTC/20 (16.Ago.11)<br><b>Beneficiarios:</b> 174,476 habitantes<br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente<br><b>Entrega de terreno</b> el 25.05.12, <b>Inicio de obra</b> 26.05.12                                                                                                                          | Ampliación de plazo de 256 días calendarios                                                                                                                                          | Mediante oficio N°0571-2014-DCE-DGPA/MC, el Ministerio de Cultura ha emitido el Certificado de Inexistencia de Restos |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                            | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO             |
| Avance de obra acumulada: 66%                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arqueológicos N°117-2014/MC correspondiente a la Cantera 58+850 y al Acopio Km 62+065. |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay (95 Predios adquiridos): avance acumulado 6%<br>0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 (325 Predios adquiridos): avance acumulado 6%          | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. | Se prevé una mejora para los próximos meses                                            |
| <b>39. 2 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 55689 Estudio Definitivo Vía de Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 35,9 km.): Estudio aprobado por RD N° 046-2012-MTC/20 (27.Ene.2012).                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| <b>construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 63502 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote (35.9 Km)<br>Tipo de intervención: Construcción a nivel de Carpetas asfálticas en caliente, e=0.10 m. diseño para 10 años | Se cancela Proceso de Selección con RD N° 942-2013-MTC/20 (el terreno aún no ha sido liberado para la libre ejecución de la obra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 0055863 Pacri Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote: Avance acumulado 20% (144 predios adquiridos)                                                                                       | En el 1er semestre del 2014, no se tiene avance físico relevante. El saneamiento físico legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.               |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                     | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>40. 2 058698 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA.</b><br><b>Beneficiarios: 291,227 Habitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tramo I: 48004 Chongoyape - Llama (59 Km.)</b><br><b>Entrega de terreno:</b> 14.oct.10<br><b>Inicio de obra:</b> 19.oct.10.<br>El Contratista ha concluido la ejecución de los Puentes Carrizal (50 m.), Puente Potrerillo (40 m.) y Puente Maychil (30 m.), los cuales cuentan con barandas y guardavías metálicos. Se encuentran en servicio.<br><b>Término Real de obra:</b> 26.Set.2012 al 100% de ejecución de partidas correspondientes al contrato principal<br><b>Recepción de obra:</b> 24.Oct.12 | Previo a la liquidación, el incremento en la ejecución de la obra es de 13%. El contrato de supervisión en 2%.                                                                                                 | Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos                                                                                                                                     |
| <b>Tramo II: 51382 Llama - Cochabamba (59,0 Km.)</b><br><b>Entrega de terreno</b> el 30.nov.10.<br><b>Inicio de obra:</b> 01.dic.10.<br><b>Avance de obra acumulado:</b> 100%<br><b>Término Real: 02.Dic.2013</b><br><b>Recepción de obra :</b> 19.Dic.2013<br><br>Antes: 4 h (con una velocidad aprox. de 15 Km/h)<br>Después: 1h. 50' (con una velocidad promedio de 50 Km/h)                                                                                                                               | Presupuestos Adicionales aprobados al Contrato de Ejecución de obra: 18 (RM 417-2013-MTC/02 del 12-jul-13, aprobación previa al pago y ejecución del adicional 18 mediante RGC N° 018-2013-CG/GOPE, 28-ago-13) |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tramo III: 48009 Cochabamba - Chota (31.86 Km.):</b> Estudio se inició en el 27 febrero 2009 aprobado por RD N° 044-2011-MTC/20 (20.Ene.2011).<br><b>Entrega de terreno</b> el 19.12.11 - <b>Inicio de obra</b> 20.Dic.11<br><b>Avance de obra acumulado:</b> 90%<br>Se avanzó con la ejecución de puentes Cullacmayo, Puente Retama II, Tayal, Jalqueño, Chotano, Santa Isolina<br>- Los tiempos de viaje aproximados son:<br>• Antes : 1 h. 45'<br>• Después : 45'                                       | Ampliaciones de plazo de 284 días calendario.<br>Faltando la pavimentación de aproximadamente 4 km de carretera.                                                                                               | Fecha previsto de termino el 18 setiembre de 2014                                                                                                                                                           |
| <b>Tramo IV 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.):</b><br><b>Entrega de terreno:</b> 12.05.12<br><b>Inicio de obra:</b> 13.May.12<br><b>Avance de obras acumulada:</b> 36% ejecutado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mediante RM 425-2014-MTC/02 del 26 Jun.14, se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 11 dicho adicional fue presentado a la Contraloría General.<br>Nueva fecha de término contractual el 05 de Setiembre | Se indica que el PACRI ya envió la documentación del saneamiento físico legal de las áreas de los predios afectados a la Entidad, por lo cual se requiere de la presencia inmediata de los peritos del MVCS |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                    |                      | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                              | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO               |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|----------------------------------|-----|--------------------|-----|----------------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------------------------|-----|--------------------|----|---------------------------------------------------|-------|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                    |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                      | de 2015.                                                                                                                                                                |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-Yanacocha (51,0Km.):</b><br><b>Entrega de Terreno:</b> 22.05.09<br><b>La obra se inició</b> el 23.may.09.<br><b>Término de Obra</b> 17.02.12<br>Conformación de Comité de Recepción de Obra, mediante RD N° 130-2012-MTC/20<br>Acta de Recepción Final de fecha 17.03.12<br>Mediante RVM N° 450-2012-MTC/02, del 16.05.12, se Redujo el costo de obra por la generación de un Presupuesto Deductivo N° 12 por el monto de S/. 2 983 158.61, incl. IGV y que refleja el 3.66% de incidencia acumulada.                                                                                                                        |         |                    |                      | A la fecha el costo de obra es superior en 30% al contrato principal y la supervisión en 102%.<br>Contrato de obra sigue procesos arbitrales por ampliaciones de plazo. | Proceso vigente de arbitraje                                                             |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                    |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <table><tr><th>Nombre del PACRI</th><th colspan="2">Predios</th><th>Avance Acumulado (%)</th></tr><tr><td>0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha</td><td>226</td><td>Predios adquiridos</td><td>24.</td></tr><tr><td>0052390 Pacri Chongoyape - Llama</td><td>400</td><td>Predios adquiridos</td><td>72.</td></tr><tr><td>0052401 Pacri Llama - Cochabamba</td><td>457</td><td>Predios adquiridos</td><td>40.</td></tr><tr><td>0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota</td><td>324</td><td>Predios adquiridos</td><td>38</td></tr><tr><td>0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc</td><td>1,347</td><td>Predios adquiridos</td><td>9</td></tr></table> |         |                    |                      | Nombre del PACRI                                                                                                                                                        | Predios                                                                                  |  | Avance Acumulado (%) | 0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha | 226 | Predios adquiridos | 24. | 0052390 Pacri Chongoyape - Llama | 400 | Predios adquiridos | 72. | 0052401 Pacri Llama - Cochabamba | 457 | Predios adquiridos | 40. | 0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota | 324 | Predios adquiridos | 38 | 0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc | 1,347 | Predios adquiridos | 9 | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. | Se prevé una mejora para los próximos meses |
| Nombre del PACRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Predios |                    | Avance Acumulado (%) |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226     | Predios adquiridos | 24.                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 0052390 Pacri Chongoyape - Llama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400     | Predios adquiridos | 72.                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 0052401 Pacri Llama - Cochabamba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457     | Predios adquiridos | 40.                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324     | Predios adquiridos | 38                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,347   | Predios adquiridos | 9                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>41. 2 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                    |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani (94.460Km.):</b> El Estudio se inició el 25.nov.08.<br>Estudio aprobado por RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                    |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Tramo II Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (Recapeo - 51,3 Km.):</b> Convenio con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay, Avance acumulado: 100% aprobado RD N° 134-2014-MTC/20 (26.Feb.14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                    |                      |                                                                                                                                                                         | Obra en Proceso de Selección LP N° 0005-2014-MTC/20 (Fase: Formulación de Observaciones) |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                    |                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                          |     |                    |    |                                                   |       |                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <p>Tramo III 52669 Punta De Bombón-Fundición y Ciudad Jardín Ilo (91,598Km.):<br/> Fecha de entrega de terreno: 30.mar.10.<br/> Fecha de inicio de obra: 31.mar.10<br/> Termino de Obra 29.02.2012<br/> Mediante RD N° 165-2012-MTC/20 del 19.03.12, Se conformó el comité de Recepción de Obra.<br/> Acta de Recepción Final de Obra de fecha 30.03.12.<br/> Liquidación de Contrato de Obra aprobado por RD N° 400-2012-MTC/20 del 19.06.12. Costo final S/. 200 693 039.76.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <p>0052409 Pacri Tr : Pta de Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 3272 (54 Predios adquiridos) 22%<br/> 0097418 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani (30 Predios adquiridos) 18%</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p> <p>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 ( artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados.</p> | <p>Se prevé una mejora para los próximos meses</p>                         |
| <b>42. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <p><b>55703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana (37.440 km):</b><br/> El Estudio se inició el 12.mar.10, se estima concluir en feb.12.<br/> <b>Avance del Estudio:</b> Estudio aprobado por RD N° 263-2013-MTC/20 (11.Abr.13).</p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <p><b>0063498 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Cañete – Lunahuana</b><br/> Contrato para ejecución de obra N° 126-2013-MTC/20 del 20.Nov.2013. Monto Contratado S/. 116 930 852.52, incl. IGV, precios a Agosto 2012. Plazo 540 d.c.<br/> Entrega de terreno: 05.Dic.2013<br/> Inicio de plazo del Supervisor: 27.Dic.2013</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <p>Inicio de Ejecución de obra: 11.Ene.2014<br/>Avance acumulado: 7%<br/>Termino contractual: 02.Set.2015<br/>Termino estimado: Setiembre 2015</p> <p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p> <p>0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana ( 73 Predios adquiridos) Avance acumulado 15%</p>                              |                                            |                                                                            |
| <b>43. 2 062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional- Contrato de préstamo 1827-OC/PE con el BID.</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                            |
| <b>50169 Desarrollo de la Arquitectura y Plan Maestro De Sistemas Inteligentes de Transporte del Perú:</b> Avance 95% (consultor entregó el informe final).                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>Análisis de Implementación del Cabotaje en el Perú. Elaboración del Plan de Trabajo</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                            |
| <b>Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú:</b> Enviado al BID para la No objeción al Acta de Negociación.                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el Área de Lima Metropolitana y Callao:</b> Fase: En Presentación de Propuestas por parte de los Postores hasta 15-Jun-14.                                                                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>0051361 Inventario de la Red Vial Nacional Asfaltada (Revisión y Complementación del Manual de Inventarios Viales):</b> Se aprobó el manual de inventarios viales mediante la RD 09-2014-MTC/14                                                                                                                              |                                            |                                                                            |
| <b>Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010: Contrato N° 174-2010-MTC/20 (25.Nov.10):</b> Consorcio CSI Ingenieros s.a. – Project Management Perú SAC. Estudio al 100%.                                                                                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte:</b> Contrato N° 131-2010-MTC/20 (03.Ago.10) Consorcio Advanced Logistic Group – ALG Andina – ILI Logística Internacional – Fundación Valencia Port. Estudio terminado al 100%.                                                                                 |                                            |                                                                            |
| <b>44. 2 078091 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>Estudio definitivo: Puente Huacará y accesos (20 m.):</b> Con R.D. N° 025-2011-MTC/20 de fecha 12.ene.11 se aprueba el Estudio Definitivo para la Construcción del Puente Huacará y Accesos: A través de la R.D. 799-2011-MTC/20 del 22.jul.11, se aprueba el presupuesto de obra actualizado ascendente a S/. 2 419 409.72. |                                            |                                                                            |
| <b>0052656 Puente Huacara:</b><br>Inicio de Obra: abril 2013<br>Obra terminada: 28.nov.13                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>45. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA</b>                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| <b>50597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,2 Km.)</b><br>Avance al 80% Informe N° 04 aprobado por PVN; Informe N° 03 aprobado por DGASA                                                                                                                                              |                                            |                                                                            |
| <b>46. 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA</b><br><b>Beneficiarios: 30,105 habitantes.</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>50572 Estudio Definitivo De Carretera Mala - Calango - La:</b> Aprobación de estudio con RD N° 908-2011-MTC/20 (02.Set.11).                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla:<br><i>Nivel de intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica MACs e=0.075m.<br>Contrato para ejecución de obra firmado el 28/05/2012 N° 040-2012-MTC/20<br><i>Entrega de terreno:</i> 11.08.12<br><i>Inicio Contractual:</i> 12.08.12<br><i>Avance de obra acumulado:</i> 100%<br><i>Termino estimado:</i> 3 diciembre 2013<br>Recepción de obra del 19.Dic.2013. Sin observaciones<br>Los tiempos de viaje aproximados son:<br>Antes: 4 h (con una velocidad aprox. de 15 Km/h)<br>Después: 1h. 50' (con una velocidad promedio de 50 Km/h) |                                                                                                                                                                                                                                                              | Obra Concluida, con Acta de Recepción Final del 06.Feb.14.                                |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla:<br>Avance acumulada 14%. (466 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En el 1er semestre del 2014, no se relevaron avances físicos importantes.                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>47. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO- PUERTO OCOPA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo – Mazamari - Dv. Pangoa - Pto. Ocopa (65.7 km.): Estudio definitivo se inició el 14 feb-10. Estudio aprobado por RD N° 567-2012-MTC/20 (16.08.2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 63521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (65.7 Km):<br><i>Tipo de Intervención:</i> Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente E=0.10 m.<br><i>Avance acumulado de obra:</i> 26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ampliaciones de plazo de 125 días calendario                                                                                                                                                                                                                 | La entidad ha aprobado el presupuesto adicional N° 03 y el N° 04 esta para su aprobación. |
| <b>48. 2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 55452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos (251,00 m.): Avance al 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 02 observado por DGASA                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>49. 2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| 50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes y Accesos (60 m)<br>Avance al 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informe N° 04 observado por PVN<br>Informe N° 03 observado por DGASA). El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. |                                                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>50. 2078608 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+550: Estudio Concluido con RD N° 1491-2013-MTC/20 (26.Dic.13); se apertura para liquidación.<br>Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM 1+550 - KM 77+000: Estudio Concluido con RD N° 1482-2013-MTC/20 (26.Dic.13); Estudios se ejecutan por convenio 047 CC N° 017-2012-MTC/20 Compañía Buena Ventura y GR Huancavelica                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 0115285 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica – Lircay: Se encuentra en proceso de selección para la ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>51. 2088774 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| Convenio M N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales<br><b>1628 Puente Tingo – Churín:</b> Avance al 75% (Informe N° 02 en revisión por PVN).                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 0083806 Carretera Huaura - Sayan – Churín Inicio de obra el 24.Abr.2013<br>Avance acumulado de obra:27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ampliaciones de plazo de 174 días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayan – Churín (138 Predios adquiridos): Avance acumulado 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>52. 2 089761 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 55705 Estudio Definitivo Tr. MayoCC - Huanta (27,8 Km.): Inició en abr-10 ; estudio aprobado por RD N° 944-2012-MTC/20 (09.Nov.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-MayoCC-Ayacucho, Tramo MayoCC-Huanta:<br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente.<br>Puentes dentro del proyecto: Pte. Pucayacu<br>Con Contrato N° 055-2013-MTC/20 (Proceso de Selección LP N° 029-2012-MTC/20).<br>Entrega de terreno el 03.Set.2013<br>Inicio de Obra el 04.Set.2013<br>Avance físico ejecutado de 18%<br>Plazo contractual vence: 28.Oct.2014. | Obra atrasada.<br>Ampliaciones de plazo de 39 días calendario<br>El contratista viene trabajando a ritmo muy lento, por la falta del equipo de producción de concreto (la planta de concreto recién se está instalando en Obra); por la falta de materiales (acero de construcción, acero estructural, madera para encofrados, etc.) y por la falta de personal técnico para la |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | construcción de los puentes y pontones.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| 0096541 Pacri Carretera Imperial-Mayoccc-Ayacucho Tramo Mayoccc Huanta: Avance acumulado: 20% (156 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En el 1er semestre del 2014, no se ejecutó avance físico relevante.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| <b>53. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>50600 Estudio Definitivo De Túnel Yanango (1 300 m.):</b><br>Avance al 100% aprobado con RD N° 310-2014-MTC/20 (21.Abr.14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obra en Proceso de Selección LP N° 0007-2014-MTC/20. (Fase: Absolución de Observaciones). |
| <b>54. 2093846 REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>50595 Estudio Definitivo De Tarata – Capazo:</b> El proyecto se encuentra ubicado entre los departamentos de Tacna y Puno, cuenta con una longitud de 83.90 Km. El Estudio se inició el 30.jun.10<br>Avance al 10%                                                                                                                                                                                                                     | En Arbitraje.                                                                                                                                                                                                                                                               | Se resolvió el Contrato                                                                   |
| <b>55. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>Intercambio Vial Las Torres (9,11 km.):</b><br><b>Fecha de entrega de terreno:</b> 15.mar.10.<br><b>Fecha de inicio de obra:</b> 16.mar.10.<br><b>Fecha termino:</b> 11.Oct.11<br>Liquidación final Contrato de Ejecución de obra N° 026-2013-MTC/20, mediante RD N° 881-2013-MTC/20 del 12.09.2013-SIN PENALIDADES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>61243 Construcción Puentes Provisionales Huachipa II Y Santa Clara II (259.870Metro):</b><br><b>Fecha de entrega de terreno:</b> 15.mar.10<br><b>Inicio de obra:</b> 28.may.11.<br><b>Termino de los trabajos:</b> 23.dic.11<br><b>Acta de Recepción de la obra</b> en 27.Ene.2012<br><b>Liquidación</b> de contrato de ejecución de obra mediante RD N° 277-2012-MTC/20 del 10.05.12 por el monto final ascendente a S/. 5,139,806.93 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central (43 Predios adquiridos):</b> Avance acumulado de 77% (43 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br>En el 1er semestre del 2014, no se realizó avances físicos relevantes | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                  |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                          | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                   |
| <b>56. 2 094591 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                              |
| <b>55449 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento Urcos (3,2 Km.):</b> estudio aprobado por RD N° 555-MTC-2013/20 (03.Jul.13)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                              |
| <b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                              |
| <b>0048580 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Viene siendo ejecutado por el Concesionaria (Empresa SURVIAL S.A.)                           |
| <b>57. 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                              |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                              |
| Mediante el convenio N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) con el Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10) se viene elaborando los siguientes estudios definitivo:<br>Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) : aprobado mediante RD N° 111-2013-MTC/20 (27.Feb.13)<br>Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil): aprobado mediante RD N° 091-2013-MTC/20). (18.Feb.13) |                                                                     |                                                                                              |
| Mediante el convenio CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) con el Fondo Binacional se aprobaron los siguientes estudios:<br><br>Puente Héroes del Cenepa: RD N° 28-2014-MTC/20 (14.Ene.14)<br>Definitivo Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil: RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14).<br>Definitivo Definitivo: Puente El Abegal: RD N° 396-2014-MTC/20 (09.May.14).                          |                                                                     |                                                                                              |
| <b>58. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                              |
| <b>73471 Estudio Definitivo Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Andahuaylas Pampachiri - Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) longitud 20 Km:</b><br>Avance del estudio al 100% aprobado con RD N° 584-2014-MTC/20 (24.Jun.14).                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                              |
| <b>59. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                              |
| <b>50589 Estudio Definitivo de Puente Santa María De Nieva Y Accesos (150,00 m):</b><br>Avance al 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Informe N° 04 observado por PVN; Informe N° 03 aprobado por DGASA) |                                                                                              |
| <b>60. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                              |
| 50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito (15,3 Km.): Elaboración de estudio definitivo, con avance del 100% aprobado con RD N° 351-2014-MTC/20 (30.Abr.14)                                                                                                                                                                               |                                                                     | Obra en Proceso de Selección Convocatoria N° 001-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas) |
| <b>61. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                              |
| 50591 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Avance acumulado 90%                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                              |
| 50592 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: Avance acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                              |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| 95% en revisión por OPI<br>50593 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro: Avance acumulado 100% aprobado con RD N° 321-2014-MTC/20 (24.Abr.14)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>62. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0050574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-Cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba: Estudio Concluido con RD N° 1129-2012-MTC/20. Actualmente en Proceso de Liquidación<br><br>50569 Estudio Definitivo de Cajabamba - Sausacocha (38.95 Km): Avance al 80% 50574 Estudio Definitivo de Carretera San Marcos-Cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-Cajabamba (58 Km): Estudio aprobado por RD N° 1129-2012-MTC/20 (14.Dic.12).                        | El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.<br><br>(Informe N° 04 observado por PVN; Informe N° 03 observado por DGASA). |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos – Cajabamba:</b><br>iii) <b>Tipo de intervención:</b> Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente.<br>iv) <b>Población beneficiada:</b> 94,981 habitantes.<br><b>Puentes dentro del proyecto:</b> Pte. Crisnejas, Pte. Huayo y Pte. Ponte<br><b>Entrega de terreno:</b> 02.Set.2013<br><b>Inicio de obra</b> el 03 de setiembre 2013.<br><b>Avance físico ejecutado:</b> 34%<br><b>Termino contractual</b> 23.Ago.2015 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>63. 2 110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS</b><br><b>Población beneficiada: 95,162 hab.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba y Accesos (30 m.):</b> Estudio aprobado mediante RD N° 291-2012-MTC/20 (15.05.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>56475 Construcción del Puente Cajabamba (30 m):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Construcción nueva (plataforma a nivel de carpeta asfáltica de e=2")<br><b>Inicio de Obra:</b> 12.Dic.2012<br><b>Avance Acumulado:</b> 81%                                                                                                                                                                                                                                    | Obra atrasada (Contratista en Penalidad).                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| <b>64. 2 110693 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau y Accesos (25,00 m.):</b> Estudio aprobado por RD N° 855-2012-MTC/20 (22.oct.12) En proceso de selección para la ejecución de obra y supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>0063492 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos:</b> Avance 86%<br><b>Inicio:</b> mar/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                         | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                               |
| <b>65. 2 110710 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos (33 m.): aprobación del estudio definitivo por RD N° 990-2012-MTC/20 (22.nov.12)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 0063494 Construcción del Puente Canoas Y Accesos : Avance 88%<br>Inicio: Mar/13                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <b>66. 2 110759 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 50586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos (51 m.): Aprobado por RD N° 354-2013-MTC/20 (02.May.13)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 0063515 Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos: En Proceso de Selección LP N° 010-2013-MTC/20 (Fase: Aprobación de Bases Administrativas).                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <b>67. 2 112863 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 50585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto y Accesos (100 m.):<br>Avance al 80                                                                                                                                                                                             | El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.<br>%<br>Informe N° 04 observado por PVN |                                                                                                          |
| <b>68. 2 114280 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 50588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos (150,00 m.): Aprobado por RD N° 341-2013-MTC/20 (30.Abr.13)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <b>Construcción de Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos: Se tramitó la cancelación del Adelanto Directo.<br>Ejecución por convenio CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU<br>Inicio Estimado: Set-14; en espera de la Contratación del Supervisor. |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <b>69. 2115627 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| Estudio definitivo Puente Malcas (Cruce del Río Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco): Avance al 90% (En revisión por la OPI)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <b>70. 2131923 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS:</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| 50576 Estudio Definitivo de Construcción del Puente Palca y Accesos (24 m):<br>Avance 65%. (Informe N° 04 en elaboración)                                                                                                                                                   | Escasez de profesionales para la revisión del estudio definitivo que se encuentra en el informe final.<br>los procesos CAS convocados                                                                                         | Incrementar los honorarios de los especialistas de puentes que permitan competir con la empresa privada, |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | desde el 2012 se están declarando desiertos                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| <b>71. 2131924 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS:</b><br><b>50577 Estudio Definitivo De Construcción Del Puente Santa Rosa (25 m):</b><br>Avance 65%. (Informe N° 04 en elaboración)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Escasez de profesionales para la revisión del estudio definitivo que se encuentra en el informe final                                                                              | Incrementar los honorarios de los especialistas de puentes que permitan competir con la empresa privada,                  |
| <b>72. 2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ</b><br><b>95871 Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-puerto Bermudez:</b><br>Se inició el 04. Abr. 14 Avance 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| <b>73. 2132692 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS</b><br><b>50587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca y Accesos (30 m):</b><br>Avance al 100% aprobado con RD N° 468-2014-MTC/20 (28.May.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| <b>74. 2132703 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:</b><br><b>50579 Estudio Definitivo De Construcción Puente Tingo Y Accesos (99 m):</b> Contrato N° 039-2012-MTC/20<br>Avance al 80% (Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA).                                                                                                                                                                                                                                                            | Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. | Se espera la presentación de sus respectivos informes.                                                                    |
| <b>75. 2132704 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS</b><br><b>50578 Estudio Definitivo de Construcción Puente Crisnejas y Accesos (50 m):</b> Concluido al 100% con RD N° 561-2013-MTC/20 (04.Jul.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | En Proceso de Selección LP N° 004-2014-MTC/20 (Fase: Buena Pro consentida; se estima firma de Contrato para el 18.Jul.14) |
| <b>76. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS – TARMA</b><br><b>Beneficiarios: 50,844 personas</b><br><b>54763 Estudio Definitivo Dv. Las Vegas-Tarma:</b> Estudio aprobado por RD 1145-2011-MTC/20.<br><b>55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma (34.2 km):</b><br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica Mac, e=de 0.075 a 0.10 m.<br><b>Entrega de terreno:</b> 29.Set.12<br><b>Inicio de Obra:</b> 30.Set.12<br><b>Avance acumulado de obra:</b> 88% |                                                                                                                                                                                    | Obra por concluir en julio 2014                                                                                           |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>0055718 Pacri Dv Las Vegas-Tarma</b> (82 predios adquiridos) avance 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br><br>Al primer semestre el avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628, y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la ley 30230 (artículo 27) el 12 de julio, a fin de aplicar el trato directo de la 27628 y no necesariamente la expropiación de predios afectados. | Se prevé una mejora para los próximos meses                                |
| <b>77. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>63504 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán:</b><br><i>Estudio aprobado</i> por RD N° 096-2012-MTC/20 (16.Feb.2012).<br><i>Nivel de intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfáltico en caliente.<br><i>Beneficiados:</i> 21,962 habitantes<br>Se firmó el Contrato de ejecución de obra N° 102-2012-MTC/20 de fecha 13.11.12. Monto contratado S/. 68 547 038.87, incl. IGV y la supervisión monto ofertado S/. 5 659 920.13. incl. IGV<br><i>Entrega de terreno:</i> 28.Nov.2012<br><i>Avance de obra acumulado:</i> 97%<br><i>Termino de obra estimado</i> Julio 2014 | Ampliaciones de plazo de 123 días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha prevista de culminación de obra 9/07/2014                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| 0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo – Negromayo: Avance 14% (32 predios adquiridos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>78. 2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO</b><br><b>Población beneficiada: 2,623 hab.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <b>Estudio definitivo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 68 Km:</b> Estudio aprobador por RD N° 454-2012-MTC/20 (06.07.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                            |
| Financiado por convenio N° 026-2008-MTC/20 (30.Oct.08) GR Cusco, Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, y Minera Xstrata Tintaya S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>63510 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.7 Km:</b><br><br><i>Nivel de Intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente<br><i>Entrega de terreno el 27.Abr.2013</i><br><i>Inicio de obra 30.Abr.2013</i><br><i>Avance de obra acumulada:</i> 17%<br>Termino estimado: febrero de 2015                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obra atrasada.                                              | Mediante R.D. N° 027-2014-MTC/20- 14-01-2014, se aprueba el presupuesto adicional N° 04, dentro de la Causal a) y b). |
| <b>79. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO</b><br><i>Población beneficiada:</i> 235,598 hab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcción. De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km):</b> Estudio aprobado por RD N° 390-2012-MTC/20 (15.06.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>63529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km):</b><br><i>Nivel de intervención:</i> Ampliación. Pavimento de concreto asfáltico caliente MAC<br>Se firmó el Contrato de ejecución n° 008-2013-MTC/20 del 16.01.2013. Monto contratado S/. 127 124 273.10. Incl. IGV. Precios a enero 2012. Plazo de ejecución 360 d.c.<br>Supervisión. Contrato 012-2013-MTC/20 del 22.01.2013. Monto de contratado S/. 4 854 254.04. Incl.IGV, Precios a Junio.2012. Plazo del servicio 450 d.c.<br>Entrega de terreno: 30 abril 2014<br><i>Inicio de obra</i> 01 de Mayo 2014 <i>Avance:</i> 0.7% |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>80. 2146292 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac y Accesos (70 m):</b> Estudio aprobado por RD 019-2012-MTC/20 (12.Ene.2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>56474 Construcción del Puente Pisac (50 m):</b><br><i>Nivel de intervención:</i> Construcción nueva<br><i>Entrega de Terreno:</i> 07.Set.12<br><i>Inicio de Obra:</i> 08.Set.12<br><i>Avance:</i> 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se resolvió el Contrato de Obra (con RD N° 033-2014-MTC/20) | La terminación de la Obra se ejecutará mediante CxNS (a cargo de UGC).                                                |
| <b>81. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                       |
| <b>73469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Calzada):</b><br>Avance al 100% aprobado con RD N° 243-2014 (31.Mar.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                       |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| 82. 2158699 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS<br>79208 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos – Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas: En elaboración de TdR                                                                               |                                            |                                                                            |
| 83. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY<br>79209 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay (10 km):<br>Avance al 40% (Informe N° 02 en revisión por PVN)                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                            |
| 84. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS<br>79210 Estudio Definitivo Puente Cayara: Programado para el 2014<br>Avance al 15% (Informe N° 01 en Levantamiento de Observaciones por parte del Consultor)                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                            |
| 85. 2159402 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS<br>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional<br>0132838 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas: En Proceso de Selección LP N° 001-2014-MTC/20 (Fase: Integración a las Bases).                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| 86. 2166949 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA-HUANTA, TRAMO IZCUCHACA - MAYOCC<br>Expediente Técnico: Aprobado mediante RD N° 944-2012-MTC/20 del 09.Nov.2012<br>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional<br>Cancelado el PS CP N° 22-2013-MTC/20 con RD N° 145-2014-MTC/20 (Incluido en el Proyecto de Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 4) |                                            |                                                                            |
| 87. 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOYA - CUBANTÍA<br>Expediente Técnico<br>0104939 Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa – Cubantía<br>En firma del contrato con URCI CONSULTORES S.L.; por el monto de S/. 1 952 446.65<br>Avance al 25%                                                                                                                  | (Informe N° 02 observado por PVN)          |                                                                            |
| 88. 2173121 LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE<br>Expediente Técnico<br>Estudio Definitivo de la Carretera Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple: Concluido y aprobado con RD N° 984-2013-MTC/20.<br>Estudio elaborado en convenio con GR de Cajamarca.<br><b>Será ejecutado por la Concesionaria.</b>                       |                                            |                                                                            |
| 89. 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N<br>0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta Pe-3n: En                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| elaboración los TDRs y la Estructura de Costos (Para incluir en el PAC 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                            |
| <b>90. 2177398 PTE. SANTA ROSA Y ACCESOS EN DISTRITO DE POZUZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                            |
| <b>0050546 Estudio de Perfil:</b> aprobado con RD N° 311-2013-MTC/20 (23.Abr.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>91. 2179050 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                            |
| Acuerdo de Ejecución (En cumplimiento de la medida cautelar dispuesta en el proceso arbitral seguido por la Concesionaria Vial del Sol S.A. (COVISOL) con el MTC-Resoluciones N° 12 y N° 13)<br><b>0081527 Estudio Perfil:</b> aprobado con Memorándum N° 1212-2013-MTC/09.02<br><b>Estudio Definitivo:</b> aprobado con RD N° 616-2013-MTC/20 (16.Jul.13).                                                                        |                                            |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b><br>Tipo de Intervención: Rehabilitación<br>Entrega de terreno: Se suscribió acta el 11.Set.2013.<br>Inicio de ejecución de la obra: el 12.Set.2013 con la Colaboración de un Inspector de Obra-PVN<br>El plazo del Supervisor de obra inició: el 20.Nov.2013, en su etapa de Supervisión de obra.<br>Avance de obra acumulado: 98%<br>Termino estimado Setiembre 2014 |                                            |                                                                            |
| <b>92. 2188747 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO II: KM. 557+000 AL KM. 886+600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                            |
| <b>Estudio de Perfil:</b> aprobado con Memorándum N° 2857-2013-MTC/09.02<br><b>Estudio Definitivo:</b> con Memorándum N° 2863-2013-MTC/09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b><br>Tipo de Intervención: Rehabilitación<br>Inicio de ejecución de la obra: el 16.May.2014<br>El plazo del Supervisor de obra inició: el 20.Nov.2013, en su etapa de Supervisión de obra.<br>Avance de obra acumulado: 3%<br>Termino estimado Julio 2015                                                                                                               |                                            |                                                                            |
| <b>93. 2192514 REMPLAZO DE 12 PUENTES EN SULLANA - AGUAS VERDES (PE-1N, KM. 221+000 - 273+800) Y SULLANA - EL ALAMOR (PE-1NN, KM. 0+000 - 48+000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                            |
| 0137600 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamo Km. 0+000: TDRs concluidos, en OPI para su aprobación. Se excluyeron del estudio los Puentes: Zarumilla y Piedritas ( se realizará mediante convenio con G.R. Tumbes).                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>94. 2196783 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE PIURA (IIRSA NORTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                            |
| 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura: Se espera iniciar en el segundo semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                            |
| <b>95. 2233819 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BALZAS - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                            |
| Tingo - Dv. Ingenio y Chachapoyas - Dv. Molinopampa: Se requiere que el proyecto sea declarado viable. Se realizará de nuevo el Estudio de Perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>96. 2233842 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                            |
| 0112725 Estudios Definitivos Autopista Juliaca – Puno: Se solicitó su inclusión en el PAC 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                            |
| <b>97. 2233899 PTE. LA OTRA BANDA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                            |
| En espera de la contratación, ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: Oct-15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                            |
| <b>98. 2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                            |
| <b>0050519 Estudio de Factibilidad:</b> Avance al 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En revisión la absolución de observaciones por OPI |                                                                            |
| <b>99. 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                            |
| 0112708 Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Oyon – Ambo<br>Avance al 30% (Informe N° 02 en revisión por PVN).                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                            |
| <b>100. 2234982 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                            |
| Convenio de Cooperación N° 27-2009-MTC/20 (27.Ago.09) GR La Libertad<br><b>Factibilidad:</b> avance al 95% (En OPI para su aprobación)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                            |
| <b>101. 2234986 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA - EMP. PE-5NA (DV. CODO DE POZUZO); TRAMO: PUENTE RANCHO - RUMICHACA</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                            |
| 0112703 Estudio Definitivo Carretera Emp. Ruta 16a (puente Rancho) - Panao - Chaglla - Abra Alegria, Estudio se iniciaría en el 2016. En espera del inicio y viabilidad (Término estimado: Set-16).                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                            |
| <b>102. 2234987 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                            |
| 0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca – Caraz: Incluido en el PAC 2014; se elaboran los TDRs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                            |
| <b>103. 2234988 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                            |
| <b>0050524 Estudio de Factibilidad:</b> aprobado con RD N° 1479-2013-MTC/20 (24.Dic.13); se apertura para liquidación.<br>Estudio Definitivo Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta10, Tramo: Mollepata – Pallasca. (Se solicitó su inclusión al PAC)<br>0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco – Mollepata. Avance al 15% (Informe N° 01 observado por PVN) |                                                    |                                                                            |

### Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2014

| INTERVENCIONES                                            | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | Meta 2014     | Ene-Jun 2014  | Avance (%) |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>EN KILOMETROS</b>                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                                | <b>10,399</b> | <b>10,685</b> | <b>11,124</b> | <b>12,352</b> | <b>13,584</b> | <b>14,262</b> | <b>16,407</b> | <b>16,704</b> | <b>18,346</b> | <b>18,198</b> | <b>99</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 290           | 219           | 249           | 455           | 354           | 422           | 350           | 496           | 424           | 194           | 46         |
| Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>                          | 10,109        | 10,466        | 10,875        | 11,897        | 13,230        | 13,840        | 16,057        | 16,208        | 17,922        | 18,003        | 100        |
| Rutinario de la RVN pavimentada (*)                       | 7,532         | 7,615         | 6,078         | 5,838         | 1,414         | 859           | 1,309         | 1,876         | 643           | 2,244         | 349        |
| Rutinario de la RVN no pavimentada (*)                    | 2,522         | 2,633         | 2,052         | 2,297         | 873           | 1,078         | 2,055         | 2,255         | 1,564         | 2,694         | 172        |
| Periódico de la RVN pavimentada                           | 55            | 219           | 407           | 530           | 585           | 278           | -             | 2             | 26            | 25            | 94         |
| Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup>           | -             | -             | 2,338         | 3,232         | 10,358        | 11,624        | 12,693        | 12,075        | 15,688        | 13,040        | 83         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                                   | <b>2,369</b>  | <b>2,369</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,511</b>  | <b>4,539</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>100</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción <sup>3/</sup> | 97            | 296           | 534           | 1,046         | 1,595         | 81            | 176           | 77            | 5             | 24            | 479        |
| Cofinanciada                                              | 97            | 281           | 515           | 868           | 1,571         | 59            | 119           | 4             | 5             | 1             | 24         |
| Autofinanciadas                                           |               | 14            | 19            | 179           | 25            | 22            | 57            | 73            | -             | 23            |            |
| Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>                          | 2,272         | 2,073         | 3,497         | 2,985         | 2,916         | 4,457         | 4,847         | 4,946         | 5,018         | 4,999         | 100        |
| Cofinanciada                                              | 1,867         | 1,683         | 3,112         | 2,759         | 2,180         | 3,719         | 3,669         | 3,784         | 3,782         | 3,786         | -          |
| Autofinanciadas                                           | 404           | 390           | 385           | 226           | 736           | 739           | 1,178         | 1,163         | 1,236         | 1,213         | 98         |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>                       | <b>12,767</b> | <b>13,054</b> | <b>15,155</b> | <b>16,384</b> | <b>18,095</b> | <b>18,800</b> | <b>21,430</b> | <b>21,727</b> | <b>23,369</b> | <b>23,221</b> | <b>99</b>  |
| <b>RVN EXISTENTE</b>                                      | <b>17,857</b> | <b>23,838</b> | <b>23,903</b> | <b>24,500</b> | <b>23,596</b> | <b>23,319</b> | <b>24,593</b> | <b>25,005</b> | <b>24,991</b> | <b>24,991</b> |            |
| COBERTURA                                                 | 71            | 55            | 63            | 67            | 77            | 81            | 87            | 87            | 94            | 93            |            |
|                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN                      | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | PIM 2014**    | Ene-Jun 2014  | Avance (%) |
| <b>EN MILLONES DE S/.</b>                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                                | <b>765</b>    | <b>1,159</b>  | <b>1,059</b>  | <b>1,470</b>  | <b>2,626</b>  | <b>3,448</b>  | <b>3,367</b>  | <b>4,151</b>  | <b>4,488</b>  | <b>1,652</b>  | <b>37</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 619           | 793           | 703           | 839           | 1,331         | 1,785         | 2,053         | 3,056         | 3,151         | 1,107         | 35         |
| Mantenimiento Vial                                        | 146           | 366           | 357           | 631           | 1,295         | 1,662         | 1,313         | 1,095         | 1,337         | 545           | 41         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                                   | <b>109</b>    | <b>196</b>    | <b>484</b>    | <b>1,990</b>  | <b>2,386</b>  | <b>2,096</b>  | <b>1,590</b>  | <b>1,973</b>  | <b>1,488</b>  | <b>803</b>    | <b>54</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 35            | 88            | 292           | 1,680         | 2,146         | 1,881         | 1,374         | 1,612         | 1,244         | 662           | 53         |
| Mantenimiento Vial                                        | 74            | 108           | 192           | 310           | 240           | 215           | 216           | 361           | 244           | 141           | 58         |
| <b>TOTAL GASTO</b>                                        | <b>874</b>    | <b>1,355</b>  | <b>1,543</b>  | <b>3,460</b>  | <b>5,012</b>  | <b>5,544</b>  | <b>4,956</b>  | <b>6,124</b>  | <b>5,975</b>  | <b>2,455</b>  | <b>41</b>  |

Fuente: Unidades Orgánicas

PROVIAS NACIONAL – OPEI

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP 4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                                                                                       |   |                                                 |          |          | Meta Global                                                                                                                                      |       |             |                  |        | Meta Global Financiera |                 |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |        |         |              | Presupuesto S/. |             |             |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
| CT                                                                                                                                         | C | Cód. Fase                                       | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                             | SNIP  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato     | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun |            |
| RVN NO CONCESIONADA                                                                                                                        |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |            |
| 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                                                       |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 106,782,876 | 66,182,876  |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Pte. Chino - Aguaytia                       |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 106,782,876 | 66,182,876  |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0052     | 0088     | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                                     | 2434  | 25.00       | Kilómetro        | jul/14 | abr/16                 | 063-2014-MTC/20 | jul/14         | 169,095,118        |                |              | 5.00     | Kilómetro             |        |         |              |                 | 106,782,876 | 66,182,876  |                   |            |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis                                           |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 115,828,074 | 124,239,481 | 55,153,043        |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Pericos - San Ignacio                       |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 115,828,074 | 115,154,878 | 46,068,440        |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0056     | 0116     | 0052497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento)                                                                                            | 8880  | 54.58       | Kilómetro        | ene/13 | may/15                 | 126-2012-MTC/20 | dic/12         | 189,320,643        |                | 15.40        | 28.35    | Kilómetro             | 4.31   | 8.73    | 13.05        | 28.45           | 115,828,074 | 115,154,878 | 46,068,440        |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. San Ignacio - Pte. Integracion              |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 9,084,603   | 9,084,602         |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0503     | 0110     | 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion                                                                                           | 8880  | 45.99       | Kilómetro        | mar/12 | dic/13                 | 082-2011-MTC/20 | nov/11         | 261,571,950        | 29.19          | 16.80        |          | Kilómetro             |        |         |              | 45.99           |             | 9,084,603   | 9,084,602         |            |
| 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                                                    |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 83,151,192  | 85,854,900  | 57,455,471        |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Juanjui - Campanilla                        |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 82,364,932  | 83,016,342  | 54,616,914        |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0063     | 0221     | 0053030 Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                                 | 2794  | 43.28       | Kilómetro        | abr/13 | mar/15                 | 090-2012-MTC/20 | oct/12         | 183,946,638        |                | 18.55        | 21.75    | Kilómetro             | 9.11   | 4.91    | 14.02        | 32.57           | 82,364,932  | 83,016,342  | 54,616,914        |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Pizana - Tocache                            |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 786,260     | 2,838,558   | 2,838,557         |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0062     | 0217     | 0052662 Puente Pizana Tocache                                                                                                                    | 2794  | 37.70       | Kilómetro        | jun/12 | dic/13                 | 036-2012-MTC/20 | may/12         | 175,624,756        | 27.55          | 10.15        |          | Kilómetro             |        |         |              | 37.70           | 786,260     | 2,838,558   | 2,838,557         |            |
| 2022221 Construcccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba                                                                     |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 135,736     | 135,735           |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Alfamayo - Chaullay - Quillabamba           |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 135,736     | 135,735           |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0509     | 0230     | 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                                                            | 6655  | 54.09       | Kilómetro        | abr/10 | ago/13                 | 074-2010-MTC/20 | mar/10         | 277,644,556        | 44.82          | 9.26         |          | Kilómetro             |        |         |              | 54.09           |             | 135,736     | 135,735           |            |
| 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco                                                       |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 103,245,486 | 13,245,486        | 9,887,095  |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 103,245,486 | 13,245,486        | 9,887,095  |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0070     | 0233     | 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                                                              | 3291  | 70.90       | Kilómetro        | nov/10 | mar/14                 | 157-2010-MTC/20 | oct/10         | 224,874,146        | 36.47          | 29.25        | 7.90     | Kilómetro             | 5.18   |         | 5.18         | 70.90           | 103,245,486 | 13,245,486  | 9,887,095         |            |
| 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco                                                                 |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 99,454,007  | 93,059,153  | 14,070,325        |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500  |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 3,771,414   | 3,771,413         |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0584     | 0244     | 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                                                                    | 16256 | 50.91       | Kilómetro        | abr/11 | ago/13                 | 182-2010-MTC/20 | dic/10         | 207,706,768        | 47.93          | 2.98         |          | Kilómetro             |        |         |              | 50.91           |             | 3,771,414   | 3,771,413         |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 99,454,007  | 89,287,739  | 10,298,912        |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0074     | 0406     | 0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                                                             | 16256 | 94.59       | Kilómetro        | abr/12 | jul/15                 | 081-2011-MTC/20 | nov/11         | 513,384,047        | 28.70          | 20.61        | 10.25    | Kilómetro             |        |         |              | 49.31           | 99,454,007  | 89,287,739  | 10,298,912        |            |
| 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani                                                          |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 70,000,000  |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Negromayo - Yauri - San Genaro              |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 70,000,000  |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0108     | 0432     | 0052356 Negromayo-yauri-san Genaro                                                                                                               | 3876  | 86.00       | Kilómetro        | jun/15 | oct/17                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 70,000,000  |             |                   |            |
| 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas                                                            |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 24,226,247  | 18,148,504        | 8,729,250  |
|                                                                                                                                            |   | Tr. La Encañada (Km. 26) - Km. 52+000           |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 10,306,038  | 18,148,504        | 8,729,250  |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0111     | 0464     | 0063496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                    | 4653  | 26.00       | Kilómetro        | ene/13 | jul/14                 | 097-2012-MTC/20 | nov/12         | 78,284,076         |                | 20.34        | 7.17     | Kilómetro             | 0.49   | 4.54    | 5.03         | 25.37           | 10,306,038  | 18,148,504  | 8,729,250         |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Km. 52+000 - Celendin                       |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 13,920,209  |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0112     | 0446     | 0094785 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin                                              | 4653  | 42.78       | Kilómetro        | dic/11 | nov/13                 | 070-2011-MTC/20 | sep/11         | 214,563,428        | 18.80          | 23.98        |          | Kilómetro             |        |         |              | 42.78           | 13,920,209  |             |                   |            |
| 2031693 Mejoramiento y Construcccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsaco       |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 37,932,146  | 49,264,954  | 20,168,476        |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar     |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 37,932,146  | 49,264,954        | 20,168,476 |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0118     | 0769     | 0063519 Mejoramiento Y Construcccion De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar | 15956 | 28.33       | Kilómetro        | abr/13 | feb/15                 | 003-2013-MTC/20 | ene/13         | 81,944,103         |                | 7.93         | 17.87    | Kilómetro             | 3.14   | 2.25    | 5.39         | 13.32           | 37,932,146  | 49,264,954  | 20,168,476        |            |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de O |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 525,047     | 1,761,120   |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Oyotun - Las Delicias                       |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 525,047     | 1,761,120         |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0122     | 0786     | 0047986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                        | 38965 | 4.04        | Kilómetro        | oct/14 | dic/15                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 525,047     | 1,761,120   |                   |            |
| 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay                                                                   |   |                                                 |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 94,423,440  | 210,882,194       | 99,511,232 |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800                     |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 6,857,756   | 857,756           |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0126     | 0811     | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                                                                                                   | 13558 | 48.80       | Kilómetro        | abr/12 | sep/13                 | 092-2011-MTC/20 | dic/11         | 258,595,290        | 24.07          | 24.73        |          | Kilómetro             |        |         |              | 48.80           | 6,857,756   | 857,756     |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000                    |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 17,875,503  | 31,982,199        | 27,353,282 |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0127     | 0837     | 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                                                                                                  | 13558 | 55.20       | Kilómetro        | jul/12 | jul/14                 | 049-2012-MTC/20 | jun/12         | 224,904,252        | 10.05          | 38.29        | 5.38     | Kilómetro             | 2.92   | 3.84    | 6.76         | 55.09           | 17,875,503  | 31,982,199  | 27,353,282        |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000                   |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 1,182,261   | 1,130,474         |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0659     | 0850     | 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000                                                                                               | 13558 | 41.97       | Kilómetro        | may/10 | oct/12                 | 095-2010-MTC/20 | may/10         | 169,342,546        | 41.97          |              |          | Kilómetro             |        |         |              | 41.97           |             | 1,182,261   | 1,130,474         |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500                   |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 140,063     |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0671     | 0874     | 0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000                                                                                                 | 13558 | 45.40       | Kilómetro        | abr/10 | nov/11                 | 069-2010-MTC/20 | mar/10         | 216,154,821        | 45.40          |              |          | Kilómetro             |        |         |              | 45.40           |             | 140,063     |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara                  |          |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 168,226     |                   |            |
|                                                                                                                                            |   | 04 Obra                                         | 0        |          |                                                                                                                                                  |       |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |            |

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                                               |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  | Meta Global |             |                  |        | Meta Global Financiera |                 |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |        |         |              | Presupuesto S/. |             |             |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| CT                                                                                                 | Cód. Fase                                                                                                        | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                   |  | SNIP        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato     | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun |             |
| 2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey                     |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |             |
| Tr. Santiago de Chuco - Shorey                                                                     |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |             |
|                                                                                                    | 066 CE N° 018-2009-MTC/20 (24. Jun. 2009) Con Minera Barrick - Asoc. Civil Neoandina Fondo Social                |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0699     | 0907     | 0052911 Santiago De Chuco - Shorey                                                                                     |  | 52842       | 37.33       | Kilómetro        | feb/11 | jun/12                 | 111-2008-MTC/20 | abr/08         | 47,187,197         | 37.33          |              |          | Kilómetro             |        |         |              | 37.33           |             |             |                   |             |
| 2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz                                 |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 582,404     | 582,403     |                   |             |
| Tr. Ilave - San Antonio de Checa                                                                   |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 582,404     | 582,403           |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0506     | 0915     | 0063508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca                                 |  | 15270       | 10.03       | Kilómetro        | ago/12 | ago/13                 | 060-2012-MTC/20 | ago/12         | 26,375,718         | 1.67           | 8.37         |          | Kilómetro             |        |         |              | 10.03           |             | 582,404     | 582,403           |             |
| 2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish                    |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 221,068,704 | 201,492,583 | 39,111,384        |             |
| Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000                                                          |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 68,024,000  | 64,747,155        | 39,111,384  |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0156     | 0928     | 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                                                                |  | 3271        | 79.47       | Kilómetro        | may/12 | feb/15                 | 032-2012-MTC/20 | may/12         | 359,634,583        | 12.54          | 29.65        | 30.71    | Kilómetro             | 6.06   | 4.47    | 10.53        | 52.72           | 68,024,000  | 64,747,155  | 39,111,384        |             |
| Tr. Canta - Huallay                                                                                |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 153,044,704 | 136,745,428       |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0155     | 0923     | 0047962 Canta - Huallay                                                                                                |  | 3271        | 96.11       | Kilómetro        | ago/14 | ago/17                 | 057-2014-MTC/20 | jun/14         |                    |                |              | 20.00    | Kilómetro             |        |         |              |                 | 153,044,704 | 136,745,428 |                   |             |
| 2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                             |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 90,788,405  |                   |             |
| Tr. Evitamiento Ciudad de Chimbote                                                                 |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 90,788,405  |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0163     | 0937     | 0063502 Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote                                                 |  | 13969       | 34.66       | Kilómetro        | jul/15 | feb/17                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 90,788,405  |             |                   |             |
| 2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca              |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 98,596,192  | 123,193,281       | 55,244,495  |
| Tr. Cochabamba - Chota                                                                             |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 22,593,195  | 30,797,731        | 22,394,190  |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0168     | 0146     | 0048009 Cochabamba - Chota                                                                                             |  | 10447       | 31.86       | Kilómetro        | dic/11 | sep/14                 | 080-2011-MTC/20 | nov/11         | 287,844,018        | 15.36          | 11.59        | 4.78     | Kilómetro             | 1.06   | 0.67    | 1.73         | 28.68           | 22,593,195  | 30,797,731  | 22,394,190        |             |
| Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                 |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 76,002,997  | 92,352,465        | 32,807,220  |
|                                                                                                    | 061 CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007)                                      |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 76,002,997  | 92,352,465  | 32,807,220        |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0167     | 0955     | 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                 |  | 10447       | 58.86       | Kilómetro        | may/12 | may/15                 | 021-2012-MTC/20 | mar/12         | 274,950,282        | 3.30           | 10.54        | 21.19    | Kilómetro             | 5.08   | 2.52    | 7.60         | 21.44           | 76,002,997  | 92,352,465  | 32,807,220        |             |
| Tr. Hualgayoc - Yanacocha                                                                          |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 43,085      | 43,084            |             |
|                                                                                                    | 067 CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010) - CE N° 024-2011-MTC/20 (26. Dic. 2011) con GR Cajamarca y Gold Fields |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 43,085      | 43,084      |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0662     | 0942     | 0055848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha                                                                            |  | 10447       | 51.00       | Kilómetro        | may/09 | feb/12                 | 021-2009-MTC/20 | mar/09         | 105,620,924        | 51.00          |              |          | Kilómetro             |        |         |              | 51.00           |             | 43,085      | 43,084            |             |
| 2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna          |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 143,652,608 | 355,213,402       | 173,895,563 |
| Tr. Dv. Quilca - Matarani                                                                          |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 143,652,608 | 256,477,416       | 173,895,563 |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0181     | 0959     | 0063514 Construcción Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani |  | 3272        | 94.46       | Kilómetro        | may/13 | may/16                 | 048-2013-MTC/20 | abr/13         | 574,284,291        |                | 34.05        | 32.09    | Kilómetro             | 13.39  | 18.59   | 31.97        | 66.03           | 143,652,608 | 256,477,416 | 173,895,563       |             |
| Tr. Matarani - Punta de Bombon                                                                     |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 98,735,986  |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0635     | 1553     | 0110957 Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon                   |  | 3272        | 51.30       | Kilómetro        | nov/14 | sep/16                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |             | 98,735,986  |                   |             |
| 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                           |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 51,450,302  | 49,609,187        | 2,415,283   |
| Tr. Cañete - Lunahuana                                                                             |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 51,450,302  | 49,609,187        | 2,415,283   |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0186     | 0503     | 0063498 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                               |  | 57858       | 37.44       | Kilómetro        | ene/14 | mar/16                 | 126-2013-MTC/20 | nov/13         | 116,930,853        |                |              | 13.09    | Kilómetro             | 0.53   | 2.17    | 2.70         | 2.70            | 51,450,302  | 49,609,187  | 2,415,283         |             |
| 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla                                   |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 2,632,319   | 1,415,050         | 1,415,049   |
| Tr. Mala - Calango - la Capilla                                                                    |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 2,632,319   | 1,415,050         | 1,415,049   |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0194     | 0862     | 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla                                                                 |  | 63404       | 25.48       | Kilómetro        | ago/12 | dic/13                 | 040-2012-MTC/20 | may/12         | 55,698,751         | 7.22           | 18.26        |          | Kilómetro             |        |         |              | 25.48           | 2,632,319   | 1,415,050   | 1,415,049         |             |
| 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa                      |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 85,471,120  | 76,537,971        | 18,531,653  |
| Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa                                                     |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 85,471,120  | 76,537,971        | 18,531,653  |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0198     | 0967     | 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                     |  | 4808        | 65.82       | Kilómetro        | may/13 | feb/16                 | 051-2013-MTC/20 | abr/13         | 305,013,261        |                | 9.38         | 29.43    | Kilómetro             | 1.49   | 5.96    | 7.45         | 16.82           | 85,471,120  | 76,537,971  | 18,531,653        |             |
| 2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay                        |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 72,147,124  |                   |             |
| Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay                                                          |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 72,147,124  |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0572     | 1557     | 0115285 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay                                            |  | 73004       | 75.45       | Kilómetro        | nov/14 | jul/17                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |             | 72,147,124  |                   |             |
| 2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin                      |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 142,570,333 | 275,101,315       | 154,276,407 |
| Tr. Huaura - Sayan - PuenteTingo                                                                   |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 142,570,333 | 275,101,315       | 154,276,407 |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0206     | 0671     | 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churin                                                                              |  | 34470       | 99.28       | Kilómetro        | abr/13 | abr/16                 | 036-2013-MTC/20 | mar/13         | 539,270,774        |                | 8.33         | 28.11    | Kilómetro             | 7.43   | 11.71   | 19.13        | 27.46           | 142,570,333 | 275,101,315 | 154,276,407       |             |
| 2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 86,036,100  | 72,640,287        | 28,182,293  |
| Tr. Mayocc - Huanta                                                                                |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 86,036,100  | 72,640,287        | 28,182,293  |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0209     | 0972     | 0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                    |  | 70107       | 27.95       | Kilómetro        | sep/13 | jul/15                 | 055-2013-MTC/20 | may/13         | 120,647,375        |                | 1.24         | 23.12    | Kilómetro             | 1.97   | 2.00    | 3.97         | 5.22            | 86,036,100  | 72,640,287  | 28,182,293        |             |
| 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo         |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 8,960,000   |                   |             |
| Tr. Andahuaylas - Huancabamba                                                                      |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 8,960,000   |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0228     | 1559     | 0110956 Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)                    |  | 5080        | 20.00       | Kilómetro        | dic/14 | jun/16                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 8,960,000   |             |                   |             |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cacha  |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 8,549,713   |                   |             |
| Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                       |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             | 8,549,713   |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0574     | 0989     | 0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                  |  | 108035      | 15.30       | Kilómetro        | dic/14 | jun/16                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |             | 8,549,713   |                   |             |
| 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro              |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |             |
| Tr. Pto. Bermudez - Ciudad Constitucion                                                            |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |             |
|                                                                                                    | 04 Obra                                                                                                          | 0648     | 0993     | 0102190 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion                                  |  | 3373        | 57.00       | Kilómetro        | dic/14 | oct/16                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |             |             |                   |             |
| Tr. Ciudad Constitucion - Pto. Sungaro                                                             |                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                        |  |             |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |             |

Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                                                                                             |   |                                                                                  |          |          | Meta Global                                                                                                                       |        |             |                  |        | Meta Global Financiera |                 |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |        |         |              | Presupuesto S/. |               |               |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| CT                                                                                                                                               | C | Cód. Fase                                                                        | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                              | SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato     | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0646     | 0996     | 0102189 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro                                              | 3373   | 55.00       | Kilómetro        | ene/15 | jul/17                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro                                             |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0677     | 1562     | 0102195 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro                                                    | 3373   | 62.90       | Kilómetro        | ene/15 | ago/17                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
| 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                                                            |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 130,927,858   | 114,888,663   | 51,293,576        |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. San Marcos - Cajabamba                                                       |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0234     | 1001     | 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                                             | 11432  | 58.80       | Kilómetro        | sep/13 | dic/15                 | 075-2013-MTC/20 | jul/13         | 284,662,570        |                | 7.13         | 22.48    | Kilómetro             | 7.26   | 5.98    | 13.23        | 20.36           | 130,927,858   | 114,888,663   | 51,293,576        |            |
| 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                                                                                  |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 4,081,146     | 36,912,233        | 19,512,977 |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Dv. Las Vegas - Tarma                                                        |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 4,081,146     | 36,912,233        | 19,512,977 |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0256     | 1088     | 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                                                                           | 169126 | 32.62       | Kilómetro        | sep/12 | sep/14                 | 077-2012-MTC/20 | sep/12         | 92,282,512         | 1.64           | 17.58        | 15.80    | Kilómetro             |        | 9.52    | 9.52         | 28.74           | 4,081,146     | 36,912,233    | 19,512,977        |            |
| 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R01N                                               |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 21,340,932    | 18,263,940        |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan) |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 21,340,932    | 18,263,940        |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0507     | 1053     | 0094790 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan)                      | 34473  | 42.60       | Kilómetro        | mar/13 | jul/14                 | 102-2012-MTC/20 | nov/12         | 68,547,039         |                | 26.44        | 17.85    | Kilómetro             | 8.14   | 6.89    | 15.04        | 41.48           |               | 21,340,932    | 18,263,940        |            |
| 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata - Negromayo                                 |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 71,536,039    | 73,731,564    | 20,085,644        |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo                                               |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 71,536,039    | 73,731,564        | 20,085,644 |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0260     | 1048     | 0063510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo            | 116092 | 67.73       | Kilómetro        | abr/13 | may/15                 | 046-2013-MTC/20 | abr/13         | 212,119,675        |                | 4.77         | 22.61    | Kilómetro             | 1.29   | 6.11    | 7.40         | 12.16           | 71,536,039    | 73,731,564    | 20,085,644        |            |
| 2146291 Construcción de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo             |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 65,200,625    | 38,157,065    | 442,916           |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Dv. Aeropuerto Pucalpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo                 |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 65,200,625    | 38,157,065        | 442,916    |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0264     | 0100     | 0063529 Construcción De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo | 128445 | 10.20       | Kilómetro        | may/14 | jul/15                 | 008-2013-MTC/20 | ene/13         | 127,124,273        |                |              | 6.13     | Kilómetro             |        | 0.08    | 0.08         | 0.08            | 65,200,625    | 38,157,065    | 442,916           |            |
| 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada) |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 29,667,011    | 17,020,519    |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)                              |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 29,667,011    | 17,020,519        |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0267     | 1323     | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                          | 107953 | 27.40       | Kilómetro        | sep/14 | nov/16                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               | 29,667,011    | 17,020,519        |            |
| 2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas                                                                          |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 45,398,038    |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Imperial - Pampas                                                            |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 45,398,038    |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0578     | 1591     | 0132838 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas                                                             | 73078  | 37.49       | Kilómetro        | nov/14 | nov/16                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               | 45,398,038    |                   |            |
| 2164088 Mejoramiento de La Carretera Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava, Distrito de Mochumi - Lambayeque                                     |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava, Distrito de Mochumi - Lambayeque      |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | -        | 1569     | Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava                                                                                             | 238704 | 4.00        | Kilómetro        | ene/15 | dic/15                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
| 2166949 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huanta, Tramo Izcuchaca - Mayoccc                                                |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 100,000,000   |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Izcuchaca - Mayoccc                                                          |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 100,000,000   |                   |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0273     | 1599     | 0115281 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Izcuchaca-huanta Tramo Izcuchaca - Mayoccc                                        | 98352  | 115.30      | Kilómetro        | mar/17 | jul/20                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               | 100,000,000   |                   |            |
| 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Calzada                                              |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 103,700,000   | 46,067,899        |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Chota - Cutervo - Chiple                                                     |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 103,700,000   | 46,067,899        |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0276     | 1604     | 0118924 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple                           | 103730 | 91.40       | Kilómetro        | ago/16 | nov/18                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               | 103,700,000   | 46,067,899        |            |
| EJECUTADO POR PROVIAS NACIONAL EN RVN NO CONCESIONADA                                                                                            |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        | 2,565.68    |                  |        |                        |                 |                |                    | 538.31         | 474.13       | 424.45   |                       | 86.41  | 107.86  | 194.27       | 1,206.70        | 2,472,012,888 | 2,456,195,631 | 855,194,104       |            |
|                                                                                                                                                  |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
| 2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100                                                    |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 217,000,000   | 48,152,504    | 46,536,160        |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tramo III: Limite Piura (Km. 886+600) - Sullana (Km. 1033+100)                   |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 217,000,000   | 48,152,504        | 46,536,160 |
|                                                                                                                                                  |   | 069 Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)                                        |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 217,000,000   | 48,152,504        | 46,536,160 |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0278     | 1712     | 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                     | 258061 | 146.50      | Kilómetro        | sep/13 | jun/14                 |                 | ago/13         | 123,111,917        |                | 69.47        | 116.00   | Kilómetro             | 66.18  | 9.10    | 75.27        | 144.74          | 217,000,000   | 48,152,504    | 46,536,160        |            |
| 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600                                                   |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 103,410,153   | 49,662,018        |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tramo II: Trujillo (Km. 557+000)- Limite Piura (Km. 886+600)                     |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 103,410,153   | 49,662,018        |            |
|                                                                                                                                                  |   | 073 Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)                                       |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 103,410,153   | 49,662,018        |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0618     | 1714     | 0131531 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600                                        | 279073 | 329.60      | Kilómetro        | may/14 | jul/15                 |                 |                |                    |                |              | 185.40   | Kilómetro             |        | 11.97   | 11.97        | 11.97           |               | 103,410,153   | 49,662,018        |            |
| 2196783 Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)                                                |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 67,073,273    | 15,708,916        |            |
|                                                                                                                                                  |   | Tr. Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)                        |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               | 67,073,273    | 15,708,916        |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0539     | 1804     | 0132473 Construcción De La Vía De Evitamiento De Piura                                                                            |        | 11.72       | Kilómetro        | mar/14 | jun/15                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               | 44,073,273    | 15,708,916        |            |
|                                                                                                                                                  |   | 04 Obra                                                                          | 0695     | 1735     | 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura                                                                  |        | 4.80        | Kilómetro        | jun/14 | dic/15                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 |               | 23,000,000    |                   |            |
| EJECUTADO POR PROVIAS NACIONAL EN RVN CONCESIONADA                                                                                               |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        | 492.62      |                  |        |                        |                 |                |                    | -              | 69.47        | 301.40   |                       | 66.18  | 21.06   | 87.24        | 156.71          | 217,000,000   | 218,635,930   | 111,907,094       |            |
|                                                                                                                                                  |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |               |               |                   |            |
| OBRAS VIALES EJECUTADAS POR PROVIAS NACIONAL                                                                                                     |   |                                                                                  |          |          |                                                                                                                                   |        | 3,058.31    |                  |        |                        |                 |                |                    | 538.31         | 543.60       | 725.85   |                       | 152.58 | 128.92  | 281.50       | 1,363.41        | 2,689,012,888 | 2,674,831,561 | 967,101,198       |            |

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                                  |                |          |          |                                                                                                                     | Meta Global |             |                  |        |        | Meta Global Financiera |                |                    | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance físico logrado |          |              |            | Presupuesto S/. |            |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------|-----------------------|----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|
| CT                                                                                    | Cód. Fase      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                | SNIP        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | N° Contrato            | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida | I Trim                | II Trim  | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014 | PIA             | PIM        | Devengado Ene-Jun |           |
| GI121 Mantenimiento Rutinario Pavimentado                                             |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 |            |                   |           |
|                                                                                       | Casma - Huaraz |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            | 1,665,554       | 1,460,638  | 458,557           |           |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0360     | 0178     | 0053682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz                                                          |             | 143.27      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 146.00         | 146.00       | 143.27   | Kilómetro        | 145.96                | 145.60   | 145.96       | 145.96     | 1,665,554       | 1,460,638  | 458,557           |           |
| Tr. Punta Bombon - Fundicion - Ilo                                                    |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,099,200  | 961,325           | 232,123   |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0367     | 1716     | 0113460 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombom - Ilo                                                     |             | 94.10       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              | 91.60    | Kilómetro        | 145.00                | 145.00   | 145.00       | 145.00     | 1,099,200       | 961,325    | 232,123           |           |
| Tr. Hualgayoc - Yanacocha                                                             |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 391,671    | 877,596           | 388,501   |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0363     | 0944     | 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                                                 |             | 51.52       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 48.00          | 51.00        | 51.52    | Kilómetro        | 50.98                 | 50.98    | 50.98        | 50.98      | 391,671         | 877,596    | 388,501           |           |
| Ayacucho- Andahuaylas-Puente- Sahuinto                                                |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,715,999  | 190,119           | 190,119   |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0527     | 1709     | 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                  |             | 384.50      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    |                | 384.50       |          | Kilómetro        | 380.50                | 380.50   | 380.50       | 380.50     |                 | 1,715,999  | 190,119           | 190,119   |
| Cañete-Lunahuana-Pacarán-Chupaca y Rehabilitación del Tramo Zuñiga-Dv. Yauyos-Ronchas |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,410,603  | 439,060           | 439,060   |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0541     | 1710     | 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental |             | 281.73      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    |                | 281.73       |          | Kilómetro        | 213.00                | 213.00   | 213.00       | 213.00     |                 | 1,410,603  | 439,060           | 439,060   |
| Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional                                          |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 405,112    | 354,941           | 354,941   |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0526     | 1097     | 0054682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional                              |             | 167.50      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 167.50         | 167.50       |          | Kilómetro        | 167.50                | 167.50   | 167.50       | 167.50     |                 | 405,112    | 354,941           | 354,941   |
| Humajalso- Desaguadero                                                                |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 906,060    | 74,319            | 74,319    |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0544     | 1719     | 0124377 Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalso - Desaguadero                                                   |             | 207.00      | Kilómetro        | feb/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              |          | Kilómetro        | 191.76                | 191.76   | 191.76       | 191.76     |                 | 906,060    | 74,319            | 74,319    |
| Puente Pumahuasi - Pucallpa                                                           |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 602,501    | 328,461           | 328,461   |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0525     | 0094     | 0053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa                                                    |             | 238.00      | Kilómetro        | ene/14 | abr/14 |                        |                |                    | 238.00         | 238.00       |          | Kilómetro        | 238.50                | 238.50   | 238.50       | 238.50     |                 | 602,501    | 328,461           | 328,461   |
| Tacna - Ilo                                                                           |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,089,448  | 50,346            | 50,346    |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0625     | 1824     | 0135167 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo                                                               |             | 149.20      | Kilómetro        | may/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              |          | Kilómetro        |                       | 138.57   | 138.57       | 138.57     |                 | 1,089,448  | 50,346            | 50,346    |
| Tacna - Palca                                                                         |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 486,078    | 44,264            | 44,264    |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0627     | 1826     | 0135166 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca                                                             |             | 55.47       | Kilómetro        | may/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              |          | Kilómetro        |                       | 55.40    | 55.40        | 55.40      |                 | 486,078    | 44,264            | 44,264    |
| Tacna - Tarata                                                                        |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 899,769    | 43,360            | 43,360    |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0626     | 1825     | 0135168 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata                                                            |             | 88.54       | Kilómetro        | may/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              |          | Kilómetro        |                       | 84.60    | 84.60        | 84.60      |                 | 899,769    | 43,360            | 43,360    |
| Tr. Chupaca - Pilcomayo                                                               |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,085,934  | 490,731           | 51,567    |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0364     | 0499     | 0091073 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s                                |             | 29.37       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 8.60           | 8.60         | 29.37    | Kilómetro        | 6.00                  | 6.00     | 6.00         | 6.00       | 1,085,934       | 490,731    | 51,567            | 51,567    |
| Tr. Dv. Poechos - El Alamor (Km. 65+950)                                              |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 595,511    | 706,905           | 265,498   |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0361     | 0859     | 0053692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor                                                     |             | 67.02       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 66.21          | 68.00        | 67.02    | Kilómetro        | 66.21                 | 66.21    | 66.21        | 66.21      | 595,511         | 706,905    | 265,498           | 265,498   |
| Tr. La Oroya - Tingo María                                                            |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 2,752,492  | 14,381,214        | 2,084,007 |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0366     | 1106     | 0113458 Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria                                |             | 230.98      | Kilómetro        | ene/14 | abr/14 |                        |                |                    |                |              | 230.98   | Kilómetro        | 230.98                | 230.98   | 230.98       | 230.98     | 2,752,492       | 14,381,214 | 2,084,007         | 2,084,007 |
| Tr. Mala - Calango                                                                    |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 625,000    |                   |           |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0365     | 1132     | 0113453 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s (mala-calango)                                                 |             | 23.63       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              | 23.63    | Kilómetro        |                       |          |              |            | 625,000         |            |                   |           |
| Tr. Pte. Camiara - Tacna - La Concordia                                               |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,304,848  | 54,536            | 54,536    |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0624     | 1823     | 0135169 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia                                     |             | 115.05      | Kilómetro        | may/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              |          | Kilómetro        |                       | 121.78   | 121.78       | 121.78     |                 | 1,304,848  | 54,536            | 54,536    |
| Tr. Tica Tica - Puquin -Pte. Angostura                                                |                |          |          |                                                                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 144,985    | 1,460             | 1,459     |
|                                                                                       | 21 Mrp         | 0362     | 1357     | 0054615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura                                        |             | 5.71        | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 5.80           | 5.80         | 5.71     | Kilómetro        | 7.70                  | 7.70     | 7.70         | 7.70       | 144,985         | 1,460      | 1,459             | 1,459     |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO EN RVN PAVIMENTADA EJECUTADO POR PROVIAS NACIONAL             |                |          |          |                                                                                                                     |             | 2,332.59    |                  |        |        |                        |                |                    | 680.11         | 1,351.13     | 643.10   |                  | 1,844.09              | 2,244.08 | 2,244.44     | 2,244.44   | 8,360,347       | 27,700,287 | 5,061,125         | 5,061,125 |

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Proy.                                        | Meta |                                                                                                                                             |          |          | Meta Global                                                                                                                                            |      |             |                  |        | Meta Global Financiera |             |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |        |         |              | Presupuesto S/. |           |           |                   |           |
|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|--------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| CT                                           | Cód. | Fase                                                                                                                                        | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA       | PIM       | Devengado Ene-Jun |           |
| GI122 Mantenimiento Rutinario No Pavimentado |      |                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           |           |                   |           |
|                                              |      | Tr. Pte. Chinche - Pte. Maranura - Uchumayo                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 880,306   | 154,758           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0600     | 1827     | 0133883 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Chinche - Maranura - Uchumayo                                                                         |      | 2.50        | Kilómetro        | jun/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        | 2.50    | 2.50         | 2.50            |           | 880,306   | 154,758           |           |
|                                              |      | Tr. Colpahuayco - Langui                                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 149,991   | 501,659   | 298,563           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0369     | 0422     | 0054670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui                                                                                         |      | 10.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    | 10.00          | 10.00        | 10.00    | Kilómetro             | 10.00  | 10.00   | 10.00        | 10.00           | 149,991   | 501,659   | 298,563           |           |
|                                              |      | Emp PE-1S- Chinchá - Armas - Plazapata                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,626,234 | 106,341           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0644     | 1853     | 0136667 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s Chinchá - Armas - Plazapata                                                                       |      | 200.00      | Kilómetro        | abr/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        | 200.00  | 200.00       | 200.00          |           | 1,626,234 | 106,341           |           |
|                                              |      | Emp PE-1SC - Pte. Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,178,640 | 71,474            |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0645     | 1854     | 0136666 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1sc Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                     |      | 181.00      | Kilómetro        | abr/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        | 117.00  | 117.00       | 117.00          |           | 1,178,640 | 71,474            |           |
|                                              |      | Emp. PE 1N - Chingos Cajatambo                                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 900,000   |                   |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0381     | 2007     | 0113454 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe1n - Chingo - Cajatambo                                                                               |      | 180.00      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              | 180.00   | Kilómetro             |        |         |              |                 | 900,000   |           |                   |           |
|                                              |      | Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Rameles Puente Pallar - Calemar y Tayabamba |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,086,290 | 2,527,647         | 699,384   |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0377     | 0274     | 0091076 Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Em |      | 180.00      | Kilómetro        | ene/14 | dic/15                 |             |                |                    | 180.00         | 356.00       | 180.00   | Kilómetro             | 334.40 | 334.40  | 334.40       | 334.40          | 1,086,290 | 2,527,647 | 699,384           |           |
|                                              |      | Emp. PE-1N - Pamplona - San José - Cajatambo - Emp.PE-18                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,312,460 | 319,712           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0538     | 1812     | 0132472 Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon                                                                                 |      | 211.87      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             | 213.00 | 213.00  | 213.00       | 213.00          |           | 1,312,460 | 319,712           |           |
|                                              |      | Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Empalme Pe-18b (Rio Codo) - Emp Pe-5n                                   |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,100,002 | 308,418           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0587     | 1814     | 0054674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo                                                                        |      | 60.09       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             | 120.00 | 120.00  | 120.00       | 120.00          |           | 1,100,002 | 308,418           |           |
|                                              |      | Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Huancabamba                           |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 607,000   |                   |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0669     | 2028     | 0113459 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi-charcana-oyolo-colta-marcabamba-paus |      | 450.00      | Kilómetro        | abr/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 607,000   |           |                   |           |
|                                              |      | Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho                                                         |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,250,000 |                   |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0382     | 2000     | 0113455 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho                            |      | 250.00      | Kilómetro        |        |                        |             |                |                    |                |              | 250.00   | Kilómetro             |        |         |              |                 | 1,250,000 |           |                   |           |
|                                              |      | Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 504,489   | 138,788           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0542     | 0934     | 0102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n                                                                                 |      | 220.00      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                | 220.00       |          | Kilómetro             | 142.00 | 142.00  | 142.00       | 142.00          |           | 504,489   | 138,788           |           |
|                                              |      | Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache                                                                          |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,400,003 | 148,512           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0585     | 1361     | 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache                                           |      | 146.20      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             | 146.20 | 146.20  | 146.20       | 146.20          |           | 1,400,003 | 148,512           |           |
|                                              |      | Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 104,507   | 600,003           | 81,265    |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0374     | 1813     | 0073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene                                                          |      | 60.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                | 60.00        | 60.00    | Kilómetro             | 120.00 | 120.00  | 120.00       | 120.00          | 104,507   | 600,003   | 81,265            |           |
|                                              |      | Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,537,802 | 522,470           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0516     | 1711     | 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                                                                     |      | 36.95       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                | 36.95        |          | Kilómetro             | 53.80  | 53.80   | 53.80        | 53.80           |           | 1,537,802 | 522,470           |           |
|                                              |      | Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 300,000   | 440,002           | 83,517    |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0375     | 1339     | 0073752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                                                                     |      | 40.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                | 40.00        | 40.00    | Kilómetro             | 110.00 | 110.00  | 110.00       | 110.00          | 300,000   | 440,002   | 83,517            |           |
|                                              |      | Tr. Acos - Huayllay                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 571,989   | 1,048,224         | 170,650   |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0371     | 1333     | 0054684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Rameles Variante Pasamayo - Huaral                                                         |      | 79.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    | 80.00          | 79.00        | 79.00    | Kilómetro             | 80.97  | 80.97   | 80.97        | 80.97           | 571,989   | 1,048,224 | 170,650           |           |
|                                              |      | Tr. Cascas - Contumaza - Chilete                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 599,991   | 3,632,076         | 1,729,640 |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0370     | 1126     | 0054680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete                                                                                 |      | 40.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    | 78.00          | 40.00        | 40.00    | Kilómetro             | 78.00  | 76.80   | 78.00        | 78.00           | 599,991   | 3,632,076 | 1,729,640         |           |
|                                              |      | Tr. Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,013,408 | 295,165           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0515     | 1720     | 0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                                                            |      | 179.10      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                | 179.10       |          | Kilómetro             | 180.26 | 180.26  | 180.26       | 180.26          |           | 1,013,408 | 295,165           |           |
|                                              |      | Tr. Cutervo Socota Pimpingos Emp. Pe 1 NL                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 496,985   | 1,325,899         | 453,127   |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0379     | 1393     | 0102456 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo)        |      | 142.00      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                | 142.00       | 142.00   | Kilómetro             | 135.70 | 135.70  | 135.70       | 135.70          | 496,985   | 1,325,899 | 453,127           |           |
|                                              |      | Tr. Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 200,003   | 14,511            |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0628     | 1828     | 0135165 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo                                                                           |      | 228.70      | Kilómetro        | sep/14 | dic/14                 |             |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 200,003   |           | 14,511            |           |
|                                              |      | Tr. Dv. Sihuas - Quiches - Pte. Santo Cristo                                                                                                |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 450,001   | 175,856           |           |
|                                              |      | 22 Mrnp                                                                                                                                     | 0568     | 1390     | 0109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo li                                                    |      | 110.00      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14                 |             |                |                    |                | 110.00       |          | Kilómetro             | 60.00  | 60.00   | 60.00        | 60.00           |           | 450,001   | 175,856           |           |
|                                              |      | Tr. Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuahuacho                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |           | 1,149,988 | 1,655,986         | 422,305   |

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                      |           |          |          |                                                                                                        | Meta Global |             |                  |        |        | Meta Global Financiera |                |                    | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance físico logrado |          |              |            | Presupuesto S/. |            |                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------|-----------------------|----------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|---------|
| CT                                                                        | Cód. Fase | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                   | SNIP        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | N° Contrato            | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida | I Trim                | II Trim  | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014 | PIA             | PIM        | Devengado Ene-Jun |         |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0373     | 1356     | 0054686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuhauacho                      |             | 235.00      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 275.00         | 235.00       | 235.00   | Kilómetro        | 235.00                | 235.00   | 235.00       | 235.00     | 1,149,988       | 1,655,986  | 422,305           |         |
| Tr. Pte. Corpac - Monzon - Carpa                                          |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,662,501  |                   |         |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0686     | 1740     | 0143803 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa                               |             | 111.02      | Kilómetro        | jul/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              |          | Kilómetro        |                       |          |              |            |                 | 1,662,501  |                   |         |
| Tr. Puente Rancho - Panao - Chaglla                                       |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 154,743    | 1,613,366         | 359,623 |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0378     | 1373     | 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                              |             | 62.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 62.00          | 62.00        | 62.00    | Kilómetro        | 61.90                 | 61.90    | 61.90        | 61.90      | 154,743         | 1,613,366  | 359,623           |         |
| Tr. Rosario - Quiscupunco                                                 |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 1,133,992  | 1,011,986         | 5,827   |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0380     | 1392     | 0106445 Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco                                        |             | 75.60       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    |                | 75.60        | 72.00    | Kilómetro        | 75.60                 | 75.60    | 75.60        | 75.60      | 1,133,992       | 1,011,986  | 5,827             |         |
| Tr. Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroelectrica                   |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 429,989    | 1,227,048         | 282,889 |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0372     | 1134     | 0054685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroelectrica          |             | 43.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 33.00          | 43.00        | 43.00    | Kilómetro        | 32.84                 | 32.84    | 32.84        | 32.84      | 429,989         | 1,227,048  | 282,889           |         |
| Tr. Sausacocha - Pte Pallar - El Convento - Calemar                       |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 499,988    | 423,389           | 270,177 |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0368     | 0275     | 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar |             | 78.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 81.00          | 78.00        | 78.00    | Kilómetro        | 78.18                 | 78.18    | 78.18        | 78.18      | 499,988         | 423,389    | 270,177           |         |
| Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)                       |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 206,241    | 843,268           | 283,930 |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0376     | 1325     | 0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor-Selva Alegre                        |             | 33.00       | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 27.00          | 33.00        | 33.00    | Kilómetro        | 33.00                 | 33.00    | 33.00        | 33.00      | 206,241         | 843,268    | 283,930           |         |
| Tr. Tarata - Mazocruz                                                     |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 900,006    | 63,696            |         |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0569     | 0980     | 0053676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata                    |             | 139.00      | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                        |                |                    | 140.00         | 139.00       |          | Kilómetro        | 74.09                 | 74.09    | 74.09        | 74.09      |                 | 900,006    | 63,696            |         |
| Tr. Tayabamba - Pte Santo Cristo                                          |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |          |              |            |                 | 900,000    |                   |         |
|                                                                           | 22 Mrnp   | 0383     | 1389     | 0113461 Mantenimiento Rutinario Carretera Tayabamba Puente Santo Cristo                                |             | 60.00       | Kilómetro        | jun/14 | dic/14 |                        |                |                    |                |              | 60.00    | Kilómetro        |                       |          |              |            | 900,000         |            |                   |         |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO EN RVN NO PAVIMEN. EJECUTADO POR PROVIAS NACIONAL |           |          |          |                                                                                                        |             |             |                  |        |        |                        |                |                    | 966.00         | 1,938.65     | 1,564.00 |                  | 2,374.94              | 2,693.24 | 2,694.44     | 2,694.44   | 8,360,347       | 27,700,287 | 5,061,125         |         |

Anexo 3.4: Mantenimiento Periódico de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                      |   |                        |          |          |                                                                     | Meta Global |             |                  |        |        | Meta Global Financiera |                |                    | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance físico logrado |         |              |            | Presupuesto S/. |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------|-----------------------|---------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|
| CT                                                                        | C | Cód. Fase              | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                | SNIP        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | N° Contrato            | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida | I Trim                | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014 | PIA             | PIM        | Devengado Ene-Jun |
| G1130 Mantenimiento Periódico                                             |   |                        |          |          |                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |
|                                                                           |   | Tr. Piura - La Obrilla |          |          |                                                                     |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |
|                                                                           |   | 32 Mper                | 0354     | 1075     | 0053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla |             | 26.20       | Kilómetro        | oct/13 | ago/14 | 103-2013-MTC/20        | oct/13         | 15,991,615         |                | 1.53         | 26.20    | Kilómetro        | 16.20                 | 8.30    | 24.50        | 26.03      | 10,278,918      | 15,074,653 | 14,055,079        |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO EN RVN NO PAVIMEN. EJECUTADO POR PROVIAS NACIONAL |   |                        |          |          |                                                                     |             | 26.20       |                  |        |        |                        |                |                    | -              | 1.53         | 26.20    |                  | 16.20                 | 8.30    | 24.50        | 26.03      | 10,278,918      | 15,074,653 | 14,055,079        |

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Proy                                        |   |           |          |          | Meta                                                                                                                                                   |      |             |                  |        | Meta Global |                 |                |                    |                | Meta Global Financiera |          |                  | Avance Físico |         | Meta         |            | Avance físico logrado |            |                   |  | Presupuesto S/. |  |  |
|---------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|--------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------|------------------|---------------|---------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|--|-----------------|--|--|
| CT                                          | C | Cód. Fase | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin         | N° Contrato     | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013           | POI 2014 | Unidad de Medida | I Trim        | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014 | PIA                   | PIM        | Devengado Ene-Jun |  |                 |  |  |
| G1140 Conservación por Niveles de Servicios |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            |                       |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Dv. Paíta-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Peru e                                                   |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            |                       |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0303     | 0483     | 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paíta - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara                                      |      | 437.60      | Kilómetro        | feb/10 | abr/15      | 049-2010-MTC/20 | feb/10         | 141,409,094        | 439.58         | 439.58                 | 437.60   | Kilómetro        | 409.60        | 409.60  | 409.60       | 409.60     | 16,349,988            | 12,435,223 | 6,922,335         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Andahuaylas(empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo(empalme Pe-30a)                                                                                    |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 35,100,000            |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0328     | 1615     | 0111000 Conservacion De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)- pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)                                                   |      | 180.00      | Kilómetro        | ene/15 | dic/19      |                 |                |                    |                |                        | 180.00   | Kilómetro        |               |         |              |            | 35,100,000            |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Atico – Dv.Quilca -La Reparticion, Dv.Matarani-Pte.Montalvo y Dv.Ilo-Pte.Camiara                                                                       |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 16,296,213            | 11,880,000 | 5,903,445         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0286     | 1309     | 0053693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara                                 |      | 457.82      | Kilómetro        | nov/10 | dic/15      | 171-2010-MTC/20 | oct/10         | 170,988,279        | 457.82         | 457.82                 | 457.82   | Kilómetro        | 457.82        | 457.82  | 457.82       | 457.82     | 16,296,213            | 11,880,000 | 5,903,445         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Ayacucho – Tambillo – Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo – Carapo -Huancasancos-Llauta-Palpa                                                 |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 15,133,023            | 44,822,621 | 35,802,525        |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0318     | 1365     | 0083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos-llauta-palpa.  |      | 341.00      | Kilómetro        | feb/13 | feb/18      | 015-2013-MTC/20 | ene/13         | 164,507,013        |                | 341.00                 | 341.00   | Kilómetro        | 328.86        | 328.86  | 328.86       | 328.86     | 15,133,023            | 44,822,621 | 35,802,525        |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Ayacucho- Andahuaylas-Puente- Sahuinto                                                                                                                 |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 5,356,590             | 18,221,617 |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0287     | 1859     | 0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                                   |      | 384.50      | Kilómetro        | ene/16 | dic/20      |                 |                |                    |                |                        |          | Kilómetro        |               |         |              |            | 5,356,590             | 18,221,617 |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                                                             |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 13,116,006            | 17,466,044 | 7,226,091         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0313     | 1332     | 0055291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                              |      | 367.00      | Kilómetro        | jun/12 | jun/17      | 033-2012-MTC/20 | may/12         | 156,245,079        | 367.00         | 367.00                 | 367.00   | Kilómetro        | 362.80        | 362.80  | 362.80       | 362.80     | 13,116,006            | 17,466,044 | 7,226,091         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Carretera Central - Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)                                                                        |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 41,038,634            | 41,038,633 |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0612     | 1778     | 0053706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache)                                                               |      | 249.00      | Kilómetro        | abr/14 | abr/17      | 034-2014-MTC/20 | mar/14         | 136,795,444        |                |                        | 249.00   | Kilómetro        |               | 249.00  | 249.00       | 249.00     |                       | 41,038,634 | 41,038,633        |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas                                                                            |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 14,269,294            | 31,768,056 |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0329     | 1616     | 0111001 Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv, Pampas                                              |      | 348.00      | Kilómetro        | ene/15 | dic/19      |                 |                |                    |                |                        | 348.00   | Kilómetro        |               |         |              |            | 14,269,294            | 31,768,056 |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Cañete-Lunahuana-Pacarán-Chupaca y Rehabilitación del Tramo Zuñiga-Dv. Yauyos-Ronchas                                                                  |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 10,734,412            |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0288     | 0300     | 0053695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca                                                      |      | 281.73      | Kilómetro        | feb/08 | ene/13      | 288-2007-MTC/20 | dic/07         | 131,589,140        | 272.82         | 272.82                 |          | Kilómetro        |               |         |              |            | 10,734,412            |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Chachapoyas- Molinopampa-Rodriguez de Mendoza- Punta Carretera                                                                                         |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 3,794,473             | 7,847,848  | 2,307,676         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0289     | 0320     | 0053696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera                                                      |      | 135.00      | Kilómetro        | jul/10 | jul/15      | 094-2010-MTC/20 | abr/10         | 77,232,106         | 132.65         | 132.65                 | 135.00   | Kilómetro        | 132.65        | 132.65  | 132.65       | 132.65     | 3,794,473             | 7,847,848  | 2,307,676         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Ciudad de Dios – Cajamarca, Chilete – Contumaza y Chicama - Cascas                                                                                     |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 13,062,603            | 9,803,927  | 3,296,674         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0290     | 1082     | 0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas                                                         |      | 285.90      | Kilómetro        | mar/11 | mar/16      | 022-2011-MTC/20 | feb/11         | 90,580,460         | 185.40         | 243.74                 | 285.90   | Kilómetro        | 243.70        | 243.70  | 243.70       | 243.70     | 13,062,603            | 9,803,927  | 3,296,674         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Cusco Pisac-Urcos- La Raya- Urubamba Chincheros y Yauri- San Genaro- Sicuani y Huarcapay- Huambutio- Pisac- Alfamayo-Quillabamba                       |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 21,772,955            | 18,770,596 | 8,652,033         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0291     | 1310     | 0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac |      | 515.88      | Kilómetro        | jul/10 | jul/15      | 104-2010-MTC/20 | jun/10         | 165,511,462        | 427.08         | 427.08                 | 515.88   | Kilómetro        | 512.16        | 512.16  | 512.16       | 512.16     | 21,772,955            | 18,770,596 | 8,652,033         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuahuacho- Santo Tomas -Yauri                                                                                          |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 14,385,979            | 9,600,000  | 3,952,846         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0292     | 0317     | 0053699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri                                                         |      | 436.00      | Kilómetro        | may/10 | may/15      | 081-2010-MTC/20 | abr/10         | 176,737,225        | 456.71         | 456.71                 | 436.00   | Kilómetro        | 456.23        | 456.23  | 456.23       | 456.23     | 14,385,979            | 9,600,000  | 3,952,846         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar                                                                                                    |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 8,516,147             | 6,570,952  | 3,471,469         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0323     | 1314     | 0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar                                                                               |      | 253.00      | Kilómetro        | feb/10 | mar/15      | 037-2010-MTC/20 | feb/10         | 64,918,500         | 253.00         | 253.00                 | 253.00   | Kilómetro        | 157.50        | 157.50  | 157.50       | 157.50     | 8,516,147             | 6,570,952  | 3,471,469         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Dv. Cochabamba-Cutervo-Emp IIRSA Norte- Chamaya-Jaen- San Ignacio-Puente la Balsa                                                                      |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 15,011,552            | 9,610,482  | 6,483,748         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0315     | 0319     | 0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa                             |      | 267.00      | Kilómetro        | jun/10 | jun/15      | 096-2010-MTC/20 | may/10         | 106,709,571        | 263.80         | 219.00                 | 267.00   | Kilómetro        | 211.87        | 211.88  | 211.88       | 211.88     | 15,011,552            | 9,610,482  | 6,483,748         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Dv. Humajalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz                                                                                    |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 4,735,692             |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0285     | 1617     | 0111003 Conservación de Carretera Dv. Humajalzo - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz                                                     |      | 412.00      | Kilómetro        | ene/15 | dic/19      |                 |                |                    |                |                        | 412.00   | Kilómetro        |               |         |              |            | 4,735,692             |            |                   |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo - Pto. Prado - Poyeni                                                                                       |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 9,577,001             | 9,389,409  | 5,925,453         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0293     | 1083     | 0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo                                                                                 |      | 230.40      | Kilómetro        | feb/10 | abr/15      | 044-2010-MTC/20 | feb/10         | 71,875,238         | 230.40         | 196.40                 | 230.43   | Kilómetro        | 196.40        | 196.40  | 196.40       | 196.40     | 9,577,001             | 9,389,409  | 5,925,453         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Emp 3S (Izuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Ticrapo-Pampano-Santa Ines-Pilpichaca y Rumichaca                                              |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 10,753,090            | 14,635,793 | 6,625,697         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0319     | 0312     | 0083926 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca - Rumichaca          |      | 290.00      | Kilómetro        | mar/10 | mar/15      | 068-2010-MTC/20 | mar/10         | 133,896,680        | 286.91         | 286.91                 | 290.00   | Kilómetro        | 286.91        | 286.92  | 286.92       | 286.92     | 10,753,090            | 14,635,793 | 6,625,697         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Emp 3S - La Quinua -San Francisco - Union Mantaro (Pto Ene) - Punta de Carretera                                                                       |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 13,642,719            | 17,709,684 | 10,987,273        |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0306     | 0313     | 0055273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera                                 |      | 306.00      | Kilómetro        | mar/10 | mar/15      | 132-2009-MTC/20 | dic/09         | 125,721,100        | 306.00         | 196.20                 | 306.00   | Kilómetro        | 297.11        | 297.11  | 297.11       | 297.11     | 13,642,719            | 17,709,684 | 10,987,273        |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Emp 3s Comas. Satipo-Mazamari-Puerto Ocopa-Atalaya y Mazamari-San Martin de Pangoa-Punta de Carretera                                                  |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 15,363,474            | 14,335,989 | 6,523,595         |  |                 |  |  |
|                                             |   | 23 Cxns   | 0309     | 0314     | 0055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari - puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera     |      | 472.00      | Kilómetro        | feb/10 | feb/15      | 004-2010-MTC/20 | ene/10         | 235,991,800        | 466.33         | 468.75                 | 472.00   | Kilómetro        | 402.24        | 402.24  | 402.24       | 402.24     | 15,363,474            | 14,335,989 | 6,523,595         |  |                 |  |  |
|                                             |   |           |          |          | Emp PE 18 A (DV. Tingo Maria) Aucayacu-Nuevo Progreso Tocache- Juanui Picota- Tarapoto                                                                 |      |             |                  |        |             |                 |                |                    |                |                        |          |                  |               |         |              |            | 20,708,528            | 20,630,000 | 9,679,187         |  |                 |  |  |

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                                                                                      |   |           |          |          | Meta Global                                                                                                                                                                                                                        |      |             |                  |        | Meta Global Financiera |                 |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |        |         |              | Presupuesto S/. |            |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| CT                                                                                                                                        | C | Cód. Fase | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                               | SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato     | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0314     | 0318     | 0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                                                                                                    |      | 458.00      | Kilómetro        | abr/10 | abr/15                 | 057-2010-MTC/20 | abr/10         | 181,376,627        | 459.41         | 419.30       | 458.00   | Kilómetro             | 414.36 | 414.36  | 414.36       | 414.36          | 20,708,528 | 20,630,000 | 9,679,187         |
| Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                    |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 33,014,215 | 47,978,519 |                   |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0325     | 1378     | 0096396 Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                                                                                              |      | 321.00      | Kilómetro        | sep/15 | jun/20                 |                 |                |                    |                |              | 321.00   | Kilómetro             |        |         |              |                 | 33,014,215 | 47,978,519 |                   |
| Emp. 1N Conochocha- Huaraz-Caraz-Molinopampa- y Emp. 3N-Chiquian- Aquia- Emp 3N                                                           |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 9,484,063  | 14,413,637 | 6,921,796         |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0294     | 0309     | 0053702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n                                                                                                                |      | 332.00      | Kilómetro        | mar/10 | mar/15                 | 013-2010-MTC/20 | ene/10         | 175,638,809        | 332.00         | 332.00       | 332.00   | Kilómetro             | 333.29 | 333.29  | 333.29       | 333.29          | 9,484,063  | 14,413,637 | 6,921,796         |
| Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv.       |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 24,640,000 |            |                   |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0331     | 1650     | 0118973 Conservación Carretera Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane                                                                                 |      | 410.00      | Kilómetro        | ene/16 | dic/20                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 24,640,000 |            |                   |
| Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesta Vado Grande                                          |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 23,371,415 | 26,657,196 | 22,987,113        |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0316     | 1358     | 0064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -                                                                              |      | 610.00      | Kilómetro        | sep/12 | sep/17                 | 069-2012-MTC/20 | ago/12         | 241,744,268        | 610.00         | 610.00       | 610.00   | Kilómetro             | 556.67 | 556.67  | 556.67       | 556.67          | 23,371,415 | 26,657,196 | 22,987,113        |
| Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio                                                                                            |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 18,984,249 | 28,473,228 | 26,378,310        |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0312     | 0853     | 0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Toccto) - Querobamba - Puquio                                                                                                                                                      |      | 372.00      | Kilómetro        | sep/12 | sep/17                 | 070-2012-MTC/20 | ago/12         | 176,226,889        | 372.00         | 372.00       | 372.00   | Kilómetro             | 357.00 | 357.00  | 357.00       | 357.00          | 18,984,249 | 28,473,228 | 26,378,310        |
| Emp. PE-22B (Pte. Raither) - Pte. Paucartambo-Villa Rica - Pto Bermudez - Von Humbolt y Pte. Paucarta                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 13,418,600 | 21,939,994 | 8,581,420         |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0320     | 0316     | 0083927 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa                                                                                      |      | 365.00      | Kilómetro        | mar/10 | mar/15                 | 042-2010-MTC/20 | feb/10         | 204,295,529        | 365.00         | 326.50       | 374.00   | Kilómetro             | 365.89 | 365.89  | 365.89       | 365.89          | 13,418,600 | 21,939,994 | 8,581,420         |
| Emp. Pe 1n - Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                                    |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 12,103,362 | 10,159,060 | 4,238,468         |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0307     | 0311     | 0055275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                                                                                                |      | 334.00      | Kilómetro        | feb/10 | feb/15                 | 010-2010-MTC/20 | ene/10         | 104,197,512        | 345.96         | 345.96       | 334.00   | Kilómetro             | 207.77 | 279.26  | 279.26       | 279.26          | 12,103,362 | 10,159,060 | 4,238,468         |
| Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Empalme Pe-18b (Rio Codo) -                                           |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 17,430,000 | 30,630,336 |                   |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0330     | 1618     | 0111006 Conservacion De Carretera Emp. Pe-18a (puente Rancho)-panao-chaglla-pozuzo-oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo-codo Del Pozuzo- emp. Pe-5n (pu                                                                            |      | 332.00      | Kilómetro        | ene/15 | dic/19                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 17,430,000 | 30,630,336 |                   |
| Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 64,400,000 |            |                   |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0332     | 1665     | 0118972 Conservación Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán |      | 490.00      | Kilómetro        | ene/16 | dic/20                 |                 |                |                    |                |              |          | Kilómetro             |        |         |              |                 | 64,400,000 |            |                   |
| Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramirza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva -                                         |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 40,889,792 | 47,929,847 | 27,567,661        |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0326     | 1380     | 0096397 Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramirza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Ve                                                                              |      | 378.00      | Kilómetro        | dic/13 | oct/18                 | 070-2013-MTC/20 | jul/13         | 192,766,158        |                |              | 378.00   | Kilómetro             | 380.82 | 380.82  | 380.82       | 380.82          | 40,889,792 | 47,929,847 | 27,567,661        |
| Guadalupe- Ica- Palpa- atico                                                                                                              |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 15,194,461 | 14,377,530 | 6,776,765         |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0295     | 1038     | 0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico                                                                                                                                                                        |      | 379.78      | Kilómetro        | abr/10 | jun/15                 | 082-2010-MTC/20 | abr/10         | 113,725,146        | 379.78         | 379.78       | 379.78   | Kilómetro             | 372.96 | 372.96  | 372.96       | 372.96          | 15,194,461 | 14,377,530 | 6,776,765         |
| Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s                                        |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 35,042,195 | 51,895,688 | 17,266,737        |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0324     | 1379     | 0096395 Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)                                                                              |      | 343.00      | Kilómetro        | dic/13 | dic/18                 | 066-2013-MTC/20 | jul/13         | 170,730,605        |                |              | 343.00   | Kilómetro             | 345.91 | 345.91  | 345.91       | 345.91          | 35,042,195 | 51,895,688 | 17,266,737        |
| Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc                                                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 8,233,280  | 19,424,434 | 11,647,541        |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0311     | 1319     | 0055287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc                                                                                                                               |      | 430.00      | Kilómetro        | may/12 | may/17                 | 035-2012-MTC/20 | may/12         | 177,593,943        | 430.00         | 378.90       | 430.00   | Kilómetro             | 314.87 | 430.00  | 430.00       | 430.00          | 8,233,280  | 19,424,434 | 11,647,541        |
| Huanuco- La Unión- huallanca- Dv. Antamina                                                                                                |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 12,116,358 | 9,347,685  | 4,718,913         |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0296     | 1871     | 0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina                                                                                                                                                           |      | 172.00      | Kilómetro        | feb/14 | mar/15                 | 021-2014-MTC/20 | feb/14         | 20,190,546         |                |              | 172.00   | Kilómetro             | 170.80 | 170.80  | 170.80       | 170.80          | 12,116,358 | 9,347,685  | 4,718,913         |
| Huaura- Sayan- Oyon- Ambo y -Rio Seco-Sayan                                                                                               |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 21,025,025 |            |                   |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0297     | 0305     | 0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan                                                                                                                                                        |      | 343.41      | Kilómetro        | feb/09 | ago/13                 | 256-2008-MTC/20 | dic/08         | 67,667,005         | 333.83         | 333.83       | 343.41   | Kilómetro             |        |         |              |                 | 21,025,025 |            |                   |
| Juliaca - Putina - Oriental - Sandia - San Ignacio - Punta de Carretera y Dv. Putina - Moho - Conima - M                                  |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 20,487,412 | 17,724,575 | 9,466,770         |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0308     | 0315     | 0055276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali - frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio                                                                                                    |      | 438.80      | Kilómetro        | nov/09 | nov/14                 | 109-2009-MTC/20 | oct/09         | 188,656,802        | 294.58         | 362.79       | 438.00   | Kilómetro             | 410.63 | 410.63  | 410.63       | 410.63          | 20,487,412 | 17,724,575 | 9,466,770         |
| Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 11,959,200 | 11,959,201 |                   |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0321     | 1334     | 0083931 Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                                                                                               |      | 207.00      | Kilómetro        | ago/14 | jul/19                 | 057-2014-MTC/20 | jun/14         |                    |                |              | 207.00   | Kilómetro             |        |         |              |                 | 11,959,200 | 11,959,201 |                   |
| Limite Regional Dv. Bayovar y Via Evitamiento Chiclayo - Lambayeque - Mocce - Dv Olmos                                                    |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 14,406,377 | 6,012,000  | 2,509,399         |
|                                                                                                                                           |   | 23 Cxns   | 0298     | 1394     | 0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo                                                                                                                            |      | 261.66      | Kilómetro        | oct/09 | oct/14                 | 114-2009-MTC/20 | oct/09         | 63,184,567         | 261.66         | 261.66       | 261.66   | Kilómetro             | 222.44 | 222.44  | 222.44       | 222.44          | 14,406,377 | 6,012,000  | 2,509,399         |
| Pimentel -Emp PE 1N/ Chiclayo-Chongoyape-Puente Cumbil- Emp PE 3N (cochabamba)-Chota- Hualgayoc- y Emp 3N- Santa Cruz-Pte cumbil          |   |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 13,497,319 | 9,099,314  | 2,745,815         |

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                                                                                |   |           |          |          | Meta Global                                                                                                                                            |           |             |                  |        | Meta Global Financiera |                    |                | Avance Físico      |                | Meta         |           | Avance físico logrado |           |           |              | Presupuesto S/. |             |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| CT                                                                                                                                  | C | Cód. Fase | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | SNIP      | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato        | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014  | Unidad de Medida      | I Trim    | II Trim   | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0304     | 0308     | 0055271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa C |           | 394.00      | Kilómetro        | abr/10 | mar/15                 | 034-2010-MTC/20    | feb/10         | 132,727,173        | 384.60         | 229.71       | 394.00    | Kilómetro             | 293.03    | 289.83    | 293.03       | 293.03          | 13,497,319  | 9,099,314   | 2,745,815         |
| Puente Camiara-Tacna-La Concordia, Tacna-Tarata, Tacna-Palca e Ilo-Tacna (La Costanera)                                             |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 2,749,364   | 4,327,978   | 4,327,977         |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0302     | 1879     | 0053891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo- Tacna ( La Costanera)                                               |           | 400.00      | Kilómetro        | abr/13 | abr/14                 | 047-2013-MTC/20    | abr/13         | 10,997,454         |                |              | 400.00    | Kilómetro             | 401.91    | 401.91    | 401.91       | 401.91          | 2,749,364   | 4,327,978   | 4,327,977         |
| Puente Chuquicara - Taucá - Cabana - Pallasca - Stgo. De Chuco - Shorey / Taucá - Corongo - Dv. Sihuas                              |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 17,252,883  | 47,477,147  | 19,189,457        |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0327     | 0964     | 0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucá - Bambas - Dv. Sihuas                        |           | 408.00      | Kilómetro        | may/13 | may/18                 | 049-2013-MTC/20    | abr/13         | 129,101,477        |                |              | 408.00    | Kilómetro             | 387.26    | 387.26    | 387.26       | 387.26          | 17,252,883  | 47,477,147  | 19,189,457        |
| Puente Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                         |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 42,772,380  | 49,447,682  | 42,581,592        |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0300     | 0798     | 0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                       |           | 234.49      | Kilómetro        | may/14 | jun/19                 | 014-2014-MTC/20    | ene/14         | 141,938,642        |                |              | 234.49    | Kilómetro             |           | 234.49    | 234.49       | 234.49          | 42,772,380  | 49,447,682  | 42,581,592        |
| Puente Ricardo Palma-La Oroya- Huancaayo-y jauja- Tarma                                                                             |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 13,152,935  | 10,530,465  | 4,904,063         |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0299     | 1109     | 0053708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancaayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma                                                       |           | 349.39      | Kilómetro        | feb/10 | dic/15                 | 148-2009-MTC/20    | dic/09         | 149,465,843        | 349.39         | 349.39       | 96.35     | Kilómetro             | 96.35     | 96.35     | 96.35        | 96.35           | 13,152,935  | 10,530,465  | 4,904,063         |
| Puno - Desaguadero, Calapuja - La Raya e llave - Mazocruz                                                                           |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 15,128,946  | 18,328,928  | 8,631,682         |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0301     | 1092     | 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E llave - Mazocruz                                                                 |           | 367.50      | Kilómetro        | oct/10 | oct/15                 | 146-2010-MTC/20    | sep/10         | 127,755,067        | 295.50         | 295.50       | 367.50    | Kilómetro             | 291.64    | 291.64    | 291.64       | 291.64          | 15,128,946  | 18,328,928  | 8,631,682         |
| Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho                                                                                                |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 8,273,466   | 8,993,574   | 3,735,026         |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0305     | 1112     | 0055272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho                                                                                 |           | 365.56      | Kilómetro        | sep/11 | ago/16                 | 055-2011-MTC/20    | jul/11         | 128,608,590        | 365.56         | 365.56       | 365.56    | Kilómetro             | 365.16    | 365.16    | 365.16       | 365.16          | 8,273,466   | 8,993,574   | 3,735,026         |
| Puquio - Cora Cora - EMP. 1S (Chala)/Cora Cora - Yauca - EMP. PE 1S/EMP. PE (Ullaccasa) - Pausa                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 22,988,302  | 26,199,477  | 24,467,499        |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0322     | 0854     | 0083933 Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa               |           | 526.00      | Kilómetro        | sep/12 | sep/17                 | 071-2012-MTC/20    | ago/12         | 237,437,331        | 526.00         | 526.00       | 526.00    | Kilómetro             | 502.78    | 502.78    | 502.78       | 502.78          | 22,988,302  | 26,199,477  | 24,467,499        |
| Rosario – Sivia – Canayre y San Francisco – Santa Rosa – San Miguel - Tambo                                                         |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 16,474,879  | 16,474,879  | 12,687,598        |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0317     | 1359     | 0071207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo                                             |           | 324.00      | Kilómetro        | dic/12 | dic/17                 | 130-2012-MTC/20    | dic/12         | 149,776,440        |                | 324.00       | 324.00    | Kilómetro             | 324.00    | 324.00    | 324.00       | 324.00          | 16,474,879  | 16,474,879  | 12,687,598        |
| Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochirí - Huallanca - Molinopampa |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 | 28,287,745  | 34,110,964  | 33,127,042        |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0310     | 1336     | 0055284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - |           | 536.00      | Kilómetro        | may/12 | may/17                 | 034-2012-MTC/20    | may/12         | 172,127,298        | 532.00         | 536.00       | 536.00    | Kilómetro             | 499.53    | 499.53    | 499.53       | 499.53          | 28,287,745  | 34,110,964  | 33,127,042        |
| Tr. Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati                                            |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 |             |             |                   |
| 058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13) GR Cusco                                                                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 |             |             |                   |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | -        | 1776     | Conservación Carretera Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati                                            |           | 280.00      | Kilómetro        | ene/14 | mar/18                 | 90-2012-GRCusco/GG | dic/12         |                    |                |              | 280.00    | Kilómetro             | 280.00    | 280.00    | 280.00       | 280.00          |             |             |                   |
| Tr. Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca                                                                                    |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 |             |             |                   |
| 058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13) GR Cusco                                                                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 |             |             |                   |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | -        | 1777     | Conservación Carretera Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca                                                                                    |           | 19.00       | Kilómetro        | ene/14 | mar/18                 | 92-2012-GRCusco/GG | dic/12         |                    |                |              | 19.00     | Kilómetro             | 19.00     |           | 19.00        | 19.00           |             |             |                   |
| CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EN RVN                                                                                    |   |           |          |          |                                                                                                                                                        | 17,831.42 |             |                  |        |                        |                    |                |                    | 11,182.76      | 11,507.53    | 15,688.38 |                       | 12,369.92 | 13,017.85 | 13,040.05    | 13,040.05       | 854,457,962 | 900,450,213 | 470,257,343       |
|                                                                                                                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 |             |             |                   |
| Pro Región - Puno                                                                                                                   |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 |             |             |                   |
|                                                                                                                                     |   | 23 Cxns   | 0350     | 1744     | 0118926 Conservacion Por Niveles De Servicio - Pro Región - Puno                                                                                       |           | 1,364.00    | Kilómetro        | dic/15 | ene/21                 |                    |                |                    |                |              | 1,410.32  | Kilómetro             |           |           |              |                 | 37,000,000  |             |                   |
| CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EN RVD                                                                                    |   |           |          |          |                                                                                                                                                        | 1,364.00  |             |                  |        |                        |                    |                |                    | -              | -            | 1,410.32  |                       | -         | -         | -            | -               | 891,457,962 | 900,450,213 | 470,257,343       |
|                                                                                                                                     |   |           |          |          |                                                                                                                                                        |           |             |                  |        |                        |                    |                |                    |                |              |           |                       |           |           |              |                 |             |             |                   |
| CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO EJECUTADO POR PROVIAS NACIONAL                                                            |   |           |          |          |                                                                                                                                                        | 19,195.42 |             |                  |        |                        |                    |                |                    | 11,182.76      | 11,507.53    | 17,098.70 |                       | 12,369.92 | 13,017.85 | 13,040.05    | 13,040.05       | 891,457,962 | 900,450,213 | 470,257,343       |

Anexo 3.6: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                        |   |           |          |          | Meta Global                                                                  |      |             |                  |        | Meta Global Financiera |             |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |        |         |              | Presupuesto S/. |             |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|--------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| CT                                                                          | C | Cód. Fase | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                         | SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun |
| GI150 RVN Concesionada                                                      |   |           |          |          |                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   |           |          |          |                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   |           |          |          | IIRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas Norte (Paita - Yurimaguas)              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   | 04 Obra   | 0529     | 0880     | 0055025 Construcción Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas                   |      | 9.40        | Kilómetro        | dic/12 | dic/14                 |             |                |                    | 5.86           | 3.54         |          | Kilómetro             |        |         |              | 9.40            |             | 17,906,441  | 7,732,041         |
|                                                                             |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)     |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   | 04 Obra   | 0086     | 0029     | 0052421 Pao Iirsa Sur Tramo 1                                                |      | 750.36      | Kilómetro        | ene/09 | jul/16                 |             |                |                    | 737.50         |              | 4.00     | Kilómetro             |        |         |              | 737.50          | 40,424,389  | 41,424,389  | 21,334,191        |
|                                                                             |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)    |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   | 04 Obra   | 0700     | 0098     | 0055903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2                                   |      | 78.40       | Kilómetro        | nov/08 | dic/10                 |             |                |                    | 78.40          |              |          | Kilómetro             |        |         |              | 78.40           |             |             |                   |
|                                                                             |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)  |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   | 04 Obra   | 0692     | 0099     | 0055317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3                                   |      | 80.71       | Kilómetro        | jun/09 | dic/16                 |             |                |                    | 79.52          |              |          | Kilómetro             |        |         |              | 79.52           |             | 1,500,000   |                   |
|                                                                             |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari) |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   | 04 Obra   | 0094     | 0434     | 0052375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur                                    |      | 120.43      | Kilómetro        | may/10 | oct/17                 |             |                |                    | 116.09         |              | 1.00     | Kilómetro             |        | 1.19    | 1.19         | 117.28          | 120,931,267 | 155,500,186 | 131,736,984       |
| REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RVN CONCESIONADA COFINANCIADA   |   |           |          |          |                                                                              |      | 1,039.29    |                  |        |                        |             |                |                    | 1,017.37       | 3.54         | 5.00     |                       | -      | 1.19    | 1.19         | 1,022.10        |             |             |                   |
|                                                                             |   |           |          |          |                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   |           |          |          | Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Puerto Salaverry                            |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   | 04 Obra   | -        | 0781     | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                              |      | 356.21      | Kilómetro        | feb/09 | feb/34                 |             |                |                    | 66.29          | 56.20        |          | Kilómetro             | 19.63  | 3.12    | 22.75        | 145.24          |             |             |                   |
|                                                                             |   |           |          |          | Red Vial N° 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
|                                                                             |   | 04 Obra   | -        | 0059     | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                             |      | 33.90       | Kilómetro        | ene/03 | dic/08                 |             |                |                    | 33.90          |              |          | Kilómetro             |        |         |              | 33.90           |             |             |                   |
| REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RVN CONCESIONADA AUTOSOSTENIBLE |   |           |          |          |                                                                              |      | 390.11      |                  |        |                        |             |                |                    | 100.19         | 56.20        | -        |                       | 19.63  | 3.12    | 22.75        | 179.14          |             |             |                   |
|                                                                             |   |           |          |          |                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |             |                   |
| REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN RVN CONCESIONADA             |   |           |          |          |                                                                              |      | 1,429.40    |                  |        |                        |             |                |                    | 1,117.56       | 59.74        | 5.00     |                       | 19.63  | 4.31    | 23.94        | 1,201.24        |             |             |                   |

Anexo 3.7: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                               |   |           |          |          | Meta Global                                                                                  |      |             |                  |        | Meta Global Financiera |             |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |          |          |              | Presupuesto S/. |             |             |                   |
|----------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|--------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| CT                                                 | C | Cód. Fase | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                         | SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim   | II Trim  | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun |
| GI150 RVN Concesionada                             |   |           |          |          |                                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   |           |          |          |                                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   |           |          |          | IIRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas Norte (Paíta - Yurimaguas)                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0416     | 0025     | 0053825 Pamo Iirsa Norte                                                                     |      | 964.50      | Kilómetro        | jun/05 | jun/30                 |             |                |                    | 958.64         | 960.96       | 964.50   | Kilómetro             | 964.50   | 964.50   | 964.50       | 964.50          | 33,065,826  | 36,383,153  | 17,618,332        |
|                                                    |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)                     |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0417     | 0026     | 0053826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1                                                               |      | 757.64      | Kilómetro        | oct/07 | oct/32                 |             |                |                    | 757.64         | 757.64       | 753.64   | Kilómetro             | 757.64   | 757.64   | 757.64       | 757.64          | 43,041,871  | 43,041,871  | 21,968,081        |
|                                                    |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)                    |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0418     | 0056     | 0053827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2                                                               |      | 300.00      | Kilómetro        | ago/05 | jun/30                 |             |                |                    | 300.00         | 300.00       | 300.00   | Kilómetro             | 300.00   | 300.00   | 300.00       | 300.00          | 22,623,609  | 26,140,965  | 13,144,927        |
|                                                    |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)                  |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0419     | 0057     | 0053828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3                                                               |      | 403.20      | Kilómetro        | ago/05 | jun/30                 |             |                |                    | 403.20         | 403.20       | 403.20   | Kilómetro             | 403.20   | 403.20   | 403.20       | 403.20          | 31,274,917  | 35,220,652  | 18,930,844        |
|                                                    |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)                 |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0420     | 0058     | 0053829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4                                                               |      | 305.90      | Kilómetro        | ago/05 | jun/30                 |             |                |                    | 305.40         | 305.90       | 304.90   | Kilómetro             | 305.90   | 304.71   | 304.71       | 305.90          | 35,423,074  | 35,423,074  | 18,835,063        |
|                                                    |   |           |          |          | IIRSA Sur, Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Azángaro / Ilo - Juliaca) |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0421     | 0027     | 0053830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5                                                               |      | 854.68      | Kilómetro        | oct/07 | oct/35                 |             |                |                    | 854.68         | 854.68       | 854.68   | Kilómetro             | 854.68   | 854.68   | 854.68       | 854.68          | 12,304,996  | 1,524,578   |                   |
|                                                    |   |           |          |          | Tramo Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque (Programa Costa Sierra)                          |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0415     | 0028     | 0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque                                                          |      | 78.13       | Kilómetro        | feb/07 | feb/22                 |             |                |                    | 78.13          | 78.13        | 78.13    | Kilómetro             | 78.13    | 78.13    | 78.13        | 78.13           | 4,913,444   | 4,913,444   | 2,985,442         |
|                                                    |   |           |          |          | Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun (Programa Costa Sierra)                                |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0422     | 0141     | 0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun                                                 |      | 46.80       | Kilómetro        | abr/09 | abr/24                 |             |                |                    | 10.70          | 46.80        | 46.80    | Kilómetro             | 46.80    | 46.80    | 46.80        | 46.80           | 5,126,510   | 5,126,510   |                   |
|                                                    |   |           |          |          | Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)           |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | 0423     | 0140     | 0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                   |      | 76.50       | Kilómetro        | feb/09 | feb/24                 |             |                |                    |                | 76.50        | 76.50    | Kilómetro             | 76.50    | 76.50    | 76.50        | 76.50           | 7,126,628   | 7,126,628   |                   |
| MANTENIMIENTO VIAL RVN CONCESIONADA COFINANCIADA   |   |           |          |          |                                                                                              |      | 3,787.34    |                  |        |                        |             |                |                    | 3,668.39       | 3,783.80     | 3,782.34 |                       | 3,787.34 | 3,786.15 | 3,786.15     | 3,787.34        | 194,900,875 | 194,947,383 | 93,529,199        |
|                                                    |   |           |          |          |                                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   |           |          |          | Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)                                     |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | -        | 1021     | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                        |      | 474.99      | Kilómetro        | ago/09 | ago/34                 |             |                |                    | 463.99         | 458.18       | 474.99   | Kilómetro             | 474.99   | 474.99   | 474.99       | 474.99          |             |             |                   |
|                                                    |   |           |          |          | Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Puerto Salaverry                                            |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | -        | 0142     | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                              |      | 356.21      | Kilómetro        | feb/09 | feb/34                 |             |                |                    | 310.02         | 300.01       | 356.21   | Kilómetro             | 336.58   | 353.09   | 333.46       | 356.21          |             |             |                   |
|                                                    |   |           |          |          | Red Vial N° 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | -        | 0060     | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                             |      | 182.66      | Kilómetro        | ene/03 | ene/28                 |             |                |                    | 182.66         | 182.66       | 182.66   | Kilómetro             | 182.66   | 182.66   | 182.66       | 182.66          |             |             |                   |
|                                                    |   |           |          |          | Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica                                      |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
|                                                    |   | 23 Cxns   | -        | 0061     | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)                                     |      | 221.70      | Kilómetro        | sep/05 | sep/35                 |             |                |                    | 221.70         | 221.70       | 221.70   | Kilómetro             | 221.70   | 221.70   | 221.70       | 221.70          |             |             |                   |
| MANTENIMIENTO VIAL RVN CONCESIONADA AUTOSOSTENIBLE |   |           |          |          |                                                                                              |      | 1,235.56    |                  |        |                        |             |                |                    | 1,178.37       | 1,162.55     | 1,235.56 |                       | 1,215.93 | 1,232.44 | 1,212.81     | 1,235.56        |             |             |                   |
|                                                    |   |           |          |          |                                                                                              |      |             |                  |        |                        |             |                |                    |                |              |          |                       |          |          |              |                 |             |             |                   |
| MANTENIMIENTO VIAL RVN CONCESIONADA                |   |           |          |          |                                                                                              |      | 5,022.90    |                  |        |                        |             |                |                    | 4,846.75       | 4,946.35     | 5,017.90 |                       | 5,003.27 | 5,018.59 | 4,998.96     | 5,022.90        |             |             |                   |

Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                                                                       |                                                                                                   |          |          |                                                            | Meta Global |             |                  |        |        | Meta Global Financiera |                |                    | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance físico logrado |         |              |            | Presupuesto S/. |            |                   |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|------------------|-----------------------|---------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|--|
| CT                                                                                                         | Cód. Fase                                                                                         | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                       | SNIP        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | N° Contrato            | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida | I Trim                | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014 | PIA             | PIM        | Devengado Ene-Jun |           |  |
| PUENTES                                                                                                    |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |           |  |
| 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca                          |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Pacaran                                                                                      |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0674     | 0507     | 0052659 Puente Pacaran Y Accesos                           | 9895        | 50.00       | Metro            | feb/12 | feb/13 | 004-2012/MTC/20        | ene/12         | 3,536,172          | 29.03          | 20.97        |          | Metro            |                       |         |              | 50.00      |                 |            |                   |           |  |
| 2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos                                                        |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            | 287,421         | 815,353    | 789,261           |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Suyacunas y accesos                                                                          |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            | 287,421         | 815,353    | 789,261           |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0144     | 1171     | 0052665 Puente Suyacuna                                    | 44146       | 60.00       | Metro            | oct/13 | ene/14 | 093-2013-MTC/20        | sep/13         | 1,402,615          |                | 55.20        | 30.00    | Metro            | 4.80                  |         | 4.80         | 60.00      | 287,421         | 815,353    | 789,261           |           |  |
| 2045032 Construccin del Puente Puellas y Accesos                                                           |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Puellas y accesos                                                                            |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0560     | 1174     | 0052663 Puente Puellas Y Accesos                           | 47997       | 40.00       | Metro            | may/13 | nov/13 | 094-2012-MTC/20        | oct/12         | 4,397,576          |                | 2.40         |          | Metro            |                       |         |              | 2.40       |                 |            |                   |           |  |
| 2045033 Construccin del Puente Chivis y Accesos                                                            |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,469,489  | 1,173,268         |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Chivis y accesos                                                                             |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,469,489  | 1,173,268         |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0521     | 1177     | 0052655 Puente Chivis Y Accesos                            | 47998       | 40.00       | Metro            | may/13 | ago/14 | 093-2012-MTC/20        | oct/12         | 3,814,030          |                | 28.71        | 18.52    | Metro            | 4.36                  | 1.14    | 5.50         | 34.20      |                 | 1,469,489  | 1,173,268         |           |  |
| 2045034 Construccin del Puente Yunculmas y Accesos                                                         |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 3,466,619  | 1,566,619         | 1,437,441 |  |
|                                                                                                            | Pte. Yunculmas y accesos                                                                          |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 3,466,619  | 1,566,619         | 1,437,441 |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0146     | 1180     | 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos                         | 47996       | 27.00       | Metro            | ago/13 | jun/14 | 071-2013-MTC/20        | jul/13         | 5,063,461          |                | 10.10        | 19.38    | Metro            | 11.54                 | 0.89    | 12.43        | 22.53      | 3,466,619       | 1,566,619  | 1,437,441         |           |  |
| 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos                                                          |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 3,588,056  | 200,000           |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Bocapan y accesos                                                                            |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 3,588,056  | 200,000           |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0202     | 1631     | 0063525 Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos          | 69323       | 251.00      | Metro            | abr/15 | may/16 |                        |                |                    |                |              | 80.00    | Metro            |                       |         |              |            |                 | 3,588,056  | 200,000           |           |  |
| 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos                                              |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,010,849  | 1,762,709         |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Tumbes y accesos                                                                             |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,010,849  | 1,762,709         |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0204     | 1184     | 0094480 Puente Tumbes Y Accesos                            | 71331       | 60.00       | Metro            | feb/15 | abr/16 |                        |                |                    |                |              | 18.00    | Metro            |                       |         |              |            |                 | 1,010,849  | 1,762,709         |           |  |
| 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta         |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 2,420,262  |                   |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Alcomachay y accesos                                                                         |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 2,420,262  |                   |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0210     | 1675     | 0112042 Construccin Del Puente Allcomachay                 | 70107       | 150.00      | Metro            | oct/15 | oct/16 |                        |                |                    |                |              |          | Metro            |                       |         |              |            |                 | 2,420,262  |                   |           |  |
| 2090567 Construccin del Tunel Yanango y Accesos                                                            |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 26,160,000 | 18,155,000        |           |  |
|                                                                                                            | Tunel Yanango                                                                                     |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 26,160,000 | 18,155,000        |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0216     | 1273     | 0053045 Tunel Yanango Y Accesos                            | 69524       | 1,300.00    | Metro            | dic/14 | jun/16 |                        |                |                    |                |              | 100.00   | Metro            |                       |         |              |            |                 | 26,160,000 | 18,155,000        |           |  |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 62,420,826 | 7,718,778         |           |  |
|                                                                                                            | Pte. El Abejal                                                                                    |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 11,719,884 | 768,644           |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0221     | 1244     | 0063488 Construccin Del Puente Abejal Y Accesos            | 32006       | 45.00       | Metro            | nov/14 | nov/15 |                        |                |                    |                |              | 15.00    | Metro            |                       |         |              |            |                 | 11,719,884 | 768,644           |           |  |
| Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil                                                         |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 9,708,417  | 522,560           |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0220     | 0484     | 0063486 Construccin Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos  | 32006       | 10.00       | Metro            | sep/14 | jul/15 |                        |                |                    |                |              | 6.00     | Metro            |                       |         |              |            |                 | 9,708,417  | 522,560           |           |  |
| Pte. Heroes del Cenepa                                                                                     |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 9,174,543  | 623,979           |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0222     | 1207     | 0063490 Construccin Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos | 32006       | 72.00       | Metro            | oct/14 | nov/15 |                        |                |                    |                |              | 20.00    | Metro            |                       |         |              |            |                 | 9,174,543  | 623,979           |           |  |
| Pte. Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                                         |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 11,535,566 | 1,833,892         |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0218     | 1203     | 0063482 Construccin Del Puente Manuela Y Accesos.          | 32006       | 50.00       | Metro            | sep/14 | oct/15 |                        |                |                    |                |              | 35.00    | Metro            |                       |         |              |            |                 | 11,535,566 | 1,833,892         |           |  |
| Pte. Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                                      |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 20,282,416 | 3,969,703         |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0219     | 1205     | 0063484 Construccin Del Puente Pasamayito Y Accesos        | 32006       | 200.00      | Metro            | oct/14 | nov/15 |                        |                |                    |                |              | 70.00    | Metro            |                       |         |              |            |                 | 20,282,416 | 3,969,703         |           |  |
| 2109832 Construccin del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos                                              |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 9,712,907  | 3,762,465         |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Santa Maria de Nieva y accesos                                                               |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 9,712,907  | 3,762,465         |           |  |
|                                                                                                            | 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 9,712,907  | 3,762,465         |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0231     | 1187     | 0056477 Construccin Del Puente Santa Maria De Nieva        | 104063      | 150.00      | Metro            | dic/14 | nov/15 |                        |                |                    |                |              | 30.00    | Metro            |                       |         |              |            |                 | 9,712,907  | 3,762,465         |           |  |
| 2110692 Construccin del Puente Cajabamba y Accesos                                                         |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            | 1,045,046         | 327,794   |  |
|                                                                                                            | Pte. Cajabamba y accesos                                                                          |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,045,046  | 327,794           |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0552     | 1189     | 0056475 Construccin Del Puente Cajabamba                   | 122151      | 30.00       | Metro            | dic/12 | sep/14 | 112-2012-MTC/20        | dic/12         | 3,283,797          |                | 17.52        | 12.14    | Metro            | 2.57                  | 4.34    | 6.91         | 24.43      |                 | 1,045,046  | 327,794           |           |  |
| 2110693 Construccin del Puente Caleta Grau y Accesos                                                       |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,761,700  | 1,381,244         |           |  |
|                                                                                                            | Pte. Caleta Grau y accesos                                                                        |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,761,700  | 1,381,244         |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0556     | 1191     | 0063492 Construccin Del Puente Caleta Grau Y Accesos       | 120255      | 30.00       | Metro            | mar/13 | sep/14 | 029-2013-MTC/20        | feb/13         | 6,860,798          |                | 17.64        | 14.00    | Metro            | 3.59                  | 4.68    | 8.27         | 25.91      |                 | 1,761,700  | 1,381,244         |           |  |
| 2110710 Construccin del Puente Canoas y Accesos                                                            |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            | 4,222,241         | 899,592   |  |
|                                                                                                            | Pte. Canoas y accesos                                                                             |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 4,222,241  | 899,592           |           |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0554     | 1193     | 0063494 Construccin Del Puente Canoas Y Accesos            | 120247      | 50.00       | Metro            | mar/13 | dic/14 | 037-2013-MTC/20        | mar/13         | 8,762,666          |                | 34.70        | 12.00    | Metro            | 5.40                  | 3.90    | 9.30         | 44.00      |                 | 4,222,241  | 899,592           |           |  |
| 2110759 Construccin del Puente Huanchuy y Accesos                                                          |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,668,620  | 3,762,786         | 960,570   |  |
|                                                                                                            | Pte. Huanchuy y accesos                                                                           |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 | 1,668,620  | 3,762,786         | 960,570   |  |
|                                                                                                            | 04 Obra                                                                                           | 0237     | 1195     | 0063515 Construccin Del Puente Huanchuy Y Accesos          | 124742      | 51.00       | Metro            | abr/14 | abr/15 | 30-2014-MTC/20         | feb/14         | 3,762,786          |                |              | 31.00    | Metro            |                       | 4.32    | 4.32         | 4.32       |                 | 1,668,620  | 3,762,786         | 960,570   |  |
| 2112863 Construccin del Puente Chacanto y Accesos                                                          |                                                                                                   |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            | 8,389,596         | 200,000   |  |
|                                                                                                            | Pte. Chacanto y accesosico                                                                        |          |          |                                                            |             |             |                  |        |        |                        |                |                    |                |              |          |                  |                       |         |              |            |                 |            |                   |           |  |

Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Jun 2014

| Meta                                                  |   |                              |          |          | Meta Global                                             |        |             |                  |        | Meta Global Financiera |                 |                | Avance Físico      |                | Meta         |          | Avance físico logrado |        |         |              | Presupuesto S/. |             |            |                   |
|-------------------------------------------------------|---|------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|
| CT                                                    | C | Cód. Fase                    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                    | SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin                    | N° Contrato     | Fecha Contrato | Costo Total Actual | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | POI 2014 | Unidad de Medida      | I Trim | II Trim | Ene-Jun 2014 | A Jun-2014      | PIA         | PIM        | Devengado Ene-Jun |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0243     | 1632     | 0112050 Construcción Del Puente Palca Y Accesos         | 150046 | 24.00       | Metro            | sep/15 | nov/16                 |                 |                |                    |                |              | 12.00    | Metro                 |        |         |              |                 | 2,567,442   | 1,116,242  |                   |
| 2131924 Construcción del Puente Santa Rosa y Accesos  |   |                              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 2,491,959   | 1,172,337  |                   |
|                                                       |   | Pte. Santa Rosa              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 2,491,959   | 1,172,337  |                   |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0245     | 1633     | 0112055 Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos    | 150044 | 25.00       | Metro            | feb/15 | may/16                 |                 |                |                    |                |              | 12.00    | Metro                 |        |         |              |                 | 2,491,959   | 1,172,337  |                   |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos   |   |                              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 1,232,166   | 1,182,166  |                   |
|                                                       |   | Pte. Pomachaca y Accesos     |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 1,232,166   | 1,182,166  |                   |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0248     | 1043     | 0112054 Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos     | 109748 | 30.00       | Metro            | sep/14 | mar/16                 |                 |                |                    |                |              | 16.00    | Metro                 |        |         |              |                 | 1,232,166   | 1,182,166  |                   |
| 2132703 Construcción del Puente Tingo y Accesos       |   |                              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 4,023,764   |            |                   |
|                                                       |   | Pte. El Tingo y accesos      |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 4,023,764   |            |                   |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0250     | 1634     | 0112056 Construcción Del Puente Tingo Y Accesos         | 155119 | 99.00       | Metro            | dic/14 | jul/16                 |                 |                |                    |                |              | 40.00    | Metro                 |        |         |              |                 | 4,023,764   |            |                   |
| 2132704 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos   |   |                              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 5,751,068   | 2,200,400  |                   |
|                                                       |   | Pte. Crisnejas               |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 5,751,068   | 2,200,400  |                   |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0253     | 1060     | 0112047 Construcción Del Puente Crisnejas               | 134816 | 50.00       | Metro            | ago/14 | sep/15                 |                 |                |                    |                |              | 25.00    | Metro                 |        |         |              |                 | 5,751,068   | 2,200,400  |                   |
| 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos |   |                              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |            |                   |
|                                                       |   | Pte. Pisac                   |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 |             |            |                   |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0589     | 1248     | 0056474 Construcción Del Puente Pisac                   | 179429 | 50.00       | Metro            | sep/12 | abr/14                 | 068-2012/MTC/20 | ago/12         | 3,060,190          | 9.74           | 30.29        | 6.00     | Metro                 |        |         |              | 40.04           |             |            |                   |
| 2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos      |   |                              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 632,678     |            |                   |
|                                                       |   | Pte. Cayara                  |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 632,678     |            |                   |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0270     | 1680     | 0112045 Construcción Del Puente Cayara Y Accesos        | 173541 | 60.00       | Metro            | oct/15 | oct/16                 |                 |                |                    |                |              |          | Metro                 |        |         |              |                 | 632,678     |            |                   |
| 2233899 Pte. La Otra Banda y accesos                  |   |                              |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 2,847,261   |            |                   |
|                                                       |   | Pte. La Otra Banda y accesos |          |          |                                                         |        |             |                  |        |                        |                 |                |                    |                |              |          |                       |        |         |              |                 | 2,847,261   |            |                   |
|                                                       |   | 04 Obra                      | 0279     | 1678     | 0112048 Construcción Del Puente La Otra Banda Y Accesos | 165616 | 52.00       | Metro            | feb/16 | dic/17                 |                 |                |                    |                |              |          | Metro                 |        |         |              |                 | 2,847,261   |            |                   |
| MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES                |   |                              |          |          |                                                         |        | 3,346.00    |                  |        |                        |                 |                |                    | 38.77          | 217.52       | 780.05   |                       | 32.26  | 19.27   | 51.53        | 307.82          | 155,510,799 | 63,452,636 | 6,969,172         |

**Anexo 4: Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica**  
**Ene - Jun 2014**

| Unidad Orgánica Responsable                                            | Avance Físico (%)         |                                  | Ejecución Financiera |                      |                       |                            | FIS/FIN                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                        | Ene-Jun /<br>Meta Ene-Jun | Ene-Jun /<br>Meta Ene-Dic<br>[A] | PIA                  | PIM                  | Devengado Ene-<br>Jun | (%) 2014<br>Ene-Jun<br>[B] | (%) 2014<br>Ene-Jun<br>[C=A/B] |
| 20.2.1 Administración Interna                                          | 77                        | 39                               | 71,337,485           | 68,967,057           | 30,792,983            | 45                         | 86                             |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                         | 111                       | 40                               | 2,818,057,105        | 2,889,732,107        | 1,053,418,674         | 36                         | 110                            |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                      | 248                       | 91                               | 45,798,863           | 60,141,345           | 19,161,093            | 32                         | 285                            |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos | 13                        | 5                                | 103,000,000          | 110,016,986          | 30,866,579            | 28                         | 18                             |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación                                  | 93                        | 45                               | 1,234,389,793        | 1,182,650,147        | 518,886,346           | 44                         | 103                            |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones                                   | 100                       | 48                               | 27,108,008           | 28,253,585           | 7,975,145             | 28                         | 172                            |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales          | 29                        | 5                                | 271,739,293          | 184,545,265          | 9,817,664             | 5                          | 98                             |
| 07 MTC-Procuraduría y DGCF 3/                                          |                           | 18                               | 3,174,601            | 3,469,487            | 2,177,166             | 63                         | 29                             |
| 09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 1/              |                           |                                  | 22,707,896           | 11,761,805           | 397,885               | 3                          | -                              |
| 25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte 2/             | 100                       | 100                              | 1,448,788,617        | 1,435,922,541        | 781,404,871           | 54                         | 183                            |
| <b>Total General</b>                                                   | <b>98</b>                 | <b>52</b>                        | <b>6,046,101,661</b> | <b>5,975,460,325</b> | <b>2,454,898,405</b>  | <b>41</b>                  | <b>127</b>                     |

Fuente: SIAF-MEF

1/ Comprende los honorarios de árbitros, pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales a cargo de la Procuraduría del MTC. Además, de la elaboración del Plan de seguridad vial 2013-2022 en el marco del contrato de Préstamo 1827/OC-PE

2/ En el marco del Contrato de Préstamo 1827/OC-PE, comprende las consultorías administradas por el MTC. Ver detalle en anexo 4.7

3/ Esta referido al pago de las obligaciones derivadas de los Contratos de Concesiones de carreteras de la RVN.

**Para Administración interna**

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\sum \% \text{ Avance de Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}{N^{\circ} \text{ de Metas Programadas}}$$

**El resto de UO**

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \left( \frac{\sum \text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) / \left( \frac{\sum \text{Prog}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) \times 100$$

$$PFIN = \frac{\text{Devengado}}{PIM} \times 100$$

$$\text{Avance FIS con respecto a FIN} = \frac{PFIS}{PFIN} \times 100$$

## 4.1 Indicador de gestión I semestre 2014-ADMINISTRACIÓN INTERNA

| Responsable                   |                                                                                                   | Proy/Prod                             | Obra/Activ           | Finalidad                                                       | Meta                         |                                          |           | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |            |            |                   | Eficiencia       | Observacion                             |                |       |                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio             | Sec SIAF                                                                                          | Sec PFIS                              | Finalidad de la Meta |                                                                 | Meta Física                  | Unidad de Medida                         | Inicio    | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun                        |                |       |                                                                       |
| 20.2.1 Administración Interna |                                                                                                   |                                       |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              | 1,234                   |                  | 951.464              | 77               | 71,337,485 | 68,967,057 | 30,792,983        | 45               | 173                                     |                |       |                                                                       |
|                               | 2000270 Gestion de Proyectos                                                                      |                                       |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 35,570,756 | 35,434,219 | 15,893,075        | 45               |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   | 6000016 Gestión y Administración      |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 35,570,756 | 35,434,219        | 15,893,075       | 45                                      |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | PFI                  |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 70,756     | 94,756            | 59,940           | 63                                      |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 35,500,000 | 35,339,463        | 15,833,135       | 45                                      |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       |                      | 0002                                                            | 0209                         | 0047927 Auditoria Externa Del Bid        | 6         | Dictamen      | ene/08         | mar/14       | 5                       | 1                |                      | Dictamen         |            |            | 70,756            | 94,756           | 59,940                                  | 63             |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       |                      | 0003                                                            | 0559                         | 0051071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos | 1         | Informe       | ene/14         | dic/14       | 56                      | 72               |                      | Informe          |            |            | 35,500,000        | 35,339,463       | 15,833,135                              | 45             |       |                                                                       |
|                               | 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional |                                       |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              | 600                     |                  | 600.000              | 100              | 3,266,729  | 1,032,838  | 24,000            | 2                | 4,303                                   |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   | 6000034 Fortalecimiento Institucional |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         | 600              |                      | 600.000          | 100        | 3,266,729  | 1,032,838         | 24,000           | 2                                       | 4,303          |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | PFI                  |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 3,266,729  | 1,032,838         | 24,000           | 2                                       |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       |                      | 0191                                                            | 1142                         | 0044401 Asesoramiento Tecnico            | 75        | Informe       | ene/14         | ago/14       | 34                      | 36               | 6                    | Informe          | 6.000      | 100        | 3,266,729         | 1,032,838        | 24,000                                  | 2              | 4,303 |                                                                       |
| 3000001 Acciones Comunes      |                                                                                                   |                                       |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              | 2,600                   |                  | 2,000.000            | 77               | 32,500,000 | 32,500,000 | 14,875,908        | 46               | 168                                     |                |       |                                                                       |
|                               | 5000276 Gestión del Programa                                                                      |                                       |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              | 2,600                   |                  | 2,000.000            | 77               | 32,500,000 | 32,500,000 | 14,875,908        | 46               | 168                                     |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   | PFI                                   |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       |                      |                                                                 |                              |                                          |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            | 32,500,000        | 32,500,000       | 14,875,908                              | 46             |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 0284                 | 1147                                                            | 0047173 Gestion Del Programa |                                          | 51        | Documento     | ene/14         | dic/14       |                         |                  | 26                   | Documento        | 24.000     | 92         | 32,500,000        | 32,500,000       | 14,875,908                              | 46             | 168   |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1260                 | Implantación del SGP en la UGE y la OPEI                        |                              | 1                                        | Sistema   | feb/11        | dic/14         | 1            | 0                       | 0                | Sistema              |                  |            |            |                   |                  |                                         |                |       | Se estima culminar en Dic-14.                                         |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1269                 | Sistema de Administración de Puentes                            |                              | 1                                        | Sistema   | mar/15        | dic/15         |              |                         | 0                | Sistema              |                  |            |            |                   |                  |                                         |                |       | En el 2014 solo se trabajarán los TDRs.                               |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1415                 | Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional      |                              | 2                                        | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1416                 | Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN  |                              | 2                                        | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1419                 | Plan Anual de Contrataciones (PAC)                              |                              | 1                                        | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1420                 | Evaluación Semestral del PAC                                    |                              | 2                                        | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1421                 | Plan Anual de Capacitación                                      |                              | 1                                        | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1422                 | Evaluación del Plan Anual de Capacitación                       |                              | 1                                        | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1423                 | Estados financieros                                             |                              | 12                                       | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 5                | Documento            | 4.000            | 80         |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1424                 | Estados presupuestarios                                         |                              | 12                                       | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 5                | Documento            | 4.000            | 80         |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1425                 | Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)                      |                              | 1                                        | Documento | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                                         |                |       |                                                                       |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1742                 | Implantación del SGP en la UGOB, UGC, UGOP, UGPelE y UGAD       |                              | 1                                        | Sistema   | ene/14        | dic/14         |              |                         | 1                | Sistema              |                  |            |            |                   |                  |                                         |                |       | Se estima culminar en Dic-14.                                         |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1743                 | Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio |                              | 1                                        | Sistema   | jul/14        | mar/15         |              |                         | 0                | Sistema              |                  |            |            |                   |                  |                                         |                |       | Se otorgó la Buena Pro; en firma de Contrato (financiado por el BID). |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1753                 | Módulo de Permisos de Bonificaciones                            |                              | 1                                        | Sistema   | ene/14        | dic/14         |              |                         | 0                | Sistema              | 0.450            | 113        |            |                   |                  |                                         |                |       | Avance al 45% (Aprobado el 3er Entregable).                           |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1754                 | Módulo de Derecho de Vía                                        |                              | 1                                        | Sistema   | mar/15        | dic/15         |              |                         | 0                | Sistema              |                  |            |            |                   |                  |                                         |                |       | En el 2014 solo se trabajarán los TDRs.                               |
|                               |                                                                                                   |                                       | 1755                 | Integración del GIS con Sistema de la Gerencia de Línea         |                              | 1                                        | Sistema   | may/14        | dic/14         |              |                         | 0                | Sistema              |                  |            |            |                   |                  |                                         |                |       | Incluido en la Modificatoria del PAC 2014.                            |
| 1756                          | Modulo Gestión de PACRIS                                                                          |                                       | 1                    | Sistema                                                         | mar/15                       | dic/15                                   |           |               | 0              | Sistema      |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  | En el 2014 solo se trabajarán los TDRs. |                |       |                                                                       |
| 1757                          | Plan de Continuidad del Negocio                                                                   |                                       | 1                    | Consultoría                                                     | feb/14                       | dic/14                                   |           |               | 1              | Consultoría  | 0.750                   | 150              |                      |                  |            |            |                   |                  |                                         | Avance al 75%. |       |                                                                       |

## 4.1 Indicador de gestión I semestre 2014-ADMINISTRACIÓN INTERNA

| Responsable                   |            | Proy/Prod                | Obra/Activ | Finalidad            | Meta                                                              |  |  |             | Avance Fisico    |             | Meta   |                | Logrado      |                         | Gasto            |                      |                  |            | Eficiencia | Observacion       |                  |                  |               |
|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------------|-------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Código                        | Descripcio | Sec SIAF                 | Sec PFIS   | Finalidad de la Meta |                                                                   |  |  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio      | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |               |
| 20.2.1 Administración Interna |            |                          |            |                      |                                                                   |  |  |             |                  |             |        |                |              | 1,234                   |                  | 951.464              | 77               | 71,337,485 | 68,967,057 | 30,792,983        | 45               | 173              |               |
|                               | 2000270    | Gestion de Proyectos     |            |                      |                                                                   |  |  |             |                  |             |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 35,570,756 | 35,434,219 | 15,893,075        | 45               |                  |               |
|                               | 6000016    | Gestión y Administración |            |                      |                                                                   |  |  |             |                  |             |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 35,570,756 | 35,434,219 | 15,893,075        | 45               |                  |               |
|                               |            | PFI                      |            |                      |                                                                   |  |  |             |                  |             |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 70,756     | 94,756     | 59,940            | 63               |                  |               |
|                               |            |                          |            | 1758                 | Implementación de la NTP ISO 27001                                |  |  |             | 1                | Consultoría | feb/14 | dic/14         |              |                         | 0                | Consultoría          | 0.300            | 75         |            |                   |                  |                  | Avance al 30% |
|                               |            |                          |            | 1770                 | Memoria Institucional 2013                                        |  |  |             | 1                | Documento   | ene/14 | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                  |               |
|                               |            |                          |            | 1771                 | Plan Operativo Institucional                                      |  |  |             | 1                | Documento   | ene/14 | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                  |               |
|                               |            |                          |            | 1772                 | Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)           |  |  |             | 1                | Documento   | ene/14 | dic/14         |              |                         |                  | Documento            |                  |            |            |                   |                  |                  |               |
|                               |            |                          |            | 1773                 | Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional  |  |  |             | 1                | Documento   | ene/14 | dic/14         |              |                         |                  | Documento            |                  |            |            |                   |                  |                  |               |
|                               |            |                          |            | 1774                 | Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013 |  |  |             | 1                | Documento   | ene/14 | dic/14         |              |                         | 1                | Documento            | 1.000            | 100        |            |                   |                  |                  |               |
|                               |            |                          |            | 1775                 | Informe de Gestión                                                |  |  |             | 12               | Documento   | ene/14 | dic/14         |              |                         | 6                | Documento            | 6.000            | 100        |            |                   |                  |                  |               |
|                               |            |                          |            | Total General        |                                                                   |  |  |             |                  |             |        |                |              | 1,234                   |                  | 951.464              | 77               | 71,337,485 | 68,967,057 | 30,792,983        | 45               | 173              |               |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                                           |                                                                                                  |          |          | Proy/Prod                                                          | Obra/Activ                                                                                                                                             | Finalidad |  | Meta        |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |               |               | Eficiencia        | Observacion      |                  |     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                                | Descripción                                                                                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                               |                                                                                                                                                        |           |  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |     |                                                                                    |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                        |                                                                                                  |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa             |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                    |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0052     | 0088                                                               | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                                           |           |  |             | 25               | Kilómetro     | jul/14 | abr/16         |              |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 106,782,876   | 66,182,876        |                  |                  |     | En espera del inicio de obra.                                                      |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                       |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 5,500,000     | 2,542,054         | 46               |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0660     | 0089                                                               | 0095080 Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                               |           |  |             | 25               | Kilómetro     | jul/14 | ago/16         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 5,500,000     | 2,542,054         | 46               |                  |     | Supervisión Contratada; a la espera del Inicio de Obra.                            |
|                                                                                                       | 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 1,052                   |                  | 1,173.034            | 112              | 118,655,925   | 128,090,528   | 57,439,708        | 45               | 249              |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                    |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 1,084                   |                  | 1,209.113            | 111              | 115,828,074   | 124,239,481   | 55,153,043        | 44               | 251              |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0503     | 0110                                                               | 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion                                                                                                 |           |  |             | 46               | Kilómetro     | mar/12 | dic/13         | 29           | 17                      |                  | Kilómetro            |                  |               | 9,084,603     | 9,084,603         | 100              |                  |     | Obra terminada , en proceso de Recepción.                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0056     | 0116                                                               | 0052497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento)                                                                                                  |           |  |             | 55               | Kilómetro     | ene/13 | may/15         |              | 15                      | 12               | Kilómetro            | 13.045           | 111           | 115,828,074   | 115,154,878       | 46,068,440       | 40               | 279 |                                                                                    |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                       |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      | 9.088            |               | 2,827,851     | 3,851,047         | 2,286,665        | 59               |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  | 0504     | 0111     | 0052994 Supervision: San Ignacio Puente Integracion                |                                                                                                                                                        |           |  | 46          | Kilómetro        | mar/12        | mar/14 |                |              |                         | Supervisión      | 1.000                |                  |               | 350,000       | 321,357           | 92               |                  |     | Contrato Terminado.                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                  | 0057     | 0117     | 0052984 Supervision: Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) |                                                                                                                                                        |           |  | 1           | Supervisión      | dic/12        | ago/15 |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 2,827,851     | 3,501,047     | 1,965,308         | 56               |                  |     |                                                                                    |
| 2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca |                                                                                                  |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 2,331,516     |                   |                  |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                   |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 2,331,516     |                   |                  |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0688     | 1374                                                               | 0076800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojon - Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojon - Chi |           |  |             | 17               | Kilómetro     | jun/07 | ago/08         | 1            |                         |                  | Sentencia            |                  |               | 2,331,516     |                   |                  |                  |     | En arbitraje, proceso vigente.                                                     |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                               |                                                                                                  |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 801                     |                  | 1,298.191            | 162              | 87,559,398    | 89,657,304    | 60,466,151        | 67               | 240              |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                    |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 836                     |                  | 1,355.453            | 162              | 83,151,192    | 85,854,900    | 57,455,472        | 67               | 242              |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0062     | 0217                                                               | 0052662 Puente Pizana Tocache                                                                                                                          |           |  |             | 38               | Kilómetro     | jun/12 | dic/13         | 28           | 10                      |                  | Kilómetro            |                  |               | 786,260       | 2,838,558         | 2,838,557        | 100              |     | Obra Concluida, con Acta de Recepción Final de Obra del 07.Ene.14.                 |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0063     | 0221                                                               | 0053030 Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                                       |           |  |             | 43               | Kilómetro     | abr/13 | mar/15         |              | 19                      | 9                | Kilómetro            | 14.018           | 162           | 82,364,932    | 83,016,342        | 54,616,914       | 66               | 246 |                                                                                    |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                       |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  | 5.260                |                  | 4,408,206     | 3,802,404     | 3,010,679         | 79               |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0065     | 0218                                                               | 0052988 Supervision: Puente Pizana Tocache                                                                                                             |           |  |             | 38               | Kilómetro     | jun/12 | ene/14         |              |                         |                  | Supervisión          | 1.000            |               | 154,392       | 200,000           | 151,090          | 76               |     | Contrato Terminado.                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0066     | 0222                                                               | 0053986 Supervision Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                           |           |  |             | 1                | Supervisión   | abr/13 | may/15         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 4,253,814     | 3,602,404         | 2,859,589        | 79               |     |                                                                                    |
| 2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba                                 |                                                                                                  |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 635,245       | 635,244           | 100              |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                    |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 135,736       | 135,735           | 100              |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0509     | 0230                                                               | 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                                                                  |           |  |             | 54               | Kilómetro     | abr/10 | ago/13         | 45           | 9                       |                  | Kilómetro            |                  |               | 135,736       | 135,735           | 100              |                  |     | Obra Concluida y Recepcionada el 27.Set.13. En ARBITRAJE Vigente.                  |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                       |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 499,509       | 499,509           | 100              |                  |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0505     | 0231                                                               | 0052956 Supervision: Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                                                     |           |  |             | 54               | Kilómetro     | abr/10 | nov/13         |              | 1                       |                  | Supervisión          |                  |               | 499,509       | 499,509           | 100              |                  |     | Contrato Terminado y Liquidado con Penalidades RD N° 1380-2013-MTC/20 (11.Dic.13). |
| 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco                  |                                                                                                  |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 715                     |                  | 478.546              | 67               | 104,636,499   | 14,636,499    | 10,849,947        | 74               | 90               |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                    |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 790                     |                  | 518.300              | 66               | 103,245,486   | 13,245,486    | 9,887,095         | 75               | 88               |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0070     | 0233                                                               | 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                                                                    |           |  |             | 71               | Kilómetro     | nov/10 | mar/14         | 36           | 29                      | 8                | Kilómetro            | 5.183            | 66            | 103,245,486   | 13,245,486        | 9,887,095        | 75               | 88  | Obra Concluida.                                                                    |
|                                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                       |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 100.000       | 1,391,013         | 1,391,013        | 962,852          | 69  |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  | 0071     | 0234     | 0052979 Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan                     |                                                                                                                                                        |           |  | 1           | Supervisión      | nov/10        | mar/14 |                |              |                         | Supervisión      | 1.000                |                  | 1,391,013     | 1,391,013     | 962,852           | 69               |                  |     | Contrato Terminado y Liquidado con RD N° 178-2014-MTC/20 (13.Mar.14).              |
| 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinoa-San Francisco                            |                                                                                                  |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 172                     |                  | 0.244                | 0                | 100,806,902   | 96,598,212    | 15,754,251        | 16               | 1                |     |                                                                                    |
|                                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                    |          |          |                                                                    |                                                                                                                                                        |           |  |             |                  |               |        |                |              | 178                     |                  |                      |                  |               | 99,454,007    | 93,059,153        | 14,070,326       | 15               |     |                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0584     | 0244                                                               | 0052670 Quinoa San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                                                                          |           |  |             | 51               | Kilómetro     | abr/11 | ago/13         | 48           | 3                       |                  | Kilómetro            |                  |               | 3,771,414     | 3,771,413         | 100              |                  |     | Obra Concluida; con Acta Final de Recepción de Obra del 26.Set.13.                 |
|                                                                                                       |                                                                                                  |          | 0074     | 0406                                                               | 0052671 Quinoa San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                                                                   |           |  |             | 95               | Kilómetro     | abr/12 | jul/15         | 29           | 21                      | 2                | Kilómetro            |                  |               | 99,454,007    | 89,287,739        | 10,298,913       | 12               |     | Obra paralizada desde el 24/07/13 por falta de seguridad en la zona.               |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                                                 |                                                                                      |                                                               |                                            | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                                                                                      | Finalidad                                                                                                                 |                  | Meta        |             | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                                      | Descripción                                                                          | Sec SIAF                                                      | Sec PFIS                                   | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                 | Meta Física                                                                                                               | Unidad de Medida | Inicio      | Fin         | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                           |                                                                           |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                              |                                                                                      |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               |                                            | 0052                 | 0088                                                                                                                                            | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                              |                  | 25          | Kilómetro   | jul/14         | abr/16       |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 106,782,876   | 66,182,876        |                  |                  |                                                                                           | En espera del inicio de obra.                                             |
|                                                                                                             |                                                                                      | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  | 6.664                |                  | 1,352,895     | 3,539,059     | 1,683,925         | 48               |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               |                                            | 0615                 | 0371                                                                                                                                            | 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                                             |                  | 51          | Kilómetro   | abr/11         | mar/14       |                         |                  | Supervisión          | 1.000            |               |               | 235,842           | 235,758          | 100              |                                                                                           | Contrato Terminado.                                                       |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               |                                            | 0075                 | 0407                                                                                                                                            | 0052993 Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                         |                  | 1           | Supervisión | abr/12         | oct/15       |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 1,352,895     | 3,303,217         | 1,448,167        | 44               |                                                                                           | Obra paralizada.                                                          |
|                                                                                                             | 2027620 Concesiones Viales                                                           |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 44,073,273    | 15,708,916        | 36               |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones                                   |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 44,073,273    | 15,708,916        | 36               |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0539                                       | 1804                 | 0132473 Construccion De La Via De Evitamiento De Piura                                                                                          |                                                                                                                           | 12               | Kilómetro   | mar/14      | jun/15         |              |                         |                  | Kilómetro            |                  |               |               | 44,073,273        | 15,708,916       | 36               |                                                                                           | Lo viene ejecutando el concesionario.                                     |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0537                                       | 1821                 | 0048580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos                                                                                             |                                                                                                                           |                  | Genérico    |             |                |              |                         |                  | Genérico             |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                           | Excluido (PFIS Vigente 0985); será ejecutado por la Concesión.            |
| 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani                           |                                                                                      |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 70,000,000    |               |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 70,000,000    |               |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0108                                       | 0432                 | 0052356 Negromayo-yauri-san Genaro                                                                                                              |                                                                                                                           | 86               | Kilómetro   | jun/15      | oct/17         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 70,000,000    |               |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Fecha aprox: Set-14).                 |                                                                           |
|                                                                                                             | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0650                                       | 0433                 | 0052982 Supervision: Negromayo-yauri-san Genaro                                                                                                 |                                                                                                                           | 86               | Kilómetro   | jun/15      | dic/17         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                           | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Fecha aprox: Set-14). |
| 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas                             |                                                                                      |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              | 641                     |                  | 451.302              | 70               | 26,114,413    | 20,297,631    | 10,414,432        | 51               | 137              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              | 717                     |                  | 502.900              | 70               | 24,226,247    | 18,148,504    | 8,729,250         | 48               | 146              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0112                                       | 0446                 | 0094785 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin                                             |                                                                                                                           | 43               | Kilómetro   | dic/11      | nov/13         | 19           | 24                      | Kilómetro        |                      |                  | 13,920,209    |               |                   |                  |                  | Obra Concluida, con Acta de Recepción Final de Obra del 10.Dic.13.                        |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0111                                       | 0464                 | 0063496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                   |                                                                                                                           | 26               | Kilómetro   | ene/13      | jul/14         |              | 20                      | 7 Kilómetro      | 5.029                | 70               | 10,306,038    | 18,148,504    | 8,729,250         | 48               | 146              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         | 15.576           |                      | 1,888,166        | 2,149,127     | 1,685,182     | 78                |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0114                                       | 0447                 | 0055857 Supervision Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 52                                                                                            |                                                                                                                           | 43               | Kilómetro   | dic/11      | abr/14         |              |                         |                  | Supervisión          | 1.000            |               | 1,066,304     | 334,752           | 334,751          | 100              |                                                                                           | Contrato Terminado y Liquidado con RD N° 369-2014-MTC/20 (05.Abr.14).     |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0113                                       | 0465                 | 0052963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo De Obra)                                                                    |                                                                                                                           | 1                | Supervisión | dic/12      | oct/14         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 821,862       | 1,814,375         | 1,350,431        | 74               |                                                                                           |                                                                           |
| 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca                           |                                                                                      |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0674                                       | 0507                 | 0052659 Puente Pacaran Y Accesos                                                                                                                |                                                                                                                           | 50               | Metro       | feb/12      | feb/13         | 29           | 21                      | Metro            |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | Obra concluida; con Acta de Recepción Final de Obra (20.Mar.13). Por liquidar a la fecha. |                                                                           |
| 2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar                |                                                                                      |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              | 824                     |                  | 502.008              | 61               | 40,091,842    | 52,924,650    | 21,617,257        | 41               | 149              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              | 885                     |                  | 539.300              | 61               | 37,932,146    | 49,264,954    | 20,168,477        | 41               | 149              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 0118                                       | 0769                 | 0063519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanlui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar |                                                                                                                           | 28               | Kilómetro   | abr/13      | feb/15         |              | 8                       | 9 Kilómetro      | 5.393                | 61               | 37,932,146    | 49,264,954    | 20,168,477        | 41               | 149              |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  |                      | 2,159,696        | 3,659,696     | 1,448,780     | 40                |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             |                                                                                      |                                                               |                                            | 0119                 | 0770                                                                                                                                            | 0063530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanlui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar |                  | 1           | Supervisión | abr/13         | abr/15       |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 2,159,696     | 3,659,696         | 1,448,780        | 40               |                                                                                           |                                                                           |
| 2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica |                                                                                      |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  | 100.000              |                  |               | 259,533       |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |
|                                                                                                             | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                                            |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                  |             |             |                |              |                         |                  | 100.000              |                  |               | 259,533       |                   |                  |                  |                                                                                           |                                                                           |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

|                                                                                        |                                                                                      | Responsable                                                              |                                                                                                                | Proy/Prod                                                                                    | Obra/Activ                                                                                 | Finalidad                                                            |                  | Meta      |           | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                                          |                                                                                                         |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Código                                                                                 | Descripción                                                                          | Sec SIAF                                                                 | Sec PFIS                                                                                                       | Finalidad de la Meta                                                                         |                                                                                            | Meta Física                                                          | Unidad de Medida | Inicio    | Fin       | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                         |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional            |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                | 0052                                                                                         | 0088                                                                                       | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)         |                  | 25        | Kilómetro | jul/14         | abr/16       |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 106,782,876   | 66,182,876        |                  |                  |                                                                                                                                      | En espera del inicio de obra.                                                                           |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                | 0590                                                                                         | 0775                                                                                       | 0052989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica |                  | 39        | Kilómetro | abr/11         | feb/14       |                         |                  | Supervisión          | 1.000            |               |               | 259,533           |                  |                  |                                                                                                                                      | Contrato Terminado y Liquidado con RD N° 079-2014-MTC/20 (05.Feb.14).                                   |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      | 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         | 1,062            |                      | 1,171.707        | 110           | 98,947,598    | 218,791,643       | 104,186,812      | 48               | 232                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional            |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         | 1,102            |                      | 1,215.525        | 110           | 94,423,440    | 210,882,194       | 99,511,233       | 47               | 234                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                | 0670                                                                                         | 0004                                                                                       | 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara                     |                  | 53        | Kilómetro | sep/09         | oct/12       | 53                      |                  |                      | Kilómetro        |               |               |                   | 168,226          |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         | Obra Concluida; en ARBITRAJE Vigente. |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                | 0126                                                                                         | 0811                                                                                       | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                       |                  | 49        | Kilómetro | abr/12         | sep/13       | 24                      | 25               |                      | Kilómetro        |               |               | 6,857,756         | 857,756          |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         | Obra Concluida; en ARBITRAJE Vigente. |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                | 0127                                                                                         | 0837                                                                                       | 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                      |                  | 55        | Kilómetro | jul/12         | jul/14       | 10                      | 38               | 5                    | Kilómetro        | 6.756         | 126           | 17,875,503        | 31,982,199       | 27,353,283       | 86                                                                                                                                   | 147                                                                                                     |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                | 0659                                                                                         | 0850                                                                                       | 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000                   |                  | 42        | Kilómetro | may/10         | oct/12       | 42                      |                  |                      | Kilómetro        |               |               |                   | 1,182,261        | 1,130,474        | 96                                                                                                                                   |                                                                                                         | Obra concluida; en ARBITRAJE Vigente. |
| 0671                                                                                   |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                | 0874                                                                                         | 0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000                                           |                                                                      | 45               | Kilómetro | abr/10    | nov/11         | 45           |                         |                  | Kilómetro            |                  |               |               | 140,063           |                  |                  |                                                                                                                                      | Obra concluida; en ARBITRAJE Vigente.                                                                   |                                       |
| 0128                                                                                   |                                                                                      | 0885                                                                     | 0063500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto |                                                                                              | 76                                                                                         | Kilómetro                                                            | ene/13           | may/15    |           | 49             | 12           | Kilómetro               | 13.295           | 109                  | 69,690,181       | 176,551,689   | 71,027,475    | 40                | 271              |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                             |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         | 3.434            |                      | 4,524,158        | 7,909,449     | 4,675,579     | 59                |                  |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      | 0129                                                                     | 0822                                                                                                           | 0052961 Supervision: Ayacucho Abancay Km 50 000 Km 98 800                                    |                                                                                            | 49                                                                   | Kilómetro        | abr/12    | mar/14    |                |              |                         | Supervisión      | 1.000                |                  | 435,084       | 271,623       | 271,623           | 100              |                  | Contrato Terminado.                                                                                                                  |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      | 0130                                                                     | 0843                                                                                                           | 0052962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000                                 |                                                                                            | 1                                                                    | Supervisión      | jul/12    | oct/14    |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 432,293       | 2,232,432     | 1,630,719         | 73               |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      | 0131                                                                     | 0886                                                                                                           | 0063499 Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto |                                                                                            | 1                                                                    | Supervisión      | dic/12    | ago/15    |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 3,656,781     | 5,405,394     | 2,773,237         | 51               |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
| 2043324 Culminacion de la Construccon Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                | 80           |                         | 114.313          | 143                  | 321,984          | 18,037,307    | 7,117,879     | 39                | 363              |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                         |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              | 84                      |                  | 120.300              | 143              | 105,611       | 17,139,637    | 6,829,898         | 40               | 359              |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          | 0141                                                                                                           | 0655                                                                                         | 0056271 Construccon De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                 |                                                                      | 3                | Kilómetro | ene/14    | abr/15         |              | 1                       | Kilómetro        | 1.203                | 143              | 105,611       | 17,139,637    | 6,829,898         | 40               | 359              |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  | 216,373       | 897,670       | 287,981           | 32               |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          | 0142                                                                                                           | 0656                                                                                         | 0063511 Supervision Construccon De La Autopista Pimentel - Chiclayo Km. 6+950 - Km. 10+100 |                                                                      | 3                | Kilómetro | ene/14    | jun/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 216,373       | 897,670       | 287,981           | 32               |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
| 2045032 Construccon del Puente Puellas y Accesos                                       |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 128,297       | 80,890            | 63               |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        | 4000179 Construcción de Puentes                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          | 0560                                                                                                           | 1174                                                                                         | 0052663 Puente Puellas Y Accesos                                                           |                                                                      | 40               | Metro     | may/13    | dic/13         |              | 8                       | Metro            |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | Contrato de Obra Resuelto (Según RD N° 038-2014-MTC/20 el % de Ejec. Final = 5.99%; Ejec. Fisico = 2.40 mts) - En ARBITRAJE vigente. |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 128,297       | 80,890            | 63               |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          | 0561                                                                                                           | 1175                                                                                         | 0001424 Supervision De Obras                                                               |                                                                      | 40               | Metro     | abr/13    | ene/14         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 128,297       | 80,890            | 63               |                  | Contrato Resuelto con RD N° 038-2014-MTC/20 (17.Ene.14)                                                                              |                                                                                                         |                                       |
| 2045033 Construccon del Puente Chivis y Accesos                                        |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              | 803                     |                  | 478.797              | 60               |               | 1,686,794     | 1,347,560         | 80               | 75               |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        | 4000179 Construcción de Puentes                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              | 921                     |                  | 549.600              | 60               |               | 1,469,489     | 1,173,268         | 80               | 75               |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          | 0521                                                                                                           | 1177                                                                                         | 0052655 Puente Chivis Y Accesos                                                            |                                                                      | 40               | Metro     | may/13    | ago/14         |              | 29                      | 9                | Metro                | 5.496            | 60            |               | 1,469,489         | 1,173,268        | 80               | 75                                                                                                                                   | Obra Paralizada por no contar con Verificacion de Viabilidad; se reiniciarán los trabajos el 07.Jul.14. |                                       |
|                                                                                        | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 217,305       | 174,291           | 80               |                  |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                          | 0522                                                                                                           | 1178                                                                                         | 0001424 Supervision De Obras                                                               |                                                                      | 40               | Metro     | abr/13    | sep/14         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 217,305       | 174,291           | 80               |                  | Obra Paralizada por no contar con Verificacion de Viabilidad; se reiniciarán los trabajos el 07.Jul.14.                              |                                                                                                         |                                       |
| 2045034 Construccon del Puente Yunculmas y Accesos                                     |                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                      |                  |           |           |                |              | 932                     |                  | 1,051.282            | 113              | 3,752,466     | 1,852,466     | 1,635,086         | 88               | 128              |                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                       |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

|                                                                                       |                                                                                      | Responsable                                     | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                  | Finalidad                                                                                |  |             | Meta             |             | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                | Descripción                                                                          | Sec SIAF                                        | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta                                                                        |                                                                                          |  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio      | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                        |                                                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      |                                                 | 0052      | 0088                                                                                        | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                             |  |             | 25               | Kilómetro   | jul/14        | abr/16         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  | En espera del inicio de obra.                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 4000179 Construcción de Puentes                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              | 1,102                   |                  | 1,243.100            | 113              | 3,466,619     | 1,566,619     | 1,437,441         | 92               | 123              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      |                                                 | 0146      | 1180                                                                                        | 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos                                                       |  |             | 27               | Metro       | ago/13        | jun/14         |              | 10                      | 11               | Metro                | 12.431           | 113           | 3,466,619     | 1,566,619         | 1,437,441        | 92               | 123                                                                                                                                | Obra Paralizada, por no contar con Verificacion de Viabilidad; se reiniciarán los trabajos el 20.Jul.14.                           |
|                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 285,847       | 285,847       | 197,644           | 69               |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      |                                                 | 0147      | 1181                                                                                        | 0001424 Supervision De Obras                                                             |  |             | 27               | Metro       | ago/13        | sep/14         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 285,847       | 285,847           | 197,644          | 69               |                                                                                                                                    | Obra Paralizada, por no contar con Verificacion de Viabilidad; se reiniciarán los trabajos el 20.Jul.14.                           |
|                                                                                       | 2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao                              |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 300,000,000   | 163,543,793   | 13,261,432        | 8                |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 300,000,000   | 146,282,360       |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 300,000,000   | 146,282,360       |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0150                                            | 1746      | 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000) |                                                                                          |  | 3           | Kilómetro        | ene/15      | mar/16        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 300,000,000   | 146,282,360   |                   |                  |                  | En espera de la Ejecución y Aprobación del Estudio Definitivo.                                                                     |                                                                                                                                    |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                            |                                                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 17,261,433    | 13,261,432        | 77               |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0666                                            | 1885      | 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000) |                                                                                          |  | 3           | Kilómetro        | ene/15      | may/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    | En espera de la Ejecución y Aprobación del Estudio Definitivo.                                                                     |
|                                                                                       |                                                                                      | 0658                                            | 1884      | 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000) |                                                                                          |  |             | Genérico         |             |               |                |              |                         | Genérico         |                      |                  |               | 17,261,433    | 13,261,432        | 77               |                  |                                                                                                                                    | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1885).                                                                                                      |
| 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey        |                                                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 066 CE N° 018-2009-MTC/20 (24. Jun. 2009) Con Minera Barrick - Asoc. Civil Neoandina |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0699                                            | 0907      | 0052911 Santiago De Chuco - Shorey                                                          |                                                                                          |  | 37          | Kilómetro        | feb/11      | jun/12        | 37             |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    | Obra concluida (Se rescindió el Contrato con RD N° 031-2013-MTC/20; longitud total 41.532Km).                                      |
| 2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz                    |                                                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 582,404       | 582,403           | 100              |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                         |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 582,404       | 582,403           | 100              |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      |                                                 | 0506      | 0915                                                                                        | 0063508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera llave-mazocruz, Tramo llave-checca   |  |             | 10               | Kilómetro   | ago/12        | ago/13         | 2            | 8                       |                  | Kilómetro            |                  |               | 582,404       | 582,403           | 100              |                  |                                                                                                                                    | Obra Concluida y Liquidada con RD N° 1392-2013-MTC/20 (12.Dic.13).                                                                 |
| 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish       |                                                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              | 482                     |                  | 323.328              | 67               | 230,192,935   | 210,845,826   | 41,065,806        | 19               | 345              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              | 504                     |                  | 338.336              | 67               | 221,068,704   | 201,492,583   | 39,111,384        | 19               | 346              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0155                                            | 0923      | 0047962 Canta - Hualay                                                                      |                                                                                          |  | 96          | Kilómetro        | ago/14      | ago/17        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 153,044,704   | 136,745,428   |                   |                  |                  | En espera de la Contratación del Supervisor. (Se estima Ago_14).                                                                   |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0156                                            | 0928      | 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                                     |                                                                                          |  | 79          | Kilómetro        | may/12      | feb/15        | 13             | 30           | 16                      | Kilómetro        | 10.529               | 67               | 68,024,000    | 64,747,155    | 39,111,384        | 60               | 111              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 9,124,231     | 9,353,243     | 1,954,422         | 21               |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0158                                            | 0924      | 0052964 Supervision: Canta - Hualay                                                         |                                                                                          |  | 96          | Kilómetro        | ago/14      | nov/17        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 7,126,400     | 6,174,784     |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CPI N° 002-2014-MTC/20 (Fase: BID dará la No Objeción a la Evaluación de Propuestas hasta el 10.Jul.14).   |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0157                                            | 0929      | 0052955 Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                       |                                                                                          |  | 1           | Supervisión      | may/12      | may/15        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 1,997,831     | 3,178,459     | 1,954,422         | 61               |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| 2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                |                                                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 95,961,650    |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                         |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 90,788,405    |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      | 0163                                            | 0937      | 0063502 Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote                      |                                                                                          |  | 35          | Kilómetro        | jul/15      | feb/17        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 90,788,405    |               |                   |                  |                  | Se cancela Proceso de Selección con RD N° 942-2013-MTC/20 (el terreno aún no ha sido liberado para la libre ejecución de la obra). |                                                                                                                                    |
|                                                                                       | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 5,173,245     |               |                   |                  |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                       |                                                                                      |                                                 | 0164      | 0938                                                                                        | 0063501 Supervision De La Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote |  |             | 1                | Supervisión | jul/15        | abr/17         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 5,173,245     |                   |                  |                  |                                                                                                                                    | Se cancela Proceso de Selección con RD N° 942-2013-MTC/20 (el terreno aún no ha sido liberado para la libre ejecución de la obra). |
| 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca |                                                                                      |                                                 |           |                                                                                             |                                                                                          |  |             |                  |             |               |                |              | 767                     |                  | 574.317              | 75               | 102,738,183   | 131,493,412   | 58,032,128        | 44               | 170              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                   |                                                                                          | Proy/Prod                                                                   | Obra/Activ           | Finalidad                                                                                                               | Meta                                                         |                  |           | Avance Fisico |                | Meta         | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |               |               | Eficiencia        | Observacion      |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Código Descripción                                                            | Sec SIAF                                                                                 | Sec PFIS                                                                    | Finalidad de la Meta |                                                                                                                         | Meta Física                                                  | Unidad de Medida | Inicio    | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun                                                                    |                                                            |                                       |                                 |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                |                                                                                          |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303                                                                                 |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa     |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional               |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 0052                 | 0088                                                                                                                    | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados) |                  | 25        | Kilómetro     | jul/14         | abr/16       |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 106,782,876   | 66,182,876        |                  |                                                                                     |                                                            | En espera del inicio de obra.         |                                 |
|                                                                               | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                            |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              | 819                     |                  | 613.012              | 75               | 98,596,192    | 123,193,281   | 55,244,496        | 45               | 167                                                                                 |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 061 CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007) |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 76,002,997    | 92,352,465    | 32,807,220        | 36               |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 0167                 | 0955                                                                                                                    | 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc                       |                  | 59        | Kilómetro     | may/12         | may/15       | 3                       | 11               | 9                    | Kilómetro        | 7.599         | 81            | 76,002,997        | 92,352,465       | 32,807,220                                                                          | 36                                                         | 229                                   | .                               |
|                                                                               | 067 CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010) - CE N° 024-2011-MTC/20 (26. Dic. 2011)        |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 43,085        | 43,085            | 100              |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0662                                                                        | 0942                 | 0055848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha                                                                             |                                                              | 51               | Kilómetro | may/09        | feb/12         | 51           |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 43,085        | 43,085            | 100              |                                                                                     |                                                            | Obra Concluida; en ARBITRAJE vigente. |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0168                                                                        | 0146                 | 0048009 Cochabamba - Chota                                                                                              |                                                              | 32               | Kilómetro | dic/11        | sep/14         | 15           | 12                      | 5                | Kilómetro            | 1.734            | 36            | 22,593,195    | 30,797,731        | 22,394,191       | 73                                                                                  | 50                                                         | .                                     |                                 |
|                                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                               |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 4,141,991     | 8,300,131         | 2,787,632        | 34                                                                                  |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 061 CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007) |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 3,558,819     | 6,881,997         | 1,667,074        | 24                                                                                  |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 0170                 | 0956                                                                                                                    | 0052967 Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc          |                  | 1         | Supervisión   | may/12         | jul/15       |                         |                  |                      | Supervisión      |               |               | 3,558,819         | 6,881,997        | 1,667,074                                                                           | 24                                                         |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 0169                 | 0147                                                                                                                    | 0052954 Supervision : Cochabamba - Chota                     |                  | 1         | Supervisión   | dic/11         | nov/14       |                         |                  |                      | Supervisión      |               |               | 583,172           | 1,418,134        | 1,120,559                                                                           | 79                                                         |                                       | .                               |
|                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 0704                 | 0948                                                                                                                    | 0052981 Supervision: Llama - Cochabamba                      |                  | 60        | Kilómetro     | dic/10         | dic/13       |                         | 1                |                      | Supervisión      |               |               |                   |                  |                                                                                     |                                                            |                                       | Contrato Terminado y Liquidado. |
|                                                                               | 2058733 Construccon y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         | 985              |                      | 2,210.513        | 224           | 149,923,041   | 370,982,236       | 176,808,646      | 48                                                                                  | 471                                                        |                                       |                                 |
|                                                                               | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                             |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              | 1,029                   |                  | 2,308.643            | 224              | 143,652,608   | 355,213,402   | 173,895,564       | 49               | 458                                                                                 |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0181                                                                        | 0959                 | 0063514 Construccon Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani   |                                                              | 94               | Kilómetro | may/13        | may/16         |              | 34                      | 14               | Kilómetro            | 31.974           | 224           | 143,652,608   | 256,477,416       | 173,895,564      | 68                                                                                  | 331                                                        |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          |                                                                             |                      | 0110957 Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon                    |                                                              | 51               | Kilómetro | nov/14        | sep/16         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 98,735,986    |               |                   |                  | En Proceso de Selección LP N° 0005-2014-MTC/20 (Fase: Formulación de Observaciones) |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                               |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      | 6,270,433        | 15,768,834    | 2,913,082     | 18                |                  |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0182                                                                        | 0960                 | 0063524 Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani                  |                                                              | 94               | Kilómetro | feb/13        | sep/16         |              |                         |                  | Supervisión          |                  | 6,270,433     | 6,099,814     | 2,913,082         | 48               |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          |                                                                             |                      | 0115400 Supervision De La Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo:matarani El Arenal Pta De Bombon |                                                              | 51               | Kilómetro | nov/14        | dic/16         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 9,669,020     |               |                   |                  | En aprobación los TDRs para su convocatoria.                                        |                                                            |                                       |                                 |
| 2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana      |                                                                                          |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              | 323                     |                  | 252.671              | 78               | 55,696,714    | 52,913,338    | 3,734,865         | 7                | 1,109                                                                               |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                            |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              | 344                     |                  | 269.500              | 78               | 51,450,302    | 49,609,187    | 2,415,284         | 5                | 1,607                                                                               |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0186                                                                        | 0503                 | 0063498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                |                                                              | 37               | Kilómetro | ene/14        | mar/16         |              | 3                       | Kilómetro        | 2.695                | 78               | 51,450,302    | 49,609,187    | 2,415,284         | 5                | 1,607                                                                               |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                               |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      | 4,246,412        | 3,304,151     | 1,319,581     | 40                |                  |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0187                                                                        | 0504                 | 0063497 Supervision De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                                  |                                                              | 37               | Kilómetro | ene/14        | jun/16         |              |                         |                  | Supervisión          |                  | 4,246,412     | 3,304,151     | 1,319,581         | 40               |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
| 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla              |                                                                                          |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  | 31.039               |                  | 2,877,108     | 2,051,959     | 1,754,409         | 85               |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                             |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,632,319     | 1,415,050     | 1,415,049         | 100              |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0194                                                                        | 0862                 | 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla                                                                  |                                                              | 25               | Kilómetro | ago/12        | dic/13         | 7            | 18                      | Kilómetro        |                      |                  | 2,632,319     | 1,415,050     | 1,415,049         | 100              |                                                                                     | Obra Concluida, con Acta de Recepción Final del 06.Feb.14. |                                       |                                 |
|                                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                               |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  | 100.000              |                  | 244,789       | 636,909       | 339,360           | 53               |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0195                                                                        | 0873                 | 0055364 Supervision Carretera Mala Calango La Capilla                                                                   |                                                              | 25               | Kilómetro | ago/12        | feb/14         |              |                         |                  | Supervisión          | 1.000            | 244,789       | 636,909       | 339,360           | 53               |                                                                                     | Contrato Terminado.                                        |                                       |                                 |
| 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa |                                                                                          |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              | 1,090                   |                  | 695.983              | 64               | 90,806,556    | 81,873,407    | 21,006,088        | 26               | 249                                                                                 |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                            |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              | 1,166                   |                  | 744.500              | 64               | 85,471,120    | 76,537,971    | 18,531,654        | 24               | 264                                                                                 |                                                            |                                       |                                 |
|                                                                               |                                                                                          | 0198                                                                        | 0967                 | 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                      |                                                              | 66               | Kilómetro | may/13        | feb/16         |              | 9                       | 12               | Kilómetro            | 7.445            | 64            | 85,471,120    | 76,537,971        | 18,531,654       | 24                                                                                  | 264                                                        |                                       |                                 |
|                                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                               |                                                                             |                      |                                                                                                                         |                                                              |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 5,335,436     | 5,335,436     | 2,474,434         | 46               |                                                                                     |                                                            |                                       |                                 |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                                        |                                                                                      | Proy/Prod                                                     | Obra/Activ           | Finalidad                                            |                                                                                                     |                                                                                   |             | Meta             |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                 | Sec SIAF                                                                             | Sec PFIS                                                      | Finalidad de la Meta |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                      |                                                                                                            |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                     |                                                                                      |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               |                      | 0052                                                 | 0088                                                                                                | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                      | 25          | Kilómetro        | jul/14 | abr/16        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               | 106,782,876   | 66,182,876        |                  |                  |                                                                                      | En espera del inicio de obra.                                                                              |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               |                      | 0199                                                 | 0968                                                                                                | 0063520 Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa | 1           | Supervisión      | abr/13 | abr/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 5,335,436     | 5,335,436         | 2,474,434        | 46               |                                                                                      | .                                                                                                          |
|                                                                                                    | 2078608 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay          |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 80,804,779    |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 72,147,124    |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0572                 | 1557                                                 | 0115285 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay                         | 75                                                                                | Kilómetro   | nov/14           | jul/17 |               |                |              | Kilómetro               |                  |                      |                  |               | 72,147,124    |                   |                  |                  |                                                                                      | En Proceso de Selección LP N° 002-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas según RM N° 317-2014-MTC/20). |
|                                                                                                    | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 8,657,655     |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0573                 | 2017                                                 | 0115422 Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay       | 75                                                                                | Kilómetro   | nov/14           | oct/17 |               |                |              | Supervisión             |                  |                      |                  |               | 8,657,655     |                   |                  |                  |                                                                                      | En Proceso de Selección CP N° 0003-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).                        |
| 2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin                      |                                                                                      |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                | 1,074        |                         | 1,833.968        | 171                  | 155,939,921      | 286,956,306   | 160,731,398   | 56                | 305              |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                | 1,120        |                         | 1,913.000        | 171                  | 142,570,333      | 275,101,315   | 154,276,407   | 56                | 305              |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0206                 | 0671                                                 | 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churin                                                           | 99                                                                                | Kilómetro   | abr/13           | abr/16 |               | 8              | 11           | Kilómetro               | 19.130           | 171                  | 142,570,333      | 275,101,315   | 154,276,407   | 56                | 305              | .                |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 13,369,588    | 11,854,991    | 6,454,990         | 54               |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0207                 | 1067                                                 | 0095079 Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churin                                               | 99                                                                                | Kilómetro   | abr/13           | ago/16 |               |                |              | Supervisión             |                  |                      |                  | 13,369,588    | 11,854,991    | 6,454,990         | 54               |                  | .                                                                                    |                                                                                                            |
| 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta |                                                                                      |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                | 924          |                         | 373.718          | 40                   | 91,690,843       | 77,243,413    | 30,385,419    | 39                | 103              |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                | 983          |                         | 397.400          | 40                   | 86,036,100       | 72,640,287    | 28,182,293    | 39                | 104              |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0209                 | 0972                                                 | 0063523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta | 28                                                                                | Kilómetro   | sep/13           | jul/15 |               | 1              | 10           | Kilómetro               | 3.974            | 40                   | 86,036,100       | 72,640,287    | 28,182,293    | 39                | 104              | .                |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 5,654,743     | 4,603,126     | 2,203,125         | 48               |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0212                 | 0973                                                 | 0063522 Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                         | 28                                                                                | Kilómetro   | may/13           | oct/15 |               |                |              | Supervisión             |                  |                      |                  | 5,654,743     | 4,603,126     | 2,203,125         | 48               |                  | .                                                                                    |                                                                                                            |
| 2090567 Construcción del Tunel Yanango y Accesos                                                   |                                                                                      |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 26,160,000    | 20,156,223    |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                         |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 26,160,000    | 18,155,000    |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0216                 | 1273                                                 | 0053045 Tunel Yanango Y Accesos                                                                     | 1,300                                                                             | Metro       | dic/14           | jun/16 |               |                |              | Metro                   |                  |                      |                  | 26,160,000    | 18,155,000    |                   |                  |                  | En Proceso de Selección LP N° 0007-2014-MTC/20. (Fase: Absolución de Observaciones). |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 2,001,223     |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0682                 | 1274                                                 | 0052995 Supervision: Tunel Yanango Y Accesos                                                        | 1,300                                                                             | Metro       | dic/14           | ago/16 |               |                |              | Supervisión             |                  |                      |                  |               | 2,001,223     |                   |                  |                  |                                                                                      | En aprobación los TDRs para su convocatoria.                                                               |
| 2094591 Construcccion de la Vía de Evitamiento Urcos                                               |                                                                                      |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 8,138,844     | 27,088,189    | 16,207,004        | 60               |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 8,138,844     |               |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0217                 | 1803                                                 | 0048580 Construcccion De La Vía De Evitamiento Urcos                                                |                                                                                   | Genérico    |                  |        |               |                |              | Genérico                |                  |                      |                  | 8,138,844     |               |                   |                  |                  |                                                                                      | Excluido (PFIS Vigente 0985).                                                                              |
|                                                                                                    | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0693                 | 0986                                                 | 0144510 Supervisión De La Vía De Evitamiento Urcos                                                  | 4                                                                                 | Kilómetro   | may/14           | mar/15 |               |                |              | Supervisión             |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | .                                                                                    |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones                                   |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 27,088,189    | 16,207,004        | 60               |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      | 0604                                                          | 0985                 | 0048580 Construcccion De La Vía De Evitamiento Urcos | 4                                                                                                   | Kilómetro                                                                         | may/14      | dic/14           |        |               |                |              | Kilómetro               |                  |                      |                  | 27,088,189    | 16,207,004    | 60                |                  |                  | Viene siendo ejecutado por el Concesionaria (Empresa SURVIAL S.A.).                  |                                                                                                            |
| 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo         |                                                                                      |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 9,748,480     |               |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 8,960,000     |               |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                    |                                                                                      |                                                               | 0228                 | 1559                                                 | 0110956 Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) | 20                                                                                | Kilómetro   | dic/14           | jun/16 |               |                |              | Kilómetro               |                  |                      |                  | 8,960,000     |               |                   |                  |                  |                                                                                      | Estudio Definitivo concluyó el 24.Jun.14; en espera de la remisión del Expediente Técnico.                 |
|                                                                                                    | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                               |                      |                                                      |                                                                                                     |                                                                                   |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 788,480       |               |                   |                  |                  |                                                                                      |                                                                                                            |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                                     |                                                                                                        |                                                               |          | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                            | Finalidad                                                                                                              |             | Meta             |             | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion                                                                     |                                                                                            |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                          | Descripción                                                                                            | Sec SIAF                                                      | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                       |                                                                                                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio      | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun                                                                |                                                                                            |                                                                                  |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                  |                                                                                                        |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                   |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                          |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0052     | 0088                 | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                          |                                                                                                                        |             | 25               | Kilómetro   | jul/14        | abr/16         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                                                                                 | En espera del inicio de obra.                                                              |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               |          | 0230                 | 1748                                                                                  | 0115399 Supervision De La Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) |             |                  | 20          | Kilómetro     | dic/14         | sep/16       |                         |                  | Supervisión          |                  | 788,480       |               |                   |                  |                                                                                 | Estudio Definitivo concluyó el 24.Jun.14; en espera de la remisión del Expediente Técnico. |                                                                                  |
|                                                                                                 | 2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 9,441,745     |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                          |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 8,549,713     |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               |          | 0574                 | 0989                                                                                  | 0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                  |             |                  | 15          | Kilómetro     | dic/14         | jun/16       |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 8,549,713     |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            | En Proceso de Selección CONV N° 001-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas). |
|                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                             |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 892,032       |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               |          | 0575                 | 0990                                                                                  | 0052978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                          |             |                  | 15          | Kilómetro     | dic/14         | ago/16       |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 892,032       |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            | En Proceso de Selección CPI N° 005-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas).  |
|                                                                                                 | 2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                  |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                          |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0648     | 0993                 | 0102190 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion |                                                                                                                        |             | 57               | Kilómetro   | dic/14        | oct/16         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  |                                                                                 | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Jul-14 aprox.)            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0646     | 0996                 | 0102189 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro  |                                                                                                                        |             | 55               | Kilómetro   | ene/15        | jul/17         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  | En elaboración el Expediente de Contratación para su convocatoria.              |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0677     | 1562                 | 0102195 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro        |                                                                                                                        |             | 63               | Kilómetro   | ene/15        | ago/17         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Ago-14 aprox.) |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                             |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0678     | 0373                 | 0102211 Supervision Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro                          |                                                                                                                        |             | 63               | Kilómetro   | ene/15        | oct/17         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               |               |                   |                  |                                                                                 | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Ago-14 aprox.)            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0647     | 1848                 | 0102215 Supervision Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro                    |                                                                                                                        |             | 55               | Kilómetro   | dic/14        | oct/16         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               |               |                   |                  | En elaboración el Expediente de Contratación para su convocatoria.              |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0649     | 1849                 | 0102212 Supervision Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion                   |                                                                                                                        |             | 57               | Kilómetro   | dic/14        | dic/16         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               |               |                   |                  | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Jul-14 aprox.) |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                  |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 962                     |                  | 1,238.000            | 129              | 141,402,087   | 122,813,929   | 54,981,361        | 45               | 288                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 1,028                   |                  | 1,323.400            | 129              | 130,927,858   | 114,888,663   | 51,293,577        | 45               | 288                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0234     | 1001                 | 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                 |                                                                                                                        |             | 59               | Kilómetro   | sep/13        | dic/15         |              | 7                       | 10               | Kilómetro            | 13.234           | 129           | 130,927,858   | 114,888,663       | 51,293,577       | 45                                                                              | 288                                                                                        |                                                                                  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                      |                                                                                                        |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      | 10,474,229       | 7,925,266     | 3,687,784     | 47                |                  |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0235     | 1708                 | 0102178 Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                  |                                                                                                                        |             | 59               | Kilómetro   | ago/13        | may/16         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 10,474,229    | 7,925,266     | 3,687,784         | 47               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
| 2110692 Construcion del Puente Cajabamba y Accesos                                              |                                                                                                        |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                | 884          |                         | 608.086          | 69                   |                  | 1,187,368     | 384,289       | 32                | 213              |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 4000179 Construcción de Puentes                                                                        |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 1,004                   |                  | 690.900              | 69               |               | 1,045,046     | 327,795           | 31               | 219                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0552     | 1189                 | 0056475 Construcccion Del Puente Cajabamba                                            |                                                                                                                        |             | 30               | Metro       | dic/12        | sep/14         |              | 18                      | 10               | Metro                | 6.909            | 69            |               | 1,045,046         | 327,795          | 31                                                                              | 219                                                                                        |                                                                                  |
|                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                             |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 142,322       |               | 56,494            | 40               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0553     | 1190                 | 0063505 Supervision Construcccion Del Puente Cajabamba                                |                                                                                                                        |             | 30               | Metro       | may/13        | nov/14         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 142,322       | 56,494            | 40               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
| 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvio Las Vegas - Tarma                                 |                                                                                                        |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 1,237                   |                  | 919.764              | 74               | 4,678,348     | 38,209,952    | 20,615,719        | 54               | 138                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                         |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 1,281                   |                  | 952.100              | 74               | 4,081,146     | 36,912,233    | 19,512,978        | 53               | 141                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0256     | 1088                 | 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                               |                                                                                                                        |             | 33               | Kilómetro   | sep/12        | sep/14         | 2            | 18                      | 13               | Kilómetro            | 9.521            | 74            | 4,081,146     | 36,912,233        | 19,512,978       | 53                                                                              | 141                                                                                        |                                                                                  |
|                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                             |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 597,202       | 1,297,719     | 1,102,741         | 85               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                        |                                                               | 0257     | 1089                 | 0055713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma                                               |                                                                                                                        |             | 1                | Supervisión | sep/12        | dic/14         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 597,202       | 1,297,719     | 1,102,741         | 85               |                                                                                 |                                                                                            |                                                                                  |
| 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. F |                                                                                                        |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 1,139                   |                  | 1,426.404            | 125              |               | 22,494,385    | 19,076,859        | 85               | 148                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |
|                                                                                                 | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                          |                                                               |          |                      |                                                                                       |                                                                                                                        |             |                  |             |               |                |              | 1,201                   |                  | 1,503.500            | 125              |               | 21,340,932    | 18,263,940        | 86               | 146                                                                             |                                                                                            |                                                                                  |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                                                    |                                                                                              | Proy/Prod                                                     | Obra/Activ | Finalidad            | Meta                                                                                                                             |                                                                                                              |                  | Avance Fisico |             | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |               |               | Eficiencia        | Observacion      |                  |     |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                                         | Descripción                                                                                  | Sec SIAF                                                      | Sec PFIS   | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                  | Meta Física                                                                                                  | Unidad de Medida | Inicio        | Fin         | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |     |                                                                                                                                     |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                                 |                                                                                              |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa         |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0052       | 0088                 | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                     |                                                                                                              | 25               | Kilómetro     | jul/14      | abr/16         |              |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 106,782,876   | 66,182,876        |                  |                  |     | En espera del inicio de obra.                                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               |            | 0507                 | 1053                                                                                                                             | 0094790 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan) |                  | 43            | Kilómetro   | mar/13         | jul/14       |                         | 26               | 12                   | Kilómetro        | 15.035        | 125           |                   | 21,340,932       | 18,263,940       | 86  | 146                                                                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                              | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               | 1,153,453         | 812,918          | 70               |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               |            | 0508                 | 1054                                                                                                                             | 0063503 Supervision De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan                       |                  | 1             | Supervisión | ene/13         | oct/14       |                         | 1                |                      | Supervisión      |               |               |                   | 1,153,453        | 812,918          | 70  |                                                                                                                                     |
| 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-i |                                                                                              |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                | 976          |                         | 684.793          | 70                   | 77,426,379       | 79,621,904    | 21,699,868    | 27                | 258              |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              | 1,054                   |                  | 739.500              | 70               | 71,536,039    | 73,731,564    | 20,085,644        | 27               | 258              |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0260       | 1048                 | 0063510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo           |                                                                                                              | 68               | Kilómetro     | abr/13      | may/15         |              | 5                       | 11               | Kilómetro            | 7.395            | 70            | 71,536,039    | 73,731,564        | 20,085,644       | 27               | 258 |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                   |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 5,890,340     | 5,890,340     | 1,614,224         | 27               |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0261       | 1049                 | 0063509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo                                   |                                                                                                              | 68               | Kilómetro     | mar/13      | jul/15         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 5,890,340     | 5,890,340         | 1,614,224        | 27               |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 2146291 Construccin de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallp |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              | 28                      |                  | 7.384                | 27               | 66,639,102    | 40,821,065    | 442,916           | 1                | 2,468            |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              | 30                      |                  | 7.900                | 27               | 65,200,625    | 38,157,065    | 442,916           | 1                | 2,307            |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0264       | 0100                 | 0063529 Construccin De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo |                                                                                                              | 10               | Kilómetro     | may/14      | jul/15         |              | 0                       | Kilómetro        | 0.079                | 27               | 65,200,625    | 38,157,065    | 442,916           | 1                | 2,307            |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                   |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,438,477     | 2,664,000     |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0265       | 0101                 | 0063528 Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo |                                                                                                              | 1                | Supervisión   | may/14      | sep/15         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               | 1,438,477     | 2,664,000         |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                                        |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 4000179 Construcción de Puentes                                                              |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0589       | 1248                 | 0056474 Construccin Del Puente Pisac                                                                                             |                                                                                                              | 50               | Metro         | sep/12      | abr/14         | 10           | 30                      | 6                | Metro                |                  |               |               |                   |                  |                  |     | Se resolvió el Contrato de Obra (con RD N° 033-2014-MTC/20); la terminación de la Obra se ejecutará mediante CxNS (a cargo de UGC). |
|                                                                                                                | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                   |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               |            | 1249                 | 0056476 Supervision De La Construccin Del Puente Pisac                                                                           |                                                                                                              | 50               | Metro         | sep/12      | ene/14         |              |                         | 1                | Supervisión          |                  |               |               |                   |                  |                  |     | Se resolvió el Contrato de Obra (con RD N° 033-2014-MTC/20); la terminación de la Obra se ejecutará mediante CxNS (a cargo de UGC). |
| 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada,                     |                                                                                              |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 29,667,011    | 19,106,736    |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  | 29,667,011    | 17,020,519    |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0267       | 1323                 | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                         |                                                                                                              | 27               | Kilómetro     | sep/14      | nov/16         |              |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 29,667,011    | 17,020,519        |                  |                  |     | En Proceso de Selección LP N° 0006-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas, según RM N° 530-2014-MTC/20).                        |
|                                                                                                                | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                   |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 2,086,217     |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0653       | 1324                 | 0052968 Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                |                                                                                                              | 27               | Kilómetro     | sep/14      | sep/16         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |               |               | 2,086,217         |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
| 2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas                                        |                                                                                              |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 51,469,729    |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                |                                                               |            |                      |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                  |               |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 45,398,038    |                   |                  |                  |     |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                              |                                                               | 0578       | 1591                 | 0132838 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas                                                            |                                                                                                              | 37               | Kilómetro     | nov/14      | nov/16         |              |                         |                  | Kilómetro            |                  |               |               | 45,398,038        |                  |                  |     | En Proceso de Selección LP N° 001-2014-MTC/20 (Fase: Integración a las Bases).                                                      |

| Responsable                                                                                       |          | Proy/Prod | Obra/Activ           | Finalidad                                                                                              | Meta                                                                                                    |                  |           | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Código Descripción                                                                                | Sec SIAF | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta |                                                                                                        | Meta Física                                                                                             | Unidad de Medida | Inicio    | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                            |  |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                    |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |                                                                                            |  |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa              |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |                                                                                            |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0052      | 0088                 | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                           |                                                                                                         | 25               | Kilómetro | jul/14        | abr/16         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  | En espera del inicio de obra.                                                              |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 6,071,691     |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0579      | 1957                 | 0115423 Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas                |                                                                                                         | 38               | Kilómetro | nov/14        | nov/16         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 6,071,691     |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 0001-2014-MTC/20 (Fase: Elevación de Observaciones al OSCE). |  |
| 2164088 Mejoramiento de La Carretera Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava, Distrito de Mochur    |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
| 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                      |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          |           |                      | 1569                                                                                                   | Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava                                                                   |                  | 4         | Kilómetro     | ene/15         | dic/15       |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | .                                                                                          |  |
| 2166949 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huanta, Tramo Izcuchaca - Mayoc   |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 100,000,000   |               |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 100,000,000   |               |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          |           | 0273                 | 1599                                                                                                   | 0115281 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Izcuchaca-huanta Tramo Izcuchaca - Mayocc               |                  | 115       | Kilómetro     | mar/17         | jul/20       |                         | Kilómetro        |                      |                  | 100,000,000   |               |                   |                  |                  | En espera de la nueva convocatoria, ejecución y aprobación del Estudio Definitivo.         |  |
| 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La       |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 103,700,000   | 46,067,899    |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 103,700,000   | 46,067,899    |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          |           | 0276                 | 1604                                                                                                   | 0118924 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple |                  | 91        | Kilómetro     | ago/16         | nov/18       |                         | Kilómetro        |                      |                  | 103,700,000   | 46,067,899    |                   |                  |                  | Será ejecutado por la Concesionaria.                                                       |  |
| 2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100     |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              | 4,292                   |                  | 6,736.935            | 157              | 217,000,000   | 53,800,952    | 48,203,201        | 90               | 175              |                                                                                            |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              | 4,795                   |                  | 7,527.200            | 157              | 217,000,000   | 48,152,504    | 46,536,161        | 97               | 162              |                                                                                            |  |
| 069 Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)                                                         |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 217,000,000   | 48,152,504    | 46,536,161        | 97               |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0278      | 1712                 | 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100          |                                                                                                         | 147              | Kilómetro | sep/13        | jun/14         |              | 69                      | 48               | Kilómetro            | 75.272           | 157           | 217,000,000   | 48,152,504        | 46,536,161       | 97               | 162                                                                                        |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 5,648,448     | 1,667,040         | 30               |                  |                                                                                            |  |
| 069 Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)                                                         |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 5,648,448     | 1,667,040         | 30               |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0514      | 1693                 | 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100          |                                                                                                         | 147              | Kilómetro | nov/13        | ago/14         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 5,648,448     | 1,667,040         | 30               |                  |                                                                                            |  |
| 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600    |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              | 5,011                   |                  | 1,107.926            | 22               |               | 111,677,384   | 54,648,676        | 49               | 45               |                                                                                            |  |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                    |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              | 5,412                   |                  | 1,196.500            | 22               |               | 103,410,153   | 49,662,018        | 48               | 46               |                                                                                            |  |
| 073 Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)                                                        |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 103,410,153   | 49,662,018        | 48               |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0618      | 1714                 | 0131531 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600             |                                                                                                         | 330              | Kilómetro | may/14        | jul/15         |              | 54                      | Kilómetro        | 11.965               | 22               |               | 103,410,153   | 49,662,018        | 48               | 46               |                                                                                            |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 8,267,231     | 4,986,657         | 60               |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0654      | 1851                 | 0131532 Supervision Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600 |                                                                                                         | 330              | Kilómetro | may/14        | jul/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 8,267,231     | 4,986,657         | 60               |                  |                                                                                            |  |
| 2196783 Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte) |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 24,800,000    |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                      |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 23,000,000    |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0695      | 1735                 | 0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura                                       |                                                                                                         | 5                | Kilómetro | jun/14        | dic/15         |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               | 23,000,000    |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 1,800,000     |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0694      | 1736                 | 0144508 Supervisión Vía De Evitamiento De Piura                                                        |                                                                                                         | 12               | Kilómetro | mar/14        | dic/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 600,000       |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
|                                                                                                   |          | 0696      | 1737                 | 0144509 Supervisión Obra Adicional Intercambio Vial Piura                                              |                                                                                                         | 5                | Kilómetro | jun/14        | dic/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               | 1,200,000     |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
| 2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Y |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            |  |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |          |           |                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            |  |

4.2 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                      |                                                                                      |                                                        |          | Proy/Prod                                            | Obra/Activ                                                                       | Finalidad |             | Meta             |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                           | Descripción                                                                          | Sec SIAF                                               | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                 |                                                                                  |           | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                 |                                                                                 |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                   |                                                                                      |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  | 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 71,682,876    | 2,542,054         | 4                |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      |                                                        | 0052     | 0088                                                 | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                     |           | 25          | Kilómetro        | jul/14 | abr/16        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 106,782,876   | 66,182,876    |                   |                  |                  | En espera del inicio de obra.                                                   |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      |                                                        | 0651     | 1579                                                 | 0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri           |           | 74          | Kilómetro        | jul/15 | nov/17        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Oct-14 aprox.) |                                                                                 |
|                                                  | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      |                                                        | 0652     | 1852                                                 | 0115397 Supervision De Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri |           | 74          | Kilómetro        | jul/15 | mar/18        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Oct-14 aprox.) |                                                                                 |
|                                                  | S/C Construcción de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca                                |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  | 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos                       |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      | 039 CC N° 015-2012-MTC/20 (12.Set.12) Huidbay Perú SAC |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      |                                                        |          | 1890                                                 | Construcción carretera Yauri - Dv. Livitaca (no snip)                            |           | 70          | Kilómetro        | nov/15 | mar/18        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Abr-15 aprox.) |
|                                                  | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                           |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      | 039 CC N° 015-2012-MTC/20 (12.Set.12) Huidbay Perú SAC |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      |                                                        | 1891     | Supervisión carretera Yauri - Dv. Livitaca (no snip) |                                                                                  | 70        | Kilómetro   | nov/15           | may/18 |               |                |              | Supervisión             |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Abr-15 aprox.) |                                                                                 |
| S/C Construcción de la variante Nueva Fuerabamba |                                                                                      |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  | 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos                       |                                                        |          |                                                      |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                 |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      |                                                        |          | 1630                                                 | Variante Nueva Fuerabamba                                                        |           | 3           | Kilómetro        | mar/15 | mar/16        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Set-14 aprox.) |                                                                                 |
|                                                  |                                                                                      |                                                        |          | Total General                                        |                                                                                  |           |             |                  |        |               |                |              | 914                     |                  | 1,010.791            | 111              | 2,818,057,105 | 2,889,732,107 | 1,053,418,674     | 36               | 303              |                                                                                 |                                                                                 |



4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                            |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |            |            |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                     | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                    |  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                       |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                      |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                                                       |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                      |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                             |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                       |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
|                                                                                        |          | 0132     | 0103923 Estudio De Factibilidad Carretera Balzas-chachapoyas-rodriguez De Mendoza, Tramo Iii: Tingo - dv Ingenio (22.4km), Tramo V: Chachapoyas-dv Moli |  | 64          | Kilómetro        | ago/07 | abr/14        | 1              | 0            |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | CANCELADO; se hará de nuevo el Estudio de Perfil.                                                                     |
| 038 Convenio MINCETUR                                                                  |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
|                                                                                        |          | 1349     | Estudio de Factibilidad de la Vía de Evitamiento Ollantaytambo                                                                                          |  | 3           | Kilómetro        | jun/10 | nov/14        | 1              | 0            |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Avance al 90% (Pendiente las Afectaciones en el Informe Final de Impacto Ambiental)                                   |
| 048 CC N° 01-2012- MTC/20 (19.Ene.12) Mun. Prov. Santa Cruz - Minera La Zanja S.R.L. - |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
|                                                                                        |          | 0644     | 0050520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano                             |  | 104         | Kilómetro        | mar/13 | ene/15        |                | 0            | 0                       | Estudio          | 0                    | 75               |            |            |                   |                  |                  | Avance al 45% (Informe N° 03 observado por PVN).                                                                      |
| 055 CE N° 01-2013-MTC/20 (10/01/2013) MP Chupaca                                       |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
|                                                                                        |          | 1667     | Estudio de Factibilidad de la Carretera: Chupaca – Pilcomayo (MD Chupaca)                                                                               |  | 5           | Kilómetro        | may/13 | feb/15        |                | 0            |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Avance al 35% (Informe N° 02 observado por PVN).                                                                      |
| 059 CCI N° 019-2013-MTC/20 (31.Jul.13) Munic. Dist. de San Miguel                      |          |          |                                                                                                                                                         |  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 572,206    |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
|                                                                                        | 0500     | 1706     | 0117092 Construcccion De La Av Costa Verde.tramo Avenidad Rafael Escardo-jiron Viru, Distrito De San Miguel-lima - Lima                                 |  | 2           | Kilómetro        | oct/14 | sep/15        |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            | 572,206    |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 020-2014-MTC/20 (Fase: Se aprobó Expediente de Contratación con RD N° 494-2014-MTC/20). |
|                                                                                        | 0497     | 0021     | 0050519 Estudio De Factibilidad Para La Construcccion Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas -  |  | 362         | Kilómetro        | oct/08 | jul/14        | 1              |              |                         | Estudio          |                      |                  |            | 193,984    |                   |                  |                  | Avance al 95% (En revisión la absolución de observaciones por OPI).                                                   |
|                                                                                        | 0498     | 0203     | 0050527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno                                                                                          |  | 48          | Kilómetro        | mar/10 | sep/13        | 1              | 0            |                         | Estudio          |                      |                  |            | 102,369    | 97,415            | 95               |                  | Se apertura para liquidación (Estudio Concluido con RD N° 969-2013-MTC/20 (30.Set.13)).                               |
|                                                                                        | 0005     | 0415     | 0050524 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Pallasca-mollepata-mollebamba-santiago De Chuco-emp. Ruta 10, Tramo : Santiago De Chuco - Cachicadan - Mo  |  | 82          | Kilómetro        | ago/11 | dic/13        | 1              | 0            | 0                       | Estudio          |                      |                  | 368,077    |            |                   |                  |                  | Estudio Concluido con RD N° 1479-2013-MTC/20 (24.Dic.13); se apertura para liquidación.                               |
|                                                                                        | 0004     | 0416     | 0050515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc                                                                                      |  | 115         | Kilómetro        | ene/11 | jul/13        | 1              | 0            |                         | Estudio          |                      |                  | 92,336     |            |                   |                  |                  | Estudio Concluido con RD N° 641-2013-MTC/20 (27.Jul.13); se apertura para liquidación.                                |
|                                                                                        | 0465     | 0417     | 0050518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz                                                                                                       |  | 37          | Kilómetro        | ene/12 | dic/13        | 1              | 0            |                         | Estudio          |                      |                  |            | 50,000     |                   |                  |                  | Se apertura para liquidación (Concluido con RD N° 1372-2013-MTC/20 (11.Dic.13)).                                      |
|                                                                                        | 0006     | 0418     | 0050528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambo                                                                                                |  | 154         | Kilómetro        | jun/12 | mar/14        | 1              | 0            | 0                       | Estudio          | 0                    | 100              | 2,475,068  | 602,347    | 602,347           | 100              | 100              | RD N° 201-2014-MTC/20 (20.Mar.14)                                                                                     |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta      |          |          |                      |             |                                                                                                                                                                                    |        |           | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto      |            |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |                                                                                                      |                                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta | Meta Física | Unidad de Medida                                                                                                                                                                   | Inicio | Fin       | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |                                                                                                      |                                                    |                                                                  |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                |          |          |                      |             |                                                                                                                                                                                    |        |           |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |             |                                                                                                      |                                                    |                                                                  |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                |          |          |                      |             |                                                                                                                                                                                    |        |           |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |             |                                                                                                      |                                                    |                                                                  |
| 6000001 Expediente Técnico                                       |          |          |                      |             |                                                                                                                                                                                    |        |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |                                                                                                      |                                                    |                                                                  |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A. |          |          |                      |             |                                                                                                                                                                                    |        |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |                                                                                                      |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0008                 | 0474        | 0089014 Estudio De Factibilidad Carretera Santa Teresa-puente Central Hidroelectrica Machupicchu                                                                                   | 31     | Kilómetro | oct/13         | nov/15       |                         | 0                | Estudio              | 0                | 133        | 974,498    | 402,810           | 368,375          | 91               | 146         | Avance al 40% (Informe N° 03 observado por PVN).                                                     |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0011                 | 0639        | 0103433 Estudio De Factibilidad De La Carretera Dv. Cerro De Paso - Tingo Maria                                                                                                    | 229    | Kilómetro | jul/14         | dic/15       |                         | 0                | Estudio              |                  |            | 2,381,141  | 4,576,255         |                  |                  |             | Avance al 0% (Inicio del estudio estimado para Jul-14).                                              |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0012                 | 0641        | 0103434 Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente Ricardo Palma-la Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(rio Blanco)-emp. Ruta Pe-3s Km. 21+918                              | 78     | Kilómetro | ago/14         | ene/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            | 706,752    | 356,795           |                  |                  |             | TDRs y VR en revisión para ser remitidos a la OPI para su aprobación.                                |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0013                 | 0903        | 0103435 Estudio De Factibilidad De La Carretera El Reposo-saramiriza Tramo: Duran-puente Wawico-nieva-nuevo Seasme-saramiriza                                                      | 208    | Kilómetro | feb/15         | oct/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            | 550,000    |                   |                  |                  |             | En el 2do semestre del 2014 se evaluará su elaboración y el incremento tráfico. Actualmente en CxNS. |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0009                 | 0982        | 0089053 Estudio Factibilidad Construcccion Y Mejoramiento De La Carretera Central Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo Palma (inc Cajamarquil                            | 28     | Kilómetro | nov/14         | mar/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            | 500,000    |                   |                  |                  |             | En elaboración los TDRs; se ha solicitado su inclusión en el PAC.                                    |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0014                 | 1078        | 0103438 Estudio De Factibilidad De La Carretera Ruta N Pe-08, Emp. Pe-1n(ciudad De Dios) - Emp. Pe-3n(cajamarca)                                                                   | 78     | Kilómetro | nov/14         | jun/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            | 1,908,700  | 1,286,948         |                  |                  |             | TDRs y V.R. en revisión para ser remitido a la OPI.                                                  |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          |                      | 1118        | 0089051 Estudio Factibilidad Carretera Binacional Pucallpa-cruzeiro Do Sul Tramo Pucallpa -frontera Brasil                                                                         | 140    | Kilómetro | dic/14         | sep/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            |            |                   |                  |                  |             | Incluido en el PAC 2014.                                                                             |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0007                 | 1124        | 0055305 Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca                                                                                                       | 24     | Kilómetro | nov/14         | ene/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            | 1,080,000  | 272,295           |                  |                  |             | Incluido en el PAC 2014.                                                                             |                                                    |                                                                  |
|                                                                  |          |          |                      | 1276        | 0089052 Estudio Factibilidad Carretera Canchaque-huancabamba                                                                                                                       | 66     | Kilómetro | nov/14         | ene/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            |            |                   |                  |                  |             |                                                                                                      | Incluido en el PAC.                                |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0010                 | 1345        | 0089057 Estudio Factibilidad Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache                                                                                                            | 4      | Kilómetro | oct/14         | oct/15       |                         |                  | Estudio              |                  |            | 160,000    | 140,770           |                  |                  |             |                                                                                                      | Incluido en el PAC 2014; se elaboran los TDRs.     |                                                                  |
|                                                                  |          |          | 0499                 | 1346        | 0089054 Estudio Factibilidad De Carretera Chíncha - Villa De Arma - Huancavelica Tramo Palca - Plazapata                                                                           | 127    | Kilómetro | nov/14         | mar/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            |            | 244,963           |                  |                  |             |                                                                                                      | Incluido en el PAC; se vienen elaborando los TDRs. |                                                                  |
|                                                                  |          |          |                      | 1923        | Factibilidad de carretera: PE-1SF- Emp. PE-1S - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. PE-28 (Dv. Paracas) 15.40 Km.                                                                    | 28     | Kilómetro | dic/14         | dic/15       |                         |                  | Estudio              |                  |            |            |                   |                  |                  |             |                                                                                                      |                                                    | Se aprobó el Estudio de Perfil en Jun-14 (Se elaboran los TDRs). |
|                                                                  |          |          |                      | 1942        | Factiblilidad Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca - Emp. PE-5NA (Dv. Codo de Pozuzo); Tramo: Puente Rancho - Rumichaca | 81     | Kilómetro | dic/14         | sep/16       |                         |                  | Estudio              |                  |            |            |                   |                  |                  |             |                                                                                                      |                                                    | Se solicitó su inclusión en el PAC; en elaboración los TDRs.     |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta      |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto      |            |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                 |  |  |  |  | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                                         |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                                                                                         |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                                                                                         |
| 6000001 Expediente Técnico                                       |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                         |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A. |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                         |
|                                                                  |          | 1950     | Factibilidad construccion Via Evitamiento antigua Panamericana Norte, Tr. Jayanca Mochumi                                                            |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | En elaboración el Expediente de Contratación.                                                                                                           |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              | 33                      |                  | 46                   | 140              | 9,462,574  | 467,140    | 224,986           | 48               | 291              |                                                                                                                                                         |
| 005 CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08) GR Piura                    |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                         |
|                                                                  |          | 0764     | Canchaque-Huancabamba                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              | 1                       | Estudio          | 0                    |                  |            |            |                   |                  |                  | RD N° 174-2014-MTC/20 (12.Mar.14).                                                                                                                      |
| 033 CMTC (18.Ene.11) RM N° 24-2011-MTC/20 Chinalco/Deviandes     |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                         |
|                                                                  |          | 0842     | Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000- Km. 143+000                                                                         |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | En levantamiento de observaciones por parte de la minera.                                                                                               |
| 034 CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic. 11) GR Piura                  |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                         |
|                                                                  |          | 1383     | Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande                                                                               |  |  |  |  |                | 1            | 0                       | Estudio          | 0                    |                  |            |            |                   |                  |                  | RD N° 289-2014-MTC/20 (15.Abr.14).                                                                                                                      |
| 040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco                   |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                         |
|                                                                  |          | 0803     | Estudio De Perfil Via de Evitamiento Cusco                                                                                                           |  |  |  |  |                | 1            | 0                       | Estudio          | 0                    |                  |            |            |                   |                  |                  | RD N° 334-2014-MTC/20 (28.Abr.14)                                                                                                                       |
| 044 CC N° 020-2012-MTC/20 GR Moquegua                            |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                         |
|                                                                  |          | 1387     | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento Chen Chen - Mama Rosa (Moquegua)                                                  |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          | 0                    | 450              |            |            |                   |                  |                  | Avance al 45% (Informe N° 02 observado por PVN).                                                                                                        |
|                                                                  |          |          |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 9,164,538  | 467,140    | 224,986           | 48               |                  |                                                                                                                                                         |
|                                                                  | 0015     | 0482     | 0050534 Estudio De Perfil De Ampliacion De La 2ª Calzada De La Vía De Evitamiento Chimbote                                                           |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 68,850     |            |                   |                  |                  | EXCLUIDO DEL 2014 (Programado para el 2015).                                                                                                            |
|                                                                  | 0021     | 0490     | 0050550 Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento La Oroya                                                                                             |  |  |  |  |                | 1            | 0                       | Estudio          | 0                    | 71               | 75,454     | 16,600     | 16,600            | 100              | 71               | RD N° 194-2014-MTC (18.Mar.14).                                                                                                                         |
|                                                                  |          | 0805     | 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry                                                                                                   |  |  |  |  |                | 0            |                         | Estudio          | 0                    |                  |            |            |                   |                  |                  | Avance al 45% (Informe N° 02 observado por PVN).                                                                                                        |
|                                                                  |          | 1009     | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Huaral                                                             |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Inicio Programado para el 2do Semestre del 2014.                                                                                                        |
|                                                                  | 0023     | 1098     | 0073473 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo Puente Santa Ovalo Industrial - El Milagro - Y Dv. Salave |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 252,000    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1099); se reformuló el tramo.                                                                                                    |
|                                                                  | 0022     | 1099     | 0073470 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo: Pativilca - Puente Santa                                 |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          | 0                    |                  | 280,000    |            |                   |                  |                  | Tramo Reformulado: Pativilca - Pte. Santa (Red Vial N° 04) y Pte. Santa - Ovalo Industrial - El Milagro - Dv. Salaverry: lo ejecutará el Concesionario. |
|                                                                  | 0025     | 1113     | 0073478 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-3s (lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla                   |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 220,000    |            |                   |                  |                  | Incluido en el PAC 2014 (Se estima su convocatoria para finales de este año).                                                                           |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta      |          |          |                                                                                                                                                        |  |  |  |  | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto      |            |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |  |  |  |  | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                      |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                |          |          |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                      |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                |          |          |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                      |
| 6000001 Expediente Técnico                                       |          |          |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                      |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A. |          |          |                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                      |
|                                                                  | 0024     | 1364     | 0073477 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf: Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas) 15.40 Km. |  |  |  |  |                | 1            | 0                       | Estudio          | 0                    | 50               | 188,658    | 72,203     | 22,432            | 31               | 161              | RD N° 495-2014-MTC/20 (03.Jun.14).                                                   |
|                                                                  | 0034     | 1369     | 0089017 Estudio De Perfil Construcccion Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi                                      |  |  |  |  |                | 1            | 0                       | Estudio          | 0                    | 57               | 177,398    | 79,892     | 66,577            | 83               | 69               | RD N° 387-2014-MTC/20 (8-May-14).                                                    |
|                                                                  | 0032     | 1376     | 0081526 Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) - Puente Copuma - Monzon - Puente Monzon - Emp. Pe-18 A (tingo Maria)              |  |  |  |  |                |              | 0                       | Estudio          | 1                    | 200              | 533,500    | 298,445    | 119,378           | 40               | 500              | Avance al 60% (Informe N° 03 observado por PVN).                                     |
|                                                                  |          | 1670     | Perfil de la carretera: Palma Real – Kiteni – Kumpirishuato                                                                                            |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | TDRs aprobados por OPI; se remitieron a la Municipalidad para el inicio del Estudio. |
|                                                                  |          | 1673     | Perfil Segunda Calzada Dv. Catacaos - Dv. La Legua - Via de Evitamiento Piura, incluye Intercambio Vial en Dv. Catacaos y Dv Legua                     |  |  |  |  |                | 0            | 1                       | Estudio          | 1                    | 100              |            |            |                   |                  |                  | RD N° 430-2014-MTC/20 (19.May.14).                                                   |
|                                                                  | 0033     | 1783     | 0081528 Estudio Perfil Para La Construcccion De La Via De Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s, |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 125,000    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS vigente 1377).                                                        |
|                                                                  | 0035     | 1785     | 0089018 Estudio De Perfil Cusco - Urubamba                                                                                                             |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 154,000    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 0806).                                                        |
|                                                                  | 0039     | 1786     | 0102063 Estudio De Perfil De La Carretera Puno - Desaguadero (ampliacion)                                                                              |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 143,262    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1090).                                                        |
|                                                                  | 0040     | 1787     | 0102064 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancane                                                                                             |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 156,850    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1123).                                                        |
|                                                                  | 0050     | 1788     | 0115103 Perfil Cusco - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo (inc. Variante Hancalle)                                                                       |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 272,000    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1669).                                                        |
|                                                                  | 0038     | 1789     | 0102062 Estudio De Perfil De La Carretera Putina-sandia-san Ignacio-frontera Con Bolivia                                                               |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 518,638    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1341).                                                        |
|                                                                  | 0017     | 1790     | 0050540 Estudio De Perfil De Construcccion De La Carretera Puerto Ocopa-atalaya                                                                        |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 1,295,728  |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 0802).                                                        |
|                                                                  | 0016     | 1791     | 0050535 Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay                                                                                                   |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 176,000    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 0824).                                                        |
|                                                                  | 0042     | 1792     | 0107527 Estudio De Perfil Contruccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe- 1s "longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - Dv.  |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 2,000,000  |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1668).                                                        |
|                                                                  | 0031     | 1794     | 0079212 Estudio Perfil Emp Pe-18 A (puente Rancho)-umari-panao-chaglla-tomayrica-cueva Blanca-rumichaca                                                |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 2,527,200  |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1372).                                                        |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta      |          |          |                      |      |                                                                                                                                                        |                  |           | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |            |            |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                                                       |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |      | Meta Física                                                                                                                                            | Unidad de Medida | Inicio    | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 20.6    Unidad Gerencial de Estudios                             |          |          |                      |      |                                                                                                                                                        |                  |           |               |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                |          |          |                      |      |                                                                                                                                                        |                  |           |               |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                       |          |          |                      |      |                                                                                                                                                        |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                       |                                                                               |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A. |          |          |                      |      |                                                                                                                                                        |                  |           |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                  |          |          | 0041                 | 1795 | 0102065 Estudio De Perfil De La Carretera Pativilca-caraz                                                                                              |                  | Genérico  |               |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 298,036    |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1039).                                                                                                                         |                                                                               |
|                                                                  |          |          |                      | 1982 | 0107535 Estudio De Perfil De La Carretera Huánuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina                                                                 | 172              | Kilómetro | jun/15        | dic/16         |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Programado para el 2015 (La Cxns con Contrato Complementario).                                                                                        |                                                                               |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                     |          |          |                      |      |                                                                                                                                                        |                  |           |               |                |              | 14                      |                  | 23                   | 163              |            | 2,182,981  | 774,302           | 35               | 459              |                                                                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                  |          |          | 0475                 | 0802 | 0050540 Estudio De Perfil De Construcccion De La Carretera Puerto Ocopa-atalaya                                                                        | 156              | Kilómetro | feb/14        | feb/15         |              |                         | 0                | Estudio              | 0                | 450        |            | 203,913           | 122,876          | 60               | 747                                                                                                                                                   | Avance al 45% (Informe N° 02 en revisión por PVN).                            |
|                                                                  |          |          | 0470                 | 0806 | 0089018 Estudio De Perfil Cusco - Urubamba                                                                                                             | 70               | Kilómetro | nov/13        | may/15         |              |                         | 0                | Estudio              | 1                | 233        |            | 255,330           | 255,330          | 100              | 233                                                                                                                                                   | Avance al 70% (Informe N° 03 observado por PVN).                              |
|                                                                  |          |          | 0477                 | 0824 | 0050535 Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay                                                                                                   | 88               | Kilómetro | ago/14        | oct/15         |              |                         | Estudio          |                      |                  |            | 114,342    |                   |                  |                  | En Proceso de Selección ADP N° 0002-2014-MTC/20 (Fase: Buena Pro Consentida al Consorcio Transporjets). Se estima firma de Contrato para el 21.07.14. |                                                                               |
|                                                                  |          |          | 0530                 | 1039 | 0132475 Rehabilitacion De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (pe-1n Y Pe-16) - Conococha - Catac - Huaraz - Caraz                                       | 265              | Kilómetro | nov/13        | jun/15         |              |                         | 0                | Estudio              | 0                | 100        |            | 182,268           |                  |                  |                                                                                                                                                       | Avance al 25% (Informe N° 02 aprobado por PVN).                               |
|                                                                  |          |          | 0471                 | 1090 | 0102063 Estudio De Perfil De La Carretera Puno - Desaguadero (ampliacion)                                                                              | 152              | Kilómetro | dic/13        | may/15         |              |                         | 0                | Estudio              | 0                | 150        |            | 141,056           | 71,104           | 50               | 298                                                                                                                                                   | Avance al 45% (Informe N° 01 aprobado).                                       |
|                                                                  |          |          | 0532                 | 1110 | 0132477 Rehabilitacion De Via De Evitamiento Tumbes                                                                                                    | 15               | Kilómetro | feb/14        | abr/15         |              |                         | 0                | Estudio              |                  |            |            | 98,507            | 58,747           | 60               |                                                                                                                                                       | Avance al 0% (Se presentó el cronograma de trabajo).                          |
|                                                                  |          |          | 0472                 | 1123 | 0102064 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancane                                                                                             | 57               | Kilómetro | dic/13        | may/15         |              |                         | 0                | Estudio              | 0                | 150        |            | 143,914           | 48,495           | 34               | 445                                                                                                                                                   | Avance al 45% (Informe N° 01 aprobado).                                       |
|                                                                  |          |          | 0474                 | 1341 | 0102062 Estudio De Perfil De La Carretera Putina-sandia-san Ignacio-frontera Con Bolivia                                                               | 263              | Kilómetro | feb/14        | jul/15         |              |                         | 0                | Estudio              |                  |            |            | 192,057           |                  |                  |                                                                                                                                                       | Avance al 0% (Plan de Trabajo aprobado por PVN).                              |
|                                                                  |          |          | 0495                 | 1372 | 0103924 Estudio De Perfil Del Proyecto Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ruta 09-104, Emp. P16a (puente Rancho) - Panao-chaglla-abra Alegr | 81               | Kilómetro | dic/12        | abr/14         |              | 1                       | 0                | Estudio              | 0                | 100        |            | 10,950            |                  |                  |                                                                                                                                                       | RD N° 286-2014-MTC/20 (14.Abr.14).                                            |
|                                                                  |          |          | 0476                 | 1377 | 0081528 Estudio Perfil Para La Construcccion De La Via De Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s, | 5                | Kilómetro | feb/14        | jun/15         |              |                         | 0                | Estudio              |                  |            |            | 98,276            |                  |                  |                                                                                                                                                       | Avance al 0% (Informe N° 01 en absolución de observaciones por el Consultor). |
|                                                                  |          |          | 0540                 | 1666 | 0132476 Rehabilitacion De Carretera Chiquintirca San Antonio Santa Rosa-empalme Pe-28b (san Francisco)                                                 | 132              | Kilómetro | mar/14        | mar/15         |              |                         | Estudio          | 0                    |                  |            | 174,422    | 104,653           | 60               |                  | Avance al 30% (Informe N° 01 aprobado por PVN).                                                                                                       |                                                                               |
|                                                                  |          |          | 0478                 | 1668 | 0107527 Estudio De Perfil Contruccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe- 1s "longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - Dv.  | 418              | Kilómetro | dic/14        | dic/15         |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            | 382,272           |                  |                  |                                                                                                                                                       | En elaboración el Expediente de Contratación.                                 |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                       |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        | Avance Fisico                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | Meta      |           | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia | Observacion |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                | Sec SIAF                          | Sec PFIS                                                              | Finalidad de la Meta                                                                 |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        | Meta Física                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida                                                                                                                              | Inicio    | Fin       | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                 |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345  | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863  | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   | 6000001 Expediente Técnico                                            |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       | 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                     |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      | 0473                       | 1669                                                                   | 0115103 Perfil Cusco - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo (inc. Variante Hancalle)                                                                    |                                                                        | 92                                                                                                                                                                                | Kilómetro                                                                                                                                     | feb/14    | sep/15    |                |              |                         |                  | 0                    | Estudio          |            |             |                   | 185,674          | 113,098          | 61                                                                                         |                                                                                                                                                    | Avance al 0% (En elaboración el Informe N° 01 por parte del Consultor). |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     | 2029                                                                   | 1517151 Rehabilitación de la Carretera Emp. PE-28B (Rosario) - Sivia - Llochegua - Canayre                                                                                        |                                                                                                                                               | 81        | Kilómetro | sep/14         | sep/15       |                         |                  |                      |                  | Estudio    |             |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    | TDRs observados por OPI.                                                |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        | 2030                                                                                                                                                                              | 1517149 Rehabilitación Vía de Evitamiento a la Ciudad de Lajas                                                                                |           | 5         | Kilómetro      | sep/14       | dic/15                  |                  |                      |                  |            | Estudio     |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    | Incluido en el PAC; se elaboran de los TDRs.                            |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      | 0710                       | 2031                                                                   | 0141879 Rehabilitacion De Carretera Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. Pe-28b Quimbiri, Incluye Puente Sobre El Rio Ene |                                                                        | 232                                                                                                                                                                               | Kilómetro                                                                                                                                     | oct/14    | oct/16    |                |              |                         |                  | Estudio              |                  |            |             |                   |                  |                  |                                                                                            | Incluido en el PAC.                                                                                                                                |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     | 2032                                                                   | 1517152 Rehabilitación de la Carretera Emp. PE-1N (Dv. Mochumi) - Mochumi - Illimo - Pte. La Leche - Pte. Salas - Pte. Anchovira - Pte. Chicoma - Pte. Motupe - Dv. Jaen (PE-04B) |                                                                                                                                               | 86        | Kilómetro | oct/14         | abr/16       |                         |                  |                      |                  | Estudio    |             |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    | Incluido en el PAC; se elaborarán los TDRs.                             |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        | 2033                                                                                                                                                                              | 1517153 Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera PE-1N: Sullana - Dv. Talara - Tumbes - Puente Internacional (Frontera con Ecuador) |           | 245       | Kilómetro      | nov/14       | nov/16                  |                  |                      |                  |            | Estudio     |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         | Incluido en el PAC; se elaborarán los TDRs.                     |
|                                                                                   |                                   |                                                                       | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      | 6000001 Expediente Técnico |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     | 0090                                                                   | Estudio Definitivo de la Carretera: Aguaytia - San Alejandro (Sectores Criticos)                                                                                                  |                                                                                                                                               | 10        | Kilómetro | nov/14         | may/16       |                         |                  |                      | 0                | Estudio    |             |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         | En elaboración de los TDRs. Se programará para el 2do Semestre. |
|                                                                                   |                                   |                                                                       | 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache              |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              |                         |                  |                      | 10               |            |             |                   | 1,262,240        | 1,662,080        | 1,282,176                                                                                  | 77                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      | 6000001 Expediente Técnico |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              |                         |                  |                      | 10               |            |             |                   | 1,262,240        | 1,662,080        | 1,282,176                                                                                  | 77                                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        | 0531                                                                                                                                                | 0226                                                                   | 0132474 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-la Polvora-pizarron-perlamayo-campanilla                                                                                       |                                                                                                                                               | 92        | Kilómetro | abr/14         | dic/15       |                         |                  |                      | 0                | Estudio    |             |                   |                  | 1,662,080        | 1,282,176                                                                                  | 77                                                                                                                                                 |                                                                         | Avance al 0% (Se pagó el adelanto).                             |
| 0064                                                                              | 1800                              | 0050596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarron - Perlamayo |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   | Genérico                                                                                                                                      |           |           |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 1,262,240  |             |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 0226).                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
| 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              | 40                      |                  | 10                   | 25               | 349,053    | 873,826     | 716,337           | 82               | 30               |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico        |                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |           |           |                |              | 40                      |                  | 10                   | 25               | 349,053    | 873,826     | 716,337           | 82               | 30               |                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      | 0419                       | 0047458 Actualizacion Expediente Tecnico De Tramo Colpahuayco - Langui |                                                                                                                                                     | 10                                                                     | Kilómetro                                                                                                                                                                         | nov/14                                                                                                                                        | nov/15    |           |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |             |                   |                  |                  | En espera de su convocatoria (Se canceló Consultoria que desarrollaba Estudio Definitivo). |                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                 |
|                                                                                   |                                   |                                                                       |                                                                                      |                            | 0109                                                                   | 0470                                                                                                                                                | 0047458 Actualizacion Expediente Tecnico De Tramo Colpahuayco - Langui |                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                            | Kilómetro | nov/12    | jul/13         |              |                         |                  |                      | Estudio          |            |             | 349,053           |                  |                  |                                                                                            | Con RD N° 1437-2013-MTC/20 (04.Jul.14) la 3ra Sala Tribunal del OSCE resolvió sancionar al Consultor. Se volverá a convocar como Estudio Especial. |                                                                         |                                                                 |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                                     |          |          |                      |           |        |        |   | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto      |            |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|--------|--------|---|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                              | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |           |        |        |   | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                               |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                                               |          |          |                      |           |        |        |   |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                                                               |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                               |          |          |                      |           |        |        |   |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                      |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                                                |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 0491 0511 0050581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuaní, Tramo: Negromayo-yauri-san Genaro              |          |          | 86                   | Kilómetro | nov/10 | sep/14 | 1 | 0              | 0            | Estudio                 | 0                | 25                   |                  | 873,826    | 716,337    |                   | 82               | 30               | Avance al 70% (Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 04 aprobado por DGASA).                                            |
| 2055842 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca                                          |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  | 829,490    |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                      |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  | 829,490    |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 0149 0904 0050575 Estudio Definitivo De Chuquicara-huallanca                                                    |          |          | 66                   | Kilómetro | nov/14 | nov/15 |   |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 829,490    |            |                   |                  |                  | Se solicitó al Nuevo Tribunal Arbitral opinión del proceso.                                                                   |
| 2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao                                                         |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  | 20                   |                  | 28,185,578 | 8,455,500  |                   | 30               |                  |                                                                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                      |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  | 20                   |                  | 28,185,578 | 8,455,500  |                   | 30               |                  |                                                                                                                               |
| 065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao                                                                 |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  | 28,185,578 | 8,455,500  |                   | 30               |                  |                                                                                                                               |
| 0667 1883 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)           |          |          | 3                    | Kilómetro | may/14 | dic/14 |   |                |              |                         | Estudio          | 0                    |                  | 28,185,578 | 8,455,500  |                   | 30               |                  | Avance al 20% (Con fecha 07.May.14 se firmó el Acta donde se definió el punto de inicio para el desarrollo del Exp. Técnico). |
| 0665 1882 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)           |          |          |                      | Genérico  |        |        |   |                |              |                         | Genérico         |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | EXCLUIDO (PFIS Vigente 1883).                                                                                                 |
| 2056359 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica Santa Ines Empalme Ruta 24a Los Libertadores |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,560,744  |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                      |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,560,744  |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 0153 0660 0055702 Estudio Definitivo Tr. Huancavelica-santa Ines                                                |          |          | 90                   | Kilómetro | may/15 | feb/17 |   |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 917,280    |            |                   |                  |                  | En espera de la Aprobación del Estudio de Factibilidad (Fecha Estimada: Dic-14).                                              |
| 0152 0661 0055701 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-rumichaca                                                   |          |          | 80                   | Kilómetro | may/15 | feb/17 |   |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 363,384    |            |                   |                  |                  | En espera de la Aprobación del Estudio de Factibilidad (Fecha Estimada: Dic-14).                                              |
| 0151 0662 0055700 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-pampano                                                     |          |          | 52                   | Kilómetro | may/15 | feb/17 |   |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 1,280,080  |            |                   |                  |                  | En espera de la Aprobación del Estudio de Factibilidad (Fecha Estimada: Dic-14).                                              |
| 2057739 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos                             |          |          |                      |           |        |        |   |                |              | 30                      |                  |                      |                  | 289,910    | 249,113    |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                      |          |          |                      |           |        |        |   |                |              | 30                      |                  |                      |                  | 289,910    | 249,113    |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 0154 0910 0050571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo                                  |          |          | 14                   | Kilómetro | abr/13 | ene/15 |   | 1              | 0            | Estudio                 |                  |                      |                  | 289,910    | 249,113    |                   |                  |                  | Avance al 55% (Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 02 observado por DGASA).                                           |
| 2058733 Construcion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                        |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                      |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 011 CMTC (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010              |          |          |                      |           |        |        |   |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 0761 Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo)                                                             |          |          | 51                   | Kilómetro | oct/11 | feb/14 | 1 | 0              | 0            | Estudio                 | 0                | 67                   |                  |            |            |                   |                  |                  | RD N° 134-2014-MTC/20 (26.Feb.14).                                                                                            |
| 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pallasca         |          |          |                      |           |        |        |   |                |              | 20                      |                  |                      |                  | 17,051     | 777,743    |                   |                  |                  |                                                                                                                               |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                      |          |          |                      |           |        |        |   |                |              | 20                      |                  |                      |                  | 17,051     | 777,743    |                   |                  |                  |                                                                                                                               |

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                                |          |          |                      |           |             |                  |        | Avance Físico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |            |            |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                                                                                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |           | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                       |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                                          |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                                                       |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                          |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                                           |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 0193 0155 0050597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200)                 |          |          | 56                   | Kilómetro | may/12      | dic/14           | 1      | 0             | 0              | Estudio      |                         |                  |                      |                  | 17,051     | 777,743    |                   |                  |                  | Avance al 80% (Informe N° 04 aprobado por PVN; Informe N° 03 aprobado por DGASA).                                     |
| 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos                                                          |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              | 25                      |                  |                      |                  |            | 44,828     | 25,681            | 57               |                  |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              | 25                      |                  |                      |                  |            | 44,828     | 25,681            | 57               |                  |                                                                                                                       |
| 0479 0157 0055452 Estudio Definitivo Del Puente Bocapan Y Accesos                                          |          |          | 251                  | Metro     | feb/10      | dic/14           | 1      | 0             | 0              | Estudio      |                         |                  |                      |                  |            | 44,828     | 25,681            | 57               |                  | Avance al 75% (Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA).                                    |
| 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos                                              |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 156,024    | 23,517            | 15               |                  |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 156,024    | 23,517            | 15               |                  |                                                                                                                       |
| 0480 0158 0050590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos                                            |          |          | 60                   | Metro     | ago/11      | oct/14           | 1      | 0             |                | Estudio      |                         |                  |                      |                  |            | 156,024    | 23,517            | 15               |                  | Avance al 80% (Informe N° 04 observado por PVN).                                                                      |
| 2078608 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay                                |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica                                              |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 1116 Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+550                 |          |          | 2                    | Kilómetro | mar/13      | dic/13           |        | 1             |                | Estudio      |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Estudio Concluido con RD N° 1491-2013-MTC/20 (26.Dic.13); se apertura para liquidación.                               |
| 047 CC N° 017-2012-MTC/20 Compañia Buena Ventura y GR Huancavelica                                         |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 1117 Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM 1+550 - KM 77+000                 |          |          | 75                   | Kilómetro | ene/13      | dic/13           |        | 1             | 0              | Estudio      |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Estudio Concluido con RD N° 1482-2013-MTC/20 (26.Dic.13); se apertura para liquidación.                               |
| 2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin                              |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 007 CE N° 043-2009-MTC/20 (12. Nov. 2009) con Mineras Buenaventura, Raura y Los Queñuales                  |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 1628 Puente Tingo - Churín                                                                                 |          |          | 5                    | Kilómetro | jun/13      | nov/14           |        | 0             | 0              | Estudio      |                         | 0                | 175                  |                  |            |            |                   |                  |                  | Avance al 75% (Informe N° 02 en revisión por PVN).                                                                    |
| 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta         |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 2,266      | 2,266             | 100              |                  |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 2,266      | 2,266             | 100              |                  |                                                                                                                       |
| 0683 0161 0055705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta                                                   |          |          | 28                   | Kilómetro | mar/10      | nov/12           | 1      |               |                | Estudio      |                         |                  |                      |                  |            | 2,266      | 2,266             | 100              |                  | RD N° 944-2012-MTC/20. Se liquidó con fecha 09.Jun.2014.                                                              |
| 2090567 Construcccion del Tunel Yanango y Accesos                                                          |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 30                   |                  |            | 224,921    | 224,921           | 100              |                  |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 30                   |                  |            | 224,921    | 224,921           | 100              |                  |                                                                                                                       |
| 0481 0163 0050600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango                                                      |          |          | 1,300                | Metro     | sep/10      | abr/14           | 1      | 0             |                | Estudio      |                         | 0                |                      |                  |            | 224,921    | 224,921           | 100              |                  | RD N° 310-2014-MTC/20 (21.Abr.14).                                                                                    |
| 2093846 Rehabilitacion de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo                          |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                 |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |
| 0510 0050595 Estudio Definitivo De Tarata - Capazo                                                         |          |          | 84                   | Kilómetro | jun/10      | feb/14           | 0      |               |                | Estudio      |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Avance al 10% (Se resolvió el Contrato - En Arbitraje, se estima emisión de Laudo en Nov-14; para volver a convocar). |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru |          |          |                      |           |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                       |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable                                                                                            |                                                                                            |                            |                                                                  | Proy/Prod                                                                                         | Obra/Activ                                                                                               | Finalidad                                                                                                                                               |                                        | Meta        |                  | Avance Fisico |           | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |            |            | Eficiencia        | Observacion      |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                                                 | Descripción                                                                                | Sec SIAF                   | Sec PFIS                                                         | Finalidad de la Meta                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio        | Fin       | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun                     |                                                                                     |                                                                                    |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                                      |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778                                  |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                          |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471                                  |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            | 6000001 Expediente Técnico |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            | 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A. |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            | 6000001 Expediente Técnico |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            | 031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional              |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  | 0777                                                                                              | Puente Heroés del Cenepa                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                        |             | 72               | Metro         | dic/10    | ene/14         | 1            | 0                       |                  | Estudio              | 0                |            |            |                   |                  |                                      | RD N° 28-2014-MTC/20 (14.Ene.14)                                                    |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   | 0847                                                                                                     | Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil                                                                                             |                                        |             |                  | 10            | Metro     | jul/11         | abr/14       | 1                       | 0                |                      | Estudio          | 0          |            |                   |                  |                                      |                                                                                     | RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14).                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          | 0849                                                                                                                                                    | Definitivo Definitivo Puente El Abegal |             |                  |               | 45        | Metro          | jul/11       | may/14                  | 1                | 0                    |                  | Estudio    | 0          |                   |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        | 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         | 20               |                      | 20               | 100        | 440,474    | 220,515           | 71,531           | 32                                   | 308                                                                                 |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            | 6000001 Expediente Técnico |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         | 20               |                      | 20               | 100        | 440,474    | 220,515           | 71,531           | 32                                   | 308                                                                                 |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  | 0229                                                                                              | 1042                                                                                                     | 0073471 Estudio Definitivo Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) |                                        |             |                  | 20            | Kilómetro | feb/13         | jun/14       |                         | 1                | 0                    | Estudio          | 0          | 100        | 440,474           | 220,515          | 71,531                               | 32                                                                                  | 308                                                                                |
| 2109832 Construcción del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos                                         |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 111,311    | 28,102            | 25               |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        | 6000001 Expediente Técnico                                                                 |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 111,311    | 28,102            | 25               |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  | 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 111,311    | 28,102            | 25               |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            | 0482                                                             | 0192                                                                                              | 0050589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos                                      |                                                                                                                                                         |                                        |             | 150              | Metro         | ago/10    | sep/14         | 1            | 0                       |                  | Estudio              |                  |            | 111,311    | 28,102            | 25               |                                      |                                                                                     | Avance al 80% (Informe N° 04 observado por PVN; Informe N° 03 aprobado por DGASA). |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  | 5                    |                  |            | 336,346    | 234,659           | 70               |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        | 6000001 Expediente Técnico                                                                 |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  | 5                    |                  |            | 336,346    | 234,659           | 70               |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  | 0510                                                                                              | 0193                                                                                                     | 0050570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                        |                                        |             |                  | 15            | Kilómetro | nov/10         | abr/14       | 1                       | 0                |                      | Estudio          | 0          |            | 336,346           | 234,659          | 70                                   |                                                                                     | RD N° 351-2014-MTC/20 (30.Abr.14)                                                  |
| 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                  |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              | 8                       |                  | 9                    | 112              | 127,648    | 658,090    |                   |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        | 6000001 Expediente Técnico                                                                 |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              | 8                       |                  | 9                    | 112              | 127,648    | 658,090    |                   |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            | 0487                                                             | 0515                                                                                              | 0050592 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion |                                                                                                                                                         |                                        |             | 57               | Kilómetro     | oct/11    | jul/14         | 1            | 0                       |                  | Estudio              | 0                |            | 187,114    |                   |                  |                                      | Avance al 95% (En revisión por OPI).                                                |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   | 0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro  |                                                                                                                                                         |                                        |             | 55               | Kilómetro     | sep/11    | abr/14         | 1            | 0                       |                  | Estudio              | 0                |            | 219,805    |                   |                  |                                      | RD N° 321-2014-MTC/20 (24.Abr.14)                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   | 0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro        |                                                                                                                                                         |                                        |             | 63               | Kilómetro     | oct/11    | ago/14         | 1            | 0                       | Estudio          | 0                    | 50               | 127,648    | 251,171    |                   |                  | Avance al 90% (En revisión por OPI). |                                                                                     |                                                                                    |
| 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                  |                                                                                            |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  | 681,708    | 91,593     | 13                |                  |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        | 6000001 Expediente Técnico                                                                 |                            |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                        |             |                  |               |           |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 681,708    | 91,593            | 13               |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                                            |                            |                                                                  | 0679                                                                                              | 0518                                                                                                     | 0050574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba                                                      |                                        |             |                  | 59            | Kilómetro | feb/11         | dic/12       | 1                       |                  | Estudio              |                  |            | 91,593     | 91,593            | 100              |                                      | Estudio Concluido con RD N° 1129-2012-MTC/20. Actualmente en Proceso de Liquidación |                                                                                    |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                                                                                      |          |          |                      |  |  |  |  | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto      |            |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |  |  |  |  | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                        |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                                                                                                |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                        |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                                                                                |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                                                                                                 |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 0490 0519 0050569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocha                                                                                                     |          |          |                      |  |  |  |  | 1              |              |                         | Estudio          |                      |                  |            | 590,115    |                   |                  |                  | Avance al 80% (Informe N° 04 observado por PVN; Informe N° 03 observado por DGASA).    |
| 2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos                                                                                                               |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 90,422     |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 90,422     |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 0484 0524 0050585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos                                                                                                |          |          |                      |  |  |  |  | 1              | 0            |                         | Estudio          |                      |                  |            | 90,422     |                   |                  |                  | Avance al 80% (Informe N° 04 observado por PVN).                                       |
| 2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos                                                                                                                 |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 015 CMTC (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca                                                                                               |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 0072 Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)                                                                        |          |          |                      |  |  |  |  | 1              |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Avance al 90% (En revisión por la OPI).                                                |
| 2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez                                                                                                                      |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 15                      |                  |                      |                  | 1,998,428  | 2,504,554  | 1,502,732         | 60               |                  |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 15                      |                  |                      |                  | 1,998,428  | 2,504,554  | 1,502,732         | 60               |                  |                                                                                        |
| 0247 1128 0089045 Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermudez                                                                                                |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 0                       | Estudio          |                      |                  | 1,998,428  | 2,504,554  | 1,502,732         | 60               |                  | Avance al 0% (Se pagó el Adelanto en efectivo).                                        |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  | 10                   |                  |            | 41,300     | 29,227            | 71               |                  |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  | 10                   |                  |            | 41,300     | 29,227            | 71               |                  |                                                                                        |
| 0483 1221 0050587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos                                                                                               |          |          |                      |  |  |  |  | 1              | 0            |                         | Estudio          | 0                    |                  |            | 41,300     | 29,227            | 71               |                  | RD N° 468-2014-MTC/20 (28.May.14).                                                     |
| 2132703 Construccion del Puente Tingo y Accesos                                                                                                                  |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 30                      |                  | 25                   | 83               | 30,690     | 142,681    | 40,496            | 28               | 294              |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 30                      |                  | 25                   | 83               | 30,690     | 142,681    | 40,496            | 28               | 294              |                                                                                        |
| 0251 1219 0050579 Estudio Definitivo De Construccion Puente Tingo Y Accesos                                                                                      |          |          |                      |  |  |  |  | 0              | 0            | 0                       | Estudio          | 0                    | 83               | 30,690     | 142,681    | 40,496            | 28               | 294              | Avance al 80% (Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA).      |
| 2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos                                                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,984      |            |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,984      |            |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 0254 1210 0050578 Estudio Definitivo De Construccion Puente Crisnejas Y Accesos                                                                                  |          |          |                      |  |  |  |  | 1              | 0            |                         | Estudio          |                      |                  | 2,984      |            |                   |                  |                  | Estudio Concluido con RD N° 561-2013-MTC/20 (04.Jul.13); se apertura para liquidación. |
| 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tra                                                                   |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 25                      |                  | 25                   | 100              |            | 501,978    | 141,393           | 28               | 355              |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              | 25                      |                  | 25                   | 100              |            | 501,978    | 141,393           | 28               | 355              |                                                                                        |
| 0485 1320 0073469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodríguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Ca |          |          |                      |  |  |  |  | 0              | 0            | 0                       | Estudio          | 0                    | 100              |            | 501,978    | 141,393           | 28               | 355              | RD N° 243-2014 (31.Mar.14)                                                             |
| 2158699 Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: Tramo II Pu                                                            |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 360,000    | 318,167    |                   |                  |                  |                                                                                        |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 360,000    | 318,167    |                   |                  |                  |                                                                                        |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                              |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  | Avance Físico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto      |            |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                       | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                           |  |  |  |  | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                                            |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                                        |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                                                                                            |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                        |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                                                                                            |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                                         |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 0268 1072                                                                                                |          |          | 0089044 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 360,000    | 318,167    |                   |                  |                  | En elaboración de TDRs.                                                                                                                                    |
| 2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay                                    |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 40                   | 400              | 1,921,000  | 526,912    | 526,420           | 100              | 400              |                                                                                                                                                            |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                             |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,921,000  |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 0269 1810                                                                                                |          |          | 0079209 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay                                                                          |  |  |  |  |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 1,921,000  |            |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1344).                                                                                                                              |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 40                   | 400              |            | 526,912    | 526,420           | 100              | 400              |                                                                                                                                                            |
| 0492 1344                                                                                                |          |          | 0079209 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay                                                                          |  |  |  |  |                |              | 0                       | Estudio          | 0                    | 400              |            | 526,912    | 526,420           | 100              | 400              | Avance al 40% (Informe N° 02 en revisión por PVN).                                                                                                         |
| 2166949 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huanta, Tramo Izcuchaca - Mayocc         |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 3,509,050  |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 3,509,050  |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 0274 1318                                                                                                |          |          | 0103436 Estudio Definitivo Carretera Izcuchaca-huanta Tramo Izcuchaca-mayocc                                                                   |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 3,509,050  |            |                   |                  |                  | Cancelado el PS CP N° 22-2013-MTC/20 con RD N° 145-2014-MTC/20 (Incluido en el Proyecto de Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 4). |
| 2167895 Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía                       |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 25                   | 250              | 1,818,784  | 1,366,713  | 935,786           | 68               | 365              |                                                                                                                                                            |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              | 10                      |                  | 25                   | 250              | 1,818,784  | 1,366,713  | 935,786           | 68               | 365              |                                                                                                                                                            |
| 0275 1340                                                                                                |          |          | 0104939 Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía                                                                              |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          | 0                    | 250              | 1,818,784  | 1,366,713  | 935,786           | 68               | 365              | Avance al 25% (Informe N° 02 observado por PVN).                                                                                                           |
| 2177209 Mejoramiento de la Carretera Huánuco - Conococha, Sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, Ruta PE-3N |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 3,048,670  | 1,420,072  |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  | 3,048,670  | 1,420,072  |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 0277 1338                                                                                                |          |          | 0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-conococha, Sector: Huanuco-la Union-huallanca, Ruta Pe-3n                            |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 3,048,670  | 1,420,072  |                   |                  |                  | Se solicitó a UGAD el cálculo del Valor Referencial y aprobación del Expediente de Contrataciones.                                                         |
| 2233819 Mejoramiento de la carretera Balzas - Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza                         |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 1588                                                                                                     |          |          | Tingo - Dv. Ingenio y Chachapoyas - Dv. Molinopampa                                                                                            |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Se requiere que el proyecto sea declarado viable. Se realizará de nuevo el Estudio de Perfil.                                                              |
| 2233842 Construcción de la Autopista Puno - Juliaca                                                      |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 3,166,370  | 1,592,951         | 50               |                  |                                                                                                                                                            |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 3,166,370  | 1,592,951         | 50               |                  |                                                                                                                                                            |
| 0673 1122                                                                                                |          |          | 0112725 Estudios Definitivos Autopista Juliaca - Puno                                                                                          |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            | 3,166,370  | 1,592,951         | 50               |                  | Se solicitó su inclusión en el PAC 2014.                                                                                                                   |
| 2233861 Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Ollantaytambo                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                               |          |          |                                                                                                                                                |  |  |  |  |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                                                                                            |
| 1892                                                                                                     |          |          | Definitivo de Vía de Evitamiento Ollantaytambo                                                                                                 |  |  |  |  |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | En espera de la culminación del Estudio de Factibilidad (Término Estimado: Nov-14).                                                                        |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |            |            | Eficiencia        | Observacion      |                  |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                                | Sec SIAF                                                                                                           | Sec PFIS                                                                                            | Finalidad de la Meta |      |                                                                                                                                                        | Meta Física                                                               | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                   |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345 | 19,161,093        | 32               | 778              |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                                  |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863 | 2,067,425         | 18               | 471              |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A.                                    |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                   |
| 2233958 Construcción y mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihua  |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |      | 0911                                                                                                                                                   | Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas | 87               | Kilómetro     | nov/14 | may/16         |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | En espera de la culminación del Estudio de Factibilidad (Fecha Estimada: Jul-14). |
|                                                                                                                   | 2234355 Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo                                                                   |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 15                      |                  | 30                   | 200              | 2,475,068  | 1,114,222  | 612,867           | 55               | 364              |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 15                      |                  | 30                   | 200              | 2,475,068  | 1,114,222  | 612,867           | 55               | 364              |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     | 0281                 | 1574 | 0112708 Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo                                                                                    | 154                                                                       | Kilómetro        | feb/14        | mar/15 |                |              | 0                       | Estudio          | 0                    | 200              | 2,475,068  | 1,114,222  | 612,867           | 55               | 364              | Avance al 30% (Informe N° 02 en revisión por PVN).                                |
|                                                                                                                   | 2234982 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco                     |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |      | 0096                                                                                                                                                   | Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachuco (Factibilidad-Definitivo)            | 229              | Kilómetro     | nov/14 | mar/16         |              |                         | 0                | Estudio              |                  |            |            |                   |                  |                  | Es espera de la aprobación de la viabilidad (Término Estimado: Jul-14).           |
|                                                                                                                   | 2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri              |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 35                      |                  | 20                   | 57               |            | 980,377    | 555,513           | 57               | 101              |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 35                      |                  | 20                   | 57               |            | 980,377    | 555,513           | 57               | 101              |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    | 049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAY |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 980,377    | 555,513           | 57               |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     | 0512                 | 1578 | 0118912 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv.yauri                                                         | 74                                                                        | Kilómetro        | ago/13        | oct/14 |                | 1            | 0                       | Estudio          | 0                    | 57               |            | 980,377    | 555,513           | 57               | 101              | Avance al 80% (Informe N° 03 aprobado por PVN, Informe N° 03 aprobado por DGASA). |
| 2234986 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca - Emp. PE |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,527,200  | 742,673    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,527,200  | 742,673    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     | 0282                 | 1943 | 0112703 Estudio Definitivo Carretera Emp. Ruta 16a (puente Rancho) - Panao - Chaglla - Abra Alegria                                                    | 81                                                                        | Kilómetro        | nov/16        | may/17 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 2,527,200  | 742,673    |                   |                  |                  | En espera del inicio y viabilidad (Término estimado: Set-16).                     |
|                                                                                                                   | 2234987 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huallanca - Caraz                                            |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 589,663    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 589,663    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     | 0511                 | 1602 | 0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca - Caraz                                                                                                 | 37                                                                        | Kilómetro        | nov/14        | nov/15 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            | 589,663    |                   |                  |                  | Incluido en el PAC 2014; se elaboran los TDRs.                                    |
|                                                                                                                   | 2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco Empalm |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 15                      |                  | 15                   | 100              | 368,077    | 797,873    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 6000001 Expediente Técnico                                                                                         |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              | 15                      |                  | 15                   | 100              | 368,077    | 797,873    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     | 0283                 | 0969 | 0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco - Mollepata                                                                                               | 82                                                                        | Kilómetro        | ene/14        | mar/15 |                |              | 0                       | Estudio          | 0                    | 100              | 368,077    | 797,873    |                   |                  |                  | Avance al 15% (Informe N° 01 observado por PVN).                                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     | 0709                 | 1985 | 0146963 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Palla | 30                                                                        | Kilómetro        | nov/14        | may/16 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |            |            |                   |                  |                  | Se solicitó su inclusión al PAC.                                                  |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,203,156  | 201,156    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   | 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                                                |                                                                                                     |                      |      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,203,156  | 201,156    |                   |                  |                  |                                                                                   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                     |                      | 0458 | 0054613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz                                                                                      | 50                                                                        | Kilómetro        | feb/11        | sep/15 | 1              | 0            |                         | Estudio          | 0                    |                  |            |            |                   |                  |                  | Avance al 85% (Informe N° 04 en revisión por PVN).                                |

4.3 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                      |                                                       |                                                                  |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       | Avance Fisico |                  | Meta      |        | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia | Observacion |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                               | Sec SIAF                                              | Sec PFIS                                                         | Finalidad de la Meta                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       | Meta Física   | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |  |                                                                             |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                                |                                                       |                                                                  |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345  | 19,161,093        | 32               | 778              |  |                                                                             |
|                                                                                  | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                     |                                                                  |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              | 10                      |                  | 8                    | 85               | 20,659,146 | 11,451,863  | 2,067,425         | 18               | 471              |  |                                                                             |
|                                                                                  | 6000001 Expediente Técnico                            |                                                                  |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  |                                                       | 035 CC N° 002-2012-MTC/20 (27.Feb.12) Minera Xtrata Tintaya S.A. |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  |                                                       |                                                                  |                                                       | 0463                                                       | 54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa María Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)                              |       |       |               | 196              | Metro     | dic/10 | feb/14         | 1            | 0                       |                  | Estudio              | 0                |            |             |                   |                  |                  |  | RD N° 085-2014-MTC/20 (07.Feb.14).                                          |
|                                                                                  |                                                       |                                                                  |                                                       | 0356                                                       | 0071216 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur Tramo Dv Ilo - Tacna - La Concordia (km 1184+683 - Km 1335+610)                                           |       |       |               | 151              | Kilómetro |        |                |              |                         |                  | Estudio              |                  | 1,002,000  |             |                   |                  |                  |  | Excluido (Tramo concesionado).                                              |
|                                                                                  |                                                       |                                                                  |                                                       | 0358                                                       | 0089085 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Determinacion De Causas De Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La Merced - Puente Reither                                     |       |       |               | 84               | Kilómetro | oct/14 | ago/15         |              |                         |                  | Estudio              |                  | 201,156    | 201,156     |                   |                  |                  |  | En Arbitraje; se evaluará nueva convocatoria para el 2do Semestre del 2014. |
|                                                                                  |                                                       |                                                                  |                                                       | 2038                                                       | Causas del Deterioro del Pavimento ocurrido en la Carretera Dv. Cerro De Pasco - Chicrín - Huánuco - Tingo María - Emp. 5N (Dv. Tocache); Tramo Chicrín - Huánuco - Tingo Maria |       |       |               | 81               | Kilómetro | mar/14 | ago/14         |              |                         |                  | Estudio              | 0                |            |             |                   |                  |                  |  | Avance al 40% (Informe N° 01 aprobado por PVN)                              |
|                                                                                  | S/C Construcción de la Carretera Yauri - Dv. Livitaca |                                                                  |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  |                                                       | 6000001 Expediente Técnico                                       |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  |                                                       |                                                                  | 039 CC N° 015-2012-MTC/20 (12.Set.12) Hudbay Perú SAC |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  |                                                       |                                                                  | 1889                                                  | Estudio Defintivo carretera Yauri - Dv. Livitaca (no snip) |                                                                                                                                                                                 |       |       | 70            | Kilómetro        | ene/14    | abr/15 |                |              | 0                       | Estudio          | 0                    | 50               |            |             |                   |                  |                  |  | Avance al 10% (Informe N° 01 observado por PVN).                            |
| S/C Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000 - Km 143+000 |                                                       |                                                                  |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  | 6000001 Expediente Técnico                            |                                                                  |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  |                                                       | 033 CMTc (18.Ene.11) RM N° 24-2011-MTC/20 Chinalco/Deviandes     |                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                 |       |       |               |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |  |                                                                             |
|                                                                                  |                                                       |                                                                  |                                                       | 1962                                                       | Definitivo construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000- Km. 143+000                                                                                         |       |       |               | 10               | Kilómetro | oct/14 | ene/16         |              |                         |                  | Estudio              |                  |            |             |                   |                  |                  |  | En espera de la Viabilidad.                                                 |
| Total                                                                            | Total                                                 | Total                                                            | Total                                                 | Total                                                      | Total                                                                                                                                                                           | Total | Total |               |                  |           |        |                |              | 6                       |                  | 14                   | 248              | 45,798,863 | 60,141,345  | 19,161,093        | 32               | 778              |  |                                                                             |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                                            |          |          |                      |  |  |  |  | Avance Fisico |                  | Meta   |        | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia  | Observacion |                   |                  |                  |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|---------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| Código Descripcio                                                                                                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |  |  |  |  | Meta Física   | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                              |  |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                                                 |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              | 954                     |                  | 123                  | 13               | 103,000,000 | 110,016,986 | 30,866,579        | 28               | 46               |                              |  |
| 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                                   |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |                              |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |                              |  |
| 0054    0076    0012036 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo San Alejandro-neshuya                  |          |          |                      |  |  |  |  | 10            | Predios adquiri  | sep/08 | dic/16 | 95             | 1            | Porcentaje              |                  |                      | 269,123          | 169,123     |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 0603    0085    0115581 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -aguaytia (sectores Dañados)            |          |          |                      |  |  |  |  | 5             | Predios adquiri  | feb/13 | dic/15 |                | 20           | Porcentaje              |                  |                      |                  | 136,643     |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 0053    0091    0012016 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Aguaytia San Alejandro                 |          |          |                      |  |  |  |  | 34            | Predios adquiri  | feb/09 | dic/16 | 75             | 1            | Porcentaje              |                  |                      | 64,000           | 64,000      |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 0055    0801    0077844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino        |          |          |                      |  |  |  |  | 2             | Predios adquiri  | feb/09 | dic/15 | 96             |              | Porcentaje              |                  |                      | 176,143          | 39,500      | 5,363       | 14                |                  |                  |                              |  |
| 2002207 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 0023    0067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440                                    |          |          |                      |  |  |  |  | 88            | Predios adquiri  | feb/07 | oct/14 | 81             | 10           | Porcentaje              |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis                       |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                | 785          |                         | 823              | 105                  | 1,105,250        | 1,492,660   | 868,042     | 58                | 180              |                  |                              |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                | 785          |                         | 823              | 105                  | 1,105,250        | 1,492,660   | 868,042     | 58                | 180              |                  |                              |  |
| 0058    0105    0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion                                                     |          |          |                      |  |  |  |  | 581           | Predios adquiri  | jul/11 | dic/15 | 11             | 10           | Porcentaje              | 13               | 130                  | 500,000          | 943,288     | 708,859     | 75                | 173              |                  |                              |  |
| 0059    0108    0052530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion                                                       |          |          |                      |  |  |  |  | 1             | Plan             | may/11 | mar/14 | 0              | 0.050        | 1                       | Plan             |                      |                  | 30,000      | 2,100       | 2,100             | 100              |                  |                              |  |
| 0061    0114    0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio                                                    |          |          |                      |  |  |  |  | 94            | Predios adquiri  | mar/12 | dic/15 | 29             | 5            | Porcentaje              |                  |                      | 455,250          | 455,250     | 141,060     | 31                |                  |                  |                              |  |
| 0060    0115    0055745 Pma Perico San Ignacio                                                                         |          |          |                      |  |  |  |  | 1             | Plan             | mar/12 | mar/15 |                |              | Plan                    | 0                |                      | 120,000          | 92,022      | 16,023      | 17                |                  |                  |                              |  |
| 0656    1880    0136942 Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay |          |          |                      |  |  |  |  |               | Genérico         |        |        |                |              | Genérico                |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | EXCLUIDO (PFis Vigente 1881) |  |
| 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 12,627      | 12,627      | 100               |                  |                  |                              |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 12,627      | 12,627      | 100               |                  |                  |                              |  |
| 0675    0122    0055864 Pacri Tarapoto - Juanjui                                                                       |          |          |                      |  |  |  |  | 29            | Predios adquiri  | feb/08 | dic/15 | 90             |              | Porcentaje              |                  |                      |                  | 12,627      | 12,627      | 100               |                  |                  |                              |  |
| 2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 0007    0055851 Pacri Casma Huaraz                                                                                     |          |          |                      |  |  |  |  | 888           | Predios adquiri  | feb/06 | mar/15 | 72             | 1.000        | 4                       | Porcentaje       |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                              |  |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                                |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                | 932          |                         | 1,157            | 124                  | 7,056,993        | 1,823,367   | 793,239     | 44                | 285              |                  |                              |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                              |          |          |                      |  |  |  |  |               |                  |        |        |                | 932          |                         | 1,157            | 124                  | 7,056,993        | 1,823,367   | 793,239     | 44                | 285              |                  |                              |  |
| 0068    0211    0055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana                                          |          |          |                      |  |  |  |  | 109           | Predios adquiri  | mar/12 | dic/15 | 28             | 10           | Porcentaje              | 15               | 150                  | 6,762,852        | 1,405,000   | 676,516     | 48                | 312              |                  |                              |  |
| 0580    0216    0055747 Pma Tr. Tocache Pizana                                                                         |          |          |                      |  |  |  |  | 1             | Plan             | abr/12 | dic/15 |                | 0.050        |                         | Plan             |                      |                  | 40,340      | 40,340      | 100               |                  |                  |                              |  |
| 0069    0219    0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla                                                     |          |          |                      |  |  |  |  | 31            | Predios adquiri  | mar/12 | dic/15 |                | 10           | Porcentaje              |                  |                      | 196,169          | 294,169     | 46,070      | 16                |                  |                  |                              |  |
| 0067    0220    0055744 Pma Tr. Campanilla Juanjui                                                                     |          |          |                      |  |  |  |  | 1             | Plan             | abr/12 | dic/14 |                |              | Plan                    | 0                |                      | 97,972           | 76,920      | 30,313      | 39                |                  |                  |                              |  |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable  Proy/Prod  Obra/Activ  Finalidad  Meta                                  |                                                                                      |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  | Avance Fisico |                  | Meta            |                 | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia | Observacion |                   |                  |                  |     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Código Descripcio                                                                    | Sec SIAF                                                                             | Sec PFIS                                  | Finalidad de la Meta |                                                                  |                                                                   |  |  | Meta Física   | Unidad de Medida | Inicio          | Fin             | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |     |                                                    |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos               |                                                                                      |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 954                     |                  |                      | 123              | 13         | 103,000,000 | 110,016,986       | 30,866,579       | 28               | 46  |                                                    |
|                                                                                      | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 725                     |                  |                      |                  |            | 509,266     | 409,266           | 5,363            | 1                |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 725                     |                  |                      |                  |            | 509,266     | 409,266           | 5,363            | 1                |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      |                                           | 0605                 | 1127                                                             | 0134442 Cira Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Tocache - Pizana |  |  |               |                  | 1               | Certificado     | jun/14         | jun/17       |                         |                  |                      | Certificado      |            |             |                   | 6,938            |                  |     |                                                    |
| 2022221 Construcccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba               |                                                                                      |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 1,263                   |                  |                      |                  |            |             | 1,177,487         | 108,875          | 9                |     |                                                    |
|                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 1,263                   |                  |                      |                  |            |             | 1,177,487         | 108,875          | 9                |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0594                                      | 0228                 | 0052381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba                      |                                                                   |  |  |               | 457              | Predios adquiri | oct/09          | dic/14         | 39           |                         | 13               | Porcentaje           |                  |            |             | 1,142,837         | 74,225           | 6                |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0610                                      | 0229                 | 0052519 Pma Alfamayo-quillabamba                                 |                                                                   |  |  |               | 1                | Plan            | jun/09          | dic/14         | 0            | 0.050                   | 1                | Plan                 |                  |            |             |                   | 34,650           | 34,650           | 100 |                                                    |
| 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco |                                                                                      |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 827                     |                  |                      | 83               | 10         | 1,800,000   | 1,814,960         | 426,501          | 23               | 43  |                                                    |
|                                                                                      | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                        |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0599                                      | 1846                 | 0055845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71)                   |                                                                   |  |  |               |                  | Genérico        |                 |                |              |                         |                  | Genérico             |                  |            |             |                   |                  |                  |     | Excluido (PFIS VIGENTE: 0760).                     |
|                                                                                      |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 827                     |                  | 83                   | 10               | 1,800,000  | 1,814,960   | 426,501           | 23               | 43               |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0073                                      | 0008                 | 0055716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco             |                                                                   |  |  |               | 344              | Predios adquiri | ago/07          | dic/17         | 76           |                         |                  | Porcentaje           |                  |            | 300,000     | 300,000           |                  |                  |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0072                                      | 0232                 | 0052392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan                            |                                                                   |  |  |               | 642              | Predios adquiri | ene/10          | dic/15         | 25           | 17.000                  | 10               | Porcentaje           | 1                | 10         | 1,500,000   | 1,500,000         | 426,501          | 28               | 35  |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0642                                      | 0760                 | 0055845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71)                   |                                                                   |  |  |               | 1                | Plan            | ene/11          | may/17         | 0            | 0.150                   | 0                | Plan                 | 0                | 33         |             | 14,960            |                  |                  |     |                                                    |
| 2026654 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache            |                                                                                      |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |     |                                                    |
|                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      |                                           |                      | 0237                                                             | 0055861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo                     |  |  |               |                  | 206             | Predios adquiri | ene/09         | dic/15       | 79                      |                  | 4                    | Porcentaje       |            |             |                   |                  |                  |     |                                                    |
| 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinoa-San Francisco           |                                                                                      |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 1,302                   |                  |                      |                  |            |             | 3,338,878         | 2,982,424        | 184,368          | 6   |                                                    |
|                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 1,302                   |                  |                      |                  |            |             | 3,338,878         | 2,982,424        | 184,368          | 6   |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0076                                      | 0240                 | 0052404 Pacri Quinoa-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500          |                                                                   |  |  |               | 411              | Predios adquiri | ago/10          | dic/15         | 32           |                         | 10               | Porcentaje           |                  |            | 1,148,334   | 884,334           | 43,381           | 5                |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0078                                      | 0243                 | 0052525 Pma Quinoa-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500            |                                                                   |  |  |               | 1                | Plan            | may/11          | mar/15         | 0            | 0.250                   |                  | Plan                 |                  |            | 190,544     |                   |                  |                  |     | No programado por la Unidad Organica para el 2014. |
|                                                                                      |                                                                                      | 0077                                      | 0375                 | 0052405 Pacri Quinoa-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 |                                                                   |  |  |               | 720              | Predios adquiri | sep/10          | dic/15         | 28           |                         | 15               | Porcentaje           |                  |            | 2,000,000   | 2,000,000         | 140,987          | 7                |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0621                                      | 0405                 | 0055853 Pma Quinoa-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420   |                                                                   |  |  |               | 1                | Plan            | ene/11          | dic/14         | 0            | 0.050                   |                  | Plan                 |                  |            |             | 98,090            |                  |                  |     |                                                    |
| 2027620 Concesiones Viales                                                           |                                                                                      |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 836                     |                  |                      | 97               | 12         | 45,090,617  | 51,937,631        | 21,465,987       | 41               | 28  |                                                    |
|                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                  |                                                                   |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 836                     |                  |                      | 97               | 12         | 45,090,617  | 51,937,631        | 21,465,987       | 41               | 28  |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0100                                      | 0017                 | 0052398 Pacri Liberacion De Interferencias lirsu Sur             |                                                                   |  |  |               | 1                | Predios adquiri | abr/09          | dic/17         | 2            |                         |                  | Porcentaje           |                  |            | 1,400,001   |                   |                  |                  |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0106                                      | 0018                 | 0053818 Pacri lirsu Norte                                        |                                                                   |  |  |               | 780              | Predios adquiri | jul/08          | dic/17         | 42           | 8.000                   | 5                | Porcentaje           |                  |            | 5,000,000   | 3,220,000         | 365,170          | 11               |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0104                                      | 0019                 | 0052406 Pacri Red Vial N° 06                                     |                                                                   |  |  |               | 852              | Predios adquiri | mar/07          | dic/17         | 55           | 6.000                   | 7                | Porcentaje           |                  |            | 1,000,000   | 1,000,000         | 165,835          | 17               |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0099                                      | 0182                 | 0052396 Pacri lirsu Sur, Tr 2, 3 Y 4                             |                                                                   |  |  |               | 5,505            | Predios adquiri | abr/07          | dic/17         | 70           | 4.000                   |                  | Porcentaje           |                  |            | 10,000,000  | 9,500,000         | 2,109,893        | 22               |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0098                                      | 0183                 | 0052395 Pacri lirsu Sur, Tr 1 Y 5                                |                                                                   |  |  |               | 135              | Predios adquiri | mar/09          | dic/16         | 80           | 2.000                   |                  | Porcentaje           |                  |            | 400,000     | 14,029            |                  |                  |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0102                                      | 0184                 | 0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti                               |                                                                   |  |  |               | 161              | Predios adquiri | oct/09          | dic/16         | 48           | 4.000                   | 17               | Porcentaje           |                  |            | 1,000,000   | 1,000,000         | 27,000           | 3                |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0096                                      | 0185                 | 0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque                             |                                                                   |  |  |               | 213              | Predios adquiri | sep/08          | dic/15         | 92           |                         |                  | Porcentaje           |                  |            | 500,000     | 500,000           |                  |                  |     |                                                    |
|                                                                                      |                                                                                      | 0097                                      | 0186                 | 0052394 Pacri Huaral Acos                                        |                                                                   |  |  |               | 507              | Predios adquiri | oct/09          | dic/17         | 8            | 1.000                   | 20               | Porcentaje           |                  |            | 3,500,000   | 1,836,000         | 77,554           | 4                |     |                                                    |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable                                                                                       |                                                                                      |                                                                                   |                      | Proy/Prod                                                                                         | Obra/Activ                                                                                                                 | Finalidad                                             | Meta             |                 | Avance Fisico   |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |             |             |                   | Eficiencia       | Observacion      |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------|--|
| Código Descripcio                                                                                 | Sec SIAF                                                                             | Sec PFIS                                                                          | Finalidad de la Meta |                                                                                                   |                                                                                                                            | Meta Física                                           | Unidad de Medida | Inicio          | Fin             | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |       |  |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                            |                                                                                      |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              | 954                     |                  | 123                  | 13               | 103,000,000 | 110,016,986 | 30,866,579        | 28               | 46               |       |  |
|                                                                                                   | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                         |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   | 0101                 | 0187                                                                                              | 0052399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4                                 |                                                       | 778              | Predios adquiri | jun/09          | dic/17         | 15           | 5.000                   | 20               | Porcentaje           |                  |             | 5,000,000   | 13,052,000        | 7,959,044        | 61               |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   | 0095                 | 0188                                                                                              | 0052383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo                                                                                  |                                                       | 1,814            | Predios adquiri | jun/09          | dic/18         | 33           | 7.000                   | 4                | Porcentaje           | 3                | 75          | 12,052,253  | 16,752,253        | 10,563,253       | 63               | 119   |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   | 0591                 | 0983                                                                                              | 0093976 Pacri Via De Evitamiento Urcos                                                                                     |                                                       | 10               | Predios adquiri | feb/13          | dic/15         |              | 13.000                  | 8                | Porcentaje           |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      | 0105                                                                              | 1028                 | 0052416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco |                                                                                                                            | 124                                                   | Predios adquiri  | feb/12          | dic/17          | 5              | 10.000       | 10                      | Porcentaje       |                      |                  | 2,500,000   | 2,324,986   | 94,567            | 4                |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      | 0103                                                                              | 1029                 | 0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile                                          |                                                                                                                            | 100                                                   | Predios adquiri  | ago/12          | dic/17          |                |              | 5                       | Porcentaje       |                      |                  | 1,238,363   | 1,238,363   | 2,500             | 0                |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      | 0107                                                                              | 1554                 | 0106294 Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancon - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte   |                                                                                                                            | 100                                                   | Predios adquiri  | jun/13          | dic/17          |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  | 1,500,000   | 1,500,000   | 101,172           | 7                |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      | 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              |                         | 200              |                      |                  |             | 600,000     | 370,000           |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                         |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              | 200                     |                  |                      |                  | 600,000     | 370,000     |                   |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   | 0110                 | 0408                                                                                              | 0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui                                                                                      |                                                       | 37               | Predios adquiri | ene/11          | dic/14         | 21           |                         | 2                | Porcentaje           |                  |             | 600,000     | 370,000           |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   | 0622                 | 0409                                                                                              | 0052527 Pma Tr.: El Descanso Langui                                                                                        |                                                       | 1                | Plan            | jul/11          | dic/16         | 0            |                         | 0                | Plan                 |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   | 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas      |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              | 695                     |                  | 210                  | 30               | 1,731,547   | 1,731,135   | 308,795           | 18               | 169              |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                         |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              | 695                     |                  | 210                  | 30               | 1,731,547   | 1,731,135   | 308,795           | 18               | 169              |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                      | 0115                                                                                              | 0443                                                                                                                       | 0055855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin |                  | 400             | Predios adquiri | jul/10         | dic/15       | 42                      | 3                | Porcentaje           |                  |             | 1,000,000   | 1,000,000         | 144,426          | 14               |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                      | 0445                                                                                              | 0055865 Pma Reh. Y Mej. Tr: Km 52 000-celendin                                                                             |                                                       | 1                | Plan            | mar/12          | dic/14         |              | 0.300                   |                  | Plan                 |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
| 0117                                                                                              |                                                                                      |                                                                                   |                      | 0448                                                                                              | 0099111 Pacri Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000                                     |                                                       | 132              | Predios adquiri | oct/12          | dic/15         |              |                         | 20               | Porcentaje           | 8                | 40          | 450,000     | 450,000           | 141,723          | 31               | 127   |  |
| 0116                                                                                              |                                                                                      |                                                                                   |                      | 0450                                                                                              | 0076379 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000      |                                                       | 1                | Plan            | may/12          | dic/15         |              | 0.300                   | 0                | Plan                 | 0                | 100         | 281,547     | 281,135           | 22,646           | 8                | 1,241 |  |
| 2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construcccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ec |                                                                                      |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                      | 0011                                                                                              | 0056154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En Frontera (cebaf)                                                 |                                                       | 46               | Predios adquiri | dic/06          | dic/14         | 97           |                         | Porcentaje       |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
| 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca                 |                                                                                      |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   | 0523                 | 0486                                                                                              | 0052414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca                                                                                          |                                                       | 661              | Predios adquiri | sep/09          | dic/15         | 32           | 5                       | Porcentaje       |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |       |  |
| 2031693 Mejoramiento y Construcccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar     |                                                                                      |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                | 2,177        |                         |                  |                      |                  | 1,070,000   | 1,104,380   | 233,678           | 21               |                  |       |  |
|                                                                                                   | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                                                   |                      |                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                  |                 |                 |                | 2,177        |                         |                  |                      |                  | 1,070,000   | 1,104,380   | 233,678           | 21               |                  |       |  |
|                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   | 0120                 | 0514                                                                                              | 0077843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar |                                                       | 290              | Predios adquiri | jul/12          | dic/15         | 20           | 4.000                   | 24               | Porcentaje           |                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 218,107           | 22               |                  |       |  |

### 4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                                     |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |             |             | Eficiencia        | Observacion      |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Código Descripcio                                                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |      |                                                                                                                                 | Meta Física         | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |  |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                                          |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 954                     |                  | 123                  | 13               | 103,000,000 | 110,016,986 | 30,866,579        | 28               | 46               |  |
| 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                            |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                       |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0121                 | 0768 | 0102214 Pma Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar        | 1 Plan              |                  | abr/13        | ago/14 |                |              | 0 Plan                  |                  |                      |                  | 70,000      | 104,380     | 15,570            | 15               |                  |  |
| 2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica     |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                       |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0596                 | 0772 | 0052413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica                                                                     | 339 Predios adquiri |                  | dic/09        | dic/14 | 14             |              | 9 Porcentaje            |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |  |
| 2041941 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                       |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          |                      | 1063 | 0061383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio                                                                             | 14 Predios adquiri  |                  | ago/09        | dic/15 | 78             |              |                         | Porcentaje       |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |  |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente  |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 421                     |                  |                      |                  | 123,450     | 257,820     | 48,322            | 19               |                  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                       |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 421                     |                  |                      |                  | 123,450     | 257,820     | 48,322            | 19               |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0124                 | 0782 | 0093974 Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun | 36 Predios adquiri  |                  | oct/12        | may/16 |                | 2.000        | 6 Porcentaje            |                  |                      |                  | 72,080      | 175,580     | 48,322            | 28               |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0125                 | 0784 | 0102216 Pma Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0+000 - Km. 4+042) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun    | 1 Plan              |                  | may/13        | abr/14 |                |              | 0 Plan                  |                  |                      |                  | 51,370      | 82,240      |                   |                  |                  |  |
| 2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay                                        |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 523                     |                  | 22                   | 4                | 9,570,687   | 7,193,756   | 1,002,324         | 14               | 30               |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                       |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 523                     |                  | 22                   | 4                | 9,570,687   | 7,193,756   | 1,002,324         | 14               | 30               |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0132                 | 0788 | 0052382 Pacri Andahuaylas-kishuara                                                                                              | 282 Predios adquiri |                  | feb/09        | dic/15 | 48             |              | 6 Porcentaje            |                  |                      |                  | 1,255,438   | 1,255,438   | 38,443            | 3                |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0133                 | 0791 | 0052384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000                                                                 | 130 Predios adquiri |                  | nov/09        | dic/15 | 54             | 3.000        | 6 Porcentaje            |                  |                      |                  | 2,079,260   | 292,070     | 4,746             | 2                |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0134                 | 0808 | 0052385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800                                                                 | 81 Predios adquiri  |                  | mar/10        | dic/15 | 50             | 12.000       | 4 Porcentaje            |                  |                      |                  | 611,000     | 411,000     | 46,577            | 11               |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0138                 | 0810 | 0056155 Pma Tr. Ii Km 50 000 - Km 98 800                                                                                        | 1 Plan              |                  | mar/12        | dic/14 |                | 0.550        | 0 Plan                  |                  | 0                    | 200              | 108,875     |             |                   |                  |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0135                 | 0829 | 0052386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000                                                            | 186 Predios adquiri |                  | feb/11        | dic/15 | 20             | 8.000        | 10 Porcentaje           |                  |                      |                  | 2,400,000   | 860,400     | 230,012           | 27               |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0620                 | 0831 | 0055907 Pma Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000                                                                                   | 1 Plan              |                  | mar/12        | dic/15 |                | 0.200        | 0 Plan                  |                  |                      |                  | 55,350      |             |                   |                  |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0136                 | 0846 | 0052387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000                                                            | 387 Predios adquiri |                  | nov/09        | dic/15 | 58             | 9.000        | 2 Porcentaje            |                  |                      |                  | 925,914     | 925,914     | 117,590           | 13               |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0137                 | 0869 | 0052388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000                                                             | 326 Predios adquiri |                  | nov/09        | dic/15 | 27             |              | 7 Porcentaje            |                  | 1                    | 14               | 675,200     | 1,595,274   | 365,393           | 23               | 62               |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0139                 | 0883 | 0068864 Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto                                                    | 302 Predios adquiri |                  | abr/12        | dic/15 | 17             | 9.000        | 3 Porcentaje            |                  |                      |                  | 1,365,000   | 1,652,190   | 197,645           | 12               |                  |  |
|                                                                                                                 |          |          | 0140                 | 0884 | 0078333 Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara - Puente Sahuinto                                                    | 1 Plan              |                  | jul/12        | dic/14 |                | 0.100        | 1 Plan                  |                  |                      |                  | 150,000     | 146,120     | 1,918             | 1                |                  |  |
| 2043324 Culminacion de la Construccon Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100                          |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 1,269                   |                  | 0                    | 0                | 3,000       | 3,532,436   | 42,685            | 1                | 2                |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                       |          |          |                      |      |                                                                                                                                 |                     |                  |               |        |                |              | 1,269                   |                  | 0                    | 0                | 3,000       | 3,532,436   | 42,685            | 1                | 2                |  |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                         |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     | Avance Fisico   |                  | Meta   |        | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia | Observacion |                   |                  |                  |       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------|-------------------------------|
| Código Descripcio                                                                                   | Sec SIAF                                                                             | Sec PFIS                                           | Finalidad de la Meta |                                                          |                                                                 |  |     | Meta Física     | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |       |                               |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                              |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 954                     |                  |                      | 123              | 13         | 103,000,000 | 110,016,986       | 30,866,579       | 28               | 46    |                               |
|                                                                                                     | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  |            | 509,266     | 409,266           | 5,363            | 1                |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas          |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         | 725              |                      |                  |            | 509,266     | 409,266           | 5,363            | 1                |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    | 0143                 | 0887                                                     | 0059852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo                     |  |     | 25              | Predios adquiri  | ene/12 | dic/15 |                | 3.000        | 13                      | Porcentaje       |                      |                  | 3,000      | 3,447,596   | 38,545            | 1                |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    | 0533                 | 0888                                                     | 0101457 Pma Autopista Pimentel - Chiclayo                       |  |     | 1               | Plan             | ene/13 | dic/15 |                | 0.100        | 0                       | Plan             |                      | 0                | 50         |             | 84,840            | 4,140            | 5                | 1,025 |                               |
| 2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Inte |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0598                                               | 0891                 | 0063513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor              |                                                                 |  | 47  | Predios adquiri | nov/09           | dic/14 | 55     |                | 14           | Porcentaje              |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 2045032 Construcccion del Puente Puellas y Accesos |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            | 14,000      |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     | 4000179 Construcción de Puentes                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0562                                               | 1805                 | 0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso                    |                                                                 |  |     | Genérico        |                  |        |        | 20.000         |              | Genérico                |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas          |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 14,000     |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    | 0565                 | 1173                                                     | 0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso                           |  |     | 2               | Predios adquiri  | nov/09 | mar/15 | 20             | 20.000       |                         | Porcentaje       |                      |                  | 14,000     |             |                   |                  |                  |       |                               |
| 2045033 Construcccion del Puente Chivis y Accesos                                                   |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 2,000                   |                  |                      |                  |            | 17,235      |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     | 4000179 Construcción de Puentes                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0563                                               | 1807                 | 0099303 Pacri Puente Chivis Y Accesos                    |                                                                 |  |     | Genérico        |                  |        |        |                |              | Genérico                |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       | Excluido (PFIS Vigente 1176). |
|                                                                                                     |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas          |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 2,000                   |                  |                      |                  | 17,235     |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    | 0566                 | 1176                                                     | 0099303 Pacri Puente Chivis Y Accesos                           |  |     | 1               | Predios adquiri  | nov/09 | mar/15 | 20             | 20.000       | 20                      | Porcentaje       |                      |                  | 17,235     |             |                   |                  |                  |       |                               |
| 2045034 Construcccion del Puente Yunculmas y Accesos                                                |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 2,000                   |                  |                      |                  | 2,500      | 13,800      |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 2,000                   |                  |                      |                  | 2,500      | 13,800      |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0148                                               | 1179                 | 0099108 Pacri Puente Yunculmas Y Accesos                 |                                                                 |  | 1   | Predios adquiri | nov/09           | mar/15 | 20     | 10.000         | 20           | Porcentaje              |                  |                      | 2,500            | 13,800     |             |                   |                  |                  |       |                               |
| 2055260 Mejoramiento y Construcccion de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo Duran de      |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    |                      | 0012                                                     | 0011961 Pacri Carretera Reposo Saramiriza, Sector: Reposo Duran |  |     | 69              | Predios adquiri  | nov/09 | dic/14 | 95             |              |                         | Porcentaje       |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
| 2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey                      |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    |                      | 0905                                                     | 0052407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey                        |  |     | 168             | Predios adquiri  | feb/09 | mar/15 | 33             | 31.000       | 6                       | Porcentaje       |                      |                  |            |             |                   |                  |                  |       |                               |
| 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish                     |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 356                     |                  | 3                    | 1                | 4,469,002  | 4,113,328   | 229,191           | 6                | 14               |       |                               |
|                                                                                                     | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 356                     |                  | 3                    | 1                | 4,469,002  | 4,113,328   | 229,191           | 6                | 14               |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0161                                               | 0921                 | 0052410 Pacri Tr. Canta - Huallay                        |                                                                 |  | 95  | Predios adquiri | jun/12           | dic/15 | 6      |                | 4            | Porcentaje              |                  |                      | 2,800,000        | 1,936,339  | 25,645      | 1                 |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0162                                               | 0922                 | 0052526 Pma Tr. Canta - Huallay                          |                                                                 |  | 1   | Plan            | feb/11           | dic/14 | 0      |                | 0            | Plan                    |                  |                      | 69,002           | 102,190    |             |                   |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0160                                               | 0925                 | 0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000    |                                                                 |  | 325 | Predios adquiri | jul/10           | dic/13 | 6      |                | 4            | Porcentaje              |                  |                      | 1,500,000        | 1,690,767  | 159,342     | 9                 |                  |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    |                      | 0052528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 |                                                                 |  | 1   | Plan            | feb/11           | dic/15 | 0      | 0.100          | 0            | Plan                    | 0                | 100                  |                  | 379,032    | 44,205      | 12                | 857              |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      | 0159                                               | 0931                 | 0052391 Pacri Cochamarca - Vicco                         |                                                                 |  | 1   | Predios adquiri | may/12           | may/16 |        |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  | 100,000    | 5,000       |                   |                  |                  |       |                               |
| 2058560 Construcccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                             |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 937                     |                  |                      |                  | 2,076,000  | 1,067,160   | 35,544            | 3                |                  |       |                               |
|                                                                                                     | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 937                     |                  |                      |                  | 2,076,000  | 1,067,160   | 35,544            | 3                |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    | 0166                 | 0935                                                     | 0055863 Pacri Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote       |  |     | 144             | Predios adquiri  | may/10 | dic/15 | 20             |              | 10                      | Porcentaje       |                      |                  | 2,000,000  | 1,000,000   | 35,544            | 4                |                  |       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                      |                                                    | 0165                 | 0936                                                     | 0055751 Pma Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote         |  |     | 1               | Plan             | abr/12 | dic/14 |                |              |                         | Plan             |                      |                  | 76,000     | 67,160      |                   |                  |                  |       |                               |
| 2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca               |                                                                                      |                                                    |                      |                                                          |                                                                 |  |     |                 |                  |        |        |                |              | 414                     |                  | 298                  | 72               | 7,941,246  | 8,571,739   | 1,669,907         | 19               | 369              |       |                               |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable                                                                   |                                                                                          |          |                                                                                 | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                                                 | Finalidad   |                  | Meta            |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto       |             |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| Código                                                                        | Descripción                                                                              | Sec SIAF | Sec PFIS                                                                        | Finalidad de la Meta |                                                                                                            | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio          | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |  |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos        |                                                                                          |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 954                     |                  | 123                  | 13               | 103,000,000 | 110,016,986 | 30,866,579        | 28               | 46               |             |  |
|                                                                               | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa     |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |             |  |
|                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |             |  |
|                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 414                     |                  | 298                  | 72               | 7,941,246   | 8,571,739   | 1,669,907         | 19               | 369              |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0176                                                                            | 0145                 | 0052520 Pma Chongoyape-Ilama                                                                               |             | 1                | Plan            | mar/11 | dic/14         | 0            | 0.150                   | 0                | Plan                 |                  |             | 90,000      |                   |                  |                  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0175                                                                            | 0148                 | 0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota                                                                   |             | 324              | Predios adquiri | feb/10 | dic/14         | 31           |                         | 2                | Porcentaje           | 7                | 350         | 1,500,000   | 3,000,001         | 1,046,301        | 35               | 1,004       |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0174                                                                            | 0830                 | 0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                          |             | 1,347            | Predios adquiri | ago/11 | dic/15         | 9            |                         | 6                | Porcentaje           |                  |             | 2,500,000   | 2,456,950         | 311,057          | 13               |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0172                                                                            | 0940                 | 0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha                                                                       |             | 226              | Predios adquiri | may/09 | dic/15         | 24           |                         | 15               | Porcentaje           |                  |             | 1,000,000   | 354,000           | 10,836           | 3                |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0179                                                                            | 0941                 | 0055746 Pma Hualgayoc -dv Yanacocha                                                                        |             | 1                | Plan            | ene/10 | dic/14         | 0            | 0.100                   | 0                | Plan                 |                  |             | 70,000      | 26,752            | 13,500           | 50               |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0173                                                                            | 0945                 | 0052401 Pacri Llama - Cochabamba                                                                           |             | 457              | Predios adquiri | feb/10 | dic/14         | 26           | 14.000                  | 6                | Porcentaje           |                  |             | 1,000,000   | 1,000,456         | 56,049           | 6                |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0178                                                                            | 0946                 | 0052523 Pma Llama - Cochabamba                                                                             |             | 1                | Plan            | mar/12 | dic/14         |              | 0.100                   | 0                | Plan                 |                  |             | 70,000      | 16,500            |                  |                  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0171                                                                            | 0949                 | 0052390 Pacri Chongoyape - Llama                                                                           |             | 400              | Predios adquiri | mar/10 | dic/15         | 69           |                         | 2                | Porcentaje           | 3                | 150         | 1,505,000   | 1,505,000         | 217,197          | 14               | 1,039       |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0177                                                                            | 0953                 | 0052521 Pma Cochabamba-chota                                                                               |             | 1                | Plan            | abr/12 | dic/15         |              | 0.150                   | 10               | Plan                 |                  |             | 106,246     | 29,500            | 11,000           | 37               |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0180                                                                            | 0954                 | 0055750 Pma Chota Bambamarca -hualgayo                                                                     |             | 1                | Plan            | abr/12 | dic/16         |              |                         | 0                | Plan                 |                  |             | 100,000     | 179,530           | 3,969            | 2                |             |  |
|                                                                               | 0611                                                                                     | 1303     | 0134250 Cira Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Chota - Bambamarca - Hualgayoc |                      | 1                                                                                                          | Certificado | jul/14           | oct/16          |        |                |              | Certificado             |                  |                      |                  | 3,050       |             |                   |                  |                  |             |  |
|                                                                               | 2058733 Construccin y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 2,850                   |                  |                      |                  | 1,265,984   | 1,121,270   | 68,244            | 6                |                  |             |  |
|                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 2,850                   |                  |                      |                  | 1,265,984   | 1,121,270   | 68,244            | 6                |                  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0183                                                                            | 0152                 | 0052409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo                                             |             | 54               | Predios adquiri | oct/09 | ago/15         | 22           |                         | 45               | Porcentaje           |                  |             | 655,984     | 485,810           |                  |                  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0185                                                                            | 0957                 | 0097418 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani                  |             | 30               | Predios adquiri | sep/12 | dic/14         | 4            | 14.000                  | 20               | Porcentaje           |                  |             | 500,000     | 500,000           | 19,624           | 4                |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0184                                                                            | 0958                 | 0078332 Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani                    |             | 1                | Plan            | abr/12 | jun/14         |              | 0.300                   | 1                | Plan                 |                  |             | 110,000     | 135,460           | 48,620           | 36               |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0703                                                                            | 0962                 | 0109133 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon |             | 59               | Predios adquiri | jun/13 | nov/16         |              |                         |                  | Porcentaje           |                  |             |             |                   |                  |                  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0706                                                                            | 1986                 | 0146825 Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon   |             | 1                | Plan            | ago/14 | dic/16         |              |                         |                  | Plan                 |                  |             |             |                   |                  |                  |             |  |
| 2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana      |                                                                                          |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                | 784          |                         | 3                | 0                    | 1,169,203        | 1,151,411   | 229,016     | 20                | 2                |                  |             |  |
|                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 784                     |                  | 3                    | 0                | 1,169,203   | 1,151,411   | 229,016           | 20               | 2                |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0188                                                                            | 0501                 | 0093973 Pacri Carretera Cañete - Lunahuana                                                                 |             | 76               | Predios adquiri | ene/13 | dic/16         |              | 15.000                  | 9                | Porcentaje           |                  |             | 1,000,000   | 1,000,000         | 212,281          | 21               |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0189                                                                            | 0502                 | 0102205 Pma Carretera Cañete - Lunahuana                                                                   |             | 1                | Plan            | mar/13 | dic/14         |              | 0.200                   | 0                | Plan                 | 0                | 100         | 169,203     | 151,411           | 16,734           | 11               | 905         |  |
| 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla              |                                                                                          |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 393                     |                  | 0                    | 0                | 3,110,000   | 1,893,943   | 88,167            | 5                | 2                |             |  |
|                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 393                     |                  | 0                    | 0                | 3,110,000   | 1,893,943   | 88,167            | 5                | 2                |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0196                                                                            | 0863                 | 0055852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la Capilla                                         |             | 466              | Predios adquiri | oct/11 | dic/15         | 14           |                         | 4                | Porcentaje           |                  |             | 3,000,000   | 1,857,163         | 78,092           | 4                |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |          | 0197                                                                            | 1131                 | 0055858 Pma Mejoramiento Mala-calango-la Capilla                                                           |             | 1                | Plan            | abr/12 | dic/15         |              |                         | 0                | Plan                 | 0                | 100         | 110,000     | 36,780            | 10,075           | 27               | 365         |  |
| 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa |                                                                                          |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 1,439                   |                  |                      |                  | 4,070,000   | 1,710,000   | 96,704            | 6                |                  |             |  |
|                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                |          |                                                                                 |                      |                                                                                                            |             |                  |                 |        |                |              | 1,439                   |                  |                      |                  | 4,070,000   | 1,710,000   | 96,704            | 6                |                  |             |  |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                                    |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  | Avance Fisico |                  | Meta            |                 | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia | Observacion |                   |                  |                  |     |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----|-------------------------------|--|
| Código Descripcio                                                                                              | Sec SIAF                                                                             | Sec PFIS                                  | Finalidad de la Meta |                                                                                                                               |                                                                             |  |  | Meta Física   | Unidad de Medida | Inicio          | Fin             | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |     |                               |  |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                                         |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 954                     |                  |                      | 123              | 13         | 103,000,000 | 110,016,986       | 30,866,579       | 28               | 46  |                               |  |
|                                                                                                                | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 725                     |                  |                      |                  |            | 509,266     | 409,266           | 5,363            | 1                |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         | 725              |                      |                  |            |             | 509,266           | 409,266          | 5,363            | 1   |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      | 0200                                      | 0965                 | 0093975 Pacri Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-Puerto Ocopa                                                               |                                                                             |  |  |               | 346              | Predios adquiri | sep/12          | feb/16         |              |                         | 15               | Porcentaje           |                  |            |             | 4,000,000         | 1,640,000        | 96,704           | 6   |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           | 0201                 | 0966                                                                                                                          | 0102207 Pma Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-Puerto Ocopa               |  |  |               |                  | 1               | Plan            | sep/12         | mar/14       |                         | 0.050            | 0                    | Plan             |            |             |                   | 70,000           | 70,000           |     |                               |  |
| 2078608 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay                                    |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      | 2                |            |             | 379,504           | 1,960            | 1                |     |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      | 2                |            |             | 379,504           | 1,960            | 1                |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      | 0634                                      | 1847                 | 0135812 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo li Km 1+550 (av Los Chancas) -lircay |                                                                             |  |  |               | 2                | Predios adquiri | ago/14          | abr/17         |              |                         |                  | Porcentaje           |                  |            |             | 216,504           | 1,960            | 1                |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           |                      | 0136942 Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay                        |                                                                             |  |  |               | 1                | Plan            | ago/14          | abr/17         |              |                         |                  | Plan                 |                  |            |             | 163,000           |                  |                  |     |                               |  |
| 2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin                                  |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 1,874                   |                  |                      | 187              | 10         | 700,000     | 1,581,776         | 97,467           | 6                | 162 |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 1,874                   |                  |                      | 187              | 10         | 700,000     | 1,581,776         | 97,467           | 6                | 162 |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      | 0208                                      | 1065                 | 0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin                                                                               |                                                                             |  |  |               | 138              | Predios adquiri | oct/12          | oct/14         |              | 4.000                   | 20               | Porcentaje           | 2                | 10         | 700,000     | 1,481,466         | 81,411           | 5                | 182 |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           |                      | 0109394 Pma Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Huaura - Sayan - Puente Tingo                                             |                                                                             |  |  |               | 1                | Plan            | oct/12          | jun/14         |              | 0.100                   | 0                | Plan                 |                  |            |             | 100,310           | 16,056           | 16               |     |                               |  |
| 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-                   |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 1,683                   |                  |                      |                  |            | 1,151,090   | 598,830           | 72,769           | 12               |     |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 1,151,090         | 598,830          | 72,769           | 12  |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      | 0214                                      | 0970                 | 0096541 Pacri Carretera Imperial-mayocc-ayacucho Tramo Mayocc Huanta                                                          |                                                                             |  |  |               | 156              | Predios adquiri | sep/12          | abr/15         |              | 20                      | 20               | Porcentaje           |                  |            |             | 1,000,000         | 500,000          | 60,566           | 12  |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           |                      | 0102213 Pma Tramo Mayocc Huanta                                                                                               |                                                                             |  |  |               | 1                | Plan            | jul/12          | mar/14         |              | 0.200                   | 1                | Plan                 |                  |            |             | 151,090           | 98,830           | 12,204           | 12  |                               |  |
| 2090567 Construccon del Tunel Yanango y Accesos                                                                |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 180,000           |                  |                  |     |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 180,000           |                  |                  |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           | 0681                 | 1732                                                                                                                          | 0143356 Pacri Construccon Del Tunel Yanango Y Accesos                       |  |  |               |                  | 5               | Predios adquiri | jun/14         | dic/15       |                         |                  |                      | Porcentaje       |            |             |                   | 180,000          |                  |     |                               |  |
| 2094428 Construccon de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              | 400                     |                  |                      |                  |            |             | 635,000           |                  |                  |     |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 635,000           |                  |                  |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           | 0597                 | 0166                                                                                                                          | 0055859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central                             |  |  |               |                  | 43              | Predios adquiri | nov/09         | may/15       |                         | 77               | 4                    | Porcentaje       |            |             |                   | 635,000          |                  |     |                               |  |
| 2094591 Construccon de la Via de Evitamiento Urcos                                                             |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 500,000           | 42,832           | 9                |     |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 500,000           | 42,832           | 9                |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      | 0581                                      | 0984                 | 0102210 Pma Via De Evitamiento Urcos                                                                                          |                                                                             |  |  |               | 1                | Plan            | ene/13          | jul/14         |              |                         | 1                | Plan                 |                  |            |             |                   |                  |                  |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           | 1300                 | 0093976 Pacri Via De Evitamiento Urcos                                                                                        |                                                                             |  |  |               |                  | Genérico        |                 |                |              |                         |                  | Genérico             |                  |            |             | 500,000           | 42,832           | 9                |     | Excluido (PFIS Vigente 0983). |  |
| 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo                     |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 200,000           |                  |                  |     |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 200,000           |                  |                  |     |                               |  |
|                                                                                                                |                                                                                      |                                           | 0680                 | 0330                                                                                                                          | 0142416 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba |  |  |               |                  | 10              | Predios adquiri | oct/15         | nov/17       |                         |                  |                      | Porcentaje       |            |             |                   | 200,000          |                  |     |                               |  |
| 2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                          |                                                                                      |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 1,421,230         | 34,362           | 2                |     |                               |  |
|                                                                                                                | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |                                           |                      |                                                                                                                               |                                                                             |  |  |               |                  |                 |                 |                |              |                         |                  |                      |                  |            |             | 1,421,230         | 34,362           | 2                |     |                               |  |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta                                   |                                                                                      |          |                      |      |                                                                                                      |  |  | Avance Fisico |                  | Meta   |        | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia  | Observacion |                   |                  |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| Código Descripcio                                                                             | Sec SIAF                                                                             | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |      |                                                                                                      |  |  | Meta Física   | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |  |  |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                        |                                                                                      |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              | 954                     |                  | 123                  | 13               | 103,000,000 | 110,016,986 | 30,866,579        | 28               | 46               |  |  |
|                                                                                               | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |  |  |
|                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0617                 | 0991 | 0109131 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermudez - Ciudad Constitucion |  |  | 136           | Predios adquiri  | feb/13 | oct/16 |                |              | 8                       | Porcentaje       |                      |                  | 719,640     | 10,595      | 1                 |                  |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0632                 | 0992 | 0135483 Pma Carretera Puerto Bermudez-san Alejandro Tramo Puerto Bermudez-ciudad Constitucion        |  |  | 1             | Plan             | jun/13 | mar/15 |                |              | 0                       | Plan             |                      |                  | 96,980      |             |                   |                  |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0613                 | 0994 | 0109129 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro   |  |  | 149           | Predios adquiri  | feb/13 | oct/16 |                |              | 8                       | Porcentaje       |                      |                  | 604,610     | 23,768      | 4                 |                  |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0614                 | 0997 | 0109130 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro    |  |  |               | Predios adquiri  | feb/13 | dic/15 |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |  |  |
|                                                                                               | 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              | 477                     |                  | 763                  | 160              | 2,000,000   | 2,102,906   | 286,047           | 14               | 1,176            |  |  |
|                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              | 477                     |                  | 763                  | 160              | 2,000,000   | 2,102,906   | 286,047           | 14               | 1,176            |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0236                 | 0999 | 0103580 Pacri Carretera San Marcos -cajabamba-sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba                |  |  | 5             | Predios adquiri  | ene/13 | dic/16 |                | 8.000        | 5                       | Porcentaje       | 8                    | 160              | 2,000,000   | 2,005,660   | 284,696           | 14               | 1,127            |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0641                 | 1000 | 0136585 Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-cajabamba-sausacocha, Tramo San Marcos Cajabamba |  |  | 1             | Plan             | jun/13 | dic/14 |                |              |                         | Plan             |                      |                  | 97,246      | 1,351       | 1                 |                  |                  |  |  |
| 2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos                                            |                                                                                      |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 50,000      |             |                   |                  |                  |  |  |
|                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 50,000      |             |                   |                  |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0664                 | 2026 | 0137646 Pacri Construccion Del Puente Huanchuy Y Accesos                                             |  |  | 1             | Predios adquiri  | sep/14 | dic/16 |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  | 50,000      |             |                   |                  |                  |  |  |
| 2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos                                        |                                                                                      |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 79,144      | 3,480       | 4                 |                  |                  |  |  |
|                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 79,144      | 3,480       | 4                 |                  |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0655                 | 2025 | 0136586 Pacri Construcción Del Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                         |  |  | 1             | Predios adquiri  | ago/14 | nov/15 |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  | 79,144      | 3,480       | 4                 |                  |                  |  |  |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                           |                                                                                      |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 136,536     | 2,770       | 2                 |                  |                  |  |  |
|                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 136,536     | 2,770       | 2                 |                  |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0687                 | 1733 | 0143804 Pacri Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos                                            |  |  | 5             | Predios adquiri  | sep/14 | sep/15 |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  | 95,000      | 2,770       | 3                 |                  |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0684                 | 1734 | 0136587 Pma Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos                                              |  |  | 1             | Plan             | jun/14 | dic/15 |                |              |                         | Plan             |                      |                  | 41,536      |             |                   |                  |                  |  |  |
| 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                               |                                                                                      |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                | 763          |                         |                  |                      | 2,334,287        | 1,275,409   | 135,517     | 11                |                  |                  |  |  |
|                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              | 763                     |                  |                      |                  | 2,334,287   | 1,275,409   | 135,517           | 11               |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0258                 | 1086 | 0055718 Pacri Dv Las Vegas-tarma                                                                     |  |  | 82            | Predios adquiri  | ene/12 | dic/14 | 35             |              | 8                       | Porcentaje       |                      |                  | 2,284,287   | 1,214,389   | 119,311           | 10               |                  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                      |          | 0259                 | 1087 | 0076312 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                      |  |  | 1             | Plan             | ene/12 | dic/14 |                | 0.100        | 0                       | Plan             |                      |                  | 50,000      | 61,020      | 16,206            | 27               |                  |  |  |
| 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. |                                                                                      |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                | 558          |                         |                  |                      |                  | 949,956     | 95,807      | 10                |                  |                  |  |  |
|                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                            |          |                      |      |                                                                                                      |  |  |               |                  |        |        |                |              | 558                     |                  |                      |                  | 949,956     | 95,807      | 10                |                  |                  |  |  |

### 4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable                                                                                                   |                                           |          |          | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                                                           | Finalidad | Meta |             |                  |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |             |             |                   | Eficiencia       | Observacion      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Código                                                                                                        | Descripcio                                | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                      |           |      | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                               |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos                                        |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 954                     |                  | 123                  | 13               | 103,000,000 | 110,016,986 | 30,866,579        | 28               | 46               |                               |
| 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                          |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |                               |
|                                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0520     | 1052                 | 0066068 Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan                                          |           |      | 215         | Predios adquiri  | feb/12 | dic/15        | 12             |              | 6                       | Porcentaje       |                      |                  |             | 878,766     | 82,955            | 9                |                  | .                             |
|                                                                                                               |                                           |          | 0593     | 1055                 | 0102206 Pma Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan                                            |           |      | 1           | Plan             | jun/12 | dic/14        |                | 0.200        | 0                       | Plan             |                      |                  |             | 71,190      | 12,852            | 18               |                  |                               |
| 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo- |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 601                     |                  |                      |                  | 661,000     | 584,730     | 23,329            | 4                |                  |                               |
|                                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 601                     |                  |                      |                  | 661,000     | 584,730     | 23,329            | 4                |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0262     | 1046                 | 0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo                    |           |      | 32          | Predios adquiri  | jul/12 | dic/16        |                | 14.000       | 7                       | Porcentaje       |                      |                  | 500,000     | 500,000     | 3,329             | 1                |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0263     | 1047                 | 0099112 Pma Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo                      |           |      | 1           | Plan             | ago/12 | mar/15        |                | 0.300        | 0                       | Plan             |                      |                  | 161,000     | 84,730      | 20,000            | 24               |                  |                               |
| 2146291 Construccin de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa                 |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 6,756                   |                  |                      |                  | 50,000      | 2,658,060   | 2,108,107         | 79               |                  |                               |
|                                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 6,756                   |                  |                      |                  | 50,000      | 2,658,060   | 2,108,107         | 79               |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0545     | 0102                 | 0012005 Pacri Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo |           |      | 20          | Predios adquiri  | ene/13 | dic/15        |                |              | 70                      | Porcentaje       |                      |                  |             | 2,564,500   | 2,108,107         | 82               |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0266     | 0103                 | 0102208 Pma Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo   |           |      | 1           | Plan             | ene/13 | dic/14        |                |              | 1                       | Plan             |                      |                  | 50,000      | 93,560      |                   |                  |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          |          | 1809                 | 0102208 Pma Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo   |           |      |             | Genérico         |        |               |                |              |                         | Genérico         |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 0103). |
| 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                                                         |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 20                      |                  | 5                    | 25               |             | 149,570     |                   |                  |                  |                               |
|                                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              | 20                      |                  | 5                    | 25               |             | 149,570     |                   |                  |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0616     | 1247                 | 0099350 Pma Puente Pisac Y Accesos                                                                                   |           |      | 1           | Plan             | oct/12 | dic/14        |                | 0.250        | 0                       | Plan             | 0                    | 25               |             | 149,570     |                   |                  |                  |                               |
| 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada,                    |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                               |
|                                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0702     | 1321                 | 0146015 Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada                            |           |      | 5           | Predios adquiri  | may/13 | oct/16        |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                               |
| 2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas                                       |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 1                    |                  |             | 211,500     | 18,249            | 9                |                  |                               |
|                                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 1                    |                  |             | 211,500     | 18,249            | 9                |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0586     | 1811                 | 0133042 Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas                                                  |           |      | 1           | Plan             | jul/14 | nov/16        |                |              |                         | Plan             | 0                    |                  |             | 61,500      | 5,643             | 9                |                  |                               |
|                                                                                                               |                                           |          | 0601     | 1820                 | 0133882 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas                                                |           |      | 2           | Predios adquiri  | nov/14 | nov/17        |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  |             | 150,000     | 12,606            | 8                |                  | .                             |
| 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple    |                                           |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 545,000     | 26,304            | 5                |                  |                               |
|                                                                                                               | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |          |          |                      |                                                                                                                      |           |      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 545,000     | 26,304            | 5                |                  |                               |

4.3.1 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-PACRI

| Responsable    Proy/Prod    Obra/Activ    Finalidad    Meta            |                                                                                      |                                                  |                      |  |      |                                                                                                              |                                     | Avance Fisico |                  | Meta            |        | Logrado        |              | Gasto                   |                  |                      |                  | Eficiencia  | Observacion |                   |                  |                  |    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|----|
| Código Descripcio                                                      | Sec SIAF                                                                             | Sec PFIS                                         | Finalidad de la Meta |  |      |                                                                                                              |                                     | Meta Fisica   | Unidad de Medida | Inicio          | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |    |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos |                                                                                      |                                                  |                      |  |      |                                                                                                              |                                     |               |                  |                 |        |                |              | 954                     |                  | 123                  | 13               | 103,000,000 | 110,016,986 | 30,866,579        | 28               | 46               |    |
|                                                                        | 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa |                                                  |                      |  |      |                                                                                                              |                                     |               |                  |                 |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |    |
|                                                                        |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas        |                      |  |      |                                                                                                              |                                     |               |                  |                 |        |                |              | 725                     |                  |                      |                  | 509,266     | 409,266     | 5,363             | 1                |                  |    |
|                                                                        |                                                                                      |                                                  |                      |  |      | 0135482 Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-cutervo Santo Domingo De La Capilla - chiple |                                     | 1             | Predios adquiri  | sep/14          | dic/16 |                |              |                         | Porcentaje       |                      |                  | 545,000     | 26,304      | 5                 |                  |                  |    |
|                                                                        |                                                                                      | 2234355 Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo |                      |  |      |                                                                                                              |                                     |               |                  |                 |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 264,000     |             |                   |                  |                  |    |
|                                                                        |                                                                                      | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas        |                      |  |      |                                                                                                              |                                     |               |                  |                 |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 264,000     |             |                   |                  |                  |    |
|                                                                        |                                                                                      |                                                  |                      |  | 0663 | 2027                                                                                                         | 0136123 Pacri Carretera Oyon - Ambo |               | 1                | Predios adquiri | ago/14 | oct/16         |              |                         |                  | Porcentaje           |                  |             | 264,000     |                   |                  |                  |    |
|                                                                        |                                                                                      |                                                  |                      |  |      | Total General                                                                                                |                                     |               |                  |                 |        |                |              |                         | 954              |                      | 123              | 13          | 103,000,000 | 110,016,986       | 30,866,579       | 28               | 46 |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable                           |                                   | Proy/Prod | Obra/Activ           | Finalidad                                                                                                                                              | Meta        |                  |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion      |  |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                     | Sec SIAF                          | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |  |                                                                                                           |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                   |           |                      |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |  |                                                                                                           |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |           |                      |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |  |                                                                                                           |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |           |                      |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |  |                                                                                                           |
|                                       | PFI                               |           |                      |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |  |                                                                                                           |
|                                       |                                   | 0029      | 0505                 | 0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas                      | 348         | Kilómetro        | feb/13 | ago/14        |                | 0.950        |                         |                  | Estudio              |                  |               | 42,300,000    | 178,634           |                  |                  |  | Avance al 95% (Se han remitido al Consultor las observaciones realizadas por OPI.)                        |
|                                       |                                   | 0037      | 1304                 | 0099088 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco Y Los Rameles Puente Palla | 597         | Kilómetro        | oct/13 | dic/14        |                | 0.320        |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 433,770       | 559,016           | 386,124          | 69               |  | Avance al 38% (Informe N° 01 (CI) aprobado; Informe A (CG) aprobado; Informe N° 01 (EIA) aprobado).       |
|                                       |                                   | 0026      | 1363                 | 0076311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho               | 250         | Kilómetro        | ago/13 | dic/14        |                | 0.220        |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 147,305       | 303,820           | 38,951           | 13               |  | Avance al 42% (Informe N° 02 (CI) en revisión; Informe A (CG) aprobado; Informe N° 01 (EIA) en revisión). |
|                                       |                                   | 0030      | 1366                 | 0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz                                 | 412         | Kilómetro        | feb/13 | ago/14        |                | 0.420        |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 29,520,000    | 194,093           | 110,432          | 57               |  | Avance al 75% (Informe N° 03 (CI) en revisión; Informe B (CG) aprobado; Informe N° 02 (EIA) aprobado).    |
|                                       |                                   | 0036      | 1367                 | 0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).                               | 180         | Kilómetro        | feb/13 | ago/14        |                | 0.320        |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 28,800,000    | 230,627           | 145,837          | 63               |  | Avance al 75% (Informe N° 03 (CI) en revisión; Informe A (CG) aprobado; Informe N° 02 (EIA) aprobado).    |
|                                       |                                   | 0028      | 1371                 | 0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo - | 332         | Kilómetro        | dic/12 | oct/14        |                | 0.720        |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 46,080,000    | 32,573,712        | 110,754          | 0                |  | Avance al 95% (en revisión por OPI).                                                                      |
|                                       |                                   | 0469      | 1645                 | 0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)    | 230         | Kilómetro        | oct/13 | oct/14        |                | 0.230        |                         |                  | Estudio              | 1                |               |               | 448,536           | 314,117          | 70               |  | Avance al 75% (Informe N° 03 (CI) en revisión; Informe B (CG) aprobado; Informe N° 02 (EIA) aprobado).    |
|                                       |                                   | 0044      | 1782                 | 0107530 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-Crucero-emp. Pe-34h (quiscupunco) Y Emp. Pe-34 H (chaquiminias)-ana  |             | Genérico         |        |               |                |              |                         |                  | Genérico             |                  |               | 346,500       |                   |                  |                  |  | Excluido (PFIS Vigente 1645).                                                                             |
|                                       |                                   | 0045      | 1784                 | 0107531 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma - abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi-Charcana-oyolo-colta-marcabamb |             | Genérico         |        |               |                |              |                         |                  | Estudio              |                  |               | 644,000       |                   |                  |                  |  | Excluido (PFIS Vigente 1663).                                                                             |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |                                                                      | Responsable |          | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                                                                                                                                          | Finalidad   |                  | Meta   |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Código                                | Descripcio                                                           | Sec SIAF    | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                                                                     | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                 |                                                                           |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                                                      |             |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |                                                                                                 |                                                                           |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                    |             |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |                                                                                                 |                                                                           |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                    |             |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                 |                                                                           |
|                                       |                                                                      | PFI         |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                 |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0049     | 1793                 | 0112650 Emp. Pe-1n - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe-18 (214 Km.)                                                                                                                         |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 397,700       |               |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1660).                                                                   |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0043     | 1796                 | 0107528 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancane-moho-tilali-frontera Bolivia Y Dv. Huancane - Putina - Sandia - San Ignacio.                                                             |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 539,000       |               |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1654).                                                                   |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0046     | 1797                 | 0107533 Estudio De Perfil De La Carretera Emp Pe-3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Cubantia                                                                             |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 462,000       |               |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1657).                                                                   |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0047     | 1799                 | 0107534 Estudio De Perfil De La Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-emp.pe-18a (tingo Maria)                                                                         |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 828,000       |               |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1651).                                                                   |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0466     | 2023                 | 0118973 Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizc                                              |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente: 1648)                                                                   |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0048     | 2024                 | 0107536 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)-vizcachane-chivay-cabanaconde-huambo-ayo-andagua-aplao                                                                       |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 462,000       |               |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente: 1648)                                                                   |                                                                           |
|                                       | 6000046 Estudios de Perfiles                                         |             |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 19                   |                  | 125,000,000   | 3,206,880     | 1,184,387         | 37               |                  |                                                                                                 |                                                                           |
|                                       | 060 CCI N° 001-2014-MTC/20 (31.Ene.14) Minera Xtrata Las Bambas S.A. |             |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                 |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             |          | 1836                 | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhahuacho - Santo Tomas - Velille Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri) por Niveles de Servicio | 573         | Kilómetro        | abr/14 | oct/15 |                |              |                         | Estudio          | 0                    |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                                 | Avance al 3% (Informe N° 01 (CI) en elaboración; Informe A (CG) aprobado. |
|                                       |                                                                      | PFI         |          |                      |                                                                                                                                                                                                     |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 125,000,000   | 3,206,880         | 1,184,387        | 37               |                                                                                                 |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0467     | 1648                 | 0118973 Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizc                                              | 410         | Kilómetro        | feb/14 | abr/15 |                |              |                         | Estudio          | 0                    |                  |               | 389,342       | 267,195           | 69               |                  | Avance al 35% (Informe N° 02 observado; Informe A (CG) aprobado; Informe N° 01 (EIA) aprobado). |                                                                           |
|                                       |                                                                      |             | 0548     | 1651                 | 0132563 Conservación De La Carretera Casma-huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo María - Monzon - Emp. Pe-18a (tingo María)                                                                 | 536         | Kilómetro        | jun/14 | dic/15 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |               | 48,299        |                   |                  |                  | Avance al 0% (Informe A en revisión; Informe N° 01 programado).                                 |                                                                           |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |  | Responsable                       |          | Proy/Prod            | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                               |             | Meta             |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       |                  | Observacion                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Código Descripcio                     |  | Sec SIAF                          | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |            |                                                                                                                                                         | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                        |  |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |  |                                   |          |                      |            |                                                                                                                                                         |             |                  |        |               |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |                                                                                                                                        |  |
|                                       |  | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |          |                      |            |                                                                                                                                                         |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |                                                                                                                                        |  |
|                                       |  | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |          |                      |            |                                                                                                                                                         |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                                        |  |
|                                       |  | PFI                               |          |                      |            |                                                                                                                                                         |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                                        |  |
|                                       |  |                                   |          | 0535                 | 1654       | 0132479 Conservacion De La Carretera Juliaca-putina-oriental-sandia-san Ignacio-punta De Carretera Y Dv. Putina-moho-conima-millilaya-frontera Con Boli |             |                  | 439    | Kilómetro     | abr/14         | jun/15       |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 780,231       | 279,362           | 36               |                  | Avance al 23% (Informe N° 01 (CI) aprobado; Informe A (CG) aprobado; Informe N° 02 programado).                                        |  |
|                                       |  |                                   |          | 0536                 | 1657       | 0132480 Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3s (huayllapampa)-la Quinua-san Francisco-puerto Ene-tzomaveni-cubantía Y Ramal Puente Alto Anapati-boca   |             |                  | 382    | Kilómetro     | may/14         | jun/15       |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 743,543       |                   |                  |                  | Avance al 3% (Informe N° 01 (CI) en revisión; Informe A (CG) aprobado).                                                                |  |
|                                       |  |                                   |          | 0640                 | 1660       | 0136328 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n-pamplona-san Jose-cajatambo-emp Pe-18 Por Niveles De Servicio                                           |             |                  | 212    | Kilómetro     | sep/14         | dic/15       |                         |                  | Estudio              |                  |               | 141,977       |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 005-2014-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE).                                                  |  |
|                                       |  |                                   |          | 0468                 | 1663       | 0118972 Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv.   |             |                  | 490    | Kilómetro     | dic/13         | abr/15       |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 688,908       | 506,687           | 74               |                  | Avance al 35% (Informe N° 02 observado; Informe A (CG) aprobado; Informe N° 01 (EIA) aprobado).                                        |  |
|                                       |  |                                   |          | 0534                 | 1704       | 0132478 Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca                                                    |             |                  | 150    | Kilómetro     | abr/14         | jun/15       |                         |                  | Estudio              | 0                |               | 131,144       | 131,143           | 100              |                  | Avance al 23% (Informe N° 02 (CI) en revisión; Informe N° 01 (CI) aprobado; Informe A (CG) aprobado; Informe Final (EIA) en revisión). |  |
|                                       |  |                                   |          | 0051                 | 1745       | 0118923 Mejoramiento De Carreteras - Pro Región - Puno                                                                                                  |             |                  | 1,364  | Kilómetro     | nov/14         | dic/15       |                         |                  | Estudio              |                  | 125,000,000   |               |                   |                  |                  | Se remitió los TDR corregidos a la OPI-MTC para su aprobación.                                                                         |  |
|                                       |  |                                   |          | 0546                 | 1798       | 0132561 Conservación De La Carretera Emp. Pe-04b - Sondor - Socchabamba - Vado Grande                                                                   |             |                  | 610    | Kilómetro     | jul/14         | dic/15       |                         |                  | Estudio              |                  |               | 264,533       |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 11-2014-MTC/20 (Fase: Buena Pro Consentida).                                                             |  |
|                                       |  |                                   |          | 0547                 | 1806       | 0132562 Conservación De La Carretera Emp. Pe-1 S (i.v. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan De Viscas - San Lorenzo De Quinti - San Juan De Tantara  |             |                  | 250    | Kilómetro     | sep/14         | dic/15       |                         |                  | Estudio              |                  |               | 18,903        |                   |                  |                  | En elaboración los TDRs.                                                                                                               |  |
|                                       |  |                                   |          | 0493                 | 1845       | 0112650 Emp. Pe-1n - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe-18 (214 Km.)                                                                             |             |                  |        | Genérico      |                |              |                         |                  | Genérico             |                  |               |               |                   |                  |                  | Excluido (PFIS Vigente 1660).                                                                                                          |  |
|                                       |  |                                   |          |                      | 1875       | 1517061 Mejoramiento De Carreteras - Pro Región - Amazonas                                                                                              |             |                  | 851    | Kilómetro     | dic/14         | dic/15       |                         |                  | Estudio              |                  |               |               |                   |                  |                  | En elaboración los TDRs.                                                                                                               |  |



4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |            | Responsable                       |          | Proy/Prod            | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                         |                  | Meta   |           | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |     |                                                                       |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Código                                | Descripcio | Sec SIAF                          | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |            | Meta Fisica                                                                                                                                       | Unidad de Medida | Inicio | Fin       | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |     |                                                                       |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |            |                                   |          |                      |            |                                                                                                                                                   |                  |        |           |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |             |     |                                                                       |
|                                       |            | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |          |                      |            |                                                                                                                                                   |                  |        |           |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |             |     |                                                                       |
|                                       |            | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |          |                      |            |                                                                                                                                                   |                  |        |           |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |     |                                                                       |
|                                       |            | PFI                               |          |                      |            |                                                                                                                                                   |                  |        |           |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |     |                                                                       |
|                                       |            |                                   |          | 0319                 | 0312       | 0083926 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano Y Santa Ines pilpichaca - Rumichaca    |                  | 290    | Kilómetro | mar/10         | mar/15       | 286.910                 | 286.910          | 1,740.00             | Kilómetro        | 1,721         | 99            | 10,753,090        | 14,635,793       | 6,625,698        | 45          | 219 |                                                                       |
|                                       |            |                                   |          | 0306                 | 0313       | 0055273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera                            |                  | 306    | Kilómetro | mar/10         | mar/15       | 306.000                 | 196.200          | 1,836.00             | Kilómetro        | 1,783         | 97            | 13,642,719        | 17,709,684       | 10,987,273       | 62          | 157 |                                                                       |
|                                       |            |                                   |          | 0309                 | 0314       | 0055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera |                  | 472    | Kilómetro | feb/10         | feb/15       | 466.330                 | 468.750          | 2,832.00             | Kilómetro        | 2,413         | 85            | 15,363,474        | 14,335,989       | 6,523,595        | 46          | 187 | Tramo en Obra: Satipo - Mazamari - Puerto Ocopa (68.5 Km).            |
|                                       |            |                                   |          | 0308                 | 0315       | 0055276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio                    |                  | 439    | Kilómetro | nov/09         | nov/14       | 294.580                 | 362.790          | 2,628.00             | Kilómetro        | 2,464         | 94            | 20,487,412        | 17,724,575       | 9,466,771        | 53          | 176 | En Conservación el tramo de Moho-Tilali; lo atendía el GR Puno.       |
|                                       |            |                                   |          | 0320                 | 0316       | 0083927 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa     |                  | 365    | Kilómetro | mar/10         | mar/15       | 365.000                 | 326.500          | 2,244.00             | Kilómetro        | 2,195         | 98            | 13,418,600        | 21,939,994       | 8,581,421        | 39          | 250 |                                                                       |
|                                       |            |                                   |          | 0292                 | 0317       | 0053699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Yauri                                                   |                  | 436    | Kilómetro | may/10         | may/15       | 456.706                 | 456.706          | 2,616.00             | Kilómetro        | 2,737         | 105           | 14,385,979        | 9,600,000        | 3,952,846        | 41          | 254 |                                                                       |
|                                       |            |                                   |          | 0314                 | 0318       | 0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                   |                  | 458    | Kilómetro | abr/10         | abr/15       | 459.410                 | 419.300          | 2,748.00             | Kilómetro        | 2,486         | 90            | 20,708,528        | 20,630,000       | 9,679,187        | 47          | 193 | En Rehabilitación el Tramo: Juanjui - Campanilla (43.28 Km) por UGOB. |
|                                       |            |                                   |          | 0315                 | 0319       | 0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa                        |                  | 267    | Kilómetro | jun/10         | jun/15       | 263.800                 | 219.000          | 1,602.00             | Kilómetro        | 1,271         | 79            | 15,011,552        | 9,610,482        | 6,483,749        | 67          | 118 | En Rehabilitación el Tramo: Perico - San Ignacio (54.58 Km) por UGOB. |
|                                       |            |                                   |          | 0289                 | 0320       | 0053696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera                                                 |                  | 135    | Kilómetro | jul/10         | jul/15       | 132.650                 | 132.650          | 810.00               | Kilómetro        | 796           | 98            | 3,794,473         | 7,847,848        | 2,307,676        | 29          | 334 |                                                                       |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |                                   | Responsable |          | Proy/Prod                                                                  | Obra/Activ                                                                                                        | Finalidad   |                  | Meta      |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                | Descripcio                        | Sec SIAF    | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                       |                                                                                                                   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |                                                                                                                                                                                         |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                   |             |          |                                                                            |                                                                                                                   |             |                  |           |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |             |                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |             |          |                                                                            |                                                                                                                   |             |                  |           |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |             |                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |             |          |                                                                            |                                                                                                                   |             |                  |           |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   | PFI         |          |                                                                            |                                                                                                                   |             |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0303     | 0483                                                                       | 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paíta - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara |             | 438              | Kilómetro | feb/10 | abr/15         | 439.575      | 439.575                 | 2,625.60         | Kilómetro            | 2,438            | 93            | 16,349,988    | 12,435,223        | 6,922,336        | 56               | 167         | No se interviene en los siguientes tramos: Tramo Concesionado a la Ruta del Sol, Sullana - Piura ( 28.445 Km); Tramo Reclasificado Via Departamental: Sullana - Aguas Verdes (11.4 Km). |
|                                       |                                   |             | 0333     | 0615                                                                       | 0115426 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Amazonas                                          |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,535,701     | 1,488,345         | 649,194          | 44               | 229         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0334     | 0616                                                                       | 0115427 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ancash                                            |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,621,060     | 1,636,060         | 597,657          | 37               | 274         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0335     | 0617                                                                       | 0115428 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Arequipa                                          |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,618,493     | 1,618,494         | 570,759          | 35               | 284         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0336     | 0618                                                                       | 0115429 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ayacucho                                          |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,630,917     | 1,632,923         | 608,735          | 37               | 268         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0337     | 0619                                                                       | 0115430 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cajamarca                                         |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,713,248     | 1,722,950         | 668,053          | 39               | 258         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0338     | 0620                                                                       | 0115431 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cusco - Apurimac                                  |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,759,952     | 1,824,423         | 781,897          | 43               | 233         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0339     | 0621                                                                       | 0115432 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huancavelica                                      |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 922,271       | 872,553           | 309,481          | 35               | 282         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0340     | 0622                                                                       | 0115433 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huanuco - Ucayali                                 |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,812,697     | 2,051,285         | 957,145          | 47               | 214         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0341     | 0623                                                                       | 0115434 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ica                                               |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,110,659     | 1,279,618         | 431,542          | 34               | 297         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0342     | 0624                                                                       | 0115435 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Junin - Pasco                                     |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,730,307     | 1,792,878         | 745,250          | 42               | 241         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   |             | 0343     | 0625                                                                       | 0115436 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - La Libertad                                       |             | 12               | Informe   | ene/14 | dic/14         | 12.000       | 12.000                  | 6.00             | Informe              | 6                | 100           | 1,315,957     | 1,343,356         | 435,048          | 32               | 309         |                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                   | 0344        | 0626     | 0115437 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lambayeque |                                                                                                                   | 12          | Informe          | ene/14    | dic/14 | 12.000         | 12.000       | 6.00                    | Informe          | 6                    | 100              | 1,275,413     | 1,293,233     | 470,491           | 36               | 275              |             |                                                                                                                                                                                         |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |                                   | Responsable |                      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                                                                | Finalidad   |                  | Meta   |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                     | Sec SIAF                          | Sec PFIS    | Finalidad de la Meta |           |                                                                                                                                           | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                        |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                   |             |                      |           |                                                                                                                                           |             |                  |        |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |                                                                                                                        |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |             |                      |           |                                                                                                                                           |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |                                                                                                                        |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |             |                      |           |                                                                                                                                           |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                        |
|                                       |                                   | PFI         |                      |           |                                                                                                                                           |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                        |
|                                       |                                   |             | 0345                 | 0627      | 0115438 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lima                                                                      | 12          | Informe          | ene/14 | dic/14 | 12.000         | 12.000       | 6.00                    | Informe          | 6                    | 100              | 1,291,412     | 1,435,679     | 485,390           | 34               | 296              |                                                                                                                        |
|                                       |                                   |             | 0346                 | 0628      | 0115439 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Piura - Tumbes                                                            | 12          | Informe          | ene/14 | dic/14 | 12.000         | 12.000       | 6.00                    | Informe          | 6                    | 100              | 1,613,953     | 1,621,132     | 769,797           | 47               | 211              |                                                                                                                        |
|                                       |                                   |             | 0347                 | 0629      | 0115440 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Puno                                                                      | 12          | Informe          | ene/14 | dic/14 | 12.000         | 12.000       | 6.00                    | Informe          | 6                    | 100              | 1,614,778     | 1,518,934     | 600,653           | 40               | 253              |                                                                                                                        |
|                                       |                                   |             | 0348                 | 0630      | 0115441 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - San Martin                                                                | 12          | Informe          | ene/14 | dic/14 | 12.000         | 12.000       | 6.00                    | Informe          | 6                    | 100              | 1,080,523     | 975,978       | 312,673           | 32               | 312              |                                                                                                                        |
|                                       |                                   |             | 0349                 | 0631      | 0115442 Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Tacna - Moquegua                                                          | 12          | Informe          | ene/14 | dic/14 | 12.000         | 12.000       | 6.00                    | Informe          | 6                    | 100              | 1,303,892     | 1,313,248     | 406,174           | 31               | 323              |                                                                                                                        |
|                                       |                                   |             | 0300                 | 0798      | 0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa                                                                                          | 234         | Kilómetro        | may/14 | jun/19 |                |              | 234.49                  | Kilómetro        | 469                  | 200              | 42,772,380    | 49,447,682    | 42,581,593        | 86               | 232              | Inició en May-14.                                                                                                      |
|                                       |                                   |             | 0312                 | 0853      | 0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio                                                              | 372         | Kilómetro        | sep/12 | sep/17 | 372.000        | 372.000      | 2,232.00                | Kilómetro        | 2,108                | 94               | 18,984,249    | 28,473,228    | 26,378,310        | 93               | 102              | El tramo: Abra Toccto - Condorcocha (16.360 Km) reclasificado a Ruta Departamental, lo atiende el GR Ayacucho          |
|                                       |                                   |             | 0322                 | 0854      | 0083933 Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora - yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa | 526         | Kilómetro        | sep/12 | sep/17 | 526.000        | 526.000      | 3,156.00                | Kilómetro        | 3,017                | 96               | 22,988,302    | 26,199,477    | 24,467,500        | 93               | 102              |                                                                                                                        |
|                                       |                                   |             | 0327                 | 0964      | 0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucu - Bambas - Dv. Sihuas           | 408         | Kilómetro        | may/13 | may/18 |                |              | 2,448.00                | Kilómetro        | 2,324                | 95               | 17,252,883    | 47,477,147    | 19,189,457        | 40               | 235              | Tramo: Pallasca - Tablachaca (20.743 Km) a cargo de la GR Ancash.                                                      |
|                                       |                                   |             | 0295                 | 1038      | 0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico                                                                               | 380         | Kilómetro        | abr/10 | jun/15 | 379.780        | 379.780      | 2,278.68                | Kilómetro        | 2,238                | 98               | 15,194,461    | 14,377,530    | 6,776,765         | 47               | 208              | Tramo: Guadalupe - Nazca (Km. 6.82) no se interviene por ser Ruta Departamental (RM N° 220-2012-MTC/20 del 07.May.12). |
|                                       |                                   |             | 0290                 | 1082      | 0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas                                            | 286         | Kilómetro        | mar/11 | mar/16 | 185.400        | 243.740      | 1,715.40                | Kilómetro        | 1,462                | 85               | 13,062,603    | 9,803,927     | 3,296,675         | 34               | 253              | Tramo: Chilete - Contumaza (37.658 Km) no se han entregado al Contratista.                                             |
|                                       |                                   |             | 0293                 | 1083      | 0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas Tarma - La Merced - Satipo                                                                      | 230         | Kilómetro        | feb/10 | abr/15 | 230.400        | 196.400      | 1,382.58                | Kilómetro        | 1,178                | 85               | 9,577,001     | 9,389,409     | 5,925,454         | 63               | 135              | El tramo Dv. Las Vegas - Tarma (34 Km) en Rehabilitación.                                                              |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |                                   | Responsable |                      | Proy/Prod                                                                                                                                              | Obra/Activ | Finalidad   |                  | Meta      |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                     | Sec SIAF                          | Sec PFIS    | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                        |            | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |                                                                                                                                                                              |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                   |             |                      |                                                                                                                                                        |            |             |                  |           |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |             |                                                                                                                                                                              |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |             |                      |                                                                                                                                                        |            |             |                  |           |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |             |                                                                                                                                                                              |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |             |                      |                                                                                                                                                        |            |             |                  |           |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                   | PFI         |                      |                                                                                                                                                        |            |             |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                   |             |                      |                                                                                                                                                        |            |             |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |             |                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                   | 0301        | 1092                 | 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                                 |            |             | 368              | Kilómetro | oct/10 | oct/15         | 295.500      | 295.500                 | 2,205.00         | Kilómetro            | 1,750            | 79            | 15,128,946    | 18,328,928        | 8,631,683        | 47               | 169         | El Tramo Checca - Mazocruz (73.186 Km) entregado al GR por reclasificación temporal de ruta de nacional a departamental.                                                     |
|                                       |                                   | 0299        | 1109                 | 0053708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma                                                        |            |             | 349              | Kilómetro | feb/10 | dic/15         | 349.390      | 349.390                 | 578.10           | Kilómetro            | 578              | 100           | 13,152,935    | 10,530,465        | 4,904,063        | 47               | 215         | No se interviene en los siguientes Tramos Concesionados: Pte. Ricardo Palma - La Oroya (135.04 Km); La Oroya - Jauja (77.65 Km); Jauja - Huancayo margen derecho (40.35 Km). |
|                                       |                                   | 0305        | 1112                 | 0055272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho                                                                                 |            |             | 366              | Kilómetro | sep/11 | ago/16         | 365.560      | 365.560                 | 2,193.36         | Kilómetro            | 2,191            | 100           | 8,273,466     | 8,993,574         | 3,735,027        | 42               | 241         | .                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                   | 0286        | 1309                 | 0053693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara                                 |            |             | 458              | Kilómetro | nov/10 | dic/15         | 457.820      | 457.820                 | 2,746.92         | Kilómetro            | 2,747            | 100           | 16,296,213    | 11,880,000        | 5,903,446        | 50               | 201         | .                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                   | 0291        | 1310                 | 0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac |            |             | 516              | Kilómetro | jul/10 | jul/15         | 427.080      | 427.080                 | 3,095.28         | Kilómetro            | 3,073            | 99            | 21,772,955    | 18,770,596        | 8,652,034        | 46               | 215         | El Tramo Huaran - Ollantaytambo - Alfamayo (2.330 KM) no se interviene por ser una zona arqueológica.                                                                        |
|                                       |                                   | 0323        | 1314                 | 0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar                                                                               |            |             | 253              | Kilómetro | feb/10 | mar/15         | 253.000      | 253.000                 | 1,518.00         | Kilómetro            | 945              | 62            | 8,516,147     | 6,570,952         | 3,471,470        | 53               | 118         | Tramo Concesionado: 95.5 Km (Autopista del Sol).                                                                                                                             |
|                                       |                                   | 0311        | 1319                 | 0055287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial-Pampas- Mayocc                                                    |            |             | 430              | Kilómetro | may/12 | may/17         | 430.000      | 378.900                 | 2,580.00         | Kilómetro            | 2,235            | 87            | 8,233,280     | 19,424,434        | 11,647,542       | 60               | 144         | Entre los meses Enero - Marzo (115.13 Km) lo conservo la GR Huancavelica; el mismo que ha sido devuelto a PVN en Abril con Acta de Entrega (08.Abr.14).                      |
|                                       |                                   | 0313        | 1332                 | 0055291 Conservacion Carretera Cajamarca Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                                |            |             | 367              | Kilómetro | jun/12 | jun/17         | 367.000      | 367.000                 | 2,202.00         | Kilómetro            | 2,177            | 99            | 13,116,006    | 17,466,044        | 7,226,092        | 41               | 239         | .                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                   | 0321        | 1334                 | 0083931 Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                   |            |             | 207              | Kilómetro | ago/14 | jul/19         |              |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 11,959,200    | 11,959,201        |                  |                  |             | Inicio Estimado: Ago.14.                                                                                                                                                     |
|                                       |                                   | 0310        | 1336                 | 0055284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - |            |             | 536              | Kilómetro | may/12 | may/17         | 532.000      | 536.000                 | 3,216.00         | Kilómetro            | 2,997            | 93            | 28,287,745    | 34,110,964        | 33,127,043       | 97               | 96          | .                                                                                                                                                                            |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |          | Responsable                       |                      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                                                                             | Finalidad   |                  | Meta   |           | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                     | Sec SIAF | Sec PFIS                          | Finalidad de la Meta |           |                                                                                                                                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin       | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |          |                                   |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |           |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |             |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |          | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |           |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |             |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |          | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |           |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |          | PFI                               |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |           |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 150,960,275   | 34,488,438        | 1,106,216        | 3                |             |     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |          |                                   | 0316                 | 1358      | 0064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04 b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -  |             |                  | 610    | Kilómetro | sep/12         | sep/17       | 610.000                 | 610.000          | 3,660.00             | Kilómetro        | 3,340         | 91            | 23,371,415        | 26,657,196       | 22,987,114       | 86          | 106 | No se ejecuta en los siguientes tramos: Socchabamba - Ayabaca (14 Km) Ruta Departamental; Sub Tramo: Pacaipampa - Curitas (Ruta Departamental); Sub Tramo: San Jose El Alto - Dv. San Jose El Alto (Ruta Vecinal). |
|                                       |          |                                   | 0317                 | 1359      | 0071207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo                                             |             |                  | 324    | Kilómetro | dic/12         | dic/17       |                         | 324.000          | 1,944.00             | Kilómetro        | 1,921         | 99            | 16,474,879        | 16,474,879       | 12,687,599       | 77          | 128 | Longitud según el Inventario Vial Calificado (IVC).                                                                                                                                                                |
|                                       |          |                                   | 0318                 | 1365      | 0083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo - huanca Sancos-Ilauta-palpa. |             |                  | 341    | Kilómetro | feb/13         | feb/18       |                         | 341.000          | 2,046.00             | Kilómetro        | 1,973         | 96            | 15,133,023        | 44,822,621       | 35,802,525       | 80          | 121 | .                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |          |                                   | 0325                 | 1378      | 0096396 Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                  |             |                  | 321    | Kilómetro | sep/15         | jun/20       |                         |                  |                      | Kilómetro        |               |               | 33,014,215        | 47,978,519       |                  |             |     | En Proceso de Selección CP N° 035-2012-MTC/20 (Fase: Buena Pro con Recurso de Apelación - Nulo de Oficio).                                                                                                         |
|                                       |          |                                   | 0324                 | 1379      | 0096395 Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)  |             |                  | 343    | Kilómetro | dic/13         | dic/18       |                         |                  | 2,058.00             | Kilómetro        | 2,075         | 101           | 35,042,195        | 51,895,688       | 17,266,738       | 33          | 303 | .                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |          |                                   | 0326                 | 1380      | 0096397 Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Ve |             |                  | 378    | Kilómetro | dic/13         | oct/18       |                         |                  | 2,268.00             | Kilómetro        | 2,285         | 101           | 40,889,792        | 47,929,847       | 27,567,661       | 58          | 175 | .                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |          |                                   | 0298                 | 1394      | 0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo                                                |             |                  | 262    | Kilómetro | oct/09         | oct/14       | 261.660                 | 261.660          | 1,569.96             | Kilómetro        | 1,198         | 76            | 14,406,377        | 6,012,000        | 2,509,399        | 42          | 183 | El 20.May.14 se entregó a la Concesión (Contratista CASA) 136.84Km; reduciendose los tramos I y II de esta Conservación.                                                                                           |
|                                       |          |                                   | 0328                 | 1615      | 0111000 Conservacion De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)-pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)                                                    |             |                  | 180    | Kilómetro | ene/15         | dic/19       |                         |                  | 360.00               | Kilómetro        |               |               | 35,100,000        |                  |                  |             |     | A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Ago-14).                                                                                                                                           |
|                                       |          |                                   | 0329                 | 1616      | 0111001 Conservacion De Carretera Cañete Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv, Pampas                                                |             |                  | 348    | Kilómetro | ene/15         | dic/19       |                         |                  | 696.00               | Kilómetro        |               |               | 14,269,294        | 31,768,056       |                  |             |     | A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Ago-14).                                                                                                                                           |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable                           |                                                                     | Proy/Prod | Obra/Activ           | Finalidad                                                                                                                                                                                                                        | Meta        |                  |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                                |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Código Descripcio                     | Sec SIAF                                                            | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                                                                                                  | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                |                                             |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                                                     |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |               |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |                                                                                                                                |                                             |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                   |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |                                                                                                                                |                                             |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                   |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                                |                                             |
|                                       | PFI                                                                 |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                                |                                             |
|                                       |                                                                     | 0285      | 1617                 | 0111003 Conservación de Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz                                                                                                                               | 412         | Kilómetro        | ene/15 | dic/19        |                |              | 412.00                  | Kilómetro        |                      |                  | 4,735,692     |               |                   |                  |                  | Contrato Concluido.                                                                                                            |                                             |
|                                       |                                                                     | 0330      | 1618                 | 0111006 Conservacion De Carretera Emp. Pe-18a (puente Rancho)-panao-chaglla-pozuzo-oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo-codo Del Pozuzo-emp. Pe-5n (pu                                                                           | 332         | Kilómetro        | ene/15 | dic/19        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 17,430,000    | 30,630,336    |                   |                  |                  | A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Oct-14).                                                       |                                             |
|                                       |                                                                     | 0331      | 1650                 | 0118973 Conservación Carretera Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane                                                                               | 410         | Kilómetro        | ene/16 | dic/20        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 24,640,000    |               |                   |                  |                  | A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Abr-15).                                                       |                                             |
|                                       |                                                                     | 0332      | 1665                 | 0118972 Conservación Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba Emp. PE-32C (Pausa) - Marán | 490         | Kilómetro        | ene/16 | dic/20        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 64,400,000    |               |                   |                  |                  | A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Abr-15).                                                       |                                             |
|                                       |                                                                     | 0350      | 1744                 | 0118926 Conservacion Por Niveles De Servicio - Pro Región - Puno                                                                                                                                                                 | 1,364       | Kilómetro        | dic/15 | ene/21        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 37,000,000    |               |                   |                  |                  | En espera del inicio y culminación del Estudio de Perfil (Fecha Estimada de Culminación: Dic-15).                              |                                             |
|                                       |                                                                     | 0612      | 1778                 | 0053706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache)                                                                                                                                         | 249         | Kilómetro        | abr/14 | abr/17        |                |              | 1,494.00                | Kilómetro        | 747                  | 50               |               | 41,038,634    | 41,038,633        | 100              | 50               | Tramo Modificado: 0135454 Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. PE-5N (Pte. Pumahuasi).                                      |                                             |
|                                       |                                                                     | 0287      | 1859                 | 0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                                                                                                             | 385         | Kilómetro        | ene/16 | dic/20        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 5,356,590     | 18,221,617    |                   |                  |                  | Programado para el 2016 (Sin contrato complementario, se atiende por Administración Directa. Se complementa con el PFIS 0306). |                                             |
|                                       |                                                                     | 0296      | 1871                 | 0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina                                                                                                                                                         | 172         | Kilómetro        | feb/14 | mar/15        |                |              | 1,032.00                | Kilómetro        | 1,025                | 99               | 12,116,358    | 9,347,685     | 4,718,913         | 50               | 197              | Se ejecuta Contrato Complementario al PFIS 0307.                                                                               |                                             |
|                                       |                                                                     | 0302      | 1879                 | 0053891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E llo- Tacna ( La Costanera)                                                                                                                         | 400         | Kilómetro        | abr/13 | abr/14        |                |              | 1,600.00                | Kilómetro        | 1,608                | 100              | 2,749,364     | 4,327,978     | 4,327,978         | 100              | 100              | Culminó Contrato Complementario; se atiende por Administración Directa con PFIS 1823                                           |                                             |
|                                       | 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 1,611                |                  | 11,188,277    | 22,930,245    | 16,908,740        | 74               |                  |                                                                                                                                |                                             |
|                                       | PFI                                                                 |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 11,188,277    | 22,930,245        | 16,908,740       | 74               |                                                                                                                                |                                             |
|                                       |                                                                     | 0690      | 0293                 | 0053784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja                                                                                                                                                      | 102         | Kilómetro        | ago/10 | dic/11        | 102.000        |              |                         |                  | Kilómetro            |                  |               |               | 399,383           |                  |                  |                                                                                                                                | Obra Concluida; emn proceso de liquidación. |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |                                                               | Responsable |          | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                                                                     | Finalidad   |                  | Meta   |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                  |                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código                                | Descripcio                                                    | Sec SIAF    | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                              |                                                    |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                                               |             |          |                      |                                                                                                                                |             |                  |        |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |                                                                                              |                                                    |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                             |             |          |                      |                                                                                                                                |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |                                                                                              |                                                    |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                             |             |          |                      |                                                                                                                                |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                              |                                                    |
|                                       |                                                               | PFI         |          |                      |                                                                                                                                |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                              |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 0623     | 0587                 | 0072305 Supervision Del Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton Quebrada Seca. Multidistrital, Casma, Ancash      | 125         | Kilómetro        | mar/10 | mar/11 | 1.000          |              |                         |                  |                      |                  |               | 255,397       | 255,397           | 100              |                  | Se apertura meta para Liquidación.                                                           |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 0602     | 0932                 | 0104300 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s Pilcomayo - Chupaca                             | 7           | Kilómetro        | sep/14 | oct/15 |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 5,588,323     | 1,676,497         | 30               |                  | .                                                                                            |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 0354     | 1075                 | 0053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla                                                            | 26          | Kilómetro        | oct/13 | ago/14 |                | 1.530        |                         |                  |                      | 25               | 10,278,918    | 15,074,653    | 14,055,080        | 93               |                  | Con ampliación de plazo para la Ejecución de la Obra (RD N° 114-2014-MTC/20).                |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 0355     | 1077                 | 0053973 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla                                                       | 1           | Supervisión      | oct/13 | sep/14 |                |              |                         |                  |                      |                  | 909,359       | 1,233,611     | 661,082           | 54               |                  | Con ampliación de plazo para la Ejecución de Supervisión de la Obra (RD N° 114-2014-MTC/20). |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 0583     | 1081                 | 0056033 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I: Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760 | 91          | Kilómetro        | ene/09 | feb/10 | 90.760         |              |                         |                  |                      |                  |               | 114,173       | 107,028           | 94               |                  | Obra Concluida (se abrió meta para liquidación).                                             |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 1104     |                      | 54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya                          | 129         | Kilómetro        | ago/14 | sep/15 |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | .                                                                                            |                                                    |
|                                       |                                                               |             |          | 1115                 | Carretera Capazo - Mazocruz                                                                                                    | 50          | Kilómetro        | oct/14 | sep/15 |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | Es espera de la Culminación del Estudio (Termino Estimado: Set-15).                          |                                                    |
|                                       |                                                               |             |          | 1246                 | Dv Ilo - Tacna - La Concordia (km 1184+683 Km 1335+610)                                                                        | 151         | Kilómetro        | oct/14 | nov/15 |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | En elaboración de los TDRs.                                                                  |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 0567     | 1718                 | 0079456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: llave - Desaguadero                                       | 93          | Kilómetro        | oct/07 | mar/09 |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               | 80,563            |                  |                  |                                                                                              | Obra Concluida (se abrió meta para liquidación).   |
|                                       |                                                               |             | 0629     | 1760                 | 0125931 Mantenimiento Periodico Carretera Cerro De Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. 5n (dv. Tocache)             | 247         | Kilómetro        |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               | 184,142           | 153,657          | 83               |                                                                                              | EXCLUIR (No se ejecutará; se ha incluido en CxNS). |
|                                       |                                                               |             | 0705     | 1987                 | 0146708 Mantenimiento Periodico Carretera Pisco Playa - Paracas Region Ica                                                     | 12          | Kilómetro        | sep/14 | oct/16 |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                              | .                                                  |
|                                       | 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada |             |          |                      |                                                                                                                                |             |                  |        |        |                |              |                         | 80,710.19        |                      | 87,960           | 109           | 8,360,347     | 27,700,287        | 5,061,125        | 18               | 596                                                                                          |                                                    |
|                                       |                                                               | PFI         |          |                      |                                                                                                                                |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 8,360,347     | 27,700,287        | 5,061,125        | 18               |                                                                                              |                                                    |
|                                       |                                                               |             | 0525     | 0094                 | 0053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa                                                               | 238         | Kilómetro        | ene/14 | abr/14 | 238.000        | 238.000      |                         |                  |                      | 954              |               |               | 602,501           | 328,461          | 55               |                                                                                              | Mantenimiento Rutinario Concluido.                 |
|                                       |                                                               |             | 0360     | 0178                 | 0053682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz                                                                     | 143         | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 | 146.000        | 146.000      | 859.60                  |                  |                      | 875              | 102           | 1,665,554     | 1,460,638         | 458,557          | 31               | 324                                                                                          | .                                                  |
|                                       |                                                               |             | 0364     | 0499                 | 0091073 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s                                           | 29          | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 | 8.600          | 8.600        | 176.21                  |                  |                      | 36               | 20            | 1,085,934     | 490,731           | 51,567           | 11               | 194                                                                                          | .                                                  |

## 4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|        |            | Responsable | Proy/Prod | Obra/Activ                       | Finalidad                                                | Meta                                                                                                                                         |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |               |               | Eficiencia        | Observacion      |                  |     |                                                                                |
|--------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Código | Descripcio | Sec SIAF    | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta             |                                                          | Meta Fisica                                                                                                                                  | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |     |                                                                                |
| 20.7   |            |             |           | Unidad Gerencial de Conservación |                                                          |                                                                                                                                              |                  |               |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |     |                                                                                |
|        | 2001621    |             |           | Estudios de Pre-Inversion        |                                                          |                                                                                                                                              |                  |               |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |     |                                                                                |
|        | 6000032    |             |           | Estudios de Pre-Inversión        |                                                          |                                                                                                                                              |                  |               |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |     |                                                                                |
|        |            | PFI         |           |                                  |                                                          |                                                                                                                                              |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |     |                                                                                |
|        |            |             | 0361      | 0859                             | 0053692                                                  | Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Amor                                                                                        | 67               | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         | 66.210       | 68.000                  | 402.14           | Kilómetro            | 397              | 99            | 595,511       | 706,905           | 265,498          | 38               | 263 |                                                                                |
|        |            |             | 0363      | 0944                             | 0082097                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                                                                                  | 52               | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         | 48.000       | 51.000                  | 309.11           | Kilómetro            | 306              | 99            | 391,671       | 877,596           | 388,502          | 44               | 224 |                                                                                |
|        |            |             | 0526      | 1097                             | 0054682                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional                                                               | 168              | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         | 167.500      | 167.500                 |                  | Kilómetro            | 1,005            |               |               | 405,112           | 354,942          | 88               |     |                                                                                |
|        |            |             | 0366      | 1106                             | 0113458                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria                                                                 | 231              | Kilómetro     | ene/14 | abr/14         |              |                         | 1,385.90         | Kilómetro            | 924              | 67            | 2,752,492     | 14,381,214        | 2,084,008        | 14               | 460 | Mantenimiento Concluido (Se inició la CxNS).                                   |
|        |            |             | 0365      | 1132                             | 0113453                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s (mala-calango)                                                                                  | 24               | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         |              |                         | 141.79           | Kilómetro            |                  |               | 625,000       |                   |                  |                  |     | EXCLUIDO - La ejecución se visualizará en el PFIS 1361.                        |
|        |            |             | 0362      | 1357                             | 0054615                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura                                                                         | 6                | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         | 5.800        | 5.800                   | 34.27            | Kilómetro            | 46               | 135           | 144,985       | 1,460             | 1,460            | 100              | 135 |                                                                                |
|        |            |             | 0527      | 1709                             | 0117422                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                   | 385              | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         |              | 384.500                 |                  | Kilómetro            | 2,283            |               |               | 1,715,999         | 190,119          | 11               |     |                                                                                |
|        |            |             | 0541      | 1710                             | 0117441                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental                                  | 282              | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         |              | 281.730                 |                  | Kilómetro            | 1,278            |               |               | 1,410,603         | 439,060          | 31               |     |                                                                                |
|        |            |             | 0367      | 1716                             | 0113460                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombom - Ilo                                                                                      | 94               | Kilómetro     | ene/14 | dic/14         |              |                         | 549.60           | Kilómetro            | 870              | 158           | 1,099,200     | 961,325           | 232,124          | 24               | 656 | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Matarani - Punta Bombon-Ilo |
|        |            |             | 0544      | 1719                             | 0124377                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalso - Desaguadero                                                                                    | 207              | Kilómetro     | feb/14 | dic/14         |              |                         |                  | Kilómetro            | 959              |               |               | 906,060           | 74,320           | 8                |     |                                                                                |
|        |            |             | 0624      | 1823                             | 0135169                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia                                                                      | 115              | Kilómetro     | may/14 | dic/14         |              |                         |                  | Kilómetro            | 244              |               |               | 1,304,848         | 54,537           | 4                |     | Longitud según Inventario Vial Calificado.                                     |
|        |            |             | 0625      | 1824                             | 0135167                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo                                                                                                | 149              | Kilómetro     | may/14 | dic/14         |              |                         |                  | Kilómetro            | 277              |               |               | 1,089,448         | 50,346           | 5                |     | Longitud según Inventario Vial Calificado.                                     |
|        |            |             | 0626      | 1825                             | 0135168                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata                                                                                             | 89               | Kilómetro     | may/14 | dic/14         |              |                         |                  | Kilómetro            | 169              |               |               | 899,769           | 43,360           | 5                |     | No se ejecuta en 1.2 Km por ser zona urbana.                                   |
|        |            |             | 0627      | 1826                             | 0135166                                                  | Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca                                                                                              | 55               | Kilómetro     | may/14 | dic/14         |              |                         |                  | Kilómetro            | 111              |               |               | 486,078           | 44,264           | 9                |     | Se trabaja una doble calzada de 11.8Km.                                        |
|        | 5001436    |             |           |                                  | Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada |                                                                                                                                              |                  |               |        |                |              |                         | 30,854.30        |                      | 64,643           | 210           | 9,934,694     | 31,223,408        | 7,460,609        | 24               | 877 |                                                                                |
|        |            | PFI         |           |                                  |                                                          |                                                                                                                                              |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 9,934,694     | 31,223,408        | 7,460,609        | 24               |     |                                                                                |
|        |            |             | 0377      | 0274                             | 0091076                                                  | Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shirapata-Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Em | 180              | Kilómetro     | ene/14 | dic/15         | 180.000      | 356.000                 | 1,080.00         | Kilómetro            | 2,006            | 186           | 1,086,290     | 2,527,647         | 699,384          | 28               | 671 |                                                                                |

## 4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable                           |          | Proy/Prod                                                                                           | Obra/Activ           | Finalidad | Meta        |                  |                                                                                                              | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |               |               |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                  |           |    |       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                     | Sec SIAF | Sec PFIS                                                                                            | Finalidad de la Meta |           | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio                                                                                                       | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                  |           |    |       |                                                                                                  |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |          |                                                                                                     |                      |           |             |                  |                                                                                                              |               |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |                                                                                                                  |           |    |       |                                                                                                  |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion     |          |                                                                                                     |                      |           |             |                  |                                                                                                              |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |                                                                                                                  |           |    |       |                                                                                                  |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión     |          |                                                                                                     |                      |           |             |                  |                                                                                                              |               |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                  |           |    |       |                                                                                                  |
| PFI                                   |          |                                                                                                     |                      |           |             |                  |                                                                                                              |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                  |           |    |       |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0368        | 0275             | 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calamar       |               | 78             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 81.000               | 78.000           | 468.00        | Kilómetro     | 469               | 100              | 499,988          | 423,389                                                                                                          | 270,178   | 64 | 157   |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0369        | 0422             | 0054670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui                                               |               | 10             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 10.000               | 10.000           | 60.00         | Kilómetro     | 60                | 100              | 149,991          | 501,659                                                                                                          | 298,563   | 60 | 168   |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0542        | 0934             | 0102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n                                       |               | 220            | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           |                      | 220.000          |               | Kilómetro     | 710               |                  |                  | 504,489                                                                                                          | 138,789   | 28 |       |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0569        | 0980             | 0053676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata                          |               | 139            | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 140.000              | 139.000          |               | Kilómetro     | 370               |                  |                  | 900,006                                                                                                          | 63,696    | 7  |       |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0370        | 1126             | 0054680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete                                       |               | 40             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 78.000               | 40.000           | 240.00        | Kilómetro     | 463               | 193              | 599,991          | 3,632,076                                                                                                        | 1,729,640 | 48 | 405   |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0372        | 1134             | 0054685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroelectrica                |               | 43             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 33.000               | 43.000           | 258.00        | Kilómetro     | 197               | 76               | 429,989          | 1,227,048                                                                                                        | 282,889   | 23 | 331   |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0376        | 1325             | 0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre                             |               | 33             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 27.000               | 33.000           | 198.00        | Kilómetro     | 198               | 100              | 206,241          | 843,268                                                                                                          | 283,930   | 34 | 297   | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Calzada-Selva Alegre-Soritor-Aguas Calientes. |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0371        | 1333             | 0054684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Huaral               |               | 79             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 80.000               | 79.000           | 474.00        | Kilómetro     | 486               | 102              | 571,989          | 1,048,224                                                                                                        | 170,651   | 16 | 630   |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0375        | 1339             | 0073752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                           |               | 40             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           |                      | 40.000           | 240.00        | Kilómetro     | 647               | 270              | 300,000          | 440,002                                                                                                          | 83,517    | 19 | 1,421 |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0373        | 1356             | 0054686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chahuahuacho                             |               | 235            | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 275.000              | 235.000          | 1,410.00      | Kilómetro     | 1,410             | 100              | 1,149,988        | 1,655,986                                                                                                        | 422,306   | 26 | 392   |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0585        | 1361             | 0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache |               | 146            | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           |                      |                  |               | Kilómetro     | 877               |                  |                  | 1,400,003                                                                                                        | 148,512   | 11 |       |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0378        | 1373             | 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                                    |               | 62             | Kilómetro    | ene/14                  | dic/14           | 62.000               | 62.000           | 372.00        | Kilómetro     | 371               | 100              | 154,743          | 1,613,366                                                                                                        | 359,624   | 22 | 448   |                                                                                                  |
|                                       |          |                                                                                                     |                      |           | 0383        | 1389             | 0113461 Mantenimiento Rutinario Carretera Tayabamba Puente Santo Cristo                                      |               | 60             | Kilómetro    | jun/14                  | dic/14           |                      |                  | 360.00        | Kilómetro     |                   |                  |                  | 900,000                                                                                                          |           |    |       | No Programado.                                                                                   |
| 0568                                  | 1390     | 0109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo li |                      | 110       | Kilómetro   | ene/14           | dic/14                                                                                                       |               | 110.000        |              | Kilómetro               | 300              |                      |                  |               | 450,001       | 175,857           | 39               |                  | Se ejecuta Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Purhuay - Puente Santo Cristo II |           |    |       |                                                                                                  |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |                                   | Responsable |          | Proy/Prod                                                                                                                                       | Obra/Activ | Finalidad   |                  | Meta   |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                | Descripcio                        | Sec SIAF    | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                            |            | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                            |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                   |             |          |                                                                                                                                                 |            |             |                  |        |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |                                                                                                                            |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |             |          |                                                                                                                                                 |            |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |                                                                                                                            |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |             |          |                                                                                                                                                 |            |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                            |
|                                       |                                   | PFI         |          |                                                                                                                                                 |            |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |                                                                                                                            |
|                                       |                                   | 0380        | 1392     | 0106445 Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco                                                                                 |            | 76          | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                | 75.600       | 432.00                  | Kilómetro        | 454                  | 105              | 1,133,992     | 1,011,986     | 5,828             | 1                | 18,229           | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Emp. PE-34B (Rosario) -Potoni-Crucero-Pachani-Quiscupunco (Emp.PE-34H). |
|                                       |                                   | 0379        | 1393     | 0102456 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo) |            | 142         | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                | 142.000      | 852.00                  | Kilómetro        | 814                  | 96               | 496,985       | 1,325,899     | 453,128           | 34               | 280              | .                                                                                                                          |
|                                       |                                   | 0516        | 1711     | 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                                                              |            | 37          | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                | 36.950       |                         | Kilómetro        | 269                  |                  |               | 1,537,802     | 522,470           | 34               |                  |                                                                                                                            |
|                                       |                                   | 0515        | 1720     | 0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                                                     |            | 179         | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                | 179.100      |                         | Kilómetro        | 901                  |                  |               | 1,013,408     | 295,165           | 29               |                  |                                                                                                                            |
|                                       |                                   | 0686        | 1740     | 0143803 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa                                                                        |            | 111         | Kilómetro        | jul/14 | dic/14 |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               | 1,662,501     |                   |                  |                  |                                                                                                                            |
|                                       |                                   | 0538        | 1812     | 0132472 Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon                                                                          |            | 212         | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                |              |                         | Kilómetro        | 1,278                |                  |               | 1,312,460     | 319,712           | 24               |                  | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Emp.PE 1N-Pativilca-Cajatambo-Oyon.                                     |
|                                       |                                   | 0374        | 1813     | 0073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene                                                   |            | 60          | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                | 60.000       | 360.00                  | Kilómetro        | 691                  | 192              | 104,507       | 600,003       | 81,265            | 14               | 1,418            | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Cubantia -Mencoriari - Puerto Anapi - Rio Ene.                          |
|                                       |                                   | 0587        | 1814     | 0054674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo                                                                 |            | 60          | Kilómetro        | ene/14 | dic/14 |                |              |                         | Kilómetro        | 600                  |                  |               | 1,100,002     | 308,419           | 28               |                  | Se ejecuta el Mantenimiento Rutinario en el tramo: Pozuzo - Codo del Pozuzo - Santa Rosa de Yanayacu.                      |
|                                       |                                   | 0600        | 1827     | 0133883 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Chinche - Maranura - Uchumayo                                                                  |            | 3           | Kilómetro        | jun/14 | dic/14 |                |              |                         | Kilómetro        | 3                    |                  |               | 880,306       | 154,758           | 18               |                  | .                                                                                                                          |
|                                       |                                   | 0628        | 1828     | 0135165 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo                                                                    |            | 229         | Kilómetro        | sep/14 | dic/14 |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |               | 200,003       | 14,512            | 7                |                  | Tramo: Dv. Las Vegas - Tarma en Obra; Tramo: Tarma - La Merced - Satipo se ejecuta mediante CxNS (Concar).                 |
|                                       |                                   | 0644        | 1853     | 0136667 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s Chíncha - Armas - Plazapata                                                                |            | 200         | Kilómetro        | abr/14 | dic/14 |                |              |                         | Kilómetro        | 600                  |                  |               | 1,626,234     | 106,342           | 7                |                  | .                                                                                                                          |
|                                       |                                   | 0645        | 1854     | 0136666 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1sc Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                              |            | 181         | Kilómetro        | abr/14 | dic/14 |                |              |                         | Kilómetro        | 351                  |                  |               |               | 1,178,640         | 71,474           | 6                |                                                                                                                            |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

|                                       |                                                     | Responsable |                      | Proy/Prod                                                       | Obra/Activ                                                                                                                                             | Finalidad   |                  | Meta         |              | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                     | Sec SIAF                                            | Sec PFIS    | Finalidad de la Meta |                                                                 |                                                                                                                                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio       | Fin          | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |                                                                                                               |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |                                                     |             |                      |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                  |              |              |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |             |                                                                                                               |
|                                       | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                   |             |                      |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                  |              |              |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |             |                                                                                                               |
|                                       | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                   |             |                      |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                  |              |              |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     | PFI         |                      |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                  |              |              |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 150,960,275   | 34,488,438        | 1,106,216        | 3                |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0382                 | 2000                                                            | 0113455 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuanhuacho                           |             |                  | 250          | Kilómetro    |                |              |                         | 1,500.00         | Kilómetro            |                  |               | 1,250,000     |                   |                  |                  |             | PFIS Vigente 1356 (Tramo duplicado).                                                                          |
|                                       |                                                     |             | 0381                 | 2007                                                            | 0113454 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe1n - Chingo - Cajatambo                                                                               |             |                  | 180          | Kilómetro    | ene/14         | dic/14       |                         | 1,080.00         | Kilómetro            |                  |               | 900,000       |                   |                  |                  |             | Se superpone con el PFIS 1812; por tanto la ejecución mensual se registra en éste último que tiene devengado. |
|                                       |                                                     |             | 0669                 | 2028                                                            | 0113459 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi-charcana-oyolo-colta-marcabamba-paus |             |                  | 450          | Kilómetro    | abr/14         | dic/14       |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 607,000       |                   |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       | 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales |             |                      |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                  |              |              |                |              |                         |                  |                      |                  | 12,537,005    | 137,229,587   | 7,107,987         | 5                |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     | PFI         |                      |                                                                 |                                                                                                                                                        |             |                  |              |              |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 12,537,005    | 137,229,587       | 7,107,987        | 5                |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0384                 | 0589                                                            | 0053271 Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas                                                                                          |             |                  | 20           | Intervención | ene/14         | dic/14       | 15.000                  |                  | Intervención         |                  |               | 600,968       |                   |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0385                 | 0590                                                            | 0053272 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash                                                                                            |             |                  | 40           | Intervención | ene/14         | dic/14       | 41.000                  | 42.000           | Intervención         |                  |               | 600,968       |                   |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0402                 | 0591                                                            | 0074511 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac                                                                                     |             |                  | 10           | Intervención | ene/14         | dic/14       |                         |                  | Intervención         |                  |               | 600,968       | 30,319            |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0386                 | 0592                                                            | 0053273 Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa                                                                                          |             |                  | 20           | Intervención | ene/14         | dic/14       |                         |                  | Intervención         |                  |               | 600,968       |                   |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0387                 | 0593                                                            | 0053274 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho                                                                                          |             |                  | 140          | Intervención | ene/14         | dic/14       | 16.000                  | 20.000           | Intervención         |                  |               | 600,968       | 105,705           | 89,640           | 85               |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0388                 | 0594                                                            | 0053275 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca                                                                                         |             |                  | 85           | Intervención | ene/14         | dic/14       | 135.000                 | 75.000           | Intervención         |                  |               | 600,968       |                   |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0389                 | 0595                                                            | 0053276 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco                                                                                             |             |                  | 25           | Intervención | ene/14         | dic/14       | 89.000                  | 77.000           | Intervención         |                  |               | 600,968       | 112,701,153       |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0391                 | 0596                                                            | 0053278 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco                                                                                           |             |                  | 60           | Intervención | ene/14         | dic/14       | 89.000                  | 295.000          | Intervención         |                  |               | 600,968       | 13,265,249        | 3,090,634        | 23               |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0392                 | 0598                                                            | 0053279 Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin                                                                                             |             |                  | 5            | Intervención | ene/14         | dic/14       | 64.000                  | 87.000           | Intervención         |                  |               | 600,968       | 3,881,266         |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0393                 | 0599                                                            | 0053280 Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad                                                                                       |             |                  | 40           | Intervención | ene/14         | dic/14       |                         |                  | Intervención         |                  |               | 600,968       | 151,774           |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0394                 | 0601                                                            | 0053281 Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima                                                                                              |             |                  | 25           | Intervención | ene/14         | dic/14       | 42.000                  | 44.000           | Intervención         |                  |               | 1,138,400     | 196,644           | 131,355          | 67               |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     |             | 0395                 | 0602                                                            | 0053282 Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura                                                                                             |             |                  | 80           | Intervención | ene/14         | dic/14       | 17.000                  |                  | Intervención         |                  |               | 600,968       | 30,319            |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     | 0396        | 0603                 | 0053283 Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno       |                                                                                                                                                        |             | 10               | Intervención | ene/14       | dic/14         |              | 7.000                   | Intervención     |                      |                  | 800,968       | 30,319        |                   |                  |                  |             |                                                                                                               |
|                                       |                                                     | 0397        | 0604                 | 0053284 Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin |                                                                                                                                                        |             | 10               | Intervención | ene/14       | dic/14         | 77.000       |                         | Intervención     |                      |                  | 770,905       | 12,638        |                   |                  |                  |             |                                                                                                               |

4.4 E Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable |                                  | Proy/Prod                 | Obra/Activ | Finalidad                                                                         | Meta                                                                                      |              |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |               |               | Eficiencia        | Observacion      |                  |  |  |
|-------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| Código      | Descripcio                       | Sec SIAF                  | Sec PFIS   | Finalidad de la Meta                                                              |                                                                                           | Meta Fisica  | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |  |  |
| 20.7        | Unidad Gerencial de Conservación |                           |            |                                                                                   |                                                                                           |              |                  |               |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |  |  |
|             | 2001621                          | Estudios de Pre-Inversion |            |                                                                                   |                                                                                           |              |                  |               |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 275,960,275   | 37,695,318    | 2,290,603         | 6                |                  |  |  |
|             | 6000032                          | Estudios de Pre-Inversión |            |                                                                                   |                                                                                           |              |                  |               |        |                |              |                         |                  | 23                   |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |  |  |
|             |                                  | PFI                       |            |                                                                                   |                                                                                           |              |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 150,960,275   | 34,488,438    | 1,106,216         | 3                |                  |  |  |
|             |                                  |                           | 0400       | 0715                                                                              | 0053289 Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma La Merced      | 5            | Intervención     | ene/14        | dic/14 | 6.000          | 36.000       |                         |                  | Intervención         |                  |               | 586,100       | 855,310           | 289,118          | 34               |  |  |
|             |                                  |                           | 0399       | 0893                                                                              | 0053288 Atencion Emergencia Carretera Santa Rosa - Pozuzo                                 | 5            | Intervención     | ene/14        | dic/14 | 7.000          | 224.000      |                         |                  | Intervención         |                  |               | 341,563       | 2,451             | 2,450            | 100              |  |  |
|             |                                  |                           | 0398       | 1133                                                                              | 0053287 Atencion Emergencia Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroelectrica | 10           | Intervención     | ene/14        | dic/14 | 6.000          | 19.000       |                         |                  | Intervención         |                  |               | 485,500       |                   |                  |                  |  |  |
|             |                                  |                           | 0390       | 1150                                                                              | 0053277 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huancavelica                         | 80           | Intervención     | ene/14        | dic/14 | 27.000         | 23.000       |                         |                  | Intervención         |                  |               | 600,968       |                   |                  |                  |  |  |
|             |                                  |                           | 0401       | 1151                                                                              | 0074510 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco                           | 5            | Intervención     | ene/14        | dic/14 | 4.000          | 27.000       |                         |                  | Intervención         |                  |               | 600,968       | 30,319            |                  |                  |  |  |
|             |                                  | 0405                      | 1153       | 0101808 Atencion De Emergencias En El Departamento De Tacna                       | 8                                                                                         | Intervención | ene/14           | dic/14        |        | 4.000          |              |                         | Intervención     |                      |                  | 600,985       | 9,795         |                   |                  |                  |  |  |
|             |                                  | 0643                      | 1857       | 0136588 Atencion De Emergencia Vial Puntos Criticos Puente Codo - Codo Del Pozuzo | 1                                                                                         | Intervención | abr/14           | dic/14        |        |                |              |                         | Intervención     |                      |                  |               | 5,926,326     | 3,504,789         | 59               |                  |  |  |
|             |                                  |                           |            |                                                                                   |                                                                                           |              |                  |               |        |                |              | 142,171.91              |                  | 132,045              | 93               | 1,234,389,793 | 1,182,650,147 | 518,886,346       | 44               | 212              |  |  |

4.5 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

| Responsable                          |                                                |                                              | Proy/Prod                                               | Obra/Activ                             | Finalidad                                                                                         | Meta        |                     | Avance Fisico       |                     | Meta           |              | Logrado                 |                     | Gasto                |                     |            |            | Eficiencia        |                  | Observacion      |                                                                                  |                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Código Descripcio                    | Sec SIAF                                       | Sec PFIS                                     | Finalidad de la Meta                                    |                                        |                                                                                                   | Meta Física | Unidad de Medida    | Inicio              | Fin                 | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida    | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun    | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                  |                                                             |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones |                                                |                                              |                                                         |                                        |                                                                                                   |             |                     |                     |                     |                |              | 15,200,598.95           |                     | 15,194,038           | 100                 | 27,108,008 | 28,253,585 | 7,975,145         | 28.227           | 354              |                                                                                  |                                                             |
|                                      | 2001621 Estudios de Pre-Inversion              |                                              |                                                         |                                        |                                                                                                   |             |                     |                     |                     |                |              | 100.00                  |                     |                      |                     |            | 72,053     |                   |                  |                  |                                                                                  |                                                             |
|                                      |                                                | 6000032 Estudios de Pre-Inversión            |                                                         |                                        |                                                                                                   |             |                     |                     |                     |                |              | 100.00                  |                     |                      |                     |            | 72,053     |                   |                  |                  |                                                                                  |                                                             |
|                                      |                                                | PFI                                          |                                                         |                                        |                                                                                                   |             |                     |                     |                     |                |              |                         |                     |                      |                     |            | 72,053     |                   |                  |                  |                                                                                  |                                                             |
|                                      |                                                |                                              | 0501                                                    | 1299                                   | 0102066 Estudio De Perfil Para La Construccon E Implementación De La Unidad De Peaje Punta Bombon |             |                     | 1                   | Unidad              | sep/13         | jul/15       |                         | 1.00                | Unidad               |                     |            |            | 72,053            |                  |                  |                                                                                  | En UGE para la revisión del levantamiento de observaciones. |
|                                      | 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial |                                              |                                                         |                                        |                                                                                                   |             |                     |                     |                     |                |              | 15,239,462.76           |                     | 15,232,885           | 100                 | 27,108,008 | 28,181,532 | 7,975,145         | 28.299           | 353              |                                                                                  |                                                             |
|                                      |                                                | 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes |                                                         |                                        |                                                                                                   |             |                     |                     |                     |                |              | 15,239,462.76           |                     | 15,232,885           | 100                 | 27,108,008 | 28,181,532 | 7,975,145         | 28.299           | 353              |                                                                                  |                                                             |
|                                      |                                                | PFI                                          |                                                         |                                        |                                                                                                   |             |                     |                     |                     |                |              |                         |                     |                      |                     |            | 27,108,008 | 28,181,532        | 7,975,145        | 28.299           |                                                                                  |                                                             |
|                                      |                                                |                                              | 0433                                                    | 0335                                   | 0054005 Unidad De Peaje Aguas Calientes                                                           |             |                     | 177,147             | Vehículo controlado | ene/14         | dic/14       | 155,669                 | 178,878             | 85,851.00            | Vehículo controlado | 85,368     | 99         | 711,633           | 630,157          | 209,530          | 33.250                                                                           | 299                                                         |
|                                      |                                                | 0434                                         | 0336                                                    | 0054006 Unidad De Peaje Ambo           |                                                                                                   |             |                     | Vehículo controlado |                     |                | 361,293      | 91,810                  |                     | Vehículo controlado  |                     |            | 745,369    | 562,821           | 178,928          | 31.791           |                                                                                  | EXCLUIDO (UP Cerrado).                                      |
|                                      |                                                | 0435                                         | 0337                                                    | 0054007 Unidad De Peaje Atico          |                                                                                                   |             | 294,893             | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14         | 278,649      | 296,248                 | 145,443.00          | Vehículo controlado  | 150,227             | 103        | 686,004    | 615,312           | 234,133          | 38.051           | 271                                                                              | .                                                           |
|                                      |                                                | 0436                                         | 0338                                                    | 0054008 Unidad De Peaje Ayaviri        |                                                                                                   |             | 245,684             | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14         | 223,301      | 248,055                 | 116,455.00          | Vehículo controlado  | 119,639             | 103        | 741,476    | 667,985           | 239,120          | 35.797           | 287                                                                              | .                                                           |
|                                      |                                                | 0437                                         | 0339                                                    | 0054009 Unidad De Peaje Camana         |                                                                                                   |             |                     | Vehículo controlado |                     |                | 407,535      | 95,252                  |                     | Vehículo controlado  |                     |            | 319,338    | 36,509            | 206              | 0.564            |                                                                                  | EXCLUIDO (UP Concesionada).                                 |
|                                      |                                                | 0442                                         | 0340                                                    | 0054014 Unidad De Peaje De Cancas      |                                                                                                   |             | 281,355             | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14         | 283,239      | 284,260                 | 138,155.00          | Vehículo controlado  | 147,695             | 107        | 704,387    | 759,259           | 247,512          | 32.599           | 328                                                                              | .                                                           |
|                                      |                                                | 0443                                         | 0342                                                    | 0054015 Unidad De Peaje De Catac       |                                                                                                   |             | 189,691             | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14         | 176,460      | 190,661                 | 89,297.00           | Vehículo controlado  | 93,525              | 105        | 714,145    | 794,972           | 272,495          | 34.277           | 306                                                                              | .                                                           |
|                                      |                                                | 0438                                         | 0343                                                    | 0054010 Unidad De Peaje Challhuapuquio |                                                                                                   |             | 288,589             | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14         | 280,309      | 294,103                 | 136,464.00          | Vehículo controlado  | 144,030             | 106        | 724,934    | 670,111           | 238,951          | 35.658           | 296                                                                              | .                                                           |
|                                      | 0439                                           | 0344                                         | 0054011 Unidad De Peaje Chullqui                        |                                        |                                                                                                   | 371,687     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 383,553        | 120,077      | 37,003.00               | Vehículo controlado |                      |                     | 671,153    | 492,088    | 128,818           | 26.178           |                  | EXCLUIDO (UP Cerrado).                                                           |                                                             |
|                                      | 0440                                           | 0345                                         | 0054012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios                  |                                        |                                                                                                   | 401,464     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 350,542        | 393,679      | 198,828.00              | Vehículo controlado | 186,944              | 94                  | 723,674    | 772,251    | 285,418           | 36.959           | 254              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0441                                           | 0347                                         | 0054013 Unidad De Peaje Cuculi                          |                                        |                                                                                                   | 182,652     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 237,302        | 181,733      | 86,400.00               | Vehículo controlado | 92,195               | 107                 | 1,259,108  | 1,262,426  | 255,545           | 20.242           | 527              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0444                                           | 0348                                         | 0054016 Unidad De Peaje Dv. Talara                      |                                        |                                                                                                   | 455,651     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 435,556        | 460,169      | 224,112.00              | Vehículo controlado | 237,333              | 106                 | 941,909    | 932,901    | 319,734           | 34.273           | 309              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0445                                           | 0349                                         | 0054017 Unidad De Peaje El Fiscal                       |                                        |                                                                                                   | 209,808     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 194,383        | 35,821       |                         | Vehículo controlado |                      |                     | 244,546    | 35,377     | 130               | 0.368            |                  | EXCLUIDO (UP Concesionada).                                                      |                                                             |
|                                      | 0446                                           | 0350                                         | 0054018 Unidad De Peaje Huacrapuquio                    |                                        |                                                                                                   | 408,483     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 358,994        | 361,302      | 193,909.00              | Vehículo controlado | 37,222               | 19                  | 729,840    | 825,484    | 409,754           | 49.638           | 39               | Se reaberturó la Unidad de Peaje en Mayo_14.                                     |                                                             |
|                                      | 0447                                           | 0351                                         | 0054019 Unidad De Peaje Ilave                           |                                        |                                                                                                   | 372,498     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 383,789        | 356,722      | 195,840.00              | Vehículo controlado | 160,930              | 82                  | 784,998    | 784,987    | 253,547           | 32.299           | 254              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0448                                           | 0352                                         | 0054021 Unidad De Peaje Lunahuana                       |                                        |                                                                                                   | 238,936     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 215,875        | 241,249      | 116,265.00              | Vehículo controlado | 126,982              | 109                 | 669,670    | 658,657    | 199,409           | 30.275           | 361              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0449                                           | 0353                                         | 0054022 Unidad De Peaje Mocce                           |                                        |                                                                                                   | 981,722     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 929,302        | 990,165      | 484,046.00              | Vehículo controlado | 510,825              | 106                 | 1,537,009  | 2,947,295  | 1,123,306         | 38.113           | 277              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0450                                           | 0354                                         | 0054023 Unidad De Peaje Montalvo                        |                                        |                                                                                                   |             | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 221,360        | 40,936       |                         | Vehículo controlado |                      |                     | 233,363    | 39,517     | 113               | 0.285            |                  | EXCLUIDO (UP Concesionada).                                                      |                                                             |
|                                      | 0451                                           | 0355                                         | 0054024 Unidad De Peaje Nazca                           |                                        |                                                                                                   | 636,452     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 604,218        | 638,453      | 311,974.00              | Vehículo controlado | 315,140              | 101                 | 938,432    | 983,200    | 379,189           | 38.567           | 262              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0452                                           | 0357                                         | 0054025 Unidad De Peaje Pacra                           |                                        |                                                                                                   | 154,434     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 143,794        | 157,136      | 74,745.00               | Vehículo controlado | 85,631               | 115                 | 624,319    | 645,220    | 241,718           | 37.463           | 306              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0453                                           | 0358                                         | 0054026 Unidad De Peaje Pozo Redondo                    |                                        |                                                                                                   | 168,092     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 163,252        | 167,058      | 85,705.00               | Vehículo controlado | 83,882               | 98                  | 753,934    | 757,788    | 249,914           | 32.979           | 297              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0454                                           | 0359                                         | 0054027 Unidad De Peaje Punta Perdida                   |                                        |                                                                                                   | 46,466      | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 42,391         | 47,911       | 21,183.00               | Vehículo controlado | 24,749               | 117                 | 807,624    | 797,297    | 248,429           | 31.159           | 375              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0455                                           | 0361                                         | 0054028 Unidad De Peaje Rumichaca                       |                                        |                                                                                                   | 115,041     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 105,582        | 116,846      | 55,557.00               | Vehículo controlado | 64,152               | 115                 | 1,008,744  | 1,012,312  | 226,248           | 22.350           | 517              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0456                                           | 0362                                         | 0054029 Unidad De Peaje Saylla                          |                                        |                                                                                                   | 341,576     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 309,873        | 341,976      | 164,465.00              | Vehículo controlado | 161,249              | 98                  | 714,242    | 712,542    | 250,895           | 35.211           | 278              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0457                                           | 0363                                         | 0054030 Unidad De Peaje Sicuyani                        |                                        |                                                                                                   | 60,217      | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 57,270         | 61,572       | 27,893.00               | Vehículo controlado | 32,536               | 117                 | 626,387    | 632,778    | 253,322           | 40.033           | 291              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0458                                           | 0364                                         | 0054031 Unidad De Peaje Socos                           |                                        |                                                                                                   | 177,300     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 156,405        | 181,201      | 85,650.00               | Vehículo controlado | 96,635               | 113                 | 661,471    | 660,415    | 257,543           | 38.997           | 289              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0459                                           | 0365                                         | 0054032 Unidad De Peaje Tambogrande                     |                                        |                                                                                                   | 313,177     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 302,836        | 320,321      | 152,703.00              | Vehículo controlado | 151,083              | 99                  | 767,848    | 900,112    | 291,175           | 32.349           | 306              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0460                                           | 0366                                         | 0054033 Unidad De Peaje Tomasiri                        |                                        |                                                                                                   |             | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 285,180        | 53,568       |                         | Vehículo controlado |                      |                     | 221,259    | 27,405     | 104               | 0.381            |                  | EXCLUIDO (UP Concesionada).                                                      |                                                             |
|                                      | 0461                                           | 0367                                         | 0054034 Unidad De Peaje Tunan                           |                                        |                                                                                                   | 247,566     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 234,328        | 249,061      | 118,374.00              | Vehículo controlado | 121,479              | 103                 | 1,025,259  | 819,999    | 260,465           | 31.764           | 323              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0462                                           | 0368                                         | 0054035 Unidad De Peaje Yauca                           |                                        |                                                                                                   | 318,831     | Vehículo controlado | ene/14              | dic/14              | 303,395        | 320,783      | 156,841.00              | Vehículo controlado | 163,126              | 104                 | 579,778    | 601,894    | 230,413           | 38.281           | 272              | .                                                                                |                                                             |
|                                      | 0428                                           | 0398                                         | 0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras      |                                        |                                                                                                   | 1           | Unidad              | oct/15              | dic/17              |                |              |                         | Unidad              |                      |                     | 319,936    | 319,936    |                   |                  |                  | PACRIS no ha efectuado la liberación de los terrenos.                            |                                                             |
|                                      | 0427                                           | 0399                                         | 0053599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya       |                                        |                                                                                                   | 1           | Unidad              | oct/14              | nov/17              |                |              |                         | Unidad              |                      |                     | 319,330    | 319,330    |                   |                  |                  | PACRIS no ha efectuado la liberación de los terrenos.                            |                                                             |
|                                      | 0463                                           | 0400                                         | 0063512 Implementacion De La Unidad De Peaje Ipoki      |                                        |                                                                                                   | 1           | Unidad              | mar/14              | oct/17              |                |              |                         | Unidad              |                      |                     | 745,877    | 745,877    |                   |                  |                  | Existen demoras en la elaboración de los Expedientes Técnicos y de Contratación. |                                                             |
|                                      |                                                | 0527                                         | 0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo |                                        |                                                                                                   | 1           | Unidad              | mar/14              | dic/16              |                |              |                         | Unidad              |                      |                     |            |            |                   |                  |                  | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.                       |                                                             |

4.5 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

|        |                                 |          | Responsable | Proy/Prod                         | Obra/Activ | Finalidad   |                  | Meta   |     | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto      |            |                   |                  | Eficiencia       | Observacion |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              |               |                     |        |        |        |         |            |                     |         |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                  |
|--------|---------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------------|--------|-----|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|--|--|------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|------------|---------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Código | Descripcio                      | Sec SIAF | Sec PFIS    | Finalidad de la Meta              |            | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA        | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |             |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              |               |                     |        |        |        |         |            |                     |         |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                  |
| 20.8   | Unidad Gerencial de Operaciones |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              | 15,200,598.95           |                  | 15,194,038           | 100              | 27,108,008 | 28,253,585 | 7,975,145         | 28.227           | 354              |             |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              |               |                     |        |        |        |         |            |                     |         |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             | 2001621 Estudios de Pre-Inversion |            |             |                  |        |     |                |              | 100.00                  |                  |                      |                  |            | 72,053     |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              |               |                     |        |        |        |         |            |                     |         |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             | 6000032 Estudios de Pre-Inversión |            |             |                  |        |     |                |              | 100.00                  |                  |                      |                  | 72,053     |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              |               |                     |        |        |        |         |            |                     |         |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             | PFI              |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  | 72,053           |             |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              |               |                     |        |        |        |         |            |                     |         |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              |               |                     |        |        |        |         |            |                     |         |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0425 | 1280 | 0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo       |                                              | 1             | Unidad              | mar/14 | ago/15 |        |         |            | Unidad              |         |            | 1,186,400 | 952,720    |            |           | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.              |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0432 | 1282 | 0053612 Implementación De La Unidad De Peaje Yungay         |                                              | 1             | Unidad              | dic/13 | mar/15 |        |         |            | Unidad              |         |            | 853,277   | 834,842    |            |           | Retrasado la elaboración de los Expedientes Técnicos y de Contratación. |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0426 | 1284 | 0053598 Implementacion De La Unidad De Peaje Chaquicocha    |                                              | 1             | Unidad              | ago/14 | jun/16 |        |         | 1.00       | Unidad              |         |            | 23,100    | 23,100     |            |           | En programación.                                                        |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      | 1285 | 0053597 Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco |                                              | 1             | Unidad              | oct/12 | oct/15 |        |         |            | Unidad              |         |            |           |            |            |           | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.              |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0637 | 1286 | 0053595 Implementacion De La Unidad De Peaje Aguaytia       |                                              | 1             | Unidad              | dic/12 | jul/13 |        | 1       |            | Unidad              |         |            |           | 6,443      | 6,442      | 99.990    |                                                                         | Obra recepcionada, se apertura finalidad de meta para pago.                                                                                      |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0631 | 1287 | 0053604 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucallpa       |                                              | 1             | Unidad              | jul/15 | sep/16 |        |         |            | Unidad              |         |            |           | 227,237    | 227,237    | 100.000   |                                                                         | No se ejecutará, por constituir una interferencia de la Obra " Ampliacion de la 2da Calzada de la Carretera "Tingo María - Aguaytía - Pucallpa". |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0429 | 1289 | 0053605 Implementación De La Unidad De Peaje Pucayacu       |                                              | 1             | Unidad              | mar/14 | jun/16 |        |         |            | Unidad              |         |            | 9,000     | 9,000      |            |           | En levantamiento de observaciones por parte del consultor.              |                                                                                                                                                  |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0430 | 1291 | 0053607 Implementación De La Unidad De Peaje Shapaja        |                                              | 1             | Unidad              | dic/13 | dic/15 |        |         |            | Unidad              |         |            | 848,480   | 848,480    | 24,725     | 2.914     |                                                                         | Aprobado el Expediente Tecnico; se solicitó a la Unidad Zonal proceder con la convocatoria.                                                      |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      | 1293 | 53608 Implementación De La Unidad De Peaje Shorey           |                                              | 1             | Unidad              | jun/15 | nov/17 |        |         |            | Unidad              |         |            |           |            |            |           |                                                                         | En programación para el 2015.                                                                                                                    |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      |      | 53611 Implementación De La Unidad De Peaje Tayabamba        |                                              | 1             | Unidad              | ago/14 | oct/15 |        |         |            | Unidad              |         |            |           |            |            |           |                                                                         | En programación.                                                                                                                                 |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0431 | 1297 | 0053610 Implementación De La Unidad De Peaje Talavera       |                                              | 1             | Unidad              | ago/14 | oct/16 |        |         |            | Unidad              |         |            | 31,500    | 31,500     |            |           |                                                                         | En programación.                                                                                                                                 |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0464 | 1298 | 0095202 Unidad De Peaje Menocucho                           |                                              | 564,799       | Vehículo controlado | ene/14 | dic/14 |        | 575,381 | 273,514.00 | Vehículo controlado | 286,540 | 105        | 899,255   | 1,775,912  | 216,961    | 12.217    | 858                                                                     | .                                                                                                                                                |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  | 0619 | 1329 | 0105639 Unidad De Peaje Aguaytia                            |                                              | 408,483       | Vehiculo controlado | jun/14 | dic/14 |        |         |            | Vehículo controlado |         |            |           | 48,084     | 13,714     | 28.521    |                                                                         | .                                                                                                                                                |                  |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      |      | 1395                                                        | Reubicación de la UP. Chullqui ( LAS PALMAS) |               | 1                   | Unidad | ago/14 | oct/16 |         |            | 1.00                | Unidad  |            |           |            |            |           |                                                                         |                                                                                                                                                  | En programación. |
|        |                                 |          |             |                                   |            |             |                  |        |     |                |              |                         |                  |                      |                  |            |            |                   |                  |                  |             |  |  |  |  |      |      |                                                             |                                              | Total General |                     |        |        |        |         |            | 15,200,598.95       |         | 15,194,038 | 100       | 27,108,008 | 28,253,585 | 7,975,145 | 28.227                                                                  | 354                                                                                                                                              |                  |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                                                                                                                      |          |          |                      | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad   |                  | Meta   |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto       |             |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |           |            | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                         |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales                                                                                                    |          |          |                      |           |            |             |                  |        |        |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                         |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                                                                                |          |          |                      |           |            |             |                  |        |        |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                         |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                                                                                                |          |          |                      |           |            |             |                  |        |        |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                         |
| PFI                                                                                                                                                              |          |          |                      |           |            |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                                         |
| 0018 1211 0050542 Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos                                                                                                |          |          |                      |           |            |             | Genérico         | ago/13 | jul/14 |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 90,178      |             |                   |                  |                  | Excluido de la Prog. 2014 (se encuentra incluido dentro de los Estudios de Perfil de Reemplazo).        |
| 0019 1212 0050543 Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos                                                                                                  |          |          |                      |           |            |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 111,792     |             |                   |                  |                  | Excluido de la Prog. 2014 (se encuentra incluido dentro de los Estudios de Perfil de Reemplazo).        |
| 0020 1213 0050544 Estudio De Perfil De Puente Quebrada Venados Y Accesos                                                                                         |          |          |                      |           |            |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 175,000     |             |                   |                  |                  | Excluido de la Prog. 2014 (se encuentra incluido dentro de los Estudios de Perfil de Reemplazo).        |
| 0027 1801 0076378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco)                                                          |          |          |                      |           |            |             | Genérico         |        |        |                |              |                         | Genérico         |                      |                  | 240,000     |             |                   |                  |                  | Se realizará de manera independiente con PFIS 1215 (Se EXCLUYÓ de los Estudios de Perfil de Reemplazo). |
| 0524 1968 0107520 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750)          |          |          |                      |           |            | 1,590       | Metro            | feb/14 | jul/15 |                |              | 1                       | Estudio          | 1                    | 180              |             | 7,000       | 7,000             | 100              | 180              | Avance al 90% (En OPI para su revisión y aprobación).                                                   |
| 0496 1974 0107526 Estudio De Perfil Reemplazo De 22 Puentes Ubicados En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque - Olmos                              |          |          |                      |           |            | 120         | Metro            | oct/14 | jul/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 28,000      | 10,000            | 36               |                  | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                                 |
| 6000046 Estudios de Perfiles                                                                                                                                     |          |          |                      |           |            |             |                  |        |        |                |              | 50                      |                  | 8                    | 15               |             | 398,950     | 146,000           | 37               | 41               |                                                                                                         |
| PFI                                                                                                                                                              |          |          |                      |           |            |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 398,950     | 146,000           | 37               |                  |                                                                                                         |
| 0494 1215 0076378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco)                                                          |          |          |                      |           |            |             | Genérico         | oct/14 | oct/15 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En elaboración de TDRs.                                                                                 |
| 0661 1761 0129558 Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Y Pe-14: Casma - Huaraz                  |          |          |                      |           |            | 269         | Metro            | oct/14 | ago/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 42,000      | 20,000            | 48               |                  | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                                 |
| 0685 1965 0107517 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos -  |          |          |                      |           |            | 796         | Metro            | oct/13 | ago/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 18,900      |                   |                  |                  | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                                 |
| 1966 0107518 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 28a: San Clemente - Ayacucho, Ruta 3s: La Oroya - Huancayo       |          |          |                      |           |            | 512         | Metro            | oct/13 | abr/14 |                |              | 1                       | Estudio          | 1                    | 200              |             |             |                   |                  |                  | Aprobado (Estudio declarado viable con Informe N° 522-2014-MTC/09.02).                                  |
| 0513 1967 0107519 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - |          |          |                      |           |            | 496         | Metro            | oct/13 | may/14 |                |              | 1                       | Estudio          | 1                    | 200              |             | 30,000      | 30,000            | 100              | 200              | Aprobado (Estudio declarado viable con Informe N° 708-2014-MTC/0902).                                   |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                                                          |                                                               |                            |                      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                                                                             | Finalidad                                                                               |                  | Meta      |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto       |             |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                              |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                   | Sec SIAF                                                      | Sec PFIS                   | Finalidad de la Meta |           |                                                                                                                                                        | Meta Física                                                                             | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                          |                                                                                                  |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales                                        |                                                               |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                             |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                             |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               | PFI                        |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0609                 | 1970      | 0107522 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sa | 442                                                                                     | Metro            | oct/14    | ago/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 39,300      | 18,000            |                  | 46               |                                                                                          | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                          |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0606                 | 1971      | 0107523 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En El Corredor Viales Nacional Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967                   | 279                                                                                     | Metro            | oct/14    | ago/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 38,800      | 18,000            |                  | 46               |                                                                                          | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                          |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0668                 | 1973      | 0107525 Estudio De Perfil Reemplazo De 20 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 5s: Puente Raither - Satipo, Ruta 3sb: Chupaca - H | 309                                                                                     | Metro            | oct/14    | ago/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 58,350      | 20,000            |                  | 34               |                                                                                          | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                          |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0607                 | 1975      | 0107529 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 3s: Km. 1151+095 - Km. 1261+500                                    | 507                                                                                     | Metro            | oct/14    | ago/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 101,600     | 20,000            |                  | 20               |                                                                                          | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                          |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0564                 | 1976      | 0107532 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo | 658                                                                                     | Metro            | oct/14    | ago/15 |                |              | 1                       | Estudio          |                      |                  |             | 70,000      | 20,000            |                  | 29               |                                                                                          | Plan aprobado por OPI, se elabora el Perfil por Administración Directa.                          |
|                                                                                                      | 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui     |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               | 6000001 Expediente Técnico |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               |                            | PFI                  |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               |                            |                      |           | 0137                                                                                                                                                   | 0050599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto Lopez Y Puerto Lopez - Picota | 48               | Kilómetro | oct/14 | nov/15         |              |                         |                  | Estudio              |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
| 2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba                                |                                                               |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  | 10                   |                  |             | 500,000     | 473,178           | 95               |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      | 6000001 Expediente Técnico                                    |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  | 10                   |                  |             | 500,000     | 473,178           | 95               |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               | PFI                        |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 500,000     | 473,178           | 95               |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0638                 | 1724      | 0110239 Construcción Del Puente Maranura Y Accesos                                                                                                     | 150                                                                                     | Metro            | abr/14    | may/15 |                |              |                         | Estudio          | 0                    |                  |             | 500,000     | 473,178           | 95               |                  |                                                                                          | Avance al 10% (Informe N° 01 en revisión por PVN).                                               |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicación |                                                               |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 629,047     | 2,221,003   |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 525,047     | 1,761,120   |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               | PFI                        |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 525,047     | 1,761,120   |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0122                 | 0786      | 0047986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                              | 4                                                                                       | Kilómetro        | oct/14    | dic/15 |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  | 525,047     | 1,761,120   |                   |                  |                  | En Proceso de Selección LP N° 003-2014-MTC/20 (Fase: Elevación de Observaciones a OSCE). |                                                                                                  |
|                                                                                                      | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 104,000     | 459,883     |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               | PFI                        |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 104,000     | 459,883     |                   |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               |                            | 0123                 | 0787      | 0001424 Supervision De Obras                                                                                                                           | 1                                                                                       | Supervisión      | oct/14    | dic/15 |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 104,000     | 459,883     |                   |                  |                  |                                                                                          | En Proceso de Selección CP N° 008-2014-MTC/20 (Fase: Pronunciamiento de OSCE en implementación). |
| 2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos                                                  |                                                               |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         | 442              |                      | 347,481          | 886,286     | 832,929     | 94                |                  |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      | 4000179 Construcción de Puentes                               |                            |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  | 480                  |                  | 287,421     | 815,353     | 789,262           | 97               |                  |                                                                                          |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                               | PFI                        |                      |           |                                                                                                                                                        |                                                                                         |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 287,421     | 815,353     | 789,262           | 97               |                  |                                                                                          |                                                                                                  |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                                                     |                                                               |                                            | Proy/Prod            | Obra/Activ                          | Finalidad                                                            | Meta        |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |             |             | Eficiencia        |                  | Observacion      |                                                                                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                              | Sec SIAF                                                      | Sec PFIS                                   | Finalidad de la Meta |                                     |                                                                      | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                              |                                                |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales                                   |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                             |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | 6000032 Estudios de Pre-Inversión          |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | PFI                                        |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 616,970     | 35,000            | 17,000           | 49               |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | 0144                                       | 1171                 | 0052665 Puente Suyacuna             |                                                                      | 60          | Metro            | oct/13        | ene/14 |                | 55.200       |                         | Metro            | 5                    |                  |             | 287,421     | 815,353           | 789,262          | 97               |                                                                                                                              | Obra Concluida.                                |
|                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 60,060      | 70,933      | 43,667            | 62               |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | PFI                                        |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 60,060      | 70,933            | 43,667           | 62               |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            | 0145                 | 1172                                | 0052990 Supervision: Puente Suyacuna                                 |             | 60               | Metro         | nov/13 | may/14         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |             | 60,060      | 70,933            | 43,667           | 62               |                                                                                                                              | Contrato terminado; en proceso de liquidación. |
|                                                                                                 | 2078091 Construcción del Puente Huacara y Accesos             |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      | 100              |             |             | 85,885            | 8,574            | 10               |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      | 100              |             |             | 85,885            | 8,574            | 10               |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | PFI                                        |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             | 85,885            | 8,574            | 10               |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | 0559                                       | 1183                 | 0052985 Supervision: Puente Huacara |                                                                      | 21          | Metro            | abr/13        | feb/14 |                |              |                         | Supervisión      | 1                    |                  |             | 85,885      | 8,574             | 10               |                  | Contrato terminado.                                                                                                          |                                                |
| 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos                                               |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 4,318,381   | 300,000     |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 | 4000179 Construcción de Puentes                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 3,588,056   | 200,000     |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | PFI                                        |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 3,588,056   | 200,000           |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     | 0063525 Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos                    | 251         | Metro            | abr/15        | may/16 |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 3,588,056   | 200,000     |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Dic-14).                                               |                                                |
|                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 730,325     | 100,000     |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 | PFI                                                           |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 730,325     | 100,000           |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     | 0063518 Supervision Puente Bocapan Y Accesos                         | 251         | Metro            | abr/15        | ago/16 |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 730,325     | 100,000     |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Dic-14).                                               |                                                |
| 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos                                   |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,627,759   | 2,027,116   |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,010,849   | 1,762,709   |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | PFI                                        |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 1,010,849   | 1,762,709         |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     | 0094480 Puente Tumbes Y Accesos                                      | 60          | Metro            | feb/15        | abr/16 |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 1,010,849   | 1,762,709   |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Nov-14).                                               |                                                |
|                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,910     | 264,407     |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 | PFI                                                           |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 616,910     | 264,407           |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     | 0095090 Supervision Puente Tumbes Y Accesos                          | 60          | Metro            | feb/15        | jun/16 |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 616,910     | 264,407     |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Nov-14).                                               |                                                |
| 2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Hua |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 3,869,431   | 1,045,792   |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,420,262   |             |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               | PFI                                        |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 2,420,262   |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     | 0112042 Construcción Del Puente Allcomachay                          | 150         | Metro            | oct/15        | oct/16 |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 2,420,262   |             |                   |                  |                  | Programado para el 2015 (El 15/07/14 se firmará contrato para la Elaboración del Estudio Definitivo).                        |                                                |
|                                                                                                 | 6000001 Expediente Técnico                                    |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,045,792   | 1,045,792   |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 | PFI                                                           |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 1,045,792   | 1,045,792         |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |
|                                                                                                 |                                                               |                                            |                      |                                     | 0112707 Estudio Definitivo De La Construcción Del Puente Allcomachay | 150         | Metro            | jul/14        | jul/15 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 1,045,792   | 1,045,792   |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 035-2013 MTC/20 (Fase: Buena Pro Consentida, se estima fecha de firma de contrato: 15.Jul.14). |                                                |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                      |                                                               |                                            |                      |                                     |                                                                      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 403,377     |             |                   |                  |                  |                                                                                                                              |                                                |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                                                             |          | Proy/Prod                                                                                         | Obra/Activ           | Finalidad                                                    | Meta             |        |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto       |             |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                      | Sec SIAF | Sec PFIS                                                                                          | Finalidad de la Meta | Meta Física                                                  | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                       |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales                                           |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                       |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                       |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                       |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                                       |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                       |
|                                                                                                         | PFI      |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                                       |
|                                                                                                         | PFI      |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 403,377     |             |                   |                  |                  |                                                                                                       |
|                                                                                                         |          | 0213                                                                                              | 1676                 | 0115409 Supervision De La Construccin Del Puente Alccomachay | 150              | Metro  | oct/15 | nov/16         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 403,377     |             |                   |                  |                  | Programado para el 2015 (El 15/07/14 se firmará contrato para la Elaboración del Estudio Definitivo). |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector F |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              | 575                     |                  |                      |                  | 64,756,743  | 8,501,443   |                   |                  |                  |                                                                                                       |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                         |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              | 633                     |                  |                      |                  | 62,420,826  | 7,718,778   |                   |                  |                  |                                                                                                       |
|                                                                                                         | PFI      |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 62,420,826  | 7,718,778   |                   |                  |                  |                                                                                                       |
|                                                                                                         |          | 0220                                                                                              | 0484                 | 0063486 Construccin Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos    | 10               | Metro  | sep/14 | jul/15         |              |                         | Metro            |                      |                  | 9,708,417   | 522,560     |                   |                  |                  | En espera que UGE envíe el Expediente completo.                                                       |
|                                                                                                         |          | 0218                                                                                              | 1203                 | 0063482 Construccin Del Puente Manuela Y Accesos.            | 50               | Metro  | sep/14 | oct/15         |              | 5                       | Metro            |                      |                  | 11,535,566  | 1,833,892   |                   |                  |                  | En Proceso de Selección LP N° 002-2013-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas el 04-08-2014).       |
|                                                                                                         |          | 0219                                                                                              | 1205                 | 0063484 Construccin Del Puente Pasamayito Y Accesos          | 200              | Metro  | oct/14 | nov/15         |              | 10                      | Metro            |                      |                  | 20,282,416  | 3,969,703   |                   |                  |                  | En Proceso de Selección LP N° 001-2013-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas el 04-08-2014).       |
|                                                                                                         |          | 0222                                                                                              | 1207                 | 0063490 Construccin Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos   | 72               | Metro  | oct/14 | nov/15         |              |                         | Metro            |                      |                  | 9,174,543   | 623,979     |                   |                  |                  | En espera que UGE envíe el Expediente completo.                                                       |
|                                                                                                         |          | 0221                                                                                              | 1244                 | 0063488 Construccin Del Puente Abejal Y Accesos              | 45               | Metro  | nov/14 | nov/15         |              |                         | Metro            |                      |                  | 11,719,884  | 768,644     |                   |                  |                  | Culminó el Estudio Defintivo (09.May.14); a la espera que UGE envíe el Expediente Técnico.            |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                              |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,335,917   | 782,665     |                   |                  |                  |                                                                                                       |
|                                                                                                         | PFI      |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,335,917   | 782,665     |                   |                  |                  |                                                                                                       |
|                                                                                                         |          | 0225                                                                                              | 0485                 | 0063485 Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos    | 10               | Metro  | sep/14 | ago/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 470,842     | 103,008     |                   |                  |                  | En espera que UGE envíe el Expediente completo.                                                       |
|                                                                                                         |          | 0223                                                                                              | 1204                 | 0063481 Supervision Puente Manuela Y Accesos.                | 50               | Metro  | sep/14 | nov/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 200,932     | 158,493     |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 005-2013 MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas el 08-08-2014).       |
|                                                                                                         |          | 0224                                                                                              | 1206                 | 0063483 Supervision Puente Pasamayito Y Accesos              | 200              | Metro  | oct/14 | dic/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 574,699     | 297,728     |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 004-2013 MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas el 08-08-2014).       |
|                                                                                                         |          | 0227                                                                                              | 1208                 | 0063489 Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos       | 72               | Metro  | oct/14 | dic/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 417,455     | 86,397      |                   |                  |                  | En espera que UGE envíe el Expediente completo.                                                       |
|                                                                                                         |          | 0226                                                                                              | 1245                 | 0063487 Supervision Puente Abejal Y Accesos                  | 45               | Metro  | nov/14 | dic/15         |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 671,989     | 137,039     |                   |                  |                  | Culminó el Estudio Defintivo (09.May.14); a la espera que UGE envíe el Expediente Técnico.            |
| 2109832 Construccin del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos                                           |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 11,029,747  | 4,326,835   |                   |                  |                  |                                                                                                       |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                         |          |                                                                                                   |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 9,712,907   | 3,762,465   |                   |                  |                  |                                                                                                       |
|                                                                                                         |          | 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador |                      |                                                              |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 9,712,907   | 3,762,465   |                   |                  |                  |                                                                                                       |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                   |                                                       | Proy/Prod                                                                               | Obra/Activ           | Finalidad                                     | Meta                                                             |                  |             | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |             |             |                   | Eficiencia       | Observacion      |     |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                            | Sec SIAF                                              | Sec PFIS                                                                                | Finalidad de la Meta |                                               | Meta Física                                                      | Unidad de Medida | Inicio      | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |     |                                                                                |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |                                                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |     |                                                                                |
|                                                               | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                     |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |     |                                                                                |
|                                                               | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                     |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0231                 | 1187                                          | 0056477 Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva             | 150              | Metro       | dic/14        | nov/15         |              |                         |                  | Metro                |                  |             | 9,712,907   | 3,762,465         |                  |                  |     | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Set-14). |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras            |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,316,840   | 564,370     |                   |                  |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | 057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,316,840   | 564,370     |                   |                  |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0232                 | 1188                                          | 0063506 Supervision Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva | 150              | Metro       | dic/14        | dic/15         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |             | 1,316,840   | 564,370           |                  |                  |     | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Set-14). |
|                                                               | 2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 1,013                   |                  | 698                  | 69               |             | 2,086,745   | 1,594,871         | 76               | 90               |     |                                                                                |
|                                                               | 4000179 Construcción de Puentes                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 1,200                   |                  | 827                  | 69               |             | 1,761,700   | 1,381,244         | 78               | 88               |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 1,761,700   | 1,381,244         | 78               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0556                 | 1191                                          | 0063492 Construccion Del Puente Caleta Grau Y Accesos            | 30               | Metro       | mar/13        | sep/14         |              | 17.640                  | 12               | Metro                | 8                | 69          |             | 1,761,700         | 1,381,244        | 78               | 88  | En ejecución.                                                                  |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras            |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 325,045     | 213,627           | 66               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 325,045     | 213,627           | 66               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0557                 | 1192                                          | 0063491 Supervision Puente Caleta Grau Y Accesos                 | 1                | Supervisión | abr/13        | nov/14         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |             |             | 325,045           | 213,627          | 66               |     |                                                                                |
| 2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos              |                                                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                | 1,093        |                         | 847              | 78                   |                  | 4,635,024   | 1,077,822   | 23                | 333              |                  |     |                                                                                |
|                                                               | 4000179 Construcción de Puentes                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 1,200                   |                  | 930                  | 78               |             | 4,222,241   | 899,592           | 21               | 364              |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 4,222,241   | 899,592           | 21               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0554                 | 1193                                          | 0063494 Construccion Del Puente Canoas Y Accesos                 | 50               | Metro       | mar/13        | dic/14         |              | 34.700                  | 12               | Metro                | 9                | 78          |             | 4,222,241         | 899,592          | 21               | 364 | En ejecución.                                                                  |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras            |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 412,783     | 178,229           | 43               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 412,783     | 178,229           | 43               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0555                 | 1194                                          | 0063493 Supervision Puente Canoas Y Accesos                      | 50               | Metro       | may/13        | ene/15         |              |                         |                  | Supervisión          |                  |             |             | 412,783           | 178,229          | 43               |     |                                                                                |
| 2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos            |                                                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                | 1,122        |                         | 404              | 36                   | 1,930,448        | 4,024,614   | 982,066     | 24                | 148              |                  |     |                                                                                |
|                                                               | 4000179 Construcción de Puentes                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 1,200                   |                  | 432                  | 36               | 1,668,620   | 3,762,786   | 960,570           | 26               | 141              |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,668,620   | 3,762,786   | 960,570           | 26               |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0237                 | 1195                                          | 0063515 Construccion Del Puente Huanchuy Y Accesos               | 51               | Metro       | abr/14        | abr/15         |              |                         | 12               | Metro                | 4                | 36          | 1,668,620   | 3,762,786         | 960,570          | 26               | 141 | En ejecución.                                                                  |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras            |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 261,828     | 261,828     | 21,495            | 8                |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 261,828     | 261,828     | 21,495            | 8                |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | 0238                                                                                    | 1196                 | 0063495 Supervision Puente Huanchuy Y Accesos | 51                                                               | Metro            | abr/14      | jul/15        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 261,828     | 261,828     | 21,495            | 8                |                  |     |                                                                                |
| 2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos            |                                                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                | 667          |                         |                  |                      |                  | 9,721,326   | 300,000     |                   |                  |                  |     |                                                                                |
|                                                               | 4000179 Construcción de Puentes                       |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              | 1,000                   |                  |                      |                  | 8,389,596   | 200,000     |                   |                  |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 8,389,596   | 200,000     |                   |                  |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       |                                                                                         | 0239                 | 1197                                          | 0063480 Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos               | 100              | Metro       | nov/14        | mar/16         |              |                         | 10               | Metro                |                  |             | 8,389,596   | 200,000           |                  |                  |     | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Set-14). |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras            |                                                                                         |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,331,730   | 100,000     |                   |                  |                  |     |                                                                                |
|                                                               |                                                       | PFI                                                                                     |                      |                                               |                                                                  |                  |             |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,331,730   | 100,000     |                   |                  |                  |     |                                                                                |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                                         |          | Proy/Prod | Obra/Activ           | Finalidad   | Meta             |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |             |             |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                  | Sec SIAF | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                    |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales                       |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                    |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                   |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                    |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                   |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                    |
| 0240 1198 0063479 Supervision Puente Chacanto Y Accesos                             |          |           |                      | 100         | Metro            | nov/14 | mar/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 1,331,730   | 100,000     |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Set-14).     |
| 2114280 Construcion del Puente Puerto Ocopa y Accesos                               |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              | 1,631                   |                  |                      |                  | 18,523,236  | 12,514,191  |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                     |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              | 1,800                   |                  |                      |                  | 16,839,305  | 11,339,305  |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PE |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 16,839,305  | 11,339,305  |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 0241 1199 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                     |          |           |                      | 150         | Metro            | sep/14 | mar/16        |                |              | 18                      | Metro            |                      |                  | 16,839,305  | 11,339,305  |                   |                  |                  | Inicio Estimado: Set-14; en espera de la Contratación del Supervisor.              |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                          |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,683,931   | 1,174,886   |                   |                  |                  |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,683,931   | 1,174,886   |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 0242 1200 0095089 Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos                         |          |           |                      | 150         | Metro            | sep/14 | may/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 1,683,931   | 1,174,886   |                   |                  |                  | Proceso de Selección CP N° 013-2014-MTC/20 (Fase: Observaciones elevadas al OSCE). |
| 2115627 Construcion del Puente Malcas y accesos                                     |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                     |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 0241 1201 0052658 Puente Malcas                                                     |          |           |                      | 40          | Metro            | dic/14 | mar/16        |                |              | 7                       | Metro            |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Set-14).     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                          |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 0242 1202 0001424 Supervision De Obras                                              |          |           |                      | 40          | Metro            | dic/14 | abr/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Set-14).     |
| 2131923 Construcion del Puente Palca y Accesos                                      |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 1                    |                  | 2,889,516   | 1,428,742   |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                     |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,567,442   | 1,116,242   |                   |                  |                  |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,567,442   | 1,116,242   |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 0243 1632 0112050 Construcion Del Puente Palca Y Accesos                            |          |           |                      | 24          | Metro            | sep/15 | nov/16        |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 2,567,442   | 1,116,242   |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: May-15).     |
| 6000001 Expediente Técnico                                                          |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 5                    |                  |             | 145,063     |                   |                  |                  |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 145,063     |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 0488 1250 0050576 Estudio Definitivo De Construccon Del Puente Palca Y Accesos      |          |           |                      | 24          | Metro            | sep/12 | may/15        |                | 0.600        |                         | Estudio          | 0                    |                  |             | 145,063     |                   |                  |                  | Avance al 65% (Informe N° 04 en elaboración).                                      |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                          |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 322,074     | 167,437     |                   |                  |                  |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 322,074     | 167,437     |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 0244 1685 0115413 Supervision De La Construccon Del Puente Palca Y Accesos          |          |           |                      | 24          | Metro            | sep/15 | dic/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 322,074     | 167,437     |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: May-15).     |
| 2131924 Construcion del Puente Santa Rosa y Accesos                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  | 1                    |                  | 2,814,033   | 1,537,251   |                   |                  |                  |                                                                                    |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                     |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,491,959   | 1,172,337   |                   |                  |                  |                                                                                    |
| PFI                                                                                 |          |           |                      |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,491,959   | 1,172,337   |                   |                  |                  |                                                                                    |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                   |                                            |          |                      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                             | Finalidad   | Meta             |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |             |             |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                            |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                            | Sec SIAF                                   | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |           |                                                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                            |                                                                                |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |                                            |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               | 2001621 Estudios de Pre-Inversion          |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               | 6000032 Estudios de Pre-Inversión          |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0245                 | 1633      | 0112055 Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos                   | 25          | Metro            | feb/15 | may/16        |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 2,491,959   | 1,172,337   |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Oct-14).                                             |                                                                                |
|                                                               | 6000001 Expediente Técnico                 |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         | 5                |                      |                  | 189,063     |             |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 189,063     |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0489                 | 1252      | 0050577 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Santa Rosa       | 25          | Metro            | sep/12 | oct/14        |                | 0.600        |                         | Estudio          | 0                    |                  |             | 189,063     |                   |                  |                  |                                                                                                                            | Avance al 65% (Informe N° 04 en elaboración).                                  |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 322,074     | 175,851     |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 322,074     | 175,851           |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0246                 | 1750      | 0115415 Supervision De La Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos | 25          | Metro            | feb/15 | jun/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  |             | 322,074     | 175,851           |                  |                  |                                                                                                                            | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Oct-14). |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos           |                                            |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,509,641   | 1,459,641   |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               | 4000179 Construcción de Puentes            |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,232,166   | 1,182,166   |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,232,166   | 1,182,166   |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0248                 | 1043      | 0112054 Construccion Del Puente Pomachaca Y Accesos                    | 30          | Metro            | sep/14 | mar/16        |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 1,232,166   | 1,182,166   |                   |                  |                  | Estudio Definitivo culminado (28.May.14); en espera del Expediente Técnico.                                                |                                                                                |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 277,475     | 277,475     |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 277,475     | 277,475     |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0249                 | 1747      | 0115414 Supervision De La Construccion Del Puente Pomachaca Y Accesos  | 30          | Metro            | sep/14 | abr/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  |             | 277,475     | 277,475           |                  |                  |                                                                                                                            | Estudio Definitivo culminado (28.May.14); en espera del Expediente Técnico.    |
| 2132703 Construccion del Puente Tingo y Accesos               |                                            |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 4,470,849   |             |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               | 4000179 Construcción de Puentes            |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 4,023,764   |             |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 4,023,764   |             |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0250                 | 1634      | 0112056 Construccion Del Puente Tingo Y Accesos                        | 99          | Metro            | dic/14 | jul/16        |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 4,023,764   |             |                   |                  |                  | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Ago-14).                                             |                                                                                |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 447,085     |             |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 447,085     |             |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0252                 | 1749      | 0115416 Supervision De La Construccion Del Puente Tingo Y Accesos      | 99          | Metro            | dic/14 | ago/16        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  |             | 447,085     |                   |                  |                  |                                                                                                                            | En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Ago-14). |
| 2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos           |                                            |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 6,326,175   | 2,515,704   |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               | 4000179 Construcción de Puentes            |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 5,751,068   | 2,200,400   |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 5,751,068   | 2,200,400   |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            |          | 0253                 | 1060      | 0112047 Construccion Del Puente Crisnejas                              | 50          | Metro            | ago/14 | sep/15        |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 5,751,068   | 2,200,400   |                   |                  |                  | En Proceso de Selección LP N° 004-2014-MTC/20 (Fase: Buena Pro consentida; se estima firma de Contrato para el 18.Jul.14). |                                                                                |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |          |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 575,107     | 315,304     |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                               |                                            | PFI      |                      |           |                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 575,107     | 315,304     |                   |                  |                  |                                                                                                                            |                                                                                |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                                                                     |                                                         |          |                      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                                                                             | Finalidad   |                  | Meta   |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto       |             |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                                                              | Sec SIAF                                                | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |           |                                                                                                                                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales                                                   |                                                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                       |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                       |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          | 0255                 | 1689      | 0115411 Supervision De La Construccin Del Puente Crisnejas                                                                                             | 50          | Metro            | ago/14 | dic/15 |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 575,107     | 315,304     |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             | En Proceso de Selección CP N° 009-2014 MTC/20 (Fase: Buena Pro consentida; se estima firma de contrato a finales de Jul-14). |
| 2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos                                                                |                                                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 15                   |                  | 976,356     | 657,000     | 120,007           | 18               |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 4000179 Construcción de Puentes                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 632,678     |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 632,678     |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      |           | 0112045 Construccin Del Puente Cayara Y Accesos                                                                                                        | 60          | Metro            | oct/15 | oct/16 |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 632,678     |             |                   |                  |                  | En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: May-15)                                                                      |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 6000001 Expediente Técnico                              |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  | 15                   |                  | 273,380     | 657,000     | 120,007           | 18               |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 273,380     | 657,000     | 120,007           | 18               |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      |           | 0079210 Estudio Definitivo Puente Cayara                                                                                                               | 60          | Metro            | abr/14 | may/15 |                |              |                         | Estudio          | 0                    |                  | 273,380     | 657,000     | 120,007           | 18               |                  | Avance al 15% (Informe N° 01 en Levantamiento de Observaciones por parte del Consultor).                                                                    |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras              |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 70,298      |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 70,298      |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      |           | 0115410 Supervision De La Construccin Del Puente Cayara Y Accesos                                                                                      | 60          | Metro            | oct/15 | dic/16 |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 70,298      |             |                   |                  |                  | En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: May-15)                                                                      |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 2177398 Pte. Santa Rosa y accesos en distrito de Pozuzo |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 6000001 Expediente Técnico                              |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      | 1682      | Definitivo Puente Santa Rosa y accesos del Distrito Pozuzo                                                                                             | 100         | Metro            | ago/14 | dic/15 |                |              | 0                       | Estudio          |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En elaboración los TDRs.                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 2192512 Remplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayo  |                                                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 6000001 Expediente Técnico                              |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      | 1832      | Estudio Definitivo Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000 - Km. 219+600 Y Piura - Sechura        | 554         | Metro            | sep/14 | oct/15 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En elaboración los TDRs para convocar el Proceso de Selección (Concurso - Oferta).                                                                          |                                                                                                                              |
| 2192514 Remplazo de 12 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor ( |                                                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,320,983   |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 6000001 Expediente Técnico                              |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 2,320,983   |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 2,320,983   |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      |           | 0137600 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000 - | 783         | Metro            | sep/14 | jun/15 |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |             | 2,320,983   |                   |                  |                  | TDRs concluidos, en OPI para su aprobación. Se excluyeron del estudio los Puentes: Zarumilla y Piedritas ( se realizará mediante convenio con G.R. Tumbes). |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| 2233899 Pte. La Otra Banda y accesos                                                                            |                                                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 3,250,638   | 731,267     |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | 4000179 Construcción de Puentes                         |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,847,261   |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                                         | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,847,261   |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                   |                                                                     |          |                      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                                                                             | Finalidad   | Meta             |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |             |             |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Código Descripción                                            | Sec SIAF                                                            | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |           |                                                                                                                                                        | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                             |  |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |                                                                     |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                             |  |
|                                                               | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                   |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                             |  |
|                                                               | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                   |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0279                 | 1678      | 0112048 Construcccion Del Puente La Otra Banda Y Accesos                                                                                               | 52          | Metro            | feb/16 | dic/17        |                |              |                         | Metro            |                      |                  | 2,847,261   |             |                   |                  |                  | En espera de la contratación, ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: Oct-15)        |  |
|                                                               | 6000001 Expediente Técnico                                          |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 731,267     |                   |                  |                  |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 731,267     |                   |                  |                  |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0550                 | 1677      | 0112048 Construcccion Del Puente La Otra Banda Y Accesos                                                                                               | 52          | Metro            | oct/14 | oct/15        |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |             | 731,267     |                   |                  |                  | Se volverá a convocar; Proceso de Selección CP N° 038-2013-MTC/20 con fecha 20.Mar.14 (declarado Desierto). |  |
|                                                               | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                          |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 403,377     |             |                   |                  |                  |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             | 403,377     |                   |                  |                  |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0280                 | 1679      | 0115412 Supervision De La Construcccion Del Puente La Otra Banda Y Accesos                                                                             | 52          | Metro            | feb/16 | dic/17        |                |              |                         | Supervisión      |                      |                  | 403,377     |             |                   |                  |                  | En espera de la contratación, ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Estimada: Oct-15)        |  |
|                                                               | 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                      |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 95                      |                  | 52                   | 55               | 132,131,516 | 130,005,793 | 4,565,218         | 4                | 1,567            |                                                                                                             |  |
|                                                               | 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |          |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              | 1                       |                  | 9                    | 900              | 1,601,030   | 753,733     | 155,266           | 21               | 4,371            |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     | PFI      |                      |           |                                                                                                                                                        |             |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,601,030   | 753,733     | 155,266           | 21               |                  |                                                                                                             |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0351                 | 0812      | 0053483 Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177       | 45          | Kilómetro        | nov/14 | nov/15        |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 132,200     | 132,200     |                   |                  |                  | En elaboración los TDRs.                                                                                    |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0357                 | 0816      | 0089050 Estudio Evaluacion Y Tratamiento De Taludes Puntos Criticos Carretera El Reposo - Saramiriza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74 700 Al Km. 74 80 | 100         | Kilómetro        | sep/13 | jun/15        |                | 0.200        |                         | Estudio          | 0                    |                  | 130,830     | 130,830     | 41,336            | 32               |                  | Avance al 50% (Informe N° 02 observado).                                                                    |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0353                 | 0818      | 0053491 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440                                  | 22          | Kilómetro        | nov/14 | nov/15        |                |              |                         | Estudio          |                      |                  | 216,000     | 216,000     |                   |                  |                  | En elaboración los TDRs.                                                                                    |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0708                 | 1030      | 0053779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li    | 95          | Kilómetro        | sep/14 | mar/16        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En espera de la remisión del Expediente Técnico por parte de UGE.                                           |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0352                 | 1031      | 0053485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Mancora - Tanaka   | 95          | Kilómetro        | ene/13 | abr/14        |                | 0.650        | 0                       | Estudio          | 0                    | 350              | 990,000     | 71,288      | 57,107            | 80               | 437              | RD N° 306-2014-MTC/20 (16.Abr.14).                                                                          |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0676                 | 1085      | 0139189 Determinacion De Fallas Ocurridas Carretera Ayacucho - Abancay Tramo: Km. 0+000 - Km. 50+000                                                   | 50          | Kilómetro        | nov/14 | nov/15        |                |              |                         | Estudio          |                      |                  |             | 144,591     |                   |                  |                  | En elaboración de TDRs.                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                     |          | 0608                 | 1237      | 0054676 Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)              | 196         | Metro            | nov/14 | nov/15        |                |              |                         | Kilómetro        |                      |                  |             | 56,824      | 56,823            | 100              |                  | En elaboración de TDRs.                                                                                     |  |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                            |          |          |                                                         | Proy/Prod                                                                                                                         | Obra/Activ | Finalidad   |                  | Meta      |        | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto       |             |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Descripción                                                     | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                    |                                                                                                                                   |            | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio    | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales          |          |          |                                                         |                                                                                                                                   |            |             |                  |           |        |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                      |          |          |                                                         |                                                                                                                                   |            |             |                  |           |        |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                      |          |          |                                                         |                                                                                                                                   |            |             |                  |           |        |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | PFI      |          |                                                         |                                                                                                                                   |            |             |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |          | 0359     | 1721                                                    | 0112712 Estudio Para La Evaluacion Del Punto Critico Acostambo Km. 171 000 De La Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca        |            |             |                  | Kilómetro | nov/14 | ago/15         |              |                         | Estudio          |                      |                  | 132,000     | 2,000       |                   |                  |                  | En elaboración de TDRs.                                                                                                                                                                                                                     |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales                    |          |          |                                                         |                                                                                                                                   |            |             |                  |           |        |                |              | 95                      |                  | 52                   | 55               | 130,530,486 | 129,252,060 | 4,409,952         | 3                | 1,612            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 074 CC N° 002-2014-MTC/20 (11.Mar.2014) con MD de Condesuyo (Arequipa) |          |          |                                                         |                                                                                                                                   |            |             |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |          |          | 1727                                                    | Instalacion de Puente Modular Acrow en Sector Rhata, Tramo: Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Pte. Molles - Mesana Chuquibamba - Cotahuasi |            |             |                  | 1 Puente  | mar/14 | jun/14         |              |                         | Puente           |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | Se instaló el Puente Modular Acrow (Se contabiliza en el PFIS 1255).                                                                                                                                                                        |
|                                                                        | PFI      |          |                                                         |                                                                                                                                   |            |             |                  |           |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 130,530,486 | 129,252,060 | 4,409,952         | 3                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | 0403     | 0708     | 0082700 Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares |                                                                                                                                   |            |             | 1 Acción         | nov/14    | mar/15 |                | 1.000        |                         | Acción           |                      |                  | 95,708,600  | 94,412,770  |                   |                  |                  | En elaboración los TDRs.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                        | 0404     | 1255     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                |                                                                                                                                   |            |             | 374 Puente       | dic/12    | jul/16 | 24.000         | 56.000       | 20                      | Puente           | 11                   | 55               | 34,821,886  | 6,155,840   | 559,686           | 9                | 605              | Se instaló (11) Puentes: Cajas, Huacan, Aray y Aurej en Ancash, Nieva, Japaimé3 y Marco Ortiz en Amazonas, Urubamba y Koribeni en Cusco y Achupas en Cajamarca, Rhata en Arequipa.                                                          |
|                                                                        | 0517     | 1815     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                |                                                                                                                                   |            |             | 13 Puente        | jun/14    | dic/14 |                |              |                         | Puente           |                      |                  |             | 4,903,410   | 1,591,539         | 32               |                  | Avance al 0% (En elaboración el Plan de Trabajo para la Instalación de 13 Puentes Modulares en La Libertad).                                                                                                                                |
|                                                                        | 0518     | 1816     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                |                                                                                                                                   |            |             | 14 Puente        | sep/14    | ene/15 |                |              |                         | Puente           |                      |                  |             | 12,678,886  | 1,013,806         | 8                |                  | En Proceso de Selección CP N° 04-2014-MTC/20 (Fase: En convocatoria )(Se realizará la Instalación de 14 Puentes Modulares en Amazonas).                                                                                                     |
|                                                                        | 0519     | 1817     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                |                                                                                                                                   |            |             | 11 Puente        | ago/14    | ene/15 |                |              |                         | Puente           |                      |                  |             | 5,760,698   | 159,222           | 3                |                  | En Proceso de Selección CP N° 06-2014-MTC/20 (Fase: Buena Pro) (Se realizará la Instalación de 11 Puentes Modulares en Puno).                                                                                                               |
|                                                                        | 0588     | 1818     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                |                                                                                                                                   |            |             | 8 Puente         | ago/14    | ene/15 |                |              |                         | Puente           |                      |                  |             | 933,842     | 933,840           | 100              |                  | En Proceso de Selección CP N° 017-2014-MTC/20 (Fase: Integración a las Bases) (Se realizará la Instalación de 08 Puentes Modulares en la carretera: Emp. PE-1N - Huayco - Cahua - Cajatambo - Emp. PE-18 entre los Dptos de Lima y Ancash). |
|                                                                        | 0595     | 1829     | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                |                                                                                                                                   |            |             | 13 Puente        | oct/14    | abr/15 |                |              |                         | Puente           |                      |                  |             | 157,583     | 145,497           | 92               |                  | En trámite Valor Referencial (Instalación de 13 Puentes Modulares en Huánuco).                                                                                                                                                              |

4.6 Indicador de gestión I semestre 2014-UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable |                                                         |          |          | Proy/Prod            | Obra/Activ | Finalidad                                |                                          | Meta             |        | Avance Fisico |                | Meta         |                         | Logrado          |                      | Gasto            |             |             |                   | Eficiencia       | Observacion      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código      | Descripción                                             | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |            |                                          | Meta Física                              | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA         | PIM         | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20.11       | Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |          |          |                      |            |                                          |                                          |                  |        |               |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 2001621 Estudios de Pre-Inversion                       |          |          |                      |            |                                          |                                          |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 8                    | 17               | 616,970     | 433,950     | 163,000           | 38               | 45               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 6000032 Estudios de Pre-Inversión                       |          |          |                      |            |                                          |                                          |                  |        |               |                |              | 50                      |                  | 18                   | 36               | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               | 74               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                         | PFI      |          |                      |            |                                          |                                          |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  | 616,970     | 35,000      | 17,000            | 49               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                         |          |          |                      |            |                                          |                                          |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 014-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones) (Se realizará la instalación del Puente Modular Huallpacha; carretera:Inquilpata - Cotabambas entre los Dptos de Cusco y Apurimac).                                   |
|             |                                                         |          | 0630     | 1855                 |            |                                          | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares | 1 Puente         | ago/14 | ene/15        |                |              |                         | Puente           |                      |                  |             | 1,756,918   | 6,362             | 0                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                         |          |          |                      |            |                                          |                                          |                  |        |               |                |              |                         |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  | En Proceso de Selección CP N° 015-2014-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas) (Se realizará la Instalación de Puentes Modulares en la carretera: Emp. PE-1S (Dv. Chincha Alta) - Quilca - Emp PE-3S (Izcuchaca) entre los Dptos de Ica y Huancavelica). |
|             |                                                         |          | 0639     | 1856                 |            |                                          | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares | 1 Puente         | ago/14 | ene/15        |                |              |                         | Puente           |                      |                  |             | 2,492,113   |                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                         | 0707     | 1988     |                      |            | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares | 1 Puente                                 | nov/14           | mar/15 |               |                |              | Puente                  |                  |                      |                  |             |             |                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                         |          |          |                      |            | Total General                            |                                          |                  |        |               |                |              | 268                     |                  | 77                   | 29               | 271,739,293 | 184,545,265 | 9,817,664         | 5                | 539              |                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Anexo 4.6.1: Instalación de Puentes Modulares - Junio 2014

| Item                                                       | Descripción                                                                                  | Longitud       | Unidad Medida | Cantidad  | Ubicación        | Ruta   | Fecha Instalación |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|------------------|--------|-------------------|
| 17 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |                                                                                              |                |               |           |                  |        |                   |
| <b>ESTRUCTURAS MODULARES ACROW</b>                         |                                                                                              |                |               |           |                  |        |                   |
| 1                                                          | Puente Aurej (Carretera Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza) (*)                           | 15.240         | Metros        | 1         | Ancash           | PE-12A | febrero-14        |
| 2                                                          | Puente Japaima 3 (El Reposo - Pte- Huahuico - Saramiriza) (*)                                | 24.380         | Metros        | 1         | La Libertad      | PE-5NC | marzo-14          |
| 3                                                          | Puente Achupas (Carretera Empalme PE-3N - Dv. Baños de I Inca - Tingo - Empalme PE-5N) (*)   | 21.340         | Metros        | 1         | Cajamarca        | PE-08B | marzo-14          |
| 4                                                          | Puente Urubamba (Carretera Urubamba - Chincheros - Cachimayo) (*)                            | 70.000         | Metros        | 1         | Cusco            | PE-28F | marzo-14          |
| 5                                                          | Puente Cajas (Carretera Santa - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza) (*)                           | 42.670         | Metros        | 1         | Ancash - Huánuco | PE-12A | abril-14          |
| 6                                                          | Puente Aray (Carretera Huaraz - Puente Pomachaca - Huacaybamba - Monzon - Tingo Maria) (*)   | 24.380         | Metros        | 1         | Huanuco          | PE-14A | abril-14          |
| 7                                                          | Puente Nieva (El Reposo - Pte- Huahuico - Saramiriza) (*)                                    | 18.290         | Metros        | 1         | Amazonas         | PE-5NC | abril-14          |
| 8                                                          | Puente Marco Ortiz (El Reposo - Pte- Huahuico - Saramiriza) (*)                              | 24.380         | Metros        | 1         | Amazonas         | PE-5NC | abril-14          |
| 9                                                          | Puente Huacan (Carretera Huaraz - Puente Pomachaca - Huacaybamba - Monzon - Tingo Maria) (*) | 24.380         | Metros        | 1         | Ancash - Huánuco | PE-12A | mayo-14           |
| 10                                                         | Puente Koribeni ( San Francisco-Quillabamba-Urubamba-Pisac) (*)                              | 24.380         | Metros        | 1         | Cusco            | PE-28B | mayo-14           |
| 11                                                         | Puente Rhata ( Carretera Emp. PE-1S - Aplao - Chuquibamba - Cotahuasi- Pausa) (***)          | 30.480         | Metros        | 1         | Arequipa         | PE-1SL | junio-14          |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                                                              | <b>319.920</b> | <b>Metros</b> | <b>11</b> |                  |        |                   |

(\*) Puentes que han sido Instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC).

(\*\*) Puentes que han sido Instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio.

(\*\*\*) Puentes que han sido Instalados mediante convenios.



4.8 Indicador de gestión I semestre 2014-MTC DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Responsable        |                                                      |          |                      | Proy/Prod                                        | Obra/Activ                                                                                                      | Finalidad   |                  | Meta      |             | Avance Fisico  |              | Meta                    |                  | Logrado              |                  | Gasto         |               |                   |                  | Eficiencia       | Observacion                                           |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Código Descripción | Sec SIAF                                             | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                  |                                                                                                                 | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio    | Fin         | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                       |                        |
| 25                 | MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte |          |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              | 43,061                  |                  | 43,068               | 100              | 1,448,788,617 | 1,435,922,541 | 781,404,871       | 54               | 184              |                                                       |                        |
|                    | 2027620 Concesiones Viales                           |          |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  | 16                   |                  | 1,133,286,282 | 1,192,190,165 | 640,348,186       | 54               |                  |                                                       |                        |
|                    | 6000001 Expediente Técnico                           |          |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      | PFI      |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0711                 | 1154                                             | 0000711 Elaboracion De Estudios Definitivos                                                                     |             |                  | 1         | Estudio     | ago/14         | dic/14       |                         | 1                |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                       |                        |
|                    | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras           |          |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  | 1                    |                  | 8,384,000     | 29,538,312    | 6,179,068         | 21               |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      | PFI      |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 8,384,000     | 29,538,312        | 6,179,068        | 21               |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0079                 | 0437                                             | 0052976 Supervision Definitiva Tramo 2 lirs Sur                                                                 |             |                  | 168       | Kilómetro   | may/06         | mar/10       |                         |                  |                      |                  |               | 786,000       | 785,000           |                  |                  |                                                       | Contrato terminado.    |
|                    |                                                      |          | 0082                 | 0438                                             | 0055313 Supervision Definitiva lirs Sur, Tramo Iii                                                              |             |                  | 12        | Supervisión | ago/05         | jul/30       | 9                       | 1                |                      |                  |               | 1,310,000     | 109,000           |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0080                 | 0439                                             | 0052977 Supervision Definitiva Tramo 4 lirs Sur                                                                 |             |                  | 302       | Kilómetro   | jun/06         | dic/15       |                         |                  |                      |                  |               | 4,454,000     | 3,938,601         | 3,934,615        | 100              |                                                       | Contrato vigente.      |
|                    |                                                      |          | 0081                 | 1007                                             | 0052983 Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra |             |                  | 77        | Kilómetro   | ene/10         | feb/13       |                         | 1                |                      |                  |               | 786,000       | 1,286,000         |                  |                  |                                                       | Contrato terminado.    |
|                    |                                                      |          | 0083                 | 1025                                             | 0055906 Supervision Obras Adicionales lirs Norte                                                                |             |                  | 15        | Supervisión | jun/05         | dic/13       | 10                      | 5                |                      |                  |               | 1,048,000     | 7,348,000         | 427,321          | 6                |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0528                 | 1027                                             | 0055308 Supervision Construcccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas                                         |             |                  | 9         | Kilómetro   | dic/12         | mar/14       |                         |                  |                      | 1                |               |               | 360,000           | 181,297          | 50               |                                                       | Supervisión concluida. |
|                    |                                                      |          | 0691                 | 1272                                             | 0082459 Seguimiento Y Control De Supervision - Ositrán                                                          |             |                  | 1         | Supervisión | jul/14         | dic/14       | 1                       | 1                |                      |                  |               |               | 3,020,665         |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0697                 | 1730                                             | 0141979 Supervision Definitiva Tramo 1 lirs Sur                                                                 |             |                  | 750       | Kilómetro   | jun/14         | dic/14       |                         |                  |                      |                  |               |               | 2,846,828         |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0698                 | 1731                                             | 0141980 Supervision Definitiva Tramo 5 lirs Sur                                                                 |             |                  | 30        | Kilómetro   | jun/14         | dic/14       |                         |                  |                      |                  |               |               | 3,960,132         |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0571                 | 1802                                             | 0132798 Supervision Obras Adicionales lirs Sur                                                                  |             |                  | 55        | Kilómetro   | ene/09         | dic/14       |                         |                  |                      |                  |               |               | 5,884,086         | 1,635,835        | 28               |                                                       |                        |
|                    | 6000016 Gestión y Administración                     |          |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               | 883,000           | 73,542           | 8                |                                                       |                        |
|                    |                                                      | PFI      |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               | 883,000           | 73,542           | 8                |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0582                 | 1155                                             | 0051071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos                                                                        |             |                  | 1         | Informe     | ene/14         | dic/14       | 1                       |                  |                      |                  |               |               | 883,000           | 73,542           | 8                |                                                       | .                      |
|                    | 6000020 Pago Anual por Obras - Pao                   |          |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 630,933,029   | 723,723,037       | 373,713,774      | 52               |                                                       |                        |
|                    |                                                      | PFI      |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          |                      |                                                  |                                                                                                                 |             |                  |           |             |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 630,933,029   | 723,723,037       | 373,713,774      | 52               |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0086                 | 0029                                             | 0052421 Pao lirs Sur Tramo 1                                                                                    |             |                  | 750       | Kilómetro   | ene/09         | jul/16       | 738                     |                  |                      |                  |               | 40,424,389    | 41,424,389        | 21,334,191       | 52               |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0059                 | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) |                                                                                                                 |             | 34               | Kilómetro | ene/03      | dic/08         | 34           |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | Obra Concluida.                                       |                        |
|                    |                                                      | 0084     | 0080                 | 0052419 Pao Buenos Aires Canchaque               |                                                                                                                 |             | 4                | Cuota     | ago/08      | sep/09         | 12           | 3                       |                  |                      |                  | 18,930,839    | 18,930,839    | 10,060,141        | 53               |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 0781                 | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)  |                                                                                                                 |             | 356              | Kilómetro | feb/09      | feb/34         | 66           | 56                      |                  |                      | 23               |               |               |                   |                  |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      | 0090     | 1016                 | 0052425 Pao lirs Sur Tramo 5                     |                                                                                                                 |             | 2                | Cuota     | abr/09      | dic/13         | 1            | 1                       |                  |                      |                  | 68,100,822    | 74,100,822    | 36,286,681        | 49               |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      |          | 1020                 | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana            |                                                                                                                 |             | 263              | Kilómetro | ago/09      | ago/34         | 11           | 17                      |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  | .                                                     |                        |
|                    |                                                      | 0085     | 1022                 | 0052420 Pao lirs Norte                           |                                                                                                                 |             | 2                | Cuota     | mar/06      | feb/11         | 2            | 1                       |                  |                      |                  | 102,821,502   | 108,821,502   | 55,134,393        | 51               |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      | 0672     | 1506                 | 0052426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun      |                                                                                                                 |             | 1                | Cuota     | ene/12      | dic/15         |              |                         |                  |                      |                  |               | 22,940,000    | 10,213,098        | 45               |                  | Obra concluida; se apertura meta para pago de cuotas. |                        |
|                    |                                                      | 0087     | 1763                 | 0052422 Pao lirs Sur Tramo 2                     |                                                                                                                 |             | 2                | Cuota     | feb/11      | dic/14         | 4            | 1                       |                  |                      |                  | 122,525,340   | 130,525,340   | 65,699,661        | 50               |                  | Pago de Obra Concluida.                               |                        |
|                    |                                                      | 0088     | 1765                 | 0052423 Pao lirs Sur Tramo 3                     |                                                                                                                 |             | 4                | Cuota     | ene/12      | dic/14         | 4            | 1                       |                  |                      |                  | 153,767,944   | 138,129,936   | 85,135,770        | 62               |                  |                                                       |                        |
|                    |                                                      | 0089     | 1766                 | 0052424 Pao lirs Sur Tramo 4                     |                                                                                                                 |             | 2                | Cuota     | ene/11      | dic/15         | 4            | 2                       |                  |                      |                  | 124,362,193   | 155,362,193   | 67,455,016        | 43               |                  | Se efectuan pagos semestrales.                        |                        |

4.8 Indicador de gestión I semestre 2014-MTC DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

|        |                                                      | Responsable                                                              | Proy/Prod | Obra/Activ           | Finalidad                                                                                               | Meta |             |                  | Avance Fisico |        | Meta           |              | Logrado                 |                  | Gasto                |                  |               |               | Eficiencia        | Observacion      |                  |                                                                                            |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Código | Descripción                                          | Sec SIAF                                                                 | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta |                                                                                                         |      | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio        | Fin    | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                                                                            |                                                      |
| 25     | MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte |                                                                          |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              | 43,061                  |                  | 43,068               | 100              | 1,448,788,617 | 1,435,922,541 | 781,404,871       | 54               | 184              |                                                                                            |                                                      |
|        | 2027620 Concesiones Viales                           |                                                                          |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  | 16                   |                  | 1,133,286,282 | 1,192,190,165 | 640,348,186       | 54               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        | 6000001 Expediente Técnico                           |                                                                          |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      | PFI                                                                      |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0570      | 1767                 | 0052427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                               |      |             | 2                | Cuota         | ene/13 | dic/17         |              | 1                       |                  | Cuota                |                  |               | 33,488,016    | 22,394,823        | 67               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        | 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones   |                                                                          |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 373,037,986   | 281,045,630   | 128,644,818       | 46               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      | PFI                                                                      |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 373,037,986   | 281,045,630   | 128,644,818       | 46               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0092      | 0425                 | 0052363 Obras Adicionales Iirsa Sur                                                                     |      |             | 45               | Obra          | ene/09 | dic/14         | 33           | 13                      |                  | Obra                 |                  | 118,414,113   | 185,631,692   | 87,206,975        | 47               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0529      | 0880                 | 0055025 Construcción Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas                                              |      |             | 9                | Kilómetro     | dic/12 | dic/14         | 6            | 4                       |                  | Kilómetro            |                  |               | 17,906,441    | 7,732,042         | 43               |                  | Obra Concluida                                                                             |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0091      | 1024                 | 0052362 Obras Adicionales Iirsa Norte                                                                   |      |             | 13               | Obra          | ene/09 | dic/12         | 9            | 17                      |                  | Obra                 |                  | 78,420,000    | 77,392,000    | 33,590,304        | 43               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0093      | 1822                 | 0115236 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Trujillo Sullana Km 886 Al 1003                     |      |             |                  | Genérico      |        |                |              |                         |                  | Genérico             |                  | 176,203,873   |               |                   |                  |                  | Excluido; finalidad de meta pasa al proyecto 2188747 RVN No Concesionada con el PFIS 1714. |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0543      | 1842                 | 0055904 Montaje Del Puente Billinghamst                                                                 |      |             | 1                | Cuota         | ene/13 | dic/14         |              |                         |                  | Cuota                |                  |               | 115,497       | 115,497           | 100              |                  | La obra finalizó en el mes de setiembre 2011; se apertura para pago.                       |                                                      |
|        | 6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones     |                                                                          |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  | 118                  |                  | 120,931,267   | 157,000,186   | 131,736,985       | 84               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      | PFI                                                                      |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  | 120,931,267   | 157,000,186   | 131,736,985       | 84               |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0700      | 0098                 | 0055903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2                                                              |      |             | 78               | Kilómetro     | nov/08 | dic/10         | 78           |                         |                  | Kilómetro            |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            | Obra Concluida, en proceso de pago.                  |
|        |                                                      |                                                                          | 0692      | 0099                 | 0055317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3                                                              |      |             | 81               | Kilómetro     | jun/09 | dic/16         | 80           |                         |                  | Kilómetro            |                  |               | 1,500,000     |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0094      | 0434                 | 0052375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur                                                               |      |             | 120              | Kilómetro     | may/10 | oct/17         | 116          |                         |                  | Kilómetro            | 1                |               | 120,931,267   | 155,500,186       | 131,736,985      | 85               |                                                                                            | Comprende también la ejecución de Sectores Críticos. |
|        | 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial       |                                                                          |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              | 253,687                 |                  | 253,653              | 100              | 315,502,335   | 243,732,376   | 141,056,685       | 58               | 173              |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      | 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              | 253,687                 |                  | 253,653              | 100              | 315,502,335   | 243,732,376   | 141,056,685       | 58               | 173              |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | PFI       |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          |           |                      |                                                                                                         |      |             |                  |               |        |                |              |                         |                  |                      |                  |               | 315,502,335   | 243,732,376       | 141,056,685      | 58               |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0416      | 0025                 | 0053825 Pamo Iirsa Norte                                                                                |      |             | 965              | Kilómetro     | jun/05 | jun/30         | 959          | 961                     | 5,787            | Kilómetro            | 5,787            | 100           | 33,065,826    | 36,383,153        | 17,618,333       | 48               | 207                                                                                        |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0417      | 0026                 | 0053826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1                                                                          |      |             | 758              | Kilómetro     | oct/07 | oct/32         | 758          | 758                     | 4,546            | Kilómetro            | 4,546            | 100           | 43,041,871    | 43,041,871        | 21,968,082       | 51               | 196                                                                                        |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0421      | 0027                 | 0053830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5                                                                          |      |             | 855              | Kilómetro     | oct/07 | oct/35         | 855          | 855                     | 5,128            | Kilómetro            | 5,128            | 100           | 12,304,996    | 1,524,578         |                  |                  |                                                                                            | .                                                    |
|        |                                                      |                                                                          | 0415      | 0028                 | 0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque                                                                     |      |             | 78               | Kilómetro     | feb/07 | feb/22         | 78           | 78                      | 469              | Kilómetro            | 469              | 100           | 4,913,444     | 4,913,444         | 2,985,442        | 61               | 165                                                                                        |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0418      | 0056                 | 0053827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2                                                                          |      |             | 300              | Kilómetro     | ago/05 | jun/30         | 300          | 300                     | 1,800            | Kilómetro            | 1,800            | 100           | 22,623,609    | 26,140,965        | 13,144,927       | 50               | 199                                                                                        |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0419      | 0057                 | 0053828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3                                                                          |      |             | 403              | Kilómetro     | ago/05 | jun/30         | 403          | 403                     | 2,419            | Kilómetro            | 2,419            | 100           | 31,274,917    | 35,220,652        | 18,930,845       | 54               | 186                                                                                        |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0420      | 0058                 | 0053829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4                                                                          |      |             | 306              | Kilómetro     | ago/05 | jun/30         | 305          | 306                     | 1,835            | Kilómetro            | 1,833            | 100           | 35,423,074    | 35,423,074        | 18,835,063       | 53               | 188                                                                                        |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          |           | 0060                 | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                                        |      |             | 183              | Kilómetro     | ene/03 | ene/28         | 183          | 183                     | 1,096            | Kilómetro            | 1,096            | 100           |               |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          |           | 0061                 | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)                                                |      |             | 222              | Kilómetro     | sep/05 | sep/35         | 222          | 222                     | 1,330            | Kilómetro            | 1,330            | 100           |               |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0423      | 0140                 | 0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                              |      |             | 77               | Kilómetro     | feb/09 | feb/24         |              | 77                      | 459              | Kilómetro            | 459              | 100           | 7,126,628     | 7,126,628         |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0422      | 0141                 | 0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun                                                            |      |             | 47               | Kilómetro     | abr/09 | abr/24         | 11           | 47                      | 281              | Kilómetro            | 281              | 100           | 5,126,510     | 5,126,510         |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          |           | 0142                 | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                                         |      |             | 356              | Kilómetro     | feb/09 | feb/34         | 310          | 300                     | 2,137            | Kilómetro            | 2,030            | 95            |               |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0407      | 0440                 | 0053654 Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa - Sierra |      |             | 1                | Informe       | feb/07 | feb/22         |              |                         |                  | Informe              |                  |               | 786,000       |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |
|        |                                                      |                                                                          | 0406      | 0441                 | 0053638 Itm - Iirsa Norte                                                                               |      |             | 1                | Informe       | jun/05 | jun/30         |              |                         |                  | Informe              |                  |               | 92,605,294    |                   |                  |                  |                                                                                            |                                                      |

4.8 Indicador de gestión I semestre 2014-MTC DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Responsable |                                                      |          |          | Proy/Prod                  | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                             |             |                  | Meta   |              |                | Avance Fisico |                         | Meta             |                      | Logrado          |               | Gasto         |                   |                  |                  | Eficiencia | Observacion |  |                                    |  |
|-------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------|--|------------------------------------|--|
| Código      | Descripción                                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta       |            |                                                                                                                       | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin          | Logrado a 2012 | Logrado 2013  | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA           | PIM           | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |            |             |  |                                    |  |
| 25          | MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte |          |          |                            |            |                                                                                                                       |             |                  |        |              |                |               | 43,061                  |                  | 43,068               | 100              | 1,448,788,617 | 1,435,922,541 | 781,404,871       | 54               | 184              |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 2027620 Concesiones Viales |            |                                                                                                                       |             |                  |        |              |                |               |                         |                  | 16                   |                  | 1,133,286,282 | 1,192,190,165 | 640,348,186       | 54               |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 6000001 Expediente Técnico |            |                                                                                                                       |             |                  |        |              |                |               |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | PFI                        |            |                                                                                                                       |             |                  |        |              |                |               |                         |                  |                      |                  |               |               |                   |                  |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0701                       | 0876       | 0078331 Itm - lirs Sur Tramo 2                                                                                        |             |                  | 1      | Informe      | ago/14         | dic/14        |                         | 1                |                      | Informe          |               |               |                   |                  |                  |            |             |  | .                                  |  |
|             |                                                      |          |          | 0413                       | 1003       | 0053660 Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - Sierra                     |             |                  | 1      | Informe      | abr/09         | abr/24        |                         |                  |                      | Informe          |               |               | 786,000           |                  |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0414                       | 1008       | 0053661 Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra |             |                  | 3      | Informe      | feb/09         | feb/24        |                         |                  |                      | Informe          |               |               | 786,000           |                  |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0408                       | 1010       | 0053655 Mantenimiento De Emergencia - lirs Sur Tramo 1                                                                |             |                  | 1      | Informe      | oct/07         | oct/32        |                         |                  |                      | Informe          |               |               | 1,310,000         |                  |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0409                       | 1011       | 0053656 Mantenimiento De Emergencia - lirs Sur Tramo 2                                                                |             |                  | 12     | Informe      | ago/05         | jul/30        | 9                       |                  |                      | Informe          |               |               | 4,071,942         | 3,337,605        | 3,318,591        | 99         |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0410                       | 1012       | 0053657 Mantenimiento De Emergencia - lirs Sur Tramo 3                                                                |             |                  | 14     | Informe      | ago/05         | jul/32        | 11                      |                  |                      | Informe          |               |               | 3,818,344         | 1,381,062        | 1,380,622        | 100        |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0411                       | 1014       | 0053658 Mantenimiento De Emergencia - lirs Sur Tramo 4                                                                |             |                  | 22     | Informe      | ago/05         | jul/30        | 18                      |                  |                      | Informe          |               |               | 7,860,000         | 43,657,051       | 42,469,970       | 97         |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0412                       | 1017       | 0053659 Mantenimiento De Emergencia - lirs Sur Tramo 5                                                                |             |                  | 1      | Informe      | oct/07         | oct/32        |                         |                  |                      | Informe          |               |               | 717,880           |                  |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          |                            | 1021       | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                                                 |             |                  | 475    | Kilómetro    | ago/09         | ago/34        | 464                     | 458              | 2,850                | Kilómetro        | 2,850         | 100           |                   |                  |                  |            |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0424                       | 1026       | 0101901 Mantenimiento De Emergencia - lirs Norte                                                                      |             |                  |        | Intervención |                |               |                         |                  |                      | Intervención     |               |               | 7,860,000         | 409,275          | 358,303          | 88         |             |  |                                    |  |
|             |                                                      |          |          | 0551                       | 1713       | 0078330 Itm - lirs Sur Tramo 3                                                                                        |             |                  | 1      | Informe      | jul/11         | dic/13        |                         | 1                |                      | Informe          |               |               |                   | 46,508           | 46,507           | 100        |             |  | RD N° 1322-2013-MTC/20 (04.Dic.13) |  |
|             |                                                      |          |          |                            |            |                                                                                                                       |             |                  |        |              |                | 43,061        |                         | 43,068           | 100                  | 1,448,788,617    | 1,435,922,541 | 781,404,871   | 54                | 184              |                  |            |             |  |                                    |  |

4.9 Indicador de gestión I semestre 2014-MTC PROCURADORIA Y DGCF

| Responsable       |                                                                                                  |     |      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                | Finalidad            | Meta |  |   |             | Avance Fisico    |        | Meta |                | Logrado      |                         | Gasto            |                      |                  |           | Eficiencia | Observacion       |                  |                  |                                               |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------|--|---|-------------|------------------|--------|------|----------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|--|
| Código Descripcio |                                                                                                  |     |      | Sec SIAF  | Sec PFIS                                                  | Finalidad de la Meta |      |  |   | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin  | Logrado a 2012 | Logrado 2013 | Programado 2014 Ene-Jun | Unidad de Medida | Logrado 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | PIA       | PIM        | Devengado Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun | (%) 2014 Ene-Jun |                                               |  |
| 07                | MTC                                                                                              |     |      |           |                                                           |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         |                  | 15                   |                  | 3,174,601 | 3,469,487  | 2,177,166         | 63               |                  |                                               |  |
|                   | 2000270 Gestion de Proyectos                                                                     |     |      |           |                                                           |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,000,000 | 2,144,602  | 2,017,455         | 94               |                  |                                               |  |
|                   | 6000016 Gestión y Administración                                                                 |     |      |           |                                                           |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,000,000 | 2,144,602  | 2,017,455         | 94               |                  |                                               |  |
|                   |                                                                                                  | PFI |      |           |                                                           |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         |                  |                      |                  | 1,000,000 | 2,144,602  | 2,017,455         | 94               |                  |                                               |  |
|                   |                                                                                                  |     | 0502 | 0567      | 0053822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales |                      |      |  |   | Informe     | ene/14           | dic/14 |      |                | Informe      |                         |                  |                      |                  | 1,008,065 | 1,008,065  | 100               |                  |                  |                                               |  |
|                   |                                                                                                  |     | 0001 | 0632      | 0000024 Acciones Juridico-administrativos                 |                      |      |  | 1 | Documento   | ene/13           | dic/14 |      |                | Documento    |                         |                  |                      | 1,000,000        | 1,136,537 | 1,009,391  | 89                |                  |                  |                                               |  |
|                   | 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Naciona |     |      |           |                                                           |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         | 39               |                      | 2,174,601        | 1,324,885 | 159,711    | 12                |                  |                  |                                               |  |
|                   | 6000034 Fortalecimiento Institucional                                                            |     |      |           |                                                           |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         |                  |                      | 39               |           | 2,174,601  | 1,324,885         | 159,711          | 12               |                                               |  |
|                   |                                                                                                  | PFI |      |           |                                                           |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         |                  |                      |                  | 2,174,601 | 1,324,885  | 159,711           | 12               |                  |                                               |  |
|                   |                                                                                                  |     | 0192 | 1256      | 0051361 Inventario De La Red Vial Nacional Asfaltada      |                      |      |  | 1 | Documento   | mar/13           | abr/14 |      |                |              | Documento               | 1                |                      |                  | 2,174,601 | 518,272    |                   |                  |                  | Aprobado con RD N° 09-2014-MTC/14 (03.Abr.14) |  |
|                   |                                                                                                  |     | 0576 | 1257      | 0103831 Plan Nacional De Seguridad Vial 2013-2022         |                      |      |  | 1 | Plan        | oct/13           | dic/14 |      |                |              | Plan                    |                  |                      |                  | 806,613   | 159,711    | 20                |                  |                  |                                               |  |
|                   |                                                                                                  |     |      |           | Total General                                             |                      |      |  |   |             |                  |        |      |                |              |                         |                  | 15                   |                  | 3,174,601 | 3,469,487  | 2,177,166         | 63               |                  |                                               |  |

### Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados Ene - Jun 2014

| Tipo de Estudio                           | META 2014   |             |           | LONGITUD  |          |                  |                 | TERMINADOS  |             |           | LONGITUD |          |                |                 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|----------------|-----------------|
|                                           | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | Contrato  | Convenio | TOTAL (Km)       | TOTAL (m)       | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | Contrato | Convenio | TOTAL (Km)     | TOTAL (m)       |
| <b>ESTUDIOS DE CONSERVACION</b>           | <b>3</b>    | <b>-</b>    | <b>3</b>  |           |          | <b>167 Km.</b>   | <b>0 m.</b>     | <b>2</b>    | <b>-</b>    | <b>2</b>  |          |          | <b>180 Km.</b> | <b>196 m.</b>   |
| <b>Estudio de Mantenimiento Periódico</b> | <b>3</b>    | <b>-</b>    | <b>3</b>  |           |          | <b>167 Km.</b>   | <b>0 m.</b>     | <b>2</b>    | <b>-</b>    | <b>2</b>  |          |          | <b>180 Km.</b> | <b>196 m.</b>   |
| Carreteras                                | 3           | -           | 3         | 167 Km.   | 0 Km.    | 167 Km.          |                 | 1           |             | 1         | 180 Km.  | 0 Km.    | 180 Km.        |                 |
| Puentes                                   | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.            | 1           |             | 1         | 196 m.   | 0 m.     |                | 196 m.          |
| <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA</b>  | <b>17</b>   | <b>-</b>    | <b>17</b> |           |          | <b>4,866 Km.</b> | <b>5,977 m.</b> | <b>8</b>    | <b>3</b>    | <b>11</b> |          |          | <b>511 Km.</b> | <b>1,009 m.</b> |
| <b>Perfil</b>                             | <b>15</b>   | <b>-</b>    | <b>15</b> |           |          | <b>143 Km.</b>   | <b>5,977 m.</b> | <b>7</b>    | <b>3</b>    | <b>10</b> |          |          | <b>357 Km.</b> | <b>1,009 m.</b> |
| Carreteras                                | 4           | -           | 4         | 143 Km.   | 0 Km.    | 143 Km.          |                 | 5           | 3           | 8         | 160 Km.  | 197 Km.  | 357 Km.        |                 |
| Puentes                                   | 11          | -           | 11        | 5,977 m.  | 0 m.     |                  | 5,977 m.        | 2           |             | 2         | 1,009 m. | 0 m.     |                | 1,009 m.        |
| <b>Perfil Mej. xNS</b>                    | <b>12</b>   | <b>-</b>    | <b>12</b> |           |          | <b>4,488 Km.</b> |                 | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>  |          |          | <b>0 Km.</b>   |                 |
| Carreteras                                | 12          | -           | 12        | 4,488 Km. | 0 Km.    | 4,488 Km.        |                 | -           | -           | -         | 0 Km.    | 0 Km.    | 0 Km.          |                 |
| <b>Factibilidad</b>                       | <b>2</b>    | <b>-</b>    | <b>2</b>  |           |          | <b>235 Km.</b>   | <b>0 m.</b>     | <b>1</b>    | <b>-</b>    | <b>1</b>  |          |          | <b>154 Km.</b> | <b>0 m.</b>     |
| Carreteras                                | 2           | -           | 2         | 235 Km.   | 0 Km.    | 235 Km.          |                 | 1           |             | 1         | 154 Km.  | 0 Km.    | 154 Km.        |                 |
| Puentes                                   | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.            | -           |             | -         | 0 m.     | 0 m.     |                | 0 m.            |
| <b>ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA</b>      | <b>8</b>    | <b>5</b>    | <b>13</b> |           |          | <b>424 Km.</b>   | <b>500 m.</b>   | <b>6</b>    | <b>4</b>    | <b>10</b> |          |          | <b>169 Km.</b> | <b>1,457 m.</b> |
| <b>Estudio Definitivo</b>                 | <b>8</b>    | <b>5</b>    | <b>13</b> |           |          | <b>424 Km.</b>   | <b>500 m.</b>   | <b>6</b>    | <b>4</b>    | <b>10</b> |          |          | <b>169 Km.</b> | <b>1,457 m.</b> |
| Carreteras                                | 5           | 5           | 10        | 253 Km.   | 171 Km.  | 424 Km.          |                 | 4           | 1           | 5         | 118 Km.  | 51 Km.   | 169 Km.        |                 |
| Puentes                                   | 3           | -           | 3         | 500 m.    | 0 m.     |                  | 500 m.          | 1           | 3           | 4         | 30 m.    | 127 m.   |                | 157 m.          |
| Tunel                                     | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.            | 1           |             | 1         | 1,300 m. | 0 m.     |                | 1,300 m.        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>28</b>   | <b>5</b>    | <b>33</b> |           |          | <b>5,457 Km.</b> | <b>6,477 m.</b> | <b>16</b>   | <b>7</b>    | <b>23</b> |          |          | <b>860 Km.</b> | <b>2,661 m.</b> |

### Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Ene - Jun 2014

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                             |           |           |                                                                                                                                                      | Meta Global |        |           | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Código Desc                                                         | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                 | Cod. SNIP   | Meta   | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                      |           |           |                                                                                                                                                      |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |           |           |                                                                                                                                                      |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                     |           | 0463      | 54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa María Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)   |             | 195.50 | Metro     | 1.00            | Estudio          | 0.250        | 0.150        | 0.050        | 13/dic/10 | 07/feb/14 | 1,152     | RD N° 085-2014-MTC/20 (07.Feb.14). |
|                                                                     | 0352      | 1031      | 0053485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Mancora - Tanaka |             | 180.00 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.650        | 0.350        | 02/ene/13 | 16/abr/14 | 469       | RD N° 306-2014-MTC/20 (16.Abr.14). |

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| Carreteras | 180.00 | Km.  |
| Puentes    | 195.50 | mts. |

### Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados Ene - Jun 2014

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis        |           |           |                                                                                                                                                             | Meta Global |        |           | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           | Documento de Finalización |                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Código Desc                                    | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                        | Cod. SNIP   | Meta   | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Inicio    | Fin       |                           | Nro. Dias                                                              |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión              |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
| 16701 Elaboracion de perfil                    |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
| 005 CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08) GR Piura  |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
|                                                |           | 0764      | Canchaque-Huancabamba                                                                                                                                       |             | 65.60  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.900        |              | 0.100        | 15/may/12 | 12/mar/14 | 666                       | RD N° 174-2014-MTC/20 (12.Mar.14).                                     |
| 040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
|                                                |           | 0803      | Estudio De Perfil Vía de Evitamiento Cusco                                                                                                                  |             | 70.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.500        | 0.400        | 0.100        | 09/may/12 | 28/abr/14 | 719                       | RD N° 334-2014-MTC/20 (28.Abr.14)                                      |
| 034 CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic.11) GR Piura |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
|                                                |           | 1383      | Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande                                                                                      |             | 61.50  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.500        | 0.400        | 0.100        | 23/ago/12 | 15/abr/14 | 600                       | RD N° 289-2014-MTC/20 (15.Abr.14).                                     |
|                                                |           | 1673      | Perfil Segunda Calzada Dv. Catacaos - Dv. La Legua - Vía de Evitamiento Piura, incluye Intercambio Vial en Dv. Catacaos y Dv Legua                          |             | 10.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.400        | 0.600        | 01/jun/13 | 19/may/14 | 352                       | RD N° 430-2014-MTC/20 (19.May.14).                                     |
|                                                | 0021      | 0490      | 0050550 Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento La Oroya                                                                                                    |             | 16.43  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.750        | 0.250        | 01/ago/13 | 18/mar/14 | 229                       | RD N° 194-2014-MTC (18.Mar.14).                                        |
|                                                | 0024      | 1364      | 0073477 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf. Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas) 15.40 Km.      |             | 28.40  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.800        | 0.200        | 15/feb/13 | 03/jun/14 | 473                       | RD N° 495-2014-MTC/20 (03.Jun.14).                                     |
|                                                | 0034      | 1369      | 0089017 Estudio De Perfil Construcccion Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi                                           |             | 24.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.800        | 0.200        | 01/jul/13 | 08/may/14 | 311                       | RD N° 387-2014-MTC/20 (8-May-14).                                      |
| 6000046 Estudios de Perfiles                   |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
|                                                |           | 0495      | 1372 0103924 Estudio De Perfil Del Proyecto Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ruta 09-104, Emp. P16a (puente Rancho) - Panao-chaglla-abra Alegr | 7897        | 81.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.900        | 0.100        | 03/dic/12 | 14/abr/14 | 497                       | RD N° 286-2014-MTC/20 (14.Abr.14).                                     |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion              |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
| 6000046 Estudios de Perfiles                   |           |           |                                                                                                                                                             |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                        |
|                                                |           |           | 1966 0107518 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 28a: San Clemente - Ayacucho, Ruta 3s: La Oroya - Huancayo  | 280373      | 512.40 | Metro     | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 02/oct/13 | 07/abr/14 | 187                       | Aprobado (Estudio declarado viable con Informe N° 522-2014-MTC/09.02). |
|                                                |           | 0513      | 1967 0107519 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - | 285117      | 496.45 | Metro     | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 02/oct/13 | 29/may/14 | 239                       | Aprobado (Estudio declarado viable con Informe N° 708-2014-MTC/0902).  |

Carreteras

356.93

Km

Puentes

1,008.850

mts

### Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados Ene - Jun 2014

| Act/Proy    Componente    Finalidad    Conv/Pfis |           |           |                      | Meta Global |      |         | Meta Producción |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------|---------------------------|
| Código Desc                                      | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta | Cod. SNIP   | Meta | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Inicio | Fin | Nro. Dias | Documento de Finalización |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
| 6000013 Estudios de Factibilidad                 |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |
|                                                  |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |              |              |              |        |     |           |                           |

Carreteras

153.73

Km

Puentes

0.00

mts

Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Ene - Jun 2014

| Act/Proy    Componente    Finalidad    Conv/Pfis                                                                                            |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        | Meta Global                                                 |                                                                                                                                                        |       | Meta Producción |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Código                                                                                                                                      | Descripcion                |                                         | Sec. SIAF                                                                                                                            | Sec. PFIS                              | Finalidad de la Meta                                        | Cod. SNIP                                                                                                                                              | Meta  | UM Meta         | Logrado Total | Unidad de Medida | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización          |                                    |
| 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                                   |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            | 00706 Elaboracion de estudio definitivo |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         | 011 CMTC (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        | 0761                                                        | Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo)                                                                                                         |       | 3272            | 51.30         | Kilómetro        | 1.00           | Estudio      | 0.200        | 0.450        | 0.150     | 0.200     | 01/oct/11 | 26/feb/14                          | 879                                |
| 2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos                                                                                            |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      | 0481                                   | 0163                                                        | 0050600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango                                                                                                            |       | 69524           | 1,300.00      | Metro            | 1.00           | Estudio      | 0.550        | 0.150        | 0.300     | 11/sep/10 | 21/abr/14 | 1,318                              | RD N° 310-2014-MTC/20 (21.Abr.14). |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru                                  |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            | 00706 Elaboracion de estudio definitivo |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         | 031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional                                                                                  |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        | 0777                                                        | Puente Heroés del Cenepa                                                                                                                               |       | 32006           | 72.00         | Metro            | 1.00           | Estudio      | 0.700        | 0.100        | 0.100     | 0.100     | 03/dic/10 | 14/ene/14                          | 1,138                              |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      | 0847                                   | Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil |                                                                                                                                                        | 32006 | 10.00           | Metro         | 1.00             | Estudio        | 0.300        | 0.250        | 0.350        | 0.100     | 21/jul/11 | 07/abr/14 | 991                                | RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14). |
|                                                                                                                                             |                            |                                         | 0849                                                                                                                                 | Definitivo Definitivo Puente El Abegal |                                                             | 32006                                                                                                                                                  | 45.00 | Metro           | 1.00          | Estudio          | 0.300          | 0.250        | 0.250        | 0.200        | 18/jul/11 | 09/may/14 | 1,026     | RD N° 396-2014-MTC/20 (09.May.14). |                                    |
| 2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo                                                  |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      | 0229                                   | 1042                                                        | 0073471 Estudio Definitivo Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto |       | 5080            | 20.00         | Kilómetro        | 1.00           | Estudio      | 0.800        | 0.200        | 04/feb/13 | 24/jun/14 | 505       | RD N° 584-2014-MTC/20 (24.Jun.14). |                                    |
| 2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito                                      |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      | 0510                                   | 0193                                                        | 0050570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                       |       | 108035          | 15.30         | Kilómetro        | 1.00           | Estudio      | 0.500        | 0.300        | 0.150     | 0.050     | 05/nov/10 | 30/abr/14                          | 1,272                              |
| 2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                                                       |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      | 0486                                   | 0516                                                        | 0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro                                                |       | 3373            | 55.00         | Kilómetro        | 1.00           | Estudio      | 0.200        | 0.500        | 0.200     | 0.100     | 05/sep/11 | 24/abr/14                          | 962                                |
| 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                                                                         |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      | 0483                                   | 1221                                                        | 0050587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos                                                                                               |       | 109748          | 30.00         | Metro            | 1.00           | Estudio      | 0.850        | 0.050        | 0.100     | 23/mar/12 | 28/may/14 | 796                                | RD N° 468-2014-MTC/20 (28.May.14). |
| 2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada |                            |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             | 6000001 Expediente Técnico |                                         |                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                                                                                                                                                        |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |                                    |
|                                                                                                                                             |                            |                                         |                                                                                                                                      | 0485                                   | 1320                                                        | 0073469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Ca |       | 107953          | 27.40         | Kilómetro        | 1.00           | Estudio      | 0.400        | 0.350        | 0.250     | 09/jun/12 | 31/mar/14 | 660                                | RD N° 243-2014 (31.Mar.14)         |

Carreteras  
Puentes  
Túnel

|          |     |
|----------|-----|
| 169.00   | Km  |
| 157.00   | mts |
| 1,300.00 | mts |

### Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados Ene - Jun 2014

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                                                              |           |           |                                                                        | Meta Global |       |           | Meta Producción |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Código D                                                                                                                             | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                   | Cod. SNIP   | Meta  | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización          |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                                                    |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                                                                    |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 16701 Elaboracion de perfil                                                                                                          |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 005 CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08) GR Piura                                                                                        |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                                                                                      |           | 0764      | Canchaque-Huancabamba                                                  |             | 65.60 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                | 0.900        |              | 0.100        | 15/may/12 | 12/mar/14 | 666       | RD N° 174-2014-MTC/20 (12.Mar.14). |
| 040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco                                                                                       |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                                                                                      |           | 0803      | Estudio De Perfil Via de Evitamiento Cusco                             |             | 70.00 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                | 0.500        | 0.400        | 0.100        | 09/may/12 | 28/abr/14 | 719       | RD N° 334-2014-MTC/20 (28.Abr.14)  |
| 034 CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic.11) GR Piura                                                                                       |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                                                                                      |           | 1383      | Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande |             | 61.50 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                | 0.500        | 0.400        | 0.100        | 23/ago/12 | 15/abr/14 | 600       | RD N° 289-2014-MTC/20 (15.Abr.14). |
| 2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                            |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                           |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 00706 Elaboracion de estudio definitivo                                                                                              |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 011 CMTc (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                                                                                      |           | 0761      | Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo)                         | 3272        | 51.30 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.200          | 0.450        | 0.150        | 0.200        | 01/oct/11 | 26/feb/14 | 879       | RD N° 134-2014-MTC/20 (26.Feb.14). |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru                           |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                           |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 00706 Elaboracion de estudio definitivo                                                                                              |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional                                                                                  |           |           |                                                                        |             |       |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                                                                                      |           | 0777      | Puente Heroés del Cenepa                                               | 32006       | 72.00 | Metro     | 1.00            | Estudio          | 0.700          | 0.100        | 0.100        | 0.100        | 03/dic/10 | 14/ene/14 | 1,138     | RD N° 28-2014-MTC/20 (14.Ene.14)   |
|                                                                                                                                      |           | 0847      | Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil            | 32006       | 10.00 | Metro     | 1.00            | Estudio          | 0.300          | 0.250        | 0.350        | 0.100        | 21/jul/11 | 07/abr/14 | 991       | RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14). |
|                                                                                                                                      |           | 0849      | Definitivo Definitivo Puente El Abegal                                 | 32006       | 45.00 | Metro     | 1.00            | Estudio          | 0.300          | 0.250        | 0.250        | 0.200        | 18/jul/11 | 09/may/14 | 1,026     | RD N° 396-2014-MTC/20 (09.May.14). |

Carreteras

248.40

Km

Puentes

127.00

mts

### Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Ene - Jun 2014

| Act/Proy    Componente    Finalidad    Conv/Pfis                  |           |           |                      | Meta Global |      |         | Meta Producción |                  |                |              |              |              |        |     |           | Documento de Finalización |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|------|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------|---------------------------|
| Código Desc                                                       | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta | Cod. SNIP   | Meta | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Inicio | Fin | Nro. Dias |                           |
| NO SE TERMINARON OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN ESTE PERIODO |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |                |              |              |              |        |     |           |                           |

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | Kms. |
| 0.00 | Mts. |



## Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados Ene - Jun 2014

| Act/Proy    Componente    Finalidad    Conv/Pfis    |           |           |                      |      | Meta Global             |       |         | Meta Producción |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------|-------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Código Des                                          | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |      | Cod. SNIP               | Meta  | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Logrado 2014 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización |
| 2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos |           |           |                      |      |                         |       |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
| 4000179 Construcción de Puentes                     |           |           |                      |      |                         |       |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|                                                     |           |           | 0144                 | 1171 | 0052665 Puente Suyacuna | 44146 | 60.00   | Metro           | 60.00            | Metro          |              | 55.200       | 4.800        | 20/oct/13 | 15/ene/14 | 87        | Obra Concluida.           |

60.00 Mts.

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                          | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0001 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, BRENA<br>0000024 ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                        | DOCUMENTO        | 0.001          | DOCUMENTO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0002 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA<br>0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID                                                                                                                                                                 | INFORME          | 1.000          | INFORME          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0003 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS                                                                                                                                                | INFORME          | 0.001          | INFORME          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0004 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL<br>0050515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA IZCUCHACA - MAYOCC                                                                                                      | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0005 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL<br>0050524 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO<br>PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10,<br>TRAMO : SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA | ESTUDIO          | 0.200          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0006 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00003, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL<br>0050528 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO OYON - AMBO                                                                                                                             | ESTUDIO          | 0.100          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.100          | 0.100         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0007 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00004, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA<br>0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA                                                                                                              | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0008 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00005, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0089014 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA SANTA TERESA-PUENTE<br>CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU                                                                                | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.400          | 0.400         | 133.33 | 0.000 | 0.00 |
| 0009 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00006, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0089053 ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA<br>CARRETERA CENTRAL TRAMO AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - PUENTE<br>RICARDO PALMA (INC CAJAMARQUILLA)                         | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0010 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00007, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE                                                                                                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.150          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0011 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00008, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL<br>0103433 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASO<br>- TINGO MARIA                                                                                          | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0012 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00009, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL<br>0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO                                                                                                                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                              | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                                              |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|
|                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL | %    |
| PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
| 0013                                                                                   | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00010, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA                                                    | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.150          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0014                                                                                   | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N(CAJAMARCA)                                                          | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.300          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0015                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0050534 ESTUDIO DE PERFIL DE AMPLIACION DE LA 2° CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE                                                                                       | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0016                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00002, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS-HUAYLLAY                                                                                                                              | ESTUDIO        | 0.300            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0017                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00003, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA                                                                                                        | ESTUDIO        | 0.300            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0018                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00004, CUSCO, CUSCO, SAYLLA 0050542 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE ANGOSTURA Y ACCESOS                                                                                                                                   | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0019                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00005, JUNIN, HUANCAYO, CHUPURO 0050543 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE CHUPURO Y ACCESOS                                                                                                                                 | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0020                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00006, PIURA, SULLANA, LANCONES 0050544 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE QUEBRADA VENADOS Y ACCESOS                                                                                                                        | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0021                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00007, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0050550 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA                                                                                                                          | ESTUDIO        | 0.500            | ESTUDIO            | 0.350          | 0.250         | 71.43 | 0.000 | 0.00 |
| 0022                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00008, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL 0073470 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO: PATIVILCA - PUENTE SANTA                                                           | ESTUDIO        | 0.300            | ESTUDIO            | 0.100          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0023                                                                                   | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00009, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL 0073473 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO PUENTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL - EL MILAGRO - Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY | ESTUDIO        | 0.300            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0024     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00010, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28 (DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) - EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV. | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.400              | 0.400          | 0.200         | 50.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0025     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00011, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCANELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA                                                                                                                                 | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0026     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00012, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0076311 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO                                                                                                                           | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          | 0.200              | 1.000          | 0.200         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0027     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00013, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0076378 ESTUDIO DE PERFIL PUENTE SAN FRANCISCO I Y ACCESOS (CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO)                                                                                                                                                                      | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0028     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00014, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0076383 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N                                                                                | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          | 0.230              | 1.000          | 0.230         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0029     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00015, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0076386 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS                                                                                                                                   | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0030     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00016, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0076387 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO - MAZOCRUZ                                                                                                                                             | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          | 0.330              | 1.000          | 0.330         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0031     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00017, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0079212 ESTUDIO PERFIL EMP PE-18 A (PUENTE RANCHO)-UMARI-PANAO-CHAGLLA-TOMAYRICA-CUEVA BLANCA-RUMICHACA                                                                                                                                                            | ESTUDIO          | 0.100          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0032     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00018, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0081526 ESTUDIO PERFIL DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - PUENTE COPUMA - MONZON - PUENTE MONZON - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)                                                                                                                          | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.400          | 0.600         | 200.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0033     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00019, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE                                                                                                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE                                                                                                                                                                                                           | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                      | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                                                          |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0034                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00020, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0089017 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, TRAMO JAYANCA MOCHUMI                                                                                                                                                   | ESTUDIO        |                  | 0.350              | 0.350          | 0.200         | 57.14  | 0.000 | 0.00 |
| 0035                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00021, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA                                                                                                                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO - URUBAMBA                                                                                                                                                                                                                         | ESTUDIO        |                  | 0.450              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0036                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00022, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                                                                                                                                                                         |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0089019 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).                                                                                                                                            | ESTUDIO        |                  | 0.001              | 1.000          | 0.430         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0037                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00023, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0099088 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA)-PUENTE PALLAR-CHAGUAL-TAYABAMBA-PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR-CALEMAR Y TAYABAMBA-QUICHES-EMP. PE-12A (DV SIHUAS)                                                        | ESTUDIO        |                  | 1.000              | 0.060          | 0.060         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0038                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00024, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA                                                                                                                                                                           | ESTUDIO        |                  | 0.400              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0039                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00025, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                             |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)                                                                                                                                                                                          | ESTUDIO        |                  | 0.450              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0040                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00026, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0102064 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE                                                                                                                                                                                                         | ESTUDIO        |                  | 0.400              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0041                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00027, ANCASH, RECUAY, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                             |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0102065 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PATIVILCA-CARAZ                                                                                                                                                                                                          | ESTUDIO        |                  | 0.550              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0042                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00028, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI | ESTUDIO        |                  | 0.400              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0043                                                                                                           | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00029, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                                | 0107528 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE-MOHO-TILALI-FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE -                                                                                                                                                           | ESTUDIO        |                  | 1.000              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                    | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|          |                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
|          | PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO.                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0044     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00030, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0107530 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO)                                                                     | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | -CARLOS GUTIERREZ- CRUCERO-EMP. PE-34H (QUISCUPUNCO) Y EMP. PE-34 H (CHAQUIMINIAS)-ANANEA-COJATA- VILQUE CHICO-EMP. PE-34I (COASIA) |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0045     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00031, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0107531 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV.                                                                           | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA                                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0046     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00032, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0107533 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP PE-3S - LA QUINUA -                                                                   | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - CUBANTIA                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0047     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00033, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0107534 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA                                                                                           | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0048     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00034, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0107536 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-34A (DV.                                                                          | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VIZCACHANE)-VIZCACHANE-CHIVAY-CABANA CONDE-HUAMBO-AYO-ANDAGUA -APLAO                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0049     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00035, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0112650 EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18                                                                   | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | (214 KM.)                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0050     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00036, CUSCO, CALCA, TARAY                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC.                                                                       | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | VARIANTE HANCALLE)                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0051     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO                                                                              | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0052     | 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                                        | KILOMETRO        | 14.000         | KILOMETRO        |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0053     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO                                                                     | PORCENTAJE       | 2.000          | PORCENTAJE       | 1.000              | 2.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | AGUAYTIA SAN ALEJANDRO                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                       |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0054                      | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA           | PORCENTAJE     | 2.000            | PORCENTAJE         | 1.000 2.000    | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0055                      | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00003, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO | PORCENTAJE     | 0.001            | PORCENTAJE         | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0056                      | 0061.2002210.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)                                           | KILOMETRO      | 28.350           | KILOMETRO          | 11.700 28.350  | 13.045        | 111.50 | 0.000 | 0.00 |
| 0057                      | 0061.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)                              | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0058                      | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                              | PORCENTAJE     | 20.000           | PORCENTAJE         | 13.000 20.000  | 13.000        | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0059                      | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052530 PMA TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                                | PLAN           | 0.550            | PLAN               | 0.550 0.550    | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0060                      | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0055745 PMA PERICO SAN IGNACIO                                                                  | PLAN           | 0.300            | PLAN               | 0.250 0.300    | 0.250         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0061                      | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO                                             | PORCENTAJE     | 25.000           | PORCENTAJE         | 5.000 25.000   | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0062                      | 0061.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052662 PUENTE PIZANA TOCACHE                                                                   | KILOMETRO      | 2.000            | KILOMETRO          | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0063                      | 0061.2015973.4000178.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA                                                                | KILOMETRO      | 21.750           | KILOMETRO          | 8.650 21.750   | 14.018        | 162.06 | 0.000 | 0.00 |
| 0064                      | 0061.2015973.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0050596 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO LA POLVORA - PIZARRON - PERLAMAYO                           | ESTUDIO        | 0.500            | ESTUDIO            | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0065                      | 0061.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052988 SUPERVISION: PUENTE PIZANA TOCACHE                                                      | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000 1.000    | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0066                      | 0061.2015973.6000002.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053986 SUPERVISION TRAMO JUANJUI CAMPANILLA                                                    | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0067                      | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0055744 PMA TR. CAMPANILLA JUANJUI                                                              | PLAN           | 0.300            | PLAN               | 0.300 0.300    | 0.300         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0068     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA                                                   | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       | 15.000             | 30.000         | 15.000        | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0069     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA                                                              | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       | 10.000             | 30.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0070     | 0061.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN                                                                             | KILOMETRO        | 7.900          | KILOMETRO        | 7.900              | 7.900          | 5.183         | 65.61  | 0.000 | 0.00 |
| 0071     | 0061.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN                                                                  | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0072     | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN                                                                           | PORCENTAJE       | 23.000         | PORCENTAJE       | 1.000              | 23.000         | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0073     | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO                                                            | PORCENTAJE       | 4.000          | PORCENTAJE       |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0074     | 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420                                                            | KILOMETRO        | 10.250         | KILOMETRO        | 1.860              | 10.246         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0075     | 0061.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420                                               | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0076     | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500                                                         | PORCENTAJE       | 20.000         | PORCENTAJE       | 10.000             | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0077     | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420                                                | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       | 15.000             | 30.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0078     | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052525 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500                                                           | PLAN             | 0.300          | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0079     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052976 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 2 IIRSA SUR                                                                | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0080     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00002, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR                                                                | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0081     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052983 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0082     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00004, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055313 SUPERVISION DEFINITIVA IIRSA SUR, TRAMO III                                                             | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                    | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0083     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00005, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE                                   | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0084     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                  | CUOTA            | 4.000          | CUOTA            |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0085     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052420 PAO IIRSA NORTE                                                             | CUOTA            | 2.000          | CUOTA            |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0086     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1                                                       | CUOTA            | 4.000          | CUOTA            |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0087     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2                                                       | CUOTA            | 4.000          | CUOTA            |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0088     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3                                                       | CUOTA            | 4.000          | CUOTA            |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0089     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4                                                       | CUOTA            | 4.000          | CUOTA            |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0090     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5                                                       | CUOTA            | 4.000          | CUOTA            |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0091     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE                                               | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0092     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR                                                 | KILOMETRO        | 5.580          | KILOMETRO        |                    | 2.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0093     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115236 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA TRUJILLO SULLANA KM 886 AL 1003 | KILOMETRO        | 85.500         | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0094     | 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR                                           | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        | 1.000              | 1.000          | 1.190         | 119.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0095     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO                                           | PORCENTAJE       | 12.000         | PORCENTAJE       | 3.000              | 12.000         | 3.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0096     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                | PORCENTAJE       | 4.000          | PORCENTAJE       |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0097     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052394 PACRI HUARAL ACOS                                                           | PORCENTAJE       | 40.000         | PORCENTAJE       | 20.000             | 40.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|
|          |                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL | %    |
| 0098     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5                                                                 | PORCENTAJE       | 5.000          | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0099     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4                                                              | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0100     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                              |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052398 PACRI LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR                                              | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0101     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00007, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                             |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4        | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       | 20.000             | 30.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0102     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI                                                                | PORCENTAJE       | 37.000         | PORCENTAJE       | 17.000             | 37.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0103     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00009, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE                                          | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       | 5.000              | 10.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0104     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052406 PACRI RED VIAL N° 06                                                                      | PORCENTAJE       | 21.000         | PORCENTAJE       | 7.000              | 21.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0105     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO | PORCENTAJE       | 17.000         | PORCENTAJE       | 10.000             | 17.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0106     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00012, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0053818 PACRI IIRSA NORTE                                                                         | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       | 5.000              | 10.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0107     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE   | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       |                    | 30.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0108     | 0061.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO                                                                | KILOMETRO        | 19.000         | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0109     | 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA                                      |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0047458 ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO DE TRAMO COLPAHUAYCO - LANGUI                            | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0110     | 0061.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA                                      |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI                                                             | PORCENTAJE       | 4.000          | PORCENTAJE       | 2.000              | 4.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0111     | 0061.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                       |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|          | 0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA -                                       | KILOMETRO        | 7.170          | KILOMETRO        | 7.171              | 7.171          | 5.029         | 70.13 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                               | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           |                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
|                           | CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0112                      | 0061.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN                                           | KILOMETRO        | 8.660          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0113                      | 0061.2028339.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052963 SUPERVISION: CAJAMARCA CELENDIN BALZAS : KM.26 AL 52 (SALDO DE OBRA)                                                                  | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0114                      | 0061.2028339.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0055857 SUPERVISION REH. Y MEJ. TR. CELENDIN - KM 52                                                                                          | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0115                      | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN                                                                                         | PORCENTAJE       | 8.000          | PORCENTAJE       | 3.000              | 8.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0116                      | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000                         | PLAN             | 0.400          | PLAN             | 0.100              | 0.400          | 0.100         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0117                      | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000                                                        | PORCENTAJE       | 40.000         | PORCENTAJE       | 8.000              | 40.000         | 8.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0118                      | 0061.2031693.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOA-PUENTE PALLAR | KILOMETRO        | 17.870         | KILOMETRO        | 8.850              | 17.874         | 5.393         | 60.94  | 0.000 | 0.00 |
| 0119                      | 0061.2031693.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0063530 SUPERVISION CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOA-PUENTE PALLAR                       | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0120                      | 0061.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOA - PUENTE PALLAR                      | PORCENTAJE       | 29.000         | PORCENTAJE       | 24.000             | 29.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0121                      | 0061.2031693.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0102214 PMA CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOA - PUENTE PALLAR                        | PLAN             | 0.500          | PLAN             | 0.400              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0122                      | 0061.2041965.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN                     | KILOMETRO        | 2.830          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0123     | 0061.2041965.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                  | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0124     | 0061.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 )        | PORCENTAJE       | 11.000         | PORCENTAJE       | 6.000              | 11.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          | Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0125     | 0061.2041965.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, OYOTUN          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0102216 PMA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y         | PLAN             | 0.800          | PLAN             | 0.400              | 0.800          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          | REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0126     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800                                | KILOMETRO        | 7.030          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0127     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, OCROS             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000                               | KILOMETRO        | 5.380          | KILOMETRO        | 5.381              | 5.381          | 6.756         | 125.55 | 0.000 | 0.00 |
| 0128     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO                | KILOMETRO        | 30.350         | KILOMETRO        | 12.183             | 30.346         | 13.295        | 109.13 | 0.000 | 0.00 |
|          | - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0129     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052961 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 50 000 KM 98 800                     | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0130     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052962 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000                  | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0131     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063499 SUPERVISION DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO                 | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          | DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0132     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA                                            | PORCENTAJE       | 12.000         | PORCENTAJE       | 6.000              | 12.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0133     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000               | PORCENTAJE       | 12.000         | PORCENTAJE       | 6.000              | 12.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0134     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800               | PORCENTAJE       | 8.000          | PORCENTAJE       | 4.000              | 8.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0135     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000          | PORCENTAJE       | 20.000         | PORCENTAJE       | 10.000             | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0136     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00005, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210              | PORCENTAJE       | 8.000          | PORCENTAJE       | 2.000              | 8.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                             | FORMULADO                                                                      |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           |                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                               | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
|                           | 000                                                                                         |                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0137                      | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL               |                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256                             | PORCENTAJE                                                                     | 15.000         | PORCENTAJE       | 1.000              | 15.000         | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
|                           | 000                                                                                         |                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0138                      | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                  |                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0056155 PMA TR. II KM 50 000 - KM 98 800                                                    | PLAN                                                                           | 0.300          | PLAN             | 0.300              | 0.300          | 0.300         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0139                      | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00008, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL               |                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO                | PORCENTAJE                                                                     | 14.000         | PORCENTAJE       | 3.000              | 14.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0140                                                                                        | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00009, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0078333 PMA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                | PLAN                                                                           | 0.800          | PLAN             | 0.600              | 0.800          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0141                                                                                        | 0061.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL         |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100                 | KILOMETRO                                                                      | 3.050          | KILOMETRO        | 0.840              | 3.050          | 1.203         | 143.21 | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0142                                                                                        | 0061.2043324.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL         |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0063511 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 6+950 - KM. 10+100 | SUPERVISION                                                                    | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0143                                                                                        | 0061.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL         |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO                                                 | PORCENTAJE                                                                     | 33.000         | PORCENTAJE       | 13.000             | 33.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0144                                                                                        | 0061.2044636.4000179.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052665 PUENTE SUYACUNA                                                                     | METRO                                                                          | 30.000         | METRO            | 4.800              | 30.000         | 4.800         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0145                                                                                        | 0061.2044636.6000002.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052990 SUPERVISION: PUENTE SUYACUNA                                                        | SUPERVISION                                                                    | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0146                                                                                        | 0061.2045034.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052666 PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS                                                          | METRO                                                                          | 19.380         | METRO            | 11.024             | 19.381         | 12.431        | 112.76 | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0147                                                                                        | 0061.2045034.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                                | SUPERVISION                                                                    | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0148                                                                                        | 0061.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL        |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS                                                    | PORCENTAJE                                                                     | 40.000         | PORCENTAJE       | 20.000             | 40.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | 0149                                                                                        | 0061.2055842.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0050575 ESTUDIO DEFINITIVO DE CHUQUICARA-HUALLANCA                                          | ESTUDIO                                                                        | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                         |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL | %    |
| 0150                      | 0061.2055912.4000178.15.033.0065.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)       | METRO          |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0151                      | 0061.2056359.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0055700 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-PAMPANO                                                 | ESTUDIO        |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0152                      | 0061.2056359.6000001.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0055701 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-RUMICHACA                                               | ESTUDIO        |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0153                      | 0061.2056359.6000001.15.033.0064.00003, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0055702 ESTUDIO DEFINITIVO TR. HUANCVELICA-SANTA INES                                             | ESTUDIO        |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0154                      | 0061.2057739.6000001.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO                              | ESTUDIO        |                  | 0.300              | 0.500          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0155                      | 0061.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0047962 CANTA - HUALLAY                                                                           | KILOMETRO      |                  |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0156                      | 0061.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102                                           | KILOMETRO      |                  | 15.686             | 30.710         | 10.529        | 67.12 | 0.000 | 0.00 |
| 0157                      | 0061.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0052955 SUPERVISION : LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102                             | SUPERVISION    |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0158                      | 0061.2057906.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY                                                              | SUPERVISION    |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0159                      | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, HUAMANTANGA                                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0052391 PACRI COCHAMARCA - VICCO                                                                  | PORCENTAJE     |                  |                    | 50.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0160                      | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES                         |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000                                             | PORCENTAJE     |                  | 4.000              | 6.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0161                      | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY                                                                 | PORCENTAJE     |                  | 4.000              | 14.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0162                      | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY                                                                   | PLAN           |                  | 0.200              | 0.200          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0163                      | 0061.2058560.4000073.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE                                   |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0063502 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE                            | KILOMETRO      |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                         | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0164     | 0061.2058560.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063501 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0165     | 0061.2058560.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055751 PMA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE                                  | PLAN             | 0.800          | PLAN             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0166     | 0061.2058560.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055863 PACRI VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE                                | PORCENTAJE       | 20.000         | PORCENTAJE       | 10.000             | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0167     | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                   | KILOMETRO        | 21.190         | KILOMETRO        | 9.326              | 21.187         | 7.599         | 81.48  | 0.000 | 0.00 |
| 0168     | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0048009 COCHABAMBA - CHOTA                                                               | KILOMETRO        | 7.780          | KILOMETRO        | 4.775              | 4.775          | 1.734         | 36.31  | 0.000 | 0.00 |
| 0169     | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA                                                 | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0170     | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                      | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0171     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA                                                         | PORCENTAJE       | 8.000          | PORCENTAJE       | 3.000              | 8.000          | 3.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0172     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOA                                                       | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       | 15.000             | 30.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0173     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA                                                         | PORCENTAJE       | 8.000          | PORCENTAJE       | 6.000              | 8.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0174     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                        | PORCENTAJE       | 14.000         | PORCENTAJE       | 6.000              | 14.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0175     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA                                                 | PORCENTAJE       | 7.000          | PORCENTAJE       | 7.000              | 7.000          | 7.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0176     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052520 PMA CHONGOYAPE-LLAMA                                                             | PLAN             | 0.280          | PLAN             | 0.100              | 0.280          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0177     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA                                                             | PLAN             | 20.000         | PLAN             | 10.000             | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0178     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00008, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052523 PMA LLAMA - COCHABAMBA                                                           | PLAN             | 0.800          | PLAN             | 0.300              | 0.800          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0179     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055746 PMA HUALGAYOC -DV YANACOCCHA                                                                                   | PLAN             | 0.350          | PLAN             | 0.200              | 0.350          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0180     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO                                                                                 | PLAN             | 0.900          | PLAN             | 0.450              | 0.900          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0181     | 0061.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI | KILOMETRO        | 32.090         | KILOMETRO        | 14.251             | 32.091         | 31.974        | 224.36 | 0.000 | 0.00 |
| 0182     | 0061.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI                 | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0183     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO                                                         | PORCENTAJE       | 65.000         | PORCENTAJE       | 45.000             | 65.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0184     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0078332 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI                                | PLAN             | 0.700          | PLAN             | 0.700              | 0.700          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0185     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI                              | PORCENTAJE       | 35.000         | PORCENTAJE       | 20.000             | 35.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0186     | 0061.2062374.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                               | KILOMETRO        | 13.090         | KILOMETRO        | 3.444              | 13.094         | 2.695         | 78.25  | 0.000 | 0.00 |
| 0187     | 0061.2062374.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                                                 | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0188     | 0061.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                                                             | PORCENTAJE       | 24.000         | PORCENTAJE       | 9.000              | 24.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0189     | 0061.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                                                               | PLAN             | 0.400          | PLAN             | 0.200              | 0.400          | 0.200         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0190     | 0061.2062599.6000033.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0050169 DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA Y PLAN MAESTRO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEL PERU                   | PLAN             | 3.650          | PLAN             | 2.400              | 3.650          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0191     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO                                                                                          | INFORME          | 10.000         | INFORME          | 6.000              | 10.000         | 5.000         | 83.33  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0192     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0051361 INVENTARIO DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA                              | PLAN             | 1.000          | DOCUMENTO        | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0193     | 0061.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)  | ESTUDIO          | 0.200          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0194     | 0061.2078367.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055994 MEJORAMIENTO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA                            | KILOMETRO        | 6.850          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0195     | 0061.2078367.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055364 SUPERVISION CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA                             | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0196     | 0061.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA                | PORCENTAJE       | 20.000         | PORCENTAJE       | 4.000              | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0197     | 0061.2078367.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055858 PMA MEJORAMIENTO MALA-CALANGO-LA CAPILLA                                  | PLAN             | 0.550          | PLAN             | 0.200              | 0.550          | 0.200         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0198     | 0061.2078371.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA | KILOMETRO        | 24.430         | KILOMETRO        | 11.660             | 29.430         | 7.445         | 63.85  | 0.000 | 0.00 |
| 0199     | 0061.2078371.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA  | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0200     | 0061.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO - PUERTO OCOPA                  | PORCENTAJE       | 28.000         | PORCENTAJE       | 15.000             | 28.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0201     | 0061.2078371.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0102207 PMA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO - PUERTO OCOPA                    | PLAN             | 0.350          | PLAN             | 0.200              | 0.350          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0202     | 0061.2078442.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS                                 | METRO            | 80.000         | METRO            |                    | 80.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0203     | 0061.2078442.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063518 SUPERVISION PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS                                      | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0204     | 0061.2078481.4000178.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS                                                   | METRO            | 48.000         | METRO            |                    | 18.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                    | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0205     | 0061.2078481.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0095090 SUPERVISION PUENTE TUMBES Y ACCESOS                                                         | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0206     | 0061.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                           | KILOMETRO        | 28.110         | KILOMETRO        | 11.200             | 28.106         | 19.130        | 170.80 | 0.000 | 0.00 |
| 0207     | 0061.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                               | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0208     | 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                     | PORCENTAJE       | 30.000         | PORCENTAJE       | 2.000              | 30.000         | 2.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0209     | 0061.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA | KILOMETRO        | 23.120         | KILOMETRO        | 9.830              | 23.123         | 3.974         | 40.43  | 0.000 | 0.00 |
| 0210     | 0061.2089761.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY                                                         | METRO            | 0.001          | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0211     | 0061.2089761.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0112707 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY                               | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0212     | 0061.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063522 SUPERVISION CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA                         | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0213     | 0061.2089761.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY                                      | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0214     | 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA                                | PORCENTAJE       | 35.000         | PORCENTAJE       | 20.000             | 35.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0215     | 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0102213 PMA TRAMO MAYOCC HUANTA                                                                     | PLAN             | 0.800          | PLAN             | 0.800              | 0.800          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0216     | 0061.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                                                     | METRO            | 300.000        | METRO            |                    | 100.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0217     | 0061.2094591.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                 | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0218     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063482 CONSTRUCCION DEL PUENTE MANUELA Y ACCESOS.                                                  | METRO            | 35.000         | METRO            | 5.000              | 35.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                         | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0219     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS                                                                                                     | METRO            | 70.000         | METRO            | 10.000             | 70.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0220     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS                                                                                               | METRO            | 7.000          | METRO            |                    | 6.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0221     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00004, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS                                                                                                         | METRO            | 25.000         | METRO            |                    | 15.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0222     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00005, TUMBES, TUMBES, TUMBES                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS                                                                                              | METRO            | 40.000         | METRO            |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0223     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063481 SUPERVISION PUENTE MANUELA Y ACCESOS.                                                                                                            | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0224     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063483 SUPERVISION PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS                                                                                                          | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0225     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS                                                                                                | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0226     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00004, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS                                                                                                              | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0227     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00005, TUMBES, TUMBES, TUMBES                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS                                                                                                   | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0228     | 0061.2106854.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)                                                      | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0229     | 0061.2106854.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0073471 ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGRO MAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO ) | ESTUDIO          | 0.200          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.200          | 0.200         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0230     | 0061.2106854.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115399 SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)                                   | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0231     | 0061.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA                                                                                                     | METRO            | 70.000         | METRO            |                    | 30.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0232     | 0061.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE                                                                                               | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                         |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| NIEVA                     |                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0233                      | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA                              |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO | ESTUDIO        | 0.200            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.100         | 50.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0234                      | 0061.2110581.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA                                             | KILOMETRO      | 22.480           | KILOMETRO          | 10.280         | 13.234        | 128.74 | 0.000 | 0.00 |
| 0235                      | 0061.2110581.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA                                              | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0236                      | 0061.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA               | PORCENTAJE     | 18.000           | PORCENTAJE         | 8.000          | 8.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0237                      | 0061.2110759.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA                            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                                | METRO          | 31.000           | METRO              | 12.000         | 4.320         | 36.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0238                      | 0061.2110759.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA                            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0063495 SUPERVISION PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                                     | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0239                      | 0061.2112863.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                       |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                                | METRO          | 40.000           | METRO              | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0240                      | 0061.2112863.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                       |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                                     | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0241                      | 0061.2114280.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                                                             | METRO          | 88.000           | METRO              | 18.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0242                      | 0061.2114280.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0095089 SUPERVISION PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                                                 | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0243                      | 0061.2131923.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA                           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS                                                   | METRO          | 20.000           | METRO              | 12.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0244                      | 0061.2131923.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA                           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS                                 | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0245                      | 0061.2131924.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS                                              | METRO          | 20.000           | METRO              | 12.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0246                      | 0061.2131924.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y                                    | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|
|                           |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL | %    |
|                           | ACCESOS                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
| 0247                      | 0061.2131925.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0089045 ESTUDIO DEFINITIVO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ                         | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          | 0.150              | 0.300          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0248                      | 0061.2132692.4000179.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY                    |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0112054 CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                             | METRO            | 20.000         | METRO            |                    | 16.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0249                      | 0061.2132692.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY                    |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0115414 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS           | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0250                      | 0061.2132703.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA         |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS                                 | METRO            | 35.000         | METRO            |                    | 40.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0251                      | 0061.2132703.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA         |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0050579 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE TINGO Y ACCESOS               | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.400          | 0.250         | 83.33 | 0.000 | 0.00 |
| 0252                      | 0061.2132703.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA         |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS               | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0253                      | 0061.2132704.4000179.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0112047 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS                                       | METRO            | 45.000         | METRO            |                    | 25.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0254                      | 0061.2132704.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0050578 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS           | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0255                      | 0061.2132704.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0115411 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS                     | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0256                      | 0061.2132705.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA                                         | KILOMETRO        | 15.800         | KILOMETRO        | 12.807             | 15.797         | 9.521         | 74.34 | 0.000 | 0.00 |
| 0257                      | 0061.2132705.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA                                         | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0258                      | 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA                                                | PORCENTAJE       | 32.000         | PORCENTAJE       | 8.000              | 32.000         | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0259                      | 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |       |       |      |
|                           | 0076312 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA | PLAN             | 0.600          | PLAN             | 0.200              | 0.600          | 0.000         | 0.00  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |       |       |       |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %     | ANUAL | %     |      |
| 0260                      | 0061.2134881.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL<br>0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA<br>YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV.<br>IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO                                 |                  | KILOMETRO      | 22.610           | KILOMETRO          | 10.537         | 22.613        | 7.395 | 70.18 | 0.000 | 0.00 |
| 0261                      | 0061.2134881.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL<br>0063509 SUPERVISION CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA,<br>TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO                                                        |                  | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        |                | 1.000         | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0262                      | 0061.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL<br>0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA<br>TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO                                                     |                  | PORCENTAJE     | 14.000           | PORCENTAJE         | 7.000          | 14.000        | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0263                      | 0061.2134881.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL<br>0099112 PMA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO<br>DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO                                                       |                  | PLAN           | 0.400            | PLAN               | 0.200          | 0.400         | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0264                      | 0061.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL<br>TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN<br>RECUERDO           |                  | KILOMETRO      | 6.130            | KILOMETRO          | 0.295          | 6.134         | 0.079 | 26.78 | 0.000 | 0.00 |
| 0265                      | 0061.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL<br>TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN<br>RECUERDO            |                  | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        |                | 1.000         | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0266                      | 0061.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV.<br>AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO                             |                  | PORCENTAJE     | 80.000           | PORCENTAJE         | 0.600          | 0.800         | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0267                      | 0061.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA<br>ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                                                           |                  | KILOMETRO      | 1.000            | KILOMETRO          |                | 0.001         | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0268                      | 0061.2158699.6000001.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL<br>0089044 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA<br>- PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV.<br>PAMPAS |                  | ESTUDIO        | 0.001            | ESTUDIO            |                | 0.750         | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0269                      | 0061.2158700.4000073.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE<br>ABANCAY                                                                                  |                  | ESTUDIO        | 0.400            | ESTUDIO            |                | 0.001         | 0.000 | 0.00  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                    | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0270     | 0061.2158701.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS                                                                    | METRO            | 0.001          | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0271     | 0061.2158701.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA                                                                            | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          | 0.150              | 0.500          | 0.150         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0272     | 0061.2158701.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS                                                  | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0273     | 0061.2166949.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ACOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115281 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IZCUCHACA-HUANTA TRAMO IZCUCHACA - MAYOCC                           | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0274     | 0061.2166949.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ACOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0103436 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA IZCUCHACA-HUANTA TRAMO IZCUCHACA-MAYOCC                                        | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0275     | 0061.2167895.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0104939 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA                                                   | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.400          | 0.250         | 250.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0276     | 0061.2173121.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE             | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0277     | 0061.2177209.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0278     | 0061.2179050.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100                       | KILOMETRO        | 116.000        | KILOMETRO        | 47.950             | 116.000        | 75.272        | 156.98 | 0.000 | 0.00 |
| 0279     | 0061.2233899.4000179.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANA                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0112048 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS                                                             | METRO            | 0.001          | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0280     | 0061.2233899.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANA                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115412 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS                                           | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0281     | 0061.2234355.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, DANIEL A. CARRION, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0112708 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO                                                 | ESTUDIO          | 0.550          | ESTUDIO          | 0.150              | 0.550          | 0.300         | 200.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0282     | 0061.2234986.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0112703 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANA O - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA                                                                               | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0283     | 0061.2234988.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA                                                                                                                           | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          | 0.150              | 0.400          | 0.150         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0284     | 0061.3000001.5000276.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA                                                                                                                                                       | INFORME          | 51.000         | INFORME          | 26.000             | 51.000         | 24.000        | 92.31  | 0.000 | 0.00 |
| 0285     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00001, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053436 DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO                                                                                                                                                | KILOMETRO        | 412.000        | KILOMETRO        | 412.000            | 412.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0286     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA                                                             | KILOMETRO        | 457.820        | KILOMETRO        | 457.820            | 457.820        | 457.820       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0287     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO                                                                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0288     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00004, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053695 MANTENIMIENTO VIAL: CAÑETE - LUNAHUANA - PACARAN - ZUÑIGA - DV YAUYS - RONCHAS - CHUPACA                                                                                   | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0289     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00005, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA                                                                                  | KILOMETRO        | 135.000        | KILOMETRO        | 135.000            | 135.000        | 132.650       | 98.26  | 0.000 | 0.00 |
| 0290     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS                                                                                     | KILOMETRO        | 285.900        | KILOMETRO        | 285.900            | 285.900        | 243.700       | 85.24  | 0.000 | 0.00 |
| 0291     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00007, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO | KILOMETRO        | 515.880        | KILOMETRO        | 515.880            | 515.880        | 512.164       | 99.28  | 0.000 | 0.00 |
| 0292     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00008, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUURI                                                                                    | KILOMETRO        | 436.000        | KILOMETRO        | 436.000            | 436.000        | 456.230       | 104.64 | 0.000 | 0.00 |
| 0293     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00009, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED -                                                                                                                    | KILOMETRO        | 230.430        | KILOMETRO        | 230.430            | 230.430        | 196.400       | 85.23  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                             |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                      | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| SATIPO                    |                                                                                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0294                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00010, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N                                                   | KILOMETRO      |                  | 332.000            | 332.000        | 333.290       | 100.39 | 0.000 | 0.00 |
| 0295                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00011, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO                                                                                                           | KILOMETRO      |                  | 379.780            | 379.780        | 372.960       | 98.20  | 0.000 | 0.00 |
| 0296                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00012, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV                                                                                                       | KILOMETRO      |                  | 0.001              | 172.000        | 170.800       | 99.30  | 0.000 | 0.00 |
| ANTAMINA                  |                                                                                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0297                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00013, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053705 MANTENIMIENTO VIAL: HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO - SAYAN                                                                                           | KILOMETRO      |                  | 343.410            | 343.410        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0298                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00014, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053707 MANTENIMIENTO VIAL: LAMBAYEQUE - OLMOS, LIM. REG. LAMB. - DV. BAYOVAR; VIA EVITAMIENTO CHICLAYO                                                               | KILOMETRO      |                  | 261.660            | 261.660        | 222.440       | 85.01  | 0.000 | 0.00 |
| 0299                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00015, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053708 MANTENIMIENTO VIAL: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y EMP. PE 3S JAUJA TARMA                                                                       | KILOMETRO      |                  | 96.350             | 96.350         | 96.350        | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0300                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00016, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                                                                           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA                                                                                                                      | KILOMETRO      |                  | 234.490            | 234.490        | 234.493       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0301                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00017, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ                                                                                | KILOMETRO      |                  | 367.500            | 367.500        | 291.640       | 79.36  | 0.000 | 0.00 |
| 0302                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00018, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL                                                                                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0053891 PUENTE CAMIARA - TACNA- LA CONCORDIA, TACNA - TARATA, TACNA - PALCA E ILO- TACNA ( LA COSTANERA)                                                              | KILOMETRO      |                  | 400.000            | 400.000        | 401.910       | 100.48 | 0.000 | 0.00 |
| 0303                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00019, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL                                                                                             |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA                                                     | KILOMETRO      |                  | 437.600            | 437.600        | 409.600       | 93.60  | 0.000 | 0.00 |
| 0304                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00020, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL | KILOMETRO      |                  | 394.000            | 394.000        | 293.030       | 74.37  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0305     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00021, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO                                                                                             | KILOMETRO        | 365.560        | KILOMETRO        | 365.560            | 365.560        | 365.160       | 99.89  | 0.000 | 0.00 |
| 0306     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00022, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA                                             | KILOMETRO        | 306.000        | KILOMETRO        | 306.000            | 306.000        | 297.110       | 97.09  | 0.000 | 0.00 |
| 0307     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00023, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055275 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 1N DV. OTUZO - DV. CAYACUYAN- HUAMACHUCO -CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA                                                | KILOMETRO        | 334.000        | KILOMETRO        | 334.000            | 334.000        | 279.260       | 83.61  | 0.000 | 0.00 |
| 0308     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00024, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO                                     | KILOMETRO        | 438.000        | KILOMETRO        | 438.000            | 438.000        | 410.630       | 93.75  | 0.000 | 0.00 |
| 0309     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00025, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA                  | KILOMETRO        | 472.000        | KILOMETRO        | 472.000            | 472.000        | 402.238       | 85.22  | 0.000 | 0.00 |
| 0310     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00026, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA | KILOMETRO        | 536.000        | KILOMETRO        | 536.000            | 536.000        | 499.528       | 93.20  | 0.000 | 0.00 |
| 0311     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00027, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC                                                               | KILOMETRO        | 430.000        | KILOMETRO        | 430.000            | 430.000        | 430.000       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0312     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00028, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO                                                                                       | KILOMETRO        | 372.000        | KILOMETRO        | 372.000            | 372.000        | 357.000       | 95.97  | 0.000 | 0.00 |
| 0313     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00029, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ                                                          | KILOMETRO        | 367.000        | KILOMETRO        | 367.000            | 367.000        | 362.800       | 98.86  | 0.000 | 0.00 |
| 0314     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00030, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO                                    | KILOMETRO        | 458.000        | KILOMETRO        | 458.000            | 458.000        | 414.360       | 90.47  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0315     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00031, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP                      | KILOMETRO        | 267.000        | KILOMETRO        | 267.000            | 267.000        | 211.878       | 79.36  | 0.000 | 0.00 |
|          | IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0316     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00032, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) -                          | KILOMETRO        | 610.000        | KILOMETRO        | 610.000            | 610.000        | 556.670       | 91.26  | 0.000 | 0.00 |
|          | SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA -                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0317     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00033, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN                     | KILOMETRO        | 324.000        | KILOMETRO        | 324.000            | 324.000        | 324.000       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0318     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00034, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S                    | KILOMETRO        | 341.000        | KILOMETRO        | 341.000            | 341.000        | 328.860       | 96.44  | 0.000 | 0.00 |
|          | (OCROS) Y EMP. PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | SANCOS-LLAUTA-PALPA.                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0319     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00035, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S                                           | KILOMETRO        | 290.000        | KILOMETRO        | 290.000            | 290.000        | 286.920       | 98.94  | 0.000 | 0.00 |
|          | (IZCUCACA)-HUANCAMELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAM                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | PANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0320     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00036, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0083927 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PTE. REITHER)-PTE.                      | KILOMETRO        | 374.000        | KILOMETRO        | 374.000            | 374.000        | 365.890       | 97.83  | 0.000 | 0.00 |
|          | PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLDT Y PTE.                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | PAUCARTAMBO-OXAPAMPA                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0321     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00037, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N                               | KILOMETRO        | 207.000        | KILOMETRO        |                    | 207.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0322     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00038, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S                      | KILOMETRO        | 526.000        | KILOMETRO        | 526.000            | 526.000        | 502.780       | 95.59  | 0.000 | 0.00 |
|          | (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) -               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | PAUSA                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0323     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00039, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV.                   | KILOMETRO        | 253.000        | KILOMETRO        | 253.000            | 253.000        | 157.500       | 62.25  | 0.000 | 0.00 |
|          | BAYOVAR                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0324     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00040, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY - EMP.                        | KILOMETRO        | 343.000        | KILOMETRO        | 343.000            | 343.000        | 345.910       | 100.85 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
|          | PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0325     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00041, HUANCEVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA                                                                             | KILOMETRO        | 321.000        | KILOMETRO        | 0.001              | 321.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0326     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00042, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI) | KILOMETRO        | 378.000        | KILOMETRO        | 378.000            | 378.000        | 380.820       | 100.75 | 0.000 | 0.00 |
| 0327     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00043, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS                                                                   | KILOMETRO        | 408.000        | KILOMETRO        | 408.000            | 408.000        | 387.257       | 94.92  | 0.000 | 0.00 |
| 0328     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00044, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)                                                                                               | KILOMETRO        | 180.000        | KILOMETRO        | 180.000            | 180.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0329     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00045, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS                                                                                         | KILOMETRO        | 348.000        | KILOMETRO        | 348.000            | 348.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0330     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00046, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAJO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)                                 | KILOMETRO        | 332.000        | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0331     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00047, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0113456 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)-VIZCACHANE-CHIVAY-CABANA CONDE-HUAMBO-AYO-ANDAGUA -DV. APLAO                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0332     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00048, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0113459 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-1S (DV. APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA                                           | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0333     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00049, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS                                                                                                                          | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|          |                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| 0334     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00050, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH               | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0335     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00051, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA             | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0336     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00052, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO             | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0337     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00053, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA            | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0338     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00054, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC     | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0339     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00055, HUANCANELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCANELICA         | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0340     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00056, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI    | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0341     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00057, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA                  | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0342     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00058, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO        | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0343     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00059, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD          | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0344     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00060, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE           | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0345     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00061, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA                                                                                                               | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0346     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00062, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES                                                                                                     | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0347     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00063, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO                                                                                                               | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0348     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00064, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN                                                                                                         | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0349     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00065, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA                                                                                                   | KILOMETRO        | 12.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0350     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00066, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGION - PUNO                                                                                                                   | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 1,410.320      | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0351     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053483 ESTUDIO PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177                                   | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0352     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00002, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053485 ESTUDIOS - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000) | KILOMETRO        | 0.100          | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0353     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440                                                              | KILOMETRO        | 0.600          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0354     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00004, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA                                                                                                                | KILOMETRO        | 26.200         | KILOMETRO        | 24.500             | 26.200         | 24.500        | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0355     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00005, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA                                                                                                                   | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| OBRILLA                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0356 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00006, MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0071216 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA                                          | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| PANAMERICANA SUR TRAMO DV ILO - TACNA - LA CONCORDIA (KM 1184+683 - KM 1335+610)              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0357 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00007, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0089050 ESTUDIO EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES PUNTOS                                    | KILOMETRO        | 0.200          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| CRITICOS CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 AL KM. 74 800) |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0358 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00008, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0089085 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - DETERMINACION DE                                    | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| CAUSAS DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA CARRETERA: TARMA - LA MERCED - PUENTE REITHER              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0359 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00009, HUANCANELICA, TAYACAJA, ACOSTAMBO                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0112712 ESTUDIO PARA LA EVALUACION DEL PUNTO CRITICO ACOSTAMBO                                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| KM. 171 000 DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0360 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ                                    | KILOMETRO        | 143.270        | KILOMETRO        | 143.266            | 143.266        | 145.960       | 101.88 | 0.000 | 0.00 |
| 0361 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR                               | KILOMETRO        | 67.020         | KILOMETRO        | 67.023             | 67.023         | 66.210        | 98.79  | 0.000 | 0.00 |
| 0362 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00003, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN -PTE. ANGOSTURA                  | KILOMETRO        | 5.710          | KILOMETRO        | 5.711              | 5.711          | 7.700         | 134.83 | 0.000 | 0.00 |
| 0363 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCOA - HUALGAYOC                           | KILOMETRO        | 51.520         | KILOMETRO        | 51.518             | 51.518         | 50.980        | 98.96  | 0.000 | 0.00 |
| 0364 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00005, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0091073 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURO - EMP- PE 3S          | KILOMETRO        | 29.370         | KILOMETRO        | 29.369             | 29.369         | 6.000         | 20.43  | 0.000 | 0.00 |
| 0365 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00006, LIMA, CANETE, CALANGO                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0113453 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1S (MALA-CALANGO)                           | KILOMETRO        | 23.630         | KILOMETRO        | 23.632             | 23.632         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                      | FORMULADO                                                                                      |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |         |        |       |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|--------|-------|------|
|                           |                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                               | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %       | ANUAL  | %     |      |
| 0366                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00007, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL             |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0113458                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA                   | KILOMETRO      | 230.980          | KILOMETRO          | 230.984        | 230.984       | 100.00  | 0.000  | 0.00  |      |
| 0367                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00008, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL              |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0113460                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBOM - ILO                                        | KILOMETRO      | 94.100           | KILOMETRO          | 91.600         | 91.600        | 145.000 | 158.30 | 0.000 | 0.00 |
| 0368                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL        |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0053672                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACocha) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR | KILOMETRO      | 78.000           | KILOMETRO          | 78.000         | 78.000        | 78.180  | 100.23 | 0.000 | 0.00 |
| 0369                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00002, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL               |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0054670                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA COLPAHUAYCO - LANGUI                                         | KILOMETRO      | 10.000           | KILOMETRO          | 10.000         | 10.000        | 100.00  | 0.000  | 0.00  |      |
| 0370                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL         |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0054680                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE                                 | KILOMETRO      | 40.000           | KILOMETRO          | 40.000         | 40.000        | 78.000  | 195.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0371                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00004, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                 |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0054684                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL         | KILOMETRO      | 79.000           | KILOMETRO          | 79.000         | 79.000        | 80.970  | 102.49 | 0.000 | 0.00 |
| 0372                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00005, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL               |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0054685                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA          | KILOMETRO      | 43.000           | KILOMETRO          | 43.000         | 43.000        | 32.840  | 76.37  | 0.000 | 0.00 |
| 0373                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00006, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL                  |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0054686                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO                      | KILOMETRO      | 235.000          | KILOMETRO          | 235.000        | 235.000       | 100.00  | 0.000  | 0.00  |      |
| 0374                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00007, JUNIN, SATIPO, PANGOA                        |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0073472                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORIARI - BOCA - SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE          | KILOMETRO      | 146.200          | KILOMETRO          | 60.000         | 60.000        | 120.000 | 200.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0375                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                     |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0073752                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI                     | KILOMETRO      | 40.000           | KILOMETRO          | 40.000         | 40.000        | 110.000 | 275.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0376                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00009, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL        |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0091072                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)- SORITOR- SELVA ALEGRE                       | KILOMETRO      | 33.000           | KILOMETRO          | 33.000         | 33.000        | 100.00  | 0.000  | 0.00  |      |
| 0377                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL |                                                                                                |                |                  |                    |                |               |         |        |       |      |
|                           | 0091076                                                                              | MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N - EMP. 10B (PTE. PALLAR) -                                  | KILOMETRO      | 180.000          | KILOMETRO          | 180.000        | 180.000       | 334.400 | 185.78 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                   |                                                                                                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| SHIRACPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. PE-12A ( PTE. MAMAHUAJE) |                                                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0378                                                                                                        | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00011, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO - PANA O - CHAGLLA                                                                      | KILOMETRO        | 62.000         | KILOMETRO        | 62.000             | 62.000         | 61.900        | 99.84  | 0.000 | 0.00 |
| 0379                                                                                                        | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00012, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0102456 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-04C (CUYCA) - PIMPINGOS - SANTO TOMAS - SAN ANDRES DE CUTERVO - SOCOTA - EMP. PE-3N (CUTERVO) | KILOMETRO        | 142.000        | KILOMETRO        | 142.000            | 142.000        | 135.700       | 95.56  | 0.000 | 0.00 |
| 0380                                                                                                        | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0106445 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ROSARIO - QUISCUPUNCO                                                                                 | KILOMETRO        | 72.000         | KILOMETRO        | 72.000             | 72.000         | 75.600        | 105.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0381                                                                                                        | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00014, LIMA, CAJATAMBO, MULTIDISTRITAL                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0113454 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE1N - CHINGO - CAJATAMBO                                                                        | KILOMETRO        | 180.000        | KILOMETRO        | 180.000            | 180.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0382                                                                                                        | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00015, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0113455 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO                     | KILOMETRO        | 250.000        | KILOMETRO        | 250.000            | 250.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0383                                                                                                        | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00016, LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0113461 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TAYABAMBA PUENTE SANTO CRISTO                                                                         | KILOMETRO        | 60.000         | KILOMETRO        | 60.000             | 60.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0384                                                                                                        | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                   | INTERVENCION     | 64.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 20.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0385                                                                                                        | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                     | INTERVENCION     | 40.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 40.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0386                                                                                                        | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                                                                                   | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 20.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0387                                                                                                        | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                   | INTERVENCION     | 140.000        | INTERVENCION     | 0.001              | 140.000        | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0388                                                                                                        | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                                                                                             | 0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                  | INTERVENCION     | 85.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 85.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                          | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0389     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO                                | INTERVENCION     | 42.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 25.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0390     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCavelica, HUANCavelica, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica                         | INTERVENCION     | 80.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 80.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0391     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO                              | INTERVENCION     | 228.000        | INTERVENCION     | 0.001              | 60.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0392     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN                                | INTERVENCION     | 62.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 5.000          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0393     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                          | INTERVENCION     | 40.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 40.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0394     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA                                 | INTERVENCION     | 25.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 25.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0395     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA                                | INTERVENCION     | 80.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 80.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0396     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO                                 | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 10.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0397     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                           | INTERVENCION     | 61.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 10.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0398     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00015, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053287 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 10.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0399     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00016, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053288 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA ROSA - POZUZO                                 | INTERVENCION     | 75.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 5.000          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0400     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00017, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED      | INTERVENCION     | 5.000          | INTERVENCION     | 0.001              | 5.000          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0401     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00018, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO                           | INTERVENCION     | 78.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 5.000          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0402     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00019, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC                                                    | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 10.000         | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0403     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00020, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES                                                               | INTERVENCION     | 1.000          | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0404     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00021, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                              | INTERVENCION     | 130.000        | INTERVENCION     | 20.000             | 130.000        | 11.000        | 55.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0405     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00022, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA                                                           | INTERVENCION     | 8.000          | INTERVENCION     | 0.001              | 1.000          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0406     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053638 ITM - IIRSA NORTE                                                                                             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0407     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0408     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00003, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0409     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00004, CUSCO, CUSCO, CUSCO                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0410     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0411     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00006, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0412     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00007, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0413     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA                      | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0414     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, HUARAL                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0415     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00010, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                                                   | KILOMETRO        | 78.127         | KILOMETRO        | 78.127             | 78.127         | 78.127        | 100.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                       | FORMULADO           |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0416     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00011, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL          |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053825 PAMO IIRSA NORTE                                                               | KILOMETRO           | 964.500        | KILOMETRO           | 964.500            | 964.500        | 964.500       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0417     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00012, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL              |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1                                                         | KILOMETRO           | 753.640        | KILOMETRO           | 757.640            | 757.640        | 757.640       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0418     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00013, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2                                                         | KILOMETRO           | 300.000        | KILOMETRO           | 300.000            | 300.000        | 300.000       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0419     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00014, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL       |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3                                                         | KILOMETRO           | 403.200        | KILOMETRO           | 403.200            | 403.200        | 403.200       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0420     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00015, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4                                                         | KILOMETRO           | 305.900        | KILOMETRO           | 304.900            | 304.900        | 304.710       | 99.94  | 0.000 | 0.00 |
| 0421     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00016, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL             |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5                                                         | KILOMETRO           | 854.678        | KILOMETRO           | 854.678            | 854.678        | 854.678       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0422     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL           |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN                                           | KILOMETRO           | 46.797         | KILOMETRO           | 46.797             | 46.797         | 46.797        | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0423     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00018, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS                                             | KILOMETRO           | 76.500         | KILOMETRO           | 76.500             | 76.500         | 76.500        | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0424     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00019, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL          |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE                                      | KILOMETRO           | 0.001          | KILOMETRO           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0425     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00001, AYACUCHO, CANGALLO, CANGALLO                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053596 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CANGALLO                                  | VEHICULO CONTROLADO | 0.001          | VEHICULO CONTROLADO |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0426     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00002, JUNIN, CONCEPCION, SAN JOSE DE QUERO           |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053598 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CHAQUICOCHA                               | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO | 1.000              | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0427     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00003, CUSCO, CALCA, COYA                             |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053599 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE COYA                                      | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0428     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00004, CUSCO, URUBAMBA, MARAS                         |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053602 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE MARAS                                     | VEHICULO CONTROLADO | 0.001          | VEHICULO CONTROLADO |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0429     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00005, HUANUCO, LEONCIO PRADO, JOSE CRESPO Y CASTILLO |                     |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053605 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCAYACU                                  | VEHICULO            | 0.001          | VEHICULO            |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                          | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0430     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00006, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053607 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA                      | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0431     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00007, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, TALAVERA   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053610 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE TALAVERA                     | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0432     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00008, ANCASH, YUNGAY, MANCOS            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053612 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE YUNGAY                       | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0433     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00009, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES                                   | VEHICULO         | 177,147.000    | VEHICULO         | 85,851.000         | 177,147.000    | 85,368.000    | 99.44  | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0434     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00010, HUANUCO, AMBO, AMBO               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO                                              | VEHICULO         | 382,400.000    | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0435     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00011, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO                                             | VEHICULO         | 294,893.000    | VEHICULO         | 145,443.000        | 294,893.000    | 150,227.000   | 103.29 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0436     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00012, PUNO, MELGAR, AYAVIRI             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI                                           | VEHICULO         | 245,684.000    | VEHICULO         | 116,455.000        | 245,684.000    | 119,639.000   | 102.73 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0437     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00013, AREQUIPA, CAMANA, CAMANA          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054009 UNIDAD DE PEAJE CAMANA                                            | VEHICULO         | 433,500.000    | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0438     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00014, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO                                    | VEHICULO         | 388,589.000    | VEHICULO         | 136,464.000        | 288,589.000    | 144,030.000   | 105.54 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0439     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00015, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI                                          | VEHICULO         | 274,408.000    | VEHICULO         | 37,003.000         | 274,408.000    | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0440     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00016, LA LIBERTAD, PACASMAYO, GUADALUPE |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054012 UNIDAD DE PEAJE CIUDAD DE DIOS                                    | VEHICULO         | 401,464.000    | VEHICULO         | 198,828.000        | 401,464.000    | 186,944.000   | 94.02  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0441     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI                                                  | VEHICULO         | 182,652.000    | VEHICULO         | 86,400.000         | 182,652.000    | 92,195.000    | 106.71 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0442     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00018, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS                                               | VEHICULO         | 281,355.000    | VEHICULO         | 138,155.000        | 281,355.000    | 147,695.000   | 106.91 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0443     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00019, ANCASH, RECUAY, CATAC                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC                                                | VEHICULO         | 189,691.000    | VEHICULO         | 89,297.000         | 189,691.000    | 93,525.000    | 104.73 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0444     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00020, PIURA, TALARA, PARINAS                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA                                              | VEHICULO         | 455,651.000    | VEHICULO         | 224,112.000        | 455,651.000    | 237,333.000   | 105.90 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0445     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00021, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054017 UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL                                               | VEHICULO         | 203,400.000    | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0446     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00022, JUNIN, HUANCAYO, HUACRAPUQUIO           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054018 UNIDAD DE PEAJE HUACRAPUQUIO                                            | VEHICULO         | 408,483.000    | VEHICULO         | 193,909.000        | 408,483.000    | 37,222.000    | 19.20  | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0447     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00023, PUNO, EL COLLAO, ILAVE                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE                                                   | VEHICULO         | 372,498.000    | VEHICULO         | 195,840.000        | 372,498.000    | 160,930.000   | 82.17  | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0448     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00024, LIMA, CANETE, LUNAHUANA                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA                                               | VEHICULO         | 238,936.000    | VEHICULO         | 116,265.000        | 238,936.000    | 126,982.000   | 109.22 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0449     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00025, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE                                                   | VEHICULO         | 981,722.000    | VEHICULO         | 484,046.000        | 981,722.000    | 510,825.000   | 105.53 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0450     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00026, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054023 UNIDAD DE PEAJE MONTALVO                                                | VEHICULO         | 239,500.000    | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                 | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0451     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00027, ICA, NAZCA, NAZCA                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA                                                   | VEHICULO         | 636,452.000    | VEHICULO         | 311,974.000        | 636,452.000    | 315,140.000   | 101.01 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           |                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0452                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00028, ICA, PISCO, PISCO              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA                                          | VEHICULO         | 154,434.000    | VEHICULO         | 74,745.000         | 154,434.000    | 85,631.000    | 114.56 | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0453                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00029, TACNA, TACNA, SAMA             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO                                   | VEHICULO         | 168,092.000    | VEHICULO         | 85,705.000         | 168,092.000    | 83,882.000    | 97.87  | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0454                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00030, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA                                  | VEHICULO         | 46,466.000     | VEHICULO         | 21,183.000         | 46,466.000     | 24,749.000    | 116.83 | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0455                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00031, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA                                      | VEHICULO         | 115,041.000    | VEHICULO         | 55,557.000         | 115,041.000    | 64,152.000    | 115.47 | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0456                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00032, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA                                         | VEHICULO         | 341,576.000    | VEHICULO         | 164,465.000        | 341,576.000    | 161,249.000   | 98.04  | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0457                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00033, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI                                       | VEHICULO         | 60,217.000     | VEHICULO         | 27,893.000         | 60,217.000     | 32,536.000    | 116.65 | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0458                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00034, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS                                          | VEHICULO         | 177,300.000    | VEHICULO         | 85,650.000         | 177,300.000    | 96,635.000    | 112.83 | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0459                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00035, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE                                    | VEHICULO         | 313,177.000    | VEHICULO         | 152,703.000        | 313,177.000    | 151,083.000   | 98.94  | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0460                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00036, TACNA, TACNA, INCLAN           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054033 UNIDAD DE PEAJE TOMASIRI                                       | VEHICULO         | 287,900.000    | VEHICULO         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0461                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00037, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN                                          | VEHICULO         | 247,566.000    | VEHICULO         | 118,374.000        | 247,566.000    | 121,479.000   | 102.62 | 0.000 | 0.00 |
|                           |                                                                        | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0462                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00038, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA                                          | VEHICULO         | 318,831.000    | VEHICULO         | 156,841.000        | 318,831.000    | 163,126.000   | 104.01 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
|          |                                                                                                                                                                                                      | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0463     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00039, JUNIN, SATIPO, RIO NEGRO                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063512 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE IPOKI                                                                                                                                                   | VEHICULO         | 0.001          | VEHICULO         |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                      | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0464     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00040, LA LIBERTAD, TRUJILLO, LAREDO                                                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0095202 UNIDAD DE PEAJE MENOCUCHO                                                                                                                                                                    | VEHICULO         | 464,799.000    | VEHICULO         | 273,514.000        | 564,799.000    | 286,540.000   | 104.76 | 0.000 | 0.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                      | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |      |
| 0465     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00012, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0050518 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HUALLANCA - CARAZ                                                                                                                                                    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0466     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00037, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)                                       |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0467     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)                                       |                  |                | ESTUDIO          | 0.350              | 1.000          | 0.350         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0468     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCO PAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN |                  |                | ESTUDIO          | 0.350              | 1.000          | 0.350         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0469     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00038, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)                                                  |                  |                | ESTUDIO          | 0.520              | 1.000          | 0.520         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0470     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00004, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA                                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO - URUBAMBA                                                                                                                                                           |                  |                | ESTUDIO          | 0.300              | 0.450          | 0.700         | 233.33 | 0.000 | 0.00 |
| 0471     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00005, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)                                                                                                                            |                  |                | ESTUDIO          | 0.300              | 0.450          | 0.450         | 150.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0472     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00006, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL<br>0102064 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE                                                                                                                                                                                                  |                  |                | ESTUDIO          | 0.300              | 0.400          | 0.450         | 150.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0473     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00007, CUSCO, CALCA, TARAY<br>0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)                                                                                                                                                                                        |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0474     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00008, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL<br>0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA                                                                                                                                                                       |                  |                | ESTUDIO          | 0.150              | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0475     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00009, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO<br>0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA                                                                                                                                                                                     |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.300          | 0.450         | 450.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0476     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00010, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE<br>0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)                                                                                            |                  |                | ESTUDIO          | 0.150              | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0477     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00011, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL<br>0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS-HUAYLLAY                                                                                                                                                                                                           |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0478     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00012, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL<br>0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0479     | 0061.2078442.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS                                                                                                                                                                                                      |                  |                | ESTUDIO          | 0.250              | 0.250          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0480     | 0061.2078481.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>0050590 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE TUMBES Y ACCESOS                                                                                                                                                                                                        |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0481     | 0061.2090567.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON<br>0050600 ESTUDIO DEFINITIVO DE TUNEL YANANGO                                                                                                                                                                                                                   |                  |                | ESTUDIO          | 0.300              | 1.000          | 0.300         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0482     | 0061.2109832.6000001.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA<br>0050589 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS                                                                                                                                                                                           |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                               | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0483     | 0061.2132692.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY<br>0050587 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                                                                                       |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 1.000          | 0.100         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0484     | 0061.2112863.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>0050585 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                                                                                         |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0485     | 0061.2155808.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0073469 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA-EMPALME RUTA N° PE-5N, TRAMO: SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA). |                  |                | ESTUDIO          | 0.250              | 0.250          | 0.250         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0486     | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00002, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL<br>0050591 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO; TR: CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                                                        |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 1.000          | 0.100         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0487     | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0050592 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION                                                            |                  |                | ESTUDIO          | 0.050              | 1.000          | 0.050         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0488     | 0061.2131923.6000001.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, PALCA<br>0050576 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS                                                                                             |                  |                | ESTUDIO          | 0.050              | 1.000          | 0.050         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0489     | 0061.2131924.6000001.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA<br>0050577 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA                                                                                           |                  |                | ESTUDIO          | 0.050              | 1.000          | 0.050         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0490     | 0061.2110581.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA<br>0050569 ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACocha                                                                                                                  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0491     | 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL<br>0050581 ESTUDIO DEFINITIVO DE PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO                                                                             |                  |                | ESTUDIO          | 0.400              | 0.400          | 0.100         | 25.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0492     | 0061.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY<br>0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY                                                                                                    |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.400          | 0.400         | 400.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0493     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00013, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL<br>0112650 EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (214 KM.)                                                                                          |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0494     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00014, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0076378 ESTUDIO DE PERFIL PUENTE SAN FRANCISCO I Y ACCESOS                                                                                                         |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL          | FORMULADO                                                                                                                                                                                        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                                    | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| (CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO) |                                                                                                                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0495                               | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00015, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0103924 ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 09-104, EMP. P16A (PUENTE RANCHO) - PANA-CHAGLLA-ABRA ALEGRIA, TRAMO: PUENTE RANCHO-RUMICHACA (81 KM). |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.100          | 0.100         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0496                               | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00039, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0107526 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 22 PUENTES UBICADOS EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS                                                                        |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0497                               | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00013, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0050519 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE; SECTOR : YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA                       |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0498                               | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00014, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0050527 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO                                                                                                                                   |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0499                               | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00015, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL                                                                                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCVELICA TRAMO PALCA - PLAZAPATA                                                                                          |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0500                               | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00016, LIMA, LIMA, SAN MIGUEL                                                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0117092 CONSTRUCCION DE LA AV COSTA VERDE. TRAMO AVENIDAD RAFAEL ESCARDO-JIRON VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA - LIMA                                                                          |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0501                               | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00040, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL                                                                                                                          |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0102066 ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUNTA BOMBON                                                                                               |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0502                               | 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, LIMA                                                                                                                                         |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES                                                                                                                                        |                | SENTENCIA        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0503                               | 0061.2002210.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO                                                                                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                                                                                                                           |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0504                               | 0061.2002210.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO                                                                                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                                                                                                                              |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0505                               | 0061.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL                                                                                                                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                                    | 0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA                                                                                                                                               |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |       |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL | %    |
| 0506                      | 0061.2057905.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL<br>0063508 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA<br>ILAVE-MAZOCRUZ, TRAMO ILAVE-CHECCA                                                                                                                                                                     |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0507                      | 0061.2134846.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL<br>0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N<br>RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)                                                                                                                                             |                  |                | KILOMETRO        | 12.007             | 17.853         | 15.035        | 125.22        | 0.000 | 0.00 |
| 0508                      | 0061.2134846.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL<br>0063503 SUPERVISION DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL<br>AHORCADO - EMP. R016 SAYAN                                                                                                                                                                   |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0509                      | 0061.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL<br>0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA                                                                                                                                                                                                               |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0510                      | 0061.2109837.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO<br>0050570 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA -<br>SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                                                                                                                                                                 |                  |                | ESTUDIO          | 0.050              | 1.000          | 0.050         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0511                      | 0061.2234987.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS<br>0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ                                                                                                                                                                                                          |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.350          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0512                      | 0061.2234984.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL<br>0118912 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO -<br>OCCORURO - PALLPATA - DV.YAURI                                                                                                                                                         |                  |                | ESTUDIO          | 0.350              | 0.550          | 0.200         | 57.14         | 0.000 | 0.00 |
| 0513                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00016, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0107519 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN LOS<br>CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA<br>28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 28B: HUACARPAY -<br>ALFAMAYO - QUILLABAMBA, RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI |                  |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 1.000         | 200.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0514                      | 0061.2179050.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE<br>TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100                                                                                                                                                            |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0515                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00017, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL<br>0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON -<br>YANAHUANCA - AMBO                                                                                                                                                                                |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 180.260       | 18,026,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0516                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00018, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS -<br>LA FLORIDA - NIEPOS                                                                                                                                                                |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 53.800        | 5,380,000.00  | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|
|          |                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL | %    |
| 0517     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00023, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                                      |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0518     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00024, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                                      |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0519     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00025, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                                      |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0520     | 0061.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN                                                                   |                  |                | PORCENTAJE       | 6.000              | 12.000         | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0521     | 0061.2045033.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0052655 PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                                                                               |                  |                | METRO            | 9.214              | 18.524         | 5.496         | 59.65         | 0.000 | 0.00 |
| 0522     | 0061.2045033.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                                                                                  |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0523     | 0061.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA                                                                                                             |                  |                | PORCENTAJE       | 5.000              | 17.000         | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0524     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00041, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0107520 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) |                  |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.900         | 180.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0525     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00009, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0053690 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PUMAHUASI - PUCALLPA                                                                              |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 238.500       | 23,850,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0526     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0054682 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SALAVERRY - EL MILAGRO - LIMITE REGIONAL                                                        |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 167.500       | 16,750,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0527     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00011, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO                                                            |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.011          | 380.500       | 38,050,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0528     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00006, LORETO, ALTO AMAZONAS, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0055308 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS                                                                        |                  |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0529     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LORETO, ALTO AMAZONAS, YURIMAGUAS                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0055025 CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS                                                                                    |                  |                | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                            | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL | %    |
| 0530     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00017, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL<br>0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS<br>(PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ                                                              |                  |                | ESTUDIO          | 0.250              | 0.550          | 0.250         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0531     | 0061.2015973.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA<br>POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA                                                                               |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.500          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0532     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00018, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>0132477 REHABILITACION DE VIA DE EVITAMIENTO TUMBES                                                                                                                               |                  |                | ESTUDIO          | 0.150              | 0.350          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0533     | 0061.2043324.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL<br>0101457 PMA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO                                                                                                                                   |                  |                | PLAN             | 0.100              | 0.400          | 0.100         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0534     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00019, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL<br>0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN<br>ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA                                                                       |                  |                | ESTUDIO          | 0.230              | 1.000          | 0.230         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0535     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00020, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL<br>0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA<br>JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y<br>DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV |                  |                | ESTUDIO          | 0.230              | 1.000          | 0.230         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0536     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00021, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S<br>(HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO<br>ENE-TZOMAVENI-CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA<br>SONORO-P         |                  |                | ESTUDIO          | 0.030              | 1.000          | 0.030         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0537     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS<br>0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                                                                                  |                  |                | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0538     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00019, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL<br>0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO<br>- OYON                                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 213.000       | 21,300,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0539     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00006, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>0132473 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA                                                                                                                              |                  |                | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0540     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00022, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0132476 REHABILITACION DE CARRETERA CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO<br>SANTA ROSA-EMPALME PE-28B (SAN FRANCISCO)                                                                       |                  |                | ESTUDIO          | 0.300              | 0.400          | 0.300         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                             | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL | %    |
| 0541     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00012, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL<br>0117441 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA -<br>PACARAN - ZUÑIGA - DV. YAUYS - LIMITE DEPARTAMENTAL                                                |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 213.000       | 21,300,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0542     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00020, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL<br>0102209 MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTA - HUAYLLAY - COCHAMARCA -<br>EMP 3N                                                                                             |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 142.000       | 14,200,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0543     | 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00007, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL<br>0055904 MONTAJE DEL PUENTE BILLINGHURST                                                                                                                  |                  |                | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0544     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00013, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL<br>0124377 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUMAJALSO -<br>DESAGUADERO                                                                                               |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 191.760       | 19,176,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0545     | 0061.2146291.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV.<br>AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO                                 |                  |                | PORCENTAJE       | 70.000             | 70.000         | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0546     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00023, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL<br>0132561 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR -<br>SOCCHABAMBA - VADO GRANDE                                                                           |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0547     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00024, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL<br>0132562 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) -<br>CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI -<br>SAN JUAN DE TANTARACHE - CA |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0548     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00025, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL<br>0132563 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI -<br>HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO<br>MARÍA)                |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0549     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00005, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL<br>0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000                                                                                                              |                  |                | PLAN             | 0.300              | 0.350          | 0.300         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0550     | 0061.2233899.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANA<br>0112048 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS                                                                                                                |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.500          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0551     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00020, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI<br>0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3                                                                                                                                |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0552     | 0061.2110692.4000179.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO<br>0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA                                                                                                                               |                  |                | METRO            | 10.044             | 12.144         | 6.909         | 68.79         | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0553     | 0061.2110692.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063505 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA                                 |                  |                | SUPERVISION      | 0.001              | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0554     | 0061.2110710.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063494 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS                                      |                  |                | METRO            | 12.000             | 12.000         | 7.100         | 59.17  | 0.000 | 0.00 |
| 0555     | 0061.2110710.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063493 SUPERVISION PUENTE CANOAS Y ACCESOS                                           |                  |                | SUPERVISION      | 0.001              | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0556     | 0061.2110693.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063492 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS                                 |                  |                | METRO            | 12.000             | 14.000         | 6.360         | 53.00  | 0.000 | 0.00 |
| 0557     | 0061.2110693.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0063491 SUPERVISION PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS                                      |                  |                | SUPERVISION      | 0.001              | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0558     | 0061.2078091.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052985 SUPERVISION: PUENTE HUACARA                                                   |                  |                | METRO            | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0559     | 0061.2078091.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052985 SUPERVISION: PUENTE HUACARA                                                   |                  |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0560     | 0061.2045032.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0052663 PUENTE PUELLAS Y ACCESOS                                                      |                  |                | METRO            | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0561     | 0061.2045032.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                          |                  |                | SUPERVISION      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0562     | 0061.2045032.4000179.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO                                                 |                  |                | PORCENTAJE       | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0563     | 0061.2045033.4000179.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                 |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0564     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00026, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0107532 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS                              |                  |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|          | CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353,                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0565     | 0061.2045032.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO                                                 |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0566     | 0061.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                 |                  |                | PORCENTAJE       | 20.000             | 40.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0567     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00010, PUNO, EL COLLAO, ILAVE                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0079456 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO,                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL  | FORMULADO                                                                                           |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |              |       |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|-------|------|
|                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %            | ANUAL | %    |
| TRAMO: ILAVE - DESAGUADERO |                                                                                                     |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
| 0568                       | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00021, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ                                      |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0109135 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TONGANGA - CONDORCERRO - QUICHES - PUENTE SANTO CRISTO II |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 60.000        | 6,000,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0569                       | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00022, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL                             |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA                 |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 74.090        | 7,409,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0570                       | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS                                                           |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0571                       | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00007, MADRE DE DIOS, TAHUAMANU, MULTIDISTRITAL                    |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR                                                     |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0572                       | 0061.2078608.4000178.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL                      |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY                         |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0573                       | 0061.2078608.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL                      |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY       |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0574                       | 0061.2109837.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                              |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0050184 DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                               |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0575                       | 0061.2109837.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL                              |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0052978 SUPERVISION: DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                       |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0576                       | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, LIMA                                            |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0103831 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2013-2022                                                   |                | PLAN             | 0.001              | 1.000          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0577                       | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, LIMA                                            |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0117759 PLANIFICACION EN TRANSPORTE EN LA RED VIAL NACIONAL                                         |                | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0578                       | 0061.2159402.4000178.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                      |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0132838 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS                               |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |
| 0579                       | 0061.2159402.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                      |                |                  |                    |                |               |              |       |      |
|                            | 0115423 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS             |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                    | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL | %    |
| 0580 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>0055747 PMA TR. TOCACHE PIZANA                                                                                           |                  |                | PLAN             |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0581 0061.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                                  |                  |                | PORCENTAJE       | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0582 0061.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA<br>0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS                                                                                                    |                  |                | ACCION           |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0583 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CONTUMAZA, CHILETE<br>0056033 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA TRAMO I: CUIDAD DE DIOS - CHILETE KM. 00+000 - KM. 90+760 |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0584 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.                                                                               |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0585 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00023, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL<br>0134358 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE                       |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 146.200       | 14,620,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0586 0061.2159402.6000043.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL<br>0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS                                                   |                  |                | PLAN             | 0.050              | 0.050          | 0.050         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0587 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00024, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL<br>0054674 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POZUZO - SANTA ROSA - CODO DEL POZUZO                                                 |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 120.000       | 12,000,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0588 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00026, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL<br>0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                       |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0589 0061.2146292.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, CALCA<br>0056474 CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC                                                                                                    |                  |                | METRO            | 6.000              | 6.000          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0590 0061.2031797.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL<br>0052989 SUPERVISION: PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA                                                      |                  |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0591 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00014, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                                  |                  |                | PORCENTAJE       | 8.000              | 12.000         | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0592 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL<br>0109394 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO                                               |                  |                | PLAN             | 0.200              | 0.400          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |            |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %          | ANUAL | %    |
| 0593     | 0061.2134846.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, SAYAN<br>0102206 PMA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R<br>016 SAYAN                                       |                  |                | PLAN             | 0.400              | 0.400          | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0594     | 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL<br>0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA                                                       |                  |                | PORCENTAJE       | 13.000             | 29.000         | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0595     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00027, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL<br>0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                          |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0596     | 0061.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL<br>0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA                                         |                  |                | PORCENTAJE       | 9.000              | 16.000         | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0597     | 0061.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL                                                             |                  |                | PORCENTAJE       | 4.000              | 17.000         | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0598     | 0061.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA<br>0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR                                                                    |                  |                | PORCENTAJE       | 14.000             | 34.000         | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0599     | 0061.2022937.4000178.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL<br>0055845 PMA DV OTUZCO-DV CAYACULLAN (KM 00-71)                                                     |                  |                | PLAN             | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0600     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00025, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL<br>0133883 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CHINCHE -<br>MARANURA - UCHUMAYO                 |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 2.500         | 250,000.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0601     | 0061.2159402.6000043.15.033.0064.00002, HUANCANELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL<br>0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL<br>PAMPAS                        |                  |                | PORCENTAJE       | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0602     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00012, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL<br>0104300 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL<br>PAVIMENTADA EMP. PE-3S - PILCOMAYO - CHUPACA |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0603     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00004, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD<br>0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO<br>-AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)         |                  |                | PORCENTAJE       | 20.000             | 40.000         | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0604     | 0061.2094591.6000022.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS<br>0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                        |                  |                | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |
| 0605     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00005, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>0134442 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO TOCACHE -<br>PIZANA                               |                  |                | CERTIFICADO      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00       | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                      |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                               | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0606                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00027, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0107523 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN EL                        |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | CORREDOR VIALES NACIONAL CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 -               |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | KM. 173+967                                                                    |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0607                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00028, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL             |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0107529 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN EL                        |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500                    |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0608                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00013, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0054676 MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DEL CUSCO (CARRILLUCHAYOC                 |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | RUTA 3SJ, SANTA MARIA RUTA 3SJ, CHAULLAY RUTA 3SJ Y COCABAMBILLA               |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | RUTA 28B)                                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0609                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00029, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL    |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0107522 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LOS                       |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | CORREDORES VIALES NACIONALES CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM.                    |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054             |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0610                      | 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052519 PMA ALFAMAYO-QUILLABAMBA                                               |                | PLAN             | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0611                      | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0134250 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO CHOTA -                       |                | CERTIFICADO      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                         |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0612                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00067, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO -                |                | KILOMETRO        | 249.000            | 249.000        | 249.000       | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
|                           | TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0613                      | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO                  |                | PORCENTAJE       | 8.000              | 15.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                                           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0614                      | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO                  |                | PORCENTAJE       | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
|                           | PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO                                            |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0615                      | 0061.2026767.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL       |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.                                  |                | SUPERVISION      | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0616                      | 0061.2146292.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0099350 PMA PUENTE PISAC Y ACCESOS                                             |                | PORCENTAJE       | 0.050              | 0.250          | 0.050         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO             |                    |                | AVANCE FISICO |                   |       |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-------|------|
|                           |                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA       | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %                 | ANUAL | %    |
| 0617                      | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO<br>PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION                    |                  |                | PORCENTAJE             | 8.000              | 14.000         | 0.000         | 0.00              | 0.000 | 0.00 |
| 0618                      | 0061.2188747.4000091.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL<br>0131531 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE<br>TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600                          |                  |                | KILOMETRO              | 54.120             | 185.400        | 11.965        | 22.11             | 0.000 | 0.00 |
| 0619                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00041, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD<br>0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA                                                                                           |                  |                | VEHICULO<br>CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00              | 0.000 | 0.00 |
| 0620                      | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00010, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>0055907 PMA TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000                                                                           |                  |                | PLAN                   | 0.100              | 0.500          | 0.000         | 0.00              | 0.000 | 0.00 |
| 0621                      | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420                                                            |                  |                | PLAN                   |                    | 0.150          | 0.000         | 0.00              | 0.000 | 0.00 |
| 0622                      | 0061.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, CANAS, CHECCA<br>0052527 PMA TR.: EL DESCANSO LANGUI                                                                                                   |                  |                | PLAN                   | 0.200              | 0.500          | 0.000         | 0.00              | 0.000 | 0.00 |
| 0623                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00014, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL<br>0072305 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA<br>PATIVILCA - PONTON QUEBRADA SECA. MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH |                  |                | KILOMETRO              |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00              | 0.000 | 0.00 |
| 0624                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00014, TACNA, JORGE BASADRE, MULTIDISTRITAL<br>0135169 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CAMIARA -<br>TACNA - LA CONCORDIA                                    |                  |                | KILOMETRO              | 0.001              | 0.001          | 121.780       | 12,178,000.<br>00 | 0.000 | 0.00 |
| 0625                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00015, MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL<br>0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO                                                                        |                  |                | KILOMETRO              | 0.001              | 0.001          | 138.570       | 13,857,000.<br>00 | 0.000 | 0.00 |
| 0626                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00016, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL<br>0135168 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - TARATA                                                                     |                  |                | KILOMETRO              | 0.001              | 0.001          | 84.600        | 8,460,000.0<br>0  | 0.000 | 0.00 |
| 0627                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00017, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL<br>0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA                                                                       |                  |                | KILOMETRO              | 0.001              | 0.001          | 55.400        | 5,540,000.0<br>0  | 0.000 | 0.00 |
| 0628                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00026, JUNIN, TARMA, PALCA<br>0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA<br>MERCED - SATIPO                                                        |                  |                | KILOMETRO              |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00              | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                             | FORMULADO        |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0629     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00015, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                     |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0125931 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CERRO DE PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP. 5N (DV. TOCACHE)           |                  |                | KILOMETRO           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0630     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00028, APURIMAC, COTABAMBA, COTABAMBAS                                                      |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                     |                  |                | INTERVENCION        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0631     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00042, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA                                                  |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053604 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCALLPA                                                                        |                  |                | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0632     | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00004, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                      |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION                                |                  |                | PLAN                | 0.200              | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0633     | 0061.2173121.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL                                                   |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE                  |                  |                | PORCENTAJE          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0634     | 0061.2078608.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY |                  |                | PORCENTAJE          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0635     | 0061.2058733.4000073.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                                     |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON                         |                  |                | KILOMETRO           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0636     | 0061.2058733.6000002.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                                     |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON      |                  |                | SUPERVISION         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0637     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00043, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                      |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053595 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA                                                                        |                  |                | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0638     | 0061.2022221.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA                                                       |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS                                                                           |                  |                | ESTUDIO             | 0.100              | 0.750          | 0.100         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0639     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00029, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                     |                  |                | INTERVENCION        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0640     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00030, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                     |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO                |                  |                | ESTUDIO             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|
|          |                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL | %    |
| 0641     | 0061.2110581.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0136585 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN                                         | PLAN             |                |                  | 0.001              | 0.500          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
|          | MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACocha, TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA                              |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0642     | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0055845 PMA DV OTUZCO-DV CAYACULLAN (KM 00-71)                                       | PLAN             |                |                  | 0.050              | 0.150          | 0.050         | 100.00        | 0.000 | 0.00 |
| 0643     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00030, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO                      |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0136588 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL PUNTOS CRITICOS PUENTE CODO                      | INTERVENCION     |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
|          | - CODO DEL POZUZO                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0644     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00027, HUANCavelica, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0136667 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1S CHINCHA -                       | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 0.001          | 200.000       | 20,000,000.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | ARMAS - PLAZAPATA                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0645     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00028, HUANCavelica, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0136666 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1SC PUENTE                         | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              | 0.001          | 117.000       | 11,700,000.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA                                                |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0646     | 0061.2110320.4000178.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD                               | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
|          | CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0647     | 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO                           | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
|          | SUNGARO                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0648     | 0061.2110320.4000178.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO                               | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
|          | BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0649     | 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD                               | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
|          | CONSTITUCION                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0650     | 0061.2027711.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO                                      | SUPERVISION      |                |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
| 0651     | 0061.2234984.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV.                     | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |
|          | YAURI                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
| 0652     | 0061.2234984.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |               |       |      |
|          | 0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO -                          | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                             |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                      | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| PALLPATA - DV. YAURI      |                                                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
| 0653                      | 0061.2155808.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                         |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                     |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0654                      | 0061.2188747.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL                                                           |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0131532 SUPERVISION REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600                                |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0655                      | 0061.2114280.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0136586 PACRI CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                                                                          |                | PORCENTAJE       | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0656                      | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00005, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY                                 |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0657                      | 0061.2078608.6000043.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                                                      |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY                                 |                | PLAN             | 0.050              | 0.050          | 0.050         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0658                      | 0061.2055912.6000002.15.033.0065.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO                                     |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)                                           |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0659                      | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00004, APURIMAC, CHINCHEROS, CHINCHEROS                                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000                                                                                    |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0660                      | 0061.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                              |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0661                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00031, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0129558 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0662                      | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0055848 REH. Y MEJ. TR. HUALGAYOC-YANACOCHA                                                                                           |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0663                      | 0061.2234355.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL                                                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO                                                                                                   |                | PORCENTAJE       |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0664                      | 0061.2110759.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|                           | 0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                                                              |                | PORCENTAJE       | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                                   |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0665                      | 0061.2055912.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA<br>0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)                                                                                     |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0666                      | 0061.2055912.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA<br>0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)                                                                                     |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0667                      | 0061.2055912.6000001.15.033.0065.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO<br>0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)                                            |                | ESTUDIO          | 0.200              | 1.000          | 0.200         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0668                      | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00032, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL<br>0107525 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 20 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 5S: PUENTE RAITHER - SATIPO, RUTA 3SB: CHUPACA - HUANCAYO |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0669                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00029, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL<br>0113459 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-1S (DV. APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA       |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0670                      | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00005, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO<br>0055849 REH. Y MEJ. TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA                                                                                                             |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0671                      | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00006, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL<br>0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000                                                                                                               |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0672                      | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL<br>0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN                                                                                                               |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0673                      | 0061.2233842.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL<br>0112725 ESTUDIOS DEFINITIVOS AUTOPISTA JULIACA - PUNO                                                                                                                 |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0674                      | 0061.2029342.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, PACARAN<br>0052659 PUENTE PACARAN Y ACCESOS                                                                                                                                           |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0675                      | 0061.2002213.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI                                                                                                                           |                | PORCENTAJE       |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0676                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00016, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL<br>0139189 DETERMINACION DE FALLAS OCURRIDAS CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000                                                          |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| 0677 0061.2110320.4000178.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL<br>0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO<br>- SAN ALEJANDRO                                                                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0678 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL<br>0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO                                                                                                                                                              |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0679 0061.2110581.6000001.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL<br>0050574 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-<br>HUAMACHUCO, TR: SAN MARCOS-CAJABAMBA                                                                                                                    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0680 0061.2106854.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS<br>0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS -<br>HUANCABAMBA                                                                                                                                              |                  |                | PORCENTAJE       | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0681 0061.2090567.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON<br>0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                                                                                                                                                           |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0682 0061.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON<br>0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                                                                                                                                                                     |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0683 0061.2089761.6000001.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL<br>0055705 ESTUDIO DEFINITIVO TR. MAYOCC - HUANTA                                                                                                                                                                                |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0684 0061.2132692.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL<br>0136587 PMA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                                                                                                                                          |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0685 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00033, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL<br>0107517 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS<br>CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA, RUTA<br>1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE-38:<br>TRAMO TACNA - TARATA |                  |                | ESTUDIO          | 0.500              | 0.500          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0686 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00030, HUANUCO, HUAMALIES, MONZON<br>0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC -<br>MONZON - CARPA                                                                                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0687 0061.2132692.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL<br>0143804 PACRI CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                                                                                                                                        |                  |                | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0688 0061.2002603.4000091.15.033.0064.00001, ANCASH, BOLOGNESI, HUASTA<br>0076800 LAUDO ARBITRAL DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA<br>MOJON - CHIQUIAN - AQUIA - EMPALME NUEVA CARRETERA CONOCOCHA -<br>HUALLANCA TRAMO MOJON - CHIQUIAN                                                                    |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                           | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| 0689 0061.2192514.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>0137600 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES<br>NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y<br>SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+ |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0690 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00017, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL<br>0053784 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI<br>- CALAPUJA                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0691 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00008, LIMA, LIMA, LIMA<br>0082459 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION - OSITRAN                                                                                                                             |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0692 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA<br>0055317 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3                                                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0693 0061.2094591.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS<br>0144510 SUPERVISIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                                                                                      |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0694 0061.2196783.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>0144508 SUPERVISIÓN VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA                                                                                                                        |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0695 0061.2196783.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>0144507 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ADICIONAL INTERCAMBIO VIAL PIURA                                                                                                       |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0696 0061.2196783.6000002.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL<br>0144509 SUPERVISIÓN OBRA ADICIONAL INTERCAMBIO VIAL PIURA                                                                                                              |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0697 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00009, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL<br>0141979 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 1 IIRSA SUR                                                                                                                  |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0698 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00010, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL<br>0141980 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 5 IIRSA SUR                                                                                                                     |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0699 0061.2055993.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL<br>0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY                                                                                                                   |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0700 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00003, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA<br>0055903 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 2                                                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0701 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00021, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS<br>0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2                                                                                                                                         |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0702 0061.2155808.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA<br>TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA                                                                  |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.080          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| 0703     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00004, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL<br>0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA<br>TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON                                                                                              |                  |                | PLAN             |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0704     | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA                                                                                                                                                               |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0705     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00018, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL<br>0146708 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PISCO PLAYA -<br>PARACAS REGION ICA                                                                                                                                   |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0706     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00005, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL<br>0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA<br>TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON                                                                                                |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0707     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00031, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL<br>0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                                                                                                  |                  |                | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0708     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00019, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL<br>0053779 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - EVALUACION Y TRATAMIENTO<br>DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA<br>PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 -<br>KM. 583 000) |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0709     | 0061.2234988.6000001.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL<br>0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA -<br>MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10<br>TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA                             |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0710     | 0061.2001621.6000046.15.033.0064.00034, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL<br>0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO -<br>VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE<br>SOBRE EL RIO ENE                                                    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0711     | 0061.2027620.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA<br>0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS                                                                                                                                                               |                  |                | ESTUDIO          | 1.000              | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0712     | 0061.2155808.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0147394 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA<br>TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA                                                                                                     |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0713     | 0061.2234984.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL<br>0147312 PMA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.                                                                                                                                               |                  |                | UNIDAD           |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                   | FORMULADO                                                                            |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                             | UNIDAD DE MEDIDA                                                                     | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI |                                                                                      |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0714                                        | 0061.2110581.6000043.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN                                       |                | UNIDAD           |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACocha TRAMO CAJABAMBA - SAUSACocha                             |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0715                                        | 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00002, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL    |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0147757 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TINGO MARIA -                        |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO                               |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0716                                        | 0061.2043711.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, JAUIJA, MULTIDISTRITAL                |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0147849 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS REGION                           |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | JUNIN                                                                                |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0717                                        | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00005, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL          |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO                         |                | PORCENTAJE       |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                         |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0718                                        | 0061.2109837.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0147852 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA                     |                | UNIDAD           |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO                                            |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0719                                        | 0061.2028946.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, ZARUMILLA, ZARUMILLA                 |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN                            |                | UNIDAD           |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | FRONTERA (CEBAF)                                                                     |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0720                                        | 0061.2109837.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, AYABACA, SUYO                         |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.                      |                | UNIDAD           | 0.200              | 0.200          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO                                         |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0721                                        | 0061.2196783.4000073.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                 |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0132473 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA                               |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0722                                        | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00020, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0154588 DETERMINACION DE FALLAS OCURRIDAS CARRETERA SULLANA -                        |                | KILOMETRO        |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 PERU - ECUADOR, KM 16+000 - KM 27+950 Y KM               |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 27+950 - KM 37+000 REGION PIURA                                                      |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0723                                        | 0061.2022178.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                             | 0109154 LAUDO ARBITRAL DE LA CONTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL                      |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                             | PUENTE REITHER                                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |