



**PERÚ**

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional



**INFORME DE EVALUACIÓN  
DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2013 AL II  
SEMESTRE**

**2013**

0492872



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria"

CARGO

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
OFICINA GENERAL DE  
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

07 ABR. 2014

RECIBIDO

Reg. N°: Hora: 15:00

MEMORANDUM N° 646 -2014-MTC/20

A: **ING. CARLOS EDUARDO LOZADA CONTRERAS**  
Director General Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO: Informe de Evaluación del Plan de Acción Anual 2013, al II semestre

REF.: a) Memorandum N°166-2013-MTC/20  
b) Manual de Organización y Funciones

FECHA: 07 ABR 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y referencia, para remitir adjunto el Informe de Evaluación del Plan de Acción Anual 2013, al segundo semestre.

El Informe contiene entre otros i) los resultados de los indicadores de desempeño y producción física del Programa Presupuestal del Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre en el que se incorpora los logros de los convenios y la red vial concesionada autofinanciada

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

Mag. Raúl Torres Trujillo  
Director Ejecutivo  
Provias Nacional

## RESUMEN EJECUTIVO

**Contexto**

El presente Resumen Ejecutivo, es resultado del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2013, en el que se entregó a los usuarios de la red vial nacional 682 km, rehabilitados y mejorados, ejecutándose el 99%, respecto al planificado.

**Objetivos y Alcance**

La evaluación tiene como objetivos proporcionar una evaluación útil para contribuir al proceso de rendición de cuentas, al aprendizaje corporativo, a la difusión de resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN); y aportar información y conocimiento para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas, además de proveer recomendaciones que puedan servir de insumo para el Próximo Plan Operativo Anual (POI).

**Metodología**

El procedimiento de evaluación del Plan de Acción se realiza en las siguientes etapas:

Etapa 1: Recopilación de información de las unidades orgánicas, responsables de la ejecución de metas del Plan.

Etapa 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información.

Etapa 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa.

**Tabla de Calificación**

| Rango      | Calificación | Concepto                                                                                        |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% - 95% | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%- 94%   | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%- 89%   | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0-84%      | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

**Evaluación de indicadores de Desempeño**

| INDICADOR                                                     |             |        |        |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|------------|
| DENOMINACIÓN                                                  | LINE A BASE | 2013 P | 2013 E | Avance (%) |
| Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | 50          | 81     | 82     | 101        |
| Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | 53          | 62     | 64     | 103        |

Los cambios en *estado* e incremento de la red vial nacional pavimentada, se explican principalmente por el cambio de tipo de superficie de rodadura, como resultado de la aplicación de solución básica a 443 Km. y el mantenimiento periódico de 52 Km., ambos realizados y terminados en el marco de los contratos para la conservación por niveles de servicio; además, de las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, terminadas en el periodo.

**Indicadores de PRODUCTO: 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial**

| Producto                                        | Indicador             | U.M. | Valor Programado 2013 | Valor Obtenido 2013 | Avance % |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|---------------------|----------|
| 3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial | Desempeño             | %    | 100                   | 97                  | 97       |
|                                                 | Producción Física (*) | Km.  | 18,815                | 17,022              | 90       |

(\*) En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana ni los tramos en obra.

El producto está vinculado al mantenimiento de la RVN, por la importancia de las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de

## RESUMEN EJECUTIVO

interconexiones trucas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

### Indicadores de las ACTIVIDADES del Producto

El cumplimiento de los indicadores de producto, está directamente relacionado al cumplimiento de cada una de sus actividades. Por ello los valores alcanzados en los indicadores de las actividades son de importancia.

| Actividad                                                                               | Ejecución Física    |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                         | U.M.                | Progra.   | Ejecuc.   | Avance (%) |
| 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada     | Km/año              | 13,805    | 12,075    | 87         |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                     | Km/año              | 65        | 2         | 2          |
| 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                           | Km/año              | 1,279     | 1,876     | 147        |
| 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                        | Km/año              | 2,230     | 2,255     | 101        |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales                                     | Intervención        | 675       | 980       | 145        |
| 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada (Cofinanciada) | Km/año              | 3,774     | 3,784     | 100        |
| RVN Autofinanciada                                                                      | Km/año              | 1,236     | 1,163     | 94         |
| 5001674 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional                           | Informe             | 204       | 204       | 100        |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes                                            | Vehículo Controlado | 8,954,296 | 8,092,387 | 90         |
| 5003241 Mantenimiento de                                                                | Puente              | 47        | 56        | 119        |

| Actividad | Ejecución Física |         |         |            |
|-----------|------------------|---------|---------|------------|
|           | U.M.             | Progra. | Ejecuc. | Avance (%) |
| Puentes   |                  |         |         |            |

### Indicadores de PROYECTOS

| Tipo de Proyecto                                                   | U.M.            | Valor Programado | Valor Obtenido | Avance % |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada | Km (terminados) | 261              | 437            | 167      |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes             | M (terminados)  | 50               | 71             | 141      |

### Principales Retos y Dificultades

- Cuatro estudios en marcha que durante el 2013, no mostraron avance:
  - 1.0050519 Estudio de Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache; Sector: Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Canchaque-Huancabamba
  - 2.0055452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos
  - 3.0050593 Estudio Definitivo de Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro
  - 4.0050569 Estudio Definitivo de Cajabamba-sausacocha Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)
- Retraso para el oportuno otorgamiento de viabilidad, de parte del MTC-OGPP, de los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento por niveles de servicio y los estudios de Perfiles del Programa Nacional de Puentes.
- Dificultades en el acceso a búsqueda de antecedentes registrales en Registros Públicos, para la adquisición de partidas registrales, títulos archivados,

## **RESUMEN EJECUTIVO**

---

visualizaciones de partidas registrales. Asimismo, se requiere mayor comunicación y coordinación con los registradores sobre las inscripciones de los títulos presentados por Provías Nacional.

- Paralización de las obras por factores climáticos entre los meses de noviembre-abril y por razones administrativas (demora en Contraloría para la aprobación de adicionales, entre otros).
- Reducción de personal profesional especializado en gestión de infraestructura vial por migración del mismo hacia otras instituciones con mayores remuneraciones, dado el atraso de la actual escala remunerativa de PROVIAS NACIONAL (17 años), lo cual dificulta el reemplazo por personal de similar experiencia, teniendo como resultado que los procesos para su convocatoria frecuentemente quedan desiertos, situación que viene desmotivando al actual capital humano de la Institución y que pondría en riesgo la sostenibilidad de las intervenciones en la RVN.
- Coordinar de manera oportuna la verificación de viabilidad, según corresponda, a fin de tener las disponibilidades presupuestarias en los proyectos de inversión pública y evitar retrasos y demoras en la ejecución del gasto.

### **Recomendaciones**

- Dar celeridad a la implementación de los procesos de selección para contratar las obras viales cuyo estudio definitivo ha sido aprobado.
- Dar seguimiento para la culminación y aprobación de los estudios definitivos en ejecución y gestionar la aprobación oportuna de la verificación de viabilidad, según corresponda, por parte de OPI-MTC, de tal manera que pueda contratarse y ejecutarse las obras programadas.
- Dar seguimiento y alternativas de solución al proceso de selección CP-35-2012-MTC/20 para el CCNS (Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara), actualmente con medida cautelar, que implementará pavimento con solución básica en la RVN.

## Contenido

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTACIÓN.....</b>                                                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>1. GENERALIDADES.....</b>                                                                                                         | <b>7</b>  |
| 1.1 Visión Institucional .....                                                                                                       | 7         |
| 1.2 Misión Institucional.....                                                                                                        | 7         |
| 1.3 Objetivo Estratégico General .....                                                                                               | 7         |
| 1.4 Objetivo Estratégico Específico .....                                                                                            | 7         |
| 1.5 Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre <sup>3</sup> ..... | 7         |
| 1.6 Agentes Involucrados en el Programa Presupuestal .....                                                                           | 8         |
| 1.7 ¿Qué es la evaluación del POI? .....                                                                                             | 8         |
| 1.8 ¿Para qué se evalúa? .....                                                                                                       | 9         |
| 1.9 ¿Qué relación existe entre el seguimiento y la evaluación? .....                                                                 | 9         |
| 1.10 ¿Qué relación existe entre la evaluación y la auditoría? .....                                                                  | 10        |
| 1.11 ¿Qué función desempeña la evaluación en la gestión basada en resultados? .....                                                  | 10        |
| 1.12 Beneficios previstos del fortalecimiento del seguimiento y la evaluación basados en resultados.....                             | 10        |
| 1.13 Metodología para Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).....                                                         | 11        |
| <b>2. LA RED VIAL NACIONAL.....</b>                                                                                                  | <b>12</b> |
| <b>3. PRINCIPALES LOGROS EN EL 2013, SEGÚN INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL .....</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>4. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) .....</b>                                                                    | <b>18</b> |
| 4.1 Evaluación del Programa Presupuestal 0061 según Resultado Específico .....                                                       | 19        |
| 4.2 Evaluación de indicadores de PRODUCTO del Programa Presupuestal 0061.....                                                        | 20        |
| 4.3 Evaluación de Indicadores de las ACTIVIDADES del Producto.....                                                                   | 20        |
| 4.4 Proyectos de Inversión del Programa .....                                                                                        | 25        |
| 4.5 Indicador de gestión por Unidad Orgánica Responsable .....                                                                       | 27        |
| 4.6 Situación de Metas de Gobierno hasta Julio 2016 .....                                                                            | 29        |
| <b>5. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES.....</b>                                                                         | <b>32</b> |
| <b>6. PRINCIPALES LOGROS .....</b>                                                                                                   | <b>36</b> |
| <b>7. DIFICULTADES.....</b>                                                                                                          | <b>37</b> |
| <b>8. RECOMENDACIONES.....</b>                                                                                                       | <b>39</b> |
| <b>SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS .....</b>                                                                                        | <b>40</b> |
| Anexo N° 1a: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa 061 .....                                                               | 47        |

|                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo N° 1b: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto/Proyecto .....                                                                | 48  |
| Anexo N° 2-A Evaluación de Actividades 2013.....                                                                                                                 | 49  |
| Anexo N° 2-B Evaluación de Proyectos 2013 .....                                                                                                                  | 53  |
| Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2013.....                                                                        | 85  |
| Anexo N° 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada – Rehabilitación y Mejoramiento .....                                              | 86  |
| Anexo N° 3.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada .....                                    | 89  |
| Anexo N° 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento rutinario Red no pavimentada .....                                 | 90  |
| Anexo N° 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento periódico Red Pavimentada.....                                     | 92  |
| Anexo N° 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles de servicio.....                                   | 93  |
| Anexo N° 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes..... | 96  |
| Anexo N° 3.7: Programación y Ejecución de Meta Física RVN Concesionada- Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción.....                                         | 98  |
| Anexo N° 3.8: Programación y Ejecución de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y Mantenimiento .....                                          | 99  |
| Anexo 4: Indicador de gestión física y financiera, según Unidad Orgánica .....                                                                                   | 100 |
| Anexo N° 4.1: Indicador de gestión física y financiera - ADMINISTRACIÓN INTERNA .....                                                                            | 101 |
| Anexo N° 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS .....                                                                         | 103 |
| Anexo N° 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS.....                                                                       | 113 |
| Anexo N° 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS – LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.....                                  | 124 |
| Anexo N° 4.4: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN.....                                                                   | 133 |
| Anexo N° 4.5: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES.....                                                                    | 143 |
| Anexo N° 4.6: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES.....                                                 | 145 |
| Anexo N° 4.7: Indicador de gestión física y financiera - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO .....                                               | 153 |
| Anexo N° 4.8: Indicador de gestión física y financiera- MTC – DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES .....                                                                | 154 |
| Anexo N° 4.9: Indicador de gestión física y financiera – MRTC-DGCF-PROCURADURIA.....                                                                             | 157 |
| Anexo N° 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas –ESTUDIOS Terminados en el Año 2013 .....                                                                  | 158 |
| Anexo N° 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados- Año Fiscal 2013.....                                                                               | 159 |
| Anexo N° 5.2: Estudios de PERFIL Terminados- Año Fiscal 2013 .....                                                                                               | 160 |
| Anexo N° 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados-Año Fiscal 2013 .....                                                                                          | 161 |
| Anexo N° 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados-Año Fiscal 2013.....                                                                                               | 162 |
| Anexo N° 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados-Año Fiscal 2013 .....                                                                                            | 163 |
| Anexo N° 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados- Año Fiscal 2013 .....                                                                                   | 166 |
| Anexo N° 7: Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados- Año Fiscal 2013.....                                                                              | 167 |
| Anexo N° 8: Obras de PUENTES Terminados- Año Fiscal 2013.....                                                                                                    | 169 |
| Anexo N° 10: Reporte de Avance de metas físicas semestre-SIAF-MPP .....                                                                                          | 170 |

## Índice de Tablas

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla N° 1: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura según Eje Vial, a diciembre 2013 ..... | 12 |
| Tabla N° 2: Red Vial Nacional según Departamento, a Jun 2013 .....                        | 12 |
| Tabla N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Ejecución del Gasto 2006-2013 .....  | 13 |
| Tabla N° 4: Obras Viales de Carreteras Terminadas-RNV No Concesionada .....               | 14 |
| Tabla N° 5: Obras Viales de Puentes Terminadas 2013 -RVN no Concesionada .....            | 14 |
| Tabla N° 6: Obras Viales de Carreteras Terminadas-RNV Concesionada.....                   | 14 |
| Tabla N° 7: Avance de Carreteras en Ejecución 2013 .....                                  | 15 |
| Tabla N° 8: Avance de Físico de Puentes en Ejecución 2013 .....                           | 15 |
| Tabla N° 9: Instalación de Puentes Modulares .....                                        | 16 |
| Tabla N° 10: Avance según Insumos .....                                                   | 17 |
| Tabla N° 11: Indicadores de Desempeño de RESULTADO ESPECIFICO del.....                    | 19 |
| Tabla N° 12: Evaluación de Indicadores de Producto a diciembre 2013 .....                 | 20 |
| Tabla N° 13: Evaluación de Indicadores de las Actividades del Producto.....               | 20 |
| Tabla N° 14: Mantenimiento Periódico (Km) .....                                           | 22 |
| Tabla N° 15: Aplicación de Solución Básica 2013.....                                      | 22 |
| Tabla N° 16: Evaluación del Indicador de Proyectos de Inversión .....                     | 25 |
| Tabla N° 17: Obras Viales en Menor Tiempo de Ejecución.....                               | 26 |
| Tabla N° 18: Indicador Estudios 2013 .....                                                | 26 |
| Tabla N° 19: Grado de Cumplimiento de Meta Física y financiera según Responsable .....    | 27 |
| Tabla N° 20: Rango de Calificación de la producción física .....                          | 27 |
| Tabla N° 21: Presupuesto y Ejecución de Ingresos .....                                    | 32 |
| Tabla N° 22: Flujo de Ingresos Vs Egresos.....                                            | 32 |
| Tabla N° 23: Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre 2013 .....               | 33 |
| Tabla N° 24: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento a diciembre 2013.....  | 33 |
| Tabla N° 25: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto .....                         | 34 |
| Tabla N° 26: Ejecución Presupuestal Según Tipo de Administración de la RVN .....          | 35 |

## Índice de Gráficos

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico N° 1: Agentes Involucrados en la Gestión para Resultados .....  | 8  |
| Gráfico N° 2: Esquema para la Evaluación del POI .....                  | 18 |
| Gráfico N° 3: Esquema para la evaluación del Programa Presupuestal..... | 18 |
| Gráfico N° 4: PIA, PIM y Ejecución del Gasto.....                       | 34 |
| Gráfico N° 5: Ejecución del Gasto según Intervenciones 2013.....        | 35 |

## PRESENTACIÓN

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para alcanzar una gestión pública eficiente y eficaz. Evaluar los procesos y sus resultados permite mejorar la productividad de las organizaciones e instituciones públicas y por ende del Estado y el Gobierno.

En ese sentido, el seguimiento y la evaluación de los resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN), aporta información y conocimiento. Este conocimiento es útil para tomar decisiones sobre la continuidad, la modificación, la reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas. Por otra parte, la difusión de conocimiento sobre cómo funcionan y qué resultados se obtienen en cada una de las intervenciones permite dar mayor transparencia, al mismo tiempo que facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía y a las instituciones que la representan.

En este sentido, para la elaboración del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 al II Semestre, se recopiló información de las diferentes unidades orgánicas de PROVIAS NACIONAL, lo que permite a su vez reportar el progreso de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, así como de sus indicadores de producción física. También es posible verificar el avance de la ejecución física y financiera en la RVN según tipo de Administración de la RVN (No Concesionada y Concesionada) y según tipos y niveles de Intervención (Rehabilitación, mejoramiento y construcción y Mantenimiento vial). Asimismo, los anexos de este Informe contienen los indicadores de gestión física y financiera por unidad orgánica responsable, además de logros en el 2013, los retos y dificultades así como recomendaciones para mejorar la gestión.

En este Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 al II Semestre, se ha considerado oportuno incluir una breve evaluación y situación de las Metas de Gobierno al 2016, en lo correspondiente a la participación de Proviás Nacional con el Pavimentado del 85% de la RVN, identificando las intervenciones que incidirán directamente en la consecución de estas metas, dado que a la fecha restan aproximadamente 850 días para la culminación del periodo de gobierno en contraste con los tiempos que insumen la ejecución y culminación de las obras de infraestructura vial.

Finalmente, más allá de los resultados obtenidos, este Informe sirve como instrumento para la gestión pública porque representa la situación ocurrida; en tanto que las acciones, correcciones y cambios que pudiéramos hacer en adelante, configurarán aportes para una nueva gestión que pudiera ser mejor que la obtenida hasta el momento en el año fiscal.

# 1. GENERALIDADES

## 1.1 Visión Institucional

### Visión del MTC

Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

### Visión de Provías Nacional

Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

## 1.2 Misión Institucional

### Misión del MTC

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.

### Misión de Provías Nacional

Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

## 1.3 Objetivo Estratégico General

**OG1:** Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

## 1.4 Objetivo Estratégico Específico

**OE1.1.** Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

**OE1.3.** Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

## 1.5 Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre<sup>3</sup>

Se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

El PpR es una propuesta de cultura organizativa, directiva y de gestión a través de la cual se pone énfasis en los resultados y no en los procesos y procedimientos que son necesarios para estos.

El PpR es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público<sup>1</sup> a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos del gobierno y la mejora continua de sus instituciones.

*Adaptado de Modelo abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público (BID-CLAD)*

## 1.6 Agentes Involucrados en el Programa Presupuestal

Para la entrega de los productos a los usuarios-beneficiarios y lograr los resultados esperados es necesaria la participación de más de una institución. Los agentes involucrados y su rol se muestra en la siguiente gráfica<sup>2</sup>:

**Gráfico N° 1: Agentes Involucrados en la Gestión para Resultados**



## 1.7 ¿Qué es la evaluación del POI?

La evaluación del POI es un instrumento de gestión. Es un proceso de verificación periódica que trata de valorar de manera sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los proyectos y producto concluidos y en curso. La evaluación generalmente tiene por objeto determinar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el efecto y la sostenibilidad de un proyecto o producto.

<sup>1</sup> Valor Público: satisfacción de necesidades básicas, bienestar general, beneficio social

<sup>2</sup> Adaptado de Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público

## 1.8 ¿Para qué se evalúa?

Los principales objetivos de la evaluación del POI son los siguientes:

- Fundamentar las decisiones de gestión interna, de política o de estrategia relacionada con intervenciones en curso o futura;
- Demostrar la Rendición de Cuenta de los encargados de tomar decisiones ante los Sistema de Control, Congreso de la República, Sociedad Civil Organizada y Medios de Comunicación (controladores sociales).

Otros objetivos de la evaluación del POI figuran los siguientes:

- Propiciar el aprendizaje institucional y contribuir a la acumulación de conocimientos sobre lo que surte efecto y lo que no, y por qué;
- Verificar/mejorar la calidad y la gestión de las intervenciones;
- Determinar las estrategias eficaces para su ampliación, expansión o repetición;
- Modificar las estrategias ineficaces;
- Medir los efectos/beneficios de los productos y proyectos del Programa
- Dar a los interesados la oportunidad de opinar sobre el producto y la calidad de los productos y proyectos del Programa.
- Demostrar resultados de productos y proyectos del Programa ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Congreso de la República y otros grupos interesados

## 1.9 ¿Qué relación existe entre el seguimiento y la evaluación?

El seguimiento y la evaluación están íntimamente vinculados. Ambos constituyen instrumentos de gestión necesarios para aportar elementos de juicio al proceso de toma de decisiones y demostrar la rendición de cuenta. Ninguno de los dos reemplaza al otro. Ambos comprenden las mismas etapas (véase el Recuadro 1), sin embargo, generan tipos diferentes de información. La generación sistemática de datos de seguimiento es vital para lograr evaluaciones eficaces

| Seguimiento                                                                                                                                                                   | Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuo                                                                                                                                                                      | Periódica (Semestral y anual)<br>En etapas importantes como a medio término del programa, al final del programa o después de un período sustancial de finalizado el programa                                                                                                                                               |
| Observa la evolución, analiza y documenta los progresos registrados                                                                                                           | Analiza a fondo, compara los logros reales con lo planificado                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Se centra en los insumos, actividades y productos de los procesos utilizados.<br><br>Responde qué actividades se realizaron y qué resultados se obtuvieron de manera directa. | Se centra en los productos respecto de los insumos, los resultados respecto del costo, los procesos utilizados para alcanzar resultados, la pertinencia general, el efecto y la sostenibilidad<br><br>Responde por qué y cómo se obtuvieron los resultados. Contribuye a la elaboración de teorías y modelos para mejorar. |
| Alerta acerca de los problemas y brinda opciones para la adopción de medidas correctivas                                                                                      | Brinda opciones de estrategia y de política                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Autoevaluación de las unidades orgánicas responsables de la ejecución de intervenciones y del Programa.                                                                       | Análisis interno y externo de los las unidades responsables de la ejecución de las intervenciones y el Programa                                                                                                                                                                                                            |

### 1.10 ¿Qué relación existe entre la evaluación y la auditoría?

Al igual que la evaluación, la auditoría valora la eficacia, la eficiencia y la economía del programa/proyectos y de la gestión financiera y recomienda mejoras. Sin embargo, el objetivo y el centro de atención de la auditoría difieren de los de la evaluación.

A diferencia de la evaluación, la auditoría no determina la pertinencia ni el posible efecto o sostenibilidad de los resultados del programa. La auditoría verifica el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos o mandatos establecidos de la organización y valora la idoneidad de los controles internos. También valora la exactitud y equidad de las transacciones e informes financieros. La auditoría de la gestión valora los aspectos administrativos de las acciones de una Entidad.

Pese a que centran su atención en objetivos diferentes, la auditoría y la evaluación son instrumentos con los que el personal directivo/gerencial puede obtener una valoración crítica de las actividades de la organización a partir de lo cual puede introducir mejoras.

#### La auditoría y la evaluación centran su atención en objetivos diferentes

Evaluación = Rendición de cuenta + Aprendizaje

Auditoría = Rendición de cuenta + Cumplimiento de normas

### 1.11 ¿Qué función desempeña la evaluación en la gestión basada en resultados?

Desarrolla la capacidad nacional, el buen gobierno y la transparencia del sector público. La evaluación, junto con el seguimiento permanente de los progresos registrados por los Programas y Proyectos, es un importante instrumento de la gestión basada en resultados. Al valorar lo que surte efecto y lo que no, y por qué, la evaluación proporciona información que refuerza el proceso de toma de decisiones de la organización y promueve una cultura de responsabilidad en las entidades de implementación de los programas. Las enseñanzas que se ponen de relieve en la evaluación permiten al Gobierno Nacional mejorar el rendimiento de los programas y el desempeño de la organización. Al mejorar el rendimiento y mostrar más y mejores resultados, los proyectos y programas que reciben recursos públicos, pueden obtener mayor financiamiento.

### 1.12 Beneficios previstos del fortalecimiento del seguimiento y la evaluación basados en resultados

| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTONCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El personal directivo superior se empeña decididamente en utilizar los resultados del seguimiento y la evaluación en el proceso de toma de decisiones (ese empeño influye en el modo de dirección);</li> <li>El personal realiza actividades de seguimiento y evaluación y utiliza los datos así obtenidos en todas las etapas del ciclo de las intervenciones y programa presupuestal;</li> <li>El personal aplica los criterios de seguimiento y evaluación en todas las esferas de actividad de PVN, por ejemplo, en la administración de programas y la gestión financiera y de recursos humanos;</li> <li>El personal que participa en las actividades de seguimiento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PVN será más eficiente, eficaz y estará en mejores condiciones de adaptarse a cambios del entorno;</li> <li>PVN aumentará la calidad y la eficacia de sus productos y proyectos;</li> <li>PVN y el MTC alcanzarán los resultados esperados</li> <li>PVN aumentará su credibilidad institucional</li> <li>PVN justifica y califica para la asignación de más fondos a su productos y proyectos;</li> </ul> |

| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTONCES                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>y evaluación se esfuerza por hacerlo con objetividad, y aclara los criterios y valores en que fundamenta sus juicios;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El personal es el responsable de la obtención de resultados y asume riesgos para alcanzarlos;</li> <li>El personal aprovecha las enseñanzas adquiridas y las aplica en la gestión de PVN;</li> <li>El personal recibe el reconocimiento de la organización por el logro de buenos resultados y por los esfuerzos desplegados para hacer frente a los riesgos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PVN tendrá entre sus recursos humanos un mayor sentido de realización y satisfacción profesional y aumentará su productividad.</li> </ul> |

### 1.13 Metodología para Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Anual (POI) se realiza en las siguientes etapas:

**Etapas 1:** Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de la ejecución de metas. En esta etapa, los responsables remiten la información mensual de sus metas, correspondiente al periodo de evaluación a la OPEI/Programación Física, en formatos predeterminados en hojas de cálculo además enviarán las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones.

**Etapas 2:** Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta segunda etapa se centraliza, consolida, revisa la consistencia y se consolida la información en una base de datos. Además se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; luego de lo cual, es posible obtener el grado de avance de productos y/o proyectos y por responsable, respecto de sus metas formuladas.

**Etapas 3:** Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, de los avances físicos y financieros por meta a cargo de cada unidad orgánica, además del análisis cualitativo identificando los niveles de calificación obtenidos y las causas que impidieron alcanzar las metas programadas.

La **Evaluación Cuantitativa** se realizó de acuerdo a la DIRECTIVA N° 005 -2012-EF/50.01<sup>3</sup> Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos Regionales para el año fiscal 2013, que en el artículo 5° literal b, señala que el indicador de gestión, muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

**Cuadro N° 2: Rango de Calificación**

| Rango     | Calificación | Concepto                                                                                        |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% -95% | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%-94%   | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%-89%   | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0-84%     | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

<sup>3</sup> En cumplimiento a la RD N° 014-2013-EF/50.01, publicada el 12 de julio del 2013.

## 2. LA RED VIAL NACIONAL

Mediante el D.S. N° 044-2008-MTC<sup>4</sup>, emitido el 28 de noviembre de 2008, se aprobó el Clasificador Vial del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). En diciembre 2010 se culminó el Estudio para la medición y georeferenciación de las 116 Rutas de la RVN, denominado también Inventario Vial Básico, a cargo de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC; este estudio determinó la longitud oficial y estado funcional, así como el tipo de superficie de rodadura de la RVN, en las rutas previstas en el D.S. N° 044-2008-MTC.

Posteriormente, de acuerdo con las atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se emitió el D.S. N° 036-2011-MTC, de fecha 27 de julio 2011, que aprueba la actualización del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

A diciembre 2013, como consecuencia de las reclasificaciones de rutas aprobadas por resoluciones ministeriales y la verificación de la información del estudio de la medición realizada en el 2010, se modificó la longitud de la Red Vial Nacional. Asimismo, mediante RM N° 232-2012-MTC se conformó el Grupo Técnico de Trabajo, con el fin de uniformizar la información respecto a las tres clases de redes viales. A continuación presentamos la información correspondiente a la RVN.

A continuación presentamos la información del SINAC, correspondiente a la RVN, respecto al Clasificador del DS 036-2011-MTC, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2013; no obstante, debemos señalar que, el 12 de septiembre del 2013 se aprobó el Clasificador Vial vigente, mediante el DS 012-2013-MTC, cuya información se está actualizando y será presentada al 31.07.2014:

**Tabla N° 1: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura según Eje Vial, a diciembre 2013  
(En Kilómetro)**

| RUTA                           | No Pavimentada |                 |        | Red Existente | Red Proyectada | Total General 1/ |        |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|---------------|----------------|------------------|--------|
|                                | Asfaltada      | Solución Básica | Total  |               |                |                  |        |
| PE-1 Longitudinal de la Costa  | 2,590          |                 | 2,590  | -             | 2,590          | 41               | 2,631  |
| PE-3 Longitudinal de la Sierra | 2,182          | 502             | 2,684  | 786           | 3,470          |                  | 3,470  |
| PE-5 Longitudinal de la Selva  | 1,167          | 324             | 1,491  | 327           | 1,818          | 858              | 2,677  |
| Variantes y ramales            | 2,833          | 808             | 3,641  | 5,336         | 8,977          | 520              | 9,497  |
| Ejes Transversales             | 4,535          | 966             | 5,501  | 2,650         | 8,151          | 446              | 8,597  |
| Total                          | 13,306         | 2,599           | 15,906 | 9,100         | 25,005         | 1,865            | 26,871 |
| Estructura (%)                 | 53             | 10              | 64     | 36            | 100            |                  |        |

Fuente: MTC/DGCF, PVN

Elaboración: OPEI

**Tabla N° 2: Red Vial Nacional según Departamento, a Jun 2013  
(En Kilómetro)**

| Clasificador de Rutas D.S.036-2011-MTC y modificaciones por R.M (133 Rutas) |             |                 |           |                |                     |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|------------|----------|
| (En Kilómetros)                                                             |             |                 |           |                |                     |            |          |
| DEPARTAMENTO                                                                | PAVIMENTADA |                 |           | NO PAVIMENTADO | SUB_TOTAL EXISTENTE | PROYECTADA | TOTAL 1/ |
|                                                                             | Asfaltada   | Solución Básica | SUB_TOTAL |                |                     |            |          |
| Total                                                                       | 13,306      | 2,599           | 15,906    | 9,100          | 25,005              | 1,865      | 26,871   |
| AMAZONAS                                                                    | 319         | 263             | 582       | 269            | 851                 | 33         | 884      |
| ANCASH                                                                      | 877         | 55              | 932       | 692            | 1,624               | 69         | 1,693    |
| APURIMAC                                                                    | 429         | 148             | 576       | 528            | 1,105               |            | 1,105    |
| AREQUIPA                                                                    | 989         |                 | 989       | 446            | 1,435               | 65         | 1,500    |
| AYACUCHO                                                                    | 572         | 119             | 692       | 1,073          | 1,764               |            | 1,764    |
| CAJAMARCA                                                                   | 877         | 288             | 1,165     | 574            | 1,739               | 12         | 1,750    |
| CALLAO                                                                      | 13          |                 | 13        | -              | 13                  |            | 13       |
| CUSCO                                                                       | 934         | 253             | 1,187     | 632            | 1,819               | 184        | 2,003    |

<sup>4</sup> Norma que aprobó la actualización del Clasificador de Rutas en ese año

| Clasificador de Rutas D.S.036-2011-MTC y modificaciones por R.M (133 Rutas) |             |     |       |     |           |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-----|-----------|------------|----------|
| (En Kilómetros)                                                             |             |     |       |     |           |            |          |
| DEPARTAMENTO                                                                | PAVIMENTADA |     |       | NO  | SUB_TOTAL | PROYECTADA | TOTAL 1/ |
| HUANCARELICA                                                                | 242         | 321 | 563   | 864 | 1,427     | 17         | 1,444    |
| HUANUCO                                                                     | 303         | 250 | 553   | 437 | 990       | 193        | 1,182    |
| ICA                                                                         | 564         | 8   | 572   | 91  | 663       | 47         | 710      |
| JUNIN                                                                       | 691         | 243 | 934   | 443 | 1,377     | 41         | 1,418    |
| LA LIBERTAD                                                                 | 504         | 40  | 544   | 700 | 1,244     | 100        | 1,344    |
| LAMBAYEQUE                                                                  | 378         | 68  | 445   | 22  | 468       | 91         | 558      |
| LIMA                                                                        | 980         | 141 | 1,121 | 497 | 1,618     | 33         | 1,651    |
| LORETO                                                                      | 43          |     | 43    | 45  | 88        | 43         | 131      |
| MADRE DE DIOS                                                               | 399         |     | 399   | -   | 399       | 625        | 1,025    |
| MOQUEGUA                                                                    | 476         |     | 476   | -   | 476       |            | 476      |
| PASCO                                                                       | 185         | 87  | 272   | 293 | 565       |            | 565      |
| PIURA                                                                       | 936         | 41  | 978   | 408 | 1,386     | 22         | 1,407    |
| PUNO                                                                        | 1,218       | 177 | 1,396 | 621 | 2,017     | 14         | 2,031    |
| SAN MARTIN                                                                  | 565         | 89  | 654   | 194 | 848       | 127        | 975      |
| TACNA                                                                       | 459         |     | 459   | 178 | 637       |            | 637      |
| TUMBES                                                                      | 138         |     | 138   | -   | 138       | 9          | 147      |
| UCAYALI                                                                     | 212         | 9   | 221   | 93  | 314       | 141        | 456      |

Fuente: MTC/DGCF, PVN.

Elaboración: OPEI

### 3. PRINCIPALES LOGROS EN EL 2013, SEGÚN INTERVENCIONES EN LA RED VIAL NACIONAL

En las siguientes tablas, se muestra los principales logros y avances referidos a: i) Intervenciones en la RVN y ejecución del gasto 2006-2013; ii) obras viales terminadas (RVN no concesionada); iii) nivel de avance de las obras viales en marcha; iv) Puentes modulares instalados y los avances según insumos. El detalle de los avances se encuentra en los anexos del 3.1 al 3.8, 5, 6, 7 y 8

**Tabla N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Ejecución del Gasto 2006-2013**

| INTERVENCIONES                                            | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | Meta 2013     | Ene-Dic 2013  | Avance (%) |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <b>EN KILOMETROS</b>                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                                | <b>10,399</b> | <b>10,685</b> | <b>11,124</b> | <b>12,352</b> | <b>13,584</b> | <b>14,262</b> | <b>16,407</b> | <b>17,752</b> | <b>16,704</b> | <b>94</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 290           | 219           | 249           | 455           | 354           | 422           | 350           | 373           | 496           | 133        |
| Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>                          | 10,109        | 10,466        | 10,875        | 11,897        | 13,230        | 13,840        | 16,057        | 17,378        | 16,208        | 93         |
| Rutinario de la RVN pavimentada (*)                       | 7,532         | 7,615         | 6,078         | 5,838         | 1,414         | 859           | 1,309         | 1,279         | 1,876         | 147        |
| Rutinario de la RVN no pavimentada (*)                    | 2,522         | 2,633         | 2,052         | 2,297         | 873           | 1,078         | 2,055         | 2,230         | 2,255         | 101        |
| Periódico de la RVN pavimentada                           | 55            | 219           | 407           | 530           | 585           | 278           | -             | 65            | 2             | 2          |
| Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup>           | -             | -             | 2,338         | 3,232         | 10,358        | 11,624        | 12,693        | 13,805        | 12,075        | 87         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                                   | <b>2,369</b>  | <b>2,369</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,511</b>  | <b>4,539</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>100</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción <sup>3/</sup> | 97            | 296           | 534           | 1,046         | 1,595         | 81            | 176           | 13            | 77            | 589        |
| Cofinanciada                                              | 97            | 281           | 515           | 868           | 1,571         | 59            | 119           | 13            | 4             | 27         |
| Autofinanciadas                                           |               | 14            | 19            | 179           | 25            | 22            | 57            | -             | 73            |            |
| Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>                          | 2,272         | 2,073         | 3,497         | 2,985         | 2,916         | 4,457         | 4,847         | 5,010         | 4,946         | 99         |
| Cofinanciada                                              | 1,867         | 1,683         | 3,112         | 2,759         | 2,180         | 3,719         | 3,669         | 3,774         | 3,784         | 100        |
| Autofinanciadas                                           | 404           | 390           | 385           | 226           | 736           | 739           | 1,178         | 1,236         | 1,163         | 94         |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>                       | <b>12,767</b> | <b>13,054</b> | <b>15,155</b> | <b>16,384</b> | <b>18,095</b> | <b>18,800</b> | <b>21,430</b> | <b>22,775</b> | <b>21,727</b> | <b>95</b>  |
| <b>RVN EXISTENTE</b>                                      | <b>17,857</b> | <b>23,838</b> | <b>23,903</b> | <b>24,500</b> | <b>23,596</b> | <b>23,319</b> | <b>24,593</b> | <b>24,593</b> | <b>25,005</b> |            |
| COBERTURA                                                 | 71            | 55            | 63            | 67            | 77            | 81            | 87            | 93            | 87            |            |
| <b>EN MILLONES DE S/.</b>                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                                | <b>765</b>    | <b>1,159</b>  | <b>1,059</b>  | <b>1,470</b>  | <b>2,626</b>  | <b>3,448</b>  | <b>3,367</b>  | <b>4,216</b>  | <b>4,151</b>  | <b>98</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 619           | 793           | 703           | 839           | 1,331         | 1,785         | 2,053         | 3,073         | 3,056         | 99         |
| Mantenimiento Vial                                        | 146           | 366           | 357           | 631           | 1,295         | 1,662         | 1,313         | 1,143         | 1,095         | 96         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                                   | <b>109</b>    | <b>196</b>    | <b>484</b>    | <b>1,990</b>  | <b>2,386</b>  | <b>2,096</b>  | <b>1,590</b>  | <b>1,940</b>  | <b>1,973</b>  | <b>102</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 35            | 88            | 292           | 1,680         | 2,146         | 1,881         | 1,374         | 1,589         | 1,612         | 101        |

| INTERVENCIONES     | 2006       | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | Meta 2013    | Ene-Dic 2013 | Avance (%) |
|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Mantenimiento Vial | 74         | 108          | 192          | 310          | 240          | 215          | 216          | 350          | 361          | 103        |
| <b>TOTAL GASTO</b> | <b>874</b> | <b>1,355</b> | <b>1,543</b> | <b>3,460</b> | <b>5,012</b> | <b>5,544</b> | <b>4,956</b> | <b>6,156</b> | <b>6,124</b> | <b>99</b>  |

Fecha de corte de información 15 de marzo 2014  
Fuente: Unidades Gerenciales

Elaboración: PVN/OPEI

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP 4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

**Tabla N° 4: Obras Viales de Carreteras Terminadas-RNV No Concesionada**

| Nº | Finalidad de la Meta                                                                                | Cod. SNIP | Meta | UM Meta   | Logrado Total | Unidad de Medida | Inicio    | Fin       | Nro. Días |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1  | 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integración                                              | 8880      | 47   | Kilómetro | 45            | Kilómetro        | 16/mar/12 | 17/dic/13 | 641       |  |
| 2  | 0052662 Puente Pizana Tocache                                                                       | 2794      | 38   | Kilómetro | 38            | Kilómetro        | 06/jun/12 | 27/nov/13 | 539       |  |
| 3  | 0047552 Alfamayo Chaulay Quillabamba                                                                | 6655      | 54   | Kilómetro | 54            | Kilómetro        | 09/abr/10 | 11/ago/13 | 1,220     |  |
| 4  | 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                       | 16256     | 51   | Kilómetro | 51            | Kilómetro        | 01/abr/11 | 19/ago/13 | 871       |  |
| 5  | 0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, Tr. Km 52 - Celendín | 4653      | 43   | Kilómetro | 43            | Kilómetro        | 06/dic/11 | 10/nov/13 | 705       |  |
| 6  | 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica                                             | 2941      | 39   | Kilómetro | 39            | Kilómetro        | 01/abr/11 | 12/ago/13 | 864       |  |
| 7  | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                                                      | 13558     | 49   | Kilómetro | 49            | Kilómetro        | 01/abr/12 | 20/sep/13 | 537       |  |
| 8  | 0063508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-Mazocruz, Tramo Ilave-checca              | 15270     | 10   | Kilómetro | 10            | Kilómetro        | 18/ago/12 | 05/ago/13 | 352       |  |
| 9  | 0051382 Llama - Cochabamba                                                                          | 10447     | 60   | Kilómetro | 60            | Kilómetro        | 01/dic/10 | 30/nov/13 | 1,095     |  |
| 10 | 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla                                              | 63404     | 25   | Kilómetro | 25            | Kilómetro        | 12/ago/12 | 03/dic/13 | 478       |  |
|    |                                                                                                     |           |      |           | 416           | Km.              |           |           |           |  |

| 050 CC N° 009-2012-MTC/20 (02.Jul.12) Mun. Dist. Echarati |                                              |       |    |           |    |           |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 11                                                        | Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati (*) | 23461 | 21 | Kilómetro | 21 | Kilómetro | 30/sep/10 | 30/dic/13 | 1,187 |

(\*) Obra ejecutada por convenio con la Municipalidad de Echarati

Fecha de corte de avance físico 20 de marzo 2014

Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: OPEI

**Tabla N° 5: Obras Viales de Puentes Terminadas 2013 -RVN no Concesionada**

| Proyecto |                          | Puentes Terminados |         |           |           |           |
|----------|--------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|          |                          | Cod. SNIP          | Logrado | Inicio    | Fin       | Nro. Días |
| 1        | Puente Pacarán Y Accesos | 0028577            | 50      | 01-feb-12 | 22-feb-13 | 387       |
| 2        | Puente Huacará           | 80412              | 21      | 01-abr-13 | 28-nov-13 | 241       |

Fecha de corte de avance físico 24 de marzo 2014  
Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: OPEI

**Tabla N° 6: Obras Viales de Carreteras Terminadas-RNV Concesionada**

| CONCESIÓN                                                                 | Km   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| IIRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas Norte (Paíta - Yurimaguas)           | 10.0 |
| IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari) | 60.5 |

| CONCESIÓN                                                                                    | Km         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)                  | 1.2        |
| IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)                 | 65.3       |
| IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)                     | 0.4        |
| IIRSA Sur, Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Azángaro / Ilo - Juliaca) | 37.5       |
| Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Hualar - Acos (Programa Costa Sierra)           | 35.4       |
| Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun (Programa Costa Sierra)                                | 35.0       |
| <b>ASFALTADO</b>                                                                             | <b>245</b> |

**Tabla N° 7: Avance de Carreteras en Ejecución 2013<sup>5</sup>**  
(En Kilómetro)

| Carretera                                                                                                                                       | Meta Global |             |          |          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                 | Cod. SNIP   | Meta Física | Inicio   | Fin      | % de avance al 2013 |
| 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                                                             | 3291        | 70.90       | nov/2010 | mar/2014 | 93                  |
| 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                                                                                                 | 13558       | 55.20       | jul/2012 | may/2014 | 88                  |
| 0048009 Cochabamba - Chota                                                                                                                      | 10447       | 31.86       | dic/2011 | may/2014 | 85                  |
| 0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                   | 4653        | 25.98       | ene/2013 | may/2014 | 78                  |
| 0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto                                  | 13558       | 76.45       | ene/2013 | may/2015 | 63                  |
| 0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan)                                    | 34473       | 42.60       | mar/2013 | jul/2014 | 62                  |
| 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma                                                                                                         | 169126      | 32.62       | sep/2012 | ago/2014 | 59                  |
| 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                                                                                         | 3271        | 79.47       | may/2012 | ene/2015 | 53                  |
| 0052671 Quinoa San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                                                            | 16256       | 94.59       | abr/2012 | may/2015 | 52                  |
| 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                                   | 258061      | 146.50      | sep/2013 | nov/2014 | 47                  |
| 0053030 Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                                | 2794        | 43.28       | abr/2013 | mar/2015 | 43                  |
| 0063514 Construcción Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani                          | 3272        | 94.46       | may/2013 | ago/2016 | 36                  |
| 0052497 Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)                                                                                            | 8880        | 54.58       | ene/2013 | jun/2015 | 28                  |
| 0063519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-puente Pallar | 15956       | 28.33       | abr/2013 | feb/2015 | 28                  |
| 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                                          | 10447       | 58.86       | may/2012 | may/2015 | 24                  |
| 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                                              | 4808        | 65.82       | may/2013 | feb/2016 | 14                  |
| 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                                                           | 11432       | 58.77       | sep/2013 | mar/2016 | 12                  |
| 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churin                                                                                                       | 34470       | 99.28       | abr/2013 | abr/2016 | 8                   |
| 0063510 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negro mayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo                         | 116092      | 67.73       | abr/2013 | feb/2016 | 7                   |
| 0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta                                             | 70107       | 27.95       | sep/2013 | jul/2015 | 4                   |

Fecha de corte de avance físico 15 de enero 2014  
Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: OPEI

**Tabla N° 8: Avance de Físico de Puentes en Ejecución 2013**  
(En Metros)

| Nombre del Puente                     | Meta Global |             |        |        | Avance Total |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|----------|
|                                       | Cod. SNIP   | Meta Física | Inicio | Fin    | Logrado 2013 | % A 2013 |
| 0052665 Puente Suyacuna               | 44146       | 60 m.       | oct/13 | abr/15 | 55.200       | 92       |
| 0056474 Construcción del Puente Pisac | 179429      | 50 m.       | sep/12 | abr/14 | 30.292       | 80       |

<sup>5</sup> Red vial no concesionada

| Nombre del Puente                                     | Meta Global |             |        |        | Avance Total |          |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------------|----------|
|                                                       | Cod. SNIP   | Meta Física | Inicio | Fin    | Logrado 2013 | % A 2013 |
| 0052655 Puente Chivis Y Accesos                       | 47998       | 40 m.       | may/13 | feb/14 | 28.708       | 72       |
| 0063494 Construcción del Puente Canoas Y Accesos      | 120247      | 50 m.       | mar/13 | jul/14 | 34.700       | 69       |
| 0063492 Construcción del Puente Caleta Grau Y Accesos | 120255      | 30 m.       | mar/13 | jul/14 | 17.640       | 59       |
| 0056475 Construcción del Puente Cajabamba             | 122151      | 30 m.       | dic/12 | sep/14 | 17.517       | 58       |
| 0052666 Puente Yunculmas y Accesos                    | 47996       | 27 m.       | ago/13 | mar/14 | 10.095       | 37       |
| 0052663 Puente Puellas Y Accesos                      | 47997       | 40 m.       | may/13 | dic/13 | 7.680        | 19       |

Fuente: unidades de línea

Elaboración: OPEI

Instalación de 57 de puentes modulares, que fueron instalados por emergencia y en remplazo de puentes inapropiados (artesanales, estructuras antiguas) que representan un riesgo al usuario, por su obsolescencia o baja capacidad resistente de carga.

**Tabla N° 9: Instalación de Puentes Modulares**

| Item                               | Descripción                                                                 | Longitud | Ubicación    | Ruta   | Fecha Instalación |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-------------------|
| <b>ESTRUCTURAS MODULARES ACROW</b> |                                                                             |          |              |        |                   |
| 1                                  | Puente Corlas (Carretera Chilete - Contumazá) (*)                           | 15       | La Libertad  | PE-1NF | enero-13          |
| 2                                  | Puente Lactabamba (Chuquicara - Cabana - Santiago de Chuco) (*)             | 30       | Ancash       | PE-3N  | enero-13          |
| 3                                  | Puente Urubamba (Carretera Urubamba - Chincheros - Cachimayo) (**)          | 40       | Cusco        | PE-28F | enero-13          |
| 4                                  | Puente Gibraltar (***)                                                      | 34       | Ancash       | PE-12A | febrero-13        |
| 5                                  | Puente Huandoval (***)                                                      | 15       | Ancash       | PE-3N  | febrero-13        |
| 6                                  | Puente Gavitanza (Wawico - Sarameriza) (*)                                  | 24       | Amazonas     | PE-5NC | abril-13          |
| 7                                  | Puente Tarica II (Pte Huarochiri - Sihuas - Huacrachuco) (*)                | 27       | Ancash       | PE-12A | abril-13          |
| 8                                  | Puente Shingas (Huaura - Sayán - Oyón) (*)                                  | 43       | Lima         | PE-18  | mayo-13           |
| 9                                  | Puente Tingo (Chancay - Huaral - Acos) (*)                                  | 33       | Lima         | PE-1NC | mayo-13           |
| 10                                 | Puente Uchumayo (Santa - Sihuas) (*)                                        | 24       | Ancash       | PE-12A | mayo-13           |
| 11                                 | Puente Huaylas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                    | 30       | Ancash       | PE-3N  | junio-13          |
| 12                                 | Puente Tarica I (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                   | 15       | Ancash       | PE-12A | junio-13          |
| 13                                 | Puente Santa Fe II (Dv. Bagua Chica - Sarameriza) (*)                       | 15       | Amazonas     | PE-5NC | junio-13          |
| 14                                 | Puente Las Naranjas (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)          | 27       | La Libertad  | PE-10C | junio-13          |
| 15                                 | Puente Matica (Cañete - Lunahuana - Huancayo) (*)                           | 34       | Lima         | PE-24  | junio-13          |
| 16                                 | Puente Pucapampa (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                  | 18       | Ancash       | PE-14A | junio-13          |
| 17                                 | Puente Contumazá (Chicama - Sausal - Cascas) (*)                            | 27       | Cajamarca    | PE-1NF | julio-13          |
| 18                                 | Puente Campo Tres II (Emp. PE-5N - Dv. Bagua Chica - Sarameriza) (*)        | 15       | Amazonas     | PE-5NC | julio-13          |
| 19                                 | Puente Tablachaca (*)                                                       | 21       | Huancavelica |        | julio-13          |
| 20                                 | San Pedro I (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*)        | 15       | Amazonas     | PE-12A | agosto-13         |
| 21                                 | San Pedro II (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*)       | 15       | Amazonas     | PE-12A | agosto-13         |
| 22                                 | Puente Paucas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                     | 12       | Ancash       | PE-12A | agosto-13         |
| 23                                 | Puente Piscocacha (Repartición - Sausacocha - Vado Grande) (*)              | 24       | La Libertad  | PE-3N  | agosto-13         |
| 24                                 | Puente Galicia (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*)        | 24       | Huánuco      | PE-5N  | agosto-13         |
| 25                                 | Puente Nuevo Porvenir (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*) | 30       | Huánuco      | PE-5N  | agosto-13         |
| 26                                 | Puente Cañón (Dv. Chancay - Dv. Huayllay) (*)                               | 18       | Lima         | PE-1NC | agosto-13         |
| 27                                 | Puente Repartición (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*)      | 30       | Lima         | PE-18  | agosto-13         |
| 28                                 | Puente Escardo (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*)          | 30       | Lima         | PE-18  | agosto-13         |
| 29                                 | Puente Roccha (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                           | 15       | Huancavelica | PE-3S  | agosto-13         |
| 30                                 | Puente Anco II (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                          | 15       | Huancavelica | PE-3S  | agosto-13         |
| 31                                 | Puente La Unión (Repartición La Oroya - Sausacocha - Vado Grande) (*)       | 46       | Huánuco      | PE-3N  | agosto-13         |
| 32                                 | Puente Izchuchangos I (El Reposo - Pte. Huahuico - Sarameriza) (*)          | 15       | Amazonas     | PE-5NC | setiembre-13      |
| 33                                 | Puente Tingo (Emp. 3NA (Dv. Sihuas) - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N (*) | 27       | Ancash       | PE-12A | setiembre-13      |
| 34                                 | Puente Chacas (Pte. El Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)             | 24       | La Libertad  | PE-10C | setiembre-13      |
| 35                                 | Puente Tayabamba (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)             | 15       | La Libertad  | PE-10C | setiembre-13      |

| Item  | Descripción                                                                          | Longitud | Ubicación    | Ruta   | Fecha Instalación |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-------------------|
| 36    | Puente Tomas (Dv. San Vicente de Cañete - Catahuasi - Pilcomayo) (*)                 | 18       | Lima         | PE-24  | setiembre-13      |
| 37    | Puente ALLIS II (Emp. PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) - Catahuasi - Pilcomayo) (*) | 15       | Lima         | PE-24  | setiembre-13      |
| 38    | Puente Batan (Santa - Sihuas - Huacrachuco) (*)                                      | 37       | Ancash       | PE-12A | octubre-13        |
| 39    | Puente Vvinnccocota I (Emp. PE-3N (Huaraz) - Masin - Emp. PE-18A (Tingo María) (*)   | 15       | Ancash       | PE-14A | octubre-13        |
| 40    | Puente Huaytuna (Emp. PE-3N (Huaraz) - Masin - Emp. PE-18A (Tingo María) (*)         | 52       | Ancash       | PE-14A | octubre-13        |
| 41    | Puente Ceyollacu (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                                 | 40       | Huancavelica | PE-3S  | octubre-13        |
| 42    | Puente Savinza (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                          | 15       | Amazonas     | PE-5NC | diciembre-13      |
| 43    | Puente Japaime I (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                        | 15       | Amazonas     | PE-5NC | diciembre-13      |
| 44    | Puente Japaime II (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                       | 15       | Amazonas     | PE-5NC | diciembre-13      |
| 45    | Puente Achupas (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                          | 21       | Amazonas     | PE-8B  | diciembre-13      |
| 46    | Puente Capllac (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                             | 15       | Ancash       | PE-14A | diciembre-13      |
| 47    | Puente Chuquicara (Repartición - La Oroya - Sausacocha - Vado Grande) (*)            | 57       | Ancash       | PE-3N  | diciembre-13      |
| 48    | Puente Pacatqui (Emp. PE-3N - Dv. Sihuas - Emp. PE-3N (Tauca) (*)                    | 24       | Ancash       | PE-3NA | diciembre-13      |
| 49    | Puente Ashancay (Emp. PE-3N - Huaraz - Masin - Tingo María) (*)                      | 15       | Ancash       | PE-14A | diciembre-13      |
| 50    | Puente Sapallamonte (Dv. Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)             | 15       | Ancash       | PE-12A | diciembre-13      |
| 51    | Puente Quebrada Honda (Pte. Chuquicara - Cabana - Stgo de Chuco - Shorey) (*)        | 21       | La Libertad  | PE-3N  | diciembre-13      |
| 52    | Puente Kiteni (Quinua - San Francisco - Quillabamba - Huambutio) (*)                 | 43       | Cusco        | PE-28B | diciembre-13      |
| 53    | Puente Cuypan (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                                    | 27       | Huancavelica | PE-3S  | diciembre-13      |
| 54    | Puente Canuja (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath (frontera con Bolivia)) (*)     | 30       | Junín        | PE-5S  | diciembre-13      |
| 55    | Puente Chinchani (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath (frontera con Bolivia)) (*)  | 30       | Junín        | PE-5S  | diciembre-13      |
| 56    | Puente San Pedro (Dv. Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)                | 15       | Huánuco      | PE-12A | diciembre-13      |
| 57    | Puente Shimbenzo (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath)                             | 40       | Junín        | PE-5S  | diciembre-13      |
| TOTAL |                                                                                      | 1,428    |              |        |                   |

(\*) Puentes que han sido Instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC).

(\*\*) Puentes que han sido Instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio.

(\*\*\*) Puentes que han sido Instalados mediante convenios.

**Tabla N° 10: Avance según Insumos**

| INTERVENCIONES                         | UNIDA DE MEDIDA | Nº INTERVENCIONES |              |          | CANTIDAD  |              |          | Nº TERMINADOS |              |          |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
|                                        |                 | META 2013         | EJECUT. 2013 | % AVANCE | META 2013 | EJECUT. 2013 | % AVANCE | META 2013     | EJECUT. 2013 | % AVANCE |
| Rehabilitación y Mejoramiento          |                 |                   |              |          |           |              |          |               |              |          |
| Puente                                 | Metro           | 9                 | 10           | 111      | 159       | 243          | 153      | 2             | 2            | 100      |
| Conservación                           |                 |                   |              |          |           |              |          |               |              |          |
| Mantenimiento periódico de puentes     | Puente          | 2                 | 1            | 50       | 2         | 1            | 50       |               |              |          |
| Atención de emergencias                | Intervención    | 19                | 14           | 74       | 675       | 980          | 145      |               |              |          |
| Estudios                               |                 |                   |              |          |           |              |          |               |              |          |
| Estudios especiales rmc                | Estudio         | 3                 | 2            | 67       | 2         | 2            | 83       |               |              |          |
| Estudios especiales mv                 | Estudio         | 1                 | 2            | 200      | 1         | 1            | 85       | 1             |              | -        |
| Estudio Mantenimiento periódico        | Estudio         | 2                 | 3            | 150      | 1         | 1            | 59       | 1             | 1            | 100      |
| Perfil                                 | Estudio         | 25                | 18           | 72       | 13        | 11           | 87       | 10            | 11           | 110      |
| Perfil cns                             | Estudio         | 8                 | 7            | 88       | 1         | 3            | 265      | -             | -            |          |
| Factibilidad                           | Estudio         | 15                | 16           | 107      | 6         | 4            | 64       | 8             | 9            | 113      |
| Estudio Definitivo                     | Estudio         | 40                | 41           | 103      | 16        | 16           | 97       | 26            | 16           | 62       |
| Libre Disponibilidad                   |                 |                   |              |          |           |              |          |               |              |          |
| Liberación de Terrenos PACRI           | Porcentaje      | 77                | 31           | 40       | 13        | 3            | 21       |               |              |          |
| Obtención del CIRA                     | Certificado     | 1                 |              | -        | 0         |              | -        |               |              |          |
| Plan de monitoreo arqueológico         | Plan            | 40                | 30           | 75       | 11        | 7            | 61       |               |              |          |
| Liberación de interferencias           | Proyecto        | 1                 |              | -        | 0         |              | -        |               |              |          |
| Operaciones                            |                 |                   |              |          |           |              |          |               |              |          |
| Habilitación y Mantenimiento de Peajes | Unidad          | 19                | 1            | 5        | 20        | 1            | 5        |               |              |          |

## 4. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

El Plan Operativo Institucional (POI) para el Ejercicio Fiscal 2013, ha tenido como referencia el Diseño del Programa Presupuestal 0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.


La elaboración de la evaluación se realizará siguiendo el esquema del gráfico:

**Gráfico N° 2: Esquema para la Evaluación del POI**



Este esquema, facilita la alineación de los procesos vinculados a la planificación estratégica y operativa, el seguimiento y evaluación, en concordancia los Programas Presupuestales busca que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano.

**Gráfico N° 3: Esquema para la evaluación del Programa Presupuestal**



## 4.1 Evaluación del Programa Presupuestal 0061 según Resultado Específico

De acuerdo al diseño del Programa Presupuestal, Provías Nacional es responsable de los logros a nivel de resultado específico<sup>6</sup>, en lo que corresponde a **Contribuir con la reducción del costo, tiempo y a mejorar la seguridad vial en el Programa.**



La medición del progreso del programa presupuestal se realiza en gabinete, siendo el principal insumo la información cuantitativa y cualitativa de las intervenciones<sup>7</sup>, que las unidades de línea de PVN presentan. Con esta información se realiza el cálculo de los indicadores de: i) Resultado específico; ii) producto, iii) actividad y iv) proyectos de inversión del programa gestionados por PVN, además de la información de RVN concesionada.

En la siguiente tabla se muestra los valores programados y logrados en los indicadores de desempeño y en detalle se muestra en Anexo 01-A.

**Tabla N° 11: Indicadores de Desempeño de RESULTADO ESPECIFICO del Programa Presupuestal 0061**

| PROGRAMA PRESUPUESTAL                                                                     | RESULTADO ESPECIFICO                                                                                                                                         | INDICADOR                                                     |            |       |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                  | LINEA BASE | 2013P | 2013 | Avance (%) |
| 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre | Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | 50         | 81    | 82   | 101        |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | 53         | 62    | 64   | 103        |

Como se observa en la tabla anterior, la meta obtenida supera a la meta programada. Los resultados del estado bueno e incremento de la red vial nacional pavimentada, se explican principalmente por el cambio de tipo de superficie de rodadura, como resultado de la aplicación de solución básica a 443 Km. y el mantenimiento periódico de la red pavimentada de 52 Km., ambos realizados y terminados en el marco de los contratos para la conservación por niveles de servicio; además, por los proyectos de inversión pública (PIP) mediante obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de 437 Km (comprende 416 Km de PIP a cargo de PVN y 21 Km ejecutados en el marco del convenio N° 009-2012-MTC/20 del 02.Jul.12 con la Municipalidad Distrital de Echarati). En los siguientes gráficos se muestra la evolución de los indicadores



<sup>6</sup> Resultado específico u objetivo

<sup>7</sup> En el proceso de seguimiento de los indicadores, se había previsto que la DGCF a través de un aplicativo procese, los formatos del inventario básico, presentados por las empresas en el proceso de liquidación de obra vial y mantenimiento periódico (incluye la solución básica), a la fecha este procedimiento no se ha implementado.

## 4.2 Evaluación de indicadores de PRODUCTO del Programa Presupuestal 0061

**Producto:** 3.000131 *Camino Nacional con Mantenimiento Vial* del Programa Presupuestal 0061. El producto está vinculado al mantenimiento de la RVN, en razón a la importancia de las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones trunca que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

El cumplimiento en los indicadores de producto son buenos, al haberse obtenido los resultados esperados como se muestra en la siguiente tabla

**Tabla N° 12: Evaluación de Indicadores de Producto a diciembre 2013**

| Producto                                               | Tipo de Indicador      | Indicador de Desempeño                                                      | Unidad de Medida | Valor Programado | Valor Obtenido | Avance % |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| <b>3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial</b> | Desempeño (*)          | Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial | Porcentaje       | 100              | 97             | 97       |
|                                                        | Producción Física (**) | Indicador de Producción Física (Dimensión física)                           | Kilómetro        | 18,815           | 17,022         | 92       |

Fuente: unidades de línea

Elaboración: OPEI

Nota: Incluye concesiones autofinanciadas

(\*) En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana ni los tramos en obra.

(\*\*) Incluye concesiones autofinanciadas. El valor obtenido difiere del SIAF, por la restricción del aplicativo a las modificaciones presentadas después de la evaluación al II semestre 2013.

## 4.3 Evaluación de Indicadores de las ACTIVIDADES del Producto

Para facilitar la evaluación a nivel de actividades del *producto*, en la siguiente tabla, se presenta cada una de las actividades del *producto* y su *indicador de producción física*:

**Tabla N° 13: Evaluación de Indicadores de las Actividades del Producto**

| Programa Presupuestal<br>Producto /Producto/Proyecto<br>Actividad                                | Ejecución Física    |                     |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                  | Unidad de medida    | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | Avance Acumulado (%) |
| <b>0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre</b> |                     |                     |                    |                      |
| <b>3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial</b>                                            |                     |                     |                    |                      |
| 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada              | Km/año              | 13,805              | 12,075             | 87                   |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                              | Km/año              | 65                  | 2                  | 2                    |
| 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                                    | Km/año              | 1,279               | 1,876              | 147                  |
| 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                                 | Km/año              | 2,230               | 2,255              | 101                  |
| 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales                                              |                     | 675                 | 980                | 145                  |
| 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada (cofinanciada)          | Km/año              | 3,774               | 3,784              | 100                  |
| Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada (autofinanciada)                | Km/año              | 1,236               | 1,163              | 94                   |
| 5001674 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional                                    | Informe             | 204                 | 204                | 100                  |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes                                                     | Vehículo Controlado | 8,954,296           | 8,092,387          | 90                   |
| 5003241 Mantenimiento de Puentes                                                                 | Puente              | 47                  | 56                 | 119                  |

Las actividades que presentan dificultades para alcanzar los avances esperados en el 2013 son las siguientes:

#### 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada

**Dimensión física (avance 87%):** La RM N° 003-2012-EF/63.01, publicada el 23 mayo del 2012, aprueba los contenidos específicos para estudios de pre-inversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas, cuyo monto de inversión promedio por kilómetro no sea mayor a los S/.600 mil, y su sostenibilidad esta garantizadas con el mantenimiento de la carretera por niveles de servicio. Este hecho implicó que, aquellos corredores con mantenimiento vial y contratos vencidos o por vencer, debían de sujetarse a lo previsto en la citada resolución. En la siguiente tabla se muestra las causas que impidieron que se realice la conservación por niveles de servicio:

#### Corredores para CNS no ejecutados 2013

| Corredor                                                                                                                                              | Programado<br>POI 2013 (Km.) | Observación                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0053436 Dv. Humajalzo - Desaguadero                                                                                                                   | 191                          | No tendrá Contrato Complementario.                                                |
| 0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                                  | 381                          | No tendrá Contrato Complementario                                                 |
| 0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                      | 234                          | En Proceso de Selección CP N° 039-2012-MTC/20 (Fase: Presentación de Propuestas). |
| 0053335 Casma - Huaraz                                                                                                                                | 148                          | No se ejecutará.                                                                  |
| 0096538 Conservación Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucá - Bambas - Dv. Sihuas                       | 408                          | Con Contrato N° 049-2013-MTC/20 (CP N° 033-2012-MTC/20); Inicio Estimado: Feb-14. |
| 0096397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-Sramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramiriza / Juan Ve | 378                          | Con Contrato N° 070-2013-MTC/20 (CP N° 040-2012-MTC/20); Inicio Estimado: Feb-14. |
| <b>1,740</b>                                                                                                                                          |                              |                                                                                   |

Asimismo, no fue posible realizar la conservación por niveles de servicio en algunos tramos, debido a que se encontraba en ejecución obras en la zona entre otras causas. En la siguiente tabla se muestra las principales causas:

#### Contratos por Niveles de Servicio: tramos no intervenidos

| Carretera                                                                                                                                              | Observación                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Río Seco - Sayan                                                                            | El tramo Río Seco - Sayán y Huaura - Sayán - Churín se encuentra en Rehabilitación (180Km).                                        |
| 0055273 Conservación Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Unión Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera                                 | El tramo Tambo - Machente-San Francisco se encuentra en Rehabilitación.                                                            |
| 0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilette - Contumaza Y Chicama - Cascas                                                        | El tramo Dv. Chicama - Cascas (58.34 Km) ha sido entregado por el Gobierno Regional.                                               |
| 0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac | El tramo Alpamayo - Quillabamba (88 Km) en Rehabilitación.                                                                         |
| 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                                 | El tramo Checca - Mazocruz (72 Km) entregado al GR por reclasificación temporal de ruta de nacional a departamental.               |
| 0055854 Conservación Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo María) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                        | En Rehabilitación 40 km y Mantenimiento Rutinario a lo largo del Corredor.                                                         |
| 0055902 Conservación Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa                             | Los tramos: Perico - San Ignacio y San Ignacio - Las Balsas se excluyeron de la Conservación porque encontrarse en Rehabilitación. |
| 0055287 Conservación Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas - Mayocc                                                  | El tramo: Churcampá - Mayocc intervenido por el GR. Huancavelica con PVD.                                                          |
| 0055291 Conservación Carretera Cajamarca - Celendín - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                              | En Rehabilitación el tramo La Encañada - Celendín y Mantenimiento Rutinario a lo largo del Corredor.                               |

El logro más importante en esta actividad y que contribuye directamente en el cumplimiento de los indicadores de desempeño, es el mantenimiento periódico de 52 km de red pavimentada y el

cambio en el tipo de superficie de rodadura con pavimento económico de 443 Km. Por otro lado también se instaló el puente modular Urubamba ubicado en la Carretera Urubamba - Chincheros - Cachimayo de 39.620 Metros en el departamento del Cusco. Ver detalle del mantenimiento periódico y solución básica (pavimento económico).

**Tabla N° 14: Mantenimiento Periódico (Km)**

| CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO | 2013<br>(Km.) |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>033-2012-MTC/20</b>                                   | <b>48</b>     |
| Dv. Chachapoyas - Chachapoyas                            | 13            |
| Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                             | 35            |
| <b>035-2012-MTC/20</b>                                   | <b>4</b>      |
| Huancayo - Imperial                                      | 4             |
| <b>MANTENIMIENTO PERIÓDICO</b>                           | <b>52</b>     |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Tabla N° 15: Aplicación de Solución Básica 2013**

| Nº       | CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO      | Km         |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>015-2013-MTC/20</b>                                        | <b>97</b>  |
|          | Emp. PE35(Ayacucho) Emp. PE-35(Ocros)                         | 79         |
|          | Pomabamba - Emp. PE 32A (Chalco)                              | 18         |
| <b>2</b> | <b>033-2012-MTC/20</b>                                        | <b>171</b> |
|          | Celendín - Balsas - Calla Calla - Leymebamba- Dv. Chachapoyas | 171        |
| <b>3</b> | <b>035-2012-MTC/20</b>                                        | <b>40</b>  |
|          | Izcuchaca - Mayocc                                            | 40         |
| <b>4</b> | <b>042_2010-MTC/20</b>                                        | <b>10</b>  |
|          | Pto. Bermudez_ Von Humboldt                                   | 9          |
|          | San Juan de Cacazu_ Pto. Bermudez                             | 1          |
| <b>5</b> | <b>057-2010-MTC/20</b>                                        | <b>14</b>  |
|          | Pizana _ Perlamayo                                            | 14         |
| <b>6</b> | <b>068-2010-MTC/20</b>                                        | <b>11</b>  |
|          | Huancavelica-Ticrapo                                          | 11         |
| <b>7</b> | <b>069-2012-MTC/20</b>                                        | <b>63</b>  |
|          | Puesta Vado Grande - Socchabamba                              | 41         |
|          | San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato)                        | 22         |
| <b>8</b> | <b>070-2012-MTC/20</b>                                        | <b>22</b>  |
|          | Emp. PE 3S (Abra Toccto) - Morochuco - Huancapi - Taca        | 22         |
| <b>9</b> | <b>094-2010-MTC/20</b>                                        | <b>18</b>  |
|          | Molinopampa - Rodríguez de Mendoza                            | 6          |
|          | Rodríguez de Mendoza - Km 120                                 | 12         |
|          | <b>SOLUCION BASICA</b>                                        | <b>443</b> |

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

Por otro lado, se suscribieron 4 contratos para el mantenimiento por niveles de servicio para 1,870 km por un monto de S/.714.3 millones.

| Contrato        | Fecha<br>Sucrip. | Fecha<br>Término | Durac.<br>Meses | Corredor                                                                                                          | Departamento             | Contrato<br>Long_km | Contratado<br>Final S/. | Vigente<br>Long_km |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 015-2013-MTC/20 | ene/13           | dic/17           | 60              | Ayacucho – Tambillo – Ocros<br>-Emp. Pe-32 A (Chalco) y<br>Pampa Cangallo – Carapo -<br>Huancasancos-Llauta-Palpa | Ayacucho<br>Ica          | 341                 | 164,342,506             | 341                |
| 047-2013-MTC/20 | abr/13           | abr/14           | 12              | Pte. Camiara-Tacna-La<br>Concordia, Tacna-Tarata,<br>Tacna-Palca e Ilo-Tacna (La<br>Costanera)                    | Tacna                    | 400                 | 55,453,265              | 400                |
| 049-2013-MTC/20 | abr/13           | mar/18           | 60              | Puente Chuquicara - Cabana<br>- Pallasca - Santiago de<br>Chuco - Shorey y Tauca -<br>Bambas - Dv. Sihuas         | Ancash - La<br>Libertad  | 408                 | 129,101,477             | 408                |
| 066-2013-MTC/20 | jul/13           | jun/18           | 60              | Huancavelica - Lircay - Emp.<br>PE-3S (Huallapampa) y Emp<br>PE 3S (La Mejorada) -<br>Acobamba - Emp. PE 3S       | Huancavelica<br>Ayacucho | 343                 | 170,730,605             | 343                |

| Contrato        | Fecha Sucrip. | Fecha Térm. | Durac. Meses | Corredor                                                                                                                                                                                                                                        | Departamento | Contrato Long_km | Contratado Final S/. | Vigente Long_km |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 070-2013-MTC/20 | jul/13        | jun/18      | 60           | (Puente Alcomachay)<br>Emp. PE-5N (El Reposo) -<br>Durán-Puente Wawico -<br>Puente Nieva-Saramiriza y<br>Puente Wawico - Urakusa -<br>Santa María de Nieva -<br>Saramiriza y Juan Velasco<br>Alvarado - Achoaga - Emp.<br>PE-5NC (Nuevo Seasmí) | Amazonas     | 378              | 194,713,291          | 378             |
|                 |               |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1,870            | 714,341,144          | 1,870           |

**Dimensión financiera:** El presupuesto de la actividad, se redujo en 8% de S/. 979 millones a S/.897 millones; ejecutándose el 100%.

#### Actividad 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada)

**Dimensión física (Avance 2%):** Para el cumplimiento del indicador de producción física, se había programado la ejecución de las obra de mantenimiento periódico de 65 Km. Sin embargo no se logró la meta, en razón a que:

La obra en la Carretera Piura - La Obrilla (26.2 Km); no se inició debido a que el proceso de selección para la ejecución de la obra se declaró desierto, lo que trajo como consecuencia que la obra se iniciara en octubre 2013. Además en la Carretera Urcos - Sicuani - La Raya (129 Km), se requería de la actualización del valor referencial para su convocatoria.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad, se redujo en 91% de S/. 95.2 millones a S/.8.6 millones; ejecutándose el 100%.

#### 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada

**Dimensión Física (avance 147%):** El avance alcanzado se explica por la incorporación tramos no programados, como consecuencia de una medida de contingencia por el cambio en el proceso para la contratación de la conservación por niveles se servicio y otras prioridades de la gerencia responsable. En el siguiente recuadro se muestra los tramos incorporados.

| Tramo                                                                                                               | Longitud (Km.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0091073 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s                                | 9              |
| 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                                                 | 51             |
| 0101455 Mantenimiento Rutinario Carretera Matarani - Punta Bombón - Ilo                                             | 145            |
| 0102204 Mantenimiento Rutinario Dv. Pasco - Chicrin - Huánuco - Tingo María - Dv. Tocache                           | 249            |
| 0102457 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-3n Santiago De Chuco - Shorey                                          | 42             |
| 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                  | 385            |
| 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zúñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental | 282            |
|                                                                                                                     | 1,162          |

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad, se incrementó en 207% de S/. 4.1 millones a S/.12.6 millones; ejecutándose el 95%.

#### 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada

**Dimensión Física (avance 101%):** El avance alcanzado se explica por la incorporación de tramos, en aplicación de una acción de contingencia por el cambio en el proceso para la contratación de la conservación por niveles se servicio que previamente debe realizarse el estudio de perfil. La siguiente lista muestra los tramos incorporados:

| Carretera                                                                                                                                              | Longitud (Km.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (Sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar                                                 | 78             |
| 0091076 Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (Pte. Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Em | 356            |
| 0054680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete                                                                                 | 40             |
| 0102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n                                                                                 | 220            |
| 0073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene                                                          | 60             |
| 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                                                                     | 37             |
| 0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                                                            | 179            |
|                                                                                                                                                        | 970            |

**Dimensión financiera:** El presupuesto de la actividad se modificó de S/.7.8 millones a 12.8 millones, ejecutándose el 92%.

#### 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales

**Dimensión física (avance 148%):** La atención de emergencias viales ha superado en lo planeado en 48%, por sus características de imprevistas, la programación es referencial. Una efectiva gestión vial implica que las carreteras deben minimizar de interrupción de paso, la atención de la emergencia es una prioridad.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad, se incrementó en 220% de S/. 13.3 millones a S/.42.5 millones; ejecutándose el 96%. El incremento se explica por la recurrencia de los eventos de emergencia vial.

#### 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada

**Dimensión física (avance 100%):** En los contratos de concesión se ha previsto la obligación del concesionario de realizar el mantenimiento y operación de la vía, lo que explica el avance logrado para red cofinanciada del 100%. En relación a la red autofinanciada que muestra un avance del 94%, se explica por la ejecución de obras en marcha.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto se incrementó en 57% de S/. 230.8 millones a S/.361.4 millones, ejecutándose el 100%. Debemos precisar que el monto presupuestado y ejecutado corresponde sólo a la red concesionada cofinanciada. El incremento se explica por el incremento del presupuesto principalmente de las siguientes acciones:

0053656 Mantenimiento De Emergencia - IIRSA Sur Tramo 2  
0053657 Mantenimiento De Emergencia - IIRSA Sur Tramo 3  
0053658 Mantenimiento De Emergencia - IIRSA Sur Tramo 4  
0053826 Pamo IIRSA Sur Tramo 1  
0053828 Pamo IIRSA Sur Tramo 3  
0053829 Pamo IIRSA Sur Tramo 4  
0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque

#### 5001674 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional

**Dimensión Física (Avance 100%):** La actividad concentra el gasto de las 17 unidades zonales en todo el País, las mismas que realizan principalmente actividades de supervisión de los contratos por niveles de servicio, mantenimiento rutinario de la red pavimentada y no pavimentada.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad, se redujo 20% de S/. 23.9 millones a S/.19.2 millones; ejecutándose el 92%.

#### 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes

**Dimensión Física (Avance 90%):** El logro de la meta es una variable que no depende completamente de PVN, sino más bien del crecimiento de la economía, los resultados alcanzados

se explican porque las unidades de peaje de Camana, El Fiscal, Montalvo y Tomasiri se entregaron a concesionario COVINCA. Asimismo, se suspendió el servicio de las UP Huacrapuquio, por quema y destrucción de las instalaciones, será reubicada. Las UP Ambo y Chullqui suspendieron el servicio por el mal estado de la carretera.

Por otro lado, si bien se implementó la UP. Aguatía su operación será en el 2014. En lo que se refiere a la implementación de otras 19 unidades de peaje programadas, la demora en la ejecución de los estudios dificulta la implementación. El avance solo alcanzo el 5%.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad, se redujo 20% de S/. 27.2 millones a S/.21.8 millones; ejecutándose el 95%.

#### 5003241 Mantenimiento de Puentes

**Dimensión Física (Avance 119%):** El avance se explica porque durante el 2013 se adquirió las estructuras de puentes además de instalar 56 puentes modulares a través de las Oficinas Zonales.

**Dimensión Financiera:** El presupuesto de la actividad, se redujo 52% de S/. 112.8 millones a S/.53.8 millones; ejecutándose el 100%.

## 4.4 Proyectos de Inversión del Programa

El 76% de los gastos de Provías Nacional en el 2013, se orientó al financiamiento de proyectos de inversión (PIP), que incluye los estudios en las fases de pre inversión e inversión. Los proyectos de inversión comprenden prioritariamente la infraestructura vial para el transporte terrestre, que es el soporte para estimular el desarrollo de las actividades privadas, promover la inversión y el crecimiento económico, por tanto, no se trata sólo de invertir, sino de invertir bien.

Los niveles de intervención son: a) rehabilitación, b) mejoramiento y c) construcción; previamente requieren contar con los estudios de pre inversión e inversión, aprobados en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes del Sistema de Inversión Pública (SNIP). En la siguiente tabla se muestra la evaluación del indicador de los proyectos:

En el 2013, se terminaron 10 obras de carreteras gestionadas por PVN y la carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati 21 Km. ejecutada en el marco de un convenio con la Municipalidad de Echarati. Además de 2 de puentes. Ver tablas

**Tabla N° 16: Evaluación del Indicador de Proyectos de Inversión  
(Obra Terminada)**

| Tipo de Proyecto                                                        | Indicador de Producción Física 2013 |                  |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                                                         | Unidad de Medida                    | Valor Programado | Valor Obtenido | Avance % |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentados (*) | Kilómetro                           | 261              | 437            | 167      |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes                  | Metro                               | 50               | 71             | 141      |

(\*) En la RVN Concesionada se terminó 245 Km. siendo insumo para el indicador de desempeño a nivel de resultado específico.

El avance superior a la meta programada se explica porque 4 obras viales de carreteras se ejecutaron en un tiempo inferior a los históricos 2007-2012 como se observa en el siguiente cuadro:

**Tabla N° 17: Obras Viales en Menor Tiempo de Ejecución**

| Obra Vial                                                                            | Long.<br>(Km) | N°<br>días<br>Real | N°<br>días<br>Hist. | N° días de<br>ahorro |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Carretera Ilave - Mazocruz, Tramo: Ilave - San Antonio de Checa                      | 10            | 339                | 568                 | -229                 |
| Tramo Pte. Pizana – Tocache                                                          | 38            | 561                | 759                 | -198                 |
| Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km 50+000 - Km 98+800                             | 49            | 641                | 823                 | -182                 |
| Carretera Mala - Calango - La Capilla                                                | 25            | 554                | 695                 | -141                 |
| Carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio-Río Canchis, Tramo:San Ignacio-Puente Integración | 46            | 755                | 823                 | -68                  |

Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: OPEI

En relación a los puentes la meta obtenida se explica por la culminación del Puente Pacarán obra rezagada el 2012.

En relación a los estudios de pre-inversión e inversión se obtuvieron los siguientes resultados:

**Tabla N° 18: Indicador Estudios 2013**

| Tipo de Estudio                          | META 2013      |                |       | TERMINADOS     |                |       | LONGITUD |          |               |              |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------|----------|---------------|--------------|
|                                          | N°<br>Contrato | N°<br>Convenio | TOTAL | N°<br>Contrato | N°<br>Convenio | TOTAL | Contrato | Convenio | TOTAL<br>(Km) | TOTAL<br>(m) |
| <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA</b> | 12             | 6              | 18    | 16             | 4              | 20    |          |          | 1,413 Km.     | 1,489 m.     |
| <b>Perfil</b>                            | 6              | 4              | 10    | 10             | 1              | 11    |          |          | 774 Km.       | 1,489 m.     |
| Carreteras                               | 5              | 4              | 9     | 6              | 1              | 7     | 732 Km.  | 42 Km.   | 774 Km.       |              |
| Puentes                                  | 1              | -              | 1     | 4              | -              | 4     | 1,489 m. | 0 m.     |               | 1,489 m.     |
| <b>Factibilidad</b>                      | 6              | 2              | 8     | 6              | 3              | 9     |          |          | 639 Km.       | 0 m.         |
| Carreteras                               | 6              | 2              | 8     | 6              | 3              | 9     | 401 Km.  | 238 Km.  | 639 Km.       |              |
| <b>ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA</b>     | 18             | 8              | 26    | 8              | 7              | 16    |          |          | 752 Km.       | 641 m.       |
| <b>Estudio Definitivo</b>                | 18             | 8              | 26    | 8              | 7              | 16    |          |          | 752 Km.       | 641 m.       |
| Carreteras                               | 8              | 4              | 12    | 6              | 4              | 10    | 546 Km.  | 206 Km.  | 752 Km.       |              |
| Puentes                                  | 9              | 4              | 13    | 2              | 3              | 5     | 101 m.   | 400 m.   |               | 501 m.       |
| Túnel                                    | 1              | -              | 1     | -              | 1              | 1     | 0 m.     | 140 m.   |               | 140 m.       |
| <b>TOTAL</b>                             | 30             | 14             | 44    | 24             | 11             | 36    | -        | -        | 2,165 Km.     | 2,130 m.     |

## 4.5 Indicador de gestión por Unidad Orgánica Responsable

Para el logro de los resultados del programa 0061 *Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre*, tiene importancia el cumplimiento de cada una de las metas físicas a nivel de finalidades por actividad y proyectos bajo responsabilidad de las unidades orgánicas internas y externas relacionadas a la Unidad Ejecutora Provías Nacional.

En este contexto, se ha determinado el Indicador de avance físico y financiero por cada unidad orgánica, para el periodo de evaluación.

Así, los avances muestran el grado de cumplimiento de las metas programadas para el periodo, según unidad orgánica responsable; el cual permite inferir si estamos dentro de lo esperado, si se avanzó algo más, o si se presenta retrasos en la ejecución, ya sea por la demora en la asignación de recursos o por retrasos en la ejecución de los procesos administrativos.

**Tabla N° 19: Grado de Cumplimiento de Meta Física y financiera según Responsable**

| Unidad Orgánica                                                        | Meta                   | Producción Física |                  | Ejecución financiera |                      |                      |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|                                                                        | Programado<br>POI 2013 | Logrado<br>2013   | Indicador<br>(%) | PIA                  | PIM                  | Devengado            | Indicador<br>(%) | Variación<br>Ppto |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                         | 1,019                  | 2,127             | 209              | 2,255,938,518        | 2,967,969,228        | 2,962,786,739        | 100              | 24                |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales          | 961                    | 964               | 100              | 192,917,686          | 76,002,398           | 75,888,402           | 100              | -154              |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones                                   | 34,288,010             | 34,151,589        | 100              | 27,234,199           | 21,820,050           | 20,667,305           | 95               | -25               |
| 25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte                | 6,493                  | 6,346             | 98               | 1,130,789,157        | 1,927,796,966        | 1,927,796,941        | 100              | 41                |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                      | 36                     | 35                | 96               | 128,290,775          | 10,470,083           | 9,729,327            | 93               | -1,125            |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación                                  | 32,574                 | 29,096            | 89               | 1,217,488,474        | 1,010,391,018        | 989,446,123          | 98               | -20               |
| 20.2.1 Administración Interna                                          | 4,256                  | 3,609             | 85               | 63,858,876           | 60,052,231           | 56,296,393           | 94               | -6                |
| 09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto                 | 100                    | 35                | 35               | 2,515,536            | 322,514              | 322,514              | 100              | -680              |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos | 2,611                  | 484               | 19               | 100,250,000          | 74,658,606           | 74,376,830           | 100              | -34               |
| 07 MTC                                                                 |                        |                   |                  | 2,962,974            | 6,864,280            | 6,696,145            | 98               | 57                |
| <b>Total General</b>                                                   | <b>129,483</b>         | <b>128,885</b>    | <b>100</b>       | <b>5,122,246,195</b> | <b>6,156,347,374</b> | <b>6,124,006,719</b> | <b>99</b>        | <b>17</b>         |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

**Tabla N° 20: Rango de Calificación de la producción física**

| Rango    | Calificación | Concepto                                                                                        |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100%-95% | Muy bueno    | Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. |
| 90%-94%  | Bueno        | Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.                     |
| 85%-89%  | Regular      | Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto                              |
| 0 - 84%  | Bajo         | Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto                          |

El nivel de avance en la producción física y financiera de las unidades orgánicas de Provías Nacional nos muestra que:

- La Unidad Gerencial de Obras (UGOB), ha tenido un buen desempeño al haber superado en 109% la meta programada, explicada principalmente por la ejecución de obras en plazos inferiores a los históricos. Asimismo el presupuesto inicial, se incrementó en 24%.
- Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (UGPIE), el avance físico alcanzo el 100%, y el presupuesto se redujo en 154%.
- La Unidad Gerencial de Operaciones (UGOP) tiene un avance del 100%, debido a que el uso del servicio de las unidades de peaje, es una variable independiente de PVN, y más bien está relacionada vinculada al crecimiento de la economía. En lo que respecta a la implementación de nuevas unidades de peaje (Shapaja, Lomo Largo, Pucayacu, Pasco, Cangallo, Caraz, Cuculí Punta Bombón, Cangallo, y la Reubicación Chullqui) las dificultades para la aprobación de los estudios ha dificultado el cumplimiento de la meta. El presupuesto de la UGOP se redujo en 25% respecto al presupuesto inicial.
- Unidad Gerencial de Estudios (UGE), tiene un avance físico del 96%, explicado por estudios que a lo largo del año no mostraron avances. Al final del 2013, el presupuesto se redujo en 1,125%.Ver lista.

| Finalidad de la Meta                                                                                                                                  | Cod. SNIP | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | A 2013 | % A 2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|--------------|--------|----------|
| 0050519 Estudio De Factibilidad Para La Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - | 4588      | Estudio          | oct/08 | mar/14 | 0.850          | 0.100        |              | 0.950  | 95       |
| Canchaque-Huancabamba                                                                                                                                 |           | Estudio          | may/12 | feb/14 |                | 0.900        |              | 0.900  | 90       |
| 0055452 Estudio Definitivo Del Puente Bocapan Y Accesos                                                                                               | 69323     | Estudio          | feb/10 | mar/14 | 0.750          |              |              | 0.750  | 75       |
| 0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro                                                     | 3373      | Estudio          | oct/11 | feb/14 |                | 0.800        |              | 0.800  | 80       |
| 0050569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocho                                                                                                    | 11432     | Estudio          | oct/11 | mar/14 | 0.100          | 0.700        |              | 0.800  | 80       |
| Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)                                                                  | 74478     | Estudio          | ago/09 | feb/14 | 0.800          | 0.100        |              | 0.900  | 90       |

- Unidad Gerencial de Conservación (UGC), muestra un avance físico del 89%, explicado por la publicación de la RM N° 003-2012-EF/63.01 lo que generó que, aquellos corredores con mantenimiento vial y contratos vencidos o por vencer, debían de sujetarse a lo previsto en la citada resolución. El presupuesto inicial asignado a la gerencia se redujo en 20%.
- Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos, presenta un avance del 19% respecto a la programación, explicado entre otros porque el saneamiento físico legal involucra una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN, además de la falta de consultores especializados en la implementación de temas del PACRI, lo que significa una sobrecarga a los administradores de contrato. El Presupuesto asignado se redujo en 34%.

El detalle del indicador de gestión por unidad orgánica, están contenido en los Anexos 4 al 4.9

## 4.6 Situación de Metas de Gobierno hasta Julio 2016

### **85% DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA**

Proviás Nacional tiene programado diversas intervenciones que son las siguientes:

- (i) Carpeta Asfáltica (Solución Definitiva), a través de obras viales de rehabilitación, mejoramiento y construcción, que son ejecutadas por: (1) Contrata directa y administrado por Proviás Nacional, (2) Convenios Interinstitucionales suscritos con Gobiernos Regionales y Empresas y (3) Contratos de Concesión.
- (ii) Pavimento Económico (Solución Básica), a través de obras de mejoramiento para carreteras de bajo tránsito (flujo vehicular), incluidas en Contratos de Conservación por Niveles de Servicio – CCNS de mediano plazo y las que se ejecutarán a partir de estudios de perfil de mejoramiento por niveles de servicio

Para alcanzar y cumplir la Meta de Gobierno, es necesario que las intervenciones previstas estén concluidas y operativas. De la cartera de intervenciones, que realmente incidirán en el cumplimiento de la Meta de Gobierno, parte está contratada y en ejecución y otra parte está programada contratarse a la que ha prestarse mucha atención.

Situación actual y evaluación de estas intervenciones:

- a) La mayor contribución a la Meta de Gobierno, en el periodo 2014 – Jul 2016, recae sobre los pavimentos económicos (solución básica) a cargo de la UGC (75%) en tanto del saldo está a cargo de la UGOB (15%).
- b) A Dic 2013 el 74% de la Meta de Gobierno tiene Contratos suscritos, tanto para obras viales en carpeta asfáltica (21%) y para pavimentos económicos con solución básica (53%).
- c) A Dic 2013 el 26% de la Meta de Gobierno aún no tiene contratos de obras para pavimentar; dado que aún está en estudios definitivos (4%), en CCNS programados (7%) y en Perfiles de Mejoramiento por Niveles de Servicio en ejecución (14%).

El principal riesgo de incumplimiento radica en el 26% de la meta que, por diversas razones, aun no se han contratado las obras para pavimentar la RVN.

### **CARPETA ASFÁLTICA**

A Dic 2013, se tienen contratadas 20 Obras Viales por 1.534 Km de las cuales 855 km corresponden a cambio de estándar. Estas obras tienen un avance de 33% y terminarían antes de Julio 2016. Además, 10 Estudios Definitivos para Obras Viales que tienen un avance de 84% y se hace necesario culminen a la brevedad posible (hasta finales del 2014), dado que luego debe contratarse la ejecución de sus obras por 299 Km de los cuales 155 Km corresponderán a cambio de estándar.

**La Unidad Gerencial de Obras debe:**

- (i) Dar énfasis en la culminación de estas obras en ejecución y
- (ii) Coordinar con la Unidad Gerencial de Estudios la culminación de estos estudios en marcha, a fin de asegurar que estas obras serán contratadas y culminadas antes de Julio 2016.

Es pertinente indicar que la demora en la culminación y aprobación de los estudios definitivos y el proceso de contratación de obras viales, puede postergar la culminación del pavimentado de carreteras más allá de Julio 2016.

| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO      | META GLOBAL |              |              | META PRODUCCIÓN |           | AVANCE FÍSICO A DIC 2013 |             |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|
| CARPETA ASFALTICA                  | Nº          | RM (Km)      | M (Km)       | CANTIDAD        | UM        | CANTIDAD                 | %           |
| OBRAS VIALES EN EJECUCIÓN          | 20          | 1,534        | 885          | 1,534           | KM        | 511                      | 33.3        |
| OBRAS VIALES EN ESTUDIO DEFINITIVO | 10          | 299          | 155          | 10              | ESTUDIO   | 8.4                      | 84.0        |
| <b>TOTAL OBRAS VIALES</b>          | <b>30</b>   | <b>1,833</b> | <b>1,041</b> |                 | <b>KM</b> | <b>511</b>               | <b>49.1</b> |

### **PAVIMENTO ECONÓMICO (SOLUCIÓN BÁSICA)**

- A Dic 2013, se tienen suscritos 12 Contratos de Conservación por Niveles de Servicio por 5.271 Km que incluyen trabajos de cambio de estándar a través de pavimentos económicos (solución básica) por 2,197 Km. Debe afianzarse la ejecución y culminación de obras de los contratos suscritos antes del 2012 y prever que se inicien oportunamente los trabajos en los contratos suscritos este año 2013, a fin de que estas obras con solución básica se ejecuten y culminen antes de Julio 2016.
- A Dic 2013, se tiene programado contratar la Conservación por Niveles de Servicio para cambio de estándar por 296 km de un Corredor Vial. Es necesario hacer seguimiento a los procesos de contratación de estos servicios, revisar si los corredores programados efectivamente serán contratados o disponer los ajustes correspondientes, de tal manera que estos contratos se hagan efectivos hasta mediados del 2013 y pueda culminarse el pavimentado según corresponda antes de Julio 2016.
- A Dic 2013, se tiene contratado la elaboración de 4 perfiles para mejoramiento por niveles de servicio cuyo avance es de 62%. Es necesario culminar estos estudios y obtener la viabilidad hasta mediados de 2014, a fin de contratarse las obras de mejoramiento a través de pavimentos económicos (solución básica) por 659 Km y culminarse antes de Julio 2016.

#### **La Unidad Gerencial de Conservación debe:**

- Prever la ejecución y culminación oportuna de las obras con solución básica incluidas en los Contratos de Conservación por Niveles de Servicio
- Hacer viable en coordinación con la OPI-MTC los 4 perfiles de mejoramiento por niveles de servicio en ejecución pero sobre todo, en este año iniciar los procesos de contratación de los 4 Perfiles (hacerlos viables el año 2014) a partir de los cuales se realizará el pavimentado con solución básica.

Es pertinente indicar que estas intervenciones a cargo de la UGC son muy importantes, dado que se alcanzarán 3.152 Km de carreteras pavimentadas, por lo que las demoras o retrasos en la viabilidad de los perfiles, principalmente, puede afectar severamente la Meta de Gobierno.

| MEJORAMIENTO                       | META GLOBAL |              |              | META PRODUCCIÓN |           | AVANCE FÍSICO A DIC 2013 |      |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------------|------|
| PAVIMENTO ECONÓMICO                | Nº          | CNS (Km)     | M (Km)       | CANTIDAD        | UM        | CANTIDAD                 | %    |
| OBRAS EN CCNS EN EJECUCIÓN         | 12          | 5,271        | 2,197        | 5,271           | KM        |                          | -    |
| OBRAS EN CCNS PROGRAMADAS          | 1           | 321          | 296          | 321             | KM        |                          | -    |
| OBRAS EN PERFILES CNS EN EJECUCIÓN | 4           | 1,272        | 659          | 4               | ESTUDIO   | 2.5                      | 61.5 |
| <b>TOTAL OBRAS SOLUCIÓN BÁSICA</b> | <b>17</b>   | <b>6,864</b> | <b>3,152</b> |                 | <b>KM</b> |                          |      |

### **1000 PUENTES EN LA RED VIAL NACIONAL INTERVENIDOS**

El "Programa Nacional de Puentes 2012-2016", aprobado mediante RD Nº 054-2013-MTC/20 del 30 de Enero del 2013, tiene como objetivo asegurar la conectividad oportuna y segura, desarrollando la infraestructura de los puentes del País, que permita mejorar y asegurar la transitabilidad permanente del transporte de pasajeros y carga en condiciones de competitividad, continuidad, fluidez y seguridad en la red vial nacional.

Para lograr este objetivo, se tiene una meta de intervenir 1000 puentes a través de, (i) atención de emergencias, (ii) instalación de puentes modulares, (iii) construcción de puentes

definitivos en PIP de puentes, (iv) construcción de puentes definitivos en PIP de carreteras, (v) reinstalación de puentes de segundo uso y (vi) construcción de puentes en Concesiones.

A Dic 2013, el Programa presenta un avance de 15%. En este contexto, es necesario coordinar las acciones pertinentes para dar celeridad a los trabajos en curso y las intervenciones que están aún programadas. Estas acciones deben incluir las coordinaciones con la OPÍ-OGPP-MTC y el MEF para optimizar los plazos del ciclo de proyecto de inversión de perfiles simplificados<sup>8</sup> y paquetes de intervenciones afines de tal manera que se pueda tener avances significativos para el cumplimiento de metas.

**PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012-2016**  
**SITUACIÓN A DIC 2013**

| COMPONENTES                                       | META 2012-2016   |              | EJECUTADO     |                 |               | AVANCE A<br>DIC 2013 |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                                   | UNIDAD<br>MEDIDA | CANT.        | A DIC<br>2012 | ENE-DIC<br>2013 | A DIC<br>2013 |                      |
| <b>1. CONSERVACION DE PUENTES</b>                 | Puente           | <b>394</b>   | <b>24</b>     | <b>57</b>       | <b>81</b>     | <b>21%</b>           |
| 1.1. EMERGENCIA DE PUENTES                        | Puente           | 20           |               |                 |               | 0%                   |
| 1.2. INSTALACION DE PUENTES MODULARES             | Puente           | 374          | 24            | 57              | 81            | 22%                  |
| <b>2. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS</b>     | Puente           | <b>429</b>   | <b>23</b>     | <b>46</b>       | <b>69</b>     | <b>16%</b>           |
| 2.1. CONSTRUCC. PUENTES DEFINITIVOS INDIVIDUALES  | Puente           | 253          |               | 2               | 2             | 1%                   |
| 2.2. CONSTRUCC. PUENTES DEFINITIVOS EN CARRETERAS | Puente           | 176          | 23            | 44              | 67            | 38%                  |
| <b>3. REINSTALACION DE PUENTES DE SEGUNDO USO</b> | Puente           | <b>100</b>   |               |                 | -             | 0%                   |
| <b>4. CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCESIONES</b>  | Puente           | <b>77</b>    | <b>3</b>      |                 | <b>3</b>      | <b>4%</b>            |
| <b>TOTAL PUENTES</b>                              |                  | <b>1,000</b> | <b>50</b>     | <b>103</b>      | <b>153</b>    | <b>15%</b>           |

<sup>8</sup> RD N° 02-2013-EF/63.01, Contenidos mínimos específicos para estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de inversión pública de remplazo de puentes en la red vial nacional

## 5. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

### Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos al mes de diciembre se ha incrementado en 25% (S/.50.7 millones) con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), a consecuencia de la modificación del Presupuesto en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

En relación a la recaudación o ejecución del ingreso versus el Presupuesto de Ingresos, por toda fuente de financiamiento, el monto recaudado ha superado al presupuesto en 26%, explicado principalmente por la incorporación de los saldos de balance (S/.50.4 millones).

**Tabla N° 21: Presupuesto y Ejecución de Ingresos  
(En nuevos soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESO-PIM (2) | EJECUCION DEL INGRESO ENERO-DIC (3) | AVANCE (%) (4)=(3)/(2) | ESTRUCTURA (%) (5) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 120,536,270                                               | 140,679,321                                             | 198,088,247                         | 141                    | 63                 |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 78,525,480                                                | 78,525,480                                              | 79,132,969                          | 101                    | 25                 |
| 4.Donaciones y Transferencias                   |                                                           | 30,527,382                                              | 37,419,403                          | 123                    | 12                 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>199,061,750</b>                                        | <b>249,732,183</b>                                      | <b>314,640,619</b>                  | <b>126</b>             | <b>100</b>         |
| <b>Variación</b>                                |                                                           | <b>25%</b>                                              | <b>50,670,433</b>                   |                        |                    |

Fuente: SIAF  
Fecha de corte de información 24 de marzo 2014.

Elaboración: OPEI

### Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante, en la tabla se muestra un saldo financiero de S/.64.9 millones, correspondiendo principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 57.4 millones), Donaciones y Transferencias (S/.6.9 millones)

**Tabla N° 22: Flujo de Ingresos Vs Egresos**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | EJECUCION ENERO-DICIEMBRE |                    |                   | AVANCE (%) (4)=(2)/(1) | ESTRUCT. EGRESOS (%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                                                 | INGRESO (1)               | EGRESO (2)         | SALDO (3)         |                        |                      |
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 198,088,247               | 140,679,321        | 57,408,926        | 71                     | 56                   |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 79,132,969                | 78,525,480         | 607,489           | 99                     | 31                   |
| 4.Donaciones y Transferencias                   | 37,419,403                | 30,527,382         | 6,892,021         | 82                     | 12                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>314,640,619</b>        | <b>249,732,183</b> | <b>64,908,436</b> | <b>79</b>              | <b>100</b>           |

Fuente: SIAF  
Fecha de corte de información 24 de marzo 2014.

Elaboración: OPEI

## Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional Modificado de Gasto fue de S/. 6,156 millones a diciembre 2013. En la tabla se observan las modificaciones mensuales al Presupuesto siendo lo más relevante el incremento neto de presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por S/.985 millones.

**Tabla N° 23: Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre 2013  
En Millones de Nuevos Soles**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PIA          | MODIFICACIONES MENSUALES |          |          |           |          |           |             |            |          |            |            |          | PIM          | VARIAC.<br>NETA |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|----------|------------|------------|----------|--------------|-----------------|
|                                                 |              | ENE                      | FEB      | MAR      | ABR       | MAY      | JUN       | JUL         | AGO        | SEP      | OCT        | NOV        | DIC      |              |                 |
| 1.Recursos Ordinarios                           | 4,923        | - 22                     | -        | -        | -         | -        | 84        | - 84        | 145        | 1        | 120        | 740        | -        | 5,908        | 985             |
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 121          | -                        | -        | -        | 20        | -        | -         | -           | -          | -        | -          | -          | -        | 141          | 20              |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 79           | -                        | -        | -        | -         | -        | -         | -           | -          | -        | -          | -          | -        | 79           | -               |
| 4.Donaciones y Transferencias                   | -            | -                        | -        | -        | 29        | 1        | -         | -           | -          | -        | -          | -          | -        | 29           | 29              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5,122</b> | <b>- 22</b>              | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>49</b> | <b>1</b> | <b>84</b> | <b>- 84</b> | <b>145</b> | <b>1</b> | <b>120</b> | <b>740</b> | <b>-</b> | <b>6,156</b> | <b>1,034</b>    |

Fuente: SIAF

Fecha de corte de información 24 de marzo 2014.

Elaboración: OPEI

## Gasto

La ejecución del gasto total en el año 2013 ascendió a S/. 6,124 millones, resultando una ejecución de 99% respecto al PIM; según fuentes de financiamiento, Recursos Ordinarios con 100%, Recursos Directamente Recaudado con 93%, Operaciones Oficiales de Crédito con 80% y Donaciones y Transferencias con 81%.

**Tabla N° 24: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento a diciembre 2013  
(En nuevos soles)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                        | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(2) | EJECUCIÓN ENE-DIC<br>( Devengado )<br>(3) | AVANCE %<br>(4)=(3)/(2) | ESTRUC. GASTO %<br>(5) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.Recursos Ordinarios                           | 4,923,184,445                                      | 5,906,615,191                                     | 5,905,776,745                             | 100                     | 96                     |
| 2.Recursos Directamente Recaudados              | 120,536,270                                        | 140,679,321                                       | 130,708,302                               | 93                      | 2                      |
| 3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 78,525,480                                         | 78,525,480                                        | 62,904,900                                | 80                      | 1                      |
| 4.Donaciones y Transferencias                   |                                                    | 30,527,382                                        | 24,616,772                                | 81                      | 0                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5,122,246,195</b>                               | <b>6,156,347,374</b>                              | <b>6,124,006,719</b>                      | <b>99</b>               | <b>100</b>             |

|                                  |            |                      |
|----------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Incremento de presupuesto</b> | <b>20%</b> | <b>1,034,101,179</b> |
|----------------------------------|------------|----------------------|


Fuente: SIAF-MPP.

Fecha de corte de información 24 de marzo 2014

Elaboración: /OPEI

En el siguiente gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por fuente de financiamiento:

**Gráfico N° 4: PIA, PIM y Ejecución del Gasto**



Fuente: SIAF-MPP  
Fecha de corte de información 24 de marzo 2014

Elaboración: OPEI

En la siguiente tabla, se muestra la ejecución del presupuesto del 2013, según genérica de gasto, evidenciándose la ejecución homogénea de recursos tanto para gasto corriente como para gasto de inversión, siendo éste último el de mayor peso relativo en el gasto total de la Unidad Ejecutora.

**Tabla N° 25: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto  
(En nuevos soles)**

| CATEGORÍA GENÉRICA                            | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)<br>(1) | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)<br>(2) | EJECUCIÓN ENE-DIC<br>( Devengado )<br>(3) | AVANCE (%)<br>(4)=(3)/(2) | ESTRUC. GASTO %<br>(5) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>5. Gastos Corrientes</b>                   | <b>1,443,202,663</b>                               | <b>1,416,261,832</b>                              | <b>1,405,930,805</b>                      | <b>99</b>                 | <b>23</b>              |
| 5-21: Personal Y Obligaciones Sociales        | 43,609,057                                         | 43,609,057                                        | 34,205,432                                | 78                        | 1                      |
| 5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales | 2,070,516                                          | 2,259,738                                         | 1,969,391                                 | 87                        | 0                      |
| 5-23: Bienes Y Servicios                      | 1,396,523,090                                      | 1,334,877,421                                     | 1,334,408,503                             | 100                       | 22                     |
| 5-25: Otros Gastos                            | 1,000,000                                          | 35,515,616                                        | 35,347,479                                | 100                       | 1                      |
| <b>6. Gastos de Capital</b>                   | <b>3,679,043,532</b>                               | <b>4,740,085,542</b>                              | <b>4,718,075,914</b>                      | <b>100</b>                | <b>77</b>              |
| 6-26: Adquisición de Activos No Financieros   | 3,679,043,532                                      | 4,740,085,542                                     | 4,718,075,914                             | 100                       | 77                     |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>5,122,246,195</b>                               | <b>6,156,347,374</b>                              | <b>6,124,006,719</b>                      | <b>99</b>                 | <b>100</b>             |

Fuente: SIAF  
Fecha de corte de información 24 de marzo 2014

Elaboración: OPEI

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de recursos del 2013, según tipo de administración de la RVN, donde el 68% del gasto financió las intervenciones en la RVN No Concesionada y el 32% en la RVN Concesionada.

**Tabla N° 26: Ejecución Presupuestal Según Tipo de Administración de la RVN  
(En nuevos soles)**


| Tipo de administración                      | Programado           |                      |                       |                       |                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                             | PIA 2013<br>(1)      | PIM 2013<br>(2)      | Devengado 2013<br>(3) | Avance<br>(4)=(3)/(2) | Estructura de la Ejecución<br>(5) |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                  | <b>3,941,510,409</b> | <b>4,183,271,244</b> | <b>4,150,960,507</b>  | <b>99</b>             | <b>68</b>                         |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 2,633,000,379        | 3,077,759,985        | 3,055,833,939         | 99                    | 50                                |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 2,633,000,379        | 3,077,759,985        | 3,055,833,939         | 99                    | 50                                |
| Mantenimiento Vial                          | 1,308,510,030        | 1,105,511,259        | 1,095,126,567         | 99                    | 18                                |
| Rutinario de la RVN Pavimentada             | 4,109,921            | 12,448,718           | 11,543,443            | 93                    | 0                                 |
| Rutinario de la RVN No Pavimentada          | 7,832,020            | 12,925,946           | 11,919,660            | 92                    | 0                                 |
| Periódico de la RVN Pavimentada             | 104,196,821          | 8,896,201            | 8,896,195             | 100                   | 0                                 |
| Por Niveles de Servicio                     | 979,385,411          | 896,964,048          | 896,964,025           | 100                   | 15                                |
| Emergencias                                 | 13,284,814           | 42,488,158           | 40,697,435            | 96                    | 1                                 |
| Operación de Peajes                         | 22,243,562           | 20,466,627           | 19,313,883            | 94                    | 0                                 |
| Habilitación de Peajes                      | 4,990,637            | 1,306,223            | 1,306,221             | 100                   | 0                                 |
| Operación Zonales                           | 23,955,018           | 19,201,855           | 17,601,819            | 92                    | 0                                 |
| Puentes                                     | 117,740,033          | 54,854,157           | 54,740,169            | 100                   | 1                                 |
| Gestión                                     | 30,771,793           | 35,959,326           | 32,143,712            | 89                    | 1                                 |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                     | <b>1,180,735,786</b> | <b>1,973,076,130</b> | <b>1,973,046,211</b>  | <b>100</b>            | <b>32</b>                         |
| Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción | 949,946,629          | 1,611,687,587        | 1,611,657,680         | 100                   | 26                                |
| Cofinanciada                                | 924,296,325          | 1,576,286,238        | 1,576,277,544         | 100                   | 26                                |
| Autofinanciadas                             | 25,650,304           | 35,401,349           | 35,380,135            | 100                   | 1                                 |
| Mantenimiento Vial                          | 230,789,157          | 361,388,543          | 361,388,531           | 100                   | 6                                 |
| Cofinanciada                                | 230,789,157          | 361,388,543          | 361,388,531           | 100                   | 6                                 |
| Autofinanciadas                             | -                    | -                    | -                     | -                     | -                                 |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN</b>                   | <b>5,122,246,195</b> | <b>6,156,347,374</b> | <b>6,124,006,718</b>  | <b>99</b>             | <b>100</b>                        |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

Como se observa en el gráfico siguiente el 24% del gasto se orientó al mantenimiento vial y el 76% a obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento.

**Gráfico N° 5: Ejecución del Gasto según Intervenciones 2013**



Fuente: SIAF

Fecha de corte de información 24 de marzo 2014

Elaboración: OPEI

## 6. PRINCIPALES LOGROS

- Los valores alcanzados en los indicadores de desempeño a nivel de resultado y producto son buenos:

### INDICADOR DE DESEMPEÑO A NIVEL DE RESULTADO ESPECÍFICO

| PROGRAMA PRESUPUESTAL                                                                     | RESULTADO ESPECÍFICO                                                                                                                                         | INDICADOR                                                     |            |       |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                  | LINEA BASE | 2013P | 2013 | Avance (%) |
| 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre | Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | 50         | 81    | 82   | 101        |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | 53         | 62    | 64   | 103        |

### INDICADOR DE DESEMPEÑO A NIVEL DE PRODUCTO

| Producto                                        | Tipo de Indicador      | Indicador de Desempeño                                                      | Unidad de Medida | Valor Programado | Valor Obtenido | Avance % |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial | Desempeño (*)          | Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial | Porcentaje       | 100              | 97             | 97       |
|                                                 | Producción Física (**) | Indicador de Producción Física (Dimensión física)                           | Kilómetro        | 18,815           | 17,022         | 92       |

Fuente: unidades de línea

Elaboración: OPEI

Nota: Incluye concesiones autofinanciadas

(\*) En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, y tramos con obras en marcha.

(\*\*) Incluye concesiones autofinanciadas. El valor obtenido difiere del SIAF, por la restricción del aplicativo a las modificaciones presentadas después de la evaluación al II semestre 2013.

- Los kilómetros de carreteras terminadas superaron al valor programado en 67% y puentes en 41%. El resultado se explica por la reducción de tiempo en la ejecución de las obras de carretera respecto a los tiempos históricos.

| Tipo de Proyecto                                                    | Indicador de Producción Física 2013 |                  |                |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                                                     | Unidad de Medida                    | Valor Programado | Valor Obtenido | Avance % |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentados | Kilómetro                           | 261              | 437            | 167      |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes              | Metro                               | 50               | 71             | 141      |

- Se terminaron 7 estudios de perfil de carreteras (774 Km.) y 4 puentes (1,489 m.); se obtuvo la viabilidad de 9 estudios (639 km); se aprobaron 10 estudios definitivos de carreteras (752 Km), 5 de puentes (501 m) y un túnel (140 m.)
- En el marco de los contratos por niveles de servicio se realizó el mantenimiento periódico de 52 kilómetros y se incorporaron 443 Km a la red pavimentada con solución básica.

- Se ha optimizado la gestión del mantenimiento vial, al integrarse la administración de los contratos con terceros para la conservación por niveles de servicio, en la Unidad Gerencial de Conservación (UGC) los contratos que estuvieron a cargo de la Proyectos Especiales (OPE).
- Se instalaron 57 de puentes modulares, que fueron instalados por emergencia y en remplazo de puentes inapropiados (artesanales, estructuras antiguas) que representan un riesgo al usuario, por su obsolescencia o baja capacidad resistente de carga.
- Se suscribió los contratos para la conservación por niveles de servicio de 1,870 Km<sup>9</sup> por un monto total de S/. 714 millones, lo que favorecerá la sostenibilidad de la red.

| Contrato        | Fecha Sucrip. | Fecha Term. | Durac. Meses | Corredor                                                                                                                                                                                            | Departamento          | Contrato Long km | Contratado Final S/. | Vigente Long km |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 015-2013-MTC/20 | ene/13        | dic/17      | 60           | Ayacucho – Tambillo – Ocros - Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo – Carapo - Huancasancos-Llauta-Palpa                                                                                            | Ayacucho - Ica        | 341              | 164,342,506          | 341             |
| 047-2013-MTC/20 | abr/13        | abr/14      | 12           | Pte. Camiara-Tacna-La Concordia, Tacna-Tarata, Tacna-Palca e Ilo-Tacna (La Costanera)                                                                                                               | Tacna                 | 400              | 55,453,265           | 400             |
| 049-2013-MTC/20 | abr/13        | mar/18      | 60           | Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas                                                                                                    | Ancash - La Libertad  | 408              | 129,101,477          | 408             |
| 066-2013-MTC/20 | jul/13        | jun/18      | 60           | Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)                                                                              | Huancavelica Ayacucho | 343              | 170,730,605          | 343             |
| 070-2013-MTC/20 | jul/13        | jun/18      | 60           | Emp. PE-5N (El Reposo) - Durán-Puente Wawico - Puente Nieva-Saramiriza y Puente Wawico - Urakusa - Santa María de Nieva - Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasmí) | Amazonas              | 378              | 194,713,291          | 378             |
|                 |               |             |              |                                                                                                                                                                                                     |                       | 1,870            | 714,341,144          | 1,870           |

- Se implementó la unidad de peaje Aguatia y se controlaron 8 millones de vehículos

## 7. DIFICULTADES

Entre los principales problemas identificados que han afectado las actividades en el año 2013, tenemos las siguientes:

- Existe un número de estudios en marcha que durante el 2013, no mostraron avance:
  1. 0050519 Estudio de Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache; Sector: Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas -Canchaque-Huancabamba
  2. 0055452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos

<sup>9</sup> Se ha incluido el contrato 015-2013-MTC/20 de enero 2013, porque el proceso de selección se realizó en el 2012, quedando solo para firma del contrato el 2013.

3. 0050593 Estudio Definitivo de Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro
  4. 0050569 Estudio Definitivo de Cajabamba-sausacocha  
Puente Malcas (Cruce del Río Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)
- La demora en la aprobación de los estudios para la implementación de nuevas unidades de peaje, especialmente en la RVN pavimentada en los últimos años, afecta los ingresos para el financiamiento del mantenimiento vial de la RVN<sup>10</sup>.
  - Retraso para la oportuna aprobación de los documentos necesarios para la convocatoria de los procesos de selección y otorgamiento de buena para las obras viales (PAC, Bases, Comités, etc.).
  - Retraso para la oportuna aprobación de los estudios definitivos para obras viales (incluye entrega de Informes Finales de DGASA, SERNAP y levantamiento de observaciones de los Consultores Contratistas)
  - Retraso para el oportuno otorgamiento de viabilidad, de parte del MTC-OGPP, de los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento por niveles de servicio y los estudios de Perfiles del Programa Nacional de Puentes.
  - Dificultades para la liberación del derecho de vía en el caso de predios que cuentan con Título de Propiedad, pues el procedimiento para el saneamiento (entiéndase independización y asignación de unidad catastral) del terreno se realiza a través del Organismo de Formalización de la propiedad informal – COFOPRI; sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 056-2010-PCM, se dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios rústicos y de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos humanos, a que se refiere la Ley N° 28667, Ley que declara dicha reversión de predios rústicos al dominio del Estado.
  - Demora en la transferencia de predio afectados del Ministerio de Agricultura y Riego hacia Provías Nacional, estos trámites son lentos porque pasa por varias dependencias internas y se realizan en cumplimiento a los procedimientos legales actuales.
  - Dificultades en el acceso a búsqueda de antecedentes registrales en Registros Públicos, para la adquisición de partidas registrales, títulos archivados, visualizaciones de partidas registrales. Asimismo, se requiere mayor comunicación y coordinación con los registradores sobre las inscripciones de los títulos presentados por Provías Nacional.
  - Demora en la liberación de terrenos para ejecutar obras viales, porque muchos afectados, titulares de predios, que sólo aceptan reubicación y no compensación pecuniaria.
  - Paralización de las obras por factores climáticos entre los meses de noviembre-abril y por razones administrativas (demora en Contraloría para la aprobación de adicionales, entre otros).
  - Necesidad realizar encuestas de opinión a los usuarios y beneficiarios para tomar conocimiento de la de la calidad del servicio de la red vial nacional.
  - Retraso en la ejecución del gasto por cambios recientes incorporados en el SIAF, respecto al control del monto de viabilidad del proyecto con lo ejecutado y lo que se viene asignando en el presupuesto, lo cual implica verificación de viabilidad si los saldos del proyecto son negativos con todos los tiempos y procedimientos que esto implica.

<sup>10</sup> Aplicable obras terminadas que no contemplaron unidades de peaje en el PIP

- Reducción de personal profesional especializado en gestión de infraestructura vial por migración del mismo hacia otras instituciones con mayores remuneraciones, dado el atraso de la actual escala remunerativa de PROVIAS NACIONAL (17 años), lo cual dificulta el reemplazo por personal de similar experiencia, teniendo como resultado que los procesos para su convocatoria frecuentemente quedan desiertos, situación que viene desmotivando al actual capital humano de la Institución y que pondría en riesgo la sostenibilidad de las intervenciones en la RVN.

## 8. RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones y sugerencias para concretar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, que tiene bajo su responsabilidad Provías Nacional, tenemos las siguientes:

- Dar celeridad a la implementación de los procesos de selección para contratar las obras viales cuyo estudio definitivo ha sido aprobado.
- Dar seguimiento para la culminación y aprobación de los estudios definitivos en ejecución y gestionar la aprobación oportuna de la verificación de viabilidad, según corresponda, por parte de OPI-MTC, de tal manera que pueda contratarse y ejecutarse las obras programadas.
- Dar seguimiento y alternativas de solución al proceso de selección CP-35-2012-MTC/20 para el CCNS (Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara), actualmente con medida cautelar, que implementará pavimento con solución básica en la RVN.
- Coordinar el otorgamiento oportuno, de parte de la OGPP-MTC, de la viabilidad a los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento por niveles de servicio, de tal manera que pueda contratarse las obras de mejoramiento (solución básica).
- Dar celeridad a la ejecución y otorgamiento de viabilidad de los estudios de Perfil de Puentes, que se implementarán en el marco del Programa Nacional de Puentes.
- Coordinar de manera oportuna la verificación de viabilidad, según corresponda, a fin de tener las disponibilidades presupuestarias en los proyectos de inversión pública y evitar retrasos y demoras en la ejecución del gasto.
- Contar con el apoyo de la Alta Dirección del MTC para la incorporación de PROVIAS NACIONAL al Servicio Civil, considerando que la Ley de Presupuesto 2014 contiene cláusulas de excepción a las limitaciones remunerativa para las Entidades que cuenten con el Resolutivo correspondiente.

## SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| BID              | Banco Interamericano de Desarrollo                          |
| CAF              | Corporación Andina de Fomento                               |
| CCNS             | Contrato de Conservación por Niveles de Servicio            |
| CIRA             | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos         |
| DS               | Decreto Supremo                                             |
| MEF              | Ministerio de Economía y Finanzas                           |
| MO               | Manual de Operaciones                                       |
| MTC              | Ministerio de Transportes y Comunicaciones                  |
| MIR              | Matriz de Indicadores para Resultados                       |
| OPE              | Oficina de Proyectos Especiales de PVN                      |
| OPEI             | Oficina de Programación, Evaluación e Información           |
| PACRI            | Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario          |
| PIA              | Presupuesto Institucional de Apertura                       |
| PIM              | Presupuesto Institucional Modificado                        |
| PIP              | Proyecto de Inversión Pública                               |
| PMA              | Plan de Monitoreo Arqueológico                              |
| PP               | Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE                      |
| PROVIAS NACIONAL | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional |
| PVN              | Provías Nacional                                            |
| RD               | Resolución Directoral de PVN                                |
| RENAC            | Registro Nacional de Carreteras                             |
| RM               | Resolución Ministerial                                      |
| RVN              | Red vial nacional                                           |
| SIAF             | Sistema Integrado de Administración Financiera              |
| SNIP             | Sistema Nacional de Inversión Pública                       |
| UGAD             | Unidad Gerencial de Administración de PVN                   |
| UGC              | Unidad Gerencial de Conservación de PVN                     |
| UGE              | Unidad Gerencial de Estudios de PVN                         |
| UGOB             | Unidad Gerencial de Obras de PVN                            |

**Acciones Centrales:** Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

**Acciones Comunes:** Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

**Actividad:** Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable. Ejemplo. Mantenimiento rutinario.

**Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP):** Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

**Administración Interna:** Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

**Calidad:** Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

**Categoría Presupuestaria:** Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

**Definición del indicador:** Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

**Dimensión del indicador:** Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

**Economía del indicador:** Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

**Eficacia del indicador:** Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

**Eficiencia del indicador:** Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

**Escala de prioridades:** Es el orden de prioridad del gasto que establece el Titular del Pliego, en función de la misión, competencias, funciones y objetivos que persigue la entidad, de manera que garantice la provisión de los bienes y servicios que se entregan a la población, a fin de lograr los resultados esperados en el marco de una gestión orientada a resultados.

**Indicador:** Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

**Indicador estratégico:** Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

**Indicador de producción física:** Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.

**Indicador de desempeño:** es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía. Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados a la competencia de los entes públicos, facilitando el seguimiento y evaluación de los resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión

**Indicador de gestión:** Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

**Información<sup>11</sup>:** Son aquellas en las que los datos han sido interpretados o elaborados de alguna manera.

**Destinatarios:** usuario, beneficiarios directos, inmediatos y mediatos  
Las organizaciones entregan sus productos a los terceros (productos externos) o a integrantes de la propia institución (productos internos). Los destinatarios más inmediatos de los productos son los usuarios, es decir, quienes los reciben o los utilizan de manera inmediata. Los beneficiarios son quienes satisfacen alguna necesidad mediante los resultados de los productos.

**Gestión para Resultados (GpR):** es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

**Línea base del Indicador:** Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

<sup>11</sup> Para referirnos tanto a los datos como a las informaciones elaboradas a partir de éstos y a la consecuente construcción de conocimiento.

**Manual de Operaciones (MO):** Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

**Medios de Verificación:** Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

**Método de cálculo:** Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador

**Meta:** Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

**Meta física:** Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las siguientes dimensiones:

- Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras.

La dimensión física tiene tres elementos (i) unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el producto, actividad/acciones de inversión y/u obras; ii) valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera alcanzar; iii) ubigeo: la identificación del lugar - departamento, provincia, distrito - donde se desarrolla el producto o realiza la actividad/acciones de inversión y/u obras.

- Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física a partir de la cuantificación de los insumos necesarios para su realización. Corresponde al nivel de actividad /acciones de inversión y/u obras

**Meta del indicador de desempeño:** es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

**Nombre del indicador:** Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

**Objetivos:** Son fines perseguidos por las organizaciones cuyo logro se espera realizar en el futuro, es decir, forman parte del ámbito de la planificación.

**Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte:** Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

**Procesos de gestión o procesos de trabajo:** Los productos son los resultados del uso de los recursos, los procesos de trabajo son las secuencias de actividades de uso de recursos, según determinadas tecnologías o métodos (los "como") mediante los cuales se logran los productos. Los procesos se definen por sus productos.

**Producto:** Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Son las consecuencias tangibles del uso de los recursos institucionales para lograr los objetivos (usaremos "output" como equivalente del término en inglés). Los objetivos son formulaciones político-estratégicas, los productos lo son operativas.

**Programa Presupuestal:** En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría

que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

**Proyecto:** En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

**Resultado Final:** Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del Sector Público como Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, así como un Programa Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final.

Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las metas del o los PP relacionado al mismo, su logro no es enteramente atribuible a éstos. Asimismo, el logro del resultado final puede estar afectado por factores externos.

**Resultado Específico:** Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un programa presupuestal sólo tiene un resultado específico.

**Unidad de medida:** Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

## Equipo de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

| EQUIPO DE TRABAJO                                              |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>OPEI</b>                                                    |                                                      |
| Jefe de la OPEI                                                | José Carlos Matías León                              |
| Jefe Programación Física                                       | N. Nérída Aucahuasi Dongo                            |
| Especialista en Programación Física                            | M. René Llapapasca Criollo                           |
| Especialista en Programación Física                            | Juan Carlos Rubio Sandoval                           |
| Especialista en Programación Física                            | Mauro M. Mayta Franco                                |
| Información GIS                                                | Mayda Silva Atoche                                   |
| Especialista en Datos Básicos                                  | Francisco S. Osorio Saldaña                          |
| Asistente en Datos Básicos                                     | Lys N. Luján Meléndez                                |
| GERENTES Y COORDINADORES DE UNIDAD ORGÁNICA                    |                                                      |
| <b>Unidad Gerencial de Administración</b>                      |                                                      |
| Gerente de la Unidad Gerencial de Administración               | Santiago Chau Novoa                                  |
| Coordinadora                                                   | Gladys Bertha Perona Butler                          |
| <b>Unidad Gerencial de Estudios</b>                            |                                                      |
| Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios                     | Amaru López Benavides                                |
| Coordinador                                                    | Milagro Vía Cueva de Rubio                           |
| Jefe de Proyectos PACRI                                        | Luis Chan Cardoso                                    |
| Coordinadora                                                   | Katherine Holguin Perales                            |
| <b>Unidad Gerencial de Obras</b>                               |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Obras                                  | Marco Antonio Garnica Arenas                         |
| Coordinadora                                                   | Rocío Mejía Izquierdo                                |
| Coordinadora                                                   | Mariel Lizeth Gamarra Florian                        |
| <b>Unidad Gerencial de Conservación</b>                        |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Conservación                           | Alfonso Peña Claros                                  |
| Coordinadores                                                  | José E. Medianero Padilla<br>Blanca Gonzales Llenque |
| <b>Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales</b> |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales    | Oscar Teódulo Vargas Avendaño                        |
| Coordinador                                                    | Julio Palacios García                                |
| <b>Unidad Gerencial de Operaciones</b>                         |                                                      |
| Gerente de la Unidad de Operaciones                            | Roberto Peralta Briceño                              |
| Coordinadora                                                   | Gleny Tisoc de Portugal                              |

# ANEXOS

### Anexo N° 1a: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa 061

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

| PROGRAMA PRESUPUESTAL                                                                     | RESULTADO ESPECIFICO                                                                                                                                         | INDICADOR 1/                                                  |                                                                                                                                |               |      |      |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|--------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                                  | FORMA DE CALCULO                                                                                                               | LÍNEA BASE 2/ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 P |
| 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre | Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado | (Kilómetro de la red vial nacional pavimentada en buen estado / total de kilómetros de la red vial nacional pavimentada) * 100 | 50            | 69   | 80   | 82   | 93     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada                | (Kilómetro de la red vial nacional pavimentada / total de kilómetros de la red vial nacional) * 100                            | 53            | 58   | 60   | 64   | 70     |

**Notas:**

El seguimiento y Evaluación de los indicadores mediante un sistema de información corresponde a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. En tanto se elabore el procedimiento y el sistema de información, Proviás Nacional viene realizando el seguimiento para atender la demanda del Programa Presupuesta 0061.

Valores del indicador sujeto a validación por la norma técnica que aprueba la metodología de cálculo; de responsabilidad de DGCF

La línea base, de acuerdo a la Medición de la Red Vial Nacional - DGCyF

### Anexo N° 1b: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto/Proyecto

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

| Producto                                        | Indicador         | Indicador de Desempeño                                                      | Unidad de Medida | Valor Programado 2013 | Valor Obtenido 2013 | Avance % | Medio de Verificación                                                                                  | Fuente      | Responsable                      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial | Desempeño         | Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada con mantenimiento vial | Porcentaje       | 100                   | 97                  | 97       | Reporte de mantenimiento vial por TSR/PVN/OPEI; Información de OSITRAN, referida a la RVN Concesionada | Informe UGC | Unidad Gerencial de Conservación |
|                                                 | Producción Física | Indicador de Producción Física (Dimensión física)                           | Kilómetro        | 18,815                | 17,022              | 92       | Mantenimiento por niveles de servicio de la RVN (concesionada y no concesionada)                       | Informe UGC | Unidad Gerencial de Conservación |

| Tipo de Proyecto                                                    | Indicador de Producción Física 2013 |                  |                |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                                                     | Unidad de Medida                    | Valor Programado | Valor Obtenido | Avance % |
| Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentados | Kilómetro                           | 261              | 437            | 167      |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes              | Metro                               | 50               | 71             | 141      |

## Anexo N° 2-A Evaluación de Actividades 2013

| PRODUCTO/ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------|-----------|--|-------------------------------------|----|--|---------------------------------|----|----------|------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------|-----------|--|--------------------|----|----------|------------------------|-----------|--|----------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------|------------------------|-----------|--|-------------------|----|----------|------------------------|-----------|--|----------------------|----|----------|------------------------|-----------|--|----------------------------------|----|--|----------------------------------------|----|--|--|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                               | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                            |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>3000001 ACCIONES COMUNES</b><br><b>5001499 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL</b><br><br>Se elaboró el Plan de Mantenimiento del PMNRVN -Contrato de Préstamo 1827/OC-PE, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo.<br><br>Se modificó y validado la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño del Programa Conservación o Mantenimiento de Carreteras.<br><br>Se realizará la evaluación a los compromisos al inicio del 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El cumplimiento de algunos compromisos se sujeta a la norma técnica para el inventario vial, asimismo el cambio en la longitud de la red pavimentada implico cambios en marcha, por ello se coordinó con el MEF y MTC                                                                                    | El MEF, mediante el Oficio N° 435-2012-EF/50.05, comunica la modificación de la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño del Programa Conservación o Mantenimiento de Carreteras. |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL</b><br><b>5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA</b><br><br>1. Se logró atender con mantenimiento rutinario a 12,075 Km.<br>2. Se mejoró las carreteras con pavimento económico aproximadamente 443 Km. y el mantenimiento periódico de 52 Km. en las siguientes carreteras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No se logró el indicador de producción física de acuerdo a lo planeado en razón a que dos contratos terminaron y se viene realizando los perfiles para suscribir el contrato de mejoramiento y conservación por niveles de servicio. Asimismo, parte algunos tramos de corredores se encuentran en obra. |                                                                                                                                                                                       |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th><th>CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO</th><th>Km</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1</b></td><td><b>015-2013-MTC/20</b></td><td><b>97</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Emp.PE35(Ayacucho) Emp.PE-35(Ocros)</td><td>79</td></tr> <tr> <td></td><td>Pomabamba - Emp.PE 32A (Chalco)</td><td>18</td></tr> <tr> <td><b>2</b></td><td><b>033-2012-MTC/20</b></td><td><b>171</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Celendín - Balsas - Calla Calla - Leymebamba- Dv. Chachapoyas</td><td>171</td></tr> <tr> <td><b>3</b></td><td><b>035-2012-MTC/20</b></td><td><b>40</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Izcuchaca - Mayocc</td><td>40</td></tr> <tr> <td><b>4</b></td><td><b>042_2010-MTC/20</b></td><td><b>10</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Pto. Bermudez_Von Humboldt</td><td>9</td></tr> <tr> <td></td><td>San Juan de Cacazu_Pto. Bermudez</td><td>1</td></tr> <tr> <td><b>5</b></td><td><b>057-2010-MTC/20</b></td><td><b>14</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Pizana _Perlamayo</td><td>14</td></tr> <tr> <td><b>6</b></td><td><b>068-2010-MTC/20</b></td><td><b>11</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Huancavelica-Ticrapo</td><td>11</td></tr> <tr> <td><b>7</b></td><td><b>069-2012-MTC/20</b></td><td><b>63</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Puesta Vado Grande - Socchabamba</td><td>41</td></tr> <tr> <td></td><td>San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato)</td><td>22</td></tr> </tbody> </table> | Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO                                                                                                                              | Km | <b>1</b> | <b>015-2013-MTC/20</b> | <b>97</b> |  | Emp.PE35(Ayacucho) Emp.PE-35(Ocros) | 79 |  | Pomabamba - Emp.PE 32A (Chalco) | 18 | <b>2</b> | <b>033-2012-MTC/20</b> | <b>171</b> |  | Celendín - Balsas - Calla Calla - Leymebamba- Dv. Chachapoyas | 171 | <b>3</b> | <b>035-2012-MTC/20</b> | <b>40</b> |  | Izcuchaca - Mayocc | 40 | <b>4</b> | <b>042_2010-MTC/20</b> | <b>10</b> |  | Pto. Bermudez_Von Humboldt | 9 |  | San Juan de Cacazu_Pto. Bermudez | 1 | <b>5</b> | <b>057-2010-MTC/20</b> | <b>14</b> |  | Pizana _Perlamayo | 14 | <b>6</b> | <b>068-2010-MTC/20</b> | <b>11</b> |  | Huancavelica-Ticrapo | 11 | <b>7</b> | <b>069-2012-MTC/20</b> | <b>63</b> |  | Puesta Vado Grande - Socchabamba | 41 |  | San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato) | 22 |  |  |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO                                                                                                                                                                                                                                                 | Km                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>015-2013-MTC/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>97</b>                                                                                                                                                                             |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emp.PE35(Ayacucho) Emp.PE-35(Ocros)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pomabamba - Emp.PE 32A (Chalco)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>033-2012-MTC/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>171</b>                                                                                                                                                                            |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Celendín - Balsas - Calla Calla - Leymebamba- Dv. Chachapoyas                                                                                                                                                                                                                                            | 171                                                                                                                                                                                   |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>035-2012-MTC/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40</b>                                                                                                                                                                             |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Izcuchaca - Mayocc                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>042_2010-MTC/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b>                                                                                                                                                                             |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pto. Bermudez_Von Humboldt                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                     |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | San Juan de Cacazu_Pto. Bermudez                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                     |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>057-2010-MTC/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14</b>                                                                                                                                                                             |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pizana _Perlamayo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>068-2010-MTC/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11</b>                                                                                                                                                                             |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Huancavelica-Ticrapo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
| <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>069-2012-MTC/20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63</b>                                                                                                                                                                             |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puesta Vado Grande - Socchabamba                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | San Jose de Alto - EMP. PE 5N (Ambato)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                                                                                                                                                                                    |    |          |                        |           |  |                                     |    |  |                                 |    |          |                        |            |  |                                                               |     |          |                        |           |  |                    |    |          |                        |           |  |                            |   |  |                                  |   |          |                        |           |  |                   |    |          |                        |           |  |                      |    |          |                        |           |  |                                  |    |  |                                        |    |  |  |



| PRODUCTO/ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| <b>5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA:</b> Se han mantenido a través de las Unidades zonales 1,876 Kilómetros de red pavimentada.                                                                                                  | La red comprendida en este componente debe incorporarse al mantenimiento bajo la estrategia de conservación por niveles de servicio. La demora se debe a que los contratos para la conservación por niveles de servicio nuevos se sujetan al sistema de inversión pública, lo que toma más tiempo.              |                                                                                                                                         |
| <b>5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA:</b> Durante el año se realizó el mantenimiento de 2,255 Km. a través de las Unidades zonales                                                                                             | La red comprendida en este componente debe incorporarse al mantenimiento bajo la estrategia de conservación por niveles de servicio.<br><br>El hecho que se la conservación por niveles de servicio requiera viabilidad implica, asumir los tiempos de elaboración de los expedientes que puede exceder el año. | Se ha realizado la programación para su incorporación.                                                                                  |
| <b>5001438 SISTEMA DE RECAUDACIÓN POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PUBLICA Y OTROS EN OPERACIÓN:</b> Durante el periodo de evaluación, en las unidades de peaje administradas por PVN, se reportó el tráfico de 8.2 millones de vehículos.               | Al mes de junio se encuentran suspendidas las unidades de peaje Ambo y Chullqui, por mantenimiento de carreteras.<br><br>Asimismo, las unidades de peaje (4) Camana, El Fiscal, Montalvo, Tomasiri serán administradas por el concesionario. Lo que reducirá la recaudación.                                    | Se debe impulsar la implementación de nuevas unidades de peaje, especialmente en aquellas carreteras incorporadas a la red pavimentada. |
| <b>5003241 Mantenimiento de Puentes</b><br>Se instalaron 56 puentes por emergencia y en remplazo de puentes inapropiados (artesanales, estructuras antiguas) que representan un riesgo al usuario, por su obsolescencia o baja capacidad resistente de carga. | Los puentes instalados en el marco de los contratos por niveles de servicio no se registran en esta actividad.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |

| PRODUCTO/ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <p><b>5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA:</b> Se ha realizado los pagos a concesionarios por reconocimiento de gastos de mantenimiento y operación en la Red Vial Nacional Concesionada Cofinanciada, que incluye el mantenimiento de las obras adicionales de las concesiones. La conservación de la RVN concesionada se realizó de acuerdo a las obligaciones previstas en los contratos de concesión y sus modificaciones. El reporte de logros en las metas físicas es informado por la OSITRAN. La supervisión del cumplimiento del contrato es de responsabilidad de OSITRAN.</p> |                                            |                                                                            |

### Anexo N° 2-B Evaluación de Proyectos 2013

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <p><b>1. 2 000270 GESTION DE PROYECTOS</b></p> <p>Se ha cumplido con la elaboración de los siguientes documentos de gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memoria Institucional 2012</li> <li>Plan de Acción Anual de PVN 2013</li> <li>Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN 2014</li> <li>Informe de Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN 2013</li> <li>Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE</li> <li>Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de PVN 2012</li> <li>Informe de gestión</li> <li>Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN</li> <li>Plan Anual de Contrataciones (PAC)</li> <li>Evaluación Semestral del PAC</li> <li>Evaluación del Plan Anual de Capacitación</li> <li>Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)</li> <li>Informe de Progreso Semestral y Anual (Contrato 1827/OC-PE)</li> <li>Servicio de consultoría para un plan de iniciativa para la formulación del plan para el uso de software libre</li> <li>Servicio de consultoría en la Clasificación de la Información</li> <li>Informe de Actualización de Cierre (Préstamo CAF 6923-CFA)</li> <li>Notas a los Estados Financieros</li> <li>Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública</li> <li>Propuesta de Asignación Trienal de Desembolsos</li> <li>Programación y Formulación Multianual del Gasto Público</li> </ul> <p><b>Proyectos de Tecnología de Información</b></p> <p>Para la gestión efectiva de las tecnologías además del desarrollo de los sistemas aplicativos están orientados a la gestión interna y al ciudadano, se ha realizado los siguientes proyectos:</p> |                                            |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |           |          |              |             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|----------|--------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|---|---------|---------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---|-------------|--------|--------|-----|-----|--|--|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |           |          |              |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| <table><tr><th>Finalidad de la Meta</th><th>Meta Física</th><th>Unidad de Medida</th><th>Inicio</th><th>Fin</th><th>Logrado 2013</th><th>% Acumulado</th></tr><tr><td>Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos SGP en la UGE y la OPEI</td><td>1</td><td>Sistema</td><td>feb/11</td><td>mar/14</td><td>0.1</td><td>85</td></tr><tr><td>Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad</td><td>1</td><td>Sistema</td><td>ene/13</td><td>sep/13</td><td>0.8</td><td>80</td></tr><tr><td>Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales.</td><td>1</td><td>Sistema</td><td>jul/12</td><td>dic/13</td><td>0.2</td><td>100</td></tr><tr><td>Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn.</td><td>1</td><td>Sistema</td><td>ene/13</td><td>dic/13</td><td>1.0</td><td>100</td></tr><tr><td>Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos para la Gerencia de Puentes</td><td>1</td><td>Sistema</td><td>feb/14</td><td>dic/14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Servicio de consultoría para un plan de iniciativa para la formulación del plan para el uso de software libre</td><td>1</td><td>Plan</td><td>feb/13</td><td>dic/13</td><td>1.0</td><td>100</td></tr><tr><td>Servicio de consultoría en la Clasificación de la Información</td><td>1</td><td>Consultoría</td><td>nov/12</td><td>may/13</td><td>1.0</td><td>100</td></tr></table> |             |                  |           |          |              |             | Finalidad de la Meta                       | Meta Física                                                                | Unidad de Medida | Inicio | Fin      | Logrado 2013 | % Acumulado | Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos SGP en la UGE y la OPEI | 1     | Sistema  | feb/11   | mar/14                                   | 0.1       | 85       | Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad | 1 | Sistema | ene/13        | sep/13    | 0.8      | 80        | Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales. | 1 | Sistema    | jul/12 | dic/13 | 0.2 | 100     | Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn. | 1       | Sistema | ene/13 | dic/13 | 1.0      | 100 | Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos para la Gerencia de Puentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                               | Sistema | feb/14 | dic/14 |  |  | Servicio de consultoría para un plan de iniciativa para la formulación del plan para el uso de software libre | 1 | Plan | feb/13 | dic/13 | 1.0 | 100 | Servicio de consultoría en la Clasificación de la Información | 1 | Consultoría | nov/12 | may/13 | 1.0 | 100 |  |  |
| Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio    | Fin      | Logrado 2013 | % Acumulado |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Implantación del Sistema de Gestión de Proyectos SGP en la UGE y la OPEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | Sistema          | feb/11    | mar/14   | 0.1          | 85          |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | Sistema          | ene/13    | sep/13   | 0.8          | 80          |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           | Sistema          | jul/12    | dic/13   | 0.2          | 100         |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos especiales de 48 a 60 Tn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           | Sistema          | ene/13    | dic/13   | 1.0          | 100         |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema de Gestión de Proyectos para la Gerencia de Puentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1           | Sistema          | feb/14    | dic/14   |              |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Servicio de consultoría para un plan de iniciativa para la formulación del plan para el uso de software libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | Plan             | feb/13    | dic/13   | 1.0          | 100         |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Servicio de consultoría en la Clasificación de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | Consultoría      | nov/12    | may/13   | 1.0          | 100         |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| <b>2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |           |          |              |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| <p>La fase de pre inversión del ciclo del proyecto, tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad.</p> <p>Se gestionaron 22 estudios de perfil y 17 estudios de factibilidad. Los estudios terminados se muestra en el siguiente cuadro:</p> <table><tr><th rowspan="2">Tipo de Estudio</th><th colspan="3">Cantidad</th><th colspan="2">Longitud</th></tr><tr><th>Nº Contrato</th><th>Nº Convenio</th><th>TOTAL</th><th>Contrato</th><th>Convenio</th></tr><tr><td><b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA</b></td><td><b>16</b></td><td><b>4</b></td><td><b>20</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Perfil</b></td><td><b>10</b></td><td><b>1</b></td><td><b>11</b></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Carreteras</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td><td>732 Km.</td><td>42 Km.</td></tr><tr><td>Puentes</td><td>4</td><td>-</td><td>4</td><td>1,489 m.</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                  |           |          |              |             | Tipo de Estudio                            | Cantidad                                                                   |                  |        | Longitud |              | Nº Contrato | Nº Convenio                                                              | TOTAL | Contrato | Convenio | <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA</b> | <b>16</b> | <b>4</b> | <b>20</b>                                           |   |         | <b>Perfil</b> | <b>10</b> | <b>1</b> | <b>11</b> |                                                                   |   | Carreteras | 6      | 1      | 7   | 732 Km. | 42 Km.                                                                          | Puentes | 4       | -      | 4      | 1,489 m. |     | <p>El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.</p> <p>El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo.</p> <p>Para la aprobación de los Tdrs del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas</p> | <p>Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.</p> |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Tipo de Estudio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad    |                  |           | Longitud |              |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nº Contrato | Nº Convenio      | TOTAL     | Contrato | Convenio     |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16</b>   | <b>4</b>         | <b>20</b> |          |              |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| <b>Perfil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10</b>   | <b>1</b>         | <b>11</b> |          |              |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Carreteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6           | 1                | 7         | 732 Km.  | 42 Km.       |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |
| Puentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | -                | 4         | 1,489 m. |              |             |                                            |                                                                            |                  |        |          |              |             |                                                                          |       |          |          |                                          |           |          |                                                     |   |         |               |           |          |           |                                                                   |   |            |        |        |     |         |                                                                                 |         |         |        |        |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |         |        |        |  |  |                                                                                                               |   |      |        |        |     |     |                                                               |   |             |        |        |     |     |  |  |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |         |         |  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Factibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 | 3 | 9 |         |         |  | por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios.<br>.                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| Carreteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 | 3 | 9 | 401 Km. | 238 Km. |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 3. 2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 50573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados): Se aprobó el estudio mediante RD N° 748-2013-MTC/20 (13-Ago-13).<br>Estudio Definitivo de la Carretera: Aguaytia - San Alejandro (Sectores Críticos): Programada la convocatoria para el 2do Semestre del 2014 (en elaboración de TDRs).                                                                                                                                                                      |   |   |   |         |         |  | El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.              | Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos. |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Tramo Aguaytía -San Alejandro (50,47 Km.): Los trabajos se Iniciaron el 16.Nov.05. Obra concluida el 03.Mar.08. La recepción de obra se llevó a cabo el 06.Mar.08. Se aprobó la liquidación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Tramo Puente Pumahuasi - Pte. Chino (36,35 Km.): Obra culminada en enero del 2011. Liquidación de contrato de supervisión RD 1158-2011-MTC/20 del 29.12.11, por S/. 14 024 969.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |         |         |  | Contrato de Obra en arbitraje                                                                                                                                                                      | Proceso vigente                                                                                                                                                          |
| 60981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro – Neshuya (50,11 Km.): Los trabajos se iniciaron el 28.May.08, obra se terminó el 5/11/2010 la recepción de la obra fue el 2 de diciembre 2010. Superv. Tr. San Alejandro-Neshuya Contrato Liquidado con RD N° 010-2012-MTC/20 (06.01.2012)                                                                                                                                                                                   |   |   |   |         |         |  | Contrato de Obra en arbitraje                                                                                                                                                                      | Proceso vigente                                                                                                                                                          |
| Centro Comercial San Alejandro: Recepción de Obra efectuada el 12.Set.11. La Liquidación de contrato de obra se encuentra aprobada mediante RD N° 1047-2011-MTC/20 del 04.11.11.<br>Costo Final de Obra es de S/. 19,703,227.64<br>Liquidación de supervisión del Centro Comercial San Alejandro aprobada por RD N° 004-2012-MTC/20 (05.01.2012)                                                                                                                                                |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 65507 Construcción del Puente Huacamayo (60 m): Obra concluida en noviembre 2011. Liquidación final de obra aprobada mediante RD N° 161-2012-MTC/20, del 16.03.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Liberación y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 0077844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino (2.Predios adquiridos) avance acumulado 96%<br>0012036 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo San Alejandro-neshuya (27 Predios adquiridos) avance acumulado 95%<br>0012016 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Aguaytia San Alejandro avance acumulado 75%<br>0115581 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -aguaytia (sectores Dañados) |   |   |   |         |         |  | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                 |
| 4. 2002207 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Liberación y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 67648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440 (Meta 88 Predios adquiridos) fecha de inicio feb/07-oct/13, avance al 81%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |         |         |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>5. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Estudio definitivo: San Ignacio - Pte. Integración</b> aprobado con RD N° 057-2011-MTC/20 25/ene/11<br><b>55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio:</b> Estudio aprobado con RD N° 069-2012-MTC/20 (07.02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>52497 Pericos San Ignacio (inc. Vía de Evitamiento):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Carpeta asfáltica en caliente, e=0.088 m.<br>Contrato de ejecución de obra N° 126-2012-MTC/20 del 07.12.2012. Monto contratado S/. 183 275 073.05. Incl. IGV. Precios setiembre 2011. Plazo de ejecución 540 d.c.<br>Supervisión: Contrato N° 082-2012-MTC/20, del 21.09.12. Monto contratado S/. 7 988 010.95. Incl. IGV. Precios a feb.12. Plazo 630 d.c.<br><b>Entrega del terreno:</b> 14.01.13<br><b>Inicio de obra:</b> 15.01.13;<br><b>Avance de obra:</b> 28%<br><b>Termino estimado:</b> Junio 2015 | Respecto al descarte del uso de la cantera Nueva Esperanza, se retomaron las conversaciones con el propietario del predio donde se encuentra la cantera Maria (km 36+140), lado derecho.                    | Se logró la autorización para usar la cantera a partir del 18.05.13.       |
| <b>55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integración (47 Km.):</b> Estudio Definitivo se inició en diciembre 2008, estudio definitivo aprobado por RD N° 057-2011-MTC/20 (25.Ene.2011).<br><b>Beneficiarios:</b> 7,355 habitantes (en el tramo)<br><b>Entrega de terreno:</b> 15.Mar.12, <b>Inicio de obra</b> 16.Mar.12.<br><b>Avance de obra:</b> 100%.<br>Termino Contractual 21.Dic.2013 (RD. 1446-2013-MTC/20 del 20.12.13)<br><b>Tiempos de viaje</b><br>Antes: 2 horas, Después: 1 h. 15 mín.                                                                                                   | Debido a la aprobación de los deductivos, la meta física programada ha disminuido, siendo la meta real ejecutada ascendente a 45.99 km, generada por la permanente oposición de los pobladores de Namballe. | Se ha suscrito el acta provisional de recepción de obra.                   |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| 0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración , tiene un avance acumulado del 11%<br>0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio, tiene avance acumulado del 29%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.          | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>6. 2 002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO – JUANJUI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>50599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto López Y Puerto López - Picota (48 Km.)</b> Se modificará el tipo de estudios por corresponder a un estudio especial al cierre del mes de diciembre, se encuentra en elaboración del TDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No se realizará el estudio definitivo                                                                                                                                                                       | Se realizará un estudio especial.                                          |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Tramo Km. 1+000 - Km. 11+000 (10 Km.):</b> Recepción de Obra efectuada el 10.03.04. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Tramo Km. 11+000 - Km.34+000 (23 Km.):</b> Recepción de la Obra efectuada el 15.11.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Tramo Km. 34+000 - Km. 59+000(25.02 Km.):</b> Recepción de Obra efectuada el 13.01.09. Liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>Tramo Caspizapa - Picota (11.35 Km.):</b> Pavimentos Económicos de Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                              |
| Nacional - Proyecto Piloto: Recepción de obra efectuada el 09.10.08. La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada.<br>Tramo atendido por contrato por niveles de Servicio.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Tramo Caspizapa - Juanjuí (61,94Km.):</b> La obra se inició el 20.May.08 se culminó el 20 de mayo y el 11 de diciembre 10 se ha efectuado la recepción de obra aprobada por RD 457-2012-MTC/20, del 10.07.12. costo final: S/. 172 521 278.54                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>55864 Pacri Tarapoto - Juanjuí (29 predios).</b> Se tiene un avance acumulado del 90%, al periodo de evaluación.                                                                                                                                                                                    | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                |
| <b>7. 2002603 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOJON-CHIQUIAN-AQUIA-EMPALME NUEVA CARRETERA CONOCOCHA-HUALLANCA</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 76800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojón - Chiquian - Aqua - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojón – Chiquian.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | Los egresos corresponden a pago de laudos arbitrales                                                    |
| <b>8. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Tramo I Casma - Pariacoto, Sector Cruz Punta - Pariacoto Sector 2: Cruz Punta – Pariacoto (28,5 Km.):</b><br>Recepción de obra efectuada el 22.02.07<br>La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. R.D. 674-2011-MTC/20, del 24.10.2011<br>Costo Total de la Obra S/. 31,401,864.81 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Tramo Yupash-Huaraz Km 120-Km 140 (20 Km.):</b> La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. R.D. 1068-2010-MTC/20 del 14.10.2010.Costo Total de la Obra S/. 61,577,383.98                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Tramo: Yupash-Huaraz Km95+400-Km 120/Km 140-Km146 (30,56 Km.):</b> La obra se inició el 15.may.09. Los trabajos se concluyeron con fecha 29.may.11.Recepción de obra efectuada el 26.jun.11<br>Obra concluida - Recepción de obra 26/06/11                                                          |                                                                                                                                                                                                    | En arbitraje, proceso vigente.                                                                          |
| <b>Tramo Pariacoto Yupash (39,33 Km.):</b> Se suscribió un Convenio entre el Gobierno Regional de Ancash y Provías Nacional (Convenio Específico N° 003-2007-MTC/20) quien aportará el 50% del costo total de la obra. La obra se inició el 02.May.09. Los trabajos se concluyeron con fecha 08.oct.11 |                                                                                                                                                                                                    | En arbitraje (Oct. 2012), por costo de mantenimiento de quipos en obra durante periodo de paralización. |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>55851 Pacri Casma Huaraz (meta 888 Predios adquiridos):</b> Tiene como meta global 904 Predios adquiridos, PACRI Tr. Casma – Huaraz, avance físico global del 73%. Se ha cuenta con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) del tramo Casma - Yautan - Huaraz.                | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                |
| <b>9. 2 015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI – TOCACHE</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Población beneficiada: 123,504 hab</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla - Juanjui (44km):</b> estudio aprobado mediante RD. 158-2012-MTC/20 (15 Marzo)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                               | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                       |
| <b>50596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarrón - Perlamayo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Excluido (Se ha incluido dentro del Est. Def. Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla).                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Est. Def. Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla:</b> En Proceso de Selección CP N° 030-2013-MTC/20 (Fase:Presentación de Consultas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>55676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana (41 Km.):</b> Estudio Definitivo aprobado por RD N° 463-2010-MTC/20 del 19.May.2010 mediante R.D. N° 619-2011-MTC/20 de fecha 10.jun.11.<br>El 15 de mayo del 2012, se suscribió el contrato N° 036-2012-MTC/20 para la ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>52662 Puente Pizana Tocache (37.7Kilómetro):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente.<br>Puentes incluidos dentro de la obra: Pte. Canutillo, Pte. Shiruy, Pte. Jergon. Mantenimiento de puentes: Pucayacu y Challuayacu.<br>Entrega de Terreno: 30.May.12- Inicio de obra: 06.06.2012.<br>Avance de obra acumulado: 100%<br>Los tiempos de viaje aproximados son:<br>• Antes: 1 h. 15 mín.<br>• Después: 36 mín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | En fecha 07.Ene.2014, se suscribe el Acta de Recepción de Obra sin observaciones                                                                                                                                                                 |
| <b>53030 Tramo Juanjui Campanilla (43.4 km):</b><br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente<br>Se firmó contrato para la ejecución de la obra con el Consorcio Huallaga (Construcción y Administración S.A. Hidalgo E Hidalgo S.A. y Aramayo SAC, Contratistas Generales. Contrato N° 090-2012-MTC/20 del 26.10.12. Monto contratado S/. 169 782 756.62. Incl. IGV. Precios a Set.11. Plazo de ejecución 480 d.c.<br>Supervisor: Consorcio Supervisor Juanjui (HOB Consultores S.A. - CPS de Ingeniería S.A.C.). Contrato N° 103-2012-MTC/20 del 16.11.12. Monto contratado S/. 9 969 896.43. Incl. IGV. Precios Abr.12. Plazo del servicio 570 d.c.<br>Entrega de Terreno: - Inicio de obra: 05.Abr.13<br>Avance de obra acumulado: 43% | La supervisión realizó las coordinaciones con Electro Oriente, respecto a la verificación de interferencias de postes                                                                                    | Se solicitó al Contratista el ensayo para las canteras El Triunfo y Miraflores para la verificación según las especificaciones técnicas del proyecto. Se solicitó además el diseño de mezcla para concreto hidráulico para revisión y aprobación |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache – Pizana (Meta 109 Predios adquiridos): Avance acumulado 28%<br>0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui – Campanilla (61 Predios adquiridos):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10. 2022178 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0109154 Laudo Arbitral De La Construcción Del Tramo Afectado Del Puente Reither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | En Arbitraje                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>11. 2 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba:</b> Fecha de entrega de terreno 08.Abr.10 y el 09.Abr.10 inicio la ejecución de la obra.<br>Beneficiarios: 155,082 habitantes<br>Fecha de entrega de terreno: 08.abr.10.<br>Fecha de inicio de obra: 09.abr.10.<br>Termino Real: 27.Agosto 2013<br><b>Construcción de Puentes en el Proyecto:</b> Alfamayo, Lucumayo, Incatambo, Huamamarca, Amaybamba, Sicre, Ipal, Huyro, Chontamayo, Huayopata, Chaullay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durante el proceso de ejecución de obra, se han aprobado 20 Presupuestos Adicionales, siendo la incidencia acumulada ascendente a 45.99% de incidencia acumulada respecto al Contrato principal de Obra. | Respecto a la aprobación de ampliaciones de plazo, se otorgaron 697 días calendarios a la ejecución de la Obra, trasladándose el término contractual al 27.Ago.2013.                                                                             |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>52381 Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba (460 Predios adquiridos)</b><br>En el Saneamiento físico legal, PACRI Alfamayo-Chaullay - Quillabamba. Avance acumulado del 39%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. |                                                                            |
| <b>12. 2 022937 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO</b><br><b>Beneficiarios: 459,302 habitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tramo: Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco (37,04 km.):</b> La obra inició el 16.Jun.07 y concluyó el 04.May.09. Recepción de obra efectuada el 04.Jun.09. Con R.D. N° 1173-2009-MTC/20 de fecha 25.Set.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión, siendo el costo final de los servicios ascendente a S/. 7 182 339, 57. Se viene realizando el saneamiento físico de la zona.<br>Recepción de obra efectuada el 04.06.09                                                      |                                                                                                                                                                                                    | En arbitraje, proceso vigente.                                             |
| <b>Tramo Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan (70.972 km Km.):</b> Firma de contrato de obra el 07.oct.10. Contrato de supervisión suscrito con fecha 06.set.10.<br>Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 04.nov.10.<br>Puentes considerados dentro de la Obra: Pte. Moche Bajo (35 m.), Pte. Moche Medio (35.00 m.), Pte. Constancia (26 m.), Pte. Shorey Bajo (12 m.), Shorey Alto (12 m.).<br>Avance de obra: 92%                                                                                | Se debe solucionar el problema de liberación de terrenos, para evitar incremento de costos de obra                                                                                                 | Se ha coordinado, con los responsable para evitar paralización de obra     |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan:</b> Meta 642. Predios adquiridos, tiene un avance acumulado del 42%. Aún continúan las gestiones para la indemnización o compensación a los propietarios afectados con la ejecución de la obra, quienes ahora, no solo exigen la compensación por daños sino además cupos para puestos de trabajo para sus familiares.<br><b>55716 Pacri Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco:</b> Meta 344 Predios adquiridos. Se tiene un avance el acumulado del 76 %. | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>13. 2 026654 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tramo: Tocache- Caserío Porongo (30 Km.):</b> La obra se inició el 04.Abr.07 y concluyó el 09.Ene.09. El 10.Feb.09. Recepción de obra; el 12.Mar.09 mediante R.D. N° 623-2009-MTC/20 de 10.Jun.09 se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra y con R.D. N° 783-2009-MTC/20 de 10.Jul.09 se aprobó la liquidación del contrato de supervisión.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tramo: Tocache- Puente Pucayacu (61,17 km.):</b> La obra se inició el 20.Jun.08 y concluyó el 30.Nov.09.Recepción de obra efectuada el 15.Dic.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Tramo: Puente Pucayacu - Puente Porongo (63,94 km.):</b><br>La obra se inició el 09.ago.08.<br>Nro. Adicionales de obra aprobados 11,14.99%<br>Nro. Ampliaciones de obra aprobadas 34. Por un total de 404 d.c.<br>Los trabajos se concluyeron con fecha 15.jul.11.<br>Recepción de obra efectuada el 09.set.11.                                                                                                                                                                                 | EN ARBITRAJE                                                                                                                                                                                       | Proceso vigente.                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                             | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PACRI Dv. Tocache - Pucayacu – Porongo</b> , tiene como meta (206 Predios adquiridos): avance acumulado 79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Durante el año, no presento avance.                                                                                                                                                                                    | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN                                                                                                                                   |
| <b>14. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO.</b><br><b>Beneficiarios directos: 26,044 personas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>52670 Quinoa San Francisco Km 26 Al 78 500 (50.9 km.)</b><br>Firma de contrato de obra el 03.dic.10.<br>Contrato de supervisión suscrito con fecha para el 20.ene.11.<br>Entrega de terreno con fecha 31.Mar.11<br>Inicio de obra: 01.Abr.11.<br>Término Real: 19 Agosto 2013<br>Ejecución de puentes: Puente Acco (15 m. Longitud), Puente Calccachaca (15 m. Longitud)                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Durante el periodo de ejecución de la obra se han aprobado 10 Presupuestos Adicionales y 9 Presupuestos Deductivos Vinculantes, alcanzándose un 14.872% de incidencia acumulada respecto al Contrato Principal de obra | En fecha 19.Ago.2013, el Supervisor tomo conocimiento del término de los trabajos informando a la Entidad para que se inicie el proceso de recepción de obra<br>Los tiempos de viaje aproximados son:<br>•Antes: 3 horas (con una velocidad aprox. de 17.5 Km/h)<br>•Después: 1hra. 50 mín. (con una velocidad promedio de 35 Km/h) |
| <b>52671 Quinoa San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (94.59 Km):</b><br>La elaboración del estudio se inició el 05.Ene.2009. Estudio aprobado mediante la RD N° 172-2011-MTC/20 28.Feb.2011.<br>Inicio de obra: abr/12<br>Avance de obra acumulada: 52%<br><br>Puentes a ejecutar dentro del proyecto: Yanamonte (km 115+272) de 20 m. longitud, Tutumbaro (km 127+035) de 25 m. longitud, Puente Ocho (km 130+035) de 13 m. longitud en alineamiento curvo, Puente Machente (km 139+660) de 20 m. longitud, Puente Ccentabamba (km 146+170) de 20 m. longitud, Puente Aurora (km 147+750), Puente Santa Patricia (km 130+035) de 19 m. longitud. |  | Obra Paralizada en ejecución de Mantenimiento y Conservación.                                                                                                                                                          | Se estima el reinicio de ejecución de obra hasta Abril del 2014                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Saneamiento Físico Legal:</b><br><b>52404 Pacri Quinoa-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500</b> (411 predios liberados):<br>El proceso se encuentra al 32% de avance acumulado.<br><b>52405 Pacri Quinoa-San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420.</b> (720 predios liberados).<br>El proceso tiene un avance del 40%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                     | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>15. 2 027620 CONCESIONES VIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se haga responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO). Durante el 2013 terminaron las siguientes obras<br>0052426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 Kilómetro 100%<br>0052427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.5 Kilómetro 100%                                                                                                                                                                                          |  | Atraso en la información de avances de parte de OSITRAN. La información del mantenimiento vial no se incorpora en su reporte.                                                                                          | Se ha realizado las coordinaciones con la DGCT, para superar estos inconvenientes.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |        |        |                  |                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Liberación y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |        |        |                  |                     | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                          |
| Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meta Física (Predios adquiridos ) | Inicio | Fin    | Logrado 2013 (%) | % de avance al 2013 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052396 Pacri Irsa Sur, Tr 2, 3 Y 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,514                             | abr/07 | dic/16 | 4                | 74                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052395 Pacri Irsa Sur, Tr 1 Y 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135                               | mar/09 | dic/15 | 2                | 82                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti                                                                                                                                                                                                                                                                | 161                               | oct/09 | dic/14 | 4                | 52                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque                                                                                                                                                                                                                                                              | 172                               | sep/08 | dic/14 |                  | 92                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052394 Pacri Huaral Acos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512                               | oct/09 | dic/18 | 1                | 9                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052398 Pacri Liberación De Interferencias Irsa Sur                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                 | abr/09 | dic/14 |                  | 2                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052399 Pacri Liberación Del Área De Concesión Y Adquisición Del Derecho De Vía Red Vial 4                                                                                                                                                                                                        | 400                               | jun/09 | dic/18 | 5                | 20                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,405                             | jun/09 | dic/19 | 7                | 40                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0053818 Pacri Irsa Norte                                                                                                                                                                                                                                                                          | 975                               | jul/08 | dic/16 | 8                | 50                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052406 Pacri Red Vial N° 06                                                                                                                                                                                                                                                                      | 845                               | mar/07 | dic/16 | 6                | 61                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052416 Pacri Tramo 2 De Irsa Centro Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco                                                                                                                                                                                                   | 120                               | feb/12 | dic/16 | 10               | 15                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile                                                                                                                                                                                                                                          | 100                               | sep/11 | dic/16 |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 0106294 Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancón - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte                                                                                                                                                                                                   | 100                               | jun/13 | dic/16 |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 16. 2 027711 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI – SICUANI                                                                                                                                                                                                           |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Tramo Colpahuayco - Langui (10 Km.): Ejecución por concurso oferta (Estudio definitivo - obra). Se aprobó el expediente técnico mediante RD N° 1176-2009-MTC/20 (25.Set.2009).                                                                                                                    |                                   |        |        |                  |                     | El contratista con Carta N° 016-2010-CV-SIERRA SUR recibida el 25.may.10 ha comunicado la resolución del contrato de ejecución de obra. Arbitraje en proceso                                       | Al respecto, con Mem. N° 1683-2010-MTC/20 del 27.may.10 se enviaron los antecedentes a la Procuraduría MTC a fin de que procedan a iniciar las acciones legales correspondientes. |
| 0050581 Estudio Definitivo de Patahuasi-Yauri-Sicuani, (86 Kilómetro): Avance acumulado 60%                                                                                                                                                                                                       |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Tramo: San Genaro - El Descanso (31,76 Km.): Recepción de Obra el 25.07.08; liquidación del Contrato aprobado.                                                                                                                                                                                    |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Tramo El Descanso - Langui (22 Km.): La elaboración del estudio definitivo se inició el 24 de Mar.08 el estudio fue aprobado por RD N° 1610-2010-MTC/20 (01.Mar.2010). Entrega de terreno el 22.oct.10. Inicio de obra: 29.oct.10. Al 31.03.12, se cuenta con un avance físico de 100% ejecutado. |                                   |        |        |                  |                     |                                                                                                                                                                                                    | En arbitraje, la liquidación de la obra, proceso vigente.                                                                                                                         |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                               |
| Liquidación de obra aprobada mediante RD N° 769-2012-MTC/20 del 27.09.12. Costo final de la obra S/. 84 993 418.85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55860 Pacri Colpahuayco - Langui (40 Predios adquiridos): Avance acumulado 62%<br>0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui (37 Predios adquiridos): Avance acumulado 21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                                                                                            | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                                                                 |
| <b>17. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDIN – BALZAS</b><br><b>Beneficiarios: 270,000 habitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin; longitud 42.775 Km:</b><br><b>Beneficiarios:</b> 270,000 habitantes (Carretera Cajamarca - Celendin – Balzas)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mediante RD N° 1236-2013-MTC/20 del 20.Nov.2013, se designa al Comité de Recepción de la precitada obra.                                                                                                                                 |
| Firma de contrato de obra el 23.set.11. Inicio de obra 06.Dic.11<br>Obra terminada el nov/13<br>Acta de Recepción de fecha 10.Dic.2013<br>Los tiempos de viaje aproximados son:<br>• Antes : 1 h. 45 mín.<br>• Después : 1 h                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>63496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin – Balzas; Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra) longitud 25.98 Km:</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente<br><br>Monto contratado S/. 67 885 470.19. Incl. IGV. Precios a Oct.2011 y plazo de ejecución 360 d.c.<br>En fecha 11 de enero del 2013 se firmó el Acta de Entrega de Terreno, dándose inicio a la obra el 12.01.13.<br>Avance acumulado:78% | Mediante RD N° 006-2014-MTC/20, se aprueba la ampliación N° 14, otorgándose 5 días calendarios, Se reconoce al Contratistas los MGG generados por dicha ampliación.                                                                                                                           | El Supervisor se encuentra en elaboración del 4to informe de Verificación de Viabilidad                                                                                                                                                  |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendin:</b> Avance acumulado: 42%.<br><b>0099111 Pacri Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000:</b> Avance 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                                                                                            | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                                                                 |
| <b>18. 2 028945 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>52657 Puente Internacional Macara Y Accesos, longitud 110 m.</b><br>avance físico ejecutado del 100%<br>Obra Concluida (con Acta de Terminación Final).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El Acta de la VI Reunión del Grupo de Trabajo Binacional para Temas de Integración Vial,, señala que (i) la demolición del antiguo puente Internacional Macará será ejecutada y financiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú; y (ii) las obras de defensas ribereñas | Se ha proyectado un cronograma para formular el expediente técnico de la demolición, expediente de procedimientos administrativos presupuestales, proceso de selección y su posterior ejecución cuyo término se estima hasta marzo 2013. |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | serán ejecutadas y financiadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| 0055717 Pacri Nuevo Pte. Internacional Macara (25 Predios): Avance al 100%                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN |
| <b>19. 2 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR.</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Variante Internacional Variante Internacional Lado Perú del Eje Vial N° 1, Carretera Panamericana Piura Guayaquil, inc. la explanación de la edificación del Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) - Perú</b>                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| Obra se inició el 17-02-07 y termino el 26-05-09.<br>Recepción final de obra efectuada el 17.08.11 (luego de los 2 años siguientes).                                                                                                                          | El monto de S/.2,754,331 corresponde al laudo arbitral.                                                                                                                                            | Se realizó el pago.                                                                                                                                                                               |
| <b>El Saneamiento físico legal:</b> se tiene un avance acumulado del 97%.                                                                                                                                                                                     | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                          |
| <b>20. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tramo Zúñiga Desvió Yauyos y Yauyos Ronchas (210 Km.) Proyecto Perú:</b> Avance 100%. Se realizó el cambio de superficie de rodadura a pavimento económico en 204 km. de acuerdo a lo previsto en el contrato por niveles de servicios N° 288-2007-MTC/20. |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>70928 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca (16,6 Km.):</b> La obra se inició el 30.jun.10. Avance 100%<br>Liquidación de obra aprobada mediante RD N°222-2012-MTC/20 del 17.04.12         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>52659 Puente Pacarán Y Accesos (50 m):</b> Expediente Técnico aprobado por RD N° 271-2010-MTC/20 (26.Mar.2010)<br>Entrega de Terreno 06.Feb.12<br>Inicio de obra: 10.Feb.12.<br>Obra terminada: 22 de feb.13<br>Obra se recepcionó el 30.Oct.2013,         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| 52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca (414 predios adquiridos): Avance acumulado del 32%<br>0073008 Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo Puente Pacaran Y Accesos: Avance acumulado 35%                                                                | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y                                  | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                          |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | procesos no controlados por PVN.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>21. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR</b><br><i>Población Beneficiada:</i> 71,310 hab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco - Pte. Pallar-Juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar (28.32 km):</b> Estudio aprobado por RD 242-2012-MTC/20 (27.Abr.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>63519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-puente Pallar 28.32 km:</b><br><i>Nivel de intervención:</i> Rehabilitación y Construcción a nivel de carpeta asfáltica en caliente.<br>Se firmó el Contrato N° 003-2013-MTC/20 del 14.01.13. Monto Contratado S/. 81 944 103.180. Incl. IGV. Precios a Dic.2011. Plazo de ejecución de 330 d.c. y de supervisión Contrato N° 125-2012-MTC/20 del 07.12.12. Monto contratado S/. 4 687 066.31. Incl. IGV. Precios a junio 2012. Plazo de servicio 420 d.c.<br>Inicio de obra: abr-13; Avance de obra acumulado: 28% |                                                                                                                               | Mediante RD N° 022-2014-MTC/20 del 10.Ene.2014, se aprueba la ampliación de plazo N° 07, otorgándose 36 d.c. solicitados por el Contratista debido a la Aprobación del adicional de obra N° 06. Con reconocimiento de MGG |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>77843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar (290 Predios adquiridos):</b> El avance acumulado 24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>22. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estudio definitivo: Tr : Puente Raither - Puente Paucartambo - Villa Rica:</b> inicio abr/2008-Aprobación del estudio RD N° 173-2010-MTC/20 (04.03.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica (39.401 km.):</b> Obra concluida<br>Beneficiarios: 55,442 habitantes<br>Entrega de terreno con fecha 31.Mar.11<br>Inicio de obra: 01.Abr.11<br>Termino Real: 12.Ago.2013<br>Acta de Recepción de Obra del 10.Set.2013<br>Los tiempos de viaje aproximados son:<br>Antes : 1hra. 45 mín.<br>Después : 1 h                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durante el proceso de ejecución de la obra, se han aprobado 8 presupuesto adicionales y 6 presupuesto deductivos vinculantes. | La incidencia acumulada asciende a 15.96% Respecto a las ampliaciones de plazo al contrato de ejecución de obra, se otorgó al Contratista 350 días calendarios.                                                           |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>52413 Pacri Tr. Puente Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica (339 Predios adquiridos):</b> Se tiene un avance acumulado de 14%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el 2013, no se produjeron avances físicos relevantes.                                                                      | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes                                                                                                                                                   |
| <b>23. 2 041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zona Urbana de Puquio:</b> La obra se inició el 10.Set.09 se terminó el 05.Abr.10. Con fecha 06.May.10 se ha efectuado la recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>61383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio (14 predios adquiridos):</b> Proceso tiene un avance del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el 2013, no se produjeron avances                                                                                          | PVN, viene realizando los                                                                                                                                                                                                 |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                             |
| 78%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | físicos relevantes.                                                                                                                                                                                                                                                       | procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                         |
| <b>24. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACIÓN DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN.</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| 55450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (60,96 m.): inicio sep.10 aprobado por RD N° 791-2013-MTC/20 (23-Ago-13).                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>25. 2 042771 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>Beneficiarios: 154,281 habitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 (50km.):</b><br>Inicio: abr/2010 fecha de término oct/2011<br>Liquidación de obra mediante RD 035-2012-MTC/20 del 20.01.12. Costo final asciende a S/. 148 493 231.78                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 (48.80 km):</b><br>Entrega de terreno 13.01.12<br>Inicio de obra 01.Abril 2012<br>Avance de obra acumulado:100%<br>Fecha de término 20.sep.2013<br>Recepción de obra del 17.oct.2013                                                                                                                                                       | En Arbitraje.                                                                                                                                                                                                                                                             | proceso vigente                                                                                                                                        |
| <b>47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 (55.20 Km):</b><br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente, e=0.075 m<br><b>Puentes incluidos en el proyecto:</b> Puente Pampas. Longitud de 54.90 ml. (18 paneles de 3.05 mt. c/u)<br>Entrega de terreno 12.07.12<br>Inicio de obra 13.07.12<br>Avance de obra acumulado:87% | Mediante RD N° 1389-2013-MTC/20 del 12.Dic.13, se aprueba la ampliación de plazo N° 25, por 01 d.c., debido a la ocurrencia de lluvias en el sector de la obra                                                                                                            | Se deberá reconocer MGG al Contratista                                                                                                                 |
| <b>47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 ( 42 Kilómetro):</b><br>Fecha de inicio de obra: 21.may.10.<br>Termino real: 04.Oct.12<br>Acta de observaciones: 25.Oct.12<br>Recepción de Obra: 15.Nov.2012<br>Acta de Recepción final 15.Nov.12.                                                                                                                                     | El costo de obra es superior en 41% respecto al contrato principal. La supervisión se incrementó en 29% respecto al contrato inicial. Información previa a la liquidación                                                                                                 | Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos.                                                                               |
| <b>47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000 ( 45.4 Km.):</b><br>Fecha de entrega de terreno: 06.abr.10.<br>Fecha de inicio de obra: 07.abr.10.<br>Los trabajos se concluyeron con fecha 17.nov.11<br>Recepción de Obra con fecha 28.nov.11.<br>Liquidación contrato de supervisión de obra: RD N° 218-2012-MTC/20 del 13.04.12. Costo final de Supervisión S/. 6,932,107.55.         | El costo de la obra es superior en 14% respecto al contrato inicial.<br>El costo de supervisión es superior en 1% respecto al contrato inicial. Pendiente la liquidación del contrato.<br><br>Contrato de ejecución de obra en proceso arbitral por ampliaciones de plazo | Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos<br>Contrato de ejecución de obra en proceso arbitral por ampliaciones de plazo |
| <b>63500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto (74.21 km.):</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |               |     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <p><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente<br/>Se suscribió el Contrato N° 118-2012-MTC/20, del 06.12.12. Monto contratado S/. 414 707 786.51. Precios a Oct.11. Plazo de ejecución 720 d.c.<br/>Se contrató al Supervisor: Consorcio Kishuara II (CESEL S.A. - COPREX S.A.). Contrato N° 104-2012-MTC/20, del 16.11.12. Monto contratado S/.14 930 910.01. Incl. IGV. Precios Abril.12. Plazo 822 d.c<br/>Entrega de terreno: 08.Ene.13<br/>Inicio de obra: 09.Ene.13<br/>Avance de obra acumulado:63%</p>                                             |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052382 Pacri Andahuaylas-kishuara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (282 Predios) | avance | acumulado     | 48% | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| 0052384 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (130 Predios) | avance | acumulado     | 57% |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052385 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II: Km50 000 Km 98 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (81 Predios)  | avance | acumulado     | 62% |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (186 Predios) | avance | acumulado     | 28% |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo IV: Km 154 000 - Km 210 000 (387 Predios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | avance | acumulado     | 67% |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052388 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000 ( 326 Predios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | avance | acumulado     | 27% |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0068864 Pacri Dv. Kishuara-puente Sahuinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (302 Predios) | avance | acumulado 26% |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Avance promedio del saneamiento físico legal de áreas 15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>26. 2 043324 CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-Chiclayo:</b> El Estudio se inició el 22.feb.10. Estudio Definitivo aprobado por RD N° 481-2012-MTC/20 (17.07.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>56271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100:</b><br><b>Nivel de intervención (3.15 Km):</b> ampliación de calzada<br>Contrato de Ejecución Obra N° 141-2013-MTC/20 del 18.Dic.2013, por el monto de S/. 17'139,636.25, precios a marzo 2013. Plazo de 180 d.c.<br>Adenda N° 01, del 26.Dic.2013, por Postergación de inicio de plazo contractual hasta el 17.ene.2014.<br>Adenda N° 02, 16.Ene.2014, postergación de inicio de plazo contractual hasta el 31.Ene.2014, debido a interferencia con redes eléctricas en el sector de la obra.<br>Inicio de Obra estimado: Enero 2014 |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: Avance acumulado 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |        |               |     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                           | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>27. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERU – ECUADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Perú – Ecuador; Tramo Marcavilca - Dv. Poechos (66,21 km.):</b><br>Entrega de terreno efectuada el 18.dic.09. Inicio de obra: 19.dic.09.<br>Los trabajos se concluyeron con fecha 08.jul.11.<br>Acta de observaciones a la obra suscrita con fecha 09.ago.11.<br>Recepción de obra efectuada el 26.set.11. | Contrato de Ejecución de Obra en Arbitraje                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Saneamiento físico legal:</b><br><b>63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor (1 57 predios adquiridos):</b> avance acumulado del 55%.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | En el presente año, no se ha tenido avances físicos relevantes.                                                                                                                                                                                                      | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>28. 2 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Puente Suyacunas (60m):</b> Estudio definitivo se inició el 05 de marzo 08<br>Expediente técnico se aprobó por RD N° 016-2011-MTC/20 (10.Ene.2011)<br>Se aprobó la actualización del Estudio.<br>Se gestiona la aprobación del Expediente de Contratación.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Construcción de Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>0052665 Puente Suyacuna:</b><br>Inicio de obra: 20.10.2013<br>Avance acumulado: 92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>29. 2 045032 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas y Accesos (40 m):</b> El Estudio se inició el 24.nov.09, Estudio aprobado por RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012).                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>52663 Puente Puellas y Accesos (40 m):</b><br><b>Tipo de Intervención:</b> Construcción nueva.<br>Contrato de Ejecución de obra n° 094-2012-MTC/20 del 31.Oct.2012. Monto contratado S/. 4 397 576.29, Incl. IGV. Precios a Dic.2011. Plazo de ejecución de 180 d.c.<br>Avance de obra: 6%                                                                                                                                 | Debido al continuo atraso en la ejecución de la obra, la Entidad Resolvió de pleno derecho el contrato de Ejecución N°094-2012-MTC/20, mediante RD N° 038-2014-MTC/20 del 17.Ene.2014<br>Contrato de Obra Resuelto por causas imputables al Contratista-En arbitraje | En dicha resolución se determinó que el Avance ejecutado alcanzado por el Contratista asciende a 5.99%. Por otro lado, se indica además, que según los presupuestos adicionales aprobados por la Entidad, la incidencia acumulada respecto al contrato de ejecución de obra asciende a 1.01% |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso (2 Predios adquiridos) Avance acumulado 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.                                                                   | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>30. 2 045033 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>52655 Puente Chivis y Accesos (40 m):</b> El estudio definitivo, aprobado por RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>52655 Puente Chivis y Accesos (40 m):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mediante RM 784-2013-MTC/02 del 27-                                                                                                                                                                                                                                  | Enmarcado en la Causal b). Por                                                                                                                                                                                                                                                               |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Tipo de Intervención:</b> Construcción nueva<br/>Contrato para ejecución de obra N° 093-2012-MTC/20, del 31.Oct.2012. Monto Contratado S/. 3 814 029.55. Incl. IGV, precios a Dic.2011. Plazo de ejecución 180 d.c.<br/><b>0052655 Puente Chivis Y Accesos:</b> Avance de obra acumulado: 72%</p> | dic-13, se aprueba el Presupuesto Adicional N°01.                                                                                                                                                  | “Ejecución de secciones de relleno del puente Chivis, por ello surge la necesidad de prolongar los muros de contención que permita el tránsito por vías auxiliares”. La l.e.=8.57%. Y Presupuesto Deductivo vinculante N° 01 al adicional 01. l.e.= -1.17%. l.a.= 7.34% . |
| <p><b>99303 Pacri Puente Chivis y Accesos:</b> Avance el 40%</p>                                                                                                                                                                                                                                        | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>31. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos):</b> El estudio definitivo, se inició en nov.09 estudio aprobado mediante la RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Construcción de Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>52666 Puente Yunculmas y Accesos (25 m):</b><br/><b>Nivel de Intervención:</b> Construcción<br/>Entrega de Terreno el 15.Ago.2013<br/>Inicio de obra el 16.Ago.2013<br/>Al 31.Dic.13, se cuenta con un avance programado de 53.83% y 44.07% ejecutado.<br/>Termino estimado: Marzo 2014</p>       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0099108 Pacri Puente Yunculmas Y Accesos:</b> Avance acumulado 30%                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>32. 2 055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO - DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXION VIAL PERU ECUADOR</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Tramo Reposo - Duran (89,24 km.):</b><br/>Inicio: oct/2007 - Término:dic/2010<br/>Liquidación de obra aprobada por RD 055-2012-MTC/20 del 31.01.12</p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0011961 Pacri Carretera Reposo Saramiriza, Sector: Reposo Duran:</b> Avance 95%                                                                                                                                                                                                                      | Durante el 2013, no se tiene avance física relevante                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>33. 2 055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>50575 Estudio Definitivo de Chuquicara-Huallanca (67,5 km.):</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Suspendido el Concurso Público por disposición del Tribunal Arbitral. Se convocará a mediados de año del 2014.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                          |
| <b>34. 2 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>52911 Santiago De Chuco - Shorey (41,50Km):</b><br>El contrato implica la elaboración del Estudio Definitivo y Obra (concurso oferta). Estudio definitivo aprobado por RD N° 099-2011-MTC/20 (08.Feb.2011).<br><b>La entrega de terreno</b> fue realizada con fecha 11.feb.11.<br><b>Inicio de obra:</b> 12.02.11<br><b>Avance de obra acumulada:</b> 90%                                                                                                                                    | Debido al continuo retraso en la ejecución de la obra, la Entidad hizo un apercibimiento para la resolución del contrato.                                                                          | Mediante RD 031-2013-MTC/20 del 17.01.13, se resuelve de pleno derecho el contrato de ejecución de obra N° 111-2008-MTC/20, debido al constante atraso en la ejecución de las obra. |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>52407 Pacri Santiago De Chuco – Shorey:</b> Avance acumulado: 64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.                                                                                                            |
| <b>35. 2056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| Convenio de Cooperación N° 24-2007-MTC/20 (22.Nov.07) con GR Huancavelica<br>Avance de la factibilidad: 70%<br>0055702 Estudio Definitivo Tr. Huancavelica-Santa Ines<br>0055701 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-Rumichaca<br>0055700 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-Pampano                                                                                                                                                                                                               | Falta la declaración de viabilidad.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| <b>36. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo (73,4):</b> Con fecha 28.Dic.12 se inició la convocatoria CP N° 043-2012-MTC/20<br>Se inició el estudio en abril del 2013. Avance al 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Informe N° 03 observado por PVN, Informe N° 01 aprobado por DGASA).                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
| <b>37. 2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estudio Definitivo Tramo Ilave - San Antonio De Checás (10 km.):</b> Estudio definitivo aprobado RD N°997-2011-MTC/20 (11.10.2011) - RD. N°176-2012-MTC/20(23.03.12).O/S423-2012 (Est carp asfáltica).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
| <b>63508 Construcción y Mejoramiento de La Carretera Ilave-Mazocruz, Tramo Ilave-Checá 10.03 km:</b><br><b>Tipo de intervención:</b> Mejoramiento a nivel de asfalto en caliente<br><b>Beneficiarios:</b> 6,089 personas (tramo)<br><b>Entrega de terreno:</b> 07.Ago.12, <b>Inicio contractual de obra:</b> 18.Ago.12<br><b>Termino real:</b> 05.Ago.2013<br><b>Acta de recepción final de obra:</b> 03.Oct.2013<br><b>Liquidación de Obra Mediante</b> RD N° 1392-2013-MTC/20, del 12.12.2013 | Durante el proceso de ejecución se han aprobado (09) nueve presupuestos adicionales y (06) seis presupuestos deductivos vinculantes alcanzándose una incidencia acumulada de 12.20%.               |                                                                                                                                                                                     |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                             | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>38. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH.</b><br><b>Población beneficiada: 174,476 hab.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>Tramo Cochamarca – Vicco - Emp. R3n (13,30 Km.):</b> La obra se inició el 14.May.09<br>La liquidación del Contrato de Obra se encuentra aprobada. RD 789-2010-MTC/20 del 11.08.10<br>Costo Total de la Obra S/. 28,183,639.80                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>47962 Canta – Huallay ( 96.11 Km.):</b> Estudio aprobado por RD N° 441-2012-MTC/20 (03.07.2012)<br><b>Nivel de Intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica<br>En Proceso de Selección LPI 002-2013-MTC-20 (Fase: Absolución de Consultas).                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 (79.467 Km):</b> Estudio Definitivo aprobado por RD N° 880-2011-MTC/20 (16.Ago.11)<br><b>Beneficiarios:</b> 174,476 habitantes<br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente<br><b>Entrega de terreno</b> el 25.05.12, <b>Inicio de obra</b> 26.05.12<br><b>Avance de obra acumulada:</b> 53% | Mediante RM N° 766-2013-MTC/02 del 20-dic-13, se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra 03 en marcado dentro de la Causal a), por "Mayores metrados en las partidas de Movimiento de tierras                                                         |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay (103 Predios adquiridos):</b> avance acumulado 6%<br><b>0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 (325 Predios adquiridos):</b> avance acumulado 6%                                                                                                                                                                                                            | No se realizó el PACRI debido a que los afectados no alcanzaron documentos.                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>39. 2 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>55689 Estudio Definitivo Vía de Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 35,9 km.):</b> Estudio aprobado por RD N° 046-2012-MTC/20 (27.Ene.2012).                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>63502 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote (35.9 Km)</b><br>Tipo de intervención: Construcción a nivel de Carpeta asfáltica en caliente, e=0.10 m. diseño para 10 años                                                                                                                                                                                                             | Se cancela Proceso de Selección con RD N° 942-2013-MTC/20 (el terreno aún no ha sido liberado para la libre ejecución de la obra).                                                                                                                     |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>0055863 Pacri Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote:</b> Avance acumulado 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En el 2013, no se tiene avance físico relevante.<br>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>40. 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA.</b><br><b>Beneficiarios: 291,227 Habitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |
| <b>Tramo I: 48004 Chongoyape - Llama (59 Km.)</b><br><b>Entrega de terreno:</b> 14.oct.10<br><b>Inicio de obra:</b> 19.oct.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Previo a la liquidación, el incremento en la ejecución de la obra es de 13%. El contrato de supervisión en 2%.                                                                                                                                         | Se aprobaron las resoluciones de aprobación de adicionales y deductivos    |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                    |                      | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                           |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|----------------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| El Contratista ha concluido la ejecución de los Puentes Carrizal (50 m.), Puente Potrerillo (40 m.) y Puente Maychil (30 m.), los cuales cuentan con barandas y guardavías metálicos. Se encuentran en servicio.<br><b>Término Real de obra:</b> 26.Set.2012 al 100% de ejecución de partidas correspondientes al contrato principal<br><b>Recepción de obra:</b> 24.Oct.12                                                                                                                                                              |         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <b>Tramo II: 51382 Llama - Cochabamba (59,0 Km.)</b><br><b>Entrega de terreno</b> el 30.nov.10.<br><b>Inicio de obra:</b> 01.dic.10.<br><b>Avance de obra acumulado:</b> 100%<br><b>Término Real:</b> 02.Dic.2013<br><b>Recepción de obra :</b> 19.Dic.2013<br><br>Antes: 4 h (con una velocidad aprox. de 15 Km/h)<br>Después: 1h. 50' (con una velocidad promedio de 50 Km/h)                                                                                                                                                          |         |                    |                      | Presupuestos Adicionales aprobados al Contrato de Ejecución de obra: 18 (RM 417-2013-MTC/02 del 12-jul-13, aprobación previa al pago y ejecución del adicional 18 mediante RGC N° 018-2013-CG/GOPE, 28-ago-13)                                                               |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <b>Tramo III: 48009 Cochabamba - Chota (31.86 Km.):</b> Estudio se inició en el 27 febrero 2009 aprobado por RD N° 044-2011-MTC/20 (20.Ene.2011).<br><b>Entrega de terreno</b> el 19.12.11 - <b>Inicio de obra</b> 20.Dic.11<br><b>Avance de obra acumulado:</b> 85%<br>Se avanzó con la ejecución de puentes Cullacmayo, Puente Retama II, Tayal, Jalqueño, Chotano, Santa Isolina<br>- Los tiempos de viaje aproximados son:<br>• Antes : 1 h. 45'<br>• Después : 45'                                                                  |         |                    |                      | Mediante RD N° 1430-2013-MTC/20 del 18.Dic.13, se aprueba la ampliación de plazo N° 24, otorgándose 12 d.c. de los 33 d.c. solicitados por el Contratista, debido a la superposición de obras de alcantarillado de la Municipalidad de Lajas con las obras de pavimentación. |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <b>Tramo IV 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.):</b><br><b>Entrega de terreno:</b> 12.05.12<br><b>Inicio de obra:</b> 13.May.12<br><b>Avance de obras acumulada:</b> 24% ejecutado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                    |                      | Mediante Adenda 03 del 05.Jun.13, se otorgó al Contratista 60 d.c. de ampliación al plazo contractual, debido a la paralización de obra durante el periodo del 11.Abr.13 al 10.Jun.2013                                                                                      | Debido a la demora en dar solución a los problemas sociales con la población del sector de la obra. Se otorgaron 23 d.c. de los 34 d.c. solicitados por el Contratista con el reconocimiento de MGG. |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <b>55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-Yanacocha (51,0Km.):</b><br><b>Entrega de Terreno:</b> 22.05.09<br><b>La obra se inició</b> el 23.may.09.<br><b>Término de Obra</b> 17.02.12<br>Conformación de Comité de Recepción de Obra, mediante RD N° 130-2012-MTC/20<br>Acta de Recepción Final de fecha 17.03.12<br>Mediante RVM N° 450-2012-MTC/02, del 16.05.12, se Redujo el costo de obra por la generación de un Presupuesto Deductivo N° 12 por el monto de S/. 2 983 158.61, incl. IGV y que refleja el 3.66% de incidencia acumulada. |         |                    |                      | A la fecha el costo de obra es superior en 30% al contrato principal y la supervisión en 102%.<br>Contrato de obra sigue procesos arbitrales por ampliaciones de plazo.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <table><tr><th>Nombre del PACRI</th><th colspan="2">Predios</th><th>Avance Acumulado (%)</th></tr><tr><td>0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha</td><td>226</td><td>Predios adquiridos</td><td>24.</td></tr><tr><td>0052390 Pacri Chongoyape - Llama</td><td>400</td><td>Predios adquiridos</td><td>69.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                      | Nombre del PACRI                                                                                                                                                                                                                                                             | Predios                                                                                                                                                                                              |  | Avance Acumulado (%) | 0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha | 226 | Predios adquiridos | 24. | 0052390 Pacri Chongoyape - Llama | 400 | Predios adquiridos | 69. | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes. |
| Nombre del PACRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Predios |                    | Avance Acumulado (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226     | Predios adquiridos | 24.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 0052390 Pacri Chongoyape - Llama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400     | Predios adquiridos | 69.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                      |     |                    |     |                                  |     |                    |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                          |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                   |     |  | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052401 Pacri Llama - Cochabamba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457   | Pedios adquiridos | 40. |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324   | Pedios adquiridos | 31  |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,347 | Pedios adquiridos | 9   |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 41. 2 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani (94.460Km.): El Estudio se inició el 25.nov.08. Estudio aprobado por RD N° 597-2012-MTC/20 (24.08.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Tramo II Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (Recapeo - 51,3 Km.): Convenio con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay, Avance acumulado: 80%                                                                                                                                                                                                                                             |       |                   |     |  | Informe N° 04 en revisión por PVN y aprobado por DGASA.                                                                                                                                            |                                                                            |
| Construcción de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Tramo III 52669 Punta De Bombón-Fundición y Ciudad Jardín Ilo (91,598Km.):<br>Fecha de entrega de terreno: 30.mar.10.<br>Fecha de inicio de obra: 31.mar.10<br>Termino de Obra 29.02.2012<br>Mediante RD N° 165-2012-MTC/20 del 19.03.12, Se conformó el comité de Recepción de Obra.<br>Acta de Recepción Final de Obra de fecha 30.03.12.<br>Liquidación de Contrato de Obra aprobado por RD N° 400-2012-MTC/20 del 19.06.12. Costo final S/. 200 693 039.76. |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Liberación y Saneamiento de Áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0052409 Pacri Tr : Pta de Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 3272 (54 Predios adquiridos) 22%<br>0097418 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani (26 Predios adquiridos) 18%                                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |     |  | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN. | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| 42. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 55703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana (37.440 km):<br>El Estudio se inició el 12.mar.10, se estima concluir en feb.12.<br>Avance del Estudio: Estudio aprobado por RD N° 263-2013-MTC/20 (11.Abr.13).                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 0063498 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Cañete – Lunahuana<br>Contrato para ejecución de obra N° 126-2013-MTC/20 del 20.Nov.2013. Monto Contratado S/. 116 930 852.52, incl. IGV, precios a Agosto 2012. Plazo 540 d.c.<br>Entrega de terreno: 05.Dic.2013<br>Inicio de plazo del Supervisor: 27.Dic.2013<br>Inicio de Ejecución de obra: 11.Ene.2014<br>Termino contractual: 02.Set.2015                                                         |       |                   |     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| Termino estimado: Setiembre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                            |
| 0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana ( 73 Predios adquiridos) Avance acumulado 15%                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                            |
| <b>43. 2 062599 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional- Contrato de préstamo 1827-OC/PE con el BID.</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                            |
| <b>Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú:</b> Enviado al BID para la No objeción a la solicitud de propuesta.                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                            |
| <b>Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el Área de Lima Metropolitana y Callao:</b> En aprobación de Bases del Proceso de Selección.                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>0051361 Inventario de la Red Vial Nacional Asfaltada (Revisión y Complementación del Manual de Inventarios Viales):</b> Avance al 95% (Se estima su culminación en Mar-14).                                                                                                                                                  |                                            |                                                                            |
| <b>50169 Desarrollo de la Arquitectura y Plan Maestro De Sistemas Inteligentes de Transporte del Perú:</b> Avance 35%                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                            |
| <b>Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010: Contrato N° 174-2010-MTC/20 (25.Nov.10):</b> Consorcio CSI Ingenieros s.a. – Project Management Perú SAC. Estudio al 100%.                                                                                                                                                     |                                            |                                                                            |
| <b>Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte:</b> Contrato N° 131-2010-MTC/20 (03.Ago.10) Consorcio Advanced Logistic Group – ALG Andina – ILI Logística Internacional – Fundación Valencia Port. Estudio terminado al 100%.                                                                                 |                                            |                                                                            |
| <b>Carretera Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01+580) - Pte. Choclococha (Km. 164+390):</b> Obra culminada.                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                            |
| <b>44. 2 078091 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>Estudio definitivo: Puente Huacará y accesos (20 m.):</b> Con R.D. N° 025-2011-MTC/20 de fecha 12.ene.11 se aprueba el Estudio Definitivo para la Construcción del Puente Huacará y Accesos: A través de la R.D. 799-2011-MTC/20 del 22.jul.11, se aprueba el presupuesto de obra actualizado ascendente a S/. 2 419 409.72. |                                            |                                                                            |
| <b>0052656 Puente Huacará:</b><br>Inicio de Obra: abril 2013<br>Obra terminada: 28.nov.13                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>45. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA</b>                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                            |
| <b>50597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,2 Km.)</b><br>Avance al 80% Informe N° 04 aprobado por PVN; Informe N° 03 aprobado por DGASA                                                                                                                                              |                                            |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                            |
| <b>46. 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA</b><br><b>Beneficiarios: 30,105 habitantes.</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>50572 Estudio Definitivo De Carretera Mala - Calango - La:</b> Aprobación de estudio con RD N° 908-2011-MTC/20 (02.Set.11).                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                            |
| 55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <p><i>Nivel de intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica MACs e=0.075m.<br/> Contrato para ejecución de obra firmado el 28/05/2012 N° 040-2012-MTC/20<br/> <i>Entrega de terreno:</i> 11.08.12<br/> <i>Inicio Contractual:</i> 12.08.12<br/> <i>Avance de obra acumulado:</i> 100%<br/> <i>Termino estimado:</i> 3 diciembre 2013<br/> Recepción de obra del 19.Dic.2013. Sin observaciones<br/> Los tiempos de viaje aproximados son:<br/> Antes: 4 h (con una velocidad aprox. de 15 Km/h)<br/> Después: 1h. 50' (con una velocidad promedio de 50 Km/h)</p> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| 55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla:<br>Avance acumulada 14%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | En el 2013, no se relevaron avances físicos importantes.                                                                                                                                                                  |                                                                            |
| <b>47. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA- PUERTO OCOPA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Expediente Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo – Mazamari - Dv. Pangoa - Pto. Ocopa (65.7 km.):</b> Estudio definitivo se inició el 14 feb-10. Estudio aprobado por RD N° 567-2012-MTC/20 (16.08.2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>63521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (65.7 Km):</b><br><i>Tipo de Intervención:</i> Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente E=0.10 m.<br><i>Avance acumulado de obra:</i> 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>48. 2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>55452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos (251,00 m.):</b> Avance al 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe N° 03 observado por PVN;<br>Informe N° 02 observado por DGASA                                                                                                                                                     |                                                                            |
| <b>49. 2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| <b>50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes y Accesos (60 m Avance al Avance al 80%. Informe N° 04 en revisión por PVN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe N° 03 observado por DGASA). El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. |                                                                            |
| <b>50. 2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
| Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+550 : Estudio Concluido con RD N° 1491-2013-MTC/20 (26.Dic.13); se apertura para liquidación.<br>Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM 1+550 - KM 77+000: Estudio Concluido con RD N° 1482-2013-MTC/20 (26.Dic.13); Estudios se ejecutan por convenio 047 CC N° 017-2012-MTC/20 Compañía Buena Ventura y GR Huancavelica                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                    | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>51. 2084557 MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE EN CALIENTE CARRETERA PUENTE MOTUPE - CHOCHOPE, DISTRITO DE CHOCHOPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE</b><br>Proyecto no corresponde a la RVN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>52. 2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN</b><br><b>Expediente Técnico</b><br>Convenio M N° 196-2008-MTC/01 (22.Feb.08) GR Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales<br><b>1628 Puente Tingo – Churín:</b> Avance al 40% (Informe N° 01 en revisión por PVN).<br>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional<br>0083806 Carretera Huaura - Sayan – Churín Inicio de obra el 24.Abr.2013<br>Avance acumulado de obra:8%                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b><br>0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayan – Churín (138 Predios adquiridos): Avance acumulado 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <b>53. 2 088776 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON</b><br><b>Huaura-Sayán-Churín:</b> Estudio por convenio aprobado por RD N° 774-2012-MTC/20 (28.09.2012)<br><b>73474 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Churín - Oyón Tramo 1 Churín - Km 131( 24.19 Km)</b><br><i>La entrega del terreno</i> se realizó el 23.set.11<br><i>Inicio de Obra (nuevo contrato)</i> el 05.oct.11<br><i>Acta de Recepción final</i> de obra: 02.02.12<br><i>Liquidación de contrato de</i> ejecución de obra RD N° 331-2012-MTC/20, del 29.05.12.<br>Costo final S/. 99 654 444.46<br>En trámite liquidación de Contrato de supervisión.                                                                      | Mediante RD N° 025-2014-MTC/20, del 13.Ene.2014 se aprobó la ampliación de plazo N° 04, otorgándose 4 d.c. de los 5 d.c. solicitados por el contratista, por impedimento de ejecutar la obra por amenazas de los propietarios |                                                                            |
| <b>54. 2 089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA</b><br><b>Expediente Técnico</b><br>55705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta (27,8 Km.): Inició en abr-10 ; estudio aprobado por RD N° 944-2012-MTC/20 (09.Nov.12)<br><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b><br>0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta:<br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente.<br>Puentes dentro del proyecto: Pte. Pucayacu<br>Con Contrato N° 055-2013-MTC/20 (Proceso de Selección LP N° 029-2012-MTC/20).<br>Entrega de terreno el 03.Set.2013 | Contrato terminado; en ARBITRAJE                                                                                                                                                                                              |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                 | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| Inicio de Obra el 04.Set.2013<br>Al 31.Dic.2013, se cuenta con un avance físico ejecutado de 4.45%<br>Plazo contractual vence: 28.Oct.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| 0096541 Pacri Carretera Imperial-Mayoccc-Ayacucho Tramo Mayoccc Huanta: Avance acumulado: 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En el año 2013, no se ejecutó avance físico relevante.                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| <b>55. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>50600 Estudio Definitivo De Túnel Yanango (1 300 m.):</b> Avance al 70% (Informe N° 03 aprobado por PVN y observado por DGASA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.                                                                      |                                                                            |
| <b>56. 2093846 REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>50595 Estudio Definitivo De Tarata – Capazo:</b> El proyecto se encuentra ubicado entre los departamentos de Tacna y Puno, cuenta con una longitud de 83.90 Km. El Estudio se inició el 30.jun.10<br>Avance al 10%                                                                                                                                                                                                                     | En Arbitraje.                                                                                                                                                                                                                                              | Se resolvió el Contrato                                                    |
| <b>57. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>Intercambio Vial Las Torres (9,11 km.):</b><br><b>Fecha de entrega de terreno:</b> 15.mar.10.<br><b>Fecha de inicio de obra:</b> 16.mar.10.<br><b>Fecha termino:</b> 11.Oct.11<br>Liquidación final Contrato de Ejecución de obra N° 026-2013-MTC/20, mediante RD N° 881-2013-MTC/20 del 12.09.2013-SIN PENALIDADES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>61243 Construcción Puentes Provisionales Huachipa II Y Santa Clara II (259.870Metro):</b><br><b>Fecha de entrega de terreno:</b> 15.mar.10<br><b>Inicio de obra:</b> 28.may.11.<br><b>Termino de los trabajos:</b> 23.dic.11<br><b>Acta de Recepción de la obra</b> en 27.Ene.2012<br><b>Liquidación</b> de contrato de ejecución de obra mediante RD N° 277-2012-MTC/20 del 10.05.12 por el monto final ascendente a S/. 5,139,806.93 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central (43 Predios adquiridos):</b> Avance acumulado de 77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.<br>En el 2013, no se realizó avances físicos relevantes | PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.   |
| <b>58. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| <b>55449 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento Urcos (3,2 Km.):</b> estudio aprobado por RD N° 555-MTC-2013/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| (03.Jul.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                            |
| <b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                            |
| <b>0048580 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                            |
| <b>59. 2094971 REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                            |
| Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                            |
| Mediante el convenio N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) con el Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10) se viene elaborando los siguientes estudios definitivos:<br>Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) : aprobado mediante RD N° 111-2013-MTC/20 (27.Feb.13)<br>Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil): aprobado mediante RD N° 091-2013-MTC/20). (18.Feb.13) |                                             |                                                                            |
| Mediante el convenio CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) con el Fondo Binacional se viene elaborando los siguientes estudios definitivos:<br>Puente Héroes del Cenepa: Avance al 90%<br>Definitivo Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil: Avance al 90%<br>Definitivo Definitivo: Puente El Abegal: Avance al 80%                                                                         |                                             |                                                                            |
| <b>60. 2105571 Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                            |
| <b>Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati (2.186Kilómetro):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                            |
| Ejecución por convenio CC N° 009-2012-MTC/20 (02.Jul.12) Mun. Dist. Echarati<br>Fecha de Inicio: inicio 30 de setiembre 10 Término 31dic13<br>Avance 100%                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                            |
| <b>61. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                            |
| <b>73471 Estudio Definitivo Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Andahuaylas Pampachiri - Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) longitud 20 Km: Avance del estudio al 80%</b>                                                                                                                                                                                        | Informe N° 03 Absolución Observado por PVN  |                                                                            |
| <b>62. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                            |
| <b>50589 Estudio Definitivo de Puente Santa María De Nieva Y Accesos (150,00 m): Avance al 80%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                            |
| <b>63. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                            |
| 50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito (15,3 Km.): Elaboración de estudio definitivo, tiene un avance total del 80%.                                                                                                                                                                                                                    | Informe N° 03 observado por PVN y por DGASA |                                                                            |
| <b>64. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                            |
| 50591 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Avance acumulado 90%<br>50592 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: Avance acumulado 90%                                                                                                                                     |                                             |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                            | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| 50593 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro: Avance acumulado 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>65. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| 0050574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-Cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba: Estudio Concluido con RD N° 1129-2012-MTC/20. Actualmente en Proceso de Liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| 50569 Estudio Definitivo de Cajabamba - Sausacocha (38.95 Km): Avance al 80% 50574 Estudio Definitivo de Carretera San Marcos-Cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-Cajabamba (58 Km): Estudio aprobado por RD N° 1129-2012-MTC/20 (14.Dic.12).                                                                                                                                                                                                                                                              | El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos – Cajabamba:</b><br><b>iii) Tipo de intervención:</b> Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente.<br><b>iv) Población beneficiada:</b> 94,981 habitantes.<br><b>Puentes dentro del proyecto:</b> Pte. Crisnejas, Pte. Huayo y Pte. Ponte<br><b>Entrega de terreno:</b> 02.Set.2013<br><b>Inicio de obra</b> el 03 de setiembre 2013.<br><b>Al 31.Dic.2013, se cuenta con un avance físico programado de 12.13%</b><br><b>Termino contractual</b> 23.Ago.2015 |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>66. 2 110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS</b><br><b>Población beneficiada: 95,162 hab.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba y Accesos (30 m.):</b> Estudio aprobado mediante RD N° 291-2012-MTC/20 (15.05.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>56475 Construcción del Puente Cajabamba (30 m):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Construcción nueva (plataforma a nivel de carpeta asfáltica de e=2")<br><b>Inicio de Obra:</b> 12.Dic.2012<br><b>Avance Acumulado:</b> 58%                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obra atrasada (Contratista en Penalidad).                                                                                                                                             |                                                                            |
| <b>67. 2 110693 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau y Accesos (25,00 m.):</b> Estudio aprobado por RD N° 855-2012-MTC/20 (22.oct.12) En proceso de selección para la ejecución de obra y supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>0063492 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos:</b> Avance 58%<br><b>Inicio:</b> mar/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>68. 2 110710 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos (33 m.):</b> aprobación del estudio definitivo por RD N° 990-2012-MTC/20 (22.nov.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| <b>0063494 Construcción del Puente Canoas Y Accesos :</b> Avance 69%<br><b>Inicio:</b> Mar/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>69. 2 110759 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>50586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos (51 m.):</b> Aprobado por RD N° 354-2013-MTC/20 (02.May.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>0063515 Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos:</b> En Proceso de Selección LP N° 010-2013-MTC/20 (Fase: Aprobación de Bases Administrativas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>70. 2 112863 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>50585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto y Accesos (100 m.):</b> Avance al 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Informe N° 04 en revisión por PVN; Informe N° 03 observado por DGASA).El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. |                                                                            |
| <b>71. 2 114280 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>50588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos (150,00 m.):</b> Aprobado por RD N° 341-2013-MTC/20 (30.Abr.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>Construcción de Puentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos:</b> Se tramitó la cancelación del Adelanto Directo. Ejecución por convenio CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>72. 2115627 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| Puente Malcas (Cruce del Río Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco): Avance al 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Observado por la OPI                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
| <b>73. 2128362 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>47594 Ampliación De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y Construcción Del Paso A Desnivel En La Intersección Vial de la de la Av. Javier Prado - av. Nicolas Ayllon, distrito de Ate, provincia de Lima</b><br><b>Firma de contrato de obra</b> el 08.jul.11.<br><b>Contrato de supervisión</b> suscrito con fecha 03.ago.11.<br><b>Entrega de terreno</b> con fecha 14.oct.11<br><b>Inicio de obra:</b> 15.oct.11. <b>Termino Real de la Obra:</b> 04.Nov.2012<br>Mediante RD N° 963-2012-MTC/20 del 16.11.12, se designó al Comité de Recepción de Obra.<br><b>Recepción de Obra:</b> En fecha 02.01.2013, se elevó el Acta de Recepción de Obra, en señal de conformidad del comité de Recepción y de los demás conformantes de la comisión.<br>Contratos de Obra y de Supervisión por liquidar. | En arbitraje                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                              | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                                   | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                |
| <b>67652 Estudio Definitivo De Los Tuneles Puruchuco Y Accesos:</b> Concluido al 100% (El Expediente Técnico de Ingeniería del Proyecto, fue realizado por la Municipalidad Distrital de Ate).                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>74. 2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>50576 Estudio Definitivo de Construcción del Puente Palca y Accesos (24 m):</b> Avance 60%.                                                                                                                                                                                                   | Escasez de profesionales para la revisión del estudio definitivo que se encuentra en el informe final.<br>los procesos CAS convocados desde el 2012 se están declarando desiertos                                            | Incrementar los honorarios de los especialistas de puentes que permitan competir con la empresa privada,                                                                                                  |
| <b>75. 2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>50577 Estudio Definitivo De Construcción Del Puente Santa Rosa (25 m):</b> Avance 60%.                                                                                                                                                                                                        | Escasez de profesionales para la revisión del estudio definitivo que se encuentra en el informe final                                                                                                                        | Incrementar los honorarios de los especialistas de puentes que permitan competir con la empresa privada,                                                                                                  |
| <b>76. 2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>95871 Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-puerto Bermudez:</b> Se ha Concluido la elaboración de TDRs de Ingeniería; y los TDRs del Componente Ambiental.<br>En Proceso de Selección AMC N° 0145-2013-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>77. 2132692 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>50587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca y Accesos (30 m):</b> Avance al 90%                                                                                                                                                                                                              | Observado por OPI                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>78. 2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>50579 Estudio Definitivo De Construcción Puente Tingo Y Accesos (99 m):</b> Contrato N° 039-2012-MTC/20<br>Avance al 55%<br>Avance al 55% (Informe N° 02 aprobado por PVN y DGASA).                                                                                                           | Informe N° 02 aprobado por PVN y DGASA<br>Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. | Se espera la presentación de sus respectivos informes.                                                                                                                                                    |
| <b>79. 2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>50578 Estudio Definitivo de Construcción Puente Crisnejas y Accesos (50 m):</b> Concluido al 100% con RD N° 561-2013-MTC/20 (04.Jul.13)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>80. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA</b><br><b>Beneficiarios: 50,844 personas</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>54763 Estudio Definitivo Dv. Las Vegas-Tarma:</b> Estudio aprobado por RD 1145-2011-MTC/20.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma (34.2 km):</b><br><b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica Mac, e=de 0.075 a 0.10 m.<br><b>Entrega de terreno:</b> 29.Set.12<br><b>Inicio de Obra:</b> 30.Set.12<br><b>Avance acumulado de obra:</b> 59% | Obra atrasada, el contratista no cumple con sus rendimientos ofertados.<br>El Contratista no tiene al 100% la implementación del PACRI en el tramo por parte de PROVIAS NACIONAL, situación que el Contratista pretende      | Adenda N° 01 del 24.Dic.2013, cuyo objeto es la modificación del monto contractual de la obra debido a la aprobación de los presupuestos adicionales 01, 02, 03, 04, 05, 06 y los Presupuestos Deductivos |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                         | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | justificar su atraso de obra por este hecho según anotaciones en cuaderno de obra. | Vinculantes 01, 02 y 03. La incidencia acumulada asciende a 7.58                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>81. 2133768 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA - SANTA LUCIA, TRAMO DV. CHIGUATA - DV. IMATA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>50598 Estudio Definitivo De Tramo: Dv. Chiguata-Dv. Imata:</b> Estudio no se realizará será atendido por conservación por niveles de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>82. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>63504 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán:</b><br><i>Estudio aprobado</i> por RD N° 096-2012-MTC/20 (16.Feb.2012).<br><i>Nivel de intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfáltico en caliente.<br><i>Beneficiados:</i> 21,962 habitantes<br>Se firmó el Contrato de ejecución de obra N° 102-2012-MTC/20 de fecha 13.11.12. Monto contratado S/. 68 547 038.87, incl. IGV y la supervisión monto ofertado S/. 5 659 920.13. incl. IGV<br><i>Entrega de terreno:</i> 28.Nov.2012<br><i>Avance de obra acumulado:</i> 62%<br><i>Termino de obra estimado</i> Julio 2014 | Obra atrasada.                                                                     | Mediante RD N° 1417-2013-MTC/20 del 17-dic-13, Se aprueba el Presupuesto Adicional 04, enmarcado dentro de la Causal a y b, por "mayores metrados en parchado superficial-evento compensable Clausula 44, literal f) del Contrato", la incidencia acumulada asciende al 9.45%.                                                   |
| <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Ocollo - Imata Tramo Dv. Imata - Ocollo – Negromayo: Avance 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>83. 2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO</b><br><b>Población beneficiada: 2,623 hab.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estudio definitivo Dv. Imata-Ocollo-Negromayo 68 Km:</b> Estudio aprobador por RD N° 454-2012-MTC/20 (06.07.2012) Financiado por convenio N° 026-2008-MTC/20 (30.Oct.08) GR Cusco, Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma.y Minera Xstrata Tintaya S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>63510 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Ocollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Ocollo-Negromayo 67.7 Km:</b><br><br><i>Nivel de Intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente<br><i>Entrega de terreno</i> el 27.Abr.2013<br><i>Inicio de obra</i> 30.Abr.2013<br><i>Avance de obra acumulada:</i> 7%<br>Termino estimado: febrero de 2015                                                                                                                                                                                                                                                | Obra atrasada.                                                                     | Mediante RM N° 743-2013-MTC/02, del 05-dic-13, se declara desestimado el presupuesto Adicional 03 y se aprueba el presupuesto adicional N° 04, dentro de la Causal a) y b). Por "Estabilización de fundación de explanaciones con cama de piedra y mayores metrados de mejoramiento". La incidencia acumulada asciende al 8.82%. |
| <b>84. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO</b><br><b>Población beneficiada:</b> 235,598 hab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcción. De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km):</b> Estudio aprobado por RD N° 390-2012-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS                                                                                                                                                                  | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO                                                                                                                  |
| MTC/20 (15.06.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>63529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Ampliación. Pavimento de concreto asfáltico caliente MAC<br>Se firmó el Contrato de ejecución n° 008-2013-MTC/20 del 16.01.2013. Monto contratado S/. 127 124 273.10. Incl. IGV. Precios a enero 2012. Plazo de ejecución 360 d.c.<br>Supervisión. Contrato 012-2013-MTC/20 del 22.01.2013. Monto de contratado S/. 4 854 254.04. Incl.IGV, Precios a Junio.2012. Plazo del servicio 450 d.c.<br><b>Inicio de obra</b> estimada para Abril 2014 | No se ha iniciado los trabajos, debido a que no se ha entregado el terreno por las interferencias existentes en la zona de obra.<br>Se postergó la entrega del terreno por temporada de lluvias en la zona. | Está en vías de aprobación la Adenda, con la cual se traslada el inicio de obra a abril 2014                                                                                                |
| <b>85. 2146292 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac y Accesos (70 m):</b> Estudio aprobado por RD 019-2012-MTC/20 (12.Ene.2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>56474 Construcción del Puente Pisac (50 m):</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Construcción nueva<br><b>Entrega de Terreno:</b> 07.Set.12<br><b>Inicio de Obra:</b> 08.Set.12<br><b>Avance:</b> 80.75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Por paralizaciones en la obra.<br>Contrato resuelto. Avance total acumulado 80.75% ejecutado.                                                                                                               | Incidencia acumulada respecto al contrato de ejecución de obra asciende a 14.44%<br>La terminación de la obra será realizada por el Contratista de conservación y mantenimiento en el 2014. |
| <b>86. 2153661 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA MERCED - SAN BOSCO, DISTRITO DE SAYÁN - HUAURA - LIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No tiene PIM                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| <b>87. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>73469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Calzada):</b> Avance al 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe N° 03 en revisión por PVN y en revisión por DGASA.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| <b>88. 2158699 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>79208 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas:</b> Se gestiona su inclusión en la modificatoria del PAC 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>89. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>79209 Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay (10 km):</b><br>En Proceso de Selección CP N° 0023-2013-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>90. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| <b>79210 Estudio Definitivo Puente Cayara:</b> Programado para el 2014<br>En Proceso de Selección CP N° 037-2013-MTC/20 (Fase: Convocatoria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS          | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>91. 2164088 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SANDOVAL - TEPO - HUACA LA PAVA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE</b><br>No tiene PIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                            |
| <b>92. 2166949 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA-HUANTA, TRAMO IZCUCHACA - MAYOCC</b><br><b>Expediente Técnico:</b> Aprobado mediante RD N° 944-2012-MTC/20 del 09.Nov.2012<br><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b><br><b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente. (27.95 Km). Se firmó el contrato N° 055-2013-MTC/20 del 22/05/2013. Monto contratado S/. 120 647 374.84 Incl. IGV, precios a jul-12. Plazo 420 d.c.<br>Puente dentro del proyecto: Pte. Pucayacu.<br>Entrega de terreno el 03 Set.2013<br>Inicio de obra 04 Set.2013<br>Avance de obra acumulada: 4.45%<br>Término estimado: octubre de 2014 | Avance físico programado de 3.27% y 4.45% ejecutado |                                                                            |
| <b>93. 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA</b><br>Expediente Técnico<br>0104939 Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa – Cubantía<br>Incluido en la modificatoria del PAC 2013.<br>En firma del contrato con URCI CONSULTORES S.L; por el monto de S/. 1 952 446.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                            |
| <b>94. 2173121 LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE</b><br>Expediente Técnico<br>Estudio Definitivo de la Carretera Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple: Concluido y aprobado con RD N° 984-2013-MTC/20.<br>Estudio elaborado en convenio con GR de Cajamarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                            |
| <b>95. 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N</b><br>0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta Pe-3n: En elaboración los TDRs y la Estructura de Costos (Para incluir en el PAC 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                            |
| <b>96. 2178454 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA</b><br>Convenio de Cooperación N° 0015-2013-MTC/20 con el GR Arequipa<br>Se utilizó para transferencia de dinero al GR de Arequipa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                            |
| <b>97. 2177398 PTE. SANTA ROSA Y ACCESOS EN DISTRITO DE POZUZO</b><br><b>0050546 Estudio de Perfil:</b> aprobado con RD N° 311-2013-MTC/20 (23.Abr.13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                            |

| PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A) LOGROS OBTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS | C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO |
| <b>98. 2179050 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                            |
| Acuerdo de Ejecución (En cumplimiento de la medida cautelar dispuesta en el proceso arbitral seguido por la Concesionaria Vial del Sol S.A. (COVISOL) con el MTC-Resoluciones N° 12 y N° 13)<br><b>0081527 Estudio Perfil:</b> aprobado con Memorandum N° 1212-2013-MTC/09.02<br><b>Estudio Definitivo:</b> aprobado con RD N° 616-2013-MTC/20 (16.Jul.13).                                                                                                        |                                            |                                                                            |
| <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b><br>Tipo de Intervención: Rehabilitación<br>Entrega de terreno: Se suscribió acta el 11.Set.2013.<br>Inicio de ejecución de la obra: el 12.Set.2013 con la Colaboración de un Inspector de Obra-PVN<br>El plazo del Supervisor de obra inició: el 20.Nov.2013, en su etapa de Supervisión de obra.<br>Avance al 31.Dic.13: programado de 32.43% y 47.42% ejecutado.<br>Termino estimado Setiembre 2014 |                                            |                                                                            |
| <b>99. 2188747 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO II: KM. 557+000 AL KM. 886+600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                            |
| <b>Estudio de Perfil:</b> aprobado con Memorandum N° 2857-2013-MTC/09.02<br><b>Estudio Definitivo:</b> con Memorandum N° 2863-2013-MTC/09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>100. 2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                            |
| <b>0050519 Estudio de Factibilidad:</b> Avance al 95% (En revisión por OPI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                            |
| <b>101. 2234982 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                            |
| Convenio de Cooperación N° 27-2009-MTC/20 (27.Ago.09) GR La Libertad<br><b>Factibilidad:</b> avance al 90% (En revisión por OPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                            |
| <b>102. 2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                            |
| <b>Estudio de Factibilidad:</b> aprobado con RD N° 743-2013-MTC/20 (15-Ago-13).<br><b>0118912 Estudio definitivo:</b> avance al 60% (Informe N° 02 en revisión por PVN, Informe N° 02 en revisión por DGASA).                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                            |
| <b>103. 2234988 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                            |
| <b>0050524 Estudio de Factibilidad:</b> aprobado con RD N° 1479-2013-MTC/20 (24.Dic.13); se apertura para liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                            |

### Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2013

| INTERVENCIONES                                            | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | Meta 2013     | Ene-Dic 2013  | Avance (%) |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| EN KILOMETROS                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                                | <b>10,399</b> | <b>10,685</b> | <b>11,124</b> | <b>12,352</b> | <b>13,584</b> | <b>14,262</b> | <b>16,407</b> | <b>17,752</b> | <b>16,704</b> | <b>94</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 290           | 219           | 249           | 455           | 354           | 422           | 350           | 373           | 496           | 133        |
| Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>                          | 10,109        | 10,466        | 10,875        | 11,897        | 13,230        | 13,840        | 16,057        | 17,378        | 16,208        | 93         |
| Rutinario de la RVN pavimentada (*)                       | 7,532         | 7,615         | 6,078         | 5,838         | 1,414         | 859           | 1,309         | 1,279         | 1,876         | 147        |
| Rutinario de la RVN no pavimentada (*)                    | 2,522         | 2,633         | 2,052         | 2,297         | 873           | 1,078         | 2,055         | 2,230         | 2,255         | 101        |
| Periódico de la RVN pavimentada                           | 55            | 219           | 407           | 530           | 585           | 278           | -             | 65            | 2             | 2          |
| Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup>           | -             | -             | 2,338         | 3,232         | 10,358        | 11,624        | 12,693        | 13,805        | 12,075        | 87         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                                   | <b>2,369</b>  | <b>2,369</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,031</b>  | <b>4,511</b>  | <b>4,539</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>5,023</b>  | <b>100</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción <sup>3/</sup> | 97            | 296           | 534           | 1,046         | 1,595         | 81            | 176           | 13            | 77            | 589        |
| Cofinanciada                                              | 97            | 281           | 515           | 868           | 1,571         | 59            | 119           | 13            | 4             | 27         |
| Autofinanciadas                                           |               | 14            | 19            | 179           | 25            | 22            | 57            | -             | 73            |            |
| Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>                          | 2,272         | 2,073         | 3,497         | 2,985         | 2,916         | 4,457         | 4,847         | 5,010         | 4,946         | 99         |
| Cofinanciada                                              | 1,867         | 1,683         | 3,112         | 2,759         | 2,180         | 3,719         | 3,669         | 3,774         | 3,784         | 100        |
| Autofinanciadas                                           | 404           | 390           | 385           | 226           | 736           | 739           | 1,178         | 1,236         | 1,163         | 94         |
| <b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>                       | <b>12,767</b> | <b>13,054</b> | <b>15,155</b> | <b>16,384</b> | <b>18,095</b> | <b>18,800</b> | <b>21,430</b> | <b>22,775</b> | <b>21,727</b> | <b>95</b>  |
| <b>RVN EXISTENTE</b>                                      | <b>17,857</b> | <b>23,838</b> | <b>23,903</b> | <b>24,500</b> | <b>23,596</b> | <b>23,319</b> | <b>24,593</b> | <b>24,593</b> | <b>25,005</b> |            |
| COBERTURA                                                 | 71            | 55            | 63            | 67            | 77            | 81            | 87            | 93            | 87            |            |
| TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN                      | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | PIM 2013      | Ene-Dic 2013  | Avance (%) |
| EN MILLONES DE S/.                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| <b>RVN NO CONCESIONADA</b>                                | <b>765</b>    | <b>1,159</b>  | <b>1,059</b>  | <b>1,470</b>  | <b>2,626</b>  | <b>3,448</b>  | <b>3,367</b>  | <b>4,216</b>  | <b>4,151</b>  | <b>98</b>  |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 619           | 793           | 703           | 839           | 1,331         | 1,785         | 2,053         | 3,073         | 3,056         | 99         |
| Mantenimiento Vial                                        | 146           | 366           | 357           | 631           | 1,295         | 1,662         | 1,313         | 1,143         | 1,095         | 96         |
| <b>RVN CONCESIONADA</b>                                   | <b>109</b>    | <b>196</b>    | <b>484</b>    | <b>1,990</b>  | <b>2,386</b>  | <b>2,096</b>  | <b>1,590</b>  | <b>1,940</b>  | <b>1,973</b>  | <b>102</b> |
| Rehabilitación, mejoramiento y construcción               | 35            | 88            | 292           | 1,680         | 2,146         | 1,881         | 1,374         | 1,589         | 1,612         | 101        |
| Mantenimiento Vial                                        | 74            | 108           | 192           | 310           | 240           | 215           | 216           | 350           | 361           | 103        |
| <b>TOTAL GASTO</b>                                        | <b>874</b>    | <b>1,355</b>  | <b>1,543</b>  | <b>3,460</b>  | <b>5,012</b>  | <b>5,544</b>  | <b>4,956</b>  | <b>6,156</b>  | <b>6,124</b>  | <b>99</b>  |

Fuente: Unidades Orgánicas

PROVIAS NACIONAL – OPEI

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP 4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

### Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras

| Proy                                                                                                       | Meta     |          | Finalidad de la Meta                                                                                                                            | Meta Global |             |                  |        |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |             | Presupuesto   |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Cód                                                                                                        | Sec SIAF | Sec PFIS |                                                                                                                                                 | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2013 | A 2013      | PIA           | PIM           | Devengado     |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre                  |          |          |                                                                                                                                                 |             | 2,259.011   |                  |        |        | 367.161        | 329.219      | 373.21              |                  | 66.812                   | 111.808 | 168.654  | 149.204 | 496.478      | 1,192.858   | 2,229,610,990 | 2,731,016,348 | 2,711,081,352 |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                       |          |          |                                                                                                                                                 |             | 75.110      |                  |        |        | 50.110         |              |                     |                  |                          |         |          |         |              | 50.110      | 11,200,000    | 17,849,189    | 17,849,188    |
|                                                                                                            | 0052     | 0088     | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                                    | 2434        | 25.000      | Kilómetro        | ago/14 | abr/16 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |             | 11,200,000    |               |               |
|                                                                                                            | 0718     | 0002     | 0060981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya                                                                   | 2434        | 50.110      | Kilómetro        | may/08 | nov/10 | 50.110         |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 50.110      |               | 17,849,189    | 17,849,188    |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canc              |          |          |                                                                                                                                                 |             | 100.567     |                  |        |        | 29.190         | 28.00        |                     |                  | 8.591                    | 7.843   | 4.863    | 10.903  | 32.199       | 61.389      | 158,691,195   | 136,875,644   | 136,875,642   |
|                                                                                                            | 0056     | 0110     | 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion                                                                                          | 8880        | 45.987      | Kilómetro        | mar/12 | dic/13 | 29.190         | 11.35        | Kilómetro           | 7.554            | 2.505                    | 1.342   | 5.396    | 16.797  | 45.987       | 71,569,835  | 93,272,856    | 93,272,854    |               |
|                                                                                                            | 0057     | 0116     | 0052497 Pericos San Ignacio (inc Vía De Evitamiento)                                                                                            | 8880        | 54.580      | Kilómetro        | ene/13 | jun/15 |                | 16.65        | Kilómetro           | 1.037            | 5.338                    | 3.521   | 5.507    | 15.402  | 15.402       | 87,121,360  | 43,602,788    | 43,602,787    |               |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                    |          |          |                                                                                                                                                 |             | 80.980      |                  |        |        | 27.547         | 23.68        |                     |                  | 8.514                    | 13.189  | 6.999    | 28.703  | 56.250       | 163,771,667 | 135,326,103   | 135,326,102   |               |
|                                                                                                            | 0067     | 0217     | 0052662 Puente Pizana Tocache                                                                                                                   | 2794        | 37.700      | Kilómetro        | jun/12 | dic/13 | 27.547         | 11.13        | Kilómetro           | 3.050            | 5.399                    | 1.703   | 10.153   | 37.700  | 82,245,196   | 69,374,493  | 69,374,493    |               |               |
|                                                                                                            | 0068     | 0221     | 0053030 Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                                | 2794        | 43.280      | Kilómetro        | abr/13 | mar/15 |                | 12.55        | Kilómetro           | 5.464            | 7.790                    | 5.296   | 18.550   | 18.550  | 81,526,471   | 65,951,610  | 65,951,609    |               |               |
| 2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba                                      |          |          |                                                                                                                                                 |             | 54.086      |                  |        |        | 35.833         | 8.991        | 11.59               |                  | 0.859                    | 2.828   | 5.579    |         | 9.266        | 54.090      | 34,473,883    | 42,301,455    | 42,301,455    |
|                                                                                                            | 0076     | 0230     | 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                                                           | 6655        | 54.086      | Kilómetro        | abr/10 | ago/13 | 35.833         | 8.991        | 11.59               | Kilómetro        | 0.859                    | 2.828   | 5.579    |         | 9.266        | 54.090      | 34,473,883    | 42,301,455    | 42,301,455    |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco                       |          |          |                                                                                                                                                 |             | 70.899      |                  |        |        | 14.811         | 21.660       | 16.31               |                  | 4.443                    | 4.790   | 8.129    | 11.882  | 29.245       | 65.716      | 104,431,422   | 113,395,911   | 113,395,911   |
|                                                                                                            | 0080     | 0233     | 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                                                             | 3291        | 70.899      | Kilómetro        | nov/10 | mar/14 | 14.811         | 21.660       | 16.31               | Kilómetro        | 4.443                    | 4.790   | 8.129    | 11.882  | 29.245       | 65.716      | 104,431,422   | 113,395,911   | 113,395,911   |
| 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco                                 |          |          |                                                                                                                                                 |             | 145.500     |                  |        |        | 15.680         | 60.951       | 26.90               |                  | 4.939                    | 10.179  | 8.470    |         | 23.589       | 100.220     | 172,794,906   | 153,699,019   | 153,699,018   |
|                                                                                                            | 0085     | 0244     | 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                                                                   | 16256       | 50.910      | Kilómetro        | abr/11 | ago/13 | 15.680         | 32.254       | 9.20                | Kilómetro        | 1.515                    | 1.461   |          |         | 2.976        | 50.910      | 25,931,894    | 21,446,429    | 21,446,429    |
|                                                                                                            | 0086     | 0406     | 0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                                                            | 16256       | 94.590      | Kilómetro        | abr/12 | may/15 |                | 28.697       | 17.71               | Kilómetro        | 4.939                    | 8.664   | 7.009    |         | 20.613       | 49.310      | 146,863,012   | 132,252,590   | 132,252,589   |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani                          |          |          |                                                                                                                                                 |             | 86.000      |                  |        |        |                |              | 12.90               |                  |                          |         |          |         |              |             |               |               |               |
|                                                                                                            |          | 0432     | 52356 Negromayo-yauri-san Genaro                                                                                                                | 3876        | 86.000      | Kilómetro        | jun/15 | abr/17 |                |              | 12.90               | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |             |               |               |               |
| 2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas                            |          |          |                                                                                                                                                 |             | 68.760      |                  |        |        | 0.110          | 18.692       | 27.02               |                  | 3.762                    | 9.691   | 18.947   | 11.921  | 44.320       | 63.122      | 104,331,295   | 150,645,303   | 150,645,302   |
|                                                                                                            | 0125     | 0446     | 0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin                                             | 4653        | 42.780      | Kilómetro        | dic/11 | nov/13 | 0.110          | 18.692       | 15.32               | Kilómetro        | 3.157                    | 5.147   | 10.327   | 5.348   | 23.978       | 42.780      | 86,926,076    | 101,285,172   | 101,285,172   |
|                                                                                                            | 0126     | 0464     | 0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                   | 4653        | 25.980      | Kilómetro        | ene/13 | may/14 |                |              | 11.70               | Kilómetro        | 0.605                    | 4.544   | 8.620    | 6.573   | 20.342       | 20.342      | 17,405,219    | 49,360,131    | 49,360,130    |
| 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, S  |          |          |                                                                                                                                                 |             | 28.325      |                  |        |        |                |              | 11.20               |                  |                          | 1.802   | 3.404    | 2.725   | 7.931        | 7.931       | 16,015,765    | 38,689,909    | 38,689,909    |
|                                                                                                            | 0135     | 0769     | 0063519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar | 15956       | 28.325      | Kilómetro        | abr/13 | feb/15 |                |              | 11.20               | Kilómetro        |                          | 1.802   | 3.404    | 2.725   | 7.931        | 7.931       | 16,015,765    | 38,689,909    | 38,689,909    |
| 2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo           |          |          |                                                                                                                                                 |             | 39.401      |                  |        |        | 10.520         | 20.699       | 8.99                |                  | 0.975                    | 3.736   | 3.471    |         | 8.182        | 39.401      | 23,932,996    | 32,030,515    | 32,030,515    |
|                                                                                                            | 0139     | 0774     | 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica                                                                                         | 2941        | 39.401      | Kilómetro        | abr/11 | ago/13 | 10.520         | 20.699       | 8.99                | Kilómetro        | 0.975                    | 3.736   | 3.471    |         | 8.182        | 39.401      | 23,932,996    | 32,030,515    | 32,030,515    |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicación de Pu |          |          |                                                                                                                                                 |             | 4.040       |                  |        |        |                |              | 2.83                |                  |                          |         |          |         |              |             | 2,381,624     |               |               |
|                                                                                                            | 0143     | 0786     | 0047986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun                       | 38965       | 4.040       | Kilómetro        | feb/14 | oct/15 |                |              | 2.83                | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |             | 2,381,624     |               |               |
| 2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay                                   |          |          |                                                                                                                                                 |             | 321.120     |                  |        |        | 112.860        | 61.924       | 54.47               |                  | 17.345                   | 30.967  | 38.120   | 25.118  | 111.550      | 286.334     | 345,549,025   | 525,974,535   | 525,974,533   |
|                                                                                                            | 0146     | 0811     | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                                                                                                  | 13558       | 48.800      | Kilómetro        | abr/12 | sep/13 |                | 24.069       | 17.70               | Kilómetro        | 7.978                    | 6.710   | 10.043   |         | 24.731       | 48.800      | 107,132,303   | 111,769,723   | 111,769,723   |
|                                                                                                            | 0147     | 0837     | 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                                                                                                 | 13558       | 55.200      | Kilómetro        | jul/12 | may/14 |                | 10.045       | 18.99               | Kilómetro        | 8.061                    | 11.923  | 8.225    | 10.080  | 38.289       | 48.334      | 85,837,721    | 115,947,997   | 115,947,997   |
|                                                                                                            | 0148     | 0885     | 0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto                                  | 13558       | 76.450      | Kilómetro        | ene/13 | may/15 |                |              | 17.78               | Kilómetro        | 1.306                    | 12.334  | 19.852   | 15.038  | 48.530       | 48.530      | 152,579,001   | 261,915,953   | 261,915,953   |
|                                                                                                            | 0557     | 0004     | 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara                                                                                                | 13558       | 53.300      | Kilómetro        | sep/09 | oct/12 | 37.457         | 15.843       |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         | 53.300       |             | 32,854,625    | 32,854,624    |               |
|                                                                                                            | 0673     | 0850     | 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000                                                                                              | 13558       | 41.970      | Kilómetro        | may/10 | oct/12 | 30.003         | 11.967       |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         | 41.970       |             | 314,436       | 314,435       |               |
|                                                                                                            | 0720     | 0874     | 0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000                                                                                                | 13558       | 45.400      | Kilómetro        | abr/10 | nov/11 | 45.400         |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         | 45.400       |             | 3,171,801     | 3,171,801     |               |

### Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras

| Proy | Meta     |          | Finalidad de la Meta                                                                                                  | Meta Global |             |                  |        |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |         | Presupuesto |             |             |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Cód  | Sec SIAF | Sec PFIS |                                                                                                                       | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2013 | A 2013  | PIA         | PIM         | Devengado   |
|      | 2043324  |          | Culminacion de la Construccon Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100                                        |             | 3.150       |                  |        |        |                | 3.15         |                     |                  |                          |         |          |         |              |         | 15,800,000  |             |             |
|      | 0162     | 0655     | 0056271 Construccon De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                                            | 10699       | 3.150       | Kilómetro        | ene/14 | abr/15 |                | 3.15         | Kilómetro           |                  |                          |         |          |         |              |         | 15,800,000  |             |             |
|      | 2055993  |          | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey                                                |             | 37.328      |                  |        |        | 32.910         | 4.418        | 1.30                |                  |                          |         |          |         |              | 37.328  |             |             |             |
|      |          | 0907     | 52911 Santiago De Chuco - Shorey                                                                                      | 52842       | 37.328      | Kilómetro        | feb/11 | jun/12 | 32.910         | 4.418        | 1.30                | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 37.328  |             |             |             |
|      | 2057905  |          | Construccon y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz                                                             |             | 10.030      |                  |        |        |                | 1.665        | 6.06                |                  | 2.003                    | 3.099   | 3.263    |         | 8.365        | 10.030  | 16,384,662  | 18,506,304  | 18,506,303  |
|      | 0180     | 0915     | 0063508 Construccon Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca                                 | 15270       | 10.030      | Kilómetro        | ago/12 | ago/13 |                | 1.665        | 6.06                | Kilómetro        | 2.003                    | 3.099   | 3.263    |         | 8.365        | 10.030  | 16,384,662  | 18,506,304  | 18,506,303  |
|      | 2057906  |          | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish                                               |             | 175.967     |                  |        |        |                | 12.540       | 17.68               |                  | 9.370                    | 4.855   | 10.229   | 5.195   | 29.649       | 42.189  | 179,198,742 | 113,766,920 | 98,146,343  |
|      | 0183     | 0928     | 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                                                               | 3271        | 79.467      | Kilómetro        | may/12 | ene/15 |                | 12.540       | 17.68               | Kilómetro        | 9.370                    | 4.855   | 10.229   | 5.195   | 29.649       | 42.189  | 94,508,654  | 98,146,343  | 98,146,343  |
|      | 0184     | 0923     | 0047962 Canta - Hualtallay                                                                                            | 3271        | 96.500      | Kilómetro        | mar/14 | mar/17 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 84,690,088  | 15,620,577  |             |
|      | 2058560  |          | Construccon de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote                                                         |             | 34.660      |                  |        |        |                |              | 14.74               |                  |                          |         |          |         |              |         | 22,612,370  |             |             |
|      | 0192     | 0937     | 0063502 Construccon De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote                                                 | 13969       | 34.660      | Kilómetro        | sep/13 | abr/15 |                |              | 14.74               | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 22,612,370  |             |             |
|      | 2058698  |          | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca                                         |             | 202.180     |                  |        |        | 69.389         | 47.924       | 41.03               |                  | 8.118                    | 5.308   | 12.172   | 9.343   | 34.941       | 152.254 | 229,676,625 | 236,439,833 | 236,439,831 |
|      | 0196     | 0947     | 0051382 Llama - Cochabamba                                                                                            | 10447       | 60.460      | Kilómetro        | dic/10 | dic/13 | 25.390         | 22.255       | 13.25               | Kilómetro        | 3.952                    | 3.525   | 2.043    | 3.296   | 12.815       | 60.460  | 50,516,511  | 56,610,677  | 56,610,676  |
|      | 0197     | 0146     | 0048009 Cochabamba - Chota                                                                                            | 10447       | 31.860      | Kilómetro        | dic/11 | may/14 | 0.090          | 15.274       | 11.06               | Kilómetro        | 2.691                    | 0.844   | 5.430    | 2.621   | 11.586       | 26.950  | 82,753,319  | 114,841,169 | 114,841,168 |
|      | 0198     | 0955     | 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                | 10447       | 58.860      | Kilómetro        | may/12 | may/15 |                | 3.304        | 16.73               | Kilómetro        | 1.475                    | 0.939   | 4.699    | 3.426   | 10.540       | 13.844  | 96,406,795  | 61,537,064  | 61,537,064  |
|      | 0719     | 0942     | 0055848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha                                                                           | 10447       | 51.000      | Kilómetro        | may/09 | feb/12 | 43.909         | 7.091        |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 51.000  |             | 3,450,923   | 3,450,923   |
|      | 2058733  |          | Construccon y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                      |             | 94.458      |                  |        |        |                |              | 4.73                |                  |                          | 2.026   | 12.937   | 19.090  | 34.052       | 34.052  | 94,195,782  | 310,330,545 | 310,330,545 |
|      | 0212     | 0959     | 0063514 Construccon Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani | 3272        | 94.458      | Kilómetro        | may/13 | ago/16 |                |              | 4.73                | Kilómetro        |                          | 2.026   | 12.937   | 19.090  | 34.052       | 34.052  | 94,195,782  | 310,330,545 | 310,330,545 |
|      | 2062374  |          | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                                                      |             | 37.440      |                  |        |        |                |              |                     |                  |                          |         |          |         |              |         | 34,521,618  | 35,079,257  | 35,079,256  |
|      | 0216     | 0503     | 0063498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                              | 57858       | 37.440      | Kilómetro        | ene/14 | mar/16 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 34,521,618  | 35,079,257  | 35,079,256  |
|      | 2078367  |          | Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla                                                              |             | 25.480      |                  |        |        |                | 7.222        | 11.39               |                  | 5.350                    | 4.573   | 4.368    | 3.967   | 18.258       | 25.480  | 27,006,094  | 31,333,850  | 31,333,850  |
|      | 0226     | 0862     | 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla                                                                | 63404       | 25.480      | Kilómetro        | ago/12 | dic/13 |                | 7.222        | 11.39               | Kilómetro        | 5.350                    | 4.573   | 4.368    | 3.967   | 18.258       | 25.480  | 27,006,094  | 31,333,850  | 31,333,850  |
|      | 2078371  |          | Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa                                                 |             | 65.820      |                  |        |        |                |              | 6.50                |                  |                          | 0.132   | 2.000    | 7.247   | 9.379        | 9.379   | 72,000,000  | 166,407,935 | 166,407,935 |
|      | 0230     | 0967     | 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                    | 4808        | 65.820      | Kilómetro        | may/13 | feb/16 |                |              | 6.50                | Kilómetro        |                          | 0.132   | 2.000    | 7.247   | 9.379        | 9.379   | 72,000,000  | 166,407,935 | 166,407,935 |
|      | 2084557  |          | Mejoramiento Pavimentación Flexible en Caliente Carretera Puente Motupe - Chochope                                    |             | 27.400      |                  |        |        |                |              |                     |                  |                          |         |          |         |              |         | 4,274,239   |             |             |
|      | 0235     | 1405     | 0052879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                              | 107953      | 27.400      | Kilómetro        | sep/14 | may/16 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 4,274,239   |             |             |
|      | 2088774  |          | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                 |             | 99.280      |                  |        |        |                |              | 3.13                |                  |                          | 0.593   | 2.397    | 5.340   | 8.330        | 8.330   | 133,834,798 | 167,564,513 | 167,564,513 |
|      | 0236     | 0671     | 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                                             | 34470       | 99.280      | Kilómetro        | abr/13 | abr/16 |                |              | 3.13                | Kilómetro        |                          | 0.593   | 2.397    | 5.340   | 8.330        | 8.330   | 133,834,798 | 167,564,513 | 167,564,513 |
|      | 2089761  |          | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayoc                                    |             | 27.950      |                  |        |        |                |              | 4.71                |                  |                          |         | 0.042    | 1.202   | 1.244        | 1.244   | 30,200,000  | 16,808,349  | 16,808,348  |
|      | 0238     | 0972     | 0063523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                   | 70107       | 27.950      | Kilómetro        | sep/13 | jul/15 |                |              | 4.71                | Kilómetro        |                          |         | 0.042    | 1.202   | 1.244        | 1.244   | 30,200,000  | 16,808,349  | 16,808,348  |
|      | 2094428  |          | Construccon de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av.                    |             | 9.110       |                  |        |        | 9.110          |              |                     |                  |                          |         |          |         |              | 9.110   |             | 31,053      | 31,053      |
|      | 0711     | 0164     | 0006448 Liquidacion De Obras                                                                                          |             | 100678      | Kilómetro        | mar/10 | oct/11 | 9.110          |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 9.110   |             | 31,053      | 31,053      |
|      | 2094591  |          | Construccon de la Vía de Evitamiento Urcos                                                                            |             | 3.210       |                  |        |        |                |              |                     |                  |                          |         |          |         |              |         | 4,383,680   |             |             |
|      | 0244     | 0985     | 0048580 Construccon De La Vía De Evitamiento Urcos                                                                    | 15058       | 3.210       | Kilómetro        | feb/14 | mar/15 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 4,383,680   |             |             |
|      | 2105571  |          | Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati                                                        |             | 21.340      |                  |        |        | 15.828         | 4.160        |                     |                  |                          |         |          | 1.352   | 1.352        | 21.340  |             |             |             |
|      |          | 0799     | Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati                                                                              | 23461       | 21.340      | Kilómetro        | sep/10 | dic/13 | 15.828         | 4.160        |                     | Kilómetro        |                          |         |          | 1.352   | 1.352        | 21.340  |             |             |             |

### Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras

| Proy                            | Meta     |          | Finalidad de la Meta                                                                                                              | Meta Global |             |                  |        | Avance Físico |                | Meta         |                     | Avance de la Meta Física |        |         |          | Avance Total |              | Presupuesto |               |               |               |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|----------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Cód                             | Sec SIAF | Sec PFIS |                                                                                                                                   | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin           | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida         | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim      | Logrado 2013 | A 2013      | PIA           | PIM           | Devengado     |
|                                 | 2109837  |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-C                                             |             | 15.300      |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         |          |              |              |             | 9,000,000     |               |               |
|                                 | 0260     | 0989     | 0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                             | 108035      | 15.300      | Kilómetro        | jul/14 | ene/16        |                |              |                     | Kilómetro                |        |         |          |              |              |             | 9,000,000     |               |               |
|                                 | 2110581  |          | Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                                                     |             | 58.770      |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         | 0.053    | 7.076        | 7.129        | 7.129       |               | 104,046,864   | 104,046,863   |
|                                 | 0613     | 1001     | 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                                             | 11432       | 58.770      | Kilómetro        | sep/13 | mar/16        |                |              |                     | Kilómetro                |        |         | 0.053    | 7.076        | 7.129        | 7.129       |               | 104,046,864   | 104,046,863   |
|                                 | 2132705  |          | Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                                                                           |             | 32.620      |                  |        |               | 1.636          | 12.84        |                     |                          | 0.648  | 3.777   | 4.015    | 9.144        | 17.584       | 19.220      | 58,900,363    | 46,442,531    | 46,442,531    |
|                                 | 0288     | 1088     | 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                                                                           | 169126      | 32.620      | Kilómetro        | sep/12 | ago/14        |                | 1.636        | 12.84               | Kilómetro                | 0.648  | 3.777   | 4.015    | 9.144        | 17.584       | 19.220      | 58,900,363    | 46,442,531    | 46,442,531    |
|                                 | 2134846  |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán                                  |             | 42.600      |                  |        |               |                | 8.52         |                     |                          | 0.409  | 6.505   | 10.514   | 9.013        | 26.441       | 26.441      | 42,580,732    | 40,415,156    | 40,415,155    |
|                                 | 0293     | 1053     | 0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan)                      | 34473       | 42.600      | Kilómetro        | mar/13 | jul/14        |                |              | 8.52                | Kilómetro                | 0.409  | 6.505   | 10.514   | 9.013        | 26.441       | 26.441      | 42,580,732    | 40,415,156    | 40,415,155    |
|                                 | 2134881  |          | Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo D                                              |             | 67.730      |                  |        |               |                | 8.91         |                     |                          |        | 0.590   | 2.492    | 1.687        | 4.769        | 4.769       | 66,343,924    | 67,316,400    | 67,316,399    |
|                                 | 0296     | 1048     | 0063510 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo            | 116092      | 67.730      | Kilómetro        | abr/13 | feb/16        |                |              | 8.91                | Kilómetro                |        | 0.590   | 2.492    | 1.687        | 4.769        | 4.769       | 66,343,924    | 67,316,400    | 67,316,399    |
|                                 | 2146291  |          | Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cemento                                    |             | 10.200      |                  |        |               |                |              | 4.62                |                          |        |         |          |              |              |             | 29,861,575    | 29,739,255    | 25,424,855    |
|                                 | 0299     | 0100     | 0063529 Construccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo | 128445      | 10.200      | Kilómetro        | abr/14 | jun/15        |                |              | 4.62                | Kilómetro                |        |         |          |              |              |             | 29,861,575    | 29,739,255    | 25,424,855    |
|                                 | 2153661  |          | Mejoramiento de La Carretera La Merced - San Bosco, Distrito de Sayán - Huaura - Lima                                             |             | 27.400      |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         |          |              |              |             | 5,814,833     |               |               |
|                                 | 0303     | 1406     | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                          | 107953      | 27.400      | Kilómetro        | sep/14 | may/16        |                |              |                     | Kilómetro                |        |         |          |              |              |             | 5,814,833     |               |               |
|                                 | 2155808  |          | Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Sel                                      |             | 27.400      |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         |          |              |              |             | 7,318,080     |               |               |
|                                 | 0304     | 1323     | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                          | 107953      | 27.400      | Kilómetro        | sep/14 | may/16        |                |              |                     | Kilómetro                |        |         |          |              |              |             | 7,318,080     |               |               |
|                                 | 2210921  |          | Mejoramiento de La Carretera Santa Sofia del Anexo Santa Sofia entre el Km 20+525 de                                              |             | 27.400      |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         |          |              |              |             | 8,129,095     |               |               |
|                                 | 0309     | 1407     | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                          | 107953      | 27.400      | Kilómetro        | sep/14 | may/16        |                |              |                     | Kilómetro                |        |         |          |              |              |             | 8,129,095     |               |               |
| Total General                   |          |          |                                                                                                                                   |             | 2,259.011   |                  |        |               | 367.161        | 329.219      | 373.21              |                          | 66.812 | 111.808 | 168.654  | 149.204      | 496.478      | 1,192.858   | 2,229,610,990 | 2,731,016,348 | 2,711,081,352 |
|                                 |          |          |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         |          |              |              |             |               |               |               |
|                                 | 2179050  |          | Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 103                                                  | 258061      |             |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         |          |              |              |             |               | 79,342,241    | 79,342,240    |
|                                 | 0704     | 1712     | 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                     | 258061      | 146.500     | Kilómetro        | sep/13 | nov/14        |                |              |                     | Kilómetro                |        |         |          | 69.470       | 69.470       | 69.470      |               | 79,342,241    | 79,342,240    |
|                                 |          |          |                                                                                                                                   |             |             |                  |        |               |                |              |                     |                          |        |         |          |              |              |             |               |               |               |
| Total General producción física |          |          |                                                                                                                                   |             | 2,405.511   |                  |        |               | 367.161        | 329.219      |                     |                          | 66.812 | 111.808 | 168.654  | 218.674      | 565.948      | 1,262.328   | 2,229,610,990 | 2,810,358,589 | 2,790,423,592 |

### Anexo 3.2: Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada

| Obra/Activ                                                                                | Meta     |                                                                                                                     | Meta Global                                                                                       |                                                            |                  |           | Avance Físico |                | Meta         |                     | Avance de la Meta Física |           |           |           | Avance Total |              | Presupuesto |           |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Código D                                                                                  | Sec SIAF | Sec PFIS                                                                                                            | Finalidad de la Meta                                                                              | Meta Física                                                | Unidad de Medida | Inicio    | Fin           | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida         | I Trim    | II Trim   | III Trim  | IV Trim      | Logrado 2013 | A 2013      | PIA       | PIM        | Devengado  |           |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |          |                                                                                                                     |                                                                                                   | 3,166.500                                                  |                  |           |               | 571.706        | 1,199.210    | 1,236.50            |                          | 1,141.900 | 1,209.900 | 1,876.130 | 1,870.330    | 1,876.130    | 1,876.130   | 4,109,921 | 12,608,956 | 11,703,679 |           |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |          |                                                                                                                     |                                                                                                   | 3,166.500                                                  |                  |           |               | 571.706        | 1,199.210    | 1,236.50            |                          | 1,141.900 | 1,209.900 | 1,876.130 | 1,870.330    | 1,876.130    | 1,876.130   | 4,109,921 | 12,608,956 | 11,703,679 |           |
| 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada                             |          |                                                                                                                     |                                                                                                   | 3,166.500                                                  |                  |           |               | 571.706        | 1,199.210    | 1,236.50            |                          | 1,141.900 | 1,209.900 | 1,876.130 | 1,870.330    | 1,876.130    | 1,876.130   | 4,109,921 | 12,608,956 | 11,703,679 |           |
|                                                                                           |          | 1061                                                                                                                | Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo Cajamarca (CONVENIO YANACOCCHA)                               | 126.000                                                    | Kilómetro        |           |               |                |              | 126.00              | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             |           |            |            |           |
|                                                                                           |          | 1106                                                                                                                | 0113458. Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria             | 367.000                                                    | Kilómetro        | ene/13    | dic/13        |                |              | 367.00              | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             |           |            |            |           |
|                                                                                           |          | 1132                                                                                                                | 0113453. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s (mala-calango)                              | 25.000                                                     | Kilómetro        |           |               |                |              | 25.00               | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             |           |            |            |           |
|                                                                                           |          | 0382                                                                                                                | 0178                                                                                              | 0053682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz | 146.000          | Kilómetro | ene/13        | dic/13         | 112.706      | 146.000             | 143.00                   | Kilómetro | 146.000   | 146.000   | 146.000      | 146.000      | 146.000     | 146.000   | 520,762    | 1,668,457  | 1,629,333 |
|                                                                                           | 0383     | 0248                                                                                                                | 0053684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran                                     | 89.000                                                     | Kilómetro        | ene/13    | dic/13        | 90.000         | 90.000       | 89.00               | Kilómetro                | 89.000    | 89.000    | 89.000    | 89.000       | 89.000       | 89.000      | 960,500   | 556,566    | 550,844    |           |
|                                                                                           | 0384     | 0835                                                                                                                | 0053685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca                                  | 59.000                                                     | Kilómetro        | mar/12    | ago/12        | 69.000         | 69.000       |                     | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             | 287,000   |            |            |           |
|                                                                                           | 0385     | 0859                                                                                                                | 0053692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor                                   | 68.000                                                     | Kilómetro        | abr/13    | dic/13        | 66.000         | 66.210       | 68.00               | Kilómetro                |           | 68.000    | 68.000    | 68.000       | 68.000       | 68.000      | 389,659   | 290,887    | 227,912    |           |
|                                                                                           | 0386     | 1694                                                                                                                | 0053691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon - Matarani Y Arequipa - Chiguata      | 171.340                                                    | Kilómetro        | ene/12    | dic/12        |                |              |                     | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             | 960,000   | 26,348     | 24,433     |           |
|                                                                                           | 0387     | 1097                                                                                                                | 0054682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional            | 167.500                                                    | Kilómetro        | ene/13    | dic/13        |                | 167.500      | 167.50              | Kilómetro                | 167.500   | 167.500   | 167.500   | 167.500      | 167.500      | 167.500     | 283,000   | 735,993    | 494,954    |           |
|                                                                                           | 0388     | 1326                                                                                                                | 0054681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada      | 53.030                                                     | Kilómetro        | ene/12    | abr/12        |                | 78.100       |                     | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             | 230,000   |            |            |           |
|                                                                                           | 0389     | 1357                                                                                                                | 0054615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura                      | 5.800                                                      | Kilómetro        | ene/13    | jul/13        |                | 5.800        | 10.00               | Kilómetro                | 5.800     | 5.800     | 5.800     |              | 5.800        | 5.800       | 125,000   | 175,089    | 162,005    |           |
|                                                                                           | 0390     | 0499                                                                                                                | 0091073 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s              | 8.600                                                      | Kilómetro        | ene/13    | dic/13        |                | 8.600        |                     | Kilómetro                | 8.600     | 8.600     | 8.600     | 8.600        | 8.600        | 8.600       | 354,000   | 432,994    | 364,012    |           |
|                                                                                           | 0568     | 0944                                                                                                                | 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                               | 51.000                                                     | Kilómetro        | feb/13    | dic/13        |                | 48.000       |                     | Kilómetro                | 51.000    | 51.000    | 51.000    | 51.000       | 51.000       | 51.000      |           | 536,245    | 510,656    |           |
|                                                                                           | 0577     | 1058                                                                                                                | 0101455 Mantenimiento Rutinario Carretera Matarani - Punta Bombon - Ilo                           | 145.000                                                    | Kilómetro        | ene/13    | dic/13        |                |              |                     | Kilómetro                | 145.000   | 145.000   | 145.000   | 145.000      | 145.000      | 145.000     |           | 683,494    | 659,306    |           |
|                                                                                           | 0581     | 0933                                                                                                                | 0053687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3n | 220.000                                                    | Kilómetro        | ene/12    | dic/12        |                | 220.000      |                     | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             |           | 3,757      | 3,056      |           |
|                                                                                           | 0602     | 1107                                                                                                                | 0102204 Mantenimiento Rutinario Dv. Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Dv. Tocache         | 249.000                                                    | Kilómetro        | ene/13    | dic/13        |                |              |                     | Kilómetro                | 249.000   | 249.000   | 249.000   | 249.000      | 249.000      | 249.000     |           | 4,294,187  | 4,294,186  |           |
|                                                                                           | 0605     | 1399                                                                                                                | 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                         | 62.000                                                     | Kilómetro        |           |               |                | 62.000       |                     | Kilómetro                |           |           |           |              |              |             |           | 160,238    | 160,235    |           |
|                                                                                           | 0607     | 0909                                                                                                                | 0102457 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-3n Santiago De Chuco - Shorey                        | 42.000                                                     | Kilómetro        | mar/13    | dic/13        |                |              |                     | Kilómetro                | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000       | 42.000       | 42.000      |           | 299,282    | 278,075    |           |
|                                                                                           | 0610     | 0094                                                                                                                | 0053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa                                  | 238.000                                                    | Kilómetro        | ene/13    | dic/13        | 234.000        | 238.000      | 241.00              | Kilómetro                | 238.000   | 238.000   | 238.000   | 238.000      | 238.000      | 238.000     |           | 1,277,090  | 1,277,087  |           |
|                                                                                           | 0699     | 1709                                                                                                                | 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                | 384.500                                                    | Kilómetro        | ago/13    | dic/13        |                |              |                     | Kilómetro                |           |           | 384.500   | 384.500      | 384.500      | 384.500     |           | 594,190    | 318,482    |           |
| 0700                                                                                      | 1710     | 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuniga - Dv. Yauyos - Limite Departamental | 281.730                                                                                           | Kilómetro                                                  | ago/13           | dic/13    |               |                |              | Kilómetro           |                          |           | 281.730   | 281.730   | 281.730      | 281.730      |             | 577,803   | 524,870    |            |           |
| 0706                                                                                      | 1719     | 0124377 Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalco - Desaguadero                                                   | 207.000                                                                                           | Kilómetro                                                  | jul/13           | dic/13    |               |                |              | Kilómetro           |                          |           |           |           |              |              |             | 296,336   | 224,233    |            |           |
| Total General                                                                             |          |                                                                                                                     |                                                                                                   | 3,166.500                                                  |                  |           |               | 571.706        | 1,199.210    | 1,236.50            |                          | 1,141.900 | 1,209.900 | 1,876.130 | 1,870.330    | 1,876.130    | 1,876.130   | 4,109,921 | 12,608,956 | 11,703,679 |           |

### Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario Red No Pavimentada

| Proy/Prod Obra/Activ Finalidad |          |          |                                                                                                                                               | Meta Global |                  |        |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |           |           |           | Avance Total |           | Presupuesto |            |            |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Códig                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                          | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim   | III Trim  | IV Trim   | Logrado 2013 | A 2013    | PIA         | PIM        | Devengado  |
| 0061                           |          |          | Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre                                                          | 3,999.050   |                  |        |        | 831.417        | 1,894.753    | 2,142.00            |                  | 1,604.000                | 1,828.600 | 1,975.550 | 2,254.650 | 2,254.650    | 2,254.650 | 7,832.020   | 12,765,708 | 11,759,426 |
| 3000131                        |          |          | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                                                                        | 3,999.050   |                  |        |        | 831.417        | 1,894.753    | 2,142.00            |                  | 1,604.000                | 1,828.600 | 1,975.550 | 2,254.650 | 2,254.650    | 2,254.650 | 7,832.020   | 12,765,708 | 11,759,426 |
| 5001436                        |          |          | Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada                                                                                      | 3,999.050   |                  |        |        | 831.417        | 1,894.753    | 2,142.00            |                  | 1,604.000                | 1,828.600 | 1,975.550 | 2,254.650 | 2,254.650    | 2,254.650 | 7,832.020   | 12,765,708 | 11,759,426 |
| 0391                           | 1306     | 0053670  | Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n                                                                                 | 102.000     | Kilómetro        | mar/12 | ago/12 | 102.000        | 101.000      |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           | 455,748     |            |            |
| 0392                           | 0271     | 0053671  | Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De Carretera                                                                       | 112.000     | Kilómetro        | ene/12 | dic/12 | 112.000        | 118.560      |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           | 855,356     | 6,962      | 6,960      |
| 0393                           | 0275     | 0053672  | Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocho) - Pte Pallar - El Convento - Calemar                                                | 78.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 | 57.417         | 81.000       |                     | Kilómetro        | 78.000                   | 78.000    | 78.000    | 78.000    | 78.000       | 78.000    | 380,451     | 565,148    | 529,779    |
| 0394                           | 1317     | 0053673  | Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca                                                                                         | 176.900     | Kilómetro        | ene/12 | dic/12 |                | 150.000      |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           | 474,738     |            |            |
| 0395                           | 1325     | 0091072  | Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre                                                                      | 33.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 | 28.000         | 27.000       | 33.00               | Kilómetro        | 33.000                   | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000       | 33.000    | 541,647     | 594,979    | 512,657    |
| 0396                           | 0980     | 0053676  | Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata                                                                   | 139.000     | Kilómetro        | abr/13 | dic/13 | 149.000        | 140.000      | 139.00              | Kilómetro        |                          | 139.000   | 139.000   | 139.000   | 139.000      | 139.000   | 674,597     | 308,147    | 308,145    |
| 0397                           | 0274     | 0091076  | Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shirapata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Em | 356.000     | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                | 180.000      |                     | Kilómetro        | 356.000                  | 356.000   | 356.000   | 356.000   | 356.000      | 356.000   | 665,508     | 1,374,198  | 1,266,546  |
| 0398                           | 1307     | 0053679  | Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara - Phinaya                                                                          | 120.000     | Kilómetro        | may/12 | jun/12 | 120.000        | 75.000       |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           | 474,263     |            |            |
| 0399                           | 0272     | 0053680  | Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme - Saraminza Y Emp. Pe 5dn (Juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc (siasme)                    | 133.000     | Kilómetro        | ene/12 | dic/12 | 133.000        | 153.000      |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           | 855,274     | 11,289     | 11,288     |
| 0400                           | 1127     | 0054680  | Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete                                                                                | 40.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 | 52.000         | 78.000       |                     | Kilómetro        | 40.000                   | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000       | 40.000    | 759,906     | 869,363    | 737,518    |
| 0401                           | 1328     | 0054683  | Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas                                                                                  | 224.000     | Kilómetro        | ene/12 | jun/12 |                | 223.923      |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           | 380,440     |            |            |
| 0402                           | 0422     | 0054670  | Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui                                                                                        | 10.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                | 10.000       | 10.00               | Kilómetro        | 10.000                   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000       | 10.000    | 74,025      | 508,954    | 464,260    |
| 0403                           | 1333     | 0054684  | Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Hualal                                                        | 79.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                | 80.000       | 88.00               | Kilómetro        | 79.000                   | 79.000    | 79.000    | 79.000    | 79.000       | 79.000    | 474,735     | 424,184    | 329,652    |
| 0404                           | 1134     | 0054685  | Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica                                                         | 43.000      | Kilómetro        | feb/13 | dic/13 | 50.000         | 33.000       | 43.00               | Kilómetro        | 43.000                   | 43.000    | 43.000    | 43.000    | 43.000       | 43.000    | 474,741     | 453,396    | 380,823    |
| 0405                           | 1360     | 0073754  | Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria Nieva                                                                         | 26.000      | Kilómetro        | ago/12 | dic/12 |                | 25.770       |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           | 290,591     | 4,079      | 4,077      |
| 0573                           | 1044     | 0078547  | Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)                                                                      | 10.000      | Kilómetro        | abr/13 | dic/13 |                |              | 10.00               | Kilómetro        |                          | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000       | 10.000    |             | 32,800     | 32,800     |
| 0574                           | 1356     | 0054686  | Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuanhuacho                                                                    | 235.000     | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                | 275.000      | 250.00              | Kilómetro        | 235.000                  | 235.000   | 235.000   | 235.000   | 235.000      | 235.000   |             | 1,020,826  | 928,393    |
| 0575                           | 1382     | 0101454  | Mantenimiento Rutinario Carretera Ruta Pe 5nc Duran - Wawico - Siasme - sarameriza Y Ruta Pe 5ne (Juan Velasco Alvarado) - Emp 5nc (siasme)   | 225.000     | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                |              | 214.00              | Kilómetro        | 225.000                  | 225.000   | 225.000   | 225.000   | 225.000      | 225.000   |             | 1,315,870  | 1,306,070  |
| 0576                           | 1381     | 0101456  | Mantenimiento Rutinario Carretera Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva                                                                     | 81.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                |              | 85.00               | Kilómetro        | 81.000                   | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000       | 81.000    |             | 658,366    | 646,955    |
| 0582                           | 1355     | 0054675  | Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso                                                                                       | 54.500      | Kilómetro        | ago/12 | dic/12 |                | 54.500       |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           |             | 10,257     | 6,681      |
| 0604                           | 0934     | 0102209  | Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n                                                                                | 220.000     | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                |              |                     | Kilómetro        | 220.000                  | 220.000   | 220.000   | 220.000   | 220.000      | 220.000   |             | 440,312    | 374,362    |

### Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario Red No Pavimentada

| Proy/Prod   Obra/Activ   Finalidad |          |          |                                                                                                                                                 | Meta Global |                  |        |        | Avance Fisico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Fisica |           |           |           | Avance Total |           | Presupuesto |            |            |
|------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Códig                              | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                            | Meta Fisica | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim   | III Trim  | IV Trim   | Logrado 2013 | A 2013    | PIA         | PIM        | Devengado  |
|                                    | 0608     | 1393     | 0102456 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo) | 142.000     | Kilómetro        | mar/13 | dic/13 |                |              | 142.00              | Kilómetro        | 142.000                  | 142.000   | 142.000   | 142.000   | 142.000      | 142.000   |             | 811,080    | 747,331    |
|                                    | 0617     | 1339     | 0073752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                                                              | 40.000      | Kilómetro        | oct/13 | dic/13 |                |              | 40.00               | Kilómetro        |                          |           |           | 40.000    | 40.000       | 40.000    |             | 21,098     | 21,098     |
|                                    | 0618     | 1361     | 0073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mensoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene                                                   | 60.000      | Kilómetro        | oct/13 | dic/13 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |           |           | 60.000    | 60.000       | 60.000    |             | 21,098     | 21,098     |
|                                    | 0626     | 1686     | 0053674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva Alegre                                                                   | 33.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 | 28.000         | 27.000       |                     | Kilómetro        |                          |           |           |           |              |           |             | 21,685     | 21,685     |
|                                    | 0644     | 1373     | 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                                                                       | 62.000      | Kilómetro        | ene/13 | dic/13 |                | 62.000       | 241.00              | Kilómetro        | 62.000                   | 62.000    | 62.000    | 62.000    | 62.000       | 62.000    |             | 892,679    | 892,676    |
|                                    | 0646     | 1392     | 0106445 Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco                                                                                 | 75.600      | Kilómetro        | jun/13 | dic/13 |                |              | 72.00               | Kilómetro        |                          | 75.600    | 75.600    | 75.600    | 75.600       | 75.600    |             | 906,006    | 906,004    |
|                                    | 0675     | 1390     | 0109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo li                                             | 110.000     | Kilómetro        | jul/13 | dic/13 |                |              | 110.00              | Kilómetro        |                          |           | 110.000   | 110.000   | 110.000      | 110.000   |             | 351,598    | 351,596    |
|                                    | 0698     | 1711     | 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos                                                              | 36.950      | Kilómetro        | sep/13 | dic/13 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |           | 36.950    | 36.950    | 36.950       | 36.950    |             | 700,412    | 540,513    |
|                                    | 0705     | 1720     | 0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                                                     | 179.100     | Kilómetro        | oct/13 | dic/13 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |           |           | 179.100   | 179.100      | 179.100   |             | 440,922    | 410,460    |
| Total General                      |          |          |                                                                                                                                                 | 3,999.050   |                  |        |        | 831.417        | 1,894.753    | 2,240.00            |                  | 1,702.000                | 1,926.600 | 2,073.550 | 2,292.650 | 2,352.650    | 2,352.650 | 7,832,020   | 12,765,708 | 11,759,426 |

**Anexo 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Periódico Red Pavimentada**

| ra/Ac                                                                                     |          |          | Meta                                                                                                                                               | Meta Global |                  |        |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |         | Presupuesto |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|---------|-------------|-----------|-----------|
| Códi                                                                                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                               | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2013 | A 2013  | PIA         | PIM       | Devengado |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |          |          |                                                                                                                                                    | 964.100     |                  |        |        | 345.386        |              | 65.20               |                  |                          |         |          | 1.530   | 1.530        | 346.916 | 95,200,000  | 8,646,525 | 8,646,522 |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                            |          |          |                                                                                                                                                    | 964.100     |                  |        |        | 345.386        |              | 65.20               |                  |                          |         |          | 1.530   | 1.530        | 346.916 | 95,200,000  | 8,646,525 | 8,646,522 |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                       |          |          |                                                                                                                                                    | 964.100     |                  |        |        | 345.386        |              | 65.20               |                  |                          |         |          | 1.530   | 1.530        | 346.916 | 95,200,000  | 8,646,525 | 8,646,522 |
|                                                                                           |          | 1104     | 54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya                                              | 129.000     | Kilómetro        | abr/14 | jun/15 |                |              | 39.00               | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |             |           |           |
|                                                                                           | 0360     | 1075     | 0053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla                                                                                | 26.200      | Kilómetro        | oct/13 | jul/14 |                |              | 26.20               | Kilómetro        |                          |         |          | 1.530   | 1.530        | 1.530   | 14,000,000  | 3,337,060 | 3,337,059 |
|                                                                                           |          |          | 0091070 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramiriza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 800)          | 100.000     | Kilómetro        | jul/14 | nov/15 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 700,000     |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0091071 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177                      |             | Kilómetro        | may/14 | may/15 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 500,000     |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0053787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo Iii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana)                        | 146.800     | Kilómetro        | sep/12 | ago/13 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 80,000,000  |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0103828 Evaluacion De Daños En La Carretera Ciudad De Dios-cajamarca                                                                               |             | Kilómetro        | feb/14 | mar/15 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |             | 44,849    | 44,848    |
|                                                                                           |          |          | 0104300 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca                                               | 7.000       | Kilómetro        | feb/14 | oct/15 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |             |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0104301 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Dv. Cerro De Pasco - Huanuco - Tingo Maria; Sector Chicrin - Y Huanuco         |             | Kilómetro        |        |        |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |             |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0115579 Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton Qubrada Seca, Ruta 1n (km 206+100 - Km 330+800)                                       | 124.700     | Kilómetro        | mar/10 | feb/11 | 124.700        |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 124.700 |             | 2,242,653 | 2,242,652 |
|                                                                                           |          |          | 0053784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja                                                                        | 102.000     | Kilómetro        | ago/13 | ago/14 | 102.000        |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 102.000 |             |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0079456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: llave - Desaguadero                                                           | 92.500      | Kilómetro        | oct/07 | mar/09 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |             | 2,375,339 | 2,375,338 |
|                                                                                           |          |          | 0056033 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I: Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760                     | 90.760      | Kilómetro        | ene/09 | feb/10 | 90.760         |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 90.760  |             | 646,624   | 646,624   |
|                                                                                           |          |          | 0125931 Mantenimiento Periodico Carretera Cerro De Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. 5n (dv. Tocache)                                 | 80.900      | Kilómetro        | nov/13 | oct/14 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         |             |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0072279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo                                                                        |             |                  |        |        |                |              |                     |                  |                          |         |          |         |              |         |             |           |           |
|                                                                                           |          |          | 0072279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km 155+000 (km 90+760 - 155+000) | 64.240      | Kilómetro        | sep/08 | abr/10 | 27.926         |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              | 27.926  |             |           |           |
| Total General                                                                             |          |          |                                                                                                                                                    | 964.100     |                  |        |        | 345.386        |              | 65.20               |                  |                          |         |          | 1.530   | 1.530        | 346.916 | 95,200,000  | 8,646,525 | 8,646,522 |

### Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Conservación Vial por Niveles de Servicio

| Proy/Prod |          |          | Obra/Activ                                                                                                                                    | Finalidad | Meta Global |                  |        |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |            |            |            | Avance Total |            | Presupuesto |             |             |
|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Códig     | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                          |           | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim    | III Trim   | IV Trim    | Logrado 2013 | A 2013     | PIA         | PIM         | Devengado   |
| 0061      |          |          | Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre                                                          |           | 16,140.653  |                  |        |        | 10,075.520     | 12,693.446   | 13,804.79           |                  | 11,616.016               | 11,671.911 | 11,491.911 | 11,490.891 | 12,075.356   | 12,075.356 | 979,385,411 | 896,964,048 | 896,964,025 |
| 3000131   |          |          | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                                                                        |           | 16,140.653  |                  |        |        | 10,075.520     | 12,693.446   | 13,804.79           |                  | 11,616.016               | 11,671.911 | 11,491.911 | 11,490.891 | 12,075.356   | 12,075.356 | 979,385,411 | 896,964,048 | 896,964,025 |
| 5001433   |          |          | Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada                                                                   |           | 16,140.653  |                  |        |        | 10,075.520     | 12,693.446   | 13,804.79           |                  | 11,616.016               | 11,671.911 | 11,491.911 | 11,490.891 | 12,075.356   | 12,075.356 | 979,385,411 | 896,964,048 | 896,964,025 |
|           |          | 1776     | Conservación Carretera Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuayares (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati                                 |           | 280.000     | Kilómetro        | feb/13 | may/17 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |            |            |            |              |            |             |             |             |
|           |          | 1777     | Conservación Carretera Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca                                                                           |           | 19.000      | Kilómetro        | feb/13 | may/17 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |            |            |            |              |            |             |             |             |
| 0314      | 1315     | 0053436  | Dv. Humajalco - Desaguadero                                                                                                                   |           | 207.000     | Kilómetro        | oct/07 | nov/12 | 190.840        | 191.750      | 190.84              | Kilómetro        |                          |            |            |            |              |            | 12,215,990  |             |             |
| 0315      | 0305     | 0053705  | Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan                                                                           |           | 343.410     | Kilómetro        | feb/09 | feb/14 | 333.830        | 333.830      | 343.41              | Kilómetro        | 333.830                  | 333.830    | 153.830    | 153.830    | 333.830      | 333.830    | 2,874,962   | 9,258,929   | 9,258,929   |
| 0316      | 0306     | 0053694  | Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                                  |           | 384.500     | Kilómetro        | dic/08 | dic/12 | 384.500        | 380.500      | 380.50              | Kilómetro        |                          |            |            |            |              |            | 12,497,873  |             |             |
| 0317      | 0307     | 0053704  | Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Hualanca - Dv Antamina                                                                               |           | 172.000     | Kilómetro        | ene/09 | ene/14 | 167.830        | 167.830      | 167.83              | Kilómetro        | 167.830                  | 167.830    | 167.830    | 167.830    | 167.830      | 167.830    | 5,736,708   | 9,590,170   | 9,590,169   |
| 0318      | 0315     | 0055276  | Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali - frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio                       |           | 438.000     | Kilómetro        | nov/09 | nov/14 | 291.060        | 294.580      | 294.58              | Kilómetro        | 362.790                  | 362.790    | 362.790    | 362.790    | 362.790      | 362.790    | 10,759,588  | 12,265,598  | 12,265,598  |
| 0319      | 0310     | 0053706  | Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(locache)                                                              |           | 367.000     | Kilómetro        | dic/09 | dic/12 | 371.100        | 371.100      |                     | Kilómetro        |                          |            |            |            |              |            | 3,715,807   | 280,607     | 280,607     |
| 0320      | 0313     | 0055273  | Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera                                |           | 306.000     | Kilómetro        | dic/09 | dic/14 | 263.550        | 306.000      | 306.00              | Kilómetro        | 195.200                  | 196.200    | 196.200    | 196.200    | 196.200      | 196.200    | 12,794,121  | 19,476,333  | 19,476,333  |
| 0321      | 1309     | 0053693  | Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara                                |           | 457.820     | Kilómetro        | dic/10 | dic/15 | 457.820        | 457.820      | 457.82              | Kilómetro        | 457.820                  | 457.820    | 457.820    | 457.820    | 457.820      | 457.820    | 11,626,236  | 10,737,460  | 10,737,459  |
| 0322      | 0300     | 0053695  | Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zúñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca                                                     |           | 281.730     | Kilómetro        | feb/08 | ene/13 | 271.730        | 272.815      | 348.00              | Kilómetro        | 272.815                  |            |            |            | 272.815      | 272.815    | 10,560,000  | 1,677,557   | 1,677,557   |
| 0323      | 0320     | 0053696  | Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodríguez De Mendoza - Punta De Carretera                                                     |           | 135.000     | Kilómetro        | jul/10 | jul/15 | 132.650        | 132.650      | 132.65              | Kilómetro        | 132.650                  | 132.650    | 132.650    | 132.650    | 132.650      | 132.650    | 13,864,880  | 16,326,997  | 16,326,996  |
| 0324      | 1082     | 0053697  | Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas                                                        |           | 285.900     | Kilómetro        | mar/11 | mar/16 | 285.900        | 185.400      | 185.40              | Kilómetro        | 185.400                  | 243.740    | 243.740    | 243.740    | 243.740      | 243.740    | 9,868,954   | 7,951,216   | 7,951,216   |
| 0325      | 1310     | 0053698  | Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambuto - Pisac |           | 515.880     | Kilómetro        | jul/10 | jul/15 | 515.880        | 427.080      | 427.80              | Kilómetro        | 427.080                  | 427.080    | 427.080    | 427.080    | 427.080      | 427.080    | 19,736,042  | 21,259,006  | 21,259,005  |
| 0326      | 0317     | 0053699  | Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanahuacho - Santo Tomas - Yauri                                                      |           | 436.000     | Kilómetro        | may/10 | may/15 | 456.000        | 456.706      | 456.71              | Kilómetro        | 456.706                  | 456.706    | 456.706    | 456.706    | 456.706      | 456.706    | 6,566,400   | 10,112,045  | 10,112,044  |
| 0327      | 1314     | 0091077  | Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar                                                                              |           | 253.000     | Kilómetro        | mar/10 | mar/15 | 253.000        | 253.000      | 253.00              | Kilómetro        | 253.000                  | 253.000    | 253.000    | 253.000    | 253.000      | 253.000    | 7,625,301   | 6,075,213   | 6,075,212   |
| 0328      | 1083     | 0053701  | Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo                                                                                |           | 230.430     | Kilómetro        | abr/10 | abr/15 | 230.400        | 230.400      | 230.40              | Kilómetro        | 196.400                  | 196.400    | 196.400    | 196.400    | 196.400      | 196.400    | 6,906,057   | 10,578,254  | 10,578,254  |
| 0329      | 0309     | 0053702  | Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n                                   |           | 332.000     | Kilómetro        | mar/10 | mar/15 | 332.000        | 332.000      | 332.00              | Kilómetro        | 332.000                  | 332.000    | 332.000    | 332.000    | 332.000      | 332.000    | 3,576,837   | 14,575,344  | 14,575,344  |
| 0330      | 1038     | 0053703  | Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico                                                                                           |           | 379.780     | Kilómetro        | jul/10 | jun/15 | 379.780        | 379.780      | 379.78              | Kilómetro        | 379.780                  | 379.780    | 379.780    | 379.780    | 379.780      | 379.780    | 7,766,137   | 10,331,003  | 10,331,002  |
| 0331      | 1394     | 0053707  | Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar, Via Evitamiento Chiclayo                                               |           | 261.660     | Kilómetro        | dic/09 | nov/14 | 261.660        | 261.660      | 261.66              | Kilómetro        | 261.660                  | 261.660    | 261.660    | 261.660    | 261.660      | 261.660    | 3,728,438   | 5,330,392   | 5,330,391   |

**Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Conservación Vial por Niveles de Servicio**

| Códig | Sec SIAF | Sec PFIS | Proy/Prod Obra/Activ Finalidad                                                                                                                         | Meta Global |                  |        |        | Avance Físico  |              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |         | Presupuesto |            |            |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|---------|-------------|------------|------------|
|       |          |          | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2013 | A 2013  | PIA         | PIM        | Devengado  |
|       | 0332     | 1109     | 0053708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma                                                        | 349.390     | Kilómetro        | feb/10 | feb/15 | 349.390        | 349.390      | 349.39              | Kilómetro        | 349.390                  | 349.390 | 349.390  | 349.390 | 349.390      | 349.390 | 14,264,427  | 12,013,221 | 12,013,220 |
|       | 0333     | 1092     | 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                                 | 367.500     | Kilómetro        | oct/10 | oct/15 | 367.500        | 295.500      | 295.50              | Kilómetro        | 295.500                  | 295.500 | 295.500  | 295.500 | 295.500      | 295.500 | 19,610,099  | 17,798,136 | 17,798,135 |
|       | 0334     | 0483     | 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara                                      | 437.600     | Kilómetro        | abr/10 | abr/15 | 437.600        | 439.575      | 439.58              | Kilómetro        | 439.575                  | 439.575 | 439.575  | 439.575 | 439.575      | 439.575 | 6,077,279   | 10,352,654 | 10,352,653 |
|       | 0335     | 1112     | 0055272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho                                                                                 | 365.560     | Kilómetro        | sep/11 | sep/16 | 365.560        | 365.560      | 365.56              | Kilómetro        | 365.560                  | 365.560 | 365.560  | 365.560 | 365.560      | 365.560 | 6,717,896   | 9,723,177  | 9,723,177  |
|       | 0336     | 0308     | 0055271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbl - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa C  | 394.000     | Kilómetro        | abr/10 | mar/15 | 394.000        | 384.600      | 384.60              | Kilómetro        | 229.710                  | 229.710 | 229.710  | 229.710 | 229.710      | 229.710 | 6,830,432   | 9,999,156  | 9,999,156  |
|       | 0337     | 0311     | 0055275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan-Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                     | 334.000     | Kilómetro        | feb/10 | feb/15 | 345.960        | 345.960      | 345.96              | Kilómetro        | 345.960                  | 345.960 | 345.960  | 345.960 | 345.960      | 345.960 | 7,503,474   | 9,692,104  | 9,692,104  |
|       | 0338     | 0312     | 0083926 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (Izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca - Rumichaca         | 290.000     | Kilómetro        | mar/10 | mar/15 | 286.910        | 286.910      | 286.91              | Kilómetro        | 286.910                  | 255.960 | 255.960  | 255.000 | 286.910      | 286.910 | 20,993,463  | 36,883,633 | 36,883,633 |
|       | 0339     | 0314     | 0055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangao - Punta De Carretera      | 472.000     | Kilómetro        | feb/10 | feb/15 | 466.330        | 466.330      | 466.33              | Kilómetro        | 468.750                  | 468.730 | 468.730  | 468.730 | 468.750      | 468.750 | 13,384,279  | 13,805,829 | 13,805,828 |
|       | 0340     | 0316     | 0083927 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa          | 374.000     | Kilómetro        | mar/10 | mar/15 | 363.250        | 365.000      | 365.00              | Kilómetro        | 326.500                  | 326.500 | 326.500  | 326.500 | 326.500      | 326.500 | 9,600,000   | 15,323,447 | 15,323,447 |
|       | 0341     | 0318     | 0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto                        | 458.000     | Kilómetro        | abr/10 | abr/15 | 459.410        | 459.410      | 419.30              | Kilómetro        | 419.300                  | 419.300 | 419.300  | 419.300 | 419.300      | 419.300 | 23,585,630  | 29,493,458 | 29,493,457 |
|       | 0342     | 0319     | 0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Irlsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa                             | 267.000     | Kilómetro        | jun/10 | jun/15 | 260.570        | 263.800      | 263.80              | Kilómetro        | 219.000                  | 164.560 | 164.560  | 164.500 | 219.000      | 219.000 | 9,887,159   | 9,087,638  | 9,087,637  |
|       | 0343     | 1319     | 0055287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc                                                   | 430.000     | Kilómetro        | jun/12 | jun/17 |                | 430.000      | 430.00              | Kilómetro        | 378.900                  | 378.900 | 378.900  | 378.900 | 378.900      | 378.900 | 71,037,577  | 57,935,277 | 57,935,276 |
|       | 0344     | 1332     | 0055291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                              | 367.000     | Kilómetro        | jun/12 | jun/17 |                | 367.000      | 367.00              | Kilómetro        | 367.000                  | 321.780 | 321.780  | 321.780 | 367.000      | 367.000 | 62,498,032  | 56,841,676 | 56,841,675 |
|       | 0345     | 1336     | 0055284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca - | 536.000     | Kilómetro        | jun/12 | jun/17 |                | 532.000      | 536.00              | Kilómetro        | 536.000                  | 536.000 | 536.000  | 536.000 | 536.000      | 536.000 | 68,850,919  | 21,545,969 | 21,545,968 |
|       | 0346     | 0853     | 0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio                                                                           | 372.000     | Kilómetro        | ago/12 | ago/17 |                | 372.000      | 372.00              | Kilómetro        | 372.000                  | 372.000 | 372.000  | 372.000 | 372.000      | 372.000 | 71,274,778  | 54,359,210 | 54,359,209 |
|       | 0347     | 0854     | 0083933 Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora - yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa              | 526.000     | Kilómetro        | ago/12 | ago/17 |                | 526.000      | 526.00              | Kilómetro        | 526.000                  | 526.000 | 526.000  | 526.000 | 526.000      | 526.000 | 95,517,161  | 45,725,849 | 45,725,848 |
|       | 0348     | 1358     | 0064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -  | 610.000     | Kilómetro        | ago/12 | ago/17 |                | 610.000      | 610.00              | Kilómetro        | 610.000                  | 610.000 | 610.000  | 610.000 | 610.000      | 610.000 | 97,472,728  | 54,061,763 | 54,061,762 |
|       | 0349     | 0798     | 0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa                                                                                                       | 234.493     | Kilómetro        | jun/14 | jun/19 |                |              | 234.49              | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 31,085,194  |            |            |
|       | 0350     | 1334     | 0083931 Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                   | 207.000     | Kilómetro        | ago/14 | jul/19 |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 8,100,000   |            |            |
|       | 0351     | 0179     | 0053335 Casma - Huaraz                                                                                                                                 | 148.000     | Kilómetro        | jun/13 | may/18 |                |              | 148.00              | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 31,928,287  |            |            |
|       | 0352     | 0961     | 0083925 Conservacion Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                                                             |             | Kilómetro        |        |        |                |              |                     | Kilómetro        |                          |         |          |         |              |         | 11,905,680  |            |            |

**Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Conservación Vial por Niveles de Servicio**

| Proy/Prod Obra/Activ Finalidad |          |          |                                                                                                                                                        | Meta Global       |                  |        |        | Avance Físico     |                   | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |                   |                   |                   | Avance Total      |                   | Presupuesto        |                    |                    |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Códig                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | Meta Física       | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011    | Logrado 2012      | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim           | III Trim          | IV Trim           | Logrado 2013      | A 2013            | PIA                | PIM                | Devengado          |
|                                | 0353     | 1359     | 0071207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo                                             | 324.000           | Kilómetro        | dic/12 | dic/17 |                   |                   | 324.00              | Kilómetro        | 324.000                  | 324.000           | 324.000           | 324.000           | 324.000           | 324.000           | 67,402,050         | 24,794,125         | 24,794,125         |
|                                | 0354     | 1365     | 0083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe 32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos-Ilauta-palpa.  | 341.000           | Kilómetro        | mar/13 | dic/17 |                   |                   | 341.00              | Kilómetro        | 341.000                  | 341.000           | 341.000           | 341.000           | 341.000           | 341.000           | 61,438,536         | 94,148,719         | 94,148,719         |
|                                | 0509     | 0964     | 0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Tauc - Bambas - Dv. Sihuas                         | 408.000           | Kilómetro        | nov/13 | oct/18 |                   |                   | 408.00              | Kilómetro        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 38,730,000         | 38,730,000         |
|                                | 0510     | 1378     | 0096396 Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinchu) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara                                  | 321.000           | Kilómetro        | jul/14 | jul/18 |                   |                   |                     | Kilómetro        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|                                | 0511     | 1379     | 0096395 Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)  | 343.000           | Kilómetro        | nov/13 | oct/18 |                   |                   |                     | Kilómetro        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 42,682,652         | 42,682,651         |
|                                | 0512     | 1380     | 0096397 Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Ve | 378.000           | Kilómetro        | nov/13 | oct/18 |                   |                   | 378.00              | Kilómetro        |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 57,829,848         | 57,829,847         |
|                                | 0609     | 0299     | 0053891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo-Tacna ( La Costanera)                                                | 400.000           | Kilómetro        | abr/13 | abr/14 | 399.510           | 399.510           |                     | Kilómetro        |                          | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |                    | 8,310,383          | 8,310,383          |
| <b>Total General</b>           |          |          |                                                                                                                                                        | <b>16,140.653</b> |                  |        |        | <b>10,075.520</b> | <b>12,693.446</b> | <b>13,804.79</b>    |                  | <b>11,616.016</b>        | <b>11,671.911</b> | <b>11,491.911</b> | <b>11,490.891</b> | <b>12,075.356</b> | <b>12,075.356</b> | <b>979,385,411</b> | <b>896,964,048</b> | <b>896,964,025</b> |

**Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes**

| Programa Pptal                                                                            |          |          |          |                      |  | Proy/Prod |             | Obra/Activ       |        | Conv/PINV |                | Meta Global  |          |                  |        |         | Avance Físico |         | Meta         |        | Avance de la Meta Física |     |     |           | Avance Total |  |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|--|-----------|-------------|------------------|--------|-----------|----------------|--------------|----------|------------------|--------|---------|---------------|---------|--------------|--------|--------------------------|-----|-----|-----------|--------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Código - Descri                                                                           | Contorno | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |  | Cod. SNIP | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin       | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim | II Trim | III Trim      | IV Trim | Logrado 2013 | A 2013 | % A 2013                 | PIA | PIM | Devengado |              |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |          |          |          |                      |  |           |             |                  |        |           |                |              |          |                  |        |         |               |         |              |        |                          |     |     |           |              |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,117,575 | 34,830,890 | 34,830,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 2028945 Construcion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos                       |          |          |          |                      |  | 28577     |             |                  |        |           |                |              |          |                  |        |         |               |         |              |        |                          |     |     |           |              |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

**Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN NO CONCESIONADA - Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes**

| Programa Pptal       |                                                                                      |                                                                             |          |                                           | Meta Global |             |                  |        |        | Avance Físico  |              | Meta     |                  | Avance de la Meta Física |         |          |         | Avance Total |        |          | Presupuesto |            |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------------|--------------|----------|------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| Código - Descripción | Código - Descripción                                                                 | Sec SIAF                                                                    | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                      | Cod. SNIP   | Meta Física | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012 | POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim | IV Trim | Logrado 2013 | A 2013 | % A 2013 | PIA         | PIM        | Devengado  |
| 0061                 | Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre |                                                                             |          |                                           |             |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          | 81,117,575  | 34,830,890 | 34,830,883 |
|                      | 051                                                                                  | CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIM |          |                                           |             |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          | 4,000,000   | 6,735,722  | 6,735,721  |
|                      |                                                                                      | 0277                                                                        | 1199     | 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos     | 124768      | 150         | Metro            | abr/14 | mar/16 |                |              |          | Metro            |                          |         |          |         |              |        |          | 4,000,000   | 6,735,722  | 6,735,721  |
| 2115627              | Construcción del Puente Malcas y accesos                                             |                                                                             |          |                                           | 74478       |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          | 3,839,723   |            |            |
|                      | 4000179                                                                              | Construcción de Puentes                                                     |          |                                           |             |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          | 3,839,723   |            |            |
|                      |                                                                                      | 0280                                                                        | 1201     | 0052658 Puente Malcas                     | 74478       | 40          | Metro            | mar/14 | mar/15 |                |              |          | Metro            |                          |         |          |         |              |        |          | 3,839,723   |            |            |
| 2132692              | Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                          |                                                                             |          |                                           | 109748      |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |             |            |            |
|                      | 4000180                                                                              | Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos                      |          |                                           |             |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |             |            |            |
|                      |                                                                                      |                                                                             | 1043     | Puente Pomachaca y Accesos                | 109748      | 30          | Metro            | sep/14 | sep/15 |                |              |          | Metro            |                          |         |          |         |              |        |          |             |            |            |
| 2132704              | Construcción del Puente Crisnejas y Accesos                                          |                                                                             |          |                                           | 134816      |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |             |            |            |
|                      | 4000180                                                                              | Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos                      |          |                                           |             |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          |             |            |            |
|                      |                                                                                      | 0694                                                                        | 1060     | 0112047 Construcción Del Puente Crisnejas | 134816      | 50          | Metro            | ago/14 | sep/15 |                |              |          | Metro            |                          |         |          |         |              |        |          |             |            |            |
| 2146292              | Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                                        |                                                                             |          |                                           | 179429      |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          | 1,088,068   | 1,672,011  | 1,672,010  |
|                      | 4000179                                                                              | Construcción de Puentes                                                     |          |                                           |             |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          | 1,088,068   | 1,672,011  | 1,672,010  |
|                      |                                                                                      | 0301                                                                        | 1248     | 0056474 Construcción Del Puente Pisac     | 179429      | 50          | Metro            | sep/12 | abr/14 |                | 9.743        | 13       | Metro            |                          | 9.37    | 15.26    | 5.66    | 30           | 40     | 80       | 1,088,068   | 1,672,011  | 1,672,010  |
|                      |                                                                                      |                                                                             |          | Total General                             |             |             |                  |        |        |                |              |          |                  |                          |         |          |         |              |        |          | 81,117,575  | 34,830,890 | 34,830,883 |

**Anexo 3.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN CONCESIONADA - Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción**

| Proy/Prod Obra/Activ Finalidad |          |          |                                                                                      | Meta Global      |                  |        |        | Avance Físico    |               | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |              |              |              | Avance Total |                  | Presupuesto        |                    |                    |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Códig                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                 | Meta Física      | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011   | Logrado 2012  | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim      | III Trim     | IV Trim      | Logrado 2013 | A 2013           | PIA                | PIM                | Devengado          |
| 0061                           |          |          | Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 1,115.794        |                  |        |        | 1,011.010        | 82.860        | 13.01               |                  |                          | 1.860        | 1.220        | 0.470        | 3.550        | 1,097.420        | 159,532,972        | 422,688,525        | 422,688,521        |
|                                |          |          | 2027620 Concesiones Viales                                                           | 1,115.794        |                  |        |        | 1,011.010        | 82.860        | 13.01               |                  |                          | 1.860        | 1.220        | 0.470        | 3.550        | 1,097.420        | 159,532,972        | 422,688,525        | 422,688,521        |
|                                |          |          | 6000020 Pago Anual por Obras - Pao                                                   | 826.858          |                  |        |        | 737.500          | 76.500        | 7.28                |                  |                          |              |              |              |              | 814.000          | 40,732,972         | 52,315,347         | 52,315,345         |
|                                | 0099     | 0029     | 0052421 Pao Iirsa Sur Tramo 1                                                        | 750.358          | Kilómetro        | ene/09 | jul/16 | 737.500          |               | 7.28                | Kilómetro        |                          |              |              |              |              | 737.500          | 40,732,972         | 41,068,319         | 41,068,318         |
|                                | 0524     | 0413     | 0052427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                            | 76.500           | Kilómetro        | ene/10 | dic/12 |                  | 76.500        |                     | Kilómetro        |                          |              |              |              |              | 76.500           |                    | 11,247,028         | 11,247,026         |
|                                |          |          | 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones                                   | 9.400            |                  |        |        |                  | 5.860         | 2.00                |                  |                          | 1.860        | 1.220        | 0.470        | 3.550        | 9.410            | 13,200,000         | 32,284,179         | 32,284,179         |
|                                | 0107     | 0880     | 0055025 Construcción Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas                           | 9.400            | Kilómetro        | dic/12 | dic/14 |                  | 5.860         | 2.00                | Kilómetro        |                          | 1.860        | 1.220        | 0.470        | 3.550        | 9.410            | 13,200,000         | 32,284,179         | 32,284,179         |
|                                |          |          | 6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones                                     | 279.536          |                  |        |        | 273.510          | 0.500         | 3.72                |                  |                          |              |              |              |              | 274.010          | 105,600,000        | 338,088,999        | 338,088,998        |
|                                | 0108     | 0434     | 0052375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur                                            | 120.426          | Kilómetro        | may/10 | oct/12 | 115.590          | 0.500         | 3.72                | Kilómetro        |                          |              |              |              |              | 116.090          | 105,600,000        | 178,936,483        | 178,936,483        |
|                                | 0709     | 0098     | 0055903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2                                           | 78.400           | Kilómetro        | nov/08 | dic/10 | 78.400           |               |                     | Kilómetro        |                          |              |              |              |              | 78.400           |                    | 34,630,909         | 34,630,909         |
|                                | 0716     | 0099     | 0055317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3                                           | 80.710           | Kilómetro        | jun/09 | dic/10 | 79.520           |               |                     | Kilómetro        |                          |              |              |              |              | 79.520           |                    | 124,521,607        | 124,521,606        |
| <b>Total General</b>           |          |          |                                                                                      | <b>1,115.794</b> |                  |        |        | <b>1,011.010</b> | <b>82.860</b> | <b>13.01</b>        |                  |                          | <b>1.860</b> | <b>1.220</b> | <b>0.470</b> | <b>3.550</b> | <b>1,097.420</b> | <b>159,532,972</b> | <b>422,688,525</b> | <b>422,688,521</b> |

| Proy/Prod Obra/Activ Finalidad |          |          |                                                                                      | Meta Global    |                  |        |        | Avance Físico  |               | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |         |               |               | Avance Total  |                | Presupuesto |     |           |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----|-----------|
| Códig                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                 | Meta Física    | Unidad de Medida | Inicio | Fin    | Logrado a 2011 | Logrado 2012  | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim | III Trim      | IV Trim       | Logrado 2013  | A 2013         | PIA         | PIM | Devengado |
| 0061                           |          |          | Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 857.790        |                  |        |        | 258.900        | 57.190        |                     |                  | 20.920                   |         | 24.960        | 27.130        | 73.010        | 389.100        |             |     |           |
|                                |          |          | 2027620 Concesiones Viales                                                           | 857.790        |                  |        |        | 258.900        | 57.190        |                     |                  | 20.920                   |         | 24.960        | 27.130        | 73.010        | 389.100        |             |     |           |
|                                |          |          | 6000020 Pago Anual por Obras - Pao                                                   | 857.790        |                  |        |        | 258.900        | 57.190        |                     |                  | 20.920                   |         | 24.960        | 27.130        | 73.010        | 389.100        |             |     |           |
|                                | 0059     |          | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                     | 33.900         | Kilómetro        | ene/03 | ene/28 | 33.900         |               |                     | Kilómetro        |                          |         |               |               |               | 33.900         |             |     |           |
|                                | 0139     |          | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusaná-Cerro Azul-Ica)                             | 204.900        | Kilómetro        | mar/07 | dic/11 | 204.900        |               |                     | Kilómetro        |                          |         |               |               |               | 204.900        |             |     |           |
|                                | 0781     |          | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                      | 356.210        | Kilómetro        | feb/09 | feb/34 | 20.100         | 46.190        |                     | Kilómetro        | 4.110                    |         | 24.960        | 27.130        | 56.200        | 122.490        |             |     |           |
|                                | 1020     |          | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                | 262.780        | Kilómetro        | ago/09 | ago/34 |                | 11.000        |                     | Kilómetro        | 16.810                   |         |               |               | 16.810        | 27.810         |             |     |           |
| <b>Total General</b>           |          |          |                                                                                      | <b>857.790</b> |                  |        |        | <b>258.900</b> | <b>57.190</b> |                     |                  | <b>20.920</b>            |         | <b>24.960</b> | <b>27.130</b> | <b>73.010</b> | <b>389.100</b> |             |     |           |

|              |  |  |  |                  |  |  |  |                  |                |              |  |               |          |               |               |               |                  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|
| <b>Total</b> |  |  |  | <b>1,973.584</b> |  |  |  | <b>1,269.910</b> | <b>140.050</b> | <b>13.01</b> |  | <b>20.920</b> | <b>-</b> | <b>26.180</b> | <b>27.600</b> | <b>76.560</b> | <b>1,486.520</b> |  |  |  |
|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|--|--|

**Anexo 3.8 Programación y Ejecución de Metas Físicas a DICIEMBRE del 2013 - RVN CONCESIONADA - Conservación y Mantenimiento**

| ra/Ac                | Meta     |          |                                                                                      |                  |        |        | Avance Físico    |                  | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |                  |                  |                  | Avance Total     |                  | Presupuesto        |                    |                    |
|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Código               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                 | Meta Física      | Inicio | Fin    | Logrado a 2011   | Logrado 2012     | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim          | III Trim         | IV Trim          | Logrado 2013     | A 2013           | PIA                | PIM                | Devengado          |
| 0061                 |          |          | Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 3,787.342        |        |        | 3,718.642        | 3,668.385        | 3,774.34            |                  | 3,787.342                | 3,785.482        | 3,786.122        | 3,786.872        | 3,783.792        | 3,787.342        | 209,209,797        | 195,515,154        | 195,515,149        |
| 3000131              |          |          | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                               | 3,787.342        |        |        | 3,718.642        | 3,668.385        | 3,774.34            |                  | 3,787.342                | 3,785.482        | 3,786.122        | 3,786.872        | 3,783.792        | 3,787.342        | 209,209,797        | 195,515,154        | 195,515,149        |
| 5001439              |          |          | Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada                     | 3,787.342        |        |        | 3,718.642        | 3,668.385        | 3,774.34            |                  | 3,787.342                | 3,785.482        | 3,786.122        | 3,786.872        | 3,783.792        | 3,787.342        | 209,209,797        | 195,515,154        | 195,515,149        |
|                      | 0434     | 0025     | 0053825 Pamo lirs Norte                                                              | 964.500          | jun/05 | jun/30 | 955.100          | 958.640          | 962.50              | Kilómetro        | 964.500                  | 962.640          | 963.280          | 964.030          | 960.950          | 964.500          | 52,528,582         | 50,108,187         | 50,108,186         |
|                      | 0435     | 0026     | 0053826 Pamo lirs Sur Tramo 1                                                        | 757.640          | oct/07 | oct/32 | 757.640          | 757.640          | 750.36              | Kilómetro        | 757.640                  | 757.640          | 757.640          | 757.640          | 757.640          | 757.640          | 41,832,247         | 43,947,923         | 43,947,922         |
|                      | 0436     | 0056     | 0053827 Pamo lirs Sur Tramo 2                                                        | 300.000          | ago/05 | jun/30 | 300.000          | 300.000          | 300.00              | Kilómetro        | 300.000                  | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 24,425,929         | 16,918,882         | 16,918,881         |
|                      | 0437     | 0057     | 0053828 Pamo lirs Sur Tramo 3                                                        | 403.200          | ago/05 | jun/30 | 398.510          | 403.200          | 403.20              | Kilómetro        | 403.200                  | 403.200          | 403.200          | 403.200          | 403.200          | 403.200          | 35,377,874         | 40,487,781         | 40,487,780         |
|                      | 0438     | 0058     | 0053829 Pamo lirs Sur Tramo 4                                                        | 305.900          | ago/05 | jun/30 | 289.560          | 305.400          | 302.18              | Kilómetro        | 305.900                  | 305.900          | 305.900          | 305.900          | 305.900          | 305.900          | 25,775,651         | 36,285,532         | 36,285,530         |
|                      | 0439     | 0027     | 0053830 Pamo lirs Sur Tramo 5                                                        | 854.678          | oct/07 | oct/35 | 827.108          | 854.678          | 854.68              | Kilómetro        | 854.678                  | 854.678          | 854.678          | 854.678          | 854.678          | 854.678          | 11,979,491         | 2,172,233          | 2,172,233          |
|                      | 0440     | 0028     | 0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque                                                  | 78.127           | feb/07 | feb/22 | 78.127           | 78.127           | 78.13               | Kilómetro        | 78.127                   | 78.127           | 78.127           | 78.127           | 78.127           | 78.127           | 4,897,200          | 5,594,616          | 5,594,616          |
|                      | 0441     | 0140     | 0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                           | 76.500           | feb/09 | feb/24 | 76.500           |                  | 76.50               | Kilómetro        | 76.500                   | 76.500           | 76.500           | 76.500           | 76.500           | 76.500           | 7,195,885          |                    |                    |
|                      | 0442     | 0141     | 0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun                                         | 46.797           | abr/09 | abr/24 | 36.097           | 10.700           | 46.80               | Kilómetro        | 46.797                   | 46.797           | 46.797           | 46.797           | 46.797           | 46.797           | 5,196,938          |                    |                    |
| <b>Total General</b> |          |          |                                                                                      | <b>3,787.342</b> |        |        | <b>3,718.642</b> | <b>3,668.385</b> | <b>3,774.34</b>     |                  | <b>3,787.342</b>         | <b>3,785.482</b> | <b>3,786.122</b> | <b>3,786.872</b> | <b>3,783.792</b> | <b>3,787.342</b> | <b>209,209,797</b> | <b>195,515,154</b> | <b>195,515,149</b> |

| ra/Ac                | Meta     |          |                                                                                      |                  |        |        | Avance Físico    |                  | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |                  |                  |                  | Avance Total     |                  | Presupuesto |     |           |
|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----|-----------|
| Código               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                 | Meta Física      | Inicio | Fin    | Logrado a 2011   | Logrado 2012     | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | I Trim                   | II Trim          | III Trim         | IV Trim          | Logrado 2013     | A 2013           | PIA         | PIM | Devengado |
| 0061                 |          |          | Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 1,235.555        |        |        | 738.815          | 1,178.365        | 1,235.56            |                  | 1,214.635                | 1,235.555        | 1,210.595        | 1,208.425        | 1,162.545        | 1,235.555        |             |     |           |
| 3000131              |          |          | Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                               | 1,235.555        |        |        | 738.815          | 1,178.365        | 1,235.56            |                  | 1,214.635                | 1,235.555        | 1,210.595        | 1,208.425        | 1,162.545        | 1,235.555        |             |     |           |
| 5001439              |          |          | Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada                     | 1,235.555        |        |        | 738.815          | 1,178.365        | 1,235.56            |                  | 1,214.635                | 1,235.555        | 1,210.595        | 1,208.425        | 1,162.545        | 1,235.555        |             |     |           |
|                      | 0060     |          | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                     | 182.660          | ene/03 | ene/28 | 182.660          | 182.660          | 182.66              | Kilómetro        | 182.660                  | 182.660          | 182.660          | 182.660          | 182.660          | 182.660          |             |     |           |
|                      | 0061     |          | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)                             | 221.695          | sep/05 | sep/35 | 220.045          | 221.695          | 221.70              | Kilómetro        | 221.695                  | 221.695          | 221.695          | 221.695          | 221.695          | 221.695          |             |     |           |
|                      | 0142     |          | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                      | 356.210          | feb/09 | feb/34 | 336.110          | 310.020          | 356.21              | Kilómetro        | 352.100                  | 356.210          | 331.250          | 329.080          | 300.010          | 356.210          |             |     |           |
|                      | 1021     |          | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                | 474.990          | ago/09 | ago/34 |                  | 463.990          | 474.99              | Kilómetro        | 458.180                  | 474.990          | 474.990          | 474.990          | 458.180          | 474.990          |             |     |           |
| <b>Total General</b> |          |          |                                                                                      | <b>1,235.555</b> |        |        | <b>738.815</b>   | <b>1,178.365</b> | <b>1,235.56</b>     |                  | <b>1,214.635</b>         | <b>1,235.555</b> | <b>1,210.595</b> | <b>1,208.425</b> | <b>1,162.545</b> | <b>1,235.555</b> |             |     |           |
| <b>Total</b>         |          |          |                                                                                      | <b>5,022.897</b> |        |        | <b>4,457.457</b> | <b>4,846.750</b> | <b>5,009.89</b>     |                  | <b>5,001.977</b>         | <b>5,021.037</b> | <b>4,996.717</b> | <b>4,995.297</b> | <b>4,946.337</b> | <b>5,022.897</b> |             |     |           |

#### Anexo 4: indicador de Gestión según Responsable

| Unidad Organica Responsable                                            | Meta                   | Logrado         |            | Gasto                |                      |                      |           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                                                                        | Programado<br>POI 2013 | Logrado<br>2013 | (%) 2013   | PIA                  | PIM                  | Devengado            | (%) 2013  |
| 07 MTC                                                                 |                        |                 |            | 2,962,974            | 6,864,280            | 6,696,145            | 98        |
| 09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto                 | 100                    | 35              | 35         | 2,515,536            | 322,514              | 322,514              | 100       |
| 20.2.1 Administración Interna                                          | 4,256                  | 3,609           | 85         | 63,858,876           | 60,052,231           | 56,296,393           | 94        |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                         | 1,019                  | 2,127           | 209        | 2,255,938,518        | 2,967,969,228        | 2,962,786,739        | 100       |
| 20.6 Unidad Gerencial de Estudios                                      | 36                     | 35              | 96         | 128,290,775          | 10,470,083           | 9,729,327            | 93        |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos | 2,611                  | 484             | 19         | 100,250,000          | 74,658,606           | 74,376,830           | 100       |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación                                  | 32,574                 | 29,096          | 89         | 1,217,488,474        | 1,010,391,018        | 989,446,123          | 98        |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones                                   | 34,288,010             | 34,151,589      | 100        | 27,234,199           | 21,820,050           | 20,667,305           | 95        |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales          | 961                    | 964             | 100        | 192,917,686          | 76,002,398           | 75,888,402           | 100       |
| 25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte                | 6,493                  | 6,346           | 98         | 1,130,789,157        | 1,927,796,966        | 1,927,796,941        | 100       |
| <b>Total General</b>                                                   | <b>129,483</b>         | <b>128,885</b>  | <b>100</b> | <b>5,122,246,195</b> | <b>6,156,347,374</b> | <b>6,124,006,719</b> | <b>99</b> |

#### Formula de cálculo

##### Para Administración interna

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\sum \% \text{ Avance de Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}{N^{\circ} \text{ de Metas Programadas}}$$

##### El resto de UO

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \left( \frac{\sum \text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) / \left( \frac{\sum \text{Prog}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) \times 100$$

$$PFIN = \frac{\text{Devengado}}{PIM} \times 100$$

$$\text{Avance FIS con respecto a FIN} = \frac{PFIS}{PFIN} \times 100$$

Donde grupo de metas podría ser: A nivel de finalidad, A nivel de componente, A nivel de proyecto, A nivel de responsable



### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACION INTERNA

| Responsable |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                          | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto      |            |            |          |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                                               | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |
|             |          |          |           |            | 1427 Servicio de consultoría para un plan de iniciativa para la formulación del plan para el uso de software libre                 | 1                   | Plan             |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.60 |      | 0.40 | 1.0          | 100      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1428 Servicio de consultoría en la Clasificación de la Información                                                                 | 1                   | Consultoría      | 0.20                     | 0.20 |      | 0.60 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.0          | 100      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1429 Servicio de contratación de un consultor especialista en java para la gestión de calidad de los proyectos que integraran el S | 1                   | Consultoría      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1430 Servicio de consultoría para la carga de información de proyectos anteriores al SGP                                           | 1                   | Consultoría      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1431 Informe de Actualización de Cierre (Préstamo CAF 6923-CFA)                                                                    | 1                   | Documento        | 1.00                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.0          | 100      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1432 Programación anual de desembolsos                                                                                             | 1                   | Documento        | 1.00                     |      |      |      |      | 1.00 |      |      |      |      |      |      | 2.0          | 200      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1433 Estados Presupuestarios y Comentarios                                                                                         | 4                   | Documento        |                          | 1.00 |      |      |      | 1.00 |      |      | 1.00 |      |      |      | 3.0          | 75       |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1434 Programación y Seguimiento mensual del Gasto                                                                                  | 12                  | Documento        | 1.00                     | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |      |      |      | 9.0          | 75       |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1435 Notas a los Estados Financieros                                                                                               | 2                   | Documento        |                          | 1.00 |      |      |      |      |      | 1.00 |      |      |      |      | 2.0          | 100      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1436 Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública                                                               | 1                   | Documento        |                          |      |      |      |      | 1.00 |      |      |      |      |      |      | 1.0          | 100      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1437 Revisión y Programación de Desembolsos                                                                                        | 3                   | Documento        |                          |      | 1.00 |      |      | 1.00 |      |      |      |      |      |      | 2.0          | 67       |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1438 Propuesta de Asignación Trienal de Desembolsos                                                                                | 1                   | Documento        |                          |      |      |      | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      | 1.0          | 100      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1439 Programación y Formulación Multianual del Gasto Público                                                                       | 1                   | Documento        |                          |      |      |      |      |      |      |      | 1.00 |      |      |      | 1.0          | 100      |            |            |            |          |
|             |          |          |           |            | 1440 Información para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso                                     | 1                   | Documento        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |            |            |          |
|             |          |          | 0003      | 0209       | 0047927 Auditoria Externa Del Bid                                                                                                  | 1                   | Dictamen         |                          |      | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.0          | 100      | 466,862    | 102,837    | 102,837    | 100      |
|             |          |          | 2062599   |            | Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la                                                            | 2,900               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,600.0      | 124      | 650,221    | 210,000    | 210,000    | 100      |
|             |          |          | 6000034   |            | Fortalecimiento Institucional                                                                                                      | 2,900               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,600.0      | 124      | 650,221    | 210,000    | 210,000    | 100      |
|             |          |          | 0220      | 1142       | 0044401 Asesoramiento Técnico                                                                                                      | 29                  | Informe          | 3.00                     | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.0         | 124      | 650,221    | 210,000    | 210,000    | 100      |
|             |          |          |           | 1271       | Sistema de Gestión Integral de Riesgos                                                                                             | 1                   | Sistema          |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |            |            |          |
|             |          |          | 3000001   |            | Acciones Comunes                                                                                                                   |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 28,741,793 | 29,741,645 | 26,116,938 | 88       |
|             |          |          | 5003250   |            | Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial                                                                |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 28,741,793 | 29,741,645 | 26,116,938 | 88       |
|             |          |          | 0310      | 1147       | 0077460 Gestion Tecnico Administrativo Para El Mantenimiento De La Red Vial                                                        |                     | Documento        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 28,741,793 | 29,741,645 | 26,116,938 | 88       |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                        | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad           | Meta             |      | Avance de la Meta Física |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              | Logrado  |               | Gasto         |               |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| Código D                                                                                              | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |           |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb                      | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA           | PIM           | Devengado     | (%) 2013  |     |
| 20.5 Unidad Gerencial de Obras                                                                        |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 1,019               |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,127.0      | 209      | 2,255,938,518 | 2,967,969,228 | 2,962,786,739 | 100       |     |
| 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                  |          |          |                                                                                                                                                        |           |            |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 11,368,000    | 39,985,847    | 39,985,845    | 100       |     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |          |          |                                                                                                                                                        |           |            |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 11,200,000    | 39,837,060    | 39,837,059    | 100       |     |
|                                                                                                       | 0718     | 0002     | 0060981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya                                                                          |           |            |                     | Kilómetro        |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 17,849,189    | 17,849,188    | 100       |     |
|                                                                                                       | 0052     | 0088     | 0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                                           |           |            |                     | Kilómetro        |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 11,200,000    |               |               |           |     |
|                                                                                                       | 0600     | 0093     | 0102203 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ili Neshuya - Pucallpa                                                                                 |           |            |                     | Sentencia        |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 9,758,234     | 9,758,234     | 100       |     |
|                                                                                                       | 0721     | 1759     | 0053822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales                                                                                              |           |            |                     | Sentencia        |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 12,229,637    | 12,229,637    | 100       |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |          |          |                                                                                                                                                        |           |            |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 168,000       | 148,787       | 148,786       | 100       |     |
|                                                                                                       | 0641     | 0075     | 0105350 Supervisión Carretera Tingo María - Aguaytia Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino                                                             |           |            |                     | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 148,787       | 148,786       | 100       |     |
|                                                                                                       | 0053     | 0089     | 0095080 Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                                                                               |           |            |                     | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 168,000       |               |               |           |     |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio                    |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 1,248               |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,559.0      | 125      | 165,009,038   | 143,566,791   | 143,566,787   | 100       |     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 1,304               |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,635.3      | 125      | 158,691,195   | 136,875,644   | 136,875,642   | 100       |     |
|                                                                                                       | 0056     | 0110     | 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion                                                                                                 |           |            | 11                  | Kilómetro        | 1.51 | 4.61                     | 1.44 | 1.18 | 1.11 | 0.22 | 0.43 |      | 0.91 | 1.45 | 1.20 | 2.74 | 16.8         | 148      | 71,569,835    | 93,272,856    | 93,272,854    | 100       |     |
|                                                                                                       | 0057     | 0116     | 0052497 Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)                                                                                                   |           |            | 17                  | Kilómetro        | 0.07 | 0.21                     | 0.76 | 1.24 | 1.94 | 2.15 | 0.71 | 0.15 | 2.66 | 1.60 | 1.92 | 1.99 | 15.4         | 93       | 87,121,360    | 43,602,788    | 43,602,787    | 100       |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 100                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 6,317,843     | 6,691,147     | 6,691,145     | 100       |     |
|                                                                                                       | 0058     | 0111     | 0052994 Supervision: San Ignacio Puente Integracion                                                                                                    |           |            | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,570,381     | 3,491,837     | 3,491,836     | 100       |     |
|                                                                                                       | 0059     | 0117     | 0052984 Supervision: Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)                                                                                      |           |            | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 3,747,462     | 3,199,310     | 3,199,310     | 100       |     |
| 2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca |          |          |                                                                                                                                                        |           |            |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 1,089,128     | 1,089,128     | 100       |     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |          |          |                                                                                                                                                        |           |            |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 1,089,128     | 1,089,128     | 100       |     |
|                                                                                                       | 0601     | 1374     | 0076800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojon - Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojon - Chi |           |            |                     | Sentencia        |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 1,089,128     | 1,089,128     | 100       |     |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                               |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 1,132               |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,359.0      | 120      | 172,194,048   | 141,855,873   | 141,855,871   | 100       |     |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 1,182               |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,424.5      | 121      | 163,771,667   | 135,326,103   | 135,326,102   | 100       |     |
|                                                                                                       | 0067     | 0217     | 0052662 Puente Pizana Tocache                                                                                                                          |           |            | 11                  | Kilómetro        |      |                          |      |      | 0.86 | 2.19 | 2.64 | 1.97 | 0.79 | 1.31 | 0.40 |      | 10.2         | 91       | 82,245,196    | 69,374,493    | 69,374,493    | 100       |     |
|                                                                                                       | 0068     | 0221     | 0053030 Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                                       |           |            | 13                  | Kilómetro        |      |                          |      |      | 2.77 | 2.70 | 1.22 | 3.08 | 3.49 | 1.25 | 2.58 | 1.48 | 18.6         | 148      | 81,526,471    | 65,951,610    | 65,951,609    | 100       |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                            |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 99                  |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |               | 8,422,381     | 6,529,770     | 6,529,769 | 100 |
|                                                                                                       | 0070     | 0218     | 0052988 Supervision: Puente Pizana Tocache                                                                                                             |           |            | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 3,868,231     | 3,914,965     | 3,914,965     | 100       |     |
|                                                                                                       | 0071     | 0222     | 0053986 Supervision Tramo Juanjui Campanilla                                                                                                           |           |            | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 4,554,150     | 2,565,424     | 2,565,424     | 100       |     |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                       |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     | Proy/Prod | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta        |      | Avance de la Meta Fisica |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto      |             |             |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Código D                                                                          | Sec SIAF | Sec PFIS                                              | Finalidad de la Meta                                                                      |                                                                                                                     |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene         | Feb  | Mar                      | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM         | Devengado   | (%) 2013    |     |
|                                                                                   |          | 0688                                                  | 1687                                                                                      | 0115585 Liquidacion De Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana - La Polvora Y Perlamayo - Campanilla |           |                     |                  | Supervisión |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 49,381      | 49,380      | 100         |     |
| 2022178 Construcción del Tramo Afectado del Puente Reither                        |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   | 4000073  | Construcción de la Red Vial Nacional                  |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0674                                                  | 1991                                                                                      | 0109154 Laudo Arbitral De La Contruccion Del Tramo Afectado Del Puente Reither                                      |           |                     |                  | Sentencia   |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
| 2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba             |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0076                                                  | 0230                                                                                      | 0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                               |           |                     | 12               | Kilómetro   | 0.39 |                          | 0.47 | 0.72 | 1.22 | 0.89 | 1.60 | 3.98 |      |      |      | 9.3          | 80       | 34,473,883 | 42,301,455  | 42,301,455  | 100         |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0077                                                  | 0231                                                                                      | 0052956 Supervision: Alfamayo Chaullay Quillabamba                                                                  |           |                     | 1                | Supervisión |      |                          |      |      |      |      |      |      |      | 1.00 |      | 1.0          | 100      | 1,104,636  | 2,215,487   | 2,215,485   | 100         |     |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huama   |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0080                                                  | 0233                                                                                      | 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan                                                                                 |           |                     | 16               | Kilómetro   | 1.54 | 1.94                     | 0.97 | 3.07 | 1.57 | 0.16 | 1.22 | 2.44 | 4.47 | 3.81 | 2.81 | 5.26         | 29.2     | 179        | 104,431,422 | 113,395,911 | 113,395,911 | 100 |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0081                                                  | 0234                                                                                      | 0052979 Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan                                                                      |           |                     | 1                | Supervisión |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 385,091    | 4,266,962   | 4,266,961   | 100         |     |
| 2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache         |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   | 6000002  | Supervisión y Liquidación de Obras                    |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0606                                                  | 0239                                                                                      | 0102222 Supervision Del Mejoramiento Del Tramo Tocache - Caserio Porongo                                            |           |                     |                  | Sentencia   |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 455,781    | 455,781     | 100         |             |     |
| 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco        |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0085                                                  | 0244                                                                                      | 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                                       |           |                     | 9                | Kilómetro   |      |                          |      | 1.52 |      |      | 1.46 |      |      |      |      | 3.0          | 32       | 25,931,894 | 21,446,429  | 21,446,429  | 100         |     |
|                                                                                   |          | 0086                                                  | 0406                                                                                      | 0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                                |           |                     | 18               | Kilómetro   | 0.91 | 3.26                     | 0.77 | 2.65 | 2.02 | 3.99 | 4.90 | 0.11 | 2.00 |      |      |              | 20.6     | 116        | 146,863,012 | 132,252,590 | 132,252,589 | 100 |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0087                                                  | 0371                                                                                      | 0052992 Supervision: Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500                                                           |           |                     | 1                | Supervisión |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 829,366    | 1,810,743   | 1,810,743   | 100         |     |
|                                                                                   |          | 0088                                                  | 0407                                                                                      | 0052993 Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420                                                   |           |                     | 1                | Supervisión |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 4,570,019  | 3,767,788   | 3,767,787   | 100         |     |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0412                                                  | 55789 Pago De Derecho De Extraccion De La Cantera Tr. El Descanso Langui                  |                                                                                                                     |           |                     | Cuota            |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0432                                                  | 52356 Negromayo-yauri-san Genaro                                                          |                                                                                                                     |           | 13                  | Kilómetro        |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                        |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                     |           |                     |                  |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   |          | 0433                                                  | 52982 Supervision: Negromayo-yauri-san Genaro                                             |                                                                                                                     |           | 1                   | Supervisión      |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                   | 0690     | 0651                                                  | 0115580 Liquidacion De Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Colpahuayco-langui |                                                                                                                     |           |                     | Supervisión      |             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 3,041       | 3,041       | 100         |     |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable |          | Proy/Prod | Obral/Activ                                                                                                                                    | Finalidad | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto       |             |             |          |
|-------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta                                                                                                                           |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb   | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2013 |
| 2028339     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Bal                                                                           |           | 1,369               |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,202.2      | 161      | 108,902,784 | 155,879,367 | 155,879,365 | 100      |
| 4000178     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                          |           | 1,413               |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,278.7      | 161      | 104,331,295 | 150,645,303 | 150,645,302 | 100      |
|             | 0125     | 0446      | 0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin                                            |           | 15                  | Kilómetro        | 0.98                     | 1.74  | 0.44 | 0.67 | 1.92 | 2.56 | 4.44 | 2.82 | 3.07 | 3.29 | 2.05 |      | 24.0         | 157      | 86,926,076  | 101,285,172 | 101,285,172 | 100      |
|             | 0126     | 0464      | 0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)                  |           | 12                  | Kilómetro        | 0.04                     | 0.17  | 0.39 | 0.69 | 1.22 | 2.64 | 3.51 | 2.59 | 2.52 | 2.25 | 3.36 | 0.97 | 20.3         | 174      | 17,405,219  | 49,360,131  | 49,360,130  | 100      |
| 6000002     |          |           | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                             |           | 100                 |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 4,571,489   | 5,234,064   | 5,234,063   | 100      |
|             | 0127     | 0447      | 0055857 Supervision Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 52                                                                                           |           | 1                   | Supervisión      |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,950,802   | 2,778,347   | 2,778,346   | 100      |
|             | 0128     | 0465      | 0052963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo De Obra)                                                                   |           | 1                   | Supervisión      |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,620,687   | 2,455,717   | 2,455,717   | 100      |
| 2028945     |          |           | Construcción del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos                                                                                   |           |                     |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 5,154,903   | 5,099,427   | 99       |
| 4000179     |          |           | Construcción de Puentes                                                                                                                        |           |                     |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 4,712,008   | 4,712,007   | 100      |
|             | 0635     | 1162      | 0052657 Puente Internacional Macara Y Accesos                                                                                                  |           |                     | Metro            |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 4,712,008   | 4,712,007   | 100      |
| 6000002     |          |           | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                             |           |                     |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 442,895     | 387,419     | 87       |
|             | 0636     | 1163      | 0052986 Supervision: Puente Internacional Macara Y Accesos                                                                                     |           |                     | Supervisión      |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 442,895     | 387,419     | 87       |
| 2028946     |          |           | Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador                                                  |           |                     |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 2,754,332   | 2,754,331   | 100      |
| 4000178     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                          |           |                     |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 2,754,332   | 2,754,331   | 100      |
|             | 0722     | 1762      | 0098324 Laudo Arbitral De Obra De La Variante Internacional Del Eje Vial N° 01 Piura-guayaquil / Peru-ecuador                                  |           |                     | Sentencia        |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 2,754,332   | 2,754,331   | 100      |
| 2029342     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-C                                                                            |           | 1,430               |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,097.0      | 147      |             | 1,035,834   | 1,035,833   | 100      |
| 4000178     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                          |           | 1,430               |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,097.0      | 147      |             | 1,035,834   | 1,035,833   | 100      |
|             | 0507     |           | 0052659 Puente Pacaran Y Accesos                                                                                                               |           | 14                  | Metro            | 3.94                     | 17.04 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 21.0         | 147      |             | 1,035,834   | 1,035,833   | 100      |
| 6000002     |          |           | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                             |           |                     |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             |             |             |          |
|             | 0508     |           | 52987 Supervision: Puente Pacaran Y Accesos                                                                                                    |           | 1                   | Supervisión      |                          |       | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.0          | 100      |             |             |             |          |
| 2031693     |          |           | Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamach                                                                              |           | 1,067               |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 751.6        | 70       | 17,578,120  | 40,826,209  | 40,826,208  | 100      |
| 4000178     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                          |           | 1,120               |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 793.1        | 71       | 16,015,765  | 38,689,909  | 38,689,909  | 100      |
|             | 0135     | 0769      | 0063519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanji, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar |           | 11                  | Kilómetro        |                          |       |      | 0.13 | 0.30 | 1.37 | 0.31 | 0.17 | 2.93 | 1.45 | 0.62 | 0.67 | 7.9          | 71       | 16,015,765  | 38,689,909  | 38,689,909  | 100      |
| 6000002     |          |           | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                             |           | 100                 |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,562,355   | 2,136,300   | 2,136,299   | 100      |
|             | 0137     | 0770      | 0063530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanji, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar                       |           | 1                   | Supervisión      |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,562,355   | 2,136,300   | 2,136,299   | 100      |
| 2031797     |          |           | Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Re                                                                           |           | 864                 |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 782.2        | 91       | 24,779,524  | 33,505,105  | 33,505,104  | 100      |
| 4000091     |          |           | Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                                                                         |           | 899                 |                  |                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 818.2        | 91       | 23,932,996  | 32,030,515  | 32,030,515  | 100      |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                      | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Logrado      |          | Gasto       |             |             |          |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic   | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2013 |
|             | 0139     | 0774     |           |            | 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica                                                        | 9                   | Kilómetro        | 0.08                     | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 1.15 | 2.01 | 2.02 | 1.45 |      |      |      |       | 8.2          | 91       | 23,932,996  | 32,030,515  | 32,030,515  | 100      |
|             | 6000002  |          |           |            | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                             | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 846,528     | 1,474,590   | 1,474,589   | 100      |
|             | 0140     | 0775     |           |            | 0052989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica                                           | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 846,528     | 1,474,590   | 1,474,589   | 100      |
|             | 2042771  |          |           |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay                                               | 1,640               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 3,692.1      | 225      | 356,496,095 | 539,381,383 | 539,381,379 | 100      |
|             | 4000178  |          |           |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                          | 1,680               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 3,786.2      | 225      | 345,549,025 | 525,974,535 | 525,974,533 | 100      |
|             | 0557     | 0004     |           |            | 0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara                                                               |                     | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          |             | 32,854,625  | 32,854,624  | 100      |
|             | 0146     | 0811     |           |            | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                                                                 | 18                  | Kilómetro        | 6.35                     | 0.53 | 1.10 | 0.80 | 1.49 | 4.42 | 5.41 | 2.97 | 1.66 |      |      |       | 24.7         | 140      | 107,132,303 | 111,769,723 | 111,769,723 | 100      |
|             | 0147     | 0837     |           |            | 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000                                                                | 19                  | Kilómetro        | 4.57                     | 1.74 | 1.75 | 3.57 | 3.39 | 4.97 | 3.75 | 1.71 | 2.77 | 4.82 | 4.40 | 0.86  | 38.3         | 202      | 85,837,721  | 115,947,997 | 115,947,997 | 100      |
|             | 0673     | 0850     |           |            | 0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000                                                             |                     | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          |             | 314,436     | 314,435     | 100      |
|             | 0720     | 0874     |           |            | 0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000                                                               |                     | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          |             | 3,171,801   | 3,171,801   | 100      |
|             | 0148     | 0885     |           |            | 0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto | 18                  | Kilómetro        | 0.11                     | 0.27 | 0.93 | 2.41 | 4.64 | 5.29 | 7.05 | 5.91 | 6.90 | 0.40 | 4.64 | 10.00 | 48.5         | 273      | 152,579,001 | 261,915,953 | 261,915,953 | 100      |
|             | 6000002  |          |           |            | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                             | 90                  |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 10,947,070  | 13,406,848  | 13,406,846  | 100      |
|             | 0521     | 0790     |           |            | 0055712 Supervision Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara                                                               |                     | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          |             | 1,088,906   | 1,088,906   | 100      |
|             | 0149     | 0822     |           |            | 0052961 Supervision: Ayacucho Abancay Km 50 000 Km 98 800                                                      | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 2,697,064   | 3,016,406   | 3,016,406   | 100      |
|             | 0150     | 0843     |           |            | 0052962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000                                                   | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 2,581,790   | 4,133,752   | 4,133,752   | 100      |
|             | 0642     | 0851     |           |            | 0052959 Supervision: Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000                                                  |                     | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          |             | 214,760     | 214,760     | 100      |
|             | 0151     | 0886     |           |            | 0063499 Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto                   | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 5,668,216   | 4,953,024   | 4,953,023   | 100      |
|             | 2043324  |          |           |            | Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+95                                            | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 17,064,000  | 384,716     | 384,716     | 100      |
|             | 4000073  |          |           |            | Construcción de la Red Vial Nacional                                                                           |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 15,800,000  |             |             |          |
|             | 0162     | 0655     |           |            | 0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100                                    | 3                   | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 15,800,000  |             |             |          |
|             | 6000002  |          |           |            | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                             | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 1,264,000   | 384,716     | 384,716     | 100      |
|             | 0163     | 0656     |           |            | 0063511 Supervision Construcción De La Autopista Pimentel - Chiclayo Km. 6+950 - Km. 10+100                    | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 1,264,000   | 384,716     | 384,716     | 100      |
|             | 2045032  |          |           |            | Construcción del Puente Puellas y Accesos                                                                      | 940                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 716.7        | 76       | 3,578,256   | 947,087     | 947,086     | 100      |
|             | 4000179  |          |           |            | Construcción de Puentes                                                                                        | 1,000               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 768.0        | 77       | 3,344,164   | 883,881     | 883,881     | 100      |
|             | 0168     | 1174     |           |            | 0052663 Puente Puellas Y Accesos                                                                               | 10                  | Metro            |                          |      |      |      | 0.40 | 0.60 | 2.14 | 0.04 | 1.30 | 3.20 |      |       | 7.7          | 77       | 3,344,164   | 883,881     | 883,881     | 100      |
|             | 6000002  |          |           |            | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                             | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 234,092     | 63,206      | 63,205      | 100      |
|             | 0169     | 1175     |           |            | 0001424 Supervision De Obras                                                                                   | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |              |          | 234,092     | 63,206      | 63,205      | 100      |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable |          | Proy/Prod | Obral/Activ                                                          | Finalidad                                                                                | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto       |             |             |          |
|-------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta                                                 |                                                                                          | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2013 |
| 2045033     |          |           | Construcción del Puente Chivis y Accesos                             |                                                                                          | 972                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,780.6      | 286      | 3,088,751   | 1,922,267   | 1,922,266   | 100      |
|             |          |           | 4000179 Construcción de Puentes                                      |                                                                                          | 1,000               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,870.8      | 287      | 2,886,683   | 1,861,871   | 1,861,870   | 100      |
|             |          | 0170      | 1177                                                                 | 0052655 Puente Chivis Y Accesos                                                          | 10                  | Metro            |                          |      |      |      | 0.45 | 0.52 | 2.56 | 2.67 | 1.47 | 9.63 | 4.76 | 6.65 | 28.7         | 287      | 2,886,683   | 1,861,871   | 1,861,870   | 100      |
|             |          |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                           |                                                                                          | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 202,068     | 60,396      | 60,396      | 100      |
|             |          | 0171      | 1178                                                                 | 0001424 Supervision De Obras                                                             | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 202,068     | 60,396      | 60,396      | 100      |
| 2045034     |          |           | Construcción del Puente Yunculmas y Accesos                          |                                                                                          | 247                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 991.4        | 401      | 4,369,373   | 3,585,046   | 3,585,045   | 100      |
|             |          |           | 4000179 Construcción de Puentes                                      |                                                                                          | 250                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,009.5      | 404      | 4,083,526   | 3,520,928   | 3,520,927   | 100      |
|             |          | 0172      | 1180                                                                 | 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos                                                       | 3                   | Metro            |                          |      |      |      |      |      |      | 0.15 | 0.16 | 3.82 | 5.97 |      | 10.1         | 404      | 4,083,526   | 3,520,928   | 3,520,927   | 100      |
|             |          |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                           |                                                                                          | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 285,847     | 64,118      | 64,118      | 100      |
|             |          | 0173      | 1181                                                                 | 0001424 Supervision De Obras                                                             | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 285,847     | 64,118      | 64,118      | 100      |
| 2055993     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shor |                                                                                          | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 90,416      | 90,416      | 100      |
|             |          |           | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional        |                                                                                          |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             |             |             |          |
|             |          |           | 0907                                                                 | 52911 Santiago De Chuco - Shorey                                                         | 1                   | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             |             |             |          |
|             |          |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                           |                                                                                          | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 90,416      | 90,416      | 100      |
|             |          | 0518      | 0908                                                                 | 0052965 Supervision Carretera Santiago De Chuco Shorey                                   | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 90,416      | 90,416      | 100      |
| 2057905     |          |           | Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz           |                                                                                          | 588                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 806.1        | 137      | 17,835,012  | 19,203,658  | 19,203,656  | 100      |
|             |          |           | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                         |                                                                                          | 606                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 836.5        | 138      | 16,384,662  | 18,506,304  | 18,506,303  | 100      |
|             |          | 0180      | 0915                                                                 | 0063508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca   | 6                   | Kilómetro        |                          |      | 2.00 |      | 1.07 | 2.03 | 1.68 | 1.59 |      |      |      |      | 8.4          | 138      | 16,384,662  | 18,506,304  | 18,506,303  | 100      |
|             |          |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                           |                                                                                          | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,450,350   | 697,354     | 697,353     | 100      |
|             |          | 0181      | 0916                                                                 | 0063507 Supervision Carretera Ilave - Mazocruz, Tramo Ilave - Checca                     | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,450,350   | 697,354     | 697,353     | 100      |
| 2057906     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Ur |                                                                                          | 1,701               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,845.3      | 167      | 97,677,210  | 102,272,952 | 102,272,950 | 100      |
|             |          |           | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional        |                                                                                          | 1,768               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,964.9      | 168      | 94,508,654  | 98,146,343  | 98,146,343  | 100      |
|             |          | 0183      | 0928                                                                 | 0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                                  | 18                  | Kilómetro        | 2.86                     | 3.60 | 2.91 | 1.49 | 1.47 | 1.90 | 4.17 | 2.54 | 3.51 | 1.02 | 2.65 | 1.53 | 29.6         | 168      | 94,508,654  | 98,146,343  | 98,146,343  | 100      |
|             |          |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                           |                                                                                          | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 3,168,556   | 4,126,609   | 4,126,607   | 100      |
|             |          | 0185      | 0929                                                                 | 0052955 Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102                    | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 3,168,556   | 4,126,609   | 4,126,607   | 100      |
| 2058560     |          |           | Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote       |                                                                                          |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 25,244,684  |             |             |          |
|             |          |           | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                         |                                                                                          |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 22,612,370  |             |             |          |
|             |          | 0192      | 0937                                                                 | 0063502 Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote                   | 15                  | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 22,612,370  |             |             |          |
|             |          |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                           |                                                                                          |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,632,314   |             |             |          |
|             |          | 0193      | 0938                                                                 | 0063501 Supervision De La Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote |                     | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,632,314   |             |             |          |
| 2058698     |          |           | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabam    |                                                                                          | 1,241               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,097.3      | 88       | 234,829,427 | 246,484,282 | 246,484,278 | 100      |
|             |          |           | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional        |                                                                                          | 1,290               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,143.9      | 89       | 229,676,625 | 236,439,833 | 236,439,831 | 100      |
|             |          | 0197      | 0146                                                                 | 0048009 Cochabamba - Chota                                                               | 11                  | Kilómetro        | 1.46                     | 0.62 | 0.62 | 0.30 | 0.44 | 0.11 | 1.02 | 3.14 | 1.28 | 0.93 | 0.72 | 0.98 | 11.6         | 105      | 82,753,319  | 114,841,169 | 114,841,168 | 100      |
|             |          | 0719      | 0942                                                                 | 0055848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha                                              |                     | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |             | 3,450,923   | 3,450,923   | 100      |
|             |          | 0196      | 0947                                                                 | 0051382 Llama - Cochabamba                                                               | 13                  | Kilómetro        | 1.11                     | 0.86 | 1.99 | 1.41 | 0.94 | 1.17 | 0.19 | 1.73 | 0.13 | 1.53 | 1.77 |      | 12.8         | 97       | 50,516,511  | 56,610,677  | 56,610,676  | 100      |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable |          | Proy/Prod | Obral/Activ                                                                                                                     | Finalidad                                                                                                              | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto       |             |             |          |
|-------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta                                                                                                            |                                                                                                                        | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2013 |
|             |          | 0198      | 0955                                                                                                                            | 0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                                 | 17                  | Kilómetro        | 0.59                     | 0.55 | 0.33 | 0.33 |      | 0.61 | 1.56 | 1.54 | 1.60 | 1.44 | 1.56 | 0.43 | 10.5         | 63       | 96,406,795  | 61,537,064  | 61,537,064  | 100      |
|             |          | 6000002   | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                              |                                                                                                                        | 99                  |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.4          | 1        | 5,152,802   | 10,044,449  | 10,044,447  | 100      |
|             |          | 0200      | 0147                                                                                                                            | 0052954 Supervision : Cochabamba - Chota                                                                               | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,536,255   | 3,024,039   | 3,024,038   | 100      |
|             |          | 0199      | 0948                                                                                                                            | 0052981 Supervision: Llama - Cochabamba                                                                                | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 495,820     | 3,828,723   | 3,828,723   | 100      |
|             |          | 0638      | 0951                                                                                                                            | 0052966 Supervision: Chongoyape - Llama                                                                                |                     | Supervisión      |                          |      |      | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.0          |          |             | 144,087     | 144,087     | 100      |
|             |          | 0201      | 0956                                                                                                                            | 0052967 Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                                                    | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 3,120,727   | 3,047,600   | 3,047,599   | 100      |
|             |          | 2058733   | Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani                                                             |                                                                                                                        | 461                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,299.5      | 716      | 99,715,782  | 320,270,113 | 320,270,112 | 100      |
|             |          | 4000073   | Construcción de la Red Vial Nacional                                                                                            |                                                                                                                        | 473                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,405.2      | 721      | 94,195,782  | 310,330,545 | 310,330,545 | 100      |
|             |          | 0212      | 0959                                                                                                                            | 0063514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani | 5                   | Kilómetro        |                          |      |      |      | 0.39 | 1.64 | 2.81 | 5.83 | 4.30 | 5.95 | 4.80 | 8.34 | 34.1         | 721      | 94,195,782  | 310,330,545 | 310,330,545 | 100      |
|             |          | 6000002   | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                              |                                                                                                                        | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 5,520,000   | 9,939,568   | 9,939,567   | 100      |
|             |          | 0213      | 0960                                                                                                                            | 0063524 Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani                 | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 5,520,000   | 9,939,568   | 9,939,567   | 100      |
|             |          | 2062374   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                                                                |                                                                                                                        |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 37,497,618  | 37,646,552  | 37,646,550  | 100      |
|             |          | 4000178   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                           |                                                                                                                        |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 34,521,618  | 35,079,257  | 35,079,256  | 100      |
|             |          | 0216      | 0503                                                                                                                            | 0063498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana                                               |                     | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 34,521,618  | 35,079,257  | 35,079,256  | 100      |
|             |          | 6000002   | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                              |                                                                                                                        |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,976,000   | 2,567,295   | 2,567,295   | 100      |
|             |          | 0217      | 0504                                                                                                                            | 0063497 Supervision De La Carretera Cañete - Lunahuana                                                                 |                     | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,976,000   | 2,567,295   | 2,567,295   | 100      |
|             |          | 2078367   | Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla                                                                        |                                                                                                                        | 1,057               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,682.3      | 159      | 28,689,273  | 34,005,839  | 34,005,838  | 100      |
|             |          | 4000082   | Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                            |                                                                                                                        | 1,139               |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,825.8      | 160      | 27,006,094  | 31,333,850  | 31,333,850  | 100      |
|             |          | 0226      | 0862                                                                                                                            | 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla                                                                 | 11                  | Kilómetro        | 1.89                     | 2.23 | 1.23 | 2.14 | 0.97 | 1.46 | 0.97 | 1.99 | 1.42 | 0.55 | 3.15 | 0.27 | 18.3         | 160      | 27,006,094  | 31,333,850  | 31,333,850  | 100      |
|             |          | 6000002   | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                              |                                                                                                                        | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,683,179   | 2,671,989   | 2,671,988   | 100      |
|             |          | 0227      | 0873                                                                                                                            | 0055364 Supervision Carretera Mala Calango La Capilla                                                                  | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,683,179   | 2,671,989   | 2,671,988   | 100      |
|             |          | 2078371   | Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Oc                                                              |                                                                                                                        | 628                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 900.9        | 143      | 77,760,000  | 173,233,625 | 173,233,623 | 100      |
|             |          | 4000178   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                           |                                                                                                                        | 650                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 937.9        | 144      | 72,000,000  | 166,407,935 | 166,407,935 | 100      |
|             |          | 0230      | 0967                                                                                                                            | 0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                     | 7                   | Kilómetro        |                          |      |      |      | 0.13 |      | 0.30 | 0.99 | 0.70 | 2.15 | 2.32 | 2.78 | 9.4          | 144      | 72,000,000  | 166,407,935 | 166,407,935 | 100      |
|             |          | 6000002   | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                              |                                                                                                                        | 100                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 5,760,000   | 6,825,690   | 6,825,688   | 100      |
|             |          | 0231      | 0968                                                                                                                            | 0063520 Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa                                      | 1                   | Supervisión      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 5,760,000   | 6,825,690   | 6,825,688   | 100      |
|             |          | 2084557   | Mejoramiento Pavimentación Flexible en Calle Carretera Puente Motupe - Chochope, Distrito de Chochope - Lambayeque - Lambayeque |                                                                                                                        |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 4,274,239   |             |             |          |
|             |          | 4000178   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                           |                                                                                                                        |                     |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 4,274,239   |             |             |          |
|             |          | 0235      | 1405                                                                                                                            | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                               |                     | Kilómetro        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 4,274,239   |             |             |          |
|             |          | 2088774   | Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                           |                                                                                                                        | 296                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 764.6        | 259      | 137,198,368 | 182,560,138 | 182,560,137 | 100      |
|             |          | 4000178   | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                           |                                                                                                                        | 313                 |                  |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 833.0        | 266      | 133,834,798 | 167,564,513 | 167,564,513 | 100      |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable                                                                                            |          |                                                               |                      | Proy/Prod                                                                                           | Obra/Activ | Finalidad           | Meta             |             | Avance de la Meta Física |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              | Logrado  |            | Gasto       |             |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Código D                                                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS                                                      | Finalidad de la Meta |                                                                                                     |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene         | Feb                      | Mar | Abr | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM         | Devengado   | (%) 2013    |     |
|                                                                                                        |          | 0236                                                          | 0671                 | 0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churin                                                           |            |                     | 3                | Kilómetro   |                          |     |     | 0.22 | 0.08 | 0.30 | 0.47 | 1.26 | 0.67 | 2.39 | 2.56 | 0.39         | 8.3      | 266        | 133,834,798 | 167,564,513 | 167,564,513 | 100 |
|                                                                                                        |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                      |                                                                                                     |            |                     | 100              |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 3,363,570   | 14,995,625  | 14,995,625  | 100 |
|                                                                                                        |          | 0237                                                          | 1067                 | 0095079 Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churin                                               |            |                     | 1                | Supervisión |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 3,363,570   | 14,995,625  | 14,995,625  | 100 |
| 2088776 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon                                    |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             | 259,547     | 259,547     | 100 |
|                                                                                                        |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             | 259,547     | 259,547     | 100 |
|                                                                                                        |          | 0530                                                          | 0160                 | 0055710 Supervision Tr. 1 Churin - Km. 131                                                          |            |                     |                  | Supervisión |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             | 259,547     | 259,547     | 100 |
| 2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacud                           |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  | 410         |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 103.9        | 25       | 32,216,000 | 20,123,716  | 20,123,715  | 100         |     |
|                                                                                                        |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                      |                                                                                                     |            |                     | 471              |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 124.4        | 26       | 30,200,000 | 16,808,349  | 16,808,348  | 100         |     |
|                                                                                                        |          | 0238                                                          | 0972                 | 0063523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta |            |                     | 5                | Kilómetro   |                          |     |     |      |      |      |      | 0.04 | 0.18 | 0.51 | 0.52 | 1.2          | 26       | 30,200,000 | 16,808,349  | 16,808,348  | 100         |     |
|                                                                                                        |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                      |                                                                                                     |            |                     | 100              |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 2,016,000   | 3,315,367   | 3,315,367   | 100 |
|                                                                                                        |          | 0239                                                          | 0973                 | 0063522 Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta                         |            |                     | 1                | Supervisión |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 2,016,000   | 3,315,367   | 3,315,367   | 100 |
| 2090567 Construcción del Tunel Yanango y Accesos                                                       |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 6,761,935   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                  |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 6,261,051   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0241                                                          | 1273                 | 0053045 Tunel Yanango Y Accesos                                                                     |            |                     |                  | Metro       |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 6,261,051   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 500,884     |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0242                                                          | 1274                 | 0052995 Supervision: Tunel Yanango Y Accesos                                                        |            |                     |                  | Supervisión |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 500,884     |             |             |     |
| 2094428 Construcion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera           |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             | 31,053      | 31,053      | 100 |
|                                                                                                        |          | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                  |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             | 31,053      | 31,053      | 100 |
|                                                                                                        |          | 0711                                                          | 0164                 | 0006448 Liquidacion De Obras                                                                        |            |                     |                  | Kilómetro   |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             | 31,053      | 31,053      | 100 |
| 2094591 Construcccion de la Via de Evitamiento Urcos                                                   |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 4,822,048   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                  |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 4,383,680   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0244                                                          | 0985                 | 0048580 Construcccion De La Via De Evitamiento Urcos                                                |            |                     |                  | Kilómetro   |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 4,383,680   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 438,368     |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0245                                                          | 0986                 | 0001424 Supervision De Obras                                                                        |            |                     | 1                | Supervisión |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 438,368     |             |             |     |
| 2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 9,900,000   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 9,000,000   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0260                                                          | 0989                 | 0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                               |            |                     |                  | Kilómetro   |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 9,000,000   |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 900,000     |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0262                                                          | 0990                 | 0052978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                       |            |                     |                  | Supervisión |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 900,000     |             |             |     |
| 2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro                  |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                    |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0612                                                          | 0993                 | 0102190 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion               |            |                     |                  | Kilómetro   |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
|                                                                                                        |          | 0611                                                          | 0996                 | 0102189 Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro                |            |                     |                  | Kilómetro   |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |             |     |
| 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho                                  |          |                                                               |                      |                                                                                                     |            |                     |                  |             |                          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 664.0        |          |            | 111,704,086 | 111,704,085 | 100         |     |

Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable |          |          |      | Proy/Prod | Obral/Activ                                                                                                                                                                                                                                  | Finalidad           | Meta             |      | Avance de la Meta Física |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              | Logrado  |            | Gasto       |             |            |     |
|-------------|----------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |      |           | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                                                                         | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb                      | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM         | Devengado   | (%) 2013   |     |
|             |          |          |      |           | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 712.9        |          |            | 104,046,864 | 104,046,863 | 100        |     |
|             |          |          | 0613 | 1001      | 0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                                                                                                                                                        |                     | Kilómetro        |      |                          |      |      |      |      |      |      | 0.05 | 0.82 | 2.62 | 3.63 | 7.1          |          |            | 104,046,864 | 104,046,863 | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 7,657,222   | 7,657,221   | 100        |     |
|             |          |          | 0695 | 1708      | 0102178 Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba                                                                                                                                                                                         |                     | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 7,657,222   | 7,657,221   | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 2110692 Construcion del Puente Cajabamba y Accesos                                                                                                                                                                                           | 818                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,572.8      | 192      | 1,238,433  | 1,695,817   | 1,695,816   | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 4000179 Construcción de Puentes                                                                                                                                                                                                              | 900                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,751.7      | 195      | 1,159,238  | 1,522,581   | 1,522,581   | 100        |     |
|             |          |          | 0267 | 1189      | 0056475 Construcion Del Puente Cajabamba                                                                                                                                                                                                     | 9                   | Metro            | 1.76 | 3.56                     | 0.32 | 3.61 | 0.16 | 0.64 | 0.78 | 1.32 | 3.26 | 1.32 | 0.79 |      | 17.5         | 195      | 1,159,238  | 1,522,581   | 1,522,581   | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                                                   | 100                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 79,195      | 173,236     | 173,236    | 100 |
|             |          |          | 0268 | 1190      | 0063505 Supervision Construcccion Del Puente Cajabamba                                                                                                                                                                                       | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 79,195      | 173,236     | 173,236    | 100 |
|             |          |          |      |           | 2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |            |     |
|             |          |          |      |           | 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |            |     |
|             |          |          | 0680 | 0741      | 0047594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana Y Construcccion Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De                                                                                       |                     | Obra             |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |             |             |            |     |
|             |          |          |      |           | 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                                                                                                                                                                              | 1,186               |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,612.0      | 136      | 62,709,887 | 50,661,764  | 50,650,006  | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                               | 1,284               |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1,758.4      | 137      | 58,900,363 | 46,442,531  | 46,442,531  | 100        |     |
|             |          |          | 0288 | 1088      | 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma                                                                                                                                                                                                      | 13                  | Kilómetro        | 0.44 | 0.20                     |      | 1.23 | 1.10 | 1.45 | 1.01 | 1.74 | 1.27 | 3.37 | 3.07 | 2.71 | 17.6         | 137      | 58,900,363 | 46,442,531  | 46,442,531  | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                                                   | 100                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 3,809,524   | 4,219,233   | 4,207,475  | 100 |
|             |          |          | 0289 | 1089      | 0055713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma                                                                                                                                                                                                      | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 3,809,524   | 4,219,233   | 4,207,475  | 100 |
|             |          |          |      |           | 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - E                                                                                                                                                                 | 782                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,408.8      | 308      | 45,884,605 | 44,534,878  | 44,534,876  | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                | 852                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,644.1      | 310      | 42,580,732 | 40,415,156  | 40,415,155  | 100        |     |
|             |          |          | 0293 | 1053      | 0094790 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan)                                                                                                                                 | 9                   | Kilómetro        |      |                          | 0.41 | 1.55 | 2.38 | 2.58 | 2.16 | 2.92 | 5.44 | 4.51 | 1.62 | 2.89 | 26.4         | 310      | 42,580,732 | 40,415,156  | 40,415,155  | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                                                   | 100                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100.0        | 100      | 3,303,873  | 4,119,722   | 4,119,721   | 100        |     |
|             |          |          | 0294 | 1054      | 0063503 Supervision De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan                                                                                                                                                       | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1.00 | 1.0          | 100      | 3,303,873  | 4,119,722   | 4,119,721   | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-osco                                                                                                                                                                   | 821                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 434.7        | 53       | 69,767,924 | 73,849,671  | 73,849,670  | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                | 891                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 476.9        | 54       | 66,343,924 | 67,316,400  | 67,316,399  | 100        |     |
|             |          |          | 0296 | 1048      | 0063510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo                                                                                                                       | 9                   | Kilómetro        |      |                          |      |      | 0.58 | 0.01 | 0.85 | 0.15 | 1.49 | 0.21 | 1.48 |      | 4.8          | 54       | 66,343,924 | 67,316,400  | 67,316,399  | 100        |     |
|             |          |          |      |           | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                                                                   | 100                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 3,424,000   | 6,533,271   | 6,533,271  | 100 |
|             |          |          | 0297 | 1049      | 0063509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo                                                                                                                                               | 1                   | Supervisión      |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 3,424,000   | 6,533,271   | 6,533,271  | 100 |
|             |          |          |      |           | 2146291 Construcion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv.                                                                                                                                                                    | 435                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 32,663,307  | 32,170,982  | 27,056,582 | 84  |
|             |          |          |      |           | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                                                                | 462                 |                  |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            | 29,861,575  | 29,739,255  | 25,424,855 | 85  |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable |          |          |                                                                                                                                                                                               | Proy/Prod                                                                                                                          | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta |     | Avance de la Meta Física |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | Logrado    |            | Gasto      |          |  |  |
|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|--------------------------|-----|------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|--|--|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb | Mar                      | Abr | May  | Jun  | Jul  | Ago | Set  | Oct   | Nov   | Dic   | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |  |  |
|             |          | 0299     | 0100                                                                                                                                                                                          | 0063529 Construcccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo | 5                   | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 29,861,575 | 29,739,255 | 25,424,855 | 85       |  |  |
|             |          | 6000002  | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | 100                 |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 2,801,732  | 2,431,727  | 1,631,727  | 67       |  |  |
|             |          | 0300     | 0101                                                                                                                                                                                          | 0063528 Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo   | 1                   | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 2,801,732  | 2,431,727  | 1,631,727  | 67       |  |  |
|             |          | 2146292  | Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | 1,280               |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 3,029.2      | 237      | 1,183,274  | 1,672,011  | 1,672,010  | 100      |  |  |
|             |          | 4000179  | Construcción de Puentes                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | 1,280               |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 3,029.2      | 237      | 1,088,068  | 1,672,011  | 1,672,010  | 100      |  |  |
|             |          | 0301     | 1248                                                                                                                                                                                          | 0056474 Construcccion Del Puente Pisac                                                                                             | 13                  | Metro            |      |     |                          |     | 2.61 | 6.77 | 7.49 |     | 7.77 | 1.88  |       | 3.78  | 30.3         | 237      | 1,088,068  | 1,672,011  | 1,672,010  | 100      |  |  |
|             |          | 6000002  | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 95,206     |            |            |          |  |  |
|             |          | 0302     | 1249                                                                                                                                                                                          | 0056476 Supervision De La Construcccion Del Puente Pisac                                                                           | 1                   | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 95,206     |            |            |          |  |  |
|             |          | 2153661  | Mejoramiento de La Carretera La Merced - San Bosco, Distrito de Sayán - Huaura - Lin                                                                                                          |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 5,814,833  |            |            |          |  |  |
|             |          | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 5,814,833  |            |            |          |  |  |
|             |          | 0303     | 1406                                                                                                                                                                                          | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 5,814,833  |            |            |          |  |  |
|             |          | 2155808  | Mejoramiento de la Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calza                                                                                                               |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 7,757,165  |            |            |          |  |  |
|             |          | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 7,318,080  |            |            |          |  |  |
|             |          | 0304     | 1323                                                                                                                                                                                          | 0052879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 7,318,080  |            |            |          |  |  |
|             |          | 6000002  | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 439,085    |            |            |          |  |  |
|             |          | 0306     | 1324                                                                                                                                                                                          | 0052968 Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                  |                     | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 439,085    |            |            |          |  |  |
|             |          | 2164088  | Mejoramiento de La Carretera Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava, Distrito de Mochumi - Lambayeque - Lambayeque                                                                             |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 3,351,087  |            |            |          |  |  |
|             |          | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 3,351,087  |            |            |          |  |  |
|             |          | 0308     | 1388                                                                                                                                                                                          | 0001433 Supervision Y Control De Obras                                                                                             |                     | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 3,351,087  |            |            |          |  |  |
|             |          | 2178454  | Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, Entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa - Región Arequipa |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          |            |            |            |          |  |  |
|             |          | 4000081  | Mejoramiento dela Red Vial Departamental                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          |            |            |            |          |  |  |
|             |          | 0684     | 1692                                                                                                                                                                                          | 0110065 Mejoramiento De La Carretera Variante De Uchumayo, Entre El Puente San Isidro Y La Vía De Evitamiento                      |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          |            |            |            |          |  |  |
|             |          | 2179050  | Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100                                                                                                         |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 6,745.9      |          | 81,708,053 | 81,707,247 | 100        |          |  |  |
|             |          | 4000178  | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 6,947.0      |          | 79,342,241 | 79,342,240 | 100        |          |  |  |
|             |          | 0704     | 1712                                                                                                                                                                                          | 0115947 Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                      |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      | 22.14 | 19.94 | 27.40 | 69.5         |          | 79,342,241 | 79,342,240 | 100        |          |  |  |
|             |          | 6000002  | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 2,365,812  | 2,365,007  | 100        |          |  |  |

### Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

| Responsable |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                     | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Logrado      |          | Gasto     |           |           |          |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                          | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2013 |
|             |          |          | 0692      | 1693       | 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100 |                     | Supervisión      |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |           | 2,365,812 | 2,365,007 | 100      |
|             |          |          | 2210921   |            | Mejoramiento de La Carretera Santa Sofia del Anexo Santa Sofia entre el Km 20+525 a           |                     |                  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 8,129,095 |           |           |          |
|             |          |          | 4000178   |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                         |                     |                  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 8,129,095 |           |           |          |
|             |          |          | 0309      | 1407       | 0052879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n      |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 8,129,095 |           |           |          |





### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable |          | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                                                                              | Finalidad | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      | Logrado      |          | Gasto   |         |           |          |
|-------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|--------------|----------|---------|---------|-----------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta                                                                                                                                    |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May  | Jun | Jul  | Ago  | Set | Oct | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA     | PIM     | Devengado | (%) 2013 |
|             | 0027     | 0204      | 0050539 Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria                                                                                           |           |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 2,996   | 47,132  | 47,131    | 100      |
|             | 0024     | 0206      | 0050533 Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De La Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya                                                   |           |                     | Estudio          | 0.05                     |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      | 0.1          |          | 9,422   |         |           |          |
|             | 0025     | 0482      | 0050534 Estudio De Perfil De Ampliacion De La 2ª Calzada De La Via De Evitamiento Chimbote                                                              |           |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 94,500  |         |           |          |
|             | 0032     | 0487      | 0050549 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache                                                                                 |           |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 18,452  |         |           |          |
|             | 0033     | 0490      | 0050550 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento La Oroya                                                                                                |           | 0.60                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      | 0.30 |     |     |      | 0.45 | 0.8          | 125.0    | 148,000 | 149,399 | 149,399   | 100      |
|             | 0539     | 0494      | 0050541 Estudio De Perfil De Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Central, Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo Palma (inc Cajamarqui) |           | 0.20                | Estudio          | 0.10                     |     |     |     |      |     |      |      |     |     | 0.10 |      | 0.2          | 100.0    |         | 72,299  | 72,299    | 100      |
|             | 0538     | 0705      | 0050536 Estudio De Perfil De Carretera Binacional Pucallpa (peru) - Cruzeiro Do Sul (brasil) Tr: Pucallpa - Frontera Brasil                             |           |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     | 0.05 |      |     |     | 0.05 |      | 0.1          |          |         | 126,370 | 126,370   | 100      |
|             | 0028     | 0802      | 0050540 Estudio De Perfil De Construcción De La Carretera Puerto Ocopa-atlaya                                                                           |           | 0.90                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 175,000 |         |           |          |
|             |          | 0805      | 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry                                                                                                      |           |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          |         |         |           |          |
|             | 0047     | 0806      | 0089018 Estudio De Perfil Cusco - Urubamba                                                                                                              |           | 0.60                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 160,000 |         |           |          |
|             | 0026     | 0824      | 0050535 Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay                                                                                                    |           | 0.35                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 154,000 |         |           |          |
|             |          | 1009      | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Huaral                                                                |           | 0.50                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          |         |         |           |          |
|             | 0536     | 1019      | 0081527 Estudio Perfil Para La Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte, Tramo Trujillo - Sullana (km. 557+000 - Km. 1033+100)                 |           |                     | Estudio          |                          |     |     |     | 1.00 |     |      |      |     |     |      |      | 1.0          |          |         |         |           |          |
|             | 0585     | 1090      | 0102063 Estudio De Perfil De La Carretera Puno - Desaguadero (ampliación)                                                                               |           | 0.50                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          |         |         |           |          |
|             | 0035     | 1098      | 0073473 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro - Y Dv. Salave  |           | 0.60                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 230,000 |         |           |          |
|             | 0034     | 1099      | 0073470 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Panamericana Norte Tramo: Pativilca - Puente Santa                                    |           | 0.60                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 300,000 |         |           |          |
|             |          | 1110      | Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Tumbes                                                                |           | 0.50                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          |         |         |           |          |
|             | 0050     | 1113      | 0073478 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-3s (lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla                      |           | 0.60                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |      |     |     |      |      |              |          | 209,354 |         |           |          |

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable                                                                          |          |                                                                               | Proy/Prod            | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                                                   | Meta             |         | Avance de la Meta Fisica |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              | Logrado  |       | Gasto   |           |          |         |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------------|----------|-------|---------|-----------|----------|---------|-----|--|
| Código D                                                                             | Sec SIAF | Sec PFIS                                                                      | Finalidad de la Meta |            | Programado POI 2013                                                                                                                                                         | Unidad de Medida | Ene     | Feb                      | Mar  | Abr  | May  | Jun | Jul | Ago | Set | Oct  | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA   | PIM     | Devengado | (%) 2013 |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0586                 | 1123       | 0102064 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancané                                                                                                                  | 0.50             | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       |         |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0046                 | 1251       | 0050546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos                                                                                                                    | 0.10             | Estudio | 0.05                     |      |      | 0.10 |     |     |     |     |      |     |     |              | 0.2      | 150.0 | 36,551  | 61,125    | 61,124   | 100     |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0044                 | 1311       | 0076377 Estudio De Perfil De La Variante En El Sector Critico Huancalle(carretera Cusco - Pisac                                                                             | 0.60             | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       | 180,000 |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0584                 | 1341       | 0102062 Estudio De Perfil De La Carretera Putina-sandia-san Ignacio-frontera Con Bolivia                                                                                    | 0.50             | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       |         |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0036                 | 1364       | 0073477 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf. Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas) 15.40 Km.                      | 0.60             | Estudio |                          | 0.10 | 0.10 | 0.20 |     |     |     |     | 0.20 |     |     | 0.20         | 0.8      | 133.3 | 152,000 | 196,061   | 196,060  | 100     |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0051                 | 1369       | 0089017 Estudio De Perfil Construcción Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi                                                            | 0.60             | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     | 0.20 |     |     | 0.25         | 0.35     | 0.8   | 133.3   | 70,000    | 123,643  | 123,643 | 100 |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0633                 | 1372       | 0103924 Estudio De Perfil Del Proyecto Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ruta 09-104, Emp. P16a (puente Rancho) - Panao-chaglla-abra Alegr                      |                  | Estudio |                          | 0.90 |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              | 0.9      |       |         |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0535                 | 1376       | 0081526 Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) - Puente Copuma - Monzon - Puente Monzon - Emp. Pe-18 A (tingo Maria)                                   | 0.50             | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       |         |           | 179,067  | 179,067 | 100 |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0537                 | 1377       | 0081528 Estudio Perfil Para La Construcción De La Via De Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s,                       | 0.30             | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       |         |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0540                 | 1449       | 0079212 Estudio Perfil Emp Pe-18 A (puente Rancho)-umari-panao-chaglla-tomayrica-cueva Blanca-rumichaca                                                                     |                  | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       |         |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0667                 | 1668       | 0107527 Estudio De Perfil Contrucción De La Segunda Calzada De La Carretera Pe- 1s "longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - Camaná - Dv. Los Cerillos |                  | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       |         |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               | 0685                 | 1669       | 0109558 Carretera Cusco - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo (inc. Variante Hancalle)                                                                                         |                  | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              |          |       |         |           |          |         |     |  |
|                                                                                      |          |                                                                               |                      | 1673       | Perfil Segunda Calzada Dv. Catacaos - Dv. La Legua - Via de Evitamiento Piura, incluye Intercambio Vial en Dv. Catacaos y Dv Legua                                          |                  | Estudio |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     |              | 0.40     |       | 0.4     |           |          |         |     |  |
|                                                                                      | 2022     | Estudio de Perfil de la Via de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA NORTE) |                      | Estudio    |                                                                                                                                                                             |                  |         | 1.00                     |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     | 1.0          |          |       |         |           |          |         |     |  |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytía - Pucallpa |          |                                                                               |                      |            |                                                                                                                                                                             |                  |         |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     | 20.0         |          |       | 160,928 | 160,927   | 100      |         |     |  |
| 6000001 Expediente Técnico                                                           |          |                                                                               |                      |            |                                                                                                                                                                             |                  |         |                          |      |      |      |     |     |     |     |      |     |     | 20.0         |          |       | 160,928 | 160,927   | 100      |         |     |  |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable                                                                                          |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                  | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | Logrado      |          | Gasto     |         |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|------|-----|--------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
| Código D                                                                                             | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                       | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun  | Jul  | Ago  | Set | Oct  | Nov  | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM     | Devengado | (%) 2013 |
|                                                                                                      | 0541     | 0081     |           |            | 0050573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)                         |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      | 0.15 | 0.05 |     |      |      |     | 0.2          |          |           | 160,928 | 160,927   | 100      |
|                                                                                                      |          | 0090     |           |            | Estudio Definitivo de la Carretera: Aguaytia - San Alejandro (Sectores Críticos)                           | 0.20                | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          |           |         |           |          |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                              |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,388,464 | 310     | 309       | 100      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,388,464 | 310     | 309       | 100      |
|                                                                                                      | 0542     | 0013     |           |            | 0055676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana                                                            |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          |           | 310     | 309       | 100      |
|                                                                                                      | 0069     | 0226     |           |            | 0050596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarra - Perlamayo                                       | 0.50                | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,388,464 |         |           |          |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicua                      |          |          |           |            |                                                                                                            | 30.00               |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 5.0          | 16.7     | 1,348,084 | 467,212 | 467,211   | 100      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            | 30.00               |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 5.0          | 16.7     | 1,348,084 | 467,212 | 467,211   | 100      |
|                                                                                                      | 0121     | 0419     |           |            | 0047458 Actualización Expediente Técnico De Tramo Colpahuayo - Langui                                      | 0.90                | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 587,337   |         |           |          |
|                                                                                                      | 0122     | 0511     |           |            | 0050581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo: Negromayo-yauri-san Genaro                   | 0.30                | Estudio          |                          |     |     |     |     | 0.05 |      |      |     |      |      |     | 0.1          | 16.7     | 760,747   | 467,212 | 467,211   | 100      |
| 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar         |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 119,006   |         |           |          |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 119,006   |         |           |          |
|                                                                                                      | 0136     | 0509     |           |            | 0055707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect. Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 119,006   |         |           |          |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicación |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 10.0         |          | 39,090    | 39,090  | 39,090    | 100      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 10.0         |          | 39,090    | 39,090  | 39,090    | 100      |
|                                                                                                      | 0543     | 0780     |           |            | 0055450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias Y Reubicación Del Puente Las Delicias           |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      | 0.10 |     |      |      |     | 0.1          |          | 39,090    | 39,090  | 39,090    | 100      |
| 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100              |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 10,816    | 10,816  | 10,816    | 100      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 10,816    | 10,816  | 10,816    | 100      |
|                                                                                                      | 0671     | 0174     |           |            | 0050568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo                                                  |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 10,816    | 10,816  | 10,816    | 100      |
| 2055842 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca                               |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,761,283 |         |           |          |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,761,283 |         |           |          |
|                                                                                                      | 0174     | 0904     |           |            | 0050575 Estudio Definitivo De Chuquicara-huallanca                                                         | 0.40                | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,761,283 |         |           |          |
| 2056359 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica Santa Ines Empalme Ruta 2         |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,700,496 |         |           |          |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 1,700,496 |         |           |          |
|                                                                                                      | 0176     | 0660     |           |            | 0055702 Estudio Definitivo Tr. Huancavelica-santa Ines                                                     |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 611,520   |         |           |          |
|                                                                                                      | 0177     | 0661     |           |            | 0055701 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-rumichaca                                                        |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 242,256   |         |           |          |
|                                                                                                      | 0178     | 0662     |           |            | 0055700 Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-pampano                                                          |                     | Estudio          |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     |              |          | 846,720   |         |           |          |
| 2057739 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo                   |          |          |           |            |                                                                                                            | 40.00               |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 55.0         | 137.5    | 2,261,568 | 682,740 | 682,739   | 100      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            | 40.00               |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 55.0         | 137.5    | 2,261,568 | 682,740 | 682,739   | 100      |
|                                                                                                      | 0179     | 0910     |           |            | 0050571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo                                       | 0.40                | Estudio          |                          |     |     |     |     | 0.20 |      |      |     | 0.20 | 0.15 |     | 0.6          | 137.5    | 2,261,568 | 682,740 | 682,739   | 100      |
| 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                             |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 10.0         |          | 191,502   | 191,502 | 191,502   | 100      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                           |          |          |           |            |                                                                                                            |                     |                  |                          |     |     |     |     |      |      |      |     |      |      |     | 10.0         |          | 191,502   | 191,502 | 191,502   | 100      |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                               | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | Logrado      |          | Gasto   |           |           |          |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|--------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                                                                    | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar  | Abr  | May | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA     | PIM       | Devengado | (%) 2013 |
|             | 0544     | 0153     |           |            | 0055703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana                                                                                                       |                     | Estudio          |                          |      |      | 0.10 |     |      |      |      |      |      |     |     | 0.1          |          |         | 191,502   | 191,502   | 100      |
| 2078363     |          |          |           |            | Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Ca                                                                                    | 55.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 5.0          | 9.1      | 892,801 | 131,627   | 131,626   | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              | 55.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 5.0          | 9.1      | 892,801 | 131,627   | 131,626   | 100      |
|             | 0225     | 0155     |           |            | 0050597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200)                                                                        | 0.55                | Estudio          |                          |      |      |      |     | 0.05 |      |      |      |      |     |     | 0.1          | 9.1      | 892,801 | 131,627   | 131,626   | 100      |
| 2078442     |          |          |           |            | Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos                                                                                                               | 10.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         | 12,530    | 12,530    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              | 10.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         | 12,530    | 12,530    | 100      |
|             | 0545     | 0157     |           |            | 0055452 Estudio Definitivo Del Puente Bocapan Y Accesos                                                                                                 | 0.10                | Estudio          |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         | 12,530    | 12,530    | 100      |
| 2078481     |          |          |           |            | Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos                                                                                                   | 30.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 25.0         | 83.3     |         | 45,365    | 45,364    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              | 30.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 25.0         | 83.3     |         | 45,365    | 45,364    | 100      |
|             | 0546     | 0158     |           |            | 0050590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos                                                                                                   | 0.30                | Estudio          |                          | 0.15 | 0.10 |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 0.3          | 83.3     |         | 45,365    | 45,364    | 100      |
| 2088776     |          |          |           |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Churín - Oyon                                                                                             |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         |           |           |          |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         |           |           |          |
|             |          |          |           |            | 1722 Evaluación de fallas ocurridas Carretera: Churín - Oyon, Tramo 1: Churín - km 131                                                                  |                     | Estudio          |                          |      | 0.40 | 0.25 |     |      | 0.30 | 0.05 |      |      |     |     | 1.0          |          |         |           |           |          |
| 2089761     |          |          |           |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc                                                                     |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         |           |           |          |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         |           |           |          |
|             | 0547     | 0161     |           |            | 0055705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta                                                                                                          |                     | Estudio          |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         |           |           |          |
| 2090567     |          |          |           |            | Construcción del Tunnel Yanango y Accesos                                                                                                               | 30.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 15.0         | 50.0     |         | 143,209   | 143,209   | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              | 30.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 15.0         | 50.0     |         | 143,209   | 143,209   | 100      |
|             | 0548     | 0163     |           |            | 0050600 Estudio Definitivo De Tunnel Yanango                                                                                                            | 0.30                | Estudio          |                          |      |      |      |     | 0.05 |      | 0.10 |      |      |     |     | 0.2          | 50.0     |         | 143,209   | 143,209   | 100      |
| 2093846     |          |          |           |            | Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo                                                                               |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          | 690,501 |           |           |          |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          | 690,501 |           |           |          |
|             | 0243     | 0510     |           |            | 0050595 Estudio Definitivo De Tarata - Capazo                                                                                                           |                     | Estudio          |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          | 690,501 |           |           |          |
| 2094591     |          |          |           |            | Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos                                                                                                             |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 10.0         |          |         | 56,946    | 56,945    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 10.0         |          |         | 56,946    | 56,945    | 100      |
|             | 0549     | 0181     |           |            | 0055449 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento Urcos                                                                                                     |                     | Estudio          |                          |      |      |      |     | 0.05 | 0.05 |      |      |      |     |     | 0.1          |          |         | 56,946    | 56,945    | 100      |
| 2106854     |          |          |           |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampach                                                                                     | 70.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 80.0         | 114.3    | 800,000 | 1,177,780 | 1,177,780 | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              | 70.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 80.0         | 114.3    | 800,000 | 1,177,780 | 1,177,780 | 100      |
|             | 0257     | 1042     |           |            | 0073471 Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachin Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancaabamba (aeropuerto) | 0.70                | Estudio          |                          |      | 0.10 | 0.10 |     | 0.30 |      | 0.20 |      | 0.10 |     |     | 0.8          | 114.3    | 800,000 | 1,177,780 | 1,177,780 | 100      |
| 2109832     |          |          |           |            | Construcción del Puente Santa María de Nieva y Accesos                                                                                                  |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         |           |           |          |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              |                     |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     |              |          |         |           |           |          |
|             | 0550     | 0192     |           |            | 0050589 Estudio Definitivo De Puente Santa María De Nieva Y Accesos                                                                                     | 0.30                | Estudio          | 0.10                     |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 0.1          | 33.3     |         |           |           |          |
| 2109837     |          |          |           |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surg                                                                                  | 10.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 15.0         | 150.0    | 54,882  | 10,400    | 10,400    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                                                                              | 10.00               |                  |                          |      |      |      |     |      |      |      |      |      |     |     | 15.0         | 150.0    | 54,882  | 10,400    | 10,400    | 100      |
|             | 0261     | 0193     |           |            | 0050570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito                                                        | 0.10                | Estudio          |                          |      |      |      |     |      |      |      | 0.15 |      |     |     | 0.2          | 150.0    | 54,882  | 10,400    | 10,400    | 100      |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | Logrado      |          | Gasto      |         |           |          |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|--------------|----------|------------|---------|-----------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                     | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar | Abr  | May  | Jun  | Jul | Ago  | Set  | Oct | Nov  | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM     | Devengado | (%) 2013 |
| 2110320     |          |          |           |            | Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San                                      | 18.79               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 22.5         | 119.7    | 50,270,374 | 851,285 | 851,283   | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 18.79               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 22.5         | 119.7    | 50,270,374 | 851,285 | 851,283   | 100      |
|             |          |          | 0264      | 0515       | 0050592 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermudez - Ciudad Constitución | 0.20                | Estudio          |                          |      |     |      |      | 0.25 |     |      |      |     | 0.10 |     | 0.4          | 175.0    | 545,807    | 488,303 | 488,302   | 100      |
|             |          |          | 0263      | 0516       | 0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro  | 0.10                | Estudio          | 0.10                     |      |     |      |      |      |     |      | 0.10 |     |      |     | 0.2          | 200.0    | 49,460,491 | 102,746 | 102,745   | 100      |
|             |          |          | 0265      | 0517       | 0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro        | 0.20                | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          | 264,076    | 260,236 | 260,236   | 100      |
| 2110581     |          |          |           |            | Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha                                            | 20.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          | 32,126,472 | 75,586  | 75,586    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 20.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          | 32,126,472 | 75,586  | 75,586    | 100      |
|             |          |          | 0551      | 0518       | 0050574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba- Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba       |                     | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          |            |         |           |          |
|             |          |          | 0266      | 0519       | 0050569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocha                                                       | 0.20                | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          | 32,126,472 | 75,586  | 75,586    | 100      |
| 2110710     |          |          |           |            | Construccion del Puente Canoas y Accesos                                                                 |                     |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          |            | 530     | 529       | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               |                     |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          |            | 530     | 529       | 100      |
|             |          |          | 0614      | 0522       | 0050584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos                                                    |                     | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          |            | 530     | 529       | 100      |
| 2110759     |          |          |           |            | Construccion del Puente Huanchuy y Accesos                                                               | 10.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 10.0         | 100.0    | 35,439     |         | 35,438    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 10.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 10.0         | 100.0    | 35,439     |         | 35,438    | 100      |
|             |          |          | 0552      | 0523       | 0050586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos                                                  | 0.10                | Estudio          |                          |      |     | 0.05 | 0.05 |      |     |      |      |     |      |     | 0.1          | 100.0    | 35,439     |         | 35,438    | 100      |
| 2112863     |          |          |           |            | Construccion del Puente Chacanto y Accesos                                                               | 45.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 25.0         | 55.6     | 78,837     |         | 78,837    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 45.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 25.0         | 55.6     | 78,837     |         | 78,837    | 100      |
|             |          |          | 0553      | 0524       | 0050585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos                                                  | 0.45                | Estudio          |                          | 0.25 |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 0.3          | 55.6     | 78,837     |         | 78,837    | 100      |
| 2114280     |          |          |           |            | Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos                                                           | 30.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 20.0         | 66.7     | 97,850     | 72,534  | 72,533    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 30.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 20.0         | 66.7     | 97,850     | 72,534  | 72,533    | 100      |
|             |          |          | 0278      | 0525       | 0050588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                              | 0.30                | Estudio          |                          | 0.10 |     | 0.10 |      |      |     |      |      |     |      |     | 0.2          | 66.7     | 97,850     | 72,534  | 72,533    | 100      |
| 2131925     |          |          |           |            | Carretera Villarica-Puerto Bermudez                                                                      |                     |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          | 1,789,570  |         |           |          |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               |                     |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          | 1,789,570  |         |           |          |
|             |          |          | 0284      | 1128       | 0089045 Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermudez                                                  | 0.70                | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     |              |          | 1,789,570  |         |           |          |
| 2132692     |          |          |           |            | Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                                                              | 10.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 5.0          | 50.0     | 134,557    | 64,293  | 64,293    | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 10.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 5.0          | 50.0     | 134,557    | 64,293  | 64,293    | 100      |
|             |          |          | 0285      | 1221       | 0050587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos                                                 | 0.10                | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     | 0.05 |     | 0.1          | 50.0     | 134,557    | 64,293  | 64,293    | 100      |
| 2132703     |          |          |           |            | Construccion del Puente Tingo y Accesos                                                                  | 45.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 25.0         | 55.6     | 162,682    | 171,373 | 171,373   | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 45.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 25.0         | 55.6     | 162,682    | 171,373 | 171,373   | 100      |
|             |          |          | 0286      | 1219       | 0050579 Estudio Definitivo De Construccion Puente Tingo Y Accesos                                        | 0.45                | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |     | 0.10 |      |     | 0.15 |     | 0.3          | 55.6     | 162,682    | 171,373 | 171,373   | 100      |
| 2132704     |          |          |           |            | Construccion del Puente Crisnejas y Accesos                                                              | 45.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 30.0         | 66.7     | 197,047    | 136,288 | 136,288   | 100      |
|             |          |          |           |            | 6000001 Expediente Técnico                                                                               | 45.00               |                  |                          |      |     |      |      |      |     |      |      |     |      |     | 30.0         | 66.7     | 197,047    | 136,288 | 136,288   | 100      |



**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

| Responsable                                                                                        |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                        | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      | Logrado      |          | Gasto     |         |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
| Código D                                                                                           | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                                                             | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May  | Jun | Jul  | Ago | Set  | Oct | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM     | Devengado | (%) 2013 |
|                                                                                                    |          |          | 1629      |            | Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo III: Km. 886+600 al Km. 1033+100                                       |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     | 1.00 |     |      |     |      |      | 1.0          |          |           |         |           |          |
| 2188747 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600     |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                         |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
|                                                                                                    |          |          | 1780      |            | Estudio Definitivo para la Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo II Km 557+000 al Km 886+600                                   |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      | 1.00 | 1.0          |          |           |         |           |          |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                                  |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
|                                                                                                    |          |          | 1779      |            | Estudio de Perfil para la Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo II Km 557+000 al Km 886+600                                    |                     | Estudio          |                          |     |     |     | 1.00 |     |      |     |      |     |      |      | 1.0          |          |           |         |           |          |
| 2233958 Construcción y mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa         |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                         |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
|                                                                                                    |          |          | 0911      |            | Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas                                                                        |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
| 2234982 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachucho    |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                         |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
|                                                                                                    |          |          | 0096      |            | Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo)                                                                                  |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
| 2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv.    |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      | 60.0         |          |           | 981,025 | 240,291   | 24       |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                         |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      | 60.0         |          |           | 981,025 | 240,291   | 24       |
|                                                                                                    |          |          | 0703      | 1578       | 0118912 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv.yauri                                                   |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     | 0.15 | 0.45 | 0.6          |          |           | 981,025 | 240,291   | 24       |
| 2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                         |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
|                                                                                                    |          |          | 0969      |            | Pallasca-Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco emp. Ruta 10, Tramo : Santiago de Chuco - Cachi                                                  |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          |           |         |           |          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                     |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      | 17.0         | 188.2    | 6,523,256 | 243,605 | 243,603   | 100      |
| 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada                                |          |          |           |            |                                                                                                                                                  |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      | 17.0         | 188.2    | 6,523,256 | 243,605 | 243,603   | 100      |
|                                                                                                    |          |          | 0373      | 0198       | 0071209 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Casma - Huaraz Tramo Casma - Yautan                                                         |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          | 500,000   |         |           |          |
|                                                                                                    |          |          | 0514      | 0452       | 0053492 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento De Puentes En Lima                                                                       |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     | 0.20 |     |      |      | 0.2          |          |           | 96,983  | 96,982    | 100      |
|                                                                                                    |          |          | 0517      | 0458       | 0054613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz                                                                                | 0.15                | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      | 0.15 | 0.2          | 100.0    |           | 146,622 | 146,621   | 100      |
|                                                                                                    |          |          | 0463      |            | 54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (camiluchayoc Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b) |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     | 0.15 | 0.2  |              |          |           |         |           |          |
|                                                                                                    |          |          | 0362      | 0466       | 0053496 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Puesta A Punto De Bermas Panam. Norte Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo                              |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |      |              |          | 48,256    |         |           |          |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable |          | Proy/Prod                                                                  | Obra/Activ           | Finalidad                                                                                                                                       | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto      |            |            |          |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS                                                                   | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                                 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |
|             |          | 0363                                                                       | 0817                 | 0089086 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Sectores Criticos:deslizamiento De Plataforma Por Falla Geologica Sector:huanacalla,tramo:cusco-Pisac |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 455,000    |            |            |          |
|             |          | 0372                                                                       | 0981                 | 0071217 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Central Tramo Puente Santa Anita - Av Las Torres (km 0+000 - Km 10+000)                    | 0.70                | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 270,000    |            |            |          |
|             |          | 0370                                                                       | 1033                 | 0071215 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur Tramo Dv Matarani - Dv Moquegua (km 988+526 - Km 1146+760)                |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,750,000  |            |            |          |
|             |          | 0371                                                                       | 1034                 | 0071216 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur Tramo Dv Ilo - Tacna - La Concordia (km 1184+683 - Km 1335+610)           |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,670,000  |            |            |          |
|             |          | 0358                                                                       | 1084                 | 0089085 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Determinacion De Causas De Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La Merced - Puente Reither     |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 180,000    |            |            |          |
|             |          | 0374                                                                       | 1091                 | 0071211 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Ilave - Desaguadero                                                                 |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 1,650,000  |            |            |          |
|             |          | 0513                                                                       | 1105                 | 0008839 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Lambayeque - Olmos                                                                         |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |            |            |          |
|             |          | 0516                                                                       | 1234                 | 0008838 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Paucartambo                                                                               |                     | Estudio          |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          |            |            |            |          |
|             |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                 |                      |                                                                                                                                                 | 100.00              |                  |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 100.0        | 100.0    | 3,303,873  | 4,119,722  | 4,119,721  | 100      |
|             |          | 0294                                                                       | 1054                 | 0063503 Supervision De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan                                                          | 1.00                | Supervisión      |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      | 1.00 | 1.0          | 100.0    | 3,303,873  | 4,119,722  | 4,119,721  | 100      |
|             |          | 2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-osco |                      |                                                                                                                                                 | 821.39              |                  |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 434.7        | 52.9     | 69,767,924 | 73,849,671 | 73,849,670 | 100      |
|             |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional              |                      |                                                                                                                                                 | 891.40              |                  |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 476.9        | 53.5     | 66,343,924 | 67,316,400 | 67,316,399 | 100      |
|             |          | 0296                                                                       | 1048                 | 0063510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo                          | 8.91                | Kilómetro        |                          |     |     |     | 0.58 | 0.01 | 0.85 | 0.15 | 1.49 | 0.21 | 1.48 |      | 4.8          | 53.5     | 66,343,924 | 67,316,400 | 67,316,399 | 100      |
|             |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                 |                      |                                                                                                                                                 | 100.00              |                  |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 3,424,000  | 6,533,271  | 6,533,271  | 100      |
|             |          | 0297                                                                       | 1049                 | 0063509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo                                                  | 1.00                | Supervisión      |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 3,424,000  | 6,533,271  | 6,533,271  | 100      |
|             |          | 2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv  |                      |                                                                                                                                                 | 434.64              |                  |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 32,663,307 | 32,170,982 | 27,056,582 | 84       |
|             |          | 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional              |                      |                                                                                                                                                 | 462.00              |                  |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 29,861,575 | 29,739,255 | 25,424,855 | 85       |
|             |          | 0299                                                                       | 0100                 | 0063529 Construcion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo                | 4.62                | Kilómetro        |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 29,861,575 | 29,739,255 | 25,424,855 | 85       |
|             |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                 |                      |                                                                                                                                                 | 100.00              |                  |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,801,732  | 2,431,727  | 1,631,727  | 67       |
|             |          | 0300                                                                       | 0101                 | 0063528 Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del Buen Recuerdo                | 1.00                | Supervisión      |                          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |              |          | 2,801,732  | 2,431,727  | 1,631,727  | 67       |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

| Responsable |          |          |                                                                                                                                                                                               |  | Proy/Prod | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta |     | Avance de la Meta Fisica |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | Logrado    |           | Gasto      |          |  |  |
|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|------|-----|--------------------------|-----|------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|--------------|----------|------------|-----------|------------|----------|--|--|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                                                          |  |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb | Mar                      | Abr | May  | Jun  | Jul  | Ago | Set  | Oct   | Nov   | Dic   | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM       | Devengado  | (%) 2013 |  |  |
| 2146292     |          |          | Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                                                                                                                                                 |  |           | 1,280.00            |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 3,029.2      | 236.7    | 1,183,274  | 1,672,011 | 1,672,010  | 100      |  |  |
| 4000179     |          |          | Construcción de Puentes                                                                                                                                                                       |  |           | 1,280.00            |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 3,029.2      | 236.7    | 1,088,068  | 1,672,011 | 1,672,010  | 100      |  |  |
|             | 0301     | 1248     | 0056474 Construcción Del Puente Pisac                                                                                                                                                         |  |           | 12.80               | Metro            |      |     |                          |     | 2.61 | 6.77 | 7.49 |     | 7.77 | 1.88  |       | 3.78  | 30.3         | 236.7    | 1,088,068  | 1,672,011 | 1,672,010  | 100      |  |  |
| 6000002     |          |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                            |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 95,206     |           |            |          |  |  |
|             | 0302     | 1249     | 0056476 Supervision De La Construcción Del Puente Pisac                                                                                                                                       |  |           | 1.00                | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 95,206     |           |            |          |  |  |
| 2153661     |          |          | Mejoramiento de La Carretera La Merced - San Bosco, Distrito de Sayán - Huaura - Lima                                                                                                         |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 5,814,833  |           |            |          |  |  |
| 4000178     |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 5,814,833  |           |            |          |  |  |
|             | 0303     | 1406     | 0052879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                                                                                      |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 5,814,833  |           |            |          |  |  |
| 2155808     |          |          | Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada                                                                                                             |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 7,757,165  |           |            |          |  |  |
| 4000178     |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 7,318,080  |           |            |          |  |  |
|             | 0304     | 1323     | 0052879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                                                                                      |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 7,318,080  |           |            |          |  |  |
| 6000002     |          |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                            |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 439,085    |           |            |          |  |  |
|             | 0306     | 1324     | 0052968 Supervision De Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                                                             |  |           |                     | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 439,085    |           |            |          |  |  |
| 2164088     |          |          | Mejoramiento de La Carretera Cruce Sandoval - Tepo - Huaca La Pava, Distrito de Mochumi - Lambayeque - Lambayeque                                                                             |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 3,351,087  |           |            |          |  |  |
| 4000178     |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 3,351,087  |           |            |          |  |  |
|             | 0308     | 1388     | 0001433 Supervision Y Control De Obras                                                                                                                                                        |  |           |                     | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 3,351,087  |           |            |          |  |  |
| 2178454     |          |          | Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, Entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa - Región Arequipa |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          |            |           |            |          |  |  |
| 4000081     |          |          | Mejoramiento dela Red Vial Departamental                                                                                                                                                      |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          |            |           |            |          |  |  |
|             | 0684     | 1692     | 0110065 Mejoramiento De La Carretera Variante De Uchumayo, Entre El Puente San Isidro Y La Vía De Evitamiento                                                                                 |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          |            |           |            |          |  |  |
| 2179050     |          |          | Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100                                                                                                         |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 6,745.9      |          | 81,708,053 |           | 81,707,247 | 100      |  |  |
| 4000178     |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       | 6,947.0      |          | 79,342,241 |           | 79,342,240 | 100      |  |  |
|             | 0704     | 1712     | 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100                                                                                                 |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      | 22.14 | 19.94 | 27.40 | 69.5         |          | 79,342,241 |           | 79,342,240 | 100      |  |  |
| 6000002     |          |          | Supervisión y Liquidación de Obras                                                                                                                                                            |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 2,365,812  |           | 2,365,007  | 100      |  |  |
|             | 0692     | 1693     | 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100                                                                                                 |  |           |                     | Supervisión      |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 2,365,812  |           | 2,365,007  | 100      |  |  |
| 2210921     |          |          | Mejoramiento de La Carretera Santa Sofia del Anexo Santa Sofia entre el Km 20+525 de                                                                                                          |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 8,129,095  |           |            |          |  |  |
| 4000178     |          |          | Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                                                                                         |  |           |                     |                  |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 8,129,095  |           |            |          |  |  |
|             | 0309     | 1407     | 0052879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n                                                                                                      |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |      |      |      |     |      |       |       |       |              |          | 8,129,095  |           |            |          |  |  |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

| Responsable                                                               | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad            | Meta                                                                                            |                  | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | Logrado      |          | Gasto       |            |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| Código D                                                                  | Sec SIAF  | Sec PFIS   | Finalidad de la Meta | Programado POI 2013                                                                             | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May  | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |
| 20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos    |           |            |                      | 2,611.16                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 483.7        | 19       | 100,250,000 | 74,658,606 | 74,376,830 | 100      |
| 2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia |           |            |                      | 167.09                                                                                          |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 33,905      | 69,743     | 69,742     | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                 |           |            |                      | 167.09                                                                                          |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 33,905      | 69,743     | 69,742     | 100      |
|                                                                           |           | 0620       | 0076                 | 0012036 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa Tramo San Alejandro-neshuya           |                  | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |             | 13,771     | 13,771     | 100      |
|                                                                           |           | 0687       | 0085                 | 0115581 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino - aguaytia (sectores Dañados)    | 5.00             | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |             | 22,728     | 22,728     | 100      |
|                                                                           |           | 0622       | 0091                 | 0012016 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa Tramo Aguaytia San Alejandro          |                  | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |             | 31,799     | 31,798     | 100      |
|                                                                           |           | 0054       | 0801                 | 0077844 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino | 2.00             | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 33,905      | 1,445      | 1,445      | 100      |
| 2002207 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chacha      |           |            |                      | 700.00                                                                                          |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 621,481     | 12,859     | 12,858     | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                 |           |            |                      | 700.00                                                                                          |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 621,481     | 12,859     | 12,858     | 100      |
|                                                                           |           | 0055       | 0023                 | 0067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440                     | 7.00             | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 621,481     | 12,859     | 12,858     | 100      |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen      |           |            |                      | 2,316.98                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 1.4          | 0        | 1,880,000   | 1,674,413  | 1,667,911  | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                 |           |            |                      | 2,316.98                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 1.4          | 0        | 1,880,000   | 1,674,413  | 1,667,911  | 100      |
|                                                                           |           | 0060       | 0105                 | 0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion                                              | 24.00            | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 1,000,000   | 1,426,723  | 1,426,722  | 100      |
|                                                                           |           | 0061       | 0108                 | 0052530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion                                                | 0.25             | Plan                     |     |     |     | 0.05 |     |     |     |     |     |      |      | 0.1          | 20       | 100,000     | 9,563      | 9,563      | 100      |
|                                                                           |           | 0062       | 0114                 | 0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio                                             | 26.00            | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 700,000     | 174,637    | 168,137    | 96       |
|                                                                           |           | 0063       | 0115                 | 0055745 Pma Perico San Ignacio                                                                  | 0.20             | Plan                     |     |     |     | 0.40 |     |     |     |     |     |      |      | 0.4          | 200      | 80,000      | 57,390     | 57,389     | 100      |
|                                                                           |           | 0682       | 1254                 | 0110015 Cira Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo San Ignacio Puente Integracion                 |                  | Certificado              |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |             | 6,100      | 6,100      | 100      |
| 2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui                 |           |            |                      | 500.00                                                                                          |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 509,701     | 118,143    | 111,543    | 94       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                 |           |            |                      | 500.00                                                                                          |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 509,701     | 118,143    | 111,543    | 94       |
|                                                                           |           | 0066       | 0121                 | 0055862 Cira Picota-caspizapa                                                                   |                  | Certificado              |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 9,701       |            |            |          |
|                                                                           |           | 0065       | 0122                 | 0055864 Pacri Tarapoto - Juanjui                                                                | 5.00             | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 500,000     | 118,143    | 111,543    | 94       |
| 2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-       |           |            |                      | 1,000.00                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 100.0        | 10       |             | 180,689    | 180,688    | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                 |           |            |                      | 1,000.00                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 100.0        | 10       |             | 180,689    | 180,688    | 100      |
|                                                                           |           | 0571       | 0007                 | 0055851 Pacri Casma Huaraz                                                                      | 10.00            | Porcentaje               |     |     |     | 1.00 |     |     |     |     |     |      |      | 1.0          | 10       |             | 180,689    | 180,688    | 100      |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache   |           |            |                      | 1,877.82                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 4.3          | 0        | 1,499,000   | 856,939    | 839,126    | 98       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                 |           |            |                      | 1,877.82                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 4.3          | 0        | 1,499,000   | 856,939    | 839,126    | 98       |
|                                                                           |           | 0072       | 0211                 | 0055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana                                   | 20.00            | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 1,000,000   | 699,372    | 689,239    | 99       |
|                                                                           |           | 0075       | 0216                 | 0055747 Pma Tr. Tocache Pizana                                                                  | 0.20             | Plan                     |     |     |     |      |     |     |     |     |     | 0.05 |      | 0.1          | 25       | 129,000     |            |            |          |
|                                                                           |           | 0073       | 0219                 | 0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla                                              | 20.00            | Porcentaje               |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          | 225,000     | 104,417    | 96,737     | 93       |
|                                                                           |           | 0074       | 0220                 | 0055744 Pma Tr. Campanilla Juanjui                                                              | 0.30             | Plan                     |     |     |     | 0.20 |     |     |     |     |     |      | 0.50 | 0.7          | 233      | 145,000     | 53,150     | 53,150     | 100      |
| 2022221 Construcion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabam        |           |            |                      | 3,100.17                                                                                        |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 0.2          | 0        | 573,231     | 1,467,004  | 1,421,643  | 97       |

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos**

| Responsable                                                             |          |          |                                                                      | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                 | Finalidad        | Meta        |          | Avance de la Meta Física |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            |            | Logrado    |            | Gasto     |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|--------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|--|--|
| Código Dv                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                 |           | Programado POI 2013                                                                        | Unidad de Medida | Ene         | Feb      | Mar                      | Abr | May  | Jun  | Jul  | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013   |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |           | 3,100.17                                                                                   |                  |             |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      | 0.2          | 0        | 573,231    | 1,467,004  | 1,421,643  | 97         |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0078                                                                 | 0228      | 0052381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba                                                | 32.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            | 483,231    | 1,418,187  | 1,372,827  | 97        |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0079                                                                 | 0229      | 0052519 Pma Alfamayo-quillabamba                                                           | 2.00             | Plan        |          |                          |     |      | 0.02 |      |     |     |     |      |      | 0.03         |          | 0.1        | 3          | 90,000     | 48,817     | 48,817    | 100 |  |  |
| 2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran |          |          |                                                                      |           | 1,665.50                                                                                   |                  |             |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      | 1,613.7      | 97       | 3,512,116  | 1,865,384  | 1,852,783  | 99         |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |           | 1,665.50                                                                                   |                  |             |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      | 1,613.7      | 97       | 3,512,116  | 1,865,384  | 1,852,783  | 99         |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0084                                                                 | 0008      | 0055716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco                                       | 20.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            | 652,116    | 47,647     | 47,645     | 100       |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0082                                                                 | 0232      | 0052392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan                                                      | 17.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      | 6.00 | 1.00 |     |     |     |      | 1.00 | 9.00         | 17.0     | 100        | 2,760,000  | 1,770,219  | 1,757,620  | 99        |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0083                                                                 | 0760      | 0055845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71)                                             | 0.45             | Plan        |          |                          |     | 0.10 |      |      |     |     |     | 0.05 |      | 0.2          | 33       | 100,000    | 47,518     | 47,517     | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-To |           |                                                                                            |                  |             | 300.00   |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          | 807        | 807        | 100        |            |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |           | 300.00                                                                                     |                  |             |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            |            | 807        | 807        | 100       |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0520                                                                 | 0237      | 0055861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu - porongo                                             | 3.00             | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            | 807        | 807        | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Fra |           |                                                                                            |                  |             | 1,191.76 |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      | 2.4          | 0        | 2,406,116  | 974,569    | 974,566    | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |           | 1,191.76                                                                                   |                  |             |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              | 2.4      | 0          | 2,406,116  | 974,569    | 974,566    | 100       |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0089                                                                 | 0240      | 0052404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500                                    | 12.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          | 500,000    | 456,029    | 456,027    | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0508                                                                 | 0242      | 0097244 Cira Carretera Quinua-san Francisco Tramo Km. 26 Al 78 500                         |                  | Certificado |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            | 1,388      | 1,388      | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0090                                                                 | 0243      | 0052525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500                                      | 0.45             | Plan        |          |                          |     |      | 0.05 | 0.15 |     |     |     |      |      | 0.05         |          | 0.3        | 56         | 179,000    | 89,990     | 89,990    | 100 |  |  |
|                                                                         |          |          | 0091                                                                 | 0375      | 0052405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420                           | 15.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          | 1,627,116  | 405,928    | 405,927    | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0092                                                                 | 0405      | 0055853 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420                             | 0.60             | Plan        |          |                          |     |      | 0.05 |      |     |     |     |      |      |              | 0.1      | 8          | 100,000    | 21,234     | 21,234     | 100       |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 2027620 Concesiones Viales                                           |           |                                                                                            |                  |             | 3,024.13 |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              | 633.3    | 21         | 49,946,629 | 45,279,164 | 45,249,271 | 100       |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |           | 3,024.13                                                                                   |                  |             |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      | 633.3        | 21       | 49,946,629 | 45,279,164 | 45,249,271 | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0114                                                                 | 0017      | 0052398 Pacri Liberacion De Interferencias Irsa Sur                                        | 10.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            | 1,276,981  |            |            |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0117                                                                 | 0018      | 0053818 Pacri Irsa Norte                                                                   | 20.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      | 2.00 | 4.00 |     |     |     |      |      | 2.00         |          | 8.0        | 40         | 7,000,000  | 3,142,597  | 3,142,596 | 100 |  |  |
|                                                                         |          |          | 0118                                                                 | 0019      | 0052406 Pacri Red Vial N° 06                                                               | 20.00            | Porcentaje  |          |                          |     | 2.00 | 1.00 |      |     |     |     |      | 1.00 | 2.00         | 6.0      | 30         | 6,150,304  | 2,178,152  | 2,160,390  | 99        |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0109                                                                 | 0182      | 0052396 Pacri Irsa Sur, Tr 2, 3 Y 4                                                        | 10.00            | Porcentaje  |          |                          |     | 4.00 |      |      |     |     |     |      |      |              | 4.0      | 40         | 13,000,000 | 5,376,060  | 5,371,067  | 100       |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0110                                                                 | 0183      | 0052395 Pacri Irsa Sur, Tr 1 Y 5                                                           | 10.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      | 2.00 |      |     |     |     |      |      |              |          | 2.0        | 20         | 490,000    | 18,005     | 17,292    | 96  |  |  |
|                                                                         |          |          | 0111                                                                 | 0184      | 0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti                                                         | 25.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      | 1.00 | 3.00 |     |     |     |      |      | 4.0          | 16       | 1,357,500  | 1,202,263  | 1,202,262  | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0112                                                                 | 0185      | 0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque                                                       | 10.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      |              |          |            | 135,700    | 10,734     | 10,733     | 100       |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0113                                                                 | 0186      | 0052394 Pacri Hualal Acos                                                                  | 37.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      |      |      |     |     |     |      |      | 1.00         | 1.0      | 3          | 1,036,144  | 129,269    | 126,297    | 98        |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0115                                                                 | 0187      | 0052399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4 | 36.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      | 2.00 |      |     |     |     |      | 3.00 | 5.0          | 14       | 5,000,000  | 6,426,697  | 6,426,696  | 100        |           |     |  |  |
|                                                                         |          |          | 0116                                                                 | 0188      | 0052383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo                                                  | 36.00            | Porcentaje  |          |                          |     |      | 3.00 | 2.00 |     |     |     |      | 1.00 | 1.00         | 7.0      | 19         | 11,500,000 | 25,949,315 | 25,945,867 | 100       |     |  |  |

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos**

| Responsable                                                            |          |          | Proy/Prod            | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                             | Meta             |             | Avance de la Meta Fisica |     |     |      |      |     |     |     |     |      | Logrado |              | Gasto    |           |         |           |          |     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|---------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----|
| Código D                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |            | Programado POI 2013                                                                                                   | Unidad de Medida | Ene         | Feb                      | Mar | Abr | May  | Jun  | Jul | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM     | Devengado | (%) 2013 |     |
|                                                                        |          |          | 0119                 | 1028       | 0052416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centro Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco                      | 10.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      | 9.00 |     |     |     |     | 1.00 |         | 10.0         | 100      | 2,500,000 | 828,514 | 828,513   | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0120                 | 1029       | 0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile                                                              | 10.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 500,000   | 17,558  | 17,557    | 100      |     |
| 2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yau  |          |          |                      |            | 500.00                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 563,077   | 562     | 562       | 100      |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |            | 500.00                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 563,077   | 562     | 562       | 100      |     |
|                                                                        |          |          |                      | 0009       | 55860 Pacri Colpahuayco - Langui                                                                                      | 38.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          |           |         |           |          |     |
|                                                                        |          |          | 0123                 | 0408       | 0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui                                                                                 | 5.00             | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 494,135   | 562     | 562       | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0124                 | 0409       | 0052527 Pma Tr.: El Descanso Langui                                                                                   | 0.20             | Plan        |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 68,942    |         |           |          |     |
| 2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Cele   |          |          |                      |            | 1,456.35                                                                                                              |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 6.0          | 0        | 2,190,000 | 504,292 | 504,289   | 100      |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |            | 1,456.35                                                                                                              |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 6.0          | 0        | 2,190,000 | 504,292 | 504,289   | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0129                 | 0443       | 0055855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin                                                                 | 25.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 2,000,000 | 226,566 | 226,564   | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0526                 | 0444       | 0059016 Cira Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Km 52 - Celendin                                               |                  | Certificado |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 10,313  | 10,313    | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0131                 | 0445       | 0055865 Pma Reh. Y Mej. Tr: Km 52 000-celendin                                                                        | 0.15             | Plan        |                          |     |     | 0.10 |      |     |     |     |     | 0.20 |         | 0.3          | 200      | 100,000   | 30,408  | 30,408    | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0624                 | 0448       | 0099111 Pacri Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000                                | 10.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 166,136 | 166,135   | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0130                 | 0450       | 0076379 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Cajamarca-celendin-balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000 | 0.20             | Plan        |                          |     |     | 0.10 |      |     |     |     |     | 0.20 |         | 0.3          | 150      | 90,000    | 70,869  | 70,869    | 100      |     |
| 2028945 Construcción del Nuevo Puente Internacional Macara y Acceso    |          |          |                      |            | 100.00                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 500.0        | 500      |           | 4,584   | 4,583     | 100      |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |            | 100.00                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 500.0        | 500      |           | 4,584   | 4,583     | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0623                 | 0010       | 0055717 Pacri Nuevo Pte. Internacional Macara                                                                         | 1.00             | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     | 1.00 | 4.00    | 5.0          | 500      |           | 4,584   | 4,583     | 100      |     |
| 2028946 Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del Eje Vial N° 01 |          |          |                      |            | 100.00                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          |           |         | 22,076    | 22,076   | 100 |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |            | 100.00                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          |           |         | 22,076    | 22,076   | 100 |
|                                                                        |          |          | 0519                 | 0011       | 0056154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atención En Frontera (ceba)                                             | 1.00             | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 22,076  | 22,076    | 100      |     |
| 2029342 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv     |          |          |                      |            | 1,086.72                                                                                                              |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 0.5          | 0        | 1,571,595 | 828,377 | 828,376   | 100      |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |            | 1,086.72                                                                                                              |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 0.5          | 0        | 1,571,595 | 828,377 | 828,376   | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0132                 | 0486       | 0052414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca                                                                                     | 11.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 1,200,000 | 816,089 | 816,088   | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0133                 | 0488       | 0055856 Pma Ronchas - Chupaca                                                                                         | 0.05             | Plan        |                          |     |     | 0.05 |      |     |     |     |     |      | 0.35    | 0.4          | 800      | 71,595    | 11,304  | 11,304    | 100      |     |
|                                                                        |          |          | 0134                 | 0506       | 0073008 Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo Puente Pacaran Y Accesos                                    | 25.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         |              |          | 300,000   | 984     | 984       | 100      |     |
| 2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo H    |          |          |                      |            | 952.56                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 380.6        | 40       | 1,308,118 | 364,613 | 363,813   | 100      |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |            | 952.56                                                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |      |     |     |     |     |      |         | 380.6        | 40       | 1,308,118 | 364,613 | 363,813   | 100      |     |

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos**

| Responsable                                                            |          |          |                      | Proy/Prod                                                                                                                       | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta |     | Avance de la Meta Física |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          | Logrado   |           | Gasto     |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|--------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|
| Código D                                                               | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb | Mar                      | Abr | May  | Jun  | Jul | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic   | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2013 |  |  |
|                                                                        |          | 0138     | 0514                 | 0077843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocho - Puente Pallar      | 10.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      | 4.00 |     |     |     |     |      |       | 4.0          | 40       | 1,308,118 | 346,963   | 346,163   | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0597     | 0768                 | 0102214 Pma Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocho - Puente Pallar        | 0.20                | Plan             |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          |           | 17,650    | 17,650    | 100      |  |  |
| 2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo   |          |          |                      |                                                                                                                                 | 2,491.02            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       | 0.3          | 0        | 363,303   | 294,958   | 294,957   | 100      |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |                                                                                                                                 | 2,491.02            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       | 0.3          | 0        | 363,303   | 294,958   | 294,957   | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0141     | 0772                 | 0052413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica                                                                     | 25.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          | 317,775   | 293,894   | 293,893   | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0142     | 0773                 | 0052529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-villa Rica                                                                    | 0.10                | Plan             |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      | 0.80  | 0.8          | 800      | 45,528    | 1,064     | 1,064     | 100      |  |  |
| 2041941 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio   |          |          |                      |                                                                                                                                 | 2,500.00            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          |           | 8,169     | 8,168     | 100      |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |                                                                                                                                 | 2,500.00            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          |           | 8,169     | 8,168     | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0567     | 1063                 | 0061383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio                                                                             | 25.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          |           | 8,169     | 8,168     | 100      |  |  |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 0) |          |          |                      |                                                                                                                                 | 1,000.00            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       | 200.0        | 20       | 500,000   | 42,087    | 42,087    | 100      |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |                                                                                                                                 | 1,000.00            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       | 200.0        | 20       | 500,000   | 42,087    | 42,087    | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0145     | 0782                 | 0093974 Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun | 10.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     | 2.00 |       | 2.0          | 20       | 500,000   | 42,087    | 42,087    | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0598     | 0784                 | 0102216 Pma Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0+000 - Km. 4+042) Y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun    | 0.40                | Plan             |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          |           |           |           |          |  |  |
| 2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Aba   |          |          |                      |                                                                                                                                 | 2,130.46            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       | 587.9        | 28       | 7,147,162 | 3,709,105 | 3,676,162 | 99       |  |  |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                              |          |          |                      |                                                                                                                                 | 2,130.46            |                  |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       | 587.9        | 28       | 7,147,162 | 3,709,105 | 3,676,162 | 99       |  |  |
|                                                                        |          | 0152     | 0788                 | 0052382 Pacri Andahuaylas-kishuara                                                                                              | 24.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          | 400,000   | 231,666   | 228,266   | 99       |  |  |
|                                                                        |          | 0153     | 0791                 | 0052384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000                                                                 | 20.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      | 3.00  | 3.0          | 15       | 800,000   | 252,955   | 252,954   | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0154     | 0808                 | 0052385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo II: Km50 000 Km 98 800                                                                 | 30.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      | 12.00 | 12.0         | 40       | 250,000   | 106,944   | 106,944   | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0570     | 0809                 | 0096539 Cira Carretera Ayacucho-abancay Tramo II: Km50+000 - Km 98+800                                                          |                     | Certificado      |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      |       |              |          |           | 11,651    | 11,650    | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0155     | 0810                 | 0056155 Pma Tr. II Km 50 000 - Km 98 800                                                                                        | 0.30                | Plan             |      |     |                          |     | 0.30 |      |     |     |     |     | 0.25 |       | 0.6          | 183      | 179,000   | 37,450    | 37,450    | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0156     | 0829                 | 0052386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000                                                            | 28.00               | Porcentaje       |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |      | 8.00  | 8.0          | 29       | 1,800,000 | 134,630   | 134,629   | 100      |  |  |
|                                                                        |          | 0157     | 0831                 | 0055907 Pma Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000                                                                                   | 0.20                | Plan             |      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     | 0.20 |       | 0.2          | 100      | 189,000   |           |           |          |  |  |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

| Responsable                                                                                                                                    |          |          | Proy/Prod            | Obra/Activ | Finalidad                                                                      | Meta             |             | Avance de la Meta Física |     |     |      |       |     |     |     |     |      | Logrado |              | Gasto     |           |           |           |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| Código D                                                                                                                                       | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |            | Programado POI 2013                                                            | Unidad de Medida | Ene         | Feb                      | Mar | Abr | May  | Jun   | Jul | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013  | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2013 |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0158                 | 0846       | 0052387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000           | 21.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      | 9.00    | 9.0          | 43        | 885,821   | 1,522,666 | 1,494,629 | 98       |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0159                 | 0869       | 0052388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000            | 25.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           |           | 478,143   | 846,685   | 846,684  | 100   |
|                                                                                                                                                |          |          | 0160                 | 0883       | 0068864 Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto   | 15.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      | 9.00    | 9.0          | 60        | 2,000,000 | 551,216   | 549,715   | 100      |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0161                 | 0884       | 0078333 Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara - Puente Sahuinto   | 0.10             | Plan        |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 0.10         | 0.1       | 100       | 165,198   | 11,854    | 11,854   | 100   |
|                                                                                                                                                |          |          | 0679                 | 1688       | 0109451 Cira Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto |                  | Certificado |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           |           |           |           | 1,388    | 1,388 |
| 2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo K                                                                           |          |          |                      |            | 1,519.17                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      | 285.2   | 19           | 1,288,272 | 215,044   | 207,980   | 97        |          |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            | 1,519.17                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      | 285.2   | 19           | 1,288,272 | 215,044   | 207,980   | 97        |          |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0164                 | 0887       | 0059852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo                                    | 16.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     | 3.00 |         | 3.0          | 19        | 1,288,272 | 204,043   | 196,979   | 97       |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0572                 | 0888       | 0101457 Pma Autopista Pimentel - Chiclayo                                      | 0.20             | Plan        |                          |     |     |      |       |     |     |     |     | 0.10 | 0.1     | 50           |           | 11,001    | 11,001    | 100       |          |       |
| 2043363 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alar                                                                        |          |          |                      |            | 300.00                                                                         |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           | 45,417    | 62,401    | 62,401    | 100      |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            | 300.00                                                                         |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           | 45,417    | 62,401    | 62,401    | 100      |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0165                 | 0891       | 0063513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor                                    | 3.00             | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           | 45,417    | 62,401    | 62,401    | 100      |       |
| 2045032 Construcción del Puente Puellas y Accesos                                                                                              |          |          |                      |            | 2,000.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 2,000.0      | 100       |           | 5,158     | 5,158     | 100      |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            | 2,000.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 2,000.0      | 100       |           | 5,158     | 5,158     | 100      |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0563                 | 1173       | 0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso                                          | 20.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      | 20.00   | 20.0         | 100       |           | 5,158     | 5,158     | 100      |       |
| 2045033 Construcción del Puente Chivis y Accesos                                                                                               |          |          |                      |            | 2,000.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 2,000.0      | 100       |           | 40        | 40        | 100      |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            | 2,000.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 2,000.0      | 100       |           | 40        | 40        | 100      |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0564                 | 1176       | 0099303 Pacri Puente Chivis Y Accesos                                          | 20.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      | 20.00   | 20.0         | 100       |           | 40        | 40        | 100      |       |
| 2045034 Construcción del Puente Yunculmas y Accesos                                                                                            |          |          |                      |            | 2,000.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 1,000.0      | 50        |           | 5,210     | 5,210     | 100      |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            | 2,000.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 1,000.0      | 50        |           | 5,210     | 5,210     | 100      |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0565                 | 1179       | 0099108 Pacri Puente Yunculmas Y Accesos                                       | 20.00            | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      | 10.00   | 10.0         | 50        |           | 5,210     | 5,210     | 100      |       |
| 2055260 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Reposo Saramirza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexión Vial Peru Ecuador |          |          |                      |            |                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           |           |           |           |          |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            |                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           |           | 15,433    | 15,432    | 100      |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0621                 | 0012       | 0011961 Pacri Carretera Reposo Saramirza, Sector: Reposo Duran                 |                  | Porcentaje  |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           |           | 15,433    | 15,432    | 100      |       |
| 2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco                                                                        |          |          |                      |            | 2,500.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 3,100.0      | 124       | 1,145,909 | 310,084   | 310,083   | 100      |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            | 2,500.00                                                                       |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         | 3,100.0      | 124       | 1,145,909 | 310,084   | 310,083   | 100      |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0175                 | 0905       | 0052407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey                                       | 25.00            | Porcentaje  |                          |     |     | 2.00 | 26.00 |     |     |     |     | 3.00 |         | 31.0         | 124       | 1,145,909 | 310,084   | 310,083   | 100      |       |
| 2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz                                                                             |          |          |                      |            |                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           | 75,000    |           |           |          |       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                                                                                      |          |          |                      |            |                                                                                |                  |             |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           | 75,000    |           |           |          |       |
|                                                                                                                                                |          |          | 0182                 | 0920       | 0056153 Pma Carretera Ilave-mazocruz                                           | 0.20             | Plan        |                          |     |     |      |       |     |     |     |     |      |         |              |           | 75,000    |           |           |          |       |

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos**

| Responsable                                                           |          |          | Proy/Prod                                                                                 | Obra/Activ | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Fisica |     |     |       |     |     |     |     |     |      | Logrado |              | Gasto    |           |           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Código D                                                              | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                      |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr | May   | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2013 |
| 2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La V |          |          |                                                                                           |            |                     | 268.80           |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 1.8          | 1        | 5,440,318 | 449,143   | 444,141   | 99       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                             |          |          |                                                                                           |            |                     | 268.80           |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 1.8          | 1        | 5,440,318 | 449,143   | 444,141   | 99       |
|                                                                       | 0187     | 0921     | 0052410 Pacri Tr. Canta - Hualley                                                         |            | 20.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 1,791,658 | 56,255    | 56,254    | 100      |
|                                                                       | 0188     | 0922     | 0052526 Pma Tr. Canta - Hualley                                                           |            | 0.30                | Plan             |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 280,000   | 19,890    | 19,890    | 100      |
|                                                                       | 0190     | 0925     | 0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000                                     |            | 0.15                | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 2,992,770 | 291,813   | 291,812   | 100      |
|                                                                       | 0191     | 0926     | 0052528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000                                  |            | 0.40                | Plan             |     |                          |     |     | 0.05  |     |     |     |     |     | 0.05 |         | 0.1          | 25       | 150,000   | 81,185    | 76,185    | 94       |
|                                                                       | 0189     | 0931     | 0052391 Pacri Cochamarca - Vico                                                           |            |                     | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 225,890   |           |           |          |
| 2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimb   |          |          |                                                                                           |            |                     | 1,000.00         |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 3,517,223 | 75,452    | 75,452    | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                             |          |          |                                                                                           |            |                     | 1,000.00         |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 3,517,223 | 75,452    | 75,452    | 100      |
|                                                                       | 0194     | 0935     | 0055863 Pacri Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote                                 |            | 10.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 3,382,223 | 75,452    | 75,452    | 100      |
|                                                                       | 0195     | 0936     | 0055751 Pma Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote                                   |            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 135,000   |           |           |          |
| 2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Co   |          |          |                                                                                           |            |                     | 1,826.99         |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 165.6        | 9        | 6,888,359 | 3,020,918 | 2,926,183 | 97       |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                             |          |          |                                                                                           |            |                     | 1,826.99         |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 165.6        | 9        | 6,888,359 | 3,020,918 | 2,926,183 | 97       |
|                                                                       | 0210     | 0145     | 0052520 Pma Chongoyape-llama                                                              |            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     | 0.10  |     |     |     |     |     | 0.05 |         | 0.2          | 75       | 98,293    | 76,190    | 76,189    | 100      |
|                                                                       | 0206     | 0148     | 0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota                                                  |            | 26.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 1,000,000 | 668,675   | 668,673   | 100      |
|                                                                       | 0208     | 0830     | 0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc                                         |            | 20.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 1,500,000 | 1,166,408 | 1,071,680 | 92       |
|                                                                       | 0202     | 0940     | 0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha                                                      |            | 12.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 1,000,000 | 95,344    | 95,343    | 100      |
|                                                                       | 0211     | 0941     | 0055746 Pma Hualgayoc -dv Yanacocha                                                       |            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     | 0.05  |     |     |     |     |     | 0.05 |         | 0.1          | 50       | 75,929    | 30,316    | 30,315    | 100      |
|                                                                       | 0205     | 0945     | 0052401 Pacri Llama - Cochabamba                                                          |            | 15.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      | 14.00   | 14.0         | 93       | 1,000,000 | 355,737   | 355,736   | 100      |
|                                                                       | 0209     | 0946     | 0052523 Pma Llama - Cochabamba                                                            |            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     | 0.05  |     |     |     |     |     | 0.05 |         | 0.1          | 50       | 110,000   | 11,064    | 11,064    | 100      |
|                                                                       | 0204     | 0949     | 0052390 Pacri Chongoyape - Llama                                                          |            | 14.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 1,854,137 | 568,914   | 568,913   | 100      |
|                                                                       | 0207     | 0953     | 0052521 Pma Cochabamba-chota                                                              |            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     | 0.10  |     |     |     |     |     | 0.05 |         | 0.2          | 75       | 120,000   | 48,270    | 48,270    | 100      |
|                                                                       | 0203     | 0954     | 0055750 Pma Chota Bambamarca - hualgayo                                                   |            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 130,000   |           |           |          |
| 2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - I  |          |          |                                                                                           |            |                     | 729.41           |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 940.5        | 129      | 425,250   | 129,069   | 129,069   | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                             |          |          |                                                                                           |            |                     | 729.41           |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 940.5        | 129      | 425,250   | 129,069   | 129,069   | 100      |
|                                                                       | 0214     | 0152     | 0052409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo                            |            | 27.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 315,250   | 2,925     | 2,925     | 100      |
|                                                                       | 0566     | 0957     | 0097418 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani |            | 10.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     | 5.00  |     |     |     |     |     | 9.00 |         | 14.0         | 140      |           | 85,844    | 85,844    | 100      |
|                                                                       | 0215     | 0958     | 0078332 Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani   |            | 0.10                | Plan             |     |                          |     |     | 0.05  |     |     |     |     |     | 0.25 |         | 0.3          | 300      | 110,000   | 40,300    | 40,300    | 100      |
| 2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunah  |          |          |                                                                                           |            |                     | 429.95           |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 1,284.0      | 299      | 800,000   | 58,931    | 58,930    | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                             |          |          |                                                                                           |            |                     | 429.95           |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         | 1,284.0      | 299      | 800,000   | 58,931    | 58,930    | 100      |
|                                                                       | 0218     | 0501     | 0093973 Pacri Carretera Cañete - Lunahuana                                                |            | 5.00                | Porcentaje       |     |                          |     |     | 15.00 |     |     |     |     |     |      |         | 15.0         | 300      | 800,000   | 50,331    | 50,330    | 100      |
|                                                                       | 0594     | 0502     | 0102205 Pma Carretera Cañete - Lunahuana                                                  |            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     | 0.10 | 0.10    | 0.2          | 100      |           | 8,600     | 8,600     | 100      |
| 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla      |          |          |                                                                                           |            |                     | 2,170.00         |     |                          |     |     |       |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 3,610,000 | 2,697,967 | 2,689,976 | 100      |

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos**

| Responsable                                                                       |          |          |                                           | Proy/Prod                       | Obra/Activ                                                                                         | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Fisica |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              | Logrado  |           | Gasto     |           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Código D                                                                          | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                      |                                 |                                                                                                    | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr  | May  | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2013  |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    | 2,170.00            |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 3,610,000 | 2,697,967 | 2,689,976 | 100       |        |
|                                                                                   |          |          | 0228                                      | 0863                            | 0055852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la Capilla                                 | 22.00               | Porcentaje       |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 3,500,000 | 2,660,842 | 2,652,851 | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0229                                      | 1131                            | 0055858 Pma Mejoramiento Mala-calango la Capilla                                                   | 0.20                | Plan             |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           | 110,000   | 37,125    | 37,125 |
| 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- P                |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 875.90              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 0.6     | 0            |          | 179,000   | 58,091    | 58,058    | 100       |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    | 875.90              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         | 0.6          | 0        |           | 179,000   | 58,091    | 58,058    | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0232                                      | 0965                            | 0093975 Pacri Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa                                   | 10.00               | Porcentaje       |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 179,000   | 50,735    | 50,702    | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0599                                      | 0966                            | 0102207 Pma Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa                                     | 0.20                | Plan             |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 0.05    | 0.1          | 25       |           | 7,356     | 7,356     | 100       |        |
| 2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan              |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 1,823.18            |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 365.2   | 20           |          | 135,794   | 135,483   | 135,483   | 100       |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    | 1,823.18            |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         | 365.2        | 20       |           | 135,794   | 135,483   | 135,483   | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0562                                      | 1065                            | 0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churín                                                    | 20.00               | Porcentaje       |     |                          |     |      | 3.00 |     |     |     |     |     |      |         |              | 4.0      | 20        |           | 123,667   | 123,356   | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0678                                      | 1066                            | 0109394 Pma Carretera Huaura - Sayan - Churín Tramo Huaura - Sayan - Puente Tingo                  | 0.20                | Plan             |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 0.10    | 0.1          | 50       |           | 12,127    | 12,127    | 100       |        |
| 2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayoc              |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 1,590.73            |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 4.1     | 0            |          | 157,028   | 102,761   | 102,760   | 100       |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    | 1,590.73            |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         | 4.1          | 0        |           | 157,028   | 102,761   | 102,760   | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0240                                      | 0162                            | 0055749 Cira Mayocc Huanta                                                                         | 0.40                | Certificado      |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 157,028   |           |           |        |
|                                                                                   |          |          | 0560                                      | 0970                            | 0096541 Pacri Carretera Imperial-mayocc-ayacucho Tramo Mayocc Huanta                               | 20.00               | Porcentaje       |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           | 81,520    | 81,519    | 100    |
|                                                                                   |          | 0595     | 0971                                      | 0102213 Pma Tramo Mayocc Huanta | 0.20                                                                                               | Plan                |                  |     |                          |     | 0.05 |      |     |     |     |     |     | 0.15 | 0.2     | 100          |          | 21,241    | 21,240    | 100       |           |        |
| 2093846 Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    |                     |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           |           |           |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    |                     |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           |           |           |        |
|                                                                                   |          |          | 0975                                      |                                 | Pacri Tarata - Capazo                                                                              | 2.00                | Porcentaje       |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           |           |           |        |
| 2094428 Construcion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av              |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 600.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 482,872   | 482,871   | 100       |           |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    | 600.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 482,872   | 482,871   | 100       |        |
|                                                                                   |          |          | 0619                                      | 0166                            | 0055859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central                                                    | 6.00                | Porcentaje       |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           | 482,872   | 482,871   | 100    |
| 2094591 Construcion de la Via de Evitamiento Urcos                                |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 500.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 1,300.0 | 260          |          | 450,000   | 33,532    | 33,532    | 100       |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    | 500.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         | 1,300.0      | 260      |           | 450,000   | 33,532    | 33,532    | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0246                                      | 0983                            | 0093976 Pacri Via De Evitamiento Urcos                                                             | 5.00                | Porcentaje       |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 13.00   | 13.0         | 260      |           | 450,000   | 33,532    | 33,532    | 100    |
|                                                                                   |          |          | 0591                                      | 0984                            | 0102210 Pma Via De Evitamiento Urcos                                                               | 0.20                | Plan             |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           |           |           |        |
| 2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermude              |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 500.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          | 7,041     | 7,041     | 100       |           |        |
|                                                                                   |          |          | 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas |                                 |                                                                                                    | 500.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           | 7,041     | 7,041     | 100       |        |
|                                                                                   |          |          | 0701                                      | 0994                            | 0109129 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro | 5.00                | Porcentaje       |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      |         |              |          |           |           | 7,041     | 7,041     | 100    |
| 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausa                  |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 500.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 800.0   | 160          |          | 202,091   | 202,090   | 100       |           |        |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                         |          |          |                                           |                                 |                                                                                                    | 500.00              |                  |     |                          |     |      |      |     |     |     |     |     |      | 800.0   | 160          |          |           | 202,091   | 202,090   | 100       |        |

### Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

| Responsable                                                          |          |          | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                                                                            | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Física |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              | Logrado  |         | Gasto     |           |           |     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Código D                                                             | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                                       | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr | May  | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA     | PIM       | Devengado | (%) 2013  |     |
|                                                                      |          |          | 0103580              | Pacri Carretera San Marcos - cajabamba-sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba                                                        | 5.00                | Porcentaje       |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      | 8.00 | 8.0          | 160      |         | 202,091   | 202,090   | 100       |     |
|                                                                      |          | 0625     | 0999                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          | 1002                 | Pacri Cajabamba - Sausacocha                                                                                                          | 2.00                | Porcentaje       |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
| 2128362 Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo Esta |          |          |                      |                                                                                                                                       | 9,500.00            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         | 417,631   | 417,631   | 100       |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |          |          |                      |                                                                                                                                       | 9,500.00            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           | 417,631   | 417,631   | 100 |
|                                                                      |          |          | 0052397              | Pacri Liberación De Afectaciones De La Construcción Del Paso A Desnivel De La Intersección Vial Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon | 95.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         | 417,631   | 417,631   | 100       |     |
|                                                                      |          | 0603     | 0744                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
| 2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma      |          |          |                      |                                                                                                                                       | 2,981.15            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 1.0          | 0        | 657,028 | 496,655   | 489,654   | 99        |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |          |          |                      |                                                                                                                                       | 2,981.15            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 1.0          | 0        | 657,028 | 496,655   | 489,654   | 99        |     |
|                                                                      |          |          | 0055718              | Pacri Dv Las Vegas-tarma                                                                                                              | 33.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         | 500,000   | 448,375   | 441,374   | 98  |
|                                                                      |          | 0290     | 1086                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          | 0076312              | Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvío Las Vegas - Tarma                                                               | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     | 0.05 |     |     |     |     |     | 0.05 |      | 0.1          | 50       | 157,028 | 48,280    | 48,280    | 100       |     |
|                                                                      |          | 0291     | 1087                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
| 2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio  |          |          |                      |                                                                                                                                       | 970.04              |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 0.6          | 0        | 445,762 | 805,013   | 798,710   | 99        |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |          |          |                      |                                                                                                                                       | 970.04              |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 0.6          | 0        | 445,762 | 805,013   | 798,710   | 99        |     |
|                                                                      |          |          | 0066068              | Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan                                                                   | 10.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         | 445,762   | 780,399   | 774,098   | 99  |
|                                                                      |          | 0295     | 1052                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          | 0102206              | Pma Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan                                                                     | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     | 0.20 |      | 0.2          | 100      |         | 24,614    | 24,613    | 100       |     |
|                                                                      |          | 0592     | 1055                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
| 2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negroma  |          |          |                      |                                                                                                                                       | 1,279.44            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 901.4        | 70       | 250,000 | 82,436    | 82,435    | 100       |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |          |          |                      |                                                                                                                                       | 1,279.44            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      | 901.4        | 70       | 250,000 | 82,436    | 82,435    | 100       |     |
|                                                                      |          |          | 0077842              | Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo                                             | 20.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     | 5.00 |     |     |     |     |     | 9.00 |      | 14.0         | 70       | 250,000 | 52,436    | 52,435    | 100       |     |
|                                                                      |          | 0298     | 1046                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          | 0099112              | Pma Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo                                               | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     | 0.05 |     |     |     |     |     | 0.25 |      | 0.3          | 150      |         | 30,000    | 30,000    | 100       |     |
|                                                                      |          | 0578     | 1047                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
| 2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del T   |          |          |                      |                                                                                                                                       | 1,996.55            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         | 6,374,021 | 6,374,021 | 100       |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                            |          |          |                      |                                                                                                                                       | 1,996.55            |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           | 6,374,021 | 6,374,021 | 100 |
|                                                                      |          |          | 0012005              | Pacri Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo                          | 20.00               | Porcentaje       |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           | 6,362,921 | 6,362,921 | 100 |
|                                                                      |          | 0616     | 0102                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          | 0102208              | Pma Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo                            | 0.20                | Plan             |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           | 11,100    | 11,100    | 100 |
|                                                                      |          | 0589     | 0103                 |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |
|                                                                      |          |          |                      |                                                                                                                                       |                     |                  |     |                          |     |     |      |     |     |     |     |     |      |      |              |          |         |           |           |           |     |

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos**

| Responsable                                                                 |          |          | Proy/Prod                                                                    | Obra/Activ | Finalidad | Meta                |                  | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     | Logrado      |          | Gasto   |         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|---------|---------|-----------|----------|
| Código D                                                                    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                         |            |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May  | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA     | PIM     | Devengado | (%) 2013 |
| 2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos                       |          |          |                                                                              |            |           | 40.00               |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     | 25.0         | 63       |         | 31,735  | 31,735    | 100      |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                   |          |          |                                                                              |            |           | 40.00               |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     | 25.0         | 63       |         | 31,735  | 31,735    | 100      |
|                                                                             | 0559     | 1247     | 0099350 Pma Puente Pisac Y Accesos                                           |            |           | 0.40                | Plan             |                          |     |     |     | 0.25 |     |     |     |     |     |     |     | 0.3          | 63       |         | 31,735  | 31,735    | 100      |
| 3000001 Acciones Comunes                                                    |          |          |                                                                              |            |           |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 250,000 | 105,546 | 104,747   | 99       |
| 5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial |          |          |                                                                              |            |           |                     |                  |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 250,000 | 105,546 | 104,747   | 99       |
|                                                                             | 0313     | 0723     | 0053823 Pago De Tasaciones Y Saneamiento Fisico Y Tecnico Legal De Inmuebles |            |           |                     | Documento        |                          |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 250,000 | 105,546 | 104,747   | 99       |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable                           |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                               | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto         |               |             |          |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------|----------|---------------|---------------|-------------|----------|
| Código D                              | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                                                                    | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA           | PIM           | Devengado   | (%) 2013 |
| 20.7 Unidad Gerencial de Conservación |          |          |           |            |                                                                                                                                                         | 32,577              |                  |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | 29,095.8     | 89       | 1,217,488,474 | 1,010,391,018 | 989,446,123 | 98       |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversión     |          |          |           |            |                                                                                                                                                         | 11                  |                  |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | 57.1         | 497      | 2,971,369     | 1,454,206     | 1,454,204   | 100      |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión     |          |          |           |            |                                                                                                                                                         | 11                  |                  |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | 57.1         | 497      | 2,971,369     | 1,454,206     | 1,454,204   | 100      |
|                                       | 0038     | 0505     |           |            | 0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cafete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas                       | 0.20                | Estudio          |                          | 0.02 | 0.20 |      | 0.10 |     | 0.30 |      | 0.10 | 0.03 | 0.20 |      | 1.0          | 475      | 311,165       | 369,509       | 369,508     | 100      |
|                                       | 0713     | 0896     |           |            | 0118973 Conservacion Carretera Emp. Ar-105(Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizc   |                     | Genérico         |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |              |          |               |               |             |          |
|                                       | 0042     | 0902     |           |            | 0076382 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-5n(el Reposo) - Duran - Puente Wawico - Puente Nieva - Saramiriza(280 Km.) Y Puente Wawico - Urakusa  | 0.20                | Estudio          |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |              |          | 378,955       |               |             |          |
|                                       | 0583     | 1304     |           |            | 0099088 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-emp. Huacrachuco Y Los Rameles Puente Palla    |                     | Estudio          |                          |      |      |      |      |     |      |      |      | 0.20 | 0.10 | 0.02 | 0.3          |          |               | 264,277       | 264,277     | 100      |
|                                       | 0049     | 1362     |           |            | 0073475 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Cusco - Cotabambas Tramo: Inquilpata - Puente Hualpachaca - Cotabambas                |                     | Estudio          |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |              |          | 176,000       |               |             |          |
|                                       | 0040     | 1363     |           |            | 0076311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuanhuacho               | 0.10                | Estudio          |                          |      |      |      |      |     |      |      | 0.02 | 0.10 | 0.10 |      | 0.2          | 220      | 355,953       | 85,693        | 85,693      | 100      |
|                                       | 0037     | 1366     |           |            | 0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalco - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz                                  | 0.20                | Estudio          |                          |      | 0.02 |      |      |     | 0.30 |      |      | 0.05 | 0.05 |      | 0.4          | 210      | 328,341       | 140,550       | 140,550     | 100      |
|                                       | 0048     | 1367     |           |            | 0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).                                | 0.20                | Estudio          |                          |      | 0.22 |      |      |     | 0.10 |      |      |      |      |      | 0.3          | 160      | 332,423       | 108,530       | 108,530     | 100      |
|                                       | 0039     | 1368     |           |            | 0076384 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin - Oyon - Ambo Y Rio Esco - El Ahorcado -santa Rosa - Dv. Sayan           | 0.10                | Estudio          |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |              |          | 373,367       |               |             |          |
|                                       | 0041     | 1370     |           |            | 0076381 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp.pe-26c(chincha Alta)- Arma - plazapata - Lircay - Emp. Pe-3s(lagunilla)/emp. Pe-24 - Huachos | 0.10                | Estudio          |                          |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |              |          | 346,646       |               |             |          |
|                                       | 0043     | 1371     |           |            | 0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Pano - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo -    | 0.10                | Estudio          | 0.22                     |      |      | 0.10 |      |     | 0.10 | 0.20 | 0.10 |      |      |      | 0.7          | 720      | 368,519       | 346,710       | 346,710     | 100      |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable                                                                                       |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  | Meta |     | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          | Logrado       |             | Gasto       |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|--------------|----------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|------|------|------|--|---------|---------|----|
| Proy/Prod                                                                                         | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                              | Programado<br>POI 2013 | Unidad<br>de<br>Medida |  | Ene  | Feb | Mar                      | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct  | Nov  | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA           | PIM         | Devengado   | (%) 2013 |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0697                                                                                              | 1645       | 0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)    |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     | 0.03 | 0.20 |     | 0.2          |          |               | 138,937     | 138,937     | 100      |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0664                                                                                              | 1651       | 0107534 Estudio De Perfil De La Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-emp.pe-18a (tingo Maria)                            |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0660                                                                                              | 1654       | 0107528 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancané-moho-titai-frontera Bolivia Y Dv. Huancané - Putina - Sandia - San Ignacio.                 |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0663                                                                                              | 1657       | 0107533 Estudio De Perfil De La Carretera Emp Pe-3s - La Quinua - San Francisco - Unión Mantaro (puerto Ene) - Cubantía                                |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0714                                                                                              | 1663       | 0118972 Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv.  |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0666                                                                                              | 1715       | 0107536 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-34a (dv. Vizcachane)-vzcachane-chivay-cabanaconde-huambo-ayo-andagua-aplao                           |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0662                                                                                              | 1717       | 0107531 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi- Charcana-oyolo-colta-marcabamb |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0665                                                                                              | 1982       | 0107535 Estudio De Perfil De La Carretera Huánuco-La Union - Huallanca - Dv Antamina                                                                   |                        | Estudio                |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish                   |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             | 89,709,721 | 15,620,577 |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             | 84,690,088 | 15,620,577 |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0184 0923 0047962 Canta - Huallay                                                                 |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          | Kilómetro   |            |            | 84,690,088 | 15,620,577 |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                        |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             | 5,019,633  |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0186 0924 0052964 Supervision: Canta - Huallay                                                    |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          | Supervision |            |            | 5,019,633  |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             | 340,200    |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 6000034 Fortalecimiento Institucional                                                             |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             | 340,200    |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0222 1258 0051362 Inventario De Puentes De La Red Vial Nacional                                   |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          | Documento   |            |            | 340,200    |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 3000001 Acciones Comunes                                                                          |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             | 245.7      | 500,000    | 685,834    | 663,860    | 97      |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 5001499 Gestión Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional                      |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 00888 Gestion administrativa                                                                      |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 1262 Seguimiento y Evaluación de la matriz de compromisos de mejora                               |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             | 1        | Documento   |            | 1.00       |            |            | 1.0     | 100     |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial                       |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          |             | 245.7      | 500,000    | 685,834    | 663,860    | 97      |         |         |      |      |      |  |         |         |    |
| 0311 0568 0041210 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo                               |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          | Servicio    |            |            |            |            | 500,000 | 545,422 | 545,420 | 100  |      |      |  |         |         |    |
| 0569 1148 0053202 Actividades De Forestacion                                                      |            |                                                                                                                                                        |                        |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     |              |          |               |             |             |          | Servicio    | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00       | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00 | 1.00 | 12.0 |  | 140,412 | 118,440 | 84 |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                    |            |                                                                                                                                                        | 33,160                 |                        |  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |      |      |     | 29,616.1     | 89       | 1,123,967,184 | 992,630,401 | 987,328,059 |          |             |            |            |            |            |         |         |         |      |      |      |  |         |         |    |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable |                                                                             |                                                                                                                                               | Proy/Prod                                                                                                                                              | Obra/Activ | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Logrado |              | Gasto     |             |             |             |          |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| Código D    | Sec SIAF                                                                    | Sec PFIS                                                                                                                                      | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013  | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2013 |  |
| 5001433     | Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |            |                     | 36,329           |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 31,731.3     | 87        | 979,385,411 | 896,964,048 | 896,964,025 | 100      |  |
|             | 0351                                                                        | 0179                                                                                                                                          | 0053335 Casma - Huaraz                                                                                                                                 |            | 148                 | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |           | 31,928,287  |             |             |          |  |
|             | 0609                                                                        | 0299                                                                                                                                          | 0053891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E Ilo- Tacna ( La Costanera)                                               |            |                     | Kilómetro        |     |                          |     | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400     | 400          |           |             | 8,310,383   | 8,310,383   | 100      |  |
|             | 0322                                                                        | 0300                                                                                                                                          | 0053695 Mantenimiento Vial: Caféte - Lunahuana - Pacaran - Zúñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca                                                      |            | 348                 | Kilómetro        | 273 |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         | 273          | 78        | 10,560,000  | 1,677,557   | 1,677,557   | 100      |  |
|             | 0315                                                                        | 0305                                                                                                                                          | 0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Río Seco - Sayan                                                                            |            | 343                 | Kilómetro        | 334 | 334                      | 334 | 334 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154     | 334          | 97        | 2,874,962   | 9,258,929   | 9,258,929   | 100      |  |
|             | 0316                                                                        | 0306                                                                                                                                          | 0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                                                   |            | 381                 | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |           |             | 12,497,873  |             |          |  |
|             | 0317                                                                        | 0307                                                                                                                                          | 0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina                                                                               |            | 168                 | Kilómetro        | 168 | 168                      | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168     | 168          | 100       | 5,736,708   | 9,590,170   | 9,590,169   | 100      |  |
|             | 0336                                                                        | 0308                                                                                                                                          | 0055271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe 1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe 3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa C |            | 385                 | Kilómetro        | 170 | 230                      | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230     | 230          | 60        | 6,830,432   | 9,999,156   | 9,999,156   | 100      |  |
|             | 0329                                                                        | 0309                                                                                                                                          | 0053702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian Aquia - Emp 3n                                      |            | 332                 | Kilómetro        | 332 | 332                      | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332     | 332          | 100       | 3,576,837   | 14,575,344  | 14,575,344  | 100      |  |
|             | 0319                                                                        | 0310                                                                                                                                          | 0053706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache)                                                               |            |                     | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |           | 3,715,807   | 280,607     | 280,607     | 100      |  |
|             | 0337                                                                        | 0311                                                                                                                                          | 0055275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca                                    |            | 346                 | Kilómetro        | 346 | 346                      | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346     | 346          | 100       | 7,503,474   | 9,692,104   | 9,692,104   | 100      |  |
|             | 0338                                                                        | 0312                                                                                                                                          | 0083926 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca - Rumichaca         |            | 287                 | Kilómetro        | 287 | 256                      | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255     | 287          | 100       | 20,993,463  | 36,883,633  | 36,883,633  | 100      |  |
|             | 0320                                                                        | 0313                                                                                                                                          | 0055273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quirua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera                                 |            | 306                 | Kilómetro        | 195 | 195                      | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196     | 196          | 64        | 12,794,121  | 19,476,333  | 19,476,333  | 100      |  |
|             | 0339                                                                        | 0314                                                                                                                                          | 0055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera        |            | 466                 | Kilómetro        | 469 | 469                      | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469     | 469          | 101       | 13,384,279  | 13,805,829  | 13,805,828  | 100      |  |
|             | 0318                                                                        | 0315                                                                                                                                          | 0055276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio                         |            | 295                 | Kilómetro        | 363 | 363                      | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363     | 363          | 123       | 10,759,588  | 12,265,598  | 12,265,598  | 100      |  |
| 0340        | 0316                                                                        | 0083927 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa |                                                                                                                                                        | 365        | Kilómetro           | 327              | 327 | 327                      | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327     | 89           | 9,600,000 | 15,323,447  | 15,323,447  | 100         |          |  |
| 0326        | 0317                                                                        | 0053699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Yauri                                               |                                                                                                                                                        | 457        | Kilómetro           | 457              | 457 | 457                      | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457     | 100          | 6,566,400 | 10,112,045  | 10,112,044  | 100         |          |  |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable |          |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Logrado      |          | Gasto      |            |            |          |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                                                     | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |
|             | 0341     | 0318     |           |            | 0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto          | 419                 | Kilómetro        | 419                      | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419          | 100      | 23,585,630 | 29,493,458 | 29,493,457 | 100      |
|             | 0342     | 0319     |           |            | 0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Irsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa                | 264                 | Kilómetro        | 219                      | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 219          | 83       | 9,887,159  | 9,087,638  | 9,087,637  | 100      |
|             | 0323     | 0320     |           |            | 0053696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera                                        | 133                 | Kilómetro        | 133                      | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133          | 100      | 13,864,880 | 16,326,997 | 16,326,996 | 100      |
|             | 0334     | 0483     |           |            | 0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara                        | 440                 | Kilómetro        | 440                      | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440          | 100      | 6,077,279  | 10,352,654 | 10,352,653 | 100      |
|             | 0349     | 0798     |           |            | 0053709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa                                                                                         | 234                 | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 31,085,194 |            |            |          |
|             | 0346     | 0853     |           |            | 0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Quorobamba - Puquio                                                             | 372                 | Kilómetro        | 372                      | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372          | 100      | 71,274,778 | 54,359,210 | 54,359,209 | 100      |
|             | 0347     | 0854     |           |            | 0083933 Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa | 526                 | Kilómetro        | 526                      | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526          | 100      | 95,517,161 | 45,725,849 | 45,725,848 | 100      |
|             | 0352     | 0961     |           |            | 0083925 Conservacion Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna                                                               |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 11,905,680 |            |            |          |
|             | 0509     | 0964     |           |            | 0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucu - Bambas - Dv. Sihuas          | 408                 | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 38,730,000 | 38,730,000 |            | 100      |
|             | 0330     | 1038     |           |            | 0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico                                                                              | 380                 | Kilómetro        | 380                      | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380          | 100      | 7,766,137  | 10,331,003 | 10,331,002 | 100      |
|             | 0324     | 1082     |           |            | 0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas                                           | 185                 | Kilómetro        | 185                      | 185 | 185 | 185 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244          | 131      | 9,868,954  | 7,951,216  | 7,951,216  | 100      |
|             | 0328     | 1083     |           |            | 0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo                                                                   | 230                 | Kilómetro        | 196                      | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196          | 85       | 6,906,057  | 10,578,254 | 10,578,254 | 100      |
|             | 0333     | 1092     |           |            | 0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz                                                   | 296                 | Kilómetro        | 296                      | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296          | 100      | 19,610,099 | 17,798,136 | 17,798,135 | 100      |
|             | 0332     | 1109     |           |            | 0053708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma                                          | 349                 | Kilómetro        | 349                      | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349          | 100      | 14,264,427 | 12,013,221 | 12,013,220 | 100      |
|             | 0335     | 1112     |           |            | 0055272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho                                                                   | 366                 | Kilómetro        | 366                      | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366          | 100      | 6,717,896  | 9,723,177  | 9,723,177  | 100      |
|             | 0321     | 1309     |           |            | 0053693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparicion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara                    | 458                 | Kilómetro        | 458                      | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458          | 100      | 11,626,236 | 10,737,460 | 10,737,459 | 100      |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable |                                                                     |          | Proy/Prod                                                                                                                                              | Obra/Activ | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | Logrado  |            | Gasto      |            |           |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----|
| Código D    | Sec SIAF                                                            | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013  |     |
| 5001434     | 0325                                                                | 1310     | 0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambuto - Pisac    |            | 428                 | Kilómetro        | 427 | 427                      | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427          | 100      | 19,736,042 | 21,259,006 | 21,259,005 | 100       |     |
|             | 0327                                                                | 1314     | 0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar                                                                               |            | 253                 | Kilómetro        | 253 | 253                      | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253          | 100      | 7,625,301  | 6,075,213  | 6,075,212  | 100       |     |
|             | 0314                                                                | 1315     | 0053436 Dv. Humajalco - Desaguadero                                                                                                                    |            | 191                 | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 12,215,990 |            |            |           |     |
|             | 0343                                                                | 1319     | 0055287 Conservacion Carretera Huancaayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas-Mayoc                                                    |            | 430                 | Kilómetro        | 379 | 379                      | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379          | 88       | 71,037,577 | 57,935,277 | 57,935,276 | 100       |     |
|             | 0344                                                                | 1332     | 0055291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz                                              |            | 367                 | Kilómetro        | 367 | 322                      | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 367          | 100      | 62,498,032 | 56,841,676 | 56,841,675 | 100       |     |
|             | 0350                                                                | 1334     | 0083931 Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n                                                                                                   |            |                     | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 8,100,000  |            |            |           |     |
|             | 0345                                                                | 1336     | 0055284 Conservacion Carretera Santa - Yuramarca - Shuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca -   |            | 536                 | Kilómetro        | 536 | 536                      | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536          | 100      | 68,850,919 | 21,545,969 | 21,545,968 | 100       |     |
|             | 0348                                                                | 1358     | 0064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualpampa) - Sondor - Huancabamba - Pacapampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -    |            | 610                 | Kilómetro        | 610 | 610                      | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610          | 100      | 97,472,728 | 54,061,763 | 54,061,762 | 100       |     |
|             | 0353                                                                | 1359     | 0071207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel Tambo                                               |            | 324                 | Kilómetro        | 324 | 324                      | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324          | 100      | 67,402,050 | 24,794,125 | 24,794,125 | 100       |     |
|             | 0354                                                                | 1365     | 0083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos -llauta-palpa. |            | 341                 | Kilómetro        |     |                          | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341          | 100      | 61,438,536 | 94,148,719 | 94,148,719 | 100       |     |
|             | 0510                                                                | 1378     | 0096396 Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinch) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaylara                                   |            |                     | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            |            |            |           |     |
|             | 0511                                                                | 1379     | 0096395 Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)  |            |                     | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            | 42,682,652 | 42,682,651 | 100       |     |
|             | 0512                                                                | 1380     | 0096397 Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramirza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramirza / Juan Ve   |            | 378                 | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            | 57,829,848 | 57,829,847 | 100       |     |
|             | 0331                                                                | 1394     | 0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo                                                |            | 262                 | Kilómetro        | 262 | 262                      | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262          | 262      | 100        | 3,728,438  | 5,330,392  | 5,330,391 | 100 |
|             | 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |          |                                                                                                                                                        |            |                     | 1,016            |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 59           | 6        | 95,400,000 | 8,601,676  | 8,601,674  | 100       |     |

**Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN**

| Responsable |                                                               |          | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                                                          | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Logrado      |          | Gasto      |            |            |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF                                                      | Sec PFIS |           |            | Finalidad de la Meta                                                                                                                               | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |
|             | 0717                                                          | 0283     |           |            | 0072279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca, Tramo Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km 155+000 (km 90+760 - 155+000) |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            |            |            |          |
|             | 0689                                                          | 0289     |           |            | 0115579 Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton Qubrada Seca, Ruta 1n (km 206+100 - Km 330+800)                                       |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            | 2,242,653  | 2,242,652  | 100      |
|             | 0691                                                          | 0293     |           |            | 0053784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri - Calapuja                                                                        |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            |            |            |          |
|             | 0639                                                          | 0932     |           |            | 0104300 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca                                               |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            |            |            |          |
|             | 0360                                                          | 1075     |           |            | 0053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla                                                                                | 26                  | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     | 2            | 6        | 14,000,000 | 3,337,060  | 3,337,059  | 100      |
|             | 0361                                                          | 1077     |           |            | 0053973 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla                                                                           | 1                   | Supervisión      |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 1,400,000  |            |            |          |
|             | 0708                                                          | 1081     |           |            | 0056033 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I: Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760                     |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            | 646,624    | 646,624    | 100      |
|             | 0381                                                          | 1102     |           |            | 0053787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo Iii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana)                        |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 80,000,000 |            |            |          |
|             |                                                               | 1104     |           |            | 54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya                                              | 39                  | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            |            |            |          |
|             | 0640                                                          | 1456     |           |            | 0104301 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Dv. Cerro De Pasco - Huanuco - Tingo Maria; Sector Chicrin - Y Huanuco         |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            |            |            |          |
|             | 0707                                                          | 1718     |           |            | 0079456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo: Ilave - Desaguadero                                                           |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            | 2,375,339  | 2,375,338  | 100      |
|             | 0715                                                          | 1760     |           |            | 0125931 Mantenimiento Periodico Carretera Cerro De Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. 5n (dv. Tocache)                                 |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |            |            |            |          |
|             | 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada |          |           |            |                                                                                                                                                    | 5,881               |                  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 18,593       | 316      | 4,109,921  | 12,608,956 | 11,703,679 | 93       |
|             | 0610                                                          | 0094     |           |            | 0053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa                                                                                   | 241                 | Kilómetro        | 238                      | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238          | 99       |            | 1,277,090  | 1,277,087  | 100      |
|             | 0382                                                          | 0178     |           |            | 0053682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz                                                                                         | 143                 | Kilómetro        | 146                      | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146          | 102      | 520,762    | 1,668,457  | 1,629,333  | 98       |
|             | 0383                                                          | 0248     |           |            | 0053684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran                                                                                      | 89                  | Kilómetro        | 89                       | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89  | 89           | 100      | 960,500    | 556,566    | 550,844    | 99       |
|             | 0390                                                          | 0499     |           |            | 0091073 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp. Pe 3s                                                               |                     | Kilómetro        | 9                        | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9            |          | 354,000    | 432,994    | 364,012    | 84       |
|             | 0384                                                          | 0835     |           |            | 0053685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca                                                                                   |                     | Kilómetro        |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 287,000    |            |            |          |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable                                                      |          |          |                                                                                                                                     |  | Proy/Prod | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta |     | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           | Logrado    |            | Gasto     |          |     |  |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----|--|
| Código D                                                         | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                |  |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb | Mar                      | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic    | Logrado 2013 | (%) 2013  | PIA        | PIM        | Devengado | (%) 2013 |     |  |
| 5001436                                                          | 0385     | 0859     | 0053692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor                                                                     |  |           | 68                  | Kilómetro        |      |     |                          | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68     | 68           | 100       | 389,659    | 290,887    | 227,912   | 78       |     |  |
|                                                                  | 0607     | 0909     | 0102457 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-3n Santiago De Chuco - Shorey                                                          |  |           |                     | Kilómetro        |      |     | 42                       | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42     | 42           |           |            | 299,282    | 278,075   | 93       |     |  |
|                                                                  | 0581     | 0933     | 0053687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y Huayllay - Cochamarca - Vico - Emp 3n                                    |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            | 3,757      | 3,056     | 81       |     |  |
|                                                                  | 0568     | 0944     | 0082097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc                                                                 |  |           |                     | Kilómetro        |      | 51  | 51                       | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51     | 51           |           |            | 536,245    | 510,656   | 95       |     |  |
|                                                                  | 0577     | 1058     | 0101455 Mantenimiento Rutinario Carretera Matarani - Punta Bombon - Ilo                                                             |  |           |                     | Kilómetro        | 145  | 145 | 145                      | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145    | 145          |           |            | 683,494    | 659,306   | 96       |     |  |
|                                                                  |          | 1061     | Mantenimiento Dv. Chilete san Pablo Cajamarca (CONVENIO YANACOCOA)                                                                  |  |           | 126                 | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            |            |           |          |     |  |
|                                                                  | 0387     | 1097     | 0054682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional                                              |  |           | 168                 | Kilómetro        | 168  | 168 | 168                      | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168    | 168          | 100       | 283,000    | 735,993    | 494,954   | 67       |     |  |
|                                                                  |          | 1106     | 0113458. Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria                                               |  |           | 367                 | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            |            |           |          |     |  |
|                                                                  | 0602     | 1107     | 0102204 Mantenimiento Rutinario Dv. Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Dv. Tocache                                           |  |           |                     | Kilómetro        | 249  | 249 | 249                      | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249    | 249          |           |            | 4,294,187  | 4,294,186 | 100      |     |  |
|                                                                  |          | 1132     | 0113453. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s (mala-calango)                                                                |  |           | 25                  | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            |            |           |          |     |  |
|                                                                  | 0388     | 1326     | 0054681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz - Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada                                        |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            | 230,000    |           |          |     |  |
|                                                                  | 0389     | 1357     | 0054615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura                                                        |  |           | 10                  | Kilómetro        | 6    | 6   | 6                        | 6   | 6   | 6   | 6   |     |     |     |     |        | 6            | 58        | 125,000    | 175,089    | 162,005   | 93       |     |  |
|                                                                  | 0605     | 1399     | 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla                                                           |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            |            | 160,238   | 160,235  | 100 |  |
|                                                                  | 0386     | 1694     | 0053691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon - Matarani Y Arequipa - Chiguata                                        |  |           | 32                  | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            | 960,000    | 26,348    | 24,433   | 93  |  |
|                                                                  |          | 1698     | Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)                                                            |  |           | 10                  | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            |            |           |          |     |  |
|                                                                  | 0699     | 1709     | 0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto                                                  |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     | 385 | 385 | 385 | 385    | 385          | 385       |            |            | 594,190   | 318,482  | 54  |  |
|                                                                  | 0700     | 1710     | 0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zúñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental                 |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     | 282 | 282 | 282 | 282    | 282          | 282       |            |            | 577,803   | 524,870  | 91  |  |
|                                                                  | 0706     | 1719     | 0124377 Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalso - Desaguadero                                                                   |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           |            |            | 296,336   | 224,233  | 76  |  |
| 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada |          |          |                                                                                                                                     |  |           | 9,550               |                  |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 13,785 | 144          | 7,832,020 | 12,765,708 | 11,759,426 | 92        |          |     |  |
| 5001436                                                          | 0392     | 0271     | 0053671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De Carretera                                                     |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           | 855,356    | 6,962      | 6,960     | 100      |     |  |
|                                                                  | 0399     | 0272     | 0053680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme - Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (Juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc (siasme) |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |        |              |           | 855,274    | 11,289     | 11,288    | 100      |     |  |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable |          |          |                                                                                                                                                        |  | Proy/Prod | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta |     | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | Logrado   |           | Gasto     |          |  |  |
|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |  |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb | Mar                      | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2013 |  |  |
|             | 0397     | 0274     | 0091076 Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Em |  |           |                     | Kilómetro        | 356  | 356 | 356                      | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356          | 665,508  | 1,374,198 | 1,266,546 | 92        |          |  |  |
|             | 0393     | 0275     | 0053672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemor                                                 |  |           | 60                  | Kilómetro        | 78   | 78  | 78                       | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78           | 130      | 380,451   | 565,148   | 529,779   | 94       |  |  |
|             | 0402     | 0422     | 0054670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui                                                                                         |  |           | 10                  | Kilómetro        | 10   | 10  | 10                       | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10           | 100      | 74,025    | 508,954   | 464,260   | 91       |  |  |
|             | 0604     | 0934     | 0102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n                                                                                 |  |           |                     | Kilómetro        | 220  | 220 | 220                      | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220          |          | 440,312   | 374,362   | 85        |          |  |  |
|             | 0396     | 0980     | 0053676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata                                                                    |  |           | 139                 | Kilómetro        |      |     |                          | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139          | 100      | 674,597   | 308,147   | 308,145   | 100      |  |  |
|             |          | 1036     | Mantenimiento Rutinaria en DV CHIGUATA- STA LUCIA                                                                                                      |  |           | 189                 | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |           |           |           |          |  |  |
|             | 0573     | 1044     | 0078547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)                                                                       |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10           |          | 32,800    | 32,800    | 100       |          |  |  |
|             | 0400     | 1126     | 0054680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas Contumaza - Chilete                                                                                   |  |           | 38                  | Kilómetro        | 40   | 40  | 40                       | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40           | 105      | 759,906   | 869,363   | 737,518   | 85       |  |  |
|             | 0404     | 1134     | 0054685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica                                                          |  |           | 43                  | Kilómetro        |      | 43  | 43                       | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43           | 100      | 474,741   | 453,396   | 380,823   | 84       |  |  |
|             |          | 1305     | Mantenimiento Rutinaria en Afirmado PE-3N EMP. 10B (PTE PALLAR) - CHAGUAL-TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO EMP. 12A                                      |  |           | 356                 | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |           |           |           |          |  |  |
|             | 0391     | 1306     | 0053670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n                                                                                  |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 455,748   |           |           |          |  |  |
|             | 0398     | 1307     | 0053679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara - Phinaya                                                                           |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 474,263   |           |           |          |  |  |
|             | 0394     | 1317     | 0053673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuachaca                                                                                         |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 474,738   |           |           |          |  |  |
|             | 0395     | 1325     | 0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre                                                                       |  |           | 33                  | Kilómetro        | 33   | 33  | 33                       | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33           | 100      | 541,647   | 594,979   | 512,657   | 86       |  |  |
|             | 0401     | 1328     | 0054683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas                                                                                   |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 380,440   |           |           |          |  |  |
|             | 0403     | 1333     | 0054684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Rameles Variante Pasamayo - Hualar                                                         |  |           | 88                  | Kilómetro        | 79   | 79  | 79                       | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 79  | 79           | 90       | 474,735   | 424,184   | 329,652   | 78       |  |  |
|             | 0617     | 1339     | 0073752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni                                                                     |  |           | 40                  | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     | 40  | 40  | 40  | 40           | 100      |           | 21,098    | 21,098    | 100      |  |  |
|             | 0582     | 1355     | 0054675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanacocha - El Descanso                                                                                      |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 10,257    | 6,681     | 65        |          |  |  |
|             | 0574     | 1356     | 0054686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuanhuacho                                                                     |  |           | 250                 | Kilómetro        | 235  | 235 | 235                      | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235          | 94       |           | 1,020,826 | 928,393   | 91       |  |  |
|             | 0405     | 1360     | 0073754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria Nieva                                                                          |  |           |                     | Kilómetro        |      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 290,591   | 4,079     | 4,077     | 100      |  |  |
|             | 0644     | 1373     | 0097133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Pano - Chaglia                                                                               |  |           | 241                 | Kilómetro        | 62   | 62  | 62                       | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62           | 26       |           | 892,679   | 892,676   | 100      |  |  |

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable |          |                                                                  |                                                     |      | Proy/Prod                                                                                                                                          | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta |              | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Logrado      |          | Gasto  |         |            |            |            |     |  |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|--------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|--------|---------|------------|------------|------------|-----|--|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS                                                         | Finalidad de la Meta                                |      |                                                                                                                                                    | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb          | Mar                      | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA    | PIM     | Devengado  | (%) 2013   |            |     |  |
|             |          |                                                                  | 0576                                                | 1381 | 0101456 Mantenimiento Rutinario Carretera Wawico Urakusa - Santa Maria De Nieva                                                                    |                     |                  | 85   | Kilómetro    | 81                       | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81           | 95       |        | 658,366 | 646,955    | 98         |            |     |  |
|             |          |                                                                  | 0575                                                | 1382 | 0101454 Mantenimiento Rutinario Carretera Ruta Pe 5nc Duran - Wawico - Siasme -sarameriza Y Ruta Pe 5ne (Juan Velasco Alvarado) - Emp 5nc (siasme) |                     |                  | 214  | Kilómetro    | 225                      | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225          | 225      | 105    |         | 1,315,870  | 1,306,070  | 99         |     |  |
|             |          |                                                                  |                                                     | 1389 | 0113461. Mantenimiento Rutinario Carretera Tayabamba Puente Santo Cristo                                                                           |                     |                  | 60   | Kilómetro    |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |        |         |            |            |            |     |  |
|             |          |                                                                  | 0675                                                | 1390 | 0109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo li                                                |                     |                  | 110  | Kilómetro    |                          |     |     |     |     | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110          | 110      | 100    |         | 351,598    | 351,596    | 100        |     |  |
|             |          |                                                                  |                                                     | 1391 | Mantenimiento Rutinaria en CUBANTIA MENCORIARI PUERTO ANAPI                                                                                        |                     |                  | 60   | Kilómetro    |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |        |         |            |            |            |     |  |
|             |          |                                                                  | 0646                                                | 1392 | 0106445 Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario Quiscupuncu                                                                                      |                     |                  | 72   | Kilómetro    |                          |     |     |     |     | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76           | 76       | 76     | 105     |            | 906,006    | 906,004    | 100 |  |
|             |          |                                                                  | 0608                                                | 1393 | 0102456 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo)    |                     |                  | 142  | Kilómetro    |                          |     | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142          | 142      | 142    | 100     |            | 811,080    | 747,331    | 92  |  |
|             |          |                                                                  | 0626                                                | 1686 | 0053674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva Alegre                                                                      |                     |                  |      | Kilómetro    |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |        |         |            | 21,685     | 21,685     | 100 |  |
|             |          |                                                                  | 0698                                                | 1711 | 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun- Bebederos - La Florida - Niepos                                                                  |                     |                  |      | Kilómetro    |                          |     |     |     |     |     |     |     | 37  | 37  | 37           | 37       | 37     |         | 700,412    | 540,513    | 77         |     |  |
|             |          |                                                                  | 0705                                                | 1720 | 0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo                                                                        |                     |                  |      | Kilómetro    |                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 179 | 179          | 179      | 179    |         | 440,922    | 410,460    | 93         |     |  |
|             |          |                                                                  | 0618                                                | 1813 | 0073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene                                                      |                     |                  |      | Kilómetro    |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 60           | 60       | 60     | 60      |            | 21,098     | 21,098     | 100 |  |
|             |          |                                                                  | 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales |      |                                                                                                                                                    |                     |                  |      |              | 2,411                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 11,816 | 490     | 13,284,814 | 42,488,158 | 40,697,436 | 96  |  |
|             |          |                                                                  | 0406                                                | 0589 | 0053271 Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas                                                                                      |                     |                  | 20   | Intervención |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |        |         | 622,150    |            |            |     |  |
|             |          |                                                                  | 0407                                                | 0590 | 0053272 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash                                                                                        |                     |                  | 40   | Intervenci   | 3                        | 3   | 7   | 3   | 4   | 9   | 1   | 3   | 1   | 3   | 5            |          | 42     | 105     | 884,445    | 113,679    | 113,677    | 100 |  |
|             |          |                                                                  | 0408                                                | 0591 | 0074511 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac                                                                                 |                     |                  | 10   | Intervención |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |        |         |            | 622,147    |            |     |  |
|             |          |                                                                  | 0409                                                | 0592 | 0053273 Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa                                                                                      |                     |                  | 20   | Intervención |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |        |         |            | 622,147    |            |     |  |
|             |          |                                                                  | 0410                                                | 0593 | 0053274 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho                                                                                      |                     |                  | 140  | Intervenci   | 2                        | 1   | 2   | 1   | 1   |     | 1   | 2   | 1   | 4   | 5            |          | 20     | 14      | 622,147    | 10,390     | 10,390     | 100 |  |
|             |          |                                                                  | 0411                                                | 0594 | 0053275 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca                                                                                     |                     |                  | 85   | Intervenci   | 1                        | 1   | 15  | 12  | 10  | 7   | 9   | 5   | 3   | 6   | 6            |          | 75     | 88      | 622,147    | 25,736     | 25,735     | 100 |  |
|             |          |                                                                  | 0412                                                | 0595 | 0053276 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco                                                                                         |                     |                  | 25   | Intervención |                          | 21  | 2   | 14  | 9   | 9   |     | 9   | 5   | 5   | 3            |          | 77     | 308     | 884,445    | 19,376     | 16,372     | 84  |  |
|             |          |                                                                  | 0414                                                | 0596 | 0053278 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco                                                                                       |                     |                  | 60   | Intervenci   | 7                        | 14  | 41  | 18  | 40  | 15  | 26  | 31  | 33  | 32  | 38           |          | 295    | 492     | 884,445    | 13,908,583 | 13,908,580 | 100 |  |
| 0415        | 0598     | 0053279 Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin       |                                                     |      | 5                                                                                                                                                  | Intervenci          | 1                | 1    | 13           | 6                        | 2   | 17  | 9   |     | 12  | 17  | 9   |     | 87  | 1,740        | 884,445  | 90,304 | 14,559  | 16         |            |            |     |  |
| 0416        | 0599     | 0053280 Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad |                                                     |      | 40                                                                                                                                                 | Intervención        |                  |      |              |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | 610,452  | 39,365 |         |            |            |            |     |  |

#### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

| Responsable                                                   |          |          |                      |                                | Proy/Prod  | Obra/Activ                                                    | Finalidad        | Meta                         |                       | Avance de la Meta Fisica |              |     |     |     |     |     |     |     |       |              |            | Logrado    |            | Gasto      |          |    |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|----|--|
| Código D                                                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                |            | Programado POI 2013                                           | Unidad de Medida | Ene                          | Feb                   | Mar                      | Abr          | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic   | Logrado 2013 | (%) 2013   | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |    |  |
|                                                               | 0417     | 0601     | 0053281              | Atencion                       | De         | Emergencia                                                    | En El            | Departamento De Lima         | 25                    | Intervenci               | 3            | 6   | 9   | 10  | 8   | 3   | 2   | 1   | 2     |              | 44         | 176        | 560,508    | 449,112    | 183,551  | 41 |  |
|                                                               | 0419     | 0602     | 0053282              | Atencion                       | De         | Emergencia                                                    | En El            | Departamento De Piura        | 80                    | Intervención             |              |     |     |     |     |     |     |     |       |              |            | 884,445    | 288,210    |            |          |    |  |
|                                                               | 0420     | 0603     | 0053283              | Atencion                       | De         | Emergencia                                                    | En El            | Departamento De Puno         | 10                    | Intervención             |              | 4   | 2   | 1   |     |     |     |     |       | 7            | 70         | 884,445    | 332,196    | 42,002     | 13       |    |  |
|                                                               | 0421     | 0604     | 0053284              | Atencion                       | De         | Emergencia                                                    | En El            | Departamento De San Martin   | 10                    | Intervención             |              |     |     |     |     |     |     |     |       |              |            | 622,116    | 298,179    |            |          |    |  |
|                                                               | 0424     | 0715     | 0053289              | Atencion                       | Emergencia | En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma La Merced      | 5                | Intervenci                   | 5                     | 3                        | 4            | 4   | 5   | 5   | 1   | 9   |     |     |       | 36           | 720        | 776,165    | 988,116    | 841,352    | 85       |    |  |
|                                                               | 0423     | 0893     | 0053288              | Atencion                       | Emergencia | Carretera Santa Rosa - Pozuzo                                 | 5                | Intervenci                   | 5                     | 41                       | 14           | 35  | 36  | 26  | 27  | 39  | 1   |     |       | 224          | 4,480      | 586,235    | 752,593    | 676,237    | 90       |    |  |
|                                                               | 0422     | 1133     | 0053287              | Atencion                       | Emergencia | Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica | 10               | Intervenci                   | 4                     | 8                        |              | 1   | 1   | 5   |     |     |     |     | 19    | 190          | 467,636    | 430,691    | 411,564    | 96         |          |    |  |
|                                                               | 0413     | 1150     | 0053277              | Atencion                       | De         | Emergencia                                                    | En El            | Departamento De Huancavelica | 80                    | Intervenci               | 4            | 3   | 1   | 4   | 2   | 2   | 1   | 2   |       | 2            | 29         | 622,147    | 30,214     | 30,214     | 100      |    |  |
|                                                               | 0418     | 1151     | 0074510              | Atencion                       | De         | Emergencia                                                    | Vial             | En El                        | Departamento De Pasco | 5                        | Intervención |     |     | 13  |     |     |     | 1   |       | 27           | 540        | 622,147    | 24,664,870 | 24,376,660 | 99       |    |  |
|                                                               | 0579     | 1153     | 0101808              | Atencion                       | De         | Emergencias                                                   | En El            | Departamento De Tacna        |                       | Intervención             |              | 1   | 3   |     |     |     |     |     |       | 4            |            |            | 46,544     | 46,542     | 100      |    |  |
| 5001674 Supervisión del Mantenimiento de la Red Vial Nacional |          |          |                      |                                |            |                                                               |                  | 1,200                        |                       |                          |              |     |     |     |     |     |     |     | 1,200 | 100          | 23,955,018 | 19,201,855 | 17,601,819 | 92         |          |    |  |
|                                                               | 0443     | 0615     | 0054036              | Unidad Zonal Amazonas          | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,448,806  | 1,153,336  | 1,136,594  | 99       |    |  |
|                                                               | 0444     | 0616     | 0054037              | Unidad Zonal Ancash            | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,532,078  | 1,229,435  | 1,114,406  | 91       |    |  |
|                                                               | 0445     | 0617     | 0054038              | Unidad Zonal Arequipa          | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,503,972  | 1,195,074  | 990,094    | 83       |    |  |
|                                                               | 0446     | 0618     | 0054039              | Unidad Zonal Ayacucho          | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,487,682  | 1,203,281  | 1,100,287  | 91       |    |  |
|                                                               | 0447     | 0619     | 0054040              | Unidad Zonal Cajamarca         | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,638,830  | 1,340,877  | 1,244,568  | 93       |    |  |
|                                                               | 0448     | 0620     | 0054041              | Unidad Zonal Cusco - Apurimac  | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,869,168  | 1,507,281  | 1,459,414  | 97       |    |  |
|                                                               | 0449     | 0621     | 0054042              | Unidad Zonal Huancavelica      | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 930,025    | 632,145    | 502,260    | 79       |    |  |
|                                                               | 0450     | 0622     | 0054043              | Unidad Zonal Huanuco - Ucayali | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,636,410  | 1,421,764  | 1,352,036  | 95       |    |  |
|                                                               | 0451     | 0623     | 0054044              | Unidad Zonal Ica               | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,044,503  | 891,720    | 793,000    | 89       |    |  |
|                                                               | 0452     | 0624     | 0054045              | Unidad Zonal Junin - Pasco     | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,702,123  | 1,431,103  | 1,360,367  | 95       |    |  |
|                                                               | 0453     | 0625     | 0054046              | Unidad Zonal La Libertad       | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,252,175  | 1,056,158  | 880,374    | 83       |    |  |
|                                                               | 0454     | 0626     | 0054047              | Unidad Zonal Lambayeque        | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,248,156  | 927,226    | 860,869    | 93       |    |  |
|                                                               | 0455     | 0627     | 0054048              | Unidad Zonal Lima              | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,415,119  | 897,825    | 808,494    | 90       |    |  |
|                                                               | 0456     | 0628     | 0054049              | Unidad Zonal Piura - Tumbes    | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,442,671  | 1,565,942  | 1,510,781  | 96       |    |  |
|                                                               | 0457     | 0629     | 0054050              | Unidad Zonal Puno              | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,520,454  | 1,218,740  | 1,084,714  | 89       |    |  |
|                                                               | 0458     | 0630     | 0054051              | Unidad Zonal San Martin        | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,033,523  | 711,810    | 627,357    | 88       |    |  |
|                                                               | 0459     | 0631     | 0054052              | Unidad Zonal Tacna - Moquegua  | 12         | Informe                                                       | 1                | 1                            | 1                     | 1                        | 1            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12           | 100        | 1,249,323  | 818,138    | 776,204    | 95       |    |  |

### Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

| Responsable                                                                                                  |          |          |                      | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad           | Meta                |        | Avance de la Meta Física |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              | Logrado  |            | Gasto      |            |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------|------------|------------|------------|----------|--|
| Código D                                                                                                     | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |           |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida    | Ene    | Feb                      | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Set    | Oct    | Nov    | Dic    | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA        | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |  |
| 20.8 Unidad Gerencial de Operaciones                                                                         |          |          |                      |           |            | 34,288,010          |                     |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 34,151,589.1 | 99.602   | 27,234,199 | 21,820,050 | 20,667,305 | 95       |  |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                            |          |          |                      |           |            |                     |                     |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          |            | 47,200     | 47,200     | 100      |  |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                                                                            |          |          |                      |           |            |                     |                     |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          |            | 47,200     | 47,200     | 100      |  |
| 0588 1299 0102066 Estudio De Perfil Para La Construcción E Implementación De La Unidad De Peaje Punta Bombón |          |          |                      |           |            |                     | Unidad              |        |                          | 5      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          |            | 47,200     | 47,200     | 100      |  |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                                                               |          |          |                      |           |            | 34,362,341          |                     |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 34,225,624.2 | 99.602   | 27,234,199 | 21,772,850 | 20,620,105 | 95       |  |
| 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes                                                                 |          |          |                      |           |            | 34,362,341          |                     |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 34,225,624.2 | 99.602   | 27,234,199 | 21,772,850 | 20,620,105 | 95       |  |
| 0460 0335 0054005 Unidad De Peaje Aguas Calientes                                                            |          |          |                      |           |            | 142,900             | Vehículo controlado | 15,741 | 14,873                   | 14,768 | 12,879 | 13,789 | 13,801 | 15,341 | 16,749 | 15,560 | 15,883 | 14,677 | 14,817 | 178,878.0    | 125.177  | 639,216    | 554,668    | 517,050    | 93       |  |
| 0461 0336 0054006 Unidad De Peaje Ambo                                                                       |          |          |                      |           |            | 359,919             | Vehículo controlado | 31,838 | 28,081                   | 29,295 | 2,596  |        |        |        |        |        |        |        |        | 91,810.0     | 25.509   | 782,695    | 613,017    | 592,798    | 97       |  |
| 0462 0337 0054007 Unidad De Peaje Atico                                                                      |          |          |                      |           |            | 278,796             | Vehículo controlado | 26,727 | 24,258                   | 23,984 | 23,628 | 23,877 | 22,969 | 24,493 | 25,515 | 24,540 | 24,808 | 24,813 | 26,636 | 296,248.0    | 106.260  | 664,593    | 576,865    | 538,413    | 93       |  |
| 0463 0338 0054008 Unidad De Peaje Ayaviri                                                                    |          |          |                      |           |            | 209,551             | Vehículo controlado | 20,540 | 19,596                   | 19,924 | 17,911 | 19,514 | 18,970 | 22,224 | 23,592 | 22,163 | 20,195 | 21,168 | 22,258 | 248,055.0    | 118.375  | 755,938    | 557,450    | 537,479    | 96       |  |
| 0464 0339 0054009 Unidad De Peaje Camana                                                                     |          |          |                      |           |            | 406,265             | Vehículo controlado | 47,162 | 47,076                   | 1,014  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 95,252.0     | 23.446   | 814,370    | 338,411    | 287,897    | 85       |  |
| 0469 0340 0054014 Unidad De Peaje De Canchas                                                                 |          |          |                      |           |            | 284,720             | Vehículo controlado | 25,262 | 24,711                   | 23,948 | 21,272 | 22,194 | 20,768 | 24,246 | 25,415 | 22,059 | 24,563 | 23,124 | 26,698 | 284,260.0    | 99.839   | 681,440    | 707,372    | 672,325    | 95       |  |
| 0470 0342 0054015 Unidad De Peaje De Calac                                                                   |          |          |                      |           |            | 181,526             | Vehículo controlado | 15,318 | 13,275                   | 15,478 | 14,139 | 15,792 | 15,295 | 18,068 | 18,210 | 16,065 | 17,007 | 15,174 | 16,840 | 190,661.0    | 105.032  | 720,307    | 669,039    | 638,479    | 95       |  |
| 0465 0343 0054010 Unidad De Peaje Challhuapucquio                                                            |          |          |                      |           |            | 299,147             | Vehículo controlado | 22,064 | 20,615                   | 24,320 | 20,863 | 24,525 | 24,077 | 28,441 | 28,251 | 24,462 | 25,417 | 25,276 | 25,792 | 294,103.0    | 98.314   | 885,127    | 670,873    | 643,841    | 96       |  |
| 0466 0344 0054011 Unidad De Peaje Chullqui                                                                   |          |          |                      |           |            | 371,687             | Vehículo controlado | 41,387 | 36,139                   | 39,269 | 3,282  |        |        |        |        |        |        |        |        | 120,077.0    | 32.306   | 653,670    | 570,977    | 555,788    | 97       |  |
| 0467 0345 0054012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios                                                             |          |          |                      |           |            | 340,340             | Vehículo controlado | 36,346 | 32,455                   | 34,154 | 30,351 | 33,669 | 31,853 | 33,539 | 34,109 | 31,104 | 31,901 | 31,137 | 33,061 | 393,679.0    | 115.672  | 600,461    | 584,762    | 566,681    | 97       |  |
| 0468 0347 0054013 Unidad De Peaje Cuculí                                                                     |          |          |                      |           |            | 235,596             | Vehículo controlado | 16,401 | 13,859                   | 13,580 | 13,041 | 13,985 | 15,534 | 15,990 | 16,676 | 16,104 | 15,950 | 15,139 | 15,474 | 181,733.0    | 77.137   | 592,410    | 616,169    | 585,353    | 95       |  |
| 0471 0348 0054016 Unidad De Peaje Dr. Talara                                                                 |          |          |                      |           |            | 442,519             | Vehículo controlado | 40,359 | 38,357                   | 39,387 | 35,203 | 36,016 | 34,790 | 40,026 | 38,598 | 36,015 | 38,474 | 38,384 | 44,560 | 460,169.0    | 103.989  | 687,318    | 649,524    | 606,599    | 93       |  |
| 0472 0349 0054017 Unidad De Peaje El Fiscal                                                                  |          |          |                      |           |            | 209,808             | Vehículo controlado | 18,890 | 16,423                   | 508    |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 35,821.0     | 17.073   | 923,380    | 267,475    | 232,238    | 87       |  |
| 0473 0350 0054018 Unidad De Peaje Huacrapucquio                                                              |          |          |                      |           |            | 349,270             | Vehículo controlado | 31,100 | 27,282                   | 32,631 | 32,235 | 36,312 | 34,349 | 39,983 | 37,961 | 35,134 | 36,371 | 17,944 |        | 361,302.0    | 103.445  | 782,747    | 642,297    | 633,375    | 99       |  |
| 0474 0351 0054019 Unidad De Peaje Ilave                                                                      |          |          |                      |           |            | 368,436             | Vehículo controlado | 33,748 | 33,489                   | 35,044 | 32,251 | 32,787 | 28,521 | 29,151 | 35,997 | 23,174 | 23,140 | 22,196 | 27,224 | 356,722.0    | 96.821   | 690,110    | 626,862    | 572,695    | 91       |  |
| 0475 0352 0054021 Unidad De Peaje Lunahuana                                                                  |          |          |                      |           |            | 189,261             | Vehículo controlado | 18,971 | 17,961                   | 24,862 | 16,650 | 19,970 | 17,851 | 24,095 | 23,224 | 17,591 | 20,723 | 19,127 | 20,224 | 241,249.0    | 127.469  | 636,415    | 560,564    | 536,699    | 96       |  |
| 0476 0353 0054022 Unidad De Peaje Mocce                                                                      |          |          |                      |           |            | 910,988             | Vehículo controlado | 85,250 | 78,211                   | 80,970 | 75,491 | 80,277 | 83,847 | 84,330 | 90,117 | 78,899 | 81,182 | 81,796 | 89,795 | 990,165.0    | 108.691  | 873,945    | 2,874,578  | 2,827,033  | 98       |  |
| 0477 0354 0054023 Unidad De Peaje Montalvo                                                                   |          |          |                      |           |            | 235,761             | Vehículo controlado | 21,609 | 18,749                   | 578    |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 40,936.0     | 17.363   | 672,244    | 279,512    | 241,682    | 86       |  |
| 0478 0355 0054024 Unidad De Peaje Nazca                                                                      |          |          |                      |           |            | 608,856             | Vehículo controlado | 55,579 | 50,026                   | 53,152 | 50,918 | 52,157 | 50,142 | 54,891 | 55,813 | 51,968 | 53,784 | 53,016 | 57,007 | 638,453.0    | 104.861  | 934,071    | 896,777    | 849,551    | 95       |  |
| 0479 0357 0054025 Unidad De Peaje Pacra                                                                      |          |          |                      |           |            | 147,340             | Vehículo controlado | 12,203 | 11,899                   | 14,290 | 11,573 | 12,547 | 12,233 | 14,181 | 14,530 | 13,298 | 13,894 | 12,719 | 13,769 | 157,136.0    | 106.649  | 592,979    | 553,392    | 527,517    | 95       |  |
| 0480 0358 0054026 Unidad De Peaje Pozo Redondo                                                               |          |          |                      |           |            | 156,142             | Vehículo controlado | 16,585 | 15,417                   | 14,913 | 12,429 | 13,774 | 12,587 | 13,534 | 13,351 | 12,052 | 13,094 | 13,435 | 15,887 | 167,058.0    | 106.991  | 847,908    | 641,030    | 598,206    | 93       |  |
| 0481 0359 0054027 Unidad De Peaje Punta Perdida                                                              |          |          |                      |           |            | 43,310              | Vehículo controlado | 3,374  | 3,852                    | 3,548  | 3,430  | 3,510  | 3,469  | 4,212  | 5,026  | 4,154  | 4,679  | 4,293  | 4,364  | 47,911.0     | 110.624  | 669,600    | 635,464    | 610,070    | 96       |  |
| 0482 0361 0054028 Unidad De Peaje Rumichaca                                                                  |          |          |                      |           |            | 94,491              | Vehículo controlado | 8,670  | 8,798                    | 11,122 | 8,577  | 9,327  | 9,063  | 10,687 | 11,037 | 10,002 | 10,149 | 9,314  | 10,100 | 116,846.0    | 123.659  | 673,792    | 597,246    | 555,800    | 93       |  |
| 0483 0362 0054029 Unidad De Peaje Saylla                                                                     |          |          |                      |           |            | 297,992             | Vehículo controlado | 28,292 | 26,450                   | 27,431 | 26,502 | 28,252 | 27,538 | 29,957 | 31,072 | 30,063 | 29,398 | 28,212 | 28,809 | 341,976.0    | 114.760  | 628,767    | 572,480    | 525,709    | 92       |  |
| 0484 0363 0054030 Unidad De Peaje Sicuyani                                                                   |          |          |                      |           |            | 56,763              | Vehículo controlado | 4,615  | 4,853                    | 4,565  | 4,546  | 4,686  | 4,628  | 5,388  | 5,949  | 5,236  | 5,817  | 5,577  | 5,712  | 61,572.0     | 108.473  | 620,685    | 537,691    | 530,186    | 95       |  |
| 0485 0364 0054031 Unidad De Peaje Socos                                                                      |          |          |                      |           |            | 155,343             | Vehículo controlado | 12,795 | 13,332                   | 16,442 | 13,520 | 14,985 | 14,576 | 16,468 | 16,861 | 15,481 | 16,060 | 14,810 | 15,871 | 181,201.0    | 116.646  | 622,681    | 578,508    | 562,454    | 97       |  |
| 0486 0365 0054032 Unidad De Peaje Tambogrande                                                                |          |          |                      |           |            | 311,929             | Vehículo controlado | 28,252 | 25,252                   | 25,270 | 23,357 | 25,142 | 25,430 | 26,304 | 27,067 | 24,638 | 28,824 | 28,307 | 32,478 | 320,321.0    | 102.691  | 802,667    | 893,249    | 876,042    | 98       |  |
| 0487 0366 0054033 Unidad De Peaje Tomasini                                                                   |          |          |                      |           |            | 289,826             | Vehículo controlado | 28,252 | 24,372                   | 944    |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 53,568.0     | 18.483   | 665,402    | 272,094    | 224,493    | 83       |  |
| 0488 0367 0054034 Unidad De Peaje Tunan                                                                      |          |          |                      |           |            | 237,215             | Vehículo controlado | 20,230 | 17,873                   | 20,386 | 18,435 | 20,929 | 20,521 | 24,261 | 24,377 | 20,609 | 20,910 | 19,266 | 21,264 | 249,061.0    | 104.994  | 663,301    | 608,476    | 602,286    | 95       |  |
| 0489 0368 0054035 Unidad De Peaje Yauca                                                                      |          |          |                      |           |            | 306,652             | Vehículo controlado | 29,034 | 25,891                   | 26,033 | 25,134 | 25,725 | 25,024 | 26,621 | 27,926 | 26,765 | 27,245 | 26,712 | 28,673 | 320,783.0    | 104.608  | 557,866    | 547,227    | 519,533    | 95       |  |
| 0495 0398 0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras                                                 |          |          |                      |           |            | 1                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          | 309,925    |            |            |          |  |
| 0493 0399 0053599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya                                                  |          |          |                      |           |            | 1                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          | 414,786    |            |            |          |  |
| 0499 0400 0063512 Implementación De La Unidad De Peaje Ipoki                                                 |          |          |                      |           |            | 1                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          | 389,495    |            |            |          |  |
| 0494 0527 0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo                                            |          |          |                      |           |            | 1                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          | 496,487    |            |            |          |  |
| 0503 1280 0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo                                              |          |          |                      |           |            | 1                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          |            | 7,875      | 7,874      | 100      |  |
| 0498 1282 0053612 Implementación De La Unidad De Peaje Yungay                                                |          |          |                      |           |            | 1                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          | 642,384    |            |            |          |  |
| 0492 1284 0053598 Implementación De La Unidad De Peaje Chaquicocha                                           |          |          |                      |           |            | 1                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          | 623,200    |            |            |          |  |
| 0491 1285 0053597 Implementación De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco                                        |          |          |                      |           |            | 2                   | Unidad              |        |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |              |          | 260,300    |            |            |          |  |

### Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

| Responsable |          |          | Proy/Prod                                    | Obra/Activ | Finalidad           | Meta                                          |      | Avance de la Meta Física |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         | Logrado                                             |              | Gasto    |                                             |           |           |                                                |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|-------------|----------|----------|----------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------|------|------|---------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                         |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida                              | Ene  | Feb                      | Mar                                               | Abr  | May     | Jun                                           | Jul  | Ago     | Set                                          | Oct  | Nov     | Dic                                                 | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA                                         | PIM       | Devengado | (%) 2013                                       |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
| 0490        | 1286     | 0053595  | Implementacion De La Unidad De Peaje Aguytia |            | 1                   | Unidad                                        |      |                          |                                                   |      |         |                                               | 1    |         |                                              |      |         |                                                     | 1.0          | 100.000  | 535,963                                     | 1,020,058 | 1,020,058 | 100                                            |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          | 0496                                         | 1287       | 0053604             | Implementacion De La Unidad De Peaje Pucallpa |      | 1                        | Unidad                                            |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             | 548,567   | 278,290   | 278,289                                        | 100  |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     | 0529                                          | 1288 | 0053603                  | Implementacion De La Unidad De Peaje Pampa Grande |      | 1       | Unidad                                        |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             |           |           |                                                |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          | 0497                                              | 1289 | 0053605 | Implementacion De La Unidad De Peaje Pucayacu |      | 1       | Unidad                                       |      |         |                                                     |              |          |                                             |           |           |                                                |      |                                              |                                                 | 315,893 |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         | 0502                                          | 1291 | 0053607 | Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja |      | 1       | Unidad                                              |              |          |                                             |           |           |                                                |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         | 0672                                         | 1292 | 0053606 | Implementacion De La Unidad De Peaje San Bernardino |              | 1        | Unidad                                      |           |           |                                                |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     | 1293         | 53608    | Implementacion De La Unidad De Peaje Shorey |           | 1         | Unidad                                         |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             | 1294      | 53611     | Implementacion De La Unidad De Peaje Tayabamba |      | 1                                            | Unidad                                          |         |                          |                                             |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             |           |           |                                                | 1295 | 53600                                        | Implementacion De La Unidad De Peaje La Pajuela |         | 1                        | Unidad                                      |      |      |         |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             |           |           |                                                |      |                                              |                                                 | 1296    | 53609                    | Implementacion De La Unidad De Peaje Socota |      | 1    | Unidad  |                                               |        |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             |           |           |                                                |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             | 0504 | 1297 | 0053610 | Implementacion De La Unidad De Peaje Talavera |        | 1       | Unidad              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         | 0500                                                | 1298         | 0095202  |                                             |           |           |                                                |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         | Unidad De Peaje Menocucho                     |        | 431,953 | Vehiculo controlado | 49,533 | 42,745 | 43,915 | 42,967 | 47,734 | 46,620 | 50,231 | 52,301 | 47,801 | 49,067 | 48,074  | 54,393 | 575,381.0 | 133,205 | 907,457 |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          | 0643                                        | 1329      | 0105639   |                                                |      |                                              |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         | Unidad De Peaje Aguytia                       |        |         | Vehiculo controlado |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         | 20,322  |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             |           |           |                                                | 1395 | Reubicación de la UP. Chullqui ( LAS PALMAS) |                                                 |         |                          |                                             |      |      |         |                                               | Unidad |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |           |         |         |
|             |          |          |                                              |            |                     |                                               |      |                          |                                                   |      |         |                                               |      |         |                                              |      |         |                                                     |              |          |                                             |           |           |                                                |      | 0501                                         | 1404                                            | 0095203 | Unidad De Peaje Pucallpa |                                             |      |      |         |                                               | Unidad |         |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 453,637 |        |           |         |         |

### Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                   |          |          |                                                                                                                                                        | Proy/Prod | Obra/Activ | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              | Logrado  |             | Gasto      |            |          |  |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------|----------|-------------|------------|------------|----------|--|
| Código D                                                      | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   |           |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |  |
| 20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |          |          |                                                                                                                                                        |           |            | 961                 |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 964.0        | 100      | 192,917,686 | 76,002,398 | 75,888,402 | 100      |  |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                             |          |          |                                                                                                                                                        |           |            |                     |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 56.1         |          | 748,970     | 137,901    | 137,900    | 100      |  |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversión                             |          |          |                                                                                                                                                        |           |            |                     |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 56.1         |          | 748,970     | 137,901    | 137,900    | 100      |  |
|                                                               | 0029     | 1211     | 0050542 Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos                                                                                                |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          | 90,178      |            |            |          |  |
|                                                               | 0030     | 1212     | 0050543 Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos                                                                                                  |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          | 111,792     |            |            |          |  |
|                                                               | 0031     | 1213     | 0050544 Estudio De Perfil De Puente Quebrada Venados Y Accesos                                                                                         |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          | 175,000     |            |            |          |  |
|                                                               | 0045     | 1215     | 0076378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco)                                                          |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          | 240,000     |            |            |          |  |
|                                                               | 0023     | 1216     | 0050530 Estudio De Perfi Del Puente Sechura Y Accesos                                                                                                  |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          | 132,000     |            |            |          |  |
|                                                               | 0724     | 1761     | 0129558 Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Y Pe-14: Casma - Huaraz                  |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          |             |            |            |          |  |
|                                                               | 0648     | 1965     | 0107517 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos -  |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          |             | 10,000     | 10,000     | 100      |  |
|                                                               | 0649     | 1966     | 0107518 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 28a: San Clemente - Ayacucho, Ruta 3s: La Oroya - Huancayo  |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          |             | 20,000     | 20,000     | 100      |  |
|                                                               | 0650     | 1967     | 0107519 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          |             |            |            |          |  |
|                                                               | 0651     | 1968     | 0107520 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750)          |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          |             | 10,000     | 10,000     | 100      |  |
|                                                               | 0652     | 1969     | 0107521 Estudio De Perfil Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El  |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.00 | 1.0          |          |             | 37,084     | 37,083     | 100      |  |
|                                                               | 0653     | 1970     | 0107522 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sa |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          |             | 4,750      | 4,750      | 100      |  |
|                                                               | 0654     | 1971     | 0107523 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En El Corredor Viales Nacional Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967                   |           |            |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |              |          |             | 4,750      | 4,750      | 100      |  |



### Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable                                                                                                |          |          | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                        | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Fisica |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Logrado |              | Gasto    |           |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----|------------|-----------|-----------|-----|
| Código D                                                                                                   | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                   | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM       | Devengado  | (%) 2013  |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0686     | 1674                 | 0108218 Construcccion Del Puente Alcomachay Y Accesos             |                     | Estudio          |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 19,666,975 |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                            |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 17,879,068 |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0249     | 0484                 | 0063486 Construcccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos       |                     | Metro            |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 1,860,000 |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0251     | 1203                 | 0063482 Construcccion Del Puente Manuela Y Accesos.               |                     | Metro            |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 5,333,688 |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0250     | 1205                 | 0063484 Construcccion Del Puente Pasamayito Y Accesos             |                     | Metro            |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 7,765,380 |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0247     | 1207                 | 0063490 Construcccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos      |                     | Metro            |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 1,720,000 |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0248     | 1244                 | 0063488 Construcccion Del Puente Abejal Y Accesos                 |                     | Metro            |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 1,200,000 |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                 |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 1,787,907  |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0254     | 0485                 | 0063485 Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos         |                     | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 186,000   |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0256     | 1204                 | 0063481 Supervision Puente Manuela Y Accesos.                     |                     | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 533,369   |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0255     | 1206                 | 0063483 Supervision Puente Pasamaylto Y Accesos                   |                     | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 776,538   |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0252     | 1208                 | 0063489 Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos            |                     | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 172,000   |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0253     | 1245                 | 0063487 Supervision Puente Abejal Y Accesos                       |                     | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 120,000   |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 2109832 Construcción del Puente Santa María de Nieva y Accesos                                             |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 5,280,000  |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                            |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 4,800,000  |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0258     | 1187                 | 0056477 Construcccion Del Puente Santa Maria De Nieva             |                     | Metro            |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 4,800,000 |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                 |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 480,000    |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0259     | 1188                 | 0063506 Supervision Construcccion Del Puente Santa Maria De Nieva |                     | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 480,000   |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos                                                      |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 2,794     |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,642.9 | 59 | 8,188,916  | 5,565,146 | 5,565,145 | 100 |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                            |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 3,000     |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,764.0 | 59 | 7,444,469  | 5,183,221 | 5,183,220 | 100 |
|                                                                                                            |          | 0269     | 1191                 | 0063492 Construcccion Del Puente Caleta Grau Y Accesos            | 30                  | Metro            |     | 1.00                     | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.34 | 0.70 | 1.60    |              | 17.6     | 59        | 7,444,469 | 5,183,221  | 5,183,220 | 100     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                 |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 744,447    | 381,925   | 381,924 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0270     | 1192                 | 0063491 Supervision Puente Caleta Grau Y Accesos                  |                     | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 744,447   | 381,925   | 381,924    | 100       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos                                                           |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 4,553     |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,153.4 | 69 | 10,589,404 | 5,020,430 | 5,020,429 | 100 |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                            |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 5,000     |           |            |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,470.0 | 69 | 9,626,731  | 4,562,366 | 4,562,365 | 100 |
|                                                                                                            |          | 0271     | 1193                 | 0063494 Construcccion Del Puente Canoas Y Accesos                 | 50                  | Metro            |     |                          | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 0.60 | 2.10 |         | 34.7         | 69       | 9,626,731 | 4,562,366 | 4,562,365  | 100       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                                                                 |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 100       |           | 962,673    | 458,064   | 458,064 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
|                                                                                                            |          | 0272     | 1194                 | 0063493 Supervision Puente Canoas Y Accesos                       | 1                   | Supervisión      |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          | 962,673   | 458,064   | 458,064    | 100       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos                                                         |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 2,112,000  |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |
| 4000179 Construcción de Puentes                                                                            |          |          |                      |                                                                   |                     |                  |     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |              |          |           |           | 1,920,000  |           |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |    |            |           |           |     |

### Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable |          |          |                                                                     |                                                                       | Proy/Prod | Obra/Activ          | Finalidad        | Meta |      | Avance de la Meta Fisica |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | Logrado     |            | Gasto      |          |  |  |
|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------|------|--------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|-------------|------------|------------|----------|--|--|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                |                                                                       |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb  | Mar                      | Abr  | May | Jun | Jul | Ago  | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |  |  |
|             |          | 0273     | 1195                                                                | 0063515 Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos                    |           |                     | Metro            |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 1,920,000   |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 192,000     |            |            |          |  |  |
|             |          | 0274     | 1196                                                                | 0063495 Supervision Puente Huanchuy Y Accesos                         |           |                     | Supervisión      |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 192,000     |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos                  |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 8,800,000   |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 4000179 Construcción de Puentes                                     |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 8,000,000   |            |            |          |  |  |
|             |          | 0275     | 1197                                                                | 0063480 Construcción Del Puente Chacanto Y Accesos                    |           |                     | Metro            |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 8,000,000   |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 800,000     |            |            |          |  |  |
|             |          | 0276     | 1198                                                                | 0063479 Supervision Puente Chacanto Y Accesos                         |           |                     | Supervisión      |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 800,000     |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos              |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 4,400,000   | 6,735,722  | 6,735,722  | 100      |  |  |
|             |          |          | 4000179 Construcción de Puentes                                     |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 4,000,000   | 6,735,722  | 6,735,722  | 100      |  |  |
|             |          | 0277     | 1199                                                                | 0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                 |           |                     | Metro            |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 4,000,000   | 6,735,722  | 6,735,722  | 100      |  |  |
|             |          |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 400,000     |            |            |          |  |  |
|             |          | 0279     | 1200                                                                | 0095089 Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos                     |           |                     | Supervisión      |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 400,000     |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos                    |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 4,223,695   |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 4000179 Construcción de Puentes                                     |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 3,839,723   |            |            |          |  |  |
|             |          | 0280     | 1201                                                                | 0052658 Puente Malcas                                                 |           |                     | Metro            |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 3,839,723   |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 383,972     |            |            |          |  |  |
|             |          | 0281     | 1202                                                                | 0001424 Supervision De Obras                                          |           |                     | Supervisión      |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          | 383,972     |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 2131923 Construcción del Puente Palca y Accesos                     |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 60.0         |          | 263,233     | 125,896    | 125,895    | 100      |  |  |
|             |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 60.0         |          | 263,233     | 125,896    | 125,895    | 100      |  |  |
|             |          | 0282     | 1250                                                                | 0050576 Estudio Definitivo De Construcción Del Puente Palca Y Accesos |           |                     | Estudio          | 0.20 | 0.10 | 0.10                     | 0.10 |     |     |     | 0.10 |     |     |     |     | 0.6          |          | 263,233     | 125,896    | 125,895    | 100      |  |  |
|             |          |          | 2131924 Construcción del Puente Santa Rosa y Accesos                |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 60.0         |          | 263,233     | 125,896    | 125,895    | 100      |  |  |
|             |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 60.0         |          | 263,233     | 125,896    | 125,895    | 100      |  |  |
|             |          | 0283     | 1252                                                                | 0050577 Estudio Definitivo De Construcción Del Puente Santa Rosa      |           |                     | Estudio          | 0.20 | 0.10 | 0.10                     | 0.10 |     |     |     | 0.10 |     |     |     |     | 0.6          |          | 263,233     | 125,896    | 125,895    | 100      |  |  |
|             |          |          | 2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos                 |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos      |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          | 1043     |                                                                     | Puente Pomachaca y Accesos                                            |           |                     | Metro            |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 2132704 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos                 |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos      |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          | 0694     | 1060                                                                | 0112047 Construcción Del Puente Crisnejas                             |           |                     | Metro            |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          | 0693     | 1689                                                                | 0115411 Supervision De La Construcción Del Puente Crisnejas           |           |                     | Supervisión      |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos                    |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          | 0668     | 1161                                                                | 0079210 Estudio Definitivo Puente Cayara                              |           |                     | Estudio          |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 2177398 Pte. Santa Rosa y accesos en distrito de Pozuzo             |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 6000001 Expediente Técnico                                          |                                                                       |           |                     |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          | 1682     |                                                                     | Definitivo Puente Santa Rosa y accesos del Distrito Pozuzo            |           |                     | Estudio          |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     |              |          |             |            |            |          |  |  |
|             |          |          | 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                      |                                                                       |           | 535                 |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 724.3        | 135      | 120,013,598 | 54,905,077 | 54,791,087 | 100      |  |  |
|             |          |          | 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada |                                                                       |           | 75                  |                  |      |      |                          |      |     |     |     |      |     |     |     |     | 87.9         | 118      | 7,206,062   | 1,071,752  | 1,071,747  | 100      |  |  |

### Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable |          |          | Proy/Prod                                                                                                                                             | Obra/Activ | Finalidad           | Meta             |      | Avance de la Meta Fisica |      |      |      |     |     |      |     |      |     | Logrado |              | Gasto    |           |         |           |          |
|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------|--------------------------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|---------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                                                  |            | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene  | Feb                      | Mar  | Abr  | May  | Jun | Jul | Ago  | Set | Oct  | Nov | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM     | Devengado | (%) 2013 |
|             | 0627     | 0095     | 0103828 Evaluacion De Daños En La Carretera Ciudad De Dios-cajamarca                                                                                  |            |                     | Kilómetro        |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          |           | 44,849  | 44,848    | 100      |
|             | 0356     | 0812     | 0053483 Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177      |            |                     | Estudio          |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 315,000   |         |           |          |
|             | 0355     | 0816     | 0089050 Estudio Evaluacion Y Tratamiento De Taludes Puntos Criticos Carretera El Reposo - Saramirza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74 700 Al Km. 74 80 |            |                     | Estudio          |      |                          |      |      |      |     |     |      |     | 0.20 |     |         | 0.2          |          | 175,000   | 59,053  | 59,052    | 100      |
|             | 0359     | 0818     | 0053491 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440                                 |            |                     | Estudio          |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 324,000   |         |           |          |
|             | 0366     | 0867     | 0053783 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Los Angeles                                                                                             |            |                     | Puente           |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 1,575,000 |         |           |          |
|             | 0375     | 0898     | 0091070 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramirza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 800)              |            |                     | Kilómetro        |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 700,000   |         |           |          |
|             | 0376     | 0899     | 0095086 Supervision Del Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramirza Tramo: El Reposo - Duran (km. 74 700 - Km. 74 8 |            |                     | Supervisión      |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 105,000   |         |           |          |
|             | 0357     | 1031     | 0053485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Mancora - Tanaka  |            | 1                   | Estudio          |      |                          | 0.10 | 0.10 | 0.10 |     |     | 0.35 |     |      |     |         | 0.7          | 65       | 86,056    | 44,001  | 44,001    | 100      |
|             | 0377     | 1119     | 0091071 Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177                         |            |                     | Kilómetro        |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 500,000   |         |           |          |
|             | 0378     | 1120     | 0095087 Supervision Del Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177         |            |                     | Supervisión      |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 68,509    |         |           |          |
|             | 0368     | 1164     | 0071213 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Arequipa                                                                                     |            |                     | Estudio          |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 308,000   |         |           |          |
|             | 0380     | 1225     | 0053976 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Ingenio                                                                                            |            |                     | Supervisión      |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 98,000    |         |           |          |
|             | 0379     | 1226     | 0053782 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Ingenio                                                                                                 |            | 1                   | Puente           |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 980,000   |         |           |          |
|             | 0367     | 1227     | 0053977 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Los Angeles                                                                                        |            |                     | Informe          |      |                          |      |      |      |     |     |      |     |      |     |         |              |          | 157,500   |         |           |          |
|             | 0365     | 1228     | 0053975 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Corpac                                                                                             |            |                     | Supervisión      |      |                          |      | 1.00 |      |     |     |      |     |      |     |         | 1.0          |          | 142,181   | 146,694 | 146,693   | 100      |
|             | 0364     | 1229     | 0053781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac                                                                                                  |            | 1                   | Puente           | 0.56 | 0.21                     | 0.23 |      |      |     |     |      |     |      |     |         | 1.0          | 100      | 1,421,816 | 754,815 | 754,815   | 100      |

### Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

| Responsable |          |          | Proy/Prod                        | Obra/Activ | Finalidad                                                                     | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |      |     |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Logrado      |          | Gasto       |            |            |          |
|-------------|----------|----------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|-----|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS |                                  |            | Finalidad de la Meta                                                          | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb  | Mar | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago   | Set  | Oct  | Nov  | Dic  | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA         | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |
|             |          |          | 0515                             | 1233       | 0099333 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Jangas                  |                     | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |          |             | 22,340     | 22,339     | 100      |
|             |          |          | 0369                             | 1241       | 0071210 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Junin Y Huancavelica |                     | Estudio          |                          |      |     |      |      |      |      |       |      |      |      |      |              |          | 250,000     |            |            |          |
|             |          |          | 5003241 Mantenimiento de Puentes |            |                                                                               | 544                 |                  |                          |      |     |      |      |      |      |       |      |      |      |      | 737.0        | 135      | 112,807,536 | 53,833,325 | 53,719,340 | 100      |
|             |          |          | 0505                             | 0708       | 0082700 Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares                       |                     | Acción           |                          |      |     |      |      |      |      |       |      |      |      | 1.00 | 1.0          |          | 94,500,000  | 47,598,775 | 47,546,774 | 100      |
|             |          |          | 0506                             | 1255       | 0090380 Instalacion De Puentes Modulares                                      | 47                  | Puente           | 2.00                     | 2.00 |     | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 56.0         | 119      | 18,307,536  | 6,234,550  | 6,172,566  | 99       |

## INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES

### ENERO - DICIEMBRE 2013

| Item                                                       | Descripción                                                                 | Longitud | Unidad Medida | Cantidad | Ubicación    | Ruta   | Fecha Instalación |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|--------------|--------|-------------------|
| 17 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |                                                                             |          |               |          |              |        |                   |
| <b>ESTRUCTURAS MODULARES ACROW</b>                         |                                                                             |          |               |          |              |        |                   |
| 1                                                          | Puente Corlas (Carretera Chilete - Contumazá) (*)                           | 15.240   | Metros        | 01       | La Libertad  | PE-1NF | enero-13          |
| 2                                                          | Puente Llaclabamba (Chuquicara - Cabana - Santiago de Chuco) (*)            | 30.480   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-3N  | enero-13          |
| 3                                                          | Puente Urubamba (Carretera Urubamba - Chincheros - Cachimayo) (**)          | 39.620   | Metros        | 01       | Cusco        | PE-28F | enero-13          |
| 4                                                          | Puente Gibraltar (***)                                                      | 33.530   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-12A | febrero-13        |
| 5                                                          | Puente Huandoval (****)                                                     | 15.240   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-3N  | febrero-13        |
| 6                                                          | Puente Gavitanza (Wawico - Saramiriza) (*)                                  | 24.380   | Metros        | 01       | Amazonas     | PE-5NC | abril-13          |
| 7                                                          | Puente Tarica II (Pte Huarochiri - Sihuas - Huacrachuco) (*)                | 27.430   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-12A | abril-13          |
| 8                                                          | Puente Shingas (Huaura - Sayán - Oyón) (*)                                  | 42.670   | Metros        | 01       | Lima         | PE-18  | mayo-13           |
| 9                                                          | Puente Tingo (Chancay - Hualar - Acos) (*)                                  | 33.480   | Metros        | 01       | Lima         | PE-1NC | mayo-13           |
| 10                                                         | Puente Uchumayo (Santa - Sihuas) (*)                                        | 24.380   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-12A | mayo-13           |
| 11                                                         | Puente Huaylas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                    | 30.480   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-3N  | junio-13          |
| 12                                                         | Puente Tarica I (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                   | 15.240   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-12A | junio-13          |
| 13                                                         | Puente Santa Fe II (Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*)                       | 15.240   | Metros        | 01       | Amazonas     | PE-5NC | junio-13          |
| 14                                                         | Puente Las Naranjas (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)          | 27.430   | Metros        | 01       | La Libertad  | PE-10C | junio-13          |
| 15                                                         | Puente Matica (Cafete - Lunahuana - Huancayo) (*)                           | 33.530   | Metros        | 01       | Lima         | PE-24  | junio-13          |
| 16                                                         | Puente Pucapampa (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                  | 18.290   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-14A | junio-13          |
| 17                                                         | Puente Contumazá (Chicama - Sausal - Cascas) (*)                            | 27.430   | Metros        | 01       | Cajamarca    | PE-1NF | julio-13          |
| 18                                                         | Puente Campo Tres II (Emp. PE-5N - Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*)        | 15.240   | Metros        | 01       | Amazonas     | PE-5NC | julio-13          |
| 19                                                         | Puente Tablachaca (*)                                                       | 21.340   | Metros        | 01       | Huancavelica |        | julio-13          |
| 20                                                         | San Pedro I (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*)        | 15.240   | Metros        | 01       | Amazonas     | PE-12A | agosto-13         |
| 21                                                         | San Pedro II (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp PE-5N) (*)       | 15.240   | Metros        | 01       | Amazonas     | PE-12A | agosto-13         |
| 22                                                         | Puente Pucas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                      | 12.290   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-12A | agosto-13         |
| 23                                                         | Puente Piscococha (Repartición - Sausacocha - Vado Grande) (*)              | 24.380   | Metros        | 01       | La Libertad  | PE-3N  | agosto-13         |
| 24                                                         | Puente Galicia (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*)        | 24.380   | Metros        | 01       | Huánuco      | PE-5N  | agosto-13         |
| 25                                                         | Puente Nuevo Porvenir (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*) | 30.480   | Metros        | 01       | Huánuco      | PE-5N  | agosto-13         |
| 26                                                         | Puente Cañón (Dv. Chancay - Dv. Huayllay) (*)                               | 18.290   | Metros        | 01       | Lima         | PE-1NC | agosto-13         |
| 27                                                         | Puente Repartición (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*)      | 30.480   | Metros        | 01       | Lima         | PE-18  | agosto-13         |
| 28                                                         | Puente Escardo (Huaura - Oyón - Yanahuanca - Emp. PE-5N (Ambo) (*)          | 30.480   | Metros        | 01       | Lima         | PE-18  | agosto-13         |
| 29                                                         | Puente Roccha (Izchuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                          | 15.240   | Metros        | 01       | Huancavelica | PE-3S  | agosto-13         |
| 30                                                         | Puente Anco II (Izchuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                         | 15.240   | Metros        | 01       | Huancavelica | PE-3S  | agosto-13         |
| 31                                                         | Puente La Unión (Repartición La Oroya - Sausacocha - Vado Grande) (*)       | 45.720   | Metros        | 01       | Huanuco      | PE-3N  | agosto-13         |
| 32                                                         | Puente Izchuchangos I (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)          | 15.240   | Metros        | 01       | Amazonas     | PE-5NC | setiembre-13      |
| 33                                                         | Puente Tingo (Emp. 3NA (Dv. Sihuas) - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N (*) | 27.430   | Metros        | 01       | Ancash       | PE-12A | setiembre-13      |
| 34                                                         | Puente Chacas (Pte. El Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)             | 24.380   | Metros        | 01       | La Libertad  | PE-10C | setiembre-13      |
| 35                                                         | Puente Tayabamba (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)             | 15.240   | Metros        | 01       | La Libertad  | PE-10C | setiembre-13      |

## INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES ENERO - DICIEMBRE 2013

| Item                                                       | Descripción                                                                          | Longitud        | Unidad Medida | Cantidad  | Ubicación    | Ruta   | Fecha Instalación |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------------|
| 17 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales |                                                                                      |                 |               |           |              |        |                   |
| <b>ESTRUCTURAS MODULARES ACROW</b>                         |                                                                                      |                 |               |           |              |        |                   |
| 36                                                         | Puente Tomas (Dv. San Vicente de Cañete - Catahuasi - Pilcomayo) (*)                 | 18.290          | Metros        | 01        | Lima         | PE-24  | setiembre-13      |
| 37                                                         | Puente ALLIS II (Emp. PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) - Catahuasi - Pilcomayo) (*) | 15.240          | Metros        | 01        | Lima         | PE-24  | setiembre-13      |
| 38                                                         | Puente Batan (Santa - Sihuas - Huacrachuco) (*)                                      | 36.580          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-12A | octubre-13        |
| 39                                                         | Puente Vvinnocota I (Emp. PE-3N (Huaraz) - Masin - Emp. PE-18A (Tingo María) (*)     | 15.000          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-14A | octubre-13        |
| 40                                                         | Puente Huaytuna (Emp. PE-3N (Huaraz) - Masin - Emp. PE-18A (Tingo María) (*)         | 51.820          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-14A | octubre-13        |
| 41                                                         | Puente Ceyollacu (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                                 | 39.620          | Metros        | 01        | Huancavelica | PE-3S  | octubre-13        |
| 42                                                         | Puente Savinza (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                          | 15.240          | Metros        | 01        | Amazonas     | PE-5NC | diciembre-13      |
| 43                                                         | Puente Japaime I (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                        | 15.240          | Metros        | 01        | Amazonas     | PE-5NC | diciembre-13      |
| 44                                                         | Puente Japaime II (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                       | 15.240          | Metros        | 01        | Amazonas     | PE-5NC | diciembre-13      |
| 45                                                         | Puente Achupas (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)                          | 21.340          | Metros        | 01        | Amazonas     | PE-8B  | diciembre-13      |
| 46                                                         | Puente Capillac (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)                            | 15.240          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-14A | diciembre-13      |
| 47                                                         | Puente Chuquicara (Repartición - La Oroya - Sausacocha - Vado Grande) (*)            | 57.000          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-3N  | diciembre-13      |
| 48                                                         | Puente Pacatqui (Emp. PE-3N - Dv. Sihuas - Emp. PE-3N (Tauca) (*)                    | 24.380          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-3NA | diciembre-13      |
| 49                                                         | Puente Ashancay (Emp. PE-3N - Huaraz - Masin - Tingo María) (*)                      | 15.000          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-14A | diciembre-13      |
| 50                                                         | Puente Sapallamonte (Dv. Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)             | 15.240          | Metros        | 01        | Ancash       | PE-12A | diciembre-13      |
| 51                                                         | Puente Quebrada Honda (Pte. Chuquicara - Cabana - Stgo de Chuco - Shorey) (*)        | 21.340          | Metros        | 01        | La Libertad  | PE-3N  | diciembre-13      |
| 52                                                         | Puente Kiteni (Quinua - San Francisco - Quillabamba - Huambutio) (*)                 | 42.670          | Metros        | 01        | Cusco        | PE-28B | diciembre-13      |
| 53                                                         | Puente Cuypan (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)                                    | 27.430          | Metros        | 01        | Huancavelica | PE-3S  | diciembre-13      |
| 54                                                         | Puente Canuja (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath (frontera con Bolivia)) (*)     | 30.480          | Metros        | 01        | Junin        | PE-5S  | diciembre-13      |
| 55                                                         | Puente Chinchani (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath (frontera con Bolivia)) (*)  | 30.480          | Metros        | 01        | Junin        | PE-5S  | diciembre-13      |
| 56                                                         | Puente San Pedro (Dv. Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)                | 15.000          | Metros        | 01        | Huanuco      | PE-12A | diciembre-13      |
| 57                                                         | Puente Shimbenco (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath)                             | 39.620          | Metros        | 01        | Junin        | PE-5S  | diciembre-13      |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                                                      | <b>1427.910</b> | <b>Metros</b> | <b>57</b> |              |        |                   |

(\*) Puentes que han sido instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC).

(\*\*) Puentes que han sido instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio.

(\*\*\*) Puentes que han sido instalados mediante convenios.



### AAnexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Responsable                                |                                                      |          | Proy/Prod            | Obra/Activ                                                                                                      | Finalidad           | Meta             |     | Avance de la Meta Fisica |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | Logrado  |               | Gasto         |               |          |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|--|
| Código D                                   | Sec SIAF                                             | Sec PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                                 | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA           | PIM           | Devengado     | (%) 2013 |  |
| 25                                         | MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte |          |                      |                                                                                                                 | 6,493               |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6,346        | 98       | 1,130,789,157 | 1,927,796,966 | 1,927,796,941 | 100      |  |
| 2027620 Concesiones Viales                 |                                                      |          |                      |                                                                                                                 | 572                 |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 384          | 67       | 900,000,000   | 1,566,408,423 | 1,566,408,409 | 100      |  |
| 6000001 Expediente Técnico                 |                                                      |          |                      |                                                                                                                 | 28                  |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100          | 363      |               | 167,196       | 167,195       | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0637     | 0879                 | 0055309 Estudio De Ingenieria Tramo Nazca - Puquio - Irsa Sur Tramo I                                           | 1                   | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1            | 100      |               | 46,103        | 46,103        | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0677     | 1154                 | 0000711 Elaboracion De Estudios Definitivos                                                                     |                     | Estudio          |     |                          |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1            |          |               | 121,093       | 121,092       | 100      |  |
| 6000002 Supervisión y Liquidación de Obras |                                                      |          |                      |                                                                                                                 | 668                 |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 185          | 28       | 11,113,187    | 24,990,533    | 24,990,530    | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0093     | 0437                 | 0052976 Supervision Definitiva Tramo 2 Irsa Sur                                                                 | 4                   | Supervisión      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 931,651       |               |               |          |  |
|                                            |                                                      | 0096     | 0438                 | 0055313 Supervision Definitiva Irsa Sur, Tramo Iii                                                              | 8                   | Supervisión      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1            | 13       | 333,253       | 144,410       | 144,410       | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0094     | 0439                 | 0052977 Supervision Definitiva Tramo 4 Irsa Sur                                                                 | 8                   | Supervisión      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     | 2            | 25       | 9,214,683     | 20,519,283    | 20,519,282    | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0095     | 1007                 | 0052983 Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra | 1                   | Supervisión      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 633,600       |               |               |          |  |
|                                            |                                                      | 0522     | 1025                 | 0055906 Supervision Obras Adicionales Irsa Norte                                                                | 8                   | Supervisión      |     |                          |     |     |     |     |     |     | 3   | 2   |     |     | 5            | 63       |               | 176,580       | 176,579       | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0525     | 1027                 | 0055308 Supervision Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas                                          | 2                   | Supervisión      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1            | 50       |               | 101,870       | 101,870       | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0676     | 1272                 | 0082459 Seguimiento Y Control De Supervision - Ositran                                                          |                     | Supervisión      |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1            |          |               | 4,048,390     | 4,048,389     | 100      |  |
| 6000016 Gestión y Administración           |                                                      |          |                      |                                                                                                                 |                     |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |               | 915,048       | 915,047       | 100      |  |
|                                            |                                                      | 0615     | 1155                 | 0051071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos                                                                        |                     | Informe          |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |               | 915,048       | 915,047       | 100      |  |
| 6000020 Pago Anual por Obras - Pao         |                                                      |          |                      |                                                                                                                 | 231                 |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 101          | 44       | 634,126,813   | 833,745,709   | 833,745,702   | 100      |  |
| 01350 Rehabilitación de carreteras         |                                                      |          |                      |                                                                                                                 |                     |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |               |               |               |          |  |
|                                            |                                                      |          | 0059                 | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                                                |                     | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |               |               |               |          |  |
|                                            |                                                      |          | 0139                 | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)                                                        |                     | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |               |               |               |          |  |
|                                            |                                                      |          | 0781                 | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                                                 |                     | Kilómetro        | 1   |                          | 3   |     |     |     | 5   | 11  | 8   | 7   | 9   | 11  | 56           |          |               |               |               |          |  |
|                                            |                                                      |          | 1020                 | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                                           |                     | Kilómetro        | 17  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 17           |          |               |               |               |          |  |
|                                            | 0099                                                 | 0029     |                      | 0052421 Pao Irsa Sur Tramo 1                                                                                    | 7                   | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 40,732,972    | 41,068,319    | 41,068,318    | 100      |  |
|                                            | 0097                                                 | 0080     |                      | 0052419 Pao Buenos Aires Canchaque                                                                              | 4                   | Cuota            |     |                          |     |     |     |     |     |     | 2   | 1   |     |     | 3            | 75       | 19,046,032    | 31,960,639    | 31,960,638    | 100      |  |
|                                            | 0524                                                 | 0413     |                      | 0052427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                                       |                     | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |               | 11,247,028    | 11,247,026    | 100      |  |
|                                            | 0523                                                 | 0414     |                      | 0052426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun                                                                     | 1                   | Kilómetro        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |               | 3,150,127     | 3,150,126     | 100      |  |
|                                            | 0103                                                 | 1016     |                      | 0052425 Pao Irsa Sur Tramo 5                                                                                    | 2                   | Cuota            |     |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1            | 50       | 71,333,822    | 69,353,930    | 69,353,930    | 100      |  |
|                                            | 0098                                                 | 1022     |                      | 0052420 Pao Irsa Norte                                                                                          | 2                   | Cuota            |     |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1            | 50       | 102,735,756   | 105,108,419   | 105,108,418   | 100      |  |
|                                            | 0100                                                 | 1763     |                      | 0052422 Pao Irsa Sur Tramo 2                                                                                    | 2                   | Cuota            |     |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1            | 50       | 122,423,163   | 271,217,711   | 271,217,710   | 100      |  |
|                                            |                                                      |          | 1764                 | PAO IIRSA SUR - Tramo 1 (Marcona - Urcos)                                                                       |                     | Cuota            |     |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1            |          |               |               |               |          |  |

### AAnejo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Responsable                                                              |          |          | Proy/Prod                                    | Obra/Activ                                                                                          | Finalidad           | Meta             |            | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              | Logrado     |             | Gasto       |             |             |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Código D                                                                 | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                         |                                                                                                     | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene        | Feb                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic   | Logrado 2013 | (%) 2013    | PIA         | PIM         | Devengado   | (%) 2013    |             |     |
|                                                                          |          | 0101     | 1765                                         | 0052423 Pao lirs Sur Tramo 3                                                                        |                     | 2                | Cuota      |                          |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 1            | 50          | 153,784,252 | 162,443,477 | 162,443,477 | 100         |             |     |
|                                                                          |          | 0102     | 1766                                         | 0052424 Pao lirs Sur Tramo 4                                                                        |                     | 2                | Cuota      |                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |       | 1            | 50          | 124,070,816 | 138,196,059 | 138,196,058 | 100         |             |     |
|                                                                          |          |          | 1767                                         | 0052427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos                                                           |                     | 2                | Cuota      |                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |       | 1            | 50          |             |             |             |             |             |     |
| 6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones                       |          |          |                                              |                                                                                                     |                     | 1,683            |            |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,392 | 83           | 149,160,000 | 368,499,825 | 368,499,825 | 100         |             |             |     |
|                                                                          |          | 0105     | 0425                                         | 0052363 Obras Adicionales lirs Sur                                                                  |                     | 24               | Obra       |                          |     |     |     |     |     |     | 8   | 5   |     |       | 13           | 54          | 80,520,000  | 175,196,566 | 175,196,566 | 100         |             |     |
|                                                                          |          |          | 0647                                         | 55904 Montaje Del Puente Billinghurst                                                               |                     | 1                | Cuota      |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             |             |             |             |             |     |
|                                                                          |          | 0107     | 0880                                         | 0055025 Construcccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas                                         |                     | 2                | Kilómetro  |                          |     |     |     |     | 2   | 1   | 0   |     |     | 0     | 0            | 4           | 178         | 13,200,000  | 32,284,179  | 32,284,179  | 100         |     |
|                                                                          |          |          |                                              | 52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque                                                      |                     | 1                | Obra       |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             |             |             |             |             |     |
|                                                                          |          | 0106     | 1006                                         | 0052364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa sierra |                     | 1                | Kilómetro  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             | 15,840,000  |             |             |             |     |
|                                                                          |          |          |                                              | 0052362 Obras Adicionales lirs Norte                                                                |                     | 12               | Obra       |                          |     |     |     |     |     |     |     | 6   | 6   | 5     |              |             | 17          | 142         | 39,600,000  | 161,019,080 | 161,019,080 | 100 |
| 6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones                         |          |          |                                              |                                                                                                     |                     | 197              |            |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              | 105,600,000 | 338,088,999 | 338,088,998 | 100         |             |             |     |
|                                                                          |          | 0709     | 0098                                         | 0055903 Obras Faltantes lirs Sur, Tramo 2                                                           |                     |                  | Kilómetro  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             | 34,630,909  | 34,630,909  | 100         |             |     |
|                                                                          |          | 0716     | 0099                                         | 0055317 Obras Faltantes lirs Sur, Tramo 3                                                           |                     |                  | Kilómetro  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             | 124,521,607 | 124,521,606 | 100         |             |     |
|                                                                          |          | 0108     | 0434                                         | 0052375 Obras Faltantes Tramo 4 lirs Sur                                                            |                     | 4                | Kilómetro  |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             | 105,600,000 | 178,936,483 | 178,936,483 | 100         |             |     |
| 6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas                                |          |          |                                              |                                                                                                     |                     |                  |            |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             | 1,113       | 1,112       | 100         |             |     |
|                                                                          |          | 0647     | 1554                                         | 0106294 Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancón - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte     |                     |                  | Porcentaje |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             | 1,113       | 1,112       | 100         |             |     |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                           |          |          |                                              |                                                                                                     |                     | 32,159           |            |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 32,186       | 100         | 230,789,157 | 361,388,543 | 361,388,532 | 100         |             |     |
| 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada |          |          |                                              |                                                                                                     |                     | 32,159           |            |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 32,186       | 100         | 230,789,157 | 361,388,543 | 361,388,532 | 100         |             |     |
| 41454 Red Vial Nacional concesionada conservada                          |          |          |                                              |                                                                                                     |                     |                  |            |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |              |             |             |             |             |             |             |     |
|                                                                          |          |          | 0060                                         | Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)                                                    |                     | 183              | Kilómetro  | 183                      | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183   | 183          | 100         |             |             |             |             |             |     |
|                                                                          |          |          | 0061                                         | Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)                                            |                     | 222              | Kilómetro  | 222                      | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222   | 222          | 222         | 100         |             |             |             |             |     |
|                                                                          |          |          | 0142                                         | Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)                                                     |                     | 356              | Kilómetro  | 356                      | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356   | 356          | 300         | 84          |             |             |             |             |     |
|                                                                          |          |          | 1021                                         | Autopista del Sol: Trujillo - Sullana                                                               |                     | 475              | Kilómetro  | 475                      | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475   | 475          | 458         | 96          |             |             |             |             |     |
|                                                                          | 0434     | 0025     | 0053825 Pamo lirs Norte                      |                                                                                                     | 963                 | Kilómetro        | 965        | 965                      | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965   | 961          | 100         | 52,528,582  | 50,108,187  | 50,108,186  | 100         |             |     |
|                                                                          | 0435     | 0026     | 0053826 Pamo lirs Sur Tramo 1                |                                                                                                     | 750                 | Kilómetro        | 758        | 758                      | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758   | 758          | 101         | 41,832,247  | 43,947,923  | 43,947,922  | 100         |             |     |
|                                                                          | 0439     | 0027     | 0053830 Pamo lirs Sur Tramo 5                |                                                                                                     | 855                 | Kilómetro        | 855        | 855                      | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855   | 855          | 100         | 11,979,491  | 2,172,233   | 2,172,233   | 100         |             |     |
|                                                                          | 0440     | 0028     | 0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque          |                                                                                                     | 78                  | Kilómetro        | 78         | 78                       | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78    | 78           | 100         | 4,897,200   | 5,594,616   | 5,594,616   | 100         |             |     |
|                                                                          | 0436     | 0056     | 0053827 Pamo lirs Sur Tramo 2                |                                                                                                     | 300                 | Kilómetro        | 300        | 300                      | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300   | 300          | 100         | 24,425,929  | 16,918,882  | 16,918,881  | 100         |             |     |
|                                                                          | 0437     | 0057     | 0053828 Pamo lirs Sur Tramo 3                |                                                                                                     | 403                 | Kilómetro        | 403        | 403                      | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403   | 403          | 100         | 35,377,874  | 40,487,781  | 40,487,780  | 100         |             |     |
|                                                                          | 0438     | 0058     | 0053829 Pamo lirs Sur Tramo 4                |                                                                                                     | 302                 | Kilómetro        | 306        | 306                      | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306   | 306          | 101         | 25,775,651  | 36,285,532  | 36,285,530  | 100         |             |     |
|                                                                          | 0441     | 0140     | 0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos   |                                                                                                     | 77                  | Kilómetro        | 77         | 77                       | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77    | 77           | 100         | 7,195,885   |             |             |             |             |     |
|                                                                          | 0442     | 0141     | 0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun |                                                                                                     | 47                  | Kilómetro        | 47         | 47                       | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47    | 47           | 100         | 5,196,938   |             |             |             |             |     |

### AAAnexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

| Responsable |          | Proy/Prod | Obra/Activ                                                                                                            | Finalidad | Meta                |                  | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Logrado      |          | Gasto     |            |            |          |
|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS  | Finalidad de la Meta                                                                                                  |           | Programado POI 2013 | Unidad de Medida | Ene                      | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM        | Devengado  | (%) 2013 |
|             | 0430     | 0440      | 0053654 Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa Sierra                 |           | 1                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 792,000   |            |            |          |
|             | 0433     | 0441      | 0053638 Itm - lirsa Norte                                                                                             |           | 1                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 5,280,000 | 15,600,435 | 15,600,435 | 100      |
|             |          | 0840      | 55866 Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (itm) De La Concesión lirsa Norte                              |           | 2                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |           |            |            |          |
|             | 0723     | 0876      | 0078331 Itm - lirsa Sur Tramo 2                                                                                       |           |                     | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1            |          |           | 5,209,542  | 5,209,541  | 100      |
|             | 0432     | 1003      | 0053660 Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - Sierra                     |           | 1                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 792,000   |            |            |          |
|             | 0431     | 1008      | 0053661 Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra |           | 1                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 792,000   |            |            |          |
|             | 0425     | 1010      | 0053655 Mantenimiento De Emergencia - lirsa Sur Tramo 1                                                               |           | 1                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 1,320,000 |            |            |          |
|             | 0426     | 1011      | 0053656 Mantenimiento De Emergencia - lirsa Sur Tramo 2                                                               |           | 8                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 3,960,000 | 12,282,829 | 12,282,828 | 100      |
|             | 0427     | 1012      | 0053657 Mantenimiento De Emergencia - lirsa Sur Tramo 3                                                               |           | 8                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 3,960,000 | 4,839,175  | 4,839,174  | 100      |
|             | 0428     | 1014      | 0053658 Mantenimiento De Emergencia - lirsa Sur Tramo 4                                                               |           | 8                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 3,960,000 | 25,272,145 | 25,272,145 | 100      |
|             | 0710     | 1015      | 0075546 Informe Tecnico De Mantenimiento - lirsa Sur Tramo 4                                                          |           | 1                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |           | 125,699    | 125,698    | 100      |
|             | 0429     | 1017      | 0053659 Mantenimiento De Emergencia - lirsa Sur Tramo 5                                                               |           | 1                   | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          | 723,360   |            |            |          |
|             | 0580     | 1026      | 0101901 Mantenimiento De Emergencia - lirsa Norte                                                                     |           |                     | Intervención     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |           | 29,117,578 | 29,117,576 | 100      |
|             | 0558     | 1242      | 0073753 Implementacion, Operacion, Mantenimiento Y Energia Del Puente Presidente Guillermo Billinghurst               |           |                     | Servicio         |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |          |           | 2,558,542  | 2,558,541  | 100      |
|             | 0702     | 1713      | 0078330 Itm - lirsa Sur Tramo 3                                                                                       |           |                     | Informe          |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1            |          |           | 70,867,444 | 70,867,443 | 100      |

### Anexo 4.9: Programacion y Ejecución de Meta Física - MTC - DGCF/CNSV/PROCURADURIA

| Responsable |          |          | Proy/Prod                                                                                         | Obra/Activ | Finalidad                                                                                                          | Meta             |     | Avance de la Meta Física |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Logrado |              | Gasto    |           |           |           |          |
|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Código D    | Sec SIAF | Sec PFIS | Finalidad de la Meta                                                                              |            | Programado POI 2013                                                                                                | Unidad de Medida | Ene | Feb                      | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic     | Logrado 2013 | (%) 2013 | PIA       | PIM       | Devengado | (%) 2013 |
| 07          | MTC      |          |                                                                                                   |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          | 2,962,974 | 6,864,280 | 6,696,145 | 98       |
|             |          |          | 2000270 Gestion de Proyectos                                                                      |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 6000016 Gestión y Administración                                                                  |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 0002                                                                                              | 0632       | 0000024 Acciones Jurídico-administrativos                                                                          | Documento        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 6000033 Elaboración de Planes                                                                     |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 0534                                                                                              | 1257       | 0095872 Plan Nacional De Seguridad Vial                                                                            | 1 Plan           |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 6000034 Fortalecimiento Institucional                                                             |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          |                                                                                                   |            | 0051361 Inventario de la Red Vial Nacional Asfaltada (Revisión y Complementación del Manual de Inventarios Viales) | Documento        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 0221                                                                                              | 1256       |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 3000001 Acciones Comunes                                                                          |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 5003250 Gestión Técnico Administrativo para el Mantenimiento de la Red Vial                       |            |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          |                                                                                                   |            | 0053822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales                                                          | Sentencia        |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |
|             |          |          | 0312                                                                                              | 0567       |                                                                                                                    |                  |     |                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |              |          |           |           |           |          |

### Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados Ene-Dic 2013

| Tipo de Estudio                           | META 2013   |             |           | LONGITUD  |          |                  |                 | TERMINADOS  |             |           | LONGITUD |          |                  |                 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------------|
|                                           | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | Contrato  | Convenio | TOTAL (Km)       | TOTAL (m)       | N° Contrato | N° Convenio | TOTAL     | Contrato | Convenio | TOTAL (Km)       | TOTAL (m)       |
| <b>ESTUDIOS DE CONSERVACION</b>           | <b>2</b>    | <b>-</b>    | <b>2</b>  |           |          | <b>230 Km.</b>   | <b>0 m.</b>     | <b>1</b>    | <b>-</b>    | <b>1</b>  |          |          | <b>0 Km.</b>     | <b>722 m.</b>   |
| <b>Estudio de Mantenimiento Periódico</b> | <b>2</b>    | <b>-</b>    | <b>2</b>  |           |          | <b>230 Km.</b>   | <b>0 m.</b>     | <b>1</b>    | <b>-</b>    | <b>1</b>  |          |          | <b>0 Km.</b>     | <b>722 m.</b>   |
| Carreteras                                | 2           | -           | 2         | 230 Km.   | 0 Km.    | 230 Km.          |                 | -           |             | -         | 0 Km.    | 0 Km.    | 0 Km.            |                 |
| Puentes                                   | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.            | 1           | -           | 1         | 722 m.   | 0 m.     |                  | 722 m.          |
| <b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA</b>  | <b>12</b>   | <b>6</b>    | <b>18</b> |           |          | <b>2,594 Km.</b> | <b>100 m.</b>   | <b>16</b>   | <b>4</b>    | <b>20</b> |          |          | <b>1,413 Km.</b> | <b>1,489 m.</b> |
| <b>Perfil</b>                             | <b>6</b>    | <b>4</b>    | <b>10</b> |           |          | <b>1,555 Km.</b> | <b>100 m.</b>   | <b>10</b>   | <b>1</b>    | <b>11</b> |          |          | <b>774 Km.</b>   | <b>1,489 m.</b> |
| Carreteras                                | 5           | 4           | 9         | 1,313 Km. | 242 Km.  | 1,555 Km.        |                 | 6           | 1           | 7         | 732 Km.  | 42 Km.   | 774 Km.          |                 |
| Puentes                                   | 1           | -           | 1         | 100 m.    | 0 m.     |                  | 100 m.          | 4           | -           | 4         | 1,489 m. | 0 m.     |                  | 1,489 m.        |
| <b>Factibilidad</b>                       | <b>6</b>    | <b>2</b>    | <b>8</b>  |           |          | <b>1,039 Km.</b> | <b>0 m.</b>     | <b>6</b>    | <b>3</b>    | <b>9</b>  |          |          | <b>639 Km.</b>   | <b>0 m.</b>     |
| Carreteras                                | 6           | 2           | 8         | 750 Km.   | 289 Km.  | 1,039 Km.        |                 | 6           | 3           | 9         | 401 Km.  | 238 Km.  | 639 Km.          |                 |
| Puentes                                   | -           | -           | -         | 0 m.      | 0 m.     |                  | 0 m.            | -           | -           | -         | 0 m.     | 0 m.     |                  | 0 m.            |
| <b>ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA</b>      | <b>18</b>   | <b>8</b>    | <b>26</b> |           |          | <b>619 Km.</b>   | <b>2,396 m.</b> | <b>8</b>    | <b>7</b>    | <b>16</b> |          |          | <b>752 Km.</b>   | <b>641 m.</b>   |
| <b>Estudio Definitivo</b>                 | <b>18</b>   | <b>8</b>    | <b>26</b> |           |          | <b>619 Km.</b>   | <b>2,396 m.</b> | <b>8</b>    | <b>7</b>    | <b>16</b> |          |          | <b>752 Km.</b>   | <b>641 m.</b>   |
| Carreteras                                | 8           | 4           | 12        | 435 Km.   | 184 Km.  | 619 Km.          |                 | 6           | 4           | 10        | 546 Km.  | 206 Km.  | 752 Km.          |                 |
| Puentes                                   | 9           | 4           | 13        | 941 m.    | 155 m.   |                  | 1,096 m.        | 2           | 3           | 5         | 101 m.   | 400 m.   |                  | 501 m.          |
| Tunel                                     | 1           | -           | 1         | 1,300 m.  | 0 m.     |                  | 1,300 m.        | -           | 1           | 1         | 0 m.     | 140 m.   |                  | 140 m.          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>32</b>   | <b>14</b>   | <b>46</b> |           |          | <b>3,443 Km.</b> | <b>2,496 m.</b> | <b>25</b>   | <b>11</b>   | <b>37</b> |          |          | <b>2,165 Km.</b> | <b>2,852 m.</b> |

### Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                             |           |           |                      |                                                                            | Meta Global |        |         | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Código Desc                                                         | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                            | Cod. SNIP   | Meta   | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización          |
| 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial                      |           |           |                      |                                                                            |             |        |         |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
| 5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada |           |           |                      |                                                                            |             |        |         |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                     | PFIS      |           |                      |                                                                            |             |        |         |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                    |
|                                                                     |           | 0514      | 0452                 | 0053492 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento De Puentes En Lima |             | 722.12 | Metro   | 0.80            | Estudio          | 0.100        | 0.700        |              | 14/nov/11 | 26/sep/13 | 682       | RD N° 954-2013-MTC/20 (26-Set-13). |

### Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                           |          |          |                                                                                                                                                        | Meta Global |         |           | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           | Documento de Finalización |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Des                                                                                        | Sec. SIA | Sec. PFI | Finalidad de la Meta                                                                                                                                   | Cod. SNIP   | Meta    | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       |                           | Nro. Dias                                                                                            |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                 |          |          |                                                                                                                                                        |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                                                      |
| 6000032 Estudios de Pre-Inversion                                                                 |          |          |                                                                                                                                                        |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                                                      |
| 056 CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati |          |          |                                                                                                                                                        |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                                                      |
|                                                                                                   |          | 1671     | Estudio de Perfil Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real                                                                                                |             | 42.00   | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 14/may/12 | 09/ago/13 | 452                       | Memorandum N° 1924-2013-MTC/09.02 (09-Ago 13).                                                       |
| PFIS                                                                                              |          |          |                                                                                                                                                        |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                                                      |
|                                                                                                   |          | 2022     | Estudio de Perfil de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Piura (IIRSA NORTE)                                                                          |             | 10.00   | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 01/mar/13 | 22/mar/13 | 21                        | Memorandum N° 683-2013-MTC/09.02                                                                     |
|                                                                                                   | 0024     | 0206     | 0050533 Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De La Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya                                                  | 181086      | 78.00   | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.450        | 0.050        | 0.050        | 09/feb/10 | 23/ene/13 | 1,079                     | RD N° 041-2013-MTC/20.                                                                               |
|                                                                                                   | 0046     | 1251     | 0050546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos                                                                                               | 247719      | 100.00  | Metro     | 1.00            | Estudio          |              | 0.850        | 0.150        | 19/mar/12 | 23/abr/13 | 400                       | RD N° 311-2013-MTC/20 (23.Abr.13)                                                                    |
|                                                                                                   | 0536     | 1019     | 0081527 Estudio Perfil Para La Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte, Tramo Trujillo - Sullana (km. 557+000 - Km. 1033+100)                | 258061      | 146.50  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 02/mar/13 | 24/may/13 | 83                        | Memorandum N° 1212-2013-MTC/09.02 ( La aprobación del Perfil es del Tramo III: Km. 886+600 al Km. 10 |
|                                                                                                   |          | 0539     | 0050541 Estudio De Perfil De Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Central, Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo Palma (inc Cajamarqui |             | 28.000  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.300        | 0.500        | 0.200        | ago/11    | oct/13    | 798                       | RD N° 1055-2013-MTC/20.                                                                              |
|                                                                                                   |          | 0538     | 0050536 Estudio De Perfil De Carretera Binacional Pucallpa (peru) - Cruzeiro Do Sul (brasil) Tr: Pucallpa - Frontera Brasil                            |             | 140.000 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.400        | 0.500        | 0.100        | ago/11    | oct/13    | 801                       | RD N° 1025-2013-MTC/20.                                                                              |
|                                                                                                   |          | 1186     | Perfil de construcción del Puente La Otra Banda y accesos                                                                                              | 165616      | 52.00   | Metro     | 1.00            | Estudio          | 0.400        | 0.450        | 0.050        | 11/oct/10 | 05/dic/13 | 1,151                     | Estudio Concluido.                                                                                   |
|                                                                                                   | 0652     | 1969     | 0107521 Estudio De Perfil Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales                                                                             | 266574      | 782.50  | Metro     | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 26/jun/13 | 01/dic/13 | 158                       | Estudio concluido.                                                                                   |
|                                                                                                   | 0655     | 1972     | 0107524 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales                                                                             | 258264      | 554.00  | Metro     | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 26/jun/13 | 01/dic/13 | 158                       | Estudio concluido.                                                                                   |
| S/C Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600        |          |          |                                                                                                                                                        |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                                                      |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                     |          |          |                                                                                                                                                        |             |         |           |                 |                  |              |              |              |           |           |                           |                                                                                                      |
|                                                                                                   |          | 1779     | Estudio de Perfil para la Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tra                                                                        | 279073      | 329.60  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 02/mar/13 | 30/may/13 | 89                        | Memorandum N° 2857-2013-MTC/09.02                                                                    |

Carreteras

774

Km

Puentes

1,489

mts

### Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis                                                                   |           |           |                                                                                 | Meta Global |        |           | Meta Producción |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Código Desc                                                                                               | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                            | Cod. SNIP   | Meta   | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización              |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                         |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
| 6000013 Estudios de Factibilidad                                                                          |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
| 00705 Elaboracion de estudio de factibilidad                                                              |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
| 026 CMTc (18.Dic.07) CE N° 04-2008-MTC/20 (27.Mar.07)GR La Libertad                                       |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
|                                                                                                           |           | 0771      | Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)                                | 93142       | 75.50  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.300        |              | 0.200        | 01/oct/09 | 25/jul/13 | 1,393     | RD N° 654-2013-MTC/20.                 |
| 041 CMTc (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca                                 |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
|                                                                                                           |           | 0127      | Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple                              | 103730      | 91.40  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.450        | 0.200        | 0.050        | 18/sep/10 | 25/ene/13 | 860       | RD N° 047-2013-MTC/20 (25-Ene-13)      |
| 99999                                                                                                     |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
| 049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A. |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
|                                                                                                           | 0533      | 1343      | 0050521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo - Occoruro | 142861      | 71.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.800        | 0.200        | 14/may/12 | 15/ago/13 | 458       | RD N° 743-2013-MTC/20 (15-Ago-13).     |
| PFIS                                                                                                      |           |           |                                                                                 |             |        |           |                 |                  |              |              |              |           |           |           |                                        |
|                                                                                                           |           | 1672      | Factibilidad de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)        |             | 11.72  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              |              | 1.000        | 01/jun/13 | 04/dic/13 | 186       | Aprobado con Memo 2601-2013-MTC/09.02. |
|                                                                                                           | 0004      | 0417      | 0050518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz                               | 101490      | 37.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |              | 0.800        | 0.200        | 21/ene/12 | 11/dic/13 | 690       | RD N° 1372-2013-MTC/20 (11.Dic.13).    |
|                                                                                                           | 0008      | 0203      | 0050527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno                  | 92806       | 48.45  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.300        |              | 0.200        | 22/mar/10 | 30/sep/13 | 1,288     | RD N° 969-2013-MTC/20 (30.Set.13).     |
|                                                                                                           | 0528      | 0199      | 0055302 Estudio Factibilidad Del Proyecto De Mejoramiento De La Carretera Huan  | 9615        | 152.20 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.200        | 0.050        | 0.100        | 25/ene/10 | 27/mar/13 | 1,157     | RD N° 220-2013-MTC/20 (27.Mar.13)      |
|                                                                                                           | 0531      | 0416      | 0050515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc              | 98352       | 115.30 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.550        | 0.400        | 0.050        | 24/ene/11 | 23/jul/13 | 911       | RD N° 641-2013-MTC/20 (27.Jul.13).     |
|                                                                                                           | 0532      | 0202      | 0050516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia    | 8669        | 36.30  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.250        | 0.150        | 0.050        | 01/abr/10 | 09/ene/13 | 1,014     | RD N° 017-2013-MTC/20                  |

Carreteras

639

Km

### Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy                                                                                                                                        |           |           |                                                                                            |                                                                                                  | Componente | Finalidad | Conv/Pfis | Meta Global |           |               | Meta Producción  |                |              |              |              |           |           | Documento de Finalización |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Código Desc                                                                                                                                     | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                       |                                                                                                  |            |           | Cod. SNIP | Meta        | UM Meta   | Logrado Total | Unidad de Medida | Logrado a 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       |                           | Nro. Dias                           |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 99999                                                                                                                                           |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 037 CC N° 018-12-MTC/20 (24.Set.12) GR Hvca, Emp. Cerro del Aguila y Consorcio Rio Mantaro |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           | 1050      | Imperial - Pampas                                                                          |                                                                                                  |            |           | 73078     | 38.00       | Kilómetro | 1.00          | Estudio          |                |              |              | 1.000        | 26/nov/12 | 27/dic/13 | 396                       | RD N° 1515-2013-MTC/20 (27.Dic.13)  |                                    |
| 2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa                                                            |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           | 0541      | 0081                                                                                       | 0050573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados)               |            |           |           | 2434        | 25.00     | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        | 0.300        | 0.250        | 0.250        | 0.200     | 05/mar/10 | 13/ago/13                 | 1.257                               | RD N° 748-2013-MTC/20 (13-Ago-13). |
| 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           | 0543      | 0780                                                                                       | 0055450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias Y Reubicacion Del Puente Las Delicias |            |           |           | 38965       | 4.04      | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        | 0.300        | 0.500        | 0.100        | 0.100     | 10/sep/10 | 23/ago/13                 | 1,078                               | RD N° 791-2013-MTC/20 (23-Ago-13). |
| 2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana                                                                        |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           | 0544      | 0153                                                                                       | 0055703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana                                                |            |           |           | 57858       | 37.44     | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        | 0.550        | 0.350        |              | 0.100     | 12/mar/10 | 11/abr/13                 | 1,126                               | RD N° 263-2013-MTC/20 (11.Abr.13). |
| 2078608 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay                                                                     |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica                              |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 1116                                                                                       | Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+550            |            |           |           | 73004       | 1.55      | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        |              |              | 1.000        | 01/mar/13 | 26/dic/13 | 300                       | RD N° 1491-2013-MTC/20 (26.Dic.13). |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 047 CC N° 017-2012-MTC/20 Compañia Buena Ventura y GR Huancavelica                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 1117                                                                                       | Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM 1+550 - KM 77+000            |            |           |           | 73004       | 75.45     | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        |              |              | 1.000        | 02/ene/13 | 26/dic/13 | 358                       | RD N° 1482-2013-MTC/20 (26.Dic.13). |                                    |
| 2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos                                                                                             |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           | 0549      | 0181                                                                                       | 0055449 Estudio Definitivo Via De Evitamiento Urcos                                              |            |           |           | 15058       | 3.21      | Kilómetro     | 1.00             | Estudio        | 0.500        | 0.300        | 0.100        | 0.100     | 10/feb/10 | 03/jul/13                 | 1,239                               | RD N° 555-MTC-2013/20 (03.Jul.13)  |
| 2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru                                      |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 00706 Elaboracion de estudio definitivo                                                    |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 017 CC N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10)          |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 0762                                                                                       | Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                             |            |           |           | 32006       | 50.00     | Metro         | 1.00             | Estudio        |              | 0.900        |              | 0.100     | 07/dic/10 | 27/feb/13                 | 813                                 | RD N° 111-2013-MTC/20 (27.Feb.13)  |
|                                                                                                                                                 |           |           | 0763                                                                                       | Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                          |            |           |           | 32006       | 200.00    | Metro         | 1.00             | Estudio        |              | 0.900        |              | 0.100     | 06/dic/10 | 18/feb/13                 | 805                                 | RD N° 091-2013-MTC/20 (18.Feb.13)  |
| 2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos                                                                                              |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           | 0552      | 0523                                                                                       | 0050586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos                                          |            |           |           | 124742      | 51.00     | Metro         | 1.00             | Estudio        |              | 0.800        | 0.100        | 0.100     | 08/feb/11 | 02/may/13                 | 814                                 | RD N° 354-2013-MTC/20 (02.May.13)  |
| 2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos                                                                                          |           |           |                                                                                            |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
| 6000001                                                                                                                                         |           |           | Expediente Técnico                                                                         |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           |           | 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A. |                                                                                                  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |                           |                                     |                                    |
|                                                                                                                                                 |           | 0278      | 0525                                                                                       | 0050588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                      |            |           |           | 124768      | 150.00    | Metro         | 1.00             | Estudio        |              |              | 0.800        | 0.200     | 16/abr/12 | 30/abr/13                 | 379                                 | RD N° 341-2013-MTC/20 (30.Abr.13)  |

### Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy                                                                                                                       |           |           |                                                                                                                     |  | Componente | Finalidad | Conv/Pfis | Meta Global |           |               | Meta Producción  |                |              |              |              |           |           |           | Documento de Finalización                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Código Desc                                                                                                                    | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                                                |  |            |           | Cod. SNIP | Meta        | UM Meta   | Logrado Total | Unidad de Medida | Logrado a 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias |                                                                      |
| 2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                     |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 052 CMTC RM N° 244-2012-MTC/02 (22.May.12) - CE N° 007-2012-MTC/20 (07.Jun.12) con Mun. Dist. Ate                              |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
|                                                                                                                                |           |           | 1275 67652 Estudio Definitivo De Los Tuneles Puruchuco Y Accesos                                                    |  |            |           | 98949     | 140.00      | Metro     | 1.00          | Estudio          |                |              | 0.900        | 0.100        | 25/may/12 | 01/dic/13 | 555       | Concluido (Estudio fue realizado por la Municipalidad de ATE).       |
| 2132704 Construcion del Puente Crisnejas y Accesos                                                                             |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                     |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 0287 1210                                                                                                                      |           |           | 0050578 Estudio Definitivo De Construcccion Puente Crisnejas Y Accesos                                              |  |            |           | 134816    | 50.00       | Metro     | 1.00          | Estudio          |                |              | 0.700        | 0.300        | 14/may/12 | 04/jul/13 | 416       | RD N° 561-2013-MTC/20 (04.Jul.13).                                   |
| 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple                     |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                     |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 041 CMTC (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca                                                      |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
|                                                                                                                                |           |           | 1059 Estudio Definitivo de la Carretera Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple                          |  |            |           | 103730    | 91.40       | Kilómetro | 1.00          | Estudio          |                |              |              | 1.000        | 28/ene/13 | 02/oct/13 | 247       | RD N° 984-2013-MTC/20.                                               |
| 2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100                                  |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                                     |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
|                                                                                                                                |           |           | 1629 Estudio Definitivo para la Rehabilitación de la Panamericana Norte, Tramo III: Km. 886+600 al Km. 1033+100     |  |            |           | 258061    | 146.50      | Kilómetro | 1.00          | Estudio          |                |              |              | 1.000        | 25/may/13 | 16/jul/13 | 52        | RD N° 616-2013-MTC/20 (16.Jul.13).                                   |
| S/C Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+000 al Km. 886+600                                     |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                  |           |           |                                                                                                                     |  |            |           |           |             |           |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                                      |
|                                                                                                                                |           |           | 1780 Estudio Definitivo para la Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo II Km 557+000 al Km 886+600 |  |            |           | 279073    | 329.60      | Kilómetro | 1.00          | Estudio          |                |              |              | 1.000        | 15/jun/13 | 30/dic/13 | 198       | Aprobado el Estudio Definitivo con Memorandum N° 2863-2013-MTC/09.02 |

Carreteras

Puentes

Tunel

752

Km

501

mts

140

mts

| Act/Proy                                                                                                              |           |           |      | Componente                                                                                                | Finalidad | Conv/Pfis | Meta Global |        |           | Meta Producción |                  |                |              |              |              |           |           | Documento de Finalización           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Código D                                                                                                              | Sec. SIAF | Sec. PFIS |      | Finalidad de la Meta                                                                                      |           |           | Cod. SNIP   | Meta   | UM Meta   | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       |                                     | Nro. Dias                                      |
| 2001621 Estudios de Pre-Inversion                                                                                     |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 6000032 Estudios de Perfil                                                                                            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 056 CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati         |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 1671 | Estudio de Perfil Dv. Echarati - Chahuaures - Palma Real                                                  |           |           |             | 42.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                |              |              | 1.000        | 14/may/12 | 09/ago/13 | 452                                 | Memorandum N° 1924-2013-MTC/09.02 (09-Ago-13). |
| 6000013 Estudios de Factibilidad                                                                                      |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 00705 Elaboracion de estudio de factibilidad                                                                          |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 041 CMTc (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca                                 |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 0127 | Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple                                                        |           |           | 103730      | 91.40  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          | 0.300          | 0.450        | 0.200        | 0.050        | 18/sep/10 | 25/ene/13 | 860                                 | RD N° 047-2013-MTC/20 (25-Ene-13)              |
|                                                                                                                       |           |           |      | 049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A. |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           | 0533      | 1343 | 0050521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo - Oconuro - Pallpata - Dv. Yauri     |           |           | 142861      | 71.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                | 0.800        | 0.200        | 14/may/12    | 15/ago/13 | 458       | RD N° 743-2013-MTC/20 (15-Ago-13).  |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 026 CMTc (18.Dic.07) CE N° 04-2008-MTC/20 (27.Mar.07)GR La Libertad                                       |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 0771 | Calearmar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calearmar)                                                      |           |           | 93142       | 75.500 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                | 0.800        | 0.200        | oct/09       | jul/13    | 1,393     | RD N° 654-2013-MTC/20.              |                                                |
| 2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 6000001 Expediente Tecnico                                                                                            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 00706 Elaboracion de estudio definitivo                                                                               |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 017 CC N° 041-2009-MTC/20 (05.Nov.09) Fondo Binacional - Contrato S/N (26.Nov.10)                         |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 0762 | Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                                      |           |           | 32006       | 50.00  | Metro     | 1.00            | Estudio          |                | 0.900        | 0.100        | 07/dic/10    | 27/feb/13 | 813       | RD N° 111-2013-MTC/20 (27.Feb.13)   |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 0763 | Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)                                                   |           |           | 32006       | 200.00 | Metro     | 1.00            | Estudio          |                | 0.900        | 0.100        | 06/dic/10    | 18/feb/13 | 805       | RD N° 091-2013-MTC/20 (18.Feb.13)   |                                                |
| 2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos                                                                |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 6000001 Expediente Tecnico                                                                                            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A.                |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           | 0278      | 0525 | 0050588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos                                               |           |           | 124768      | 150.00 | Metro     | 1.00            | Estudio          |                | 0.800        | 0.200        | 16/abr/12    | 30/abr/13 | 379       | RD N° 341-2013-MTC/20 (30.Abr.13)   |                                                |
| 2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 6000001 Expediente Tecnico                                                                                            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 041 CMTc (28.Dic.07) - CC N° 025-2010-MTC/20 (17.Set.10) con GR Cajamarca                                 |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 1059 | Estudio Definitivo de la Carretera Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple                     |           |           | 103730      | 91.400 | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                |              | 1.000        | ene/13       | oct/13    | 247       | RD N° 984-2013-MTC/20.              |                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 037 CC N° 018-12-MTC/20 (24.Set.12) GR Hvca, Emp. Cerro del Aguila y Consorcio Rio Mantaro                |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 1050 | Imperial - Pampas                                                                                         |           |           | 73078       | 38.00  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                |              | 1.000        | 26/nov/12    | 27/dic/13 | 396       | RD N° 1515-2013-MTC/20 (27.Dic.13)  |                                                |
| 2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay                                           |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica                                             |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 1116 | Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+550                     |           |           | 73004       | 1.55   | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                |              | 1.000        | 01/mar/13    | 26/dic/13 | 300       | RD N° 1491-2013-MTC/20 (26.Dic.13). |                                                |
|                                                                                                                       |           |           |      | 047 CC N° 017-2012-MTC/20 Compañía Buena Ventura y GR Huancavelica                                        |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
|                                                                                                                       |           |           | 1117 | Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM 1+550 - KM 77+000                     |           |           | 73004       | 75.45  | Kilómetro | 1.00            | Estudio          |                |              | 1.000        | 02/ene/13    | 26/dic/13 | 358       | RD N° 1482-2013-MTC/20 (26.Dic.13). |                                                |
| 2128362 Mejoramiento y ampliación de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construcción |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |
| 6000001 Expediente Técnico                                                                                            |           |           |      |                                                                                                           |           |           |             |        |           |                 |                  |                |              |              |              |           |           |                                     |                                                |

### Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy |           |           |                                                                                          | Componente                                                  | Finalidad | Conv/Pfis | Meta Global |       |         | Meta Producción |                  |                |              |              |              |        | Documento de Finalización |           |           |                                                                |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Código D | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                                                     |                                                             |           |           | Cod. SNIP   | Meta  | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio |                           | Fin       | Nro. Dias |                                                                |
|          | 052       | CMT       | RM N° 244-2012-MTC/02 (22.May.12) - CE N° 007-2012-MTC/20 (07.Jun.12) con Mun. Dist. Ate |                                                             |           |           |             |       |         |                 |                  |                |              |              |              |        |                           |           |           |                                                                |
|          |           |           | 1275                                                                                     | 67652 Estudio Definitivo De Los Tuneles Puruchuco Y Accesos |           |           |             | 98949 | 140.00  | Metro           | 1.00             | Estudio        |              |              | 0.900        | 0.100  | 25/may/12                 | 01/dic/13 | 555       | Concluido (Estudio fue realizado por la Municipalidad de ATE). |

Carreteras

486

Km

Puentes

400

mts

Tunel

140

mts

### Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy    | Componente | Finalidad | Conv/Pfis                                            | Meta Global |         |         | Meta Producción |                  |                |              |              |              |              |        |        |           |                                         |
|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------|
| Código Desc | Sec. SIAF  | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta                                 | Cod. SNIP   | Meta    | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2009 | Logrado 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio | Fin    | Nro. Dias | Documento de Finalización               |
|             | 0364       | 1229      | 0053781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac |             | 100.000 | Metros  | 1.000           | Puente           |                |              |              |              | 1.000        | oct/12 | mar/13 | 164       | Obra Concluida (RD N° 150-2013-MTC/20). |

**100.00** Mts.

### Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO - RVN NO CONCESIONADA Terminados Ene-Dic 2013

| ente                                                                                                        | Final     | Meta      |                      | Meta Global                                                                                         |           |       | Meta Producción |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Código Desc                                                                                                 | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta |                                                                                                     | Cod. SNIP | Meta  | UM Meta         | Logrado Total | Unidad de Medida | Logrado a 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización                                     |
|                                                                                                             |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis            |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                               |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0056      | 0110                 | 0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion                                              | 8880      | 45.99 | Kilómetro       | 45.99         | Kilómetro        |                |              | 29.190       | 16.797       | 16/mar/12 | 17/dic/13 | 641       | Obra terminada.                                               |
| 2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache                                     |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                               |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0067      | 0217                 | 0052662 Puente Pizana Tocache                                                                       | 2794      | 37.70 | Kilómetro       | 37.70         | Kilómetro        |                |              | 27.547       | 10.153       | 06/jun/12 | 27/nov/13 | 539       | Obra Concluida, en proceso de recepción.                      |
| 2022221 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba                                       |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                               |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0076      | 0230                 | 0047552 Alfamayo Chaulay Quillabamba                                                                | 6655      | 54.09 | Kilómetro       | 54.09         | Kilómetro        | 14.763         | 21.070       | 8.991        | 9.266        | 09/abr/10 | 11/ago/13 | 1,220     | Obra Concluida.                                               |
| 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco                                  |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                               |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0085      | 0244                 | 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.                                                       | 16256     | 50.91 | Kilómetro       | 50.91         | Kilómetro        |                | 15.680       | 32.254       | 2.976        | 01/abr/11 | 19/ago/13 | 871       | Obra concluida; con Acta de Observaciones.                    |
| 2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas                             |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                               |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0125      | 0446                 | 0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin | 4653      | 42.78 | Kilómetro       | 42.78         | Kilómetro        |                | 0.110        | 18.692       | 23.978       | 06/dic/11 | 10/nov/13 | 705       | Obra Concluida, en proceso de recepción.                      |
| 2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional                                                              |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0139      | 0774                 | 0052664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica                                             | 2941      | 39.40 | Kilómetro       | 39.40         | Kilómetro        |                | 10.520       | 20.699       | 8.182        | 01/abr/11 | 12/ago/13 | 864       | Obra concluida (con Acta de Recepción de Obra del 10.Set.13). |
| 2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay                                    |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                               |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0146      | 0811                 | 0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800                                                      | 13558     | 48.80 | Kilómetro       | 48.80         | Kilómetro        |                |              | 24.069       | 24.731       | 01/abr/12 | 20/sep/13 | 537       | Obra concluida; en ARBITRAJE.                                 |
| 2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz                                          |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000073 Construcción de la Red Vial Nacional                                                                |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0180      | 0915                 | 0063508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca              | 15270     | 10.03 | Kilómetro       | 10.03         | Kilómetro        |                |              | 1.665        | 8.365        | 18/ago/12 | 05/ago/13 | 352       | Obra concluida (con Acta de Observaciones al 03.Set.13).      |
| 2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca                       |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                               |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0196      | 0947                 | 0051382 Llama - Cochabamba                                                                          | 10447     | 60.46 | Kilómetro       | 60.46         | Kilómetro        | 0.030          | 25.360       | 22.255       | 12.815       | 01/dic/10 | 30/nov/13 | 1,095     | Obra Concluida, en proceso de recepción.                      |
| 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla                                            |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
| 4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional                                                                |           |           |                      |                                                                                                     |           |       |                 |               |                  |                |              |              |              |           |           |           |                                                               |
|                                                                                                             |           | 0226      | 0862                 | 0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla                                              | 63404     | 25.48 | Kilómetro       | 25.48         | Kilómetro        |                |              | 7.222        | 18.258       | 12/ago/12 | 03/dic/13 | 478       | Obra Concluida.                                               |

416 Km.

### Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO - RVN NO CONCESIONADA Terminados Ene-Dic 2013

| ente        | Final     | Meta      |                      | Meta Global |      |         | Meta Producción |                  |                |              |              |              |        |     |           |                           |
|-------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|------|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------|---------------------------|
| Código Desc | Sec. SIAF | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta | Cod. SNIP   | Meta | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio | Fin | Nro. Dias | Documento de Finalización |
|             |           |           |                      |             |      |         |                 |                  |                |              |              |              |        |     |           |                           |

### CONVENIOS

|                                       |                                                                |       |       |           |       |           |       |        |       |       |           |           |       |                                          |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------|--|--|
| 2105571                               | Mejoramiento de la Carretera desvío Sambaray - Puente Echarati |       |       |           |       |           |       |        |       |       |           |           |       |                                          |  |  |
| 4000082                               | Mejoramiento de la Red Vial Nacional                           |       |       |           |       |           |       |        |       |       |           |           |       |                                          |  |  |
| 050 CC N° 009-2012-MTC/20 (02.Jul.12) | Mun. Dist. Echarati                                            |       |       |           |       |           |       |        |       |       |           |           |       |                                          |  |  |
| 0799                                  | Carretera Sambarai - Dv. Puente Echarati                       | 23461 | 21.19 | Kilómetro | 21.19 | Kilómetro | 0.800 | 15.028 | 4.160 | 1.198 | 30/sep/10 | 30/dic/13 | 1,187 | Obra Concluida (Información Preliminar). |  |  |

21 Km.

### Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados Ene-Dic 2013

| Act/Proy                                                                          |             | Componente |           | Finalidad                        | Conv/Pfis | Meta Global |       |         | Meta Producción |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|-------|---------|-----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Código Des                                                                        | Responsable | Sec. SIAF  | Sec. PFIS | Finalidad de la Meta             |           | Cod. SNIP   | Meta  | UM Meta | Logrado Total   | Unidad de Medida | Logrado a 2010 | Logrado 2011 | Logrado 2012 | Logrado 2013 | Inicio    | Fin       | Nro. Dias | Documento de Finalización |
| 2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca |             |            |           |                                  |           |             |       |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
| 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional                     |             |            |           |                                  |           |             |       |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|                                                                                   | UGOB        | 0507       | 1025      | 0052659 Puente Pacaran Y Accesos |           | 9895        | 50.00 | Metro   | 50.00           | Metro            |                |              | 29.030       | 20.970       | 01/feb/12 | 22/feb/13 | 387       | Obra Concluida.           |
| 2078091 Construcion del Puente Huacara y Accesos                                  |             |            |           |                                  |           |             |       |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
| 4000179 Construcion de Puentes                                                    |             |            |           |                                  |           |             |       |         |                 |                  |                |              |              |              |           |           |           |                           |
|                                                                                   | UGPeIE      | 0223       | 1182      | 0052656 Puente Huacara           |           | 80412       | 20.60 | Metro   | 20.60           | Metro            |                |              |              | 20.600       | 01/abr/13 | 28/nov/13 | 241       | Obra Concluida.           |

**71** Mts.

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                           | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0001     | 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS                                                                                                                                   | INFORME          | 85.000         | INFORME          | 34.000             | 85.000         | 34.000        | 100.00 | 72.000 | 84.71  |
| 0002     | 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, BENA                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0000024 ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                  | DOCUMENTO        | 12.000         | DOCUMENTO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0003     | 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, LIMA                                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID                                                                                                                                          | INFORME          | 1.000          | INFORME          | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0004     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050518 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HUALLANCA - CARAZ                                                                                                                          | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.300          | 0.100         | 100.00 | 0.200  | 66.67  |
| 0005     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00002, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050519 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE; SECTOR : YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0006     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SANTA CRUZ, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050520 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE - TUNEL CHOTANO                                                | ESTUDIO          | 0.700          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.700          | 0.100         | 100.00 | 0.300  | 42.86  |
| 0007     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00004, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050524 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10, TRAMO : SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA              | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.200  | 100.00 |
| 0008     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00005, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050527 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO                                                                                                             | ESTUDIO          | 0.100          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.200          | 0.100         | 100.00 | 0.200  | 100.00 |
| 0009     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00006, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050528 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO OYON - AMBO                                                                                                                   | ESTUDIO          | 0.700          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.700          | 0.300         | 100.00 | 0.400  | 57.14  |
| 0010     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00007, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055300 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA TRAMO DURAN-SARAMIRIZA                                                                                                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0011     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00008, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055306 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA                                                                                                      | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0012     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00009, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055307 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA LA OROYA - TINGO MARIA                                                                                                        | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|          |                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| 0013     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00010, ANCASH, RECUAY, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089055 ESTUDIO FACTIBILIDAD PATIVILCA-CARAZ; TRAMO 1                                | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | PATIVILCA-CONOCOCHA. TRAMO 2 CONOCOCHA-CATAC, TRAMO 3                                |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | CATAC-HUARAZ-CARAZ                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0014     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00011, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE                      | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | TOCACHE                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0015     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00012, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089051 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA BINACIONAL                                    | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | PUCALLPA-CRUZEIRO DO SUL TRAMO PUCALLPA -FRONTERA BRASIL                             |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0016     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                   |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089053 ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA                       | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | CARRETERA CENTRAL TRAMO AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - PUENTE                             |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | RICARDO PALMA (INC CAJAMARQUILLA)                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0017     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00014, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089056 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CHAO                  | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | Y VIRU                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0018     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00015, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089052 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA CANCHAQUE-HUANCABAMBA                         | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0019     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00016, HUANCABELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA -                  | ESTUDIO          | 0.500          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | HUANCABELICA TRAMO PALCA - PLAZAPATA                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0020     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00017, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0055301 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA AMPLIACION DE LA CALZADA DE LA                    | ESTUDIO          | 0.700          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA                                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0021     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00018, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE                 | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | JULIACA                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0022     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00019, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0089014 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA SANTA TERESA-PUENTE                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.500          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|          | CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0023     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, SECHURA                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|          | 0050530 ESTUDIO DE PERFI DEL PUENTE SECHURA Y ACCESOS                                | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                             | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0024     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00002, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050533 ESTUDIO DE PERFIL DE AMPLIACION DE LA CALZADA DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA                                                                        | ESTUDIO          | 0.050          | ESTUDIO          | 0.050              | 0.050          | 0.050         | 100.00 | 0.050 | 100.00 |
| 0025     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00003, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050534 ESTUDIO DE PERFIL DE AMPLIACION DE LA 2° CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE                                                                                   | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0026     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00004, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS-HUAYLLAY                                                                                                                         | ESTUDIO          | 0.350          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0027     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00005, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050539 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA LA OROYA - TINGO MARIA                                                                                                                | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0028     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00006, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA                                                                                               | ESTUDIO          | 0.900          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0029     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00007, CUSCO, CUSCO, SAYLLA                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050542 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE ANGOSTURA Y ACCESOS                                                                                                                      | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0030     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00008, JUNIN, HUANCAYO, CHUPURO                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050543 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE CHUPURO Y ACCESOS                                                                                                                        | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0031     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00009, PIURA, SULLANA, LANCONES                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050544 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE QUEBRADA VENADOS Y ACCESOS                                                                                                               | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0032     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00010, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050549 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE                                                                                                      | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0033     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00011, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050550 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA                                                                                                                     | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.600          | 0.000         | 0.00   | 0.750 | 125.00 |
| 0034     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00012, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0073470 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO: PATIVILCA - PUENTE SANTA                                                         | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0035     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00013, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0073473 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO PUENTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL - EL MILAGRO - Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0036     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00014, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA                                                                                                                      | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          | 0.400              | 0.600          | 0.400         | 100.00 | 0.800 | 133.33 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                  | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                                                         |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28 (DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) - EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0037                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00015, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076387 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO - MAZOCRUZ                                                                                                                                            | ESTUDIO        | 0.200            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.220         | 110.00 | 0.420 | 210.00 |
| 0038                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00016, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076386 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS                                                                                                                                  | ESTUDIO        | 0.200            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.500         | 250.00 | 0.950 | 475.00 |
| 0039                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00017, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                                |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076384 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - OYON - AMBO Y RIO ESCO - EL AHORCADO -SANTA ROSA - DV. SAYAN                                                                                                                     | ESTUDIO        | 0.100            | ESTUDIO            |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0040                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00018, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076311 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO                                                                                                                          | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.220 | 220.00 |
| 0041                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00019, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076381 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-26C(CHINCHA ALTA)- ARMA -PLAZAPATA - LIRCAY - EMP. PE-3S(LAGUNILLA)/EMP. PE-24 - HUACHOS - CASTROVIRREYNA / HUAYTARA(EMP. PE-28A) - PTE. LOS MAESTROS                                              | ESTUDIO        | 0.100            | ESTUDIO            | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0042                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00020, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                           |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076382 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-5N(EL REPOSO) - DURAN - PUENTE WAWICO - PUENTE NIEVA - SARAMIRIZA(280 KM.) Y PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA(160 KM.) Y JUAN VELASCO ALVARADO - ACHOAGA - EMP. PE-5NC(NUEVO SEASMI) | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0043                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00021, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                                                                         |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076383 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANA - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N                                                                                | ESTUDIO        | 0.100            | ESTUDIO            | 0.100          | 0.320         | 320.00 | 0.720 | 720.00 |
| 0044                                                                                                                                                                                                       | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00022, CUSCO, CALCA, TARAY                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                            | 0076377 ESTUDIO DE PERFIL DE LA VARIANTE EN EL SECTOR CRITICO HUANCALLE(CARRETERA CUSCO - PISAC                                                                                                                                                                   | ESTUDIO        | 0.600            | ESTUDIO            |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                         | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0045     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00023, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0076378 ESTUDIO DE PERFIL PUENTE SAN FRANCISCO I Y ACCESOS (CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO)                                            | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0046     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00024, PASCO, OXAPAMPA, PALCAZU                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050546 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS                                                                                 | ESTUDIO          | 0.100          | ESTUDIO          | 0.100              | 0.100          | 0.150         | 150.00 | 0.150  | 150.00 |
| 0047     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00025, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO - URUBAMBA                                                                                               | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0048     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00026, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0089019 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).                  | ESTUDIO          | 0.200          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.200          | 0.220         | 110.00 | 0.370  | 185.00 |
| 0049     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00027, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0073475 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA CUSCO - COTABAMBA TRAMO: INQUILLPATA - PUENTE HUALLPACHACA - COTABAMBA | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0050     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00028, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCANELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA       | ESTUDIO          | 0.600          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0051     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00029, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0089017 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, TRAMO JAYANCA MOCHUMI                         | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.600          | 0.000         | 0.00   | 0.800  | 133.33 |
| 0052     | 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                                             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0053     | 0061.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                                 | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0054     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO                                          | PORCENTAJE       | 2.000          | PORCENTAJE       |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0055     | 0061.2002207.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440                                                              | PORCENTAJE       | 0.070          | PORCENTAJE       |                    | 7.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0056     | 0061.2002210.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                                                                   | KILOMETRO        | 11.350         | KILOMETRO        | 10.060             | 11.350         | 10.060        | 100.00 | 16.797 | 147.99 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0057     | 0061.2002210.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)                                   | KILOMETRO        | 16.650         | KILOMETRO        | 6.375              | 16.650         | 6.375         | 100.00 | 15.402 | 92.50  |
| 0058     | 0061.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                     | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0059     | 0061.2002210.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)                      | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0060     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                      | PORCENTAJE       | 0.260          | PORCENTAJE       |                    | 24.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0061     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052530 PMA TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                        | PLAN             | 0.250          | PLAN             | 0.050              | 0.250          | 0.050         | 100.00 | 0.050  | 20.00  |
| 0062     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO                                     | PORCENTAJE       | 0.320          | PORCENTAJE       |                    | 26.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0063     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055745 PMA PERICO SAN IGNACIO                                                          | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.200              | 0.200          | 0.400         | 200.00 | 0.400  | 200.00 |
| 0064     | 0061.2002213.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, PICOTA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050599 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO: JUAN GUERRA - PUERTO LOPEZ Y PUERTO LOPEZ - PICOTA | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0065     | 0061.2002213.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, BELLAVISTA, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI                                                        | PORCENTAJE       | 0.020          | PORCENTAJE       |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0066     | 0061.2002213.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, PICOTA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055862 CIRA PICOTA-CASPIZAPA                                                           | PLAN             | 0.001          | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0067     | 0061.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052662 PUENTE PIZANA TOCACHE                                                           | KILOMETRO        | 11.130         | KILOMETRO        | 3.050              | 11.130         | 3.050         | 100.00 | 10.153 | 91.22  |
| 0068     | 0061.2015973.4000178.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA                                                        | KILOMETRO        | 12.550         | KILOMETRO        | 5.464              | 12.550         | 5.464         | 100.00 | 18.550 | 147.81 |
| 0069     | 0061.2015973.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050596 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO LA POLVORA - PIZARRON - PERLAMAYO                   | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0070     | 0061.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052988 SUPERVISION: PUENTE PIZANA TOCACHE                                              | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0071     | 0061.2015973.6000002.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0053986 SUPERVISION TRAMO JUANJUI CAMPANILLA                                            | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0072     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA                          | PORCENTAJE       | 0.200          | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0073     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA                                     | PORCENTAJE       | 0.050          | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0074     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055744 PMA TR. CAMPANILLA JUANJUI                                                     | PLAN             | 0.300          | PLAN             | 0.200              | 0.300          | 0.200         | 100.00 | 0.700  | 233.33 |
| 0075     | 0061.2015973.6000043.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055747 PMA TR. TOCACHE PIZANA                                                         | PLAN             | 0.200          | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.050  | 25.00  |
| 0076     | 0061.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA                                                  | KILOMETRO        | 11.590         | KILOMETRO        | 3.687              | 11.590         | 3.687         | 100.00 | 9.266  | 79.95  |
| 0077     | 0061.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA                                     | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0078     | 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA                                            | PORCENTAJE       | 0.040          | PORCENTAJE       |                    | 32.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0079     | 0061.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052519 PMA ALFAMAYO-QUILLABAMBA                                                       | PLAN             | 2.000          | PLAN             | 0.050              | 2.000          | 0.050         | 100.00 | 0.050  | 2.50   |
| 0080     | 0061.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN                                                    | KILOMETRO        | 16.310         | KILOMETRO        | 9.234              | 16.310         | 9.234         | 100.00 | 29.245 | 179.31 |
| 0081     | 0061.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN                                         | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0082     | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN                                                  | PORCENTAJE       | 17.000         | PORCENTAJE       | 6.580              | 17.000         | 6.580         | 100.00 | 17.000 | 100.00 |
| 0083     | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055845 PMA DV OTUZCO-DV CAYACULLAN (KM 00-71)                                         | PLAN             | 0.450          | PLAN             | 0.100              | 0.450          | 0.100         | 100.00 | 0.150  | 33.33  |
| 0084     | 0061.2022937.6000043.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO                                   | PORCENTAJE       | 0.240          | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0085     | 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.                                          | KILOMETRO        | 9.200          | KILOMETRO        | 1.515              | 9.200          | 1.515         | 100.00 | 2.976  | 32.35  |
| 0086     | 0061.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420                                   | KILOMETRO        | 17.710         | KILOMETRO        | 13.604             | 17.710         | 13.604        | 100.00 | 20.613 | 116.39 |
| 0087     | 0061.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052992 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500                              | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0088 0061.2026767.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420                                              | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0089 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500                                                        | PORCENTAJE       | 0.120          | PORCENTAJE       |                    | 12.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0090 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0052525 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500                                                          | PLAN             | 0.450          | PLAN             | 0.200              | 0.450          | 0.200         | 100.00 | 0.250 | 55.56  |
| 0091 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420                                               | PORCENTAJE       | 0.120          | PORCENTAJE       |                    | 15.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0092 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL<br>0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420                                                 | PLAN             | 0.600          | PLAN             | 0.300              | 0.600          | 0.001         | 0.33   | 0.050 | 8.33   |
| 0093 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>0052976 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 2 IIRSA SUR                                                                   | SUPERVISION      | 4.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0094 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00002, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL<br>0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR                                                                | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 8.000          | 0.000         | 0.00   | 2.000 | 25.00  |
| 0095 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL<br>0052983 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV.<br>VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0096 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00004, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL<br>0055313 SUPERVISION DEFINITIVA IIRSA SUR, TRAMO III                                                         | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 8.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 12.50  |
| 0097 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                                           | CUOTA            | 4.000          | CUOTA            |                    | 4.000          | 0.000         | 0.00   | 3.000 | 75.00  |
| 0098 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL<br>0052420 PAO IIRSA NORTE                                                                                   | CUOTA            | 2.000          | CUOTA            |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 50.00  |
| 0099 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL<br>0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1                                                                                 | CUOTA            | 7.280          | KILOMETRO        |                    | 7.280          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0100 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL<br>0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2                                                                                     | CUOTA            | 2.000          | CUOTA            |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 50.00  |
| 0101 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL<br>0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3                                                                               | CUOTA            | 2.000          | CUOTA            |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 50.00  |
| 0102 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL<br>0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4                                                                                    | CUOTA            | 2.000          | CUOTA            |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 50.00  |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0103 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL<br>0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5                                                                     | CUOTA            | 2.000          | CUOTA            |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 50.00  |
| 0104 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN<br>0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE                                                                  | OBRA             | 2.000          | OBRA             |                    | 12.000         | 0.000         | 0.00   | 17.000 | 141.67 |
| 0105 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR                                                         | OBRA             | 2.000          | OBRA             |                    | 24.000         | 0.000         | 0.00   | 13.000 | 54.17  |
| 0106 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL<br>0052364 OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA | OBRA             | 1.000          | OBRA             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0107 0061.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LORETO, ALTO AMAZONAS, YURIMAGUAS<br>0055025 CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS                                     | OBRA             | 1.000          | OBRA             |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 3.550  | 177.50 |
| 0108 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL<br>0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR                                                        | KILOMETRO        | 4.836          | KILOMETRO        |                    | 3.720          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0109 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL<br>0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4                                                        | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       | 4.000              | 10.000         | 4.000         | 100.00 | 4.000  | 40.00  |
| 0110 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL<br>0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5                                                                     | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       | 0.294              | 10.000         | 0.294         | 100.00 | 2.000  | 20.00  |
| 0111 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL<br>0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI                                                          | PORCENTAJE       | 25.000         | PORCENTAJE       | 4.720              | 25.000         | 0.001         | 0.02   | 4.000  | 16.00  |
| 0112 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                          | PORCENTAJE       | 0.100          | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0113 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00005, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL<br>0052394 PACRI HUARAL ACOS                                                                           | PORCENTAJE       | 0.370          | PORCENTAJE       |                    | 37.000         | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 2.70   |
| 0114 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL<br>0052398 PACRI LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR                                                | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0115 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00007, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL<br>0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4         | PORCENTAJE       | 36.000         | PORCENTAJE       | 12.150             | 36.000         | 0.001         | 0.01   | 5.000  | 13.89  |
| 0116 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00008, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL<br>0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO                                                  | PORCENTAJE       | 36.000         | PORCENTAJE       | 7.340              | 36.000         | 0.001         | 0.01   | 7.000  | 19.44  |
| 0117 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00009, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL<br>0053818 PACRI IIRSA NORTE                                                                        | PORCENTAJE       | 20.000         | PORCENTAJE       | 2.743              | 20.000         | 2.743         | 100.00 | 8.000  | 40.00  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                         | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0118 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0052406 PACRI RED VIAL N° 06                                                                                                           | PORCENTAJE       | 20.000         | PORCENTAJE       | 3.775              | 20.000         | 3.775         | 100.00 | 6.000  | 30.00  |
| 0119 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL<br>0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO                                 | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       | 10.000             | 10.000         | 0.001         | 0.01   | 10.000 | 100.00 |
| 0120 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00012, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL<br>0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE                                                                                 | PORCENTAJE       | 0.100          | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0121 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA<br>0047458 ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO DE TRAMO COLPAHUAYCO - LANGUI                                                                       | ESTUDIO          | 0.900          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0122 0061.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL<br>0050581 ESTUDIO DEFINITIVO DE PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO                                           | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          | 0.300              | 0.300          | 0.050         | 16.67  | 0.050  | 16.67  |
| 0123 0061.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA<br>0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI                                                                                                        | PORCENTAJE       | 0.050          | PORCENTAJE       |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0124 0061.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, CANAS, CHECCA<br>0052527 PMA TR.: EL DESCANSO LANGUI                                                                                                          | PLAN             | 0.200          | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0125 0061.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN<br>0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN                                 | KILOMETRO        | 15.320         | KILOMETRO        | 8.304              | 15.320         | 8.304         | 100.00 | 23.978 | 156.51 |
| 0126 0061.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA) | KILOMETRO        | 11.700         | KILOMETRO        | 5.149              | 11.700         | 5.149         | 100.00 | 20.342 | 173.86 |
| 0127 0061.2028339.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN<br>0055857 SUPERVISION REH. Y MEJ. TR. CELENDIN - KM 52                                                                                | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0128 0061.2028339.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>0052963 SUPERVISION: CAJAMARCA CELENDIN BALZAS : KM.26 AL 52 (SALDO DE OBRA)                                                  | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0129 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN                                                                         | PORCENTAJE       | 0.370          | PORCENTAJE       |                    | 25.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0130 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN<br>0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000               | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.100              | 0.200          | 0.100         | 100.00 | 0.300  | 150.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0131     | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055865 PMA REH. Y MEJ. TR: KM 52 000-CELENDIN                                                                                                  | PLAN             | 0.150          | PLAN             | 0.150              | 0.150          | 0.200         | 133.33 | 0.300 | 200.00 |
| 0132     | 0061.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA                                                                                                               | PORCENTAJE       | 0.110          | PORCENTAJE       |                    | 11.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0133     | 0061.2029342.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055856 PMA RONCHAS - CHUPACA                                                                                                                   | PLAN             | 0.050          | PLAN             | 0.350              | 0.500          | 0.350         | 100.00 | 0.400 | 80.00  |
| 0134     | 0061.2029342.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYS-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS                                                               | PORCENTAJE       | 0.400          | PORCENTAJE       |                    | 25.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0135     | 0061.2031693.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR | KILOMETRO        | 11.200         | KILOMETRO        | 1.802              | 11.200         | 1.802         | 100.00 | 7.931 | 70.81  |
| 0136     | 0061.2031693.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055707 ESTUDIO DEFINITIVO TR. HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECT. HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PTE. PALLAR                                      | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0137     | 0061.2031693.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0063530 SUPERVISION CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR                       | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0138     | 0061.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR                      | PORCENTAJE       | 10.000         | PORCENTAJE       | 0.689              | 10.000         | 0.689         | 100.00 | 4.000 | 40.00  |
| 0139     | 0061.2031797.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0052664 PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA                                                                                         | KILOMETRO        | 8.990          | KILOMETRO        | 4.711              | 8.990          | 4.711         | 100.00 | 8.182 | 91.01  |
| 0140     | 0061.2031797.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0052989 SUPERVISION: PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA                                                                            | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0141     | 0061.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA                                                                                     | PORCENTAJE       | 0.410          | PORCENTAJE       |                    | 25.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0142     | 0061.2031797.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0052529 PMA TR. PUENTE REITHER-PUENTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA                                                                                    | PLAN             | 0.100          | PLAN             |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.800 | 800.00 |
| 0143     | 0061.2041965.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 ) Y                                                                              | KILOMETRO        | 2.830          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                |                                                                               | FORMULADO                                                                                              |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                          |                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |        |
| REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN   |                                                                               |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
| 0144                                                     | 0061.2041965.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL  |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0001424                                                                       | SUPERVISION DE OBRAS                                                                                   | SUPERVISION    | 0.001            | SUPERVISION        |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |        |
| 0145                                                     | 0061.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL  |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0093974                                                                       | PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 )                                         | PORCENTAJE     | 0.100            | PORCENTAJE         | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 2.000  | 20.00  |        |
| Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN |                                                                               |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
| 0146                                                     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO            |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0047931                                                                       | AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800                                                                 | KILOMETRO      | 17.700           | KILOMETRO          | 14.688         | 17.700        | 14.688 | 100.00 | 24.731 | 139.72 |
| 0147                                                     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, OCROS             |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0047932                                                                       | AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000                                                                | KILOMETRO      | 18.990           | KILOMETRO          | 18.990         | 18.990        | 19.984 | 105.23 | 38.289 | 201.63 |
| 0148                                                     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0063500                                                                       | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO | KILOMETRO      | 17.780           | KILOMETRO          | 13.640         | 17.780        | 13.640 | 100.00 | 48.530 | 272.95 |
| 0149                                                     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO            |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0052961                                                                       | SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 50 000 KM 98 800                                                      | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |        |
| 0150                                                     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO            |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0052962                                                                       | SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000                                                   | SUPERVISION    | 0.001            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |        |
| 0151                                                     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0063499                                                                       | SUPERVISION DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                   | SUPERVISION    | 0.001            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |        |
| 0152                                                     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0052382                                                                       | PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA                                                                             | PORCENTAJE     | 0.240            | PORCENTAJE         | 24.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |        |
| 0153                                                     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0052384                                                                       | PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000                                                | PORCENTAJE     | 0.240            | PORCENTAJE         | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 3.000  | 15.00  |        |
| 0154                                                     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0052385                                                                       | PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800                                                | PORCENTAJE     | 0.300            | PORCENTAJE         | 30.000         | 0.000         | 0.00   | 12.000 | 40.00  |        |
| 0155                                                     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0056155                                                                       | PMA TR. II KM 50 000 - KM 98 800                                                                       | PLAN           | 0.300            | PLAN               | 0.300          | 0.300         | 100.00 | 0.550  | 183.33 |        |
| 0156                                                     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00005, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0052386                                                                       | PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000                                           | PORCENTAJE     | 0.280            | PORCENTAJE         | 28.000         | 0.000         | 0.00   | 8.000  | 28.57  |        |
| 0157                                                     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00006, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL    |                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |        |        |        |
|                                                          | 0055907                                                                       | PMA TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000                                                                  | PLAN           | 0.200            | PLAN               | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.200  | 100.00 |        |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                            | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|------------|
|          |                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %          |
| 0158     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00007, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210                            | PORCENTAJE       | 0.210          | PORCENTAJE       |                    | 21.000         | 0.000         | 0.00   | 9.000  | 42.86      |
|          | 000                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
| 0159     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00008, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256                             | PORCENTAJE       | 0.350          | PORCENTAJE       |                    | 25.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
|          | 000                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
| 0160     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00009, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO                | PORCENTAJE       | 0.400          | PORCENTAJE       |                    | 15.000         | 0.000         | 0.00   | 9.000  | 60.00      |
| 0161     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00010, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0078333 PMA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                | PLAN             | 0.001          | PLAN             |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.100  | 100.00     |
| 0162     | 0061.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100                 | KILOMETRO        | 3.500          | KILOMETRO        |                    | 3.150          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0163     | 0061.2043324.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0063511 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 6+950 - KM. 10+100 | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100,000.00 |
| 0164     | 0061.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO                                                 | PORCENTAJE       | 0.160          | PORCENTAJE       |                    | 16.000         | 0.000         | 0.00   | 3.000  | 18.75      |
| 0165     | 0061.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR                                                 | PORCENTAJE       | 0.400          | PORCENTAJE       |                    | 3.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0166     | 0061.2044636.4000179.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0052665 PUENTE SUYACUNA                                                                     | METRO            | 0.001          | METRO            |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 55.200 | 552.00     |
| 0167     | 0061.2044636.6000002.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0052990 SUPERVISION: PUENTE SUYACUNA                                                        | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00     |
| 0168     | 0061.2045032.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0052663 PUENTE PUELLAS Y ACCESOS                                                            | METRO            | 10.000         | METRO            | 1.004              | 10.000         | 1.004         | 100.00 | 7.680  | 76.80      |
| 0169     | 0061.2045032.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                                | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00     |
| 0170     | 0061.2045033.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |            |
|          | 0052655 PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                             | METRO            | 10.000         | METRO            | 0.968              | 10.000         | 0.968         | 100.00 | 28.708 | 287.08     |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0171     | 0061.2045033.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                           | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0172     | 0061.2045034.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052666 PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS                                                     | METRO            | 25.000         | METRO            |                    | 2.500          | 0.000         | 0.00   | 10.095 | 403.80 |
| 0173     | 0061.2045034.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                           | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0174     | 0061.2055842.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050575 ESTUDIO DEFINITIVO DE CHUQUICARA-HUALLANCA                                     | ESTUDIO          | 0.400          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0175     | 0061.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY                                               | PORCENTAJE       | 25.000         | PORCENTAJE       | 25.000             | 25.000         | 28.571        | 114.28 | 31.000 | 124.00 |
| 0176     | 0061.2056359.6000001.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055702 ESTUDIO DEFINITIVO TR. HUANCAMELICA-SANTA INES                                 | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0177     | 0061.2056359.6000001.15.033.0064.00002, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055701 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-RUMICHACA                                    | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0178     | 0061.2056359.6000001.15.033.0064.00003, HUANCAMELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055700 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-PAMPANO                                      | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0179     | 0061.2057739.6000001.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO                   | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.400          | 0.000         | 0.00   | 0.550  | 137.50 |
| 0180     | 0061.2057905.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063508 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ, TRAMO ILAVE-CHECCA | KILOMETRO        | 6.060          | KILOMETRO        | 5.102              | 6.060          | 5.102         | 100.00 | 8.365  | 138.04 |
| 0181     | 0061.2057905.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063507 SUPERVISION CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ, TRAMO ILAVE - CHECCA                   | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0182     | 0061.2057905.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0056153 PMA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ                                                   | PLAN             | 0.200          | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0183     | 0061.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102                                | KILOMETRO        | 17.680         | KILOMETRO        | 14.225             | 17.680         | 14.225        | 100.00 | 29.649 | 167.70 |
| 0184     | 0061.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0047962 CANTA - HUALLAY                                                                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                         | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0185     | 0061.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052955 SUPERVISION : LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102                    | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0186     | 0061.2057906.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY                                                     | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0187     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY                                                        | PORCENTAJE       | 0.300          | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0188     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY                                                          | PLAN             | 0.300          | PLAN             |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0189     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, HUAMANTANGA                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052391 PACRI COCHAMARCA - VICCO                                                         | PORCENTAJE       | 0.800          | PORCENTAJE       |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0190     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000                                    | PORCENTAJE       | 0.150          | PORCENTAJE       |                    | 15.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0191     | 0061.2057906.6000043.15.033.0064.00005, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000                                 | PLAN             | 0.400          | PLAN             | 0.050              | 0.400          | 0.050         | 100.00 | 0.100  | 25.00  |
| 0192     | 0061.2058560.4000073.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063502 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE                   | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 14.740         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0193     | 0061.2058560.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063501 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0194     | 0061.2058560.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055863 PACRI VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE                                | PORCENTAJE       | 0.330          | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0195     | 0061.2058560.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055751 PMA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE                                  | PLAN             | 0.200          | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0196     | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0051382 LLAMA - COCHABAMBA                                                               | KILOMETRO        | 13.250         | KILOMETRO        | 7.477              | 13.250         | 7.477         | 100.00 | 12.815 | 96.72  |
| 0197     | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0048009 COCHABAMBA - CHOTA                                                               | KILOMETRO        | 11.060         | KILOMETRO        | 3.535              | 11.060         | 3.535         | 100.00 | 11.586 | 104.76 |
| 0198     | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                   | KILOMETRO        | 16.730         | KILOMETRO        | 2.414              | 16.730         | 2.414         | 100.00 | 10.540 | 63.00  |
| 0199     | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA                                                  | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0200     | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA                                                                               | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0201     | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                                    | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0202     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCOA                                                                                   | PORCENTAJE       | 0.320          | PORCENTAJE       |                    | 12.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0203     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO                                                                                 | PLAN             | 0.200          | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0204     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA                                                                                       | PORCENTAJE       | 0.230          | PORCENTAJE       |                    | 14.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0205     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA                                                                                       | PORCENTAJE       | 0.360          | PORCENTAJE       |                    | 15.000         | 0.000         | 0.00   | 14.000 | 93.33  |
| 0206     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA                                                                               | PORCENTAJE       | 0.360          | PORCENTAJE       |                    | 26.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0207     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA                                                                                           | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.100              | 0.200          | 0.100         | 100.00 | 0.150  | 75.00  |
| 0208     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC                                                                      | PORCENTAJE       | 0.420          | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0209     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00008, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052523 PMA LLAMA - COCHABAMBA                                                                                         | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.050              | 0.200          | 0.050         | 100.00 | 0.100  | 50.00  |
| 0210     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052520 PMA CHONGOYAPE-LLAMA                                                                                           | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.100              | 0.200          | 0.100         | 100.00 | 0.150  | 75.00  |
| 0211     | 0061.2058698.6000043.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055746 PMA HUALGAYOC -DV YANACOCOA                                                                                    | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.050              | 0.200          | 0.050         | 100.00 | 0.100  | 50.00  |
| 0212     | 0061.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI | KILOMETRO        | 4.730          | KILOMETRO        | 2.026              | 4.730          | 2.026         | 100.00 | 34.052 | 719.92 |
| 0213     | 0061.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI                 | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0214     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO                                                         | PORCENTAJE       | 0.270          | PORCENTAJE       |                    | 27.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0215     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0078332 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA                                    | PLAN             | 0.100          | PLAN             | 0.050              | 0.100          | 0.050         | 100.00 | 0.300  | 300.00 |
|          | TRAMO QUILCA MATARANI                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0216     | 0061.2062374.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                             | KILOMETRO        | 6.468          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0217     | 0061.2062374.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                               | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0218     | 0061.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                                           | PORCENTAJE       | 5.000          | PORCENTAJE       | 5.000              | 5.000          | 15.000        | 300.00 | 15.000 | 300.00 |
| 0219     | 0061.2062599.6000033.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050169 DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA Y PLAN MAESTRO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEL PERU | PLAN             | 1.000          | PLAN             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.350  | 35.00  |
| 0220     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO                                                                        | INFORME          | 29.000         | INFORME          | 18.000             | 29.000         | 18.000        | 100.00 | 36.000 | 124.14 |
| 0221     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0051361 INVENTARIO DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA                                                 | PLAN             | 1.000          | PLAN             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0222     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0051362 INVENTARIO DE PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL                                                | PLAN             | 1.000          | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0223     | 0061.2078091.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052656 PUENTE HUACARA                                                                               | METRO            | 20.600         | METRO            | 1.768              | 20.600         | 1.768         | 100.00 | 20.600 | 100.00 |
| 0224     | 0061.2078091.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052985 SUPERVISION: PUENTE HUACARA                                                                  | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0225     | 0061.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)                     | ESTUDIO          | 0.550          | ESTUDIO          | 0.050              | 0.550          | 0.050         | 100.00 | 0.050  | 9.09   |
| 0226     | 0061.2078367.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055994 MEJORAMIENTO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA                                               | KILOMETRO        | 11.390         | KILOMETRO        | 9.923              | 11.390         | 9.923         | 100.00 | 18.258 | 160.30 |
| 0227     | 0061.2078367.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055364 SUPERVISION CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA                                                | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0228     | 0061.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA                                           | PORCENTAJE       | 0.220          | PORCENTAJE       |                    | 22.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                           |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| CAPILLA                   |                                                                                                     |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0229                      | 0061.2078367.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0055858 PMA MEJORAMIENTO MALA-CALANGO-LA CAPILLA                                                    | PLAN           |                  |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0230                      | 0061.2078371.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOA                   | KILOMETRO      | KILOMETRO        | 0.132              | 6.500          | 0.132         | 100.00 | 9.379 | 144.29 |
| 0231                      | 0061.2078371.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOA                    | SUPERVISION    | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0232                      | 0061.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOA                                     | PORCENTAJE     | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0233                      | 0061.2078481.4000178.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS                                                                     | METRO          | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0234                      | 0061.2078481.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0095090 SUPERVISION PUENTE TUMBES Y ACCESOS                                                         | SUPERVISION    | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0235                      | 0061.2084557.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE                          |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N            | KILOMETRO      | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0236                      | 0061.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                           | KILOMETRO      | KILOMETRO        | 0.593              | 3.130          | 0.593         | 100.00 | 8.330 | 266.13 |
| 0237                      | 0061.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                               | SUPERVISION    | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0238                      | 0061.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA | KILOMETRO      | KILOMETRO        |                    | 4.710          | 0.000         | 0.00   | 1.244 | 26.41  |
| 0239                      | 0061.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0063522 SUPERVISION CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA                         | SUPERVISION    | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0240                      | 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                            |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0055749 CIRA MAYOCC HUANTA                                                                          | CERTIFICADO    | CERTIFICADO      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0241                      | 0061.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                          |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                           | 0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                                                     | METRO          | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0242     | 0061.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS                                    | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0243     | 0061.2093846.6000001.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, TARATA                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050595 ESTUDIO DEFINITIVO DE TARATA - CAPAZO                                   | ESTUDIO          | 0.100          | ESTUDIO          |                    |                | 0.100         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0244     | 0061.2094591.4000073.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                             | KILOMETRO        | 1.173          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0245     | 0061.2094591.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                    | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0246     | 0061.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                          | PORCENTAJE       | 0.100          | PORCENTAJE       |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00   | 13.000 | 260.00 |
| 0247     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, TUMBES                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS                      | METRO            | 16.800         | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0248     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS                                | METRO            | 0.001          | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0249     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS                      | METRO            | 4.800          | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0250     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00004, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS                            | METRO            | 48.000         | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0251     | 0061.2094971.4000179.15.033.0064.00005, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063482 CONSTRUCCION DEL PUENTE MANUELA Y ACCESOS.                              | METRO            | 24.000         | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0252     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, TUMBES                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS                           | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0253     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS                                     | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0254     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS                       | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0255     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00004, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063483 SUPERVISION PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS                                 | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0256     | 0061.2094971.6000002.15.033.0064.00005, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO        |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063481 SUPERVISION PUENTE MANUELA Y ACCESOS.                                   | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0257     | 0061.2106854.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0073471 ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA                  | ESTUDIO          | 0.700          | ESTUDIO          | 0.500              | 0.700          | 0.500         | 100.00 | 0.800  | 114.29 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                 |                                                                                 | FORMULADO                                                                                        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|                                                                                           |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                 | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGRO MAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO ) |                                                                                 |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
| 0258                                                                                      | 0061.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL  |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0056477                                                                         | CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA                                                     | METRO          | 36.000           | METRO              |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0259                                                                                      | 0061.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL  |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0063506                                                                         | SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA                                         | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0260                                                                                      | 0061.2109837.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO                    |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0050184                                                                         | DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                                    | KILOMETRO      | 6.240            | KILOMETRO          |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0261                                                                                      | 0061.2109837.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO                    |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0050570                                                                         | ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO         | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.150  | 150.00 |
| 0262                                                                                      | 0061.2109837.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO                    |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0052978                                                                         | SUPERVISION: DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO                            | SUPERVISION    | 1.000            | SUPERVISION        |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0263                                                                                      | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL    |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0050591                                                                         | ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO; TR: CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO  | ESTUDIO        | 0.100            | ESTUDIO            | 0.100          | 0.100         | 100.00 | 0.200  | 200.00 |
| 0264                                                                                      | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL         |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0050592                                                                         | ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION | ESTUDIO        | 0.200            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.250         | 125.00 | 0.350  | 175.00 |
| 0265                                                                                      | 0061.2110320.6000001.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA            |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0050593                                                                         | ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO        | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0266                                                                                      | 0061.2110581.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA         |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0050569                                                                         | ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACocha                                                       | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0267                                                                                      | 0061.2110692.4000179.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO               |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0056475                                                                         | CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA                                                                | METRO          | 9.000            | METRO              | 9.000          | 10.044        | 111.60 | 17.517 | 194.63 |
| 0268                                                                                      | 0061.2110692.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, MARANON, HUACRACHUCO           |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0063505                                                                         | SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA                                                    | SUPERVISION    | 0.001            | SUPERVISION        | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0269                                                                                      | 0061.2110693.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                                                                                                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|                                                                                           | 0063492                                                                         | CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS                                                    | METRO          | 30.000           | METRO              | 2.860          | 2.860         | 100.00 | 17.640 | 58.80  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0270     | 0061.2110693.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063491 SUPERVISION PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS                                | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0271     | 0061.2110710.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063494 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS                                | METRO            | 50.000         | METRO            | 1.690              | 50.000         | 1.690         | 100.00 | 34.700 | 69.40  |
| 0272     | 0061.2110710.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063493 SUPERVISION PUENTE CANOAS Y ACCESOS                                     | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0273     | 0061.2110759.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                              | METRO            | 10.200         | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0274     | 0061.2110759.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063495 SUPERVISION PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                                   | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0275     | 0061.2112863.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                              | METRO            | 24.000         | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0276     | 0061.2112863.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                   | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0277     | 0061.2114280.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                                           | METRO            | 0.001          | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0278     | 0061.2114280.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050588 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                     | ESTUDIO          | 0.300          | ESTUDIO          | 0.200              | 0.300          | 0.200         | 100.00 | 0.200  | 66.67  |
| 0279     | 0061.2114280.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0095089 SUPERVISION PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS                               | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0280     | 0061.2115627.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052658 PUENTE MALCAS                                                           | METRO            | 14.400         | METRO            |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0281     | 0061.2115627.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0001424 SUPERVISION DE OBRAS                                                    | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0282     | 0061.2131923.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050576 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS           | ESTUDIO          | 0.800          | ESTUDIO          | 0.500              | 0.600          | 0.500         | 100.00 | 0.600  | 100.00 |
| 0283     | 0061.2131924.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050577 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA                | ESTUDIO          | 0.800          | ESTUDIO          | 0.500              | 0.600          | 0.500         | 100.00 | 0.600  | 100.00 |
| 0284     | 0061.2131925.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0089045 ESTUDIO DEFINITIVO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ                         | ESTUDIO          | 0.700          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0285     | 0061.2132692.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050587 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE POMACHACA Y ACCESOS                                                                | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.050  | 50.00  |
| 0286     | 0061.2132703.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050579 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE TINGO Y ACCESOS                                                       | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    | 0.450          | 0.000         | 0.00   | 0.250  | 55.56  |
| 0287     | 0061.2132704.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050578 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS                                                   | ESTUDIO          | 0.450          | ESTUDIO          | 0.250              | 0.450          | 0.250         | 100.00 | 0.300  | 66.67  |
| 0288     | 0061.2132705.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA                                                                                 | KILOMETRO        | 12.840         | KILOMETRO        | 4.425              | 12.840         | 4.425         | 100.00 | 17.584 | 136.95 |
| 0289     | 0061.2132705.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA                                                                                 | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0290     | 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA                                                                                        | PORCENTAJE       | 0.330          | PORCENTAJE       |                    | 33.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0291     | 0061.2132705.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0076312 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA                                         | PLAN             | 0.200          | PLAN             | 0.050              | 0.200          | 0.050         | 100.00 | 0.100  | 50.00  |
| 0292     | 0061.2133768.6000001.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0050598 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO: DV. CHIGUATA-DV. IMATA                                                             | ESTUDIO          | 0.700          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0293     | 0061.2134846.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)            | KILOMETRO        | 8.520          | KILOMETRO        | 6.914              | 8.520          | 6.914         | 100.00 | 26.441 | 310.34 |
| 0294     | 0061.2134846.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063503 SUPERVISION DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYAN                                  | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0295     | 0061.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN                                             | PORCENTAJE       | 0.100          | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0296     | 0061.2134881.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUARI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO | KILOMETRO        | 8.910          | KILOMETRO        | 0.590              | 8.910          | 0.590         | 100.00 | 4.769  | 53.52  |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0297     | 0061.2134881.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063509 SUPERVISION CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO                                                                | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0298     | 0061.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO                                                             | PORCENTAJE       | 20.000         | PORCENTAJE       | 5.000              | 20.000         | 5.000         | 100.00 | 14.000 | 70.00  |
| 0299     | 0061.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO                             | KILOMETRO        | 1.220          | KILOMETRO        |                    | 4.620          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0300     | 0061.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO                              | SUPERVISION      | 1.000          | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0301     | 0061.2146292.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, CALCA                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0056474 CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC                                                                                                                         | METRO            | 12.800         | METRO            | 9.372              | 12.800         | 9.372         | 100.00 | 30.292 | 236.66 |
| 0302     | 0061.2146292.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, CALCA                                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0056476 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC                                                                                                       | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00 |
| 0303     | 0061.2153661.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                                                                      | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0304     | 0061.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                                                                      | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0305     | 0061.2155808.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0073469 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA-EMPALME RUTA N° PE-5N, TRAMO: SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA). | ESTUDIO          | 1.000          | ESTUDIO          |                    | 0.600          | 0.000         | 0.00   | 0.350  | 58.33  |
| 0306     | 0061.2155808.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                                             | SUPERVISION      | 0.001          | SUPERVISION      |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0307     | 0061.2158699.6000001.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0089044 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA                                                                                             | ESTUDIO          | 0.001          | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                    |                                                                                | FORMULADO                                                                                                              |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |         |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|--------|---------|
|                                                                              |                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                       | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %       | ANUAL  | %       |
| - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS |                                                                                |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
| 0308                                                                         | 0061.2164088.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE     |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0001433                                                                        | SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS                                                                                         | ESTUDIO        | 1.000            | ESTUDIO            |                | 0.000         | 0.00    | 0.000  | 0.00    |
| 0309                                                                         | 0061.2210921.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, PIURA                    |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0052879                                                                        | RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N                                       | KILOMETRO      | 1.000            | KILOMETRO          |                | 0.000         | 0.00    | 0.000  | 0.00    |
| 0310                                                                         | 0061.3000001.5003250.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL             |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0077460                                                                        | GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL                                                    | INFORME        | 2.000            | INFORME            | 0.001          | 0.001         | 0.000   | 0.00   | 0.000   |
| 0311                                                                         | 0061.3000001.5003250.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, BRENA                      |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0041210                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                      | INFORME        | 6.000            | INFORME            |                | 0.001         | 0.000   | 0.00   | 0.000   |
| 0312                                                                         | 0061.3000001.5003250.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL             |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0053822                                                                        | PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES                                                                      | INFORME        | 12.000           | INFORME            |                | 0.001         | 0.000   | 0.00   | 0.000   |
| 0313                                                                         | 0061.3000001.5003250.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, LINCE                      |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0053823                                                                        | PAGO DE TASACIONES Y SANEAMIENTO FISICO Y TECNICO LEGAL DE INMUEBLES                                                   | INFORME        | 6.000            | INFORME            |                | 0.001         | 0.000   | 0.00   | 0.000   |
| 0314                                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00001, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL         |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0053436                                                                        | DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO                                                                                            | KILOMETRO      | 190.840          | KILOMETRO          | 0.001          | 0.001         | 0.000   | 0.00   | 0.000   |
| 0315                                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL             |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0053705                                                                        | MANTENIMIENTO VIAL: HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO - SAYAN                                                    | KILOMETRO      | 343.410          | KILOMETRO          | 343.410        | 343.410       | 333.830 | 97.21  | 333.830 |
| 0316                                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL     |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0053694                                                                        | MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO                                                           | KILOMETRO      | 380.500          | KILOMETRO          | 0.001          | 0.001         | 0.000   | 0.00   | 0.000   |
| 0317                                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00004, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL   |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0053704                                                                        | MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA                                                       | KILOMETRO      | 167.830          | KILOMETRO          | 167.830        | 167.830       | 167.830 | 100.00 | 167.830 |
| 0318                                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00005, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL           |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0055276                                                                        | CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO | KILOMETRO      | 294.580          | KILOMETRO          | 294.580        | 294.580       | 362.790 | 123.16 | 362.790 |
| 0319                                                                         | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00006, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL |                                                                                                                        |                |                  |                    |                |               |         |        |         |
|                                                                              | 0053706                                                                        | MANTENIMIENTO VIAL: LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO                                                               | KILOMETRO      | 371.100          | KILOMETRO          |                | 0.001         | 0.000   | 0.00   | 0.000   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                                          |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                   | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| MARIA - EMP-5N(TOCACHE)   |                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0320                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00007, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                           |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA                                                             | KILOMETRO      |                  | 306.000            | 306.000        | 196.200       | 64.12  | 196.200 | 64.12  |
| 0321                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00008, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA                                                             | KILOMETRO      |                  | 457.820            | 457.820        | 457.820       | 100.00 | 457.820 | 100.00 |
| 0322                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00009, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053695 MANTENIMIENTO VIAL: CAÑETE - LUNAHUANA - PACARAN - ZUÑIGA - DV YAUYS - RONCHAS - CHUPACA                                                                                   | KILOMETRO      |                  | 348.000            | 348.000        | 272.815       | 96.84  | 272.815 | 78.40  |
| 0323                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00010, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA                                                                                  | KILOMETRO      |                  | 132.650            | 132.650        | 132.650       | 100.00 | 132.650 | 100.00 |
| 0324                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL                                                                                                       |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS                                                                                     | KILOMETRO      |                  | 185.400            | 185.400        | 243.740       | 131.47 | 243.740 | 131.47 |
| 0325                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00012, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUARI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO | KILOMETRO      |                  | 427.800            | 427.800        | 427.080       | 99.83  | 427.080 | 99.83  |
| 0326                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00013, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL                                                                                                          |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUARI                                                                                    | KILOMETRO      |                  | 456.710            | 456.706        | 456.706       | 100.00 | 456.706 | 100.00 |
| 0327                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00014, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR                                                                                                           | KILOMETRO      |                  | 253.000            | 253.000        | 253.000       | 100.00 | 253.000 | 100.00 |
| 0328                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00015, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO                                                                                                             | KILOMETRO      |                  | 230.400            | 230.400        | 196.400       | 85.24  | 196.400 | 85.24  |
| 0329                      | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00016, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                           | 0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N                                                                | KILOMETRO      |                  | 332.000            | 332.000        | 332.000       | 100.00 | 332.000 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                      | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0330     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00017, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO                                                                                                           | KILOMETRO        | 379.780        | KILOMETRO        | 379.780            | 379.780        | 379.780       | 100.00 | 379.780 | 100.00 |
| 0331     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00018, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053707 MANTENIMIENTO VIAL: LAMBAYEQUE - OLMOS, LIM. REG. LAMB. - DV. BAYOVAR; VIA EVITAMIENTO CHICLAYO                                                               | KILOMETRO        | 261.660        | KILOMETRO        | 261.660            | 261.660        | 261.660       | 100.00 | 261.660 | 100.00 |
| 0332     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00019, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053708 MANTENIMIENTO VIAL: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y EMP. PE 3S JAUJA TARMA                                                                       | KILOMETRO        | 349.390        | KILOMETRO        | 349.390            | 349.390        | 349.390       | 100.00 | 349.390 | 100.00 |
| 0333     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00020, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ                                                                                | KILOMETRO        | 295.500        | KILOMETRO        | 295.500            | 295.500        | 295.500       | 100.00 | 295.500 | 100.00 |
| 0334     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00021, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA                                                     | KILOMETRO        | 439.580        | KILOMETRO        | 439.575            | 439.575        | 439.575       | 100.00 | 439.575 | 100.00 |
| 0335     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00022, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO                                                                                                | KILOMETRO        | 365.560        | KILOMETRO        | 365.560            | 365.560        | 365.560       | 100.00 | 365.560 | 100.00 |
| 0336     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00023, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL | KILOMETRO        | 384.600        | KILOMETRO        | 384.600            | 384.600        | 229.710       | 59.73  | 229.710 | 59.73  |
| 0337     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00024, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055275 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 1N DV. OTUZCO -DV. CAYACUYAN- HUAMACHUCO -CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA                                                   | KILOMETRO        | 345.960        | KILOMETRO        | 345.960            | 345.960        | 345.960       | 100.00 | 345.960 | 100.00 |
| 0338     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00025, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCANELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAM PANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA                       | KILOMETRO        | 286.910        | KILOMETRO        | 286.910            | 286.910        | 286.910       | 100.00 | 286.910 | 100.00 |
| 0339     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00026, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGO - PUNTA DE CARRETERA                     | KILOMETRO        | 466.330        | KILOMETRO        | 466.330            | 466.330        | 468.750       | 100.52 | 468.750 | 100.52 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0340     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00027, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0083927 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PTE. REITHER)-PTE.<br>PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLDT Y PTE.<br>PAUCARTAMBO-OXAPAMPA                                                                                 | KILOMETRO        | 365.000        | KILOMETRO        | 365.000            | 365.000        | 326.500       | 89.45  | 326.500 | 89.45  |
| 0341     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00028, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL<br>0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) -<br>AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO                                                                                                 | KILOMETRO        | 419.300        | KILOMETRO        | 419.300            | 419.300        | 419.300       | 100.00 | 419.300 | 100.00 |
| 0342     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00029, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL<br>0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP<br>IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa                                                                                                  | KILOMETRO        | 263.800        | KILOMETRO        | 263.800            | 263.800        | 219.000       | 83.02  | 219.000 | 83.02  |
| 0343     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00030, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL<br>0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA -<br>AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC                                                                                                                             | KILOMETRO        | 430.000        | KILOMETRO        | 430.000            | 430.000        | 378.900       | 88.12  | 378.900 | 88.12  |
| 0344     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00031, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL<br>0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS -<br>CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ                                                                                                                    | KILOMETRO        | 367.000        | KILOMETRO        | 367.000            | 367.000        | 367.000       | 100.00 | 367.000 | 100.00 |
| 0345     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00032, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL<br>0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS -<br>HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE<br>HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA                                                              | KILOMETRO        | 536.000        | KILOMETRO        | 536.000            | 536.000        | 536.000       | 100.00 | 536.000 | 100.00 |
| 0346     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00033, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL<br>0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) -<br>QUEROBAMBA - PUQUIO                                                                                                                                                     | KILOMETRO        | 372.000        | KILOMETRO        | 372.000            | 372.000        | 372.000       | 100.00 | 372.000 | 100.00 |
| 0347     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00034, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL<br>0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S<br>(CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) -<br>PAUSA                                                                                    | KILOMETRO        | 526.000        | KILOMETRO        | 526.000            | 526.000        | 526.000       | 100.00 | 526.000 | 100.00 |
| 0348     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00035, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL<br>0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) -<br>SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO<br>GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA -<br>CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA | KILOMETRO        | 610.000        | KILOMETRO        | 610.000            | 610.000        | 610.000       | 100.00 | 610.000 | 100.00 |
| 0349     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00036, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL<br>0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA                                                                                                                                                                                | KILOMETRO        | 234.490        | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| 0350     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00037, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N                                                                                                                               | KILOMETRO        | 207.000        | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0351     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00038, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053335 CASMA - HUARAZ                                                                                                                                                             | KILOMETRO        | 148.000        | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0352     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00039, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0083925 CONSERVACION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA                                                                                                         | KILOMETRO        | 246.460        | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0353     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00040, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO                                                                         | KILOMETRO        | 324.000        | KILOMETRO        | 324.000            | 324.000        | 324.000       | 100.00 | 324.000 | 100.00 |
| 0354     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00041, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP. PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.                            | KILOMETRO        | 341.000        | KILOMETRO        | 341.000            | 341.000        | 341.000       | 100.00 | 341.000 | 100.00 |
| 0355     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0089050 ESTUDIO EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES PUNTOS CRITICOS CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 AL KM. 74 800)                           | KILOMETRO        | 0.200          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.001   | 100.00 |
| 0356     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053483 ESTUDIO PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177                                   | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0357     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00003, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053485 ESTUDIOS - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000) | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 0.001   | 100.00 |
| 0358     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00004, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0089085 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - DETERMINACION DE CAUSAS DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA CARRETERA: TARMA - LA MERCED - PUENTE REITHER                                        | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0359     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00005, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|          | 0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440                                                              | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------|
|          |                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %    |
| 0360     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00006, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA                                                                             | KILOMETRO        | 26.200         | KILOMETRO        | 13.140             | 26.200         | 0.000         | 0.00   | 1.530 | 5.84 |
| 0361     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00007, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA                                                                        | KILOMETRO        | 0.800          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0362     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00008, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053496 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - PUESTA A PUNTO DE BERMAS PANAM. NORTE TRAMO PTE SANTA OVALO IND. TRUJILLO                             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0363     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00009, CUSCO, CALCA, PISAC                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0089086 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - SECTORES CRITICOS:DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA POR FALLA GEOLOGICA SECTOR:HUANCALLA,TRAMO:CUSCO- PISAC | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0364     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00010, HUANUCO, LEONCIO PRADO, RUPA-RUPA                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053781 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - PUENTE CORPAC                                                                                            | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0365     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00011, HUANUCO, LEONCIO PRADO, RUPA-RUPA                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053975 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE CORPAC                                                                                       | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0366     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00012, LIMA, LIMA, CHACLACAYO                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053783 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - PUENTE LOS ANGELES                                                                                       | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0367     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, CHACLACAYO                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0053977 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE LOS ANGELES                                                                                  | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0368     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00014, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0071213 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN AREQUIPA                                                                               | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0369     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00015, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0071210 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE PUENTES EN JUNIN Y HUANCVELICA                                                                    | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0370     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00016, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0071215 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO DV MATARANI - DV MOQUEGUA (KM 988+526 - KM 1146+760)                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |
| 0371     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00017, MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |      |
|          | 0071216 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA                                                                                            | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| PANAMERICANA SUR TRAMO DV ILO - TACNA - LA CONCORDIA (KM 1184+683 - KM 1335+610)                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0372 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00018, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0071217 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CENTRAL                                                                                              | KILOMETRO        | 0.700          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| TRAMO PUENTE SANTA ANITA - AV LAS TORRES (KM 0+000 - KM 10+000)                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0373 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00019, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0071209 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CASMA - HUARAZ TRAMO CASMA - YAUTAN                                                                  | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0374 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00020, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0071211 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO - ILAVE - DESAGUADERO                                                                           | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0375 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00021, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0376 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00022, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0095086 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800) | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0377 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00023, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0091071 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177                             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0378 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00024, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0095087 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177             | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0379 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00025, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0053782 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - PUENTE INGENIO                                                                                                     | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0380 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00026, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0053976 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTE INGENIO                                                                                                | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0381 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00027, PIURA, SULLANA, SULLANA                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0053787 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO III KM. 886 600 - 1033 400 (KM. 886 600 - SULLANA)                               | KILOMETRO        | 35.000         | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |              |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------|--------|
|          |                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %            | ANUAL   | %      |
| 0382     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ                                           | KILOMETRO        | 146.000        | KILOMETRO        | 143.000            | 143.000        | 146.000       | 102.10       | 146.000 | 102.10 |
| 0383     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL                       |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053684 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - EL REPOSO - DURAN                                        | KILOMETRO        | 89.000         | KILOMETRO        | 89.000             | 89.000         | 89.000        | 100.00       | 89.000  | 100.00 |
| 0384     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00003, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                              |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053685 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - HUANCAYO - IZCUCHACA                                     | KILOMETRO        | 69.000         | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0385     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00004, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL                               |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR                                      | KILOMETRO        | 68.000         | KILOMETRO        | 68.000             | 68.000         | 68.000        | 100.00       | 68.000  | 100.00 |
| 0386     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00005, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053691 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PUNTA DE BOMBON - MATARANI Y AREQUIPA - CHIGUATA         | KILOMETRO        | 162.000        | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0387     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00006, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL                        |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0054682 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SALAVERRY - EL MILAGRO - LIMITE REGIONAL               | KILOMETRO        | 167.500        | KILOMETRO        | 167.500            | 167.500        | 167.500       | 100.00       | 167.500 | 100.00 |
| 0388     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00007, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL                        |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0054681 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS Y CAJAMARCA - LA ENCAÑADA         | KILOMETRO        | 78.000         | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0389     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00008, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN -PTE. ANGOSTURA                         | KILOMETRO        | 10.000         | KILOMETRO        | 10.000             | 10.000         | 5.800         | 58.00        | 5.800   | 58.00  |
| 0390     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL                              |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0091073 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURO - EMP- PE 3S                 | KILOMETRO        | 8.600          | KILOMETRO        | 0.001              | 8.600          | 8.600         | 860,000.00   | 8.600   | 100.00 |
| 0391     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA                                 |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053670 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - CRUZ CHUIQUITA - EMP PE 5N                                | KILOMETRO        | 102.000        | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0392     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL                       |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053671 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - DURAN - URAKUSA - PUNTA DE CARRETERA                      | KILOMETRO        | 112.000        | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0393     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL                        |                  |                |                  |                    |                |               |              |         |        |
|          | 0053672 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACOA) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR | KILOMETRO        | 78.000         | KILOMETRO        | 0.001              | 78.000         | 78.000        | 7,800,000.00 | 78.000  | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |         |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL   | %      |
| 0394     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00004, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0053673 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - HUANTA - IZCUCHACA                                                                                                                      | KILOMETRO        | 176.000        | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00   |
| 0395     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00005, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)- SORITOR- SELVA ALEGRE                                                                                                   | KILOMETRO        | 33.000         | KILOMETRO        | 33.000             | 33.000         | 33.000        | 100.00        | 33.000  | 100.00 |
| 0396     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00006, PUNO, EL COLLAO, CAPASO                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA                                                                                                | KILOMETRO        | 139.000        | KILOMETRO        | 139.000            | 139.000        | 139.000       | 100.00        | 139.000 | 100.00 |
| 0397     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00007, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0091076 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N - EMP. 10B (PTE. PALLAR) - SHIRACAPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. PE-12A ( PTE. MAMAHUAJE) | KILOMETRO        | 356.000        | KILOMETRO        | 0.001              | 356.000        | 356.000       | 35,600,000.00 | 356.000 | 100.00 |
| 0398     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00008, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0053679 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - SICUANI - SANTA BARBARA - PHINAYA                                                                                                       | KILOMETRO        | 120.000        | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00   |
| 0399     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00009, AMAZONAS, CONDORCANQUI, EL CENIPA                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0053680 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - WAWICO - SIASME - SARAMIRIZA Y EMP. PE 5DN (JUAN VELASCO ALVARADO) - EMP PE 5NC (SIASME)                                                | KILOMETRO        | 133.000        | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00   |
| 0400     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE                                                                                                             | KILOMETRO        | 40.000         | KILOMETRO        |                    | 40.000         | 40.000        | 0.00          | 40.000  | 100.00 |
| 0401     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0054683 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CELENDIN - DV. CHACHAPOYAS                                                                                                               | KILOMETRO        | 224.000        | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00   |
| 0402     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00012, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0054670 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA COLPAHUAYCO - LANGUI                                                                                                                     | KILOMETRO        | 10.000         | KILOMETRO        | 10.000             | 10.000         | 10.000        | 100.00        | 10.000  | 100.00 |
| 0403     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00013, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL                                                                                     | KILOMETRO        | 88.000         | KILOMETRO        | 88.000             | 88.000         | 79.000        | 89.77         | 79.000  | 89.77  |
| 0404     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00014, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |               |         |        |
|          | 0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA                                                                                      | KILOMETRO        | 43.000         | KILOMETRO        | 43.000             | 43.000         | 43.000        | 100.00        | 43.000  | 100.00 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|----------|
|          |                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %        |
| 0405     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00015, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL     |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0073754 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA CARRETERA - SANTA MARIA NIEVA      | KILOMETRO        | 25.770         | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00     |
| 0406     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                      | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     |                    |                | 0.001         | 0.00   | 0.001   | 0.00     |
| 0407     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL             |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH                        | INTERVENCION     | 40.000         | INTERVENCION     | 29.000             | 40.000         | 29.000        | 100.00 | 42.000  | 105.00   |
| 0408     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00003, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC                 | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     |                    |                | 0.001         | 0.00   | 0.001   | 0.00     |
| 0409     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                      | INTERVENCION     | 20.000         | INTERVENCION     |                    |                | 0.001         | 0.00   | 0.001   | 0.00     |
| 0410     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00005, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                      | INTERVENCION     | 140.000        | INTERVENCION     | 0.001              | 140.000        | 0.001         | 100.00 | 20.000  | 14.29    |
| 0411     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                     | INTERVENCION     | 85.000         | INTERVENCION     | 46.000             | 85.000         | 46.000        | 100.00 | 75.000  | 88.24    |
| 0412     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00007, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO                         | INTERVENCION     | 25.000         | INTERVENCION     | 25.000             | 25.000         | 55.000        | 220.00 | 77.000  | 308.00   |
| 0413     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA                  | INTERVENCION     | 80.000         | INTERVENCION     | 16.000             | 80.000         | 16.000        | 100.00 | 23.000  | 28.75    |
| 0414     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00009, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO                       | INTERVENCION     | 60.000         | INTERVENCION     | 60.000             | 60.000         | 135.000       | 225.00 | 295.000 | 491.67   |
| 0415     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00010, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL            |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN                         | INTERVENCION     | 5.000          | INTERVENCION     | 5.000              | 5.000          | 40.000        | 800.00 | 87.000  | 1,740.00 |
| 0416     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                   | INTERVENCION     | 40.000         | INTERVENCION     |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.001   | 100.00   |
| 0417     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00012, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |         |          |
|          | 0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA                          | INTERVENCION     | 25.000         | INTERVENCION     | 25.000             | 25.000         | 39.000        | 156.00 | 44.000  | 176.00   |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                        | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |          |         |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|----------|---------|----------|
|          |                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %        | ANUAL   | %        |
| 0418     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO                                         | INTERVENCION     | 5.000          | INTERVENCION     | 0.001              | 5.000          | 0.001         | 100.00   | 27.000  | 540.00   |
| 0419     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00014, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA                                              | INTERVENCION     | 80.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00   | 0.001   | 100.00   |
| 0420     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00015, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                      |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO                                               | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 7.000              | 10.000         | 7.000         | 100.00   | 7.000   | 70.00    |
| 0421     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00016, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                           |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                         | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 0.001              | 0.001          | 0.001         | 100.00   | 0.001   | 100.00   |
| 0422     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00017, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL                            |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053287 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA               | INTERVENCION     | 10.000         | INTERVENCION     | 10.000             | 10.000         | 19.000        | 190.00   | 19.000  | 190.00   |
| 0423     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00018, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                 |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053288 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA ROSA - POZUZO                                               | INTERVENCION     | 5.000          | INTERVENCION     | 5.000              | 5.000          | 157.000       | 3,140.00 | 224.000 | 4,480.00 |
| 0424     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00019, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL                                    |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED                    | INTERVENCION     | 5.000          | INTERVENCION     | 5.000              | 5.000          | 26.000        | 520.00   | 36.000  | 720.00   |
| 0425     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY                                      |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1                                                 | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00     | 0.000   | 0.00     |
| 0426     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00002, CUSCO, CUSCO, CUSCO                                             |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 8.000          | 0.000         | 0.00     | 0.000   | 0.00     |
| 0427     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00003, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA                             |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 8.000          | 0.000         | 0.00     | 0.000   | 0.00     |
| 0428     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00004, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA                                        |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4                                                 | KILOMETRO        | 0.001          | KILOMETRO        |                    | 8.000          | 0.000         | 0.00     | 0.000   | 0.00     |
| 0429     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00005, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA                                    |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5                                                 | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00     | 0.000   | 0.00     |
| 0430     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00006, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA                                 |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00     | 0.000   | 0.00     |
| 0431     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00007, LIMA, HUARAL, HUARAL                                            |                  |                |                  |                    |                |               |          |         |          |
|          | 0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV.                                                 | KILOMETRO        | 1.000          | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00     | 0.000   | 0.00     |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                     | FORMULADO                                                                                         |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|---------|--------|
|                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL   | %      |
| VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA |                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
| 0432                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO                            |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA | KILOMETRO      | 1.000            | KILOMETRO          |                | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0433                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00009, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA                          |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053638 ITM - IIRSA NORTE                                                                         | KILOMETRO      | 0.001            | KILOMETRO          | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000   | 0.00   |
| 0434                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00010, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL                     |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053825 PAMO IIRSA NORTE                                                                          | KILOMETRO      | 964.500          | KILOMETRO          | 962.500        | 960.950       | 99.84  | 960.950 | 99.84  |
| 0435                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00011, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL                         |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1                                                                    | KILOMETRO      | 757.640          | KILOMETRO          | 750.360        | 757.640       | 100.97 | 757.640 | 100.97 |
| 0436                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00012, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                              |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2                                                                    | KILOMETRO      | 300.000          | KILOMETRO          | 300.000        | 300.000       | 100.00 | 300.000 | 100.00 |
| 0437                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00013, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3                                                                    | KILOMETRO      | 403.200          | KILOMETRO          | 403.200        | 403.200       | 100.00 | 403.200 | 100.00 |
| 0438                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00014, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                           |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4                                                                    | KILOMETRO      | 305.900          | KILOMETRO          | 302.180        | 305.900       | 101.23 | 305.900 | 101.23 |
| 0439                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00015, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                        |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5                                                                    | KILOMETRO      | 854.680          | KILOMETRO          | 854.680        | 854.678       | 100.00 | 854.678 | 100.00 |
| 0440                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00016, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL                        |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE                                                               | KILOMETRO      | 78.127           | KILOMETRO          | 78.130         | 78.127        | 100.00 | 78.127  | 100.00 |
| 0441                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                              |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS                                                        | KILOMETRO      | 76.500           | KILOMETRO          | 76.500         | 76.500        | 100.00 | 76.500  | 100.00 |
| 0442                                                          | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00018, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL                      |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN                                                      | KILOMETRO      | 46.797           | KILOMETRO          | 46.800         | 46.797        | 99.99  | 46.797  | 99.99  |
| 0443                                                          | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                           |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0054036 UNIDAD ZONAL AMAZONAS                                                                     | INFORME        | 12.000           | INFORME            | 6.000          | 6.000         | 100.00 | 12.000  | 100.00 |
| 0444                                                          | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL                            |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0054037 UNIDAD ZONAL ANCASH                                                                       | INFORME        | 12.000           | INFORME            | 6.000          | 6.000         | 100.00 | 12.000  | 100.00 |
| 0445                                                          | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL                        |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0054038 UNIDAD ZONAL AREQUIPA                                                                     | INFORME        | 12.000           | INFORME            | 6.000          | 6.000         | 100.00 | 12.000  | 100.00 |
| 0446                                                          | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                          |                |                  |                    |                |               |        |         |        |
|                                                               | 0054039 UNIDAD ZONAL AYACUCHO                                                                     | INFORME        | 12.000           | INFORME            | 6.000          | 6.000         | 100.00 | 12.000  | 100.00 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                     | FORMULADO           |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|          |                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
| 0447     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL         |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054040 UNIDAD ZONAL CAJAMARCA                                                       | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0448     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL                 |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054041 UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC                                                | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0449     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00007, HUANCANELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054042 UNIDAD ZONAL HUANCANELICA                                                    | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0450     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL             |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054043 UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI                                               | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0451     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00009, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                     |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054044 UNIDAD ZONAL ICA                                                             | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0452     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00010, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL              |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054045 UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO                                                   | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0453     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00011, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL        |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054046 UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD                                                     | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0454     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00012, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL         |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054047 UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE                                                      | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0455     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054048 UNIDAD ZONAL LIMA                                                            | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0456     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00014, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL                 |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054049 UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES                                                  | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0457     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00015, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054050 UNIDAD ZONAL PUNO                                                            | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0458     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00016, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL        |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054051 UNIDAD ZONAL SAN MARTIN                                                      | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0459     | 0061.3000131.5001674.15.033.0064.00017, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                 |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054052 UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA                                                | INFORME             | 12.000         | INFORME             | 6.000              | 12.000         | 6.000         | 100.00 | 12.000      | 100.00 |
| 0460     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00001, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI                    |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES                                              | VEHICULO CONTROLADO | 142,900.000    | VEHICULO CONTROLADO | 85,851.000         | 142,900.000    | 85,851.000    | 100.00 | 178,878.000 | 125.18 |
| 0461     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00002, HUANUCO, AMBO, AMBO                          |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO                                                         | VEHICULO CONTROLADO | 359,918.660    | VEHICULO CONTROLADO | 91,810.000         | 91,810.000     | 91,810.000    | 100.00 | 91,810.000  | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                | FORMULADO           |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|          |                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
| 0462     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO               |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO                                                   | VEHICULO CONTROLADO | 278,796.000    | VEHICULO CONTROLADO | 145,443.000        | 278,795.780    | 145,443.000   | 100.00 | 296,248.000 | 106.26 |
| 0463     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00004, PUNO, MELGAR, AYAVIRI                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI                                                 | VEHICULO CONTROLADO | 209,550.520    | VEHICULO CONTROLADO | 116,455.000        | 209,550.516    | 116,455.000   | 100.00 | 248,055.000 | 118.37 |
| 0464     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00005, AREQUIPA, CAMANA, CAMANA                |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054009 UNIDAD DE PEAJE CAMANA                                                  | VEHICULO CONTROLADO | 406,264.520    | VEHICULO CONTROLADO | 95,252.000         | 95,252.000     | 95,252.000    | 100.00 | 95,252.000  | 100.00 |
| 0465     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00006, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON           |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO                                          | VEHICULO CONTROLADO | 299,147.000    | VEHICULO CONTROLADO | 136,464.000        | 299,146.720    | 136,464.000   | 100.00 | 294,103.000 | 98.31  |
| 0466     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00007, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA            |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI                                                | VEHICULO CONTROLADO | 371,687.380    | VEHICULO CONTROLADO | 120,077.000        | 120,077.000    | 120,077.000   | 100.00 | 120,077.000 | 100.00 |
| 0467     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00008, LA LIBERTAD, PACASMAYO, GUADALUPE       |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054012 UNIDAD DE PEAJE CIUDAD DE DIOS                                          | VEHICULO CONTROLADO | 340,340.000    | VEHICULO CONTROLADO | 198,828.000        | 340,339.880    | 198,828.000   | 100.00 | 393,679.000 | 115.67 |
| 0468     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00009, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE        |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI                                                  | VEHICULO CONTROLADO | 235,596.450    | VEHICULO CONTROLADO | 86,400.000         | 235,596.452    | 86,400.000    | 100.00 | 181,733.000 | 77.14  |
| 0469     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00010, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS                                               | VEHICULO CONTROLADO | 284,719.590    | VEHICULO CONTROLADO | 138,155.000        | 284,719.592    | 138,155.000   | 100.00 | 284,260.000 | 99.84  |
| 0470     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00011, ANCASH, RECUAY, CATAC                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC                                                | VEHICULO CONTROLADO | 181,525.760    | VEHICULO CONTROLADO | 89,297.000         | 181,525.756    | 89,297.000    | 100.00 | 190,661.000 | 105.03 |
| 0471     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00012, PIURA, TALARA, PARINAS                  |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA                                              | VEHICULO CONTROLADO | 442,519.000    | VEHICULO CONTROLADO | 224,112.000        | 442,518.540    | 224,112.000   | 100.00 | 460,169.000 | 103.99 |
| 0472     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00013, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA             |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0054017 UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL                                               | VEHICULO CONTROLADO | 209,808.000    | VEHICULO CONTROLADO | 35,821.000         | 35,821.000     | 35,821.000    | 100.00 | 35,821.000  | 100.00 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                           | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|          |                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
| 0473     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00014, JUNIN, HUANCAYO, HUACRAPUQUIO      | VEHICULO         | 349,270.310    | VEHICULO         | 193,909.000        | 349,270.312    | 193,909.000   | 100.00 | 361,302.000 | 103.44 |
|          | 0054018 UNIDAD DE PEAJE HUACRAPUQUIO                                       | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0474     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00015, PUNO, EL COLLAO, ILAVE             | VEHICULO         | 368,435.650    | VEHICULO         | 195,840.000        | 368,435.648    | 195,840.000   | 100.00 | 356,722.000 | 96.82  |
|          | 0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE                                              | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0475     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00016, LIMA, CANETE, LUNAHUANA            | VEHICULO         | 189,261.110    | VEHICULO         | 116,265.000        | 189,261.112    | 116,265.000   | 100.00 | 241,249.000 | 127.47 |
|          | 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA                                          | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0476     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE | VEHICULO         | 910,987.820    | VEHICULO         | 484,046.000        | 910,987.816    | 484,046.000   | 100.00 | 990,165.000 | 108.69 |
|          | 0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE                                              | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0477     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00018, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA | VEHICULO         | 235,761.000    | VEHICULO         | 40,936.000         | 40,936.000     | 40,936.000    | 100.00 | 40,936.000  | 100.00 |
|          | 0054023 UNIDAD DE PEAJE MONTALVO                                           | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0478     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00019, ICA, NAZCA, NAZCA                  | VEHICULO         | 608,856.000    | VEHICULO         | 311,974.000        | 608,855.520    | 311,974.000   | 100.00 | 638,453.000 | 104.86 |
|          | 0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA                                              | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0479     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00020, ICA, PISCO, PISCO                  | VEHICULO         | 147,339.960    | VEHICULO         | 74,745.000         | 147,339.964    | 74,745.000    | 100.00 | 157,136.000 | 106.65 |
|          | 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA                                              | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0480     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00021, TACNA, TACNA, SAMA                 | VEHICULO         | 156,142.050    | VEHICULO         | 85,705.000         | 156,142.048    | 85,705.000    | 100.00 | 167,058.000 | 106.99 |
|          | 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO                                       | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0481     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00022, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA        | VEHICULO         | 43,309.790     | VEHICULO         | 21,183.000         | 43,309.788     | 21,183.000    | 100.00 | 47,911.000  | 110.62 |
|          | 0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA                                      | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0482     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00023, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS          | VEHICULO         | 94,491.000     | VEHICULO         | 55,557.000         | 94,490.640     | 55,557.000    | 100.00 | 116,846.000 | 123.66 |
|          | 0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA                                          | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |
| 0483     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00024, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA     | VEHICULO         | 297,991.620    | VEHICULO         | 164,465.000        | 297,991.624    | 164,465.000   | 100.00 | 341,976.000 | 114.76 |
|          | 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA                                             | CONTROLADO       |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |             |        |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                     | FORMULADO           |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
| 0484 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00025, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO<br>0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI                                  | VEHICULO CONTROLADO | 56,762.760     | VEHICULO CONTROLADO | 27,893.000         | 56,762.764     | 27,893.000    | 100.00 | 61,572.000  | 108.47 |
| 0485 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00026, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS<br>0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS                                       | VEHICULO CONTROLADO | 155,342.530    | VEHICULO CONTROLADO | 85,650.000         | 155,342.528    | 85,650.000    | 100.00 | 181,201.000 | 116.65 |
| 0486 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00027, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE<br>0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE                                | VEHICULO CONTROLADO | 311,929.000    | VEHICULO CONTROLADO | 152,703.000        | 311,928.520    | 152,703.000   | 100.00 | 320,321.000 | 102.69 |
| 0487 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00028, TACNA, TACNA, INCLAN<br>0054033 UNIDAD DE PEAJE TOMASIRI                                         | VEHICULO CONTROLADO | 289,826.000    | VEHICULO CONTROLADO | 53,568.000         | 53,568.000     | 53,568.000    | 100.00 | 53,568.000  | 100.00 |
| 0488 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00029, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA<br>0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN                                       | VEHICULO CONTROLADO | 237,215.000    | VEHICULO CONTROLADO | 118,374.000        | 237,215.480    | 118,374.000   | 100.00 | 249,061.000 | 104.99 |
| 0489 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00030, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA<br>0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA                                       | VEHICULO CONTROLADO | 306,651.690    | VEHICULO CONTROLADO | 156,841.000        | 306,651.688    | 156,841.000   | 100.00 | 320,783.000 | 104.61 |
| 0490 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00031, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD<br>0053595 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA         | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0491 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00032, PASCO, PASCO, TINYAHUARCO<br>0053597 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CERRO DE PASCO         | VEHICULO CONTROLADO | 2.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0492 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00033, JUNIN, CONCEPCION, SAN JOSE DE QUERO<br>0053598 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CHAQUICOCHA | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0493 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00034, CUSCO, CALCA, COYA<br>0053599 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE COYA                          | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0494 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00035, JUNIN, JAUIJA, PACCHA<br>0053601 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE LOMO LARGO                 | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                       | FORMULADO           |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |             |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------|
|          |                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL       | %      |
| 0495     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00036, CUSCO, URUBAMBA, MARAS                         |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053602 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE MARAS                                     | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0496     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00037, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA            |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053604 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCALLPA                                  | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0497     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00038, HUANUCO, LEONCIO PRADO, JOSE CRESPO Y CASTILLO |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053605 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCAYACU                                  | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0498     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00039, ANCASH, YUNGAY, MANCOS                         |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053612 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE YUNGAY                                    | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0499     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00040, JUNIN, SATIPO, RIO NEGRO                       |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0063512 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE IPOKI                                     | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0500     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00041, LA LIBERTAD, TRUJILLO, LAREDO                  |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0095202 UNIDAD DE PEAJE MENOCUCHO                                                      | VEHICULO CONTROLADO | 431,952.570    | VEHICULO CONTROLADO | 273,514.000        | 431,952.568    | 273,514.000   | 100.00 | 575,381.000 | 133.20 |
| 0501     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00042, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA            |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0095203 UNIDAD DE PEAJE PUCALLPA                                                       | VEHICULO CONTROLADO | 100,000.000    | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0502     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00043, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO               |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053607 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA                                   | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0503     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00044, AYACUCHO, CANGALLO, CANGALLO                   |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053596 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CANGALLO                                  | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0504     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00045, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, TALAVERA                |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0053610 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE TALAVERA                                  | VEHICULO CONTROLADO | 1.000          | VEHICULO CONTROLADO |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |
| 0505     | 0061.3000131.5003241.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                     |                     |                |                     |                    |                |               |        |             |        |
|          | 0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES                                | PUENTE              | 47.000         | PUENTE              |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000       | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %      |
| 0506     | 0061.3000131.5003241.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES                                                                                                                                                          | PUENTE           | 47.000         | PUENTE           | 17.000             | 47.000         | 16.000        | 94.12  | 56.000 | 119.15 |
| 0507     | 0061.2029342.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, PACARAN                                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0052659 PUENTE PACARAN Y ACCESOS                                                                                                                                                                  |                  |                | METRO            | 14.300             | 14.300         | 20.970        | 146.64 | 20.970 | 146.64 |
| 0508     | 0061.2026767.6000043.15.033.0064.00005, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0097244 CIRA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO TRAMO KM. 26 AL 78 500                                                                                                                                |                  |                | CERTIFICADO      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0509     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00042, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS                                                                   |                  |                | KILOMETRO        | 408.000            | 408.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0510     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00043, HUANCVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA                                                                             |                  |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0511     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00044, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)                                              |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0512     | 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00045, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI) |                  |                | KILOMETRO        | 378.000            | 378.000        | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0513     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00028, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, OLMOS                                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0008839 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LAMBAYEQUE - OLMOS                                                                                                                           |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0514     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00029, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE                                                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0053492 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - MANTENIMIENTO DE PUENTES EN LIMA                                                                                                                        |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0515     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00030, ANCASH, HUARAZ, JANGAS                                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0099333 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE JANGAS                                                                                                                                      |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |
| 0516     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00031, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN LUIS DE SHUARO                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |        |        |
|          | 0008838 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL PUENTE PAUCARTAMBO                                                                                                                                 |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                   | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|------------|
|          |                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %          |
| 0517     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00032, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0054613 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA CAPAZO - MAZOCRUZ                                                                                  | KILOMETRO        |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.001 | 100.00     |
| 0518     | 0061.2055993.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, QUIRUVILCA                                                                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0052965 SUPERVISION CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY                                                                                           | SUPERVISION      |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100,000.00 |
| 0519     | 0061.2028946.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)                                                                         | PORCENTAJE       |                |                  |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00       |
| 0520     | 0061.2026654.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0055861 PACRI DV. TOCACHE - PUCAYACU -PORONGO                                                                                                      | PORCENTAJE       |                |                  |                    | 3.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00       |
| 0521     | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00004, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0055712 SUPERVISION TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA                                                                                                   | SUPERVISION      |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100,000.00 |
| 0522     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00005, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE                                                                                                  | SUPERVISION      |                |                  |                    | 8.000          | 0.000         | 0.00   | 5.000 | 62.50      |
| 0523     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN                                                                                                        | CUOTA            |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00       |
| 0524     | 0061.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL                                                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS                                                                                                          | CUOTA            |                |                  |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00       |
| 0525     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00006, LORETO, ALTO AMAZONAS, MULTIDISTRITAL                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0055308 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS                                                                             | SUPERVISION      |                |                  |                    | 2.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 50.00      |
| 0526     | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0059016 CIRA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO KM 52 - CELENDIN                                                                            | CERTIFICADO      |                |                  | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00       |
| 0527     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00020, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0055303 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-HUAMACHUCO                                                                             | ESTUDIO          |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00       |
| 0528     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00021, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0055302 ESTUDIO FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA (RUTA PE-3N) | ESTUDIO          |                |                  | 0.100              | 0.100          | 0.100         | 100.00 | 0.100 | 100.00     |
| 0529     | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00046, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |            |
|          | 0053603 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PAMPA GRANDE                                                                                          | VEHICULO         |                |                  |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00       |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                                                                                                   |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                | CONTROLADO       |                    |                |               |        |       |        |
| 0530                      | 0061.2088776.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL<br>0055710 SUPERVISION TR. 1 CHURIN - KM. 131                                                                                                                            |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0531                      | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00022, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL<br>0050515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA IZCUCACHA - MAYOCC                                                                                    |                | ESTUDIO          |                    | 0.050          | 0.000         | 0.00   | 0.050 | 100.00 |
| 0532                      | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00023, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL<br>0050516 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA                                                                                       |                | ESTUDIO          | 0.050              | 0.050          | 0.050         | 100.00 | 0.050 | 100.00 |
| 0533                      | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00024, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL<br>0050521 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI                                                            |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.500          | 0.100         | 100.00 | 0.200 | 40.00  |
| 0534                      | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0095872 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL                                                                                                                               |                | PLAN             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0535                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00030, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL<br>0081526 ESTUDIO PERFIL DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - PUENTE COPUMA - MONZON - PUENTE MONZON - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)                          |                | ESTUDIO          |                    | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0536                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00031, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL<br>0081527 ESTUDIO PERFIL PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, TRAMO TRUJILLO - SULLANA (KM. 557+000 - KM. 1033+100)                    |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
| 0537                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00032, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE<br>0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR) |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0538                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00033, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA<br>0050536 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA BINACIONAL PUCALLPA (PERU) - CRUZEIRO DO SUL (BRASIL) TR: PUCALLPA - FRONTERA BRASIL                                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.100 | 100.00 |
| 0539                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00034, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0050541 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - PUENTE RICARDO PALMA (INC CAJAMARQUILLA)            |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.200          | 0.100         | 100.00 | 0.200 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                               | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|          |                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0540     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00035, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0079212 ESTUDIO PERFIL EMP PE-18 A (PUENTE                                     |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | RANCHO)-UMARI-PANAO-CHAGLLA-TOMAYRICA-CUEVA BLANCA-RUMICHACA                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0541     | 0061.2002060.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050573 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA                |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.200 | 100.00 |
|          | (SECTORES DAÑADOS)                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0542     | 0061.2015973.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055676 ESTUDIO DEFINITIVO TR. TOCACHE - PIZANA                                |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0543     | 0061.2041965.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055450 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS Y                   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.100 | 100.00 |
|          | REUBICACION DEL PUENTE LAS DELICIAS                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0544     | 0061.2062374.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, LUNAHUANA                |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055703 ESTUDIO DEFINITIVO TR. CAÑETE - LUNAHUANA                              |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.100          | 0.100         | 100.00 | 0.100 | 100.00 |
| 0545     | 0061.2078442.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS                        |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.100          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0546     | 0061.2078481.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050590 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE TUMBES Y ACCESOS                          |                  |                | ESTUDIO          | 0.250              | 0.300          | 0.250         | 100.00 | 0.250 | 83.33  |
| 0547     | 0061.2089761.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL       |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055705 ESTUDIO DEFINITIVO TR. MAYOCC - HUANTA                                 |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0548     | 0061.2090567.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050600 ESTUDIO DEFINITIVO DE TUNEL YANANGO                                    |                  |                | ESTUDIO          | 0.050              | 0.300          | 0.050         | 100.00 | 0.150 | 50.00  |
| 0549     | 0061.2094591.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0055449 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO URCOS                            |                  |                | ESTUDIO          | 0.050              | 0.100          | 0.050         | 100.00 | 0.100 | 100.00 |
| 0550     | 0061.2109832.6000001.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA          |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050589 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y                    |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.300          | 0.100         | 100.00 | 0.100 | 33.33  |
|          | ACCESOS                                                                        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0551     | 0061.2110581.6000001.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050574 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-                  |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | HUAMACHUCO, TR: SAN MARCOS-CAJABAMBA                                           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0552     | 0061.2110759.6000001.15.033.0064.00001, HUANCANELICA, CHURCAMP, LOCROJA        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0050586 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS                        |                  |                | ESTUDIO          | 0.100              | 0.100          | 0.100         | 100.00 | 0.100 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                           | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %      | ANUAL  |
| 0553     | 0061.2112863.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL                                                                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0050585 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CHACANTO Y ACCESOS                                                                                                    |                  |                | ESTUDIO          | 0.250              | 0.450          | 0.250      | 100.00 | 0.250  |
| 0554     | 0061.2146291.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0055698 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROY. CONSTRUCC. DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0555     | 0061.2146292.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, CUSCO                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0055687 ESTUDIO DEFINITIVO DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS                                                                                                |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0556     | 0061.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY                                                                                      |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0557     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00004, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO                                                                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0055849 REH. Y MEJ. TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA                                                                                                           |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0558     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00019, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL                                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0073753 IMPLEMENTACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ENERGIA DEL PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURTS                                                    |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0559     | 0061.2146292.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, CALCA                                                                                                |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0099350 PMA PUENTE PISAC Y ACCESOS                                                                                                                         |                  |                | PLAN             | 0.250              | 0.400          | 0.250      | 100.00 | 0.250  |
| 0560     | 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA                                                                                       |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0561     | 0061.2088774.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                                                                                       |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                                                                            |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000      | 0.00   | 0.000  |
| 0562     | 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN                                                                                                            |                  |                | PORCENTAJE       | 20.000             | 20.000         | 4.000      | 20.00  | 4.000  |
| 0563     | 0061.2045032.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO                                                                                                                      |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000      | 0.00   | 20.000 |
| 0564     | 0061.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS                                                                                                                      |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000      | 0.00   | 20.000 |
| 0565     | 0061.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |        |        |
|          | 0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS                                                                                                                   |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000      | 0.00   | 10.000 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |              |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %            | ANUAL   | %      |
| 0566     | 0061.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL<br>0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA<br>TRAMO QUILCA MATARANI                                                      |                  |                | PORCENTAJE       | 10.000             | 10.000         | 14.000        | 140.00       | 14.000  | 140.00 |
| 0567     | 0061.2041941.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL<br>0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO                                                                                              |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 25.000         | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0568     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL<br>0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCOA - HUALGAYOC                                                                          |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 51.000         | 51.000        | 5,100,000.00 | 51.000  | 100.00 |
| 0569     | 0061.3000001.5003250.15.033.0064.00005, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL<br>0053202 ACTIVIDADES DE FORESTACION                                                                                                                        |                  |                | INFORME          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0570     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00011, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL<br>0096539 CIRA CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY TRAMO II: KM50+000 - KM 98+800                                                                            |                  |                | CERTIFICADO      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00         | 0.000   | 0.00   |
| 0571     | 0061.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL<br>0055851 PACRI CASMA HUARAZ                                                                                                                          |                  |                | PORCENTAJE       | 6.000              | 10.000         | 0.001         | 0.02         | 1.000   | 10.00  |
| 0572     | 0061.2043324.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL<br>0101457 PMA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO                                                                                                     |                  |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00         | 0.100   | 50.00  |
| 0573     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00016, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL<br>0078547 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)                                                             |                  |                | KILOMETRO        | 10.000             | 10.000         | 0.000         | 0.00         | 10.000  | 100.00 |
| 0574     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00017, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL<br>0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO                                                                      |                  |                | KILOMETRO        | 250.000            | 250.000        | 235.000       | 94.00        | 235.000 | 94.00  |
| 0575     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00018, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL<br>0101454 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RUTA PE 5NC DURAN - WAWICO - SIASME -SARAMERIZA Y RUTA PE 5NE (JUAN VELASCO ALVARADO) - EMP 5NC (SIASME) |                  |                | KILOMETRO        | 214.000            | 214.000        | 225.000       | 105.14       | 225.000 | 105.14 |
| 0576     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00019, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL<br>0101456 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA                                                           |                  |                | KILOMETRO        | 85.000             | 85.000         | 81.000        | 95.29        | 81.000  | 95.29  |
| 0577     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00011, MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL<br>0101455 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MATARANI - PUNTA BOMBON - ILO                                                                              |                  |                | KILOMETRO        |                    | 145.000        | 145.000       | 0.00         | 145.000 | 100.00 |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|          |                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| 0578     | 0061.2134881.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL           |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0099112 PMA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO                      |                  |                | PLAN             | 0.050              | 0.200          | 0.050         | 100.00 | 0.300 | 150.00 |
|          | DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0579     | 0061.3000131.5001437.15.033.0064.00020, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA                          |                  |                | INTERVENCION     | 4.000              | 4.000          | 4.000         | 100.00 | 4.000 | 100.00 |
| 0580     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00020, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE                                    |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0581     | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00012, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL                  |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0053687 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - LIMA - CANTA Y                           |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP 3N                                               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0582     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00020, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0054675 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA YANAOCA - EL                               |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | DESCANSO                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0583     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00036, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0099088 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA                         |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.320          | 0.000         | 0.00   | 0.320 | 100.00 |
|          | SAUSACOCHA)-PUENTE PALLAR-CHAGUAL-TAYABAMBA-PUENTE                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR-CALEMAR Y                                    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | TAYABAMBA-QUICHES-EMP. PE-12A (DV SIHUAS)                                            |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0584     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00037, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL                 |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN                          |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0585     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00038, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO                         |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | (AMPLIACION)                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0586     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00039, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0102064 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE                           |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0587     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00040, ANCASH, RECUAY, MULTIDISTRITAL               |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0102065 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PATIVILCA-CARAZ                            |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0588     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00041, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL              |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0102066 ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION                      |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|          | DE LA UNIDAD DE PEAJE PUNTA BOMBON                                                   |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0589     | 0061.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL    |                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|          | 0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV.                           |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                               | FORMULADO                                                                              |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |        |       |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------|--------|
|                                                         | UNIDAD DE MEDIDA                                                                       | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL | %      |
| AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO |                                                                                        |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0590                                                    | 0061.2031693.4000178.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO       |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102214 PMA CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR                         |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                                                         | - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0591                                                    | 0061.2094591.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS                    |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102210 PMA VIA DE EVITAMIENTO URCOS                                                   |                | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0592                                                    | 0061.2134846.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL                   |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102206 PMA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R                        |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.200 | 100.00 |
|                                                         | 016 SAYAN                                                                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0593                                                    | 0061.2078371.4000178.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102207 PMA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA                          |                | PLAN             | 0.200              | 0.500          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
| 0594                                                    | 0061.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                   |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA                                               |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.200 | 100.00 |
| 0595                                                    | 0061.2089761.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102213 PMA TRAMO MAYOCC HUANTA                                                        |                | PLAN             | 0.050              | 0.200          | 0.050         | 100.00 | 0.200 | 100.00 |
| 0596                                                    | 0061.2041965.4000178.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL           |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102216 PMA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y                  |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                                                         | REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0597                                                    | 0061.2031693.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL   |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102214 PMA CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR                         |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                                                         | - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR                              |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0598                                                    | 0061.2041965.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, OYOTUN                   |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102216 PMA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y                  |                | PLAN             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                                                         | REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN                                 |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0599                                                    | 0061.2078371.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                  |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102207 PMA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA                          |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00   | 0.050 | 25.00  |
| 0600                                                    | 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0102203 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO III NESHUYA -                          |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000 | 0.00   |
|                                                         | PUCALLPA                                                                               |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
| 0601                                                    | 0061.2002603.4000178.15.033.0064.00001, ANCASH, BOLOGNESI, HUASTA                      |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | 0076800 LAUDO ARBITRAL DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA                            |                | SENTENCIA        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000 | 100.00 |
|                                                         | MOJON - CHIQUEAN - AQUIA - EMPALME NUEVA CARRETERA CONOCOCHA -                         |                |                  |                    |                |               |        |       |        |
|                                                         | HUALLANCA TRAMO MOJON - CHIQUEAN                                                       |                |                  |                    |                |               |        |       |        |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                          | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |               |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %             | ANUAL   | %          |
| 0602 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00013, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL<br>0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE                                                         |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 249.000        | 249.000       | 24,900,000.00 | 249.000 | 100.00     |
| 0603 0061.2128362.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0052397 PACRI LIBERACION DE AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION VIAL AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON           |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 95.000         | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00       |
| 0604 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00021, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL<br>0102209 MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - EMP 3N                                                                                 |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 220.000        | 220.000       | 22,000,000.00 | 220.000 | 100.00     |
| 0605 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00014, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL<br>0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA                                                                        |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00       |
| 0606 0061.2026654.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL<br>0102222 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL TRAMO TOCACHE - CASERIO PORONGO                                                                       |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 1.000   | 100,000.00 |
| 0607 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00015, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, SANTIAGO DE CHUCO<br>0102457 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-3N SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY                                                       |                  |                | KILOMETRO        |                    | 42.000         | 42.000        | 0.00          | 42.000  | 100.00     |
| 0608 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00022, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL<br>0102456 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-04C (CUYCA) - PIMPINGOS - SANTO TOMAS - SAN ANDRES DE CUTERVO - SOCOTA - EMP. PE-3N (CUTERVO) |                  |                | KILOMETRO        | 142.000            | 142.000        | 142.000       | 100.00        | 142.000 | 100.00     |
| 0609 0061.3000131.5001433.15.033.0064.00046, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL<br>0053891 PUENTE CAMIARA - TACNA- LA CONCORDIA, TACNA - TARATA, TACNA - PALCA E ILO- TACNA ( LA COSTANERA)                                             |                  |                | KILOMETRO        | 0.001              | 400.000        | 400.000       | 40,000,000.00 | 400.000 | 100.00     |
| 0610 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00016, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL<br>0053690 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PUMAHUASI - PUCALLPA                                                                         |                  |                | KILOMETRO        | 241.000            | 241.000        | 238.000       | 98.76         | 238.000 | 98.76      |
| 0611 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL<br>0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                                                          |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00       |
| 0612 0061.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL<br>0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO                                                                                             |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00          | 0.000   | 0.00       |

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL      | FORMULADO                                                                                                            |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |        |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|--------|------------|
|                                | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                     | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL  | %          |
| BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION |                                                                                                                      |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
| 0613                           | 0061.2110581.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                                        |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA                                                                |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 7.129  | 712,900.00 |
| 0614                           | 0061.2110710.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS                                      |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0050584 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CANOAS Y ACCESOS                                                                |                | ESTUDIO          | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0615                           | 0061.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA                                                             |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS                                                                             |                | ACCION           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0616                           | 0061.2146291.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL                                    |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO |                | PORCENTAJE       |                    | 20.000         | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0617                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00023, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO                                                     |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI                                   |                | KILOMETRO        | 40.000             | 40.000         | 0.000         | 0.00 | 40.000 | 100.00     |
| 0618                           | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00024, JUNIN, SATIPO, PANGOA                                                        |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0073472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORIARI - BOCA - SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE                        |                | KILOMETRO        |                    | 142.000        | 0.000         | 0.00 | 60.000 | 42.25      |
| 0619                           | 0061.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                   |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL                                                                      |                | PORCENTAJE       |                    | 6.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0620                           | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                          |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA                                |                | PORCENTAJE       |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0621                           | 0061.2055260.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL                                              |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0011961 PACRI CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN                                                      |                | PORCENTAJE       |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0622                           | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                          |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO                               |                | PORCENTAJE       |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |
| 0623                           | 0061.2028945.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO                                                         |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0055717 PACRI NUEVO PTE. INTERNACIONAL MACARA                                                                        |                | PORCENTAJE       |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 5.000  | 500.00     |
| 0624                           | 0061.2028339.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                         |                |                  |                    |                |               |      |        |            |
|                                | 0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000                               |                | PORCENTAJE       |                    | 10.000         | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00       |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                  | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %      |
| 0625     | 0061.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACocha                                                                                                                                          |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00 | 8.000 | 160.00 |
|          | TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA                                                                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
| 0626     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00025, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, CALZADA                                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0053674 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - LA CALZADA - SORITOR-SELVA ALEGRE                                                                                                                      |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0627     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00033, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA                                                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103828 EVALUACION DE DAÑOS EN LA CARRETERA CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA                                                                                                                              |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0628     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00025, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                                                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103433 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASO - TINGO MARIA                                                                                                                   |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0629     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00026, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL                                                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918                                             |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0630     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00027, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA                                                                                                                             |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA                                                                     |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0631     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00028, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N(CAJAMARCA)                                                                                  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0632     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00029, AMAZONAS, RODRIGUEZ DE MENDOZA, MULTIDISTRITAL                                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103923 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA BALZAS-CHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA, TRAMO III: TINGO -DV INGENIO (22.4KM), TRAMO V: CHACHAPOYAS-DV MOLIPAMPA (3                                    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.300          | 0.000         | 0.00 | 0.300 | 100.00 |
| 0633     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00042, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                         |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103924 ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 09-104, EMP. P16A (PUENTE RANCHO) - PANAO-CHAGLLA-ABRA ALEGRIA, TRAMO: PUENTE RANCHO-RUMICHACA (81 KM). |                  |                | ESTUDIO          | 0.900              | 0.900          | 0.001         | 0.11 | 0.900 | 100.00 |
| 0634     | 0061.2166949.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ACOBAMBA, MULTIDISTRITAL                                                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |       |        |
|          | 0103436 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA IZCUCACHA-HUANTA TRAMO                                                                                                                                       |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                  |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |        |        |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|--------|------------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                           | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %      | ANUAL  | %          |
| IZCUCHACA-MAYOCC          |                                                                                                                                            |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
| 0635                      | 0061.2028945.4000179.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL                                                                    |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0052657 PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS                                                                                              |                | METRO               | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0636                      | 0061.2028945.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL                                                                    |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0052986 SUPERVISION: PUENTE INTERNACIONAL MACARA Y ACCESOS                                                                                 |                | SUPERVISION         | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100,000.00 |
| 0637                      | 0061.2027620.6000001.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, NAZCA                                                                                  |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0055309 ESTUDIO DE INGENIERIA TRAMO NAZCA - PUQUIO - IIRSA SUR TRAMO I                                                                     |                | ESTUDIO             |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100.00     |
| 0638                      | 0061.2058698.6000002.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA                                                                            |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0052966 SUPERVISION: CHONGOYAPE - LLAMA                                                                                                    |                | SUPERVISION         | 1.000              | 1.000          | 1.000         | 100.00 | 1.000  | 100.00     |
| 0639                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00034, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL                                                                     |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0104300 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-3S - PILCOMAYO - CHUPACA                                       |                | KILOMETRO           |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0640                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00035, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                   |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0104301 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. CERRO DE PASCO - HUANUCO - TINGO MARIA; SECTOR CHICRIN - Y HUANUCO |                | KILOMETRO           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0641                      | 0061.2002060.6000002.15.033.0064.00002, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL                                                             |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0105350 SUPERVISION CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO                                                 |                | SUPERVISION         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100,000.00 |
| 0642                      | 0061.2042771.6000002.15.033.0064.00005, APURIMAC, CHINCHEROS, CHINCHEROS                                                                   |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0052959 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 154 000 - KM 210 000                                                                              |                | SUPERVISION         |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00   | 1.000  | 100,000.00 |
| 0643                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00047, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD                                                                    |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA                                                                                                           |                | VEHICULO CONTROLADO |                    | 0.010          | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0644                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00026, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL                                                                  |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO - PANA0 - CHAGLLA                                                                  |                | KILOMETRO           | 241.000            | 241.000        | 62.000        | 25.73  | 62.000 | 25.73      |
| 0645                      | 0061.2000270.6000016.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, LIMA                                                                                   |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS                                                                                                   |                | INFORME             |                    |                | 0.000         | 0.00   | 0.000  | 0.00       |
| 0646                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00027, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                         |                |                     |                    |                |               |        |        |            |
|                           | 0106445 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ROSARIO - QUISCUPUNCO                                                                            |                | KILOMETRO           | 72.000             | 72.000         | 75.600        | 105.00 | 75.600 | 105.00     |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                 | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %      |
| 0647     | 0061.2027620.6000043.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE                                                                            |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0648     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00043, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL<br>0107517 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY -         |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0649     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00044, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL<br>0107518 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO, RUTA 3S: LA OROYA - HUANCAYO - HUANTA |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0650     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00045, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0107519 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMA        |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0651     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00046, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL<br>0107520 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)                          |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0652     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00047, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL<br>0107521 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR K         |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0653     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00048, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL<br>0107522 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - C    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0654     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00049, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL<br>0107523 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN EL CORREDOR VIALES NACIONAL CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967                             |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0655     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00050, PIURA, TALARA, MULTIDISTRITAL<br>0107524 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 -                                                |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL             | FORMULADO                                                                                                                                                     |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                       | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                              | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %    |
| KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOV |                                                                                                                                                               |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0656                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00051, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107525 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 20 PUENTES UBICADOS EN                                                                                                 |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                       | LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 5S: PUENTE RAITHER - SATIPO, RUTA 3SB: CHUPACA - HUANCAYO                                                               |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0657                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00052, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL                                                                                |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107526 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 22 PUENTES UBICADOS EN EL                                                                                              |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                       | CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS                                                                                                      |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0658                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00053, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL                                                                                            |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107529 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN EL                                                                                                       |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                       | CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500                                                                                                   |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0659                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00054, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107532 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS                                                                                                      |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                       | CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO                                                                 |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0660                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00055, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL                                                                                       |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107528 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA                                                                                                                     |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                       | JULIACA-HUANCANE-MOHO-TILALI-FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO.                                                                 |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0661                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00056, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107530 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO)                                                                                               |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                       | -CARLOS GUTIERREZ- CRUCERO-EMP. PE-34H (QUISCUPUNCO) Y EMP. PE-34 H (CHAQUIMINIAS)-ANANEA-COJATA- VILQUE CHICO-EMP. PE-34I (COASIA)                           |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
| 0662                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00057, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL                                                                                  |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107531 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI- CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0663                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00058, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107533 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP PE-3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - CUBANTIA                                       |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 0664                                  | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00059, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                                                                         |                |                  |                    |                |               |      |       |      |
|                                       | 0107534 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA                                                                                                                     |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
|                                       | CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)                                                                             |                |                  |                    |                |               |      |       |      |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                                                      |                | PROGRAMADO          |                    |                | AVANCE FISICO |      |         |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|------|---------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                               | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA    | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL   | %      |
| 0665                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00060, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                   |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0107535 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA                                                                         |                | ESTUDIO             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0666                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00061, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0107536 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)-VIZCACHANE-CHIVAY-CABANA CONDE-HUAMBO-AYO-ANDAGUA -APLAO                                |                | ESTUDIO             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0667                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00062, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL                                                                                               |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - |                | ESTUDIO             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0668                      | 0061.2158701.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, HUAMBALPA                                                                                      |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA                                                                                                                       |                | ESTUDIO             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0669                      | 0061.2177209.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                       |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N                                            |                | ESTUDIO             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0670                      | 0061.2167895.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0104939 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA                                                                                              |                | ESTUDIO             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0671                      | 0061.2043324.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO                                                                                         |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0050568 ESTUDIO DEFINITIVO DE AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO                                                                                                      |                | ESTUDIO             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0672                      | 0061.3000131.5003240.15.033.0064.00048, CAJAMARCA, SAN PABLO, SAN BERNARDINO                                                                                   |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0053606 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SAN BERNARDINO                                                                                                    |                | VEHICULO CONTROLADO | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0673                      | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00005, APURIMAC, CHINCHEROS, CHINCHEROS                                                                                       |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000                                                                                                             |                | KILOMETRO           |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0674                      | 0061.2022178.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0109154 LAUDO ARBITRAL DE LA CONTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER                                                                                 |                | SENTENCIA           |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0675                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00028, ANCASH, SIHUAS, QUICHES                                                                                                |                |                     |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0109135 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TONGANGA - CONDORCERRO - QUICHES - PUENTE SANTO CRISTO II                                                            |                | KILOMETRO           | 110.000            | 110.000        | 0.000         | 0.00 | 110.000 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |       |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|-------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL | %      |
| 0676     | 0061.2027620.6000002.15.033.0064.00007, LIMA, LIMA, LIMA<br>0082459 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION - OSITRAN                                                                                                                                                   |                  |                | DOCUMENTO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0677     | 0061.2027620.6000001.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA<br>0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS                                                                                                                                                              |                  |                | ESTUDIO          |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000 | 100.00 |
| 0678     | 0061.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL<br>0109394 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO                                                                                                            |                  |                | PLAN             |                    | 0.200          | 0.000         | 0.00 | 0.100 | 50.00  |
| 0679     | 0061.2042771.6000043.15.033.0064.00012, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL<br>0109451 CIRA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO                                                                                                      |                  |                | CERTIFICADO      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0680     | 0061.2128362.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL<br>0047594 AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO ESTADIO MONUMENTAL - AV. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO - AV. NICOLAS AYLLON |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0681     | 0061.2178454.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>0110065 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO                                                                          |                  |                | KILOMETRO        |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0682     | 0061.2002210.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO<br>0110015 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION                                                                                                       |                  |                | CERTIFICADO      | 0.001              | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0683     | 0061.2178454.4000082.15.033.0065.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>0110065 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO                                                                          |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0684     | 0061.2178454.4000081.15.033.0065.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL<br>0110065 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO                                                                          |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0685     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00063, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL<br>0109558 CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)                                                                                                       |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |
| 0686     | 0061.2089761.6000001.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL<br>0108218 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY Y ACCESOS                                                                                                                                    |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000 | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                              | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|--------|--------|
|          |                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL  | %      |
| 0687     | 0061.2002060.6000043.15.033.0064.00004, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD       |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO                |                  |                | PORCENTAJE       |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
|          | -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)                                                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0688     | 0061.2015973.6000002.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL   |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0115585 LIQUIDACION DE SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO              |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
|          | TRAMO PIZANA - LA POLVORA Y PERLAMAYO - CAMPANILLA                            |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0689     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00036, ANCASH, RECUAY, CATAC                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0115579 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PATIVILCA - PONTON                  |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
|          | QUBRADA SECA, RUTA 1N (KM 206+100 - KM 330+800)                               |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0690     | 0061.2027711.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0115580 LIQUIDACION DE SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO              |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
|          | TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI                                                      |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0691     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00037, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0053784 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI              |                  |                | KILOMETRO        |                    |                | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
|          | - CALAPUJA                                                                    |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0692     | 0061.2179050.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL          |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE                     |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000  | 100.00 |
|          | TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100                                           |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0693     | 0061.2132704.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, UCHIZA           |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0115411 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS                   |                  |                | SUPERVISION      |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0694     | 0061.2132704.4000179.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, UCHIZA           |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0112047 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS                                     |                  |                | METRO            |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
| 0695     | 0061.2110581.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA                          |                  |                | SUPERVISION      |                    | 1.000          | 0.000         | 0.00 | 1.000  | 100.00 |
| 0696     | 0061.2001621.6000013.15.033.0064.00030, LIMA, LIMA, SAN MIGUEL                |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0117092 CONSTRUCCIÓN DE LA AV COSTA VERDE.TRAMO AVENIDAD                      |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000  | 0.00   |
|          | RAFAEL ESCARDÓ-JIRON VIRÚ, DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA - LIMA                 |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0697     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00064, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL        |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS                  |                  |                | ESTUDIO          |                    | 0.230          | 0.000         | 0.00 | 0.230  | 100.00 |
|          | GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE                  |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | CHICO-EMP PE-34I (COASIA)                                                     |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
| 0698     | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00029, CAJAMARCA, SAN MIGUEL, MULTIDISTRITAL |                  |                |                  |                    |                |               |      |        |        |
|          | 0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS -                |                  |                | KILOMETRO        |                    | 36.950         | 0.000         | 0.00 | 36.950 | 100.00 |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL | FORMULADO                                                                                                                      |                | PROGRAMADO       |                    |                | AVANCE FISICO |      |         |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|------|---------|--------|
|                           | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                               | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE    | %    | ANUAL   | %      |
| LA FLORIDA - NIEPOS       |                                                                                                                                |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
| 0699                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00017, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                     |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO                                             |                | KILOMETRO        |                    | 384.500        | 0.000         | 0.00 | 384.500 | 100.00 |
| 0700                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00018, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL                                                           |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0117441 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - PACARAN - ZUÑIGA - DV. YAUYS - LIMITE DEPARTAMENTAL             |                | KILOMETRO        |                    | 281.730        | 0.000         | 0.00 | 281.730 | 100.00 |
| 0701                      | 0061.2110320.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL                                                        |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO                             |                | PORCENTAJE       |                    | 5.000          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0702                      | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00021, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI                                                     |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3                                                                                                |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.001   | 100.00 |
| 0703                      | 0061.2234984.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL                                                         |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0118912 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI                                |                | ESTUDIO          |                    | 0.600          | 0.000         | 0.00 | 0.600   | 100.00 |
| 0704                      | 0061.2179050.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                             |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100                                  |                | KILOMETRO        |                    | 69.470         | 0.000         | 0.00 | 69.470  | 100.00 |
| 0705                      | 0061.3000131.5001436.15.033.0064.00030, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL                                                             |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO                                                    |                | KILOMETRO        |                    | 179.100        | 0.000         | 0.00 | 179.100 | 100.00 |
| 0706                      | 0061.3000131.5001435.15.033.0064.00019, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL                                                         |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0124377 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUMAJALSO - DESAGUADERO                                                              |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0707                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00038, PUNO, EL COLLAO, ILAVE                                                                 |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0079456 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, TRAMO: ILAVE - DESAGUADERO                                       |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0708                      | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00039, CAJAMARCA, CONTUMAZA, CHILETE                                                          |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0056033 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA TRAMO I: CUIDAD DE DIOS - CHILETE KM. 00+000 - KM. 90+760 |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |
| 0709                      | 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA                                                       |                |                  |                    |                |               |      |         |        |
|                           | 0055903 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 2                                                                                     |                | OBRA             |                    | 0.001          | 0.000         | 0.00 | 0.000   | 0.00   |

## AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC | CADENA FUNCIONAL                                                                                                                                                | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|-------|
|          |                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL |
| 0710     | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00022, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL                                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0075546 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO - IIRSA SUR TRAMO 4                                                                                                    | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0711     | 0061.2094428.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL                                                                                              |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0006448 LIQUIDACION DE OBRAS                                                                                                                                    | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.001 |
| 0712     | 0061.2062599.6000034.15.033.0064.00005, LIMA, LIMA, LIMA                                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0117759 PLANIFICACION EN TRANSPORTE EN LA RED VIAL NACIONAL                                                                                                     | ESTUDIO          |                |                  |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0713     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00065, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV.                                                                                           | ESTUDIO          |                |                  |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
|          | MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
| 0714     | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00066, AYACUCHO, PAUCAR DEL SARA SARA, MULTIDISTRITAL                                                                          |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCO PAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO | ESTUDIO          |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0715     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00040, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL                                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0125931 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CERRO DE PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP. 5N (DV. TOCACHE)                                              | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0716     | 0061.2027620.6000023.15.033.0064.00003, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0055317 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3                                                                                                                      | OBRA             |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0717     | 0061.3000131.5001434.15.033.0064.00041, CAJAMARCA, CONTUMAZA, CHILETE                                                                                           |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0072279 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, TRAMO CHILETE CAJAMARCA, SECTOR 2A: CHILETE KM 155+000 (KM 90+760 - 155+000)              | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0718     | 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA                                                                                            |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0060981 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO SAN ALEJANDRO - NESHUYA                                                                                   | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0719     | 0061.2058698.4000178.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL                                                                                    |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0055848 REH. Y MEJ. TR. HUALGAYOC-YANACOCOA                                                                                                                     | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0720     | 0061.2042771.4000178.15.033.0064.00006, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL                                                                                      |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000                                                                                                                | KILOMETRO        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |
| 0721     | 0061.2002060.4000178.15.033.0064.00004, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL                                                                                     |                  |                |                  |                    |                |            |      |       |
|          | 0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES                                                                                                       | SENTENCIA        |                |                  | 0.001              |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 |

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

| SEC FUNC CADENA FUNCIONAL |                                                                                                                                       | FORMULADO        |                | PROGRAMADO       |                    | AVANCE FISICO  |            |      |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------|--------------|
|                           |                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEMESTRAL | CANTIDAD ANUAL | I SEMESTRE | %    | ANUAL %      |
| 0722                      | 0061.2028946.4000178.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, TUMBES                                                                        |                  |                |                  |                    |                |            |      |              |
|                           | 0098324 LAUDO ARBITRAL DE OBRA DE LA VARIANTE INTERNACIONAL DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR                         |                  |                | ACCION           |                    | 1.000          | 0.000      | 0.00 | 1.000 100.00 |
| 0723                      | 0061.3000131.5001439.15.033.0064.00023, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS                                                                   |                  |                |                  |                    |                |            |      |              |
|                           | 0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2                                                                                                       |                  |                | KILOMETRO        |                    | 0.001          | 0.000      | 0.00 | 0.001 100.00 |
| 0724                      | 0061.2001621.6000032.15.033.0064.00067, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL                                                                 |                  |                |                  |                    |                |            |      |              |
|                           | 0129558 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ |                  |                | ESTUDIO          |                    |                | 0.000      | 0.00 | 0.000 0.00   |